



**JALISCO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL  
DEL ESTADO DE JALISCO  
**Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz**

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO  
**Mtro. Roberto López Lara**

OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO  
**Francisco Javier Morales Aceves**

DIRECTOR DE PUBLICACIONES  
Y DEL PERIÓDICO OFICIAL  
**Álvaro Ascencio Tene**

Registrado desde el  
3 de septiembre de 1921.

Trisemanal:

martes, jueves y sábados.

Franqueo pagado.

Publicación Periódica.

Permiso Número 0080921.

Características 117252816.

Autorizado por SEPOMEX.

[periodicooficial.jalisco.gob.mx](http://periodicooficial.jalisco.gob.mx)

**MARTES 18 DE NOVIEMBRE  
DE 2014**

**GUADALAJARA, JALISCO**

T O M O C C C L X X X

# EL ESTADO DE JALISCO PERIÓDICO OFICIAL



EL  
ESTADO DE JALISCO  
PERIÓDICO OFICIAL



GOBERNADOR CONSTITUCIONAL  
DEL ESTADO DE JALISCO  
**Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz**

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO  
**Mtro. Roberto López Lara**

OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO  
**Francisco Javier Morales Aceves**

DIRECTOR DE PUBLICACIONES  
Y DEL PERIÓDICO OFICIAL  
**Álvaro Ascencio Tene**

Registrado desde el  
3 de septiembre de 1921.  
Trisemanal:  
martes, jueves y sábados.  
Franqueo pagado.  
Publicación Periódica.  
Permiso Número 0080921.  
Características 117252816.  
Autorizado por SEPOMEX.

[periodicooficial.jalisco.gob.mx](http://periodicooficial.jalisco.gob.mx)



**INFORMES**

Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Poder Ejecutivo. Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas. Estados Unidos Mexicanos.

**INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS  
Y LA DEUDA PÚBLICA**

**PERIODO 2014**

**NIVIEL PROYECTO COBERTURA ESTATAL Y  
MUNICIPAL (APORTACIONES)**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2014

Total: 4643

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130200133387	Rehabilitación, Ampliación De Las Redes De Agua Potable E Instalación De Micromedición Y Eficiencia Electromecánica En La Localidad De Malpasito	001	Jalisco	Ameca	Malpasito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200133395	Pavimentación Con Empedrado Ahogado En Cemento En Calle 5 De Febrero En Colonia Santa Cecilia	002	Jalisco	Ameca	Ameca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200133401	Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Calle 5 De Febrero En Colonia Santa Cecilia	003	Jalisco	Ameca	Ameca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200133659	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En L Localidad De La Calera De Arriba	004	Jalisco	Ameca	La Calera de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMEC AJALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200133664	Red De Agua Potable En La Localidad Del Limón	005	Jalisco	Ameca	El Cabezón (El Limón)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200133671	Rehabilitación Y Ampliación De Las Redes De Agua Potable E Instalación De Micromedición Y Eficiencia Electromecánica En La Localidad De San Ignacio	006	Jalisco	Ameca	San Ignacio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200133680	Electrificación En Calle Nardo En Colonia El Rocio	007	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALICO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200133690	Electrificación De Calles En Fraccionamiento Jardines De Guadalupe	008	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200133702	Electrificación En Calle Emiliano Zapata En La Localidad De San Antonio Matute	009	Jalisco	Ameca	San Antonio Matute	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200133709	Electrificación En Calle Cerro La Tetilla	011	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200133726	Electrificación En La Localidad Del Realito	012	Jalisco	Ameca	El Realito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200133745	Construcción De Primera Etapa Del Parque Deportivo Dr Luis Romero Arias	013	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200133763	Red De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable En Calle Olivo En Colonia Los Mezquites	014	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200133791	Pavimentación Con Empedrado Ahogado En Cemento Calle Olivo En Colonia Los Mezquites	015	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200133814	Construcción De Banquetas Y Machuelo En Calle Emiliano Zapata En La Localidad De La Coronilla	016	Jalisco	Ameca	La Coronilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200133828	Construcción De Banquetas Y Machuelo En Calles Pedro De Gante, Niño Artillero Y Montebel En La Localidad Del Limón	017	Jalisco	Ameca	El Cabezón (El Limón)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200133856	Pavimentación Con Adoquín En Calle Juan De Añesta En Fraccionamiento Municipal	018	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130200133877	Red De Agua Potable Y Red De Drenaje Sanitario En Calle Juan De Ahista En Fraccionamiento Municipal	019	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200133888	Construccion De Patio Civico En Jardin De Niños Francisco Villa En La Localidad De La Nueva Canteria	020	Jalisco	Ameca	La Nueva Canteria (El Pochote)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200133976	Restitucion De Descarga Sanitaria En Arroyo Grande En La Localidad De Los Morillos	021	Jalisco	Ameca	Los Morillos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200134513	Rehabilitacion De Puente Vehicular En La Localidad De La Estancita	022	Jalisco	Ameca	La Estancita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200134531	Red De Alimentacion En Colonia La Isla	023	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200134550	Reparacion De Camino De Acceso De Buenos Aires A Don Martin	024	Jalisco	Ameca	Don Martin	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200134560	Rehabilitacion De Calles En La Comunidad De Buenos Aires	025	Jalisco	Ameca	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200134568	Reparacion De Camino De Acceso A La Localidad Del Tasajo	027	Jalisco	Ameca	El Cuis (El Tasajo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200134587	Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Calle Gota De Agua En Fraccionamiento El Rocio	028	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200134620	Reparacion De Camino De Acceso A La Localidad Del Cuis	029	Jalisco	Ameca	El Cuis (El Tasajo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200134657	Rehabilitacion De Camino De Acceso A La Localidad Del Mono	030	Jalisco	Ameca	El Mono	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200134705	Rehabilitacion De Camino De Acceso A La Localidad De La Estancita	031	Jalisco	Ameca	La Estancita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200134729	Reparacion De Camino De Acceso A La Localidad Del Cerrito Del Cuis	032	Jalisco	Ameca	El Cerrito del Cuis	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200134751	Rehabilitacion De Camino De Acceso A La Localidad De La Higuera	033	Jalisco	Ameca	La Higuera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200134761	Reparacion De Camino De Acceso A La Escuela En L Localidad Del Arco	034	Jalisco	Ameca	El Arco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200134775	Proyecto De Libramiento Norte	035	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200134790	Proyecto Arquitectonico De La Central De Policía	036	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200135256	Construccion De Red De Agua Potable En Calles De La Hacienda Del Cabezón	037	Jalisco	Ameca	El Cabezón (El Limón)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200135273	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calles De La Hacienda Del Cabezón	038	Jalisco	Ameca	El Cabezón (El Limón)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130200135285	Pavimentacion Con Adoquin En Calles De La Hacienda Del Cabezon	039	Jalisco	Ameca	El Cabezón (El Limón)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200135301	Construccion De Machuelo En Calles De La Hacienda Del Cabezon	040	Jalisco	Ameca	El Cabezón (El Limón)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200135377	Construccion De Red De Agua Potable En Calle Manuel Avila Camacho En Colonia Obrera	041	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200135400	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Manuel Avila Camacho En Colonia Obrera	042	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200135422	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Avila Camacho En Colonia Obrera	043	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200135444	Construccion De Machuelo En Calle Manuel Avila Camacho En Colonia Obrera	044	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200135460	Apoyo De 56 Becas Educativas	045	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200135542	Electrificacion En El Libramiento	010	Jalisco	Ameca	San Antonio Matute	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMECA JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200135613	Rehabilitacion De Camino De Acceso A La Localidad De Jayamilla	026	Jalisco	Ameca	Jayamilla (Colmenar)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200141018	065-13-15 Construcción De Drenaje Para Colonia Huizachitos li	065-13-15	Jalisco	Pihuamo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO, JAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200141068	065-13-13 Bacheo Superficial Aislado Cro. De Barreras - Barreras	065-13-13	Jalisco	Pihuamo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CINCARO CONSORCIO INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A DE C.V	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200141098	065-13-16 Reparación De Drenaje En Colonia La Lagunilla	065-13-16	Jalisco	Pihuamo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO, JAL.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200141128	065-13-17 Rehabilitación De Pozo Profundo La Escondida	065-13-17	Jalisco	Pihuamo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO JAL.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200141138	065-13-19 Construcción De Línea De Agua Potable Para Colonia Huizachitos li	065-13-19	Jalisco	Pihuamo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO, JAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200149522	Electrificación Y Alumbrado De La Privada Rastro En San Sebastián El Grande.	006	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200149617	Electrificación Y Alumbrado En La Colonia San Juan En Santa Cruz Del Valle.	005	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200149690	Electrificación Y Alumbrado De La Calle Ramón Corona En El Capulín.	007	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200149770	Electrificación Y Alumbrado De La Primera Etapa De La Colonia El Molinito, San José Del Valle.	004	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130200149962	Sustitución De Agua Potable, Alcantarillado, Mejoramiento De Vialidad Con Concreto Zampeado, Machuelos Y Banquetas En La C. Emiliano Zapata Entre La Carretera Guad-Mor A La C. Bocanegra En Buenavista	003	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200149986	Sustitucion De Agua Potable, Alcantarillado, Mejoramiento De Vialidad Con Concreto Zampeaado, Machuelos Y Banquetas En La Calle Lago Mexicanos En La Localidad De San Agustín.	002	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200150009	Sustitución De Agua Potable Y Drenaje En Las Calles De Constitución Y Cuauhtemec En La Localidad De San Sebastián, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga.	001	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200150833	Empedrado Típico De La Calle Jose Luis Lupericio Entre Las Calles Catarino Muñoz Y San Miguel	FAISM-70141316	Jalisco	El Salto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE EL SALTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200150862	Empedrado Típico De La Calle Priv. Valentín Alcala Entre Las Calle Emiliano Zapata	FAISM-70141317	Jalisco	El Salto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL SALTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200150882	Empedrado Típico De La Calle Priv. Marcos Ramirez Entre Las Calles Emiliano Zapata Y Cerrada	FAISM-70141318	Jalisco	El Salto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE EL SALTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200150921	Empedrado Típico De La Calle Santa Casilda Entre Av. Las Torres Y San Francisco	FAISM-70141320	Jalisco	El Salto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE EL SALTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200150946	Empedrado Típico De La Calle Maria Virgen Entre Las Calles San Jose Y San Francisco	FAISM-70141321	Jalisco	El Salto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE EL SALTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200150957	Empedrado Típico De La Calle Santa Filomena Entre Las Calles San Javier Y San Jose	FAISM-70141322	Jalisco	El Salto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE EL SALTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200150968	Empedrado Típico De La Calle Noche Buena Entre Las Calles San Francisco Y Fior De Capomo	FAISM-70141323	Jalisco	El Salto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE EL SALTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200150988	Empedrado Zampeado De La Calle Santiago Entre Las Calles San Fabian Y Azucena	FAISM-70141324	Jalisco	El Salto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE EL SALTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200151032	Empedrado Típico De La Calle Guadalupe Monttenegro Entre Las Calles Niños Héroes Y Carretera A Chapala	FAISM-70141327	Jalisco	El Salto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE EL SALTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200151046	Empedrado Típico De La Calle Priv. Guadalupe Montenegro Entre Las Calles Guadalupe Montenegro Y Cerrada	FAISM-70141328	Jalisco	El Salto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE EL SALTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200151087	Empedrado Típico De La Calle Isla Y Montes De Oca Entre Las Calles Carretera A Chapala E Independencia	FAISM-701413230	Jalisco	El Salto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE EL SALTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200151164	Empedrado Típico De La Calle Isla Del Ángel Entre Las Calles Islas Caribe E Isla Palma	FAISM-70141331	Jalisco	El Salto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE EL SALTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200151248	Empedrado Típico De La Calle Hidalgo Entre Las Calles 20 De Octubre Y Aquiles Serdan	FAISM-70141336	Jalisco	El Salto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE EL SALTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200151262	Empedrado Típico De La Calle Herrera Y Cairo Entre Las Calles Hidalgo Y Fco. I Madero	FAISM-70141337	Jalisco	El Salto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE EL SALTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130200151270	Empedrado Típico De La Calle 20 De Octubre Entre Las Calles Hidalgo Y Fco. I. Madero	FAISM-70141338	Jalisco	El Salto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE EL SALTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200151280	Empedrado Típico De La Calle Fernando Montes De Oca Entre Las Calles Juan Escutia Y Tabachines	FAISM-70141339	Jalisco	El Salto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE EL SALTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200151289	Empedrado Típico Y Banqueta De La Calle Mauro Lopez Entre Las Calles Juan Escutia Y Madero	FAISM-70141340	Jalisco	El Salto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE EL SALTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200151303	Empedrado Típico De La Calle Los Maestros Entre Carretera A El Verde Y Marina Nacional	FAISM-70141341	Jalisco	El Salto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE EL SALTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200154134	Equipo De Computo Y De Tecnologías De La Información	50	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200154140	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	51	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200154141	Cámaras Fotográficas Y De Video	52	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200154146	Vehículos Y Equipo Terrestre	53	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200154155	Escuelas De Calidad	3	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200154167	Construcción De Empedrado Con Huella De Concreto, Guarniciones Y Banquetas	4	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200154172	Electrificación En Calle Niños Héroes	5	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200154178	Construcción De Electrificación En Calle Juan Álvarez	2-2012	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200154192	Construcción De Red De Alcantarillado Y Agua Potable Y Pavimentación	6	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200154195	Construcción De Red De Alcantarillado Y Agua Potable Y Pavimentación	7	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200154202	Construcción De Empedrado, Guarniciones Y Banquetas	8	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AUTLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200154207	Construcción De Empedrado, Guarniciones Y Banquetas	9	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200160819	Suministro Y Bombeo De Agua Potable	1-a	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Chilar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200160893	Ampliación De Drenaje En La Localidad De San José De Buenavista	1-D	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	San José de Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200160938	Contrucción De Andador Y Plaza	1-U	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Los Puentes	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130200160940	Contruccion De Andador Y Plaza	1-U	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Los Puentes	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200161036	Rehabilitacion De Barda	2-U	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Los Puentes	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200165652	Seguros Por Responsabilidad Patrimonial	19	Jalisco	Tecolotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HACIENDA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200165723	Rehabilitacion De Calles En Localidades Marginadas	21	Jalisco	Tecolotlán	Tecolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200165758	Comisiones Bancarias	022	Jalisco	Tecolotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HACIENDA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200165848	Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	023	Jalisco	Tecolotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HACIENDA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200165856	Instalacion Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Mobiliario	024	Jalisco	Tecolotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HACIENDA MUNICIPAL DSP	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200165864	Refacciones Y Accesorios Menores	025	Jalisco	Tecolotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HACIENDA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200165866	Vestuario Y Uniformes	026	Jalisco	Tecolotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HACIENDA MUNICIPAL DSP	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200165870	Prendas De Proteccion	027	Jalisco	Tecolotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HACIENDA MUNICIPAL DSP	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200168029	Libramiento Matatlan (Elaboración De Sub Base Y Base)	6140-007-204-13	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200168171	Empedrado Camino Del Tepame A Lagunitas	6140-008-204-13	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200168340	Red De Drenaje Central Y Descargar En El Canuto	6140-010-204-13	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200169159	Baños Publicos De La Delegacion Del Josefino De Allende	-	Jalisco	Jesús María	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200169522	Empedrado Libramiento Matatlan 1ra. Etapa	6140-011-204	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200169682	Empedrado Camino De Sñ A Monte De La Virgen	6140-012-204-13	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRSIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200169779	Empedrado Privada Independencia En La Mora	6140-013-204-13	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200169867	Empedrado Calles Varias En San Joaquín	6140-014-204-13	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200169941	Muro De Contención Para Proteger Abastecimiento De Agua Potable	6140-015-204-13	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130200170191	Empedrado Camino De Noxtia Al Saucillo	6140-052-204-13	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200170193	Reconstrucción De Machuelos Y Lote De Plantas En Avenidaagustín Zermefoen La Colonia Hacienda De Adobes	FISM109201304	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200170297	Construcción De Salón Para Kinder Narciso Mendoza En Coyotes	6190-201-204-13	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200170404	Casa De Salud En Caricillo - La Purisma	6190-006-204-13	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200170446	Casa De Salud Los Platos En Matatlan	6190-007-204-13	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200170577	Construcción De Rampas En Las Diferentes Calles De La Población	FISM109201306	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200170782	Rehabilitacion De Caminos	06	Jalisco	San Martín de Bolaños	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200170836	Ciudad Segura	2	Jalisco	San Martín de Bolaños	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200170865	Ciudad Transitable Con Seguridad	2	Jalisco	San Martín de Bolaños	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200173250	Fondo De Fortalecimiento Municipal Fortamun	001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIOS DEL ESTADO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130200173751	Fondo De Aportación Para El Fortalecimiento De Los Municipios (Fortamun) 2013	1fortamun13	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipios del estado	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300175295	Suministro De Equipamiento Para Un Aula Didactica Y Direccion, De Acuerdo A La Guia Detallada, En Base A La Orden De Trabajo 13,824 Y Al Envío N° 1 A Kpc 29/06/12.	KPC-79820	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300180441	Construcción De Pavimento En Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En La Calle Luis Covarrubias En Colonia Patria Nueva Del Municipio De Guadalajara (3x1 Codesol	29001300368	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300180446	Construcción De Pavimento En Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En La Calle Luis Covarrubias En Colonia Patria Nueva Del Municipio De Guadalajara (3x1 Sedesol	29001300368	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300180448	Construcción De Pavimento En Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En La Calle Luis .....	29001300368	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300180932	Rehabilitación Y Ampliación De Las Redes De Agua Potable E Instalación De Micromedición Y Eficiencia Electromecanica En La Localidad De Malpaso	001-2013	Jalisco	Ameca	Malpasito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300181137	Pavimentación Con Empedrado Ahogado En Cemento En Calle 5 De Febrero En Colonia Santa Cecilia	002-2013	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130300181369	Red De Agua Potable Y Red De Drenaje Sanitario En Calle 5 De Febrero En Colonia Santa Cecilia	003-2013	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300181446	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Localidad De La Calera De Arriba	004-2013	Jalisco	Ameca	La Calera de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300181489	Red De Agua Potable En La Localidad Del Limon	005-2013	Jalisco	Ameca	El Cabezón (El Limón)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNRTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300181536	Rehabilitación Y Ampliación De Las Redes De Agua Potable E Instalación De Micromedición Y Eficiencia Electromecánica En La Localidad De San Ignacio	006-2013	Jalisco	Ameca	San Ignacio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300181562	Electrificación En Calle Nardo En Colonia El Rocio	007-2013	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300181858	Electrificación Y Alumbrado De La Colonia La Peñita En Cabecera Municipal.	008	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300184517	Adecuación De Área De Cocina En El Edificio De La Escuela Primaria Ixca Farias	-	Jalisco	Cocula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300184580	Construcción De Canal De Aguas Pluviales En La Calle Nicolas Bravo	-	Jalisco	Cocula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300184596	Construcción De Puente Vehicular En La Calle Nicolás Bravo	-	Jalisco	Cocula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300184667	Rehabilitación Del Jardín De Niños Sor Juana Inés De La Cruz	-	Jalisco	Cocula	El Chivatillo (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300184684	Rehabilitación De Pintura Y Herrería En Preescolar Colegio Independencia	-	Jalisco	Cocula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300185063	Desarrollo Institucional (Prodim)	012	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300185073	Electrificación De Calles En Fraccionamiento Jardines De Guadalupe	008-2013	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300185164	Electrificación En Calle Cerro La Teñilla	010-2013	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300185219	2 Por Ciento De Infraestructura Para Pago De Proyectos Y Equipamiento De Computo	011-2013	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300185304	Electrificación En La Comunidad Del Realito	012-2013	Jalisco	Ameca	El Realito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300185420	Construcción De Primera Etapa Del Parque Deportivo Dr Luis Romero Arias	013-2013	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300185520	Red De Drenaje Sanitario Y Red De Gasa Potable En Calle Olivo En Colonia Los Mezquites	014-2013	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130300185552	Pavimentacion Con Empedrado Ahogado En Cemento Calle Olivo En Colonia Los Mezquites	015-2013	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300186713	Construccion De Banquetas Y Machuelo En Calle Emiliano Zapata En La Localidad De La Coronilla	016-2013	Jalisco	Ameca	La Coronilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300186807	Construccion De Banquetas Y Machuelo En Calle Niño Artillero, Fray Pedro De Sante Y Montebel En La Localidad Del Limon	017-2013	Jalisco	Ameca	El Cabezón (El Limón)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300186835	Subsemun2013 Municipal	131	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300186836	Inversión Seguridad Pública	123	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Autlán de Navarro	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300186916	Pavimentacion Con Adoquin En Calle Juan De Añesta En Fraccionamiento Municipal	018-2013	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300186971	Red De Agua Potable Y Red De Drenaje Sanitario En Calle Juan De Añesta En Fraccionamiento Municipal	019-2013	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONTIUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300187006	Construccion De Patio Civico En Jardin De Niños Francisco Villa En La Localidad De La Nueva Canteria	020-2013	Jalisco	Ameca	La Nueva Cantería (El Pochote)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300187060	Restitucion De Descarga Sanitaria En Arroyo Grande En La Localidad De Los Morillos	021-2013	Jalisco	Ameca	Los Morillos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300187108	Rehabilitacion De Puente Vehicular En La Localidad De La Estancita	022-2013	Jalisco	Ameca	La Estancita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300187218	Red De Alimentacion En Colonia La Isla	023-2013	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300187267	Reparacion De Camino De Acceso De Buenos Aires A Don Martin	024-2013	Jalisco	Ameca	Don Martín	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300187624	Rehabilitacion De Calles En La Comunidad De Buenos Aires	025-2013	Jalisco	Ameca	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300187658	Rehabilitacion De Camino De Acceso A La Localidad De Jayamitla	026-2013	Jalisco	Ameca	Jayamitla (Colmenar)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300187709	Reparacion De Camino De Acceso A La Localidad Del Tassajo	028-2013	Jalisco	Ameca	El Cuis (El Tassajo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300187795	Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Calle Bugambilia En El Fraccionamiento El Rocio	029-2013	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300187822	Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Calle Nardo En Fraccionamiento El Rocio	030-2013	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300187918	Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Calle Gota De Agua En Fraccionamiento El Rocio	031-2013	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130300187946	Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Calle Granduque En Fraccionamiento El Rocio	032-2013	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300189776	Reparacion De Camino De Acceso A La Localidad Del Cius	033-2013	Jalisco	Ameca	El Cuis (El Tasajo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300189810	Rehabilitacion De Camino De Acceso A La Localidad De La Estancita	035-2013	Jalisco	Ameca	El Mono	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300189854	Reparacion De Camino De Acceso A La Localidad Del Cerrito Del Cuis	036-2013	Jalisco	Ameca	El Cerrito del Cuis	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300189882	Rehabilitacion De Camino De Acceso A La Localidad De La Higuera	037-2013	Jalisco	Ameca	La Higuera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300189950	Reparacion De Camino De Acceso A La Escuela En La Localidad Del Arco	038-2013	Jalisco	Ameca	El Arco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300190045	Proyecto De Libramiento Norte	039-2013	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300190080	Proyecto Arquitectonico De La Central De Policía	040-2013	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300190120	Seguridad Publica A Los Habitantes Del Municipio Y En Sus Bienes	2	Jalisco	Jesús María	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JESUS MARIA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300190136	Construccion De Red De Agua Potable En Calles De La Hacienda Del Cabezon	041-2013	Jalisco	Ameca	El Cabezón (El Limón)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300190225	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calles De La Hacienda Del Cabezon	042-2013	Jalisco	Ameca	El Cabezón (El Limón)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300190326	Construcción De Empedrado Ecológico Y Obras Complementarias En Calle Prolongación Lázaro Cárdenas, En La Localidad San Pedro Itzcán, Municipio De Poncitlán (Hábitat)	29001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Humano	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300190381	Pavimentacion Con Adoquin En Calles De La Hacienda Del Cabezon	043	Jalisco	Ameca	El Cabezón (El Limón)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300190438	Construccion De Machuelo En Calle Sde La Hacienda Del Cabezon	044-2013	Jalisco	Ameca	El Cabezón (El Limón)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300190466	Construccion De Red De Agua Potable En Calle Manuel Avila Camacho En Colonia Obrera	045-2013	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300190486	Construcción De Empedrado Zampado Y Obras Complementarias En Calle Manuel Alberti, En La Cabecera Municipal De San Pedro Tlaquepaque (Hábitat)	29001300021	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300190497	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Manuel Avila Camacho En Colonia Obrera	046-2013	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300190533	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Avila Camacho En Colonia Obrera	047-2013	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130300190568	Construccion De Machuelo En Calle Manuel Avila Camacho En Colonia Obrera	048-2013	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300190592	Construcción De 1a. Etapa De Empedrado Ecológico Y Obras Complementarias En Calle Independencia, En La Localidad De Mezcala, Municipio De Poncitlán (Hábitat)	29001300002	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Humano	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300190598	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario En La Calle Principal ( A Un Costado De La Carretera Federal Hacia La Piedad) De La Localidad El Bajío Municipio De Ayotlán (Pet)	29001300192	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300190621	Apoyo De 56 Becas Educativas	049-2013	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300190648	Construcción De Empedrado Ecológico Y Drenaje En Calle Lázaro Cárdenas En La Localidad San Pedro Itzcán, Municipio De Poncitlán (Hábitat)	29001300003	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Humano	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300190650	Construcción De Banquetas En 10 Calles De La Cabecera Municipal De San Gabriel (Pet)	29001300194	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300190655	Construcción De Empedrado Zampeado Y Obras Complementarias En Calle Conrado Antuna, En La Cabecera Municipal De San Pedro Tlaquepaque (Hábitat)	29001300022	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300190748	Construcción De Concreto Hidráulico, Rehabilitación De Agua Potable Y Red De Drenaje En Calle Andrés Figueroa En La Cabecera Municipal De Acatic (Pet)	29001300195	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300190843	Construcción De Empedrado Zampeado Y Obras Complementarias En Calle Manuel Alberti, En La Cabecera Municipal De San Pedro Tlaquepaque (Hábitat)	29001300021	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300190923	Construcción De Empedrado Zampeado Y Obras Complementarias En Calle Flor, En La Cabecera Municipal De San Pedro Tlaquepaque (Hábitat)	29001300123	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300190924	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Lázaro Cárdenas, En La Localidad San Pedro Itzcán, Municipio De Poncitlán (Hábitat)	29001300004	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Humano	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300190976	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Lázaro Cárdenas, En La Localidad La Rivera, Municipio De Ayotlán (Hábitat)	29001300005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Humano	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300191000	Construcción De Empedrado Ecológico Y Obras Complementarias En Calle Alvaro Obregón En La Localidad De Mezcala, Municipio De Poncitlán (Hábitat)	29001300023	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300191036	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Adolfo López Mateos, En La Localidad La Rivera, Municipio De Ayotlán (Hábitat)	29001300006	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Humano	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300191105	Construcción De Empedrado Ecológico Y Obras Complementarias En Calle Juan Asunción, En La Localidad De Mezcala, Municipio De Poncitlán (Hábitat)	29001300024	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130300191121	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle 16 De Septiembre, En La Localidad La Rivera, Municipio De Ayotlán (Hábitat)	29001300007	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Humano	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300191149	Construcción De Empedrado Ecológico Y Obras Complementarias En Calle Ramón Chávez, En La Cabecera Municipal De Chapala (Hábitat)	29001300008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Humano	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300191182	Construcción De Empedrado Ahogado Y Obras Complementarias En Calle 4 Milpas, En La Cabecera Municipal De Chapala (Hábitat)	29001300009	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Humano	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300191205	Construcción De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Pedro Velázquez, En La Cabecera Municipal De Arandas (Hábitat)	29001300217	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300191214	Construcción De Escalinatas Y Áreas Comunes En Priv. Pino Suárez, En La Cabecera Municipal De Chapala (Hábitat)	29001300010	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Humano	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300191245	Construcción De Escalinatas Y Áreas Comunes En Calle Pino Suárez, En La Cabecera Municipal De Chapala (Hábitat)	29001300011	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Humano	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300191259	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Prolongación 20 De Noviembre En La Cabecera Municipal De Villa Purificación (Pet)	29001300196	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300191282	Construcción De Empedrado Zampeado Y Obras Complementarias En Calle Violeta, En La Cabecera Municipal De San Pedro Tlaquepaque (Hábitat)	29001300012	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300191285	Construcción De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Federación De Occidente, En La Cabecera Municipal De Arandas (Hábitat)	29001300117	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300191321	Construcción De Empedrado Zampeado Y Obras Complementarias En Calle Tequepepexpan, En La Cabecera Municipal De San Pedro Tlaquepaque (Hábitat)	29001300013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Humano	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300191365	Construcción De Empedrado Zampeado Y Obras Complementarias En Calle Tulipán, En La Cabecera Municipal De San Pedro Tlaquepaque (Hábitat)	29001300014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Humano	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300191394	Construcción De Empedrado Con Piedra Brasa En Calle Adolfo López Matos En La Colonia Santa Rosa Del Municipio De Tonalá (Pet)	29001300197	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300191422	Construcción De Alcantarillado Sanitario En Calle Rosaura Zapata, En La Cabecera Municipal De San Pedro Tlaquepaque (Hábitat)	29001300015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Humano	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300191474	Construcción De Empedrado Zampeado Y Obras Complementarias En Calle Rosaura Zapata, En La Cabecera Municipal De San Pedro Tlaquepaque (Hábitat)	29001300016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Humano	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300191509	Construcción De Empedrado Zampeado Y Obras Complementarias En Calle Crisantemo, En La Cabecera Municipal De San Pedro Tlaquepaque (Hábitat)	29001300017	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Humano	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130300191514	Construcción De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Federación De Occidente, En La Cabecera Municipal De Arandas (Hábitat)	29001300216	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I001 FAEB		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300191546	Construcción De Alcantarillado Sanitario En 2 Calles De La Col. Santibáñez, En La Cabecera Municipal De San Pedro Tlaquepaque (Hábitat)	29001300018	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Humano	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300191581	Construcción De Empedrado Zampeado Y Obras Complementarias En Calle Batallón De San Patricio, En La Cabecera Municipal De San Pedro Tlaquepaque (Hábitat)	29001300019	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Humano	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300191614	Construcción De Empedrado Zampeado Y Obras Complementarias En Calle Praderas Del Tapatio, En La Cabecera Municipal De San Pedro Tlaquepaque (Hábitat)	29001300020	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Humano	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300191635	Construcción De Empedrado Ecológico En La Calle Francisco Santiago, En Cabecera Municipal De Magdalena (Pet)	29001300198	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300191665	Construcción De Empedrado En Las Calles Morelos Y Manuel Preciado En La Cabecera Municipal De Tapalpa (Pet)	29001300199	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300191721	Construcción De Empedrado Y Obras Complementarias En Calle San Pedro, Col. Santa Paula, Municipio De Tonalá (Hábitat)	29001300040	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300191730	Construcción De Empedrado Ecológico En La Calle Jesús Camacho, En Cabecera Municipal De Magdalena (Pet)	29001300200	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300191787	Construcción De Línea De Agua Potable Y Tanque De Almacenamiento En La Localidad La Plaza Municipio Santa María Del Oro (Pet)	29001300201	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300191812	Construcción De Empedrado, Banquetas, Red De Agua Potable Y Red De Drenaje En Calle Manzana En La Cabecera Municipal De Amatitán (Pet)	29001300202	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300191818	Construcción De Empedrado Ecológico Y Obras Complementarias En 2 Calles De La Col. Torrecillas, Municipio De Ocotlán (Hábitat)	29001300041	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300191879	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Cerrada De La Laguna, Municipio De Zapopan (Hábitat)	29001300124	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300191910	Construcción De Empedrado Ecológico Y Obras Complementarias En 5 Calles De La Col. La Primavera En La Cabecera Municipal De Ocotlán (Hábitat)	29001300042	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300191914	Construcción De Empedrado En Ahogado En La Calle Vallarta En El Municipio Atemajac De Brizuela (Pet)	29001300203	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300191962	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Nabo, Municipio De Zapopan (Hábitat)	29001300125	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto															Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
JAL00130300191981	Construcción De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calles González Ortega, Privada Progreso, Lic. Juan Preciado Y Lic. González Gallo, Municipio De San Juan De Los Lagos (Hábitat)	29001300043	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300191995	Construcción De Empedrado Y Obras Complementarias En Calle Santa Anita, En La Delegación Las Pinitas, Municipio De El Salto (Hábitat)	29001300226	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300192013	Construcción De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Jesús, María Y José, En La Cabecera Municipal De San Juan De Los Lagos (Hábitat)	29001300044	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300192022	Construcción De Empedrado En Huellas De Concreto En El Acceso A La Localidad El Mezquillo En El Municipio De Degollado (Pet)	29001300204	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300192032	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle 24 De Febrero, En La Cabecera Municipal De Puerto Vallarta (Hábitat)	29001300126	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300192073	Construcción De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle San Miguel, En La Cabecera Municipal De San Juan De Los Lagos (Hábitat)	29001300045	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300192083	Construcción De Línea De Drenaje En Calle Prolongación Río Lerma, En La Delegación Las Pinitas, Municipio De El Salto (Hábitat)	29001300227	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300192091	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Guanajuato, En La Cabecera Municipal De Puerto Vallarta (Hábitat)	29001300127	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300192112	Construcción De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Gonzalo Ornelas, En La Cabecera Municipal De San Juan De Los Lagos (Hábitat)	29001300046	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300192115	Construcción De Empedrado En Huellas De Concreto En Calle Lázaro Cárdenas Localidad La Mesa En El Municipio De La Huerta (Pet)	29001300205	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300192139	Construcción De Empedrado En Tierra En Calle Principal Del Zancudo En El Municipio Puerto Vallarta (Pet)	29001300206	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300192203	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En 3 Calles De La Col. El Rosario, Municipio De San Juan De Los Lagos (Hábitat)	29001300047	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300192211	Construcción De Línea De Drenaje En Calle Prolongación Río Lerma, En La Delegación Las Pinitas, Municipio De El Salto (Hábitat)	29001300227	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300192216	Construcción De Empedrado Zampeado Y Obras Complementarias En Calle Guadalupe Victoria En La Localidad De Santa Cruz Del Valle, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga (Hábitat)	29001300330	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Humano	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130300192222	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Orquídea, En La Cabecera Municipal De Puerto Vallarta (Hábitat)	29001300128	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300192223	Construcción De Empedrado Zampeado Y Obras Complementarias En Calle Ávila Camacho, En La Cabecera Municipal De San Pedro Tlaquepaque (Hábitat)	29001300048	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300192225	Construcción De Salón De Usos Múltiples En El "Centro De Educación Popular Arandas", Municipio De Guadalajara (Hábitat)	29001300331	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Humano	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300192242	Construcción Y Equipamiento De Aula Para Rehabilitación Física En El Cde "Heliodoro Hernández Loza" En Municipio De Guadalajara (Hábitat)	29001300332	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Humano	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300192245	Construcción De Empedrado Ecológico Y Obras Complementarias En Calle Vicente Guerrero, En La Localidad De San Pedro Itzcán, Municipio De Poncitlán (Hábitat)	29001300049	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300192253	Construcción De Red De Agua Potable Y Línea De Distribución A La Comunidad El Zapote En El Municipio Cañadas De Obregón (Pet)	29001300208	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300192254	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Los Pinos, En La Cabecera Municipal De San Juan De Los Lagos (Hábitat)	29001300333	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Humano	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300192257	Construcción De Empedrado Y Obras Complementarias En Calle San Onofre, En La Delegación Santa Rosa Del Valle, Municipio De El Salto (Hábitat)	29001300228	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300192259	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Copas De Oro, En La Cabecera Municipal De Puerto Vallarta (Hábitat)	29001300129	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300192264	Construcción De Empedrado Mixto Y Obras Complementarias En Calle Naranja, En La Cabecera Municipal De Ocotlán (Hábitat)	29001300050	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300192273	Construcción De Empedrado Zampeado Y Obras Complementarias En Calle Privada Tule, Delegación La Alameda, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga (Hábitat)	29001300335	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Humano	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300192275	Construcción De Empedrado En Tierra En La Calle Principal Chapultepec Y La Calle Laguna De Mayrán En La Localidad El Canton (Cerca De La Cancha De Fútbol) En El Municipio De Puerto Vallarta (Pet)	29001300209	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300192280	Construcción De Empedrado Y Obras Complementarias En Calle Cerrada Vicente Guerrero, En La Cabecera Municipal De Zapotlán El Grande (Hábitat)	29001300118	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300192281	Construcción De Empedrado Zampeado Y Obras Complementarias En Calle La Rumorosa, En La Delegación Santa Cruz Del Valle, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga (Hábitat)	29001300336	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Humano	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	



Información General del Proyecto															Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
JAL00130300192287	Construcción De Empedrado En Cama De Jal 1era Etapa En La Calle Felipe Ángeles, Entre Calle El Camil Y Calle Guamúchil En La Localidad De Tonalá En El Municipio De Tonalá (Pet)	29001300213	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300192293	Construcción De Pavimento Asfáltico Y Obras Complementarias En Calle Porfirio Díaz, En La Cabecera Municipal De Lagos De Moreno (Hábitat)	29001300338	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Humano	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300192297	Construcción De Empedrado Mixto Y Obras Complementarias En 5 Calles De La Col. Lázaro Cárdenas En La Cabecera Municipal De Ocotlán (Hábitat)	29001300130	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300192302	Construcción De Empedrado Tradicional En Calle Horizontes De Amistad, En La Cabecera Municipal De Zapotlán El Grande (Hábitat)	29001300119	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300192316	Construcción De Línea De Drenaje Y Tomas De Agua Potable En Calles Aquiles Serdán, Aldama Y Matamoros En La Cabecera Municipal De Zacualco De Torres (Hábitat)	29001300339	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Humano	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300192334	Construcción De Empedrado Ecológico Y Red De Agua Potable En La Avenida Principal S/N Cerca Del Lienzo Charro En La Localidad El Tullito Municipio De Yahualica De González Gallo (Pet).	29001300219	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300192344	Construcción De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Dr. Juan López Y López, En La Cabecera Municipal De Arandas (Hábitat)	29001300230	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300192362	Construcción De Empedrado, Red De Agua Potable Y Red De Drenaje En Calle Hidalgo Cruce Con La Calle Juárez De La Localidad Santiago Totolimixpan Del Municipio De Zapotlán Del Rey (Pet)	29001300220	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300192379	Construcción De Empedrado Ecológico En Calle S/N Cruce Con La Carretera A Cuquio En La Localidad Colonia Ganadera En El Municipio De Yahualica De González Gallo (Pet)	29001300221	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300192409	Construcción De Colector Y Drenaje Sanitario En Calle Miguel Alemán Velasco En La Cabecera Municipal De Ocotlán (Hábitat)	29001300131	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300193293	Construcción De Empedrado Ecológico En La Calle Zacatecas En Tecuaitchillo En La Localidad Manalisco En El Municipio De Yahualica De González Gallo (Pet)	29001300222	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300193317	Construcción De Banquetas En Calle Lázaro Cárdenas Del Cruero La Huerta A La Casa Ejidal En La Localidad La Mesa En El Municipio De La Huerta (Pet)	29001300223	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300193343	Construcción De Red Principal De Drenaje Y Descargas Domiciliarias 1era Etapa En La Localidad De Huáscato En El Municipio De Degollado (Pet)	29001300224	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300193363	Construcción De Banquetas En 6 Calles De La Col. Chuluapán, En La Cabecera Municipal De Zapotlán El Grande (Hábitat)	29001300120	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130300193396	Rehabilitación De Banquetas En Calles Santa Lucia, Santa Inés, San José , San Sebastián, Félix Prieto Y Morelos Sur En La Cabecera Municipal De Techaluta De Montenegro (Pet)	29001300225	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300193402	Construcción De Banquetas En 3 Calles De La Col. Las Américas, En La Cabecera Municipal De Zapotlán El Grande (Hábitat)	29001300121	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300193406	Construcción De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Dr. Juan López Y López, En La Cabecera Municipal De Arandas (Hábitat)	29001300230	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300193427	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Costa Rica, En La Cabecera Municipal De Zapotlán El Grande (Hábitat)	29001300122	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300193455	Construcción De Empedrado En Calles Alfonso Ramirez, Jesús Flores Magón Y Ricardo Flores Magón En La Cabecera Municipal De Zacualco De Torres (Hábitat)	29001300340	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300193457	Construcción De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Javier Valle Arévalo, En La Cabecera Municipal De La Barca (Hábitat)	29001300132	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300193470	Construccion De Pavimento De Empedrado Zampeado Calles Anastacio Carreon De Av. Principal Hasta Arroyo Col. La Martínica	R33-PAV-AD-181-12	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300193472	Construcción De 3era Etapa De Comedor Y Cocina En Albergue Nuevo Refugio En El Municipio De Tototlán (Paja)	29001300238	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300193481	Construcción De Concreto Hidráulico Y Machuelos En Calle Alfonso Fonseca Fonseca, En La Cabecera Municipal De Arandas (Hábitat)	29001300231	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300193492	Construcción De Línea De Drenaje En Calles Zaragoza, Lázaro Cárdenas, Priv. Abasco, Avila Camacho Y López Mateos, En La Cabecera Municipal De Zacualco De Torres (Hábitat)	29001300341	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300193508	Construcción De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Prof. Rogelio García, En La Cabecera Municipal De La Barca (Hábitat)	29001300133	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300193546	Construcción De Concreto Hidráulico, Machuelos Y Banquetas En Calle Guadalupe Mora, En La Cabecera Municipal De Arandas (Hábitat)	29001300232	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300193557	Construcción De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle María Escarriño, En La Cabecera Municipal De La Barca (Hábitat)	29001300134	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300193600	Construccion De Red De Alumbrado Publico En Varias Calles Col. Nuevo Mexico Y La Lirera	R33-ELE-CI-212-12	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300193658	Construcción De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Heliodoro Bravo, En La Cabecera Municipal De Arandas (Hábitat)	29001300233	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300193662	Construccion De Pavimento De Empedrado Zampeado Calle Teocatlche Col. Lomas Del Refugio	R33-PAV-AD-218-12	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130300193757	Construcción De Empedrado Y Obras Complementarias En Calle Noche Buena, En La Delegación Las Pinitas, Municipio De El Salto (Hábitat)	29001300234	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300193783	Construcción De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Garza Real, En La Cabecera Municipal De La Barca (Hábitat)	29001300137	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300193787	Construcción De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Manuel J. Aguirre, En La Cabecera Municipal De Teocaltiche (Hábitat)	29001300323	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300193797	Construcción Red De Drenaje En Privada Eucalipto De Camino A San Esteban Al Entronque A La Tarjea Col. San Isidro Poblado	R33-ALC-CA-228-12	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300193836	Ampliación A 4 Carriles En Pavimento Asfáltico De Av. Democracia En La Cabecera Municipal De Lagos De Moreno (Hábitat)	29001300324	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300193848	Construcción De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Águila Real, En La Cabecera Municipal De La Barca (Hábitat)	29001300138	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300193867	Construcción De Empedrado Y Obras Complementarias En Calle Porfirio Díaz, En La Cabecera Municipal De Lagos De Moreno (Hábitat)	29001300325	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300193927	Construcción De Empedrado Zamepado Y Obras Complementarias En Calle Encino, En La Localidad San Sebastián El Grande, Municipio De Tlaxiaco De Zuñiga (Hábitat)	29001300326	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300193940	Construcción De 3ra Etapa De 24 Dormitorios En La Planta Alta En El Albergue Nuevo Refugio En El Municipio De Tototlán (Paja)	29001300239	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300193969	Construcción De Empedrado Zamepado Y Obras Complementarias En Calle López Mateos Poniente, En La Localidad De San Sebastián El Grande, Municipio De Tlaxiaco De Zuñiga (Hábitat)	29001300327	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300193970	Construcción De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Rubén Juárez, En La Cabecera Municipal De La Barca (Hábitat)	29001300135	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300193976	Construcción De Empedrado En Ingreso A La Localidad De Agua Escondida En El Municipio De Juchitán (Pet)	29001300257	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300193989	Construcción De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Canario, En La Cabecera Municipal De La Barca (Hábitat)	29001300139	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300194019	Construcción De Empedrado Zamepado Y Obras Complementarias En Calle Abasolo En La Delegación San Sebastián El Grande, Municipio De Tlaxiaco De Zuñiga (Hábitat)	29001300328	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Interación Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130300194032	Construcción De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Santa Mónica, En La Cabecera Municipal De La Barca (Hábitat)	29001300136	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300194043	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario En La Calle Principal De La Localidad Los Fresnos Municipio De Ayotlán (Pet)	29001300264	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300194050	Construcción De Empedrado Y Obras Complementarias En Calle Venustiano Carranza, En La Delegación San José Del 15, Municipio De El Salto (Hábitat)	29001300235	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300194058	Construcción De Empedrado Zampado Y Obras Complementarias En Calle Paseo De Las Noche Buenas, En La Delegación Santa Cruz De Las Flores, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga (Hábitat)	29001300329	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300194087	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Flores Magón De La Colonia Villa Fuente En La Cabecera Municipal De Ayotlán. (Pet)	29001300265	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300194100	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Santa Mónica, Municipio De Zapopan (Hábitat)	29001300140	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300194117	Construcción De Empedrado En Calle 16 De Septiembre Entre La Calle Rayón Y Arrollo San Pedro En La Localidad Del Tepec En El Municipio De Amacueca (Pet)	29001300266	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300194123	Construcción De Empedrado Y Obras Complementarias En Calle Noche Buena, En La Delegación Las Pinitas, Municipio De El Salto (Hábitat)	29001300234	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300194133	Construcción De Empedrado Y Obras Complementarias En Calle San Ramón, En La Delegación Santa Rosa Del Valle, Municipio De El Salto (Hábitat)	29001300236	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300194151	Conducción De Agua Del Nacimiento Del Rincón A La Localidad De San Juanito En El Municipio De Amacueca (Pet)	29001300267	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300194189	Construcción De Escalinatas En Calle María Guardado, En La Cabecera Municipal De Atotonilco El Alto (Hábitat)	29001300214	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300194200	Construcción De Empedrado Y Obras Complementarias En Calle Noche Buena, En La Delegación Las Pinitas, Municipio De El Salto (Hábitat)	29001300234	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300194348	Construcción De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Andador Francisco Sotelo, En La Cabecera Municipal De Atotonilco El Alto (Hábitat)	29001300215	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300194416	Construcción De Empedrado En La Calle Hidalgo En La Localidad San Antonio De Los Moran Municipio De Ayutla (3x1 Codeso)	29001300283	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300194565	Equipamiento De Área De Rehabilitación Física En El Cdc De La Colonia Divina Providencia En La Cabecera Municipal De Arandas (Hábitat)	29001300218	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130300194584	Construcción De Empedrado Ecológico En Las Calles Benito Juárez Y Manuel Sánchez En La Localidad Agostadero En El Municipio De Atengo (Pet).	29001300268	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300194628	Construcción De Empedrado En La Calle Hidalgo En La Localidad San Antonio De Los Moran Municipio De Ayutla (3x1 Codesol)	29001300283	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300194708	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En La Calle Santa Rita Entre La Calle Simón Bolívar Y Francisco Bocanegra En La Cabecera Municipal De Arandas (Pet)	29001300269	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300194715	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad San Miguel De La Sierra Municipio De Ayutla (3x1 Codesol)	29001300284	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300194773	Ampliación De Red De Drenaje En La Prolongación Francisco I. Madero De La Localidad San Miguel De La Sierra Municipio De Ayutla (3x1 Codesol)	29001300285	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300194784	Construcción De Empedrado En La Calle Gaviota En La Colonia El Barreroño En La Cabecera De Tequila (Pet)	29001300270	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300194793	Electrificación Calle En Agua Escondida	6130-201-204-13	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300194838	Construcción De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Localidad La Esperanza Municipio De Cuquilo (3x1 Codesol)	29001300286	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300194858	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En La Calle Niño Artillero En La Cabecera Municipal De Arandas (Pet).	29001300342	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300194898	Construcción De Red De Agua Potable Y Red De Drenaje En Calle Prisciliano Sánchez Entre Ambrosio Tamayo Y Rafael Corbajal En La Cabecera Municipal De Magdalena (Pet)	29001300272	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300194899	Construcción De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Localidad La Villita Municipio De Cuquilo (3x1 Codesol)	29001300287	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300194904	Construcción De Pavimento De Empedrado Zapeado Varias Calles Col. Humedo De Nextipac 2da Seccion	R33-PAV-CA-043-23	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300194944	Construcción De Línea De Distribución De Agua Potable En La Comunidad Rural De Quetlán En El Municipio De Istlahuacán Del Río (Pet)	29001300343	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300194970	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En Varias Calles De La Localidad Santa Clara Municipio De Cuquilo (3x1 Codesol)	29001300288	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300194995	Construcción De Red Principal De Drenaje Y Descargas Domiciliarias 2da. Etapa En La Calle Estadio En La Localidad De Huascato En El Municipio Degollado (Pet)	29001300344	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300195060	Ampliación De Línea De Agua Potable En La Colonia Jardines De La Cruz Oriente Entre La Calle Cruz Del Perdón Y Cruz De Metal En El Municipio De Tonalá (Pet).	29001300346	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130300195140	Construccion De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Col. San Juan De Ocotan	R33-ALC-AD-079-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300195160	Construcción De Empedrado En La Calle Principal S/N En La Localidad De San Miguel Huastita En El Municipio De Mezquitic (Pet)	29001300271	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300195194	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad Teponahuasco Municipio De Cuquilo (3x1 Codesol)	29001300289	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300195203	Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario Calle Parota Col. San Juan De Ocotan	R33-ALC-AD-080-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300195232	Construcción De Baños Públicos En La Plaza Pública De La Localidad Teponahuasco Municipio De Cuquilo (3x1 Codesol)	29001300290	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300195242	Extensión De Red De Agua Potable En La Localidad De Paso De Guadalupe	1-A	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Paso de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300195296	Red De Electrificacion Y Alumbrado Publico En Varias Calles De La Colonia Hacienda Juarez	R33-ELE-AD-081-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300195303	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Privada Ramón Corona De La Localidad La Cantera Municipio De Yahualica De González Gallo (3x1 Codesol)	29001300291	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300195338	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En La Calle Andrés Ávila En La Localidad De Tapias De Arriba Municipio De Mexicacán (3x1 Codesol)	29001300292	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300195371	Construccion De Empedrado Zampeado En Calle Anacleto Gonzalez Col. Heroes Nacionales	R33-PAV-AD-086-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300195384	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Zaragoza En La Localidad La Cantera Municipio De Yahualica De González Gallo (3x1 Codesol)	29001300293	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300195403	Construcción De Red De Agua Potable Y Red De Drenaje En Calle Prisciliano Sánchez Entre Ambrosio Tamayo Y Rafael Carbajal En La Cabecera Municipal De Magdalena (Pet)	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300195447	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle 5 De Mayo En La Localidad Paso De Piedra Municipio De Valle De Juárez (3x1 Codesol)	29001300294	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300195663	Ampliación De Drenaje En La Localidad De San José De Buenavista	1-D	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	San José de Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán del Río	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300195730	Rehabilitación De Drenaje En La Localidad De Paso De Guadalupe	2-D	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Paso de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán del Río	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300195848	Construcción De Empedrado En La Avenida Ferrocarril Sur Entre La Calle Colón Y Cuauhtémoc En La Cabecera Municipal De Magdalena (Pet)	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría De Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130300195867	Construcción De Empedrado Con Huella De Rodamiento Y Banquetas En Varias Calles De La Localidad De Zipoco Municipio De Santa María Del Oro (3x1 Codesol)	29001300295	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300195893	Rehabilitación De Techos En Escuela Primaria 5 De Mayo En La Cabecera Municipal De Huejúcar (Pet)	29001300360	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300195944	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Localidad Yerbabuena Municipio De Tapalpa (3x1 Codesol)	29001300296	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300196097	Ampliación De Línea De Agua Potable En Calle Adolfo López Mateo Entre Las Calles Álvaro Obregón Y Lázaro Cárdenas En La Cabecera Municipal De Tonalá (Pet)	29001300347	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300196143	Construcción De Empedrado Ecológico En La Calle Félix Prieto Entre La Calle Hidalgo Sur Y Calle Morelos Sur En La Cabecera Municipal De Techaluta De Montenegro (Pet)	29001300348	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300196212	Reconstrucción De Empedrado En Camino Al Olivo En El Municipio De Tequila (Pet)	29001300358	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300196243	Construcción De Empedrado En La Calle Principal S/N En La Localidad De San Miguel Huixtita En El Municipio De Mezquitic (Pet)	29001300359	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300196313	Construcción De Empedrado En La Avenida Ferrocarril Sur Entre La Calle Colón Y Cuauhtémoc En La Cabecera Municipal De Magdalena (Pet)	29001300273	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300196326	Construcción De Empedrado En La Calle Díaz Ordáz En La Cabecera Municipal De Magdalena (Pet).	29001300274	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300196352	Construcción De Drenaje En La Calle Pedro Moreno Entre 8 De Octubre Y Javier Mina En La Localidad La Quemada En El Municipio De Magdalena (Pet)	29001300275	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300196364	Construcción De Drenaje En La Calle Privada Jesús García En La Localidad La Quemada En El Municipio De Magdalena. (Pet)	29001300276	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300196385	Construcción De Empedrado Y Obras Complementarias En La Calle La Guadalupeña En La Localidad De Santiago Totolimixpan En El Municipio De Zapotlán Del Rey.	29001300277	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300196407	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto Y Obras Complementarias En Calle Libertad En Cabecera Municipal De Atoyac (3x1 Codesol)	29001300302	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300196441	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto Y Obras Complementarias En Calle Xicoténcatl En Cabecera Municipal De Atoyac (3x1 Codesol)	29001300303	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300196457	Construcción De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En La Calle 16 De Septiembre En La Cabecera Municipal De Acatic (3x1 Codesol)	29001300304	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130300196486	Ampliación De Línea Eléctrica De Media Tensión En Calle Rayón En La Localidad De Tepic Municipio De Amacueca (3x1 Codesol)	29001300305	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300196504	Sustitución De Red De Alcantarillado De Aguas Negras En Las Calles Allende Y López Rayón En La Localidad El Chante Municipio De Autlán De Navarro (3x1 Codesol)	29001300306	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300196524	Construcción De Empedrado Ahogado En Calle Independencia De La Localidad Charco Azul Municipio De Cuautitlán De García Barragán (3x1 Codesol)	29001300349	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300196525	Construcción De Red De Agua Potable En La Localidad De Margaritas En El Municipio De Atotonilco El Alto (3x1 Codesol)	29001300307	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300196539	Reconstrucción De Camino A La Localidad Loreto De Abajo En El Municipio De Mexicacán (Pet)	29001300278	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300196561	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto Y Obras Complementarias En La Calle Manuel Acuña-Ramírez Lazo En La Cabecera Municipal De Ahualulco De Mercado (3x1 Codesol)	29001300279	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300196571	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Calle Guerrero En La Cabecera Municipal De Amacueca (3x1 Codesol)	29001300280	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300197899	Reparación De Empedrados En Calles Y Caminos En El Municipio	1-U	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán del Río	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300197947	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Matamoros En Cabecera Municipal De San Ignacio Cerro Gordo (3x1 Codesol)	29001300308	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300197977	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En La Calle Montes De Oca En La Localidad De Analco Municipio De Mexicacán (3x1 Codesol)	29001300309	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300198031	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En La Calle Nicolás Bravo En La Cabecera Municipal De Mexicacán (3x1 Codesol)	29001300310	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300198056	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Juan Álvarez En La Cabecera Municipal De San Miguel El Alto (3x1 Codesol)	29001300311	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300198086	Construcción De Empedrado Ecológico Y Obras Complementarias En La Calle Aldama En La Localidad El Jazmín En El Municipio De San Gabriel (3x1 Codesol)	29001300312	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300198109	Adoquinamiento De La Plaza De De El Rodeo	2-U	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán del Río	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300198117	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Petróleos Mexicanos De La Cabecera Municipal De Encarnación De Díaz (3x1 Codesol)	29001300313	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130300198140	Construcción De Empedrado En El Camino Rural De La Localidad De Los Sauces A El Salto De Las Latillas Municipio De Ayutla (3x1 Codesol)	29001300281	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300198146	Reparacion De Empedrados Y Adoquines En La Delegación De San Antonio De Los Vazquez	3-U	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	San Antonio de los Vázquez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán del Río	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300198156	Construcción De Empedrado Ahogado Y Obras Complementarias En Calle Francisco I. Madero En Cabecera Municipal De Unión De San Antonio (3x1 codesol)	29001300314	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300198173	Reparacion De Empedrados Y Adoquines En Calles De La Cabecera Municipal	4-U	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán del Río	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300198182	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Localidad Los Colonos Municipio De Tapalpa (3x1 Codesol)	29001300315	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300198204	Construcción De Empedrado Ecológico Y Obras Complementarias En Calle Francisco Villa En La Localidad San Andrés Ixtlán Municipio De Gómez Farias (3x1 Codesol)	29001300350	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300198212	Construccion De Topes Y Rampas En Calle De La Cabecera Municipal	5-U	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán del Río	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300198222	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En La Calle Venustiano Carranza De La Localidad Huisquilco Municipio De Yahualica De González Gallo (3x1 Codesol)	29001300316	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300198231	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Cabañas En La Cabecera Municipal De Tala (3x1 Codesol)	29001300351	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300198254	Rehabilitación Del Andador En La Localidad De Paso De Guadalupe	6-U	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Paso de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán del Río	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300198259	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En La Calle Tucán De La Cabecera Municipal De Yahualica De González Gallo (3x1 Codesol)	29001300317	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300198263	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia El Cerrito De La Localidad El Refugio Municipio De Tala (3x1 Codesol)	29001300352	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300198293	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En La Calle Paseo Linda Vista De La Localidad El Mirador Municipio De Yahualica De González Gallo (3x1 Codesol)	29001300318	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300198295	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia La Mora De La Localidad Cuisillos Municipio De Tala (3x1 Codesol)	29001300353	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300198328	Construcción De Línea Eléctrica En La Localidad Las Parotas Municipio De Santa María Del Oro (3x1 Codesol)	29001300319	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300198366	Construcción De La Biblioteca En La Localidad De Mezcala Municipio De Poncitlan (3x1 Codesol)	29001300320	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130300198410	Electrificación En La Colonia Padros Coyula (Primera Y Segunda Etapa) En El Municipio De Tonalá (3x1 Codesol)	29001300321	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300198446	Electrificación En La Colonia Jardines De La Cruz (Primera, Segunda Y Tercera Etapa) En El Municipio De Tonalá (3x1 Codesol)	29001300322	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300198459	Empedrado En Calle Francisco I. Madero Dentro De La Delegación De Trejos	8-U	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Trejos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán del Río	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300198476	Construcción De Línea De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Correidora En Cabecera Municipal De Tonaya (3x1 Codesol)	29001300355	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300198552	Empedrado En Calle Hidalgo Dentro De La Delegación De San Antonio De Los Vazquez	9-U	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	San Antonio de los Vázquez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán del Río	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300198595	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Tucán En Cabecera Municipal De Yahualica De González Gallo (3x1 Codesol)	29001300356	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300198648	Construcción De Empedrado Común En Dos Barrios De La Localidad De Juancatlán Municipio De Tapalpa (3x1 Codesol)	29001300297	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300198663	Empedrado En Camino Real, Dentro De La Localidad De Los Puentes	1-C	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Los Puentes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán del Río	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300198717	Construcción De Empedrado En El Camino Rural De La Localidad Mesa De Los Nudo A Meza De Tepantla Municipio De Ayutla (3x1 Codesol)	29001300282	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300198750	Construcción Del Centro Regional De Bomberos Y Protección Civil (Primera Etapa) En La Cabecera Municipal De El Grullo (3x1 Codesol)	29001300357	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300198818	Empedrado En Camino A El Chilar	3-C	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Chilar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán del Río	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300198889	Construcción De Empedrado En Tierra En Calle Río Suchiate En La Localidad La Desembocada En El Municipio Puerto Vallarta (Pet)	29001300237	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300198936	Construcción De Empedrado En Tierra En Calle Álvaro Obregón De El Municipio Puerto Vallarta (Pet)	29001300207	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300199014	Rehabilitación De La Casa De Salud De La Localidad De El Ancon	1-S	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Ancon	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán del Río	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300199079	Apoyo A La Vivienda A La Familia Carranza Camacho	15-V	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Mascuala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán del Río	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300199107	Apoyo A La Vivienda A La Sra. Cristina Espinoza Legaspe De La Localidad De Agua Prieta	16-V	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Agua Prieta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán del Río	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300199192	Construcción De Empedrado En Calle Miguel Alemán En La Localidad El Colorado Municipio De Puerto Vallarta (Pet)	29001300345	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300199232	Construcción De Línea De Conducción De 2.5 Y Obra De Toma La Plomosa	065-13-20	Jalisco	Pihuamo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130300199325	Construccion De Alcantarilla Paralela A Carretera Nacional Jiquilpan Manzanillo	065-13-21	Jalisco	Pihuamo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300199366	Construccion De 2 Cuartos Para Personas De Escasos Recursos	065-13-22	Jalisco	Pihuamo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300199433	Adoquinado En Calle Prolongación Degollado	065-13-23	Jalisco	Pihuamo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300199504	Reparacion De Alcantarilla Calle Insurgentes Y Ramon Corona	065-13-24	Jalisco	Pihuamo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300199563	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Para La Comunidad De La Plomosa	065-13-25	Jalisco	Pihuamo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300199609	Construccion De Drenaje San Pascual	065-13-26	Jalisco	Pihuamo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300199615	Red De Agua Potable En El Tepame	6140-006-204-13	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300199636	Construcción De Drenaje Santa Cecilia	065-13-27	Jalisco	Pihuamo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300199809	Empedrado Libramiento Matatlan 2da. Etapa	6140-017-204-13	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300199816	Construcción De Carretera La Taberna - Unión De Tula, Segunda Etapa, Unión De Tula (Fondereg 2013)	16001300092	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAEFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Unión de Tula	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300200004	Construcción De Preparatoria De Cañadas De Obregón Tercera Etapa (Fondereg 2013)	16001300094	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAEFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Cañadas de Obregón	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300200026	Adecuacion De Aula De Computo En La Escuela Primaria De Palos Altos	1-E	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Palos Altos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán del Río	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300200090	Pavimentación De La Carretera De Acceso A La Resolana Conectando Con La Carretera Federal 90 (Primera Etapa), Casimiro Castillo (Fondereg 2013)	16001300095	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAEFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Casimiro Castillo	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300200118	Ampliacion De Agua Potable, Construccion De Guarniciones, Banquetas, Y Empedrado Abogado Concreto, En La Calle Privada Teocaltitlan.	3	Jalisco	Jalostotitlán	Jalostotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300200168	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Vicente Guerrero Entre Ocampo Y Pino Suárez En Cabecera Municipal De Zacualco De Torres (Imagen Urbana, Barrio Equipalero- Tercera Etapa). R06. Fondereg 2013	16001300096	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAEFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Zacualco de Torres	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300200189	Empedrado Camino Cerrito Buenos Aires	6140-024-204-13	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300200244	Construccion De Guarniciones, Banquetas, Losas De Concreto, Ampliacion De Agua Potable Y Drenaje En La Calle Hermenegildo Tostado.	2	Jalisco	Jalostotitlán	Jalostotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130300200274	Pavimentación Hidráulica En Calle Vicente Guerrero Y La Calle Hidalgo De El Volantín, (Proyecto Integral De Infraestructura Turística Primera Etapa), Tizapan El Alto (Fondereg 2013)	16001300097	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Tizapán el Alto	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300200302	Construcción Empedrado Camino Los Ocotes 3ra. Etapa	6140-025-204-13	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300200336	Rehabilitación De Ingreso Poniente Primera Etapa, San Julián (Fondereg 2013)	16001300098	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de San Julián	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300200416	Construcción De Empedrado Base De Concreto Y Rehabilitación De Servicios En Las Calles Pino, Trilladora Y Vistas De La Trilladora, Red De Drenaje, Y Colector Calle López Cotilla, Atenguillo (Fortale	16001300099	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Atenguillo	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300200467	Reparación Empedrado Col. San Martín	6140-026-204-13	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300200477	Adoquinamiento De La Calle Principal En Zoromuta, Esteban Chávez En San Francisco Y Prolongación En Av. Vallarta En La Cabecera Municipal, Quitupan (Infraestructura Turística) (Fondereg 2013)	16001300100	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Quitupan	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300200820	Construcción Del Colector Santa Fe La Laja 2da. Etapa.	6140-201-204-13	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300202085	Empedrado En Cama De Jalecillo (Col. Jalisco)	DOPT-R33-020-2013	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO S.A.DE C.V	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300202126	Revestimiento De Canal De Aguas Negras Con Mamposteo Y Loza De Concreto	DOPT-R33-008-2013	Jalisco	Tonalá	Coyula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	L.C.P SANDRA DE LA PAZCARDENAS NOVOA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300202145	Desazolve Del Arroyo El Carril Desde Sta. Edwiges Hasta Pinos Col. Santa Paula)	DOPT-R33-PD-022-2013	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IVAROMI S.A. DE C.V	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300202172	Desazolve Del Arroyo El Rosario Desde Torres Quintero Hasta Agua Jomate( Col. El Rosario)	DOPT-R33-PD-020-2013	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INTELISUR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300202182	Desazolve Del Arroyo El Rosario Desde Av. Edrano Hasta Torres Quintero (Col. El Rosario)	DOPT-R33-PD-019-2013	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IVAROMI S.A DE C.V	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300202191	Desazolve Del Arroyo El Rosario Desde Priv. Maya Hasta Manuel M. Diéguez (Col. El Rosario)	DOPT-R33-PD-018-2013	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IVAROMI S.A DE C.V	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300202374	Desazolve Del Arroyo Los Conejos Desde Pablo Valdez Hasta Periférico (Col. San Gaspar)	DOPT-R33-PD-017-2013	Jalisco	Tonalá	San Gaspar Uno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GRUPO CONSTRUCTOR ARIBABI SA.DE.C.V	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300202376	Desazolve Del Arroyo El Rosario Desde Río Nilo Hasta Juan N. Cumpido (Col. Lomas De La Soledad)	DOPT-R33-PD-016-2013	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GRUPO CONSTRUCTOR ARIBABI SA.DE.C.V	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300202377	Desazolve Del Arroyo Coyula Desde Periférico Hasta Hidalgo	DOPT-R33-PD-015-2013	Jalisco	Tonalá	Coyula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INTELISUR CONTRUCCIONES S.A DE C. V	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300202380	Desazolve Del Arroyo San Francisco De La Soledad	DOPT-R33-PD-014-2013	Jalisco	Tonalá	San Francisco de la Soledad (San Francisco)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LARA Y ALVAREZ CONSTRUCTORA S.A DE C.V	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130300202383	Desazolve Del Arroyo Los Pajaritos Desde Hacienda Del Lago A Hacienda De Las Flores (Col. Los Pajaritos)	DOPT_R33_PD_013_2013	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TORALES CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300205745	Adquisicion De Armas Y Cartuchos	010F	Jalisco	Teocaltiche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300206072	Escalinata Y Jardineras En Calle Francisco Javier Mina	-	Jalisco	Huejuquilla el Alto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Huejuquilla el Alto, Jal.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300206091	Rehabilitación De Ingreso Poniente, San Diego De Alejandria (Fondereg 2013)	16001300101	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de San Diego de Alejandria	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300206140	Drenaje Y Red De Agua Potable En Calle Geranio	-	Jalisco	Huejuquilla el Alto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Huejuquilla el Alto, Jal.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300206172	Drenaje Calle Guadalejara	-	Jalisco	Huejuquilla el Alto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Huejuquilla el Alto, Jal.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300206532	Perforación De Pozo Profundo, En La Localidad La Sabinilla, Municipio Degollado (Fise).	06001200090	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarro Rural	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300206557	Construccion De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia El Alamo II Seccion	R33-APQ-AD-126-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300206578	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad La Peña, Municipio De Ahualulco De Mercado (Fise).	06001200188	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Rural	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300206677	Construcción De Empedrado Ecológico Con Huellas De Concreto Y Andador En Camellón Camino Al Agua Fria, (Km 0 000 Al Km 0 632) Concepción De Buenos Aires (Infraestructura Turistica) (Fondereg 2013)	16001300102	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Concepción de Buenos Aires	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300206682	Construccion De Empedrado Tradicional Banquetas Y Machuelo En Calle Paseo De Las Gladiolas Col. Praderas De San Antonio	R33-PAV-AD-132-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300206720	Construccion De Pavimento De Empedrado Zampeado Calle Eulogio Marin En La Colonia Los Canteros	R33-PAV-AD-134-12	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300206751	Rehabilitación De Centro Histórico Primera Etapa, Tonila (Fondereg 2013)	16001300103	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Tonila	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300206824	Construcción De Huellas Y Pavimento A Base De Adoquín En Las Calles Hidalgo Norte, Nicolás Bravo, Tenamantli Y López Cotilla En La Agencia Municipal De Tacotlán, Ixtlahuacán Del Río, (Infraestructura	16001300104	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Ixtlahuacán del Río	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300206933	Construcción De Huellas A Base De Adoquín Tipo Hueso En El Acceso A La Comunidad En La Agencia Municipal De El Ancón, Ixt. Del Río, (Infraestructura De Comunicación Terrestre), (Fondereg 2013) 2 De 6	16001300105	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Ixtlahuacán del Río	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300207022	Construcción De Huellas Y Pav A Base De Adoquín En Las C. Camino Real, Lázaro Cárdenas, Ávila Camacho Y López Mateos En La Agencia Mpal De Mascuala, Ixt Del Río, (Fondereg 2013) 3 De 6	16001300106	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Ixtlahuacán del Río	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130300207068	Electrificación Y Alumbrado De La Colonia El Planetario, En San José Del Valle.	009	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300207141	Construcción De Huellas Y Pav A Base De Adoquín En El Acceso A La Comunidad En La Agencia Mipal De Paso De Ope, Ixtl Del Río, (Infraestructura De Comunicación Terrestre), (Fondereg 2013) 4 De 6	16001300107	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Ixtlahuacán del Río	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300207201	Construcción De Huellas Y Pav A Base De Adoquín En Las Calles Iruibide, Amado Nervo, Ayuntamiento Y Salvador Ramirez Mancilla, Ixt Del Río, (Infra De Comunicación Terrestre) (Fondereg 2013) 5 De 6	16001300108	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Ixtlahuacán del Río	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300207240	Electrificación Y Alumbrado En La Colonia El Zapote En Cabecera Municipal.	010	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300207260	Construcción De Huellas Y Pavimento A Base De Adoquín En La Calle Sierra Madre En La Cabecera Municipal, Ixtlahuacán Del Río, (Infraestructura De Comunicación Terrestre), (Fondereg 2013) 6 De 6	16001300109	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Ixtlahuacán del Río	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300207336	Electrificación Y Alumbrado De La Primera Etapa De La Colonia El Rinconcito Y El Ejido Los Chinos.	011	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300207338	Construcción De Camellón Y Glorieta En Camellón En Carretera Federal Guadalajara y Barra De Navidad En Cocula. (Fortalecimiento De Infraturística De La Ruta Del Mariachi), R-11 Fondereg 2013	16001300110	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Cocula	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300207448	Construcción De Foro Al Aire Libre (Malecón Chapala Primera Etapa), (Fondereg 2013)	16001300111	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Chapala	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300207546	Construcción Del Modulo De La Preparatoria Regional 1ra Etapa, Chiquilistlan, (Fondereg 2013)	16001300112	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Chiquilistlán	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300207721	Construcción De Andador Peatonal San Sebastián - San Andrés Ixtlán 1ra Etapa, Gómez Farias (Corredor Turístico Sierra Del Tigre Atoyac Gómez Farias, L Zapotlan El Grande 3ra Etapa), (Fondereg 2013)	16001300113	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Gómez Farias	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300207804	Repavimentación Al Ingreso Poniente De Atotonilco, 1ra Etapa, Atotonilco El Alto, (Fondereg 2013)	16001300114	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Atotonilco el Alto	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300207878	Construcción De Puente Vehicular El Higueral En El Camino Villa Purificación-La Eca- Talpa De Allende, Villa Purificación, (Fondereg 2013)	16001300115	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Villa Purificación	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300207960	Perforación De Pozo Profundo En La Cabecera Municipal De Mezquitic (Equipamiento Para El Fortalecimiento Turístico De La Ruta Wixarica) R. 01 Norte Fondereg 2013	16001300116	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Mezquitic	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300208049	Rehabilitación De Caminos A Chiquiluitillo Y Corral Falso Conexión Carretera Federal 80 En Acatic, R.03 Altos Sur Fondereg 2013	16001300117	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Acatic	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300208615	Pavimentación De Carpeta Asfáltica Del Libramiento Jalostotitlán - San Julián, San Miguel El Alto (Km 0 000 Al Km 0 270) (Corr. Com. Turístico León, Los Altos, Gdl, Aguascaltecas 4ta Etapa) (Fondereg 2013)	16001300118	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de San Miguel el Alto	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130300208922	Medicamento Para Polisias	-	Jalisco	Huejuquilla el Alto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Huejuquilla el Alto, Jal	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300208935	Modernización En Boulevard Anacleto González Flores, Tepatitlán De Morelos (Fondereg 2013)	16001300119	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Tepatitlán de Morelos	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300209030	Construcción De Red De Agua Potable, Drenaje Y Empedrado Ahogado En Cemento En Calle Prolongación Morelos En Jocotepec. R. 04 Fondereg 2013.	16001300120	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Jocotepec	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300209071	Perforación Pozo 10-B	P10B-01	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Ocotlán, Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300209121	Remodelación Unidad Deportiva El Jazmín. 1ª Etapa En San Gabriel. (Infraestructura Deportiva Primera Etapa). R. 06 Sur. Fondereg 2013.	16001300121	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de San Gabriel	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300209358	Construcción Adoquín Calle Abasolo Y Niños Héroes, Teocuitatlán De Corona,(Conexión Al Corredor Turístico Sierra Del Tigre Con El Municipio De Concepción De Buenos Aires 3ra Etapa)(Fondereg 2013)	16001300122	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Teocuitatlán de Corona	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300209429	Construcción De Ingreso Oriente, Juchitán (Fondereg 2013)	16001300123	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Juchitán	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300209486	Construcción De Carretera Conectando A Los Municipios De Ayotlán, Arandas Y León Guanajuato Segunda Etapa, (Km 0 000 Al Km 0 764.27) Jesús María (Fondereg 2013)	16001300124	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Jesús María	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300209520	Construcción De Carretera Mexitacán A Chimaliquiln De Abajo Conexión Con Carretera 207 Estatal. Segunda Etapa, (Km 1 040 Al Km 1 880) Mexitacán (Fondereg 2013)	16001300125	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Mexitacán	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300209575	Construcción De Línea De Conducción Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Rivilto, Jilotlán De Los Dolores, (Fondereg 2013)	16001300126	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Jilotlán de los Dolores	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300209585	Elaboración De Proyecto Ejecutivo Del Camino Rural Tipo "C" La Tuna - El Durazno Del Km. 0 000 Al 11 000 En El Municipio De Tamazula De Gordiano (Fise)	06001200204	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Rural	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300209612	Pavimentación De La Calle Eusebio García En La Cabecera Municipal, (Km 0 000 Al Km 0 140) Jamay (Fondereg 2013)	16001300127	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Jamay	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300209634	Modernización De Camino De Acceso Al Puente San Antonio, En El Municipio De Tamazula De Gordiano (Fise).	06001200261	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Rural	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300209680	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Para Camino Tipo "E" El Carrizo-Peña Colorada (Tramo El Calabozo-Peña Colorada Del Km 6 500 Al 13 000) Localizado En El Municipio De Tamazula De Gordiano.	06001200265	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Rural	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300209690	Remodelación De Jardín Principal En El Limón, Reconstrucción De Jardín Principal En La Ciénega Primera Etapa, Restauración De Arco De Ingreso, (Mejoramiento De Imagen Urbana), El Limón (Fondereg 2013)	16001300128	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de El Limón	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130300209721	Construcción Y Remodelación De Jardín Principal En La Localidad De La Ciénega, Municipio De El Limón, Jalisco.	06001200267	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Rural	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300209748	Pavimentación A Base De Adoquín De La Calle Alfredo V Bonfil, El Arenal (Infraestructura Turística Del Paisaje Agavero) (Fondereg 2013)	16001300129	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de El Arenal	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300209765	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo En La Localidad De San Francisco En El Municipio De Tamazula De Gordiano	06001200268	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Rural	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300209794	Construcción De Carretera San Cristobal La Lobera Cuarta Etapa, (Km 8 540 Al Km 9 580) San Cristobal De La Barranca (Infraestructura De Comunicación Terrestre) (Fondereg 2013)	16001300130	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de San Cristobal de la Barranca	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300209806	Ampliación E Ingreso De La Casa Comunal En La Localidad Llano Grande, Segunda Etapa, En El Municipio De Cabo Corrientes (Fise)	06001200198	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Rural	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300209841	Rehabilitación De Ingreso Sur, (Km 0 000 Al Km 0 160) Encarnación De Díaz (Fondereg 2013)	16001300131	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Encarnación de Díaz	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300209852	Construcción De Red De Media Tensión En Calle Periférico Y Las Palmas, Localidad La Caja, Municipio Jamay (Fise).	06001200092	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Rural	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300209881	Construcción De Casa De Salud En La Localidad Lázaro Cárdenas Del Río, Municipio De Concepción De Buenos Aires (Fise).	06001200190	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Rural	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300209905	Construcción De Glorieta En Libramiento Y Ampliación De Carriles Del Ingreso Norte, Tecalitlán (Mejoramiento De Imagen Urbana Ingreso Norte Segunda Etapa) (Fondereg 2013).	16001300132	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Tecalitlán	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300209972	Construcción De Central Camionera Regional 1era Etapa, Zapotiltic (Fondereg 2013)	16001300133	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Zapotiltic	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300210058	Construcción De Empedrado En El Libramiento Santa Maria Del Oro- La Aurora Primera Etapa, (Km 0 000 Al Km 0 900) Santa Maria Del Oro (Fondereg 2013)	16001300134	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Santa Maria del Oro	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300210102	Modernización Del Camino Guachinango - Zacatonago Municipio De Mascota Quinta Etapa, (Km 5 000 Al Km 6 000) Guachinango (Fondereg 2013)	16001300135	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Guachinango	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300210157	Construcción De Rastro Municipal Primera Etapa, Zapotiltán De Vadillo. (Fondereg 2013)	16001300136	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Zapotiltán de Vadillo	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300210243	Construcción De Andador Y Ciclovía, Tamazula De Gordiano, (Infra Vial De Acceso Al Tecnológico Superior, Preparatoria Regional Y Centro De Convenciones De Tamazula, Primera Etapa. (Fondereg 2013)	16001300137	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Tamazula de Gordiano	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300210293	Rehabilitación De Calles En Cabecera Municipal De Tecolotlán, (Fondereg 2013)	16001300138	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Tecolotlán	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300210337	Mejoramiento De Imagen Urbana Y Ampliación De Vialidades En El Ingreso A La Cabecera Municipal Acatlán De Juárez (Ingresos A La Cabecera Municipal Fondereg 2013)	16001300140	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Acatlán de Juárez	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto															Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
JAL00130300210417	Mejoramiento De Imagen Urbana Y Ampliación De Vialidades En El Ingreso A La Cabecera Municipal Acatlán De Juárez (Ingresos A La Cabecera Municipal Fondereg 2013)	16001300140	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Acatlán de Juárez	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300210488	Conservación Y Mantenimiento De Carretera El Grullo i Zenzonlla Km. 0 000 Al 8 520 Tra Etapa, El Grullo (Fondereg 2013).	16001300141	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de El Grullo	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300210537	Construcción De La Primera Etapa De Huellas Ecológicas A La Comunidad De Xonacatic Villa Guerrero (Equipamiento De Municipios Para El Fortalecimiento Turístico De La Ruta Wixarica) (Fondereg 2013)	16001300142	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Villa Guerrero	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300210600	Construcción De Empedrados En Las Loc. La Estancia, Santiago De Pinos, San Felipe De Híjar, Carrizo Y Copales Mpio De San Sebastian Del Oeste (Fortalecimiento A La Ruta Del Peregrino Fondereg 2013)	16001300143	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de San Sebastián del Oeste	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300210638	Construcción De La Unidad Administrativa Regional, Sayula (Fortalecimiento Turístico De La Ruta Juan Rufo) Fondereg 2013	16001300144	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Sayula	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300212959	Empedrado En Cama De Jalecillo, Calle Reforma Entre Av. Juarez Y Cerrada (Prados Coyula Tra Sección)	DOPT-R33-CONC-001-2013	Jalisco	Tonalá	Coyula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DAVID EMMANUEL RAMIREZ PÉREZ	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300212982	Construcción De Muro De Mampostería Y Desazolve Del Arroyo Educadores Jaliscienses De Av. Juan De Dios Robledo A Propiedad Privada. (Col. Educadores Jaliscienses)	DOPT-R33-PD-021-2013	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TORALES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300213648	Empedrados Diversas Areas De La Ciudad	EMP-2013	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Ocotlán, Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300215449	Honorarios De Personal Contratado Para Operaciones De Ramo 33	HON-R33-15-10-2013	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300215576	Servicios Municipales	SG-15-10-13	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300215775	Adeudos Del Municipio	ADE-15-10-13	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300215849	Subsidios	SUB-15-10-13	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300215895	Sueldos	NOM-15-10-13	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300216448	Construcción De La Unidad Administrativa Regional, Sayula (Fortalecimiento Turístico De La Ruta Juan Rufo) Fondereg 2013	16001300144	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Sayula	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300216566	Construcción De Muro De Mamposteo Y Rellenos	12	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300216601	Ampliación De Puente Peatonal	13	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130300216723	Construcción De Empedrado Ecológico En Calle Principal, Localidad El Cobano, Municipio Tequila (Fise).	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Rural	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300217231	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	5000	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300217328	Servicios Generales	3000	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300217441	Construccion De Fosas Septicas	034	Jalisco	Teocaltiche	El Salitre	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300217490	Materiales Y Suministros	2000	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300217550	Construccion De Pavimento En Calle De Acceso Principal	035	Jalisco	Teocaltiche	Gavilán de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300217609	Perforacion De Pozo	036	Jalisco	Teocaltiche	Cerrito Colorado	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300217702	Fafef 2011	16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDER	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300217747	Construccion De Andador Peatonal	037	Jalisco	Teocaltiche	José de Jesús Aguirre	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300217824	Fafef 2012	16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIOP	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300218000	Fafef 2013	18	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIOP	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300218025	Construccion De Fosas Septicas	038	Jalisco	Teocaltiche	Agua Tinta Abajo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300218070	Fais 2007	19	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDER	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300218236	Obras Pendientes Por Definir Fais 2008	20	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDER	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300218368	Construcción De La Presa De Almacenamiento Y Zona De Riego Santa Rosa (Segunda Etapa) En El Municipio De Tamazula De Gordiano	06001200256	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Rural	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300218402	Pendientes Por Definir Fais 2009	21	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDER	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300218675	Pendiente Por Definir Fais 2010	22	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDER	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300218743	Obras Pendiente Por Definir Fais 2011	23	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDER	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300218810	Obras Pendientes Por Definir Fais 2013	24	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDER	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130300218963	Construccion De Fosas Septicas	039	Jalisco	Teocaltiche	El Soyatal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300219064	Construccion De Linea Electrica En Calle Julio Alvarez	040	Jalisco	Teocaltiche	Mechoacanejo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ING.SERGIO ARTURO HERNANDEZ ESPARZA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300219197	Modernizacion De La Carretera Teocaltiche Villa Hidalgo 3ra Etapa	041	Jalisco	Teocaltiche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300219325	Construccion De Pavimento En Calle Jordan	042	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300219433	Construccion De Pavimento En Calle Francisco I Madero	043	Jalisco	Teocaltiche	Gavilán de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300219534	Construccion De Fosas Septicas	044	Jalisco	Teocaltiche	Rancho Mayor	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300219620	Construccion De Pavimento En Calle Judea	045	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300219841	Construccion De Fosas Septicas	047	Jalisco	Teocaltiche	Cañada de Letras	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300219902	Construccion De Fosas Septicas	048	Jalisco	Teocaltiche	Los Pocitos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300220170	Obras Pendientes Por Definir Fais 2013	24	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDER	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300220323	Obras Pendientes Por Definir Fam 2013	25	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPECE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300222111	Construccion De Red De Alcantarillado Y Fosa En La Laja (3ra Etapa)	18	Jalisco	El Grullo	La Laja	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300222114	Terminacion De Desayunador Y Rehabilitacion De Baños En Jardin De Niños Narciso Mendoza	19	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300222115	Electrificacion Y Alumbrado Publico En Calles Janitzio, Quintana Roo Y Celestina Pimienta	20	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300222118	Rehabilitacion De Baño En Esc. Sec. Luis Donaldo Colosio	21	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300222122	Alumbrado Publico De Calles: A. Obregon, Hidalgo, Urbano Rosales Y Valentin Velasco Y Javier Mina	23	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300222124	Rehabilitacion De Baños En Esc. Preparatoria Cocoytej	24	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300222295	Red De Agua Potable En Calle Hidalgo 1ra. Seccion	r33-001	Jalisco	Chapala	Atotonilquillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	obras publicas	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300222309	Mantenimiento De La Via Publica	R33-022	Jalisco	Chapala	Chapala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	



Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL0013030022324	Empedrado De La Calle Marsella	R33-015	Jalisco	Chapala	Chapala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300226195	14-Adq-0113adquisicion De Mobiliario	KPC-ADO0113	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300226196	14-Adq-0114-2013 Adquisiciones De Mobiliario	KPC14-ADQ-0114	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300226198	14-Adq-0116-2013 Adquisicion De Mobiliario	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300226201	14-Adq-0119-2013 Equipos De Computo	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300226202	14-Adq-0120-2013 Equipos De Computo	INFEJAL	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300226296	14-Adq-0107-2013 Equipamiento	INFEJAL-14-ADQ-0107	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300226298	14-Adq-0100-2013 Equipamiento De Cocina Del Idelft	KPC-14-ADQ-0100	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300226304	14-Adq-0089-2013 Arrendamientos De Sanitarios Moviles Para Tlajomilca De Zuñiga	INFEJAL-ADQ-0089	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300226312	14-Adq-0096-2013 Adquisicion De Mobiliario Y Equipo De Fortalecimiento	INFEJAL-14-ADQ-0096	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300226328	78066- Construccion De Dos Aulas Didacticas,Un Taller De Agricultura, Un Nucleo	INFEJAL-78066	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONTURCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300226384	79281- Construccion De Una Aula Didactica, Un Taller De Electricidad Y Obra Exterior	KPC-79281	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300226413	81722- Construccion De Cuatro Aulas Didacticas, Escalera Y Obra Exterior	KPC-81722	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300226414	81725-Construccion De Dos Aulas Didactivas Y Obra Exterior	KPC-81725	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300226415	81766- Construccion De Tres Aulas Didacticas Y Obra Exterior	KPC-81766	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONTRUCCION D ESCUELAS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300226495	82123-Demolicion Y Reposicion De Cubiertas; Reparacion De Barda	KPC-82123	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300226502	908732-Trabajos De Rehabilitacion	INFEJAL-908732	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400236761	Sustitución De Línea De Drenaje En Calle Andrés De Urdaneta En La Cabecera Municipal De Lagos De Moreno (Hábitat)	29001300411	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400236812	Construcción De Empedrado Ahogado Y Obras Complementarias En La Calle Roble De La Localidad Tecomates En El Municipio De Casimiro Castillo (3x1 Codessol)	29001300369	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130400236961	Construcción De Empedrado Ahogado Y Machuelo En La Calle Lázaro Cárdenas, En La Localidad Tototlán Del Oro Municipio De Cuautla (3x1 Codesol)	29001300370	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400236970	Construcción De Empedrado Y Obras Complementarias En La Calle Benito Juárez De La Localidad Loma De Peremipitz Municipio De Zapotitlán De Vadillo (3x1 codesol)	29001300565	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400237007	Construcción De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calles Jesús Campos Y Manuel Ávila Camacho, Col. San José, Municipio De San Juan De Los Lagos (Hábitat)	29001300412	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400237046	Construcción De Techado En Cancha Deportiva Y/O Patio Civico En La Escuela Secundaria Colegio San Julián, En Cabecera Municipal De San Julián (3x1 Codesol)	29001300372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400237124	Construcción De Red De Drenaje En La Calle Matamoros En La Cabecera Municipal De Villa Guerrero (3x1 Codesol)	29001300751	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400237133	Construcción De Techado En Cancha Deportiva Y/O Patio Civico En La Escuela Telescundaria Josefa Ortiz De Domínguez En La Localidad Puerta De Amolero Municipio De San Julián (3x1 Codesol)	29001300373	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400237164	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Del Arroyo En La Cabecera Municipal De Huejuquilla El Alto (3x1 Codesol)	29001300752	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400237223	Pavimentación Con Empedrado Zampado Y Obras Complementarias En Calle Sin Nombre De La Cabecera Municipal De Tuxcacuesco (3x1 Codesol)	29001300374	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400237227	Construcción De Empedrado En Las Calles San José, Cristeros, Refugio De Anda Y Cristo Rey Del Fraccionamiento Iproviwe De La Localidad La Cofradía Municipio De Juancastlán (3x1 Codesol)	29001300772	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400237306	Construcción Del Centro De Salud En La Localidad El Refugio Suchitlán (La Congregación) Del Municipio De Cabo Corrientes (3x1 Codesol)	29001300773	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400237333	Construcción De Losa De Concreto Con Huellas De Adoquín En La Calle Galeana De La Cabecera Municipal De Villa Purificación (3x1 Codesol)	29001300375	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400237338	Construcción De Empedrado Zampado Y Obras Complementarias En Calle Carpinteros, Municipio De Zapopan (Hábitat)	29001300422	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400237377	Deuda Pública	1	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400237381	Construcción De Empedrado Ahogado Y Machuelo Primera Etapa En La Calle Hidalgo De La Localidad De Atotonilquillo Municipio De Chapala (3x1 Codesol)	29001300774	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130400237485	Construcción De Empedrado Zampeado, Guarniciones Y Banquetas En Calle Vista Alegre, Colonia Vista Hermosa, Municipio De Zapopan (Hábitat)	29001300423	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400237558	Ciencia Y Tecnología Para El Desarrollo	1	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Promoción Económica	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400237580	Construcción Y Equipamiento En Primera Etapa De Centro De Desarrollo Comunitario En Colonia San Gabriel, En La Cabecera Municipal De Tepatlitlán De Morelos (Hábitat)	29001300483	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400237799	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Francisco I. Madero De La Cabecera Municipal De Cañadas De Obregón (3x1 Codesol)	29001300376	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400237803	Construcción Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En El Camino Al Templo Del Padre Esqueda (3era. Etapa) En La Localidad De Teocaltitán De Guadalupe Municipio De Jalostotitlán (3x1 Codesol)	29001300439	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400237806	Habilitación De Centro De Desarrollo Comunitario En La Col. Lomas De Zapotlán, En La Cabecera Municipal De Zapotlán El Grande (Hábitat)	2901300499	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400237818	Construcción De Línea De Drenaje Y Agua Potable En La Calle González Ortega En Cabecera Municipal De Tonaya (3x1 Codesol)	29001300354	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400237836	Obras Pendientes Por Definir	2	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400237875	Habilitación De Centro De Desarrollo Comunitario En La Col. Lomas De Zapotlán, En La Cabecera Municipal De Zapotlán El Grande (Hábitat)	29001300499	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Seretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400237908	Construcción De Empedrado Rustico En Calle Cuauqueite De La Localidad Oconahua Municipio De Etzatlán (3x1 Codesol)	29001300364	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400237972	Construcción De Red De Drenaje Y Red De Agua Potable En La Calle Juárez De La Delegación Usmajac Municipio De Sayula (3x1 codesol)	29001300775	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400237995	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En Calle Paracho De La Localidad La Cofradía En El Municipio De Mazamitla (3x1 Codesol)	29001300441	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400238019	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Simón Andrade, En La Localidad De Ixtapa, Municipio De Puerto Vallarta (Hábitat)	29001300516	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400238044	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Vicente Guerrero De La Cabecera Municipal De San Martín De Bolaños (3x1 Codesol)	29001300461	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400238088	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Guarniciones En Calle Pino Suárez De La Localidad Villa De Contla Del Municipio De Tamazula De Gordiano (3x1 Codesol)	29001300776	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto															Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
JAL00130400238140	Construcción De Red De Drenaje En La Localidad Puerta De Enmedio Del Municipio De Mascota (3x1 Codesol)	29001300451	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400238190	Equipamiento De Centro De Desarrollo Comunitario "Los Tecuexes", En La Cabecera Municipal De Teocaltiche (Hábitat)	29001300536	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400238197	Construcción De Canal De Aguas Pluviales Del Arroyo La Berenjena De La Cabecera Municipal De Talpa De Allende (3x1 Codesol)	29001300777	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400238214	Construcción De Pavimento En Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En La Calle Manuel Mena De La Colonia Patria Nueva Municipio De Guadalajara (3x1 Codesol)	29001300367	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400238237	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Matamoros De La Cabecera Municipal De San Diego De Alejandria (3x1 Codesol)	29001300462	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400238294	Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Drenaje En La Calle Ramón Corona En La Cabecera Municipal De Teocoltlán (3x1 Codesol)	29001300778	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400238295	Construcción De Adoquín Y Obras Complementarias En Calle 18 De Marzo En Cabecera Municipal De Teuchitlán (3x1 Codesol)	29001300453	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400238324	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Libertad Poniente En La Cabecera Municipal De Cañadas De Obregón (3x1 Codesol)	29001300366	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarro e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400238335	Construcción De Banquetas Y Guarniciones En Calle Jardines De Los Robles Poniente, Colonia Jardines Del Vergel, Municipio De Zapopan (Hábitat)	29001300544	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400238392	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Morelos Poniente En La Cabecera Municipal De Cañadas De Obregón (3x1 Codesol)	29001300365	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400238439	Construcción De Red De Drenaje Y Agua Potable En Calle José Ma. Gama En Cabecera Municipal De Zacoalco De Torres (3x1 Codesol)	29001300779	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400238458	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Iturbide De La Cabecera Municipal De Santa María De Los Angeles (3x1 Codesol)	29001300463	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400238462	Construcción De Empedrado Y Obras Complementarias En La Calle Independencia De La Localidad Chancuellar Municipio De Zapotitlán De Vadillo (3x1codesol)	29001300564	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400238473	Rehabilitación, Ampliación De Las Redes De Agua Potable E Instalación De Micro Edición Y Eficiencia Electromecánica En La Localidad De Malpasito	001-2013	Jalisco	Ameca	Malpasito	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400238492	Construcción De Empedrado Y Machuelo En La Avenida México Del Fraccionamiento La Esperanza En Cabecera Municipal De Etzatlán (3x1 Codesol)	29001300363	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130400238519	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En Calle Emiliano Zapata En La Cabecera Municipal De Tuxcueca (3x1 Codesol)	29001300459	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400238542	Construcción De Red De Agua Potable En La Localidad La Culebra Municipio De Tequila (3x1 Codesol)	29001300780	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400238600	Construcción De Cubierta En La Secundaria Calmecac De La Cabecera Municipal De Pihuamo (3x1 Codesol)	2900130563	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400238605	Construcción De Red De Drenaje Calle Prisciliano Sánchez Entre Calle Libertad Y Josefa Ortiz De Domínguez En La Cabecera Municipal De Atoyac (Pet)	29001300362	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400238606	Red De Agua Potable, Red De Drenaje Sanitario En Calle 5 De Febrero En Colonia Santa Cecilia	002-2013	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400238610	Construcción De Red De Agua Potable En La Localidad De La Coba En El Municipio De Tequila (3x1 Codesol)	29001300781	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400238677	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Localidad De La Calera De Arriba	003-2013	Jalisco	Ameca	La Calera de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400238696	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Río Chamizal De La Cabecera Municipal De Ayotlán (3x1 Codesol)	29001300464	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400238697	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En Calle El Retiro De La Localidad San Luis Soyatlán Municipio De Tuxcueca (3x1 Codesol)	29001300460	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400238814	Construcción De Empedrado Ahogado Y Obras Complementarias En Las Calles Niño Obrero Y Tero De Mayo De La Cabecera Municipal De Jilotlán De Los Dolores (3x1 Codesol)	29001300562	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400238871	Construcción De Red De Drenaje, Agua Potable, Banquetas Y Guarniciones En El Circuito Constitución-Rafael Martínez (2da. Etapa) De La Cabecera Municipal De Zapotlán Del Rey (3x1 Codesol)	29001300782	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400238896	Construcción De Empedrado Ahogado Y Otra Complementaria En Calle Morelos De La Cabecera Municipal De Atengo (3x1 Codesol)	29001300465	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400238923	Red De Agua Potable En La Localidad Del Limón	004-2013	Jalisco	Ameca	El Cabezón (El Limón)	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400238936	Construcción De Pavimento Con Piedra Laja En Las Calles Juan M. Díaz Y 5 De Mayo De La Cabecera Municipal De Ejutla (3x1 Codesol)	29001300561	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400238952	Construcción De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En La Calle Vicente Guerrero (Terc. Etapa) En La Localidad Temestlán Del Municipio De Totatiche (3x1 Codesol)	Información preliminar al cierre de la c	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400238953	Construcción De Puente Vehicular En Calle Zaragoza De La Cabecera Municipal De Ixtlahuacán Del Río (3x1 Codesol)	29001300466	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130400238965	Construcción De Empedrado Ahogado En Calle La Palma En La Localidad El Refugio Suchitlán En El Municipio Cabo Corrientes (Pet)	29001300361	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400239006	Rehabilitación Y Ampliación De Las Redes De Agua Potable E Instalación De Micromedición Y Eficiencia Electromecánica En La Localidad De San Ignacio	005-2013	Jalisco	Ameca	San Ignacio	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400239018	Construcción De Pavimento En Concreto Y Machuelos En Calle Emiliano Zapata De La Localidad San Ramón Municipio De La Barca (3x1 Codisol)	29001300857	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400239056	Construcción De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En La Calle Vicente Guerrero (1era. Etapa) En La Localidad Tamastlán Del Municipio De Totatiche (3x1 Codisol)	29001300783	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400239140	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Independencia De La Cabecera Municipal De Zapotlanejo (3x1 Codisol)	29001300560	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400239178	Construcción De Red De Agua Potable Y Drenaje En La Calle Leona Vicario En La Cabecera Municipal De Tecolotlán (3x1 Codisol)	29001300784	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400239181	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Cabecera Municipal De Hostotipaquillo (3x1 Codisol)	29001300827	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400239189	Construcción De Banquetas Y Guarniciones En Calle Jardines De Los Ébanos Oriente, Colonia Jardines Del Vergel, Municipio De Zapopan (Hábitat)	29001300545	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400239237	Construcción De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En La Calle Aldama De La Cabecera Municipal De San Miguel El Alto (3x1 Codisol)	29001300471	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400239266	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Obra Complementaria En Calle Miguel Hidalgo De La Localidad El Rincón Municipio De Zapotliltic (3x1 Codisol)	29001300467	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400239268	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto Y Obras Complementarias En Calle Zaragoza En Cabecera Municipal De Atoyac (3x1 Codisol)	29001300855	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400239293	Construcción De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Varias Calles De La Colonia Los Gavilanes De Cabecera Municipal De Teocuitatlán De Corona (3x1 Codisol)	29001300559	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400239301	Construcción De Red De Agua Potable Y Drenaje En La Calle Constitución En La Cabecera Municipal De Tecolotlán (3x1 Codisol)	29001300785	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400239342	Construcción De Tanque Y Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad Puente Barranquitas En El Municipio De Hostotipaquillo (3x1 Codisol)	29001300825	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400239351	Obras Pendientes Por Definir Fafef 2011	6	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130400239363	Construcción De Empedrado Mixto Y Obras Complementarias En Av. Del Carmen, En La Cabecera Municipal De Ocotlán (Hábitat)	29001300622	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400239381	Construcción De Adoquinamiento En Calle Principal De La Localidad El Nuevo Municipio De Quitupan (3x1 Codesol)	29001300468	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400239397	Construcción De Red De Agua Potable Y Drenaje En La Calle Hidalgo En La Cabecera Municipal De Tecolotlán (3x1 Codesol)	29001300786	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400239405	Obras Pendientes Por Definir Fafef 2012	7	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400239413	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Obras Complementarias En Calles Matamoros E Hidalgo De La Cabecera Municipal De San Diego De Alejandria (3x1 Codesol)	29001300830	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400239456	Construcción De Pavimento En Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Rubio En La Colonia Lagos De Oriente Y Sección Del Municipio De Guadalupe (3x1 Codesol)	29001300856	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400239460	Obras Pendientes Por Definir Fafef 2013	8	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400239469	Construcción De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En La Calle Emiliano Zapata De La Localidad Ayo El Grande Municipio De Jesús María (3x1 Codesol)	29001300469	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400239481	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Saturno De La Cabecera Municipal De Villa Hidalgo (3x1 Codesol)	29001300558	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400239492	Equipamiento De Centro De Desarrollo Comunitario No. 16 En La Colonia Vista Hermosa, Municipio De Zapopan (Hábitat)	29001300634	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400239510	Construcción De Empedrado En El Camino De Ingreso Al Pantón En La Localidad De Villa Emiliano Zapata (Ejido Modelo) En El Municipio De Tizapán El Alto (3x1 Codesol)	29001300826	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400239547	Construcción De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En La Calle Juárez De La Localidad De San Pedro Municipio De San Juanito De Escobedo (3x1 Codesol)	29001300470	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400239567	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Eucalipto, En La Localidad Cuizteo, Municipio De Poncitlán (Hábitat)	29001300644	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400239577	Construcción De Red De Agua Potable Y Drenaje En La Calle Abasco En La Cabecera Municipal De Tecolotlán (3x1 Codesol)	29001300787	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400239581	Construcción De Empedrado Tradicional En La Calle Paseo Del Sol En La Cabecera Municipal De Talpa De Allende (3x1 Codesol)	29001300824	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400239621	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Alfonso González De La Cabecera Municipal De Villa Hidalgo (3x1 Codesol)	29001300557	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto															Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
JAL00130400239629	Construcción De Pavimento Hidráulico 2da. Etapa En Calle Circuito Constitución Rafael Martínez En La Cabecera Municipal De Zapotlán Del Rey (3x1 Codesol)	29001300823	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400239637	Construcción De Centro De Salud En La Localidad Boca De Tomatlán Del Municipio De Puerto Vallarta (3x1codesol)	29001300788	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400239666	Construcción De Salón De Usos Múltiples En La Localidad De Tierra Blanca Del Municipio De Atemajac De Brizuela (3x1 Codesol)	29001300822	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400239683	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Jesús Carranza, En La Cabecera Municipal De Arandas (Hábitat)	29001300647	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400239696	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Lázaro Cárdenas En La Cabecera Municipal De Tala (3x1 Codesol)	29001300821	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400239741	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Machuelos En La Calle López Mateos 2da Etapa En La Cabecera Municipal De Tala (3x1 Codesol)	29001300820	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400239758	Construcción De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En La Av. Arq. Pedro Ramirez Vázquez En La Localidad De Ciudad Guzmán Municipio De Zapotlán El Grande (3x1 Codesol)	29001300472	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400239767	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Machuelos En La Calle Juárez 1ra Etapa En La Cabecera Municipal De Tala (3x1 Codesol)	29001300818	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400239770	Construcción De Red Eléctrica En Calle Primera Cerrada En La Localidad La Tizapa Del Municipio De San Marcos (3x1 Codesol)	29001300555	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400239775	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En 19 Calles De La Colonia Jardines Del Vergel, Municipio De Zapopan (Hábitat)	29001300648	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400239912	Sustitución De Red De Agua Potable Y Construcción De Banquetas En Calles Batalla De Petatlán Y Andador Sin Nombre, Colonia Tetlán Río Verde, Municipio De Guadalajara (Hábitat)	29001300655	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400239958	Sustitución De Red De Agua Potable Y Construcción De Banquetas En Calles Batalla De Cuautla, Batalla De Huajuapam Y Andador Sin Nombre, Colonia Tetlán Río Verde, Municipio De Guadalajara (Hábitat)	29001300656	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400239995	Sustitución De Red De Drenaje Y Construcción De Banquetas En 6 Calles De La Colonia Tetlán Río Verde, Municipio De Guadalajara (Hábitat)	29001300657	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400240023	Sustitución De Red De Drenaje Y Construcción De Banquetas En 7 Calles De La Colonia Tetlán Río Verde, Municipio De Guadalajara (Hábitat)	29001300658	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400240055	Electrificación Y Alumbrado Público En Calle Cuauhtémoc Oriente, En La Delegación Santa Cruz De Las Flores, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga (Hábitat)	29001300669	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130400240088	Sustitución De Red De Drenaje Y Construcción De Banquetas En 6 Calles De La Colonia Tertlán Río Verde, Municipio De Guadalaajara (Hábitat)	29001300688	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400241767	Construcción De Empedrado Zampado Y Obras Complementarias En Calle Privada Niños Héroes, Delegación San Agustín, Tlajomulco De Zúñiga (Hábitat)	29001300699	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400241807	Construcción De Empedrado Zampado Y Obras Complementarias En Calle Recreo, Delegación San Miguel Cuyutlán, Tlajomulco De Zúñiga (Hábitat)	29001300700	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400241811	Construcción De Empedrado Zampado Y Obras Complementarias En Calle Privada Laurel, Delegación San Agustín, Tlajomulco De Zúñiga (Hábitat)	29001300701	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400242036	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Avenida Jalisco, En La Cabecera Municipal De Lagos De Moreno (Hábitat)	29001300707	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400242043	Construcción De Empedrado Típico Y Obras Complementarias En Calle San Pedro, Delegación Santa Rosa Del Valle, Municipio De El Salto (Hábitat)	29001300709	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400242503	Construcción De Empedrado Típico En Calles Los Pinos Y Francisco I Madero, Delegación Santa Paula, Municipio De Tonalá (Hábitat)	29001300717	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400242513	Habilitación De Centro De Desarrollo Comunitarios En La Col. San José, En Cabecera Municipal De Zapotlán El Grande (Hábitat)	29001300746	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400242709	Construcción De Empedrado Zampado Y Obras Complementarias En Calle Puerto, Colonia Jardines De Santa María, Municipio De San Pedro Tlaquepaque (Hábitat)	29001300762	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400242717	Construcción De Alcantarillado Sanitario En Calle Juan Manuel De Rosas, Colonia Buenos Aires, Municipio De San Pedro Tlaquepaque (Hábitat)	29001300763	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400242726	Construcción De Empedrado Zampado Y Obras Complementarias En Calle Orquídea, Colonia Jardines De Santa María, Municipio De San Pedro Tlaquepaque (Hábitat)	29001300764	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400242733	Construcción De Empedrado Zampado Y Obras Complementarias En Calle Margarita, Colonia Arroyo De La Flores, Municipio De San Pedro Tlaquepaque (Hábitat)	29001300765	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400242742	Equipamiento De Centro De Desarrollo Comunitario No. 17 En Colonia Lomas De Tabachines, Municipio De Zapopan (Hábitat)	29001300766	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400242751	Construcción De Empedrado Típico Y Zampado Y Obras Complementarias En Calle Privada San Carlos, Delegación Santa Rosa Del Valle, Municipio De El Salto (Hábitat)	29001300804	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400242758	Equipamiento Menor De Centro De Desarrollo Comunitario En La Colonia Vista Hermosa, Municipio De Zapopan (Hábitat)	29001300832	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130400242770	Equipamiento De Centro De Desarrollo Comunitario No. 4 En La Colonia San Martin, Municipio De Guadalajara (Hábitat)	29001300841	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400242781	Sustitución De Línea De Drenaje En Calle División Del Norte, En La Localidad De Santa Rita, Municipio De Ayotlán (Hábitat)	29001300972	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400242791	Sustitución De Línea De Agua Potable En Calle División Del Norte, En La Localidad De Santa Rita, Municipio De Ayotlán (Hábitat)	29001300973	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400242803	Equipamiento De Centro De Desarrollo Comunitario En La Colonia San Gabriel, En La Cabecera Municipal De Tepatlán De Morelos (Hábitat)	29001300974	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400242810	Electrificación De Calle Troquelada, En La Delegación El Carmen, Municipio De El Salto (Hábitat)	29001300975	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400242816	Electrificación De Calle Pino, En La Delegación El Carmen, Municipio De El Salto (Hábitat)	29001300976	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400242824	Construcción De Banquetas En 5 Calles En La Colonia Flores Magón En Cabecera Municipal De Zacualco De Torres (Hábitat)	29001300977	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400242828	Construcción De Línea De Drenaje En Calles Aquiles Serdán, Constitución Y José María Gama, En La Cabecera Municipal De Zacualco De Torres (Hábitat)	29001300978	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400242833	Construcción De Empedrado Zampado Y Obras Complementarias En Calle San José, Colonia Nueva Santa María, Municipio De San Pedro Tlaquepaque (Hábitat)	29001300979	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400242840	Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario En La Colonia Constituyentes, En La Cabecera Municipal De Zapotlán El Grande (Hábitat)	29001301017	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400242850	Ampliación De Centro De Desarrollo Comunitario En Colonia La Providencia, En La Cabecera Municipal De Arandas (Hábitat)	29001301018	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400242856	Construcción De Empedrado Ahogado, Machuelos Y Banquetas En Calle Flores Magón, En La Localidad De Ajijic, Municipio De Chapala (Hábitat)	29001301019	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400242862	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En Calle Coletó, Colonia Santa Cecilia, En La Cabecera Municipal De San Juan De Los Lagos (Hábitat)	29001301020	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400242869	Construcción De Ciclovía, Banquetas Y Machuelos En Carretera A Zalamea, Km 0 000 Al Km 0 800, Colonia Camino Real En La Cabecera Municipal De La Barca (Hábitat)	29001301021	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400242877	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario En Calle Vicente Guerrero Colonia Cañada De Ricos En La Cabecera Municipal De Lagos De Moreno (Hábitat)	29001301022	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400242883	Equipamiento De Centro De Desarrollo Comunitario En La Colonia Cañada De Ricos, En La Cabecera Municipal De Lagos De Moreno (Hábitat)	29001301023	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130400242890	Construcción De Empedrado Y Obras Complementarias En Calle Chula Vista, Colonia El Mirador En La Cabecera Municipal De Chapala (Hábitat)	29001301024	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo e Integracion Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400242897	Construcción De Tanque Regulador Y Línea De Distribución En 14 Calles De La Colonia Ctm En La Cabecera Municipal De Teocaltiche (Hábitat)	29001301025	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo e Integracion Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400242906	Sustitución De Red De Drenaje En Calle Alejandro Humboldt Colonia Cruz Blanca, En La Cabecera Municipal De Zapotlán El Grande (Hábitat).	29001301026	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo e Integracion Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400242916	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Circuito Poniente En La Colonia Constituyentes En La Cabecera Municipal De Zapotlán El Grande (Hábitat).	29001301027	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo e Integracion Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400242923	Equipamiento Centro De Desarrollo Comunitario En Calle Gardenia En La Colonia San José En La Cabecera Municipal De Zapotlán El Grande (Hábitat).	29001301028	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo e Integracion Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400242936	Construcción De Andador Con Escalinatas En Calle Severiano Trujillo, Colonia El Josefino En La Cabecera Municipal De Atotonilco El Alto (Hábitat).	29001301029	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo e Integracion Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400242944	Construcción De Drenaje Sanitario De Calle Canal Ballesteros En La Cabecera Municipal De Ocotlán (Hábitat).	29001301030	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo e Integracion Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400242955	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Tomas Saldaña En La Cabecera Municipal De Ocotlán (Hábitat).	29001301031	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo e Integracion Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400242965	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Rio Nazas En La Cabecera Municipal De Ocotlán (Hábitat).	29001301032	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo e Integracion Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400242973	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle H. Castellanos Torres En La Cabecera Municipal De Ocotlán (Hábitat).	29001301033	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo e Integracion Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400242985	Construcción De Puente Vehicular En Calle Ruiseñor, Colonia Las Aguilillas, En La Cabecera Municipal De Tepatlán De Morelos (Hábitat)	29001301035	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo e Integracion Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400243001	Construcción De Colector Sanitario En Calles Tequila, Cuba, Maestra Mineya Cabeza De Vaca Y Avenida Obispo Serafin Vázquez Elizalde, Colonia Unión De Cobos Organizados En La Cabecera Municipal De Za	29001301036	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo e Integracion Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400243018	Construcción De Empedrado Y Obras Complementarias En Calle Noche Buena, Entre Gardenia Y San Ángel, En La Delegación Las Pintitas, Municipio De El Salto (Hábitat)	29001301037	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo e Integracion Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400243091	Construcción De Empedrado Zampado Y Obras Complementarias En Calle Recreo, Delegación San Miguel Coyutlán, Tlaxiaco De Zuñiga (Hábitat)	29001300700	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo e Integracion Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400243763	Construcción De Empedrado Y Obras Complementarias En La Calle Jaime Nuno De La Localidad San Vicente (Labor Vieja) Municipio De Ocotlán (3x1 Codesol)	29001300473	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130400243836	Construcción De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Colonia Javier Garcia De La Cabecera Municipal De Degollado (3x1 Codesol)	29001300474	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400243885	Construcción De Área De Dormitorios Y Obras Complementarias En El Albergue De Fruticultores En El Municipio De Zapotitlic (Paja)	29001300481	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400243899	Rehabilitación De Red De Drenaje En Las Calles Manuel M. Ponce, Amado Nervo, Morelos Y Ramón Miramontes De La Localidad Francisco Primo De Verdad Municipio De Lagos De Moreno (3x1 Codesol)	29001300791	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400243919	Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En 3 Calles De La Localidad Huiscato Municipio De Degollado (3x1 Codesol)	29001300475	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400243933	Construcción De Red De Drenaje En Las Calles Matamoros, Constitución Y Artaaga De La Cabecera Municipal De Zacualco De Torres (3x1 Codesol)	29001300817	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400243953	Construcción De Red De Drenaje En Las Calles Francisco Villa Y Plácido Murillo En La Cabecera Municipal De Villa Guerrero (3x1 Codesol)	29001300511	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400243954	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En El Parque Jiménez De La Cabecera Municipal De Tuxpan (3x1 Codesol)	29001300792	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400243994	Construcción De Concreto Hidráulico En Calle Mármol De La Cabecera Municipal De Colotlán (3x1 Codesol)	29001300478	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400244019	Construcción De Red De Drenaje En Las Calles Pino Suárez, Manuel Leyva Y Plácido Murillo En La Cabecera Municipal De Villa Guerrero (3x1 Codesol)	29001300512	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400244033	Rehabilitación De Drenaje Pluvial, Red De Agua Y Alcantarillado En La Calle 16 De Septiembre De La Cabecera Municipal De Tecolotlán (3x1 Codesol)	29001300816	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400244046	Construcción De Red De Drenaje Pluvial En La Calle Abasolo En La Cabecera Municipal De Tecolotlán (3x1 Codesol)	29001300808	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400244059	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En Calle Rafael Pérez De La Cabecera Municipal De Valle De Guadalupe (3x1 Codesol)	29001300521	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400244082	Construcción De Red De Drenaje En La Calle Teóduo Huerta En La Cabecera Municipal De Villa Guerrero (3x1 Codesol)	29001300513	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400244101	Construcción De Pavimento Hidráulico En Varias Calles De La Localidad Infonavit Milpillas En El Municipio De Atotonilco El Alto (3x1 Codesol)	29001300810	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400244138	Construcción De Red De Drenaje En Las Calles Ricardo Flores Magón, Calle Sin Nombre Y Hermanos Ayala En La Cabecera Municipal De Villa Guerrero (3x1 Codesol)	29001300514	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130400244148	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En Calle Minerva De La Cabecera Municipal De Valle De Guadalupe (3x1 Codesol)	29001300522	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400244151	Construcción De Concreto Hidráulico Con Huellas De Adoquín Y Obras Complementarias En Calle Hidalgo En La Localidad De El Salitre En El Municipio De San Martín Hidalgo (3x1 Codesol)	29001300815	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400244180	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Ocampo En La Cabecera Municipal De Ayotlán (3x1 Codesol)	29001300811	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400244215	Construcción De Adoquín Y Obras Complementarias En Calle Melchor Ocampo En La Localidad De Lázaro Cárdenas En Quitupan (3x1 Codesol)	29001300814	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400244299	Construcción De Empedrado Con Huellas De Concreto Simple En La Localidad Cuyatlán Del Municipio De San Cristóbal De La Barranca (3x1 Codesol)	29001300554	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400244318	Construcción De Empedrado Y Obras Complementarias En La Calle Vicente Guerrero En La Localidad De San Pedro Tesistán En El Municipio De Jocotepec (3x1 Codesol)	29001300813	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400244357	Construcción Y Mejoramiento Del Panteón Municipal De Chiquilistlán (3x1 Codesol)	29001300550	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400244369	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En La Calle Paseo Linda Vista De La Localidad El Mirador Municipio De Yahualica De González Gallo (3x1 Codesol)	29001300515	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400244374	Construcción De Concreto Zampado Y Obras Complementarias En Calle Ramón Corona En La Cabecera Municipal De Acatic (3x1 Codesol)	29001300812	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400244382	Construcción De Empedrado Y Obras Complementarias En La Calle Naranjos De La Cabecera Municipal De Amatlán (3x1 Codesol)	29001300553	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400244448	Electrificación De Media Tensión De La Calle Emiliano Zapata De Cabecera Municipal Del Municipio De San Marcos (3x1 Codesol)	29001300551	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400244460	Construcción De Empedrado Ahogado En Cemento En Las Calles Ramón Rubio Y Hermenegildo Topete De La Localidad La Laja Del Municipio De Mixtlán (3x1 Codesol)	29001300552	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400244525	Rehabilitación De La Plaza Principal En La Localidad Lagunillas Municipio De Atemajac De Brizuela (3x1 Codesol)	29001300517	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400244575	Construcción De Pavimento De Empedrado Con Huellas De Concreto En Calle Guadaluajera De La Localidad Plazola Municipio De La Huerta (3x1 Codesol)	29001300520	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400244589	Construcción De Boca De Tormenta Y Banquetas En La Av. Arg. Pedro Ramirez Vázquez En La Localidad De Ciudad Guzmán Municipio De Zapotlán El Grande (3x1 Codesol)	29001300518	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130400244624	Construcción De Empedrado Ahogado En Calle Degollado Norte De La Cabecera Municipal De Concepción De Buenos Aires (3x1 Codesol)	29001300519	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400244837	Electrificación En Calle Nardo En Colonia El Rocio	006-2013	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400244920	Electrificación De Calles En Fraccionamiento Jardines De Guadalupe	007-2013	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400245006	Electrificación En Calle Emiliano Zapata	008-2013	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400245417	065-13-12 Construcción De Pozo Profundo	065-13-12	Jalisco	Pihuamo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400245504	Obras Pendientes Por Definir Fais 2008	9	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIOP	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400245558	065-13-29 Construcción De Drenaje La Virgencita	065-13-29	Jalisco	Pihuamo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400245739	065-13-31 Rehabilitación De Presa La Estancia	065-13-31	Jalisco	Pihuamo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400245781	065-13-33 Rehabilitación De Caminos Rurales	065-13-33	Jalisco	Pihuamo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400245847	Equipamiento De La Unidad Deportiva Los Molinos, Colonia San Juan De Ocotán En El Municipio De Zapopan (Prep)	29001300407	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400245850	065-13-35 Rehabilitación De Drenaje Las Milpas	065-13-35	Jalisco	Pihuamo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400245867	Construcción De La Plazoleta Flores Magón, Colonia Flores Magón En El Municipio De Zacateco De Torres (Prep)	29001300572	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400245903	065-13-40 Ampliación De Red Hidráulica Y Sanitaria Calle Pino Suares	065-13-40	Jalisco	Pihuamo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400245917	Construcción De Cancha El Álamo, En La Colonia El Álamo En El Municipio De Tala (Prep)	29001300574	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400245954	065-13-36 Adequinado De Calle Morelos	065-13-36	Jalisco	Pihuamo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400245986	Equipamiento Del Parque Recreativo La Mesita, En Benito Juárez S/N, Colonia La Mesita En El Municipio De Juancatlán (Prep)	29001300575	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400246032	Construcción Del Parque Vecinal Vistas De Teisistán, Colonia Vistas De Teisistán En El Municipio De Zapopan (Prep)	29001300408	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400246104	Equipamiento Eléctrico Y Luminarias En El Parque Recreativo San José De La Cofradía, En San José S/N, Colonia La Cofradía En El Municipio De Juancatlán (Prep)	29001300576	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130400246152	Construcción De La „Cancha De Usos Múltiples Cañada De Ricos“, En Sor Juana Inés De La Cruz S/N Colonia Cañada De Ricos En El Municipio De Lagos De Moreno (Prep)	29001300577	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400246205	Construcción Del „Parque Recreativo La Paz“, En Vicente Guerrero S/N Colonia Cañada De Ricos En El Municipio De Lagos De Moreno (Prep)	29001300578	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400246250	Construcción Del „Parque Ecológico Municipal“, En Insurgentes # 425, Colonia Jamay En El Municipio De Jamay (Prep)	29001300579	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400246319	065-13-37 Construcción De Cubierta Calmecac	065-13-37	Jalisco	Pihuamo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO OBRA CONTRATADA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400246349	065-13-43 Rehabilitación De Calle Aquiles Serdan	065-13-43	Jalisco	Pihuamo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400246380	065-13-34 Rehabilitación De 2 Aulas Esc Primaria Dr Atl	065-13-34	Jalisco	Pihuamo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400246417	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Del Arroyo	-	Jalisco	Huejuquilla el Alto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Huejuquilla el Alto Jal	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400246612	Construcción De La „Unidad Deportiva El Caracol“, 1era. Etapa, Colonia El Caracol En El Municipio De Ayotlan (Prep)	29001300409	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400246678	Construcción De La „Unidad Deportiva Paulita Moreno“, Colonia Centro En El Municipio De San Miguel El Alto (Prep)	29001300410	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400246742	Red De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable En Calle Olivo En Colonia Los Mezquites	010-2013	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400246849	Empedrado En Calle Juan Rulfo	-	Jalisco	Cocula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400246879	065-13-47 Materiales Varios Rehabilitación De Viviendas	065-13-47	Jalisco	Pihuamo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400246906	Construcción De Libramiento De Betania Segunda Etapa, (Km 0 000 Al Km 0 600) Ayotlán (Fondereg 2013)	16001300005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Ayotlán	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400246921	Construcción Del „Parque Recreativo Emiliano Zapata“, Colonia Prado Primavera En El Municipio De Cihuatlan (Prep)	29001300580	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400246959	065-13-48 Membranas Para Almacenamiento De Agua Potable	065-13-48	Jalisco	Pihuamo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PIHAUMO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400246973	Pavimentación Con Empedrado Ahogado En Cemento En Calle Olivo En Colonia Los Mezquites	011-2013	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400247014	Colocación De Techumbre En La „Unidad Deportiva Del Zapote Del Valle“, Colonia El Zapote Del Valle En El Municipio De Tlajomulco De Zúñiga (Prep)	29001300581	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400247022	065-13 -49 Proyecto De Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Cabecera Municipal De Pihuamo,Jalisco.	065-13-49	Jalisco	Pihuamo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130400247036	Amortización Del Prestamo	-	Jalisco	Cocula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400247068	Pavimentación Con Adoquín En Calle Juan De Ahesta En Fraccionamiento Municipal	012-2013	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400247078	Construcción Del ¿Centro Recreativo De Villas De La Hacienda¿, Colonia Villas De La Hacienda En El Municipio De Tlaxiimulco De Zúñiga (Prep)	29001300582	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400247147	Construcción Del ¿Parque El Llano¿, 1era. Etapa, Colonia Centro En El Municipio De Zapotitlán (Prep)	29001300583	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400247171	Construcción Del "Parque Deportivo El Herrero" 1era. Etapa, Colonia Lomas De San Felipe En El Municipio De San Juan De Los Lagos (Prep)	29001300523	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400247190	Empedrado Tradicional En Calle Emiliano Zapata	-	Jalisco	Cocula	Santa Rosa de Lima	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400247201	Construcción De Cancha De Fútbol En El ¿Parque Recreativo Juan Pablo II¿, Colonia Infonavit Juan Pablo II En El Municipio De Poncitlán (Prep)	29001300650	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400247274	Construcción Del ¿Centro Recreativo Tierra Blanca¿, Colonia Tierra Blanca En El Municipio De Tuxpan (Prep)	29001300678	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400247331	Construcción De "Cancha Multideportiva Habitat 2001", En La Colonia Tetlán En El Municipio De Guadalajara (Prep)	29001300694	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400247345	Equipamiento Del "Campo Deportivo El Pedregoso", Colonia El Pedregoso En El Municipio De San Juan De Los Lagos (Prep)	29001300524	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400247400	Construcción Del ¿Parque Jardines De Manantlán¿, 1era. Etapa, Colonia Jardines De Manantlán En El Municipio De El Grullo (Prep)	29001300525	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400247403	Construcción Del ¿Parque Colinas De Huertitlán¿, En La Calle San Ignacio S/N En Colonia Huertitlán En El Municipio De Guadalajara (Prep)	29001300696	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400247412	Construcción De Canal De Agua Pluviales Y Construcción De Banquetas En El Plantel Educativo Cecytej	-	Jalisco	Cocula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400247448	Equipamiento Del "Centro Deportivo Comunitario Los Fresnos", Colonia Benefactores En El Municipio De Zapotlán El Grande (Prep)	29001300526	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400247450	Construcción Del ¿Parque Niño Artillero¿, En La Calle Aquiles Serdán S/N En Colonia General Real En El Municipio De Guadalajara (Prep)	29001300698	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400247495	Construcción De La ¿Unidad Deportiva López Mateos¿, En La Colonia Las Margaritas En El Municipio De Tamazula De Gordiano (Prep)	29001300708	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400247512	Rehabilitación Del Edificio De La Escuela Primaria Francisco Villa	-	Jalisco	Cocula	La Puerta del Borrego	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130400247542	Ampliación Y Equipamiento De ¿Campo Municipal Chapala¿, Colonia Centro En El Municipio De Chapala (Prep)	29001300710	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400247598	Construcción De ¿Campo De Fútbol San Miguel¿, En La Colonia San Miguel, En El Municipio De Teocaltiche (Prep)	29001300713	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400247665	Equipamiento Eléctrico De La ¿Unidad Deportiva Norte¿, Colonia Lindavista En El Municipio De Ocotlán (Prep)	29001300718	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400247696	Rehabilitación De Pintura En Esc. Prim. Cuauhtemoc	-	Jalisco	Cocula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400247750	Rehabilitación De Pintura En Esc Prim José María Morelos Y Pavón	-	Jalisco	Cocula	Tateposco (San José Tateposco)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400247936	Equipamiento Eléctrico E Hidráulico Del ¿Parque Recreativo El Mezquite¿, Colonia El Mezquite En El Municipio De Ocotlán (Prep)	29001300831	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400247962	Construcción De La ¿Plaza Cívica Xochiltesc¿, Colonia Nueva Xochiltepec En El Municipio De Magdalena (Prep)	29001300835	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400247971	Rehabilitación De La "Plaza José María Arreola", Colonia Centro En El Municipio De Zapotlán El Grande (Prep)	29001300527	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400247995	Construcción Del "Parque Santa Lucía", Colonia Centro En El Municipio De La Barca (Prep)	29001300528	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400248000	Construcción De La ¿Unidad Deportiva Andrés Álvarez¿, Colonia Las Palomas En El Municipio De Autlán De Navarro (Prep)	29001300836	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400248031	Construcción Del ¿Parque Ecológico Cultural Puente Grande¿, Colonia 5 De Mayo En El Municipio De Ahualulco De Mercado (Prep)	29001300845	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400248036	Equipamiento Del "Parque Iprovipec", Fraccionamiento La Cienega En El Municipio De La Barca (Prep)	29001300529	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400248063	Construcción De La "Unidad Deportiva Lomas", Colonia Lomas De Santa Teresa En El Municipio De Villa Hidalgo (Prep)	29001300847	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400248088	Construcción Del ¿Centro Deportivo Encarnación Primera Etapa¿, Colonia Prados De La Estación En El Municipio De Encarnación De Díaz (Prep)	29001300860	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400248090	Ampliación Y Equipamiento Del "Parque Juan Pablo II", Colonia Alamedas De Zalatlán En El Municipio De Tonalá (Prep)	29001300530	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400248121	Construcción De La ¿Unidad Deportiva El Bolitarío¿, Colonia Guadalupeana, En El Municipio De Atotonilco El Alto (Prep)	29001300862	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400248124	Equipamiento De La "Unidad Deportiva Las Piedrotas", Colonia Villas De Oriente En El Municipio De Tonalá (Prep)	29001300531	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400248160	Construcción Del "Parque Lineal (De Puente San Martín A Carretera Libre A Tepatlitlán) 1era. Etapa", Colonia San Martín En El Municipio De Zapotlanejo (Prep)	29001300532	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130400248185	Equipamiento Del ¿Parque Lineal Río Colorado¿, En La Colonia Las Américas, En El Municipio De Arandas (Prep)	29001300863	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400248199	Construcción De La ¿Unidad Deportiva Luis García¿, Colonia Luis García En El Municipio De Ixtlahuacán De Los Membrillos (Prep)	29001300533	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400248215	Equipamiento Del ¿Parque Los 30 Fresnos¿, En La Colonia Mexiquito, En El Municipio De Arandas (Prep)	29001300864	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400248245	Rehabilitación De La ¿Unidad Deportiva El Texcalame¿, Colonia El Texcalame En El Municipio De Tequila (Prep)	29001300866	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400248252	Construcción De La ¿Unidad Deportiva Zaragoza Norte¿, Colonia Centro En El Municipio De Jucotepec (Prep)	29001300534	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400248268	Construcción De La ¿Unidad Deportiva Solidaridad Alberca Semiolímpica 1era Etapa¿, Colonia Solidaridad En El Municipio De Jalostotitlán (Prep)	29001300535	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400248282	Construcción De ¿Parque Mojoneras¿, En La Colonia Mojoneras, En El Municipio De Puerto Vallarta (Prep)	29001300868	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400248294	Construcción Del ¿Parque Deportivo Dr. Luis Romero Arias¿, Colonia La Huerta En El Municipio De Ameca (Prep)	29001300546	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400248313	Construcción Del ¿Parque San Pablo¿, Calle Santo Santiago S/N Col. San Pablo En El Municipio De Tepatitlán De Morelos (Prep)	29001300566	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400248321	Ampliación Del ¿Parque Ecológico Cultural Puente Grande¿, Colonia 5 De Mayo En La Cabeza Municipal De Ahualulco De Mercado (Prep)	29001301034	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400248330	Equipamiento Del ¿Parque Colonia Del Carmen¿, Calle 18 De Marzo S/N Col. Del Carmen En El Municipio De Tepatitlán De Morelos (Prep)	29001300567	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400248376	Construcción De Cerco Perimetral En El ¿Modulo Deportivo Y De Recreación Familiar Las Juntas¿, Calle Delicias S/N Col. Las Juntas En El Municipio De Tlaquepaque (Prep)	29001300568	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400248392	Construcción De La ¿Plaza Pública La Ladrillera¿, Calle 8 De Julio S/N Col. La Ladrillera En El Municipio De Tlaquepaque (Prep)	29001300569	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400248417	Construcción De ¿Cancha Juan Rulfo¿ Y Acciones De Equipamiento, Calle Sauce S/N Col. Juan Rulfo En El Municipio De Sayula (Prep)	29001300570	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400250391	Construccion De Linea De Agua ¿Drenaje Y Pavimento En Calle Manuel J Aguirre	048	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400250447	Construccion De Fosas Septicas	049	Jalisco	Teocaltiche	El Santo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400250490	Construccion De Fosas Septicas	050	Jalisco	Teocaltiche	San Isidro de Ramírez (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130400250560	Construccion De Linea De Agua	051	Jalisco	Teocaltiche	Mascua	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400250624	Construccion De Fosas Septicas	051	Jalisco	Teocaltiche	El Saucito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400250707	Construccion De Carretera Con Asfalto	052	Jalisco	Teocaltiche	El Salitre	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUICIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400250803	Construccion De Tanque De Almacenamiento Y Red De Distribucion De Agua Potable	054	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400250815	Construcción De La (Plazoleta Libertad), Colonia Libertad En El Municipio De Poncitlán (Prep)	29001300571	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400250878	Construccionde Patio Civico En Jardin De Niños Francisco Villa En La Localidad De La Nueva Canteria	014-2013	Jalisco	Ameca	La Nueva Canteria (El Puchote)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400250911	Construccion De Gradas En Campo De Futbol De La Colonia San Miguel	055	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400250993	Construccion De Banquetas Y Machuelo En Calle Emiliano Zapata En La Localidad De La Coronilla	015-2013	Jalisco	Ameca	La Coronilla	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400251288	Rehabilitacion De Puente Vehicular En La Localidad De La Estancita	016-2013	Jalisco	Ameca	La Estancita	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTUTUCIONAL DE AMECA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400251393	Construccion De Equipamiento De Pozo De Agua En Fraccionamiento Providencia 1 Etapa	017-2013	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$830,909							0.00		Pozo	150	65.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
JAL00130400251576	Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Calle Bugambilia En El Fraccionamiento El Rocio	018-2013	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400251713	Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Calle Nardo En El Fraccionamiento El Rocio	019-2013	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400251775	Red De Agua Potble, Red De Drenaje Sanitario En Calle Gota De Agua En Fraccionamiento En Rocio	020-2013	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400251870	Apoyo Económico A 11 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 13 Proyectos Productivos En 6 Localidades Del Municipio De San Pedro Tlaquepaque (Fam)	29001300987	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400251877	Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Calle Granduque En Fraccionamiento El Rocio	021-2013	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400251926	Obras Pendientes Por Definir Fais 2009	10	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDER	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400252030	Rehabilitacion De Calles En La Comunidad De Buenos Aires	022-2013	Jalisco	Ameca	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400252038	Apoyo Económico A 133 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 8 Proyectos Productivos En 13 Localidades Del Municipio De Pihuamo (Fam)	29001300988	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130400252075	Apoyo Económico A 20 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 2 Proyectos Productivos En El Municipio De Atenguillo (Fam)	29001300933	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400252090	Obras Pendientes Por Definir Fais 2010	11	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDER	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400252113	Apoyo Económico A 88 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 10 Proyectos Productivos En 6 Localidades Del Municipio De Ahualulco De Mercado (Fam)	29001300934	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400252120	Apoyo Económico A 81 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 7 Proyectos Productivos En 6 Localidades Del Municipio De San Diego De Alejandría (Fam)	29001300989	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400252147	Apoyo Económico A 39 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 15 Proyectos Productivos En 2 Localidades Del Municipio De Amacueca (Fam)	29001300935	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400252152	Rehabilitación De Camino De Acceso A La Localidad Del Mono	023-2013	Jalisco	Ameca	El Mono	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400252161	Apoyo Económico A 9 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 2 Localidades Del Municipio De San Cristóbal De La Barranca (Fam)	29001300990	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400252181	Apoyo Económico A 9 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 3 Proyectos Productivos En 7 Localidades Del Municipio De Ameca (Fam)	29001300936	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400252189	Apoyo Económico A 36 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 3 Proyectos Productivos En 6 Localidades Del Municipio De San Martín De Bolaños (Fam)	29001300991	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400252210	Apoyo Económico A 16 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 3 Proyectos Productivos En 2 Localidades Del Municipio De Atemajac De Brizuela (Fam)	29001300937	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400252250	Apoyo Económico A 13 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 1 Proyecto Productivo En 4 Localidades Del Municipio De Atengo (Fam)	29001300938	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400252259	Obras Pendientes Por Definir Fais 2011	12	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIOP	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400252279	Apoyo Económico A 44 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 4 Proyectos Productivos En 5 Localidades Del Municipio De Atoyac (Fam)	29001300939	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400252286	Reparacion De Camino De Acceso De Buenos Aires A Don Martín	024-2013	Jalisco	Ameca	Don Martín	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400252331	Apoyo Económico A 21 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 3 Proyectos Productivos En 15 Localidades Del Municipio De Ayotlán (Fam)	29001300940	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400252340	Apoyo Económico A 1 Proyecto Productivo En La Cabecera Municipal De San Miguel El Alto (Fam)	29001300992	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130400252365	Apoyo Económico A 50 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 2 Proyectos Productivos En 4 Localidades Del Municipio De Ayutla (Fam)	29001300941	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400252391	Obras Pendientes Por Definir Fais 2012	13	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDER	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400252398	Apoyo Económico A 66 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 1 Proyecto Productivo En 9 Localidades Del Municipio De San Sebastián Del Oeste (Fam)	29001300993	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400252426	Apoyo Económico A 1 Proyecto De Mejoramiento De Vivienda Y 1 Proyecto Productivo En La Cabecera Municipal De Tlajomulco De Zuñiga (Fam)	29001300994	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400252434	Apoyo Económico A 25 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 7 Localidades Del Municipio De Chimaltitlán (Fam)	29001300942	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400252449	Apoyo Económico A 17 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 3 Localidades Del Municipio De Santa María Del Oro (Fam)	29001300995	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400252482	Apoyo Económico A 83 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 3 Proyectos Productivos En 5 Localidades Del Municipio De Chiquilistlán (Fam)	29001300943	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400252496	Apoyo Económico A 18 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 1 Proyecto Productivo En 5 Localidades Del Municipio De Santa María De Los Angeles (Fam)	29001300996	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400252507	Obras Pendientes Por Definir Fais 2013	14	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIOP	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400252521	Apoyo Económico A 53 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 9 Localidades Del Municipio De Cocula (Fam)	29001300944	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400252546	Apoyo Económico A 132 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 10 Proyectos Productivos En 12 Localidades Del Municipio De Teocuitatlán De Corona (Fam)	29001300997	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400252557	Apoyo Económico A 22 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 3 Proyectos Productivos En 6 Localidades Del Municipio De Colotlán (Fam)	29001300945	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400252567	Apoyo Económico A 2 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 2 Proyectos Productivos En 2 Localidades Del Municipio De Tamaszula De Gordiano (Fam)	29001300998	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400252587	Apoyo Económico A 80 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 3 Proyectos Productivos En 5 Localidades Del Municipio De Concepción De Buenos Aires (Fam)	29001300946	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400252603	Apoyo Económico A 5 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 2 Proyectos Productivos En 4 Localidades Del Municipio De Tototlán (Fam)	29001300999	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130400252625	Apoyo Económico A 78 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 4 Proyectos Productivos En 13 Localidades Del Municipio De Cuautitlán De García De Barragán (Fam)	29001300947	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400252638	Apoyo Económico A 7 Proyectos Productivos En 4 Localidades Del Municipio De Tuxteuca (Fam)	29001301000	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400252659	Apoyo Económico A 84 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 6 Proyectos Productivos En 6 Localidades Del Municipio De Cuautla (Fam)	29001300948	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400252690	Apoyo Económico A 79 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 7 Proyectos Productivos En 17 Localidades Del Municipio De Cuquio (Fam)	29001300949	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400252706	Reparacion De Camino De Acceso A La Localidad Del Cerrito Del Cuis	025-2013	Jalisco	Ameca	El Cerrito del Cuis	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400252735	Apoyo Económico A 29 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 6 Proyectos Productivos En 7 Localidades Del Municipio De Mezquitic (Fam)	29001300950	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400252757	Apoyo Económico A 43 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 4 Proyectos Productivos En 9 Localidades Del Municipio De Cañadas De Obregón (Fam)	29001300951	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400252800	Apoyo Económico A 138 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 6 Proyectos Productivos En 3 Localidades Del Municipio De Villa Guerrero (Fam)	29001301001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400252821	Reparacion De Camino De Acceso A La Localidad Del Tasajo	026-2013	Jalisco	Ameca	El Cuis (El Tasajo)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400252881	Apoyo Económico A 4 Proyectos Productivos En 4 Localidades Del Municipio De Mixtlán (Fam)	29001300952	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400252886	Apoyo Económico A 87 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 6 Proyectos Productivos En 7 Localidades Del Municipio De Tizapán El Alto (Fam)	29001301002	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400252915	Apoyo Económico A 13 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 1 Proyecto Productivo En La Localidad De El Zapote Y Cabecera Municipal De Techaluta De Montenegro (Fam)	29001301003	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400252918	Apoyo Económico A 81 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 13 Localidades Del Municipio De Ojuelos De Jalisco (Fam)	29001300953	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400252939	Apoyo Económico A 16 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 3 Proyectos Productivos En 3 Localidades Del Municipio De Tecolotlán (Fam)	29001301004	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400252940	Apoyo Económico A 13 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 1 Proyecto Productivo En 9 Localidades Del Municipio De Degollado (Fam)	29001300954	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto															Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
JAL00130400252974	Apoyo Económico A 48 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 2 Proyectos Productivos En 12 Localidades Del Municipio De Huejúcar (Fam)	29001300955	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400252984	Apoyo Económico A 10 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 2 Proyectos Productivos En 8 Localidades Del Municipio De Teocaltiche (Fam)	29001301005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400252999	Apoyo Económico A 47 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 5 Proyectos Productivos En 11 Localidades Del Municipio De Huejuquilla El Alto (Fam)	29001300956	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400253005	Apoyo Económico A 15 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 2 Proyectos Productivos En 9 Localidades Del Municipio De Tolimán (Fam)	29001301006	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400253079	Reparacion De Camino De Acceso A La Escuela En La Localidad Del Arco	027-2013	Jalisco	Ameca	El Arco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400253235	Apoyo Económico A 38 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 1 Proyecto Productivo En 4 Localidades Del Municipio De Valle De Juárez (Fam)	29001301007	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400253297	Reparacion De Camino De Acceso A La Localidad Del Cuis	028-2013	Jalisco	Ameca	El Cuis (El Tasajo)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400253454	Construccion Cunetas Puente De Noxtla	6140-033-204-13	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400253472	Apoyo Económico A 70 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 4 Proyectos Productivos En 10 Localidades Del Municipio De Tonaya (Fam)	29001301008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400253473	Rehabilitacion De Camino De Acceso A La Localidad De La Estancita	029-2013	Jalisco	Ameca	La Estancita	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400253544	Rehabilitacion De Camino De Acceso A La Localidad De Jayamitla	030-2013	Jalisco	Ameca	Jayamitla (Colmenar)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400253569	Drenaje Calle Joaquín Pardave I (De Aztecas A Miguel Venegas)	6140-035-204-13	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400253598	Apoyo Económico A 71 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 3 Proyectos Productivos En 3 Localidades Del Municipio De Tecalitlán (Fam)	29001301009	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400253760	Drenaje Central Y Descargas En San Joaquín Zorrillos	6140-036-204-13	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400253761	Rehabilitacion De Camino De Acceso A La Localidad De La Higuera	031-2013	Jalisco	Ameca	La Higuera	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400253786	Terminación De Aula En Escuela Secundaria Cocollan	-	Jalisco	Cocula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130400253817	Apoyo Económico A 29 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 3 Proyectos Productivos En Las Localidades De El Tambo, Juancastlán Y Cabecera Municipal De Tenamaxtlán (Fam)	29001301010	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400253853	Proyecto De Libramiento Norte	032-2013	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400253854	Apoyo Económico A 66 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 12 Proyectos Productivos En 7 Localidades Del Municipio De Tonalá (Fam)	29001301011	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400253857	Empedrado Calles En Pueblo Viejo	6140-038-204-13	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400253897	Apoyo Económico A 43 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 5 Proyectos Productivos En 9 Localidades Del Municipio De Totatiche (Fam)	29001301012	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400253968	Proyecto Arquitectonico De La Central De Policia	033-2013	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400253977	Linea De Agua Potable Calle Joaquin Pardave (De Antecas A Miguel Venegas).	6140-049-204-13	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400254040	Dos Porciento De Infraestructura Para Pago De Proyectos Y Equipamiento De Computo	034-2013	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400254086	Empedrado Calle Isabel Orozco (Matatlan)	6140-050-204-13	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400254202	Construccion De Banquetas Y Machuelo En Calles Niño Artillero, Fray Pedro De Gante Y Montebel En La Localidad Del Limon	035-2013	Jalisco	Ameca	El Cabezón (El Limón)	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400254216	Reubicar Tanque El Vado De Agua Potable En El Tepame	6140-223-204-13	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400254249	Construccion De 1 Etapa Del Parque Deportivo Dr. Luis Romero Arias	036-2013	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400254284	Construccion De Puente En El Comedero	6150-004-204-13	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400254345	Construccion Puente En Colimilla	6150-005-204-13	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400254455	Apoyo Económico A 67 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 2 Proyectos Productivos En 9 Localidades Del Municipio De Istlahuacán De Los Membrillos (Fam)	29001300957	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400254489	Apoyo Económico A 64 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 4 Proyectos Productivos En 15 Localidades Del Municipio De Istlahuacán Del Río (Fam)	29001300958	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130400254514	Apoyo Económico A 73 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 1 Proyecto Productivo En 13 Localidades Del Municipio De Jesús María (Fam)	29001300959	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400254551	Apoyo Económico A 34 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 2 Proyectos Productivos En 8 Localidades Del Municipio De Jilotlán De Los Dolores (Fam)	29001300960	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400254562	Pavimentación De Calles Fray Margil De Jesus Y Fra Junipero Serra En El Fraccionamiento Loma De Los Frailes En La Localidad De Mezquitic Municipio De Mezquitic Jalisco	2013-F3-61-002	Jalisco	Mezquitic	Mezquitic	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400254574	Apoyo Económico A 34 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 8 Localidades Del Municipio De Juanacatlán (Fam)	29001300961	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400254606	Apoyo Económico A 47 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 6 Proyectos Productivos En 10 Localidades Del Municipio De Guachinango (Fam)	29001300962	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400254642	Apoyo Económico A 16 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 2 Proyectos Productivos En 7 Localidades Del Municipio De Lagos De Moreno (Fam)	29001300963	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400254664	Apoyo Económico A 31 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 17 Proyectos Productivos En 4 Localidades Del Municipio De Ejutla (Fam)	29001300964	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400254669	Apoyo Económico A 79 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 5 Proyectos Productivos En 10 Localidades Del Municipio De Tuxcacuesco (Fam)	29001301013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400254696	Apoyo Económico A 65 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 4 Proyectos Productivos En 12 Localidades Del Municipio De Unión De San Antonio (Fam)	29001301014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400254717	Apoyo Económico A 90 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 7 Proyectos Productivos En 7 Localidades Del Municipio De Villa Purificación (Fam)	29001301015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400254733	Apoyo Económico A 141 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 7 Proyectos Productivos En 9 Localidades Del Municipio De Mexitcacán (Fam)	29001301038	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400254756	Apoyo Económico A 22 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 2 Proyectos Productivos En 9 Localidades Del Municipio De Mascota (Fam)	29001300965	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400254812	Apoyo Económico A 37 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 3 Proyectos Productivos En 10 Localidades Del Municipio De Mazamitla (Fam)	290012300966	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400254831	Obras Pendiente Por Definir Fafef 2011	18	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDER	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400254843	Apoyo Económico A 113 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 11 Localidades Del Municipio De La Huerta (Fam)	29001300968	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130400254871	Apoyo Económico A 33 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 1 Proyecto Productivo En 6 Localidades Del Municipio De Juchitlán (Fam)	29001300969	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400254899	Apoyo Económico A 70 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 6 Proyectos Productivos En 2 Localidades Del Municipio De La Manzanilla De La Paz (Fam)	29001300970	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400254930	Apoyo Económico A 26 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 4 Proyectos Productivos En 4 Localidades Del Municipio De Hostotipaquillo (Fam)	29001300971	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400254979	Apoyo Económico A 4 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 4 Localidades Del Municipio De Zapotlanejo (Fam)	29001300980	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400254997	Obras Pendientes Por Definir Fafef 2012	19	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDER	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400255002	Apoyo Económico A 4 Proyectos Productivos En 4 Localidades Del Municipio De Zapotlán Del Rey (Fam)	29001300981	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400255017	Apoyo Económico A 54 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 30 Proyectos Productivos En 7 Localidades Del Municipio De Zapopan (Fam)	29001300982	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400255036	Apoyo Económico A 5 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 2 Localidades Del Municipio De Zacualco De Torres (Fam)	29001300983	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400255054	Apoyo Económico A 50 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 6 Proyectos Productivos En 14 Localidades Del Municipio De Yahualica De González Gallo (Fam)	29001300984	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400255076	Apoyo Económico A 28 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 2 Proyectos Productivos En 5 Localidades Del Municipio De San Gabriel (Fam)	29001300985	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400255100	Apoyo Económico A 48 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 5 Proyectos Productivos En 13 Localidades Del Municipio De Quitupan (Fam)	29001300986	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400255239	Pago A La Auditoría Superior Del Estado De Jalisco Para Cubrir Los Gastos De Control Y Fiscalización Del Programa Fondo De Apoyo A Migrantes Para El Ejercicio Fiscal 2013.	29001301042	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400255870	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En Camino A La Laguna Del Km 2 150 Al 2 460, Del 2 960 Al 3 060 Y Del 3 480 Al 3 586 En El Municipio De Toluimán	34001300515	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400256013	Pago De Indemnizaciones Para La Construcción De Presa De Almacenamiento Los Panes En La Localidad De Llano Grande De Ipala En El Municipio De Cabo Corrientes, Jalisco. (1ra. Etapa)	34001300432	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130400256216	Reparación Y Sustitución Del Colector Pluvial De Concreto Reforzado De 84" De Diámetro En Las Calles Papel Y Agustín Melgar En La Colonia Guayabitos, En El Municipio De Tlaquepaque, Jalisco	34001300054	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400256236	Restauración Y Rehabilitación Del Museo De Arqueología De Occidente En Guadalajara, Jalisco.	10001200023	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400256495	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Vallarta De La Localidad De Mezquitic Municipio De Mezquitic Jalisco	2013-F3-61-005	Jalisco	Mezquitic	Mezquitic	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400256600	Construcción De Línea De Agua Potable En La Calle Mezquitán	001	Jalisco	Teuchitlán	La Vega	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEUCHITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400256693	Ampliación De Electrificación En La Calle Guerrero	002	Jalisco	Teuchitlán	La Vega	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEUCHITLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400256948	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo El Puente Vehicular " Atila " Ubicado Sobre El Camino Soyatlán Del Oro-Tacota En El Municipio De Atengo, Jalisco	34001300263	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400257271	Construcción De Red De Alcantarillado En Las Calles Vicente Guerrero Y Cuattemoc	003	Jalisco	Teuchitlán	La Vega	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEUCHITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400257350	Construcción De Línea De Conducción Para Refuerzo De Agua Potable En La Cabecera Municipal De Villa Purificación, Jalisco.	34001300267	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400257389	Construcción De Red De Alcantarillado En La Localidad Del Amarillo	004	Jalisco	Teuchitlán	El Amarillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEUCHITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400257417	Elaboración Del Proyecto De Análisis Estadístico De Riesgos De La Obra Pública En El Estado De Jalisco	34001300270	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400257764	Diagnóstico Del Estado Físico Actual De La Superestructura Del Paso A Densivel Ubicado En Periférico Y López Mateos En La Zona Metropolitana De Guadalajara.	34001300272	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400257785	Construcción De Drenaje En La Calle Isabel Santana En La Localidad De Soyatlán Del Oro, Municipio De Atengo, Jalisco	64001300274	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400257905	Construcción De La Tercera Etapa Tramo Carretero Camino Cofradía A Entronque Autopista, Del Municipio De Amacueca, Jalisco	34001300284	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400257919	Rehabilitación Del Sistema De Alumbrado De Periférico Tramo I Y Iii, Así Como Red De Alumbrado Público Para La Obra Pasos Vehiculares Tramo Iv Del Km. 11 500 Al Km. 16 300 En La Zona Metropolitana De	34001300286	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400258007	Rehabilitación, Adecuación Y Mantenimiento De La Escuela Primaria Valentín Gómez Farias, En La Colonia Constitución, En El Municipio De Zapopan, Jalisco.	340021300299	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400258910	Gastos Indirectos	SN	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130400259086	Rehabilitación De Vialidad Y Adecuación De Ciclovía En El Municipio De Lagos De Moreno, Jalisco.	34001300393	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400259107	Electrificación En La Comunidad Del Realito	037-2013	Jalisco	Ameca	El Realito	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400259208	Proyecto Topográfico, Geométrico Y Estructural Para El Segundo Piso Del Boulevard Periférico ( Opción 2 ) En El Municipio De Tlaquepaque, Jalisco.	34001300434	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400259245	Habilitación De Camiles Vuelta Izquierda En Cruzero Camino A Matatlán En El Municipio De Tonalá.	34001300526	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400259254	Restitución De Descarga Sanitaria En Arroyo Grande En La Localidad De Los Morillos	038-2013	Jalisco	Ameca	Los Morillos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400259353	Reconstrucción De Calle Hidalgo Y López Cotilla En El Ingreso De La Carretera Mascota - Las Palmas - Puerto Vallarta, Municipio De Mascota, Jalisco	34001300437	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400259374	Red De Alimentación En Colonia La Isla	039-2013	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400259419	Apoyo De 56 Becas Educativas	040-2013	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400259488	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Localidad De San Miguel	041-2013	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400259527	Obras Pendientes Por Definir Fais 2007	20	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDER	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400259548	Pavimentación Con Adoquín En Calle Junco De La Hacienda Del Cabezón	042-2013	Jalisco	Ameca	El Cabezón (El Limón)	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400259599	Rehabilitación De El Malecón En El Municipio De Chapala, Jalisco	34001300449	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400259626	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calles De La Colonia Obrera	043-2013	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400259702	Obras Pendientes Por Definir Fais 2008	21	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDER	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400259743	Pavimentación Con Adoquín En Calle Sn En La Localidad De San Nicolás	044-2013	Jalisco	Ameca	San Nicolás	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400259758	Construcción De Solución Pluvial Para Captación Y Conducción De Aguas Pluviales En El Km 22 940 Del Periférico Tramo V. En El Municipio De Guadalajara, Jalisco.	34001300527	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400259854	Obras Pendientes Por Definir Fais 2009	22	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDER	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130400260056	Construcción Del Techado Y Modernización Para Alberca Y Cancha De Basquetbol, Unidad Adolfo López Mateos, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco.	34001300458	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400260186	Construccion De Barda Perimetral En Escuela Amado Nervo Col. Rio Blanco	R33-EDU-AD-117-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400260407	Construccion De 5 Viviendas Rurales En La Localidad De San Andres Cohamiata Municipio De Mezquitic Jalisco	2013-F3-61-004	Jalisco	Mezquitic	San Andrés Cohamiata	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400260733	Obras Pendientes Por Definir Fais 2010	23	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDER	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400260793	Red De Agua Potable En Zacatongo	613-1	Jalisco	Mascota	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400260878	Obras Pendientes Por Definir Fais 2011	24	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDER	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400260891	Contruccion De Tanques Y Rehabilitacion De Lineas De Conduccion De Agua Potable En La Palapa	613-2	Jalisco	Mascota	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400260942	Construccion De Puente Vehicular En La Comunidad De Mirandilla	615-2	Jalisco	Mascota	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400261089	Rehabilitacion De Caminos	615-1	Jalisco	Mascota	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400261137	Obras Pendientes Por Definir Fais 2013	25	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDER	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400261151	Construccion De Red De Drenaje En La Comunidad De Yerbabuena Calle Independencia Eje Sur	614-1	Jalisco	Mascota	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400261173	Construccion De Pavimento De Asfalto Banquetas Y Machuelos En Av. Guadalajara Col. Hogares De Nuevo Mexico	R33-PAV-AD-130-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400261187	Construccion De Red De Drenaje Y Tratamiento En La Puerta De En Medio	614-2	Jalisco	Mascota	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400261240	Material De Agua Potable Varias Comunidades	613-3	Jalisco	Mascota	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400261281	Sueldos Del Personal De Seguridad Publica	113	Jalisco	Mascota	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400261289	Obras Pendientes Por Definir Sector Federal 2013	26	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECTUR	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400261301	Aguinaldos Y Prima Vacacional Del Personal De Seguridad Publica	132	Jalisco	Mascota	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400261331	Alumbrado Publico	311	Jalisco	Mascota	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400261586	Red De Agua Potable En Priv. Puerta Del Horno	R33-002	Jalisco	Chapala	Chapala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130400261978	Apoyo Económico A 37 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 3 Proyectos Productivos En 10 Localidades Del Municipio De Mazamitla (Fam)	29001300966	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400262011	Red De Agua Potable En Callejon Juan Pablo Ii	R33-03	Jalisco	Chapala	Chapala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400262108	Red De Drenaje En Calle Hidalgo	R33-004	Jalisco	Chapala	Atotonilquillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400262152	Red De Drenaje En Priv. Puerta Del Horno	R33-005	Jalisco	Chapala	Chapala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400263032	Empedrado De La Calle Alvaro Obregon Entre Carretera A Chapala Y Continuacion	FAISM-70141325	Jalisco	El Salto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE EL SALTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400263083	Empedrado Muto Tipico Y Zampeado De La Calle Chapultepec Entre Calle Lazaro Cardenas Y Plan De Guadalupe Y Calle Plan De Guadalupe Entre Chapultepec E Hidalgo	FAISM-70141342	Jalisco	El Salto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE EL SALTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400264536	Seguridad Publica	SN	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400265123	Concreto Hidraulico	11	Jalisco	San Martín de Bolaños	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400265174	Drenaje Pluvial	12	Jalisco	San Martín de Bolaños	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400265211	Alcantarillado Calle San Martin	13	Jalisco	San Martín de Bolaños	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400265279	Drenaje La Garita	14	Jalisco	San Martín de Bolaños	La Garita	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	drenaje la garita	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400265335	Electrificacion La Garita	15	Jalisco	San Martín de Bolaños	La Garita	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400266183	Ampliacion Linea De Agua	16	Jalisco	San Martín de Bolaños	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400266277	Red De Drenaje De La Calle Lazaro Cardenas	R33-006	Jalisco	Chapala	Santa Cruz de la Soledad	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400266488	Empedrado En Calle Pescadores	R33-007	Jalisco	Chapala	Chapala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400266541	Habilitacion De Vialidad En Callejon Juan Pablo Ii	R33-008	Jalisco	Chapala	Chapala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400266586	Empedrado Simple En Av. La Ribera	R33-009	Jalisco	Chapala	Chapala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400266642	Empedrado En Calle San Antonio	R33-010	Jalisco	Chapala	San Antonio Tlayacapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130400266887	Empedrado En Priv. La Paz	R33-011	Jalisco	Chapala	San Antonio Tlayacapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400266719	Pavimentación Priv. Fco. Villa N. 2	R33-012	Jalisco	Chapala	Ajijic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400266757	Empedrado En Calle Membrrillo	R33-013	Jalisco	Chapala	Chapala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400266791	Empedrado Calle Colon	R33-014	Jalisco	Chapala	San Antonio Tlayacapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400266832	Empedrado En Calle San Jose ( Cruce Con Membrrillos)	R33-017	Jalisco	Chapala	Chapala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400266871	Electrificación Priv. Las Tinajas	R33-018	Jalisco	Chapala	Ajijic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400266896	Apoyo A La Vivienda	R33-019	Jalisco	Chapala	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400266927	Apoyos A La Educacion	R33-021	Jalisco	Chapala	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400266971	2 Para El Desarrollo Institucional	R33-024	Jalisco	Chapala	Chapala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400267960	Cambio De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En La Calle Ignacio Zaragoza Entre H. Galeana Y Division Del Norte	26	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400267962	Cambio De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Calle Ignacio Zaragoza Entre H. Galeana Y Division Del Norte.	27	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400267966	Riego De Sello En La Calle Xicotencatl Entre Juan Carbajal Y Cuarzo.	28	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400267968	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Priv Manuel Doblado Esquina Con Narciso Mendoza.	29	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400268038	Electrificación De Diferentes Calles: Cipres, Abeto Y Prolongación Agustín Yañez De La Col. Ojuelo Las Villas.	16	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400268050	Construcción De Red De Alcantarilado	17	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400268058	Construcción De Fosa Séptica	18	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400268068	Construcción De Red De Alcantarillado Y Agua Potable	19	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400268100	Construcción De Alcantarillado	20	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400268120	Construcción De Alcantarillado En La Localidad De Ayutita	21	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130400268133	Construcción De Empedrado, Guarniciones Y Banquetas En Calle Panamá De La Col. La Grana.	22	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400268164	Suministro Y Colocación De Módulos Solares En Varias Localidades Segunda Etapa	2013-F3-61-003	Jalisco	Mezquitic	Ratontita	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400268184	Trabajos De Mantenimiento A Caminos Rurales Del El Chante A La Localidad De Tecopatlán	24	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400268196	Trabajos De Mantenimiento A Caminos Rurales	25	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400268212	Trabajos De Mantenimiento A Caminos Rurales De El Chante A La Localidad De La Yerbabuena.	26	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400268221	Compra De Remolque Caja Seca	-	Jalisco	Jalostotitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400269293	Muebles De Oficina Y Estantería	34	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400269550	Aportacion Municipal Para Perforacion De Pozo Profundo En La Localidad De Mezquitic	2013-F3-61-001-AP	Jalisco	Mezquitic	Mezquitic	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400269797	Perforacion De Pozo Profundo En La Localidad De Mezquitic, Jalisco Segunda Etapa	2013-F3-01-010	Jalisco	Mezquitic	Mezquitic	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400270090	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Varias Calles De Junta De Rios Y Potrero De Navarrete	2013-F3-61-006	Jalisco	Mezquitic	Potrero de Navarrete	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400270240	Construccion De Porterias Para Escuel Primaria De San Jose De Las Palmas	FISM109201307	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400270330	Construccion De Empedrado Ahogado En Cemento En La Calle Francisco M. Cabral De La Cabecera Municipal	FIMS109201308	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400270364	Construcción De Empedrado Zampeado En La Localidad De Mesa Del Cobre En El Municipio De San Martín De Hidalgo (Fisel) (Camino Al Cobre Del Km 0 429.36 Al 0 600.00)	340001300420	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400270473	Construccion De Red De Drenaje En La Calle Francisco I Madero De La Cabecera Municipal	FISM109201309	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400270478	Construcción Guarniciones Y Banquetas En La Calle Lázaro Cárdenas Primera Etapa De La Cabecera Municipal	FISM109201316	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400270502	Construccion De Linea De Agua Potable En La Calle Francisco I Madero De La Cabecera Municipal	FISM109201310	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400270524	Construcción De Alumbrado Publico En La Calle Lázaro Cárdenas Etapa En La Cabecera Municipal	FISM109201317	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400270542	Construccion De Empedrado Ahogado En Cemento En La Calle Francisco I Madero De La Cabecera Municipal	FISM109201311	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00130400270553	Construcción De Línea De Agua Potable En La Calle Lázaro Cárdenas Primera Etapa En La Cabecera Municipal	FISM109201318	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400270601	Construccion De Empedrado Ahogado En Cemento En La Calle Aquiles Cerdan De La Cabecera Municipal	FISM109201312	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400270611	Construccion De Empedrado Ahogado En Cemento En La Callazaro Cardenas Primera Etapa En La Cabecera Municipal	FISM109201319	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400270638	Construcción De Carretera Via Corta Union-Tlacuitapa Tercera Etapa Comunicación Con San Juan De Los Lagos Entronque Lagos De Moreno Y Purista Del Rincón	FISM109201320	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400270639	Construccion De Red De Drenaje En La Calle Aquiles Cerdan De La Cabecera Municipal	FISM109201313	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400270663	Construccion De Línea De Agua Potable En La Calle Aquiles Cerdan De La Cabecera Municipal	FISM109201314	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400270798	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Varias Calles De Cerro Colorado Y Ciénega Grande	2013-F3-61-007	Jalisco	Mezquitic	Cerro Colorado	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400270816	Proyecto Topográfico, Geométrico Y Estructural Para El 2do Piso Del Boulevard Periferico (Opción2) En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.	34001300498	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400270891	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Varios Callejones De Las Bocas	2013-F3-61-009	Jalisco	Mezquitic	Las Bocas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400271025	Aportacion Municipal Para El Programa Unidad Basica De Vivienda Rural	2013-F3-61-002-AP	Jalisco	Mezquitic	San Sebastián Teponahuatlán	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400271677	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Varias Calles De Mezquitic Municipio De Mezquitic	2013-F3-61-008	Jalisco	Mezquitic	Mezquitic	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400274448	Pavimentación Asfáltica Y Guarniciones De La Calle: Ignacio L. Vallarta, En Su Cruce Con Las Calles: Nicolás Bravo Y La Carretera Ocotlán-Tototlán, En La Localidad Los Sauces, Municipio De Ocotlán.	34001300093	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400274463	Rehabilitacion De Caminos Rurales En Distintas Comunidades Del Municipio	FISM109201321	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400274534	Construccion De Bacheo En Tramos Carreteros Union-Lagos Y Union-San Diego	FISM109201322	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400274561	Construccion De Firme En Area De Aerobics En La Unidad Deportiva	FISM109201303	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400274594	Construccion De Sanitarios En Primaria Manuel M Dieguez En San Antonio De La Garza	FISM109201305	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400274628	Construccion De Red De Drenaje En La Calle Lazaro Cardenas Primera Etapa De La Cabecera Municipal	FISM109201315	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400279578	Infraejal-85362 Contruccion De Tercera Etapa Del Edificio Biblioteca Central, Puerto Vallarta, Puerto Vallarta (Las Peñas).	INFEJAL-85362	Jalisco	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130400279873	Barda Perimetral Seguridad Pública	2013-FORTAMUN-109-001	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE UNIÓN DE SAN ANTONIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400279942	Infejal-85842 Suministro De Equipamiento De Laboratorio Y Servicios De La División De Ciencias Básicas Del Cucei.	INFEJAL-85842	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,301.998							0.00		Espacio	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130400280018	Circuito Cerrado De Tv Y Video Satelital	2013-FORTAMUN-109-02	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUICIO DE UNION DE SAN ANTONIO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400280044	Combustible Para La Cobertura Y Desempeño De Los Vehículos De Seguridad	2013-FORTAMUN-109-03	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400280063	Alumbrado En Municipio Y Localidades	2013-FORTAMUN-109-004	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400280112	Mantenimientos Varios	2013-FORTAMUN-109-05	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400280128	Servicios Personales	2013-FORTAMUN-109-006	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUICIO DE UNION DE SAN ANTONIO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400280160	Pavimento Con Adoquín En Las Principales Calles De La Delegación Ahuaculco En Tala, Jalisco.	31001300282	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAJEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400280192	Capacitación Para Elementos De Seguridad	2013-FORTAMUN-109-07	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE UNIÓN DE SAN ANTONIO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400280212	Proyecto Día Mundial Sin Tabaco	2013-FORTAMUN-109-08	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO UNION DE SAN ANTONIO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400281030	Empedrado En Cama De Jalecillo, Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario, Orquídeas Entre Camino Al Vado Y Autopista (Flores Magón)	DOPT-R33-009-2013	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INTELISUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400281062	Empedrado En Cama De Jalecillo (Prados Coyula 2da Sección, Rancho De La Cruz)	DOPT-R33-010-2013	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ARRENDAMIENTO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA ARES S.A. DE C.V.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400281149	Construccion De Caja De Valvulas, Reparación De Fugas De La Red Principal, Reparación De Tomas Y Descargas, Reparación De Fugas En Toda La Colonia (Jardines De La Cruz Oriente, Rancho De La Cruz)	DOPT-R33-011-2013	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS Y DISEÑOS TONALLAN S.A. DE C.V.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400281190	Empedrado Zampado Con Mortero, Calle Leandro Valle (El Pachagüillo)	DOPT-R33-0012-2013	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	L.C.P. Sandra de la Paz Cárdenas Novoa	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400281208	Empedrado Zampado Con Mortero, Calle Jesús García (El Pachagüillo)	DOPT-R33-0013-2013	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LCP Sandra Cárdenas Novoa	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400281221	Empedrado Zampado Con Mortero, Calle Reyna Tzapozintli (El Pachagüillo)	DOPT-R33-0014-2013	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INTELISUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130400281223	Obras Complementarias De Ingreso Al Tecnológico	13FAISM02	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400281235	Empedrado Zampeado Con Mortero, Calle Leona Vicario (El Pachagüillo)	DOPT-R33-0015-2013	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PROYEXEM S.A. DE C.V.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400281256	Empedrado Zampeado Con Mortero, Calle Damián Carmona (El Pachagüillo)	DOPT-R33-0016-2013	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PROYEXEM S.A. DE C.V.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400281263	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Gordiano Guzman	13FAISM03	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400281272	Empedrado Zampeado Con Mortero, Calle Andador Norte (El Pachagüillo)	DOPT-R33-0017-2013	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INTELISUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400281286	Construccion De Cuneta En Av El Campesino	13FAISM04	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Naranjitos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400281288	Red De Agua Potable, Drenaje Y Empedrado En Cama De Jalisco, Calle Prol. Chualpilli Y Calle Juan Ramirez	DOPT-R33-0018-2013	Jalisco	Tonalá	La Mesa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DAVID EMMANUEL RAMIREZ PEREZ	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400281319	Empedrado Zampeado Con Mortero, Calle Priv. Elias Calles	DOPT-R33-0021-2013	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400281322	Electrificación De Calle Dionisio Rodríguez En La Colonia Lomas De Vista Hermosa	13FAISM05	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Vista Hermosa (Santa Cruz del Cortijo)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400281329	Empedrado En Cama De Jalisco, Calle Prado Dorado (Prados Coyula 1ra Sección)	DOPT-R33-0023-2013	Jalisco	Tonalá	Coyula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TORALES CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400281340	Empedrado Con Cama De Jalisco, Calle Prado Seco (Prados Coyula 1ra Sección)	DOPT-R33-0024-2013	Jalisco	Tonalá	Coyula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LEBASI INGENIERIA S.A. DE C.V.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400281346	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Ramon Corona	13FAISM06	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Vista Hermosa (Santa Cruz del Cortijo)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PARTICIPACION CIUDADANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400281356	Empedrado Zampeado Con Mortero, Calle Prol. Emiliano Zapata (Santa Paula)	DOPT-R33-0025-2013	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA AVG S.A. DE C.V.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400281360	Rehabilitación De Escuela Primaria Javier Mina	13FAISM07	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Vista Hermosa (Santa Cruz del Cortijo)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PARTICIPACION CIUDADANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400281368	Empedrado Con Cama De Jalisco, Calle Andador Violeta (Bosques De Tonalá)	DOPT-R33-0026-2013	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ROSA ERICA ROSTRO ROSALES	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400281379	Reparación De Tableros En Cancha De Basquet Vicente Guerrero	13FAISM09	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Agregados Tamazula	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PARTICIPACION CIUDADANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400281386	Red De Drenaje Sanitario, Prol. Lopez Cotilla, (Arboledas De San Gaspar)	DOPT-R33-0029-2013	Jalisco	Tonalá	San Gaspar Uno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA AVG S.A. DE C.V.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400281395	Línea Aérea Para Sub-Stacin Para Pozo Para Profundo (Acometida)	13FAISM09	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Nigromante (San Juan de la Montaña)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PARTICIPACION CIUDADANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400281405	Equipamiento De Pozo Profundo	13FAISM10	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Nigromante (San Juan de la Montaña)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PARTICIPACION CIUDADANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130400281406	Red De Drenaje, Construcción De Bocas De Tormenta, Empedrado Zampeado, Privada Cuatlicamac (Cd. Aztlán)	DOPT-R33-0030-2013	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400281418	Construccion De Caseta Controles Y Construcion De Linea De Conduccion	13FAISM11	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Nigromante (San Juan de la Montaña)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PARTICIPACION CIUDADANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400281423	Empedrado En Cama De Jalecillo, Calle Prado De La Cruz (Prados Coyula 1ra Sección)	DOPT-R33-0031-2013	Jalisco	Tonalá	Coyula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RASA ERIKA ROSTRO ROSALES	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400281433	Construccion De Pasamanos En Andador Peatonal Fernando Montes De Oca	13FAISM12	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Agregados Tamazula	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PARTICIPACION CIUDADANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400281443	Construcción De Drenaje Avenida Benito Juarez Colonia Obrera	13FAISM13	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PARTICIPACION CIUDADANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400281449	Empedrado Zampeado Con Mortero, Calle Tabachin (Bosques De Tonalá)	DOPT-R33-0032-2013	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DAVID EMMANUEL RAMIREZ PEREZ	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400281460	Construccion De Linea De Red Distribucion De Agua Potable En Avenida Benito Juarez	13FAISM14	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PARTICIPACION CIUDADANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400281467	Revestimiento De Canal De Arroyo De Aguas Negras Con Mamposteo Y Losa De Concreto, Arroyo Que Pasa Por La Secundaria De Coyula	DOPT-R33-0035-2013	Jalisco	Tonalá	Coyula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DUVAJAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400281479	Construccion De Drenaje Pluvial En Escuela Primaria Saul Rodiles	13FAISM15	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Soyatlán de la Presa (La Presa)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PARTICIPACION CIUDADANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400281486	Construcción De Obras De Alivio Del Arroyo Educadores Jaliscienses, (Educadores Jaliscienses)	DOPT-R33-0037-2013	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA CAMAI S.A. DE C.V.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400281494	Construccion De Pavimentacion Hidraulico En Calle Ignacion Zaragoza	13FAISM	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Vista Hermosa (Santa Cruz del Cortijo)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PARTICIPACION CIUDADANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400281514	Empedrado Con Cama De Jalecillo, Varias Calles De Las Colonias Altamira, Loma Bonita Y Cd. Aztlán	DOPT-R33-0039-2013	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PROYEKEM S.A. DE C.V.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400281516	Colocacion De Cerca De Derecho De Via Camino Presa Los Rucios	13FAISM17	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Los Rucios (Rucios de Abajo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PARTICIPACION CIUDADANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400281546	Rehabilitacion De Alcantarilla Camino A Soyatlán De Adentro	13FAISM18	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Soyatlán de Adentro (La Hacienda)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PARTICIPACION CIUDADANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400281568	Construccion Drenaje Sanitario En Calle Prolongacion Zaragoza	13FAISM19	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PARTICIPACION CIUDADANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400281582	Rehabilitacion De Linea De Agua	13FAISM20	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Los Clavillos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PARTICIPACION CIUDADANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400281594	Construccion De Muro En Varo Arroyo La Mirimoya	13FAISM21	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Joya de los Indios	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PARTICIPACION CIUDADANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400281608	Rehabilitacion De Baño En Escuela Primaria Jose Maria Morelos	13FAISM22	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Morelos (Santa Rosa)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PARTICIPACION CIUDADANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130400281613	Empedrado En Cama De Jalecillo, Calles Camino Al Nolino, Malva, Azalea (El Molino)	DOPT-R33-0040-2013	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO S.A DE C.V.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400281624	Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Zaragoza	13FAISM23	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Morelos (Santa Rosa)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PARTICIPACION CIUDADANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400281634	Empedrado Con Cama De Jalecillo, Algunas Calles De Las Colonias Toloitlán, San Francisco De La Soledad, La Punta, Jauja Y Mirador Del Sur	DOPT-R33-0042-2013	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO S.A. DE C.V.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400281637	Construccion De Drenaje En Calle Niños Heroes	13FAISM24	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Nigromante (San Juan de la Montaña)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PARTICIPACION CIUDADANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400281645	Construccion De Linea De Agua En Calle Niños Heroes	13FAISM25	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Nigromante (San Juan de la Montaña)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PARTICIPACION CIUDADANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400281647	Empedrado Con Cama De Jalecillo Y Retenidos Con Empedrado Zampeado, Calle La Barca (El Molino)	DOPT-R33-0043-2013	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INTELSUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400281658	Construccion De Red De Agua Potable En Calle Ignacio Zaragoza	13FAISM26	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Vista Hermosa (Santa Cruz del Cortijo)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PARTICIPACION CIUDADANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400281670	Extracción Y Retiro De Material Producto Del Desazolve Del Arroyo Trincheras (Col. 20 De Noviembre)	DOPT-R33-PD-023-2013	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA RENDER S.A. DE C.V.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400281680	Construccion De Drenaje Sanitario Calle Ignacio Zaragoza	13FAISM27	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Vista Hermosa (Santa Cruz del Cortijo)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PARTICIPACION CIUDADANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400281697	Construccion De Machuelos En Calle Prolongacion Zaragoza	13FAISM28	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PARTICIPACION CIUDADANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400281714	Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable Unidad Hugo Sanchez	13FAISM	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PARTICIPACION CIUDADANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400281715	Honorarios Asimilados A Salario De Operadores De Ramo 33	HASR33-4TRIM	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400281733	Rehabiliticon De Colector General Entronque Avenida Cuauhtemoc Y Guzman	13FAISM30	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PARTICIPACION CIUDADANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400281739	Subsidios De Pago De Nominas Quincenales Del H. Ayuntamiento	SDA-31-12-13	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tesoreria Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400281749	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Morelos	13FAISM32	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Morelos (Santa Rosa)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PARTICIPACION CIUDADANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400281757	Pago De Servicios Para El H. Ayuntamiento	SG-31-12-13	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tesoreria municipal	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400281764	Construccion De Drenaje Sanitario Calle Ramon Corona	13FAISM33	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Agregados Tamazula	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PARTICIPACION CIUDADANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400281769	Pago De Cuentas Del H. Ayuntamiento	ADE-31-12-13	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tesoreria Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400281788	Ampliacion De Electrificacion De Calle Juarez	13FAISM34	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Soyatlán de la Presa (La Presa)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PARTICIPACION CIUDADANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140100290773	Apoyo A La Escuela Primaria De La Localidad De Agua Prieta	0001	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Agua Prieta	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100291074	Empedrado Con Huella De Adoquin En Calle Sierra Madre	0002UR	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100291105	Apoyo Al Centro De Educacion Especial Para Participar En El Programa Escuelas De Calidad	0002ED	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100291131	Reparacion De Empedrados Y Adoquines En Diferentes Calles De La Cabecera Municipal	0003UR	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100291153	Construcción De Topes Y Rampas Dentro De La Cabecera Municipal De Ixtlahuacan Del Río	0004UR	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100291179	Ampliacion De Red Electrica En La Comunidad	0001EL	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Ancón	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100291208	Apoyo A La Línea De Distribucion De Agua En La Localidad	0001AG	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Ancón	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100291217	Rehabilitacion De La Plaza Publica De El Palomar	0005UR	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Palomar	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100291228	Apoyo Al Kinder Felipe Angeles De Hacienda De Guadalupe	0003ED	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Hacienda de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100291239	Apoyo A Diferentes Viviendas Del Municipio	0001VI	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100291247	Rehabilitacion De Diferentes Caminos Sacacosechas Del Municipio	0001CA	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100291255	Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas Con El Modulo De La Seder	0002CA	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100292079	Adecuacion De Aula De Computo En La Escuela Primaria De Palos Altos	0004ED	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Palos Altos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100292087	Empedrado Con Huellas De Adoquin En Calle De Acceso A La Escuela Primaria De Paso De Guadalupe	0006UR	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Paso de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100292114	Rehabilitacion De La Sala De Velacion De La Localidad De San Antonio De Los Vaquez	0007UR	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	San Antonio de los Vázquez	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100292144	Apoyo Con Pintura Para La Escuela Telesecundaria De La Localidad De San Miguel	0005ED	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	San Miguel de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100292164	Adoquinamiento De La Calle Principal De La Localidad De San Nicolas De Los Abundis	0007UR	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	San Nicolás de los Abundis	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100292179	Construccion De Piso En El Kinder De La Localidad De San Nicolas De Los Abundis	0006ED	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	San Nicolás de los Abundis	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100292199	Empedrado En Calle Francisco I. Madero Y Vicente Guerrero En El Barrio De Santiago De La Localidad De Trejos	0008UR	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Trejos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140100292248	Impermeabilizacion Del Kinder Francisco Rodriguez Gomez De La Localidad De Trejos	0007ED	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Trejos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100292265	Reparacion De Adoquines Y Empedrados En Diferentes Calles De La Localidad De Trejos	0009UR	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Trejos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100292395	Adoquin Y Empedrado Con Huellas En Camino A Buenavista	0001UR	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100301176	Estimacion 4 Remodelacion Del Palacio Municipal	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100301277	Desasolve Del Río En El Tramo Contla-Apatzingan	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Villa de Contla (Contla)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100301306	Colocacion De Asfalto En El Ingreso De Contla Y San Francisco	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100301410	Estimacion 1 Construccion De Semeño En Tamazula	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100301524	Construccion De Drenaje Y Agua Potable En Delegacion Morelos	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Morelos (Santa Rosa)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100301552	Estimacion 4 Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Pino Suarez En Contla	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Villa de Contla (Contla)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100301630	Finiquito De Domo Con Policarbonato Y Estructura De Metal Automatico	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100301782	Alumbrado Publico En Av. Ejido Tamazula San Isidro	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Callejones	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100301976	Construccion De Cancha De Usos Múltiples En El Pitayo	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	El Pitahayo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100302053	Rehabilitacion De Vado En Camino Al Pitayo	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	El Pitahayo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100302721	Rehabilitación De 37 Escuelas Públicas Oficiales Pertenecientes A La Secretaría De Educación Jalisco Del Nivel Básico (Escuela Digna 2013 Concurrencia).	Digna concurrencia	Jalisco	Cabo Corrientes	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100302749	Rehabilitación De 41 Escuelas Públicas Oficiales Pertenecientes A La Secretaría De Educación Jalisco Del Nivel Básico (Escuela Digna 2013 Concurrencia).	Sana Rehabilitaciones	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100305802	Apoyo A Viudas De Policías	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100305829	Combustible Para Vehículos De Seguridad Pública Y Protección Civil	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100305850	Cursos, Capacitaciones Y Reuniones De Trabajo Para Personal De Seguridad Pública Y Protección Civil	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140100305879	Telefonia Sp Y Pc	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100305895	Mantenimiento De Inmueble De Seguridad Pública Y Protección Civil	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100305917	Mantenimiento Y Accesorios Para El Equipo De Computo De Seguridad Publica Y Proteccion Civil	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100305942	Mantenimiento Y Refacciones Para Vehiculos De Seguridad Publica Y Proteccion Civil	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100305970	Materiales Y Suministros Medicos Para La Ambulancia De Proteccion Civil	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100305988	Materiales Y Utiles De Oficinas Para Seguridad Publica Y Proteccion Civil	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100305999	Pago Chofer Ambulancia	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100306015	Seguros, Placas Y Tenencias De Vehiculos De Seguridad Publica Y Proteccion Civil	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100306111	Programa Anual De Reparacion Y Mantenimiento De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento En Cabecera Municipal Y Comunidades.	02-2014	Jalisco	Poncitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100306177	Planta De Tratamiento Ecologica Con Lagunas De Estabilizacion, En Tlachichilco.	03-2014	Jalisco	Poncitlán	Tlachichilco del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$250,161							0.00		Metro Cuadrado	0	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: LA CANTIDAD REGISTRADA ES LO CORRESPONDIENTE A LOS PRIMEROS 3 TRIMESTRES DEL AÑO 2014.	
JAL00140100306320	Apoyo Municipal Al Programa Escuelas E Calidad Pec 2014, Escuela Fray Antonio Alcalde,	05-2014	Jalisco	Poncitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100306681	Rehabilitación De 37 Escuelas Públicas Oficiales Pertenecientes A La Secretaria De Educación Jalisco Del Nivel Básico (Escuela Digna 2013 Concurrencia).	Digna Concurrencia	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100307173	Empedrado Típico De La Calle 6 De Enero Entre Las Calles Lázaro Cárdenas Y San Juan	FAISM-70141419	Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$300,000							0.00		Metro Cuadrado	90	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: OBRA 100% TERMINADA	
JAL00140100307498	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En El Cruce Del Boulevard Aaron Saenz Y Calle Julio Barbosa De Tamazula	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100307525	Rehabilitación De Lienzo Charro Tamazula Y Rehabilitación De Biblioteca Pública Municipal En Tamazula	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100307550	Rehabilitación De Edificio Dif En Tamazula	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140100312751	Rehabilitación De Redes De Agua Potable Y Drenaje En Comunidades Rurales Del Municipio De Juchitlan Jalisco	001	Jalisco	Juchitán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100315623	Mantenimiento De Infraestructura	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100315798	Rehabilitación De Edificio Cadi De Tamazula	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100319091	Combustible Para Vehículos De Seguridad Pública Y Protección Civil	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100319092	Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equipos	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100319096	Viáticos En El País	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100319098	Productos Alimenticios Para Personas	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100319107	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100319115	Material Eléctrico Y Electrónico	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100319116	Congresos Y Convenciones	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100319120	Fibras Sintéticas, Hules Plásticos Y Derivados	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100319122	Refacciones Y Accesorios Menores De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Recreativo	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100319125	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100319129	Refacciones Y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100319130	Servicios De Diseño, Arquitectura, Ingeniería Y Actividades Relacionadas	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100319142	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100319143	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Computo Y Tecnologías De La Información	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100319153	Servicios De Telecomunicaciones Y Satélites	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100319159	Material, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140100319163	Gastos De Instalación Y Traslados	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100319165	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Finanzas	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140100319170	Aportación Para Seguros	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200322179	Infraestructura Vial Acceso Al Tecnológico Superior, Preparatoria Regional Y Centro De Convenciones 1 Era. Etapa	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200328938	Uihyuftrsdtrfxtr	1972	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	sepaf	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200329235	Construccion De Pozo Profundo En Calle 2da De Escobedo	1	Jalisco	Etzatlán	Etzatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Etzatlán	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200329274	Construccion De Drenaje En Calle Hidalgo En Oconahua	2	Jalisco	Etzatlán	Oconahua	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de etzatlán	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200329322	Construccion De Drenaje En Aldama Y Privada De Aldama En Santa Rosalia	3	Jalisco	Etzatlán	Santa Rosalia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de etzatlán	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200329378	Construccion De Empedrado En La Calle Aldama Y Privada De Aldama En Santa Rosalia	4	Jalisco	Etzatlán	Santa Rosalia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Etzatlán	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200333391	Pago De Nomina A Elementos De Seguridad Publica	07	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución	2014	\$4,891,044							0.00		Acción	27,000	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL00140200333472	Deuda Publica	08	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$239,014							0.00		Acción	27,000	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL00140200333513	Pago De Gasolina Para Vehículos De Seguridad Publica	09	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución	2014	\$150,000							0.00		Acción	27,000	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL00140200334096	Electrificacion En Puerta De Pericos	5	Jalisco	Etzatlán	Puerta de Pericos (Tlachichilco)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Etzatlán	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200334268	Servicio De Agua Potable, Drenaje Y Electrificacion En Oconahua	6	Jalisco	Etzatlán	Oconahua	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de etzatlán	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140200334377	Rehabilitación De Tanques Y Construcción De Línea De Agua Potable En La Comunidad De La Mazata	7	Jalisco	Etzatlán	La Mazata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de etzatlan	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200334438	Compra De Depositos Para El Almacenamiento De Agua Potable En Etzatlán Y Santa Rosalia	8	Jalisco	Etzatlán	Etzatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Etzatlan	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200334507	Electrificación En Varias Calles De La Comunidad De San Rafael.	9	Jalisco	Etzatlán	San Rafael (Hacienda de San Rafael)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Etzatlan	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200334585	Rehabilitación De Tanque Elevado Y Línea De Conducción En La Delegación De Puerta De Pericos	10	Jalisco	Etzatlán	Puerta de Pericos (Tlachichilco)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Etzatlan	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200334604	Construcción De Red De Drenaje En La Comunidad 21 De Marzo En Santa María De Los Angeles	Sta Ma d los A-01	Jalisco	Santa María de los Angeles	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras Públicas de Santa María de los Angeles	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200334696	Empedrado En Calle Leandro Valle En Etzatlan	11	Jalisco	Etzatlán	Etzatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Etzatlan	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200334855	Construcción De Drenaje En Diferentes Calles En La Comunidad De Santa Rosalia	13	Jalisco	Etzatlán	Santa Rosalia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Etzatlan	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200334918	Rehabilitación De Camino Al Amparo	13	Jalisco	Etzatlán	El Amparo (La Embocada)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Etzatlan	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200334985	Electrificación En La Colonia Evanisteros	14	Jalisco	Etzatlán	Etzatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Etzatlan	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200335028	Drenaje En San Sebastian	15	Jalisco	Etzatlán	San Sebastián (Ex-Hacienda de San Sebastián)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Etzatlan	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200335110	Construcción De Sanitarios Con Biodegestor	13888	Jalisco	Amacueca	San Juanito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200335145	Adquisición De Plantas Solares	13908	Jalisco	Amacueca	Aguaacatita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200337364	Rehabilitación Y Conservación Del Camino Rural Zapotán-Juan Diego-Los Ciruelos.	12799	Jalisco	Villa Purificación	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Villa Purificación	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,239,982							0.00		Kilómetro	440	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL00140200337624	Rehabilitación Y Conservación Del Camino Rural Casas Altas-El Plan De Platanos	12846	Jalisco	Villa Purificación	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio De Villa Purificación, Jalisco	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,148,131							0.00		Kilómetro	808	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL00140200337706	Rehabilitación Y Conservación Del Camino Rural Mezcales-Carreón-Plaza De Gallos	12887	Jalisco	Villa Purificación	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Villa Purificación, Jalisco	Urbanización	En Ejecución	2014	\$734,804							0.00		Kilómetro	995	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140200338158	Forta 01. Fortalecimiento De La Seguridad Publica En El Municipio De Juchitlan Jal.	FORTA 01	Jalisco	Juchitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Juchitlan Dirección de Seguridad Publica	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200338167	Rehabilitación De La Calle Xicotencatl, Zapotlanejo (Fondereg 2014)	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200338193	Alumbrado Publico	02	Jalisco	Juchitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JUCHITLAN	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200338233	Rehabilitación De Red De Drenaje, Agua Potable Y Empeñado De Piedra Laja En Las Calles Donato Guerra Y Constitución, Municipio De Amacueca (Fondereg 2014)	06001400048	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200338298	Rehabilitación De La Calle Xicotencatl, Zapotlanejo (Fondereg 2014)	-	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200338347	Rehabilitación De La Calle Xicotencatl, Zapotlanejo (Fondereg 2014)	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200342589	Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De El Pitayito	01A	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Pitayito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200343817	Construcción De Pozo Profundo	20933	Jalisco	Jalostotitlán	Jalostotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200344212	Medicinas Y Productos Farmaceuticos	007	Jalisco	Tecolotlán	Tecolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HACIENDA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200344322	Ampliacion De La Red De Drenaje Pluvial Y Drenaje Sanitario	20937	Jalisco	Jalostotitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200344394	Conexion De La Vivienda A La Red De Drenaje	20946	Jalisco	Jalostotitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demaraciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIRINTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200344441	Construccion De Planta Tratadora	20959	Jalisco	Jalostotitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200344462	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	010	Jalisco	Tecolotlán	Tecolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HACIENDA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200344468	Ampliacion De La Red De Alumbrado Punico	-	Jalisco	Jalostotitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200344529	Ampliacion De La Red De Drenaje Pluvial Y Drenaje Sanitario	20973	Jalisco	Jalostotitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200344553	Indemnizaciones	0012	Jalisco	Tecolotlán	Tecolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HACIENDA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200344561	Conexion De La Vivienda A Red De Drenaje	20975	Jalisco	Jalostotitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200344611	Construccion De Planta Tratadora	21833	Jalisco	Jalostotitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140200344669	Construcción De Cisterna En Tu Lo Calidad Para Mejorar Los Servicios Básicos De La Vivienda	20978	Jalisco	Jalostotitlán	Las Golondrinas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200344695	Construcción De Cisterna En Tu Lo Calidad Para Mejorar Los Servicios Básicos De La Vivienda	20980	Jalisco	Jalostotitlán	Las Golondrinas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200344715	Construcción De Cisterna En Tu Lo Calidad Para Mejorar Los Servicios Básicos De La Vivienda	20982	Jalisco	Jalostotitlán	Mitic (Mití)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200345688	Ampliación De Línea De Drenaje En Calle Constitution	-	Jalisco	Mexicacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Mexicacán, Jal.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200345815	Construcción De Cuartos Dormitorio	-	Jalisco	Mexicacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Mexicacán, Jal.	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200345847	Construcción De Techos	-	Jalisco	Mexicacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Mexicacán, Jal.	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200345899	Piso Firme	-	Jalisco	Mexicacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Mexicacán, Jal.	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200345929	Construcion De Cuarto Para Cocina	-	Jalisco	Mexicacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Mexicacán, Jal.	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200345961	Rehabilitación De Muro Firme	-	Jalisco	Mexicacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Mexicacán, Jal.	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200346033	Construcción De Techo Firme Loreto De Abajo	-	Jalisco	Mexicacán	Loreto de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Mexicacán, Jal.	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200346063	Construcción De Techo Firme En Loreto De Arriba	-	Jalisco	Mexicacán	Loreto de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Mexicacán, Jal.	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200346080	Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Distribución De Agua Potable En Unión De Guadalupe	006-2013	Jalisco	Atzac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200346095	Construcción De Techo Firme Los Rincones	-	Jalisco	Mexicacán	Los Rincones	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Mexicacán, Jal	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200346109	Construcción De Empedrado Asentado En Arena En Calle Juarez En La Localidad De Tutitlán	007-2013	Jalisco	Atzac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200346110	Rehabilitación Y Mantenimiento De Calles En El Municipio (Bácheo De Empedrados Y Adoquinales)	23	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Cuautitlán de García Barragán	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200346142	Construcción De Techo Firme Chimalquín De Abajo	-	Jalisco	Mexicacán	Chimalquín de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Mexicacán, Jal.	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200346170	Construcción De Techo Firme El Zapote	-	Jalisco	Mexicacán	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Mexicacán, Jal.	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200346217	Rehabilitación Y Mantenimiento De Caminos Rurales En El Municipio	24	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Cuautitlán de García Barragán	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200346311	Rehabilitación De Pozo Profundo De La Localidad De Tequesquiltán	26	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Tequesquiltán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Cuautitlán de García Barragán	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140200346768	Compra De Uniformes Para Elementos De Seguridad Publica Municipal	07	Jalisco	Techaluta de Montenegro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	departamento de seguridad publica	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200346784	Seguros De Responsabilidad De Vehiculos De Seguridad Publica	08	Jalisco	Techaluta de Montenegro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	departamento de seguridad publica	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200346797	Análisis Clínicos Y Anti Doping A Elementos De Seguridad Publica	09	Jalisco	Techaluta de Montenegro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	departamento de seguridad publica	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200347831	Equipamiento De Aulas Interactivas En Secundarias	R012014	Jalisco	Ocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,850,000							0.00		Escuela	4,408	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00140200347862	Construccion De Red De Drenaje En La Colonia La Primavera	R022014	Jalisco	Ocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,905,658							0.00		Acción	336	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00140200347889	Construccion De Carcamo De Rebombao En La Colonia La Primavera	R032014	Jalisco	Ocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,455,175							0.00		Acción	336	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00140200348433	Construcción De Cuartos Dormitorio Ipalco Arriba	-	Jalisco	Mexicacán	Ipalco de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Mexicacán, Jal.	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200348461	Construcción De Cuartos Dormitorio Los Ranchos	-	Jalisco	Mexicacán	Los Ranchos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Mexicacán, Jal.	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200348502	Construcción De Cisterna En Tu La Calidad Para Mejorar Los Servicios Básicos De La Vivienda	20980	Jalisco	Jalostotitlán	Los Mezquitillos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200348662	Red De Drenaje Sanitario 10 Pulpides, Ateral Norte De La Av. Juárez En Prados Coyula Primera Seccion	DOPT-R33-001-2014	Jalisco	Tonalá	Coyula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PROYEXEM, S.A. DE C.V.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200348697	Sustitucion De La Línea De Drenaje De 18", Calle Emiliano Zapata Desde Andador 2 Hasta Priv. Jose Martí, Colonia Tonaltecas	DOPT-R33-002-2014	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIONES URBASTREET, S.A. DE C.V.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200348716	Construcción De Cisterna En Tu La Calidad Para Mejorar Los Servicios Básicos De La Vivienda	209878	Jalisco	Jalostotitlán	Los Mezquitillos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200348746	Construccion De Caja De Valvula Y Obras Complementarias Para El Entronque A La Red Existente Del Siapa, Calle Cruz Del Perdon Entre Cruz Del Norte Y Niños Heroes Col Jardines De La Cruz Oriente	DOPT-R33-003-2014	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INTELSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200348795	Construcción De Cisterna En Tu La Calidad Para Mejorar Los Servicios Básicos De La Vivienda	20988	Jalisco	Jalostotitlán	El Epazote de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200348831	Construcción De Cisterna En Tu La Calidad Para Mejorar Los Servicios Básicos De La Vivienda	20994	Jalisco	Jalostotitlán	Loma de San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200348870	Construccion De Electrificación	3044	Jalisco	xtlahuacán de los Membrillos	La Tinaja	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140200348924	Construcción De Sistema En Tu Lo Calidad Para Mejorar Los Servicios Básicos De La Vivienda	20997	Jalisco	Jalostotitán	La Parada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200348953	Servicios Personales	-	Jalisco	Chapala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200348956	Construcción De Sistema En Tu Lo Calidad Para Mejorar Los Servicios Básicos De La Vivienda	209999	Jalisco	Jalostotitán	El Águila	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200348963	Red De Drenaje Sanitario De 10", Priv. Los Amiales Entre Priv. 5 De Febrero Y Calle Arroyo Seco, Y Priv. 5 De Febrero Entre 5 De Febrero Y Priv. Los Amiales, Col Los Manantiales	DOPT-R33-004-2014	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUROAD, S.A. DE C.V.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200348985	Construcción De Sistema En Tu Lo Calidad Para Mejorar Los Servicios Básicos De La Vivienda	21001	Jalisco	Jalostotitán	El Rialengo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200349010	Construcción De Sistema En Tu Lo Calidad Para Mejorar Los Servicios Básicos De La Vivienda	21005	Jalisco	Jalostotitán	La Provi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200349030	Construcción De Sistema En Tu Lo Calidad Para Mejorar Los Servicios Básicos De La Vivienda	21009	Jalisco	Jalostotitán	Las Tablas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200349049	Construcción De Sistema En Tu Lo Calidad Para Mejorar Los Servicios Básicos De La Vivienda	21013	Jalisco	Jalostotitán	Tierras Blancas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200349497	Alumbrado Publico	01	Jalisco	Zacualco de Torres	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200349663	Electrificacion En La Localidad De La Estancita	2014-01	Jalisco	Ameca	La Estancita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AMECA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$115,541							0.00		Lote	155	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00140200349699	Electrificacion En La Localidad Del Zoquite	2014-02	Jalisco	Ameca	El Zoquite	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AMECA JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$110,757							0.00		Lote	31	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00140200349745	Electrificacion En La Localidad Del Mono	2014-03	Jalisco	Ameca	El Mono	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AMECA JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$524,610							0.00		Lote	62	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00140200349761	Rehabilitación De Camino De Cro. Venado A Cro. Las Colonias	010	Jalisco	Bolaños	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200349778	Electrificacion En La Localidad Del Realito	2014-04	Jalisco	Ameca	El Realito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AMECA JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$513,890							0.00		Lote	66	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00140200349811	Electrificacion En La Localidad De Queixpan	2014-05	Jalisco	Ameca	Queixpan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AMECA JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$229,349							0.00		Lote	272	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140200349844	Electrificación En La Localidad De Meza De Ramos E Instalación De Alumbrado Público	2014-06	Jalisco	Ameca	Mesa de Ramos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AMECA JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200349917	Perforación Y Equipamiento De Pozo En La Comunidad Del Zoquite	2014-07	Jalisco	Ameca	El Zoquite	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,196,037							0.00		Pozo	31	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00140200349956	Planta De Tratamiento En La Comunidad De Lagunillas	2014-08	Jalisco	Ameca	Lagunillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,255,024							0.00		Planta	275	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00140200349979	Construcción De Red De Agua Potable En San Marcos Evangelista	02	Jalisco	Zacualco de Torres	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	obras publicas	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200349997	Construcción De Red De Drenaje En La Comunidad De Lagunillas	2014-09	Jalisco	Ameca	Lagunillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$850,000							0.00		Lote	275	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00140200350039	Construcción De Puente Vehicular En La Comunidad De Queixpan	2014-10	Jalisco	Ameca	Queixpan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AMECA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,252,000							0.00		Puente	272	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00140200350060	Reparación De Puente En La Comunidad De Jayamitla	2014-11	Jalisco	Ameca	Jayamitla (Colmenar)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AMECA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$84,000							0.00		Puente	616	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00140200350075	Fortalecimiento Municipal	-	Jalisco	Atenguillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,129,746							0.00		OBRAS Y ACCIONES	4,000	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE HACE EL ENTERO DEL 3ER TRIMESTRE DEL FAFM (SOLO SE HACE LA ACLARACIÓN QUE EN EL APARTADO DE MODIFICADO SE TUVO QUE ANOTAR LA MISMA CANTIDAD QUE LO RECAUDADO YA QUE DE LO CONTRARIO NO ME PERMITE SUBIR EL ARCHIVO PORQUE ME MARCA UN ERROR) SOLO QUE NO SE HA HECHO NINGUNA MODIFICACIÓN TODAVÍA AL PRESUPUESTO.
JAL00140200350091	Estudios Y Verificación	2014-12	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AMECA JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$596,000							0.00		Lote	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00140200350112	Empedrado Con Huellos De Adoquín En La Comunidad De Los Morillos	2014-13	Jalisco	Ameca	Los Morillos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AMECA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$562,478							0.00		M2, Adoquinamiento o empedrado	216	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140200350118	Empedrado Con Huellas De Adoquin En La Comunidad Del Portezuelo	2014-14	Jalisco	Ameca	El Portezuelo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AMECA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$794,638							0.00		M2, Adoquinamiento o empedrado	649	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00140200350120	Servicio Y Mantenimiento De Las Patrullas De Seguridad Publica	03	Jalisco	Zacoalco de Torres	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200350126	Colector 16 De Septiembre	2014-15	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$835,144							0.00		Colector	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00140200350135	Red De Agua Potable En La Comunidad Del Realito	2014-16	Jalisco	Ameca	El Realito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,044,422							0.00		Lote	66	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00140200350151	Equipamiento De Pozo En La Colonia La Ladrillera	2014-17	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200350164	Electrificación E Instalacion De Alumbrado Publico En La Colonia La Ladrillera	2014-18	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AMECA JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,143,635							0.00		Lote	1,215	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00140200350175	Renovacion De Mobiliario Y Equipo De Escuelas De Nivel Básico En El Estado De Jalisco (Rene) Programa Estatal 2014.	INFEJAL STOCK14	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200350210	Ampliación De Alumbrado Público En Las Calles La Salve, Roble Y Pozo En La Cabecera Municipio De Jalostotitlán	24518	Jalisco	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200350795	Construcción De Cuartos Dormitorio Los Charcos	-	Jalisco	Méxicacán	Los Charcos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Méxicacán, Jal.	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200350843	Construcción De Cuartos Dormitorio El Zapote	-	Jalisco	Méxicacán	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Méxicacán, Jal.	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200350901	Construcción De Cuartos Dormitorio Analco	-	Jalisco	Méxicacán	Analco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Méxicacán, Jal.	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200350935	Construcción De Cuartos Dormitorio Tepetitlic	-	Jalisco	Méxicacán	Tepetitlic	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Méxicacán, Jal.	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200350998	Construcción De Techo Firme (Especial)	-	Jalisco	Méxicacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Méxicacán, Jal.	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200351010	Mantenimiento Del Aula Del Preescolar De La Localidad De San Nicolás De Los Abundis	23551	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	San Nicolás de los Abundis	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200351364	Proyecto De Fortalecimiento De Las Finanzas Municipales.	2014-FORTAMUN-109-01	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE UNIÓN DE SAN ANTONIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$8,966,702							0.00		Acción	17,325	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140200351702	Mantenimiento De Aula En El Preescolas Francisco Rodriguez De La Localidad De Trejos	23584	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Trejos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200351715	Empedrado Ecologico En Las Calles: Agustín López, Antonio Corona Y Maria Morales , Colonia Vista Hermosa	22265	Jalisco	San Juanito de Escobedo	San Juanito de Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juanito de Escobedo	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200351770	Equipamiento De Aula En La Primaria De Palos Altos	23599	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Palos Altos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200351813	Mantenimiento Del Preescolar Felipe Angeles De La Localidad De Hacienda De Guadalupe	23659	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Hacienda de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200351853	Mantenimiento De La Telesecundaria De La Localidad De San Miguel De Abajo	23677	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	San Miguel de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200351881	Rehabilitación De Caminos En La Mesa De Torres	24536	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Mesa de Torres	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200351915	Mantenimiento Del Centro De Atención Multiple De Este Municipio	23713	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200351963	Electrificación De Las Calles Nicolas Bravo,Calzada De La Juventud Y Matamoros En La Colonia Lazaro Cardenas	22376	Jalisco	San Juanito de Escobedo	San Juanito de Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juanito de Escobedo	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200351983	Mantenimiento De Aula En Escuela Primaria De Agua Prieta	23725	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Agua Prieta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200352013	Rehabilitacion De Caminos Rurales En La Localidad De La Atarjea	24559	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	La Atarjea	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RIO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200352024	Equipamiento Del Comedor Escolar De La Primaria 284 De Ixtlahuacan Del Río	23919	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200352055	Rehabilitacion De Caminos Rurales En La Localidad De Cuyutan De Arriba	24577	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Cuyután de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200352095	Rehabilitacion De Caminos Rurales En La Localidad De Tepaca	24588	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Tepaca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RIO.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200352104	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Con Descargas Domiciliarias En Las Calles 16 De Septiembre Y 20 De Noviembre	23555	Jalisco	San Juanito de Escobedo	El Azufrán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juanito de Escobedo	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200352107	Equipamiento Del Comedor Escolar Del Preescolar Niños Heroes De Ixtlahuacan Del Río	23968	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200352133	Electrificacion Col. Los Robles En El Chante	005	Jalisco	Autlán de Navarro	El Chante	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - H. AYUNTAMIENTO DE AUTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200352156	Mantenimiento De Aula En La Telesecundaria De Tacotlan	24025	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Tacotlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200352189	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Con Descargas Domiciliarias En Las Calles Josefa Ortiz De Domínguez Y 20 De Noviembre	23591	Jalisco	San Juanito de Escobedo	El Trapiche	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juanito de Escobedo	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140200352199	Mantenimiento De La Escuela Primaria De San Antonio De Los Vazquez	24035	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	San Antonio de los Vázquez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200352214	Rehabilitación De Caminos Rurales En La Localidad De El Rodeo	24617	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200352227	Mantenimiento De La Primaria De El Salvial	24060	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Salvial	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200352238	Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario	006	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AUTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200352288	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Con Descargas Domiciliarias En La Calle Cuahutemoc	23631	Jalisco	San Juanito de Escobedo	Santiaguito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juanito de Escobedo	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200352314	Dispensario Medico De La Localidad De Animas De Romero	23755	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ánimas de Romero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200352364	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable Calle Gustavo Díaz Ordaz	23683	Jalisco	San Juanito de Escobedo	La Estancita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juanito de Escobedo	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200352396	Segunda Etapa De La Construcción De Fosa Septica En La Sidrita	008	Jalisco	Autlán de Navarro	La Sidrita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AUTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200352430	Construcción De Descargas Sanitarias En Las Calles Agustín López,Antonio Corona Y María Morales Colonia Vista Hermosa	23740	Jalisco	San Juanito de Escobedo	San Juanito de Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juanito de Escobedo	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200352472	Mantenimiento De Dispensario Medico En La Localidad De San Jose De Buenavista	23780	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	San José de Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200352495	Construcción De Tomas Domiciliarias De Agua Potable En Las Calles: Agustín López,Antonio Corona Y María Morales En La Colonia Vista Hermosa	23807	Jalisco	San Juanito de Escobedo	San Juanito de Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juanito de Escobedo	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200352510	Construccion De Red Toma Domiciliaria En La Localidad De El Pitayito	23667	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Pitayito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200352525	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Localidad De Tacotan	23853	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Tacotlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200352539	Pisos Firmes En San Gregorio	01	Jalisco	Mixtlán	San Gregorio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200352544	Electrificación De La Calle Armando Ruiz	23916	Jalisco	San Juanito de Escobedo	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juanito de ESCOBEDO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200352549	Construccion De Drenaje Sanitario En La Localidad De Trejos	23881	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Trejos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200352578	Construccion De Coneccion A Drenaje O Fosa Septica En La Localidad De Agua Rica	23739	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Agua Rica	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200352588	Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De El Ancon	-	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Ancón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200352594	Sanitarios Con Biodigestores	02	Jalisco	Mixtlán	San Gregorio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL00140200352603	Electrificación En La Calle López Cotilla	23944	Jalisco	San Juanito de Escobedo	San Juanito de Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juanito de Escobedo	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200352667	Construcción De Descargas Sanitarias Calle Aldama	23974	Jalisco	San Juanito de Escobedo	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juanito de Escobedo	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200352713	Construcción De Tomas Domiciliarias De Agua Potable Calle Aldama	23990	Jalisco	San Juanito de Escobedo	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juanito de Escobedo	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200352720	Pisos Firmes Llano Grande	04	Jalisco	Mixtlán	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200352766	Construcción De Red De Drenaje Con Descargas Sanitarias En La Calle Antonio Escobedo	24036	Jalisco	San Juanito de Escobedo	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juanito de Escobedo	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200352769	Construcción De Toma Domiciliaria Dentro De La Vivienda O Terreno En La Localidad De El Chilar	24121	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Chilar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200352781	Construcción De Electrificación En La Localidad De Palos Altos	24076	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Palos Altos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200352809	Construcción De Red Eléctrica En La Localidad De San Antonio De Los Vázquez	24092	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	San Antonio de los Vázquez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200352810	Construcción De Empedrado Rústico En Calle De La Localidad De Paso De Guadalupe	24061	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Paso de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200352825	Pisos Firmes El Hollejo	06	Jalisco	Mixtlán	El Hollejo (Tío Cleto)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200352856	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Agua Rica	-	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Agua Rica	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200352878	Ampliación De La Telesecundaria Ignacio Ramírez, Clave 14dv0263, Ubicada En La Colonia San Francisco De Ixcátán En El Municipio De Zapopan.	INJEFAL 56072	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200352885	Construcción De Toma Domiciliaria Dentro De 2 Viviendas De La Localidad De El Ancon	23401	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Ancón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200352902	Construcción De Letrinas En El Hollejo	08	Jalisco	Mixtlán	El Hollejo (Tío Cleto)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200352904	Construcción De Empedrado En Calle Sierra Madre De La Colonia Cerro De La Cruz En Cabecera Municipal	23929	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200352907	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Queilitán Viejo	24142	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Queilitán el Viejo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200352911	Construcción De Piso Firme En La Zona De Atención Prioritaria Urbana	23774	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Mascuala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200352933	Pisos Firmes En Emiliano Zapata	09	Jalisco	Mixtlán	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL00140200352941	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Palos Altos	23815	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Palos Altos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200352952	Construcción De Empedrado Rustico En Camino De Acceso A La Localidad De Buenavista	24000	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200352953	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Palos Altos	-	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Palos Altos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200352970	Construccion De Piso Firme En La Cab. Municipal	23828	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200352984	Sanitario Con Biodigestor	11	Jalisco	Mixtlán	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200352998	Construcción De Pavimentación A Base De Adoquín De Concreto En Calle De La Localidad De San Nicolás De Los Abundis	24083	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	San Nicolás de los Abundis	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200353007	Construccion De Techo Firme En La Localidad Del Ancon	24179	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Ancón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200353025	Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En Emiliano Zapata	12	Jalisco	Mixtlán	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200353032	Construccion De Fosa Septica En La Localidad De El Terrero	28848	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200353036	Ampliación De La Primaria Irene Robledo García, Clave 14apr1606u, Ubicada En La Colonia Colinas Del Río, En El Municipio De Zapopan.	INFEJAL	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200353044	Rehabilitación De Empedrados Y Adoquín De Concreto En Calles De La Cabecera Municipal	24134	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200353046	Construccion De Piso Firme En La Localidad De La Higuera	24203	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	La Higuera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200353058	Construccion De Conexion A La Red De Drenaje O Fosa Septica En Cab. Municipal	23878	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200353072	Sanitario Con Biodigestor	13	Jalisco	Mixtlán	El Llano	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200353080	Construcción De La Conexión A La Red De Drenaje De La Descarga Sanitaria En Sala De Velación De La Localidad De San Antonio De Los Vázquez	24114	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	San Antonio de los Vázquez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200353081	Construccion De Piso Firme En La Localidad De San Juan	23911	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200353099	Construccion De Conexion A La Red De Drenaje O Fosa Septica En La Localidad De San Juan	24219	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200353104	Construccion De Piso Firme En La Localidad Del Ancón	23920	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Ancón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140200353112	Rehabilitación De Adoquín De Concreto En Plaza De La Localidad De El Palomar	24152	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Palomar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL IO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200353120	Construccion De Baño En La Localidad De San Antonio De Los Vázquez	23934	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	San Antonio de los Vázquez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200353127	Construcción De Techo Firme En La Cab. Municipal	24237	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200353145	Rehabilitación De Empedrado En Calles De La Localidad De Trejos	24185	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Trejos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200353146	Pisos Firmes En El Llano	14	Jalisco	Mixtlán	El Llano	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200353150	Construccion De Piso Firme En La Localidad De San Jose De Buenavista	23948	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	San José de Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200353168	Fortalecimiento De Las Finanzas Publicas Municipales	FORTAMUN0001	Jalisco	Teocuitatlán de Corona	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200353170	Construccion De Techo Firme En La Localidad Del Pitayit	24255	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Pitayito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200353175	Construccion De Red De Drenaje O Fosa Septica En Cab. Municipal	23971	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200353183	Construcción De Concreto En Reductores De Velocidad En Calles De La Localidad De Mascuala	24217	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Mascuala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200353203	Construccion De Piso Firme En La Localidad De El Chilar	23991	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Chilar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200353208	Construccion De Piso Firme En La Localidad De San Juan	24264	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200353228	Construccion De Techo Firme En La Localidad De San Nicolas De Los Abundis	24018	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	San Nicolás de los Abundis	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200353246	Construcción De Empedrado En Calle Francisco I. Madero En La Localidad De Trejos	24251	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Trejos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200353255	Construccion De Piso Firme En La Localidad De San Juan	24048	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200353258	Construcción De Conexion A La Red De Drenaje O Fosa Septica En La Localidad De La Atarjea	24311	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	La Atarjea	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200353262	Adquisición De Software Y Hardware	15	Jalisco	Mixtlán	Mixtlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200353281	Construccion De Piso Firme La Localidad De San Juan	24113	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140200353290	Construcción De Empedrado Zapeado Con Mortero Cemento Arena De Río En Calles De La Colonia Cerro De La Cruz De La Cabecera Municipal	24320	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200353299	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Trejos	24345	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Trejos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RÍO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200353305	Servicios Personales	16	Jalisco	Mixtlán	Mixtlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200353323	Construccion De Conexion A La Red De Drenaje O Fosa Septica De La Localidad De La Atargea	24364	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	La Atarjea	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RÍO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200353347	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Mascuala	24385	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Mascuala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RÍO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200353357	Proteccion Y Seguridad Municipal	18	Jalisco	Mixtlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200353911	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Colonia El Baulito	-	Jalisco	Tecolotlán	Tecolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Tecolotlán	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200353989	Conexión A La Red De Drenaje De La Escuela Preescolar En Cofradía De Duendes	25529	Jalisco	Tecolotlán	Cofradía de Duendes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Tecolotlán	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200354006	Conexión A Red De Drenaje De El Preescolar Gabilondo Soler En La Cabecera Municipal	25531	Jalisco	Tecolotlán	Tecolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Tecolotlán	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200354023	Huerto Comunitario En La Comunidad De San Rafael	25535	Jalisco	Tecolotlán	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Tecolotlán	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200354043	Construcción De Huerto Comunitario En La Comunidad De Copal Colorado	-	Jalisco	Tecolotlán	El Rodeo Viejo (El Copal Colorado)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Tecolotlán	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200354044	Pago De Servicios Personales A Elementos De Seguridad Pública	5110-000-234	Jalisco	Pihuamo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PIHUAMO	Seguridad	En Ejecución	2014	\$2,594,407							0.00		Acción	11,000	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Se registró avance del segundo y tercer semestre 2014, debido a que la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información fue eliminada del sistema - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL00140200354089	Rehabilitación De Camino Rural Tamazulita A Ayotitlán	25547	Jalisco	Tecolotlán	Ayotitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Tecolotlán	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140200354128	Materiales Y Suministros Para Seguridad Pública	5120-000-234	Jalisco	Pihuamo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PIHUAMO	Seguridad	En Ejecución	2014	\$540,000							0.00		Equipo	11,000	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Se registró el monto acumulado del segundo y tercer trimestre 2014, debido a que la información reportada no fue validad por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200354138	Ampliación De La Red Eléctrica En La Comunidad De Tamazulita	25562	Jalisco	Tecolotlán	Tamazulita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Tecolotlán	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200354148	Construcción De Baños Con Biodigestor	25575	Jalisco	Tecolotlán	Tecolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Tecolotlán	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200354160	Servicios Generales	5130-000-234	Jalisco	Pihuamo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PIHUAMO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$595,000							0.00		Acción	11,000	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Se registró el segundo y tercer trimestre 2014, deido a que la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información fue eliminada del sistema - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200354161	Construcción De Techos	25579	Jalisco	Tecolotlán	Tecolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Tecolotlán	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200354173	Piso Firme	25581	Jalisco	Tecolotlán	Tecolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Tecolotlán	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200354181	Rehabilitación De Muros	25585	Jalisco	Tecolotlán	Tecolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Tecolotlán	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200354189	Construcción De Cisternas	25587	Jalisco	Tecolotlán	Tecolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tecolotlán	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200354343	Rehabilitación Camino Cro. De Banderitas A La Ceja	011	Jalisco	Bolaños	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200354537	Construccion De Red Sanitaria En La Calle Revolucion En Lo Arado Mpio De Casimiro Castillo Jal	21483	Jalisco	Casimiro Castillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200354543	Construccion De Empedrado En La Calle Revolucion En Lo Arado Mpio. De Casimiro Castillo	21875	Jalisco	Casimiro Castillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200354547	Construccion De Red Sanitaria En La Calle Buenos Aires En Lo Arado Mpio De Casimiro Castillo	21905	Jalisco	Casimiro Castillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200354552	Construccion De Red Hidraulica En La Calle Buenos Aires En Lo Arado Mpio De Casimiro Castillo	21890	Jalisco	Casimiro Castillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00140200354568	Construccion De Empedrado En La Calle Benito Juarez En El Corral De Piedra Mpio. De Casimiro Castillo	22129	Jalisco	Casimiro Castillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200354563	Construccion De Red Sanitaria En Varias De El Corral De Piedra Mpio De Casimiro Castillo	21975	Jalisco	Casimiro Castillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200355311	Fortalecimiento Poblacional	1	Jalisco	Hostotipaquillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200355313	Construcion De Red De Drenaje En La Localidad De Huajacatlan	SIN NUMERO	Jalisco	Hostotipaquillo	Huajacatlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200355427	Rehabilitación Y Conservación Del Camino Rural Llano Del Higo-Los Ocotillos	12925	Jalisco	Villa Purificación	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Villa Purificacion	Urbanización	En Ejecución	2014	\$688,879							0.00		Kilómetros	364	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200355428	Rehabilitacion De Caminos Rurales	14FAISM9401	Jalisco	Tequila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200355429	Mantenimiento De Calles Y Calzadas	14FAISM9402	Jalisco	Tequila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200355430	Red De Drenaje En El Rastro	14FAISM9404	Jalisco	Tequila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200355431	Empedrado En Calle Gaviota	14FAISM9405	Jalisco	Tequila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200355432	Red De Drenaje En Calle Javier Mina, Localidad El Salvador	14FAISM9406	Jalisco	Tequila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200355433	Red De Agua Y Empedrado En Calle Mayahuelt	14FAISM9408	Jalisco	Tequila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200355605	Empedrado En Calle Galeana, Comunidad De Tapexco	14FAISM9413	Jalisco	Tequila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEQUILA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200355608	Circulado En Jardín De Niños Juan Elizondo, En La Localidad De Tapexco	14FAISM9415	Jalisco	Tequila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200355793	Saneamiento De Arroyo El Mapache Y Construcción De Drenaje Pluvial Mediante Canal A Cielo Abierto	37914	Jalisco	Villa Purificación	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Villa Purificacion	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,891,674							0.00		Metros Cuadrados	188	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200355794	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Anona	37870	Jalisco	Villa Purificación	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Villa Purificacion	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$876,774							0.00		ML Cable (líneas de conexión)	28	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140200355795	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Cañada	37884	Jalisco	Villa Purificación	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Villa Purificación	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,278,223							0.00		ML Cable (líneas de conexión)	50	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200355797	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Cañada	37901	Jalisco	Villa Purificación	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Villa Purificación	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,847,519							0.00		ML Cable (líneas de conexión)	32	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200356671	Construcción De Cuarto De Baño	01	Jalisco	Mixtlán	El Hollejo (Tío Cleto)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200356672	Construcción De Cuarto De Baño	01	Jalisco	Mixtlán	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200356673	Construcción De Cuarto Debaño	01	Jalisco	Mixtlán	San Gregorio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200356674	Construcción De Cuarto De Baño	01	Jalisco	Mixtlán	El Llano	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200356675	Construcción De Cuarto Para Cocina	01	Jalisco	Mixtlán	El Hollejo (Tío Cleto)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200356696	Construcción De Cuarto Para Cocina	01	Jalisco	Mixtlán	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200356697	Construcción De Cuarto Para Cocina	01	Jalisco	Mixtlán	San Gregorio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200356698	Construcción De Cuarto Para Cocina	01	Jalisco	Mixtlán	El Llano	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200356700	Construcción De Techo Firme	01	Jalisco	Mixtlán	San Gregorio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200356701	Construcción De Techo Firme	01	Jalisco	Mixtlán	El Llano	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200356702	Construcción De Techo Firme	01	Jalisco	Mixtlán	El Hollejo (Tío Cleto)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200356703	Construcción De Cuarto Dormitorio	01	Jalisco	Mixtlán	El Hollejo (Tío Cleto)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200356704	Construcción De Cuarto Dormitorio	01	Jalisco	Mixtlán	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200356705	Construcción De Cuarto Dormitorio	01	Jalisco	Mixtlán	El Llano	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140200359048	Arrendamiento Luminarias Forta 2013	219	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tesorería Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300363841	Ampliacion De Red De Drenaje En Diversas Calles De La Localidad De Miraplanes	01	Jalisco	Tenamaxtlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300364649	Desmonte De Tramo Carretero Cuautla - Volcanes	1	Jalisco	Cuautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$44,100							0.00		Metros Lineales	4,000	4.05	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
JAL00140300364670	Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable A Tototlán Del Oro	2	Jalisco	Cuautla	Tototlán del Oro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,302							0.00		Metros Lineales	250	3.03	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
JAL00140300364679	Captacion Para Agua Potable En La Comunidad De San Francisco De Los Bueyes.	3	Jalisco	Cuautla	San Francisco (Los Bueyes)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$68,370							0.00		Metro Lineal	50	6.20	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
JAL00140300364697	Construccion De Aula En La Primaria Tierra Y Libertad En La Localidad De La Cañada Grande.	4	Jalisco	Cuautla	Cañada Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$166,274							0.00		Salón	100	15.27	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
JAL00140300369438	Linea De Conduccion De Agua Potable Para La Comunidad De San Martín.	5	Jalisco	Cuautla	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$12,000							0.00		Metros Lineales	50	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
JAL00140300369494	Ampliacion De La Red De Electricidad De La Calle Nuevo Mexico En La Mesa.	6	Jalisco	Cuautla	La Mesa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$139,176							0.00		Metros Lineales	60	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
JAL00140300369539	Ampliacion De La Red De Electricidad A Un Costado De La Carretera Talpa - Mascota En La Localidad De Tierras Blancas.	7	Jalisco	Cuautla	Tierras Blancas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$18,188							0.00		Metros Lineales	30	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140300369609	Contruccion De Vivienda Digna Social.	8	Jalisco	Cuautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$95,901							0.00		Metro Cuadrado	50	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
JAL00140300370756	Construccion De Linea De Conducción De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias	6	Jalisco	Cabo Corrientes	Graciano Sánchez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300370854	Trabajos De Rehabilitacion	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300370972	Ampliación De Red Electrica De Media Y Baja Tensión Y 10 Acometidas	7	Jalisco	Cabo Corrientes	Zicatán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300370999	Reparacion De Deslaves, Reparacion De Malla Ciclonica, Red Electrica, Red Hidraulica E Impermeabilización De Techos	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300371046	Rehabilitacion De Pisos, Red Hidraulica, Red Electrica Y Aplicación De Pintura En General	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300371113	Trabajos De Rehabilitacion	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300371497	Construcción Tramo Carretero 9a. Etapa Mascotita-Ixtlahuahuey Tipo C Km. 27 000 Al Km. 30 000	8	Jalisco	Cabo Corrientes	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300371557	Rehabilitación De Calles	9	Jalisco	Cabo Corrientes	Zicatán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300376374	Construcción De Espacio Público De Convivencia Familiar En La Comunidad De Rancho Nuevo, Municipio De Jilotlán De Los Dolores, Jalisco.	06001400284	Jalisco	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300376442	Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Tierras Blancas	11	Jalisco	Cuautla	Tierras Blancas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Cuautla Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$34,510							0.00		Pieza	250	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
JAL00140300376780	Construcción De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En La Colonia Lomas De San Ignacio, Municipio De Ameca.	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300376996	Perforación De Pozo En La Localidad De Los Charcos	-	Jalisco	Méxicacán	Los Charcos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300377179	Construcción Red General Agua Potable Calle Allende	-	Jalisco	Zapotitlic	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS OBRA CONTRATADA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$758,508							0.00		ML	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00140300377512	Casa De Salud Santa Maria Transportina 2013	4	Jalisco	Encarnación de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	obras publicas	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140300377722	Mantenimiento De Equipo De Bombeo Y Maniobras De Grua 2013	sima 02	Jalisco	Encarnación de Díaz	La Lomita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Encarnación de Díaz	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300377870	Construcción De Espacio Público De Convivencia Familiar En El Parque Turístico El Mayal, En El Municipio De Ojuelos, Jalisco	34001300262	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300378408	Construccion De Aula En La Primaria Lazaro Cardenas Del Rio En Arroyo Seco	67612	Jalisco	Villa Hidalgo	Arroyo Seco de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300378424	Construccion De Aula En Jardín De Niños El Chilarillo	65788	Jalisco	Villa Hidalgo	El Chilarillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300378456	Aula Telesecundaria San Juanico De Abajo	64729	Jalisco	Villa Hidalgo	San Juanico de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300378474	Construccion De Linea De Drenaje En Calle Francisco I Madero, Delegacion Tepusco	66938	Jalisco	Villa Hidalgo	Tepusco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300378491	Construccion De Linea De Agua Potable En Calle Fco I Madero En Delegacion Tepusco	66933	Jalisco	Villa Hidalgo	Tepusco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300378534	Mantenimiento Pozo Iii Bajío De San Jose 2013	sima 01	Jalisco	Encarnación de Díaz	Bajío de San José	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Encarnación de Díaz	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300378536	Suministro E Instalacion De Bomba De Agua Sumergible En San Juanico De Enmedio	64826	Jalisco	Villa Hidalgo	San Juanico de Enmedio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300382025	Mantenimiento De Pozo Profundo 2013	sima 04	Jalisco	Encarnación de Díaz	Mesón de los Sauces	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Encarnación de diaz	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300382044	Mantenimiento De Pozo Corral De Piedra (Instalación De Tubería Y Maniobras De Grúa) 2013	sima 06	Jalisco	Encarnación de Díaz	Corral de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Encarnación de Díaz	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300382080	Mantenimiento De Pozo No 7 De La Colonia Del Refugio (Compra De Electro-Bomba Sumergible Y Maniobras De Grúa) 2013	sima 06	Jalisco	Encarnación de Díaz	Encarnación de Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Encarnación de Díaz	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300382113	Pozo 3 (Video Grabacion Y Diagnostico) 2013	sima 08	Jalisco	Encarnación de Díaz	La Cascarona	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Encarnación de Díaz	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300382182	Construcción De Cisterna De 200 M3 Aproximadamente En La Comunidad De El Montoso 2013	sima 0260	Jalisco	Encarnación de Díaz	El Montoso	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Encarnación de Díaz	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300382209	Suministro E Instalación De Bomba De Agua Sumergible En Arroyo Seco De Arriba	64869	Jalisco	Villa Hidalgo	Arroyo Seco de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300382243	Suministro E Instalación De Bomba De Agua Sumergible En San Elias	64815	Jalisco	Villa Hidalgo	San Elias	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300382249	Extracción De Equipo De Bombeo 2013	sima 05	Jalisco	Encarnación de Díaz	Mariquita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Encarnación de Díaz	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300382331	Trabajo De Terracerías De La Calle Juárez Tramo 725 A 830 Usmajac Mpio De Sayula	002	Jalisco	Sayula	Usmajac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2014	\$356,084							0.00		M2, Trazo, nivelación y compactación	7,269	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140300382363	Suministro E Instalación De Bomba De Agua Sumergible En Huerta De Los Lozano (La Huerta)	64798	Jalisco	Villa Hidalgo	Huerta de los Lozano (La Huerta)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300382408	Avance Del Onstalacion De Un Transformador Trifasico De 112.5 Kvas.	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTDO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300382466	Barda Perimetral Jardín De Niños Salvador Novo	63979	Jalisco	Villa Hidalgo	Tepusco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300382500	Rehabilitación Integral Del Inmueble	INFEJAL	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300383623	Suministro E Instalación De Bomba De Agua Sumergible En Corral Blanco	66912	Jalisco	Villa Hidalgo	Corral Blanco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300383739	Suministro E Instalación De Boba De Agua Sumergible En San Juanico De Arriba	64750	Jalisco	Villa Hidalgo	San Juanico de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300383815	Suministro E Instalacion De Bomba De Agua Sumergible En El Chimote	64761	Jalisco	Villa Hidalgo	El Chimote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300383851	Suministro E Instalación De Bomba De Agua Sumergible En Los Mimbres	63146	Jalisco	Villa Hidalgo	Los Mimbres	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300383887	Mantenimiento A Bomba De Agua Sumergible En Los Garcia	63156	Jalisco	Villa Hidalgo	Los García	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300383955	Desasolve De Pozo Cepillado Y Pistoneado	64866	Jalisco	Villa Hidalgo	Tepusco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300383982	Construcción De Techo Al Aula Del Prescolar En La Comunidad Las Pintas	000	Jalisco	San Diego de Alejandría	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Diego de Alejandría	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300384275	Construcción De Barda Jardín De Niños San Juanico De Arriba	71252	Jalisco	Villa Hidalgo	San Juanico de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300384337	Mantenimiento A Baños De La Escuela De Arroyo Seco De Arriba	71243	Jalisco	Villa Hidalgo	Arroyo Seco de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300386752	Construccion De Puente Peatonal	012-2014	Jalisco	Autlán de Navarro	Ahuacapán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300387171	Movbimiento De Tierras Calle Benito Juarez Entre Av. Reforma Y Calle Jose Rolon, Colonia Centro	140235R3302	Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Zapotlan el Grande, Jalisco	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,004,424							0.00		M2, Concreto hidráulico	1,000	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
JAL00140300387192	2 Por Ciento Programa Para El Desarrollo Institucional	140235R3307	Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntaiento de Zapotlan el Grande, Jalisco	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$133,923							0.00		Oficina	535	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rointegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140300387714	Equipamiento De Pozo Profundo En La Localidad De La Alameda	-	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	La Alameda	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,730,417							0.00		Pozo	14,873	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Ejercicio Ramo XXXIII 3er Trimestre
JAL00140300388063	Ampliacion De Electrificación	1467038314018	Jalisco	Puerto Vallarta	Las Palmas de Arriba	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140300388064	Pago De Energia Electrica Del Municipio	NO.1	Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140300388137	Cumplimiento De Obligaciones Financieras	NO.2	Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140300388283	Ampliacion De Electrificación	1467001314001	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140300388343	Ampliacion De Electrificación	1467001314002	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140300388398	Ampliacion De Electrificación	1467001314003	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140300388430	Ampliacion De Electrificación	1467001314004	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140300388600	Ampliacion De Electrificación	1467001314005	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140300388636	Ampliacion De Electrificación	1467001314006	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUTURA Y SERVICIOS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140300388697	Ampliacion De Electrificación	1467001314007	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140300388728	Ampliacion De Electrificación	1467001314008	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140300388811	Ampliacion De Electrificación	1467001314009	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Direccion General de Infraestructura y Servicios	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140300388883	Ampliacion De Electrificación	1467028314010	Jalisco	Puerto Vallarta	Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140300388890	Rehabilitación De Guarniciones Y Banquetas En La Calle A. Obregón Entre Juan Valdivia Y Jaime Nuno	22	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140300388917	Construccion De Loza De Concreto Hidraulico En La Calle Benito Juarez, Entre Reforma Y Jose Rolon.	NO.3	Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140300388934	Ampliacion De Electrificación	1467028314011	Jalisco	Puerto Vallarta	Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140300388939	Empedrado En Calle La Esperanza, Colonia Lázaro Cárdenas	-	Jalisco	Cocula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140300388987	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Pipila Entre Díaz Ordaz Y Felipe Angeles	23	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300389141	Ampliacion De Electrificación	1467028314012	Jalisco	Puerto Vallarta	Los Llanitos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Direccion General de Infraestructura y Servicios	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300389313	Ampliacion De Electrificación	1467028314013	Jalisco	Puerto Vallarta	Los Llanitos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Direccion General de Infraestructura y Servicios	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300389457	Ampliacion De Electrificación	1467028314014	Jalisco	Puerto Vallarta	Los Llanitos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300389506	Ampliacion De Electrificación	1467028314015	Jalisco	Puerto Vallarta	Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300389622	Ampliacion De Electrificación	1467038314019	Jalisco	Puerto Vallarta	Las Palmas de Arriba	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300389672	Ampliacion De Red Eléctrica En La Zona Norte De La Comunidad De Rincon De Mirandilla	57195	Jalisco	Mascota	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL)	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300390118	Restitución De Red De Drenaje, Agua Potable En La Calle Abasco En El Municipio De Huejuquilla El Alto.	71558	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300390319	Infraestructura Educativa	INFEJAL FAEB	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I001 FAEB		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$16,314,096							0.00		Obra	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
JAL00140300392434	Aguinaldo Y Prima Vacacional Del Personal De Seguridad Publica	132	Jalisco	Mascota	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO	Seguridad	En Ejecución	2014	\$639,496							0.00		Pesos	14,245	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
JAL00140300392436	Construcción Red De Agua Potable En La Calle Centenario Del Barrio Blanco, Municipio De San Martín De Bolaños, Jalisco.	00714	Jalisco	San Martín de Bolaños	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300392543	Sueldos Del Personal De Seguridad Publica Municipal	113	Jalisco	Mascota	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO	Seguridad	En Ejecución	2014	\$3,959,676							0.00		Pesos	14,245	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
JAL00140300392631	Construccion De Pavimentacion A Base De Empedrado De La Calle Margarita Maza De Juarez	10	Jalisco	Tonila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300392677	Construccion De Pavimentacion A Base De Empedrado En La Calle Vicente Guerrero En San Marcos	-	Jalisco	Tonila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300392717	Construcción De La Ciudad Judicial, Ubicado En Zapopan, Jalisco.	05000700016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140300392723	Electrificación En La Calle Privada Juan Spada Grossi San Marcos	-	Jalisco	Tonila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300395346	Electrificación En La Colonia Los Apriscos En Tonila	-	Jalisco	Tonila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300395566	Sistema Filtrador De Agua Potable Para Consumo	-	Jalisco	Tonila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONILA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300395608	Construcción De Red De Agua Potable En La Localidad De Coñradia	-	Jalisco	Tonila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300395794	Sistema De Filtrado De Agua Para Consumo En La Nueva Esperanza	-	Jalisco	Tonila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300395813	Amortización De La Deuda Pública, (Fafef 2014).	03149911	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Subsecretaría de Finanzas.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$826,187,826							0.00		Deuda pública	7,000,000	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Amortización de la deuda pública.	
JAL00140300395887	Rehabilitación De Red De Drenaje Y En La Calle Lázaro Cárdenas	-	Jalisco	Tonila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300395941	Construcción De Empedrado En La Calle Lázaro Cárdenas	-	Jalisco	Tonila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300396000	Rehabilitación De Muro De Contención Para Cruce En Calle	-	Jalisco	Tonila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300396051	Construcción De Muro De Contención Para Apertura De Calle En El Andador 20 De Noviembre	-	Jalisco	Tonila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300396159	Construcción De Red De Drenaje En El Andador 20 De Noviembre	-	Jalisco	Tonila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300396254	Bacheo En Concreto Asfáltico En Los Ingresos Principales De La Cabecera Municipal, Delegación De San Marcos Y Localidad De La Esperanza	-	Jalisco	Tonila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300396351	Programa De Mantenimiento En Redes De Agua Potable, Drenaje Y Alcantarillado En El Territorio Municipal	-	Jalisco	Tonila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONILA, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300396467	Construccion De Cuarto Adicional En Viviendas	59011	Jalisco	San Diego de Alejandria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300396519	Rehabilitacion De Cerco Perimetral En Preescolar Jean Piaget De La Colonia La Campaña	73813	Jalisco	San Diego de Alejandria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300396558	Perforacion Y Equipamiento De Pozo De Agua Potable	perforacion y equipamiento de pozo de ag	Jalisco	Zacoalco de Torres	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	departamento de agua potable	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300396567	Construccion Del Techo Al Aula Del Preescolar En La Comunidad De Las Pintas	73770	Jalisco	San Diego de Alejandria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300396626	Construccion De Aula En La Primaria Miguel Hidalgo De La Comunidad La Estanci	73902	Jalisco	San Diego de Alejandria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL0014030039656	Construccion De Lineas De Agua Potable En Comunidad De Las Cuevas	52378	Jalisco	La Manzanilla de la Paz	Las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300397924	Ampliacion De La Red Sanitaria En La Comunidad De La Labor De Guadalupe	1	Jalisco	Hostotipaquillo	Labor de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300397957	Ampliacion De La Red Sanitaria En La Comunidad De Sayulimita	2	Jalisco	Hostotipaquillo	Sayulimita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300398034	Construcción De Fosas Sépticas En La Comunidad De La Montaña	3	Jalisco	Hostotipaquillo	La Montaña	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300398099	Construcción De Fosas Sépticas En Las Ciénegas	4	Jalisco	Hostotipaquillo	Las Ciénegas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300398134	Construcción De La Red De Drenaje En Calle Higalco	5	Jalisco	Hostotipaquillo	Plan de Barrancas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300398167	Construccion De Red De Drenaje En Huacatlan	6	Jalisco	Hostotipaquillo	Huajacatlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300398203	Pago De Nomina Y Combustible De Seguridad Y Protección Civil Y Apoyo Medicos	7	Jalisco	Hostotipaquillo	Hostotipaquillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HSOTOTIPAQUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300398624	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua	63724	Jalisco	Bolaños	El Tepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300398840	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Centenario Del Barrio Blanco, Municipio De San Martin De Bolaños, Jalisco.	00814	Jalisco	San Martin de Bolaños	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300400531	Construccion De 303 Baños En Diferentes Localidades Del Municipio	-	Jalisco	Quitupan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$4,250,492						0.00		Acción	2,100	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
JAL00140300400598	Construccion De 290 Cuartos Adicionales En Varias Localidad Del Municipio	-	Jalisco	Quitupan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$4,261,221						0.00		Acción	2,100	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
JAL00140300401066	Construccion De 6336 Mts Cuadrados De Piso Firme De Casas En Varias Localidades	-	Jalisco	Quitupan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$667,733						0.00		Metro Cuadrado	800	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
JAL00140300401462	Construccion De Linea De Drenaje En La Calle De Pedro Moreno En La Localidad El Cerrito	24150	Jalisco	Tonaya	El Cerrito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300401546	Ampliacion De Red De Drenaje Calle S/N En La Localidad De El Cerrito	25615	Jalisco	Tonaya	El Cerrito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300401605	Construccion De Linea De Drenaje En La Localidad De El Paso De San Francisco	25618	Jalisco	Tonaya	El Paso de San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140300401653	Construccion De Cuarto Para Baño En Vivienda De Zona Prioritaria	23112	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300401681	Construccion De Linea De Agua En La Localidad De El Paso De San Francisco	25621	Jalisco	Tonaya	El Paso de San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300401783	Construccion De 6344 Mts Cuadrados De Techo Firme En Viviendas En Varias Localidades	-	Jalisco	Quitupan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$820,554							0.00		Metro Cuadrado	800	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300401795	Cosntruccion De Sanitarios En La Escuela Primaria De La Localidad De Los Asmoles	25622	Jalisco	Tonaya	Los Asmoles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300401837	Construccion De Sanitarios En Telesecundaria En La Localidad De El Cerrito	25625	Jalisco	Tonaya	El Cerrito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300401941	Construccion De Empedrado Ahogado En Cemento En La Calle Corregidora	74932	Jalisco	Tonaya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300402028	Construccion De Linea De Agua En La Calle Pedro Moreno En La Localidad De El Cerrito	74937	Jalisco	Tonaya	El Cerrito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300402116	Construccion De Baños En La Localidad De Las Higueras	74951	Jalisco	Tonaya	Las Higueras	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300402201	Construcción De Cuarto Para Cocina En Vivienda De Zona Prioritaria Urbana	23116	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300402238	Construcción De Dormitorios En Zonas Prioritaria Urbana	23119	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300402266	Construcción De Cuarto Para Dormitorio En Viviendas	23048	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Pozo (El Rancho del Pozo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300402287	Construcción De Piso Firme En Viviendas	23033	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Pozo (El Rancho del Pozo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300402325	Construcción De Cuarto Para Dormitorio En 11 Viviendas	23087	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300402349	Construcción De Piso Firme En Viviendas	23072	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300402371	Construcción De Cuarto Para Baño En 4 Viviendas	22832	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	La Atarjea	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300402386	Construcción De Piso Firme En 4 Viviendas	22804	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	La Atarjea	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300402401	Construcción De Cuarto Para Cocina En 2 Viviendas	23019	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	La Pitayera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300402418	Construcción De Cuarto Para Dormitorio En Viviendas	74789	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	La Tortuga	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto															Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
JAL00140300402441	Rehabilitación De Norias	74781	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	La Tortuga	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140300402476	Dotación De Servicios Básicos De Agua, Drenaje Y Electricidad Para El Plantel Escolar	23026	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Los Llanos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140300402503	Rehabilitación De Noria Comunitaria	23036	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Los Llanos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140300402518	Construcción De Cuarto Para Baño En Viviendas	22883	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Mesa de Torres	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140300402539	Apoyo A La Vivienda De Diferentes Localidades	75002	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140300402568	Construcción De Módulo De Baños Para La Escuela	74869	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ocotengo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140300403195	Perforación De Pozo Los Ocuares	233	Jalisco	Gómez Farias	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140300403341	Aportacion Municipal Para El Programa Cruzada Nacional Vive Sin Hambre	2014-F3-61-001	Jalisco	Mezquitic	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140300403349	Avance Del Dehabitacion Integral Del Inmueble	INFEJAL 85590	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140300403548	Construcción De Muro De Contención En Barranca De Laureles	05	Jalisco	Zacoalco de Torres	Barranca de los Laureles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	obras publicas municipales	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140300403550	Construcción De Aulas Didácticas En La Escuela Preparatoria De Zacoalco De Torres	06	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	obras publicas municipales	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140300403562	Construccion De Techos Firmes En La Zona Zap De Lomas De Atequiza, Municipio De Ixtlahuacan De Los Membrillos, Jalisco	23893	Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	Lomas de Atequiza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140300403566	Construccion De Techos Firmez En Zona De Rezago Social En La Loc. De Las Pilas, Municipio D Ixtlahuacan De Los Membrillos	59936	Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	Las Pilas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140300403568	Construccion De Tanque Séptico Con Linea De Drenaje En La Loc. De Cedros, Municipio De Ixtlahuacan De Los Membrillos, Jalisco	56965	Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	Los Cedros	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140300403572	Construccion De Techos Firmes En Zona De Rezago Social En La Loc. De Lomas De Atequiza, Municipio De Ixtlahuacan De Los Membrillos, Jalisco	64462	Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	Lomas de Atequiza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140300403576	Construccion De Aula En La Escuela Primaria Vasco De Quiroga En La Loc. De Lomas De Atequiza Municipio De Ixtlahuacan De Los Membrillos, Jalisco	64479	Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	Lomas de Atequiza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140300403578	Construcción De Aula En La Escuela Jardín De Niños, Fco. Gtz Bocanegra En La Loc De Lomas De Atequiza Municipio De Ixtlahuacan De Los Membrillos	64498	Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	Lomas de Atequiza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00140300403785	Construccion De Tanque Superficial Del 200 M3	10	Jalisco	Cabo Corrientes	Ipala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140300403786	Red De Llenado Y Distribucion De Agua Potable	11	Jalisco	Cabo Corrientes	Ipala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140300403787	Construccion De 60 Tomas Domiciliarias	12	Jalisco	Cabo Corrientes	Ipala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140300403788	Comedor Comunitario Por La Seguridad Alimentaria	13	Jalisco	Cabo Corrientes	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140300403789	Comedor Comunitario Por La Seguridad Alimentaria	14	Jalisco	Cabo Corrientes	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140300403790	Mantenimiento Del Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	15	Jalisco	Cabo Corrientes	Las Playitas (Adolfo López Mateos)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140300403791	Rehabilitacion Y Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable	16	Jalisco	Cabo Corrientes	Las Playitas (Adolfo López Mateos)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140300403792	Ampliacion De Red De Drenaje	17	Jalisco	Cabo Corrientes	Barrio Pobre	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140300403793	Construccion De Tanque Superficial Del 80 M3	18	Jalisco	Cabo Corrientes	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140300403794	Construccion De Tanque Superficial Del 80 M3	19	Jalisco	Cabo Corrientes	Graciano Sánchez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140300403795	Ampliacion De Red Electrica De Media Y Baja Tension	20	Jalisco	Cabo Corrientes	Los Tcales	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140300403796	Construccion De Olla De Captacion De Agua Pluvial	21	Jalisco	Cabo Corrientes	Los Tcales	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140300403797	Ampliacion De Red Electrica De Media Y Baja Tension	22	Jalisco	Cabo Corrientes	El Columpio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140300403798	Perforacion De Pozo Profundo De Agua Potable	23	Jalisco	Cabo Corrientes	El Malpaso	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140300403799	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable	24	Jalisco	Cabo Corrientes	El Malpaso	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140300403800	Construccion De Tanque De Almacenamiento De 105 M3 En La Sauceda	25	Jalisco	Cabo Corrientes	La Sauceda	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140300403801	Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Del Muelle De Yelapa	26	Jalisco	Cabo Corrientes	Yelapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140300403802	Estudios De Mecanica De Suelos Para Construccion De Centro	27	Jalisco	Cabo Corrientes	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140300403803	Estudios De Mecanica De Suelos Para Construccion De Carreter	28	Jalisco	Cabo Corrientes	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140300403804	Equipamiento Para Mejorar El Desempeño Administrativo Y La Atención A Los Usuarios	29	Jalisco	Cabo Corrientes	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL08130400259820	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo En El Cruce De La Calle Las Palmas Y 5 De Febrero, En La Localidad De Higuera Blanca, Municipio De Tomatlán, (Fise)	34001300488	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL09130100003474	Pago Por Concepto De Gasto De Operación Del Programa Fondo De Infraestructura Social Estatal (Fise) 2012.	06001200003	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL09130100085909	Evaluación Y Depuración De Corporaciones Policiales	01	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$4,323,383	\$4,331,597	\$4,331,597	\$4,331,597	\$4,331,597	\$4,331,597	\$4,331,597	100.00	\$0	Examen	20,797	100.00	77.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL09130100086032	Equipamiento De Personal De Custodia	02	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$1,915,504	\$1,915,504	\$1,915,504	\$1,915,504	\$1,915,504	\$1,915,504	\$1,915,504	100.00	\$0	Pieza	9,275	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL09130100086112	Equipamiento De Personal De Custodia	03	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$4,999,901	\$4,999,901	\$4,999,901	\$4,999,901	\$4,999,901	\$4,999,901	\$4,999,901	100.00	\$0	Pieza	800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL09130100086170	Equipamiento De Personal: Policía Preventiva Estatal	04	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$0	\$1,628,453	\$1,628,453	\$1,628,453	\$1,628,453	\$1,628,453	\$1,628,453	100.00	\$0	Millar, pieza, par	31,017	100.00	99.70	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL09130100086255	Equipamiento De Personal: Policía Preventiva Estatal	05	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$64,322,736	\$64,576,620	\$64,576,620	\$64,567,988	\$64,566,005	\$64,566,005	\$64,566,005	99.98	\$0	Pieza	1,891	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL09130100086365	Equipamiento De Personal E Instalaciones Para El Centro De Control Y Confianza	06	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$855,000	\$855,000	\$855,000	\$855,000	\$855,000	\$855,000	\$855,000	100.00	\$0	Pieza	10,202	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL09130100086455	Equipamiento De Personal E Instalaciones Para La Procuración De Justicia	07	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$4,569,419	\$4,569,419	\$4,569,419	\$4,569,419	\$4,569,419	\$4,569,419	\$4,569,419	100.00	\$0	Pieza	11,421	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL09130100087141	Equipamiento De Personal E Instalaciones Para La Procuración De Justicia	08	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$57,928,963	\$57,928,963	\$57,928,963	\$57,928,963	\$57,921,363	\$57,921,363	\$57,921,363	99.99	\$0	Pieza	622,844	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL09130100087312	Equipamiento De Tribunales Superiores De Justicia Para La Seguridad Pública En El Ámbito Penal	09	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$697,090	\$697,090	\$697,090	\$697,090	\$697,090	\$697,090	\$697,090	100.00	\$0	Pieza	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL09130100087473	Construcción, Mejoramiento O Ampliación De Instalaciones De Seguridad Pública	10	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$1,178,926	\$2,148,520	\$2,148,520	\$1,178,926	\$1,178,926	\$1,178,926	\$1,178,926	54.87	\$0	Obra	3	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL09130100087760	Construcción, Mejoramiento O Ampliación De Instalaciones Para Red Nacional De Telecomunicaciones, Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia 066 Y Sistema Nacional De Denuncia Anónima 089	11	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$10,400,861	\$9,390,995	\$9,390,995	\$9,390,995	\$9,266,591	\$9,266,591	\$9,266,591	98.68	\$0	Obra	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL09130100088137	Infraestructura Para La Procuración De Justicia	12	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$3,863,105	\$3,863,105	\$3,863,105	\$3,863,105	\$3,862,809	\$3,862,809	\$3,862,809	99.99	\$0	Obra	2	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL09130100088251	Formación Y Capacitación	13	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$1,558,118							0.00		Persona	1,487	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL09130100088290	Renivelación Académica	14	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$635,291							0.00		Persona	267	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL09130100088378	Formación Especializada	15	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$8,228,915							0.00		Persona	3,330	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL09130100088426	Profesionalización Del Personal De Tribunales Superiores De Justicia En El Ámbito Penal	16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$450,000							0.00		Persona	20	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL09130100088465	Construcción, Mejoramiento O Ampliación De Centros De Readaptación Social	17	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$0	\$8,869,589	\$8,869,589	\$8,869,589	\$8,869,589	\$8,869,589	\$8,869,589	100.00	\$0	equipo, obra	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL09130100088584	Red Nacional De Telecomunicaciones	19	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$0							0.00		equipo, accesorio, proyecto, pieza	1,043	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL09130100088628	Red Nacional De Telecomunicaciones	20	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$0							0.00		servicio, renta, poliza	34	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL09130100088749	Sistema Nacional De Información	21	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$0							0.00		equipo, proyecto, paquete	76	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL09130100088812	Sistema Nacional De Información	22	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$0							0.00		persona, servicio, poliza	40	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL09130100088844	Programas De Seguimiento Y Evaluación	23	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$0							0.00		persona, traslado, lote, informe, encuesta	36	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL09130100089724	Obras Pendiente Por Definir	1	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL09130100118987	Fortalecimiento Del Hospital Civil De Guadalajara En El Municipio De Guadalajara	1	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL09130200145725	Construcción De Línea De Conducción Y Distribución Para Abastecimiento De Agua Potable En La Comunidad De Tres Palos, En San Ignacio Cerro Gordo (Fise).	06001200063	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL09130200145857	Construcción De La Unidad Básica De Rehabilitación 3ra Etapa, Localidad Cópala, Municipio De Toluimán (Fise).	06001200084	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL09130200145939	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable, Localidad Buena Vista, Municipio Valle De Guadalupe (Fise).	06001200131	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL09130400259863	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo En El Cruce De La Calle Las Palmas Y 5 De Febrero, En La Localidad De Higuera Blanca, Municipio De Tomatlán. (Fise)	34001300488	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL10130100003476	Perforación De Pozo Profundo En El Predio El Sauz De Abajo En El Municipio De Lagos De Moreno.	06001200271	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL101301000062687	Inst. De Línea De Alivio P/Drenaje Pluvial Priv. Moises Saenz, Constr. Boca De Term. Dom., Reha. Pav. Priv. Entre Felipe Lopez Y Cerrada Col. Lomas Del Pedregal Y Loma Linda Z.7 Cruz Del Sur	OPGR33IHSAD19-192/11	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL10130100088849	Programa De Estímulos A La Calidad Docente 2010	01	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL10130100089963	Obras Pendientes Por Definir	1	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL10130100093345	Evaluación De Estándares De Competencias Profesionales Y Del Desempeño	01	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$8,617,306							0.00		Examen	24,500	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10130100093375	Equipamiento De Personal E Instalaciones Para Centros De Readaptación Social	02	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$0	\$1,885,520	\$1,885,520	\$1,885,520	\$1,885,520	\$1,885,520	\$1,885,520	100.00	\$0	pieza, par	9,800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10130100093395	Equipamiento De Personal E Instalaciones Para Centros De Readaptación Social	03	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$3,283,273	\$3,283,273	\$3,283,273	\$3,283,273	\$3,283,273	\$3,283,273	\$3,283,273	100.00	\$0	Pieza	1,007	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10130100093518	Equipamiento De Personal E Instalaciones De Seguridad Pública	04	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$3,894,593	\$3,695,074	\$3,695,074	\$3,695,074	\$3,535,467	\$3,535,467	\$3,535,467	95.68	\$0	Pieza	16,524	100.00	64.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10130100093549	Equipamiento De Personal E Instalaciones De Seguridad Pública	05	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$47,510,730	\$50,043,903	\$50,043,903	\$49,687,381	\$49,643,585	\$49,643,585	\$49,643,585	99.20	\$0	Pieza	5,352	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10130100093577	Equipamiento De Personal E Instalaciones Para Centros De Capacitación De Cuerpos De Seguridad Pública	06	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$173,588	\$173,588	\$173,588	\$173,588	\$173,588	\$173,588	\$173,588	100.00	\$0	Equipo	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10130100093724	Equipamiento De Personal E Instalaciones Para La Procuración De Justicia	07	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$2,253,650	\$2,253,650	\$2,253,650	\$2,253,650	\$2,253,650	\$2,253,650	\$2,253,650	100.00	\$0	Pieza	3,049	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10130100093768	Equipamiento De Personal E Instalaciones Para La Procuración De Justicia	08	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$0	\$18,632,263	\$18,632,263	\$18,632,263	\$18,628,424	\$18,628,424	\$18,628,424	99.98	\$0	pieza, equipo	136,296	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10130100093818	Construcción, Mejoramiento O Ampliación De Instalaciones De Seguridad Pública	10	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$8,896,520	\$8,896,520	\$8,896,520	\$8,896,520	\$8,896,520	\$8,896,520	\$8,896,520	100.00	\$0	Equipo	42	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10130100093937	Construcción, Mejoramiento O Ampliación De Centros De Capacitación De Seguridad Pública	11	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$4,999,979	\$4,999,979	\$4,999,979	\$4,788,938	\$4,776,832	\$4,776,832	\$4,776,832	95.54	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10130100093975	Infraestructura Para La Procuración De Justicia	12	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$58,972,712	\$58,867,068	\$58,867,068	\$58,867,068	\$58,773,639	\$58,773,639	\$58,773,639	99.94	\$0	Obra	13	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10130100093992	Formación Inicial Y Actualización	13	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$3,756,790							0.00		Persona	1,361	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10130100094015	Renivelación Académica	14	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$2,323,039							0.00		Persona	954	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL10130100094034	Acervo Bibliográfico	15	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$0							0.00		manual	3,092	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10130100094145	Formación Especializada	16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$12,718,813							0.00		Persona	7,659	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10130100094181	Profesionalización Del Personal De Tribunales Superiores De Justicia En El Ambito Penal	17	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$420,000	\$204,632	\$204,632	\$204,632	\$204,632	\$204,632	\$204,632	100.00	\$0	Persona	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10130100094194	Construcción, Mejoramiento O Ampliación De Centros De Readaptación Social	18	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$0	\$3,031,756	\$3,031,756	\$3,031,756	\$3,031,756	\$3,031,756	\$3,031,756	100.00	\$0	equipo, obra	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10130100094214	Creación Y Fortalecimiento Del Centro De Control Y Confianza	19	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$153,568	\$153,568	\$153,568	\$153,568	\$153,568	\$153,568	\$153,568	100.00	\$0	Persona	16	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10130100094244	Red Nacional De Telecomunicaciones	21	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$0							0.00		servicio,poliza,campaña, renta	29	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10130100094286	Red Nacional De Telecomunicaciones	22	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$0							0.00		equipo, sistema, pieza	3,121	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10130100094312	Sistema Nacional De Información	23	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$0							0.00		persona, lote, licencia, curso, poliza	12	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10130100094331	Sistema Nacional De Información	24	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$0							0.00		equipo, licencia, lote	304	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL10130100094345	Registro Público Vehicular	25	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$233,124							0.00		Pieza	4	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10130100094360	Programas De Seguimiento Y Evaluación	26	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$0							0.00		persona, traslado, lote, encuesta	23	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10130200145992	Ampliación A Las Instalaciones Del Centro De Rehabilitación (3ra Etapa) En El Municipio De Tamazula De Gordiano (Fise)	06001200205	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL10130200146092	Construcción De Presa De Almacenamiento "El Salto", 4ta Etapa, En El Municipio De Tonaya (Fise)	06001200214	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL10130200146136	Elaboración De Proyecto Y Construcción De Camino Rural Tipo "C" A La Cuesta De San Lázaro Del Km. 0 000 Al Km. 2 077 En El Municipio De Tamazula De Gordiano (Fise)	06001200220	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL10130200146270	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De Copal Colorado, Municipio De Tecolotlán (Fise).	06001200222	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipios	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL10130200146331	Construcción De Cubierta En Cancha De Usos Múltiples, En La Localidad De Lomas De Las Flores, Municipio De Zapotitlán De Vadillo (Fise).	06001200223	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL10130200146416	Modernización Y Rehabilitación Del Canal Zapotlanejo Del Km 0 000 Al 2 240 En El Municipio De Juanacatlán	06001200237	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL10130200146464	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad El Temascal, Municipio De Tuxcacuesco (Fise).	06001200239	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL10130200146565	Elaboración De Estudios Complementarios Para La Construcción De Presa De Almacenamiento El Tutillo En El Municipio De Tamazula De Gordiano (Fise)	06001200245	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL10130200146635	Construcción De Pavimento En Andador Revolución, Localidad La Garita, En El Municipio Tamazula De Gordiano	06001200246	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL10130200146758	Electrificación De Pozo Profundo En La Localidad La Verbabana, En El Municipio De Tapalpa (Fise)	06001200251	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL10130200147469	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Para Camino Tipo "C" Tepec- El Durazno Del Km 4 700 Al Km. 8 300 En El Municipio De Amacueca	06001200253	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL10130200147533	Construcción De Sistema De Almacenamiento Para Agua Potable En La Colonia Las Clavellinas En El Municipio De Tamazula De Gordiano (Fise)	06001200254	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL10130200147582	Construcción De Obras Complementarias De La Presa De Almacenamiento Vista Hermosa En El Municipio De Tamazula De Gordiano (Fise)	06001200255	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL10130200147619	Construcción De La Presa De Almacenamiento Y Zona De Riego Santa Rosa (Segunda Etapa) En El Municipio De Tamazula De Gordiano	06001200256	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL10130200147658	Construcción De Andador En Calle Del Campestino, Localidad Naranjitos En El Municipio Tamazula De Gordiano (Fise).	06001200262	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL10130200147889	Equipamiento De Pozo Profundo En El Predio Los Sauces De La Localidad Santa Lucia En El Municipio De La Barca.	06001200272	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL10130200147965	Modernización De Camino Rural Tipo "C" La Tuna ¿ Agua Zarca Del Km 0 000 Al 1 000 En El Municipio De Tamazula De Gordiano.	06001200274	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL10130200148040	Extensión De Línea De Distribución Eléctrica En Camino Al Durazno En El Municipio De Zapotlán El Grande.	06001200275	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL10130400259901	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo En El Cruce De La Calle Las Palmas Y 5 De Febrero, En La Localidad De Higuera Blanca, Municipio De Tomatlán. (Fise)	34001300488	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL10140100303598	Construccion De Cancha De Usos Múltiples En Telesecundaria Ubicada Poblado Rio Blanco	R33-EDU-AD-102-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL10140100303652	Suministro Y Colocacion De Malla Ciclonica Sobre Barda Perimetral En Jardin De Niños Col. Miramar	R33-EDU-AD-104-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL10140100303721	Construccion De Pavimento De Empedrado Zampeado En La Col. Jardines Del Vergel	R33-PAV-CA-147-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL10140100303749	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Col. Santa Ana Tepetitlan	R33-PAV-AD-277-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución	2010	\$1,124,430	\$1,124,430	\$1,124,430	\$1,124,430	\$1,124,430	\$1,119,036	\$1,119,036	99.52	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGA CON LOS REMANENTES DEL DE AÑOS ANTERIORES / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10140100304039	Construccion De Centro De Salud Tipo Ii En La Colonia Santa Ana Tepetitlan	COP-030-N-CA-C10-09	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL10140200329476	Programa Integra	P1002-2010-14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADEMUN	Deporte	En Ejecución	2010	\$454,172	\$454,172	\$454,172	\$454,172	\$305,850	\$305,850	\$305,850	67.34	\$0	Equipo	9,563	100.00	100.00	Financiera: Se pago \$148,322.00 en 2013, para un total pagado de \$454,172.48 Terminado / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10140300399056	Construccion De Pavimento De Asfalto En El Camino Al Aleman Col. Ejido De Nextipac	R33-PAV-AD-007-14	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2010	\$1,428,373	\$1,428,373	\$1,428,373	\$1,428,373	\$1,428,373	\$1,428,373	\$1,428,373	100.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10140300399132	Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario Varias Calles Col. Prados De Santa Lucia	R33-ALC-AD-008-14	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$582,442	\$582,442	\$582,442	\$582,442	\$582,442	\$464,126	\$464,126	79.69	\$0	Red	0	0.00	79.69	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10140300399186	Construccion De Pavimento De Empedrado Zampeado Calle Gladiola Col. Mirador Escondido	R33-PAV-AD-009-14	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2010	\$474,984	\$474,984	\$474,984	\$474,984	\$474,984	\$471,512	\$471,512	99.27	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10140300399254	Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Colonia Angeles De Nextipac	R33-ALC-AD-010-14	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$362,484	\$362,484	\$362,484	\$362,484	\$362,484	\$361,902	\$361,902	99.84	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL10140300399347	Construccion De Empedrado Tradicional En Varias Calles De La Colonia Colegio Del Aire	R33-PAV-AD-012-14	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2010	\$783,436	\$783,436	\$783,436	\$783,436	\$783,436	\$549,833	\$532,833	70.18	\$0	Obra	0	0.00	70.18	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10140300399399	Construccion De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Colonia San Jose Ejidal	R33-APO-AD-023-14	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$184,347	\$184,347	\$184,347	\$184,347	\$184,347	\$178,594	\$178,594	96.88	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA / Registro:
JAL10140300399450	Construccion De Pavimento De Asfalto En El Camino A Nextipac Col. Ejido De Nextipac	R33-PAV-AD-026-14	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2010	\$1,327,302	\$1,327,302	\$1,327,302	\$1,327,302	\$1,327,302	\$1,061,844	\$1,061,844	80.00	\$0	Obra	0	0.00	80.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10140300399540	Construccion De Pavimento De Empedrado Zampeado En Varias Calles De La Colonia La Primavera	R33-ALC-AD-027-14	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2010	\$603,228	\$603,228	\$603,228	\$603,228	\$603,228	\$260,109	\$260,109	43.12	\$0	Obra	0	0.00	43.12	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10140300399611	Rehabilitacion De Baños Y Sistema Electrico En Esc. Primaria Col. Miramar	R33-EDU-AD-065-14	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Educación	En Ejecución	2010	\$162,983	\$162,983	\$162,983	\$162,983	\$162,983	\$40,746	\$40,746	25.00	\$0	Obra	0	0.00	25.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10140300399708	Construccion De Pavimento De Empedrado Zampeado En La Calle Capelli Entre Indígena Y Arroyo Col. Mesa Colorada Poniente	R33-PAV-AD-066-14	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2010	\$1,183,472	\$1,183,472	\$1,183,472	\$1,183,472	\$1,183,472	\$295,868	\$295,868	25.00	\$0	Obra	0	0.00	25.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10140300400463	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Varias Calles Colonia Lomas De La Mesa Colorada	R33-PAV-AD-140-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2010	\$926,702	\$926,702	\$926,702	\$926,702	\$926,702	\$925,152	\$925,152	99.83	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10140300400552	Construccion De Empedrado Zampeado Banquetas En Varias Calles De La Colonia Praderas De San Antonio	R33-PAV-CA-145-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2010	\$352,812	\$352,812	\$352,812	\$352,812	\$352,812	\$230,335	\$230,335	65.29	\$0	Obra	0	0.00	65.29	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10140300400639	Construccion De Bardo Perimetral En Jardin De Niños Vasco De Quiroga Col. Las Agujas	R33-EDU-AD-106-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Educación	En Ejecución	2010	\$967,088	\$967,088	\$967,088	\$967,088	\$967,088	\$637,541	\$637,541	65.92	\$0	Obra	0	0.00	65.92	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10140300400854	Estructura Para Patio Civico De Primaria 20 De Noviembre Col. Villa De Guadalupe	SE-187-N-AD-C07-09	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Educación	En Ejecución	2010	\$267,098	\$267,098	\$267,098	\$267,098	\$267,098	\$240,388	\$240,388	90.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGA CON REMANENTES DE AÑOS ANTERIORES / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL11130100003442	Construcción De La 2da. Etapa Del Agroparque Mazamitla Para La Región Sureste. (Construcción De Muro De Mampostería, Caseta De Ingreso, Banquetas Y Cunetas De Concreto).	06001200288	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL11130100003450	Construcción Y Eq. De Servicios P/Cuarta Etapa Del Agroparque Para La Región Sur En El Municipio De Tapalpa. (Construcción De Cunetas, Canal De Concreto, Empedrado Ecológico Y Estancia P/ Empleados).	06001200289	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL11130100005125	Mej. De Viviendas Y Rehab. De Banq. En La Col. Balcones De Oblatos En El Polígono Comp. De Hda. El Potrero, Rancho Grande, Plutarco Elías Calles, Artesanos, Z. 4 Oblatos.	OPGR33EOPCIC8-133/11	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL11130100008640	Ciencia Y Tecnología Para El Desarrollo	1	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL111301000097001	Obras Pendientes Por Definir	1	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	SECRETARIA DE CULTURA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL111301000090088	Obras Pendientes Por Definir	1	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL111301000093166	Obras Pendientes Por Definir	1	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	SECRETARIA DE CULTURA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL11130100094504	Equipamiento De Personal E Instalaciones De Seguridad Pública	01	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$0	\$8,269,711	\$8,269,711	\$8,269,711	\$8,213,228	\$8,213,228	\$8,213,228	99.32	\$0	millar, pieza	31,789	100.00	72.75	Financiera: / Fisica: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL11130100094548	Equipamiento De Personal E Instalaciones De Seguridad Pública	02	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$98,404,096	\$102,391,037	\$102,391,037	\$101,089,270	\$99,325,752	\$99,325,752	\$99,325,752	97.01	\$0	Pieza	439,341	100.00	96.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL11130100094565	Equipamiento De Personal E Instalaciones Para La Procuración De Justicia	03	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,967,403	\$3,967,403	\$3,967,403	99.19	\$0	Pieza	1,447	100.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL11130100094589	Equipamiento De Personal E Instalaciones Para La Procuración De Justicia	04	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$0	\$49,075,830	\$49,075,830	\$49,075,830	\$48,990,506	\$48,990,506	\$48,990,506	99.83	\$0	pieza, vehiculo	4,668	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL11130100094632	Construcción, Mejoramiento O Ampliación De Instalaciones De Seguridad Pública	06	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$0	\$3,224,517	\$3,224,517	\$3,224,517	\$2,648,978	\$2,648,978	\$2,648,978	82.15	\$0	obra, equipo	3	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL11130100094639	Construcción, Mejoramiento O Ampliación De Centros De Capacitación De Seguridad Pública	07	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$0	\$3,593,879	\$3,593,879	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	obra, equipo	2	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL11130100094670	Infraestructura Para La Procuración De Justicia	08	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$0	\$25,712,830	\$25,712,830	\$25,712,249	\$20,232,296	\$20,232,296	\$20,232,296	78.69	\$0	estudio, obra, equipo	22	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL11130100094704	Implementación Del Servicio Profesional De Carrera	09	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$0							0.00		convocatoria	1	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL11130100094716	Evaluación, Habilidades, Destrezas Y Conocimientos Generales	10	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$1,449,526							0.00		Examen	9,566	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL11130100094719	Evaluación De Control De Confianza	11	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$6,416,670							0.00		Examen	17,386	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL11130100094729	Formación Inicial Y Actualización De Policías, Ministérios Públicos, Peritos Y Custodios	12	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$6,013,788							0.00		Persona	1,410	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL11130100094738	Renivelación Académica	13	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$490,000							0.00		Persona	214	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL11130100094771	Formación Especializada	14	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$11,233,627							0.00		Persona	5,587	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL11130100094787	Equipamiento De Personal E Instalaciones Para Centros De Readaptación Social	16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$0	\$2,078,565	\$2,078,565	\$2,078,565	\$2,078,565	\$2,078,565	\$2,078,565	100.00	\$0	pieza, par	9,800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL11130100094797	Equipamiento De Personal E Instalaciones Para Centros De Readaptación Social	17	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$4,561,200	\$4,561,200	\$4,561,200	\$4,561,200	\$4,561,200	\$4,561,200	\$4,561,200	100.00	\$0	Pieza	18	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL11130100094810	Construcción, Mejoramiento O Ampliación De Centros De Readaptación Social	18	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$798,861	\$3,065,627	\$3,065,627	\$798,861	\$798,861	\$798,861	\$798,861	26.06	\$0	Obra	2	100.00	66.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL11130100094996	Red Nacional De Telecomunicaciones	20	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$0							0.00		equipo, póliza, campaña	62	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL11130100095102	Red Nacional De Telecomunicaciones	21	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$0							0.00		trajeta, equipo, pieza, sistema, servicio, proyecto	1,660	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL11130100095298	Sistema Nacional De Información	22	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$0							0.00		persona, licencia, póliza, informe, lote	17	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL11130100095271	Sistema Nacional De Información	23	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$0							0.00		equipo, licencia, sistema, proyecto	360	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL11130100095279	Registro Público Vehicular	24	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$0							0.00		licencia	1	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL11130100095293	Programas De Seguimiento Y Evaluación	25	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$0							0.00		persona, traslado, informe, encuesta	28	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL11130100125724	Reducir El Retago Educativo En El Estado De Jalisco	Sin número de proyecto	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I010 FAETA Educación de Adultos		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL11130200142510	Construcción De Camino Rural Tipo "C" Llano Grande - Los Conejos; Del Km 20 000 Al Km 30 000 En El Municipio De Cabo Corrientes	06001100050	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL11130200143314	Construcción De Presa De Almacenamiento Las Codomices, Segunda Etapa, En El Municipio De Cuautla (Fise)	06001200197	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL11130200144008	Construcción De Camino Rural Tipo "C" Los Rucios - Presa Santa Rosa Del Km 0 000 Al 5 000 (1ra. Etapa) En El Municipio De Tamazula De Gordiano (Fise)	06001100241	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL11130200144111	Electrificación Del Equipo De Succión Para La Alimentación Del Tanque De Almacenamiento Cerro De A Mesa En El Municipio De Tamazula De Gordiano (Fise)	06001100243	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL11130200146036	Ampliación A Las Instalaciones Del Centro De Rehabilitación (3ra Etapa) En El Municipio De Tamazula De Gordiano (Fise)	06001200205	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL11130200146763	Construcción De Empedrado Ecológico En Camino De Ingreso A La Localidad De Mamatita En El Municipio De San Martín De Bolaños (Fise)	06001200248	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL11130200147685	Construcción De Andador En Calle Del Campesino, Localidad Naranjitas En El Municipio Tamazula De Gordiano (Fise).	06001200262	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL11130200149546	Ampliación De Red Eléctrica Para Pozo Profundo Segunda Etapa En La Localidad De El Pitayito, Municipio De Ixtlahuacán Del Río (Fise).	06001200276	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL11130200149596	Rehabilitación Del Sifón "Perula" Km 26 695 50, Del Canal Principal San Rafael Modulo 2 Del Distrito De Riego 093 En El Municipio De Tomatlán	06001200287	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL11130200149638	Construcción De La 2da. Etapa Del Agroparque Mazamitla Para La Región Sureste. (Construcción De Muro De Mampostería, Caseta De Ingreso, Banquetas Y Cunetas De Concreto).	06001200288	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL1113020014982	Construcción De La Cortina De La Presa De Almacenamiento Agumilpa (Quinta Etapa), En El Municipio De Mezquitic (Fise)	06001200144	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL11130200151908	Construcción De Red De Agua Potable, Red De Drenaje Y Empedrado Ahogado En Concreto En Calle Principal, Localidad El Ranchito, Municipio De Guachinango (Fise).	06001200192	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL11130200160400	Construcción De Presa De Almacenamiento Las Codornices, Segunda Etapa, En El Municipio De Cuautla (Fise)	06001200197	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL11130200160651	Modernización De Camino Rural Tipo "C" La Tuna ¿ Agua Zarca Del Km 0 000 Al 1 000 En El Municipio De Tamazula De Gordiano.	06001200274	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL11130200161098	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo En El Municipio De Autlán De Navarro.	06001200277	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL11130200162238	Construcción De Línea De Conducción De La Presa Santa Elena En La Localidad El Cabezón Del Municipio De Ameca.	06001200283	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL11130200162312	Elaboración De Estudios Complementarios Para La Construcción De La Presa De Almacenamiento Los Panales En El Municipio De Cabo Corrientes	06001200285	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL11130200162394	Rehabilitación Del Sifón "Perula" Km 26 695.50, Del Canal Principal San Rafael Modulo 2 Del Distrito De Riego 083 En El Municipio De Tomatlán	06001200287	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL11130300188921	Mejoramiento De Viviendas En La Col. Loma Linda	OPG-R33-EQP-CI-C08-132-11	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL11130400255841	Construcción De Empedrado Ahogado Y Huellas De Concreto En Camino A Huisachi Del Km 1 140 Al 1 581 "2da. Etapa" En El Municipio De Tolimán	34001300514	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL11130400255891	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto, En Las Calles Mariano Bárcenas Y Juárez En Santa Cruz De Bárcenas Municipio De Ahualulco De Mercado.	34001300516	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL11130400255957	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto, En La Calle Jacinto Campante En La Colonia La Ciénega En La Cabecera Municipal De Ahualulco De Mercado	34001300528	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL11130400259961	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo En El Cruce De La Calle Las Palmas Y 5 De Febrero, En La Localidad De Higuera Blanca, Municipio De Tomatlán. (Fise)	34001300488	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL11130400269964	Alcantarillado Sanitario Y Obras Complementarias En Calle San Benito Entre Av. 8 De Julio Hasta Calle 24 De Febrero Y Calle 12 De Octubre Entre San Benito Y 16 De Septiembre	FAISM001/REM11-13	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$623,786	\$623,786	\$623,786	\$623,786	\$410,836	\$410,836	\$410,836	65.86	\$0	Metro Lineal	765	100.00	100.00	Financiera: Se pago 204,280.77 EN 2013 para un total pagado de \$410,835.64 obra finiquitada / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100003453	Construcción De La Tercera Etapa Del Agroparque En Tamazula De Gordiano Para La Región Sur.	06001200177	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100003458	Construcción Y Equipamiento De Servicios Para La Tercera Etapa Del Agroparque En Tapalpa Para La Región Sur.	06001200178	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL12130100003461	Equipamiento De La Primera Etapa Del Agroparque En Mazamitla Para La Región Sureste.	06001200195	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100003468	Pavimentación Hidráulica De Calle Benito Juárez En La Colonia Obrera En El Municipio De Tamasula De Gordiano.	06001200278	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100003470	Rehabilitado De Camino Rural Tipo C De Ingreso A La Localidad De Santa Teresa Del Km 0+000 Al Km 1+200. En El Municipio De Tequila, Jalisco	06001200280	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100003472	Revestimiento De Vialidades En Ingreso Al Agroparque En El Municipio De Zapotlán El Grande.	06001200281	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100003473	Perforación De Pozo Profundo En El Predio San Rafael De La Localidad De San José De La Tinaja En El Municipio De Zapotlitic.	06001200282	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100005149	Elaboración De La Actualización De Los Estudios Costo-Beneficio De La Construcción De Tres Obras De Infraestructura Vial En La Zona Metropolitana De Guadalajara.	05001300020	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100005189	Ampliación De La Skatopista En Parque Ing. Jorge Matute Remus Y Adecuación De Cruces Peatonales Centrales, En El Municipio De Guadalajara.	05001200247	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100005229	Construcción De La Prolongación Av. 8 De Julio, Del Km. 0 000 Al Km. 7 620, En Los Municipios De Tlaquepaque Y Tlajomulco De Zúñiga.	05001300015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$10,305,118	\$3,530,227	\$3,530,227	\$3,530,227	\$3,530,227	\$3,419,391	\$3,419,391	96.86	\$0	Kilómetro	145,250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL12130100005233	Elaboración De Análisis Costo-Beneficio Del Sist. De Movild. Integral, Ret. Iteso En Periférico Y Arroyo Seco En El Mpio De Tlaquepaque, 1° Et (Opción B) Para La Constr. De Solución Vial Perif-Iteso	05001300021	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100005237	Construcción De Vialidades Al Puente Federación En El Mantenimiento De La Carretera: Las Palmas-Itzapa, En El Municipio De Puerto Vallarta.	05001300016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100005239	Estabilización De Taludes, En El Tramo Carretero: Tuxteuca-Mazamitla Del Km 0 000 Al 40 100 Segunda Etapa.	05001200013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100005295	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Del Nuevo Edificio Sede De La Secretaria Del Trabajo Y Previsión Social, A Construirse En El Municipio De Guadalajara	05001000157	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100005300	Construcción De Trabajos Complementarios Para Reparar Alcantarillas Y Ejecutar Medidas De Mitigación En El Tramo Carretero: Villa Purificación-Chamela, Del Km. 0 000 Al 66 120.	05001200017	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100005374	Conclusión Del Circuito Metropolitano Del Km 0 000 Al 35 000 En Los Municipios De Tala Y Teuchitlán.	05001200020	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100005410	Realizar Acciones Para Seguir A Las Condic En Mat Ambiental Solicitada Por Semarnat En El Tramo Carretero Amatitlan - Bolaños - Huejuquilla, Subtramos Del Km 0 000 Al 217 000, Del Mpio De Bolaños.	05001200236	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL12130100005425	Realización De Acciones Para Adecuado Seguim A Las Condicionantes En Materia Ambiental Solicitadas Por La Semarnat En El Tramo Carretero Talpa -Llano Grande -Tomatlán En El Municipio De Tomatlan.	05001200237	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100005492	Const Obra Requerida Para Condicionantes En Mat Ambiental Solicitadas Por La Semarnat En Tramo Carretero Amatitlán-Bolaños-Huejuquilla (Tramos 36 000 Al 36 200 Y Del 48 340 Al 48 800) Mpio De Bolaños	05001200243	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100005823	Elaboración De La Actualización De Los Estudios Costo-Beneficio De La Construcción De Dos Obras De Infraestructura Hidráulica En La Zona Metropolitana De Guadalajara.	05001300022	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100005875	Reenivelación, Suministro Y Colocación De Mezcla Asfáltica Y Riego De Sello En El Camino Código 314- Tepatitlán- Arandas- Límites De Estado.	05001200146	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL121301000036410	Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles Col. El Vergel li Secc	33-ALC-CI-131/12	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL121301000036469	Construccion De Empedrado Zampeado En Calle Primera Norte Col. Vicente Guerrero 1era Secc.	33-PAV-AD-163/12	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL121301000036546	Rehabilitacion De Sanitarios Y Const. Cisterna En Esc. Primaria Lazaro Cardenas Col. Colinas De Los Robles	33-EDU-AD-168/12	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL121301000036604	Const. De Empedrado Zampeado Y Sust. De Red Redes En Calle Aluminio Col. Jardines Tapatis	33-PAV-CI-169/12	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL121301000036787	Const. De Pavimento De Empedrado Zampeado Calle Anacleto Gonzalez Col. Heroes Nacionales	33-PAV-AD-176/12	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL121301000036857	Red De Electricidad Y Alumbrado Publico En Varias Calles De La Col. Bosques Del Centinela Ejidal	33-ELE-AD-216/12	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL121301000036894	Const. Red De Alcantarillado En La Calle Hidalgo Col. San Esteban	33-ALC-AD-220/12	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL121301000037133	Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Col. Santa Lucia	33-ALC-AD-188/12	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL121301000037197	Construccion De Empedrado Tradicional Banquetas Y Entronque De Drenaje En Varias Calles De La Col. San Antonio 2da Secc.	33-PAV-AD-219/12	Jalisco	Zapopan	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL121301000037366	Const. De Pavimento De Empedradozampeado En Varias Calles De La Col. Carlos Rivera Aceves	33-CON-AD-226/12	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL121301000044756	Construccion De Red De Drenaje En Calle Zaragoza Col. Rio Blanco	33-ALC-CA-229/12	Jalisco	Zapopan	Rio Blanco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL121301000045422	Pavimentación De La Calle Río Lerma	Sin número de proyecto	Jalisco	Jalostotitlán	Jalostotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL121301000045460	Pavimentación De La Calle 28 De Julio	Sin número de proyecto	Jalisco	Jalostotitlán	Jalostotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL12130100051638	Pavimentacion De La Calle Rosa De Castilla	Sin número de proyecto	Jalisco	Jalostotitlán	Jalostotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100063391	Parque Lineal Jardines Del Vergel	14120ESC003	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	n.a.	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100063392	Parque Lineal Jardines Del Vergel	14120EMF001	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	n.a.	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100063393	Parque Lineal Jardines Del Vergel	14120ESC002	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	n.a.	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100063394	Parque Lineal Jardines Del Vergel	14120ESC001	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	n.a.	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100063395	Unidad Deportiva Los Molinos	14120ESC004	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	n.a.	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100063396	Unidad Deportiva Los Molinos	14120EMF002	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	n.a.	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100063397	Unidad Deportiva Los Molinos	14120ESC006	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	n.a.	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100063398	Unidad Deportiva Los Molinos	14120ESC005	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	n.a.	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100063399	Unidad Deportiva Los Molinos Col. San Juan De Ocotea	14120ESC009	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	n.a.	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100063411	Apoyo Economico A Los Prestadores De Servicio Social Col. Santa Ana Tepetitlan	141201DS007	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	n.a.	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100063412	Apoyo Economico A Los Prestadores De Servicio Social Col. Tesistan	141201DS008	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	n.a.	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100063413	Apoyo Economico A Los Prestadores De Servicio Social Col Vista Hermosa	141201DS009	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	n.a.	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100063414	Apoyo Economico A Prestadores De Servicio Social Col. Lomas De Tabachines	141201DS033	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	n.a.	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100063415	Curso Basico De Ingles Col. Vista Hermosa	141201DS012	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	n.a.	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100063416	Curso Basico De Ingles Col. Santa Ana Tepetitlan	141201DS014	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	n.a.	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100063417	Curso De Agricultura En La Colonia Vista Hermosa	141201DS018	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	n.a.	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100063418	Curso De Cultura De Belleza Col. Lomas De Tabachines	141201DS034	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	n.a.	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100063419	Curso De Elaboracion De Productos Para La Higiene Y Prevencion De Enfermedades Col. Santa Ana Tepetitlan	141201DS017	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	n.a.	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL12130100063420	Curso De Graffiti Col. Lomas De Tabachines	141201DS027	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	n.a.	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100063421	Curso De Reposteria Y Panaderia Col. Lomas De Tabachines	141201DS031	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	n.a.	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100063422	Curso De Serigrafia Y Diseño Col. Vista Hermosa	141201DS019	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	n.a.	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100063423	Curso De Tecnologías De La Información Enfocado A Oimatica Col. Testistan	141201DS023	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	n.a.	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100063424	Empedrado Tradicional Av. De Los Lirios Col. Prados De Santa Lucia	141201ME001	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	n.a.	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100063425	Empedrado Y Sustitucion De Lineas Calle Jose Martin Col. Vista Hermosa	141201ME003	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	n.a.	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100063426	Empedrado Y Sustitucion De Lineas Calle Vista A La Campiña Col. Vista Hermosa	141201ME002	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	n.a.	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100063427	Empedrado Y Sustitucion De Lineas En Calle Primavera Col. Santa Ana Tepetitlan	141201ME006	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	n.a.	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100063428	Empedrado Zampeado Y Sustitucion De Lineas En Calle Edgar Alan Poe Col. La Coronilla	141201ME004	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	n.a.	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100063429	Prevenccion De Conductas De Riesgo Y Equidad De Genero A Jovenes Y Niños Col. Testistan	141201DS015	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	n.a.	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100063430	Prevenccion De Conductas De Riesgo Y Equidad De Genero A Jovenes Y Niños Col.Santa Ana Tepetitlan	141201DS005	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	n.a.	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100063431	Prevenccion De Conductas De Riesgo Y Equidad De Genero A Jovenes Y Niños Col.Vista Hermosa	141201DS006	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	n.a.	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100063432	Taller De Alternativas Artesanias Diseño En Ropa Y Aerografia Col. Testistan	141201DS022	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	n.a.	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100063433	Taller De Prevenccion De Enfermedades Cronico Degenerativas Col. Lomas De Tabachines	141201DS032	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	n.a.	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100063434	Taller De Prevenccion De Enfermedades De Cronico Degenerativas (Visual) Col. Testistan	141201DS003	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	n.a.	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100063435	Taller De Prevenccion De Violencia Familiar Hacia La Niñez Col. Testistan	141201DS020	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	n.a.	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100063436	Taller De Prevenccion De Violencia Hacia La Niñez Col. Santa Ana Tepetitlan	141201DS024	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	n.a.	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100063437	Taller De Prevenccion Y Violencia Hacia La Niñez Col. Vista Hermosa	141201DS016	Jalisco	Zapopan	Villa Hermosa	Rural	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100063438	Taller De Promocion A La Equidad De Genero Y Derechos Sociales Col. Lomas De Tabachines	141201DS028	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	n.a.	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL12130100063439	Taller De Reposteria Y Panaderia Col. Vista Hermosa	141201DS010	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	n.a.	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100063440	Taller De Salud Visual Col. Santa Ana Tepetitlan	141201DS004	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	n.a.	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100063441	Taller Para La Promocion De La Lectura En Los Infantes Col. Tesistan	141201DS001	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	n.a.	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100063604	Parque Lineal Jardines Del Vergel Col. Jardines Del Vergel	14120ESC008	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	n.a.	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100067266	Rehab. Y Mejoras Diversas A 6 Escuelas De Las Col. Oblatos, Lomas Del Gallo, Benito Juarez, Lagos De Oriente, La Aurora E Insurgentes.	OPGR33ESCIC2-35/12	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100070904	Rehab. Y Mejoras Diversas A 6 Escuelas De Las Col. Lopez Portillo, Lomas De Polanco, Echeverria 3a. Secc., El Cerro Y Col. Revolucionaria, Zona 7 Cruz Del Sur.	OPGR33ESCIC2-41/12	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100071170	Rehab. Y Mejoras Diversas A 3 Escuelas De Las Col. Revolucionaria, Polanquito Y Lazaro Cardenas, De La Zona 7 Cruz Del Sur.	OPGR33ESCADC2-42/12	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100071267	Rehab. Y Mejoras Diversas A 4 Escuelas De Las Col. Balcones Del 4, Los Colorines Y Nueva España, De La Zona 7 Cruz Del Sur.	OPGR33ESCADC2-43/12	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100073475	Pav. C/Concreto Hidraulico, Sust. De Red Hidros., Sust. De Tomas Y Descar. Domicil., Constr. De Banq. En Hda. Zenzonilla Entre Plutarco Elias Calles Y Hda. De Cedros, Col. Balcones De Oblatos, Z 4 Ob.	OPGR33PAVCIC2-49/12	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100074573	Construccion De Pasos Peatonales De Concreto Estampado En El Perimetro Comprendido De Calle 10, 9, 8 Y 7, Col. Ferrocarril, Z. 7 Cruz Del Sur.	OPGR33EQPADC8-98/12	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100086713	Proyecto Adquisición De Instrumentos Musicales 2012	01	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	SECRETARÍA DE CULTURA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100088206	Programa Estímulos Calidad Docente 2012	01	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100088214	Obras Pendientes Por Definir	1	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100088547	Fondo Para Educación Básica Y Normal (Faeb 2012)	01	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I001 FAEB		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100088658	Programa Escuela Siempre Abierta 2012	01	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100089148	Subsidio A Entidades Federativas Para Fortalecimiento De Seguridad Pública En Materia De Mando Policial 2012	01	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL12130100089349	Materiales Y Suministros	01	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$16,207,230							0.00		Pieza	398,625	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100089371	Programa Escuelas Tiempo Completo 2012	01	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100089445	Servicios Generales	02	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$6,359,360							0.00		Persona	6,140	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100089499	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	03	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$1,734,200	\$1,734,200	\$1,734,200	\$1,734,200	\$1,734,200	\$1,734,200	100.00	\$0	licencia, pieza	13	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100089544	Materiales Y Suministros	04	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$315,600							0.00		Pieza	290	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100089694	Servicios Generales	05	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$11,277,853							0.00		Persona	6,976	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100089750	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	06	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$2,054,249	\$1,583,783	\$1,583,783	\$1,583,783	\$1,583,783	\$1,583,783	\$1,583,783	100.00	\$0	Pieza	453	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100089831	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	07	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$3,620,000	\$3,448,792	\$3,448,792	\$3,448,792	\$3,448,792	\$3,448,792	\$3,448,792	100.00	\$0	Pieza	18	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100089884	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	08	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$846,070	\$693,035	\$693,035	\$693,035	\$683,593	\$683,593	\$683,593	98.64	\$0	Pieza	308	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100089942	Inversión Pública	09	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0							0.00		obra, proyecto	2	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL12130100089980	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	10	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$350,000	\$190,459	\$190,459	\$190,459	\$190,459	\$190,459	\$190,459	100.00	\$0	Pieza	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100090055	Materiales Y Suministros	11	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$1,164,860							0.00		Pieza	230	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100090101	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	12	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$13,700,000	\$13,433,000	\$13,433,000	\$13,403,040	\$13,403,040	\$13,403,040	\$13,403,040	99.78	\$0	Pieza	2	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100090163	Materiales Y Suministros	13	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0							0.00		accesorios	600	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100090246	Servicios Generales	14	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0							0.00		poliza	1	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100090282	Materiales Y Suministros	15	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$325,000							0.00		Pieza	121	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100090322	Servicios Generales	16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0							0.00		servicio, persona, curso,poliza	78	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100090365	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	17	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$8,326,938	\$8,326,938	\$7,551,398	\$7,551,398	\$7,551,398	\$7,551,398	90.69	\$0	pieza, sistema, licencia	1,087	100.00	98.70	Financiera: / Fisica: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100090421	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	18	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$6,654,117	\$6,654,117	\$6,078,478	\$6,078,292	\$6,078,292	\$6,078,292	91.35	\$0	euipo, sistema, licencia	4	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100090517	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	19	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$6,078,524	\$6,078,524	\$6,078,524	\$707,205	\$707,205	\$707,205	\$707,205	11.63	\$0	Pieza	98	100.00	30.60	Financiera: / Fisica: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL12130100090562	Servicios Generales	20	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0							0.00		servicio, traslado	23	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100090613	Materiales Y Suministros	21	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$62,488,680							0.00		Pieza	341,720	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100090697	Servicios Generales	22	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0							0.00		pieza, programa, licencia	96	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100090825	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	23	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$125,254,597	\$125,254,597	\$122,465,128	\$117,624,830	\$117,624,830	\$117,624,830	93.91	\$0	pieza, equipo	1,488	100.00	95.80	Financiera: / Fisica: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100090912	Inversión Pública	24	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0							0.00		proyecto, obra	4	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100093747	Obras Pendientes Por Definir	1	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100094392	Sustitucion De Líneas De Drenaje En La Localidad De Ayotitlán Calle Constitución E Miguel Hidalgo	001	Jalisco	Tecolotlán	Ayotitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100094536	Programa De Mejoramiento De Banquetas En Cabecera Municipal	002	Jalisco	Tecolotlán	Tecolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100097268	Obras Pendientes Por Definir	1	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	SECRETARIA DE CULTURA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100097676	Pago De Nomina 4to. Trimestre	NOMINA 04	Jalisco	Tala	Tala	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TALA JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100098133	Materiales Y Suministros	MATER. Y SUMINIS.04	Jalisco	Tala	Tala	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TALA JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100098909	Reparacion Y Mantenimiento De Transporte	CONS.REPY MANT.04	Jalisco	Tala	Tala	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TALA JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100099161	Deuda Publica	PAGO DEUDA	Jalisco	Tala	Tala	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TALA JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL12130100104260	Sueldos Y Salarios	0011	Jalisco	Tecolotlán	Tecolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HACIENDA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100118350	Subsemun 2012	01	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	MUNICIPIOS DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100118353	Compra De Equipo De Computo	S/N	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,662,173	\$839,857	\$839,857	\$839,857	\$839,857	\$733,614	\$733,614	87.35	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	87.35	Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPO DE COMPUTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100118456	Fondo Para Infraestructura Y Seguridad 2012	01	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	DIVERSAS DEPENDENCIAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100119384	Construccion Del Edificio De Seguridad Publica Opz- Rmp-Spo-Ad-398/11	398/11	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100120178	Catalago De Puesto	CATALOGO DE PUESTO	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100120310	Curso Tactico Tecnicas Y Tacticas Policiales	TECNICAS Y TACTICAS	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100120582	Curso Taller De Sensibilizacion, Relaciones Humanas Y Calidad En El E Servicio	CURSO	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100120691	Curso Deteccion E Identificacion De Explosivos	CURSO	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100120956	Teoria General Del Delito	CURSOS	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100121546	Agua Potable, Alcantarillado Y Mejoramiento De Vialidad En La Calle Higuera, De Calle Constitucion A Escobedo, En La Cabecera Municipal.	OP-AP-MUN-CI-009-12	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Tlajomulco de Zúñiga	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100121658	Construccion De La Linea De Impulsion Del Pozo Triangulo A La Linea Capulin Tramo I Del Sistema Agaves.	OP-AP-MUN-041-12	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	El Capulin	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100121728	Curso Resolucion De Conflictos	CURSO	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100121864	Construccion De Red De Drenaje Y Agua Potable (Primera Etapa) En La Localidad De Santa Cruz Del Valle.	OP-AP-MUN-AD-040-12	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Santa Cruz del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100121948	Mejoramiento De Vialidades En La Localidad De Nuevo San Miguel (Segunda Seccion)	OP-CA-MUN-029-12	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	San Miguel Coyutlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100122004	Curso Tecnicas De Negociacion De Rehenes	CURSO	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100122083	Modernizacion Del Ingreso Al Zapote Del Valle Km 0+000 Al Km 0+500.	OP-CA-MUN-031-10	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Zapote del Valle (Zapote de Santa Cruz)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100122165	Rehabilitacion De La Vialidad En Las Calles Zapote, Capulin Y El Mezquite En La Colonia Del Chirimoyo En La Localidad De San Sebastian El Grande	OP-CA-MUN-AD-039-12	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	San Sebastián el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL12130100122476	Planeacion De Estrategias	Sin número de proyecto	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPA JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100122534	Construccion De Concreto Zampeado En Las Calles Emiliano Zapata, Antonio Ortiz, San Miguel Y San Antonio En La Localidad Del Mirador, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco	OP-CA-MUN-S326-CI-	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100122574	Taller De Prevencion Del Delito, Diseño, Aplicacion Y Evaluacion De Programas	Sin número de proyecto	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100123028	Construccion De La Linea De Interconexion Entre La Linea Capulin Al Tanque Agaves Del Sistema Agaves En El Capulin	OPAPMUN-SZ-CI-066-12	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	El Capulin	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100123379	Construccion De La 1ra. Etapa (Cimentación Y Estructura) Del Edificio De Laboratorios De Investigacion Cientifica, Laboratorios De Automatizacion, Nanocatalisis Ambiental, Biofisica Y Microtecnologia.	KPC-79315	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100123381	Convenio Adicional Para La Continuacion De La Segunda Etapa De La Construccion De La Biblioteca Central.	KPC-81116	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100123384	Construccion De Edificio Academico Etapa Iii	KPC-79313	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100123402	Construccion De Banda Perimetral.	KPC-79967	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100123405	Construccion De Un Edificio Administrativo En Dos Niveles, Construccion De Biblioteca Y Cafeteria.	KPC-79959	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100123406	Terminacion De Edificio F Y Edificio Del Colegio Departamental.	KPC-79962	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100123410	Terminacion De Edificio D	KPC-79960	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100123411	Construccion De Edificio De 2 Niveles.	KPC-79966	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100123412	Terminacion De Edificio D	KPC-79961	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100123460	Construccion De Linea De Impulsion Y Red De Distribucion De Agua Potable, En La Localidad De Tres Gallos, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	OPAPMUN-SZ-AD-037-12	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Tres Gallos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100123545	Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Privada Laureles En La Localidad De San Agustin Municipio De Tlajomulco De Zúñiga Jalisco.	OPAPMUN-SI-AD-068-12	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	San Agustin	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100123624	78389 Construccion De Cinco Aulas Didacticas, Portico, Escalera Y Obra Exterior.	KPC-78369	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL12130100123632	78441 Construccion De Un Aula Didactica, Un Aula De Usos Múltiples Y Obra Exterior.	KPC-78441	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100123646	Prevencion,Planeacion Y Organizacion Para La Atencion A Desastres	Sin número de proyecto	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100123690	Construccion De Pavimento Zampeado Y Rehabilitacion Del Monumento De La Cruz En La Confluencia De Las Calle Camino Real Y Vicente Trigo En La Poblacion De Santa Cruz De Las Flores.	OPCAMUN-SZ-AD-059-12	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Santa Cruz de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100123746	79215 Reparación De La Boveda	KPC-79215	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100123971	Identificacion E Investigacion De Vehiculos Robados	Sin número de proyecto	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100124185	Combate A La Corrupcion	Sin número de proyecto	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100124348	Debido Manejo De La Figura De Autoridad	Sin número de proyecto	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100124802	Redes De Vinculo	Sin número de proyecto	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100125238	Francotirador	Sin número de proyecto	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100125296	Sociologia Criminal	Sin número de proyecto	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100125385	Dos Diplomados En Seguridad Ciudadana	Sin número de proyecto	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100125533	Proyecto De Fortalecimiento Del Observatorio Ciudadano De Seguridad Publica Y Gob.	Sin número de proyecto	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100125543	Reducir El Rezago Educativo En El Estado De Jalisco	Sin número de proyecto	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I010 FAETA Educación de Adultos		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100125719	Prevencion De Accidentes Y Conductas Violentas Generadas Por El Consumo De Alcohol.	Sin número de proyecto	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100125830	Elaboracion De Diagnostico Situacional Y Un Programa De Prevencion Del Delito Del Secuestro	Sin número de proyecto	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100125915	Proyecto De Estrategia De Prevencion De Violencia Entre Las Juventudes	Sin número de proyecto	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100126022	Equipamiento Gps Vehicular	EQUIPAMIENTO	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL12130100126023	Prevencion Del Delito Formacion De Orientadores Para La Prevencion De La Violencia En El Ambito Familiar	PREVENICION	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100126024	Prevencion Del Delito Proyecto Jovenes En Riesgo Que Participen En Pandillas	PREVENICION	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Sin Identificar			-	MUNICIPOP DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100126025	Profesioanlaizacion	PROFESIONALIZACION	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100126026	Profesioanlizacion	PROFESIOANLIZACION	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100126027	Profesioanlizacion Inteligencia Policial	PROFESIONALIZACION	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100126028	Profesionalizacion	PROFESIONALIZACION	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Sin Identificar			-	MUNICIPOA DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100126029	Profesionalizacion	PROFESIONALIZACION	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100126030	Profesionalizacion	PROFESIONALIZACION	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100126031	Profesionalizacion Combate Cercano	PROFESIONALIZACION	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100126032	Profesionalizacion Deteccion E Identificacion De Drogas	PROFESIONALIZACION	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100126033	Profesionalizacion Diplomado En Prevencion Del Delito	PROFESIONALIZACION	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100126034	Profesionalizacion Estudios Criminologico Del Sicario	PROFESIONALIZACION	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100126035	Profesionalizacion Formador De Formadores li	PROFESIONALIZACION	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100126036	Profesionalizacion Garantias Individuales	PROFESIONALIZACION	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100126037	Profesionalizacion Operaciones Urbanas	PROFESIONALIZACION	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100126038	Profesionalizacion Uso Racional De La Fuerza, Estado Del Derecho	PROFESIONALIZACION	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100126133	Suministro Y Colocacion De Modulos Solares En Varias Localidades	2012-F3-61-001	Jalisco	Mezquitic	Ratomitla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100126363	Contribuir A Reducir El Rezago Educativo En El Estado De Jalisco	Sin número de proyecto	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1001 FAEB		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100126878	Suministro Y Colocacion De Modulos Solares En Varias Localidades	2012-F4-61-001	Jalisco	Mezquitic	Las Latas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL12130100127895	Reducir El Rezago Educativo En El Estado De Jalisco	Sin número de proyecto	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I010 FAETA Educación de Adultos		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100127969	Reducir El Rezago Educativo En El Estado De Jalisco	Sin número de proyecto	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I010 FAETA Educación de Adultos		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100128239	Contribuir A Reducir El Rezago Educativo En El Estado De Jalisco	Sin número de proyecto	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I001 FAEB		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100129176	Reducir El Rezago Educativo En El Estado De Jalisco	Sin número de proyecto	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I010 FAETA Educación de Adultos		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130200134595	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Varias Calles Col. El Rehilete	33-PAV-AD-129-12	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130200134645	Construccion De Pavimento De Empedrado Zampeado En Varias Calles De La Colonia Volcan Del Colli	33-PAV-CA-107-12	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130200134665	Construccion De Pavimento De Empedrado Zampeado Y Const. Lineas De Drenaje Sanitario Varias Calles Colonia Miramar	33-PAV-AD-143-12	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130200134681	Construccion De Pavimento De Empedrado Zampeado En Varias Calles De La Colonia El Fresno	33-PAV-CI-145-12	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130200134745	Const. De Pavimento De Concreto Hidraulico Y Reh. Agua Potable Calle Javier Mina Col. Santa Ana Tepetitlan	33-PAV-CI-172-12	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130200135246	Construccion De Linea De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia La Higuera	33-APO-AD-177-12	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130200135252	Const. De Pavimento De Asfalto Sobre Empedrado En La Calle Pedro Ramirez Col. Hogares Del Batan	33-PAV-AD-178-12	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130200135263	Const. De Pavimento De Empedrado Zampeado En Varias Calles De La Colonia Volcan Del Colli	33-PAV-AD-180-12	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130200135289	Const. De Pavimento De Empedrado Zampeado En Varias Calles De La Colonia Loma Chica	33-PAV-AD-182-12	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130200135305	Connstruccion De Red De Agua Potable Calle Adolfo Lopez Mateos En La Col. Santa Lucia	33-APO-CI-184-12	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130200135317	Construccion De Pavimento De Empedrado Zampeado Calle Mariano Col. Anexo Jardines Del Vergel	33-PAV-AD-187-12	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130200135331	Construccion De Pavimento De Empedrado Zampeado Varias Calles Col. La Gloria Del Colli	33-PAV-AD-189-12	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130200135339	Rehabilitacion De Ingreso Y Const. De Cancha Dep. En Esc. Margarita Maiza De Juarez Col. Poblado De San Esteban	33-EDU-AD-190-12	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130200135354	Construccion De Red De Agua Potable Y Alcantarillado En Varias Calles De La Colonia Prados De Nextipac	33-APO-CI-191-12	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130200135476	Const. De Red De Alcantarillado Sanitario Varias Calles Col. El Tigre	33-ALC-CI-190-12	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL12130200135495	Construccion De Pav. De Empedrado Zampado Machuelos Y Banquetas Varias Calles Col. Agua Fria	33-PAV-CI-193-12	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130200135626	Const. De Pavimento De Empedrado Zampado Machuelos Y Banquetas Calle Chichen Itza Col. Lomas De La Mesa Colorada	33-PAV-CI-194-12	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130200135697	Construccion De Linea De Agua Potable Y Alcant. Sanitario En Varias Calles De La Col. Lomas De Tabachines 1era Secc.	33-APD-AD-196-12	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130200135723	Const. Red De Drenaje, Agua Potable Y Pav. De Empedrado Tradicional Calle Monte Sumas Predio El Zapote	33-PAV-AD-198-12	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130200136100	Construccion De Linea De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia San Miguel Tateposco	33-APD-AD-200-12	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130200136110	Construccion De Red De Agua Potable En El Camino A San Esteban	33-APD-AD-221-12	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130200136127	Construccion De Malla Sombra En Patio Civico En Esc. Primaria Ubicada En Av. Del Bosque Col. Poblado La Primavera	33-EDU-AD-223-12	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130200136139	Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario Enn Varias Calles De La Col. Nogal	33-ALC-AD-238-12	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130200136146	Construccion Red De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Col. San Juan De Ocotan	33-ALC-AD-239-12	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130200136166	Construccion De Entronque De La Red De Impulsion Al Tanque De Almacenamiento Y La Construccion De Parte De La Red Secundaria Y Tomas De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia La Magdalena Zona Rs	33-APD-AD-173-12	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130200146750	Construcción De La Ciudad Judicial, Ubicado En Zapopan, Jalisco.	05000700016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130200151984	Construcción De Camino Cuquío -Juchitlán Segunda Etapa, (Km 3 300 Al Km 6 800) Cuquío (Fondereg 2013)	16001300049	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130200155943	Construcción De Imagen Urbana Del Paso A Desnivel Sobre La Calzada Lázaro Cárdenas Y Las Avenidas San Ignacio Y Niño Obrero, En El Municipio De Zapopan, Jalisco.	05001100118	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130200156058	Construcción De La Prolongación Avenida 8 De Julio, Del Km. 0 000 Al 7 620, En Los Municipios De Tlaquepaque Y Tlajomulco De Zúñiga.	05001200085	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130200156072	Rehabilitación De Vialidades Con Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Poza Rica, En Colonia San Pedrito, En El Municipio De Tlaquepaque.	05001200108	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130200156107	Elaboracion De Acciones Para Un Adecuado Seguimiento A Las Condicionantes En Materia Ambiental Solicitadas Por La Semarnat En La Aeropista Chalacatepec, En Tonalán, Jalisco.	05001200235	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130200160554	Construcción De Presa De Almacenamiento Santa Rosa (1ra. Etapa), En El Municipio De Tamasula De Gordiano	06001100086	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL12130200161191	Construcción De Red De Drenaje, Agua Potable Y Empedrado Ecológico En Calle México, Localidad Las Ánimas, Municipio Santa María De Los Angeles (Fise).	06001200076	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130200162928	Construcción De Sistema De Drenaje Y Tratamiento De Aguas Negras En La Localidad De Tierras Coloradas, Municipio Mascota (Fise).	06001200129	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130200162976	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad El Durazno, Municipio De Cuautitlán De García Barragán (Fise).	06001200132	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130200163092	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De El Changungo En El Municipio De Santa María Del Oro (Fise).	06001200136	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130200163123	Construcción De Empedrado Hidráulico En Calle 2da. De Escobedo, Entre Calle Nicolás Bravo Y Leandro Valle, En La Cabecera Municipal Del Municipio De Etzatlán.	06001200206	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130200163167	Modernización Del Camino Rural Tipo 2, Cerro Gordo - Los Dolores Del Km 0 000 Al 2 800, En El Municipio De San Ignacio Cerro Gordo	06001200234	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130200163187	Reducir El Rezago Educativo En Jalisco	INEEJAD-15072013PROD	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I010 FAETA Educación de Adultos		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130200163199	Elaboración De Estudio Complementarios Para La Construcción De La Presa De Almacenamiento El Naranja, Municipio De Chihuahán	06001200243	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130200163251	Perforación De Pozo Profundo, En El Predio Loma Del Zorrillo, En El Municipio De San Diego De Alejandría.	06001200279	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130200165276	Construcción De Empedrado Zampeado En Camino Pueblo Viejo 2 Las Pilas Del Km 0 000 Al Km 0 217.50, Localidad El Pueblo Viejo, Municipio Santa María Del Oro (Fise).	06001200059	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130200165339	Construcción De La Quinta Etapa Del Centro De Valor Agregado En El Municipio De Lagos De Moreno.	06001200021	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130200165388	Construcción De Puente Vehicular Segunda Etapa En Camino El Tigre 2 El Mapache Km 1 744, Localidad El Tigre, Municipio Tomatlán (Fise).	06001200079	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130200165442	Construcción De Un Museo De Arte Moderno Y Contemporaneo De Guadalajara	08000900068	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130200166748	Construcción De Pavimento De Empedrado Zampeado, Guarniciones, Banquetas, Tomas Y Descargas Domiciliarias En Varias Calles La Colonia Humedo De Nextipac 2da. Sección Zona Rs	OP2-R33-PAV-CI-192/12	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130200166858	Construcción De Pavimento De Empedrado Zampeado En La Calle Bugambilias Entre Las Calles Anucena Y Clavel En La Colonia Floresta Del Colli Zona 7	OP2-R33-PAV-AD-197/12	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130200166930	Construcción De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Varias Calles La Col. Jardines De San Antonio Y Praderas De San Antonio Zona 4	OP2-R33-PAV-AD-217/12	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL12130200167123	Conservación Del Patrimonio Arquitectónico (La Asunción), En Lagos De Moreno, Jalisco.	10001200030	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública y Secretaría de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$3,283,303	\$3,283,303	\$3,283,303	\$3,283,303	\$2,714,748	\$2,714,748	\$2,714,748	82.68	\$0	Metros Cuadrados	153,817	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL12130200167190	Construccion De Malla Sombra En Patio Civico Para La Escuela Primaria Urbana 894, Artículo 3ro. De La Constitución En La Colonia Benito Juárez Zona 2b	OP2-R33-ADU-AD-225/12	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130200167274	Construccion De Red De Alcantarillado En Varias Calles En La Colonia Jardines Del Vergel Zona 2a	OP2-R33-ALC-CA-230/12	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130300227378	Suelo Cemento En La Calle Jacarandas, Entre Cedro E Higuera	1467038313036	Jalisco	Puerto Vallarta	Las Palmas de Arriba	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$107,544	\$107,544	\$107,544	\$107,544	\$107,544	\$107,544	\$107,544	100.00	\$0	Metro Cuadrado	600	100.00	100.00	Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra físicamente concluida / Registro:
JAL12130300227382	Suelo Cemento En Calle Clavel De Carretera Las Palmas A Azucena	1467028313038	Jalisco	Puerto Vallarta	Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$221,541	\$221,541	\$221,541	\$221,541	\$221,541	\$221,541	\$221,541	100.00	\$0	Metro Cuadrado	500	100.00	100.00	Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra físicamente concluida / Registro:
JAL12130300227384	Suelo Cemento En Calle Gardenia, De Carretera Las Palmas A Vicente Guerrero	1467028313039	Jalisco	Puerto Vallarta	Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$193,579	\$193,579	\$193,579	\$193,579	\$193,579	\$193,579	\$193,579	100.00	\$0	Metro Cuadrado	500	100.00	100.00	Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra físicamente concluida / Registro:
JAL12130300227386	Suelo Cemento En Calle Santo Domingo, Desde Arroyo Sto Domingo Hasta Aldama Y Calle Aldama Entre Fco Villa Y Santo Domingo	1467028313040	Jalisco	Puerto Vallarta	Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$233,370	\$233,370	\$233,370	\$233,370	\$233,370	\$230,575	\$230,575	98.80	\$0	Metro Cuadrado	300	100.00	100.00	Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra físicamente concluida / Registro:
JAL12130300227398	Suelo Cemento En Calle Tabasco, Desde Tamaulipas Hasta Sinaloa	1467001313048	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$247,351	\$247,351	\$247,351	\$247,351	\$247,351	\$246,085	\$246,085	99.49	\$0	Metro Cuadrado	500	100.00	100.00	Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra físicamente concluida / Registro:
JAL12130400256051	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En Camino A La Laguna Del Km 2 150 Al 2 460, Del 2 960 Al 3 060 Y Del 3 480 Al 3 586 En El Municipio De Tlilmán	34001300515	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130400259991	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo En El Cruce De La Calle Las Palmas Y 5 De Febrero, En La Localidad De Higuera Blanca, Municipio De Tomatlán, (Fise)	34001300488	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12140100289357	Agua Potable Calle Pedro Moreno Entre Juárez Y Fco. Madero	FAISM 009/REM/2012-14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$594,669	\$594,669	\$594,669	\$594,669	\$594,669	\$594,669	\$594,669	100.00	\$0	Metro Lineal	506	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12140100289461	Alcantarillado Sanitario Calle Pedro Moreno Entre Juárez Y Fco. Madero	FAISM 010/REM/2012-14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Metro Lineal	506	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12140300395988	Señalización En La Ruta Tierra Adentro En Lagos De Morenos, Jalisco	10001200002	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDEUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$133,886	\$133,886	\$133,886	89.26	\$0	Metro Cuadrado	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas Internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014. - Derivado de problemas Internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014. - Derivado de problemas Internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014. - Derivado de problemas Internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014. - Derivado de problemas Internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014. - Derivado de problemas Internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.

Información General del Proyecto															Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
JAL13130100011051	Construccion Demuro Perimetral En La Telesecundaria De Huascato	02	Jalisco	Degollado	Huascato	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,800	\$4,800	\$4,800	\$4,800	\$4,800	\$4,800	\$4,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	4,800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130100011206	Programa Escuelas De Calidad Primaria Amado Nervo	04	Jalisco	Degollado	Unión de Guadalupe (La Chancía)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$5,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	100.00	\$0	Equipo	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130100041859	Seguridad Publica Para Todos	01	Jalisco	Santa Maria del Oro	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100041923	Dotacion De Infraestructura	02	Jalisco	Santa María del Oro	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100044086	Construccion De Pavimento De Adoquin Av. San Pedro	MTJ-DOP-R33-001-2013	Jalisco	Tala	Tala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100044454	Pavimento De Concreto Hidraulico De 20 Cms. De Espesor	DOP-R33-IR-001-13	Jalisco	Tala	Tala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100044889	Pago De Servicios Personales De Enero- Marzo	NOMINA 01	Jalisco	Tala	Tala	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TALA JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100045140	Materiales Y Suministros	MATER Y SUMINIS 01	Jalisco	Tala	Tala	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TALA JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100045625	Servicios Generales	SERVIC. GENERALES 01	Jalisco	Tala	Tala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TALA JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100045653	01 Seguridad Publica	01	Jalisco	Bolaños	Bolaños	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100045852	02 Saneaminto De Finanzas	02 01 DEUDA BANCOMER	Jalisco	Bolaños	Bolaños	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100046087	02 02 Deuda Banobras	02 02 DEUDA BANOBRAS	Jalisco	Bolaños	Bolaños	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100046257	Bienes Muebles,Inmuebles E Intangibles	B.MUE.E INM.Y TAN.01	Jalisco	Tala	Tala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TALA JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100050074	Empedrado Calle La Matita, Col. La Rinconada	Sin número de proyecto	Jalisco	Cocula	Cocula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100050098	Red De Drenaje Y Linea De Agua Potable En Varias Calles De La Localidad	Sin número de proyecto	Jalisco	Cocula	La Puerta del Borrego	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100050124	Red De Drenaje En Calle El Estanco	Sin número de proyecto	Jalisco	Cocula	Camichines	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100050142	Terminación De Empedrado Zampeado En Calle Caracol	Sin número de proyecto	Jalisco	Cocula	Cocula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100050226	Terminacion De Empedrado Tradicional En La Calle Niños Heroes	Sin número de proyecto	Jalisco	Cocula	Cocula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100050601	Bacheo En Diversas Calles Del Municipio	Sin número de proyecto	Jalisco	Cocula	Cocula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130100050637	Modificación De Trazo De Camino A Santa Teresa A La Altura Del Paso Hongo	Sin número de proyecto	Jalisco	Cocula	Cocula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100050703	Empedrado Tradicional En La Calle 10 De Mayo	Sin número de proyecto	Jalisco	Cocula	La Cofradía de la Luz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100050774	Terminación De Drenaje En La Calle Jose Vasconcelos	Sin número de proyecto	Jalisco	Cocula	Agua Caliente	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100050919	Red De Drenaje En La Calle La Matita, Col La Rinconada	Sin número de proyecto	Jalisco	Cocula	Cocula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100051005	Rahabilitación Del Antiguo Camino A La Saucedá	Sin número de proyecto	Jalisco	Cocula	Cocula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100051338	Terminación De Empedrado Zampeado En Calle El Retiro	Sin número de proyecto	Jalisco	Cocula	Cocula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100051494	Terminación De Empedrado Zampeado En Calle San Salvador	Sin número de proyecto	Jalisco	Cocula	Cocula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100064675	Servicios Personales	Sin número de proyecto	Jalisco	Chapala	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGURIDAD PUBLICA PROTECCION CIVIL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100064856	Servicios Personales	Sin número de proyecto	Jalisco	Chapala	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGURIDADF PUBLICA PROTECCIÓN CIVIL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100065811	Seguridad Publica, Transito Y Proteccion Civil	1	Jalisco	San Miguel el Alto	San Miguel el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$14,008,562							0.00		Pesos	14,008,562	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL13130100067000	Obra Publica	2	Jalisco	San Miguel el Alto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$8,381,727	\$8,261,866	\$2,337,982	\$8,261,866	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2. Concreto asfáltico	8,381,727	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100069141	Seguridad Publica Para Todos	1	Jalisco	Quitupan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100069201	Mejoramiento De Infraestructura Basica Del Municipio	02	Jalisco	Quitupan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100070246	Seguridad Publica	Sin número de proyecto	Jalisco	Valle de Guadalupe	Valle de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100071204	Vialidades Seguras	VIALIDADES SEGURAS	Jalisco	Valle de Guadalupe	Valle de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100074439	Seguridad Publica Para Todos	01	Jalisco	Mazamitla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100075823	Infraestructura Para Todos	02	Jalisco	Mazamitla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100085288	Desarrollo Social	DESARROLLO SOCIAL	Jalisco	Acatic	Acatic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATIC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130100085503	Seguridad	SEGURIDAD	Jalisco	Acatic	Acatic	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATIC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100087721	Apoyo Financiero Para Aulas Equipadas (Aportación Federal) 2013	01	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100088416	Refacciones	Sin número de proyecto	Jalisco	Huejuquilla el Alto	Huejuquilla el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO JAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100088596	Fondo De Aportación Para La Educación Básica Y Normal (Faeb) 2013, Educación Y Deporte Para Una Vida Digna	01	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I001 FAEB		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100088655	Fondo De Aportación Para La Educación Básica Y Normal (Faeb) 2013, Fortalecimiento Institucional	02	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I001 FAEB		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100088834	Fondo De Aportación Para La Infraestructura Social Municipal (Fism) 2013, Fortalecimiento Institucional	01	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIOS DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100089121	Fondo De Aportación Para El Fortalecimiento De Los Municipios (Fortamun) 2013	01	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIOS DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100089149	Servicios Personales	03	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Tlajomulco de Zúñiga	Urbano	Sin Identificar			-	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100089216	Rehabilitación De Puente En Calle Niños Heroes	Sin número de proyecto	Jalisco	Huejuquilla el Alto	Huejuquilla el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO JAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100089248	Obras Pendientes Por Definir	1	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAEFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PROMOCIÓN ECONOMICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100089398	Obras Por Definir	1	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAEFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PENDIENTES POR DEFINIR	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100089465	Aportacion Federal Para La Universidad De Guadalajara 2013	01	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100089483	Obras Pendientes Por Definir	1	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAEFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100089507	Fortalecimiento Municipal	01	Jalisco	Lagos de Moreno	Lagos de Moreno	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANZAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$12,500,000							0.00		Programa	12,500,000	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Se ha cumplido la meta del proyecto.	
JAL13130100089531	Materiales Suministros Y Servicios Generales	03	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Tlajomulco de Zúñiga	Urbano	Sin Identificar			-	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100089537	Drenaje Sanitario En La Colonia Valentin De La Sierra	Sin número de proyecto	Jalisco	Huejuquilla el Alto	Huejuquilla el Alto	Urbano	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO JAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100089698	Fortalecimiento De La Seguridad Publica Municipal.Prevenccion Del Delito.Profesionalizacion Y Equipamiento	01	Jalisco	Lagos de Moreno	Lagos de Moreno	Urbano	Sin Identificar			-	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130100089789	Fortalecimiento De La Seguridad Publica Del Municipio,Mejoras Laborales,Prevencion Social Del Delito Y Gastos De Operacion	01	Jalisco	Lagos de Moreno	Lagos de Moreno	Urbano	Sin Identificar			-	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100090226	Ampliacion De Vivienda	Sin número de proyecto	Jalisco	Huejuquilla el Alto	Huejuquilla el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO JAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100090259	Material Electrico Y Electronico	11	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100090804	Drenaje Sanitario En La Estancia De Amba	Sin número de proyecto	Jalisco	Huejuquilla el Alto	Huejuquilla el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO JAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100093015	Pav. C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento En Calle Jose Santos Villa, De Jesus Amavisca A Ma. Luisa Martinez, Col. Lomas Del Paraíso Zda. Y 4ta. Secc.	OPGR33PAVCIC06-013-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,088,512	\$4,076,688	\$4,076,688	\$4,076,688	\$4,076,688	\$4,076,688	\$4,076,688	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	12,300	100.00	100.00	Financiera: CONTRATO TERMINADO Y FINIQUITADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100093068	Obras Pendientes Por Definir	1	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100093322	Pavimentacion C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento En La Calle De Av. Patria De Bethsur A Eligio Ancona, Col. Villas De Guadalupe.	OPGR33PAVCIC06-015-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,714,481	\$4,714,481	\$4,714,481	\$4,714,481	\$4,714,481	\$3,905,228	\$3,905,228	82.83	\$0	M2, Concreto hidráulico	8,467	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100093557	Pavimentacion C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento En La Calle De Hda. Cienega De Mata De Hda. Jardin A Hda. Bellavista, Col. Tetlan Rio Verde.	OPGR33PAVCIC06-018-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$3,761,585	\$3,761,585	\$3,761,585	\$3,761,585	\$3,761,585	\$3,324,388	\$3,324,388	88.38	\$0	Metros Cuadrados	18,413	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100093668	Pavimentacion C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento En La Calle De Sebastian Allende De San Tito A San Pedro, Col. San Martin Zda. Y 3ra. Secc.	OPGR33PAVCIC06-020-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,259,775	\$4,259,775	\$4,259,775	\$4,259,775	\$4,259,775	\$3,637,990	\$3,637,990	85.40	\$0	M2, Concreto hidráulico	11,137	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130100094159	Mej. De Viviendas En Perif. Manuel Gomez Morin, Guillermo Chavez, Jose Ma. Chavez, Col. El Jaguey Y Guillermo Chavez, Ma. Mtez. Col. Lomas Del Paraíso, Enjame, Muro, Banq. Pintura, Inst. Herreria	OPGR33EOPCIC06-028-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$5,523,374	\$5,523,374	\$5,523,374	\$5,523,374	\$5,523,374	\$5,523,374	\$5,523,374	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,262	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100095805	Atencion Alimentaria A Menores De 5 Años Programa Proalimne	R33-05	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DIF JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100095808	Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables Despensas Programa Paad	R33-06	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DIF JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100095810	Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables Despensas Desarrollo Comunitario	R33-07	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DIF JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100095813	Comedores Asistenciales Para Adultos Mayores	FV-01	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DIF JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100095816	Apoyo Nutricional Adultos Mayores	FV-02	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DIF JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100095819	Servicios Y Apoyos Asistenciales A Adultos Mayores	FV-03	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DIF JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130100095824	Becas Educativas Y De Capacitacion Para Niñas, Niños Y Adolescentes	FV-04	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DIF JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100095831	Fortalecimiento De Unidad De Tratamiento Residencial Para Menores En Situacion De Calle Con Problemas De Adiccion	FV-05	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DIF JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100095834	Medicinas Y Productos Farmaceuticos	14	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100095886	Atencion E Intervencion Con Familias En Situacion De Calle	FV-06	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DIF JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100095906	Alimentacion Y Atención A La Salud De Becarios De Los 5 Cedis Que Opera Dif Jalisco	FV-07	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DIF JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100095928	Programa Asistencial Plan De Invierno	FV-08	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DIF JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100095964	Fortalecimiento De Familias Vulnerables En Los Municipios Centrales De La Zona Metropolitana De Gdl	FV-09	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DIF JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100095981	Apoyo Directo A Familias En Situacion De Vulnerabilidad En Municipios Con Muy Alta A Media Baja Vulnerabilidad Del Estado De Jalisco (Recurso 2012)	FV-10	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DIF JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100096010	Centro De Atencion A La Mujer Y Sus Hijos, Estancia Temporal	FV-11	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DIF JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100096019	Apoyo A Familias De Jornaleros Migrantes	FV-12	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DIF JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100096034	Instalacion De Proyectos Sociales Para El Fortalecimiento Alimenticio	FV-13	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DIF JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100096229	Fortalecimiento De Los Suministros Para Atencion De Familias Afectadas Por Contingencia	FV-15	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DIF JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100096254	Becas De Capacitacion Y Alimentos Para Alumnos Con Discapacidad Intelectual De Talleres Protegidos	FV-16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DIF JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100096288	Entrega De Apoyos Funcionales A Personas Con Discapacidad Que Acuden Al Centro De Rehabilitacion De Dif Jalisco	FV-17	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DIF JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100096530	Apoyos Asistenciales A Organismos De La Sociedad Civil	FV-19	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DIF JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100096560	Contigo El Dif lx Etapa	FV-20	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DIF JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100096608	Mano A Mano Por La Dignidad Y La Esperanza	FV-21	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DIF JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100096791	Apoyo Asistencial A Familias Vulnerables Y Casos Urgentes De Trabajo Social	FV-23	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DIF JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130100096906	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	29	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100097145	Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramienta	30	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100097175	Recursos Por Distribuir	FV Y R33	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DIF JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100098762	Muebles De Oficina Y Estanteria	34	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100099100	Rehabilitacion Del Drenaje En La Comunidad	1-D	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	La Cantera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100099488	Contruccion De Topes En La Comunidades	1-U	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Ancón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100099883	Construccion De Muro De Mamposteo Y Relleno	02	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100100195	Cambio De Red De Agua Potable En Calle Donato Guerra, Poncitlán.	19	Jalisco	Poncitlán	Poncitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100100246	Cambio De Red De Agua Potable En Calle Morelos	1-2013	Jalisco	Poncitlán	Poncitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100100270	Seguridad	SEGURIDAD	Jalisco	Jesús María	Jesús María	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JESUS MARIA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100100596	Seguridad Publica	Sin número de proyecto	Jalisco	Totatiche	Totatiche	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOTATICHE JAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100100599	Ampliacion De Red Electrica Calle Gonzalez Gallo Entre Olimpia Y Michoacan.	2-2013	Jalisco	Poncitlán	Poncitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100100942	Servicios Publicos Sustentables	INFRAESTRUCTURA	Jalisco	Jesús María	Jesús María	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100101083	Cambio De Red De Drenaje Calle Morelos En Cabecera Municipal	17	Jalisco	Poncitlán	Poncitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100101620	Contruccion De Andador Y Plaza En La Localidad De Los Puentes	2-U	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Los Puentes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100101720	Seuridad Publica	SEGURIDAD	Jalisco	Atengo	Atengo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100101843	Reparacion De Andadores En Calles Y Caminos	3-U	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100101853	Construccion De Pavimento En Calle 11 De Noviembre	001	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100101916	Mejoramiento De Vivienda En La Col. Patria Nueva, Mirador Dr. Atl, Acciones: Enjarre, Muro, Banq, Pintura, Inst. Herreria, Etc.	OPG33EQPC06-30-13	Jalisco	Guadalejara	Guadalejara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADAJALAJA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,957,149	\$3,957,148	\$3,957,148	\$3,957,148	\$3,957,148	\$3,957,148	\$3,957,148	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,713	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130100101961	Seguridad	SEGURIDAD PUBLICA	Jalisco	Atengo	Atengo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100102105	Obras Sustentables	OBRAS SUSTENTABLES	Jalisco	Atengo	Atengo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100102142	Construccion De Bases Para Instalar Cisternas Agua Potable De 10000 Ltrs.	6140-002-204/13	Jalisco	Zapotlanejo	La Purísima	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100102157	Apoyo Con Material Y Mano De Obra A Las Escuelas Del Municipio	002	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100102273	Empedrado Camino Del Saucillo A Señoritas	6140-003-204/13	Jalisco	Zapotlanejo	El Saucillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100102651	Construccion De Un Centro De Desarrollo Comunitario	003	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100102669	Empedrado De Calle Mexico	4-U	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	San Antonio de los Vázquez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100102824	Conservacion De La Carretera Teocaltiche Villa De Omelas	004	Jalisco	Teocaltiche	Villa de Omelas (Omelas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100102991	Rehabilitacion De Caminos Rurales	005	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100103489	Rehabilitacion De Baches En Camino A Villa De Omelas	Sin número de proyecto	Jalisco	Teocaltiche	Villa de Omelas (Omelas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100103630	Productos Alimenticios Para Personal De Seguridad Publica	2200	Jalisco	Zapotlanejo	Zapotlanejo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100103692	Construccion De Pavimento En Calle Santa Cruz Del Valle	007	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100103876	Combustible, Lubricantes Y Aditivos Para Seguridad Publica	2600	Jalisco	Zapotlanejo	Zapotlanejo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100104003	Construccion De Pavimento En Calle Privada Ladrillera	008	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100104031	Seguridad Publica Y Proteccion Civil	Sin número de proyecto	Jalisco	Atenguillo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATENGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,850,729							0.00		Acción	1,850,729	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
JAL13130100104243	Pago De Nomina	NOM-03-13-2013	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100104257	Construccion De Pavimento En Calle Santa Cecilia	009	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130100104358	Combustibles	COM-03-13-2013	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100104957	Construccion De Linea De Drenaje En Calle Prol Lopez Cotilla	010	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100104983	Servicios Personales	SER-03-13-2013	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100105055	Pago De Adefas	ADE-03-13-2013	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100105117	Construccion De Empedrado Ahogado En Cemento En Calle	011	Jalisco	Teocaltiche	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100105162	Productos Alimenticios Para Personas	004	Jalisco	Tecolotlán	Tecolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HACIENDA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100105227	Obras Y Suministros De Maquinaria Y Desalves	CD-R33-03-13-2013	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100105245	Sueldos Y Salarios Al Personal De Seguridad Municipal	001	Jalisco	Techaluta de Montenegro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100105260	Material Electrico Y Electronico	005	Jalisco	Tecolotlán	Tecolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HACIENDA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100105271	Dopt-R33-046/2012	Sin número de proyecto	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100105322	Dopt-R33-043/2012	DOPT-R33-043/2012	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100105388	Cd-R33-03-13-2-2013	CD-R33-03-13-2-2013	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100105425	Cd-R33-03-13-3-2013	CD-R33-03-13-3-2013	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100105447	Construccion De Pavimento En Calle Santa Elena	012	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100105529	Construccion De Pavimento En Calle Privada La Cruz	013	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALITHE, JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100105613	Energia Electrica	009	Jalisco	Tecolotlán	Tecolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HACIENDA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100105689	Servicios Profesionales	010	Jalisco	Tecolotlán	Tecolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HACIENDA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100105797	Servicios Financieros Y Bancarios	011	Jalisco	Tecolotlán	Tecolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HACIENDA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100105901	Seguro De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	012	Jalisco	Tecolotlán	Tecolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HACIENDA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130100105955	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	013	Jalisco	Tecolotlán	Tecolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HACIENDA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100106045	Automoviles Y Camiones	014	Jalisco	Tecolotlán	Tecolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HACIENDA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100107179	La Seguridad En Tu Localidad	03	Jalisco	San Martin de Bolaños	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100107532	Empedrado Ecologico En Calle Revolution	02	Jalisco	San Martin de Bolaños	El Platanar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100109883	Pavimentación Calle Nicolas Bravo	Sin número de proyecto	Jalisco	Cocula	Cocula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100113607	Sueldos, Salarios Y Prestaciones Al Personal De Seg. Pub. Y P.C.	13/01	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100114205	Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitacion De Puente Vehicular Sobre Rio Mezquitic	2013-F4-61-001	Jalisco	Mezquitic	Mezquitic	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100115330	Contruccion De Topes	5-U	Jalisco	Ixtlahuacán del Rio	Tacotlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100115794	Reparacion De La Casa Del Pueblo	6-U	Jalisco	Ixtlahuacán del Rio	Tepaca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100116197	Rehabilitacion Caminos Saca Cosechas	1-C	Jalisco	Ixtlahuacán del Rio	Ixtlahuacán del Rio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100116312	Empedrado De Caminos	2-C	Jalisco	Ixtlahuacán del Rio	El Chilar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100117516	Ampliacion De Andadores En Carretera Camino A Mascuala	3-C	Jalisco	Ixtlahuacán del Rio	Mascuala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100117814	Cambio De Red De Drenaje Calle Donato Guerra En Cabecera Municipal.	20	Jalisco	Poncitlán	Poncitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100118019	Rehabilitacion Del Camino Real	4-C	Jalisco	Ixtlahuacán del Rio	Trejos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100118057	Cambio Red De Drenaje En La Av. Lazaro Cardenas En Cabecera Municipal.	21	Jalisco	Poncitlán	Poncitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100118137	Cambio Red De Drenaje En La Av. Lazaro Cardenas En Cabecera Municipal.	21	Jalisco	Poncitlán	Poncitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100118154	Seguridad Publica	SEGURIDAD PUBLICA	Jalisco	Tecocuitatlán de Corona	Tecocuitatlán de Corona	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100118226	Odelinda Jimenez Garcia	1-V	Jalisco	Ixtlahuacán del Rio	Ixtlahuacán del Rio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100118250	Rehabilitacion De Caminos Rurales Camino A San Sebastian	3-2013	Jalisco	Poncitlán	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130100118365	Seguridad Publica Municipal	Sin número de proyecto	Jalisco	Jalostotitlán	Jalostotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100118368	Rehabilitacion De Caminos Rurales Y Caminos Sacacosechas Del Municipio	4-2013	Jalisco	Poncitlán	Poncitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,206,598							0.00		Kilómetros	2,206,598	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: EL MONTO REGISTRADO ES LO CORRESPONDIENTE A LOS PRIMEROS 3 TRIMESTRES DEL AÑO 2014.
JAL13130100118393	Jose Antonio Castillo Marin	2-V	Jalisco	Ixtlahuacán del Rio	El Ancón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demaraciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100118445	Inversion En Desarrollo Sustentable	OBRA PUBLICA	Jalisco	Teocuitatlán de Corona	Teocuitatlán de Corona	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100118466	Rehabilitacion De Accesos Carreteros 2013 (San Miguel Zapotitlán)	5-2013	Jalisco	Poncitlán	Poncitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100118572	David Ramirez	3-V	Jalisco	Ixtlahuacán del Rio	El Ancón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100118654	Tomas Martinez Rodriguez	4-V	Jalisco	Ixtlahuacán del Rio	El Ancón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100118774	5-V	5-V	Jalisco	Ixtlahuacán del Rio	El Ancón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100118895	Tomas Martinez Rodriguez	6-V	Jalisco	Ixtlahuacán del Rio	El Ancón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100119011	Tomas Martinez Rodriguez	7-V	Jalisco	Ixtlahuacán del Rio	El Ancón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100119079	Tomas Martinez Rodriguez	8-V	Jalisco	Ixtlahuacán del Rio	El Ancón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100119197	Fortalecimiento De Imagen Urbana Para Corredor De La Ruta Arqueologica (Empedrado Abogado En Cemento De La Calle Hidalgo, Ocampo Y Morelos)	01	Jalisco	Etzatlán	Etzatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ETZATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100119336	Tomas Martinez Rodriguez	9-V	Jalisco	Ixtlahuacán del Rio	El Ancón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100119656	Bonifacion Marin	12-V	Jalisco	Ixtlahuacán del Rio	El Ancón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100119898	Lucia Torres Ramirez	13-V	Jalisco	Ixtlahuacán del Rio	Tacotlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100120012	Teresa De La Torre Hernandez	14-V	Jalisco	Ixtlahuacán del Rio	Trejos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100120473	Conservacion De Caminos Rurales	01	Jalisco	Huejúcar	Achimec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEJUCAR JAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL13130100120567	Seguridad Publica	01	Jalisco	Huejúcar	Huejúcar	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEJUCAR JAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100120588	Construccion De Caseta De Espera En El Ingreso A Oconahua Crucero De Barcenas	02	Jalisco	Etzatlán	Oconahua	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ETZATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100120699	Construccion De Caseta De Espera En El Ingreso A La Esperanza	03	Jalisco	Etzatlán	La Esperanza (El Guaje)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ETZATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100121165	Construccion De Banqueta En Camino A San Rafael	04	Jalisco	Etzatlán	San Rafael (Hacienda de San Rafael)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ETZATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100121322	Operacion Del Colegio De Educacion Profesional Tecnica Del Estado De Jalisco	01	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I009 FAETA Educación Tecnológica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100121352	Construccion De Baños Publicos En Plaza Principal De La Mazata	05	Jalisco	Etzatlán	La Mazata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ETZATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100121426	Servicios Personales Opd Hospital Civil De Guadalajara	1	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100121473	Empedrado Ecologico En Avenida Mexico (Ingreso A La Esperanza)	06	Jalisco	Etzatlán	La Esperanza (El Guaje)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ETZATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100121805	Servicios Personales Personal De Seguridad Publica	1000	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100121859	Prestacion De Servicios De Salud A La Comunidad	1	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100121892	Materiales Y Suministros Para Seguridad Pública	2000	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100121915	Apoyos A Viudas De Policias	13/02	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100121954	Prestacion De Servicios De Salud A La Comunidad	1	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100121960	Servicios Generales Para La Dirección De Seguridad Publica	3000	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100122037	Construccion De Empedrado Ecologico En Calle Cuauqueite En La Delegacion De Oconahua Entre Las Calles Allende Y Mercado	07	Jalisco	Etzatlán	Oconahua	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ETZATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100122052	Bienes Muebles Para La Dirección De Seguridad Pública	5000	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100122078	Prestacion De Servicios De Salud A La Comunidad	1	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100122140	Construccion De Puente Peatonal En Arroyo De La Comunidad Del Amparo	08	Jalisco	Etzatlán	El Amparo (La Embocada)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ETZATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130100122180	Aginaldos Y Prima Vacacional	1	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100122193	Gastos Indirectos (Supervisión Y Control De Los Proyectos)	17	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100122208	Prestacion De Servicios De Salud A La Persona	2	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100122232	Construccion De Empedrado Ecologico En La Calle Leandro Valle Entre Periferico Y Galeana	09	Jalisco	Etzatlán	Etzatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ETZATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100122398	Prestacion De Servicios De Salud A La Persona	2	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100122402	Sueldos De Policia	2	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100122511	Prestacion De Servicios De Salud A La Persona	2	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100122518	Tiempo Extra De Policia	3	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100122549	Acondicionamiento Para Paso Peatonal En Arroyo Santa Clara Entra Las Calles Mina Y Colon	10	Jalisco	Etzatlán	Tiro al Blanco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ETZATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100122567	Operacion Del Colegio De Educacion Profesional Tecnica Del Estado De Jalisco	01	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I009 FAETA Educación Tecnológica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100122615	Generacion De Recursos Para La Salud	3	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100122680	Seguridad Publica	SEGURIDAD	Jalisco	Tenamaxtlán	Tenamaxtlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100122689	Generacion De Recursos Para La Salud	3	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100122696	Mantenimiento De Camino Rural Hacia La Comunidad Del Amparo	11	Jalisco	Etzatlán	El Amparo (La Embocada)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ETZATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100122958	Generacion De Recursos Para La Salud	3	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100122959	Indemnizaciones	4	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100123025	Desarrollo De Proyectos Sustentables	OBRA SUSTENTABLE	Jalisco	Tenamaxtlán	Tenamaxtlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100123124	Pago De Combustible	5	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100123127	Rectoria Del Sistema De Salud	4	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130100123347	Ampliacion De Anillo Periferico En Municipio De Etzatlan	12	Jalisco	Etzatlán	Etzatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ETZATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100123353	Rectoria Del Sistema De Salud	4	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100123364	Compra De Papeleria Utilizada En Departamento De Seguridad Publica Y Proteccion Civil	13/03	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100123432	Acondicionamiento De Espacios Fisicos	13	Jalisco	Etzatlán	Etzatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ETZATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100123487	Rectoria Del Sistema De Salud	4	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100123513	Gastos De Operacion En Traslados De Pacientes Departamento De Proteccion Civil	13/04	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100123693	Vestuarios	6	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100123824	1ra Etapa Construcción De Caja De Distribución Y Línea De Conducción De Agua A La Loc. De San Antonio De Los Macedo	Sin número de proyecto	Jalisco	Atenguillo	San Antonio de los Macedo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100123853	Prendas De Proteccion	7	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100124058	1ra Etapa: Empedrado Ahogado En Concreto En Las Calles Independencia, Revolución Y Guerrero De La Loc. De Los Volcanes	Sin número de proyecto	Jalisco	Atenguillo	Los Volcanes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100124157	Refacciones Para Patrullas	8	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100124183	Nomina Y Consumo Energia Electrica	UNICO	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HACIENDA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100124309	Reparaciones Menores De Edificio De Seguridad Publica	13/05	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100124491	Taller Para Reparaciones De Vehiculos	9	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100124526	Capacitacion Para Oficiales Dare Y Administradores De Ramo 33	13/06	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PARTICIPACION CIUDADANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100124531	Alumbrado Público De La Delegación De Allende	Sin número de proyecto	Jalisco	Jesús María	Allende (Josefino de Allende)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100124647	Construcción De Baños Públicos En La Localidad Los Robles	Sin número de proyecto	Jalisco	Jesús María	Los Robles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100124722	Intereses De Deuda	10	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100124725	Pago De Telefonía Departamentos De Seguridad Publica Y Proteccion Civil	13/07	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PARTICIPACION CIUDADANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130100124812	Deuda De Capital	12	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100125024	Mantenimiento A Unidades De Seguridad Publica Y Proteccion Civil	13/08	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100125026	Pago Aa Personal Eventual	13	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100125115	Seguros De Vida De Elementos	14	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100125134	Combustibles Gasolinas Y Diesel Para Diferentes Vehiculos	Sin número de proyecto	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PARTICIPACION CIUDADANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100125255	Empedrado De Camino En Rancho La Laja	Sin número de proyecto	Jalisco	Jesús María	La Laja	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100125261	Exámenes Psicologicos A Elementos De Seguridad Publica.	13/10	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PARTICIPACION CIUDADANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100125362	Empedrado Del Camino Los Huaches	Sin número de proyecto	Jalisco	Jesús María	Los Guaches	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100125364	Rotulacion De Patrullas De Seguridad Publica	13/11	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100125609	Gastos Menores Realizados De Un Fondo Fijo	13/12	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100125804	Gastos Varios, Gas L.P. Oxigeno Agua	13/13	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100125894	Mantenimiento Al Equipo De Computo Seg Pub. Y Proteccion Civil.	13/14	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100125958	Pago De Diferencias De Cuotas Imss	13/15	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100126046	Por Un Municipio Con Mayor Seguridad	0001	Jalisco	Valle de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VALLE DE JUAREZ JAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,794,994							0.00		Encuesta	12	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
JAL13130100126136	Estimacion Remodelacion Del Palacio Municipal	13/16	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100126513	Servicios Personales	001F	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$13,437,482							0.00		Prestación	40,105	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: GASTO CORRESPONDIENTE DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2014 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130100126896	Alimentacion De Internos De La Carcel Municipal	002F	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000							0.00		Persona	40,105	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CORRESPONDE A LOS GASTOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2014 POR CONCEPTO DE CONDUCCION DE REOS DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100127012	Deuda Publica	003F	Jalisco	Teocaltiche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$161,226							0.00		Acción	40,105	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: GASTOS CORRESPONDIENTES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2014 POR CONCEPTO DE DEUDA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100127038	Sueldos Y Salarios	SUELDO Y SALARIOS	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100127126	Reducir El Rezago Educativo En El Estado De Jalisco	Sin número de proyecto	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I010 FAETA Educación de Adultos		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100127140	Construccion Pavimento Calle Gomez Farias	13/FAISM/01	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100127150	Gastos Administrativos De La Dependencia	004FO	Jalisco	Teocaltiche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$250,000							0.00		Acción	40,105	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CORRESPONDE A LOS GASTOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2014 POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100127213	Reducir El Rezago Educativo En El Estado De Jalisco	Sin número de proyecto	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I010 FAETA Educación de Adultos		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100127279	Gastos Del Parque Vehicular	004F	Jalisco	Teocaltiche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,000,000							0.00		Vehiculo	40,105	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CORRESPONDE A LOS GASTOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2014 DEL PARQUE VEHICULAR DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100127283	Drenaje Calle Venustiano Carranza	13/FAISM/02	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Villa de Consta (Consta)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100127285	Reducir El Rezago Educativo En El Estado De Jalisco	Sin número de proyecto	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I010 FAETA Educación de Adultos		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130100127322	Construccion Y Mejoramiento De Servicios En Calles De Alta Margination Del Municipio	0001	Jalisco	Valle de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VALLE DE JAUREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,310,250	\$1,310,250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	100.00	0.00	Financiera: no / Física: 0 / Registro:
JAL13130100127382	Drenaje Calle Venustiano Carranza Contla	13/FAISM/03	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Villa de Contla (Contla)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100127393	Mantenimiento Del Departamento De Seguridad Publica	005F	Jalisco	Teocaltiche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$100,000	\$20,756,662	\$15,567,496	\$206,662	\$153,337	\$153,337	\$153,337	0.74	\$0	Acción	40,105	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: CORRESPONDE AL GASTO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2014 DEL MANTENIMIENTO DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100127537	Compra De Equipo De Radiocomunicacion	006F	Jalisco	Teocaltiche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100127576	Drenaje Calle Gomez Farias	13/FAISM/04	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100127589	Reducir El Rezago Educativo En El Estado De Jalisco	Sin número de proyecto	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I010 FAETA Educación de Adultos		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100127777	Recursos De Fondo Fijo Para Gastaos Menores	13/FAISM/05	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100127779	Fortalecimiento Municipal	01	Jalisco	Lagos de Moreno	Lagos de Moreno	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANZAS	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100127913	Construccion Agua Potable	13/FAISM/06	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Paso de Ganado	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100127976	Pavimento Calle Gomez Farias	13/FAISM/07	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100128307	Rehabilitacion De Caminos Rurales	13/FAISM/09	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Agregados Tamazula	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100128524	Ingreso Al Tecnologico	13/FAISM/09	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100128969	Rehabilitacion Alcantarillado Calle Guzman	13/FAISM/10	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100129000	Pavimento Calle Gomez Farias	13/FAISM/11	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200134709	Amortizacion De La Deuda E Intereses Pagados De La Misma Deuda Por Concepto De Infraestructura Social Municipal	001	Jalisco	Sayula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ATRAVEZ DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,265,344	\$370,448	\$370,448	\$370,448	\$370,448	\$296,358	\$296,358	80.00	\$0	Crédito	0	39.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200135312	Pavimentación De Concreto En La Calle Hidalgo, Yahualica De González Gallo	16001300091	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200137172	Rehabilitacion De La Casa De La Cultura Municipal	33	Jalisco	Degollado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$36,537	\$902	\$902	\$902	\$902	\$902	\$902	100.00	\$0	Proyecto	10,300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130200137178	Reposición De Bomba Para El Pozo De Agua Potable Arroyo De Los Novios	36	Jalisco	Degollado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$160,880	\$1,418	\$1,418	\$1,418	\$1,418	\$1,418	\$1,418	100.00	\$0	Equipo	10,300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130200146115	Empedrado En Cama De Jalecillo	DOPT-R33-001-2013	Jalisco	Tonalá	Coyula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LARA Y ALVAREZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130200146453	Pago De Nominas	NOM-11-07-13	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tesoreria Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200146516	Pago De Combustible	COM-11-07-13	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tesoreria Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200146768	Pago De Capital De Deuda Publica Municipal	002	Jalisco	Techaluta de Montenegro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200146804	Reparación De Vehículos Del Departamento De Seguridad Publica	003	Jalisco	Techaluta de Montenegro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200147874	Operación Del Colegio De Educación Profesional Técnica Del Estado De Jalisco	052013REND	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I009 FAETA Educación Tecnológica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200148324	Materiales Y Suministros	01	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0							0.00		Pieza	2,000	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL13130200149547	Servicios Generales	02	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0							0.00		Servicio	8,680	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL13130200149785	Servicios Generales	03	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0							0.00		Servicio	5,816	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL13130200149835	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	04	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$499,900	\$499,900	\$493,200	\$493,200	\$493,200	\$493,200	98.66	\$0	Pieza	1	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200149950	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	05	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$20,202,000	\$20,202,000	\$20,202,000	\$20,202,000	\$20,202,000	\$20,202,000	100.00	\$0	Pieza	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200149983	Inversión Pública	06	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE's)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0							0.00		Obra	1	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL13130200150027	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	07	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Huella balística y rastreo computarizado de armamento	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$7,000,000	\$7,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130200150034	Obras Complementarias Y Continuación De Caminos La Joya, San Simón Y San Andrés, Magdalena (Fondereg 2013)	16001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal de Magdalena, Jalisco	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200150048	Fortamun Sueldos Y Saneamiento Financiero	Fortamun Sueldos y Saneamiento Financier	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200150082	Inversión Publica	08	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0							0.00		Obra	1	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL13130200150097	Materiales Y Suministros	09	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnologicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0							0.00		Pieza, Millar	7,690	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL13130200150117	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	10	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnologicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$4,638,000	\$4,638,000	\$4,638,000	\$4,638,000	\$4,638,000	\$4,638,000	100.00	\$0	Pieza	318	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200150132	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica En Frio Del Camino Las Eras - El Nuevo Refugio (Primera Etapa), (Km 0 800 Al Km 1 560.03) Tototlán (Fondereg 2013)	16001300002	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal de Tototlán, Jalisco.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200150326	Servicios Generales	11	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0							0.00		Servicio	6	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL13130200150360	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	12	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$7,759,316	\$7,759,316	\$7,151,861	\$7,151,861	\$7,151,861	\$7,151,861	92.17	\$0	Pieza	308	100.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200150401	Servicios Generales	13	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0							0.00		Poliza	10	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL13130200150428	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	14	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$6,499,916	\$6,499,916	\$6,357,855	\$6,259,767	\$6,259,767	\$6,259,767	96.31	\$0	Pieza	605	100.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200150451	Servicios Generales	15	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0							0.00		Servicio	27	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130200150468	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$7,685,940	\$7,685,940	\$7,684,617	\$7,684,617	\$7,684,617	\$7,684,617	99.98	\$0	Pieza, Equipo	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200150490	Servicios Generales	17	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Evaluación de los distintos Programas o Acciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0							0.00		Informe, Encuesta	2	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200150518	Materiales Y Suministros	18	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0							0.00		Pieza, Millar	207,197	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200150555	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	19	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$120,932,435	\$120,932,435	\$119,405,676	\$119,405,676	\$119,405,676	\$119,405,676	98.74	\$0	Pieza	1,763	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200150869	Empedrado En La Calle Parroco Juan De Zumarraga	-	Jalisco	Cocula	La Cofradía de la Luz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200151731	Equipamiento De Municipios Para El Fortalecimiento Turístico De La Ruta Wixarika, Santa María De Los Angeles (Fondereg 2013)	16001300047	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200151756	Construcción De Línea De Agua Y Drenaje En Barrio Los Peres De Mechoacanejo	014	Jalisco	Teocaltiche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200151812	Construccion De Puente Vado	015	Jalisco	Teocaltiche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200151872	Construccion De Deposito De Agua	016	Jalisco	Teocaltiche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200151907	Construcción De Tramo Carretero Arandas Jesús - María Tercera Etapa, (Km 2 000 Al Km 2 480) Arandas (Fondereg 2013)	16001300048	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200151915	Construccion De Puente Vado	017	Jalisco	Teocaltiche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200151954	Construccion De Andador Peatonal	018	Jalisco	Teocaltiche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200151996	Construccion De Fosas Septicas	019	Jalisco	Teocaltiche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200152096	Construcción De La Cuarta Etapa De La Carretera Tuxcacuesco- El Camichin, Tuxcacuesco (Fondereg 2013)	16001300050	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200152137	Construccion De Pavimento En Calle Doroteo Arango	020	Jalisco	Teocaltiche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$352,455	\$21,914,530	\$19,579,203	\$313,705	\$16,570	\$16,570	\$16,570	0.08	\$0	M2, Concreto hidráulico	254	54.00	50.00	Financiera: / Física: OBRA DE PAVIMENTO / Registro: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE DOROTEO ARANGO EN LA CABECERA MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130200152144	Compra De Equipo De Vigilancia	007F	Jalisco	Teocaltiche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200152163	Construccion De Pavimento En Calle Amado Nervo	021	Jalisco	Teocaltiche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200152188	Construccion De Cancha De Usos Múltiples	022	Jalisco	Teocaltiche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200152196	Compra De Equipo De Computo	008F	Jalisco	Teocaltiche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200152236	Pago De Energia Electrica Consumida	009F	Jalisco	Teocaltiche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200152919	Andador A La Tele Secundaria De Santa Rita	-	Jalisco	Totatiche	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200153198	Alumbrado Publico En El Ingreso A Temastian	-	Jalisco	Totatiche	Temastlán (La Cantera)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200153270	Concreto Hidraulico En La Calle Señor Cura Teodoro Rios	-	Jalisco	Totatiche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200153302	Concreto Hidraulico En La Calle Zaragoza Entronque Carretera Atolinga	-	Jalisco	Totatiche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200154149	Otros Equipos De Transporte	54	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200154215	Construccion De Empedrado, Guarniciones Y Banquetas	10	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200154224	Construccion De Muro De Contensión	11	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200154769	Red De Agua Potable En Diversas Calles De La Comunidad	-	Jalisco	Cocula	La Cofradía de la Luz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200154815	Línea De Agua Potable En Diversas Calles De La Localidad	-	Jalisco	Cocula	El Saucillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200154867	Ampliación De Red De Drenaje En La Calle López Mateos	-	Jalisco	Cocula	La Saucedá	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200155399	Empedrado En Cama De Jalecillo (En Los Tulipanes)	DOPT-R33-003-2013	Jalisco	Tonalá	La Cofradía	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Arrendamiento Construcción e Ingeniería S.A. de C.V.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200155445	Rehabilitacion De Pintura En El Edificio De La Escuela Primaria Niños Heroes	-	Jalisco	Cocula	Agua Caliente	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento de Cocula, Jalisco	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200155467	Empedrado En Cama De Jalecillo (En Los Tulipanes)	DOPT-R33-004-2013	Jalisco	Tonalá	La Cofradía	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRU POPULI S.A. DE C.V.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200155918	Construcción De Corredor De Movilidad Fase 1 Calzada Independencia - Gobernador Cuatrecasas En La Zmg ( Ca ).	05000800103	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130200155998	Adecuaciones Y Cambio De Sentido De Circulación En Las Calles Esteban Alatorre, Pablo Valdez Y Jesús Uribe, En La Hermosa Provincia, Guadalajara, Jalisco.	05001200005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$286,998	\$97,267	\$97,267	\$97,267	\$97,267	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	4,200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130200156126	Conservación De La Red Carretera Estatal: Conservación Rutinaria De La Residencia De San Miguel En Una Longitud De 738.6 Kms	05001300008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$98,652,171	\$2	\$2	\$2	\$2	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	63,922	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130200156145	Mantenimiento De La Vialidad Rancho El Piruli (Calle Buenos Aires) En El Municipio De Puerto Vallarta	05001300030	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$9,000,000	\$4,851,686	\$4,164,630	\$4,164,630	\$4,164,630	\$2,096,088	\$2,096,088	43.20	\$0	Metro Cuadrado	255,681	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130200156156	Construcción De Camino Que Conecta La Cabecera Municipal Con Santa Rita La Rivera En El Municipio De Ayotlán, Jalisco	05001300031	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$5,400,000	\$1,132,616	\$695,525	\$695,525	\$695,525	\$689,878	\$689,878	60.91	\$0	Metro Cuadrado	12,119	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130200156166	Construcción De La Carretera Itapa-Las Palmas Tramo 1 800 Al 2 100, En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco. (Segunda Etapa).	05001300032	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$6,000,000	\$4,058,398	\$4,058,398	\$4,058,398	\$4,058,398	\$3,385,577	\$3,385,577	83.42	\$0	Metro Cuadrado	255,681	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130200156379	Construcción Y Ampliación De La Carretera Lagos De Moreno - Unión De San Antonio Primera Etapa. (Km 0 000 Al Km 1 000) Lagos De Moreno (Fondereg 2013)	16001300071	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Lagos de Moreno, Jalisco	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200156542	Pav. C/Concreto Hidraul. Sust. Red Hidros. Cambio De Tomas Y Descargas Sust. De Banq. Y Balizamiento En Jose Santos Villa De Ma. Luisa Martinez Y Fco. Estrada, Col. Lomas Del Paraiso 2°. Y 4°. Secc.	OPGR33PAVCIC06-014-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,694,247	\$2,694,247	\$2,694,247	\$2,694,247	\$2,694,247	\$2,287,105	\$2,287,105	84.89	\$0	M2, Concreto hidráulico	6,150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200156682	Pav. C/Concreto Hidraul. Sust. Red Hidros. Cambio De Tomas Y Descargas Sust. De Banq. Y Balizamiento En Albino Corzo De Tiburcio Montal Y Diodoro Corella, Col. Lomas De Rio Verde.	OPGR33PAVCIC06-017-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$3,957,790	\$3,957,790	\$3,957,790	\$3,957,790	\$3,957,790	\$3,510,217	\$3,510,217	88.69	\$0	M2, Concreto hidráulico	8,216	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200156737	Pav. C/Concreto Hidraul. Sust. Red Hidros. Cambio De Tomas Y Descargas Sust. De Banq. Y Balizamiento En Hda. Cienega De Mata De Hda. Bellavista A Juan Pablo II, Col. Tetlan Rio Verde.	OPGR33PAVCIC06-019-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,054,305	\$4,054,305	\$4,054,305	\$4,054,305	\$4,054,305	\$4,054,305	\$4,054,305	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	9,207	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200157587	Empedrado En Cama De Jalecillo (En Los Tulipanes)	DOPT-R33-005-2013	Jalisco	Tonalá	La Cofradia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUPOPULI, S.A. DE C.V.	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200157607	Empedrado En Cama De Jalecillo (En Los Tulipanes)	DOPT-R33-006-2013	Jalisco	Tonalá	La Cofradia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA MEGADRIEL S.A. DE C.V.	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200157631	Empedrado Con Cama De Jalecillo (En Los Tulipanes)	DOPT-R33-007-2013	Jalisco	Tonalá	La Cofradia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA MEGADRIEL S.A. DE C.V.	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200157671	Desazolve Del Arroyo De Sta. Cruz De Las Huertas	DOPT-R33-PD-001-2013	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TORALES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200157705	Desazolve Del Arroyo El Manantial (En Lomas Del Manantial)	DOPT-R33-PD-002-2013	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRU POPULI, S.A. DE C.V.	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200157720	Desazolve Del Arroyo Molecón (En La Colonia 20 De Noviembre)	DOPT-R33-PD-003-2013	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRU POPULI, SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200157840	Desazolve Del Arroyo De En Medio (Colonia La Severiana)	DOPT-R33-PD-004-2013	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS Y DISEÑOS TONALLAN S.A. DE C.V.	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130200157863	Desazolve Del Arroyo De En Medio Desde 5 De Mayo Hasta Francisco Villa (Col. La Severiana)	DOPT-R33-PD-005-2013	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LARA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200157980	Construcción De Instituto Tecnológico Regional 1a Etapa, Atemajac De Brizuela (Instituto Tecnológico Regional 1a. Etapa) (Fondereg 2013)	16001300093	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	El Municipio de Atemajac de Brizuela, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200158833	Construcción De Ingreso Con La Carretera Villa Purificación- Chamela Primera Etapa, La Huerta (Fondereg 2013)	16001300072	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de La Huerta, Jalisco.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200159012	Pavimentación De Empedrado Ahogado Del Ingreso Principal, Calle 16 De Sept. 2da Etapa San Juanito De Escobedo (Fort De Imagen Urbana Para El Corredor De La Ruta Arq 4ta Etapa), (Fondereg 2013)	16001300074	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juanito Escobedo, Jalisco.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200159113	Construcción De Auditorio Municipal Tercera Etapa, Mascota (Fondereg 2013)	16001300073	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Mascota, Jalisco.	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200159194	Pavimentación Asfáltica De Av. Ferrocarril Del Cadenamiento 2 180 Al 2 740, Ameca (Construcción De Vía De Conexión De La Ruta Del Peregrino Con Vías Verdes) (Fondereg 2013)	16001300075	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Ameca, Jalisco.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200159430	Const De Empedrado De Piedra Ahogado En Concreto, Red De Alcant Y Red De Agua Potable En Las Calles Hidalgo Y Prisciliano Sanchez (Fortalecimiento Turístico Sierra Del Tigre 1ra Etapa (Fondereg 2013)	16001300076	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Atoyac, Jalisco.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200159484	Construcción De Andador Peatonal Del Peregrino 2 Etapa, Cuautla (Fortalecimiento A La Ruta Del Peregrino Tercera Etapa) (Fondereg 2013) 2 De 2	16001300078	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Cuautla, Jalisco.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200159505	Construcción De Carretera Vía Corta Unión - Tlaxiutapa Tercera Etapa Comunicación Con San Juan De Los Lagos Entronque Lagos De Moreno Y Purísima Del Rincón, Unión De San Antonio (Fondereg 2013)	16001300079	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Unión de San Antonio, Jalisco.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200159547	Construccion De Pozo Profundo, Pihuamo (Fondereg 2013)	16001300080	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Pihuamo, Jalisco.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200160054	Sustitución De Red De Agua Pot, Drenaje, Tomas Domicil Y Empeadr Ecológico Por Emp Ahogado En Concreto En Prisc. Sánch E Hidalgo Sur <Infraest Turis 1ra Etapa>Techaluta De Monte R-06sur Fondereg 2013	16001300081	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Techaluta de Montenegro, Jalisco.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200160069	Paviment De Concret Hidráulico Av. Fco. Zarco En El Tramo De La Calle Leandro Valle El Paso Desnivel Y Salida (R 327.64 Al 0 441.34) Y (R 622.89 Al 0 913.00) Ocotlán R-04 Ciénega (Fondereg 2013)	16001300082	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Ocotlán, Jalisco.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200160106	Modernización De Camino Atengo-Yerbalena-Sierra De Quila Del Municipio De Tecolotlán Primera Etapa. Atengo <R-07 Sierra De Amula>. (Fondereg 2013.)	16001300083	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Atengo, Jalisco.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200160172	Modernización De Camino La Granja A El Salitrillo De Chinampas En Ojuelos De Jalisco. R-02 Altos Norte (Fondereg 2013)	16001300084	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Ojuelos de Jalisco.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200160259	Desazolve Del Canal De Desfogue De Las Presas Las Rusias (En Colonia Jauja)	DOPT-R33-PD-006-2013	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LEBASI INGENIERIA S.A.DE C.V	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130200160279	Pavimentación De Camino La Labor - El Palmar Cuarta Etapa, (Km 3 200 Al Km 4 200) Ejutla (Fondereg 2013)	16001300085	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Ejutla, Jalisco.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200160311	Construcción De Empedrado Zampeado Y Servicios De Agua Potable Y Drenaje En Calle Niños Héroes - Republica, La Manzanilla (Fortalecimiento Del Corredor Turístico Sierra Del Tigre) (Fondereg 2013)	16001300086	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de la Manzanilla de la Paz, Jalisco.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200160338	Modernización Del Camino Cuizalapa - El Durazno Segunda Etapa, (Km 0 000 Al Km 4 500) Cuautitlán De García Barragán (Fondereg 2013)	16001300087	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200160389	Adoquinado En Calles De Las Localidades De La Playa, Tepec Y Huilacatlán. Equip De Mpios Para El Fortalecimiento Turístico De La Ruta Wixarica. Bolaños. R-01 Norte (Fondereg 2013)	16001300088	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Bolaños, Jalisco.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200160428	Extracción Y Retiro De Material Producto Del Desazolve Del Arroyo (Los Pocitos )	DOPT-R33-PD-007-2013	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LEBASI INGENIERIA S.A DE C.V	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200160439	Conexión Vial De La Cabecera Mpal De Autlan De Navarro, Del Arroyo El Cangrejo A La Carretera Federal No. 80, Autlan De Navarro (Ampli De Vialidad Con Acotamientos Y Const De Glorieta) (Fondereg 2013)	16001300089	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200160481	Construcción De Adoquinado Y Sustitución De Red De Agua Potable Y Drenaje En La Calle 13 De Septiembre, Chihuahán (Construcción De Infraestructura Turística Segunda Etapa), (Fondereg 2013)	16001300051	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200160538	Construcción De Boulevard Con Pavimento Asfáltico Por Medio De Sistema De Riego, Tuxpan, (Corredor Turístico Tuxpan-Zapotitlic) (Fondereg 2013)	16001300052	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200160559	Pavimentación Con Cemento Hidráulico De La Calle González Ortega En San Luis Soyatlán (Proyecto Integral De Infraestructura Turística), Tuxcueca (Fondereg 2013) 4 De 4	16001300025	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TUXCUECA, JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200160582	Extracción Y Retiro De Material Producto Del Desazolve Del Arroyo	DOPT-R33-PD-008-2013	Jalisco	Tonalá	Puente Grande	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INTELSUR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200160588	Construcción De Los Portales De La Plaza Principal De San Marcos (Fortalecimiento De Imagen Urbana Para El Corredor De La Ruta Arqueológica), (Fondereg 2013)	16001300053	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200160612	Desazolve Y Rehabilitación De Bocas De Tormenta En Diferentes Vialidades	1467001413001	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Infraestructura y Servicios	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$234,166	\$234,166	\$234,166	\$234,166	\$234,166	\$223,036	\$223,036	95.25	\$0	Metro Cuadrado	203,342	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida / Física: Obra físicamente concluida / Registro:
JAL13130200160630	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Construcción De Línea De Agua Potable Y Drenaje De Calle Guanajuato De La Cabecera Municipal, Poncitlán (Fondereg 2013)	16001300026	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200160643	Rehabilitación De Imagen Urbana En El Centro Histórico, San Martín De Hidalgo (Fondereg 2013)	16001300054	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130200160711	Desasolve Y Saneamiento Del Canal Pluvial A Cielo Abierto Plaza Caracol	1467001413002	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Infraestructura y Servicios	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$140,165	\$140,165	\$140,165	\$140,165	\$140,165	\$97,232	\$97,232	69.37	\$0	Metro Cuadrado	203,342	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida / Física: Obra físicamente concluida / Registro:
JAL13130200160712	Rehabilitación De Malla Ciclón Y Construcción De Pista De Atletismo, El Grullo (Infraestructura Turística Y Deportiva Regional Primera Etapa), (Fondereg 2013)	16001300027	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FADEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO EL GRULLO, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200160778	Pavimentación De Calle Lateral Del Rio Entre Privada Juárez Y 5 De Mayo, Colotlán (Equipamiento De Municipios Para El Fortalecimiento Turístico De La Ruta Wixarika) (Fondereg 2013) 2 De 3	16001300029	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FADEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200160779	Construcción De Domo Regional Tercera Etapa, Tequila (Fondereg 2013)	16001300055	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FADEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipal	Asistencia Social	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200160798	Extraccion Y Retiro De Material Producto Del Desazolve Del Arroyo Del Rosario( Colonia 20 De Noviembre )	DOPT-R33-PD-009-2013	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GRUPO CONSTRUCTOR ARIBABI SA. DE C.V	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200160804	Urbanización De La Calle Leal Sanabria, Colotlán (Equipamiento De Municipios Para El Fortalecimiento Turístico De La Ruta Wixarika) (Fondereg 2013) 3 De 3	16001300030	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FADEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200160849	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Boquilla De Los Pérez, Colotlán (Infraestructura Deportiva) (Fondereg 2013) 1 De 2	16001300031	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FADEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO	Educación	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200160854	Construcción De Concreto Hidráulico En La Calle Señor Cura Teodoro Ríos, Totatiche (Equipamiento De Municipios Para El Fortalecimiento Turístico De La Ruta Wixarika)	16001300060	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FADEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200160879	Extraccion Y Retiro De Material Producto Del Desazolve Del Canal De Santa Isabel (Santa Paula )	DOPT-R33-PD-010-2013	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IVAROMI S.A DE C.V	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200160880	Construcción De Arquería Y Área De Comida En El Mercado Municipal De Teuchitlán (Infraestructura Turística Regional Del Paisaje Agavero), (Fondereg 2013)	16001300056	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FADEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipal	Asistencia Social	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200160882	Construcción De Techo De Cancha De Usos Múltiples En La Comunidad Del Epazote, Colotlán (Infraestructura Deportiva) (Fondereg 2013) 2 De 2	16001300032	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FADEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200160901	Remodelación De Calle Juárez Del (Km 0 000 Al Km 0 494.85), En La Cabecera Municipal De Zapotlanejo (Ingreso Oriente Conectando Con La Región De Los Altos), (Fondereg 2013)	16001300033	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FADEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200160935	Rehabilitación De Imagen Urbana En El Ingreso Sur Tercera Etapa En El Municipio De Valle De Guadalupe (Fondereg 2013)	16001300034	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FADEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200160936	Desasolve Y Saneamiento Del Canal Pluvial A Cielo Abierto Sobre La Calle Palma Arenka Entre Calle Palma Real Y 2do Camino A Las Mojoneras	1467001413003	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Infraestructura y Servicios	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$319,177	\$319,177	\$319,177	\$319,177	\$319,177	\$318,205	\$318,205	99.70	\$0	Metro Cuadrado	203,342	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida / Física: Obra físicamente concluida / Registro:
JAL13130200160957	Extraccion Y Retiro Y Retiro De Material Producto Del Desazolve Del Canal De Santa Isabel ( Santa Paula)	DOPT-R33-PD-011-2013	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA RENDER S.A DE C.V	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200160996	Desasolve Y Saneamiento Del Canal Pluvial A Cielo Abierto Sobre La Av México Del Cadenamiento 0000 Al 0679.39 Iniciando En La Calle Pacifico Azul	1467001413004	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Infraestructura y Servicios	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$459,043	\$459,014	\$459,014	\$459,014	\$459,014	\$459,014	\$459,014	100.00	\$0	Metro Cuadrado	203,342	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida / Física: Obra físicamente concluida / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130200161068	Desasolve Y Saneamiento Del Canal Pluvial A Cielo Abierto	1467001413005	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Infraestructura y Servicios	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$462,093	\$462,093	\$462,093	\$462,093	\$462,093	\$461,566	\$461,566	99.89	\$0	Metro Cuadrado	203,342	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida / Física: Obra físicamente concluida / Registro:
JAL13130200161083	Construcción De La Escuela Preparatoria Regional De Ciudad Guzman, Modulo Copala 4ta Etapa, Toluimán (Fondereg 2013)	16001300057	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipal	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200161182	Extracción Y Retiro De Material Producto Del Desasolve Del Arroyo Valle De La Democracia ( Santa Paula )	DOPT-R33-PD-012-2013	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA RENDER S.A DE C.V	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200161208	Desasolve Y Saneamiento Del Canal Pluvial A Cielo Abierto Mojoneras Entra Calle San Fernando Y San Francisco	1467001413006	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Infraestructura y Servicios	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$163,262	\$163,262	\$163,262	\$163,262	\$163,262	\$160,376	\$160,376	98.23	\$0	Metros Cuadrados	203,342	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida / Física: Obra físicamente concluida / Registro:
JAL13130200161290	Remozamiento De La Imagen Urbana De Acotamientos Y Calles Alredañas A La Plaza Cívica Y A La Carretera Federal 80 Guadalajara - Barra De Navidad (Proyecto Turístico Primera Etapa, Tenamaxtlán	16001300004	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200161372	Empedrado De La Calle Lateral Fco. I. Madero	R33-16	Jalisco	Chapala	Chapala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200161456	Rehabilitación De Centro Comunitario San Miguel	R-33-020	Jalisco	Chapala	Chapala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200161600	Recursos Materiales	RM-15-07-13	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200161730	Construcción De Andador De La Telesecundaria A Santa Rita, Totatiche (Equipamiento De Municipios Para El Fortalecimiento Turístico De La Ruta Wixarikal), (Fondereg 2013) 1 De 4	16001300058	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipal	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200161762	Instalación De Alumbrado Público En El Ingreso A Tomastlan, Totatiche (Equipamiento De Municipios Para El Fortalecimiento Turístico De La Ruta Wixarikal), (Fondereg 2013) 2 De 4	16001300059	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipal	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200161776	Servicios Generales	SG-15-07-13	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200161801	Inversiones	INV-15-07-13	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200161817	Desasolve Y Saneamiento De Canal Pluvial En La Central Camionera	1467001413007	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Infraestructura y Servicios	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$327,466	\$327,466	\$327,466	\$327,466	\$327,466	\$327,464	\$327,464	100.00	\$0	Metro Cuadrado	203,342	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida / Física: Obra físicamente concluida / Registro:
JAL13130200161823	Modernización De Carretera Teocaltiche - Villa Hidalgo, Tercera Etapa (Km. 4 720 Al 5 140), Teocaltiche	16001300062	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200161829	Apoyo Para Obras Publicas	OBR-15-07-13	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200161878	Pago De Adefas	ADE-15-07-13	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200161899	Construcción De La Segunda Etapa De Unidad Medica Con Atención Hospitalaria De Zapotlán El Rey.	16001300063	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Salud	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130200162049	Desasolve Y Saneamiento De Arroyo A Rivera Del Río Pitillal	1467001413008	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Infraestructura y Servicios	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,210,985	\$1,210,985	\$1,210,985	\$1,210,985	\$1,210,985	\$1,210,670	\$1,210,670	99.97	\$0	Metro Cuadrado	203,342	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida / Física: Obra físicamente concluida / Registro:
JAL13130200162110	Desasolve Y Saneamiento De Canal Pluvial A Cielo Abierto En Calle Paseo Del Marlin Y Pez Vela Hasta El Arroyo Sta Maria	1467001413009	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Infraestructura y Servicios	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$902,424	\$902,424	\$902,424	\$902,424	\$902,424	\$898,813	\$898,813	99.60	\$0	Metro Cuadrado	203,342	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida / Física: Obra físicamente concluida / Registro:
JAL13130200162124	Construcción De Puente Vehicular Segunda Etapa En Camino El Tigre ¿ El Mapache Km 1 744, Localidad El Tigre, Municipio Tomatlán (Fise).	06001200079	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200162149	Desasolve Y Saneamiento Del Canal Pluvial A Cielo Abierto En El Libramiento Carretero Luis Donaldo Colosio	1467001413010	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Infraestructura y Servicios	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,072,295	\$1,072,295	\$1,072,295	\$1,072,295	\$1,072,295	\$1,070,763	\$1,070,763	99.86	\$0	Metro Cuadrado	203,342	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida / Física: Obra físicamente concluida / Registro:
JAL13130200162275	Construcción De Represas De Gaviones Para El Control De Azules Sobre Los Cauces De Los Arroyo La Virgen, El Contentillo Y Santa María Parte Alta De La Cuenca	1467001413011	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Infraestructura y Servicios	Asistencia Social	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200162333	Construcción De Represas De Gaviones Para El Control De Azules Sobre El Cauce Del Arroyo Zarco En La Parte Alta De La Cuenca	1467001413012	Jalisco	Puerto Vallarta	Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Infraestructura y Servicios	Asistencia Social	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200162352	Proyecto Carretero Mixtlan - Llano Grande - Cuytlan, Cuarta Etapa (Km. 0 000 Al 1 700) Mixtlan.	16001300064	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200162443	Construcción De Libramiento De Betania Segunda Etapa, (Km 0 000 Al Km 0 600) Ayotlán	16001300005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200162468	Desasolve Y Saneamiento De Arroyo Sarco	1467001413013	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Infraestructura y Servicios	Asistencia Social	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200162511	Desasolve Y Saneamiento De Arroyo El Calvario	1467001413014	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Infraestructura y Servicios	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$669,816	\$669,816	\$669,816	\$669,816	\$669,816	\$669,815	\$669,815	100.00	\$0	Metro Cuadrado	203,342	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida / Física: Obra físicamente concluida / Registro:
JAL13130200162535	Construcción De Malecón 3ra Etapa (Fortalecimiento A La Ruta Del Peregrino), Talpa De Allende	16001300065	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Cultura y turismo	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200162551	Pavimentación Y Concreto Hidráulico En La Calle Herrera Y Cairo 2da Etapa (Fortalecimiento De Imagen Urbana Para El Corredor De La Ruta Arqueológica Cuarta Etapa), Ahualulco De Mercado	16001300006	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200162596	Construcción De Parque Lineal En La Calle Leona Vicario, Cabecera Municipal (Fortalecimiento De Imagen Urbana Para El Corredor De La Ruta Arqueológica Cuarta Etapa), Ahualulco De Mercado	16001300007	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200162625	Construcción De Infraestructura Vial En La Av. México Primera Etapa (Av. Prisciliano Sánchez - Av. Los Tules), Puerto Vallarta	16001300066	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200162626	Desasolve Y Saneamiento De Arroyo La Virgen Desde La Calle 16 De Septiembre Hasta La Calle Chihuahua	1467001413015	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Infraestructura y Servicios	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,072,995	\$1,072,995	\$1,072,995	\$1,072,995	\$1,072,995	\$1,072,994	\$1,072,994	100.00	\$0	Metro Cuadrado	203,342	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida / Física: Obra físicamente concluida / Registro:
JAL13130200162638	Rehabilitación De La Calle Revolución Mexicana, Mazamitla (Fortalecimiento Al Corredor Turístico Sierra Del Tigre).	16001300008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200162684	Desasolve Y Saneamiento De Arroyo El Zarco Del Cadenamiento 00000 Al 0577.35	1467001413016	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Infraestructura y Servicios	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$578,747	\$578,747	\$578,747	\$578,747	\$578,747	\$578,112	\$578,112	99.89	\$0	Metro Cuadrado	203,342	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida / Física: Obra físicamente concluida / Registro:
JAL13130200162712	Desasolve Y Saneamiento De Arroyo Santo Domingo Del Encadenamiento 0000 Al 0400	1467001413017	Jalisco	Puerto Vallarta	Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Infraestructura y Servicios	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$558,339	\$558,339	\$558,339	\$558,339	\$558,339	\$557,863	\$557,863	99.91	\$0	Metro Cuadrado	203,342	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida / Física: Obra físicamente concluida / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130200162716	Construcción De Pavimento Calle Moreno Valley, San Juan De Los Lagos (Fortalecimiento Económico Y Cultural, En Ingreso A San Juan De Los Lagos, Jalisco Calle Moreno Valley)	16001300009	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200162763	Desasolve Y Saneamiento Del Canal Pluvial A Cielo Abierto El Cuc	1467001413018	Jalisco	Puerto Vallarta	Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Infraestructura y Servicios	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$792,081	\$792,081	\$792,081	\$792,081	\$792,081	\$775,086	\$775,086	97.85	\$0	Metros Cuadrados	203,342	100.00	100.00	Financiera: Otra concluida / Fisica: Otra físicamente concluida / Registro:
JAL13130200162764	Construcción De Mercado Artesanal En Valle De Juárez (Fortalecimiento Corredor Turístico Sierra Del Tigre),	16001300010	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200162783	Rehabilitación De Camino Rural (Km 0 000 Al 11 220 Y Del Km 0 000 Al 14 494) Chimaltitlan	16001300067	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200162793	Construcción De Empedrado Ahogado En Cemento Calle San José Col. San José Obrero, Amatitlán (Infraestructura Turística Del Paisaje Agavero Primera Etapa),	16001300011	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200162843	Pavimentación Con Piedra Ahogada En Cemento De La Calle Prolongación Emiliano Zapata En San Nicolás (Proyecto Integral De Infraestructura Turística), Tuxcueca (Fondereg 2013) 3 De 4	16001300024	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TUXCUECA, JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200162845	Rehabilitación Carretera Federal 80 (Km 0 000 Al Km 0 123.65) Municipio De Jalostotitlán, (Corredor Comercial Turístico León Los Altos Gdl Aguascalientes Tercera Etapa)	16001300035	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200162869	Construcción Del Mercado Municipal 2da Etapa, Hostotipaquillo (Infraestructura Turística Regional Del Paisaje Agavero)	16001300036	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200162886	Fortalecimiento De La Imagen Urbana Para El Corredor De La Ruta Arqueológica Segunda Etapa, Etzatlán	16001300037	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200162887	Urbanización De La Calle Prolongación Avenida Del Maestro, Colotlán (Equipamiento De Municipios Para El Fortalecimiento Turístico De La Ruta Wixarika) (Fondereg 2013) 1 De 3	16001300028	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200162913	Construcción De Puente Vehicular Agua Zarca, Tomatlán	16001300038	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200162938	Modernización Del Camino Campo Acosta - Agua Zarca Tercera Etapa, Tomatlán (Km 8 600 Al Km 10 000)	16001300039	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200162949	Modernización De Camino Piedra Gorda - San Miguel De La Sierra Primera Etapa, (Km 3 000 Al Km 4 500) Ayutla	16001300040	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200162964	Construcción De Centro Cultural Huejuquilla El Alto 2da Etapa, (Equipamiento De Municipios Para El Fortalecimiento Turístico De La Ruta Wixarika)	16001300041	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200162982	Pavimentación Asfáltica De La Calle López Cotilla En La Comunidad De Estipac, Villa Corona (Infraestructura De Comunicación Terrestre), 1 De 2	16001300042	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130200163000	Pavimentación Asfáltica Y Colector De Aguas Residuales Calle Parroquia En La Comunidad De Atotonilco El Bajo, Villa Corona (Infraestructura De Comunicación Terrestre), 2 De 2	16001300043	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200163016	Rehabilitación De Carretera Tepetitlán Via Jesús María- Arandas- San Ignacio Tercera Etapa, San Ignacio Cerro Gordo (Km 0 240 Al Km 0 661.38)	16001300044	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200163036	Construcción De Andador Turístico La Garita, San Martín De Bolaños (Km 0 000 Al Km 1 140)(Equipamiento De Municipios Para El Fortalecimiento Turístico De La Ruta Wixarika)	16001300046	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200163321	Reducir El Rezago Educativo En Jalisco	INEEJAD-15072013PROD2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I010 FAETA Educación de Adultos		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200163387	Reducir Rezago Educativo En Jalisco	INEEJAD-REND2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I010 FAETA Educación de Adultos		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200165183	Cambio De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En La Calle Manuel Avila Camacho Entre Hidalgo Y H. Galeana	8	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200165212	Aporte A Nomina Tra Quincena De Abril (H. Ayuntamiento)	QHA-15-07-13	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200165243	Electrificación De La Colonia El Olivo	11	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200165256	Construccion De Cocina Y Desayunador En Esc. Telessecundaria Rafael Preciado Hernandez	12	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200165271	Construccion De Comedor En Esc. Primaria Adolfo Lopez Mateos	13	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200165289	Terminacion De Aula De Usos Multiples En Jardin De Niños Estefania Castañeda	14	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200165313	Construccion De Cocina Desayunador En Esc. Primaria Josefa Ortiz De Domínguez En La Laja	16	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200166399	Equipamiento De Municipios Para El Fortalecimiento Turístico De La Ruta Wixarika, Huejuar	16001300045	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200166504	3 De Indirectos	R33-025	Jalisco	Chapala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200166583	Pavimentación Con Piedra Ahogada En Cemento De La Calle Benito Juárez En Tepahuaje (Proyecto Integral De Infraestructura Turística), Tuxcueca (Fondereg 2013) 2 De 4	16001300023	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tuxcueca, Jalisco.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200166969	Municipios Del Estado	01	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIOS DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200167002	Cambio De Red De Agua Potable, Línea De Drenaje Y Cambio De Empedrado A Base De Piedra De La Región En Calle Porfirio Díaz, Población Tepec, Amacueca.	16001300070	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130200167008	Restauración Del Templo De El Calvario En Lagos De Moreno Jalisco.	10001200031	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y Secretaría de Cultura	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200167104	Pavimentación Con Piedra Ahogada En Cemento De La Calle 28 De Enero En Tuxcueca (Proyecto Integral De Infraestructura Turística), Tuxcueca (Fondereg 2013) 1 De 4	16001300022	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tuxcueca, Jalisco.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200167166	Construcción De Carretera Amacuahuitlán Entronque Con La Carretera Estatal Cd. Guzmán El Grullo Primera Etapa, (Km 0 000 Al Km 1 000) Tonaya (Fondereg 2013)	16001300021	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tonaya, Jalisco.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200167202	Construcción De Parque Lineal En Su Tercera Etapa, Tala (Fondereg 2013)	16001300020	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tala, Jalisco.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200167246	Construcción De Empedrado Ecológico En La Calle Palafos En La Localidad De Juanacatlán, Tapalpa (Infraestructura Turística Sierra De Tapalpa Primera Etapa), (Fondereg 2013) 3 De 3	16001300018	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tapalpa, Jalisco.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200167292	Construcción De Empedrado Ecológico En La Calle Pascual Morones En La Localidad De Juanacatlán, Tapalpa (Infraestructura Turística Sierra De Tapalpa Primera Etapa), (Fondereg 2013) 2 De 3	16001300017	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tapalpa, Jalisco.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200167321	Construcción De Empedrado Ecológico Avenida De La Defensa En La Localidad De Juanacatlán, Tapalpa (Infraestructura Turística Sierra De Tapalpa Primera Etapa), (Fondereg 2013) 1 De 3	16001300016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tapalpa, Jalisco.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200167332	Construcción Del Empedrado Ahogado En Cemento En La Calle Donato Guerra, Cuautla (Fortalecimiento A La Ruta Del Peregrino Tercera Etapa) (Fondereg 2013) 1 De 2	16001300077	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Cuautla	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200167378	Modernización Del Tramo Carretero Santa Rosa - La Barca, 3ra Etapa, (Km 0 460 Al Km 0 840) La Barca (Fondereg 2013)	16001300090	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de La barca	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200167397	Reordenamiento Urbano En Accesos Carreteros Este - Oeste Quinta Etapa (Km 0 457 000 Al Km 0 666 080), Degollado (Fondereg 2013)	16001300015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Degollado, Jalisco.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200167453	Modernización De La Carretera Villa Hidalgo -Teocaltiche Tercera Etapa, (Km 19 980 Al Km 21 000) Villa Hidalgo (Fondereg 2013)	16001300014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Villa Hidalgo, Jalisco.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200167464	Construcción Del Tramo Carretero Tuito - Chacala Octava Etapa (Km 20 440 Al Km 22 000, Km25 200 Al Km 25 900) Cabo Corrientes.	16001300003	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200167493	Rehabilitación Centro Histórico Primera Etapa, Zapotlán El Grande (Fondereg 2013)	16001300013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200167522	Construcción De Red De Drenaje En Calle Los Naranjos Col. Lomas De La Cruz, Amatlán (Infraestructura Turística Del Paisaje Agavero Primera Etapa), (Fondereg 2013) 2 De 2	16001300012	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Amatlán, Jalisco.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130200168079	Fondo De Aportación Para La Infraestructura Social Municipal (Fism) 2013	01fortamun2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	municipios del estado	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200168507	Empedrado Libramiento Matatlán 1ra. Etapa	6140-011-20-13	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200169192	Construcción De Concreto Hidráulico En Calle Zaragoza Entronque Carretera Atolinga, Totatiche (Equipamiento De Municipios Para El Fortalecimiento Turístico De La Ruta Wixarika)	16001300061	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200169282	Cambio De Red De Agua Potable, Línea De Drenaje Y Cambio De Empedrado A Base De Piedra De La Región En Al Calle Guerrero, Población Tepec, Amacueca.	16001300069	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130300179084	Proyecto De Intervención Y Rehabilitación Para El Museo De Las Culturas Populares	08001300017	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$55,000,000	\$20,000,000	\$18,232,697	\$18,232,697	\$18,232,697	\$9,116,348	\$9,116,348	45.58	\$0	Metro Cuadrado	20,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130300181621	Construcción De Espacios Educativos En La Secundaria De Nueva Creación, Clave 14ees0085p, Ubicado En El Fraccionamiento Valle De Los Sabinos, Municipio De Ixtlahuacán De Los Membrillos.	INFEJAL 73869	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$11,137,883	\$11,137,883	\$11,137,883	\$11,137,883	\$11,137,729	\$11,137,729	\$11,137,729	100.00	\$0	Espacio	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130300181648	Ampliación De Espacios Educativos En La Secundaria General Guillermo González Camarena En La Localidad De Tamarindos, Municipio De Puerto Vallarta.	INFEJAL 78081	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$5,885,147	\$5,885,148	\$5,885,148	\$5,885,148	\$5,165,364	\$5,165,364	\$5,165,364	87.77	\$0	Espacio	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130300181656	78997 Construcción De Cuatro Aulas Didácticas, Un Aula Foracyt, Un Laboratorio Polifuncional, Un Taller De Computo, Un Núcleo De Servicios Sanitarios, Bodega, Escalera Y Obra Exterior.	INFEJAL 78997	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2013	\$8,092,152	\$8,092,152	\$8,092,152	\$8,092,152	\$8,091,805	\$8,091,805	\$8,091,805	100.00	\$0	Espacio	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130300182075	Construcción De Espacios Educativos En La Secundaria De Nueva Creación En El Fraccionamiento Chulavista Municipio De Tlajomulco De Zúñiga.	INFEJAL 79017	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$15,974,626	\$16,706,263	\$16,706,263	\$16,706,263	\$15,974,096	\$15,974,096	\$15,974,096	95.62	\$0	Espacio	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130300182127	Construcción De Espacios Educativos En La Primaria De Nueva Creación En La Localidad De Puerta Del Sol, Municipio De Ixtlahuacán De Los Membrillos.	INFEJAL 79250	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$5,277,121	\$5,277,121	\$5,277,121	\$5,277,121	\$5,277,121	\$5,277,121	\$5,277,121	100.00	\$0	Espacio	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130300182175	Construcción De Espacios Educativos En La Primaria De Nueva Creación En La Localidad De Parques De La Victoria, Municipio De Tlaquepaque	INFEJAL 79254	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$5,252,068	\$5,252,068	\$5,252,068	\$5,252,068	\$4,691,491	\$4,691,491	\$4,691,491	89.33	\$0	Espacio	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130300182188	Construcción De Espacios Educativos En La Secundaria De Nueva Creación En La Localidad De Fraccionamiento Los Cantaros, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga.	INFEJAL 79256	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$10,422,073	\$10,695,799	\$10,695,799	\$10,695,799	\$10,229,319	\$10,229,319	\$10,229,319	95.64	\$0	Espacio	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130300182196	Construcción De Espacios Educativos En El Jardín De Niños Cuauhtémoc En La Localidad De Soyatitlán, Municipio De Colotlán.	INFEJAL 79262	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$424,303	\$424,303	\$424,303	\$424,303	\$381,358	\$381,358	\$381,358	89.88	\$0	Espacio	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130300182213	Construcción De Espacios Educativos En La Primaria Tierra Y Libertad Clave 14dpr0565e, Ubicada En La Localidad Plan De Los Rodríguez, Municipio De Lagos De Moreno.	INFEJAL 79266	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$806,109	\$806,109	\$806,109	\$806,109	\$726,914	\$726,914	\$726,914	90.18	\$0	Espacio	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130300182236	Construcción De Espacios Educativos En La Secundaria General Juvenino Rosas En La Localidad De Cristeros, Municipio De Lagos De Moreno.	INFEJAL 79270	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$5,170,571	\$5,170,572	\$5,170,572	\$5,170,572	\$5,112,898	\$5,112,898	\$5,112,898	98.88	\$0	Espacio	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130300182251	Construcción De Espacios Educativos En La Escuela Secundaria Niños Héroes En La Localidad De Las Pintas, Municipio De El Salto.	INFEJAL 79272	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$553,991	\$553,991	\$553,991	\$553,991	\$544,788	\$544,788	\$544,788	98.34	\$0	Espacio	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130300182264	Construcción De Espacios Educativos En La Tele Secundaria Gabriela Mistral Clave 14dv0492b, Ubicada En La Localidad De Casas Viejas (Agua Blanca) En El Municipio De San Juan De Los Lagos.	INFEJAL 79288	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$1,120,729	\$1,120,730	\$1,120,730	\$1,120,730	\$1,120,730	\$1,120,730	\$1,120,730	100.00	\$0	Espacio	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130300182268	Construcción De Espacios Educativos En La Tele Secundaria Salvador Alvarado Clave 14dv0033q Ubicada En La Localidad De La Ribera, Municipio De Atoytlán.	INFEJAL 79294	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$1,235,352	\$1,235,352	\$1,235,352	\$1,235,352	\$1,145,634	\$1,145,634	\$1,145,634	92.74	\$0	Espacio	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130300182284	83660.Sumministro De Equipo De Computo E Impresoras	INFEJAL 83660	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2013	\$570,453	\$570,453	\$570,453	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130300182308	83659.Sumministro De Mobiliario Para El Stock Rene 2013,	INFEJAL 83659	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2013	\$6,506,908	\$6,506,909	\$6,506,909	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130300188680	Construcción De Espacios Educativos En La Secundaria De Nueva Creación En La Localidad Del Magisterio, Municipio De Puerto Vallarta.	INFEJAL 78080	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$2,244,641	\$8,978,566	\$8,978,566	\$8,978,566	\$8,977,257	\$8,977,257	\$8,977,257	99.99	\$0	Espacio	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130300188717	Construcción De Espacios Educativos En El Jardín De Niños De Nueva Creación En La Localidad De Puerta Del Sol, Municipio De Ixtlahuacán De Los Membrillos.	INFEJAL 79249	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$1,185,788	\$4,743,155	\$4,743,155	\$4,743,155	\$4,742,837	\$4,742,837	\$4,742,837	99.99	\$0	Espacio	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130300195009	Construccion De Pavimento De Empedrado Zampeado Varias Calles De La Colonia Loma Chica	R33-PAV-AD-078-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130300195106	Construcción De Reencarpelado, Guarniciones Y Banquetas De La Av. Adolf. B. Horn En El Margen Izquierdo, En El Municipio De Tlajomulco De Zuniga, Primer Etapa	05001300033	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$13,000,000	\$6,532,965	\$5,238,965	\$5,238,965	\$5,238,965	\$622,166	\$622,166	9.52	\$0	M2, Aceras, banquetas o andadores	416,626	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130300195211	Realización De Trabajos Complementarios En La Av. 8 De Julio, Del Periférico Sur Al Km 7 620, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco	05001300061	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$514,618	\$385,963	\$385,963	\$385,963	\$385,963	\$312,730	\$312,730	81.03	\$0	Kilómetro	450	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130300195450	Conservación De Los Dos Carriles Existentes De La Prolongación 8 De Julio, Tramo San Sebastián-Cabecera Municipal En El Municipio De Tlajomulco De Zuniga	05001300079	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$8,300,000	\$6,430,202	\$5,608,395	\$5,609,395	\$5,609,395	\$3,154,291	\$3,154,291	49.05	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130300195548	Continuación De La Prolongación 8 De Julio Tramo Crucero San Sebastián-Cabecera Municipal (Ampliación A 12 Mts) En El Municipio De Tlajomulco De Zuniga, Jalisco	05001300080	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$8,164,000	\$5,517,476	\$5,517,476	\$5,517,476	\$5,517,476	\$5,442,121	\$5,442,121	98.63	\$0	Metros Cuadrados	416,626	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130300195672	Urbanización Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia Tramo Francisco Villa - Carretera Santa Cruz De Las Flores, En El Municipio De San Martín Hidalgo, Jalisco.-	05001300100	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,166,667	\$209,668	\$193,129	\$193,129	\$193,129	\$189,510	\$189,510	90.39	\$0	Metro Cuadrado	9,054	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130300195767	Construcción Y Ampliación De La Carretera De Ingreso A Cuquio, Municipio De Cuquio, Jalisco	05001300148	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$2,500,000							0.00		Metro cúbico	17,795	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130300195888	Pavimentación De La Calle Principal En La Concepción, En El Municipio De Atonilco El Alto, Jalisco	05001300180	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,929,536	\$220,878	\$19	\$19	\$19	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,253	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130300196102	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto, En La Calle Aviación, De La Col : El Llanito De Los Laureles, En El Tuito, Cabo Corrientes, Jalisco	05001300181	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$543,006	\$5	\$5	\$5	\$5	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Adoquinamiento o empedrado	350	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130300196135	Construcción Del Puente Mezquitic, Con Una Longitud Aproximada De 120m, Ubicado En La Cabecera Municipal De Mezquitic, En El Municipio De Mezquitic.	05001300183	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$14,178,542	\$9,004,635	\$9,004,635	\$9,004,635	\$9,004,635	\$7,294,040	\$7,294,040	81.00	\$0	Metro Lineal	18,084	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130300196176	Continuación De La Rehabilitación De Calles En El Primer Cuadro En La Localidad De San Sebastián, Incluye: Sustitución De Líneas De Agua Potable Y Alcantarillado Municipio De Tlajomilco De Zúñiga.	05001300194	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$9,800,000	\$3,893,802	\$2,996,811	\$2,996,811	\$2,996,811	\$2,994,263	\$2,994,263	76.90	\$0	Acción	850	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130300196496	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle De Hda. La Palma Entre Hda. Cedros Y Hda. De La Venta, Col. Balcones De Oblatos Zda. Secc.	OPGR33PAVADC12083-13	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,227,403	\$2,227,403	\$2,227,403	\$2,227,403	\$2,227,403	\$2,060,605	\$2,060,605	92.51	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130300196531	Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle De Francisco Quintero Entre Joaquín García Loal Y Albino Corzo, Col. Lomas De Río Verde	OPGR33PAVADC12084-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,583,994	\$1,583,994	\$1,583,994	\$1,583,994	\$1,583,994	\$1,465,941	\$1,465,941	92.55	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130300196550	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle De Santo Tomas Entre Demostenes E Iran.	OPGR33PAVADC12085-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,683,823	\$1,683,823	\$1,683,823	\$1,683,823	\$1,683,823	\$1,486,633	\$1,486,633	88.29	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130300196585	Mejoramiento De Vivienda En Div. Calles De La Col. Lomas Del Paraíso Zda. Secc.	OPGR33EQPADC12087-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,088,000	\$1,088,000	\$1,088,000	\$1,088,000	\$1,088,000	\$1,002,385	\$1,002,385	92.13	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130300196618	Mejoramiento De Vivienda En Div. Calles De La Col. Lomas Del Paraíso 3ra. Secc.	OPGR33EQPADC12088-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,828,086	\$1,828,086	\$1,828,086	\$1,828,086	\$1,828,086	\$1,691,139	\$1,691,139	92.51	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130300196631	Mejoramiento De Vivienda En Div. Calles De La Col. Mirador Dr. Atl.	OPGR33EQPADC12089-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,785,000	\$1,785,000	\$1,785,000	\$1,785,000	\$1,785,000	\$1,634,555	\$1,634,555	91.57	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130300196680	Mejoramiento De Vivienda En Calles Div. De La Col. Tro. De Mayo	OPGR33EQPADC12091-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,206,999	\$1,206,999	\$1,206,999	\$1,206,999	\$1,206,999	\$1,115,522	\$1,115,522	92.42	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130300196689	Mejoramiento De Vivienda A Calles Div. En La Col. Nueva Santa María	OPGR33EQPADC12092-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,921,000	\$1,921,000	\$1,921,000	\$1,921,000	\$1,921,000	\$1,774,109	\$1,774,109	92.35	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130300196700	Mejoramiento De Vivienda A Calles Div. De La Col. Francisco Villa	OPGR33EQPCIC12093-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,044,065	\$3,044,065	\$3,044,065	\$3,044,065	\$3,044,065	\$2,815,353	\$2,815,353	92.49	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130300196712	Mejoramiento De Vivienda A Calles Diversas De La Col. Polanquito	OPGR33EQPADC12094-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,785,000	\$1,785,000	\$1,785,000	\$1,785,000	\$1,785,000	\$892,500	\$892,500	50.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130300196718	Mejoramiento De Vivienda A Calles Div. De La Col. Lazaro Cardenas	OPGR33EQPADC12095-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,206,118	\$2,206,118	\$2,206,118	\$2,206,118	\$2,206,118	\$2,040,880	\$2,040,880	92.51	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130300198315	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto, En La Localidad Tramo Chacale-Mascotita, Municipio De Cabo Corrientes, Jalisco.	05001300202	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,270,120	\$670,425	\$663,289	\$663,289	\$663,289	\$663,288	\$663,288	98.94	\$0	Metro Cuadrado	1,850	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130300202803	Ampliacion De Red Electrica En Calles Principales	1467001313009	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,885,565	\$1,885,565	\$1,885,565	\$1,874,328	\$1,874,328	\$1,866,249	\$1,866,249	98.98	\$0	Metro Lineal	200	100.00	100.00	Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra en proceso / Registro:
JAL13130300202864	Ampliacion De Red Electrica En Las Calles Principales De La Colonia Vista Dorada	1467001313011	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	Urbanización	En Ejecución	2013	\$452,347	\$452,347	\$452,347	\$452,347	\$452,347	\$440,126	\$440,126	97.30	\$0	Metro Lineal	200	100.00	100.00	Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra en proceso / Registro:
JAL13130300202942	Ampliacion De Red Electrica En Calles Principales De La Colonia Vista Volcanes	1467001313012	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	Urbanización	En Ejecución	2013	\$643,260	\$643,260	\$643,260	\$643,260	\$643,260	\$621,283	\$621,283	96.58	\$0	Metro Lineal	350	100.00	100.00	Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra en proceso / Registro:
JAL13130300203039	Introduccion De Red De Electrificación De Calles Principales De La Colonia El Ranchito	1467044313017	Jalisco	Puerto Vallarta	El Ranchito (El Colesio)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,677,223	\$1,677,223	\$1,677,223	\$1,664,540	\$1,664,540	\$1,657,365	\$1,657,365	98.82	\$0	Metro Lineal	400	100.00	100.00	Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra en proceso / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130300203211	Introduccion De Red De Electrificacion De Calles Principales De La Col. Ojo De Agua	1467038313024	Jalisco	Puerto Vallarta	Las Palmas de Arriba	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	Urbanización	En Ejecución	2013	\$2,813,822	\$2,813,822	\$2,813,822	\$2,811,372	\$2,811,372	\$2,799,254	\$2,799,254	99.48	\$0	Metro Lineal	1,000	100.00	100.00	Financiera: Obra finalizada / Fisica: Obra en proceso / Registro:
JAL13130300203418	Programa De Gasto Indirecto	1467001313031	Jalisco	Puerto Vallarta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$665,938	\$665,938	\$665,938	\$665,938	\$665,938	\$485,670	\$485,670	72.93	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: Programa Concluido / Fisica: Programa concluido satisfactoriamente / Registro:
JAL13130300205953	Rehab. Y Const. De La Red De Alcantarillado Sanitario Calle Piramide Del Sol Col. Piramides	R33-ALC-AD-110-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130300206057	Const. De Barda Perimetral Y Cambio De Porton Esc. Amado Nervo Calle Independencia 6380 Col. Rio Blanco	R33-EDU-AD-116-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130300206479	Construccion De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Brisas De La Primavera	R33-APO-AD-124-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$992,324	\$992,324	\$992,324	\$992,324	\$992,324	\$976,432	\$976,432	98.40	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA FINIQUITADA / Fisica: LA OBRA ESTA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130300206619	Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario Y Agua Potable Col. Marcelino Garcia Barragan	R33-ALC-AD-129-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130300206646	Const. De Pavimento De Empedrado Zampado Banquetas Y Machuelo Col. Anacleto Gonzalez Col. Heroes Nacionales	R33-PAV-AD-131-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demaraciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130300215589	Desarrollo Institucional	FAISM042-13	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADEMUN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,178,050	\$1,178,050	\$1,178,050	\$1,178,050	\$82,288	\$82,288	\$82,288	6.99	\$0	Pesos	2,800	100.00	22.00	Financiera: Se pago 174,000.00 EN 2013 para un total pagado de \$296,288.00 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130300226178	1698 14-Adq-00542013 Adquisiciones De Estanteria , Laboratorios Multidisciplinarios Y Computadoras Para Educacion Media Superior Y Superior	1689 14-adq-0054	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2013	\$170,311	\$170,311	\$170,311	\$170,311	\$170,311	\$170,311	\$170,311	100.00	\$0	Mobiliario	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130300226297	14-Adq-0109-2013 Mobiliario	INFEJAL-14-ADQ-0108	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2013	\$149,605	\$149,605	\$149,605	\$149,605	\$149,605	\$149,605	\$149,605	100.00	\$0	Mobiliario	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130300226310	14-Adq-0109-2013 Adquisicion De Movilidad	INFEJAL-14-ADQ-0109	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2013	\$222,720	\$222,720	\$222,720	\$222,720	\$222,720	\$222,720	\$222,720	100.00	\$0	Mobiliario	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130300226327	48319- Construccion De Tres Aulas Didacticas Y Obra Exterior	INFEJAL 48319	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,962,639	\$1,962,640	\$1,962,640	\$1,962,640	\$645,524	\$645,524	\$645,524	32.89	\$0	Mobiliario	0	100.00	20.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL13130300226371	Construcción De Espacios Educativos En El Jardín De Niños De Nueva Creación Clave 14ejn1074g, Ubicado En El Fraccionamiento Arboledas De San Martín, Municipio De San Pedro Tlaquepaque.	INFEJAL 79001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$4,470,652	\$4,470,652	\$4,470,652	\$4,470,652	\$3,871,262	\$3,871,262	\$3,871,262	86.59	\$0	Mobiliario	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130300226375	Construcción De Espacios Educativos En La Primaria José Ángel Cochele Davila En La Localidad De Ojo De Agua En El Municipio De Tlaquepaque.	INFEJAL 79267	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$3,781,470	\$3,781,471	\$3,781,471	\$3,781,471	\$3,781,470	\$3,781,470	\$3,781,470	100.00	\$0	Mobiliario	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL13130300226376	Construcción De Espacios Educativos En La Secundaria De Nueva Creación En La Localidad De Fraccionamiento Lomas Del Salto, Municipio De Tonalá.	INFEJAL 79274	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$1,705,979	\$1,705,979	\$1,705,979	\$1,705,979	\$1,705,979	\$1,705,979	\$1,705,979	100.00	\$0	Mobiliario	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL13130300226378	Construcción De Espacios Educativos En La Secundaria Técnica N° 48 Clave 14dst0115m, Ubicada En La Localidad De El Pien, Municipio De San Juan De Los Lagos.	INFEJAL 79278	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$1,810,659	\$1,810,660	\$1,810,660	\$1,810,660	\$1,678,020	\$1,678,020	\$1,678,020	92.67	\$0	Mobiliario	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL13130300226382	79280- Construccion De Tres Aulas Didacticas, Un Nucleo De Servicios Sanitarios Y Obras	INFEJAL 79280	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR DEL RPROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2013	\$2,719,655	\$2,719,656	\$2,719,656	\$2,719,656	\$2,307,001	\$2,307,001	\$2,307,001	84.83	\$0	Mobiliario	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130300226386	Construcción De Espacios Educativos En La Secundaria Estatal N° 30 Juan Pablo Anaya Hermosillo Clave 14est0031d Ubicada En La Cabecera Municipal De Acatic.	INFEJAL 79283	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$1,805,488	\$1,805,489	\$1,805,489	\$1,805,489	\$1,767,268	\$1,767,268	\$1,767,268	97.88	\$0	Mobiliario	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130300226389	Construcción De Espacios Educativos En La Primaria Álvaro Obregón Clave 14dpr0186v, Ubicada En La Colonia Conasupo, Municipio De Cuquilo.	INFEJAL 81124	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$2,182,431	\$2,182,431	\$2,182,431	\$2,182,431	\$2,182,431	\$2,182,431	\$2,182,431	100.00	\$0	Mobiliario	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130300226492	82098-Trabajos De Rehabilitación	INFEJAL 82098	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2013	\$953,694	\$953,694	\$953,694	\$953,694	\$953,694	\$953,694	\$953,694	100.00	\$0	Mobiliario	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130300226496	Trabajos De Rehabilitación.	INFEJAL 82195	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$830,141	\$830,142	\$830,142	\$830,142	\$830,142	\$830,142	\$830,142	100.00	\$0	Mobiliario	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130300226499	82301-Trabajos De Rehabilitación	INFEJAL 82301	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,051,295	\$1,051,296	\$1,051,296	\$1,051,296	\$416,054	\$416,054	\$416,054	39.58	\$0	Mobiliario	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130300226500	82310-Trabajos De Rehabilitación	INFEJAL 82310	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2013	\$903,553	\$903,554	\$903,554	\$903,554	\$886,251	\$886,251	\$886,251	98.09	\$0	Mobiliario	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130300226527	82570-Trabajo De Rehabilitación	INFEJAL 82570	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2013	\$881,811	\$881,811	\$881,811	\$881,811	\$881,391	\$881,391	\$881,391	99.95	\$0	Mobiliario	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130300226534	83085-Trabajos De Rehabilitación	INFEJAL 83085	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,025,152	\$1,025,153	\$1,025,153	\$1,025,153	\$1,025,113	\$1,025,113	\$1,025,113	100.00	\$0	Mobiliario	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130300226546	83403-Trabajos De Rehabilitación	INFEJAL 83403	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,111,848	\$1,111,848	\$1,111,848	\$1,111,848	\$978,423	\$978,423	\$978,423	88.00	\$0	Mobiliario	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130300226550	83419-Trabajos De Rehabilitación	INFEJAL 83419	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,112,465	\$1,112,465	\$1,112,465	\$1,112,465	\$1,111,820	\$1,111,820	\$1,111,820	99.94	\$0	Mobiliario	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130300226742	83498- Trabajos De Rehabilitación	INFEJAL 83498	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2013	\$907,134	\$1,019,873	\$1,019,873	\$1,019,873	\$1,019,873	\$1,019,873	\$1,019,873	100.00	\$0	Mobiliario	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130300226761	83535-Trabajos De Rehabilitación	INFEJAL 83535	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,021,844	\$1,021,844	\$1,021,844	\$1,021,844	\$1,021,844	\$1,021,844	\$1,021,844	100.00	\$0	Mobiliario	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130300226780	85660-Sumistro E Instalación De Equipo De Bombeo De Velocidad Variable	INFEJAL 85660	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRACCION DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2013	\$63,370	\$63,370	\$63,370	\$63,370	\$63,053	\$63,053	\$63,053	99.50	\$0	Mobiliario	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400237652	Renovación De Imagen Urbana Que Incluye Banquetas, Superficie De Rodamiento E Infraestructura Hidráulica De La Calle Morelos, En El Centro Histórico De Puerto Vallarta.	08001300014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Inversión y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$3,527,020	\$3,436,954	\$3,436,954	\$3,436,954	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	255,681	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400246632	Construccion De Lozas En Diversas Calles De La Cabecera Municipal	-	Jalisco	Huejuquilla el Alto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Huejuquilla el Alto Jal	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$86,332	\$9,739	\$9,739	\$9,739	\$9,739	\$9,739	\$9,739	100.00	\$0	Pesos	7,500	100.00	100.00	Financiera: en el 2013 se incrementa el costo de la obra y se emite la factura que se paga en el 2014. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130400246888	Pavimentación De La Calle Del Olvido	-	Jalisco	Huejuquilla el Alto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Huejuquilla el Alto, Jal.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,649,366	\$1,457,677	\$1,457,677	\$1,457,677	\$1,457,677	\$1,457,677	\$1,457,677	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: El recurso es 2013 pero se paga en 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130400256130	Conservación De La Red Carretera Estatal: Conservación Rutinaria De La Residencia De Teocaltiche En Una Longitud De 579.3kms	05001300006	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$46,723,478	\$23,041,391	\$23,041,391	\$23,041,391	\$23,041,391	\$22,493,184	\$22,493,184	97.62	\$0	Kilómetro	48,975	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400256151	Conservación De La Red Carretera Estatal: Conservación Rutinaria De La Residencia De Villa Guerrero En Una Longitud De 454.8 Kms.	05001300007	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$21,894,034	\$7,888,423	\$7,888,423	\$7,888,423	\$7,888,423	\$7,757,563	\$7,757,563	98.34	\$0	Kilómetro	48,975	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL13130400256190	Conservación De La Red Carretera Estatal: Conservación Rutinaria De La Residencia De Guadalajara En Una Longitud De 623.2 Kms	05001300011	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$90,114,153	\$21,129,906	\$21,129,906	\$21,129,906	\$21,129,906	\$19,841,582	\$19,841,582	93.90	\$0	Kilómetro	1,921,128	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400256266	Construcción De Espacio Público De Convivencia Familiar En La Unidad Deportiva En El Municipio De Juchitlán, Jalisco	34001300056	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$736,212	\$1,295	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400256286	Construcción De Espacio Público De Convivencia Familiar En El Parque La Guadalupe, En La Localidad De La Guadalupe, Municipio De Quitupan, Jalisco	34001300057	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$895,387	\$671,540	\$671,540	\$671,540	\$671,540	\$670,802	\$670,802	99.89	\$0	Metro Cuadrado	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400256317	Construcción De Espacio Público De Convivencia Familiar En La Colonia Madero Municipio De Tizapán El Alto, Jalisco	34001300058	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130400256337	Construcción Del Parque Morelos En El Municipio De Zapotlanejo, Jalisco	34001300069	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,850	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400256356	Construcción De Empedrado En La Localidad De Agua Escondida En El Municipio De Juchitlán, Jalisco	34001300070	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$950,000	\$2,053	\$2,053	\$2,053	\$2,053	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	450	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400256382	Pavimentación De La Calle Aztecas, Del Municipio De Mexicacán, Jalisco.	34001300071	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,148,398	\$225,767	\$166,126	\$166,126	\$166,126	\$166,120	\$166,120	73.58	\$0	Metro Cuadrado	594	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400256401	Construcción De Dos Espacios Públicos De Convivencia Familiar: En El Parque Sagrado Corazón Y En El Parque La Mesita, En El Municipio De Juanacatlán, Jalisco	34001300073	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,158,440	\$638,942	\$638,942	\$638,942	\$638,942	\$295,042	\$295,042	46.18	\$0	Metro Cuadrado	1,000	100.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400256428	Construcción De Espacio Público De Convivencia Familiar En El Parque La Presa, En El Municipio De San Diego De Alejandria	34001300074	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$827,419	\$498,735	\$498,735	\$498,735	\$498,735	\$216,263	\$216,263	43.36	\$0	Metro Cuadrado	900	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400256449	Construcción De Dos Espacios Públicos De Convivencia Familiar: En El Parque Las Palapas Y Unidad Deportiva Camilo Cortes, En El Municipio De Degollado, Jalisco	34001300075	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$873,043	\$654,783	\$654,783	\$654,783	\$654,783	\$654,596	\$654,596	99.97	\$0	Metro Cuadrado	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400256476	Construcción De Dos Espacios Públicos De Convivencia Familiar: En La Unidad Deportiva San Miguel Y La Unidad Deportiva Manuel M. Dieguez, En El Municipio De Tala, Jalisco.	34001300076	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,014,834	\$419,677	\$419,677	\$419,677	\$419,677	\$312,210	\$312,210	74.39	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400256500	Construcción De Dos Espacios Públicos De Convivencia Familiar: En Parque Infantil Y En El Campo Viejo, Municipio De Valle De Juárez, Jalisco	34001300077	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,151,421	\$662,821	\$662,821	\$662,821	\$662,821	\$615,446	\$615,446	92.85	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400256515	Construcción De Dos Espacios Públicos De Convivencia Familiar: En La Colonia Amarqueño Y En La Colonia Acueducto San Miguel, En El Municipio De Sayula, Jalisco.	34001300078	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$991,732	\$495,866	\$495,866	\$495,866	\$495,866	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	3,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400256531	Construcción De Espacio Público De Convivencia Familiar En Cancha El Vergel, En La Localidad De Usmajac, Municipio De Sayula, Jalisco	34001300079	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$747,146	\$295,222	\$295,222	\$295,222	\$295,222	\$293,760	\$293,760	99.50	\$0	Metro Cuadrado	2,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400256571	Construcción De Espacio Público De Convivencia Familiar, Parque Lineal, Municipio De Zacualco De Torres, Jalisco	34001300080	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$899,945	\$449,972	\$449,972	\$449,972	\$449,972	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400256588	Construcción De Espacio Público De Convivencia Familiar En La Unidad Deportiva, El Municipio De Chimaltitán, Jalisco.	34001300081	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$945,232	\$708,924	\$708,924	\$708,924	\$708,924	\$697,119	\$697,119	98.33	\$0	Metro Cuadrado	800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130400256607	Construcción De Espacio Público De Convivencia Familiar En El Parque Unidad López Mateos, Municipio De Tamaulila, Jalisco.	34001300082	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$854,023	\$640,517	\$640,517	\$640,517	\$640,517	\$633,167	\$633,167	98.85	\$0	Metro Cuadrado	2,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400256618	Construcción De Espacio Público De Convivencia Familiar En El Parque Cristeros, En El Municipio De San Diego De Alejandría, Jalisco.	34001300083	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$773,482	\$523,376	\$523,376	\$523,376	\$523,376	\$462,819	\$462,819	88.43	\$0	Metro Cuadrado	800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400256638	Construcción De Espacio Público De Convivencia Familiar En La Unidad Deportiva Serafin En El Municipio De Huejuquilla El Alto, Jalisco	34001300084	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,100,004	\$142,283	\$142,283	\$142,283	\$142,283	\$142,282	\$142,282	100.00	\$0	Metro Cuadrado	900	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400256652	Rescate De Dos Espacios Públicos De Convivencia Familiar: Unidad Santa Rita Y En Parque Temastian En El Municipio De Totatiche, Jalisco.	34001300085	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,245,518	\$934,889	\$934,889	\$934,889	\$934,889	\$870,946	\$870,946	93.16	\$0	Metro Cuadrado	700	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400256689	Rescate De Dos Espacios Públicos De Convivencia Familiar: En El Parque Del Dif Y En El Parque Las Moras, En El Municipio De San Juan De Los Lagos, Jalisco.	34001300086	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,187,392	\$97,274	\$97,274	\$97,274	\$97,274	\$95,461	\$95,461	98.14	\$0	Metros	3,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400256700	Construcción De Espacio Público De Convivencia Familiar En El Parque Turístico El Mayal, En El Municipio De Ojuelos, Jalisco	34001300087	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,143,573	\$776,992	\$776,992	\$776,992	\$776,992	\$543,191	\$543,191	69.91	\$0	Metros Cuadrados	8,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400256744	Trabajos Emergentes En La Conservación De Caminos; Del Camino: Oidigo O Cod 430 Entr. Carr 428 - Tuxcacuesco Del Km 0.000 Al 13.400.	34001300131	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$3,012,056	\$179,092	\$165,851	\$165,851	\$165,851	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	3,770	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400256762	Obras Emergentes, Ocasionalmente Por Lo Fenomenos Meteorológicos Denominados Tormenta Tropical Manuel Y Huracán Ingrid, En El Estado.	34001300132	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$529,933	\$529,933	\$529,933	\$529,933	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	785,300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400256777	Análisis De Alternativas Para La Adecuación Del Cruce Del Río Patria Con Av. Americas, En El Municipio De Zapopan.	34001300133	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,102,000	\$514,518	\$514,518	\$514,518	\$514,518	\$514,518	\$514,518	100.00	\$0	Estudio	5,862	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400256799	Rehabilitación, Adecuación Y Mantenimiento De La Escuela Primaria Y Secundaria Manuel M. Dieguez, Y Jardín De Niños Silvia Ramírez, En La Colonia Centro, Municipio De Guadalajara, Jal.	34001300134	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Educación	En Ejecución	2013	\$606,095	\$20,242	\$20,242	\$20,242	\$20,242	\$20,242	\$20,242	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400256809	Proyecto De Adecuación Del Depósito De Detención Al Proyecto Urbano Del Bosque Pedagógico Del Agua Del Municipio De Zapopan.	34001300135	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$595,080	\$241,860	\$241,860	\$241,860	\$241,860	\$241,860	\$241,860	100.00	\$0	Proyecto	1,352	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400256894	Rehabilitación De Baños En La Escuela Primaria José Ma. Morelos Y Pavón, En El Municipio De Santa María Del Oro.	34001300138	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$137,662	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400256913	Construcción De Parque Ecológico De Convivencia Familiar " La Labor" En El Municipio De Hostotipaquito, Jalisco.	34001300261	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,998,891	\$962,855	\$962,855	\$962,855	\$962,855	\$962,489	\$962,489	99.96	\$0	Metro Cuadrado	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400256927	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Del Puente Los Caballos En El Municipio De Talpa De Allende, Jalisco	34001300262	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$171,000	\$171,000	34.20	\$0	Proyecto	5,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400257324	Construcción De Puente Peatonal En Mexiquito, En El Municipio De Colotlán, Jalisco.	34001300265	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$401,748	\$200,874	\$200,874	\$200,874	\$200,874	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	150	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400257342	Rehabilitación De La Calle Gómez Farias En El Municipio De Atengo.	34001300266	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$322,258	\$68,224	\$68,224	\$68,224	\$68,224	\$67,562	\$67,562	99.03	\$0	Acción	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400257363	Remodelación De Centro Histórico, Segunda Etapa En La Cabecera Municipal De Tonaya, Jalisco	34001300268	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Cultura y turismo	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130400257386	Construcción De Dos Espacios Públicos De Convivencia Familiar: Unidad De Juamacatlán Y Unidad En El Municipio De Tapalpa.	34001300269	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$898,987	\$449,493	\$449,493	\$449,493	\$449,493	\$447,836	\$447,836	99.63	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL13130400257744	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Para La Presidencia Municipal (1er Etapa), En El Municipio De San Ignacio Cerro Gordo.	34001300271	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130400257774	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Nibardo Jara Del Real En El Municipio De Totatiche, Jalisco.	34001300273	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Educación	En Ejecución	2013	\$600,000	\$302,019	\$297,981	\$297,981	\$297,981	\$194,308	\$194,308	64.34	\$0	Acción	1,000	100.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL13130400257798	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Del Puente En Mezquitic, Jalisco	34001300275	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	700	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL13130400257813	Pavimentación De Calles De La Colonia " El Toril " En La Localidad De San Luis Soyatlán, Municipio De Tuxtepec, Jal.	34001300276	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	250	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL13130400257842	Construcción Y Puesta En Marcha De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para El Municipio De Mascota, Jalisco	34001300277	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$22,151,510	\$14,748,544	\$7,402,966	\$7,402,966	\$7,402,966	\$1,184,361	\$1,184,361	8.03	\$0	Acción	7,000	100.00	63.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL13130400257848	Pavimentación Ingreso A San Francisco De Asís En El Municipio De Atonilco El Alto, Jalisco.	34001300278	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$5,935,117	\$2,703,064	\$2,703,064	\$2,703,064	\$2,703,064	\$2,703,064	\$2,703,064	100.00	\$0	Acción	2,562	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL13130400257860	Rehabilitación De Segunda Etapa De Camino A San Juan Del Monte Ubicada Entre Carretera 54 Y Carretera Estatal Cuquio, En El Municipio De Ixtlahuacán Del Río, Jalisco	34001300279	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$4,536,055	\$3,155,839	\$3,155,839	\$3,155,839	\$3,155,839	\$1,790,408	\$1,790,408	56.73	\$0	Acción	35,274	100.00	58.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL13130400257872	Construcción De Andador Peatonal En La Alameda En El Municipio De Tala, Jalisco	34001300280	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,200,000	\$1,603,025	\$1,596,975	\$1,596,975	\$1,596,975	\$423,433	\$423,433	26.41	\$0	Acción	250	100.00	88.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL13130400257880	Rehabilitación De Espacio Alimentario En El Municipio De Mezquitic - Zda Etapa Comunidad San Miguel Huixtla.	34001300281	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$2,679,772	\$320,228	\$320,228	\$320,228	\$151,647	\$151,647	5.66	\$0	Acción	2,500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL13130400257901	Conservación Periódica Y Rutinaria Del Tramo Carretero Mixtlán-La Laja Del Subtramo Del Km 0 000 Al Km. 12 000 Municipio De Mixtlán, Jalisco,	34001300283	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$2,314,468	\$2,314,638	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	1,243	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL13130400257913	Construcción De La Primera Etapa Del Andador Peatonal, Malecón La Isla En La Cabecera Municipal De San Cristóbal De La Barranca, Jalisco.	34001300285	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,900,000	\$1,900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	150	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL13130400257928	Cambio De Empedrado De Piedra Rodada A Empedrado De Sangre De Pichón En La Calle Resbalón, Del Municipio De Amacueca, Jalisco	34001300288	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,707,579	\$853,790	\$853,790	\$853,790	\$853,790	\$852,610	\$852,610	99.86	\$0	Acción	325	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL13130400257936	Modernización Mediante Ampliación De Terracerías, Obras De Drenaje, Pavimentación, Estructuras Y Obras Complementarias Y Señalamientos Y Trabajos De Conservación Del Km 1 100 Al 3 300 En El Municipio	34001300289	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$2,820,607	\$286	\$286	\$286	\$286	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	28,563	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL13130400257942	Construcción De Libramiento De Betania Tercera Etapa En El Municipio De Ayotlán, Jalisco	34001300290	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,625,924	\$475,379	\$144,654	\$144,654	\$144,654	\$144,652	\$144,652	30.43	\$0	Acción	10,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL13130400257953	Proyecto Ejecutivo Y Estudio Yolkán, En El Municipio De Tonalá , En El Cerro De La Reyna.	34001300291	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,400,000	\$318,962	\$318,962	\$318,962	\$318,962	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	10,500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL13130400257961	Desazolve Y Muro De Mampostería En El Municipio De Zapotlanejo, Jalisco.	34001300293	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,250,000	\$624,032	\$624,032	\$624,032	\$624,032	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130400257967	Pavimentación Con Infraestructura Hidráulica Calle Pedregal En La Delegación De La Purísima ( De La Calle Francisco Villa Y Calle Pedro Moreno ), Del Municipio De Zapotlanejo, Jalisco	34001300294	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,226,516	\$615,696	\$610,820	\$610,820	\$610,820	\$610,797	\$610,797	99.20	\$0	Acción	462	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400257975	Remodelación De La Plaza Principal En El Municipio De Jesús María, Jalisco, En La Cabecera Municipal De Jesús María, Jalisco.	34001300295	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$601,321	\$598,679	\$598,679	\$598,679	\$598,675	\$598,675	99.56	\$0	Acción	1,200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400257983	Remodelación De La Calle Álvaro Obregón, En La Localidad De La Resolana, En La Cabecera Municipal Del Municipio De Casimiro Castillo, Jalisco	34001300296	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$428,794	\$362,731	\$362,731	\$362,731	\$362,730	\$362,730	84.59	\$0	Acción	152	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400257995	Rahabilitación, Adecuación Y Mantenimiento De La Escuela Iep Número 14 Beatriz Hernández, En El Municipio De Guadalajara.	34001300297	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Educación	En Ejecución	2013	\$1,129,676	\$6,652	\$6,652	\$6,652	\$6,652	\$6,652	\$6,652	100.00	\$0	Metro Cuadrado	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400258001	Elaboración Del Proyecto De Obras Preliminares Para Prevenir La Erosión De La Playa En Barra De Navidad, Municipio De Cihuatlán, Jalisco.	34001300298	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,100,000	\$1,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	3,200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400258014	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Del Jardín Botánico En El Estado De Jalisco.	34001300300	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130400258019	Estudio Y Plan Maestro De Densificación, Movilidad E Intervención Del Espacio Público Denominado "Huellas Urbanas Metropolitanas"	34001300306	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130400258024	Construcción De Pavimentación De Las Losas De Concreto Con Huellas De Adoquín, Red De Alcantarillado Y Red De Agua Potable En Las Calles Zaragoza Y Aquiles Serdán, Del Municipio Villa Purificación.	34001300343	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$9,504,476	\$3,684,281	\$3,684,281	\$3,684,281	\$3,684,281	\$2,707,671	\$2,707,671	73.49	\$0	Acción	850	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400258031	Construcción De La 1ra Etapa De La Presidencia Del Municipio De San Ignacio Cerro Gordo.	34001300344	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$4,000,000	\$1,559,221	\$1,545,436	\$1,545,436	\$1,545,436	\$611,885	\$611,885	39.24	\$0	Acción	700	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400258036	Adoquinamiento En La Calle Lázaro Cárdenas De La Comunidad De Carrillo Puerto En El Municipio De Quitupan.	34001300345	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,720,965	\$1,720,965	\$1,720,965	\$1,634,899	\$1,634,899	81.74	\$0	Acción	2,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400258044	Construcción De Empedrado Tradicional En La Calle Roberto Fierro Entre El Arroyo El Pile Y Calle Ambrosio Tamayo, En El Municipio De Magdalena, Jalisco	34001300352	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$687,049	\$340,529	\$340,529	\$340,529	\$340,529	\$340,522	\$340,522	100.00	\$0	Metro Cuadrado	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400258049	Rehabilitación, Adecuación Y Mantenimiento De La Escuela Primaria 18 De Marzo, En La Colonia Moderna, Municipio De Guadalajara, Jalisco.	34001300353	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Educación	En Ejecución	2013	\$983,762	\$491,881	\$491,881	\$491,881	\$491,881	\$491,881	\$491,881	100.00	\$0	Metro Cuadrado	800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400258058	Equipamiento De Bancos Capacitadores Dinámicos Og Industrial, En El Centro Acústico Scotia Bank, Del Code Jalisco Ubicado En La Calle Prolongación Económicos 6600, En El Municipio De Zapopan, Jalisco.	34001300358	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130400258065	Pavimento De Empedrado Ecológico Con Huellas De Concreto En Calle Vicente Suarez Y Francisco Marquez En La Colonia El Tonil En La Localidad De San Luis Soyatlán Municipio De Tuxcueca, Jalisco	34001300359	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$500,000	\$250,015	\$249,985	\$249,985	\$249,985	\$249,985	\$249,985	99.99	\$0	Metro Cuadrado	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400258082	Construcción De Empedrado En La Calle Principal De La Localidad De La Estacada Primera Etapa, Municipio De Mazamitla, Jalisco (Del Km 0.000 Al Km 0.690.20).	34001300362	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,498,325	\$967,500	\$967,500	\$967,500	\$967,500	\$322,517	\$322,517	33.34	\$0	Metro Cuadrado	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130400259016	Construcción De Línea De Media Tensión Y Creación De 1 Área De 25 Kva, Para Casas Habitación En La Localidad De Los Baños, En El Municipio De La Huerta Jalisco.	34001300363	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2013	\$661,886	\$330,943	\$330,943	\$330,943	\$330,943	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	22	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400259143	Construcción De Espacio Público De Convivencia Familiar En El Municipio De Jesús María, Jalisco (Construcción De Espacio Público De Convivencia Familiar En La Calle Ramón Corona, De La Cabecera Muniici	34001300423	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$793,498	\$396,749	\$396,749	\$396,749	\$396,749	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	450	100.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400259195	Rehabilitación De Baños Existentes Para Escuela Luis Donaldo Colosio Col. Arenales Tapatos	R33-EDU-AD-115-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$223,075	\$223,075	\$223,075	\$223,075	\$223,075	\$223,075	\$223,075	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA FINIQUITADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130400259212	Reconstrucción Del Tramo Tecalitlán-Jilotlán De Los Dolores, En El Municipio De Jilotlán De Los Dolores, Jalisco.	34001300517	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$3,295,777	\$299,067	\$299,067	\$299,067	\$299,067	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	4,200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400259418	Construcción De Espacio Público De Convivencia Familiar "La Loma" En El Municipio De San Martín Hidalgo, Jalisco.	34001300438	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$625,121	\$193,424	\$193,424	\$193,424	\$193,424	\$127,381	\$127,381	65.86	\$0	Acción	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400259439	Equipamiento De Pozo Profundo, Línea De Conducción Y Distribución De Agua Potable, En La Localidad De Halconero De Abajo, Municipio De San Juan De Los Lagos ( Fise )	34001300210	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$600,000							0.00		Metro Lineal	288	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130400259459	Reparación Y Puesta En Marcha Del Elevador Ubicado En El Edificio Del Code, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco.	34001300439	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130400259532	Construcción De La Academia Regional De La Danza Mexicana Xutla, En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco	34001300441	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$366,402	\$183,201	\$183,201	\$183,201	\$183,201	\$183,200	\$183,200	100.00	\$0	Metro Cuadrado	450	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400259640	Construcción De Empedrado Ecológico En La Calle Justino Orona Y Calle Magnolia En La Localidad Coyotillos En El Municipio De Valle De Guadalupe, Jalisco	34001300450	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$28,614	\$28,614	\$28,614	\$28,614	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	262	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400259689	Torque Agostadero Un Puente Y En La Comunidad Carrizo De Arriba, 300 Mts. Empedrado, Comunidad Casa Viejas Una Cancha De Usos Múltiples En El Municipio De San Juan De Los Lagos. (Construcción De Puent	34001300451	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,098,912	\$2,098,912	\$2,098,912	\$657,683	\$657,683	26.31	\$0	Acción	15,000	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400259745	Construcción De Línea De Agua Potable, Alcantarillado Y Empedrado Ahogado En Concreto Y Adoquín En Las Calles Juárez Y Corregidora En El Municipio De Juchitlán, Jalisco	34001300452	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	350	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400259792	Piedra Ahogada En Cemento En La Calle Calzada Y Calle San Miguel En La Cabecera Municipal, Del Municipio De Ejutla, Jalisco (Pavimentación A Base De Piedra Ahogada En Cemento De La Calle Calzada En El	34001300453	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	278	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400259837	Centro De Atención A Migrantes Ubicado En Av. Niños Heroes Num 2504 Zona Minerve En El Municipio De Guadalajara, Jalisco (Construcción De Centro De Atención A Migrantes En El Municipio De Guadalajara)	34001300454	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,859,429	\$1,436,566	\$1,422,863	\$1,422,863	\$1,422,863	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	950	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130400259913	Construcción De Un Puente En La Comunidad De Varillas En El Municipio De Atemajac De Brizuela, Jalisco	34001300455	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$337,560	\$168,780	\$168,780	\$168,780	\$168,780	\$156,853	\$156,853	92.93	\$0	Acción	128	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400259962	Construcción De Módulo De Prepa Udg En El Municipio De Zapotlanejo, Jalisco.	34001300456	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Educación	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$2,392,922	\$2,392,922	\$2,392,922	\$2,392,922	\$484,121	\$484,121	20.23	\$0	Acción	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400260006	Alberca Semiolímpica (Construcción De Alberca Semiolímpica En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco).	34001300457	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130400260112	Construcción De Espacio Público De Convivencia Familiar, Parque De La Mujer, Municipio Villa Guerrero, Jalisco.	34001300459	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$674,966	\$337,483	\$337,483	\$337,483	\$337,483	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	700	100.00	33.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400260163	Construcción De Dos Espacios Públicos De Convivencia Familiar: En Huilacatlán Y La Playa, Municipio De Bolaños, Jalisco.	34001300460	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$630,517	\$263,428	\$263,428	\$263,428	\$263,428	\$262,667	\$262,667	99.71	\$0	Acción	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400260236	Construcción De Un Puente En El Vado De Paso Zamorana En El Camino A La Comunidad De Varillas En Atemajac De Brizuela, Jalisco	34001300461	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$112,143	\$23,060	\$23,060	\$23,060	\$23,060	\$21,430	\$21,430	92.93	\$0	Acción	128	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400260244	Electrificación Y Equipamiento De Pozo Profundo En La Localidad La Peña En El Municipio De Ahualulco De Mercado ( Fise )	34001300216	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$554,118							0.00		Equipo	42	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130400260273	Construcción De Empedrado Ecológico,Cunetas Y Machuelos En Camino Agua Prieta-San Francisco,Del Km 0 000 Al Km 0 921,En El Municipio De Amatitlán, (Fise)	34001300141	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130400260283	Construccion De Barda Perimetral Para Escuela Col. Colinas Del Rio Nuevo Mexico	R33-EDU-AD-118-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130400260286	Construcción De 2da. Etapa De Pavimentación Con Losas De Concreto, Línea De Agua Potable Y Red De Drenaje De La Calle Prisciliano Sánchez En La Cabecera Municipal, Municipio De Villa Purificación, Jal	34001300462	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$4,500,000	\$1,934,995	\$1,934,995	\$1,934,995	\$1,934,995	\$1,920,268	\$1,920,268	99.24	\$0	Acción	270	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400260469	Rehabilitación De Baños Para La Escuela Justo Sierra Col. Prados De Santa Lucia 1era Seccion	R33-EDU-AD-120-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130400260743	Construccion De Barda Perimetral Para Escuela General 136 Col. Heroes Nacionales	R33-EDU-AD-122-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$1,476,024	\$1,476,024	\$1,476,024	\$1,476,024	\$1,476,024	\$1,282,629	\$1,282,629	86.90	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA FINIQUITADA / Física: LA OBRA ESTA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130400260824	Rehabilitación De Canchas Y Porterías En Esc. Hermenegildo Galeana Col. Arroyo Hondo	R33-EDU-AD-123-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$704,352	\$704,352	\$704,352	\$704,352	\$704,352	\$704,352	\$704,352	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: LA OBRA ESTA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130400260933	Equipamiento Y Electrificación De Pozo De Agua En El Poblado De San Esteban	R33-APO-AD-125-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130400260982	Perforación De Pozo Profundo En La Localidad Las Amarillas, En El Municipio De San Diego De Alejandría, ( Fise )	34001300143	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,200,000						0.00		Metro Lineal	5,312	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130400260995	Construccion De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Col. Pedregal De Milpillas	R33-APO-AD-127-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130400261057	Perforación De Pozo Profundo En La Localidad El Veladero, En El Municipio De San Gabriel ( Fise )	34001300145	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130400261074	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Varias Calles Col. Prados De Santa Lucia	R33-APO-AD-128-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$648,653	\$648,653	\$648,653	\$648,653	\$648,653	\$611,646	\$611,646	94.29	\$0	Red	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Fisica: LA OBRA ESTA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130400261363	Perforación De Pozo Profundo En La Localidad El Cerrito, En El Municipio De Valle De Juárez ( Fise )	34001300225	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,000,000							0.00		Metro Lineal	4,006	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130400261384	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo En La Localidad De Las Cebollas En El Municipio De San Marcos ( Fise )	34001300147	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130400261503	Const. De Pavimento De Empedrado Zampado Varias Calles Col. Mirador Escondido	-	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130400261802	Ampliacion Del Camino Sacacosechas En El Poblado De San Miguel Tateposco	R33-PAV-AD-136-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130400261832	Construcción De La Ciudad Judicial, Ubicado En Zapopan, Jalisco.	05000700016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAJEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,066,967	\$1,066,967	\$1,066,967	\$285,128	\$285,128	16.77	\$0	Metro Cuadrado	6,303,281	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL13130400261858	Electrificación, Equipamiento De Pozo Profundo Y Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De La Sabimilla, En El Municipio De Degollado. ( Fise )	34001300229	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$950,000							0.00		Acción	175	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130400262039	Construcción De Línea De Conducción Y Equipamiento De Pozo Profundo, 2da Etapa, En Las Localidades De San Isidro Providencia Y Sombrento En El Municipio De Tapalpa( Fise )	34001300233	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$900,000							0.00		Metro Lineal	151	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130400262204	Construccion De Pavimento De Empedrado Tradicional Varias Calles Col. Jardines De San Antonio	R33-PAV-AD-177-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130400262250	Perforación Pozo Profundo En El Predio De San Isidro En El Municipio De Concepción De Buenos Aires ( Fise )	34001300236	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130400262295	Const. De Red De Alcantarillado Sanitario Varias Calles Col. La Coronilla Del Ocote	R33-ALC-AD-178-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,473,011	\$1,473,011	\$1,473,011	\$1,473,011	\$1,473,011	\$882,870	\$882,870	59.94	\$0	Red	0	100.00	59.54	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130400262485	Reparación Y Sustitución Del Colector Pluvial De Concreto Reforzado De 84" De Diámetro En Las Calles Papel Y Agustín Melgar En La Colonia Guayabitos, En El Municipio De Tlaquepaque, Jalisco	05001300054	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAJEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	105,630	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL13130400262811	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo En La Localidad De Santa Fe, En El Municipio De Teocuitatlán De Corona ( Fise )	34001300246	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura Y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130400262864	Construcción De Pavimento De Empedrado Varias Calles Col. Vista Hermos	R33-PAV-AD-179-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130400262909	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario Varias Calles Col. La Tarjea	R33-PAV-AD-180-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130400262947	Construcción De Línea De Drenaje Calle Chichen Itza Col. Mesa Colorada Poniente	R33-ALC-CI-194-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130400262965	Modernización Del Camino Rural Tipo C Cerro Gordo-Los Dolores Del Km 0 000 Al 2 800, Segunda Etapa, En El Municipio De San Ignacio Cerro Gordo (Fise)	34001300248	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$6,000,000							0.00		Kilómetro	2,000	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
JAL13130400263013	Construcción De Carpeta Asfáltica En Camino Entronque Carretera Atotonilco - La Barca A La Localidad De Cucarachas, Del Km. 15 300 Al Km. 16 881.20 En El Municipio De Atotonilco El Alto ( Fise )	34001300249	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$3,000,000							0.00		Metro Cuadrado	519	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL13130400263153	Const. De Empedrado Zampeado En Varias Calles De La Col. Lomas De Tabachines II Secc.	R33-PAV-CI-195-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130400263206	Perforación De Pozo Profundo Y Construcción De Tanque De Almacenamiento En La Colonia Lázaro Cárdenas, En El Municipio De Concepción De Buenos Aires ( Fise )	34001300252	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,700,000							0.00		Metro Lineal	250	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL13130400263245	Construcción De Pavimento De Empedrado Zampeado Varias Calles Col. La Gloria Del Colli	R33-PAV-CI-196-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130400263297	Red De Electrificación Varias Calles De La Colonia Prados De Nuevo Mexico	R33-ELE-CI-200-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130400263336	Const. Red De Agua Potable Varias Calles Col. Río Blanco	R33-APO-AD-201-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130400263383	Construcción De Empedrado Zampeado Varias Calles Col. El Mante	R33-PAV-AD-202-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130400263421	Construcción De Empedrado Zampeado Varias Calles Col. La Haciendita	R33-PAV-AD-203-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,077,297	\$1,077,297	\$1,077,297	\$1,077,297	\$1,077,297	\$1,077,297	\$1,077,297	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA FINIQUITADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130400263455	Construcción De Pavimento De Empedrado Varias Calles Col. El Fresno	R33-PAV-CI-208-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,030,306	\$4,030,306	\$4,030,306	\$4,030,306	\$4,030,306	\$3,366,757	\$3,366,757	83.54	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130400263513	Construcción De Pavimento De Asfalto Varias Calles De La Col. Paseos Del Briseño	R33-PAV-CI-209-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130400263548	Const. De Empedrado Zampeado Varias Calles Col. La Palma	R33-PAV-CI-210-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,658,022	\$1,658,022	\$1,658,022	\$1,658,022	\$1,658,022	\$1,359,057	\$1,357,057	81.97	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130400263588	Const. Red De Agua Potable En Varias Calles De La Col. La Magdalena	R33-APO-AD-211-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demaraciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130400263640	Red De Agua Potable En Varias Calles De La Col. San Jose Ejidal	R33-APO-AD-213-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130400263711	Suministro Y Const. De Red De Agua Potable Varias Calles De La Col. El Zapote	R33-APO-AD-214-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130400263756	Rehabilitación De Pavimento De Empedrado Tradicional En Calle Prol. Angel Lealío Col. Colinas Del Río Blanco	R33-PAV-AD-215-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130400263759	Perforación, Electrificación Y Equipamiento De Pozo Profundo En La Localidad San Rafael, En El Municipio De Teocolotlán ( Fise )	34001300259	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130400263808	Const. Red De Agua Potable Varias Calles Col. La Adobera	R33-APO-CI-217-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,949,933	\$1,949,933	\$1,949,933	\$1,949,933	\$1,949,933	\$1,949,032	\$1,949,032	99.95	\$0	Red de Distribución	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130400263885	Rehabilitación De Baños Piso De Concreto En Escuela Lázaro Cárdenas Col. Copala	R33-EDU-AD-219-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Educación	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130400263943	Pavimento De Concreto Hidráulico, Calle Justo Sierra Entre Calle Gustavo Díaz Ordaz Y Calle Luis E. En El Municipio De Teocaltiche, Jalisco.	34001300101	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAJEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,264,184	\$372,151	\$372,151	\$372,151	\$372,151	\$368,671	\$233,784	99.06	\$0	Acción	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400263969	Const. De Pav. De Asfalto En Varias Calles De La Col. Jardines De Los Belenes	R33-PAV-AD-224-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130400264004	Reencarpetado Con Asfalto En Varias Calles De La Col. Ejido De Nexitpac	R33-INFR-AD-225-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demaraciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130400264066	Construcción De Red De Agua Potable Varias Calles Col. Poblado San Isidro	R33-APO-AD-227-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,118,718	\$1,118,718	\$1,118,718	\$1,118,718	\$1,118,718	\$996,910	\$996,910	89.11	\$0	Red de Distribución	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130400264117	Const. De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Col. Ampliacion Santa Lucía	R33-APO-AD-228-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130400264252	Construcción Red De Alcantarillado En Varias Calles Col. La Cuchilla	R33-APO-AD-229-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,473,198	\$1,473,198	\$1,473,198	\$1,473,198	\$1,473,198	\$1,473,198	\$1,473,098	100.00	\$0	Red de Distribución	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130400264300	Const. De Red De Alcantarillado Sanitario Calle Mandarin Col. El Zapote	R33-ALC-AD-230-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$314,526	\$314,526	\$314,526	\$314,526	\$314,526	\$210,598	\$210,598	66.96	\$0	Red de Distribución	0	100.00	66.96	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130400264344	Const. De Empedrado Tradicional Con Huellas De Adoquín Varias Calles Col. El Campanario	R33-PAV-AD-231-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130400266834	Reconstrucción Del Puente Vehicular El Chico En El Municipio De Casimiro Castillo, Jalisco	34001300500	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAJEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$2,887,863	\$1,443,931	\$1,443,931	\$1,443,931	\$1,443,931	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	3,785	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400268927	Construcción De Empedrado Ahogado En Cemento En Calle Francisco I. Madero Y Calle Guerrero En La Localidad De San Cayetano En El Municipio De Unión De Tula, Jalisco.	34001300463	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAJEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,994,743	\$1,994,743	\$1,994,743	\$1,994,742	\$1,994,742	99.74	\$0	Acción	990	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130400269005	Construcción De 1ra. Etapa De Pavimentación Con Losas De Concreto, Línea De Agua Potable Y Red De Drenaje De La Calle Prisciliano Sánchez En La Cabecera Municipal, Municipio De Villa Purificación.	34001300464	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,500,000	\$1,949,033	\$1,949,033	\$1,949,033	\$1,949,033	\$1,942,227	\$1,942,227	99.65	\$0	Acción	270	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400269056	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Guanábana Tramo De Av. Las Huertas A Calle Granada Del Cadenamiento 0 000 Al 0 250 Municipio De Lagos De Moreno, Jalisco	34001300465	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$438,544	\$428,361	\$428,361	\$428,361	\$428,303	\$428,303	97.66	\$0	Acción	350	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400269079	Pavimentación Con Empedrado Ahogado En Concreto F'c= 250 Kg/Cm2 En La Calle Vicente Guerrero, En La Cabecera Municipal De Tuxtepec, Jalisco.	34001300466	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$500,000	\$3	\$3	\$3	\$3	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	185	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400269101	Empedrado Ahogado En Cemento En La Calle Hidalgo De La Delegación De Ocoahuac Municipio De Etzatlán, Jalisco.	34001300467	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,968,635	\$1,968,636	\$1,968,636	\$1,968,632	\$1,968,632	98.43	\$0	Acción	7,468	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400269118	Pavimentación En Concreto Hidráulico En Calle Niños Héroes, De Fco. Sarabia A Av. Ricardo Alcalá En El Municipio De Tepetitlán De Morelos.	34001300468	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$2,925,064	\$2,074,936	\$2,074,936	\$2,074,936	\$2,074,373	\$2,074,373	70.92	\$0	Acción	800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400269129	Empedrado Zampeado En La Calle Morelos Continuación De Las Calles Guadalupe Victoria Y Reforma En El Municipio De Chiquistán, Jalisco. (Construcción De Empedrado Zampeado En La Calle Morelos En El Muni	34001300469	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,500,000	\$2,266,621	\$2,233,379	\$2,233,379	\$2,233,379	\$1,728,134	\$1,728,134	76.24	\$0	Acción	11,357	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400269145	Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Av. Santa Elena En El Municipio De San Julián, Jalisco.	34001300470	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,300,000	\$648,295	\$648,295	\$648,295	\$648,295	\$521,926	\$521,926	80.51	\$0	Acción	7,340	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400269157	Pavimentación Con Empedrado Tradicional En La Calle Aldama , En La Localidad De La Resolana, Del Municipio De Acatlán De Juárez, Jalisco	34001300471	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,500,000	\$1,742,692	\$1,742,692	\$1,742,692	\$1,742,692	\$1,742,689	\$1,742,689	100.00	\$0	Acción	165	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400269219	Mejoramiento De Plaza Pública En Ojo De Agua Del Picacho, En La Cabecera Municipal De Valle De Juárez , 2da Etapa. (Mejoramiento De Plaza Pública En La Localidad Ojo De Agua Del Picacho, En El Municip	34001300472	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,173,273	\$586,637	\$586,637	\$586,637	\$586,637	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	650	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400269235	Construcción De Espacio Público De Convivencia Familiar En "La Loma", En El Municipio De San Martín Hidalgo	34001300473	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$625,121	\$625,121	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	850	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400269256	Solución Vial En El Fraccionamiento Revolución Del Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. ( Obras Complementarias Para La Solución Vial Incluye La Instalación De Señales Y Dispositivos De Protec	34001300474	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,833,314	\$1,407,932	\$1,407,932	\$1,407,932	\$1,407,932	\$541,766	\$541,766	38.48	\$0	Metro Cuadrado	1,450,085	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400269376	Construcción De Casa De Salud Puenteillas-Piedra Pintada-El Realito-Piloto En El Municipio De Tomatlán, Jalisco	34001300477	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Salud	En Ejecución	2013	\$1,061,726	\$530,863	\$530,863	\$530,863	\$530,863	\$428,660	\$428,660	80.75	\$0	Metro Cuadrado	1,285	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400269400	Construcción De Casa De Salud Cabrel-Centro De Salud La Cumbre-Nuevo Santiago En El Municipio De Tomatlán, Jalisco.	34001300478	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Salud	En Ejecución	2013	\$944,498	\$472,249	\$472,249	\$472,249	\$472,249	\$358,300	\$358,300	75.87	\$0	Metro Cuadrado	3,250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400269449	Rehabilitación De Espacio Alimentario En El Municipio De Mezquítico, 2da Etapa En La Comunidad De San Miguel Huaixtita, Jalisco. (Rehabilitación De Espacio Alimentario En La Comunidad De San Miguel Hu	34001300480	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130400270181	Construcción De Tanque De Almacenamiento De 120 M3 En La Localidad El Reparo En El Municipio De Sayula	34001300417	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130400270640	Electrificación De Pozo Profundo En La Localidad De Copal Colorado, Municipio De Tecolotlán ( Fise )	34001300161	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130400270694	Rehabilitación De Techumbre De Auditorio De Basquetbol, En La Unidad Deportiva Agustín Flores Contreras, En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco	34001300481	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Educación	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$994,772	\$994,772	\$994,772	\$994,772	\$630,820	\$630,820	63.41	\$0	Acción	220,368	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL13130400270714	Rehabilitación De La Unidad Deportiva En La Comunidad De Los Cabos En El Municipio De Talpa De Allende, Jalisco	34001300482	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Educación	En Ejecución	2013	\$3,500,000	\$1,743,109	\$1,743,109	\$1,743,109	\$1,743,109	\$1,381,199	\$1,381,199	79.24	\$0	Acción	7,612	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL13130400270730	Remodelación De La Presidencia Municipal De Arandas, Jalisco ( Primer Etapa)	34001300483	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,199,897	\$1,199,897	\$1,199,897	\$599,949	\$599,949	50.00	\$0	Acción	423	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL13130400270747	Construcción De Espacio Público De Convivencia Familiar En La Unidad Deportiva Los Sauces, Municipio De Huejuquilla El Alto, Jalisco.	34001300496	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$463,361	\$231,685	\$231,685	\$231,685	\$231,685	\$152,371	\$152,371	65.77	\$0	Metro Cuadrado	700	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL13130400270792	Rehabilitación Del Área Taller-Comedor Y Cocina, En Preparatoria (Cobaej), En San Andrés Cohamiata, Del Municipio De Mezquitic, Jalisco.	34001300497	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Educación	En Ejecución	2013	\$233,720	\$116,860	\$116,860	\$116,860	\$116,860	\$116,842	\$116,842	99.98	\$0	Acción	74	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL13130400270833	Pavimentación En Concreto Hidráulico En Calle 20 De Noviembre Entre María Ulloa Y Arroyo La Calera En El Municipio De Ahualulco De Mercado, Jalisco.	34001300499	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,987,544	\$2,987,544	\$2,987,544	\$2,254,991	\$2,254,991	75.17	\$0	Acción	500	100.00	55.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL13130400270843	Instalación De Alumbrado Público En Equipamiento De Bancas Y Parques, Calle Gabriel García Marquez Y G. Mabuse Entre Novelistas E Inglaterra En El Municipio De Zapopan, Jalisco	34001300501	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$1,004,238	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	1,200	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL13130400270872	Pavimentación, Agua Potable, Drenaje Y Electrificación, Calle Y Andador Carretera: Guachinango-Ameca En El Municipio De Guachinango, Jalisco.	34001300502	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	1,500	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL13130400270887	Línea De Conducción Y Distribución De La Localidad De San Juanito De Arriba, Municipio De San Sebastián Del Oeste, Jalisco	34001300504	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,688,627	\$1,173,783	\$1,173,783	\$1,173,783	\$1,173,783	\$1,043,935	\$1,043,935	88.94	\$0	Acción	38	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL13130400270892	Pavimentación De La Calle "Paseo De Los Abedules" En El Municipio De Huejuquilla El Alto, Jalisco.	34001300505	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$496,862	\$496,862	\$496,862	\$496,862	\$496,862	\$496,862	100.00	\$0	Acción	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL13130400270909	Perforación De Pozo Profundo En La Localidad De Maltaraña, Municipio De Jamay ( Fise )	34001300149	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	50.00	\$0	Metro Lineal	613	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL13130400270932	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable, En La Localidad El Saucillo, Municipio De Cocula ( Fise )	34001300151	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,200,000							0.00		Metro Lineal	419	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130400270944	Perforación De Pozo Profundo En La Localidad De La Cuesta, En El Municipio De Quitupan. (Fise)	34001300152	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,200,000							0.00		Metro Lineal	130	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130400270973	Perforación De Pozo Profundo En La Localidad De Los Capulines, En El Municipio De Quitupan. (Fise)	34001300153	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,200,000							0.00		Metro Lineal	51	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130400271123	Equipamiento De Tanque Elevado Y Red De Agua Potable En La Localidad Estación Mazatepec, Municipio De Tala ( Fise )	34001300175	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130400271238	Terminación Puente Vehicular Tuito 2 Tehuamitlan En El Km 0 152. En El Municipio De Cabo Corrientes.	34001300181	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$483,000							0.00		Metro Cuadrado	6,000	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130400273363	Perforación De Pozo Profundo En La Localidad De Atotonilco, En El Municipio De Teocuitatlán De Corona ( Fise )	34001300202	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130400274128	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En El Camino De Tuxpan De Bolaños A La Localidad De El Vallecito, Del Km 0 000 Al Km 3 420.70. En El Municipio De Bolaños. (Fise)	34001300507	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$17,863,382							0.00		Metro Cuadrado	2,180	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130400274890	Rehabilitación De La Calle 5 De Mayo En El Municipio De Atengo, Jalisco	34001300264	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$415,586	\$207,793	\$207,793	\$207,793	\$207,793	\$207,789	\$207,789	100.00	\$0	Acción	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400274906	Rehabilitación, Adecuación Y Mantenimiento De La Escuela Primaria Valentín Gómez Farías, En La Colonia Constitución, En El Municipio De Zapopan, Jalisco.	34001300299	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Educación	En Ejecución	2013	\$1,088,694	\$277,925	\$277,925	\$277,925	\$277,925	\$277,924	\$277,924	100.00	\$0	Lote	800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400279375	Infeljal 85515 Mantenimiento Correctivo Y Preventivo De La Infraestructura, Sector Reforma Cuartel I Seccio	INFEJAL 85515	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$1,967,856	\$1,967,856	\$1,967,856	\$1,967,856	\$1,967,856	\$1,967,856	100.00	\$0	Espacio	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400279402	Infeljal-85516 Terminación Del Edificio D Para La Biblioteca, Tototlan, Tototlan	INFEJAL 85516	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400279470	Infeljal-85518 Rehabilitación De Instalaciones, Guadalajara, Col. Independencia	INFEJAL 85518	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$1,527,100	\$1,527,100	\$1,527,100	\$1,124,740	\$1,124,740	\$1,124,740	73.65	\$0	Espacio	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130400279754	Construcción De Segunda Etapa Del Edificio Académico/ Tecnológico Del Sistema De Universidad Virtual, Ubicado En El Municipio De Guadalajara.	INFEJAL 85370	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400279960	Construcción Y Equipamiento De Espacios Educativos En La Universidad Politécnica De La Zona Metropolitana De Guadalajara, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga.	INFEJAL 85593	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130400280135	Construcción De Drenaje En La Calle Isabel Santana En La Localidad De Soyatlán Del Oro, Municipio De Atengo, Jalisco	34001300274	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$550,000	\$193,439	\$193,439	\$193,439	\$193,439	\$193,439	\$193,439	100.00	\$0	Acción	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400280201	Pavimento Con Adoquín En Las Principales Calles De La Delegación Ahuisculco En Tala, Jalisco.	34001300282	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$3,582,655	\$3,582,655	\$3,582,655	\$3,582,655	\$1,791,327	\$1,791,327	50.00	\$0	Acción	354	100.00	77.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400282154	Construcción De Espacios Educativos En La Escuela Preparatoria N° 20 Ubicada En El Fortín, Municipio De Zapopan.	INFEJAL 85534	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$8,336,000	\$7,736,391	\$7,736,391	\$7,736,391	\$5,379,724	\$5,379,724	\$5,379,724	69.54	\$0	Espacio	0	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140100290632	Empedrado Zamepado Calle Pedro Moreno Entre Juárez Y Fco. Madero	FISM051/REM2013-14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,289,180	\$1,289,180	\$1,289,180	\$1,289,180	\$858,540	\$858,540	\$858,540	66.60	\$0	Metro Cuadrado	506	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140100290669	Obras Complementarias En Red De Agua Potable Calle Flor Entre Lomas Verdes Y Alcatraz	FISM111/REM2013/14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$362,878	\$362,878	\$362,878	\$362,878	\$362,878	\$362,878	\$362,878	100.00	\$0	Pieza	580	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: SON 4 PIEZAS ESPECIALES PARA LAS CAJAS DE VALVULAS / Registro: OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140100290685	Red De Distribución De Agua Potable Calle Batallón De San Patricio De 13 De Septiembre Al Canal.	FISM46/REM2013/14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$637,778	\$637,778	\$637,778	\$442,013	\$442,013	\$442,013	\$442,013	69.31	\$0	Metro Lineal	530	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140100294713	Renovación De Mobiliario Y Equipo De Escuelas De Nivel Básico En El Estado De Jalisco (Rene) Programa Estatal.	9121300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFEJAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140100295251	Construccion De Lineas De Agua Potable Alcantarillado Y Empedrado Zamepado En La Calle Lopez Mateos En La Localidad De Tenzompa	-	Jalisco	Huejuquilla el Alto	Tenzompa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de huejuquilla el Alto Jal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$801,931	\$798,475	\$798,475	\$798,475	\$798,475	\$798,475	\$798,475	100.00	\$0	Metro Cuadrado	800	100.00	100.00	Financiera: El ciclo del recurso el 2013 pero se pago en 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140100295162	Construccion De Empedrado Ecologico En La Comunidad De La Cofradia	-	Jalisco	Huejuquilla el Alto	La Cofradia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Huejuquilla el Alto, Jal.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$671,767	\$668,872	\$668,872	\$668,872	\$668,872	\$668,872	\$668,872	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: El recurso es del ejercicio 2013 pero se paga realmente en el 2014 / Física: se concluye con la obra a un 100% financiero como fisico / Registro:
JAL13140100296249	Extencion De La Linea Primaria Para Dar Servicio A Varias Casas Habitacion En La Colonia Barrabas	-	Jalisco	Huejuquilla el Alto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Huejuquilla el Alto, Jal.	Urbanización	En Ejecución	2013	\$517,337	\$517,337	\$517,337	\$517,337	\$517,337	\$517,337	\$517,337	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: El recurso forma parte del 2013 solo que se paga en el 2014 / Física: / Registro:
JAL13140100297599	Construcción De Espacios Educativos En El Centro Universitario De La Costa En El Municipio De Puerto Vallarta	INFEJAL 85362	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$4,791,611	\$4,791,611	\$4,791,611	\$4,686,131	\$4,686,131	\$4,686,131	97.80	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140100297615	Construcción De Espacios Educativos En El Centro Universitario Valles Ubicado En El Municipio De Ameca.	INFEJAL 85363	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$11,000,000	\$4,175,396	\$4,175,396	\$4,175,396	\$2,445,958	\$2,445,958	\$2,445,958	58.58	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140100299479	Construcción De Espacios Educativos En El Centro Universitario Del Norte Ubicado En El Municipio De Colotlán.	INFEJAL 85367	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140100299483	Construcción De Espacios Educativos En El Centro Universitario De Ciencias Económico Administrativas Ubicado En Los Belenes Municipio De Zapopan.	INFEJAL 85369	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$5,300,000	\$5,228,065	\$5,228,065	\$5,228,065	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140100299496	Construcción De Espacios Educativos En El Centro Universitario De Los Altos Ubicado En El Municipio De Tepatlán De Morelos.	INFEJAL 85371	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140100299501	Construcción De Espacios Educativos En El Centro Universitario De Ciencias Exactas E Ingenierías Ubicado En La Colonia Olímpica, Municipio De Guadalajara.	INFEJAL 85372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$15,000,000	\$12,999,753	\$12,999,753	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140100299506	Construcción De Espacios Educativos En El Centro Universitario Ubicado En El Municipio De Tonalá.	INFEJAL 85566	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140100299509	Remodelación De Espacios Educativos En El Centro Universitario De La Costa Sur, En El Municipio De Autlán De Navarro.	INFEJAL 85364	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$614,500	\$614,500	\$614,500	\$614,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
JAL13140100299514	Remodelación De Edificio "P" Del Centro Universitario De La Costa Sur En El Municipio De Autlán De Navarro.	INFEJAL 85365	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$1,032,560	\$1,032,560	\$1,032,560	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
JAL13140100299522	Construcción De Edificio Para Aulas (Primer Etapa) En El Centro Universitario De Arte, Arquitectura Y Diseño Ubicado En La Colonia Huertitlán El Bajo, Municipio De Guadalajara.	INFEJAL 85366	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$6,000,000	\$5,999,998	\$5,999,998	\$5,999,998	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	25.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	7.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL13140100299528	Construcción De Tercer Etapa Del Edificio "L" Del Centro Universitario Del Sur, Ubicado En La Localidad De Ciudad Guzmán, Municipio De Zapotlán El Grande.	INFEJAL 85368	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
JAL13140100299533	Construcción De Tercer Etapa De Laboratorio De Agrobiotecnología En El Centro Universitario De La Ciénega, En La Colonia Linda Vista, Municipio De Ocotlán.	INFEJAL 85373	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
JAL13140100299540	Construcción De La Tercera Etapa De Edificio "C" Para Aulas Y Otra Exterior De La Nueva Sede Campus Belenes Del Centro Universitario De Ciencias Sociales Y Humanidades En Los Belenes, Municipio De Zap.	INFEJAL 85361	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$9,000,000	\$8,565,000	\$8,565,000	\$8,565,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140100299544	Construcción De La Sexta Etapa De Edificio De Módulos Para El Programa Integral De Tutorías Y El Centro De Investigación En Ciencias En El Centro Universitario En El Municipio De Lagos De Moreno.	INFEJAL 85374	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
JAL13140100299549	Terminación De Remodelación Del Edificio "N" En El Centro Universitario De Ciencias De La Salud Ubicado En La Colonia Independencia, Municipio De Guadalajara.	INFEJAL 85375	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$4,543,257	\$3,819,742	\$3,819,742	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
JAL13140100299566	Rehabilitación De Espacios Educativos En La Escuela Preparatoria N° 15, San Juan De Ocotlán, Zapopan.	INFEJAL 85526	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$3,079,750	\$1,558,078	\$1,558,078	\$1,558,078	\$1,383,475	\$1,383,475	\$1,383,475	88.79	\$0	Espacio	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL13140100299570	Construcción De Subestación Eléctrica En La Escuela Preparatoria Regional De Puerto Vallarta, Módulo José María Morelos.	INFEJAL 85522	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$590,000	\$586,530	\$586,530	\$586,530	\$520,107	\$520,107	\$520,107	88.68	\$0	Subestación	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL13140100299575	Construcción De Barda Perimetral (Terminación) En La Escuela Preparatoria Regional Del Municipio De Ciudad Guzmán, Módulo Tecalitlán.	INFEJAL 85523	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$750,000	\$631,335	\$631,335	\$631,335	\$410,922	\$410,922	\$410,922	65.09	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL13140100299582	Rehabilitación De Edificios De La Escuela Preparatoria Regional Del Municipio De Ahualulco De Mercado.	INFEJAL 85521	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$184,886	\$184,886	\$184,886	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL13140100299585	Construcción De Espacios Educativos En La Escuela Preparatoria Regional Del Municipio De La Barca, Módulo Jamey.	INFEJAL 85676	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$1,914,593	\$1,914,593	\$1,914,593	\$1,130,595	\$1,130,595	\$1,130,595	59.05	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL13140100299591	Rehabilitación De Espacios Educativos En La Escuela Preparatoria Regional Del Municipio De Ameca.	INFEJAL 85671	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$3,504,000	\$2,082,711	\$2,082,711	\$2,082,711	\$520,678	\$520,678	\$520,678	25.00	\$0	Espacio	0	100.00	3.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL13140100299598	Rehabilitación De Instalación Eléctrica En Edificio "A" En La Escuela Preparatoria N° 10 En El Municipio De Zapopan.	INFEJAL 85678	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$385,908	\$385,908	\$385,908	\$383,616	\$383,616	\$383,616	99.41	\$0	Instalación	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
JAL13140100299602	Construcción De Espacios Educativos En La Escuela Preparatoria Regional De Educación Media Superior Del Municipio De Ocotlán.	INFEJAL 85536	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$4,700,000	\$4,283,828	\$4,283,828	\$4,283,828	\$1,070,957	\$1,070,957	\$1,070,957	25.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL13140100299609	Construcción De Espacios Educativos En La Escuela Preparatoria Regional Del Municipio De Jocotepec.	INFEJAL 85535	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$3,750,000	\$3,744,642	\$3,744,642	\$3,744,642	\$1,534,886	\$1,534,886	\$1,534,886	40.99	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	41.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL13140100299617	Construcción De Espacios Educativos En La Escuela Preparatoria N° 20 Ubicada En El Fortín, Municipio De Zapopan.	INFEJAL 85534	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$8,336,000	\$7,736,391	\$7,736,391	\$7,736,391	\$5,379,724	\$5,379,724	\$5,379,724	69.54	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13140100299622	Construcción De Espacios Educativos En La Escuela Preparatoria Regional De Tlajomulco De Zúñiga, Módulo San Agustín.	INFEJAL 85533	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$8,339,700	\$7,843,788	\$7,843,788	\$7,843,788	\$1,960,947	\$1,960,947	\$1,960,947	25.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140100299624	Construcción De Espacios Educativos En La Escuela Preparatoria Regional De Puerto Vallarta, Módulo Cabo Corrientes "El Tuito".	INFEJAL 85675	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140100299630	Construcción De Espacios Educativos En La Escuela Preparatoria Regional Del Municipio De Colotlán, Módulo Mezquic.	INFEJAL 85672	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$3,100,000	\$2,242,142	\$2,242,142	\$2,242,142	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140100299633	Rehabilitaciones De Instalaciones De Espacios Educativos En La Escuela Preparatoria Regional En El Municipio De El Grullo.	INFEJAL 85519	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$950,000	\$878,699	\$878,699	\$878,699	\$878,654	\$878,654	\$878,654	99.99	\$0	Espacio	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140100299637	Terminación De Edificio "G" En La Escuela Preparatoria Regional Del Municipio De Ahualulco De Mercado.	INFEJAL 85670	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$3,500,000	\$2,668,003	\$2,668,003	\$2,668,003	\$667,001	\$667,001	\$667,001	25.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140100299640	Construcción De Espacios Educativos En La Escuela Preparatoria Regional Del Municipio De Atotonilco, Módulo Ayotlán.	INFEJAL 85529	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$4,500,000	\$4,325,660	\$4,325,660	\$4,325,660	\$2,245,453	\$2,245,453	\$2,245,453	51.91	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140100299645	Ampliación De Espacios Educativos En La Escuela Preparatoria # 19 Colonia Vistas De Tesisitan, Municipio De Zapopan.	INFEJAL 85527	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$8,336,000	\$8,193,241	\$8,193,241	\$8,193,241	\$2,048,310	\$2,048,310	\$2,048,310	25.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	22.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140100299650	Ampliación De Espacios Educativos En La Escuela Preparatoria Regional Del Municipio De Colotlán, Extensión Bolaños.	INFEJAL 85669	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$4,500,000	\$4,316,033	\$4,316,033	\$4,316,033	\$1,227,227	\$1,227,227	\$1,227,227	28.43	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	28.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140100299656	Rehabilitación En La Escuela Preparatoria # 12 De La Universidad De Guadalajara, En El Municipio De Guadalajara.	INFEJAL 85515	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$1,967,856	\$1,967,856	\$1,967,856	\$1,967,856	\$1,967,856	\$1,967,856	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140100299668	Ampliación De Espacios Educativos En La Escuela Preparatoria # 18 En La Colonia De Oblatos, Municipio De Guadalajara.	INFEJAL 85517	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$4,250,000	\$4,195,410	\$4,195,410	\$4,195,410	\$1,569,473	\$1,569,473	\$1,569,473	37.41	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	56.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140100299677	Ampliación De Espacios Educativos En La Escuela Preparatoria Regional De El Grullo, Modulo El Limón.	INFEJAL 85513	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$750,000	\$747,815	\$747,815	\$747,815	\$747,815	\$747,815	\$747,815	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140100299682	Construcción De Espacios Educativos En La Escuela Preparatoria Regional De Atotonilco El Alto, Extensión Ayotlán La Ribera.	INFEJAL 85525	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$3,300,000	\$3,212,996	\$3,212,996	\$3,212,996	\$1,846,324	\$1,846,324	\$1,846,324	57.46	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140100299686	Construcción De Espacios Educativos En La Escuela Preparatoria Regional En El Municipio De Colotlán.	INFEJAL 85528	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$6,000,000	\$5,965,000	\$5,965,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140100299691	Ampliación De Espacios Educativos En La Escuela Preparatoria # 4 Fraccionamiento El Rosario, Guadalajara.	INFEJAL 85530	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$637,106	\$637,106	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140100299694	Ampliación De Espacios Educativos En La Escuela Preparatoria Regional Del Municipio De Zapotlanejo.	INFEJAL 85531	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$8,336,000	\$8,427,214	\$8,427,214	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140100299700	Construcción De Espacios Educativos En La Escuela Preparatoria Regional De San Juan De Los Lagos, Módulo San Miguel El Alto.	INFEJAL 85532	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$3,950,000	\$3,859,986	\$3,859,986	\$3,859,986	\$2,856,209	\$2,856,209	\$2,856,209	74.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140100299704	Terminación De Espacios Educativos En La Escuela Preparatoria Regional Del Municipio De Arandas, Módulo Jesús María.	INFEJAL 85514	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$8,000,000	\$5,191,226	\$5,191,226	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	33.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140100299709	Construcción De Muro Perimetral (Terminación) En La Escuela Preparatoria Regional En El Municipio De Tala.	INFEJAL 85524	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$750,000	\$363,193	\$363,193	\$363,193	\$363,192	\$363,192	\$363,192	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140100299715	Construcción De Edificio "A" En La Escuela Preparatoria Regional Del Municipio De El Grullo, Módulo Ejutla.	INFEJAL 85677	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$4,661,778	\$4,661,778	\$4,661,778	\$1,500,477	\$1,500,477	\$1,500,477	32.19	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13140100298718	Rehabilitación De La Escuela Preparatoria N° 2 De La Universidad De Guadalajara, Ubicada En El Municipio De Guadalajara.	INFEJAL 85673	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$4,150,412	\$3,168,083	\$3,168,083	\$3,168,083	\$2,326,049	\$2,326,049	\$2,326,049	73.42	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140100298727	Terminación De Edificio En La Escuela Preparatoria Regional De La Universidad De Guadalajara, Ubicada En El Municipio De Zacateco De Torres, Módulo Villa Atoyac.	INFEJAL 85679	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$900,000	\$693,537	\$693,537	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140100298730	Construcción De Edificio En La Escuela Preparatoria Regional De La Universidad De Guadalajara, Ubicada En El Municipio De Tepetitlán De Morelos.	INFEJAL 85665	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$14,816,250	\$14,068,050	\$14,068,050	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140100298734	Construcción De Rampas De Acceso En La Escuela Preparatoria De Tonala Norte Ubicada En La Colonia Basilio Vadillo, Municipio De Tonala.	INFEJAL 85780	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140100300393	Construcción De Linea De Agua Potable, Alcantarillado Y Empedrado Zampado En La Calle Juarez	-	Jalisco	Huejuquilla el Alto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Huejuquilla el Alto Jal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$469,466	\$467,442	\$467,442	\$467,442	\$467,442	\$467,442	\$467,442	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: Concluye la obra en lo físico como en lo financiero / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140100301386	Ampliación De Espacios Educativos En La Escuela Secundaria De Nueva Creación En La Localidad De Héroes Nacionales, Municipio De Zapopan.	INFEJAL 78378	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$3,723,891	\$3,723,891	\$3,723,891	\$3,723,891	\$3,635,154	\$3,635,154	\$3,635,154	97.62	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140100301414	Construcción De Espacios Educativos En La Tv Secundaria Octavio Paz Clave 14dv131kpc, En La Localidad De El Sopial Municipio De Atotonilco El Alto.	INFEJAL 78062	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$3,361,980	\$3,361,980	\$3,361,980	\$3,361,980	\$2,876,077	\$2,876,077	\$2,876,077	85.55	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140100301485	Construcción De Espacios Educativos En El Jardín De Niños De Nueva Creación, Clave 14ejn1051w, Ubicado En El Fraccionamiento Huerta Vieja, Municipio De Ixtlahuacán De Los Membrillos.	INFEJAL 73866	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$6,296,307	\$6,296,307	\$6,296,307	\$6,296,307	\$5,523,645	\$5,523,645	\$5,523,645	87.73	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140100301514	Construcción De Espacios Educativos En El Jardín De Niños Efraín González Luna Clave 14djn222zg, Ubicado En El Fraccionamiento Parques De La Victoria, Municipio De Tlaquepaque.	INFEJAL 79253	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$4,647,422	\$4,647,422	\$4,647,422	\$4,647,422	\$4,647,411	\$4,647,411	\$4,647,411	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140100301544	Construcción Del Jardín De Niños De Nueva Creación Clave 14ejn1047j, Que Se Ubicará En El Fraccionamiento Residencial La Capilla, Municipio De Ixtlahuacán De Los Membrillos.	INFEJAL 81600	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$4,904,130	\$5,154,805	\$5,154,805	\$5,154,805	\$4,885,042	\$4,885,042	\$4,885,042	94.77	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140100301581	Construcción De La Primaria De Nueva Creación Clave 14ep1582a, Fraccionamiento Residencial La Capilla, Municipio De Ixtlahuacan De Los Membrillos.	INFEJAL 81601	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$6,609,151	\$6,609,151	\$6,609,151	\$6,609,151	\$6,231,370	\$6,231,370	\$6,231,370	94.28	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140100301606	Construcción De La Primaria De Nueva Creación Clave 14ep1608s En El Fraccionamiento Valle De Los Sabinos Iii, Municipio De Ixtlahuacan De Los Membrillos.	INFEJAL 81599	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$6,049,243	\$6,049,243	\$6,049,243	\$6,049,243	\$5,931,650	\$5,931,650	\$5,931,650	98.06	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140100301637	Construcción De Espacios Educativos En El Jardín De Niños De Nueva Creación Clave 14djn2269a, En El Fraccionamiento Valle De Los Sabinos Iii, Municipio De Ixtlahuacan De Los Membrillos.	INFEJAL 79009	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$5,889,967	\$5,889,967	\$5,889,967	\$5,889,967	\$5,383,391	\$5,383,391	\$5,383,391	91.40	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140100301680	Ampliación De La Telesecundaria Tatusti Kwixu Xure Clave 14dv0525c, Ubicada En La Localidad De San Luisito, Municipio De Mezquitic.	INFEJAL 85305	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$4,800,000	\$4,560,829	\$4,560,829	\$4,560,829	\$2,661,393	\$2,661,393	\$2,661,393	58.35	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	87.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13140100301712	Construcción De La Primaria De Nueva Creación Clave 14dp080kpc, Col. Luis Alonso González, Municipio De Tonalá.	INFEJAL 78612	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$5,341,328	\$5,341,328	\$5,341,328	\$5,341,328	\$5,238,536	\$5,238,536	\$5,238,536	98.08	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL13140100301748	Ampliación De La Escuela Secundaria Mayor J. Trinidad López Rivas, Clave 14des0136g Ubicada En El Fraccionamiento Parques De Santa Cruz Del Valle, Municipio De San Pedro Tlaquepaque.	INFEJAL 81727	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$5,164,673	\$5,164,673	\$5,164,673	\$5,164,673	\$4,160,220	\$4,160,220	\$4,160,220	80.55	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL13140100301783	Construcción Y Equipamiento De Espacios Educativos En El Instituto Tecnológico Superior De Ciudad Guzmán, Zapotlán El Grande.	INFEJAL 85690	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$15,000,000	\$14,973,900	\$14,973,900	\$14,973,900	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL13140100301823	Ampliación De Espacios Educativos En El Instituto Tecnológico Superior Del Municipio De Ocotlán.	INFEJAL 85691	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$10,392,815	\$10,392,815	\$10,392,815	\$10,392,815	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL13140100301847	Terminación De Obra En El Instituto Tecnológico Agropecuario En El Municipio De Tlajomulco De Zúñiga.	INFEJAL 85692	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$2,590,168	\$2,590,168	\$2,590,168	\$695,826	\$695,826	\$695,826	26.86	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	2.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL13140100302319	Ampliación De La Escuela Primaria Antonio Gómez Anda, Clave 14dpr4160i En El Fraccionamiento Arboledas De San Martín, Municipio De San Pedro Tlaquepaque.	INFEJAL 81722	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$2,316,296	\$2,316,296	\$2,316,296	\$2,316,296	\$2,316,296	\$2,316,296	\$2,316,296	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140100302514	Construcción De Espacios Educativos En La Secundaria Técnica N° 12 Clave 14ds0012q Ubicada En La Cabecera Municipal De Amatlán.	INFEJAL 79281	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$2,060,822	\$2,060,822	\$2,060,822	\$2,060,822	\$2,014,976	\$2,014,976	\$2,014,976	97.78	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL13140100302541	Construcción De Espacios Educativos En La Secundaria Técnica N° 74 Clave 14ds00074c Que Se Ubica En La Cabecera Municipal De Ayotlán.	INFEJAL 79280	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$2,719,655	\$2,719,656	\$2,719,656	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140100303162	Renovación De Mobiliario Y Equipo De Escuelas De Nivel Básico En El Estado De Jalisco (Rene) Programa Estatal.	INFEJAL 85377	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$13,839,809	\$13,839,809	\$13,839,809	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL13140100303175	Ampliación Al Programa De Renovación De Mobiliario Y Equipo De Escuelas De Nivel Básico En El Estado De Jalisco (Rene) Programa Estatal.	INFEJAL 83659	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$6,506,908	\$6,506,909	\$6,506,909	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140100303952	Rehabilitación De Techos De La Primaria Matilde Loera Gomez En La Colonia Balcones De La Cantera	R33-EDU-AD-101-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Educación	En Ejecución								0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140100303793	Construccion De Barda Perimetral Para Escuela Col. Mesa Colorada Poniente	R33-EDU-AD-121-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$508,354	\$508,354	\$508,354	\$508,354	\$508,354	\$500,173	\$500,173	98.39	\$0	Bardas	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA FINIQUITADA / Fisica: LA OBRA ESTA FINIQUITADA / Registro:
JAL13140100303898	Construccion De Pavimento De Empedrado En Varias Calles De La Colonia Los Canteros	R33-PAV-AD-134-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución								0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140100304020	Perforacion De Pozo Profundo Y Equipamiento Localidad De San Rafael	R33-APO-CI-235-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,558,124	\$2,558,792	\$2,558,792	\$2,558,792	\$2,558,792	\$2,558,578	\$2,558,578	99.99	\$0	Pozo	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140100305280	Construcción De Espacios Educativos En La Primaria Jaime Torres Bodet, Clave 14epr1540b, Ubicada En La Localidad Las Aguas Municipio De Zapopan.	INFEJAL 81725	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$1,368,673	\$1,368,673	\$1,368,673	\$1,368,673	\$1,318,413	\$1,318,413	\$1,318,413	96.33	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL13140100305299	Construcción De Espacios Educativos En La Primaria De Nueva Creación Clave 14epr1602y Ubicada En El Fraccionamiento Riveras De Santa Bárbara, Municipio De Arandas.	INFEJAL 81766	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$1,757,487	\$1,757,487	\$1,757,487	\$1,757,487	\$1,648,706	\$1,648,706	\$1,648,706	93.81	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13140100305311	Construcción De Espacios Educativos En El Jardín De Niños De Nueva Creación, Clave 14ejn1077d Ubicado En La Localidad Ampliación 1° De Mayo, Municipio De Puerto Vallarta.	INFEJAL 78985	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$3,863,144	\$3,863,144	\$3,863,144	\$3,863,144	\$2,715,919	\$2,715,919	\$2,715,919	70.30	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	96.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL13140100305318	Construcción De Espacios Educativos En La Secundaria De Nueva Creación, Clave 14ees0096v, Ubicada En La Colonia El Briseño, Municipio De Zapopan.	INFEJAL 81842	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$7,459,834	\$7,459,834	\$7,459,834	\$7,459,834	\$5,416,141	\$5,416,141	\$5,416,141	72.60	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL13140100305328	Construcción De Espacios Educativos En La Secundaria Francisco Márquez, Clave 14des0124b, Ubicada En El Fraccionamiento Infonavit Milpillas, Municipio De Atotonilco El Alto.	INFEJAL 81896	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2013	\$2,015,000	\$2,015,000	\$2,015,000	\$2,015,000	\$2,013,017	\$2,013,017	\$2,013,017	99.90	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL13140100307372	Pavimentacion En El Parque Nicolas Moreno Segunda Etapa "Calle La Campana, Hidalgo A Ramon Corona"	64	Jalisco	Encarnación de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	obras publicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$402,947	\$402,947	\$402,947	\$402,947	\$402,947	\$402,947	\$402,947	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
JAL13140100307699	Pavimentación Los Sauces (Acceso Y Col. Nueva)	17	Jalisco	Encarnación de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	obras publicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,294,740	\$1,294,740	\$1,294,740	\$1,294,740	\$1,294,740	\$1,294,740	\$1,294,740	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	800	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
JAL13140100307719	Construccion De Colector Pluvial De 30 Y 36 De 240ml Y 4 Bocas De Tormenta De 1.50x1.85x10.00m En La Calle La Campana En El Parque Nicolas Moreno	68	Jalisco	Encarnación de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	obras publicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$890,608	\$890,608	\$890,608	\$890,608	\$890,608	\$890,608	\$890,608	100.00	\$0	Colector	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
JAL13140100307745	Pavimentación En La Comunidad De San Sebastian Del Alamo	67	Jalisco	Encarnación de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	obras publicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$689,451	\$689,451	\$689,451	\$689,451	\$689,451	\$689,451	\$689,451	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	600	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
JAL13140100308882	Entrega De Despesas A Sujetos Vulnerables Para Contribuir A La Mejora De La Inseguridad Alimentaria A Los 125 Municipios Del Estado De Jalisco (Paad)	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema DIF Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución								0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140100309723	Apoyo Para Alimentos De Campamentos Educo Formativos En Tapalpa Para Población Vulnerable	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema DIF Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución								0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140200329648	Construcción De Huellas De Concreto Y Empedrado Ahogado En Cemento, Incluye Red De Agua Y Red Sanitaria Calle "González Gallo", Localidad De El Cerrito, En El Municipio De Tonaya, Jalisco.	34001300575	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$530,000	\$530,000	\$413,981	\$413,981	\$413,981	\$372,548	\$372,548	70.29	\$0	Metro Cuadrado	850	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL13140200329657	Construcción De Pavimento De Adoquín, Banquetas Y Machuelos, Con Sustitución De Red De Agua Potable Y Drenaje En La Calle Otilio Montaño Y Calle Revolución, De La Cabecera Municipal, Municipio De La H	34001300574	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,165,827	\$1,165,827	\$1,165,827	\$1,046,931	\$1,046,931	83.75	\$0	Metro Cuadrado	7,891	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL13140200329683	Pavimentación En Concreto, Banquetas Y Machuelos De La Lateral De La Av. Manuel Ávila Camacho Y Pavimentación En Adoquín De La Calle Calzada De Las Higueras En El Municipio De Tecalitlán, Jalisco.	06001400130	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,036,818	\$2,036,818	\$2,036,818	\$2,036,818	\$2,036,818	\$509,205	\$509,205	25.00	\$0	Metro Cuadrado	1,500	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL13140200329688	Construcción De Adoquinamiento, De La Calle Hidalgo La Estanzuela, En El Municipio De Teuchitlán , Jalisco.	06001400129	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,065,334	\$2,065,334	\$2,065,334	\$2,065,334	\$2,065,334	\$516,334	\$516,334	25.00	\$0	Metro Cuadrado	9,088	100.00	77.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL13140200329695	Pavimentación En Concreto, Banquetas Y Machuelos En Calle Pablo Barón Tramo 1 Y 2 En La Colonia Ejidal En El Municipio De Tecalitlán, Jalisco.	06001400128	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,184,053	\$1,184,053	\$1,184,053	\$1,184,053	\$1,184,053	\$592,026	\$592,026	50.00	\$0	Metro Cuadrado	1,600	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL13140200330736	Instalación Y Construcción En Diversas Áreas Recreativas Y Espacios Públicos De Módulos De Juegos Infantiles, Módulos De Gimnasio Al Aire Libre, Equipamiento Urbano Y Ciclopuerto En El Estado De Jalis	05001300206	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$300	\$300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	50,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13140200330774	Construcción De Espacios Públicos De Convivencia Familiar En El Fraccionamiento Vistas De La Floresta, Municipio De Tuxpán, Jalisco	34001300031	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$63,427	\$63,427	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	3,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140200332143	Reconstrucción De Puente Vehicular El Salitre, Municipio De Atemgo, Jalisco.	06001400058	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$6,173,161	\$6,173,161	\$6,173,161	\$6,173,161	\$6,173,161	\$4,794,593	\$4,794,593	77.67	\$0	Metro Cuadrado	2,434	100.00	68.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140200332180	Reconstrucción De Puente Vehicular El Ranchito En El Municipio De Atemguillo, Jalisco	06001400059	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$7,037,016	\$7,037,016	\$7,037,016	\$7,037,016	\$7,037,016	\$4,224,035	\$4,224,035	60.03	\$0	Metro Cuadrado	800	100.00	53.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140200332205	Reconstrucción De Puente Vehicular El Corcovado En El Municipio De Juchitlán, Jalisco	06001400060	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$7,268,611	\$7,268,611	\$7,268,611	\$7,268,611	\$7,268,611	\$3,856,862	\$3,856,862	53.06	\$0	Metro Lineal	5,515	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140200337518	Pavimentación De La Calle Isabel Rodríguez En La Cabecera Municipal Del Municipio De Ojuelos, Jalisco.	34001300573	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$602,904	\$602,904	\$597,096	\$597,096	\$597,096	\$596,936	\$596,936	99.01	\$0	M2, Concreto asfáltico	185	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140200339342	Pavimentacion Con Asfalto Cunetas Y Banquetas Camino Santa Lucia Col. Ejido Tesistan	R33-INFR-CI-218-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2013	\$6,008,659	\$6,008,659	\$6,008,659	\$6,008,659	\$6,008,659	\$5,253,681	\$5,253,681	87.44	\$0	Obra	0	100.00	87.44	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140200339368	Red De Electrificación Y Alumbrado Publico Varias Calles De La Colonia Lomas De La Primavera	R33-ELE-CI-226-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Urbanización	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140200339380	Red De Electrificación En Varias Calles De La Colonia La Limera Y Alumbrado Publico En Varias Calles Col. Puerta Del Bosque	R33-ELE-AD-236-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,490,553	\$1,490,553	\$1,490,553	\$1,490,553	\$1,490,553	\$1,044,979	\$1,044,979	70.11	\$0	Red	0	100.00	70.11	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140200339392	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Nextipac Col. Colegio Del Aire	R33-PAV-AD-261-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,465,566	\$1,465,566	\$1,465,566	\$1,465,566	\$1,465,566	\$1,465,561	\$1,465,561	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140200345514	Construccion De Red De Agua Potable Y Alcantarillado En Varias Calles De La Col. Lomas De Tabachines 1era Seccion	R33-APD-AD-004-14	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,489,124	\$1,489,124	\$1,489,124	\$1,489,124	\$1,489,124	\$652,930	\$652,930	43.85	\$0	Red	0	100.00	43.85	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRE EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140200346020	Rehabilitación De Camino De Terracería De La Estancia Al Tepopote	005-2013	Jalisco	Atoyac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140200346083	Sustitucion De Red De Drenaje Y Agua Potable En Las Calles: Gonzales Ortega, Andador 5 De Febrero Y Andador Adolfo Lopez Matos	007	Jalisco	Tonila	Tonila	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tonila, jalisco	Urbanización	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140200346174	Sustitucion De Red De Drenaje En La Calle Privada Zaragoza En La Localidad De San Marcos	008	Jalisco	Tonila	San Marcos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tonila, jalisco	Urbanización	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140200346238	Sustitucion De Red De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Alvaro Obregon	009	Jalisco	Tonila	Tonila	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tonila, jalisco	Urbanización	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140200346400	Construccion Del Andador Dr. Miguel Galindo	010	Jalisco	Tonila	Tonila	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tonila, jalisco	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140200346809	Empedrado Ecologico En Calle Principal De La Localidad De Agua Del Sauco, Mpio. De Techaluta	10	Jalisco	Techaluta de Montenegro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	departamento de obras publicas municipal	Urbanización	En Ejecución	2013	\$180,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$259,606	\$259,606	\$259,606	99.85	\$0	Persona	150	100.00	100.00	Financiera: obra ejecutada con recurso del fondo de infraestructura 2013 de enero a agosto 2014, obra terminada / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140200347718	Construcción De Puente En La Comunidad De Las Jaulas, Encarnación De Díaz, Jalisco	09-2014	Jalisco	Encarnación de Díaz	Las Jaulas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Encarnación de Díaz	Urbanización	En Ejecución	2013	\$159,428	\$159,428	\$159,428	\$159,428	\$159,428	\$159,428	\$159,428	100.00	\$0	Metros Cuadrados	81	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140200350509	Construcción De La Secundaria Gerardo Munillo Dr. Atl, Clave 14des0143q, Ubicada En Colonia Emiliano Zapata, Municipio De San Pedro Tlaquepaque.	INFEJAL 81716	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$11,233,932	\$12,745,467	\$12,745,467	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL1314020035068	Ampliación De La Primaria Juan Escutia, Clave 14dpr4101z, Ubicada En Jardines De Santa María, Municipio De San Pedro Tlaquepaque.	INFEJAL 81819	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$599,159	\$540,989	\$540,989	\$540,989	\$135,247	\$135,247	\$135,247	25.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	8.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140200350616	Ampliación De La Secundaria Manuel Gamio, Clave 14ees0084q, Ubicada En La Colonia Arroyo Seco (Parques De Santa María), Municipio De San Pedro Tlaquepaque.	INFEJAL 81728	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$2,991,845	\$4,263,708	\$4,263,708	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140200350663	Ampliación Del Jardín De Niños María Montessori, Clave 14djn00845y, Ubicado En La Colonia Paseos Del Lago, Municipio De San Pedro Tlaquepaque.	INFEJAL 79284	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$2,821,030	\$2,602,506	\$2,602,506	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140200350680	Ampliación De La Primaria Emiliano Zapata, Clave 14dpr3335g, Ubicada En La Colonia Ejidal Guadalupe, Municipio De San Pedro Tlaquepaque.	INFEJAL 81826	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$1,198,318	\$1,198,317	\$1,198,317	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140200350701	Ampliación De La Primaria José Vasconcelos, Clave 14epr1404y, Ubicada En El Fraccionamiento Arboledas De Tonalá, Municipio De Tonalá.	INFEJAL 81671	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$4,263,715	\$4,263,712	\$4,263,712	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140200350734	Ampliación De La Primaria Adol Guzmán Méndez, Ubicada En La Colonia Quintas Del Paraíso, Municipio De Tonalá.	INFEJAL 81674	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$1,198,318	\$1,124,007	\$1,124,007	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140200350833	Construcción Del Jardín De Niños Coffre De Palabras, Clave 14djn2078m, Que Se Ubicará En La Colonia Miramar En El Municipio De Zapopan.	INFEJAL 81718	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$4,934,591	\$5,042,686	\$5,042,686	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140200352419	Reconstrucción De Puente Vehicular El Salitre En Atengo	POA 2014 06 00 -0073	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$238,633	\$238,633	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,050	100.00	68.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140200352480	Adquisición De Terreno Recinto Ferial	POA 2014 06 00 -0001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140200353343	Ejecución De Obras Complementarias Al Hospital Comunitario En El Municipio De Atotonilco El Alto, Jalisco	06001400062	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Salud	En Ejecución	2013	\$6,652,660	\$6,652,660	\$6,652,660	\$6,652,660	\$6,652,660	\$1,995,798	\$1,995,798	30.00	\$0	Metro Cuadrado	194,798	100.00	31.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300368131	Ampliación Del Hospital Zoquipan, Área De Resonancia Magnética Y Tomografía En El Municipio De Zapopan, Jalisco.	06001400415	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Salud	En Ejecución	2013	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$1,750,000	\$1,750,000	25.00	\$0	Metro Cuadrado	1,243,576	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300368812	Reparación Y Sustitución Del Colector Pluvial De Concreto Reforzado De 84p De Diámetro En Las Calles Papel Y Agustín Melgar En La Colonia Guayabitos En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.	06001400433	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$450,830	\$450,830	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	527	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300367330	Rehabilitación De Biblioteca Y Museo Elias Nandino, En El Municipio De Cocula, Jalisco.	06001400403	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$414,375	\$1,042,397	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	26,174	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300369121	Demolición Y Reposición De Cubiertas; Reparación De Baria.	INFEJAL 82123	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$1,675,049	\$1,675,049	\$1,675,049	\$1,675,049	\$1,486,382	\$1,486,382	\$1,486,382	88.74	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300369565	Análisis Y Diseño Estructural De La Losa De Cimentación Del Edificio F.	INFEJAL 85674	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$33,640	\$33,640	\$33,640	\$33,640	\$33,640	\$33,640	\$33,640	100.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300369659	Trabajos Complementarios Consistentes En Albanilería E Instalación Eléctrica.	INFEJAL 86673	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$88,693	\$88,693	\$88,693	\$88,693	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300369828	Trabajos De Terminación De Obra Consistentes En Excavaciones, Rellenos, Pisos De Concreto Y Malla Cíclon Perimetral.	INFEJAL 86656	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$451,349	\$451,350	\$451,350	\$451,350	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300369886	Subestación Trifásica Tipo Poste 30 Kva.	INFEJAL 86347	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$278,616	\$278,616	\$278,616	\$278,616	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	71.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13140300370300	Subestacion Electrica Pedestal 150 Kva.	INFEJAL 86333	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$1,036,615	\$1,036,615	\$1,036,615	\$1,036,615	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	36.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300370343	Sustitucion Del Transformador	INFEJAL 78117	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$1,723,272	\$1,723,273	\$1,723,273	\$1,723,273	\$1,214,991	\$1,214,991	\$1,214,991	70.50	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300370393	Sustitucion Del Transformador	INFEJAL 85886	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$922,107	\$922,107	\$922,107	\$922,107	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300370742	Instalacion De Un Transformador Trifasico De 75 Kva.	INFEJAL 86494	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$464,485	\$464,485	\$464,485	\$464,485	\$357,427	\$357,427	\$357,427	76.95	\$0	Obra	0	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300370760	Instalacion De Un Transformador Trifasico De 30 Kva	INFEJAL 86495	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUACATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$449,957	\$449,958	\$449,958	\$449,958	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300370774	Instalacion De Un Transformador Trifasico De 30 Kva	INFEJAL 85504	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$986,473	\$986,474	\$986,474	\$986,474	\$980,430	\$980,430	\$980,430	99.39	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300370813	Rehabilitacion De Instalaciones.	INFEJAL 86144	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$1,844,170	\$1,844,170	\$1,844,170	\$1,844,170	\$1,687,181	\$1,687,181	\$1,687,181	91.49	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300370932	Sistema Contra Incendios (Deteccion De Humos E Hidrantes)	INFEJAL 81522	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$706,847	\$706,847	\$706,847	\$706,847	\$302,914	\$302,914	\$302,914	42.85	\$0	Obra	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300370978	Convenio Adicional Para Trabajos De Terminacion De Obra Consistentes En Derivadores Tipo Juncion De 6 Vías 25 Kva	INFEJAL 86674	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$65,018	\$65,018	\$65,018	\$65,018	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300370985	Reparacion De La Barda Perimetral	INFEJAL 83680	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$516,958	\$516,958	\$516,958	\$516,958	\$516,944	\$516,944	\$516,944	100.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300371099	Trabajos De Rehabilitacion	INFEJAL 83419	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$1,112,465	\$1,112,465	\$1,112,465	\$1,112,465	\$1,111,820	\$1,111,820	\$1,111,820	99.94	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300371146	Trabajos De Rehabilitacion	INFEJAL 83336	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$968,752	\$968,752	\$968,752	\$968,752	\$942,909	\$942,909	\$942,909	97.33	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300372003	Trabajos De Rehabilitacion	INFEJAL 85506	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$998,107	\$998,107	\$998,107	\$998,107	\$595,952	\$595,952	\$595,952	59.71	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300372012	Rehabilitacion De Techos, Redes Hidraulicas, Redes Electricas Y Aplicación De Pintura	INFEJAL 85412	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$1,641,297	\$1,641,297	\$1,641,297	\$1,641,297	\$1,641,297	\$1,641,297	\$1,641,297	100.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300372014	Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Servicios Sanitarios.	INFEJAL 85505	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$998,326	\$998,326	\$998,326	\$998,326	\$811,858	\$811,858	\$811,858	81.32	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300372022	Trabajos De Rehabilitacion	INFEJAL 85509	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$1,163,012	\$1,163,012	\$1,163,012	\$1,163,012	\$1,155,567	\$1,155,567	\$1,155,567	99.36	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300372034	Reparacion De Techos, Red Hidraulica, Red Electrica ,Aplicación De Pintura Y Construccion De Barda Perimetral	INFEJAL 85797	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$2,015,097	\$2,015,097	\$2,015,097	\$2,015,097	\$1,787,429	\$1,787,429	\$1,787,429	88.70	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300372045	Rehabilitacion De Pisos, Red Hidraulica, Red Electrica Y Aplicación De Pintura En General	INFEJAL 85798	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$710,889	\$710,889	\$710,889	\$710,889	\$677,859	\$677,859	\$677,859	95.35	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300372060	Construccion De Domo.	INFEJAL 85862	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$679,872	\$678,872	\$678,872	\$678,872	\$602,258	\$602,258	\$602,258	88.71	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300372068	Sistema Contra Incendios (Deteccion De Humo E Hidrantes)	INFEJAL 81518	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$616,512	\$616,512	\$616,512	\$616,512	\$154,128	\$154,128	\$154,128	25.00	\$0	Obra	0	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300372077	Rehabilitacion De Sanitarios, Instalacion Electrica, Construccion De Barda Perimetral Y Pintura	INFEJAL 85349	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$369,932	\$369,932	\$369,932	\$369,932	\$317,870	\$317,870	\$317,870	85.93	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300372094	Rehabilitacion De Cubiertas, Instalacion Electrica, Impermeabilizacion, Cerco Perimetral Y Canchas	INFEJAL 85350	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$1,129,039	\$1,129,039	\$1,129,039	\$1,129,039	\$1,129,039	\$1,129,039	\$1,129,039	100.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13140300372103	Rehabilitación De Cubiertas, Energía Eléctrica Y Sotución De Aula Prefabricada	INFEJAL 85351	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO	Educación	En Ejecución	2013	\$1,662,818	\$1,662,818	\$1,662,818	\$1,662,818	\$1,287,730	\$1,287,730	\$1,287,730	77.44	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300372132	Sustitucion De Tres Aulas Prefabricadas Por Tres Aulas Didacticas	INFEJAL 85728	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO	Educación	En Ejecución	2013	\$1,299,385	\$1,299,385	\$1,299,385	\$1,299,385	\$1,179,298	\$1,179,298	\$1,179,298	90.76	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300372138	Trabajos De Rehabilitacion	INFEJAL 85510	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$986,474	\$986,474	\$986,474	\$986,474	\$984,202	\$984,202	\$984,202	99.77	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300372142	Rehabilitacion De Hormigones, Enladrillado, Impermeabilizante, Teja, Pintura Y Baños	INFEJAL 85760	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$738,378	\$738,378	\$738,378	\$738,378	\$721,377	\$721,377	\$721,377	97.70	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300372145	Trabajos De Rehabilitacion	INFEJAL 85511	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$928,569	\$928,569	\$928,569	\$928,569	\$925,479	\$925,479	\$925,479	99.67	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300372161	Construccion De Plataforma Para Instalar Cuatro Aulas Prefabricadas Por Reubicacion.	INFEJAL 85458	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$215,268	\$215,268	\$215,268	\$215,268	\$133,950	\$133,950	\$133,950	62.22	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300372170	Construccion De Plataforma Para Instalar Siete Aulas Prefabricadas Por Reubicacion	INFEJAL 85459	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$831,631	\$831,631	\$831,631	\$831,631	\$738,616	\$738,616	\$738,616	88.82	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300372182	Trabajos De Rehabilitacion	INFEJAL 85507	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$931,395	\$931,395	\$931,395	\$931,395	\$729,768	\$729,768	\$729,768	78.35	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300372195	Trabajos De Rehabilitacion	INFEJAL 83441	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$902,399	\$902,399	\$902,399	\$902,399	\$894,553	\$894,553	\$894,553	99.13	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300372204	Trabajos De Rehabilitacion	INFEJAL 82477	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$928,732	\$908,732	\$908,732	\$908,732	\$730,549	\$730,549	\$730,549	80.39	\$0	Obra	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300372211	Trabajos De Movimiento De Tierra Y De Obra Exterior Para El Manejo De Las Aguas Pluviales.	INFEJAL 85867	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$213,342	\$213,342	\$213,342	\$213,342	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300372221	Trabajos De Rehabilitacion	INFEJAL 83470	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$907,134	\$907,134	\$907,134	\$907,134	\$906,268	\$906,268	\$906,268	99.90	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300372230	Construccion De Plataforma Para Instalar 13 Aulas Prefabricadas Por Reubicacion	INFEJAL 85460	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$1,531,205	\$1,531,205	\$1,531,205	\$1,531,205	\$1,376,678	\$1,376,678	\$1,376,678	89.91	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300372237	Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Rehabilitacion De Nucleo De Servicios Sanitarios Existentes	INFEJAL 83067	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$1,076,365	\$1,076,365	\$1,076,365	\$1,076,365	\$797,128	\$797,128	\$797,128	74.06	\$0	Obra	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300372265	Rehabilitacion De Cubiertas E Instalacion Eléctrica De Los Edificios A Y B	INFEJAL 81928	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$1,193,451	\$1,193,451	\$1,193,451	\$1,193,451	\$1,193,451	\$1,193,451	\$1,193,451	100.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300372269	Construcción De Infraestructura Vial Paralela A La Carretera Santa Rosa, Del Cruce, "Naranjos" Al Ingreso De La Delegación De San Vicente, En El Municipio De Tamazula De Gordiano, Jalisco	06001400259	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$4,050,590	\$4,050,590	\$4,050,590	\$4,050,590	\$4,050,590	\$1,012,647	\$1,012,647	25.00	\$0	Metro Cuadrado	856	0.00	8.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300372296	Rehabilitacion Del Muro Perimetral	INFEJAL 80859	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$291,063	\$291,063	\$291,063	\$291,063	\$291,063	\$291,063	\$291,063	100.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300372300	Construcción De Pavimento De Concreto En La Calle Ignacio L. Vallarta Col. Lic. Benito Juárez En El Municipio De Tamazula De Gordiano, Jalisco.	06001400286	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2013	\$838,442	\$838,442	\$838,442	\$838,442	\$838,442	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	41,121	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300372451	Trabajos De Rehabilitacion	INFEJAL 83090	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$991,016	\$991,016	\$991,016	\$991,016	\$991,016	\$991,016	\$991,016	100.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300372580	Trabajos De Rehabilitacion.	INFEJAL 83431	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$1,114,844	\$1,114,844	\$1,114,844	\$1,114,844	\$1,114,835	\$1,114,835	\$1,114,835	100.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300372604	Trabajos De Rehabilitacion.	INFEJAL 82097	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$1,105,188	\$1,105,188	\$1,105,188	\$1,105,188	\$1,105,179	\$1,105,179	\$1,105,179	100.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300372638	Trabajos De Rehabilitacion.	INFEJAL 83641	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$946,635	\$946,635	\$946,635	\$946,635	\$793,888	\$793,888	\$793,888	83.86	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13140300372662	Trabajos De Rehabilitación	INFEJAL 82119	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$1,075,987	\$1,075,987	\$1,075,987	\$1,075,987	\$953,658	\$953,658	\$953,658	88.63	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300372685	Construcción De Andador Turístico "Bicentenario", En El Municipio De Unión De Tula, Jalisco.	06001400163	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$1,982,507	\$1,982,507	\$1,982,507	\$1,982,507	\$1,982,507	\$495,627	\$495,627	25.00	\$0	Metro Cuadrado	6,000	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300372745	Trabajos De Rehabilitación	INFEJAL 83554	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$1,021,888	\$1,021,888	\$1,021,888	\$1,021,888	\$894,037	\$894,037	\$894,037	87.49	\$0	Obra	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300372849	Trabajos De Reforzamiento Para Protección Y Estabilidad De La Barra En La Localidad De Barra De Navidad En El Municipio De Chuatlan, Jalisco.	06001400321	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$39,790,408	\$39,790,408	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro cúbico	3,532	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300372950	Trabajos De Rehabilitación	INFEJAL 82281	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$887,542	\$887,542	\$887,542	\$887,542	\$887,542	\$887,542	\$887,542	100.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300372967	Trabajos De Rehabilitación	INFEJAL 83407	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$1,194,685	\$1,194,685	\$1,194,685	\$1,194,685	\$1,194,679	\$1,194,679	\$1,194,679	100.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300372991	Trabajos De Rehabilitación	INFEJAL 82487	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$936,097	\$936,097	\$936,097	\$936,097	\$824,960	\$824,960	\$824,960	88.13	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300372999	Reparación De Techumbres, Pintura E Impermeabilizacion	INFEJAL 85772	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$1,255,264	\$1,255,264	\$1,255,264	\$1,255,264	\$1,104,831	\$1,104,831	\$1,104,831	88.02	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300373008	Trabajos De Rehabilitación	INFEJAL 82322	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$1,061,490	\$1,061,490	\$1,061,490	\$1,061,490	\$866,155	\$866,155	\$866,155	81.60	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300373027	Trabajos De Rehabilitación	INFEJAL 83270	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$1,117,384	\$1,117,384	\$1,117,384	\$1,117,384	\$1,117,384	\$1,117,384	\$1,117,384	100.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300373050	Trabajos De Rehabilitación	INFEJAL 85512	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$912,616	\$912,616	\$912,616	\$912,616	\$910,387	\$910,387	\$910,387	99.76	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300373061	Rehabilitación Y Adecuación De Espacios	INFEJAL 85887	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$565,082	\$565,082	\$565,082	\$565,082	\$542,132	\$542,132	\$542,132	95.94	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300373085	Construcción De Adoquinamiento De La Calle Francisco Villa, En El Municipio De Teuchitlán, Jalisco.	06001400287	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2013	\$2,512,749	\$2,512,749	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	485	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300373104	Reparación De Línea Hidráulica Colapsada En Área De Sanitarios. (Edificio Donde Actualmente Trabaja El Jardín De Niños	INFEJAL 85703	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$75,018	\$75,018	\$75,018	\$75,018	\$68,761	\$68,761	\$68,761	91.66	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300373114	Reparación De Deslaves, Reparación De Malla Ciclonica, Red Eléctrica, Red Hidráulica E Impermeabilización De Techos	INFEJAL 85404	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$850,076	\$850,076	\$850,076	\$850,076	\$849,423	\$849,423	\$849,423	99.92	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300373131	Sistema Contra Incendios (Detección De Humo E Hidrantes)	INFEJAL 81514	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$684,858	\$684,858	\$684,858	\$684,858	\$282,713	\$282,713	\$282,713	41.28	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300373155	Rehabilitación De Cubiertas, Área De Tinacos, Instalación Eléctrica, Banda Perimetral, Línea De Captación Y Conducción Del Drenaje Pluvial, Red Hidráulica, Pintura	INFEJAL 79240	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$1,210,134	\$1,210,134	\$1,210,134	\$1,210,134	\$1,203,749	\$1,203,749	\$1,203,749	99.47	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300373157	Construcción Paso A Desnivel Ubicado En Prolongación Av. Vallarta Cruce Con Av. Aviación, En El Municipio De Zapopan, Jalisco	06001400332	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,014,905	\$2,014,905	\$2,014,905	\$2,014,905	\$2,014,905	\$0	\$0	0.00	\$0	Pago	1,243,756	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300373162	Trabajos De Rehabilitación	INFEJAL 85508	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$903,375	\$903,375	\$903,375	\$903,375	\$903,375	\$903,375	\$903,375	100.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300373168	Reforzamiento De La Banda Perimetral	INFEJAL 80025	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$521,973	\$521,973	\$521,973	\$521,973	\$520,882	\$520,882	\$520,882	99.79	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13140300373190	Construccion De Carriles Laterales Norte Y Obras De Drenaje En El Municipio De Tlaquepaque, Jalisco. (Sistema Colón Periférico)	06001400333	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$3,401,283	\$3,401,283	\$3,401,283	\$3,401,283	\$3,401,283	\$3,401,283	\$3,401,283	100.00	\$0	Pago	608,114	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300373197	Sustitucion De Banda Perimetral	INFEJAL 85588	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$392,172	\$392,172	\$392,172	\$392,172	\$385,819	\$385,819	\$385,819	98.38	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300373217	Reparacion De Fuga De Agua En El Area De Sanitarios, Reparacion De Techos Y Muros	INFEJAL 80689	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$454,824	\$454,824	\$454,824	\$454,824	\$435,989	\$435,989	\$435,989	95.86	\$0	-1	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300373233	Pavimentación Asfáltica De La Calle: Prolongación 20 De Noviembre, Pavimentación Asfáltica De La Calle Calabazas Y Pavimentación Asfáltica De La Calle 20 De Noviembre, En La Cabecera Municipal De San	06001400382	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$762,678	\$762,678	\$762,678	\$762,678	\$762,678	\$190,669	\$190,669	25.00	\$0	Metro Cuadrado	3,405	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300373238	Sistema Contra Incendios (Deteccion De Humo E Hidrantes)	INFEJAL 81520	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$568,433	\$568,433	\$568,433	\$568,433	\$497,424	\$497,424	\$497,424	87.51	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300373277	Rehabilitacion De Sanitarios Y Construcion De Cancha De Futbol	INFEJAL 85765	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$282,225	\$282,225	\$282,225	\$282,225	\$226,486	\$226,486	\$226,486	80.25	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300373290	Reparacion De Muro Perimetral	INFEJAL 85582	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$680,792	\$680,792	\$680,792	\$680,792	\$680,792	\$680,792	\$680,792	100.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300373328	Trabajos De La Reparacion Del Transformador	INFEJAL 85661	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$50,466	\$50,466	\$50,466	\$50,466	\$41,231	\$41,231	\$41,231	81.70	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300374238	Adaptación A Estadio Bifuncional De Atletismo Y Beisbol. En El Municipio De Zapopan, Jalisco.	06001400398	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2013	\$50,000,000	\$50,000,000	\$49,935,897	\$49,935,897	\$49,935,897	\$19,760,756	\$19,760,756	39.52	\$0	Metro Cuadrado	1,243,756	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300374645	Trabajos De Rehabilitacion	INFEJAL 83008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$998,143	\$998,143	\$998,143	\$998,143	\$637,262	\$637,262	\$637,262	63.84	\$0	Obra	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300375199	Trabajos De Rehabilitacion	INFEJAL 82821	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$1,094,662	\$1,094,662	\$1,094,662	\$1,094,662	\$1,094,662	\$1,094,662	\$1,094,662	100.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300375229	Rehabilitacion De Sanitarios	INFEJAL 81639	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$828,671	\$828,671	\$828,671	\$828,671	\$786,376	\$786,376	\$786,376	94.90	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300375267	Sistema Contra Incendios (Deteccion De Humo E Hidrantes)	INFEJAL 81515	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$617,607	\$617,607	\$617,607	\$617,607	\$154,402	\$154,402	\$154,402	25.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300375269	Instalacion De La Subestacion Para La Conexion Electrica.	INFEJAL 85662	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$375,346	\$375,346	\$375,346	\$375,346	\$372,253	\$372,253	\$372,253	99.18	\$0	-1	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300375282	Sustitucion De Pisos De Concreto En Patio Civico	INFEJAL 81399	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$151,767	\$151,767	\$151,767	\$151,767	\$147,131	\$147,131	\$147,131	96.94	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300375289	Reparacion Del Barandal, Descanso De Las Escaleras Y Boveda	INFEJAL 85860	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$232,421	\$232,421	\$232,421	\$232,421	\$194,721	\$194,721	\$194,721	83.78	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300375297	Sustitucion De La Instalacion Electrica, Regularizar El Servicio Ante La Cfe, Instalacion De Bayonetas Y Alambre De Pueras Para Complemento De La Cerca De Malla Existente	INFEJAL 80413	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$465,121	\$465,121	\$465,121	\$465,121	\$435,178	\$435,178	\$435,178	93.56	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300375302	Sistema Contra Incendios (Deteccion De Humo E Hidrantes)	INFEJAL 81524	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$592,153	\$592,153	\$592,153	\$592,153	\$458,767	\$458,767	\$458,767	77.47	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300375310	Reparacion De Banda Perimetral	INFEJAL 82067	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$398,760	\$398,760	\$398,760	\$398,760	\$367,470	\$367,470	\$367,470	92.15	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300375316	Rehabilitacion De Sanitarios, Drenaje E Instalacion Electrica	INFEJAL 85357	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$483,957	\$483,957	\$483,957	\$483,957	\$474,000	\$474,000	\$474,000	97.94	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300375318	Sistema Contra Incendios (Deteccion De Humo E Hidrantes)	INFEJAL 81526	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$795,817	\$795,817	\$795,817	\$795,817	\$198,954	\$198,954	\$198,954	25.00	\$0	Obra	0	0.00	12.00	Financiera: / Física: / Registro:



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13140300375336	Construccion De Muro De Contencion, Barda Perimetral, Losas Y Desasolves De Linea De Drenaje	INFEJAL 85462	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$297,966	\$297,966	\$297,966	\$297,966	\$230,359	\$230,359	\$230,359	77.31	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300375352	Construccion De Muro Frontal	INFEJAL 80442	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$190,583	\$190,583	\$190,583	\$190,583	\$185,130	\$185,130	\$185,130	97.14	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300375368	Construccion De Un Aula Didactica	INFEJAL 85771	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$530,571	\$530,571	\$530,571	\$530,571	\$497,952	\$497,952	\$497,952	93.85	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300376462	Construccion De Pavimento A Base De Empedrado Emboquillado En Mortero Con Huellas De Rodamiento De Concreto Hidraulico En Calle Alameda Comunidad Estacion San Juan	65	Jalisco	Encarnación de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	obras publicas	Urbanización	En Ejecución	2013	\$448,381	\$448,381	\$448,381	\$448,381	\$448,381	\$448,381	\$448,381	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300382391	Avance Del100onvenio Adicional Para Trabajos De Terminacion De Obra Consistentes En Albahileria, Jardineria Y Cercado Perimetral.	INFEJAL 86194	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTDO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$273,726	\$273,726	\$273,726	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300382413	Conclusión De La Última Etapa De La Casa De La Cultura En La Cabecera Municipal De Encarnación De Díaz, Jalisco	01-2014	Jalisco	Encarnación de Díaz	Encarnación de Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Encarnación de Díaz	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$1,679,314	\$1,679,314	\$1,679,314	\$1,679,314	\$1,679,314	\$1,679,314	\$1,679,314	100.00	\$0	Metro Cuadrado	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300382461	Avance Del Onvenio Adicional Para Trabajos De Terminacion De Obra Consistente En Excavaciones, Rellenos Y Canales De Desague Pluvial.	INFEJAL 86142	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTDO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$700,328	\$700,328	\$700,328	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300382483	Convenio Adicional Para Trabajos De Terminacion De Obra Consistentes En Excavaciones, Rellenos, Pisos De Concreto, Canceleria De Aluminio E Instalacion Electrica.	INFEJAL 86154	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTDO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$250,676	\$250,676	\$250,676	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300382562	Avance Del Oministro De Equipamientopara 4 Aulas Didacticas, 1 Laboratorio Polifuncional, 1 Taller De Computo Y Bodega, Se Equiparan Completos De Acuerdo A La Guia Detallada Ya Establecida.	INFEJAL 86538	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTDO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$32,753	\$32,753	\$32,753	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300382648	Avance Del100onvenio Adicional Para Trabajos De Terminacion De Obra Consistentes En Construccion De Ingreso, Asta Bandera, Jardineria Y Reparacion De Dos Modulos Sanitarios, Asi Como Reparacion De	INFEJAL 86535	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTDO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$731,637	\$731,637	\$731,637	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300382767	Avance Del Oministro De Equipamiento Para 1 Aula Foracyt.	INFEJAL 86072	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTDO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$37,573	\$37,573	\$37,573	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300382794	Avance Del Oministro De Un Aula Didactica Y Taller De Computo Se Equiparan Completas De Acuerdo A La Guia Detallada Ya Establecida.	INFEJAL 85903	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTDO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$34,122	\$34,122	\$34,122	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300382820	Avance Del Onvenio Adicional Para Trabajos De Terminacion De Obra.	INFEJAL 86755	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTDO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$40,531	\$40,531	\$40,531	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300382856	Avance Del Oetiro De Estructura Dañada	INFEJAL 86208	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTDO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300382908	Avance Del Oistema Contra Incendios (Deteccion De Humo E Hidrantes)	INFEJAL 81519	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTDO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300382941	Avance Del Oehabilitacion Integral Del Inmueble	INFEJAL 77461	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTDO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$598,276	\$598,276	\$598,276	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13140300383043	Avance Del Convenio Adicional Para Trabajos De Terminacion De Obra Consistentes En (Suministro E Instalacion De Mamparas En Baño De Hombres En El Edificio F, Desmontaje Y Montaje De Muebles Sanitar	INFEJAL 86089	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTDO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$17,369	\$17,369	\$17,369	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300383108	Avance Del Convenio Adicional Para Trabajos De Terminacion De Obra De La Tercera Etapa De La Biblioteca Central.	INFEJAL 86748	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTDO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$150,538	\$150,538	\$150,538	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300383669	Construccion Bando Perimetral Y Banqueta En El Jardín Ignacio Zaragoza Delegacion Mezcala	13FSM094013	Jalisco	Tepatlán de Morelos	Mezcala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RAMO 33	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$196,809	\$141,973	\$141,973	\$141,973	\$141,973	\$141,973	\$141,973	100.00	\$0	Metros	160	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300383816	Empedrado De Calle Prolongacion Hidalgo Cabecera Municipal	13FSM094041	Jalisco	Tepatlán de Morelos	Tepatlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RAMO 33	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,440,183	\$892,396	\$892,396	\$892,396	\$892,396	\$892,396	\$892,396	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300383849	Rehabilitación, Empedrado Ecológico, Banquetas Y Guarniciones En Calle Principal De San Cayetano (La Hermosura)	11	Jalisco	Techaluta de Montenegro	La Hermosura	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2013	\$140,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$128,553	\$128,553	\$128,553	85.70	\$0	Metro cúbico	40	0.00	86.70	Financiera: / Física: porcentaje de avance físico / Registro: obra realizada con fondos de infraestructura social de 2013 en los meses de agosto y septiembre 2014 y aun en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300389056	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-132-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$33,838	\$33,838	\$33,838	\$33,838	\$33,838	\$33,838	\$33,838	100.00	\$0	Mobiliario	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300389128	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-133-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$150,231	\$150,231	\$150,231	\$150,231	\$150,231	\$150,231	\$150,231	100.00	\$0	Mobiliario	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300389373	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0145-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$67,409	\$67,409	\$67,409	\$67,409	\$67,409	\$67,409	\$67,409	100.00	\$0	Mobiliario	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300389379	Ampliación En El Hospital Zoquipan (Hospital General De Occidente) Area De Resonancia Magnética Y Tomografía, En Zapopan, Jalisco	POA 2014 06 00 -0153	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	5,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300389425	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-05-0007-2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$190,472	\$190,472	\$190,472	\$190,472	\$190,472	\$190,472	\$190,472	100.00	\$0	Mobiliario	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300389453	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0158-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$451,124	\$451,124	\$451,124	\$451,124	\$451,124	\$451,124	\$451,124	100.00	\$0	Mobiliario	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300389515	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0166-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$377,564	\$377,564	\$377,564	\$377,564	\$377,564	\$377,564	\$377,564	100.00	\$0	Mobiliario	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300389537	Adquisicion De Equipo De Computo	INFEJAL ADQ-05-0004-2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$281,966	\$281,966	\$281,966	\$281,966	\$281,966	\$281,966	\$281,966	100.00	\$0	Mobiliario	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300389564	Adquisicion De Equipo De Computo	INFEJAL ADQ-05-0005-2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$271,121	\$271,121	\$271,121	\$271,121	\$271,121	\$271,121	\$271,121	100.00	\$0	Mobiliario	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300389584	Albergue Del Code	POA 2014 06 00 -0152	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	5,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300389656	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0168-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$451,124	\$451,124	\$451,124	\$451,124	\$451,124	\$451,124	\$451,124	100.00	\$0	Mobiliario	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300389684	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0170-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$451,124	\$451,124	\$451,124	\$451,124	\$451,124	\$451,124	\$451,124	100.00	\$0	Mobiliario	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300389735	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0145-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO	Educación	En Ejecución	2013	\$67,409	\$67,409	\$67,409	\$67,409	\$67,409	\$67,409	\$67,409	100.00	\$0	Mobiliario	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300389738	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0171-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$451,124	\$451,124	\$451,124	\$451,124	\$451,124	\$451,124	\$451,124	100.00	\$0	Mobiliario	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300389766	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0176-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$451,124	\$451,124	\$451,124	\$451,124	\$451,124	\$451,124	\$451,124	100.00	\$0	Mobiliario	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300389782	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0186-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$63,725	\$63,725	\$63,725	\$63,725	\$63,725	\$63,725	\$63,725	100.00	\$0	Mobiliario	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto															Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
JAL13140300389799	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-09-0001-2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$468,392	\$468,392	\$468,392	\$468,392	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300389826	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0147-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$375,627	\$375,627	\$375,627	\$375,627	\$375,627	\$375,627	\$375,627	100.00	\$0	Mobiliario	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300389843	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-08-0003-2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$116,548	\$116,548	\$116,548	\$116,548	\$116,548	\$116,548	\$116,548	100.00	\$0	Mobiliario	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300389865	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-05-0006-2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$357,572	\$357,572	\$357,572	\$357,572	\$357,572	\$357,572	\$357,572	100.00	\$0	Mobiliario	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300389899	Adquisicion De Equipo De Computo	INFEJAL ADQ-0120-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$27,620	\$27,620	\$27,620	\$27,620	\$27,620	\$27,620	\$27,620	100.00	\$0	Mobiliario	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300389946	Adquisicion De Equipo De Computo	INFEJAL ADQ-0134-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$321,749	\$321,749	\$321,749	\$321,749	\$312,284	\$312,284	\$312,284	97.06	\$0	Mobiliario	0	0.00	97.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300389970	Adquisicion De Equipo De Computo	INFEJAL ADQ-0148-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$82,859	\$82,859	\$82,859	\$82,859	\$82,859	\$82,859	\$82,859	100.00	\$0	Mobiliario	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300389987	Adquisicion De Equipo De Computo	INFEJAL ADQ-0150-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$125,337	\$125,337	\$125,337	\$125,337	\$125,337	\$125,337	\$125,337	100.00	\$0	Mobiliario	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300390002	Asquisicion De Equipo De Computo	INFEJAL ADQ-0157-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$271,307	\$271,307	\$271,307	\$271,307	\$271,307	\$271,307	\$271,307	100.00	\$0	Mobiliario	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300390016	Adquisicion De Equipo De Computo	INFEJAL ADQ-0160-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$270,437	\$270,437	\$270,437	\$270,437	\$270,437	\$270,437	\$270,437	100.00	\$0	Mobiliario	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300390041	Adquisicion De Equipo De Computo	INFEJAL ADQ-0163-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$302,212	\$302,212	\$302,212	\$302,212	\$290,380	\$290,380	\$290,380	96.08	\$0	Mobiliario	0	0.00	96.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300390049	Adquisicion De Equipo De Computo	INFEJAL ADQ-0165-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$104,945	\$104,945	\$104,945	\$104,945	\$90,155	\$90,155	\$90,155	85.91	\$0	Mobiliario	0	0.00	86.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300390064	Adquisicion De Equipo De Computo	INFEJAL ADQ-0167-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$81,085	\$81,085	\$81,085	\$81,085	\$81,085	\$81,085	\$81,085	100.00	\$0	Mobiliario	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300390079	Adquisicion De Equipo De Computo	INFEJAL ADQ-0175-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$209,890	\$209,890	\$209,890	\$209,890	\$180,310	\$180,310	\$180,310	85.91	\$0	Mobiliario	0	0.00	86.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300390092	Adquisicion De Equipo De Computo	INFEJAL ADQ-0179-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$60,814	\$60,814	\$60,814	\$60,814	\$60,814	\$60,814	\$60,814	100.00	\$0	Mobiliario	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300390129	Adquisicion De Equipo De Computo	INFEJAL ADQ-0181-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$60,814	\$60,814	\$60,814	\$60,814	\$60,814	\$60,814	\$60,814	100.00	\$0	Mobiliario	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300390147	Adquisicion De Equipo De Computo	INFEJAL ADQ-0185-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$104,945	\$104,945	\$104,945	\$104,945	\$90,155	\$90,155	\$90,155	85.91	\$0	Mobiliario	0	0.00	86.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300390176	Adquisicion De Equipo De Computo	INFEJAL ADQ-08-0005-2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$375,874	\$375,874	\$375,874	\$375,874	\$375,874	\$375,874	\$375,874	100.00	\$0	Mobiliario	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300390213	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0155-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$63,725	\$63,725	\$63,725	\$63,725	\$63,725	\$63,725	\$63,725	100.00	\$0	Mobiliario	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300390230	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0159-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$83,620	\$83,620	\$83,620	\$83,620	\$83,620	\$83,620	\$83,620	100.00	\$0	Mobiliario	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300390247	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0162-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$63,725	\$63,725	\$63,725	\$63,725	\$63,725	\$63,725	\$63,725	100.00	\$0	Mobiliario	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300390261	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0172-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$100,761	\$100,761	\$100,761	\$100,761	\$100,761	\$100,761	\$100,761	100.00	\$0	Mobiliario	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300390282	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0174-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$201,520	\$201,520	\$201,520	\$201,520	\$201,520	\$201,520	\$201,520	100.00	\$0	Mobiliario	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Martes 18 de noviembre de 2014. Número 41. Sección II

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13140300390822	Adquisicion De Equipo De Computo	INFEJAL ADQ-0173-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$376,251	\$376,251	\$376,251	\$376,251	\$361,461	\$361,461	\$361,461	96.07	\$0	Equipo	0	0.00	96.07	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300390848	Adquisicion De Equipo De Computo	INFEJAL ADQ-0183-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$302,212	\$302,212	\$302,212	\$302,212	\$290,380	\$290,380	\$290,380	96.08	\$0	Equipo	0	0.00	96.08	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300390871	Adquisicion De Equipo De Computo	INFEJAL ADQ-0187-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$302,212	\$302,212	\$302,212	\$302,212	\$290,380	\$290,380	\$290,380	96.08	\$0	Equipo	0	0.00	96.08	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300390922	Adquisicion De Equipo De Computo	INFEJAL ADQ-0189-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$72,606	\$72,606	\$72,606	\$72,606	\$72,606	\$72,606	\$72,606	100.00	\$0	Equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300390966	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-06-001-2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$331,302	\$331,302	\$331,302	\$331,302	\$165,651	\$165,651	\$165,651	50.00	\$0	Mobiliario	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300390987	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-06-002-2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$322,582	\$322,582	\$322,582	\$322,582	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300391021	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-06-003-2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$130,036	\$130,036	\$130,036	\$130,036	\$130,036	\$130,036	\$130,036	100.00	\$0	Mobiliario	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300391043	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-06-0004-2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$318,569	\$318,569	\$318,569	\$318,569	\$318,569	\$318,569	\$318,569	100.00	\$0	Mobiliario	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300391077	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-08-0001-2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$52,945	\$52,945	\$52,945	\$52,945	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300391100	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-08-0002-2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$137,048	\$137,048	\$137,048	\$137,048	\$68,524	\$68,524	\$68,524	50.00	\$0	Mobiliario	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300391119	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0065-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$2,227,819	\$2,227,819	\$2,227,819	\$2,227,819	\$2,227,819	\$2,227,819	\$2,227,819	100.00	\$0	Mobiliario	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300391138	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0093-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$5,447,360	\$5,447,360	\$5,447,360	\$5,447,360	\$5,447,360	\$5,447,360	\$5,447,360	100.00	\$0	Mobiliario	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300391155	Adquisicion De Articulos Militares	INFEJAL ADQ-02-0002-2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$80,910	\$80,910	\$80,910	\$80,910	\$80,910	\$80,910	\$80,910	100.00	\$0	Equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300391177	Adquisicion De Equipo De Computo	INFEJAL ADQ-0067-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$460,460	\$460,460	\$460,460	\$460,460	\$460,460	\$460,460	\$460,460	100.00	\$0	Equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300391214	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0107-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	100.00	\$0	Mobiliario	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300391265	Adquisicion De Equipo De Computo	INFEJAL ADQ-0057-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$400,142	\$400,142	\$400,142	\$400,142	\$400,142	\$400,142	\$400,142	100.00	\$0	Equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300391547	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0106-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$118,320	\$118,320	\$118,320	\$118,320	\$59,160	\$59,160	\$59,160	50.00	\$0	Mobiliario	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300391595	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0095-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$5,841,180	\$5,841,180	\$5,841,180	\$5,841,180	\$5,841,180	\$5,841,180	\$5,841,180	100.00	\$0	Mobiliario	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300391625	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0068-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$2,949,729	\$2,949,729	\$2,949,729	\$2,949,729	\$2,949,729	\$2,949,729	\$2,949,729	100.00	\$0	Mobiliario	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300391645	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0060-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$568,855	\$568,855	\$568,855	\$568,855	\$568,855	\$568,855	\$568,855	100.00	\$0	Mobiliario	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300391656	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0064-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$9,298	\$9,297	\$9,297	\$9,297	\$9,297	\$9,297	\$9,297	100.00	\$0	Mobiliario	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300391674	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0094-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$1,991,024	\$1,991,024	\$1,991,024	\$1,991,024	\$1,991,024	\$1,991,024	\$1,991,024	100.00	\$0	Mobiliario	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300391694	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0062-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$209,780	\$209,780	\$209,780	\$209,780	\$209,780	\$209,780	\$209,780	100.00	\$0	Mobiliario	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13140300391713	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-04-0017-2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO	Educación	En Ejecución	2013	\$1,873,400	\$1,873,400	\$1,873,400	\$1,873,400	\$936,700	\$936,700	\$936,700	50.00	\$0	Mobiliario	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300391731	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-04-0013-2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$1,511,134	\$1,511,134	\$1,511,134	\$1,511,134	\$755,567	\$755,567	\$755,567	50.00	\$0	Mobiliario	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300391764	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-04-0016-2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$641,289	\$641,289	\$641,289	\$641,289	\$641,289	\$641,289	\$641,289	100.00	\$0	Mobiliario	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300391790	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-04-0015-2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$2,078,720	\$2,078,720	\$2,078,720	\$2,078,720	\$1,039,360	\$1,039,360	\$1,039,360	50.00	\$0	Mobiliario	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300391822	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario Varias Calles De La Colonia La Granja	R33-PAV-CI-198-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,055,021	\$2,055,021	\$2,055,021	\$2,055,021	\$2,055,021	\$1,943,938	\$1,943,938	94.59	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300391900	Red De Electrificación Y Alumbrado Publico Varias Calles De La Colonia Colinas De La Primavera	R33-ELE-AD-220-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,488,995	\$1,488,995	\$1,488,995	\$1,488,995	\$1,488,995	\$616,249	\$616,249	41.39	\$0	Obra	0	0.00	41.39	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300395454	Infraestructura Educativa	INFEJAL RAMO332013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2013	\$21,961,084	\$146,634,561	\$146,634,561	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140300398680	Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Col. Tetlan Rio Verde Z. 6 Tetlan	OPGR33PAVADC06-044-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2013	\$891,678	\$891,678	\$891,678	\$891,678	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA REALIZADA CON REMANENTES / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300398716	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Col. Villas De Guadalupe, Z. 4 Oblatos	OPGR33PAVDC06-53-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA - OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2013	\$4,330,261	\$4,330,261	\$4,330,261	\$4,330,261	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA CONTRATADA CON REMANENTES / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300398780	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Col. Tetlan, Z. 6 Tetlan	OPGR33PAVDC06-054-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2013	\$4,621,971	\$4,621,971	\$4,621,971	\$4,621,971	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA CONTRATADA CON REMANENTES / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300399759	Pavimentación A Base De Asfalto En Calle Cuauhtémoc, En Localidad La Estrella, (Km 0 000 Al Km 1 500) Píhuamo (Fondereg 2013)	06001400109	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2013	\$2,060,000	\$2,060,000	\$2,060,000	\$2,060,000	\$2,060,000	\$2,060,000	\$2,060,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	10,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14130300189615	Alcantarillado Sanitario: Calle Paseo Del Lago Entre Periférico Y Francisco Villa	FAISM017-13	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$617,386	\$617,386	\$617,386	\$617,386	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	721	100.00	80.00	Financiera: Se pago 185,216 del anticipo en 2013 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130300209766	Seguridad De Bienes Y Personas Del Municipio	-	Jalisco	Huejuquilla el Alto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Huejuquilla el Alto, Jal.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,456,626						0.00		Pesos	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: En la cantidad total del tercer trimestre se encuentra acumulado el segundo trimestre del 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14130300219727	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua	046	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$14,525,277	\$21,914,530	\$19,579,203	\$378,000	\$117,475	\$117,475	\$117,475	0.54	\$0	Tanque	450	2.60	76.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE GASTO CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA CRUZ EN LA CABECERA MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400231298	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	68	Jalisco	Degollado	Huáscato	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$106,666	\$100,267	\$100,267	\$100,267	\$100,267	\$100,267	\$100,267	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	20.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14130400231326	Construccion De Pozo Profundo Para Agua Potable	70	Jalisco	Degollado	El Derrumbadero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,800	\$1,000,000	\$78,880	\$78,880	\$78,880	\$78,880	\$78,880	7.89	\$0	Estudio	60	20.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14130400231546	Construccion De Colector Principal En La Cabecera Municipal	80	Jalisco	Degollado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$963,991	\$172,582	\$172,582	\$172,582	\$172,582	\$172,582	\$172,582	100.00	\$0	Metro Lineal	10,500	30.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14130400232919	Rehabilitacion De Drenaje En El Mezquite Grande	82	Jalisco	Degollado	Mezquite Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Degollado	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,600	\$92,225	\$92,225	\$92,225	\$92,225	\$92,225	\$92,225	100.00	\$0	Metro Lineal	60	20.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14130400239724	Construcción De Empedrado Con Huellos De Concreto En Varias Calles Sin Nombre De La Localidad La Lobera Del Municipio De San Cristóbal De La Barranca (3x1 Codesol)	29001300556	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14130400244869	1er Etapa De Pavimento Asfáltico, Machuelos, Línea De Agua Y Red De Drenaje En La Calle Hidalgo De La Plaza 0 000 Al O 375 Hacia El Sur, En La Delegación Del Puerto, Jalisco	-	Jalisco	Lagos de Moreno	El Puerto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRÁULICOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,340,182	\$2,494,696	\$2,494,696	\$2,494,696	\$2,494,696	\$2,494,696	\$154,514	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: SE PRESENTO UN INCREMENTO AL MONTO CONTRATADO POR \$ 154,513.86 / Física: HUBO UN INCREMENTE DEL 6% CON RESPECTO AL MONTO CONTRATADO / Registro: SE PRESENTO UN INCREMENTO AL MONTO CONTRATADO POR LA CANTIDAD DE \$ 154,513.86 DEBIDO A VOLUMENES EXCEDENTES ASI COMO CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.
JAL14130400247300	Ampliación Eléctrica En La Calle La Esperanza, Colonia Lázaro Cárdenas	-	Jalisco	Cocula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Federal de Electricidad	Urbanización	En Ejecución	2014	\$62,470	\$59,573	\$59,573	\$59,573	\$22,843	\$22,843	\$22,843	38.34	\$0	Metro Lineal	200	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400250752	Construccion De Pavimento En Calle 2 De Abril	053	Jalisco	Teocaltiche	Mechoacanejo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14130400261686	Construccion De Pavimento De Empedrado Zampeado Varias Calles Col. Pedregal De Zapopan	R33-PAV-AD-135-13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$973,000						0.00		Obra	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
JAL14130400268145	Construcción De Libramiento	23-2013	Jalisco	Autlán de Navarro	Ayutita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$295,978	\$395,515	\$61,355	\$61,355	\$61,355	\$61,355	\$61,355	15.51	\$0	Pesos	150	100.00	15.51	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14130400279888	Infeljal-85541 Continuación Del Edificio De Tecnologías Para El Aprendizaje Fase Iii, Ameca, Ameca.	INFEJAL 85541	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140100284131	Construccion De Pozo, Ademe, Electrificación Y Tanque De Almacenamiento.	001	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Rio Colorado de Arriba (Palo Gacho)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$625,894	\$625,894	\$625,894	\$625,894	\$625,894	\$625,894	\$625,894	100.00	\$0	Pozo	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100287674	Pago De Sueldos, Salarios Y Horas Extras Del Personal De Seguridad Publica	1	Jalisco	Villa Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$6,780,000						0.00		Trabajador	18,711	70.03		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
JAL14140100287691	Producto Alimenticio (Despensa)	2	Jalisco	Villa Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$365,000						0.00		Trabajador	59	3.77		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
JAL14140100287706	Jubilaciones	3	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$160,000						0.00		Trabajador	2	1.65		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
JAL14140100287724	Mantenimiento De Equipo De Transporte Y Servicios A Unidades De Reciente Adquisition	4	Jalisco	Villa Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$150,000						0.00		Vehículo	18,711	1.55		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
JAL14140100287742	Refacciones Para Equipo De Transporte	5	Jalisco	Villa Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$132,019						0.00		Unidad	18,711	2.25		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
JAL14140100287768	Seguros Vehiculares	6	Jalisco	Villa Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$100,000						0.00		Vehículo	18,711	1.03		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140100286779	Combustibles (Gasolinas)	7	Jalisco	Villa Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$960,000							0.00		Litro	18,711	9.92		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL14140100288655	Mantenimiento Tecnológico E Informático	8	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100288673	Adquisición De Torretas, Equipo De Radio Comunicacion Y Mantenimientos Para El Departamento De Seguridad Publica	9	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100288688	Cuota Agua Potable	10	Jalisco	Villa Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100288801	Gastos De Oficina (Papelería)	11	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$15,000							0.00		Artículo	18,711	0.15		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL14140100290101	Equipamiento Pozo De Agua En La Localidad De La Cofradía	1	Jalisco	Gómez Farias	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Gomez Farias	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100290104	Construcción De Empedrado Ecologico En La Localidad Del Rodeo	2	Jalisco	Gómez Farias	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Gomez Farias	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100290394	Pago De Nomina A Elmentos De Seguridad Publica	01	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,226,323							0.00		Acción	18,000	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100290405	Alumbrado Publico	02	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,928,000	\$2,928,000	\$2,363,819	\$2,928,000	\$2,363,819	\$2,363,819	\$236,819	80.73	\$0	Acción	18,500	100.00	80.73	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100290415	Deuda Publica	03	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$605,042							0.00		Acción	18,000	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100290454	Mantenimiento A Vehiculos A La Seguridad Publica	04	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$439,111	\$700,000	\$439,111	\$439,111	\$439,111	62.73	\$0	Acción	18,000	100.00	62.73	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100290471	Rotulacion De Patrulla	05	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$20,000	\$20,000	\$16,094	\$20,000	\$16,094	\$16,094	\$16,094	80.47	\$0	Acción	18,000	100.00	80.47	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100290492	Comision Por Cuentas Bancarias	06	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,000							0.00		Acción	10,000	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100290903	Atencion De Necesidades Vinculadas A La Seguridad Publica, Sueldos Y Servicios.	1	Jalisco	Gómez Farias	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Gomez Farias	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140100295419	Pavimentacion Con Empedrado Ecologico En San Jose De Los Pozos	002-2013	Jalisco	Acatlán de Juárez	San José de los Pozos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,490,614	\$1,490,614	\$1,490,614	99.37	\$0	Posos	848	0.00	98.00	Financiera: Obra en proceso administrativo, estos recursos son del ciclo 2013 / Física: Extensión de presupuesto y metas / Registro: Obra en proceso y finiquito administrativo
JAL14140100295603	Mejoramiento De Infraestructura Basica En Las Localidades	002	Jalisco	Santa Maria del Oro	Zipoco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100295646	Prevencion De Seguridad Publica Y Seguridad A La Poblacion	003	Jalisco	Santa Maria del Oro	Los Plátanos	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGURIDAD PUBLICA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100295669	Cambio De Red De Drenaje Principal Y Descargas Domiciliarias Calle 16 De Septiembre Entre Domingo Ramos Y 15 De Septiembre	5	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$33,639	\$33,639	\$33,639	\$33,639	\$33,639	\$33,639	\$33,639	100.00	\$0	Metros Lineales	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100300958	Acciones De Infraestructura Básica En El Estado	00001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100301006	Obras Pendientes Por Definir	1	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100301069	Construcción De Infraestructura Para La Salud (Ramo 33)	00002	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100301091	Modernización Del Camino Rural De Concepción De Buenos Aires A Unión De Guadalupe, Primera Etapa.	00003	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Modernización del camino Rural de Concepción de Buenos Aires a Unión de Guadalupe, primera etapa.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100301132	Conservación De La Red Carretera Estatal Residencia De Sayula, Jalisco.(Longitud De 362.20km)	06001400017	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$15,290,784	\$46,381,568	\$41,929,041	\$41,929,041	\$41,929,041	\$20,865,611	\$20,745,621	44.99	\$0	Kilómetro	248.563	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140100301168	Conservación De La Red Carretera Estatal Residencia De Ahualulco, Jalisco.(Longitud De 376.90km)	06001400018	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$17,062,517	\$25,714,088	\$17,656,674	\$17,656,674	\$17,656,674	\$3,854,429	\$3,854,429	14.99	\$0	Kilómetro	178.563	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140100301191	Construcción Y/O Instalación De La Unidad Administrativa Del Municipio De San Ignacio Cerro Gordo	00004	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100301202	Conservación De La Red Carretera Estatal Residencia De Villa Guerrero, Jalisco.(Longitud De 389.01km)	06001400019	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$21,013,458	\$28,050,375	\$12,983,833	\$12,983,833	\$12,983,833	\$6,063,552	\$5,992,863	21.62	\$0	Kilómetro	2.845	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140100301203	Adquisición De Inmuebles Y Construcción De Unidades Regionales De Servicios Estatales	00005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100301226	Conservación De La Red Carretera Estatal Residencia De Autlán, Jalisco. (Longitud De 675.61km)	06001400020	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$10,198,744	\$27,849,915	\$27,849,915	\$27,849,915	\$27,849,915	\$18,147,137	\$18,001,945	65.16	\$0	Kilómetro	135.650	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140100301254	Conservación De La Red Carretera Estatal Residencia De San Miguel, Jalisco.(Longitud De 699.05km)	06001400021	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$17,299,833	\$29,065,367	\$19,365,200	\$19,365,200	\$19,365,200	\$12,220,383	\$12,220,383	42.04	\$0	Kilómetro	125.825	100.00	31.49	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140100301255	Construcción Y/O Instalación De La Unidad Regional De Servicios Estatales Región Costa Sur	00006	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100301281	Acciones De Infraestructura Cultural En El Estado	00007	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100301293	Conservación De La Red Carretera Estatal Residencia De Teocaltiche, Jalisco. (Longitud De 586.27km)	06001400022	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$16,272,291	\$24,874,973	\$17,652,663	\$17,652,663	\$17,652,663	\$7,145,198	\$7,001,283	28.72	\$0	Kilómetro	105.623	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140100301303	Estrategias Creativas Para El Desarrollo Regional	00008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100301311	Conservación De La Red Carretera Estatal Residencia De Guadalajara, Jalisco. (Longitud De 299.05km)	06001400023	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$26,284,363	\$50,404,205	\$33,365,478	\$33,365,478	\$33,365,478	\$14,469,496	\$14,448,385	28.71	\$0	Kilómetro	1,258,700	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140100301324	Construcción De Vías Verdes	00009	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100301381	Construccion De Puente Peatonal En Soyatlan De La Presa	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Soyatlán de la Presa (La Presa)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100301482	Construccion De Guardagano En El Capulin	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	El Capulin	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100301638	Elaboración Del Proyecto Integral De Infraestructura E Instalaciones Especiales Y Pavimentación Del Poligono De Los Complejos De Ciudad Creativa Digital En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. (Prime	12001400002	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100301674	Red De Drenaje Calle La Mezcalera Y Agave Azul	002	Jalisco	Cocula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$184,924	\$184,923	\$184,923	\$59,340	\$59,340	\$59,340	\$59,340	32.09	\$0	Metro Lineal	280	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100301729	Construcción De Gimnasio De Acondicionamiento Físico En Polideportivo Revolución	00011	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100301731	Electrificacion De La Col. El Limon En Soyatlan De Afuera	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Soyatlán de Afuera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$158,249	\$73,000	\$73,000	\$73,000	\$73,000	\$73,000	\$73,000	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100301792	Construcción, Rehabilitación De Espacios Públicos Y De Esparcimiento Familiar	00012	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100301850	Conservación De La Red Carretera Residencia Guadalajara	00013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100301890	Conservación De La Red Carretera Residencia Autlán	00014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100301911	Conservación De La Red Carretera Residencia San Miguel	00015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100301912	Estimacion 1 Y 2 Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Juárez En Contla	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Villa de Contla (Contla)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100301932	Conservación De La Red Carretera Residencia Teocaltiche	00016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100301958	Conservación De La Red Carretera Residencia Villa Guerrero	00017	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100301995	Conservación De La Red Carretera Residencia Ahualulco De Mercado	00018	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100302009	Conservación De La Red Carretera Residencia Sayula	00019	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100302030	Cambio De Red De Drenaje Principal Y Descargas Domiciliarias Calle Domingo Ramos Entre División Del Norte Y 16 De Septiembre	6	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$10,961	\$10,961	\$10,961	\$10,961	\$10,961	\$10,961	\$10,961	100.00	\$0	Metro Lineal	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto															Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
JAL14140100302033	Trabajos De Mantenimiento Del Periférico	00020	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100302057	Fondo Complementario Para El Desarrollo Regional (Fondereg)	00021	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100302118	Cambio De Red De Agua Potable Principal Y Tomas Domiciliarias Calle 15 De Septiembre Entre Division Del Norte Y 16 De Septiembre	11	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$11,540	\$11,540	\$11,540	\$11,540	\$11,540	\$11,540	\$11,540	100.00	\$0	Metro Lineal	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100302142	Ampliacion De Red De Agua Potable Primera Etapa	003-2014	Jalisco	Autlán de Navarro	Ahuacapán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$104,536	\$104,536	\$54,925	\$54,925	\$54,925	\$54,925	\$54,925	52.54	\$0	Metro Lineal	848	0.00	100.00	Financiera: YA SE CONCLUYO EN UN 100% SE GASTO MENOS EN LA OBRA / Física: YA SE CONCLUYO EN UN 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100302263	Construcción De Dren De Aguas Pluviales Calle División Del Norte Al Entronque Con Arroyo El Colomo	15	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$260,449	\$260,449	\$260,449	\$260,449	\$260,449	\$260,449	\$260,449	100.00	\$0	Metro Lineal	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100302340	Construcción De Dren De Aguas Pluviales Calle Juan Carbajal Entre Calle Colomos Y Ayuntamiento	16	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$964,814	\$964,814	\$429,038	\$964,814	\$429,038	\$429,038	\$429,038	44.47	\$0	Metro Lineal	400	0.00	44.47	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100302376	Adquisición De Terreno Recinto Ferial	00026	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100302421	Gastos Indirectos	17	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$73,321	\$73,321	\$61,744	\$73,321	\$61,744	\$61,744	\$61,744	84.21	\$0	Expediente	0	0.00	84.21	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100302503	Adquisición De Terreno Recinto Ferial	00027	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100302523	Escuelas De Calidad	002-2014	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO	Educación	En Ejecución	2014	\$500,000	\$450,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	97.78	\$0	Escuela	50	0.00	100.00	Financiera: YA SE CONCLUYÓ DESDE EL SEGUNDO TRIMESTRE / Física: YA SE CONCLUYÓ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100302593	Construccion De Muro De Mamposteo De Piedra Para Contension De Terraplen	004-2014	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$96,005	\$45,568	\$45,568	\$45,568	\$45,568	\$45,568	\$45,568	100.00	\$0	Metro Cuadrado	200	0.00	100.00	Financiera: YA SE CONCLUYO EN UN 100 % / Física: YA SAE CONCLUYO EN UN 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100302732	Línea De Drenaje En Calle Sin Nombre Sobre Camino A Pozos Azules	1	Jalisco	San Julián	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$69,337	\$69,337	\$69,337	\$18,029	\$18,029	\$18,029	\$18,029	26.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140100302767	Alumbrado Publico	311	Jalisco	Mascota	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MASCOTA, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,314,584							0.00		Pesos	14,244	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
JAL14140100302799	Fortalecimiento 2014	FORTA2014	Jalisco	Tepatlán de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$70,450,035							0.00		RECURSOS	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
JAL14140100302846	Línea De Drenaje En Francisco Villa Entre Av. Santa Elena Y Dr. Figueroa	2	Jalisco	San Julián	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$84,197	\$84,197	\$84,197	\$22,424	\$22,424	\$22,424	\$22,424	26.63	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140100302902	Línea De Drenaje En Calle Feliciano Macías Entre Las Calles Refugio Muñoz Estrada, San Rafael Y Calle Sin Nombre	3	Jalisco	San Julián	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$360,343	\$360,343	\$360,343	\$112,624	\$112,624	\$112,624	\$112,624	31.25	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140100303905	Servicios Personales Seguridad Publica, Protección Civil Y Bomberos	1000	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$8,929,864							0.00		Pesos	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100304035	Materiales Y Suministros Seguridad Publica, Protección Civil Y Bomberos	2000	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,132,585							0.00		Pesos	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100304062	Servicios Generales Seguridad Publica, Protección Civil Y Bomberos	3000	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,471,355							0.00		Pesos	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100305411	Electrificación El Novillero	613-1	Jalisco	Mascota	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100305436	Construcción De Línea De Drenaje En La Localidad De San Miguel De Tovar	613-2	Jalisco	Mascota	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100305453	Construcción De Planta De Tratamiento En La Comunidad De San Miguel De Tovar	613-3	Jalisco	Mascota	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100305503	Rehabilitación De Drenaje En Las Comunidades De El Municipio	613-4	Jalisco	Mascota	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100305520	Red De Agua Potable En Zacatongo	613-4	Jalisco	Mascota	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100305588	Construcción Y Rehabilitacion De 4 P.T.A.R.	613-6	Jalisco	Mascota	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100305616	Serviciospersonales	01-FORTAMUN	Jalisco	Chapala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGURIDAD PUBLICA- PROTECCION CIVIL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$17,930,520							0.00		Dependencia	43,000	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100305630	Caminos Rurales	615-1	Jalisco	Mascota	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,880,000	\$1,220,000	\$145,810	\$145,810	\$145,810	\$145,810	\$145,810	11.95	\$0	Kilómetros	5,031	100.00	11.95	Financiera: / Física: SE MODIFICÓ EL PRESUPUESTO PORQUE SE ESTÁ AJUSTANDO A LOS LINEAMIENTOS DE LAS MDS DE SEDESOL / Registro:
JAL14140100306051	Construccion Y Rehabilitacion De Red De Agua Y Drenajes Calle Michoacan Entre 5 De Mayo Y Degollado.	01-2014	Jalisco	Poncitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$194,288	\$194,288	\$194,288	\$194,288	\$194,288	\$42,179	\$42,179	21.71	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: MONTO EJERCIDO EN EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100306239	Ampliación De Benqueta A 2.00 Mts. En Calle Fernando Vargas Anexo A Secundaria Tecnica No. 6 Primaria, Kinder, Parque Y Centro De Salud, Entre Calle Sta. Maria E Hidalgo.	04-2014	Jalisco	Poncitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$322,659	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$157,889	\$157,889	31.58	\$0	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	25.00	Financiera: MONTO EJERCIDO EN LOS SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140100306695	Empedrado Camino Del Tepame A Lagunitas 2da. Etapa	1235-6142-50114-0401-4001	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$552,389	\$552,389	\$552,389	\$552,389	65.76	\$0	M2, Adoquinamiento o empedrado	300	0.00	65.76	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100306987	Empedrado Camino De Agua Bermeja A Gallinas	1235-6142-50114-0401-4003	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$320,000	\$660,000	\$660,000	\$616,626	\$616,626	\$616,626	\$616,626	93.43	\$0	M2, Adoquinamiento o empedrado	350	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL TECHO FINANCIERO DE LA OBRA HA SIDO MODIFICADO A RAZON DE LA FALTA DE CAPACIDAD ECONOMICA DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD. RAZON POR LA CUAL EL H. AYUNTAMIENTO TUVO LA NECESIDAD DE APLICAR MAS RECURSO PARA ASI CONCLUIR LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100307085	Empedrado Camino A El Ocotillo En Sjt	1235-6142-50114-0401-4004	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$300,000	\$450,000	\$450,000	\$445,371	\$445,371	\$445,371	\$445,371	98.97	\$0	M2, Adoquinamiento o empedrado	200	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL TECHO FINANCIERO HA SIDO INCREMENTADO POR LA FALTA DE CAPACIDAD ECONOMICA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD. RAZON POR LA CUAL EL H. AYUNTAMIENTO SE VIO EN LA NECESIDAD DE APORTAR MAS RECURSO PARA ASI CONCLUIR LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100307136	Fondo Común Concursable Para La Infraestructura	23001400000-1	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAEEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Por definir	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100307190	Electrificacion Calle San Jose Del Rio (De Carretera Libre A Tepetitlan A San Cristobal	1235-6131-50114-0401-4007	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$17,280	\$17,280	\$17,280	\$17,280	\$17,280	\$17,280	\$17,280	100.00	\$0	Lote	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100307269	Empedrado Típico De La Calle Jose Luis Lupercio Entre Las Calle Herrera I Cairo Y Nueve	FAISM-70141422	Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	60	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA 100% TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100307270	Construccion De Puente En Cañada Silvestre	1235-6151-50114-0401-4008	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$350,000	\$345,298	\$345,298	\$345,298	\$345,298	\$345,298	\$345,298	100.00	\$0	Puente	410	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL MONTO DEL TECHO FINANCIERO DISMINUYO A AZON DE QUE SE OPTIZARON COSTOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100307357	Electrificacion En La Mesa Colorada (Cuesta Del Sol)	1235-6131-50114-0401-4033	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$105,573	\$105,573	\$105,573	\$105,573	\$105,573	\$105,573	\$105,573	100.00	\$0	Lote	300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100307441	Empedrado Típico De La Calle San Pablo Entre Carretera Al Verde Y Las Torres	FAISM-70141429	Jalisco	El Salto	San José el Verde (El Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$0	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	140	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA 100% TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100307489	Línea De Agua Potable (De Cañada Silvestre A Joya Grande)	1235-6142-50114-0401-4049	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$86,704	\$86,704	\$86,704	\$86,704	\$86,704	\$86,704	100.00	\$0	Metro Lineal	420	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: DISMINUACION DE TECHO FINANCIERO POR OPTIMIZACION DE RECURSOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100307662	Empedrado Típico De La Calle San Bernardo Entre Las Calles Av. Las Torres Y San Francisco	FAISM-70141439	Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$0	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA 100% TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100307754	Electrificacion De La Calle Neón Entre Las Calles Troquelada Y Vicente Guerrero En La Colonia Minerales	FAISM-70141443	Jalisco	El Salto	Las Pintitas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$0	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	60	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA NO INICIA INICIADA POR MODIFICACION DE SESION DE CABILDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100307781	Electrificacion De La Calle Mercurio Entre Las Calles Diamante Y Primero De Mayo En La Colonia Minerales	FAISM-70141444	Jalisco	El Salto	Las Pintitas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	60	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA NO INICIA POR MODIFICACION DE SESION DE CABILDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100307903	Empedrado Camino Al Durazno	1235-6142-50114-0401-4050	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,936,000	\$232,899	\$232,899	\$232,899	\$232,899	\$232,899	\$232,899	100.00	\$0	M2, Adoquinamiento o empedrado	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTE MONTO CORRESPONDE SOLO ALA RENTA DE LA MAQUINARIA PARA LOS MOVIMIENTOS DE LIENZOS PARA LA AMPLIACION DEL CAMINO. LA OBRA NO SE CONTINUO A RAZON DE QUE EL MONTO QUE SE LE HABIA DESTINADO INCLUIA LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD CON PIEDRA Y JAL. SITUACION QUE AL FINAL NO SE DIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100307968	Red De Drenaje Calle Morelos - Saucillo	1235-6142-50114-0401-4052	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$166,400	\$156,231	\$156,231	\$156,231	\$156,231	\$156,231	\$156,231	100.00	\$0	Metro Lineal	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100308006	Drenaje Calle Privada Nuño - Saucillo	1235-6142-50114-0401-4054	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$74,400	\$35,657	\$35,657	\$11,761	\$11,761	\$11,761	\$11,761	32.98	\$0	Metro Lineal	100	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EN ESTA OBRA HUBO OPTIMIZACION DE RECURSOS POR LA APORTACION DE LOS VECINOS DISMINUYENDO EL TECHO FINANCIERO INICIAL Y LLEGANDO ASI AL 100% O ELA META. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140100308039	Construcción De Obras De Urbanización En El Estado	00030	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100308064	Red De Drenaje En Colimilla	1235-6142-50114-0401-4063	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$20,540	\$20,540	\$20,540	\$20,540	29.34	\$0	Metro Lineal	200	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100308272	Fortalecimiento En Seguridad Y Salud	01	Jalisco	Acatlán de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Hacienda Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100308304	Construcción Del Nuevo Mercado Pedro Ogazón, Ubicado En La Colonia Morelos, En El Municipio De Guadaluajara, Jalisco.	06001400034	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$10,943,638	\$10,943,638	\$9,899,990	\$9,899,990	\$9,899,990	\$5,839,526	\$5,839,526	53.36	\$0	Metro Cuadrado	3,544	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140100308321	Productos Alimenticios Para Personald E Seguridad Publica	2200	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,400,000							0.00		Persona	120	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100308421	Bacheo En Calles Del Municipio	ZA 2014	Jalisco	San Martin Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN HIDALGO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$350,000	\$400,000	\$351,587	\$351,587	\$351,587	\$351,587	\$351,587	87.90	\$0	HABITANTES	10,000	100.00	87.90	Financiera: / Física: / Registro: LA CANTIDAD DE \$ 351,587.00 CORRESPONDE AL ACUMULADO DEL TERCER TRIMESTRE Y POR ERROR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE ENVIO \$ 412,642.00 SE CONSIDERARON GASTOS QUE NO CORRESPONDIAN AL AUXILIAR DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100308427	Combustible, Lubricantes Y Aditivos (Fortalecimiento 2014)	2600	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,000,000							0.00		Unidad	30,162	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100308581	Cumplimiento De Obligación Financiera: Fideicomiso Led Lumina Leasing, S. A. De C. V. Sofom E. N. R.	2254-001	Jalisco	Pihuamo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PIHUAMO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,500,015							0.00		Millones de pesos	11,000	10.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Se registró el monto del segundo y tercer trimestre, debido a que la información reportada en el segundo semestre no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información fue eliminada del sistema - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100308724	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Del Primer Complejo Creativo Para Ciudad Digital En El Predio Ubicado En Av. Hidalgo Entre Humbolt Y Dr. Baeza Alzaga En El Municipio De Guadaluajara	12001400001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100308766	Entrega De Desayunos Escolares A Niños, Niñas Y Adolescentes Para Contribuir A A Complementar Una Alimentación Saludable En Planteles Ubicados En Zonas Marginadas Del Estado De Jalisco.	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema DIF Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100308813	Entrega De Dotación A Niñas Y A Niños De 1 A 4 Años 11 Meses Del Estado De Jalisco	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema DIF Jalisco	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140100308942	Entrega De Apoyos Alimenticios Para Contribuir En La Seguridad Alimentaria Y Economía De Las Familias De Los Grupos De Desarrollo Comunitario Del Estado De Jalisco (Despensas Vive Diferente)	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema DIF Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100308966	Fortalecer A La Población Afectada En Contingencias Por Medio De La Entrega De Suministros Logísticos Humanitarios.En El Estado De Jalisco.	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema DIF Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100309013	Entrega De Apoyos Y Servicios Asistenciales A Población En Condición Vulnerable, (Contigo El Dif Por El Bienestar De Las Familias)	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema DIF Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100309052	Brindar Apoyos Asistenciales A Familias Vulnerables De Los 125 Municipios Del Estado De Jalisco Contribuyendo Al Bienestar Familiar	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema DIF Jalisco	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100309081	Apoyos Asistenciales A Organismos De La Sociedad Civil	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema DIF Jalisco	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100309122	Otorgar Atención Integral, Oportuna Y Directa Mediante Apoyos Asistenciales Para El Bienestar De Las Familias En Los Municipios Participantes (Mano A Mano Por El Bienestar De Las Familias)	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema DIF Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100309162	Proporcionar Alimento En Comedores Comunitarios Sustentables De Los Municipios De Guadalajara, Tonalá Y Zapopan A Manera De Pilotaje	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema DIF Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100309206	Otorgar Apoyos Funcionales Para Las Personas Con Discapacidad Neuromotora Y Visual De Escasos Recursos Económicos Del Estado De Jalisco	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema DIF Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100309250	Elaboración Y Entrega De Apoyos De Prótesis A Personas Con Discapacidad Neuromotora De Escasos Recursos Que Acuden Al Centro De Rehabilitación Integral (Cn)	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema DIF Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100309298	Contribuir A Mejorar La Calidad De Vida A Los Adultos Mayores En Desamparo (Apoyos Asistenciales)	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema DIF Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100309339	Asegurar Alimento Para Adultos Mayores Beneficiarios De Los Comedores Asistenciales De Los Sistemas Dif Municipales	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema DIF Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100309474	Brindar Atención Integral A Niños Y Adolescentes En Situación De Calle Con Problemas De Adicciones En La Unidad De Tratamiento Residencial Para Menores En Zapotlán El Grande	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema DIF Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100309541	Brindar Atención Integral A Adolescentes Embarazadas Y Madres Adolescentes Sin Apoyo Familiar En El Centro Modelo De Atención Para Niñas Y Adolescentes Embarazadas El Refugio	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema DIF Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100309625	Informar, Orientar Y Detectar La Problemática De Violencia Intrafamiliar, Canalizar Casos A Las Unidades De Atención. "Mujeres Por El Bienestar Familiar"	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema DIF Jalisco	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140100309686	R33 -2014 Monto Pendiente Por Asignar	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema DIF Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100310268	Brindar Apoyo Escolar A Las Niñas, Niños Y Adolescentes Que Son Atendidos A Través De Las Estrategias De Protección A La Infancia En Jalisco Que Se Encuentran En Riesgo De Deserción Escolar	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema DIF Jalisco	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100310654	Compra De Software (Licencias Varias), Dentro Del Prog. De Des. Institucional	S-N-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$325,902	\$325,902	\$325,902	\$325,902	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100310685	Servicios Profesionales Para La Realización De Estudios Asociados A Los Proyectos Y Su Verificación	S-N-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,227,198	\$2,227,198	\$2,227,198	\$2,227,198	\$846,670	\$846,670	\$846,670	38.02	\$0	Servicio	0	0.00	38.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140100312385	Seguridad Para Todo Los Habitantes	004	Jalisco	Quitupan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,498,066							0.00		Acción	8,691	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL14140100315638	Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equipos	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$600,000	\$38,380	\$38,380	\$38,380	\$38,380	\$38,380	\$38,380	100.00	\$0	Lote	0	25.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100315794	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramienta	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$100,000	\$12,888	\$12,888	\$12,888	\$12,888	\$12,888	\$12,888	100.00	\$0	Lote	0	25.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100315795	Combustible, Lubricantes Y Aditivos	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$7,999	\$7,999	\$7,999	\$7,999	\$7,999	\$7,999	100.00	\$0	Lote	0	25.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100315796	Productos Alimenticios Para Personas	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$20,000	\$18,438	\$18,438	\$18,438	\$18,438	\$18,438	\$18,438	100.00	\$0	Lote	0	25.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100315797	Apoyo A Mejoramiento De Vivienda	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$200,000	\$28,694	\$28,694	\$28,694	\$28,694	\$28,694	\$28,694	100.00	\$0	Lote	0	25.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100315799	Construcción De Semefo En Tamazula Estimación Z Y 3	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100315817	Alumbrado Público En Av. Ejido Tamazula San Isidro Estimación 2	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Callejones	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100315826	Ampliación De Electrificación Col. El Títere En Contla	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Villa de Contla (Contla)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318923	Construcción De Machuelos Con Concreto Hidráulico Y Remodelación De Ingreso En Pantón	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318925	Rehabilitación Del Comedor Asistencial Comunitario En Vista Hermosa	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Vista Hermosa (Santa Cruz del Cortijo)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318927	Construcción De Topes En Prolongación Ignacio L. Vallarta En Col. Obrera Tercera Etapa En Tamazula	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318930	Construcción De Tope De Concreto Hidráulico En Calle Emiliano Zapata En Tamazula	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318933	Construcción De Tope Vehicular De Concreto Hidráulico En Calle 5 De Mayo Col. Agua Caliente En Tamazula	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318935	Construcción De Tope De Concreto Hidráulico En Calle Emiliano Zapata Col. Agua Caliente En Tamazula	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140100318938	Construcción De Tope De Concreto Hidráulico En Calle 21 De Marzo Col. Agua Caliente En Tamazula	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318944	Construcción De Pavimento En Calle Privada De Centro De Salud En San Francisco	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318945	Reconstrucción De Red De Descargas Sanitarias En La Col. Lic. Benito Juárez	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$734,876	\$465,410	\$465,410	\$465,410	\$465,410	\$465,410	\$465,410	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100318946	Construcción De Barda Perimetral Para Antena En Tamazula	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318948	Construcción De Machuelos De Concreto En Calle Pino Suárez En Contla	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Villa de Contla (Contla)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318950	Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión Para Las Acometidas En Camino Al Mexicano	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318952	Enmallado Perimetral En Espacio Público De La Localidad De Paso Del Ganado	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Paso de Ganado	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318955	Enmallado Perimetral En Espacio Público De La Localidad De Santa Rosa	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Morelos (Santa Rosa)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318957	Enmallado Perimetral En Espacio Público De La Localidad De La Yerbabuena	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	La Yerbabuena	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318959	Enmallado Perimetral En Espacio Público De La Localidad Callejones	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Callejones	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318963	Rehabilitación De Jardín De Niños Cristóbal Colón En Nigromante	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Nigromante (San Juan de la Montaña)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318966	Encausamiento De Río Cobianes En Tamazula	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Las Vallas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$24,360	\$17,400	\$17,400	\$17,400	\$17,400	\$17,400	\$17,400	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100318969	Construcción De Casa De Salud En La Yerbabuena	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	La Yerbabuena	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Salud	En Ejecución	2014	\$86,264	\$91,359	\$91,359	\$91,359	\$91,359	\$91,359	\$91,359	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100318970	Encausamiento De Río Santa Rosa	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Morelos (Santa Rosa)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100319090	Apoyos Sociales A Personas	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100319100	Gas	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100319111	Material De Limpieza	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100319124	Telefonía Tradicional	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100319135	Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140100319138	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100319156	Fletes Y Maniobras	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100319157	Medicinas Y Productos Farmacéuticos	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100319162	Ayudas Sociales A Instituciones Sin Fines De Lucro	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100319169	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educativo Y Recreativo	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100319171	Compra De Cascos Activo	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100319173	Compra Cafetera Activo	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100319175	Compra Microondas Activo	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100319176	Compra Telefono Activo	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100319177	Compra Parrilla Fraga	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100319179	Compra Refrigerador	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100319180	Compra De Ventilador Pedestal	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140200320643	Agua Potable En Calle Santa Isabel De San Francisco A Calle San José.	FISM001/14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$372,290	\$372,290	\$372,290	\$372,290	\$111,687	\$111,687	\$111,687	30.00	\$0	Metro Lineal	310	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200326274	Red Drenaje Colonia Ejidal	-	Jalisco	Zapotiltic	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATADA F Y O INGENIERIA SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$740,895							0.00		ML	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL14140200326300	Construccion De Empedrado Tradicional, Lineas De Conduccion Y Tomas Domiciliarias Y Lineas De Drenaje En Calle Cedro De La Localidad Coahuayote	-	Jalisco	Zapotiltic	El Coahuayote (El Arco)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	POR CONTRATO EMPRESA CORPORATIVO ZAPOTLAN SA DE CV	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$540,319							0.00		M2 Y ML	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL14140200326564	Agua Potable En Calle Dionisio Rodríguez De Avila Camacho A Salamanca	FISM006/14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$364,000	\$364,000	\$364,000	\$364,000	\$109,200	\$109,200	\$109,200	30.00	\$0	Metro Lineal	323	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200326599	Agua Potable En Priv. Rodolfo Fierro Al Cruce Con Av. Patria.	FISM008/14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$100,449	\$100,449	\$100,449	95.67	\$0	Metro Lineal	53	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200326640	Drenaje Y Alcantarillado En La Calle Tepeyac De Guadalupe A Francisco Villa	FISM009/14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$233,550	\$233,550	\$233,550	\$233,550	\$70,065	\$70,065	\$70,065	30.00	\$0	Metro Lineal	192	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200326656	Drenaje Y Alcantarillado En La Priv. La Villa Cruz Con Calle Juan De La Barrera Y Tepeyac.	FISM010/14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$72,981	\$72,981	\$72,981	\$72,981	\$21,894	\$21,894	\$21,894	30.00	\$0	Metro Lineal	82	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140200328678	Drenaje Y Alcantarillado En La Priv. Ignacio Mejía De Calle Hidalgo Al Arroyo.	FISM012/14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$350,740	\$350,740	\$350,740	\$350,740	\$105,222	\$105,222	\$105,222	30.00	\$0	Metro Lineal	210	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200328950	Drenaje Y Alcantarillado En La Calle Dionisio Rodríguez De Ávila Camacho A Salamanca	FISM013/14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$432,698	\$432,698	\$432,698	\$432,698	\$129,809	\$129,809	\$129,809	30.00	\$0	Metro Lineal	323	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200328977	Drenaje Y Alcantarillado En La Priv. Rodolfo Fierro Al Cruce Con Av. Patria.	FISM016/14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$170,723	\$170,723	\$170,723	49.48	\$0	Metro Lineal	53	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200328917	Programa Solidarios	FISM030/14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$8,433,127	\$8,433,127	\$8,433,127	52.71	\$0	Pesos	8,500	100.00	53.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200328975	Regeneración Urbana	FISM032/14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,383,720	\$1,383,720	\$1,383,720	\$1,383,720	\$499,233	\$499,233	\$499,233	36.08	\$0	Metros Cuadrados	2,000	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200327359	Construccion De Linea De Agua En Calle San Francisco En Col. San Jose Buen Agua	105	Jalisco	Degollado	San José Buena Agua	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado, Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$49,930	\$26,612	\$26,612	\$26,612	\$26,612	\$26,612	\$26,612	100.00	\$0	Metros Lineales	50	20.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200328207	Red De Agua Potable En C. Hidalgo 2da. Seccion	R33-001	Jalisco	Chapala	Atotonilquillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$348,769	\$348,769	\$348,769	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	150	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200328404	Red De Drenaje En C. Hidalgo 2da. Seccion	R33-002	Jalisco	Chapala	Atotonilquillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$640,073	\$640,073	\$640,073	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	150	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200328451	Rehabilitacion De Drenaje En Calle Juarez Entre Defensores Y Javier Mina	107	Jalisco	Degollado	Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado, Jal.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$15,842	\$51,810	\$51,810	\$51,810	\$51,810	\$51,810	\$51,810	100.00	\$0	Metro Lineal	56	20.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200328583	Rehabilitación De Drenaje Calle Jimenez Entre Defensores Y Juan Silva	108	Jalisco	Degollado	Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado, Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,739	\$122,061	\$122,061	\$122,061	\$122,061	\$122,061	\$122,061	100.00	\$0	Metro Lineal	40	20.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200328676	Rehabilitación De Agua Potable Y Alcantarillado En El Acceso A San Miguel Cuyutlán, En La Localidad De San Miguel Cuyutlán.	2537	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	San Miguel Cuyutlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,260,500	\$1,260,500	\$860,098	\$250,526	\$250,526	\$250,526	\$250,526	19.88	\$0	Metros	10,128	0.00	19.88	Financiera: Ejercicio 2014 Ramo XXXIII / Física: Ejercicio 2014 Ramo XXXIII / Registro: Ejercicio Ramo XXXIII 3er Trimestre
JAL14140200328744	Construccion De Drenaje En Calle Constituyentes En La Delegacion De Huascato.	109	Jalisco	Degollado	Huascato	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado, Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$27,533	\$114,953	\$114,953	\$114,953	\$114,953	\$114,953	\$114,953	100.00	\$0	Metros Lineales	120	20.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200328793	Construccion De Drenaje Principal En Calle Nicolas Bravo	110	Jalisco	Degollado	Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado, Jalisco.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$102,388	\$30,348	\$30,348	\$30,348	\$30,348	\$30,348	\$30,348	100.00	\$0	Metro Lineal	50	20.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200328803	Construcción De La Red De Agua Potable Y Alcantarillado En El Acceso A Cajititlán En La Calle Manuel Villagrana Localidad De Cajititlán	2558	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cajititlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,278,600	\$2,278,600	\$1,554,795	\$1,796,849	\$569,648	\$569,648	\$569,648	25.00	\$0	Metros	1,812	0.00	25.00	Financiera: Ejercicio 2014 Ramo XXXIII / Física: Ejercicio 2014 Ramo XXXIII / Registro: Ejercicio Ramo XXXIII 3er Trimestre
JAL14140200328814	Rehabilitación De Agua Potable Y Alcantarillado De La Calle Rio Balsas. Incluye: Sustitución De Agua Potable Y Alcantarillado) En La Localid	DGOP-CA-MUN-R33-AD-027-14	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cajititlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$707,500	\$707,500	\$684,052	\$707,253	\$684,052	\$684,052	\$684,052	96.69	\$0	Metros	554	0.00	96.69	Financiera: Ejercicio 2014 Ramo XXXIII / Física: Ejercicio 2014 Ramo XXXIII / Registro: Ejercicio Ramo XXXIII 3er Trimestre
JAL14140200328835	Construccion De Drenaje Principal En La Delegacion De Huascato.	111	Jalisco	Degollado	Huascato	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado, Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,460	\$75,883	\$75,883	\$75,883	\$75,883	\$75,883	\$75,883	100.00	\$0	Pieza	80	20.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200328879	Construccion De Red De Drenaje Principal En Calle Independencia.	112	Jalisco	Degollado	Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado, Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,412	\$58,906	\$58,906	\$58,906	\$58,906	\$58,906	\$58,906	100.00	\$0	Metros Lineales	112	20.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200328900	Rehabilitacion De Drenaje Principal En La Localidad De Buenos Aires.	113	Jalisco	Degollado	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado, Jalisco.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$21,822	\$1,400	\$1,400	\$1,400	\$1,400	\$1,400	\$1,400	100.00	\$0	Metros Lineales	45	20.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200328922	Construccion De Drenaje En Calle Gomez Farias E La Cabecera Municipal.	114	Jalisco	Degollado	Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado, Jalisco.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$437,442	\$1,146	\$1,146	\$1,146	\$1,146	\$1,146	\$1,146	100.00	\$0	Metros Lineales	250	20.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200328977	Pago Deuda Fais (Banobras)	34	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERÍA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,098,875	\$4,098,875	\$3,339,507	\$3,339,507	\$3,339,507	\$3,339,507	\$3,339,507	81.47	\$0	Pesos	0	100.00	81.47	Financiera: Ejercicio 2014 Ramo XXXIII / Física: Ejercicio 2014 Ramo XXXIII / Registro: Ejercicio Ramo XXXIII 3er Trimestre
JAL14140200329036	Desarrollo Institucional (Prodin)	-	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$687,258	\$687,258	\$468,948	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	0	100.00	0.00	Financiera: Ejercicio 2014 Ramo XXXIII / Física: Ejercicio 2014 Ramo XXXIII / Registro: Ejercicio Ramo XXXIII 3er Trimestre



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140200329098	Reposicion De Drenaje Principal En El Castillo.	116	Jalisco	Degollado	El Castillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado, Jalisco.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$71,288	\$2,045	\$2,045	\$2,045	\$2,045	\$2,045	\$2,045	100.00	\$0	Metros Lineales	80	20.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200329172	Construccion De Red Principal De Drenaje En Tarimoro	117	Jalisco	Degollado	Tarimoro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado, Jalisco.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$22,446	\$5,601	\$5,601	\$5,601	\$5,601	\$5,601	\$5,601	100.00	\$0	Metros Lineales	42	20.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200329221	Construccion De Red De Drenaje Principal En La Col. Independencia.	118	Jalisco	Degollado	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado, Jalisco.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$37,758	\$1,302	\$1,302	\$1,302	\$1,302	\$1,302	\$1,302	100.00	\$0	Metros Lineales	63	20.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200329264	Construccion De Red Principal De Drenaje En Calle Moradores.	119	Jalisco	Degollado	Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado, Jalisco.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$20,170	\$464	\$464	\$464	\$464	\$464	\$464	100.00	\$0	Metros Lineales	36	20.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200329310	Construccion De Drenaje Principal A Un Costado Del Parque Las Palapas.	120	Jalisco	Degollado	Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado, Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$124,816	\$319,724	\$319,724	\$319,724	\$319,724	\$319,724	\$319,724	100.00	\$0	Metros Lineales	25	20.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200329334	Rehabilitacion De Drenaje Principal En Colonia San Ignacio Del Roble	121	Jalisco	Degollado	San Ignacio del Roble	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado, Jalisco.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$80,160	\$1,392	\$1,392	\$1,392	\$1,392	\$1,392	\$1,392	100.00	\$0	Metros Lineales	92	20.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200329385	Empedrado C. Las Huertas	R33-003	Jalisco	Chapala	Atotonilquillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$246,971	\$246,971	\$246,971	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	237	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200329410	Construcción De Baños	R33-004	Jalisco	Chapala	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$675,000	\$675,000	\$675,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Módulo	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200329429	Estufas Ecologicas	R33-005	Jalisco	Chapala	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	150	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200329452	Piso Firme	R33-006	Jalisco	Chapala	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$572,325	\$572,325	\$572,325	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	300	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200329469	Rehabilitacion De Drenaje Principal En Calle Morelos Entre Madero Y Juarez	124	Jalisco	Degollado	Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento De Degollado, Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$10,985	\$5,985	\$5,985	\$5,985	\$5,985	\$5,985	\$5,985	100.00	\$0	Metro Lineal	50	20.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200329596	Reconstrucción De Escuela Primaria Hilarion Romero Gil, Consistente En Aulas, Dirección, Módulo Sanitario Y Demolición En El Municipio De Teuchitlán, Jalisco	06001400055	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Educación	En Ejecución	2014	\$4,134,804	\$4,134,804	\$4,134,804	\$4,134,804	\$4,134,804	\$2,351,772	\$2,351,772	56.88	\$0	Metro Cuadrado	450	100.00	51.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200329713	Ejecucion De Obras Complementarias De La Construcción De Línea Media Tensión Y Creación De 1 Área De 25 Kva Para Casas Habitación En La Localidad De Los Baños En El Municipio De La Huerta.	06001400118	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$488,529	\$488,529	\$488,529	\$488,529	\$488,529	\$122,132	\$122,132	25.00	\$0	Metro Lineal	800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200330781	Reposicion De Concreto En Calles De La Cabecera Municipal	127	Jalisco	Degollado	Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado, Jalisco	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,200	\$11,354	\$11,354	\$11,354	\$11,354	\$11,354	\$11,354	100.00	\$0	Metros Cuadrados	65	20.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200330808	Construcción De Adoquinamiento De La Calle 5 De Mayo, En El Municipio De Teuchitlán, Jalisco	06001400056	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,628,098	\$1,628,098	\$1,628,098	\$1,628,098	\$1,628,098	\$407,025	\$407,025	25.00	\$0	Metro Cuadrado	685	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200330852	Pavimentación En Concreto Hidráulico, Banquetas Y Mechuelos De La Calle Narciso Martínez, En El Municipio De Tecalitlán, Jalisco	06001400057	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,898,912	\$2,898,912	\$2,898,912	\$2,898,912	\$2,898,912	\$2,898,912	\$2,898,912	100.00	\$0	Metro Cuadrado	345	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200330856	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Corregidora Entre Cosio Vidaurri Y Manuel M Dieguez	128	Jalisco	Degollado	Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado, Jalisco.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,237	\$65,990	\$65,990	\$65,990	\$65,990	\$65,990	\$65,990	100.00	\$0	Metros Cuadrados	48	30.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200330877	Construcción De Cuarto Dormitorio	R33-007	Jalisco	Chapala	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Módulo	30	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200330880	Construcción De Adoquinamiento, En La Calle 5 De Febrero, En La Cabecera Municipal De Tomatlán, Jalisco	06001400064	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,388,639	\$4,670,205	\$4,670,205	\$4,670,205	\$4,670,205	\$1,674,861	\$1,674,861	35.86	\$0	Metro Cuadrado	856	100.00	57.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200330891	Equipamiento Dispensario Medico	R33-008	Jalisco	Chapala	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2014	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,256,337	\$1,256,337	\$1,256,337	\$1,256,337	\$1,256,337	67.91	\$0	Lote	12,000	100.00	67.91	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140200330908	Empedrado Lopez Mateos	R33-009	Jalisco	Chapala	Presa Corona	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$889,849	\$889,849	\$889,849	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	50	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140200330913	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Corregidora Entre Cosio Vidauri Y Colosio.	130	Jalisco	Degollado	Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado, Jalisco.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$63,370	\$43,050	\$43,050	\$43,050	\$43,050	\$43,050	\$43,050	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	30.00	35.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140200330915	Equipamiento De Pozo Profundo, Caseta De Equipos Y Línea De Alimentación De Tanque En 3" Y 4" De Pvc Hidráulico Rd-26 En La Localidad De "El Corrido" Municipio De Tonalán, Jalisco.	06001400117	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,588,745	\$1,588,745	\$1,588,745	\$1,588,745	\$1,588,745	\$397,186	\$397,186	25.00	\$0	Pozo	856	100.00	55.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140200330942	Desarrollo Institucional	R33-010	Jalisco	Chapala	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$122,799	\$122,799	\$122,799	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200330962	Indirectos	R33-011	Jalisco	Chapala	Chapala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$184,199	\$184,199	\$184,199	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200330968	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Localidad De El Castillo.	131	Jalisco	Degollado	El Castillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado, Jalisco.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$13,059	\$8,816	\$8,816	\$8,816	\$8,816	\$8,816	\$8,816	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	30.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140200331002	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Corregidora Entre Boulevard Eliazar Ayala Y Colosio.	132	Jalisco	Degollado	Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado, Jalisco.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$12,752	\$40,826	\$40,826	\$40,826	\$40,826	\$40,826	\$40,826	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	30.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140200331040	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Independencia Entre Allende Y 5 De Mayo	133	Jalisco	Degollado	Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado, Jalisco.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$9,721	\$52,156	\$52,156	\$52,156	\$52,156	\$52,156	\$52,156	100.00	\$0	Metros Cuadrados	133	30.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140200331104	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Constituyentes En La Delegacion De Huascalto.	134	Jalisco	Degollado	Huascalto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado, Jalisco.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$285,328	\$1,200	\$1,200	\$1,200	\$1,200	\$1,200	\$1,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	30.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140200331349	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Localidad Del Mezquitillo.	137	Jalisco	Degollado	El Mezquitillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado, Jalisco.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$22,121	\$141,039	\$141,039	\$141,039	\$141,039	\$141,039	\$141,039	100.00	\$0	Metros Cuadrados	95	30.00	10.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140200331490	Pavimentacion Con Cocreto Hidraulico En La Localidad De Manijo.	138	Jalisco	Degollado	Manijo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado, Jalisco.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$36,469	\$4,060	\$4,060	\$4,060	\$4,060	\$4,060	\$4,060	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	30.00	8.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140200331533	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Dionisio Vazquez En La Delegacion De Huascalto.	139	Jalisco	Degollado	Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado, Jalisco.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$44,257	\$169,244	\$169,244	\$169,244	\$169,244	\$169,244	\$169,244	100.00	\$0	Metros Cuadrados	139	30.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140200331885	Construccion De Empedrado Ahogado Con Concreto Hidraulico	144	Jalisco	Degollado	San Rafael (La Resolana)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado, Jalisco.	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200331909	Red De Distribucion De Agua Potable	002	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Rio Colorado de Arriba (Palo Gacho)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,953,262	\$1,953,262	\$1,953,262	\$1,953,262	\$1,953,262	\$1,953,262	\$1,953,262	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200331926	Drenaje Y Alcantarillado En La Priv. Prisciliano Sánchez Entre Prisciliano Sánchez Y Agustín De Iturbide	FISM015/14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$258,462	\$258,462	\$258,462	86.15	\$0	Metro Lineal	48	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200332002	Construccion De Jardín De Niños En La Localidad De El Puerto De Catarina.	150	Jalisco	Degollado	Puerto de Catarina	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado, Jalisco.	Educación	En Ejecución	2014	\$85,265	\$21,658	\$21,658	\$21,658	\$21,658	\$21,658	\$21,658	100.00	\$0	Aula	20	30.00	35.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140200332029	Instalacion De Ceramica En Comensales Del Jardín De Niños Rosario Castellanos.	148	Jalisco	Degollado	Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado, jalisco.	Educación	En Ejecución	2014	\$6,900	\$4,363	\$4,363	\$4,363	\$4,363	\$4,363	\$4,363	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	20.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140200332046	Construccion De Pozo, Ademe, Electrificación, Tanque De Almacenamiento Y Red De Distribucion De Agua Potable.	003	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Mesa del Apozol	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,629,146	\$1,629,146	\$781,006	\$1,629,146	\$781,006	\$781,006	\$781,006	47.94	\$0	Pozo	150	100.00	47.94	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200332058	Construccion De Muro Perimetral Y Herrero En Primaria De El Castillo.	149	Jalisco	Degollado	El Castillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado, Jalisco.	Educación	En Ejecución	2014	\$55,545	\$12,822	\$12,822	\$12,822	\$12,822	\$12,822	\$12,822	100.00	\$0	Metros Lineales	260	20.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140200332084	Profundización De Pozo Profundo En La Localidad De Matancillas	P1	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Matancillas (San Isidro Matancillas)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$17,602,333	\$862,435	\$862,435	\$220,579	\$220,579	\$220,579	\$220,579	25.58	\$0	Obra	4,738	100.00	25.58	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140200332582	Perforacion De Pozo Profundo En La Comunidad De San Ignacio	op 005	Jalisco	Tototlán	Laja de Cervantes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	perzap0 s.a de c.v	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$575,708	\$575,708	\$575,708	\$575,708	\$575,708	\$575,708	\$575,708	100.00	\$0	Litro por segundo	200	100.00	100.00	Financiera: la obra se concluyo satisfactoriamente / Física: / Registro: esta obra fue ejercida con recursos de FAIS ya que consiste en la perforación de un pozo profundo que dio un caudal de 9 litros de agua por segundo después de haber perforado 293 metros de profundidad beneficiando así directamente a 98 familias con una inversión de \$575,708.00 que incluye perforación colocación de tubería de acero al carbón y aforo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200332596	Construcción De Empedrado Con Piedra Bola En La Calle El Cuartel	op 007	Jalisco	Tototlán	La Ladera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	obras publicas municipales	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$578,412	\$578,412	\$578,412	\$578,412	\$578,412	\$578,412	\$578,412	100.00	\$0	Metro Cuadrado	150	100.00	100.00	Financiera: la obra se concluyo al 100 por ciento / Física: la obra se concluyo al cien construyendo 3240 metros cuadrados / Registro: los fondos provienen de FAIS y se construyo una superficie de 3240 metros cuadrados en la calle el cuartel en la comunidad de la ladera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200332600	Construccion De Empedrado Con Huellas De Concreto La Cal Municipio De Tototlan Jalisco	op 008	Jalisco	Tototlán	La Cal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	obras publicas municipales	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$342,285	\$342,285	\$342,285	\$342,285	\$342,285	\$342,285	\$342,285	100.00	\$0	Metro Cuadrado	300	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra terminada al cien por ciento / Física: la obra se termino con una longitud de 266 metros lineales y un ancho de 6.30 mts. / Registro: la obra se realizo con una longitud de 266 con un ancho de 6.30 y concreto de 250 kg/cm en huella de rodamiento y un espesor de la huella de 15 cms. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200333855	Aplicacion De Pintura En Jardin De Niños En La Localidad De Mezquite Grande.	158	Jalisco	Degollado	Mezquite Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado, Jalisco.	Educación	En Ejecución	2014	\$7,447	\$8,769	\$8,769	\$8,769	\$8,769	\$8,769	\$8,769	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45	20.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200334030	Rehabilitacion De Unidad Deportiva En Degollado.	161	Jalisco	Degollado	Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado, Jalisco.	Deporte	En Ejecución	2014	\$42,428	\$150,867	\$150,867	\$150,867	\$150,867	\$150,867	\$150,867	100.00	\$0	Metros Cuadrados	21,132	20.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200334310	Obras De Contingencia	FISM031/14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,429,324	\$1,429,324	\$1,429,324	71.47	\$0	Pesos	72,600	100.00	71.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200334523	Construccion De Piso Firme En Viviendas	11643	Jalisco	Amacueca	Barranca San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMACUECA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$60,000	\$27,130	\$27,130	\$27,130	\$27,130	\$27,130	\$27,130	100.00	\$0	Metro Cuadrado	10	60.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200334564	Construcción De Piso Firme	11979	Jalisco	Amacueca	San Juanito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio	Vivienda	En Ejecución	2014	\$60,000	\$27,130	\$27,130	\$27,130	\$27,130	\$27,130	\$27,130	100.00	\$0	Metro Cuadrado	12	60.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200334574	Red De Drenaje Ocoté De Nulfo	1235-6142-50114-0401-4061	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,647,394	\$1,647,394	\$1,647,394	\$1,296,430	\$1,296,430	\$1,296,430	\$1,296,430	78.70	\$0	Metro Lineal	800	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200334676	Construcción De Piso Firme Para Viviendas	11695	Jalisco	Amacueca	Cerro Bola	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio	Vivienda	En Ejecución	2014	\$90,000	\$40,696	\$40,696	\$40,696	\$40,696	\$40,696	\$40,696	100.00	\$0	Metro Cuadrado	14	90.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200334713	Construcción De Piso Firme En Viviendas	13828	Jalisco	Amacueca	Los Chávez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Vivienda	En Ejecución	2014	\$30,000	\$13,565	\$13,565	\$13,565	\$13,565	\$13,565	\$13,565	100.00	\$0	Metro Cuadrado	6	30.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200334730	Equipamiento Pozo De Agua Electrificación	1235-6142-50114-0401-4062	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$55,564	\$55,564	\$55,564	\$55,564	\$55,564	\$55,564	\$55,564	100.00	\$0	Lote	230	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200335034	Construcción De Piso Firme Para Viviendas	13834	Jalisco	Amacueca	Aguacatita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio	Vivienda	En Ejecución	2014	\$30,000	\$13,565	\$13,565	\$13,565	\$13,565	\$13,565	\$13,565	100.00	\$0	Metro Cuadrado	6	30.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200335054	Construccion De Piso Firme Para Vivienda	13839	Jalisco	Amacueca	Palo Quemado	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio	Vivienda	En Ejecución	2014	\$30,000	\$13,565	\$13,565	\$13,565	\$13,565	\$13,565	\$13,565	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	30.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200335081	Construccion De Sanitarios Con Biodegestor	13864	Jalisco	Amacueca	Aguacatita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200335094	Construccion De Cuarto Para Baño	13878	Jalisco	Amacueca	Palo Quemado	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200335123	Construccion De Sanitario Con Biodegestor	13896	Jalisco	Amacueca	Cerro Bola	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio	Vivienda	En Ejecución	2014	\$40,000	\$34,452	\$34,452	\$34,452	\$18,303	\$18,303	\$18,303	53.13	\$0	Lote	6	1.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200335158	Adquisicion De Plantas Solares	13917	Jalisco	Amacueca	Palo Quemado	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio	Vivienda	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140200335181	Adquisición De Planta Solar	13925	Jalisco	Amacueca	San Juanito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200335298	Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Vicente Guerrero	18293	Jalisco	Amacueca	Amacueca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$53,314	\$53,315	\$53,315	\$53,315	\$53,315	\$53,315	\$53,315	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200335268	Construccion De Red De Drenaje Calle Vicente Guerrero	18297	Jalisco	Amacueca	Amacueca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$89,660	\$89,660	\$89,660	\$89,660	\$89,660	\$89,660	\$89,660	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200335280	Construccion De Drenaje En Calle Hidalgo	18318	Jalisco	Amacueca	Tepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$26,009	\$26,009	\$26,009	\$26,009	\$26,009	\$26,009	\$26,009	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200335292	Construccion De Pozo De Agua Potable 2da Etapa	18335	Jalisco	Amacueca	Amacueca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio y cea	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$281,177	\$281,177	\$281,177	\$281,177	\$281,177	93.73	\$0	Pozo	3,000	1.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100% EN SU PERFORACION Y SE OBTUBO UN AHORRO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200335303	Construccion De Red De Agua Potable En Constitución Y Donato Guerra	18349	Jalisco	Amacueca	Amacueca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$41,240	\$42,310	\$42,310	\$42,310	\$42,310	\$42,310	\$42,310	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200335313	Construccion De Red De Drenaje En Calle Constitución E Hidalgo	18378	Jalisco	Amacueca	Amacueca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$105,903	\$105,903	\$105,903	\$105,903	\$105,903	\$105,903	\$105,903	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200335324	Construccion De Filtros De Agua Yo Depositos	18384	Jalisco	Amacueca	Amacueca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$119,378	\$119,378	\$119,378	\$119,378	\$39,663	\$39,663	\$39,663	33.22	\$0	Pieza	0	2.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200335392	Construcción De Red De Agua Potable Calle Hidalgo	18311	Jalisco	Amacueca	Tepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$31,597	\$31,579	\$31,579	\$31,579	\$31,579	\$31,579	\$31,579	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200335419	Inversión Para Seguridad Publica	001	Jalisco	Amacueca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio	Seguridad	En Ejecución	2014	\$2,868,859							0.00		Acción	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200337329	Rehab. De La Red De Agua Potable Y 18 Tomas Dom. En Calle Calzada De Los Santos Tramo 0 000 A 0 162	-	Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$73,420	\$73,420	\$73,420	\$73,420	\$73,420	\$17,880	\$17,880	24.35	\$0	Tomas Domiciliarias	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200337346	Rehab. De Alcantarillado (Drenaje, Pozos De Visita Y Descaras Dom.) En Calle Calzada De Los Santos Tramo 0 000 A 0 162	-	Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$228,132	\$228,132	\$228,132	\$228,132	\$228,132	\$52,884	\$52,884	23.18	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200337361	Construcción De Banquetas En Calzada De Los Santos Tramo 0 000 A 0 162	-	Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,052	\$300,052	\$300,052	\$300,052	\$300,052	\$74,205	\$74,205	24.73	\$0	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200337379	Construcción De Guarnición En Calzada De Los Santos Tramo 0 000 A 0 162	-	Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$155,220	\$155,220	\$155,220	\$155,220	\$155,220	\$37,322	\$37,322	24.04	\$0	Metro Lineal	0	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200337422	Construcción De Empedrado Zampeado En Calzada De Los Santos Tramo 0 000 A 0 162	-	Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,592,040	\$1,592,040	\$1,592,040	\$1,592,040	\$1,592,040	\$392,714	\$392,714	24.67	\$0	M2, Adoquinamiento o empedrado	0	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200337434	Rehab. De Agua Potable Y 10 Tomas Dom. En Calzada De Los Santos Tramo 0 162 A 0 241	-	Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$34,424	\$34,424	\$34,424	\$34,424	\$34,424	\$7,624	\$7,624	22.15	\$0	Tomas Domiciliarias	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200337457	Construcción De Banqueta En Calzada De Los Santos Tramo 0 162 A 0 241	-	Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$160,028	\$160,028	\$160,028	\$160,028	\$160,028	\$37,878	\$37,878	23.67	\$0	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200337470	Construcción De Guarnición En Calzada De Los Santos Tramo 0 162 A 0 241	-	Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$103,648	\$103,648	\$103,648	\$103,648	\$103,648	\$25,421	\$25,421	24.53	\$0	Metro Lineal	0	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200337494	Alcantarillado (Drenaje, Pozos De Visita Y Descaras Dom.) En Calzada De Los Santos Tramo 0 162 A 0 241	-	Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$116,196	\$116,196	\$116,196	\$116,196	\$116,196	\$28,422	\$28,422	24.46	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140200337503	Aportación Al Programa Del Fise: Dotar A Las Viviendas De Energía Eléctrica, Obras De Infraestructura Eléctrica	CONVFISEELECTRIFICACIÓN	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,916,333	\$6,918,333	\$6,918,333	\$6,918,333	\$6,918,333	\$6,918,333	\$6,918,333	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: APORTACIÓN COMPLETA / Física: / Registro: APORTACIÓN COMPLETA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200337549	Anticipo Banobras Poara Obras	FISM-BAN/14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$11,544,667	\$11,544,667	\$11,544,667	\$11,544,667	\$10,989,205	\$10,989,205	\$10,989,205	95.19	\$0	Pesos	0	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200337700	Rehab. De Agua Potable Y 50 Tomas Dom. En Calle Juan Gil Preciado Entre Calles Pipila Y Salvador González	-	Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$137,196	\$137,196	\$137,196	\$137,196	\$137,196	\$65,675	\$65,675	47.87	\$0	Tomas Domiciliarias	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200337710	Construcción De Banqueta En Calle Juan Gil Preciado Entre Calles Pipila Y Salvador González	-	Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$206,124	\$206,124	\$206,124	\$206,124	\$206,124	\$93,579	\$93,579	45.40	\$0	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200337726	Construcción De Guarnición En Calle Juan Gil Preciado Entre Calles Pipila Y Salvador González	-	Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$220,432	\$220,432	\$220,432	\$220,432	\$220,432	\$101,356	\$101,356	45.98	\$0	Metro Lineal	0	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200337735	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Juan Gil Preciado Entre Calles Pipila Y Salvador González	-	Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,496,544	\$1,496,544	\$1,496,544	\$1,496,544	\$1,496,544	\$691,555	\$691,555	46.21	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200337752	Rehab. De Agua Potable Y 27 Tomas Dom. En Calle Pipila Entre Calles 16 De Sept. Y Lacia López	-	Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$143,920	\$143,920	\$143,920	\$143,920	\$143,920	\$69,861	\$69,861	48.54	\$0	Tomas Domiciliarias	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200337763	Construcción De Banqueta En Calle Pipila Entre Calles 16 De Sept. Y Lacia López	-	Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$148,592	\$148,592	\$148,592	\$148,592	\$148,592	\$67,640	\$67,640	45.52	\$0	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200337777	Construcción De Guarnición En Calle Pipila Entre Calles 16 De Sept. Y Lacia López	-	Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$157,560	\$157,560	\$157,560	\$157,560	\$157,560	\$72,573	\$72,573	46.06	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200337793	Rehab. De Alcantarillado (Drenaje, Pozos De Visita Y Descargas Dom.) En Calle Pipila Entre Calles 16 De Sept. Y Lacia López	-	Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$204,658	\$204,648	\$204,648	\$204,648	\$204,648	\$96,942	\$96,942	47.37	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200337805	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Pipila Entre Calles 16 De Sept. Y Lacia López	-	Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,121,136	\$1,121,136	\$1,121,136	\$1,121,136	\$1,121,136	\$517,250	\$517,250	46.14	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200337901	Ampliación De La Red De Agua Potable Hacia La Colonia El Tepeyac En San Marcos	001	Jalisco	Tonila	San Marcos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tonila, jalisco	Urbanización	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200338594	Construccion Puente En Gallinas	1235-6151-50114-0401-4064	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$410,795	\$465,662	\$465,662	\$465,662	\$465,662	\$465,662	\$465,662	100.00	\$0	Puente	46	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL TECHO FINANCIERO SE INCREMENTO POR AMPLIACIÓN DE METAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200338793	Ampliación De Red De Agua Potable	002	Jalisco	Tonila	San Marcos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tonila jalisco	Urbanización	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200339260	Rehabilitación De La Calle Xicotencatl, Zapotlanejo (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400047	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	100.00	\$0	Metro Cuadrado	6,213	100.00	45.00	Financiera: / Física: Zapotlanejo / Registro:
JAL14140200339383	Colector Sanitario En La Cabecera Municipal	003	Jalisco	Tonila	Tonila	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tonila, jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200340021	Adoquinamiento De Calle Sin Nombre En La Localidad Ramón Corona (Santa Fe) En El Municipio De Ouitupan, (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400051	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$361,330	\$361,330	\$361,330	\$361,330	\$361,330	\$361,330	\$361,330	100.00	\$0	Metro Cuadrado	8,691	100.00	0.00	Financiera: / Física: Ouitupan / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200340022	Adoquinamiento, Red De Agua Potable Y Red De Drenaje En La Calle Cortigüa Al Plantón, En La Cabecera Municipal De Ouitupan, (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400052	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,170,382	\$1,170,382	\$1,170,382	\$1,170,382	\$1,170,382	\$1,170,382	\$1,170,382	100.00	\$0	Metro Cuadrado	8,691	100.00	0.00	Financiera: / Física: Ouitupan / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200340027	Adoquinamiento En Calle Del Centro De Salud En La Localidad De Lagunillas, Ouitupan, (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400053	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$468,288	\$468,288	\$468,288	\$468,288	\$468,288	\$468,288	\$468,288	100.00	\$0	Metro Cuadrado	8,691	100.00	0.00	Financiera: / Física: Ouitupan / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200340039	Rehabilitación De Ingreso Poniente, Av. Paseo De La Presa (Zda Etapa), Cabecera Municipal De San Diego De Alejandria, Jal. (Fondereg2014)	FONDEREG 06001400067	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	6,647	100.00	80.00	Financiera: / Física: San Diego de Alejandria / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140200340049	Construcción De Carretera Mexitacacan A Chimaliquín De Abajo, Conexión Con Carretera 207 Estatal, Tercera Etapa Municipio De Mexitacacan, Km 1 922 Al Km 2 900 (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400068	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	100.00	\$0	Metro Cuadrado	6,034	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: Mexitacacán / Registro:
JAL14140200340055	Construcción De Andador Peatonal En Salida Tepetitlán Cabeecera Municipal De Yahualica De González Gallo (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400069	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,228	100.00	85.00	Financiera: / Fisica: Yahualica de González Gallo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200340063	Rehabilitación De Carretera Tepetitlán Via Jesús María - Arandas - San Ignacio, Cuarta Etapa, Cabeecera Municipal De San Ignacio Cerro Gordo, (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400076	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	100.00	\$0	Metro Cuadrado	17,626	100.00	20.00	Financiera: / Fisica: San Ignacio Cerro Gordo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200340080	Construcción De Empedrado Ecológico Betania - Los Fresnos Del Municipio De Ayotlán, Jalisco, (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400077	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,829	100.00	75.00	Financiera: / Fisica: Ayotlán / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200340094	Rehabilitación De Tanques De Almacenamiento De El Rodeo, San Andres, San Sebastian Del Sur, La Cofradia	1	Jalisco	Gómez Farias	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Direccion Agua Potable del Municipio	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200340107	Reparaciones Y Equipamiento De Pozo De Agua En San Sebastian Del Sur	1	Jalisco	Gómez Farias	San Sebastián del Sur	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Direccion de Aguapotable del Municipio	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200340116	Ampliación De Red Electrica En La Col. La Esperanza	1	Jalisco	Gómez Farias	San Sebastián del Sur	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Direccion de Obras Publicas	Comunicaciones	En Ejecución								0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200340129	Empedrado Ecologico En El Andador Jaemin, En San Sebastian Del Sur	1	Jalisco	Gómez Farias	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Direccion de Obras Publicas del Municipio	Comunicaciones	En Ejecución								0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200340140	Construccion De Empedrado Ecologico En La Calle San Juan De Iprovie, En La Localidad De San Andres Ixtlán	1	Jalisco	Gómez Farias	San Andrés Ixtlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Direccion de Obras Publicas del Municipio	Comunicaciones	En Ejecución								0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200340152	Ampliación Y Desasolve Del Rio Grande En La Localidad De San Andres	1	Jalisco	Gómez Farias	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Direccion de Obras Publicas del Municipio	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200340167	Rehabilitación De Red O Sistema De Agua Potable, En La Calle Benito Juarez En La Localidad De La Campana En El Municipio De Zapotlán El Rey	21052	Jalisco	Zapotlán del Rey	La Campana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$120,000	\$120,000	\$0	\$118,379	\$118,379	\$118,379	\$118,379	98.65	\$0	Vivienda	50	100.00	98.65	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200340188	Rehabilitación De Red O Sistema De Agua Potable En La Calle Juan Pablo Segundo En La Localidad De La Campana, Municipio De Zapotlán Del Rey	21143	Jalisco	Zapotlán del Rey	La Campana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$140,000	\$140,000	\$0	\$139,397	\$139,397	\$139,397	\$139,397	99.57	\$0	Vivienda	33	100.00	99.57	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200340205	Rehabilitación De Drenaje Pluvial Y Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juarez En La Localidad De La Campana Municipio De Zapotlán Del Rey	21153	Jalisco	Zapotlán del Rey	La Campana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$145,000	\$145,000	\$0	\$144,375	\$144,375	\$144,375	\$144,375	99.57	\$0	Vivienda	50	100.00	99.57	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200340226	Abatir La Pobreza Extrema Mediante Programas Orientados A La Educación Y Elevar La Calidad De Vida En Los Sectores Mas Requeridos En Nuestro Municipio	faism0001	Jalisco	Jesús María	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Jesus maria	Educación	En Ejecución								0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200340239	Rehabilitación De Drenaje Pluvial Y Drenaje Sanitario En La Calle Juan Pablo Segundo De La Localidad De La Campana Municipio De Zapotlán Del Rey	21156	Jalisco	Zapotlán del Rey	La Campana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$152,000	\$152,000	\$0	\$151,345	\$151,345	\$151,345	\$151,345	99.57	\$0	Vivienda	33	100.00	99.57	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200340248	Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Santiago Totolimixpan (Colonia La Guadalupeana Municipio De Zapotlán Del Rey	21164	Jalisco	Zapotlán del Rey	Santiago Totolimixpan (Colonia La Guadalupeana)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,852,476	\$1,852,476	\$0	\$1,074,171	\$1,074,171	\$1,074,171	\$1,074,171	57.99	\$0	Vivienda	2,559	100.00	57.99	Financiera: / Fisica: / Registro:



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140200340262	Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De La Colonia Municipio De Zapotlan Del Rey	21165	Jalisco	Zapotlán del Rey	La Colonia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,852,476	\$1,852,476	\$0	\$930,903	\$930,903	\$930,903	\$930,903	50.25	\$0	Vivienda	547	100.00	50.25	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200340290	Construccion De Drenaje Pluvial Y Drenaje Sanitario En La Calle Sin Nombre En La Localidad De La Constanca Mpio. Zapotlan Del Rey	21177	Jalisco	Zapotlán del Rey	La Constanca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$140,275	\$140,275	\$140,275	\$140,275	\$140,275	\$140,275	\$140,275	100.00	\$0	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200340293	Fortalecer Las Finanzas Publicas Municipales	forta0001	Jalisco	Jesus Maria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Jesus maria	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200340302	Construccion De Red O Sistema De Agua Potable En La Calle Sin Nombre En La Localidad De La Constanca Mpio. Zapotlan Del Rey	21178	Jalisco	Zapotlán del Rey	La Constanca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$115,000	\$115,000	\$0	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	100.00	\$0	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200340325	Construccion Drenaje Pluvial Y Drenaje Sanitario En La Calle Hidalgo 2da Etapa En La Loc. De Santiago Tototlimixpan (Colonia La Guadalupeana)	21186	Jalisco	Zapotlán del Rey	Santiago Tototlimixpan (Colonia la Guadalupeana)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$218,568	\$218,568	\$0	\$217,623	\$217,623	\$217,623	\$217,623	99.57	\$0	Vivienda	250	100.00	99.57	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200340339	Construccion De Red O Sistema De Agua Potable En La Calle Hidalgo 2da Etapa En La Loc. De Santiago Tototlimixpan (Colonia La Guadalupeana)	21214	Jalisco	Zapotlán del Rey	Santiago Tototlimixpan (Colonia la Guadalupeana)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$110,005	\$110,005	\$0	\$109,531	\$109,531	\$109,531	\$109,531	99.57	\$0	Vivienda	250	100.00	99.57	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200340378	Construccion De Red O Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Cerritos Mpio De Zapotlan Del Rey, Jal.	21195	Jalisco	Zapotlán del Rey	Los Cerritos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$480,000	\$480,000	\$0	\$308,274	\$308,274	\$308,274	\$308,274	64.22	\$0	Vivienda	638	100.00	64.22	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200340590	Construccion De Cuartos Para: Baños, Dormitorios, Cocinas, Construcción De Muros Y Piso Firme, Así Como Mantenimiento De Techos Y Muros Firme, En La Colonia Lomas Del Paraiso 5a Sección (Zap 3482)	OPGR33EOPADC08-94-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,609,000	\$2,609,000	\$2,609,000	\$2,609,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	580	0.00	0.00	Financiera: ESTE CONTRATO INCLUYE 8 PROYECTOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200340599	Construccion De Unidad Medica Con Atencion Hospitalaria 3ra Etapa (Dispensario Medico) En Zapotlan Del Rey, Jal	21203	Jalisco	Zapotlán del Rey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2014	\$659,341	\$659,341	\$0	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	48.53	\$0	Vivienda	3,220	100.00	48.53	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200340608	Instalacion De Electrificación De Pozos En La Localidad De Los Cerritos Municipio De Zapotlan Del Rey, Jal	21216	Jalisco	Zapotlán del Rey	Los Cerritos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$326,841	\$18,560	\$18,560	\$18,560	\$18,560	\$18,560	\$18,560	100.00	\$0	Vivienda	638	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200340612	Instalacion De Electrificación De Pozos En La Localidad De Los Cerritos 2da Etapa Mpio De Zapotlan Del Rey, Jal	21220	Jalisco	Zapotlán del Rey	Los Cerritos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$18,560	\$326,841	\$326,841	\$326,841	\$326,841	\$326,841	\$326,841	100.00	\$0	Vivienda	638	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200340619	Ampliacion De Alumbrado Publico En La Manzana No. 3 En La Localidad De Otatlan Mpio De Zapotlan Del Rey, Jal	21227	Jalisco	Zapotlán del Rey	Otlatlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$35,328	\$35,328	\$35,328	\$35,328	\$35,328	\$35,328	\$35,328	100.00	\$0	Vivienda	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200340623	Mantnimiento De Infraestructura Agrícola: Canales El La Localidad De Otatlan Mpio De Zapotlan Del Rey, Jal	21230	Jalisco	Zapotlán del Rey	Otlatlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	100.00	\$0	Vivienda	1,280	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200340629	Construccion De Calles (Adoquin, Asfalto, Concreto Y Empedrado) En La Calle Sin Nombre De La Loc De La Constanca Mpio. De Zapotlan Del Rey, Jal	21237	Jalisco	Zapotlán del Rey	La Constanca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$515,473	\$515,473	\$515,473	\$515,473	\$515,473	\$515,473	\$515,473	100.00	\$0	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200340641	Piso Firme Para Todos	0001	Jalisco	Valle de Juárez	Paso de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$34,000	\$92,146	\$92,146	\$92,146	\$92,146	\$92,146	\$92,146	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100	100.00	100.00	Financiera: no / Física: CONCLUIDO / Registro:
JAL14140200340647	Piso Firme Para Todos	0002	Jalisco	Valle de Juárez	La Rinconada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$34,000	\$91,800	\$91,800	\$91,800	\$91,800	\$91,800	\$91,800	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100	10.00	100.00	Financiera: no / Física: CONCLUIDO / Registro:
JAL14140200340653	Piso Firme Para Todos	0003	Jalisco	Valle de Juárez	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$17,000	\$17,000	\$17,000	\$17,000	\$17,000	\$17,000	\$17,000	100.00	\$0	Metros	30	100.00	100.00	Financiera: no / Física: CONCLUIDO / Registro:
JAL14140200340662	Piso Firme Para Todos	0004	Jalisco	Valle de Juárez	El Tigre	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$20,400	\$20,400	\$20,400	\$20,400	\$20,400	\$20,400	\$20,400	100.00	\$0	Metro Cuadrado	20	100.00	100.00	Financiera: no / Física: CONCLUIDO / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140200340667	Piso Firme Para Todos	0005	Jalisco	Valle de Juárez	El Moral	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$28,900	\$86,700	\$86,700	\$86,700	\$86,700	\$86,700	\$86,700	100.00	\$0	Metro Cuadrado	40	100.00	100.00	Financiera: no / Física: CONCLUIDO / Registro:
JAL14140200340677	Piso Firme Para Todos	0006	Jalisco	Valle de Juárez	Ojo de Agua del Picacho (El Plan)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$25,500	\$83,300	\$83,300	\$83,300	\$83,300	\$83,300	\$83,300	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: no / Física: CONCLUIDO / Registro:
JAL14140200340682	Piso Firme Para Todos	0007	Jalisco	Valle de Juárez	Puerto de Milpillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$17,000	\$17,000	\$17,000	\$17,000	\$17,000	\$17,000	\$17,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: no / Física: CONCLUIDO / Registro:
JAL14140200340687	Piso Firme Para Todos	0009	Jalisco	Valle de Juárez	Valle de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$61,200	\$119,000	\$119,000	\$119,000	\$119,000	\$119,000	\$119,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: no / Física: CONCLUIDO / Registro:
JAL14140200340695	Baños Dignos	0009	Jalisco	Valle de Juárez	Paso de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$40,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	BAÑOS	2	100.00	100.00	Financiera: no / Física: CONCLUIDO / Registro:
JAL14140200340708	Baños Dignos	0010	Jalisco	Valle de Juárez	La Rinconada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$40,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	BAÑOS	2	100.00	100.00	Financiera: no / Física: CONCLUIDO / Registro:
JAL14140200340711	Baños Dignos	0011	Jalisco	Valle de Juárez	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$20,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	BAÑOS	1	100.00	100.00	Financiera: no / Física: CONCLUIDO / Registro:
JAL14140200340720	Baños Dignos	0012	Jalisco	Valle de Juárez	El Tigre	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$40,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	BAÑOS	2	100.00	100.00	Financiera: no / Física: CONCLUIDO / Registro:
JAL14140200340724	Baños Dignos	0013	Jalisco	Valle de Juárez	Ojo de Agua del Picacho (El Plan)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$20,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	BAÑOS	1	100.00	100.00	Financiera: no / Física: CONCLUIDO / Registro:
JAL14140200340727	Baños Dignos	0014	Jalisco	Valle de Juárez	Milpillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$20,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	BAÑOS	1	100.00	100.00	Financiera: no / Física: CONCLUIDO / Registro:
JAL14140200340730	Baños Dignos	0015	Jalisco	Valle de Juárez	Rio de Gómez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$20,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	BAÑOS	1	100.00	100.00	Financiera: no / Física: CONCLUIDO / Registro:
JAL14140200340743	Techos De Lamina Galvanizadas	0016	Jalisco	Valle de Juárez	El Algodón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$15,317	\$15,317	\$15,317	\$15,317	\$15,317	\$15,317	\$15,317	100.00	\$0	LAMINAS	0	100.00	100.00	Financiera: no / Física: CONCLUIDO / Registro:
JAL14140200340746	Alumbrado Publico	0027	Jalisco	Valle de Juárez	Valle de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO D EVALLE DE JUAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$107,008	\$107,008	\$107,008	\$107,008	\$107,008	\$107,008	\$107,008	100.00	\$0	ALUMBRADO	0	100.00	100.00	Financiera: no / Física: CONCLUIDO / Registro:
JAL14140200340750	Techo Con Lamina Galvanizada	0017	Jalisco	Valle de Juárez	Cerro Alto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$9,405	\$9,405	\$9,405	\$9,405	\$9,405	\$9,405	\$9,405	100.00	\$0	LAMINAS	0	100.00	100.00	Financiera: no / Física: CONCLUIDO / Registro:
JAL14140200340753	Techo Con Lamina Galvanizada	0018	Jalisco	Valle de Juárez	El Manzanillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$4,031	\$4,031	\$4,031	\$4,031	\$4,031	\$4,031	\$4,031	100.00	\$0	LAMINAS	0	100.00	100.00	Financiera: no / Física: CONCLUIDO / Registro:
JAL14140200340754	Techo Con Laminas Galvanizada	0023	Jalisco	Valle de Juárez	Milpillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE D EJUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$6,718	\$6,718	\$6,718	\$6,718	\$6,718	\$6,718	\$6,718	100.00	\$0	LAMINAS	0	100.00	100.00	Financiera: no / Física: CONCLUIDO / Registro:
JAL14140200340756	Techo De Lamina Galvanizada	0019	Jalisco	Valle de Juárez	El Moral	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$8,868	\$8,868	\$8,868	\$8,868	\$8,868	\$8,868	\$8,868	100.00	\$0	LAMINAS	0	100.00	100.00	Financiera: no / Física: CONCLUIDO / Registro:
JAL14140200340758	Techo Con Lamina Galvanizada	0024	Jalisco	Valle de Juárez	El Tigre	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$25,528	\$25,528	\$25,528	\$25,528	\$25,528	\$25,528	\$25,528	100.00	\$0	LAMINAS	0	100.00	100.00	Financiera: no / Física: CONCLUIDO / Registro:
JAL14140200340760	Techo Con Lamina Galvanizada	0020	Jalisco	Valle de Juárez	Nogales de Anil (Los Nogales)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$6,718	\$6,718	\$6,718	\$6,718	\$6,718	\$6,718	\$6,718	100.00	\$0	LAMINAS	0	100.00	100.00	Financiera: no / Física: CONCLUIDO / Registro:
JAL14140200340761	Techo Con Lamina Galvanizada	0025	Jalisco	Valle de Juárez	Valle de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$49,713	\$49,713	\$49,713	\$49,713	\$49,713	\$49,713	\$49,713	100.00	\$0	LAMINAS	0	100.00	100.00	Financiera: no / Física: CONCLUIDO / Registro:
JAL14140200340762	Techo De Laminas Galvanizadas	0021	Jalisco	Valle de Juárez	Paso de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$4,031	\$4,031	\$4,031	\$4,031	\$4,031	\$4,031	\$4,031	100.00	\$0	LAMINAS	0	100.00	100.00	Financiera: no / Física: CONCLUIDO / Registro:
JAL14140200340763	Techo Con Lamina Galvanizada	0026	Jalisco	Valle de Juárez	Ojo de Agua del Mezcal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$10,749	\$10,749	\$10,749	\$10,749	\$10,749	\$10,749	\$10,749	100.00	\$0	LAMINAS	0	100.00	100.00	Financiera: no / Física: CONCLUIDO / Registro:
JAL14140200340767	Techos De Lamina Galvanizada	0029	Jalisco	Valle de Juárez	Ojo de Agua del Picacho (El Plan)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$6,718	\$6,718	\$6,718	\$6,718	\$6,718	\$6,718	\$6,718	100.00	\$0	LAMINAS	0	0.00	100.00	Financiera: no / Física: CONCLUIDO / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140200340842	Construcción De Cuartos Para: Baños, Dormitorios, Cocinas, Construcción De Muros Y Piso Firme, Así Como Mantenimiento De Techos Y Muros Firme, En La Colonia Ferrocarril (Zap 5347)	OPGR33EQPADC08-096-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de obras Publicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,520,000	\$1,520,000	\$1,520,000	\$1,520,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	350	0.00	0.00	Financiera: ESTE CONTRATO INCLUYE 8 PROYECTOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200340844	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario, Agua Potable Y Concreto En La Calle Naranjos 2da Etapa Y Calle Al Panteón En La Cabecera Municipal Huejucar, (Fondereg 2014)	FONDEREG 060014000078	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,977,778	\$1,977,778	\$1,977,778	\$1,977,778	\$1,977,778	\$1,977,778	\$1,977,778	100.00	\$0	Metro Cuadrado	6,084	100.00	30.00	Financiera: / Física: Huejucar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200340853	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Av. Francisco Zarco En El Tramo De La Calle Santos Degollado A La Calle Lerdo De Tajaide En Cabecera Mpal Del Mpio De Ocotlán, Jalisco. (Fondereg 2014)	FONDEREG 060014000099	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	100.00	\$0	Metro Cuadrado	9,296	100.00	100.00	Financiera: / Física: Ocotlán / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200340861	Construcción De Cuartos Para: Baños, Dormitorios, Cocinas, Construcción De Muros Y Piso Firme, Así Como Mantenimiento De Techos Y Muros Firme En La Colonia, Col. Lomas Del Paraíso, 3a., 4ta. Y 5ta.	OPGR33EQPADC08-095-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de obras Publicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,695,000	\$2,695,000	\$2,695,000	\$2,695,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	600	0.00	0.00	Financiera: ESTE CONTRATO INCLUYE 8 PROYECTOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200340902	Construcción De Cuartos Para: Baños, Dormitorios, Cocinas, Construcción De Muros Y Piso Firme, Así Como Mantenimiento De Techos Y Muros Firme, Col. Heliodoro Hernandez Loza 1a. Sec. (Zap 4230)	OPGR33EQPADC08-097-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,545,000	\$2,545,000	\$2,545,000	\$2,545,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	635	0.00	0.00	Financiera: ESTE CONTRATO INCLUYE 8 PROYECTOS. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200340915	Construcción De Cuartos Para: Baños, Dormitorios, Cocinas, Construcción De Muros Y Piso Firme, Así Como Mantenimiento De Techos Y Muros Firme, Colonia Heliodoro Hernandez Loza 1a. Secc. (Zap 4230)	OPGR33EQPADC08-098-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,455,000	\$2,455,000	\$2,455,000	\$2,455,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	575	0.00	0.00	Financiera: ESTE CONTRATO INCLUYE 8 PROYECTOS / Física: / Registro:
JAL14140200340986	Remodelación De La Plaza Principal En La Cabecera Municipal De San Martín De Bolaños (Fondereg 2014)	FONDEREG 060014001100	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,405	100.00	0.00	Financiera: / Física: San Martín de Bolaños / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200340994	Pavimentación Calle Hidalgo Entre Calle Paseo Del Río A Calle Aztecas, Cabecera Municipal De Tepetitlán De Morelos (Fondereg 2014)	FONDEREG 060014001101	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,361	100.00	3.00	Financiera: / Física: Tepetitlán de Morelos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200341007	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En El Boulevard Juan Bravo Villaseñor 6ta Etapa En Cabecera Municipal, De Degollado. (Fondereg 2014)	FONDEREG 060014001102	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,113	100.00	95.00	Financiera: / Física: Degollado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200341016	Construcción De Adoquín Tra. Etapa Camino San Simón - Las Minas, (Km 0 000 Al Km 0 342) Municipio De Magdalena (Fondereg 2014)	FONDEREG 060014001106	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,132	100.00	20.00	Financiera: / Física: Magdalena / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200341029	Pavimentación Asfáltica Camino Cuquío-Juchitán Tercera Etapa Del Km. 5 800 Al Km. 7 800 En El Municipio De Cuquío Jal. (Fondereg 2014)	FONDEREG 060014001107	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	100.00	\$0	Metro Lineal	1,779	100.00	100.00	Financiera: / Física: Cuquío / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200341034	Construcción De Loza Concreto Hidráulico En La Calle Moctezuma, Entre Las Calles Ignacio López Rayón Y Lázaro Cárdenas Del Río En La Cabecera Municipal De Ciudad Guzmán. (Fondereg 2014)	FONDEREG 060014001111	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,005	100.00	0.00	Financiera: / Física: Zapotlán el Grande / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200341038	Remodelación Del Jardín Principal En Tolimán 1 Etapa, Municipio De Tolimán, Jalisco. (Fondereg 2014)	FONDEREG 060014001112	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	9,591	100.00	40.00	Financiera: / Física: Tolimán / Registro:
JAL14140200341040	Construcción De Empedrado En Las Calles Daniel Ontiveros Y Pedro Infante, En El Municipio De Amatitán (Fondereg 2014).	FONDEREG 060014001116	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,464	100.00	20.00	Financiera: / Física: Amatitán / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140200341045	Construcción De Camellon Central En La Carretera Barra De Navidad 2da. Etapa Km. 33 500 A 34 210 Con Cruce Calle San Salvador En El Municipio De Cocula Programa (Fonderreg) 2014	FONDEREG 06001400122	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,617	100.00	20.00	Financiera: / Fisica: Cocula / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200341053	Rehabilitación De Ingreso Poniente Segunda Etapa Cabecera Municipal De San Julian (Fonderreg 2014)	FONDEREG 06001400123	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,545	100.00	25.00	Financiera: / Fisica: San Julian / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200341112	Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Comunidad Azulitos	-	Jalisco	Lagos de Moreno	Los Azulitos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,403,413	\$4,403,413	\$4,403,413	\$4,403,413	\$4,403,413	\$3,595,151	\$1,910,343	81.64	\$0	Obra	0	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140200341121	Perforacion Y Equipamiento De Pozo En La Comunidad De La Fortuna	-	Jalisco	Lagos de Moreno	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,397,933	\$1,397,933	\$1,397,933	\$1,397,933	\$1,397,933	\$1,036,318	\$1,036,318	74.13	\$0	Pozo	0	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140200341211	Construcción De Cuartos Para: Baños, Dormitorios, Cocinas, Construcción De Muros Y Piso Firme, Así Como Mantenimiento De Techos Y Muros Firme, Col. Sta. Rosa Y Vicente Guerrero	OPGR33EQPADC08-099-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	335	0.00	0.00	Financiera: ESTE CONTRATO INCLUYE 8 PROYECTOS / Fisica: / Registro:
JAL14140200341214	Construcción De Cuartos Para: Baños, Dormitorios, Cocinas, Construcción De Muros Y Piso Firme, Así Como Mantenimiento De Techos Y Muros Firme, En La Col. Echeverria 2da. Secc.	OPGR33EQPADC08-100-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,384,000	\$1,384,000	\$1,384,000	\$1,384,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	345	0.00	0.00	Financiera: ESTE CONTRATO INCLUYE 8 PROYECTOS / Fisica: / Registro:
JAL14140200341223	Construcción De Cuartos Para: Baños, Dormitorios, Cocinas, Construcción De Muros Y Piso Firme, Mantenimiento De Techos Y Muros Firme, Col. Bethel, Villas De Gpe. Y Heliodoro Hernandez Loza 2da. Secc.	OPGR33EQPADC08-101-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,058,000	\$2,058,000	\$2,058,000	\$2,058,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	12	0.00	0.00	Financiera: INCLUYE 8 PROYECTOS / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200341315	Construcción De Cuartos Para: Baños, Dormitorios, Cocinas, Construcción De Muros Y Piso Firme, Así Como Mantenimiento De Techos Y Muros Firme, Col. Balcones De Oblatos 1ra. Y 2da. Secc.	OPGR33EQPADC08-102-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,959,000	\$1,959,000	\$1,959	\$1,959,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	490	0.00	0.00	Financiera: INCLUYE 8 PROYECTOS / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200341361	Construcción De Cuartos Para: Baños, Dormitorios, Cocinas, Construcción De Muros Y Piso Firme, Así Como Mantenimiento De Techos Y Muros Firme, Col. Loma Linda, La Revolucionaria Y Lomas Del Pedregal	OPGR33EQPADC08-103-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,405,000	\$1,405,000	\$1,405,000	\$1,405,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	355	0.00	0.00	Financiera: ESTE CONTRATO INCLUYE 8 PROYECTOS / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200341432	Restitución De Drenaje Y Agua Potable En Calle Abedules	-	Jalisco	Huejuquilla el Alto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$139,806	\$156,270	\$156,270	\$156,270	\$156,270	\$156,270	\$156,270	100.00	\$0	Metro Lineal	39	100.00	100.00	Financiera: se concluyo la obra tanto financiera como fisicamente / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200341916	Construcción De Cuartos Para: Baños, Dormitorios, Cocinas, Construcción De Muros Y Piso Firme, Así Como Mantenimiento De Techos Y Muros Firme, Col. Lomas Del Paraíso 3ra. Y 4ta. Secc.	OPGR33EQPADC08-104-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,235,000	\$2,235,000	\$2,235,000	\$2,235,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	5,555	0.00	0.00	Financiera: ESTE CONTRATO INCLUYE 8 PROYECTOS / Fisica: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200341928	Construcción De Cuartos Para: Baños, Dormitorios, Cocinas, Construcción De Muros Y Piso Firme, Así Como Mantenimiento De Techos Y Muros Firme, Col. Gómez Farias	OPGR33EQPADC08-106-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,405,000	\$1,405,000	\$1,405,000	\$1,405,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	355	0.00	0.00	Financiera: ESTE CONTRATO INCLUYE 8 PROYECTOS / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200341929	Mej. De Vivienda, Construcción De Cuartos Para: Baños, Dormitorios, Cocinas, Construcción De Muros Y Piso Firme, Así Como Mantenimiento De Techos Y Muros Firme, Col. Tetlan 1ra. Y 2da. Secc.	OPGR33EQPADC08-107-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,360,000	\$1,360,000	\$1,360,000	\$1,360,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	350	0.00	0.00	Financiera: ESTE CONTRATO INCLUYE 8 PROYECTOS / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200341931	Construcción De Cuartos Para: Baños, Dormitorios, Cocinas, Construcción De Muros Y Piso Firme, Así Como Mantenimiento De Techos Y Muros Firme, Col. Rancho Nuevo Tra. Y 2da. Secc.	OPGR33EQPADC08-105-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	505	0.00	0.00	Financiera: ESTE CONTRATO INCLUYE 8 PROYECTOS / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140200342237	Construcción De Dispensario Médico Y Clínica Dental, Col. Lomas Del Paraíso 5a Sección (Zap 3482), Sal-01-14 Y Sal-02-14	OPG-R33-EQP-AD-C08-090-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$2,524,738	\$2,524,738	\$2,524,738	\$2,524,738	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: ESTE CONTRATO INCLUYE 2 PROYECTOS. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200342291	Equipamiento De Dispensario Médico Lomas Del Paraíso 5a Sección ( Zap 3482 )	SAL-02-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$112,203	\$112,203	\$112,203	\$112,203	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	3,901	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200342382	Equipamiento De Clínica Dental Lomas Del Paraíso 5a Sección ( Zap 3482 )	SAL-04-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$168,304	\$168,304	\$168,304	\$168,304	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	3,901	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200342384	Materiales Y Suministros	2	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,000,360						0.00		Pieza	7,000	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140200342400	Servicios Generales	3	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,742,040						0.00		Servicio	11,073	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140200342409	Construccion De Sanitarios En Esc. Primaria Morelos	1235-6171-50114-0401-4070	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDECNIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$112,535	\$114,937	\$114,937	\$114,937	\$114,937	\$114,937	\$114,937	100.00	\$0	Módulo	2,744	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200342415	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	4	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$7,870,080	\$7,870,080	\$7,083,072	\$5,970,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	12	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200342446	Servicios Generales	5	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$18,509,398						0.00		servicio, curso, traslado	10,219	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140200342463	Servicios Generales	6	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$42,400,000						0.00		Servicio	1	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140200342472	Inversión Pública	7	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$24,000,000						0.00		Obra	1	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140200342483	Drenaje Central La Yerbabuena	1235-6142-50114-0401-4071	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$19,458	\$19,458	\$19,458	\$19,458	60.81	\$0	Metro Lineal	2,744	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140200342509	Inversión Pública	8	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,549,332							0.00		Obra	2	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200342522	Materiales Y Suministros	9	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,954,461							0.00		Pieza	651	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200342529	Servicios Generales	10	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$6,543,346							0.00		Servicio	4	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200342541	Red De Drenaje Calle Pedregal	1235-6142-50114-0401-4075	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIAPL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$358,650	\$343,888	\$343,888	\$343,888	\$343,888	\$343,888	\$343,888	100.00	\$0	Metro Lineal	983	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200342551	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	11	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$9,102,193	\$9,102,193	\$8,191,974	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	licencia	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200342564	Servicios Generales	12	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$18,217,504							0.00		servicio, poliza	12	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200342569	Equipamiento De Dispensario Medico Ferrocarril (Zap 5347)	SAL-06-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$89,436	\$89,436	\$89,436	\$89,436	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	5,381	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200342577	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	13	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$5,005,000	\$5,005,000	\$4,504,500	\$1,300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	219	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200342586	Servicios Generales	14	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$17,160,000							0.00		servicio, poliza	8	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200342601	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	15	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,440,000	\$1,440,000	\$1,296,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140200342612	Servicios Generales	16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$7,800,000							0.00		Servicio	24	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200342625	Servicios Generales	17	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Registro Público Vehicular	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$288,000							0.00		Servicio	5	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200342637	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	18	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Registro Público Vehicular	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,169,152	\$2,169,152	\$1,952,237	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	103	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200342647	Inversión Pública	19	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Registro Público Vehicular	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$800,000							0.00		Equipo	1	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200342657	Servicios Generales	20	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Evaluación de los distintos Programas o Acciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$900,000							0.00		servicio, traslado	54	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200342666	Materiales Y Suministros	21	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$12,800,000							0.00		Pieza	10,214	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200342680	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	22	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$5,655,080	\$5,655,080	\$5,089,572	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	5	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200342697	Materiales Y Suministros	23	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$25,926,290							0.00		pieza, millar	17,466	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200342708	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	24	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$114,830,367	\$114,830,368	\$103,347,331	\$40,839,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	pieza, equipo, licencia	867	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140200342718	Inversión Pública	25	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$19,078,146							0.00		Obra	2	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200342723	Mantenimiento De Dispensario Médico Y Clínica Dental Ferrocarril (Zap 5347), Sal-05 Y 07-14	OPGR33EQPADC8-093-14-5	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$371,168	\$371,168	\$371,168	\$371,168	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: CONTRATO OPG-R33-EQP-AD-C08-092-14 POR UN MONTO DE \$1,102,346.73, INCLUYE 5 PROYECTOS EN TOTAL. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200342726	Equipamiento De Clínica Dental Ferrocarril (Zap 5347)	SAL-08-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$134,154	\$134,154	\$134,154	\$134,154	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	5,381	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200342775	Ampliación De Dispensario Médico Y Clínica Dental Francisco Ruiz Sanchez, Sal-09 Y 11-14	OPGR33EQPADC8-092-14-3	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$1,063,039	\$1,063,039	\$1,063,039	\$1,063,039	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: CONTRATO OPG-R33-EQP-AD-C08-092-14 POR UN MONTO DE \$1,618,997.46, INCLUYE 4 PROYECTOS EN TOTAL. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200342887	Empedrado Calle Bugambilias	1235-6142-50114-0401-4076	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$30,000	\$25,529	\$25,529	\$25,529	\$25,529	\$25,529	\$25,529	100.00	\$0	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,166	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: DISMINUOCION DE TECHO FINANCIERO POR OPTIMIZACION DE RECURSOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200342897	Equipamiento De Dispensario Medico Francisco Ruiz Sanchez	SAL-10-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas-Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$92,299	\$92,299	\$92,299	\$92,299	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	4,327	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200342983	Empedrado Ingreso A La Purisima	1235-6142-50114-0401-4077	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$30,000	\$40,585	\$40,585	\$40,585	\$40,585	\$40,585	\$40,585	100.00	\$0	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,013	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: AUMENTO DE TECHO FINANCIERO POR AMPLIACION DE METAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200343014	Equipamiento En Clínica Dental Francisco Ruiz Sanchez	SAL-12-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$138,449	\$138,449	\$138,449	\$138,449	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	4,327	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200343081	Ampliación De Dispensario Medico Y Clínica Dental De La Unidad Medica Dr. Jesús Delgadillo Araujo, Sal-13 Y 15-14	OPGR33EQPADC8-092-14-1	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas-Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$199,264	\$199,264	\$199,264	\$199,264	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: CONTRATO OPG-R33-EQP-AD-C08-092-14 POR UN MONTO DE \$1,618,997.46, INCLUYE 4 PROYECTOS EN TOTAL. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200343083	Red Central De Drenaje Sanitario Calle Maguey	1235-6142-50114-0401-4081	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$202,000	\$56,433	\$56,433	\$56,433	\$56,433	\$56,433	\$56,433	100.00	\$0	Metro Lineal	2,744	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL TECHO FINANCIERO DISMINUIYO A RAZON DE QUE LA OBRA SE REALIZO CON SOLO 80 ML Y NO 450ML COMO ERA LA META, LA RAZON ES POR QUE EL LUGAR CARECE DE CONDICIONES ADECUADAS PARA CONTINUAR LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200343116	Equipamientos De Dispensario Medico La Unidad Dr. Jesús Delgadillo Araujo	SAL-14-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$83,554	\$83,554	\$83,554	\$83,554	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	3,091	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200343190	Empedrado Calles En El Venado	1235-6142-50114-0401-4082	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$42,000	\$420,000	\$420,000	\$268,380	\$268,380	\$268,380	\$268,380	63.90	\$0	M2, Adoquinamiento o empedrado	475	100.00	63.90	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200343225	Equipamiento De Clínica Dental	SAL-16-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$125,331	\$125,331	\$125,331	\$125,331	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	3,091	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200343251	Empedrado Camino Palo Colorado	1235-6142-50114-0401-4083	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$50,000	\$720,000	\$720,000	\$504,316	\$504,316	\$504,316	\$504,316	70.04	\$0	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,013	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: AUMENTO DE TECHO FINANCIERO POR MOTIVO DE FALTA DE APORTACION DE LA COMUNIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200343287	Ampliación De Dispensario Medico Y Clínica Dental De La Unidad Medica Dr. Ernesto Arias, Sal-17 Y 19-14	OPGR33EQPADC8-092-14-2	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$194,228	\$194,228	\$194,228	\$194,228	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: CONTRATO OPG-R33-EQP-AD-C08-092-14 POR UN MONTO DE \$1,618,997.46, INCLUYE 4 PROYECTOS EN TOTAL. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200343339	Equipamiento De Dispensario Medico De La Unidad Dr. Ernesto Arias	SAL-18-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$69,312	\$69,312	\$69,312	\$69,312	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	3,425	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200343383	Red De Electrificacion En El Cerro Del Carnicero En La Delegacion De Capilla De Guadalupe	14FSM094001	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cerro del Carnicero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RAMO 33	Urbanización	En Ejecución	2014	\$676,237	\$676,237	\$676,237	\$676,237	\$630,060	\$630,060	\$630,060	93.17	\$0	Metro Lineal	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140200343391	Mantenimiento De Barda Perimetral Escuela Primaria Abolición De La Exclavitud	1235-6142-50114-0401-4085	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$84,350	\$44,076	\$44,076	\$44,076	\$44,076	\$44,076	\$44,076	100.00	\$0	Pieza	130	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OPTIMIZACION DE RECURSOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200343471	Construccion De Red De Drenaje En La Colonia Extramuros	14FSM094002	Jalisco	Tepatlán de Morelos	Capilla de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RAMO 33	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,387,094	\$1,624,902	\$1,624,902	\$1,624,902	\$1,624,902	\$1,624,902	\$1,624,902	100.00	\$0	Metro Lineal	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200343475	Equipamiento De Clinica Dental De La Unidad Medica Dr. Ernesto Arias	SAL-20-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$103,968	\$103,968	\$103,968	\$103,968	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	3,425	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200343507	Construccion De Bardeo Perimetral De La Secundaria Jose Clemente Orozco En La Poblacion De San Felipe De Híjar	1	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$166,395	\$166,395	\$166,395	\$166,395	\$166,395	\$166,395	\$166,395	100.00	\$0	Metro Lineal	1,221	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200343522	Red De Electrificación Y Alumbrado En La Colonia Los Altos	14FSM094003	Jalisco	Tepatlán de Morelos	San José de Gracia	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RAMO 33	Urbanización	En Ejecución	2014	\$562,315	\$558,115	\$558,115	\$558,115	\$558,115	\$558,115	\$558,115	100.00	\$0	Metro Lineal	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200343540	Mantenimiento De Dispensario Medico Y Clinica Dental De Rancho Nuevo, Sal-21 Y 23-14	OPGR33EQPADC08-091-14-1	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$117,170	\$117,170	\$117,170	\$117,170	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: CONTRATO OPG-R33-EQP-AD-C08-091-14 POR UN MONTO DE \$1,181,575.51. INCLUYE 5 PROYECTOS EN TOTAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200343562	Rehabilitación De Drenaje En La Calle Octavio Paz De San Marcos	005	Jalisco	Tonila	San Marcos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tonila, jalisco	Urbanización	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200343563	Red De Electrificación	14FSM094004	Jalisco	Tepatlán de Morelos	Las Ojeda	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RAMO 33	Urbanización	En Ejecución	2014	\$199,870	\$179,124	\$179,124	\$179,124	\$179,124	\$179,124	\$179,124	100.00	\$0	Metro Lineal	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200343579	Mantenimiento De Equipo De Bombeo Y Maniobras De Grúa 2014	sima 03	Jalisco	Encarnación de Díaz	Santa Maria de Enmedio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Encarnación de Díaz	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$48,285	\$48,285	\$48,285	\$48,285	\$48,285	\$48,285	\$48,285	100.00	\$0	mantenimiento	848	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200343591	Equipamiento De Dispensario Medico Y Consultorio Dental De Rancho Nuevo	SAL-22-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$84,236	\$84,236	\$84,236	\$84,236	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	8,801	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200343594	Empedrado De Camino A Rancho Sacamecate	14FSM094005	Jalisco	Tepatlán de Morelos	Sacamecate	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RAMO 33	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,103,687	\$1,103,687	\$1,103,687	\$1,103,687	\$853,571	\$853,571	\$853,571	77.34	\$0	Metro Cuadrado	10,000	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200343621	Empedrado De Calle Andador Río Ameria En Fraccionamiento Bosques Del Lago	14FSM094006	Jalisco	Tepatlán de Morelos	Tepatlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RAMO 33	Urbanización	En Ejecución	2014	\$189,007	\$215,994	\$215,994	\$215,994	\$215,994	\$215,994	\$215,994	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200343639	Construccion De Red De Drenaje En Varias Calles En San Jose De Bazarte	14FSM094007	Jalisco	Tepatlán de Morelos	Tepatlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RAMO 33	Urbanización	En Ejecución	2014	\$235,616	\$230,830	\$230,830	\$230,830	\$230,830	\$230,830	\$230,830	100.00	\$0	Metro Lineal	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200343657	Red De Electrificación	14FSM094008	Jalisco	Tepatlán de Morelos	Los Sauces	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RAMO 33	Urbanización	En Ejecución	2014	\$212,464	\$240,975	\$240,975	\$240,975	\$240,975	\$240,975	\$0	100.00	\$0	Metro Lineal	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200343666	Equipamiento De Clinica Dental De Rancho Nuevo	SAL-24-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$126,354	\$126,354	\$126,354	\$126,354	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	8,801	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200343677	Construccion De Red De Drenaje Y Linea De Agua En Prolongacion 18 De Marzo	14FSM094009	Jalisco	Tepatlán de Morelos	Tepatlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RAMO 33	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,384,655	\$1,384,655	\$1,384,655	\$1,384,655	\$809,332	\$809,332	\$809,332	58.45	\$0	Metro Lineal	150	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200343708	Mantenimiento Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	1235-6142-50114-0401-4086	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$26,500	\$26,500	\$26,500	\$26,500	\$26,500	\$26,500	\$26,500	100.00	\$0	Metro Cuadrado	438	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200343724	Mantenimiento De Dispensario Medico Y Clinica Dental De U.A.P.S. El Jaguey, Sal-25 Y 27-14	OPGR33EQPADC08-091-14-2	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$175,051	\$175,051	\$175,051	\$175,051	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: CONTRATO OPG-R33-EQP-AD-C08-091-14 POR UN MONTO DE \$1,181,575.51. INCLUYE 5 PROYECTOS EN TOTAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200343726	Construccion De Red De Drenaje	14FSM094010	Jalisco	Tepatlán de Morelos	La Loma (Loma de Enmedio)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RAMO 33	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,368,237	\$2,368,237	\$2,368,237	\$2,368,237	\$591,062	\$591,062	\$591,062	24.96	\$0	Metro Lineal	300	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200343757	Empedrado De La Calle Andador Río Danubio En Fraccionamiento Bosques Del Lago	14FSM094011	Jalisco	Tepatlán de Morelos	Tepatlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RAMO 33	Urbanización	En Ejecución	2014	\$225,760	\$219,383	\$219,383	\$219,383	\$219,383	\$219,383	\$219,383	100.00	\$0	Metro Cuadrado	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200343765	Rehabilitación De Red De Drenaje En La Calle Emiliano Zapata En San Marcos	006	Jalisco	Tonila	San Marcos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tonila, jalisco	Urbanización	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200343776	Construccion De Red De Drenaje, Linea De Agua Y Empedrado En Calle Trigo, Colonia El Molino	14FSM094012	Jalisco	Tepatlán de Morelos	Tepatlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RAMO 33	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$94,135	\$81,553	\$81,553	\$81,553	\$81,553	\$81,553	\$81,553	100.00	\$0	Metro Lineal	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140200343800	Equipamiento Del Dispensario Medico De U.A.P.S. El Jaguey	SAL-26-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$67,097	\$67,097	\$67,097	\$67,097	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	8,066	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200343813	Drenaje Central Y Descargas Calle Islas	1235-6142-50114-0401-4087	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$130,400	\$215,400	\$215,400	\$185,752	\$185,752	\$185,752	\$185,752	86.24	\$0	Metro Lineal	831	100.00	92.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200343928	Equipamiento De Clinica Dental De U.A.P.S. El Jaguey	SAL-28-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$100,646	\$100,646	\$100,646	\$100,646	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	8,066	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200343973	Mantenimiento Del Dispensario Medico Y Clinica Dental La Federacha, Sai-29 Y 31-14	OPGR33EQPADC08-091-14 -4	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$136,694	\$136,694	\$136,694	\$136,694	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: CONTRATO OPG-R33-EQP-AD-C08-091-14 POR UN MONTO DE \$1,181,575.51. INCLUYE 5 PROYECTOS EN TOTAL / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200343988	Empedrado Calle Las Islas	1235-6142-50114-0401-4088	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$81,917	\$81,917	\$81,917	\$81,917	51.72	\$0	M2, Adoquinamiento o empedrado	831	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200344019	Construccion De Drenaje En La Preparatoria En La Localidad De San Felipe De Hajar	2	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$66,620	\$66,620	\$66,620	\$66,620	35.06	\$0	Metro Lineal	1,221	100.00	68.09	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200344038	Equipamiento De Dispensario Medico La Federacha	SAL-30-2014	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$65,834	\$65,834	\$65,834	\$65,834	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	8,310	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200344056	Construccion De Jardin De Niños En Soyatan	3	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$485,034	\$485,034	\$485,034	\$485,034	\$485,034	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	216	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200344073	Red De Drenaje Central Y Descargas Calle Agustín Yahiez	1235-6142-50114-0401-4089	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$80,300	\$117,987	\$117,987	\$117,987	\$117,987	\$117,987	\$117,987	100.00	\$0	Metro Lineal	3,069	100.00	92.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200344119	Rehabilitacion De La Casa Del Maestro En San Juan De Arriba	4	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	50.00	\$0	Acción	80	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200344127	Linea De Agua Potable Calle Agustín Yahiez	1235-6142-50114-0401-4090	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$57,915	\$24,930	\$24,930	\$24,930	\$24,930	\$24,930	\$24,930	100.00	\$0	Metro Lineal	3,069	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OPTIMIZACION DE RECURSOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200344148	Equipamiento De Clinica Dental La Federacha	SAL-32-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalajara - Secretaria de Obras Publicas	Salud	En Ejecución	2014	\$98,751	\$98,751	\$98,751	\$98,751	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	8,310	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200344155	Rehabilitación De Edificio De La Preparatoria En San Felipe De Hajar	5	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$128,601	\$128,601	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	1,221	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200344177	Equipamiento Pozo Los Fresnos	FAIS-PENDIENTE3-2014	Jalisco	Ayotlán	Los Fresnos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$49,648	\$543,250	\$543,250	\$543,250	\$543,250	\$543,250	\$543,250	100.00	\$0	Pesos	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200344207	Ampliación De Dispensario Medico Y Clinica Dental, Santa Cecilia, Sal-33 Y 35-14	OPG-R33EQPADC08-091-14 -5	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$180,836	\$180,836	\$180,836	\$180,836	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: CONTRATO OPG-R33-EQP-AD-C08-091-14 POR UN MONTO DE \$1,181,575.51. INCLUYE 5 PROYECTOS EN TOTAL / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200344210	Rehabilitacion De Drenaje En La Unidad Deportiva En La Localidad De San Felipe De Hajar	6	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$198,230	\$128,230	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	1,221	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200344213	Construcción De Aula Multiusos En La Escuela Primaria Justo Sierra	001-2014	Jalisco	Acatlán de Juárez	El Plan (El Cerrito)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras Publicas	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	2,673	100.00	0.00	Financiera: Obra a ejecutar / Fisica: No hay avance / Registro: Obra aun no realizada
JAL14140200344250	Construcción De Aula En La Escuela Primaria Benito Juárez 940 Y 941	002-2014	Jalisco	Acatlán de Juárez	Acatlán de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras Publicas	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$114,685	\$350,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	2,473	100.00	0.00	Financiera: Obra a ejecutar / Fisica: No hay avance / Registro: Obra aun no realizada
JAL14140200344254	Equipamiento De Dispensario Medico Santa Cecilia	SAL-34-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$71,544	\$71,544	\$71,544	\$71,544	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	7,981	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200344291	Red De Drenaje Central Y Descargas Calle Morelos, Vicente Guerrero Y Francisco I. Madero	1235-6142-50114-0401-4091	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$147,735	\$182,735	\$182,735	\$169,050	\$169,050	\$169,050	\$169,050	92.51	\$0	Metro Lineal	475	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: AUMENTO DE TECHO FINANCIERO POR AMPLIACION DE METAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200344300	Construcción De Comedor Escolar En La Esc. Primaria Tranquilino Elizondo Y Narciso Gutiérrez	003-2014	Jalisco	Acatlán de Juárez	Acatlán de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras Publicas	Educación	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Desayunador	6,800	100.00	0.00	Financiera: Obra a ejecutar / Fisica: No hay avance / Registro: Obra aun no realizada
JAL14140200344307	Construcción De Casa De Salud En San Juan De Arriba	9	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2014	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$76,801	\$76,801	\$76,801	\$76,801	64.00	\$0	Centro	80	100.00	38.11	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
JAL14140200344334	Construccion De Casa De Salud En El Guayacan	10	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2014	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$87,727	\$87,727	\$87,727	\$87,727	73.11	\$0	Centro	33	100.00	73.11	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140200344358	Rehabilitacion De Casa De Salud En Los Copales	11	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2014	\$25,000	\$25,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	162	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140200344368	Empedrado Calles El Canuto	1235-6142-50114-0401-4093	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$199,500	\$284,850	\$284,850	\$239,697	\$239,697	\$239,697	\$239,697	84.15	\$0	M2, Adoquinamiento o empedrado	2,744	100.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: AUMENTO DE TECHO POR AMPLIACION DE METAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140200344388	Rehabilitacion De Casa De Salud En Soyatan	12	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2014	\$88,976	\$88,976	\$88,976	\$52,807	\$52,807	\$52,807	\$52,807	59.35	\$0	Acción	216	100.00	59.35	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140200344407	Construcción De Red De Alcantarillado Y Drenaje En Callejón La Resolana	005-2014	Jalisco	Acatlán de Juárez	Acatlán de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras Publicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$145,730	\$145,730	\$145,730	97.15	\$0	Metro Lineal	100	0.00	97.00	Financiera: Obra en proceso administrativo para su finiquito / Fisica: Por terminar / Registro: Obra en proceso y finiquito admnitrativo	
JAL14140200344428	Empedrado Camino Los Platos	1235-6142-50114-0401-4094	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$541,000	\$1,041,000	\$1,041,000	\$1,008,966	\$1,008,966	\$1,008,966	\$1,008,966	96.92	\$0	M2, Adoquinamiento o empedrado	195	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAMIO DE TECHO FINANCIERO POR AUMENTO DE METAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140200344436	Rehabilitacion De Casa De Salud En El Carrizo	13	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2014	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	286	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140200344478	Colocacion De Sistema De Filtroado En La Red De Agua En San Sebastian Del Oeste	14	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,952	\$99,952	\$99,952	\$99,952	99.95	\$0	Sistema	672	100.00	99.95	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140200344500	Empedrado Camino Cañada Silvestre Al Tepame	1235-6142-50114-0401-4097	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$410,000	\$470,000	\$470,000	\$433,117	\$433,117	\$433,117	\$433,117	92.15	\$0	M2, Adoquinamiento o empedrado	116	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: AUMENTO DE TECHO FINANCIERO POR AUMENTO DE METAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140200344505	Mantenimiento De Pozo Profundo En La Palma	15	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$49,890	\$49,890	\$49,890	\$49,890	\$49,890	\$49,890	\$49,890	100.00	\$0	Pozo	113	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE ENTREGO LA OBRA A LA COMUNIDAD / Registro: SE ENTREGO LA OBRA A LA COMUNIDAD CON SATISFACCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140200344528	Mantenimiento De Pozo Profundo En Los Copales	16	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$47,154	\$47,194	\$47,194	\$47,194	\$47,194	\$47,194	\$47,194	100.00	\$0	Pozo	162	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE ENTREGO LA OBRA A LA COMUNIDAD / Registro: SE ENTREGO LA OBRA A LA COMUNIDAD CON SATISFACCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140200344558	Puente Vehicular La Mora - Santa Fe	1235-6151-50114-0401-4100	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$395,000	\$580,507	\$580,507	\$557,667	\$557,667	\$557,667	\$557,667	96.07	\$0	Puente	2,744	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: AUMENTO DE TECHO POR AUMENTO DE METAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140200344565	Construcción De Línea De Agua Potable En El Zoquite	17	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$27,216	\$27,216	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	6	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140200344594	Construcción De Línea De Agua Potable En La Localidad De La Casa Colorada	18	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$34,020	\$34,020	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	8	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140200344612	Construcción De Línea De Agua Potable En La Localidad De Potrero De Arriba	19	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$34,220	\$34,220	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	12	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140200344639	Caja De Almacenamiento De Agua Potable En Las Comunidades Milpillas, La Hermita Y La Estancia	20	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$9,280	\$9,280	\$9,280	\$9,280	11.60	\$0	Tanque	360	100.00	11.60	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140200344662	Construccion De Colector Sanitario Principal En La Localidad San Felipe De Hjar	21	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$217,802	\$217,802	\$217,802	\$217,802	\$217,802	\$217,802	\$217,802	100.00	\$0	Metro Lineal	1,221	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140200344674	Puente Vehicular En El Tlacuache - Santa Fe	1235-6151-50114-0401-4101	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$220,000	\$660,000	\$660,000	\$599,729	\$599,729	\$599,729	\$599,729	90.87	\$0	Puente	2,744	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: AUMENTO DE TECHO FIANCIERO POR AUMENTO DE METAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140200344680	Construccion De Drenaje Pluvial Con Alcantarilla En Arroyo El Camichin Camino A La Localidad De Las Maderas	37486	Jalisco	Cuatitlán de García Barragán	Las Maderas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Cuatitlán de García Barragán	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$255,763	\$255,763	\$196,294	\$196,294	\$196,294	\$196,294	\$196,294	76.75	\$0	Metro Cuadrado	268	0.00	78.76	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140200344735	Red De Drenaje Central Y Descargas Calle San Luis	1235-6142-50114-0401-4102	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRSIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$162,191	\$162,191	\$162,191	\$96,012	\$96,012	\$96,012	\$96,012	59.20	\$0	Metro Lineal	32,376	100.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140200344781	Cosntruccion Aula Escuela Primaria Ramon Corona	1235-6142-50114-0401-4103	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$120,000	\$119,677	\$119,677	\$119,677	\$119,677	\$119,677	\$119,677	100.00	\$0	Aula	2,744	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140200344816	Empedrado Camino Dela Villa A La Cantera	1235-6142-50114-0401-4104	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$600,000	\$44,820	\$44,820	\$44,820	\$44,820	\$44,820	\$44,820	\$44,820	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,166	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE EFECTUO SOLO CON 12494 M2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200344853	Drenaje Privada Libertad	1235-6142-50114-0401-4105	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,582	\$49,403	\$49,403	\$49,403	\$49,403	\$49,403	\$49,403	\$49,403	100.00	\$0	Metro Lineal	1,013	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OPTIMIZACION DE RECURSOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140200344884	Red De Drenaje Central Y Descargas La Cueva - Santa Fe	1235-6142-50114-0401-4106	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$335,150	\$335,150	\$299,108	\$299,108	\$299,108	\$299,108	89.25	\$0	Metro Lineal	2,744	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: AUMENTO DE TECHO FINANCIERO POR APLIACION DE METAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200344921	Red De Drenaje Y Descargas Calle Camino Real	1235-6142-50114-0401-4107	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRSIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$142,871	\$142,871	\$142,871	\$84,994	\$84,994	\$84,994	\$84,994	59.49	\$0	Metro Lineal	32,376	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200344953	Empedrado Calle Camino Real	1235-6142-50114-0401-4110	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRSIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$445,670	\$445,670	\$445,670	\$445,670	92.85	\$0	M2, Adoquinamiento o empedrado	32,376	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200344987	Drenaje Central Y Descargas Calle 5 De Febrero	1235-6142-50114-0401-4111	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPATLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$191,286	\$261,286	\$261,286	\$229,155	\$229,155	\$229,155	\$229,155	87.70	\$0	Metro Lineal	1,013	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: AUMNETO DE TECHO POR AMPLIACION DE METAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200345030	Mantenimiento Aula Escuela Primaria Gabriel Ramos Millan	1235-6142-50114-0401-4114	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$65,000	\$86,019	\$86,019	\$86,019	\$86,019	\$86,019	\$86,019	100.00	\$0	Aula	2,744	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AUMENTO DE TECHO POR AUMENTO DE METAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200345063	Red De Drenaje Central Y Descargas Aguiles Serdan ( De San Roman A Gigantes)	1235-6142-50114-0401-4115	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$97,250	\$113,903	\$113,903	\$113,903	\$113,903	\$113,903	\$113,903	100.00	\$0	Metro Lineal	32,376	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200345092	Mantenimiento De Aula Escuela Secundaria Moises Saenz	1235-6142-50114-0401-4116	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$30,000	\$18,240	\$18,240	\$18,240	\$18,240	\$18,240	\$18,240	100.00	\$0	Aula	32,376	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OPTIMIZACION DE RECURSOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200345249	Electrificación Para Dotar A Viviendas De Servicio De Energia Eléctrica En La Colonia Las Jumbitas, Municipio De San Pedro Tlaquepaque.	22320	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$129,694	\$129,694	81.06	\$0	Poste	0	100.00	81.06	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200345368	Electrificación Para Dotar A Viviendas De Servicio De Energia Eléctrica En La Colonia La Solidaridad, Municipio De San Pedro Tlaquepaque	22363	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Poste	0	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200345378	Electrificación Para Dotar A Viviendas De Servicio De Energia Eléctrica En La Colonia Santa Cruz Del Valle Municipio De Tlajomulco De Zuñiga	22853	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,040,000	\$3,040,000	\$3,040,000	\$3,040,000	\$3,040,000	\$3,040,000	\$3,040,000	100.00	\$0	Poste	0	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validad
JAL14140200345439	Electrificación Para Dotar A Viviendas De Servicio De Energia Eléctrica En La ColoniaLa Caonilla, Municipio De Zapopan	22836	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	100.00	\$0	Poste	0	0.00	57.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200345500	Electrificación Para Dotar A Viviendas De Servicio De Energia Eléctrica En La Colonia El Órgano-Aranazu, Municipio De San Pedro Tlaquepaque	22403	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	100.00	\$0	Poste	0	100.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200345506	Electrificación Para Dotar A Viviendas De Servicio De Energia Eléctrica En La Colonia Mirador Escondido, Municipio De Zapopan	22831	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$810,000	\$810,000	\$810,000	\$810,000	\$810,000	\$810,000	\$810,000	100.00	\$0	Poste	0	100.00	36.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validar
JAL14140200345521	Electrificación Para Dotar A Viviendas De Servicio De Energia Eléctrica En La Colonia El Órgano-Crisantemos, Municipio San Pedro Tlaquepaque.	22435	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$149,667	\$149,667	93.54	\$0	Poste	0	100.00	93.54	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validar
JAL14140200345549	Electrificación Para Dotar A Viviendas De Servicio De Energia Eléctrica En La Colonia Las Uiebres, Municipio De San Pedro Tlaquepaque.	22451	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$475,500	\$475,500	\$475,500	\$475,500	\$475,500	\$56,546	\$56,546	11.89	\$0	Poste	0	100.00	11.89	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validar
JAL14140200345593	Electrificación Para Dotar A Viviendas De Servicio De Energia Eléctrica En La Colonia Mesa Colorada, Municipio De Zapopan	22795	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,310,000	\$5,310,000	\$5,310,000	\$5,310,000	\$5,310,000	\$5,310,000	\$5,310,000	100.00	\$0	Poste	0	100.00	42.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validar
JAL14140200345725	Rehabilitación De Red De Agua Potable, Red De Alcantarillado Y Empedrado Ahogado En Concreto De La Calle Cuahutemoc Entre La Calle Libertad	001	Jalisco	Atoyac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$535,714	\$535,714	\$535,714	\$535,714	\$535,714	\$535,714	\$535,714	100.00	\$0	Metro Lineal	5,050	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200345735	Dotación De Viviendas Del Servicio De Energia Eléctrica Mediante Convenio Especifico De Colaboración Cie, Ejecutivo Estatal Y Municipio	SN	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA CFE MEDIANTE APORTACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140200345774	Electrificación Para Dotar A Viviendas De Servicio De Energia Eléctrica En Colonias Del Municipio De Tonalá	22766	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,851,622	\$1,851,622	\$1,851,622	\$1,851,622	\$1,851,622	\$1,851,622	\$1,851,622	100.00	\$0	Poste	0	100.00	74.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se solicita validar
JAL14140200345807	Perforación De Pozo En Techague	002	Jalisco	Atoyac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,664,752	\$1,664,752	\$1,664,752	\$985,387	\$985,387	\$985,387	\$985,387	59.19	\$0	Metro Lineal	480	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200345814	Electrificación Para Dotar A Viviendas De Servicio De Energia Eléctrica En La Colonia Vistas Del Cuatro, Municipio De San Pedro Tlaquepaque	22459	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,682,833	\$4,682,833	\$4,682,833	\$4,682,833	\$4,682,833	\$4,682,833	\$4,682,833	100.00	\$0	Poste	0	100.00	61.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se solicita validar
JAL14140200345832	Electrificación Para Dotar A Viviendas De Servicio De Energia Eléctrica En La Colonia Plan De Oriente, Municipio De San Pedro Tlaquepaque.	22495	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	100.00	\$0	Poste	0	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se solicita validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200345842	Electrificación Para Dotar A Viviendas De Servicio De Energia Eléctrica En La Colonia Los Tulipanes, Municipio De Tonalá	22733	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	100.00	\$0	Poste	0	100.00	19.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se solicita validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200345849	Rehabilitación De Drenaje En La Localidad De La Esperanza	007	Jalisco	Tonila	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento constitucional de tonila, jalisco	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200345881	Electrificación Para Dotar A Viviendas De Servicio De Energia Eléctrica En La Colonia El Amial, Municipio De Tonalá	22708	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	100.00	\$0	Poste	0	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se solicita validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200345882	Electrificación Para Dotar A Viviendas De Servicio De Energia Eléctrica En La Colonia Los Puestos, Municipio De San Pedro Tlaquepaque	22527	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	100.00	\$0	Poste	0	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se solicita validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200345902	Electrificación Para Dotar A Viviendas De Servicio De Energia Eléctrica En La Colonia El Cerrito, Municipio De San Pedro Tlaquepaque	22536	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	100.00	\$0	Poste	0	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se solicita validar
JAL14140200345925	Electrificación Para Dotar A Viviendas De Servicio De Energia Eléctrica En La Colonia Lomas Del Paraiso, Municipio De Guadalajara	22554	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$827,500	\$827,500	\$827,500	\$827,500	\$827,500	\$827,500	\$827,500	100.00	\$0	Poste	0	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se solicita validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200345962	Electrificación Para Dotar A Viviendas De Servicio De Energia Eléctrica En La Colonia Ahuastan, Municipio De Tonalá	22786	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$771,622	\$771,622	\$771,622	\$771,622	\$771,622	\$771,622	\$771,622	100.00	\$0	Poste	0	100.00	63.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se solicita validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200345987	Electrificación Para Dotar A Viviendas De Servicio De Energia Eléctrica En La Colonia Santa Paula, Municipio De Tonalá	22595	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$849,322	\$849,322	\$849,322	\$849,322	\$849,322	\$502,189	\$502,189	59.13	\$0	Poste	0	100.00	59.13	Financiera: / Fisica: / Registro: se solicita validar
JAL14140200345994	Electrificación Para Dotar A Viviendas De Servicio De Energia Eléctrica En La Colonia Pinar De Las Palomas, Municipio De Tonalá	22680	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200346019	Electrificación Para Dotar A Viviendas De Servicio De Energia Eléctrica En La Colonia La Pila, Municipio De Tonalá	22621	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	100.00	\$0	Poste	0	0.00	61.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se solicita validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200346047	Electrificación Para Dotar A Viviendas De Servicio De Energia Eléctrica En La Colonia Coyula, Municipio De Tonalá	22664	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Poste	0	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se solicita validar
JAL14140200346085	Ampliación De Red Eléctrica En Copales	22	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$210,000	\$210,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	162	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200346123	Perforación De Pozo De Agua En Amateñojo	23	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$196,990	\$196,990	\$196,990	\$196,990	72.96	\$0	Pozo	235	100.00	72.96	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200346160	Mantenimiento De Puente La Haciendita (San Isidro)	24	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$145,000	\$145,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Puente	169	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200346181	Mantenimiento De Puente Peatonal En Santiago De Pinos	25	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$40,000	\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Puente	556	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140200346197	Mantenimiento De Relleno Sanitario "El Corral Falso"	28	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$254,888	\$254,888	\$254,888	\$68,128	\$68,128	\$68,128	\$68,128	26.73	\$0	Relleno Sanitario	672	100.00	26.73	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200346233	Mantenimiento De Relleno Sanitario En San Felipe De Híjar	29	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$25,488	\$254,888	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Relleno Sanitario	1,221	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200346275	Construccion De Empedrado En Calle , Salida A Amatanejo En San Felipe De Híjar	31	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$118,605	\$118,605	\$118,605	\$118,605	\$118,605	\$118,605	\$118,605	100.00	\$0	Acción	1,221	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200346293	Construccion De Empedrado En Vialidades De Santiago De Pinos	32	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	100.00	\$0	Acción	556	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200346320	Construccion De Empedrado Seco En La Calle Principal De La Hermita	33	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200346346	Ampliacion De Empedrado En El Carrizo	34	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$29,500	\$29,500	\$29,500	\$29,500	\$29,500	\$29,500	\$29,500	100.00	\$0	Acción	286	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200346361	Ampliacion De Empedrado En Copales	35	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	100.00	\$0	Acción	162	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200346410	Construccion De Empedrado En Soyatan	36	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$126,000	\$126,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	216	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200346442	Mantenimiento De Camino En El Tramo De El Puente - La Tortuga	37	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$85,200	\$85,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	194	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200346463	Mantenimiento De Camino En El Tramo La Tortuga - La Palma	38	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$168,223	\$168,223	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	113	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200346481	Mantenimiento De Camino De El Pueblo De San Pablo A La Haciendaita	39	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$79,600	\$78,880	\$78,880	\$78,880	\$78,880	\$78,880	\$78,880	100.00	\$0	Acción	245	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200346502	Construccion De Empedrado Y Muro Perimetral En Calle Principal De Amatanejo	46	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$120,000	\$120,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	235	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200346506	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Para La Localidad De La Piedra	37443	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	La Piedra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Cuautitlán de García Barragán	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$35,590	\$35,590	\$35,590	\$35,590	\$35,590	35.59	\$0	Metros Lineales	217	0.00	34.35	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200346520	Empedrado De La Calle A La Telesecundaria De La Tortuga, Segunda Etapa	47	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$120,000	\$120,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	194	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200346546	Mantenimiento De Camino En El Tramo El Naranjal A Soyatan	48	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$109,040	\$109,040	\$109,040	\$109,040	99.13	\$0	Acción	216	100.00	93.13	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200346565	Mantenimiento De Camino En El Tramo Soyatan A Telecapan	49	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	100.00	\$0	Acción	102	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200346577	Mantenimiento De Camino En El Tramo De Telecapan A El Recodo	50	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$110,097	\$110,097	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	90.83	\$0	Acción	26	100.00	90.93	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200347419	Construcción De Drenaje Pluvial Canal Apolo	14023R3301	Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,018,000	\$4,018,000	\$4,018,000	\$1,004,500	\$1,004,500	\$1,004,500	\$1,004,500	25.00	\$0	Metro Lineal	1,050	100.00	25.00	Financiera: / Fisica: AVANCE CON EL 25% DE ANTICIPO / Registro:
JAL14140200347428	Construccion De Red De Agua Potable Calle Benito Juarez	14023R3305	Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$789,755	\$197,438	\$0	\$197,438	\$197,438	\$197,438	\$197,438	100.00	\$0	Pieza	4,125	0.00	25.00	Financiera: / Fisica: CONRATACION AL 25% / Registro:
JAL14140200347430	Construccion De Red De Drenaje Calle Juarez	14023R3306	Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$507,419	\$750,061	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	4,125	100.00	25.00	Financiera: SIN AVANCE / Fisica: SIN AVANCE EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro:
JAL14140200347769	Sustitucion De La Linea De Agua Potable En La Calle Zafiro	21037	Jalisco	Tizapán el Alto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200347830	Sustitucion De Linea De Alcantarillado En La Calle Zafiro	21041	Jalisco	Tizapán el Alto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140200347842	Construcción De Red De Agua Potable En Fraccionamiento Real De Minas	01 2014	Jalisco	Tecalitán	Tecalitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tecalitán	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,784,732	\$1,784,732	\$444,347	\$444,347	\$444,347	\$444,347	\$444,347	24.90	\$0	Pesos	1,300	100.00	20.00	Financiera: 3er trimestre inicio de obra con antipos a proveedores por 444,346.99 / Física: 3er trimestre inicio de obra con anticipo a proveedores / Registro: se registra un avance físico lento del 20% reportado por la empresa constructora debido al temporal de lluvias
JAL14140200347855	Estudios De Factibilidad De Obra	-	Jalisco	Huejuquilla el Alto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Huejuquilla el Alto	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$50,000	\$77,766	\$77,766	\$20,880	\$20,880	\$20,880	\$20,880	26.85	\$0	Pesos	80	100.00	26.85	Financiera: se gasta el 26.85% de lo permitido para estudios de factibilidad de obras 2014 / Física: / Registro: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200347874	Equipamiento De Clínica Dental Santa Cecilia	SAL-36-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$107,316	\$107,316	\$107,316	\$107,316	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	7,981	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200347981	Construcción De Red De Drenaje En Fraccionamiento Real De Minas	02 2014	Jalisco	Tecalitán	Tecalitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de tecalitán	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,847,725	\$2,136,229	\$532,722	\$532,722	\$532,722	\$532,722	\$532,722	24.94	\$0	Pesos	1,300	100.00	10.00	Financiera: 3er trimestre inicio de obra con anticipo a proveedor por 532721.79 / Física: 3er trimestre inicio de obra con anticipo a proveedor / Registro: se a presentado atraso en avance físico reportado por constructora debido al temporal de lluvias
JAL14140200347925	Sustitución De Línea De Agua Potable En La Calle Diamante	21043	Jalisco	Tizapán el Alto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200347951	Ampliación De Dispensario Médico Y Clínica Dental De La Uaps Ignacio Allende, Sal-37 Y 39-14	OPGR33EOPADC08-093-14-1	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$189,570	\$189,570	\$189,570	\$189,570	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: CONTRATO OPG-R33-EOP-AD-C08-093-14 POR UN MONTO DE \$1'102346.73, INCLUYE 5 PROYECTOS EN TOTAL / Física: / Registro:
JAL14140200347960	Construcción De Red Eléctrica En Fraccionamiento Real De Minas	03 2014	Jalisco	Tecalitán	Tecalitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tecalitán	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,935,669	\$1,935,669	\$481,395	\$481,395	\$481,395	\$481,395	\$481,395	24.87	\$0	Pesos	1,300	100.00	8.00	Financiera: 3er trimestre inicio de obra con anticipo a proveedores / Física: 3er trimestre inicio de obra con anticipo a proveedor / Registro: se a presentado atrasos en el avance físico de la obra debido al temporal de lluvias
JAL14140200347966	Sustitución De La Línea De Alcantarillado En La Calle Diamante	21047	Jalisco	Tizapán el Alto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200347973	Equipamiento De Dispensario Médico Y Consultorio Dental De La Uaps Ignacio Allende	SAL-38-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$65,834	\$65,834	\$65,834	\$65,834	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	5,203	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200347997	Construcción De Red De Alumbrado En Fraccionamiento Real De Minas	04 2014	Jalisco	Tecalitán	Tecalitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de tecalitán	Urbanización	En Ejecución	2014	\$518,420	\$518,420	\$129,605	\$129,605	\$129,605	\$129,605	\$129,605	25.00	\$0	Pesos	1,300	100.00	5.00	Financiera: 3er trimestre inicio de obra con anticipo a proveedores / Física: 3er trimestre inicio de obra con anticipo a proveedores / Registro: se a presentado atraso en la obra debido al temporal de lluvias
JAL14140200348003	Construcción De Comedor Comunitario Lomas Del Paraíso 5a Sección (Zap 3482) Com-01-14	OPG-R33-EOP-AD-C08-087-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - municipio de Guadalajara	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,168,097	\$2,168,097	\$2,168,097	\$2,168,097	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: Por liberar anticipo / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200348029	Sustitución De Agua Potable En La Calle Iturbide En El Ejido Modelo	21048	Jalisco	Tizapán el Alto	Villa Emiliano Zapata (Ejido Modelo)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200348035	Construcción De Banquetas Y Machuelos En Fraccionamiento Real De Minas Etapa 1	05 2014	Jalisco	Tecalitán	Tecalitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de tecalitán	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,555,541	\$1,555,541	\$387,991	\$387,991	\$387,991	\$387,991	\$387,991	24.94	\$0	Pesos	1,300	100.00	10.00	Financiera: 3er trimestre inicio de obra con anticipo a proveedor / Física: 3er trimestre inicio de obra con anticipo a proveedor / Registro: se presenta atraso de obra por proveedor debido al temporal de lluvias
JAL14140200348040	Equipamiento De Comedor Comunitario Lomas Del Paraíso 5a Sección ( Zap 3482 )	COM-02-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - municipio de Guadalajara	Urbanización	En Ejecución	2014	\$349,434	\$349,434	\$349,434	\$349,434	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200348053	Equipamiento De Clínica Dental De La Uaps Ignacio Allende	SAL-40-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$98,751	\$98,751	\$98,751	\$98,751	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	5,203	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200348067	Sustitución De La Red De Alcantarillado En La Calle Iturbide En El Ejido Modelo	21050	Jalisco	Tizapán el Alto	Villa Emiliano Zapata (Ejido Modelo)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200348078	Construcción De Comedor Comunitario Fierrocarril (Zap 5347) Com-03-14	OPG-R33-EOP-CI-C08-110-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - municipio de Guadalajara	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,097,005	\$3,097,005	\$3,097,005	\$3,097,005	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: Por liberar anticipo / Física: / Registro:
JAL14140200348098	Mantenimiento De Dispensario Médico Y Clínica Dental De La Uaps Valentín Gómez Farías, Sal-41 Y 43-14	OPGR33EOPADC08-092-14-4	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$162,467	\$162,467	\$162,467	\$162,467	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: CONTRATO OPG-R33-EOP-AD-C08-092-14 POR UN MONTO DE \$1'618,997.46, INCLUYE 4 PROYECTOS EN TOTAL / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140200348118	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Francisco Villa	06 2014	Jalisco	Tecalitlán	Tecalitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tecalitlan	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,887,208	\$1,887,208	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	1,800	100.00	0.00	Financiera: 3er trimestre no se a iniciado la obra / Fisica: 3er trimestre no se a iniciado la obra / Registro: 3er trimestre no se a iniciado la obra
JAL14140200348135	Equipamiento De Dispensario Medico Y Consultorio Dental De La Uaps Valentin Gomez Farias	SAL-42-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$65,834	\$65,834	\$65,834	\$65,834	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	2,777	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200348149	Construcción De Red De Drenaje En Calle Florencio Rivas, Bellavista	007-2014	Jalisco	Acatlán de Juárez	Bellavista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras Publicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$98,613	\$98,613	\$98,613	\$98,613	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	200	100.00	0.00	Financiera: Obra a ejecutar / Fisica: No hay avance / Registro: Obra aun no realizada
JAL14140200348197	Mantenimiento De Aula En Primaria Patria Mexicana En La Localidad De Ocoté Chino	22581	Jalisco	Atenguillo	Ocoté Chino	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$80,000	\$80,000	\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	39	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REPORTA TERCER TRIMESTRE, OBRA POR INICIAR
JAL14140200348209	Equipamiento De Clinica Dental De La Uaps Valentin Gomez Farias	SAL-44-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$98,751	\$98,751	\$98,751	\$98,751	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	2,777	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200348229	Equipamiento De Comedor Comunitario Ferrocarril ( Zap 5347 )	COM-04-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Urbanización	En Ejecución	2014	\$354,118	\$354,118	\$354,118	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200348239	Mantenimiento De Dispensario Medico Y Consultorio Dental De La Uaps Tetlan, Sal-45 Y 47-14	OPGR33EOPADC08-093-14-2	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$250,768	\$250,768	\$250,768	\$250,768	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: CONTRATO OPG-R33-EQP-AD-C8-093-14 POR UN MONTO DE \$1.102.346.73, INCLUYE 5 PROYECTOS EN TOTAL / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200348241	Rehabilitaron De Red De Agua Potable En Calle Francisco Villa	07 2014	Jalisco	Tecalitlán	Tecalitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tecalitlan	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$808,317	\$808,317	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	1,800	100.00	0.00	Financiera: 3er trimestre no se a iniciado la obra / Fisica: 3er trimestre no se a iniciado la obra / Registro: 3er trimestre no se a iniciado la obra
JAL14140200348251	Piso Firme	009-2014	Jalisco	Acatlán de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras Publicas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	330	100.00	0.00	Financiera: Obra a ejecutar / Fisica: No hay avance / Registro: Obra aun no realizada
JAL14140200348257	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Agostadero	22596	Jalisco	Atenguillo	El Agostadero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	22	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REPORTA TERCER TRIMESTRE, OBRA POR INICIAR
JAL14140200348269	Mantenimiento De Camino En El Tramo Santiago De Pinos A El Naranjito	51	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$148,480	\$148,480	\$148,480	\$148,480	98.99	\$0	Metro Lineal	565	100.00	98.99	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200348271	Equipamiento De Comedor Comunitario Heliodoro Hernandez Loza ( Zap 4230 )	COM-05-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Urbanización	En Ejecución	2014	\$348,608	\$348,608	\$348,608	\$348,608	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200348281	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Puerta Del Sol, En Cabecera Municipal De Arandas	23341	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,486,336	\$1,486,336	\$1,486,336	\$1,486,336	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tomas Domiciliarias	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200348282	Equipamiento De Dispensario Medico Y Consultorio Dental De La Uaps Tetlan	SAL-46-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$89,436	\$89,436	\$89,436	\$89,436	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	1,531	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200348323	Mantenimiento De Camino En El Tramo El Naranjito A Copales	52	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,640	\$149,640	\$149,640	\$149,640	99.76	\$0	Metro Lineal	171	100.00	99.76	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200348327	Construcción De Sanitarios Dignos	010-2014	Jalisco	Acatlán de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras Publicas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio	250	100.00	0.00	Financiera: Obra a ejecutar / Fisica: No hay avance / Registro: Obra aun no realizada
JAL14140200348329	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Localidad De El Ranchito	22632	Jalisco	Atenguillo	El Ranchito (Espiritu Santo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$62,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	41	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REPORTA TERCER TRIMESTRE, OBRA POR INICIAR
JAL14140200348331	Construcción De Comedor Comunitario División Del Norte, Com-06-14	OPG-R33-EQP-AD-C08-088-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,653,381	\$1,653,381	\$1,653,381	\$1,653,381	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: Por liberar Anticipo / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200348351	Equipamiento De Clinica Dental De La Uaps Tetlan	SAL-48-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$134,154	\$134,154	\$134,154	\$134,154	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	1,531	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200348370	Equipamiento De Comedor Comunitario División Del Norte	COM-07-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Urbanización	En Ejecución	2014	\$348,608	\$348,608	\$348,608	\$348,608	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140200348381	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Yerbabuena	22674	Jalisco	Atenguillo	La Yerbabuena	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$25,000	\$25,000	\$12,500	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Vivienda	23	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REPORTA TERCER TRIMESTRE, OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
JAL14140200348386	Mantenimiento De Camino En El Tramo Copales A Carrizo	53	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,880	\$49,880	\$49,880	\$49,880	99.76	\$0	Metro Lineal	448	100.00	99.76	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140200348394	Mantenimiento De Dispensario Medico De Rio Nilo, Sal-49 Y 51-14	OPGR33EOPADC8-093-14-3	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$134,271	\$134,271	\$134,271	\$134,271	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: CONTRATO OPG-R33-EQP-AD-C8-093-14 POR UN MONTO DE \$1.102.346.73, INCLUYE 5 PROYECTOS EN TOTAL / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200348446	Construcción De Auditorio Polideportivo En San Ignacio Cerro Gordo	-	Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,139,000	\$1,137,861	\$1,137,861	\$1,137,861	\$1,137,861	\$515,929	\$515,929	45.34	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140200348450	Equipamiento De Dispensario Medico De Rio Nilo	SAL-50-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas-Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$67,590	\$67,590	\$67,590	\$67,590	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	5,074	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200348457	Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable A Las Localidades De El Mezquitillo Y San Antonio De Los Macedo	22702	Jalisco	Atenguillo	San Antonio de los Macedo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$430,939	\$430,939	\$0	\$430,939	\$418,116	\$418,116	\$418,116	97.02	\$0	Metros Lineales	431	100.00	97.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REPORTA TERCER TRIMESTRE, OBRA EN PROCESO, POR TERMINAR
JAL14140200348468	Mantenimiento De Camino En El Tramo El Carrizo A San Felipe De Híjar	54	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$49,880	\$49,880	\$49,880	\$49,880	\$49,880	99.76	\$0	Metro Lineal	1,507	100.00	99.76	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200348507	Adoquinamiento De La Calle Juarez	-	Jalisco	Teuchitán	General Lucio Blanco (La Mora)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEUCHITLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200348512	Equipamiento De Clinica Dental De Rio Nilo	SAL-52-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$101,384	\$101,384	\$101,384	\$101,384	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	5,074	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200348531	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Localidad De San José De Los Andrade	22722	Jalisco	Atenguillo	San José de los Andrade	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$25,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	88	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REPORTA TERCER TRIMESTRE, OBRA POR INICIAR
JAL14140200348565	Mantenimiento De Dispensario Medico Y Clinica Dental De La Uaps Artes Plasticas, Sal-53 Y 55-14	OPGR33EOPADC8-093-14-4	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$156,570	\$156,570	\$156,570	\$156,570	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: CONTRATO OPG-R33-EQP-AD-C8-093-14 POR UN MONTO DE \$1.102.346.73, INCLUYE 5 PROYECTOS EN TOTAL / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200348567	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa Bárbara	22731	Jalisco	Atenguillo	Santa Bárbara	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$75,000	\$75,000	\$37,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	58	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REPORTA TERCER TRIMESTRE, OBRA POR INICIAR
JAL14140200348612	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Salto	22735	Jalisco	Atenguillo	El Salto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$25,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	12	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REPORTA TERCER TRIMESTRE, OBRA POR INICIAR
JAL14140200348618	Mantenimiento De Dispensario Medico De La Uaps Artes Plasticas	SAL-54-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas-Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$65,834	\$65,834	\$65,834	\$65,834	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	2,673	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200348650	Compra De Cámara Fotográfica Panasonic	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140200348654	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Localidad De Ahuacatepec	22738	Jalisco	Atenguillo	Ahuacatepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$75,160	\$75,160	\$37,580	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	231	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REPORTA TERCER TRIMESTRE, OBRA POR INICIAR
JAL14140200348655	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Lázaro Cardenas	08 2014	Jalisco	Tecalitán	Tecalitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de tecalitán	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$387,257	\$387,257	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	370	100.00	0.00	Financiera: 3er trimestre no se a iniciado la obra / Fisica: 3er trimestre no se a iniciado la obra / Registro: 3er trimestre no se a iniciado la obra
JAL14140200348684	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Milpillas	22747	Jalisco	Atenguillo	Milpillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$75,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	33	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REPORTA TERCER TRIMESTRE, OBRA POR INICIAR
JAL14140200348694	Electrificación En La Colonia Puerta Del Sol, En Cabecera Municipal De Arandas	23342	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$434,259	\$434,259	\$434,259	\$434,259	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML Cable (líneas de conexión)	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200348705	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Lázaro Cardenas	09 2014	Jalisco	Tecalitán	Tecalitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de tecalitán	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$230,916	\$230,916	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	370	100.00	0.00	Financiera: 3er trimestre no se a iniciado la obra / Fisica: 3er trimestre no se a iniciado la obra / Registro: 3er trimestre no se a iniciado la obra
JAL14140200348710	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Las Cebollas	22752	Jalisco	Atenguillo	Las Cebollas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$75,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	163	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REPORTA TERCER TRIMESTRE, OBRA POR INICIAR
JAL14140200348741	Mantenimiento De Clinica Dental De La Uaps Artes Plasticas	SAL-56-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$98,751	\$98,751	\$98,751	\$98,751	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	2,673	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200348764	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De La Loma	22760	Jalisco	Atenguillo	La Loma	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	47	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REPORTA TERCER TRIMESTRE, OBRA POR INICIAR



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140200348785	Construcción De Dispensario Medico Santa Elena, Sal-57 Y 59-14	OPGR33EOPADC08-091-14-3	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obra Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$571,825	\$571,825	\$571,825	\$571,825	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: CONTRATO OPG-R33-EOP-AD-C08-091-14 POR UN MONTO DE \$1,181,575.51, INCLUYE 5 PROYECTOS EN TOTAL. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200348828	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De La Capilla	22769	Jalisco	Atenguillo	La Capilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	19	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REPORTA TERCER TRIMESTRE, OBRA POR INICIAR
JAL14140200348834	Equipamiento De Dispensario Medico Santa Elena	SAL-58-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$86,975	\$86,975	\$86,975	\$86,975	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	5,432	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200348957	Equipamiento De Clínica Dental Santa Elena	SAL-60-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$130,463	\$130,463	\$130,463	\$130,463	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	5,432	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200348997	Construcción De Empedrado Con Base De Concreto En La Calle Principal En La Localidad De San Pablo	22776	Jalisco	Atenguillo	San Pablo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$369,000	\$369,000	\$106,475	\$73,200	\$73,200	\$73,200	\$73,200	19.84	\$0	Metro Cuadrado	95	100.00	19.80	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REPORTA EL TERCER TRIMESTRE, OBRA EN PROCESO
JAL14140200349004	Construcción De Red De Drenaje En Calles De La Localidad La Pareja, Municipio De Atotonilco El Alto	23343	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$189,823	\$189,823	\$189,823	\$189,823	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200349062	Construccion De Baños Escuela Primaria Niños Héroes, Chilarillo	2	Jalisco	Villa Hidalgo	El Chilarillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$119,306	\$93,890	\$93,890	\$93,890	\$60,359	\$60,359	\$60,359	64.29	\$0	Metros Cuadrados, Inodoros	56	0.00	64.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO, CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA ESCOLARES / Registro: SE CONSTRUYEN BAÑOS PARA NIÑOS Y NIÑAS DENTRO DEL ESPACIO QUE OCUPA LA ESCUELA NIÑOS HEROES DE LA LOCALIDAD DE CHILARILLO - OBRA EN PROCESO
JAL14140200349074	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable A Las Localidades De Acatitlán Y San Pablo	23870	Jalisco	Atenguillo	Acatitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$49,634	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	105	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REPORTA TERCER TRIMESTRE, OBRA POR INICIAR
JAL14140200349136	Entubado De Canal En La Localidad Milpillás, Municipio De Atotonilco El Alto	23345	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,288,298	\$2,288,298	\$2,288,298	\$2,288,298	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200349151	Construccion De Línea De Drenaje Calle Adolfo Ruiz Cortínez	3	Jalisco	Villa Hidalgo	Ejido Santa Teresa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$178,687	\$217,705	\$217,705	\$217,705	\$101,725	\$101,725	\$101,725	46.73	\$0	Metros Lineales	37	0.04	46.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE TIENE PROGRAMADO 240 ML DE LINEA DE AGUA Y 358.46 ML DE LINEA DE DRENAJE - OBRA EN PROCESO
JAL14140200349196	Construcción De Drenaje En Calles De La Localidad El Refugio De Los Bajos, Municipio De Atotonilco El Alto	23356	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,240,677	\$1,240,677	\$1,240,677	\$1,240,677	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se solicita la validación
JAL14140200349199	Rehabilitación De Vado En Camino Al Pitayo	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	El Pitahayo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200349209	Construccion De Línea De Agua Potable En Calle Adolfo Ruiz Cortínez, Ejido Santa Teresa	4	Jalisco	Villa Hidalgo	Ejido Santa Teresa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$39,017	\$39,017	\$39,017	\$39,017	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	37	0.01	40.00	Financiera: / Fisica: SE REALIZA DE FORMA SIMULTANEA CON LA LINEA DE DRENAJE / Registro: SE REALIZA LA OBRA DE FORMA SIMULTANEA CON LA LINEA DE DRENAJE, POR LO QUE LA COMPROBACION ESTA REPORTADA EN LA LINEA DE DRENAJE DE LA MISMA CALLE - OBRA EN PROCESO
JAL14140200349267	Construccion De Línea De Agua Potable En El Cruce De Carretera A Las Flores - El Chimote	5	Jalisco	Villa Hidalgo	El Chimote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$84,816	\$84,816	\$84,816	\$84,816	\$66,473	\$66,473	\$66,473	78.37	\$0	Metros Lineales	56	0.02	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE HABILITARON 300 ML DE TUBERIA DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE CUSTIQUE Y COSTADO DE CARRETERA A LAS FLORES - OBRA EN PROCESO
JAL14140200349290	Construcción De Drenaje En Calles De La Localidadla Mata, Municipio De Atotonilco El Alto	23362	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$316,617	\$316,617	\$316,617	\$31,667	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200349382	Construcción De Colector De Alcantarillado Sanitario En El Libramiento Luis Donaldo Colosio En Cabecera Municipal De Autlán De Navarro	23371	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,367,857	\$2,367,857	\$2,367,857	\$2,367,857	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200349431	Construcción De Línea De Conducción Y Distribución De Agua Potable En Las Localidades La Bota, Los Cerritos Y La Guadalupe.	23383	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,028,812	\$3,028,812	\$3,028,812	\$3,028,812	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200349518	Proyecto De Electrificación No Convencional A Base De Paneles Solares En Viviendas Al Interior De La Zap 1965, Col. La Loma.	PAN-01-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	30	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140200349551	Proyecto De Electrificación No Convencional A Base De Paneles Solares En Viviendas Al Interior De La Zap 1876, Col. San Juan De Dios Y Analco	PAN-02-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200349606	Proyecto De Electrificación No Convencional A Base De Paneles Solares En Viviendas Al Interior De La Zap 3482, Col. Lomas Del Paraíso 3ra., 4ta. Y 5ta. Secc.	PAN-03-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	50	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200349727	Proyecto De Electrificación No Convencional A Base De Paneles Solares En Viviendas Al Interior De La Zap 4230, Col. Heliodoro Hdez. Loza Tra. Secc.	PAN-04-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200349698	Proyecto De Electrificación No Convencional A Base De Paneles Solares En Viviendas Al Interior De La Zap 5347, Col. Ferrocarril	PAN-05-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200350185	Red De Drenaje En La Calle Toribio Corona	-	Jalisco	Cocula	La Saucedá	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$382,760	\$382,760	\$382,760	\$382,760	\$240,701	\$240,701	\$240,701	62.89	\$0	Metro Lineal	160	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200350216	Construcción De Red De Drenaje En La Calle Valente Corona, En La Cabecera Municipal De Chiquilistlán	23403	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,903,507							0.00		Metro Lineal	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: Se solicita la validación
JAL14140200350221	Empedrado En Calle Privada Lázaro Cárdenas	-	Jalisco	Cocula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco	Urbanización	En Ejecución	2014	\$93,914	\$93,914	\$93,914	\$93,914	\$42,306	\$42,306	\$42,306	45.05	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200350231	Ampliación De Alumbrado Público En Las Calles La Salve, Roble Y Pozo En La Cabecera Municipio De Jalostotlán	24518	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$310,062	\$310,062	\$310,062	\$310,062	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200350254	Ampliación De Línea De Drenaje En La Privada Roble, En Cabecera Municipal De Jalostotlán	24499	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$177,797	\$177,797	\$177,797	\$177,797	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200350257	Empedrado En Calle Miguel Blanco, Colonia Lázaro Cárdenas	-	Jalisco	Cocula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco	Urbanización	En Ejecución	2014	\$365,889	\$365,889	\$365,889	\$365,889	\$165,774	\$165,774	\$165,774	45.31	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200350262	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Valente Corona, En Cabecera Municipal De Chiquilistlán	23436	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,444,380	\$1,444,380	\$1,444,380	\$1,444,380	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200350285	Electrificación Para Dotar A Viviendas De Servicio De Energía Eléctrica En La Localidad Ciénega De Guadalupe, Municipio De Mezquitic	23492	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200350288	Ampliación De Línea De Drenaje En La Calle Laurel Y Calle Sin Nombre, En Cabecera Municipal De Jalostotlán	24492	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$317,562	\$317,562	\$317,562	\$317,562	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200350294	Ampliación De La Secundaria Gabriel Flores García, Clave 14des0138e, Ubicada En El Fraccionamiento Colinas De Los Robles (Cumbres), Municipio De Tlajomulco De Zúñiga.	INFEJAL 79271	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$3,062,237	\$4,570,683	\$4,570,683	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140200350310	Electrificación Para Dotar A Viviendas De Servicio De Energía Eléctrica En La Localidad Las Tapias, Municipio De Mezquitic	23505	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$90,333	\$90,333	\$90,333	\$90,333	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200350315	Ampliación De Línea De Drenaje En La Privada Manzano, En Cabecera Municipal De Jalostotlán	24480	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$131,481	\$131,481	\$131,481	\$131,481	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200350320	Empedrado En La Calle Antonio Flores, Colonia Lázaro Cárdenas	-	Jalisco	Cocula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco	Urbanización	En Ejecución	2014	\$402,002	\$402,002	\$402,002	\$402,002	\$156,816	\$156,816	\$156,816	39.01	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200350353	Construcción De Casa De Salud En La Localidad Zacalmecalt	23809	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$436,597	\$436,597	\$436,597	\$436,591	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se Solicita Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140200350359	Construcción De Red De Drenaje Y Agua Potable En Calle Francisco I. Madero En Lomas De Atequiza Municipio De Ixtlahuacán De Los Membrillos	24310	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,060,333	\$1,060,333	\$1,060,333	\$1,060,333	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDAR
JAL14140200350365	Construcción De Red De Drenaje En Calle Javier Mina En Lomas De Atequiza Municipio De Ixtlahuacán De Los Membrillos	24431	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$642,646	\$642,646	\$642,646	\$642,646	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200350373	Construcción De La Secundaria Higinio Ruvalcaba Romero, Clave 14ees0090a, Se Ubicará En El Fraccionamiento Cuatro Estaciones, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga.	INFEJAL 81714	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$15,170,486	\$14,385,594	\$14,385,594	\$14,385,594	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200350420	Electrificación Para Dotar A Viviendas De Servicio De Energía Eléctrica En La Localidad De Soconita, Municipio De Mezquitic	23514	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200350422	Construcción De Red De Drenaje Y Agua Potable En Calle Juan De La Barrera En Lomas De Atequiza Municipio De Ixtlahuacán De Los Membrillos	24383	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Socia	Urbanización	En Ejecución	2014	\$243,784	\$242,784	\$242,784	\$242,784	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200350451	Construcción De Línea Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad Los Espinos, Municipio De Cuautitlán De García Barragán	23818	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,609,473	\$2,609,473	\$2,609,473	\$2,609,473	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200350464	Electrificación Para Dotar A Viviendas De Servicio De Energía Eléctrica En La Localidad Ocotá De Los Llanos, Municipio De Mezquitic	23518	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$305,000	\$305,000	\$305,000	\$305,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200350470	Construcción De Red De Drenaje Y Agua Potable En Calle Rafael Ramírez En Lomas De Atequiza Municipio De Ixtlahuacán De Los Membrillos	24359	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$386,969	\$386,969	\$386,969	\$386,969	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200350486	Ampliación De La Secundaria Mayor J. Trinidad López Rivas, Clave 14des0136g, Ubicada En Parques De Santa Cruz Del Valle, Municipio De San Pedro Tlaquepaque	INFEJAL 86382	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$1,196,738	\$2,393,474	\$2,393,474	\$2,393,474	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200350522	Construcción De Red De Drenaje Y Agua Potable En Calle Pedro Moreno En Lomas De Atequiza Municipio De Ixtlahuacán De Los Membrillos	24340	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,219,797	\$1,219,797	\$1,219,797	\$129,797	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200350538	Empedrado En Calle Francisco Villa, Colonia Lázaro Cárdenas (Incluye Sustitución De Línea De Agua Y Red Principal De Drenaje)	-	Jalisco	Cocula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco	Urbanización	En Ejecución	2014	\$466,590	\$466,590	\$466,590	\$466,590	\$342,697	\$324,697	\$324,697	69.59	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200350622	Modulo De Sanitarios En Esc. Telesecundaria José Vasconcelos	-	Jalisco	Cocula	Agua Caliente	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$85,200	\$85,200	\$85,200	\$85,200	\$30,428	\$30,428	\$30,428	35.71	\$0	Obra	0	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200350625	Se Beneficiarán Los Habitantes Con La Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Col. Los Pinos Y Loma Alta En Cuautitlán De García Barragán,	23883	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$439,923	\$439,923	\$439,923	\$439,923	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro cúbico	3	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200350644	Ampliación De La Secundaria María Dolores Hernández Cueva, Clave 14est0028g, Ubicada En Santa Anita, Municipio De San Pedro Tlaquepaque.	INFEJAL 81699	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$1,795,107	\$2,821,025	\$2,821,025	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140200350655	Construcción De Red De Agua Potable Y Red De Drenaje En Calles Leandro Sánchez, Alberto Orozco Y Niños Héroes	24585	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,456,577	\$1,456,577	\$1,456,577	\$1,456,577	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200350660	Electrificación Para Dotar A Viviendas De Servicio De Energía Eléctrica En La Localidad Los Amoles, Municipio De Mezquitic	23530	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$392,000	\$392,000	\$392,000	\$392,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validar

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140200350673	Construcción De Muro Perimetral En La Escuela Primaria Idolina Gaona De Cosío	-	Jalisco	Cocula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$85,518	\$106,652	\$106,652	\$106,652	\$103,335	\$103,335	\$103,335	96.89	\$0	Metros Lineales	0	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200350713	Ampliación De Línea De Drenaje En La Cruz	23897	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200350714	Ampliación De La Secundaria Técnica N° 59, Clave 14dst0126s, Ubicada En La Colonia Santa Cruz Del Valle, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga	INFEJAL 79279	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$2,508,994	\$2,810,092	\$2,810,092	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140200350727	Empedrado En Calle Parral, Colonia Lázaro Cárdenas	-	Jalisco	Cocula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco	Urbanización	En Ejecución	2014	\$192,553	\$192,553	\$192,553	\$192,553	\$103,109	\$103,109	\$103,109	53.55	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200350745	Construcción De Red De Electrificación En Calle Valente Corona En Cabecera Municipal De Chiquilistlan	23595	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$984,684	\$984,684	\$984,684	\$984,684	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita la validación
JAL14140200350760	Construcción De Red De Agua Potable Y Red De Drenaje En Calles Proclamadores Y Juan Pablo II	24664	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$254,382	\$254,382	\$254,382	\$254,382	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA BAJA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200350774	Ampliación De La Secundaria Jaime Torres Bodet, Clave 14ees0039d, Ubicada En La Colonia La Joya En El Municipio De Zapopan.	INFEJAL 56031	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,196,738	\$1,002,318	\$1,002,318	\$1,002,318	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200350778	Construcción De Muro Perimetral En Escuela Primaria J. Jesús González Gallo	-	Jalisco	Cocula	La Cofradía de la Luz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$171,036	\$171,036	\$171,036	\$171,036	\$157,723	\$157,723	\$157,723	92.22	\$0	Metro Lineal	0	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200350789	Ampliación De La Secundaria Gerardo Murillo Dr. Atl, Clave 14ees0091z, Ubicada En El Fraccionamiento Valle De Los Molinos En El Municipio De Zapopan.	INFEJAL 86375	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$14,494,209	\$12,115,546	\$12,115,546	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140200350818	Red De Agua Potable En Calle Melchor Ocampo Del Barrio El Rastro	23980	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$747,332	\$747,332	\$747,332	\$747,332	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200350848	Empedrado En Calle Cristóbal Colón, En La Colonia Lázaro Cárdenas	-	Jalisco	Cocula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$228,431	\$228,431	\$228,431	\$228,431	\$205,799	\$205,799	\$205,799	90.09	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200350861	Mejoramiento De Vivienda	24011	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$660,039	\$660,039	\$660,039	\$660,039	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200350875	Construcción De Red De Agua Potable Y Red De Alcantarillado En La Calle González Ortega En Cabecera Municipal De Concepción De Buenos Aires	23640	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,616,825						0.00		Metro Lineal	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: Se solicita la validación	
JAL14140200350896	Red De Drenaje En La Calle De Nueva Apertura Salinas De Gortari	-	Jalisco	Cocula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco	Urbanización	En Ejecución	2014	\$194,507	\$194,507	\$194,507	\$194,507	\$114,569	\$114,569	\$114,569	58.90	\$0	Metros Lineales	0	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200350929	Equipamiento De Pozo De Agua Potable En La Colonia El Colorín En San Andrés Itxlan	24066	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$335,427	\$335,427	\$335,427	\$335,427	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200350954	Construcción De Red De Agua Potable Y Red De Drenaje En Calles Teodulo Huerta, Francisco I Madero Y Niños Héroes	24715	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$431,536	\$431,536	\$431,536	\$431,536	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200350991	Perforación, Electrificación Y Equipamiento De Pozo Profundo En El Ocoite De Nuño.	23669	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,403,952	\$1,403,952	\$1,403,952	\$1,403,952	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200351039	Construcción De Red De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Agustín Melgar, En Lomas De Atequiza Municipio De Ixtlahuacán De Los Membrillos	24143	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$446,480	\$446,480	\$446,480	\$446,480	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200351043	Construcción De Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario Y Electrificación En Av. Tule	24783	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,206,603	\$1,206,603	\$1,206,603	\$1,206,603	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDAR

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140200351058	Electrificación En La Calle Zaragoza En Cabecera Municipal De Concepción De Buenos Aires	23730	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$383,174	\$383,174	\$383,174	\$383,174	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200351084	Construcción De Carretera Mexitacán A Chimaliquin De Abajo, Conexión Con Carretera 207 Estatal, Tercera Etapa.	-	Jalisco	Mexitacán	Chimalaquin de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Mexitacán, Jal.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	100.00	\$0	Metros	0	0.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO CONTEMPLADO EN ESTE PROYECTO ES UNA APORTACIÓN AL PROGRAMA FONDEREG EN EL CUAL EL MUNICIPIO TAMBIEN APORTA DE RECURSOS DE RECAUDACIÓN PROPIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200351090	Construcción De Red De Drenaje En Colonia Reforma, Calles Juan Gil Preciado, Enrique Álvarez Del Castillo, 16 De Septiembre, Francisco I Mad	24162	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,959,285	\$446,480	\$446,480	\$446,480	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200351092	Amortización De Anticipo Banobras	-	Jalisco	Cocula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,286,930	\$3,297,000	\$3,297,000	\$3,297,000	\$1,029,544	\$1,029,544	\$1,029,544	31.23	\$0	Obra	0	39.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200351127	Ampliación De Línea De Drenaje	23928	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$254,600	\$254,600	\$254,600	\$254,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200351157	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	23777	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$464,832	\$464,832	\$464,832	\$464,832	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tanque	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita la validación
JAL14140200351168	Línea De Conducción De Agua Potable En La Colonia Iproviepe En San Sebastián Del Sur, Municipio De Gómez Farias	24016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$638,000	\$638,000	\$638,000	\$638,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200351198	Construcción De Red De Agua Potable, Red De Drenaje Sanitario Y Electrificación En Av. Tule2	24879	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,293,183	\$2,293,183	\$2,293,183	\$2,293,183	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200351239	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Perempitz Del Rio	23786	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$436,597	\$436,597	\$436,597	\$436,597	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se Solicita Validad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200351279	Colocacion De Piso Firme En Viviendas Del Paiztle	7	Jalisco	Mazamitla	El Paiztle	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZAMITLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$15,554	\$15,554	\$15,554	\$15,554	\$15,554	\$15,554	\$15,554	100.00	\$0	Acción	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200351289	Proyecto Combate Al Rezago Social Y Pobreza Extrema En El Municipio.	2014-FISM-109-01	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE UNIÓN DE SAN ANTONIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,821,632	\$4,821,632	\$4,045,352	\$2,338,077	\$2,338,077	\$2,338,077	\$2,337,077	48.49	\$0	Acción	18,700	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200351329	Construcción De Techos Firmes De La Localidad De La Chiquiadora	5	Jalisco	Santa María del Oro	Chiquiadora	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200351334	Construcción De Red De Agua Potable, De Drenaje Sanitario Y Electrificación En Calle Fraternidad, Municipio De Jocotepec	24936	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,179,678	\$1,179,678	\$1,179,678	\$1,179,678	\$1,179,678	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDAR
JAL14140200351363	Construccion De Sanitario Secos En La Localidad De El Paiztle	8	Jalisco	Mazamitla	El Paiztle	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZAMITLA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200351398	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad Las Guayabas, Municipio De Mezquitic	25008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,109,132	\$2,109,132	\$2,109,132	\$2,109,132	\$2,109,132	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDAR
JAL14140200351414	Construccion De Muros Firmes En La Localidad Del Paiztle	9	Jalisco	Mazamitla	El Paiztle	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZAMITLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$5,692	\$4,692	\$4,692	\$4,692	\$4,692	\$4,692	\$4,692	100.00	\$0	Acción	12	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200351453	Construcción De Agua Potable, Alcantarillado Y Obras De Drenaje En Calle Nuevo San Pedro, En San Pedro Itzican, Municipio De Poncitlán	25027	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200351468	Rehabilitación De Techos En Casas De La Localidad De El Paiztle	6	Jalisco	Mazamitla	El Paiztle	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZAMITLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$48,118	\$48,118	\$48,118	\$48,118	\$48,118	\$48,118	\$48,118	100.00	\$0	Acción	32	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200351514	Techos Firmes Localidad Cataquío	6	Jalisco	Santa María del Oro	Cataquío	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140200351540	Construcción De Red De Agua Potable Y Red De Drenaje En Calles Plácido Murillo, Ricardo Flores Magón Y Manuel Leyva En El Municipio De Villa Guerrero.	25007	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$680,170	\$680,170	\$680,170	\$680,170	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200351558	Rehabilitación De Techos Firmes En La Localidad De El Humo	10	Jalisco	Mazamitla	El Humo (El Marillo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZAMITLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$38,710	\$38,710	\$38,710	\$38,710	\$38,710	\$38,710	\$38,710	100.00	\$0	Acción	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200351596	Techo Firme En La Localidad Las Trojitas	7	Jalisco	Santa Maria del Oro	Las Trojitas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200351624	Rehabilitación Del Tramo Río De Huertas - Calbras - Fresnal	24789	Jalisco	Quitupan	Río de Huertas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200351626	Electrificación Y Red De Drenaje En El Fraccionamiento Las Torres, Municipio De Tala	25111	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,513,727	\$5,513,727	\$5,513,727	\$5,513,727	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDAR
JAL14140200351695	Techos Firmes La Catalinera	8	Jalisco	Santa Maria del Oro	La Catalinera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200351731	Construccion De Pisos Firmes En Localidades Del Humo	11	Jalisco	Mazamitla	El Humo (El Marillo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZAMITLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$13,414	\$13,414	\$13,414	\$13,414	\$13,414	\$13,414	\$13,414	100.00	\$0	Acción	25	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200351746	Capacitación Al Personal De Esta Secretaría Dentro Del Programa De Desarrollo Institucional	S-N-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalajara - Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Capacitación	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200351760	Techo Firme Localidad Las Pilas	9	Jalisco	Santa Maria del Oro	Las Pilas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$193,444	\$193,444	\$193,444	80.60	\$0	Acción	39	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200351773	Construccion De Sanitarios Secos En La Poblacion Del Humo	12	Jalisco	Mazamitla	El Humo (El Marillo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZAMITLA	Vivienda	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200351811	Compra De Equipo Diverso Dentro Del Programa De Desarrollo Institucional	S-N-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalajara	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200351822	Rehabilitación De Muros Firmes En Localidades De El Humo	13	Jalisco	Mazamitla	El Humo (El Marillo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DEMAZAMITLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,484	\$2,482	\$2,482	\$2,482	\$2,482	\$2,482	\$2,482	100.00	\$0	Acción	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200351840	Construccion De Linea De Drenaje En Calle Lomas Del Tepeyac	058	Jalisco	Teocaltiche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200351875	Construccion De Red O Sistema De Agua Potable En La Localidad Del Humo	14	Jalisco	Mazamitla	El Humo (El Marillo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZAMITLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$261,405	\$261,405	\$261,405	\$261,405	\$261,405	\$261,405	\$261,405	100.00	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	46	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200351921	Cisternas De Agua Para La Localidad De El Humo	15	Jalisco	Mazamitla	El Humo (El Marillo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZAMITLA	Vivienda	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200351950	Construccion De Linea De Drenaje En Calle Elizondo Entre Primero De Enero Y Veinte De Noviembre	-	Jalisco	San Julián	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$71,097	\$71,097	\$71,097	\$30,549	\$30,549	\$30,549	\$30,549	42.97	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200351978	Construccion De Comedor Escolar En La Localidad El Humo	16	Jalisco	Mazamitla	El Humo (El Marillo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZAMITLA	Educación	En Ejecución	2014	\$162,909	\$162,909	\$162,909	\$162,909	\$162,909	\$162,909	\$162,909	100.00	\$0	Inmueble	46	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200352017	Construccion De Drenaje En Calle Ignacio Allende Entre Circuito Río Bravo Y Pozos Azules.	-	Jalisco	San Julián	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$82,144	\$82,144	\$82,144	\$16,743	\$16,743	\$16,743	\$16,743	20.38	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200352023	Rehab. De Baños Del Edificio De Desarrollo Social, Con Cargo Al Prog. De Des. Institucional	S-N-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - municipio de Guadalajara	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$831,942	\$831,942	\$831,942	\$831,942	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Sanitarios	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200352080	Rehabilitación De Caminos Rurales	-	Jalisco	San Julián	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$359,359	\$359,359	\$359,359	\$333,462	\$333,462	\$333,462	\$333,462	92.79	\$0	Kilómetro	0	100.00	90.66	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200352109	Techo Firme Localidad Los Hornitos De Abajo	10	Jalisco	Santa María del Oro	Los Hornitos de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140200352110	Amortización De La Deuda Pública (Fafef 2014)	01	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Planeación Administración y Finanzas (SEPAF)	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200352112	Rehabilitación De Caminos Rurales	01-14	Jalisco	Teocaltiche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$21,914,530	\$19,579,203	\$2,000,000	\$1,569,551	\$1,569,551	\$1,569,551	7.16	\$0	Kilómetro	30,000	100.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE GASTO CORRESPONDE A LA REHABILITACIÓN DE LOS CAMINOR RURALES DEL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200352177	Apoyo Con Material Y Mano De Obra A Las Diferentes Escuelas Del Municipio	02-14	Jalisco	Teocaltiche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$700,000	\$21,914,530	\$19,579,203	\$1,000,000	\$648,234	\$648,234	\$648,234	2.96	\$0	Acción	30,000	100.00	95.00	Financiera: / Física: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA / Registro: APOYO CON MATERIAL Y MANO DE OBRA A LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200352193	Techos Firmes Localidas Las Mesas De San Juan	11	Jalisco	Santa Maria del Oro	La Mesa de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200352283	Construccion De Pavimento En Calle Tiburcio Muñoz Mejia	03-14	Jalisco	Teocaltiche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$415,064	\$21,914,530	\$19,579,203	\$415,064	\$9,094	\$9,094	\$9,094	0.04	\$0	Metro Cuadrado	100	100.00	60.00	Financiera: / Física: OBRA DE PAVIMENTO HIDRAULICO / Registro: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE TIBURCIO MUÑOZ MEJIA EN LA COLONIA LA CRUZ EN LA CABECERA MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200352310	Construccion De Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Construccion De Guarniciones De Concreto Simple Y Empedrado	007	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AUTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200352344	Sanitarios Secos Letrinas Localidad Chiqueadora	13	Jalisco	Santa Maria del Oro	Chiquadora	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200352359	Construccion De Pavimento En Calle Artesanos Colonia San Pedro	04-14	Jalisco	Teocaltiche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$420,000	\$21,914,530	\$19,579,203	\$420,000	\$3,900	\$3,900	\$3,900	0.02	\$0	Metro Cuadrado	100	100.00	12.00	Financiera: OBRA DE PAVIMETO / Física: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE ARTESANOS EN LA COLONIA SAN PEDRO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200352378	Sanitarios Secos Letrina Las Trojitas	14	Jalisco	Santa Maria del Oro	Las Trojitas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200352416	Sanitarios Secos Letrinas La Catalinera	15	Jalisco	Santa Maria del Oro	La Catalinera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$89,850	\$89,850	\$54,255	\$54,255	\$54,255	\$54,255	\$54,255	60.38	\$0	Acción	13	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200352456	Sanitarios Secos Letrinas Localidad Las Pilas	16	Jalisco	Santa Maria del Oro	Las Pilas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200352462	Construccion De Pavimento En Calle Mariano Miramontes En Cabecera Municipal	05-14	Jalisco	Teocaltiche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,622,000	\$21,914,530	\$19,579,203	\$1,622,000	\$104,093	\$104,093	\$104,093	0.47	\$0	Metro Cuadrado	100	100.00	26.00	Financiera: / Física: GASTO REALIZADO DURANTE EL TRIMESTE DE ESTA OBRA / Registro: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MARIANO MIRAMONTES EN LA CABECERA MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200352508	Sanitarios Secos Letrinas Localidad Los Hornitos De Abajo	17	Jalisco	Santa Maria del Oro	Los Hornitos de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200352512	Construccion De Pavimento En Calle Simon Bolivar En La Delegacion De Huejottitlan	06-14	Jalisco	Teocaltiche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$384,750	\$21,914,530	\$19,579,203	\$384,750	\$16,000	\$16,000	\$16,000	0.07	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	51.00	Financiera: / Física: OBRA DE PAVIMENTO / Registro: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE SIMON BOLIVAR EN LA DELEGACION DE HUEJOTTITLAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200352526	Modernización Del Camino Rural De Conapeción De Buenos Aires A Unión De Guadalupe, Primera Etapa	POA 2014 06 00 -0066	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$1,153,405	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	10,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200352555	Sanitarios Secos Letrinas Localidad Mesas De Sanjuan	18	Jalisco	Santa Maria del Oro	La Mesa de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200352556	Acciones De Infraestructura Cultural En El Estado	POA 2014 06 00 -0010	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$28,500,000	\$22,944,878	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	10,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200352584	Estrategias Creativas Para El Desarrollo Regional	POA 2014 06 00 -0007	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$138,000,000	\$88,977,406	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	100,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140200352610	Construccion De Pavimento En Calle Pedro Garcia Colonia San Pedro	07-14	Jalisco	Teocaltiche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$766,000	\$21,914,530	\$19,579,203	\$766,000	\$97,644	\$97,644	\$97,644	0.45	\$0	Metro Cuadrado	100	100.00	60.00	Financiera: / Física: OBRA DE PAVIMENTO HIDRAULICO / Registro: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PEDRO GARCIA EN LA COLONIA EL TANQUE EN LA CABECERA MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200352614	Sanitarios Secos Letrinas Localidad Cataquo	19	Jalisco	Santa Maria del Oro	Cataquo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200352619	Construcción De Vías Verdes	POA 2014 06 00 -0008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	20,000,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200352647	Construcción De Gimnasio De Acondicionamiento Físico En Polideportivo Revolución	POA 2014 06 00 -0037	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	10,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200352665	Sanitarios Secos Letrina Localidad El Maculis	20	Jalisco	Santa Maria del Oro	El Maculis	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200352680	Construccion De Linea De Agua	08-14	Jalisco	Teocaltiche	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$380,000	\$21,914,530	\$19,579,203	\$380,000	\$7,174	\$7,174	\$7,174	0.03	\$0	Metros Lineales	100	100.00	80.00	Financiera: / Física: LINEA DE AGUA POTABLE / Registro: CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200352683	Construcción, Rehabilitación De Espacios Públicos Y De Esparcimiento Familiar	POA 2014 06 00 -0038	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$19,921,558	\$18,504,395	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	100,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200352708	Techos Firmes Localidad El Maculis	12	Jalisco	Santa Maria del Oro	El Maculis	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200352712	Construcción De Obras De Urbanización En El Estado	POA 2014 06 00 -0040	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$20,982,721	\$11,969,184	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	3,300,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200352726	Construccion De Pavimento En Calle Alegria	09-14	Jalisco	Teocaltiche	Belén del Refugio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,106,000	\$21,914,530	\$19,579,203	\$19,579,203	\$1,081,077	\$1,081,077	\$1,081,077	4.93	\$0	Metro Cuadrado	2,000	100.00	60.00	Financiera: / Física: OBRA DE PAVIMENTO HIDRAULICO / Registro: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE ALEGRIA EN LA DELEGACION DE BELEN DEL REFUGIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200352732	Trabajos De Mantenimiento Del Periférico	POA 2014 06 00 -0053	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200352774	Conservación De La Red Carretera Residencia Ahualulco De Mercado	POA 2014 06 00 -0051	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$17,937,483	\$5,485,912	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	10,733	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200352780	Construccion De Pavimento En Calle Republica Dominicana	10-14	Jalisco	Teocaltiche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$490,000	\$21,914,530	\$19,579,203	\$490,000	\$55,898	\$55,898	\$55,898	0.26	\$0	Metro Cuadrado	2,000	100.00	60.00	Financiera: / Física: OBRA DE PAVIMENTO HIDRAULICO / Registro: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE REPUBLICA DOMINICANA EN LA COLONIA MARAVILLAS EN LA CABECERA MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200352797	Conservación De La Red Carretera Residencia Teocaltiche	POA 2014 06 00 -0049	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$18,727,709	\$6,325,027	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	33,450	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200352822	Conservación De La Red Carretera Residencia Villa Guerrero	POA 2014 06 00 -0050	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$13,986,542	\$3,168,058	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	2,091	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200352828	Empedrado En La Comunidad De Ostotan	11-14	Jalisco	Teocaltiche	Ostotán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,675,000	\$21,914,530	\$19,579,203	\$1,675,000	\$39,156	\$39,156	\$39,156	0.18	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	11.00	Financiera: / Física: EMPEDRADO AHOGADO EN TIERRA / Registro: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN TIERRA EN LA COMUNIDAD DE OSTOTAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200352853	Conservación De La Red Carretera Residencia Guadalajara	POA 2014 06 00 -0046	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200352874	Conservación De La Red Carretera Residencia San Miguel	POA 2014 06 00 -0048	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$14,094,299	\$5,934,633	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	13,450	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200352900	Conservación De La Red Carretera Residencia Autlán	POA 2014 06 00 -0047	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$17,301,256	\$6,745,880	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	21,735	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200352921	Empedrado En Calle De Acceso	12-14	Jalisco	Teocaltiche	El Salitre	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$138,000	\$21,914,530	\$19,579,203	\$138,000	\$44,708	\$44,708	\$44,708	0.20	\$0	Metro Cuadrado	2,000	100.00	60.00	Financiera: / Física: EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO / Registro: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN TIERRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto															Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
JAL14140200352978	Construccion De Red De Drenaje En Calle Los Tepetates	13-14	Jalisco	Teocaltiche	Mechoacanejo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALITICHE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$84,820	\$21,914,530	\$19,579,203	\$84,820	\$21,768	\$21,768	\$21,768	0.10	\$0	Metro Lineal	200	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: LINEA DE AGUA Y DRENAJE / Registro: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE LOS TEPETATES EN LA DELEGACION DE MECHOACANEJO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200353001	Atender A La Parte Mas Vulnerable En Pobreza Extrema	FAISMR330001	Jalisco	Teocuitatlán de Corona	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200353091	Ampliación De La Secundaria Luis Donaldo Colosio Murieta, Clave 14aesr0030m, Ubicada En La Colonia Mesa De Los Ocotes, Municipio De Zapopan.	INFEJAL 81729	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$7,145,793	\$5,084,862	\$5,084,862	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200353117	Ampliación De La Primaria Maria Concepción Becerra De Celis, Clave 14dpr4091i, Ubicada En La Colonia La Mesita, Municipio De Zapopan.	INFEJAL 81724	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$3,205,394	\$3,483,915	\$3,483,915	\$3,483,915	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200353147	Terminación De Edificio En El Centro Universitario (Cu Tonila) Ubicado En El Municipio De Tonalá.	INFEJAL 86005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200353173	Remodelación Del Sistema De Luminarias Del Centro Universitario Del Norte (Cu Norte) Ubicado En El Municipio De Colotlán.	INFEJAL 86010	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$710,939	\$579,675	\$579,675	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200353201	Acciones De Infraestructura Básica En El Estado	POA 2014 06 00 -0062	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200353204	Construcción De La Cuarta Etapa De Edificio En El Centro Universitario De Ciencias Exactas E Ingenierías (Cucei), Ubicado En El Municipio De Guadalajara.	INFEJAL 86011	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$8,200,000	\$8,200,000	\$8,200,000	\$8,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200353230	Adquisición De Terreno Recinto Ferial	POA 2014 06 00 -0001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200353242	Construcción De La Tercer Etapa De La Clínica De Veterinaria Del Centro Universitario Del Sur (Cusur) Ubicado En Ciudad Guzmán, Municipio De Zapotlán El Grande.	INFEJAL 86013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$6,000,000	\$5,966,348	\$5,966,348	\$5,966,348	\$3,040,003	\$3,040,003	\$3,040,003	50.95	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200353261	Fondo Complementario Para El Desarrollo Regional (Fonderreg)	POA 2014 06 00 -0002	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200353279	Construcción De La Cuarta Etapa De La Biblioteca Del Centro Universitario De La Costa (Cucosta), Ubicado En El Municipio De Puerto Vallarta.	INFEJAL 86022	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$9,000,000	\$7,862,919	\$7,862,919	\$7,862,919	\$1,965,730	\$1,965,730	\$1,965,730	25.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200353322	Construcción De La Segunda Etapa De Edificio En El Centro Universitario De Arte, Arquitectura Y Diseño (Cuasad), Ubicado En La Colonia Huentitán El Bajo, Municipio De Guadalajara.	INFEJAL 86012	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$500,000	\$2,783,723	\$2,783,723	\$2,783,723	\$695,931	\$695,931	\$695,931	25.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200353364	Construcción De La Tercer Etapa De Edificio De Coordinación De Tecnologías Del Aprendizaje Del Centro Universitario De Los Valles (Cuvalles) Ubicado En El Municipio De Ameca.	INFEJAL 86016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200353368	Construcción Y/O Instalación De La Unidad Regional De Servicios Estatales Region Costa Sur (Primer Etapa) En El Municipio De Autlán De Navarro, Jalisco	06001400039	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$8,801,128	\$8,801,128	\$8,801,128	\$8,801,128	\$8,801,128	\$2,200,282	\$2,200,282	25.00	\$0	Metro Cuadrado	253,045	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140200353401	Construcción De La Segunda Etapa De La Biblioteca En El Centro Universitario De Los Lagos (Culagos) Ubicado En El Municipio De San Juan De Los Lagos.	INFEJAL 86024	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200353411	Adquisición De Inmuebles Y Construcción De Unidades Regionales De Servicios Estatales En El Municipio De Ocotlán, Jalisco. (Construcción De La 1er Etapa De Unidad Regional De Servicios Estatales En El	06001400040	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$8,796,671	\$8,796,671	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	253,045	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200353462	Terminación De La Construcción De La Clínica De Veterinaria De Grandes Especies Del Centro Universitario De Los Altos (Cualtos). En El Municipio De Tepetitlán De Morelos.	INFEJAL 86015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200353630	Construcción De Adecuamiento, En La Calle 5 De Febrero, En La Cabecera Municipal De Tomatlán, Jalisco	06001400063	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,388,639	\$2,388,639	\$2,388,639	\$2,388,639	\$2,388,639	\$2,388,639	\$2,388,639	100.00	\$0	Metro Cuadrado	278	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200353871	Tanque De Captación En Quila	25508	Jalisco	Tecolotlán	Quila	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Tecolotlán	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$115,946	\$115,946	\$0	\$115,946	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200353887	Tanque De Almacenamiento En Tamazulita	25513	Jalisco	Tecolotlán	Tamazulita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Tecolotlán	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$230,892	\$230,892	\$0	\$230,892	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200353928	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Ayotitlán	25518	Jalisco	Tecolotlán	Ayotitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Tecolotlán	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$0	\$800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200353953	Red De Agua Potable En La Comunidad Ojo De Agua	25518	Jalisco	Tecolotlán	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Tecolotlán	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$394,796	\$394,796	\$0	\$394,796	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200353972	Terminación De Las Obras De Construcción Del Fraccionamiento Huizachitos II Y Adquisición De Tres Camiones De Ayuda (Programa Un Camión De Ayuda)	2131-002-101	Jalisco	Pihuamo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PIHUAMO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$250,000	\$1,500,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	16.67	\$0	Ciudadano	11,000	100.00	86.66	Financiera: / Física: / Registro: Se registró el tercer semestre SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200353974	Red De Agua Potable En Tamazulita	25521	Jalisco	Tecolotlán	Tamazulita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Tecolotlán	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$160,714	\$160,714	\$0	\$160,714	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200354014	Ampliación De La Telesecundaria Ignacio Ramirez, Clave 14dv02631, Ubicada En La Colonia San Francisco De Icatán En El Municipio De Zapopan.	INFEJAL 56027	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$1,273,778	\$1,830,000	\$1,830,000	\$1,830,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200354074	Rehabilitacion De Camino Los Cuartos Ambrosio	25543	Jalisco	Tecolotlán	Ambrosio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Tecolotlán	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000	\$100,000	\$0	\$10,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	109	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200354104	Rehabilitacion De Camino Rural Tecolotlán Santa Martha	25549	Jalisco	Tecolotlán	Santa Martha	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Tecolotlán	Urbanización	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$0	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200354109	Ampliación De La Primaria Irene Robledo García, Clave 14ep1606u, Ubicada En La Colonia Colinas Del Río, Municipio De Zapopan.	INFEJAL 81726	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$1,797,477	\$1,773,220	\$1,773,220	\$1,773,220	\$443,305	\$443,305	\$443,305	25.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200354119	Mantenimiento De Carretera Asfaltada A Cofradia De Duendes	25555	Jalisco	Tecolotlán	Cofradia de Duendes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Tecolotlán	Urbanización	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$0	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	504	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200354129	Mantenimiento De Carretera Asfaltada A San Buenavetura	25558	Jalisco	Tecolotlán	San Buenavetura	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Tecolotlán	Urbanización	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$0	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200354174	Construcción De La Séptima Etapa De Edificio De Módulos Para El Programa Integral De Tutorías Y El Centro De Investigaciones En Ciencias, En El Centro Universitario De Lago De Moreno. (Culagos)	INFEJAL 86014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$7,900,000	\$7,900,000	\$7,900,000	\$7,900,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200354300	Red De Electricidad En La Puerta Del Barro	21	Jalisco	El Grullo	La Puerta del Barro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$24,947	\$24,947	\$24,947	\$24,947	\$24,947	\$24,947	\$24,947	100.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	10	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140200354304	Construcción De Aula De Usos Múltiples Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos	19	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$73,360	\$73,360	\$73,360	\$73,360	\$73,360	\$73,360	\$73,360	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200354305	Mantenimiento De Sanitarios Escuela Preparatoria Regional U. De G. El Grullo	18	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$109,635	\$109,635	\$109,635	\$109,635	\$109,635	\$109,635	\$109,635	100.00	\$0	Pieza	450	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200354306	Cambio De Red De Agua Potable Principal Y Tomas Domiciliarias Calle 5 De Mayo Entre Calle Domingo Ramos Y 15 De Septiembre	14	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$12,093	\$12,093	\$12,093	\$12,093	\$12,093	\$12,093	\$12,093	100.00	\$0	Metro Lineal	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200354307	Cambio De Red De Agua Potable Principal Y Tomas Domiciliarias Calle Domingo Ramos Entre Division Del Norte Y 16 De Septiembre	13	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$22,569	\$22,569	\$22,569	\$22,569	\$22,569	\$22,569	\$22,569	100.00	\$0	Metro Lineal	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200354308	Cambio De Red De Agua Potable Principal Y Tomas Domiciliarias Calle 16 De Septiembre Entre Domingo Ramos Y 15 De Septiembre	12	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$22,411	\$22,411	\$22,411	\$22,411	\$22,411	\$22,411	\$22,411	100.00	\$0	Metro Lineal	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200354514	Ampliación De Red De Drenaje En La Localidad La Peña, Municipio De Zapotlanejo	25949	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,897,331	\$4,897,331	\$4,897,331	\$4,897,331	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALDAR
JAL14140200355237	Rehabilitación De Red De Drenaje, Agua Potable Y Empedrado De Piedra Laja En Las Calles Donato Guerra Y Constitución, Municipio De Amacueca (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400048	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAEFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	5,000	100.00	90.00	Financiera: / Física: Amacueca / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200355238	Construcción De Empedrado Ahogado En Cemento En Calle Morelos En La Localidad Del Zapote, Municipio De Techaluta De Montenegro, (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400049	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAEFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,000	100.00	65.00	Financiera: / Física: Techaluta de Montenegro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200355239	Rehabilitación De Red De Agua Potable, Red De Alcantarillado Y Empedrado Ahogado En Concreto De La Calle Cuauhtémoc Entre Las Calles Libertad Y Josefa Ortiz De Domínguez, Atoyac (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400054	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAEFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,300	100.00	95.00	Financiera: / Física: Atoyac / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200355580	Cambio De Red De Drenaje Principal Y Descargas Domiciliarias Calle Juan Bustillos Entre Roble Y Jalapa	1	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$48,553	\$48,553	\$48,553	\$48,553	\$48,553	\$48,553	\$48,553	100.00	\$0	Metros Lineales	180	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200355584	Cambio De Red De Drenaje Principal Y Descargas Domiciliarias Calle Leocadio Rodríguez Entre Roble Y Jalapa	2	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$60,645	\$60,645	\$60,645	\$60,645	\$60,645	\$60,645	\$60,645	100.00	\$0	Metros Lineales	190	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200355587	Cambio De Red De Drenaje Principal Y Descargas Domiciliarias Calle Ignacio Zaragoza Entre Division Del Norte Y Juan Carbajal	3	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$77,644	\$77,644	\$77,644	\$77,644	\$77,644	\$77,644	\$77,644	100.00	\$0	Metros Lineales	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200355590	Cambio De Red De Drenaje Principal Y Descargas Domiciliarias En La Calle 15 De Septiembre Entre Division Del Norte Y 16 De Septiembre	4	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$10,845	\$10,845	\$10,845	\$10,845	\$10,845	\$10,845	\$10,845	100.00	\$0	Metros Lineales	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200355595	Cambio De Red De Drenaje Principal Y Descargas Domiciliarias Calle 5 De Mayo Entre Domingo Ramos Y 15 De Septiembre	7	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$11,732	\$11,732	\$11,732	\$11,732	\$11,732	\$11,732	\$11,732	100.00	\$0	Metros Lineales	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200355596	Cambio De Red De Agua Potable Principal Y Tomas Domiciliarias Calle Juan Bustillos Entre Roble Y Jalapa	8	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$20,610	\$20,610	\$20,610	\$20,610	\$20,610	\$20,610	\$20,610	100.00	\$0	Metros Lineales	180	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200355597	Cambio De Red De Agua Potable Principal Y Tomas Domiciliarias Calle Leocadio Rodríguez Entre Roble Y Jalapa	9	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$14,240	\$14,240	\$14,240	\$14,240	\$14,240	\$14,240	\$14,240	100.00	\$0	Metros Lineales	190	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200355598	Cambio De Red De Agua Potable Principal Y Tomas Domiciliarias Calle Ignacio Zaragoza Entre Division Del Norte Y Juan Carbajal	10	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$10,240	\$10,240	\$10,240	\$10,240	\$10,240	\$10,240	\$10,240	100.00	\$0	Metros Lineales	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140200361329	Construcción De Huellas Ecológicas De Concreto En El Ingreso De La Calle Zaragoza Y Calle Hidalgo En La Cabecera Municipal De Colotlán (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400194	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,977,778	\$1,977,778	\$1,977,778	\$1,977,778	\$1,977,778	\$1,977,778	\$1,977,778	100.00	\$0	Metro Cuadrado	18,091	100.00	0.00	Financiera: / Física: Colotlán / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200361334	Construcción De Empedrado Zampesado Con Huellas De Concreto Hidráulico Salida A Chimaltitán Tramo Cocuasco - Crucero San Francisco (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400196	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,977,778	\$1,977,778	\$1,977,778	\$1,977,778	\$1,977,778	\$1,977,778	\$1,977,778	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,771	100.00	0.00	Financiera: / Física: Chimaltitán / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200361337	Pavimentación De La Calle Victoria En La Cabecera Municipal, Municipio De Huejuquilla El Alto (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400195	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,977,778	\$1,977,778	\$1,977,778	\$1,977,778	\$1,977,778	\$1,977,778	\$1,977,778	100.00	\$0	Metro Cuadrado	8,781	100.00	0.00	Financiera: / Física: Huejuquilla El Alto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200361341	Construcción De Andador En La Localidad De El Mortero, Municipio De Mezquitic (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400392	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,977,778	\$1,977,778	\$1,977,778	\$1,977,778	\$1,977,778	\$1,977,778	\$1,977,778	100.00	\$0	Metro Cuadrado	18,084	100.00	0.00	Financiera: / Física: Mezquitic / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300361601	Construcción De Huellas De Concreto Y Empedrado En Calle Independencia Del Sauz De Los Marquez Y Calle Hidalgo En Huacasco, Santa María De Los Angeles (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400307	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,977,778	\$1,977,778	\$1,977,778	\$1,977,778	\$1,977,778	\$1,977,778	\$1,977,778	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,726	100.00	0.00	Financiera: / Física: Santa María de los Angeles / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300361658	Construcción Del Andador Para Peregrinos Y Areas De Descanso De La Cabecera Municipal De Totatiche A La Localidad De Temastlán, Municipio De Totatiche (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400311	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,977,778	\$1,977,778	\$1,977,778	\$1,977,778	\$1,977,778	\$1,977,778	\$1,977,778	100.00	\$0	Metro Cuadrado	4,435	100.00	0.00	Financiera: / Física: Totatiche / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300361670	Construcción De 1er Etapa De Boulevard Altamirano De La Cabecera Municipal De Villa Guerrero (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400305	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,977,778	\$1,977,778	\$1,977,778	\$1,977,778	\$1,977,778	\$1,977,778	\$1,977,778	100.00	\$0	Metro Cuadrado	5,638	100.00	0.00	Financiera: / Física: Villa Guerrero / Registro:
JAL14140300361673	Rehabilitación De Ingreso Sur Del Blvd. Hidalgo (2da Etapa) Calle Carmen Muñoz Y Calle Lucero, Cabecera Municipal De Encarnación De Díaz, Jal. (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400133	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	51,396	100.00	55.00	Financiera: / Física: Encarnación de Díaz / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300361745	Modernización De La Unidad Deportiva Municipal, Ubicada Entre Las Calles Solidaridad Y Simón Bolívar, Cabecera Municipal De Ojuelos De Jalisco, Jal. (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400391	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	30,097	100.00	0.00	Financiera: / Física: Ojuelos de Jalisco / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300361796	Pavimentación De La Calle Moreno Valley (2da Etapa) Cabecera Municipal De San Juan De Los Lagos, Jal. (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400313	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	65,219	100.00	0.00	Financiera: / Física: San Juan de Los Lagos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300361807	Construcción De Ingreso Teocaltiche- Villa Higalco, (1ra Etapa) Calle Prolongación Hidalgo De La Cabecera Municipal De Teocaltiche, Jal. (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400266	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	40,105	100.00	8.00	Financiera: / Física: Teocaltiche / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300361821	Construcción De Tramo Carretero Unión De San Antonio - San Julián (2da Etapa) Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jal. (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400213	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	17,325	100.00	98.00	Financiera: / Física: Unión de San Antonio / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300361853	Modernización De La Carretera Villa Hidalgo-Teocaltiche, (4ta Etapa) En Av. Industria Sur Cabecera Municipal De Villa Hidalgo, Jal. (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400197	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	18,711	100.00	22.00	Financiera: / Física: Villa Hidalgo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300361865	Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Revestimiento De Canal En Calles Nicolas Bravo Y Santos Degollado, Losa Tapa De Concreto Armado En Canal Calle Santos Degollado 1ra Etapa, Acatic (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400244	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	100.00	\$0	Metro Cuadrado	21,206	100.00	0.00	Financiera: / Física: Acatic / Registro:
JAL14140300361874	Construcción De Ingreso Norte Arandas - Carretera Martínez Valadez, Arandas (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400231	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	100.00	\$0	Metro Cuadrado	72,812	100.00	0.00	Financiera: / Física: Arandas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140300361882	Construcción De Andador Peatonal Al Ingreso Nuevo Temacapulín Cabecera Municipal Municipio De Cañadas De Obregón. (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400267	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	100.00	\$0	Metro Cuadrado	4,152	100.00	10.00	Financiera: / Física: Cañadas de Obregón / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300361893	Construcción De Ingreso Con Concreto Hidráulico En La Calle Salida A San Miguel Cabecera Municipal Municipio De Jalostotitlán (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400243	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	100.00	\$0	Metro Cuadrado	31,948	100.00	0.00	Financiera: / Física: Jalostotitlán / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300361904	Construcción De Nudo Vial Jesús María - Arandas - León- Guanajuato Al Crucero Jesús María Cabecera Municipal De Jesús María. (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400240	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	100.00	\$0	Metro Cuadrado	18,634	100.00	0.00	Financiera: / Física: Jesús María / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300361948	Ampliación De Carretera A Cuatro Carriles De La Calle Vicente Guerrero A Martina Ramírez, Sta Etapa Cabecera Municipal De San Miguel El Alto (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400124	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	100.00	\$0	Metro Cuadrado	31,166	100.00	70.00	Financiera: / Física: San Miguel El Alto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300361961	Rehabilitación De Ingreso Norte 4ta Etapa Calle Hidalgo Cabecera Municipal De Valle De Guadalupe. (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400158	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	100.00	\$0	Metro Cuadrado	6,705	100.00	3.00	Financiera: / Física: Valle de Guadalupe / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300361997	Pavimentación De Avenida Ingreso Oriente En Cabecera Municipal De Atotonilco El Alto, Jalisco. (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400239	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	100.00	\$0	Metro Cuadrado	57,717	100.00	20.00	Financiera: / Física: Atotonilco El alto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300362012	Construcción De Comedor Comunitario Rio Verde Oblatos, Com-08-14	OPG-R33-EOP-AD-C08-089-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de obras Públicas - Municipio de Guadalajara	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,415,364	\$1,415,364	\$1,415,364	\$1,415,364	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: Por liberar anticipo / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300362020	Modernización Del Tramo Carretero Santa Rosa - La Barca, 4ta Etapa, En La Cabecera Municipal De La Barca Jalisco, (Fondereg2014)	FONDEREG 06001400268	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	100.00	\$0	Metro Lineal	64,269	100.00	0.00	Financiera: / Física: La Barca / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300362033	Rehabilitación De Plaza De Armas, Municipio De Chapala (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400237	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	100.00	\$0	Metro Cuadrado	48,839	100.00	0.00	Financiera: / Física: Chapala / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300362045	Colocación De Adoquín Asentado En Arena De Rio En La Calle Porfirio Díaz Y Renovación De Redes De Agua Potable Y Drenaje En San Juan Cosala, Municipio De Jcotepesc (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400160	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	100.00	\$0	Metro Cuadrado	42,164	100.00	70.00	Financiera: / Física: Jcotepesc / Registro:
JAL14140300362054	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Colima Del Cadernamiento 0 000 Al 0 300 En La Cabecera Municipal De Tizapán El Alto (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400317	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	100.00	\$0	Metro Cuadrado	20,857	100.00	0.00	Financiera: / Física: Tizapan El Alto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300362063	Primera Etapa De La Construcción De Lateral A Nivel En Prolongación Javier Mina En La Cabecera Municipal De Tototlan Jalisco, (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400238	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	100.00	\$0	Metro Cuadrado	21,871	100.00	0.00	Financiera: / Física: Tototlan / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300362070	Construcción De Parque Lineal Ecológico Primera Etapa En La Cabecera Municipal De Tuxcueca, Jalisco (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400134	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Deporte	En Ejecución	2014	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	6,316	100.00	90.00	Financiera: / Física: Tuxcueca / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300362076	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En Las Calles Paseo De Las Gardenias En La Localidad De Puruagua Y Calle Prol. Emiliano Zapata En Localidad De San Nicolas Municipio De Tuxcueca Jalisco,	FONDEREG 06001400137	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$338,462	\$338,462	\$338,462	\$338,462	\$338,462	\$338,462	\$338,462	100.00	\$0	Metro Cuadrado	6,316	100.00	100.00	Financiera: / Física: Tuxcueca / Registro:
JAL14140300362081	Const De Empedrado Ahogado Municipio De Tuxcueca Jalisco (Paseo De Las Gardenias, Puruagua, Fondereg 2014) 2 De 2	FONDEREG 06001400138	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	6,316	100.00	100.00	Financiera: / Física: Tuxcueca / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140300362088	Construcción De Concreto Hidráulico Con Redes De Agua Potable, Colector Sanitario De 36", Red De Drenaje De 12" En La Calle 16 De Septiembre Cabecera Municipal De Poncitlan.(Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400193	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	100.00	\$0	Metro Cuadrado	48,408	100.00	100.00	Financiera: / Física: Poncitlan / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300362397	Pavimentación De La Calle Eusebio Garcia En La Cabecera Municipal Segunda Etapa, Municipio De Jamay (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400103	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	100.00	\$0	Metro Cuadrado	22,881	100.00	95.00	Financiera: / Física: Jamay / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300362416	Unidad Médica Con Atención Hospitalaria De Zapotlan Del Rey, Jal. 3er. Etapa, Municipio De Zapotlán Del Rey (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400230	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Salud	En Ejecución	2014	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	100.00	\$0	Obra	17,585	100.00	36.00	Financiera: / Física: Zapotlán del Rey / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300362474	Construcción De Empedrado Para Acceso Al Libramiento En La Localidad De La Güera, En El Municipio De Santa María Del Oro, (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400050	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,517	100.00	0.00	Financiera: / Física: Santa María del Oro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300362544	Construcción De Portales Y Kioskos En Las Calles Hidalgo Y Guerrero En La Cabecera Municipal De La Manzanilla De La Paz, (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400066	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,755	100.00	30.00	Financiera: / Física: La Manzanilla de la Paz / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300362561	Rehabilitación De Unidad Deportiva En La Cabecera Municipal Del Municipio De Concepción De Buenos Aires, (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400271	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	5,933	100.00	0.00	Financiera: / Física: Concepción de Buenos Aires / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300362581	Construcción De Pavimento De Adoquin 3ra Etapa En La Calle 16 De Septiembre En La Localidad Jalisco Municipio De Chuatlán (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400075	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,266,333	\$3,266,333	\$3,266,333	\$3,266,333	\$3,266,333	\$3,266,333	\$3,266,333	100.00	\$0	Metro Cuadrado	39,020	100.00	0.00	Financiera: / Física: Chihuahua / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300362603	Construcción De Módulo De La Preparatoria Regional Segunda Etapa En La Cabecera Municipal De Chiquilistlán (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400104	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	5,814	100.00	35.00	Financiera: / Física: Chiquilistlán / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300362625	Rehabilitación De La Av. López Cotilla 1ra Etapa, En La Cabecera Municipal De Tenamaxtlán (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400105	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	7,051	100.00	40.00	Financiera: / Física: Tenamaxtlán / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300362821	Construcción De Preparatoria En La Localidad De Juanacatlan, Primera Etapa En El Municipio De Tapalpa, Jalisco. (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400110	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Educación	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	18,096	100.00	2.00	Financiera: / Física: Tapalpa / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300362875	Rehabilitación Del Ingreso Principal A El Limon, (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400113	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	5,499	100.00	0.00	Financiera: / Física: El Limón / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300362897	Construcción Del Rastro Municipal En La Cabecera Municipal De Tuxcacuesco (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400114	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	4,234	100.00	5.00	Financiera: / Física: Tuxcacuesco / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300362956	Construcción De Una Planta Acondicionada Para Oficinas, Del Edificio De La Delegacion De Apulco Del Municipio De Tuxcacuesco, (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400115	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	4,234	100.00	75.00	Financiera: / Física: Tuxcacuesco / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300362971	Rehabilitación De Calles Hidalgo Y Colón En La Cabecera Municipal De El Limón (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400119	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	5,499	100.00	0.00	Financiera: / Física: El Limón / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300362985	Construcción Del Panteon Municipal En Villa Purificación (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400120	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,266,333	\$3,266,333	\$3,266,333	\$3,266,333	\$3,266,333	\$3,266,333	\$3,266,333	100.00	\$0	Metro Cuadrado	11,623	100.00	0.00	Financiera: / Física: Villa Purificación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300363018	Rehabilitación De Unidad Deportiva Segunda Etapa En La Localidad Del Jamin, En El Municipio De San Gabriel, Jalisco. (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400121	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	15,310	100.00	2.00	Financiera: / Física: San Gabriel / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300363053	Remodelación Integral De Jardín Principal De San Andres Ixtlán, Municipio De Gómez Farias. (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400131	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	14,011	100.00	40.00	Financiera: / Física: Gómez Farias / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140300363082	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto Sobre El Libramiento Norte Tramo 0 280 Al 0 580 En El Municipio De Talpa De Allende Programa (Fondereg) 2014	FONDEREG 06001400132	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	14,410	100.00	65.00	Financiera: / Física: Talpa de Allende / Registro:
JAL14140300363100	Construcción Av. Polideportivo Regional Etapa I En La Cabecera Municipal De Tecalitlán, Jalisco (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400135	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	16,847	100.00	50.00	Financiera: / Física: Tecalitlán / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300363118	Construcción De Empedrado Zampado Con Huellas De Concreto Estampado En Calle Morelos En La Delegación De Santa Cruz De Las Flores Municipio De San Martín De Hidalgo En El Programa (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400136	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	26,306	100.00	0.00	Financiera: / Física: San Martín de Hidalgo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300363137	Rehabilitación De Plaza Principal En La Localidad Gral. Andrés Figueroa En El Municipio De Zacualco De Torres (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400159	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	27,901	100.00	5.00	Financiera: / Física: Zacualco de Torres / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300363203	Construcción De Andador Peatonal Y Ciclovía Con Iluminación Del Puente Santa Rosa A Infonavit En La Cabecera Municipal Del Municipio De Tamasula De Gordiano, (Fondereg 2014).	FONDEREG 06001400182	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	37,986	100.00	20.00	Financiera: / Física: Tamasula de Gordiano / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300363212	Construcción De Adoquinado Con Huellas De Concreto Calle Independencia Y Del Trabajo En La Localidad De Rancho Nuevo, Jilotlán De Los Dolores (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400314	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$665,000	\$665,000	\$665,000	\$665,000	\$665,000	\$665,000	\$665,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	9,545	100.00	0.00	Financiera: / Física: Jilotlán de los Dolores / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300363217	Construcción De Centro De Usos Múltiples Calle Emiliano Zapata # 3, Col. Centro En La Localidad De Tazumbos, Jilotlán De Los Dolores (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400315	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$670,000	\$670,000	\$670,000	\$670,000	\$670,000	\$670,000	\$670,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	9,545	100.00	0.00	Financiera: / Física: Jilotlán de los Dolores / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300363223	Construcción De Adoquinado Con Huellas De Concreto Calle Miguel Hidalgo Y Costilla Poniente En La Localidad De La Loma, Jilotlán De Los Dolores (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400316	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$665,000	\$665,000	\$665,000	\$665,000	\$665,000	\$665,000	\$665,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	9,545	100.00	0.00	Financiera: / Física: Jilotlán de los Dolores / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300363236	Rehabilitación Del Circuito Vial Loma Blanca En La Cabecera Municipal Del Municipio De Mazamitla (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400320	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	13,225	100.00	0.00	Financiera: / Física: Mazamitla / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300363245	Contrucción De La Unidad Básica De Rehabilitación De Terapia Física, En La Cabecera Municipal Del Municipio De Pihuamo (Ubr 1ra Etapa) (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400184	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Salud	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	12,119	100.00	20.00	Financiera: / Física: Pihuamo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300363258	Proyecto Integral De Movilidad Urbana (Ciclovía) En La Cabecera Municipal. Km. 0.0 Al 1.9 Carretera Valle De Juárez A Jiquilpan Michoacán, Primera Etapa, Municipio De Valle De Juárez (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400183	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	5,798	100.00	50.00	Financiera: / Física: Valle de Juárez / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300363262	Empedrado Ahogado En Concreto Y Red Hidráulica En Calle Ignacio Allende Entre Hidalgo Y Emiliano Zapata En El Municipio De Atemajac De Brizuela. (Fondereg 2014).	FONDEREG 06001400190	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	6,655	100.00	15.00	Financiera: / Física: Atemajac de Brizuela / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300363268	Rehabilitación De Calles Del Centro Histórico De La Localidad De Citlala Del Municipio De Teocuitatlán De Corona. (Francisco I. Madero E Iturbide) (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400199	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	10,837	100.00	0.00	Financiera: / Física: Teocuitatlán de Corona / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300363275	Reposición De Concreto Hidráulico En La Calle Maclovio Herrera En El Municipio De Tonila (Fondereg) 2014	FONDEREG 06001400342	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	7,256	100.00	0.00	Financiera: / Física: Tonila / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140300363279	Construcción De Carriles De Aceleración Y Desaceleración En Ingreso Colonia La Cajita, Ingreso Principal E Ingreso Central Camionera, En El Municipio De Tuxpan. (Fondereg 2014).	FONDEREG 06001400341	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00	\$0	Metro Lineal	34,182	100.00	20.00	Financiera: / Física: Tuxpan / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300363288	Centro Cultural Regional, Municipio De Zapotitlán, Jalisco (Fondereg 2014).	FONDEREG 06001400187	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Educación	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	29,192	100.00	30.00	Financiera: / Física: Zapotitlán / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300363794	Rehabilitación De Línea De Drenaje En Calle Manuel Acuña De La Localidad De La Ciénega	1	Jalisco	El Limón	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL LIMON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,782,131	\$11,244	\$11,244	\$11,244	\$11,244	\$11,244	\$11,244	100.00	\$0	Metro Lineal	60	0.63	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300363815	Rehabilitación De Línea De Drenaje En Calle Lopez Matos De La Localidad De San Juan De Amula	2	Jalisco	El Limón	San Juan de Amula	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL LIMON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,782,131	\$14,051	\$14,051	\$14,051	\$14,051	\$14,051	\$14,051	100.00	\$0	Metro Lineal	60	0.79	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300363840	Construcción De Pavimento Ecológico Centro Ecoturístico Cabañas Zapotitlán, Municipio De Zapotitlán De Vadillo. (Fondereg 2014).	FONDEREG 06001400192	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	6,685	100.00	70.00	Financiera: / Física: Zapotitlán de Vadillo / Registro:
JAL14140300363856	Modernización De Camino Atengo - Yerbalbueno - Sierra De Quila Del Municipio De Tecolotlán Segunda Etapa Del Km. 1 000 Al 2 000, Atengo (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400241	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	100.00	\$0	Metro Lineal	5,400	100.00	0.00	Financiera: / Física: Atengo / Registro:
JAL14140300363859	Reparación De Instalación Sanitaria En Baños De Escuela Secundaria Manuel Lopez Cutille De El Limon	3	Jalisco	El Limón	El Limón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL LIMON	Educación	En Ejecución	2014	\$1,782,131	\$34,969	\$34,969	\$34,969	\$34,969	\$34,969	\$34,969	100.00	\$0	Inodoros, Llaves, Lavamanos	121	1.96	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300363925	Pavimentación De Camino El Palmar - La Labor Sa Etapa Del Kilómetro 4 200 Al Kilómetro 5 000 En La Cabecera Municipal De Ejutla (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400265	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,880,000	\$1,880,000	\$1,880,000	\$1,880,000	\$1,880,000	\$1,880,000	\$1,880,000	100.00	\$0	Metro Lineal	2,082	100.00	0.00	Financiera: / Física: Ejutla / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300363955	Conversión De Aéreo A Subterráneo De Las Líneas De Energía Eléctrica, Teléfono Y Cable En La Zona Centro De El Grullo Segunda Etapa, Municipio De El Grullo (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400261	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,140,000	\$2,140,000	\$2,140,000	\$2,140,000	\$2,140,000	\$2,140,000	\$2,140,000	100.00	\$0	Metro Lineal	23,845	100.00	3.00	Financiera: / Física: El Grullo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300363967	Ampliación De Sistema De Agua Potable Y Sistema De Captación En La Localidad De San Juan De Amula	4	Jalisco	El Limón	San Juan de Amula	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL LIMON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,782,131	\$31,097	\$31,097	\$31,097	\$31,097	\$31,097	\$31,097	100.00	\$0	Metro Lineal	473	1.74	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300363984	Mantenimiento A Motor De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De La Ciénega	5	Jalisco	El Limón	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL LIMON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,782,131	\$60,940	\$60,940	\$60,940	\$60,940	\$60,940	\$60,940	100.00	\$0	Pozo	1,032	3.42	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300363995	Mantenimiento A Motor De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad E El Palmar	6	Jalisco	El Limón	El Palmar de San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL LIMON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,782,131	\$37,045	\$37,045	\$37,045	\$37,045	\$37,045	\$37,045	100.00	\$0	Pozo	234	2.08	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300364104	Construcción De Ingreso Calle Juárez En La Cabecera Municipal De Juchitlán, (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400262	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	5,515	100.00	3.00	Financiera: / Física: Juchitlán / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300364119	Rehabilitación De Las Calles Juan S. Agraz, Clemente Orozco, Diego Rivera, Niños Héroes Y Alejandro Jiménez Luquín En Cabecera Municipal De Tecolotlán, Segunda Etapa (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400312	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	16,573	100.00	0.00	Financiera: / Física: Tecolotlán / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300364147	Entubado De Aguas Pluviales En Cruces De Calles En San Sebastián Municipio De Poncitlán.	06-2014	Jalisco	Poncitlán	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PONCITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$60,042	\$60,042	\$0	\$55,228	\$55,228	\$55,228	\$55,228	91.98	\$0	Metro cúbico	0	100.00	90.00	Financiera: EL MONTO REGISTRADO ES EL TOTAL EJERCIDO EN LOS TRES PRIMEROS TRIMESTRES DEL AÑO 2014. / Física: / Registro: EL MONTO REGISTRADO ES EL TOTAL EJERCIDO EN LOS TRES PRIMEROS TRIMESTRES DEL AÑO 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300364162	Remodelación De Baños Para Hombres En Parque Benito Juárez De La Cabecera	-	Jalisco	Poncitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$73,385	\$73,385	\$0	\$58,601	\$58,601	\$58,601	\$58,601	79.85	\$0	M2, Sanitarios	0	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MONO REGISTRADO ES EL TOTAL EJERCIDO EN LOS PRIMEROS TRES TRIMESTRES DEL AÑO 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300364193	Entubado De Guas Pluviales En Cruces De Calles En San Sebastian Municipio De Poncitlan (Calle 5 De Mayo)	-	Jalisco	Poncitlán	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$65,000	\$65,000	\$0	\$64,598	\$64,598	\$64,598	\$64,598	99.38	\$0	Metro Lineal	0	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO REGISTRADO ES EL TOTAL EJERCIDO EN LOS TRES PRIMEROS TRIMESTRES DEL AÑO 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140300364227	Construcción Y Ampliación De Baños En El Parque Benito Juárez De La Cabecera Municipal	0-2014	Jalisco	Poncitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$105,250	\$105,250	\$0	\$100,532	\$100,532	\$100,532	\$100,532	95.52	\$0	M2, Sanitarios	0	100.00	95.00	Financiera: EL MONTO REGISTRADO ES EL EJERCIDO EN LOS TRES PRIMEROS TRIMESTRES DEL AÑO 2014. / Física: / Registro: EL MONTO REGISTRADO ES EL TOTAL EJERCIDO EN LOS PRIMEROS TRES TRIMESTRES DEL AÑO 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300364268	Perforación Y Equipamiento De Pozo De Agua Potable En La Comunidad De San Pedro Itzican.	09-2014	Jalisco	Poncitlán	San Pedro Itzican	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,815,742	\$1,815,742	\$0	\$282,182	\$282,182	\$282,182	\$282,182	15.54	\$0	Metro Lineal	0	100.00	15.00	Financiera: EL MONTO REGISTRADO ES EL TOTAL EJERCIDO EN LOS TRES PRIMEROS TRIMESTRES DEL AÑO 2014. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300364293	Construcción De Deposito De Agua En La Localidad De La Cuesta De Mezcala.	10-2014	Jalisco	Poncitlán	Cuesta de Mezcala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$341,134	\$341,134	\$0	\$224,501	\$224,501	\$224,501	\$224,501	65.81	\$0	Metro cúbico	0	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO REGISTRADO ES EL TOTAL ACUMULADO EN LOS PRIMEROS TRES TRIMESTRES DEL AÑO 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300364334	Delimitación Para Protección De Pozo De Agua Potable Del Monumento A La Madre.	11-2014	Jalisco	Poncitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$153,172	\$153,172	\$0	\$15,506	\$15,506	\$15,506	\$15,506	10.12	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO REGISTRADO ES EL TOTAL EJERCIDO EN LOS 3 PRIMEROS TRIMESTRES DE AÑO 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300364341	Construcción Del Tramo Carretero El Paso De San Francisco - El Cerrito Segunda Etapa Del Km 1 000 Al 2 000 Del Municipio De Tonaya (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400306	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,530,000	\$1,530,000	\$1,530,000	\$1,530,000	\$1,530,000	\$1,530,000	\$1,530,000	100.00	\$0	Metro Lineal	5,930	100.00	0.00	Financiera: / Física: Tonaya / Registro:
JAL14140300364369	Electrificación De Calle Michoacan	-	Jalisco	Poncitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$115,000	\$114,220	\$0	\$114,220	\$114,220	\$114,220	\$114,220	100.00	\$0	ML Cable (líneas de conexión)	0	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300364380	Reparación Y Equipamiento Pozo Cuitzeo.	13-2014	Jalisco	Poncitlán	Cuitzeo (La Estancia)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$74,189	\$74,189	\$0	\$74,189	\$74,189	\$74,189	\$74,189	100.00	\$0	Hora de servicio	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300364390	Rehabilitación De Red De Agua Potable, Drenaje Y Pavimentación De Calle Morelia En Unión De Tula, Jalisco, (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400319	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	13,737	100.00	45.00	Financiera: / Física: Unión de Tula / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300364411	Electrificación Calle Tomas Moreno En La Cuesta De Mezcala.	14-2013	Jalisco	Poncitlán	Cuesta de Mezcala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000	\$9,587	\$0	\$9,587	\$9,587	\$9,587	\$9,587	100.00	\$0	ML Cable (líneas de conexión)	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300364424	Construcción Del Camino Ayutita Entre Av. Lázaro Cárdenas Y El Ingreso A Ayutita Del Municipio De Autlán De Navarro (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400211	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,400,333	\$3,400,333	\$3,400,333	\$3,400,333	\$3,400,333	\$3,400,333	\$3,400,333	100.00	\$0	Metro Cuadrado	57,559	100.00	0.00	Financiera: / Física: Autlán de Navarro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300364431	Reparaciones En Comundancia De Seguridad Publica	15-2014	Jalisco	Poncitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Seguridad	En Ejecución	2014	\$1,000	\$990	\$0	\$990	\$990	\$990	\$990	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300364453	Pavimentación 1.5 Km. De La Carretera De Acceso A La Resolana Segunda Etapa Conectando Con La Carretera Federal 80 Del Municipio De Casimiro Castillo. (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400269	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,400,333	\$3,400,333	\$3,400,333	\$3,400,333	\$3,400,333	\$3,400,333	\$3,400,333	100.00	\$0	Metro Cuadrado	21,475	100.00	0.00	Financiera: / Física: Casimiro Castillo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300364477	Construcción Del Modulo Del Cecotec 1ra Etapa En El Municipio De La Huerta, Jalisco (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400309	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Educación	En Ejecución	2014	\$3,400,333	\$3,400,333	\$3,400,333	\$3,400,333	\$3,400,333	\$3,400,333	\$3,400,333	100.00	\$0	Metro Cuadrado	23,428	100.00	0.00	Financiera: / Física: La Huerta / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300364500	Construcción Tramo Carretero 9ª Etapa Mascotita-Ixtlahuacuey Tipo C Km. 27 000 Al Km 30 000 En El Municipio De Cabo Corrientes. (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400200	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$7,160,000	\$7,160,000	\$7,160,000	\$7,160,000	\$7,160,000	\$7,160,000	\$7,160,000	100.00	\$0	Kilómetro	10,029	100.00	0.00	Financiera: / Física: Cabo Corrientes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300364538	Construcción De Centro De Salud En La Localidad De Mayto Municipio De Cabo Corrientes (Fondereg) 2014	FONDEREG 06001400246	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Salud	En Ejecución	2014	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	100.00	\$0	Obra	10,029	100.00	0.00	Financiera: / Física: Cabo Corrientes / Registro:
JAL14140300364566	Modernización En Tipo C De La Carretera Tomatlán -Llano Grande Del Km. 0 000 Al Km 5 000 (1ra. Etapa), Tomatlán (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400318	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	35,050	100.00	0.00	Financiera: / Física: Tomatlán / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300364592	"Construcción De Puente Vehicular En Calle Mezquite Sobre Antiguo Cauce Del Río Pitillal" En El Municipio De Puerto Vallarta (Fondereg) 2014	FONDEREG 06001400390	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	255,681	100.00	0.00	Financiera: / Física: Puerto Vallarta / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140300364762	Construcción De Empedrado Con Base De Concreto Y Servicios En Las Calles López Cotilla Y Trilladora Del Municipio De Atenguillo (Fondereg) 2014	FONDEREG 06001400264	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	4,115	100.00	10.00	Financiera: / Física: Atenguillo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300364778	Modernización De Camino Piedra Gorda San Miguel De La Sierra Del Km. 5 000 Al Km. 6 500, Segunda Etapa En El Municipio De Ayutla (Fondereg) 2014	FONDEREG 06001400263	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	100.00	\$0	Metro Lineal	12,664	100.00	0.00	Financiera: / Física: Ayutla / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300364792	Construcción De Red De Agua Potable, Alcantarillado Y Electrificación En La Colonia Tabachines Del Municipio De Cuautla, Jalisco, (Fondereg) 2014).	FONDEREG 06001400345	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	100.00	\$0	Metro Lineal	2,171	100.00	70.00	Financiera: / Física: Cuautla / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300364809	Modernización De Camino Guachinango Zacatongo Del Km. 11 000 Al Km. 12 000 Sexta Etapa En El Municipio De Mascota, Municipio De Guachinango (Fondereg) 2014)	FONDEREG 06001400270	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	100.00	\$0	Kilómetro	4,323	100.00	12.00	Financiera: / Física: Guachinango / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300364824	Rehabilitación De Centro Histórico En Cabecera Municipal De Mascota (Fondereg) 2014	FONDEREG 06001400344	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	14,245	100.00	0.00	Financiera: / Física: Mascota / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300364850	Construcción De Casa De La Cultura Segunda Etapa En El Municipio De Mixtlan (Fondereg) 2014	FONDEREG 06001400304	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Educación	En Ejecución	2014	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,574	100.00	0.00	Financiera: / Física: Mixtlan / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300364881	Empedrado En Santiago De Pinos Y En San Felipe De Híjar En El Municipio De San Sebastian Del Oeste (Fondereg) 2014 1 De 4 Localidad De "Santiago De Pinos"	FONDEREG 06001400394	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,490,570	\$1,490,570	\$1,490,570	\$1,490,570	\$1,490,570	\$1,490,570	\$1,490,570	100.00	\$0	Metro Cuadrado	5,755	100.00	0.00	Financiera: / Física: San Sebastian del Oeste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300364892	Empedrado En Santiago De Pinos Y En San Felipe De Híjar En El Municipio De San Sebastian Del Oeste (Fondereg) 2014 2 De 4 Localidad De "Los Copales"	FONDEREG 06001400395	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$226,925	\$226,925	\$226,925	\$226,925	\$226,925	\$226,925	\$226,925	100.00	\$0	Metro Cuadrado	5,755	100.00	0.00	Financiera: / Física: San Sebastian del Oeste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300364894	Empedrado En Santiago De Pinos En San Felipe De Híjar En El Municipio De San Sebastian Del Oeste (Fondereg) 2014 3 De 4 Localidad De "El Carrizo"	FONDEREG 06001400396	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$224,520	\$224,520	\$224,520	\$224,520	\$224,520	\$224,520	\$224,520	100.00	\$0	Metro Cuadrado	5,755	100.00	0.00	Financiera: / Física: San Sebastian del Oeste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300364899	Empedrado En Santiago De Pinos Y En San Felipe De Híjar En El Municipio De San Sebastian Del Oeste (Fondereg) 2014 4 De 4 Localidad San Felipe De Híjar	FONDEREG 06001400397	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$357,985	\$357,985	\$357,985	\$357,985	\$357,985	\$357,985	\$357,985	100.00	\$0	Metro Cuadrado	5,755	100.00	0.00	Financiera: / Física: San Sebastian del Oeste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300365883	Construcción De Empedrado En Concreto En Las Calles Danubio, Simon Bolivar, Manuel Palomera Y Revolución En El Municipio De Talpa De Allende En El Programa (Fondereg) 2014	FONDEREG 06001400186	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	14,410	100.00	70.00	Financiera: / Física: Talpa de Allende / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300365898	Construcción De Pavimento De Adoquín Y Rem. Del Camellón Calle Lázaro Cardenas, Empedrado Eco. Calles Guadalupe Zuno Y Ramón Corona Loc Chapulmita, Ahualulco De Mercado (Fondereg) 2014	FONDEREG 06001400340	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	21,714	100.00	0.00	Financiera: / Física: Ahualulco de Mercado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300365917	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Constitución Con La Sustitución De Las Redes De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En El Municipio De Ameca Para El Programa (Fondereg) 2014	FONDEREG 06001400189	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	100.00	\$0	Metro Cuadrado	57,340	100.00	40.00	Financiera: / Física: Ameca / Registro:
JAL14140300365945	Rehabilitación De Pavimento En Adoquín En Calles Hidalgo, 5 De Mayo, Carranza Y 5 De Febrero En Cabecera Municipal De El Arenal, Jalisco. (Fondereg) 2014	FONDEREG 06001400242	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	17,545	100.00	100.00	Financiera: / Física: El Arenal / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300365985	Remodelación Del Mercado Municipal En El Municipio De Etzatlan Para El Programa (Fondereg) 2014	FONDEREG 06001400188	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	100.00	\$0	Metro Cuadrado	18,632	100.00	10.00	Financiera: / Física: Etzatlan / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140300366006	Mantenimiento De La Presa De Almacenamiento El Saltrillo En La Cabecera Municipal En El Municipio De Mixtlán	06001400323	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$139,715	\$139,715	\$139,715	\$139,715	\$139,715	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	3,279	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140300366021	Contrucción De Glorieta Y Camellón, En Carretera Entronque A La Yesca, Km. 8.300 Del Municipio De Hostotipaquillo (Fondereg) 2014	FONDEREG 06001400212	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	100.00	\$0	Metro Cuadrado	10,284	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: Hostotipaquillo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300366045	Ampliación De Puente Vehicular En La Calle Zaragoza Del Municipio De San Juanito De Escobedo Fondereg (2014)	FONDEREG 06001400357	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	\$0	Metro Lineal	8,896	100.00	20.00	Financiera: / Fisica: San Juanito de Escobedo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300366087	Construcción De Empedrado Abogado En Concreto En La Calle Lázaro Cárdenas En El Municipio De San Marcos (Fondereg) 2014	FONDEREG 06001400487	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,762	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: San Marcos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300366118	Construcción De Parque Lineal Arroyo Gamboa En Cabecera Municipal De Tala (Fondereg) 2014	FONDEREG 06001400245	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	100.00	\$0	Metro Lineal	69,031	100.00	5.00	Financiera: / Fisica: Tala / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300366187	Modernización Del Camino Rural De Concepción De Buenos Aires A Unión De Guadalupe,1 Era Etapa, En El Municipio De Concepción De Buenos Aires, Jalisco.	06001400406	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$8,846,595	\$8,846,595	\$8,846,595	\$8,846,595	\$8,846,595	\$2,211,649	\$2,211,649	25.00	\$0	Metro Cuadrado	5,933	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140300366189	Construcción De La 4a. Etapa Del Domo Deportivo Regional En La Cabecera Municipal De Tequila (Fondereg) 2014	FONDEREG 06001400308	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	100.00	\$0	Metro Cuadrado	40,697	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: Tequila / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300366291	Construcción De Adoquinamiento En La Calle Hidalgo En La Localidad De La Vega Del Municipio De Teuchitlán Para El Programa (Fondereg) 2014	FONDEREG 06001400198	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	9,088	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: Teuchitlán / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300366352	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. 22 000(Tuxpan Bolaños-Mesa Tirador) Crucero Del Pescado-Ocota De La Sierra, Tramo Km 0 000 Al Km 30 733,417, Modernizar Km 4 000 Al 7 183,417.	06001400465	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura de Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,277,306	\$1,277,306	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pago	6,820	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140300366363	Rehabilitación Del Foro De Arte Y Cultura, Segunda Etapa, En El Municipio De Guadalaajara, Jalisco	06001400282	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,240,005	\$1,240,005	\$1,240,005	\$1,240,005	\$310,001	\$310,001	25.00	\$0	Metro Cuadrado	985,456	100.00	88.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140300366377	Ingreso A La Cabecera Municipal Segunda Etapa (Repavimentación Con Asfalto De Calle Morelos Y Prof. Gonzalez Salto) En El Municipio De Acatlán De Juárez Fondereg 2014	FONDEREG 06001400393	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,410,793	\$1,410,793	\$1,410,793	\$1,410,793	\$1,410,793	\$1,410,793	\$1,410,793	100.00	\$0	Metro Cuadrado	23,241	100.00	10.00	Financiera: / Fisica: Acatlán de Juárez / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300366411	Construcción Del Libramiento Del Betania 3er Etapa, En El Municipio De Ayotlán, Jalisco.	06001400216	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2014	\$804,624	\$804,624	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,450	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140300366423	Apertura De Camino San Cristobal-La Lobera En El Tramo Del Km. 11.560 Al 12.560 En El Municipio De San Cristobal De La Barranca (Fondereg) 2014	FONDEREG 06001400185	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,176	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: San Cristóbal de la Barranca / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300366440	Rehabilitación Del Salón De Conferencias Del Centro Civico Cultural, En El Municipio De Atemajac De Brizuela, Jalisco.	06001400338	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$142,599	\$142,599	\$142,599	\$35,650	\$35,650	17.82	\$0	Metro Cuadrado	6,236	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140300366453	Construcción De Auditorio Municipal 1ra. Etapa En El Municipio De Villa Corona (Fondereg) 2014	FONDEREG 06001400346	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	100.00	\$0	Metro Cuadrado	16,969	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: Villa Corona / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300366468	Remodelación De Auditorio San Antonio De Los Vázquez, En El Municipio De Ixtlahuacán Del Río, Jalisco.	06001400339	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$666,405	\$666,405	\$534,047	\$534,047	\$534,047	\$133,512	\$133,512	20.03	\$0	Metro Cuadrado	1,635	100.00	35.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140300366486	Construcción De Puente Vehicular San Miguel Hidalgo, En El Municipio De El Limón, Jalisco	06001400206	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,084,000	\$6,084,001	\$6,084,001	\$6,084,001	\$6,084,001	\$3,042,000	\$3,042,000	50.00	\$0	Metro Cuadrado	466	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140300366491	Rehabilitación Espacios Públicos Cab. Mpal: Higuera, Miravalle, Yolanda Castilleros, Clavellinas Y Enrique Alvarez Del Castillo, Acatlan De Juárez (Fondereg) 2014	FONDEREG 06001400486	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,922,540	\$1,922,540	\$1,922,540	\$1,922,540	\$1,922,540	\$1,922,540	\$1,922,540	100.00	\$0	Metro Cuadrado	23,241	100.00	0.00	Financiera: / Física: Acatlán de Juárez / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300366507	Rehabilitación De Casa De La Cultura "Engracia Santa Anna", En El Municipio De Tenamaxtlán, Jalisco.	06001400374	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$79,127	\$79,127	\$79,127	\$79,127	\$79,127	\$19,782	\$19,782	25.00	\$0	Pieza	7,051	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300366553	Empedrados Rústicos En Doce Calles De Siete Localidades En Ixtlahuacán Del Río, (Calles Emiliano Zapata E Ignacio Allende En San Nicolás De Los Abundis, Fondereg 2014) 1 De 7	FONDEREG 06001400214	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$568,850	\$568,850	\$568,850	\$568,850	\$568,850	\$568,850	\$568,850	100.00	\$0	Metro Cuadrado	19,005	100.00	20.00	Financiera: / Física: Ixtlahuacán de Río / Registro:
JAL14140300366569	Rehabilitación De La Casa De La Cultura -2, Tapalpa, En El Municipio De Tapalpa, Jalisco	06001400375	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$635,087	\$635,087	\$635,087	\$635,087	\$635,087	\$158,772	\$158,772	25.00	\$0	Metro Cuadrado	18,096	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300366576	Empedrados Rústicos En Doce Calles De Siete Localidades En Ixtlahuacán Del Río, ( En Calles Y Construcción De Adoquín Frente A Centro De Salud En San José De Buenavista) (Fondereg 2014) 2 De 7	FONDEREG 06001400215	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$338,712	\$338,712	\$338,712	\$338,712	\$338,712	\$338,712	\$338,712	100.00	\$0	Metro Cuadrado	19,005	100.00	20.00	Financiera: / Física: Ixtlahuacán del Río / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300366596	Empedrados Rústicos En Doce Calles De Siete Localidades En Ixtlahuacán Del Río, (Calle López Mateos En San Juan Del Monte) (Fondereg 2014) 3 De 7	FONDEREG 06001400217	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$586,954	\$586,954	\$586,954	\$586,954	\$586,954	\$586,954	\$586,954	100.00	\$0	Metro Cuadrado	19,005	100.00	20.00	Financiera: / Física: Ixtlahuacán del Río / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300366613	Empedrados Rústicos En Doce Calles De Siete Localidades En Ixtlahuacán Del Río, ( Calle López Mateos Y Calle Álvaro Obregón De Trejos) (Fondereg 2014) 4 De 7	FONDEREG 06001400218	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$567,311	\$567,311	\$567,311	\$567,311	\$567,311	\$567,311	\$567,311	100.00	\$0	Metro Cuadrado	19,005	100.00	20.00	Financiera: / Física: Ixtlahuacán del Río / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300366629	Rehabilitación Del Edificio De La Casa De La Cultura En El Municipio De Atoyac, Jalisco.	06001400376	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$478,308	\$478,308	\$478,308	\$478,308	\$478,308	\$119,577	\$119,577	25.00	\$0	Metro Cuadrado	8,276	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300366630	Empedrados Rústicos En Doce Calles De Siete Localidades En Ixtlahuacán Del Río, (En Calles Y Construcción De Huellas De Adoquín En Calle De Ingreso Al Poblado De Quelitán) (Fondereg 2014) 5 De 7	FONDEREG 06001400219	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$396,296	\$396,296	\$396,296	\$396,296	\$396,296	\$396,296	\$396,296	100.00	\$0	Metro Cuadrado	19,005	100.00	20.00	Financiera: / Física: Ixtlahuacán del Río / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300366651	Empedrados Rústicos En Doce Calles De Siete Localidades En Ixtlahuacán Del Río, (Adoquín Frente A Escuela Primaria Y Empedrado Con Huellas En Calles De La Peña) (Fondereg 2014) 6 De 7	FONDEREG 06001400220	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$361,531	\$361,531	\$361,531	\$361,531	\$361,531	\$361,531	\$361,531	100.00	\$0	Metro Cuadrado	19,005	100.00	20.00	Financiera: / Física: Ixtlahuacán del Río / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300366672	Empedrados Rústicos En Doce Calles De Siete Localidades En Ixtlahuacán Del Río, ( Adoquín En Avenida Independencia De Palos Altos) (Fondereg 2014) 7 De 7	FONDEREG 06001400223	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$513,680	\$513,680	\$513,680	\$513,680	\$513,680	\$513,680	\$513,680	100.00	\$0	Metro Cuadrado	19,005	100.00	20.00	Financiera: / Física: Ixtlahuacán del Río / Registro:
JAL14140300366687	Construcción Del Camino Que Conecta A La Cabecera Municipal Con Santa Rita La Rivera En El Municipio De Ayotlán, Jalisco.	06001400205	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,844,765	\$1,844,765	\$1,844,765	\$1,844,765	\$1,844,765	\$1,611,167	\$1,611,167	87.34	\$0	Pago	7,343	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300366749	Ampliación Con Carpeta Asfáltica En Frio Del Camino A El Josefino De Allende, Municipio De Jesús María, Jalisco (3er Etapa).	06001400161	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,488,708	\$3,488,708	\$3,488,708	\$3,488,704	\$3,488,704	\$872,177	\$872,177	25.00	\$0	Metros Cuadrados	17,884	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300366912	Construcción De Canchas De Usos Múltiples En La Comunidad De Agua De Obispo En El Municipio De San Juan De Los Lagos, Jalisco.	06001400478	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Deporte	En Ejecución	2014	\$249,400	\$249,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	350	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140300367063	Acondicionamiento De Terreno Para Canchas De Voleibol De Playa En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco	06001400290	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,986,342	\$3,986,342	\$3,986,342	\$3,986,342	\$3,986,342	\$3,610,594	\$3,610,594	90.57	\$0	Metro Cuadrado	119,107	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300367115	Rehabilitación De Red Hidráulica, Sanitaria Y Pavimentación De La Av. Vallarta De La Calle Juan González A Josefa Ortiz De Domínguez En La Cabecera Municipal Del Municipio De Sayula. (Fondereg 2014).	FONDEREG 06001400347	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$0	100.00	\$0	Metro Cuadrado	34,829	100.00	0.00	Financiera: / Física: Sayula / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300367147	Construcción De Libramiento En La Cabecera Municipal 1ra Etapa En El Municipio De Cuautitlán De García Barragán (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400310	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,266,333	\$3,266,333	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	17,322	100.00	0.00	Financiera: / Física: Cuautitlán de García Barragán / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300367175	Construcción Y Ampliación De La Carretera Lagos De Moreno - Unión De San Antonio (Cuarta Etapa) Cabecera Municipal De Lagos De Moreno (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400549	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	65,219	100.00	0.00	Financiera: / Física: Lagos de Moreno / Registro:
JAL14140300367216	Ampliación De Red De Agua Potable Y Drenaje En Calle Amado Nervo	001	Jalisco	San Martín Hidalgo	El Crucero de Santa María	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTÍN DE HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$329,381	\$329,381	\$329,381	\$329,381	\$185,657	\$185,657	\$185,657	56.37	\$0	Metro Lineal	30	100.00	56.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra actualmente ejecutandoc
JAL14140300367228	Construcción Del Centro Para La Cultura Y Las Artes "José Ruíz" Primera Etapa En El Municipio De Zapotlán El Grande, Jalisco.	06001400380	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$2,517,526	\$2,517,526	\$2,517,526	\$2,517,526	\$629,382	\$629,382	\$629,382	25.00	\$0	Metro Cuadrado	100,534	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300367230	Construcción Del Cerco Perimetral Cancha De Usos Múltiples Y Estacionamiento En La Escuela Preparatoria De Mesa Del Tirador, En El Municipio De Bolaños (Fondereg 2014)	FONDEREG 06001400550	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Educación	En Ejecución	2014	\$1,977,778	\$1,977,778	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Cancha	6,820	100.00	0.00	Financiera: / Física: Bolaños / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300367260	Sustitución De Piso De La Casa De La Cultura En El Municipio De Ameca, Jalisco.	06001400381	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$598,787	\$598,787	\$598,787	\$598,787	\$598,787	\$149,697	\$149,697	25.00	\$0	Metro Cuadrado	57,340	100.00	87.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300367274	Construcción De Cuarto Para Baño	002	Jalisco	San Martín Hidalgo	El Crucero de Santa María	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTÍN DE HIDALGO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$47,289	\$47,289	\$47,289	\$47,289	\$13,237	\$13,237	\$13,237	27.99	\$0	Obra	8	0.00	28.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra actualmente en ejecución.
JAL14140300367316	Construcion De Conexión A La Red De Drenaje O Fosa Septica	003	Jalisco	San Martín Hidalgo	El Crucero de Santa María	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTÍN DE HIDALGO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$17,870	\$17,870	\$17,870	\$17,870	\$6,236	\$6,236	\$6,236	34.90	\$0	Obra	8	0.00	35.00	Financiera: obra en proceso. / Física: obra en proceso. / Registro: obra actualmente en ejecución.
JAL14140300367337	Construcción De Cuarto Para Dormitorio	004	Jalisco	San Martín Hidalgo	El Crucero de Santa María	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTÍN DE HIDALGO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$76,836	\$76,836	\$76,836	\$76,836	\$50,751	\$50,751	\$50,751	66.05	\$0	Obra	8	100.00	67.00	Financiera: obra en proceso. / Física: obra en proceso. / Registro: obra actualmente en ejecución.
JAL14140300367351	Restauración, Construcción, Remodelación De La Casa De La Cultura Lucita Ramírez, Municipio De Acatic, Jalisco.	06001400404	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$961,466	\$961,466	\$961,466	\$961,466	\$961,466	\$240,367	\$240,367	25.00	\$0	Metro Cuadrado	18,551	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300367353	Ampliación De Red Eléctrica De Media Y Baja Tensión En San Jerónimo.	005	Jalisco	San Martín Hidalgo	San Jerónimo (Los Barbosa)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTÍN DE HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$181,015	\$181,015	\$181,015	\$181,015	\$54,305	\$54,305	\$54,305	30.00	\$0	Metros Lineales	12	100.00	30.00	Financiera: obra en proceso. / Física: obra en proceso. / Registro: obra actualmente en ejecución.
JAL14140300367372	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En San Jacintito.	006	Jalisco	San Martín Hidalgo	San Jacintito (El Ranchito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTÍN DE HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$105,917	\$105,917	\$105,917	\$105,917	\$22,794	\$22,794	\$22,794	21.52	\$0	Metro Lineal	122	100.00	22.00	Financiera: obra en proceso. / Física: obra en proceso. / Registro: obra actualmente en ejecución.
JAL14140300367420	Construccion De Doce Aulas Didacticas, Dos Nucleos De Servicios Sanitarios, Dos Direcciones Con Anexo, Dos Bodegas, Dos Escaleras Y Obra Exterior.	INFEJAL 81708	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$12,219,392	\$12,219,392	\$12,219,392	\$12,219,392	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300368199	Ampliación Casa De La Cultura, Del Municipio De Tala, Jalisco.	06001400412	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,346,297	\$1,346,297	\$1,344,364	\$1,344,364	\$1,344,364	\$336,091	\$336,091	24.96	\$0	Metro Cuadrado	69,031	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300368227	2da Etapa Para El Acondicionamiento Y Equipamiento De Casa De La Cultura Para Darle Funcionalidad Al Cine-Foro, Municipio De Arandas, Jalisco.	06001400419	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$867,686	\$867,686	\$867,686	\$867,686	\$867,686	\$216,922	\$216,922	25.00	\$0	Metro Cuadrado	2,860	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140300368241	3ra. Etapa Ampliación Y Construcción Casa De La Cultura En El Municipio De Tequila, Jalisco.	06001400420	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$954,854	\$954,854	\$954,854	\$954,854	\$954,854	\$238,714	\$238,714	25.00	\$0	Metro Cuadrado	40,697	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300368259	Proyecto Para La Rehabilitación Del Equipo De Aire Acondicionado En El Auditorio: Mantenimiento Y Mejor Aprovechamiento De Los Espacios Para Promover La Lectura Y Los Trabajos De Investigación, En El	06001400421	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$114,019	\$114,019	\$114,019	\$114,019	\$114,019	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	3,570	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300368276	2da Etapa Para El Reequipamiento Del Museo Virtual 2da Etapa, En El Municipio De Arandas, Jalisco.	06001400422	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$241,164	\$241,164	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	80,193	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300368361	Construcción De La Primera Etapa De La Escuela De Ballet En La Localidad De Chulavista, Municipio De Tlajomulco De Zuñiga, Jalisco.	06001400432	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	8,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300368397	Mantenimiento Y Conservación En Pintura De La Infraestructura De La Casa Cultural Del Municipio De Casimiro Castillo, Jalisco.	06001400444	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$109,631	\$109,631	\$109,631	\$109,631	\$109,631	\$27,408	\$0	25.00	\$0	Metro Cuadrado	950	100.00	48.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300368428	Equipar El Teatro De La Casa De La Cultura En El Municipio De Tala, Jalisco.	06001400463	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$328,960	\$328,960	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	69,039	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300368460	Impermeabilización De La Biblioteca Pública En El Municipio De Villa Guerrero, Jalisco.	06001400464	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$40,739	\$40,739	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	5,638	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300368489	2da Etapa Centro Cultural Luis Barragán En El Municipio De La Manzanilla De La Paz, Jalisco.	06001400474	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,130,071	\$1,130,071	\$1,130,071	\$1,130,071	\$1,130,071	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	3,757	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300368508	Equipamiento De Auditorio Municipal En El Municipio De Talpa De Allende, Jalisco.	06001400475	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$961,828	\$961,828	\$961,828	\$961,828	\$961,828	\$240,457	\$0	25.00	\$0	Equipo	14,400	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300368554	Construcción Del Centro Cultural En El Municipio De Valle De Juárez, Jalisco.	06001400476	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,344,326	\$1,344,326	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,350	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300368746	Ampliación De Las Instalaciones Actuales De La Casa De La Cultura Municipal Primera Etapa, Del Municipio De Mazamitla, Jalisco.	06001400551	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,124,459	\$1,124,459	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	11,671	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300368792	Ejecución De Obras Para Rutas Creativas Vías Verdes Tramo Sendero Intermunicipal De Movilidad Interna En Santa Cruz De Bárcenas, En El Municipio De Ahualulco De Mercado, Jalisco.	06001400436	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,409,887	\$3,409,887	\$3,409,887	\$3,409,887	\$3,409,887	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,300	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300368843	Ejecución De Obras Para Rutas Creativas Vías Verdes Tramo Km 18 328 Al 22 000, En El Municipio De Ahualulco De Mercado.	06001400438	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$6,774,476	\$6,774,476	\$6,774,476	\$6,774,476	\$6,774,476	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	21,714	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300368867	Ejecución De Obras Para Rutas Creativas Vías Verdes Tramo Km 8 600 Al 11 740, En El Municipio De Ahualulco De Mercado.	06001400439	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$7,401,501	\$7,401,501	\$7,401,501	\$7,401,501	\$7,401,501	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	21,465	100.00	8.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300368892	Ejecución De Obras Para Rutas Creativas Vías Verdes Tramo Km 29 500 Al 31 000, En El Municipio De Etzatlán, Jalisco.	06001400440	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,327,996	\$2,327,996	\$2,327,996	\$2,327,996	\$2,327,996	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	17,564	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300369940	Construccion De Base, Tanque De Almacenamiento Y Línea De Conduccion Para Agua Potable	200	Jalisco	Degollado	Las Adjuntas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$38,581	\$38,581	\$38,581	\$38,581	\$38,581	\$38,581	\$38,581	100.00	\$0	Metros Lineales	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300370126	Construccion De Empedrado En Calle Hidalgo En Tepec	68480	Jalisco	Amacueca	Tepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMAQUECA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$194,563	\$194,563	\$194,563	\$194,563	\$194,563	\$94,563	\$94,563	48.60	\$0	Metro Cuadrado	400	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300370132	Rehabilitacion De Red De Agua Potable Y Drenajes En La Cabecera Municipal.	201	Jalisco	Degollado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado, Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$48,604	\$48,604	\$48,604	\$48,604	\$48,604	\$48,604	\$48,604	100.00	\$0	Metro Lineal	10,600	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140300370218	Construccion De Linea De Agua Potable Y Línea De Drenaje En Calle Galeana	203	Jalisco	Degollado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Degollado	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$108,069	\$108,069	\$108,069	\$108,069	\$108,069	\$108,069	\$108,069	100.00	\$0	Metros Lineales	150	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140300370293	Rehabilitación De Red De Agua Potable C. Niños Héroes De C. Hidalgo Hasta Escuela Tele Secundaria Niños Héroes	009	Jalisco	Jocotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obra Publica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$48,856	\$48,856	\$48,856	\$48,856	\$48,856	\$48,856	\$48,856	100.00	\$0	Metro Lineal	300	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140300370312	Ampliacion De Drenaje En La Localidad De El Arca	204	Jalisco	Degollado	El Arca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,105	\$3,105	\$3,105	\$3,105	\$3,105	\$3,105	\$3,105	100.00	\$0	Metros Lineales	180	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140300370377	Rehabilitacion De Red De Drenaje Principal En Calle Circunvalacion	205	Jalisco	Degollado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado, Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$78,184	\$78,184	\$78,184	\$78,184	\$78,184	\$78,184	\$78,184	100.00	\$0	Metros Lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140300370433	Rehabilitacion De Drenaje En Calle Aldama	74	Jalisco	Degollado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Degollado, Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$251	\$251	\$251	\$251	\$251	\$251	\$251	100.00	\$0	Metros Lineales	180	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140300370472	Rehabilitación Red Agua Potable En C. Hidalgo De C. Niños Héroes A Esc. J. Vicente Negrete Población El Molino	006	Jalisco	Jocotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obra Publica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$75,328	\$75,328	\$75,328	\$75,328	\$75,328	\$75,328	\$75,328	100.00	\$0	Metros Lineales	300	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140300370479	Construccion De Drenaje Principal En La Localidad Del Mezquitillo	206	Jalisco	Degollado	El Mezquitillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado, Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	100.00	\$0	Metros Lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140300370541	Rehabilitacion De Red De Drenaje Principal En La Localidad De La Resolana	207	Jalisco	Degollado	San Rafael (La Resolana)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado, Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$940	\$940	\$940	\$940	\$940	\$940	\$940	100.00	\$0	Metros Lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140300370583	Reparacion De Drenaje En Calle Moises Quezada Entre 5 De Mayo Y Allende	208	Jalisco	Degollado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado, Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$17,473	\$17,473	\$17,473	\$17,473	\$17,473	\$17,473	\$17,473	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140300370584	Rehabilitación Red Drenaje C. Hidalgo De C. Niños Héroes A Esc. J. Vicente Negrete Población El Molino	005	Jalisco	Jocotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obra Publica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$109,594	\$109,594	\$109,594	\$109,594	\$109,594	\$109,594	\$109,594	100.00	\$0	Metros Lineales	300	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140300370614	Rehabilitación Red Drenaje C. Niños Héroes De C. Hidalgo A Esc. Tele Secundaria Niños Héroes Población El Molino	008	Jalisco	Jocotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obra Publica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$56,400	\$56,400	\$56,400	\$56,400	\$56,400	\$56,400	\$56,400	100.00	\$0	Metro Lineal	300	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140300370634	Construccion De Drenaje Principal En Calle Sn De Huascato	209	Jalisco	Degollado	Huascato	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado, Jalisco.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$25,724	\$25,724	\$25,724	\$25,724	\$25,724	\$25,724	\$25,724	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140300370660	Empedrado Ahogado C. Hidalgo De C. Niños Héroes A Esc. Vicente Negrete Población El Molino	007	Jalisco	Jocotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obra Publica	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$592,587	\$592,587	\$592,587	\$592,587	\$592,587	\$592,587	\$592,587	100.00	\$0	Metro Cuadrado	300	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140300370689	Construccion De Descarga En Fosa De Planta Tratadora De Tarimoro	210	Jalisco	Degollado	Tarimoro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado, Jalisco.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$17,333	\$17,333	\$17,333	\$17,333	\$17,333	\$17,333	\$17,333	100.00	\$0	Metros Lineales	0	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140300370696	Empedrado Ahogado C. Niños Héroes De C. Hidalgo A Esc. Tele Secundaria Niños Héroes Población El Molino	010	Jalisco	Jocotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obra Publica	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$346,618	\$346,618	\$346,618	\$346,618	\$346,618	\$346,618	\$346,618	100.00	\$0	Metro Cuadrado	300	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140300370714	Rehabilitación Red Agua Potable C. Vicente Suarez Entre C. Independencia Y Niños Héroes Población El Molino	012	Jalisco	Jocotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obra Publica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$100,696	\$100,696	\$100,696	\$100,696	\$100,696	\$100,696	\$100,696	100.00	\$0	Metro Lineal	180	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140300370738	Construccion De Drenaje En La Localidad De La Tabla	211	Jalisco	Degollado	La Tabla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado, Jal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,382	\$4,382	\$4,382	\$4,382	\$4,382	\$4,382	\$4,382	100.00	\$0	Metros Lineales	0	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140300370744	Rehabilitacion Red Drenaje C. Vicente Suarez Entre C. Independencia Y C. Niños Héroes Población El Molino	011	Jalisco	Jocotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obra Publica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$129,940	\$129,940	\$129,940	\$129,940	\$129,940	\$129,940	\$129,940	100.00	\$0	Metro Lineal	180	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140300370767	Empedrado Ahogado C. Vicente Suarez Entre C. Independencia Y C. Niños Héroes Población El Molino	013	Jalisco	Jocotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obra Publica	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$659,303	\$659,303	\$659,303	\$659,303	\$659,303	\$659,303	\$659,303	100.00	\$0	Metro Cuadrado	180	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140300370782	Construccion De Muro De Contencion A Un Costado Del Arroyo.	212	Jalisco	Degollado	El Castillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado, Jal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$19,800	\$19,800	\$19,800	\$19,800	\$19,800	\$19,800	\$19,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140300370786	Ampliación Colector De Alojamiento Drenaje Sanitario (Entre Ave. Del Trabajo A Arroyo) Población Zapotitan De Hidalgo	015	Jalisco	Jocotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obra Publica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,543,345	\$1,543,345	\$1,543,345	\$1,543,345	\$1,543,345	\$1,543,345	\$1,543,345	100.00	\$0	Metro Lineal	200	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140300370818	Construccion De Drenaje En Calle Gladiola En La Col. San Agustín.	213	Jalisco	Degollado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado, Jal.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$37,154	\$37,154	\$37,154	\$37,154	\$37,154	\$37,154	\$37,154	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140300370819	Alumbrado Público En Ave. Del Trabajo Población Zapotitan De Hidalgo	005	Jalisco	Jocotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obra Publica	Urbanización	En Ejecución	2014	\$887,909	\$887,909	\$887,909	\$887,909	\$887,909	\$887,909	\$887,909	100.00	\$0	-1	3,449	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140300370954	Trabajos De La Instalacion De La Subestacion Para La Conexion Electrica	INFEJAL 85663	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$514,271	\$514,271	\$514,271	\$514,271	\$422,485	\$422,485	\$422,485	82.15	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300371961	Ejecución De Obras Para Rutas Creativas Vias Verdes Tramo 22 000 Al 29 500. En El Municipio De San Juanito De Escobedo, Jalisco.	06001400462	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$11,898,848	\$11,898,848	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	3,565	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140300372128	Agua Potable En Calle Primavera De Calle San Marcos A Francisco Silva Romero	FISM003/14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$310,800	\$310,800	\$310,800	\$310,800	\$93,240	\$93,240	\$93,240	30.00	\$0	Metro Cuadrado	293	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300372151	Agua Potable En Priv. Santa Patricia Al Cruce Con Santos Degollado.	FISM004/14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$107,100	\$107,100	\$107,100	\$107,100	\$107,029	\$107,029	\$107,029	99.93	\$0	Metro Cuadrado	122	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300372752	Agua Potable En Calle Jesús De Antigua Camino A Sta. Cruz Del Valle Y A Valle De Las Bugambilias	FISM007/14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,312,500	\$2,312,500	\$2,312,500	\$2,312,500	\$693,750	\$693,750	\$693,750	30.00	\$0	Metro Cuadrado	2,128	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300372786	Agua Potable En Priv. Rodolfo Fierro Al Cruce Con Av. Patria.	FISM008/14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$100,449	\$100,449	\$100,449	95.67	\$0	Metro Cuadrado	53	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300372883	Drenaje Y Alcantarillado En La Calle Primavera De Calle San Marcos A Francisco Silva Romero	FISM011/14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$170,100	\$170,100	\$170,100	\$170,100	\$51,030	\$51,030	\$51,030	30.00	\$0	Metro Cuadrado	293	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300372907	Drenaje Y Alcantarillado En La Priv. Niños Héroes, Manuel M. Diéguez Y Calle Jesús García.	FISM014/14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$633,224	\$633,224	\$633,224	\$633,224	\$508,681	\$508,681	\$508,681	80.33	\$0	Metro Cuadrado	369	0.00	72.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300372949	Mantenimiento A Escuelas	FISM033/14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Educación	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$11,229	\$11,229	\$11,229	0.56	\$0	Pesos	34,900	0.00	0.56	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300374673	Suministro E Instalacion De Celdas Solares Para 3 Casas Habitacion Rancho La Muralla Cabecera Mpal	14FSM094013	Jalisco	Tepatlitán de Morelos	La Muralla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RAMO 33	Urbanización	En Ejecución	2014	\$325,359	\$325,359	\$325,359	\$325,359	\$73,619	\$73,619	\$73,619	22.63	\$0	Hogar	18	0.00	10.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300374758	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Consistente En Construccion De Torre Para Tanque De Almacenamiento En El Rancho Los Sauces	14FSM094014	Jalisco	Tepatlitán de Morelos	Los Sauces	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RAMO 33	Urbanización	En Ejecución	2014	\$303,972	\$303,972	\$303,972	\$303,972	\$209,389	\$209,389	\$209,389	68.88	\$0	Tanque	60	0.00	65.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300374806	Gastos Indirectos	14FSM094015	Jalisco	Tepatlitán de Morelos	Tepatlitán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RAMO 33	Urbanización	En Ejecución	2014	\$520,088	\$520,088	\$520,088	\$520,088	\$39,126	\$39,126	\$39,126	7.52	\$0	Acuerdo	90,000	0.00	7.50	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140300374811	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Fco I Madero	63976	Jalisco	Villa Hidalgo	Tepusco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$166,242	\$235,816	\$235,816	\$235,816	\$235,816	\$235,816	\$235,816	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Metros Lineales	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE PROYECTAN 307.40 ML DE GUARNICION Y 437.16 M2 DE BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO I MADERO / Registro: SE PROYECTARON 307.40 ML DE GUARNICIONES Y 437.16 M2 DE BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO I MADERO, DELEGACION TEPUSCO - OBRA EN PROCESO
JAL14140300374869	Red De Electrificacion Comunidad Del Llano La Tinaja Delegacion Capilla De Guadalupe	14FSM094016	Jalisco	Tepatlitán de Morelos	El Llano de la Tinaja (Llano Grande)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RAMO 33	Urbanización	En Ejecución	2014	\$872,294	\$872,294	\$872,294	\$872,294	\$200,818	\$200,818	\$200,818	23.02	\$0	Metros	20	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300374886	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle Progreso	63954	Jalisco	Villa Hidalgo	Tepusco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$133,334	\$133,334	\$133,334	\$133,334	\$30,660	\$30,660	\$30,660	23.00	\$0	Metros Cuadrados, Metros Lineales	3,000	0.00	23.00	Financiera: / Fisica: SE CONSTRUYERON UNICAMENTE 73.80 ML DE GUARNICION Y 71.20 M2 DE BANQUETAS EN CALLE PROGRESO / Registro: SE CONSTRUYERON UNICAMENTE 73.80 ML DE GUARNICIONES Y 71.20 M2 DE BANQUETAS EN CALLE PROGRESO - OBRA EN PROCESO
JAL14140300374910	Ampliación De Camino Consiste En Alineacion De Lienzo De Piedra En Camino Rancho Sacamecate	14FSM094017	Jalisco	Tepatlitán de Morelos	Sacamecate	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RAMO 33	Urbanización	En Ejecución	2014	\$606,605	\$606,605	\$606,605	\$606,605	\$159,760	\$159,760	\$142,360	26.34	\$0	Metros	10,000	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140300374965	Construccion Red Drenaje Sanitario Calles Guadalupe Victoria Y Pascual Orozco Delegacion Capilla De Guadalupe	14FSM094018	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Capilla de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RAMO 33	Urbanización	En Ejecución	2014	\$97,995	\$111,851	\$111,851	\$111,851	\$111,851	\$111,851	\$111,851	100.00	\$0	Metros	300	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140300374992	Cerco Perimetral En Tv Secundaria De La Localidad De San Juanico De Abajo	62711	Jalisco	Villa Hidalgo	San Juanico de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$104,400	\$104,400	\$104,400	\$104,400	\$104,400	\$104,400	\$104,400	100.00	\$0	Metros, Bardas, Cercos	152	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE COLOCARON 300 ML DE CERCADO PERIMETRAL EN LOS LIMITES DE LA ESCUELA / Registro: SE COLOCARON 300 ML DE CERCADO PERIMETRAL EN LOS LIMITES DE LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUANICO DE ABAJO - OBRA EN PROCESO
JAL14140300375004	Construccion De Red De Drenaje Sanitario Calle Santa Barbara Cabecera Municipal	14FSM094019	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Tepatitlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RAMO 33	Urbanización	En Ejecución	2014	\$470,370	\$470,370	\$470,370	\$470,370	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	300	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
JAL14140300375032	Empedrado Calles Guadalupe Victoria, Pascual Orozco, Reforma, Degollado, Porfirio Diaz, Y Resplandor Colonia San Francisco Capilla De Guadalupe	14FSM094020	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Capilla de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RAMO 33	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,682,252	\$1,682,252	\$1,682,252	\$1,682,252	\$419,120	\$419,120	\$419,120	24.91	\$0	Metro Cuadrado	450	0.00	25.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140300375079	Electrificacion En La Comunidad De Arroyo Seco	-	Jalisco	Villa Hidalgo	Arroyo Seco de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Seguridad	En Ejecución	2014	\$158,007	\$158,007	\$158,007	\$158,007	\$158,007	\$158,007	\$158,007	100.00	\$0	Red	300	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE SUMINISTRO Y COLOCO RED DE ELECTRIFICACION EN ARROYO SECO / Registro: SE SUMINISTRO Y COLOCO RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO - OBRA EN PROCESO
JAL14140300375088	Equipamiento De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Comunidad La Loma Cabecera Mpal	14FSM094021	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	La Loma	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RAMO 33	Urbanización	En Ejecución	2014	\$717,363	\$717,363	\$717,363	\$717,363	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	300	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140300375113	Construccion De Red Drenaje Sanitario Calle Pascual Orozco Delegacion Capilla De Guadalupe	14FSM094022	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Capilla de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RAMO 33	Urbanización	En Ejecución	2014	\$70,972	\$70,972	\$70,972	\$70,972	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	35	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140300375135	Construccion De Colector Prolongacion Morelos Delegacion Capilla De Guadalupe	14FSM094023	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Capilla de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RAMO 33	Urbanización	En Ejecución	2014	\$917,748	\$917,748	\$917,748	\$917,748	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	720	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140300375161	Empedrado Calles Pipila,Agustin Melgar, San Antonio Abad,Y Privada San Antonio Abad Colonia Los Maestros Delegacion Capilla De Guadalupe	14FSM094024	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Capilla de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RAMO 33	Urbanización	En Ejecución	2014	\$810,733	\$810,733	\$810,733	\$810,733	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	220	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140300375191	Red De Electrificacion Comunidad El Saltillo Cabecera Municipal	14FSM094025	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	El Saltillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RAMO 33	Urbanización	En Ejecución	2014	\$68,920	\$68,920	\$68,920	\$68,920	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	30	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140300375295	Construcción De Helipunto Para Emergencias En El Municipio De Ojuelos, Jalisco	06001400292	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,090,515	\$1,090,515	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,263	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140300375463	Pavimentación De 12 Calles En La Municipio De Guadalaajara Etapa 2 (Se Anexa Relación, Supervisión De Obra Y Verificaciónde La Calidad De Los Materiales Del Contrato De Obra No. Siop- Fonden-Lp-409-401 -	POA 2014 06 00 -0107	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2014	\$84,959	\$84,959	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	5,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140300376357	Trabajos Complementarios De La Construcción Del Comedor Comunitario En La Localidad De San Andrés Cohamiata En El Municipio De Mezquitiç,Jalisco	06001400258	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$490,043	\$490,043	\$490,043	\$490,043	\$490,043	\$122,511	\$122,511	25.00	\$0	Metro Cuadrado	806	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140300376365	Construcción De Espacio Público De Convivencia Familiar En La Comunidad De La Loma, Municipio De Jilotlán De Los Dolores, Jalisco.	06001400283	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2014	\$51,805	\$51,805	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,800	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140300376381	Construcción De Espacio Público De Convivencia Familiar En La Comunidad De Rancho Nuevo, Municipio De Jilotlán De Los Dolores, Jalisco.	06001400284	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2014	\$110,957	\$110,957	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pago	1,132	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140300376391	Construcción De Espacio Público De Convivencia Familiar En La Comunidad De Tazumbos, Municipio De Jilotlán De Los Dolores.	06001400285	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2014	\$83,697	\$83,697	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pago	1,132	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140300378421	Trabajos Complementarios De La Construcción De Comedor Comunitario Sustentable En El Fraccionamiento, El Plan Del Municipio De San Juan De Los Lagos Del Estado De Jalisco	06001400443	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$283,988	\$283,988	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	200	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300378494	Construcción Espacio Público De Convivencia Familiar En El Fraccionamiento Vistas De La Floresta, Municipio De Tuxpan, Jalisco	06001400479	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2014	\$396,673	\$396,673	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pago	1,250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300378495	Rehabilitación De Muro Perimetral En La Escuela Primaria De Los Arrayanes	214	Jalisco	Degollado	Los Arrayanes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO, JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$7,972	\$7,972	\$7,972	\$7,972	\$7,972	\$7,972	\$7,972	100.00	\$0	M2, Bardas, Cercos	89	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300378523	Mantenimiento En Pintura Para El Jardín De Niños De El Castillo	215	Jalisco	Degollado	El Castillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO, JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$2,318	\$2,318	\$2,318	\$2,318	\$2,318	\$2,318	\$2,318	100.00	\$0	M2, Bardas, Cercos	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300378558	Construcción De Muro Perimetral En La Escuela Primaria De Las Limas	216	Jalisco	Degollado	Las Limas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE DEGOLLADO, JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$5,645	\$5,645	\$5,645	\$5,645	\$5,645	\$5,645	\$5,645	100.00	\$0	M2, Bardas, Cercos	70	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300378587	Rehabilitación De Piso En Primaria De Altamira	217	Jalisco	Degollado	Altamira	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE DEGOLLADO, JALISCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$2,400	\$2,400	\$2,400	\$2,400	\$2,400	\$2,400	\$2,400	100.00	\$0	Metro Cuadrado	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300378684	Línea De Conducción Del Pozo De Tejería	218	Jalisco	Degollado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE DEGOLLADO, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,418	\$1,418	\$1,418	\$1,418	\$1,418	\$1,418	\$1,418	100.00	\$0	Línea de Conducción	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300378715	Construcción De Dos Puentes Sobre La Calle Beato José Sánchez Del Río Y La Calle Arquitos En El Municipio De Ejutla, Jalisco (Finiquito)	POA 2014 06 00 -0108	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$805,920	\$805,920	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	10,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300378733	Construcción De Boulevard Ingreso José María Morelos Y Pavón, Amacueca	POA 2014 06 00 -0111	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,133,754	\$4,133,754	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	10,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300378742	Construcción De Empedrado Zamepado En Calzada De Los Santos Tramo 0 162 A 0 241	-	Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO (CONTRATADA)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,141,824	\$1,141,824	\$1,141,824	\$1,141,824	\$1,141,824	\$281,827	\$281,827	24.68	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300378745	Obras De Pavimentación, Complemento Para Obras Que No Hizo El Municipio De Teocaltiche	POA 2014 06 00 -0112	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	5,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300378749	Ampliación De Electrificación En La Calle Juan De La Barrera En La Colonia Javier García Paniagua	219	Jalisco	Degollado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE DEGOLLADO, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,929	\$6,929	\$6,929	\$6,929	\$6,929	\$6,929	\$6,929	100.00	\$0	Metro Lineal	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300377540	Casa De Salud Santa María Transportina 2014	4	Jalisco	Encarnación de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	gobierno de Encarnacion de Diaz	Salud	En Ejecución	2014	\$82,033	\$82,033	\$82,033	\$82,033	\$82,033	\$82,033	\$82,033	100.00	\$0	Espacio	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300377775	Mantenimiento De Equipo De Bombo Y Maniobras De Grúa 2014	sima 02	Jalisco	Encarnación de Díaz	La Loma	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Encarnación de Díaz	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$25,474	\$25,474	\$25,474	\$25,474	\$25,474	\$25,474	\$25,474	100.00	\$0	MANTENIMIENTO	444	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300377905	Pavimentación De La Calle Encino, En El Municipio De Huejuquilla El Alto	POA 2014 06 00 -0113	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	5,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300377954	Convenio Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Av. Prisciliano Sánchez De La Av. Universo A La Calle Etziquio Corona Del Km. 0 000 Al Km. 0 800 En El Municipio De Puerto Vallarta Jalisco (Etap 1	POA 2014 06 00 -0116	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,724,156	\$1,724,156	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Convenio	500,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300377973	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Justo Sierra Entre Las Calles; Gustavo Díaz Ordaz Y Luis Echeverría Álvarez, En El Municipio De Teocaltiche (Finiquito)	POA 2014 06 00 -0119	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$636,680	\$636,680	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	5,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300378004	Remodelación Integral Del Jardín Principal Y Vialidades En La Delegación De Copala En El Municipio De Tolimán, Jalisco.	POA 2014 06 00 -0115	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,200,000	\$3,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	5,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140300378025	Construcción De Aula En Escuela Secundaria En La Comunidad De Chilarillo	63948	Jalisco	Villa Hidalgo	El Chilarillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$231,519	\$231,519	\$231,519	\$231,519	\$231,519	\$104,073	\$104,073	44.95	\$0	M2, Sanitarios	120	0.00	44.00	Financiera: / Física: SE CONSTRUYE AULA SECUNDARIA Y CUARTO DEL MAESTRO / Registro: SE CONSTRUYE AULA PARA SECUNDARIA POR 79.36 M2 Y CUARTO DEL MAESTRO EN LA COMUNIDAD DE CHILARILLO - 48652 54
JAL14140300378033	Trabajos Complementarios En La Calle Niños Héroes Entre Las Calles Francisco Sarabia Y La Av. Ricardo Alcalá En El Municipio De Tepatlitlán De Morelos, Jalisco.	POA 2014 06 00 -0120	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$548,941	\$548,941	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	5,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300378056	Continuación De La Rehabilitación De Las Calles En El 1er. Cuadro En La Localidad De San Sebastián Incluye; Sustitución De Líneas De Agua Potable Y Alcantarillado (Tajomulco De Zuñiga) (Finiquito)	POA 2014 06 00 -0121	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$896,992	\$896,992	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	5,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300378069	Compromisos Con Varios Municipios	POA 2014 06 00 -0150	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$11,943,203	\$11,943,203	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Compromiso	5,000,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300378077	Trabajos Complementarios Para La Conclusión De Los Trabajos De Ampliación De La Continuación De La Prolongación 8 De Julio Ramo Crucero San Sebastián-Cabecera Municipal (Ampliación A 12 Mts) En El Mun	POA 2014 06 00 -0213	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$951,488	\$951,488	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300378086	Trabajos Complementarios En La Calle Niños Héroes Entre Las Calles Francisco Sarabia Y La Av. Ricardo Alcalá En El Municipio De Tepatlitlán De Morelos, Jalisco	POA 2014 06 00 -0214	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$548,941	\$548,941	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	5,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300378110	Obras Complementarias Pavimentación De Concreto Hidráulico De Avenida México De Av. Politécnico Nacional Hasta Av. Federación Con Cuatro Carriles A Base De Concreto Hidráulico, Primera Etapa (Tramo O	POA 2014 06 00 -0215	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$740,263	\$740,263	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	5,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300378130	Ampliación De Electrificación En Calle Principal De Unión De Guadalupe	220	Jalisco	Degollado	Unión de Guadalupe (La Chancía)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE DEGOLLADO, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,867	\$8,867	\$8,867	\$8,867	\$8,867	\$8,867	\$8,867	100.00	\$0	Metro Lineal	47	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300378168	Construcción De Barda Sur En Escuela Emiliano Zapata En Comunidad De San Ignacio	63933	Jalisco	Villa Hidalgo	San Ignacio de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$197,180	\$197,180	\$197,180	\$197,180	\$100,770	\$100,770	\$100,770	51.11	\$0	M2, Bardas, Cercos	160	0.00	51.00	Financiera: / Física: SE CONSTRUYEN 86 ML DE BARDA EN ESCUELA / Registro: SE CONSTRUYEN 86 ML DE BARDA PERIMETRAL EN LOS LÍMITES DE LA ESCUELA POR ENCONTRARSE EN RIESGO LA COMUNIDAD ESCOLAR DEBIDO A QUE LA BARDA ANTERIOR SE DERRUMBO DEBIDO AL MAL ESTADO DEL TERRENO - OBRA EN PROCESO
JAL14140300378292	Trabajos De Mantenimiento Del Periférico, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco	06001400402	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	285,758	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300378299	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable De La Localidad De Santa Elena	70333	Jalisco	Atenguillo	Santa Elena (Los Ailes)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA TERCER TRIMESTRE, OBRA POR INICIAR
JAL14140300378345	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Localidad De San Antonio De Los Macedo	70339	Jalisco	Atenguillo	San Antonio de los Macedo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$155,963	\$155,963	\$155,963	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	420	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA TERCER TRIMESTRE, OBRA POR INICIAR
JAL14140300378525	Mantenimiento Pozo Iii Bajío De San Jose 2014	sima 01	Jalisco	Encarnación de Díaz	Bajío de San José	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Encarnación de Díaz	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$133,338	\$133,338	\$133,338	\$133,338	\$133,338	\$133,338	\$133,338	100.00	\$0	Equipo	3,240	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300378589	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km. 147 200 (Mezquitic - Huejuquilla El Alto - Jesús María) - Cruce De Santa Cruz De Tepetates - Cerro Del Niño - San Andrés Cohamiata, Tramo Del Km 0 000	POA 2014 06 00 -0129	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,029,773	\$2,029,773	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	5,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140300378598	Reconstrucción De Pavimentos Con Asfalto Del Camino A Rancho Guadalupe En Atotonilco El Alto.	POA 2014 06 00 -0127	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,048,345	\$1,048,345	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	5,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300378621	Unidad Deportiva San José Del Valle, En Atotonilco El Alto.	POA 2014 06 00 -0124	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$956,886	\$956,886	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	5,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300378684	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Sust. De Red Hidrosanitaria, Cambio De Tomas Y Descargas Domiciliarias, Sust. De Banquetas Y Balizamiento En La Col. Medrano Z. 5 Olímpica.	OPGR33PAVADC08-108-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalajara - Secretaria de Obras Publicas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,774,661	\$1,774,661	\$1,774,661	\$1,774,661	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300378736	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Sust. De Red Hidrosanitaria, Cambio De Tomas Y Descargas Domiciliarias, Sust. De Banquetas Y Balizamiento En La Col. Medrano	OPGR33PAVCIC08-111-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalajara - Secretaria de Obras Publicas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,224,313	\$3,224,313	\$3,224,313	\$3,224,313	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300378775	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Sust. De Red Hidrosanitaria, Cambio De Tomas Y Descargas Domiciliarias, Sust. De Banquetas Y Balizamiento En La Col. Medrano	OPGR33PAVCIC08-112-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalajara - Secretaria de Obras Publicas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,734,512	\$2,734,512	\$2,734,512	\$2,734,512	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300378799	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Sust. De Red Hidrosanitaria, Cambio De Tomas Y Descargas Domiciliarias, Sust. De Banquetas Y Balizamiento En La Col. Loma Linda	OPGR33PAVCIC08-113-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalajara - Secretaria de Obras Publicas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,434,359	\$4,434,359	\$4,434,359	\$4,434,359	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300379957	Construccion De Linea De Drenaje Sanitario En Avenida Santa Elena	-	Jalisco	San Julián	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$192,816	\$192,817	\$192,817	\$91,754	\$91,754	\$91,754	\$91,754	47.59	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300379978	Construccion De Red De Agua Potable En La Localidad Del Reparo	SAYULA 003	Jalisco	Sayula	El Reparo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$33,240	\$33,240	22.16	\$0	Metro Lineal	430	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300380066	Cosstruccion De Linea De Drenaje Sanitario En Privada Rodriguez Gomez	-	Jalisco	San Julián	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$73,318	\$73,318	\$73,318	\$16,179	\$16,179	\$16,179	\$16,179	22.07	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300380078	Construccion De Aula En Preescolar Federico Froebel	-	Jalisco	San Julián	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$155,000	\$155,000	\$155,000	\$71,249	\$71,249	\$71,249	\$71,249	45.97	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	86.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300380086	Construccion De Linea De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre En Camino A Pozos Azules	-	Jalisco	San Julián	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$8,360	\$8,360	\$8,360	\$8,360	11.94	\$0	Metro Lineal	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300380114	Deposito O Tanque De Agua Para Vivienda (Calentadores Solares)	-	Jalisco	San Julián	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$793,360	\$793,360	\$793,360	\$793,360	\$793,360	\$793,360	\$793,360	100.00	\$0	Tanque	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300382033	Mantenimiento De Pozo Profundo 2014	sima 04	Jalisco	Encarnación de Díaz	Mesón de los Sauces	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Encarnación de díaz	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$139,492	\$139,492	\$139,492	\$139,492	\$139,492	\$139,492	\$139,492	100.00	\$0	MANTENIMIENTO	3,240	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300382050	Mantenimiento De Pozo Corral De Piedra (Instalación De Tubería Y Maniobras De Grúa) 2014	sima 06	Jalisco	Encarnación de Díaz	Corral de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Encarnación de Díaz	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$76,038	\$76,038	\$76,038	\$76,038	\$76,038	\$76,038	\$76,038	100.00	\$0	MANTENIMIENTO	380	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300382092	Mantenimiento De Pozo No 7 De La Colonia Del Refugio (Compra De Electro-Bomba Sumergible Y Maniobras De Grúa) 2014	sima 06	Jalisco	Encarnación de Díaz	Encarnación de Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Encarnación de Díaz	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$139,608	\$139,608	\$139,608	\$139,608	\$139,608	\$139,608	\$139,608	100.00	\$0	-1	4,800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300382125	Pozo 3 (Video Grabacion Y Diagnostico) 2014	sima 08	Jalisco	Encarnación de Díaz	La Cascaron	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Encarnación de Díaz	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,800	\$5,800	\$5,800	\$5,800	\$5,800	\$5,800	\$5,800	100.00	\$0	-1	3,100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300382141	Perforacion De Pozo Profundo En El Punto Denominado El Jaralillo, Dentro De La Comunidad 2014	sima 10	Jalisco	Encarnación de Díaz	El Jaralillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Encarnación de Díaz	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,785,319	\$1,785,319	\$1,785,319	\$1,785,319	\$1,785,319	\$1,785,319	\$1,785,319	100.00	\$0	Metro Lineal	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300382198	Construcción De Cisterna De 200 M3 Aproximadamente En La Comunidad De El Montoso 2014	sima 0260	Jalisco	Encarnación de Díaz	El Montoso	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Encarnación de Díaz	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$133,678	\$133,678	\$133,678	\$133,678	\$133,678	\$133,678	\$133,678	100.00	\$0	Metros Cúbicos	800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140300382216	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Con Concreto Hidraulico Por La Calle Juarez En Usmajac. Tramo Del 625 A 768	004	Jalisco	Sayula	Usmajac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2014	\$454,912	\$454,912	\$454,912	\$454,912	\$454,912	\$454,912	\$454,912	100.00	\$0	M2, Escaleras, Andadores	7,269	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300382224	Perforación De Pozo Profundo A 300 M De Profundidad La Cuadra (2) 2014	sima 11	Jalisco	Encarnación de Díaz	La Cuadra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Encarnación de Díaz	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,124,738	\$1,124,738	\$1,124,738	\$1,124,738	\$1,124,738	\$1,124,738	\$1,124,738	100.00	\$0	Metro Lineal	6,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300382266	Extracción De Equipo De Bombeo 2014	sima 05	Jalisco	Encarnación de Díaz	Mariquita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Encarnación de Díaz	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,900	\$2,900	\$2,900	\$2,900	\$2,900	\$2,900	\$2,900	100.00	\$0	Operativo	200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300382294	Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Obra Exterior	INFEJAL 86701	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$830,593	\$830,593	\$830,593	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300382312	Renovación De Imagen Urbana En El Ingreso Y Salida A Municipio 2da Etapa. En El Municipio De Cocula, Jalisco.	06001400162	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,972,956	\$2,972,956	\$2,972,956	\$2,972,956	\$2,972,956	\$743,239	\$743,239	25.00	\$0	Metro Cuadrado	25,119	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140300382349	Construccion De Quince Aulas Didacticas Un Nucleo De Servicios Sanitarios Escaleras Y Obra Exterior	INFEJAL 86373	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$11,451,765	\$11,451,765	\$11,451,765	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300382373	Construccion De Seis Aulas Didacticas Un Nucleo De Servicios Sanitarios Direccion Con Anexo Bodega Escalera Y Obra Exterior	INFEJAL 81621	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$6,109,796	\$6,109,796	\$6,109,796	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300382395	Construccion De Doce Aulas Didacticas Un Nucleo De Servicios Sanitarios Una Direccion Con Anexo Bodega Escaleras Y Obra Exterior	INFEJAL 86376	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$12,000,075	\$12,000,075	\$12,000,075	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300382423	Construccion De Tres Aulas Didacticas Un Nucleo De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	INFEJAL 86702	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$2,935,831	\$2,935,831	\$2,935,831	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300382439	Reposicion De Material Contaminado Y Construccion De Muros De Contencion En Area De Juegos	INFEJAL 80327	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCTIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$428,291	\$428,291	\$428,291	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300382445	Avance Del Onstalacion De Un Transformador Trifasico De 112.5 Kvas.	INFEJAL 86714	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATVA DEL ESTDO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,156,638	\$1,156,638	\$1,156,638	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140300382480	Reparacion De Andador Y Rodapie Con Malla E Instalacion Electrica	INFEJAL 85854	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$749,617	\$749,617	\$749,617	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300382517	Rehabilitacion De Barda Perimetral Y Bardas	INFEJAL 87171	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$147,015	\$147,015	\$147,015	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300382549	Rehabilitacion De La Barda Perimetral	INFEJAL 86136	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$259,565	\$259,565	\$259,565	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140300382591	Sustitucion De Aulas	INFEJAL 77725	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300382611	Empedrado En Cemento En Diversas Calles De Jaluzco Del Municipio De Chuatlán, Jalisco	06001400293	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2014	\$127,935	\$127,935	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,300	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140300382624	Rehabilitacion De Cubiertas Enjeres Pintura Y Desalojo De Aguas Pluviales	INFEJAL 85848	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$530,077	\$530,077	\$530,077	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300382672	Construcción De Pavimento, Red De Drenaje Y Agua Potable De La Calle De Acceso A Soyatlán Del Oro En El Municipio De Atengo, Jalisco.	06001400371	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2014	\$984,066	\$984,066	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	1,712	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140300382692	Rehabilitacion Integral	INFEJAL 85909	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$2,150,541	\$2,150,541	\$2,150,541	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300382715	Reconstruccion De La Cancha De Usos Múltiples	INFEJAL 87226	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$609,999	\$609,999	\$609,999	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140300382741	Trabajos Complementarios En La Calle Niños Héroes Entre Las Calles Francisco Sarabia Y La Av. Ricardo Alcalá En El Municipio De Tepetitlán De Morelos, Jalisco.	06001400405	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2014	\$567,905	\$567,905	\$567,905	\$567,905	\$567,905	\$567,893	\$567,893	100.00	\$0	Metro Cuadrado	450	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300382748	Impermeabilización De Edificio J Laboratorios Cubículos Y Aulas Del Departamento De Botánica Y Zoología De La División De Ciencias Biológicas Y Ambientales	INFEJAL 86009	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I009 FAETA Educación Tecnológica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$668,000	\$668,000	\$668,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300382779	Construcción De Banquetas En La Calle Hnos. Aldama, En El Municipio De San Julián, Jal.	06001400416	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2014	\$518,417	\$518,417	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	700	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300382791	Sa. Etapa Del Laboratorio De Agrobiotecnología (Infraestructura Periférica Estacionamiento Vialidades Areas Verdes Pasillos Andadores Drenaje Pluvial Red Eléctrica	INFEJAL 86020	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I009 FAETA Educación Tecnológica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300382815	Remodelación Del Edificio R	INFEJAL 86007	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I009 FAETA Educación Tecnológica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$547,149	\$547,149	\$547,149	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300382907	Cambio De Alumbrado Público "Ingreso Batalla De Celaya" En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque Jalisco.	06001400446	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,116,711	\$1,116,711	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	608,114	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300382942	Cambio De Alumbrado Público "Vuelta Izquierda" En El Municipio De Tlaquepaque, Jalisco.	06001400447	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$585,453	\$585,453	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	245	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300383134	Perforación Y Equipamiento De Pozo De Agua Potable En La Comunidad De Tlachichilco Del Carmen.	16-2014	Jalisco	Poncitlán	Tlachichilco del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,020,074	\$520	\$0	\$520	\$520	\$520	\$520	100.00	\$0	Pozo	0	0.00	0.30	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300383161	Construcción De La Base Militar (Unidad Habitacional Y Batallón De Infantería) En El Municipio De Tecalitlán, Jalisco. (Libramiento Etapa I: Acceso Militar).	06001400322	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$17,547,688	\$17,547,688	\$17,547,688	\$17,547,688	\$17,547,688	\$4,386,922	\$4,386,922	25.00	\$0	Metro Cuadrado	18,847	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300383188	Electrificación De Ctra. San Pedro Sn 45950 Entre 0 - A 100 Mts.	17-2014	Jalisco	Poncitlán	San Pedro Itzcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$13,886	\$13,886	\$0	\$13,886	\$13,886	\$13,886	\$13,886	100.00	\$0	ML Cable (líneas de conexión)	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300383276	Construcción De Concreto Hidráulico Con Redes De Agua Potable, Colector Sanitario De 36, Red De Drenaje De 12 En La Calle 16 Septiembre.	18-2014	Jalisco	Poncitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,564,103	\$617,567	\$0	\$617,567	\$617,567	\$617,567	\$617,567	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA CANTIDAD REGISTRADA EN ESTE TRIMESTRE ES EL TOTAL EJERCIDO EN LOS TRES PRIMEROS TRIMESTRES DEL AÑO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300383348	Programa Anual De Bacheo En Calles De Cabecera Municipal Y Poblaciones Del Municipio 2014. 1era Etapa	19-2014	Jalisco	Poncitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$650,000	\$608,969	\$0	\$608,969	\$608,969	\$608,969	\$608,969	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO REGISTRADO EN ESTE TRIMESTRE, ES EL TOTAL EJERCIDO EN LOS TRES TRIMESTRES DEL AÑO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300383735	Electrificación	007-2014	Jalisco	Autlán de Navarro	El Chante	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$753,603	\$753,603	\$563,939	\$563,939	\$563,939	\$563,939	\$563,939	74.83	\$0	ML Cable (líneas de conexión)	400	0.00	50.00	Financiera: / Física: LA TOTALIDAD DE LA OBRA ES 800 MTS. LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300383906	Construcción De Cuartos-Vivienda Para Familias En Agua Del Sauco	12	Jalisco	Techaluta de Montenegro	El Agua del Sauco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE ORAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$106,350	\$106,350	\$106,350	26.59	\$0	Persona	40	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300384561	Rehabilitación De Biblioteca Y Museo Elias Nandino, En El Municipio De Cocula, Jalisco.	06001400383	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$414,375	\$414,375	\$414,375	\$414,375	\$414,375	\$103,594	\$103,594	25.00	\$0	Metro Cuadrado	26,174	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300385056	Construcción De Empedrado Ahogado En Tierra	070	Jalisco	Teocaltiche	Agua Tinta Abajo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALITICHE JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$138,000	\$21,914,530	\$19,579,204	\$138,000	\$40,396	\$40,396	\$40,396	0.18	\$0	Metros Cuadrados, Metros Lineales	300	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300385139	Construcción De Pavimento En Calle Justo Sierra En Cabecera Municipal	071	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALITICHE JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$420,000	\$21,914,530	\$19,579,204	\$420,000	\$155,739	\$155,739	\$155,739	0.71	\$0	Metro Cuadrado	500	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300385177	Construcción De Red De Drenaje En Arroyo El Jaloco En Cabecera Municipal	072	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALITICHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$255,288	\$21,914,530	\$19,579,204	\$255,288	\$96,908	\$96,908	\$96,908	0.44	\$0	Metro Lineal	500	0.00	34.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300385223	Construcción De Pavimento En Calle Julian Medina De La Cabecera Municipal	073	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALITICHE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$450,000	\$21,914,530	\$19,579,204	\$450,000	\$318,078	\$318,078	\$318,078	1.45	\$0	Metro Cuadrado	500	0.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140300385262	Construccion De Pavimento En Calle Ramon Corona En La Delegacion De Mechoacanejo	074	Jalisco	Teocaltiche	Mechoacanejo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,410,000	\$21,914,530	\$19,579,204	\$1,410,000	\$263,744	\$263,744	\$263,744	1.20	\$0	Metro Cuadrado	500	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300385305	Construccion De Puente Peatonal En Cabecera Municipal	075	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$500,000	\$21,914,530	\$19,579,204	\$500,000	\$162,933	\$162,933	\$162,933	0.74	\$0	Puente	800	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300385347	Construccion De Puente Vado En El Rosario	076	Jalisco	Teocaltiche	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$180,000	\$21,914,530	\$19,579,204	\$180,000	\$35,683	\$35,683	\$35,683	0.16	\$0	Puente	300	0.00	13.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300385379	Construccion De Puente Peatonal	077	Jalisco	Teocaltiche	Ahuetita de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$850,000	\$21,914,530	\$19,579,204	\$850,000	\$57,942	\$57,942	\$57,942	0.26	\$0	Puente	300	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300385401	Construccion De Colector En Cabecera Municipal	078	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,815,000	\$21,914,530	\$19,579,204	\$664,101	\$664,101	\$664,101	\$664,101	3.03	\$0	Metro Lineal	600	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300385426	Construccion De Pavimento En Calle Del Pinul	079	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$226,000	\$21,914,530	\$19,579,204	\$226,000	\$80,234	\$80,234	\$80,234	0.37	\$0	Metro Cuadrado	300	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300385466	Construccion De Pavimento En Calle Arroyo Cuauhtemoc	080	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$222,000	\$21,914,530	\$19,579,204	\$222,000	\$99,763	\$99,763	\$99,763	0.46	\$0	Metro Cuadrado	250	0.00	18.00	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300385519	Construccion De Linea Electrica En La Calle Pedro Garcia	081	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ING. SERGIO ARTURO HERNANDEZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$65,268	\$21,914,529	\$19,579,203	\$65,269	\$65,269	\$65,269	\$65,269	0.30	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: LINEA ELECTRICA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300385603	Construccion De Puente Vado	082	Jalisco	Teocaltiche	San Roque (El Barrio)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$320,000	\$21,914,529	\$19,579,203	\$320,000	\$32,638	\$32,638	\$32,638	0.15	\$0	Puente	320	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE PUENTE VADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300385644	Construccion De Banqueta Hacia La Escuela Telesecundaria	083	Jalisco	Teocaltiche	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$123,330	\$21,914,530	\$19,579,203	\$123,330	\$94,116	\$94,116	\$94,116	0.43	\$0	Metro Cuadrado	320	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE BANQUETA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300385675	Construccion De Pavimento En Calle Emiliano Zapara	084	Jalisco	Teocaltiche	Huejotitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$220,000	\$21,914,529	\$19,579,203	\$220,000	\$78,194	\$78,194	\$78,194	0.36	\$0	Metro Cuadrado	320	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES DE HUEJOTITLAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300385783	085	085	Jalisco	Teocaltiche	Salto de los Aviones	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$345,054	\$21,914,530	\$19,579,204	\$345,054	\$188,518	\$188,518	\$188,518	0.86	\$0	Kilómetro	150	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300385828	Construccion De Linea Electrica	086	Jalisco	Teocaltiche	El Pando	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$240,422	\$21,914,530	\$19,579,204	\$240,422	\$120,211	\$120,211	\$120,211	0.55	\$0	Kilómetro	100	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300385879	Ampliacion De Linea Electrica	087	Jalisco	Teocaltiche	Los Pocitos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$93,305	\$21,914,530	\$19,579,203	\$93,305	\$23,326	\$23,326	\$23,326	0.11	\$0	Kilómetro	100	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300385889	Mantenimiento A Pozos De Agua Diferentes Localidades	FAISM-PENDIENTE	Jalisco	Ayotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$42,224	\$42,224	\$42,224	\$42,224	\$42,224	\$42,224	\$42,224	100.00	\$0	Pesos	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300385906	Construccion De Linea De Drenaje Sanitario En Mirandillas	FAISM	Jalisco	Ayotlán	Mirandillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$73,217	\$73,217	\$73,217	\$73,217	\$73,217	\$73,217	\$73,217	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300385909	Ampliacion De Linea Electrica	088	Jalisco	Teocaltiche	La Parrita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$163,799	\$21,914,530	\$19,579,204	\$163,799	\$40,950	\$40,950	\$40,950	0.19	\$0	Kilómetro	150	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300385913	Construccion De Linea De Agua Potable En Mirandillas	FAISM	Jalisco	Ayotlán	Mirandillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$29,263	\$29,263	\$29,263	\$29,263	\$29,263	\$29,263	\$29,263	100.00	\$0	Metros Lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300385933	Construccion De Aula Escolar En Jardin De Niños Alvaro Obregon En La Nopalera	FAISM	Jalisco	Ayotlán	La Nopalera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$121,823	\$93,682	\$93,682	\$93,682	\$93,682	\$93,682	\$93,682	100.00	\$0	Aula	0	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300385940	Construccion De Pavimento En Calle Cirilo Marmolejo	089	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,200,000	\$21,914,530	\$19,579,204	\$2,200,000	\$105,793	\$105,793	\$105,793	0.48	\$0	Metro Cuadrado	1,000	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300385951	Equipamiento, Deposito, Red De Conduccion Y Distribucion En Pozo En El Salto	FAISM	Jalisco	Ayotlán	El Salto (Rincón del Salto)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,376,871	\$163,786	\$163,786	\$163,786	\$163,786	\$163,786	\$163,786	100.00	\$0	Pesos	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300385972	Ampliacion Electrica En Calle Privada Miguel Hidalgo En El Maluco	FAISM	Jalisco	Ayotlán	El Maluco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ALBERTO MONTALVO ECHEVERRIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$56,217	\$56,217	\$56,217	\$56,217	\$56,217	\$56,217	\$56,217	100.00	\$0	Pesos	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300385981	Ampliacion De Red Electrica En Calle Monterrey En San Jeronimo	FAISM	Jalisco	Ayotlán	San Jerónimo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ALBERTO MONTALVO ECHEVERRIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$116,012	\$116,012	\$116,012	\$116,012	\$116,012	\$116,012	\$116,012	100.00	\$0	Pesos	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140300385993	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Privada Las Jaras En El Maluco	FAISM	Jalisco	Ayotlán	El Maluco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ALBERTO MONTALVO ECHEVERRIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$29,827	\$29,827	\$29,827	\$29,827	\$29,827	\$29,827	\$29,827	100.00	\$0	Pesos	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300386007	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Josefa Ortiz De Dominguez En Santa Rita	FAISM	Jalisco	Ayotlán	Santa Rita	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2014	\$13,854	\$13,854	\$13,854	\$13,854	\$13,854	\$13,854	\$13,854	100.00	\$0	Pesos	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300386016	Ampliacion De Red Electrica En Calle Irineo Gutierrez Y 5 De Mayo En Betania	FAISM	Jalisco	Ayotlán	Betania	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2014	\$65,034	\$65,034	\$65,034	\$65,034	\$65,034	\$65,034	\$65,034	100.00	\$0	Pesos	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300386029	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle San Felipe En Santa Rita	FAISM	Jalisco	Ayotlán	Santa Rita	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2014	\$50,352	\$50,352	\$50,352	\$50,352	\$50,352	\$50,352	\$50,352	100.00	\$0	Pesos	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300386043	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Mirandillas	FORTAMUN	Jalisco	Ayotlán	Mirandillas	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$280,409	\$280,409	\$280,409	\$280,409	\$280,409	\$280,409	\$280,409	100.00	\$0	Pesos	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300386073	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Revolucion En Ayotlan	FORTAMUN-	Jalisco	Ayotlán	Ayotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,154,183	\$2,154,183	\$2,154,183	\$2,154,183	\$2,154,183	\$2,154,183	\$2,154,183	100.00	\$0	Pesos	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300386112	Empedrado Ecologico Con Huellas De Concreto Hidraulico En Camino A La Ladera Chica	FORTAMUN	Jalisco	Ayotlán	Ladera Chica	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,334,743	\$1,334,743	\$1,334,743	\$1,334,743	\$1,334,743	\$1,334,743	\$1,334,743	100.00	\$0	Pesos	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300386126	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Privada Hidalgo En Ayotlan	FORTAMUN	Jalisco	Ayotlán	Ayotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$203,949	\$203,949	\$203,949	\$203,949	\$203,949	\$203,949	\$203,949	100.00	\$0	Pesos	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300386640	Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario	008-2014	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$364,600	\$364,600	\$312,105	\$312,105	\$312,105	\$312,105	\$312,105	85.60	\$0	ML Cable (líneas de conexión)	300	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: FISICAMENTE YA SE CONCLUYO EN UN 100 % / Registro:
JAL14140300386667	Construccion De Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Construccion De Guarniciones De Concreto	009-2014	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,013,555	\$1,013,555	\$416,196	\$416,196	\$416,196	\$416,196	\$416,196	41.06	\$0	ML Cable (líneas de conexión)	500	0.00	45.00	Financiera: / Fisica: TIENE UN AVANDE FISICO DE UN 45 % / Registro:
JAL14140300386697	Segundo Etapa De La Construccion De Fosa Septica	010-2014	Jalisco	Autlán de Navarro	La Sidrita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$203,859	\$203,859	\$203,859	\$203,859	\$203,859	\$203,859	\$203,859	100.00	\$0	ML Cable (líneas de conexión)	300	0.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA EN UN 100 % FINANCIERAMENTE / Fisica: CONCLUIDA FISICAMENTE EN UN 100 % / Registro:
JAL14140300386737	Perforacion De Pozo Profundo	011-2014	Jalisco	Autlán de Navarro	El Corcovado	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,213,592	\$1,213,592	\$382,426	\$382,426	\$382,426	\$382,426	\$382,426	31.51	\$0	Metro cúbico	1,500	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: FISICAMENTE TIENE DE AVANDE UN 50 % / Registro:
JAL14140300386816	Construccion De Graderio	013-2014	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$308,000	\$308,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	300	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140300386843	Construccion De Red De Agua Potable, Red De Alcantarillado, Guarniciones Y Empedrado.	014-2014	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$806,245	\$806,245	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML Cable (líneas de conexión)	500	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140300387215	Construcción De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En La Colonia Lomas De San Ignacio	69324	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,601,053	\$2,601,053	\$2,601,053	\$2,601,053	\$2,601,053	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	95	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300387251	Construcción De Red De Drenaje En La Colonia Los Lirios, Municipio De Atemajac De Brizuela.	71472	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$626,426	\$626,426	\$626,426	\$626,426	\$626,426	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300387302	Ejecución De Obras Para Rutas Creativas Vías Verdes, Tramo Sendero Intermunicipal De Movilidad Interna En Santa Cruz De Bárcenas, En El Municipio De Ahualulco Del Mercado, Jalisco.	06001400437	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,409,887	\$3,409,887	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	21,714	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140300387306	Perforación De Pozo Profundo En La Localidad De San Sebastián El Grande	-	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	San Sebastián el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,343,816	\$2,343,816	\$1,599,294	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pozo	8,608	0.00	0.00	Financiera: Ejercicio 2014 del Ramo XXXIII / Fisica: Ejercicio 2014 del Ramo XXXIII / Registro: Ejercicio Ramo XXXIII 3er Trimestre
JAL14140300387323	Equipamiento De Pozo Profundo En La Localidad De San Sebastián El Grande	-	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	San Sebastián el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,345,524	\$1,345,524	\$918,113	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pozo	8,608	0.00	0.00	Financiera: Ejercicio 2014 del Ramo XXXIII / Fisica: Ejercicio 2014 del Ramo XXXIII / Registro: Ejercicio Ramo XXXIII 3er Trimestre
JAL14140300387333	Electrificación En La Localidad El Jaguey, Municipio De Atemajac De Brizuela	71480	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300387348	Electrificación De Pozo Profundo En La Localidad De San Sebastián El Grande	-	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	San Sebastián el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$651,060	\$651,060	\$444,248	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pozo	8,608	0.00	0.00	Financiera: Ejercicio 2014 Ramo XXXIII / Fisica: Ejercicio 2014 Ramo XXXIII / Registro: Ejercicio Ramo XXXIII 3er Trimestre

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
JAL14140300387371	Sustitución De Transformador En La Colonia San José, Municipio De Atemajac De Brizuela	71487	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$208,400	\$208,400	\$208,400	\$208,400	\$208,400	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140300387393	Construcción De Red De Drenaje Y Red Hidráulica En El Fraccionamiento El Coro, Municipio De Atemajac De Brizuela	71490	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$806,075	\$806,075	\$806,075	\$806,075	\$806,075	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140300387408	Línea De Impulsión Para El Pozo Profundo En La Localidad De San Sebastián El Grande	-	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	San Sebastián el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,330,576	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pozo	8,608	0.00	0.00	Financiera: Ejercicio 2014 Ramo XXXIII / Física: Ejercicio 2014 Ramo XXXIII / Registro: Ejercicio Ramo XXXIII 3er Trimestre	
JAL14140300387418	Mantenimiento Y Equipo De Bombeo El Tecuan 2014	sima 07	Jalisco	Encarnación de Díaz	El Tecuán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Encarnación de Díaz	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$22,527	\$22,527	\$22,527	\$22,527	\$22,527	\$22,527	\$22,527	100.00	\$0	mantenimiento	3,057	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140300387428	Red De Drenaje En Arroyo La Quinta Del Municipio De Atemajac De Brizuela	71493	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$252,812	\$252,812	\$252,812	\$252,812	\$252,812	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140300387476	Electrificación Del Fraccionamiento El Coro Del Municipio De Atemajac De Brizuela	71505	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$779,133	\$779,133	\$779,133	\$779,133	\$779,133	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140300387479	Perforación De Pozo Profundo En La Localidad De Santa Fe	-	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Hacienda Santa Fe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,396,816	\$3,396,816	\$2,317,805	\$1,905,054	\$1,905,054	\$1,905,054	\$1,905,054	56.08	\$0	Pozo	90,142	0.00	56.08	Financiera: Ejercicio 2014 Ramo XXXIII / Física: Ejercicio 2014 Ramo XXXIII / Registro: Ejercicio Ramo XXXIII 3er Trimestre	
JAL14140300387500	Equipamiento De Pozo Profundo En La Localidad De Santa Fe	-	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Hacienda Santa Fe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,950,024	\$1,950,024	\$1,330,592	\$1,093,642	\$1,093,642	\$1,093,642	\$1,093,642	56.08	\$0	Pozo	90,142	0.00	56.08	Financiera: Ejercicio 2014 Ramo XXXIII / Física: Ejercicio 2014 Ramo XXXIII / Registro: Ejercicio Ramo XXXIII 3er Trimestre	
JAL14140300387502	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Gomez Farias, Del Municipio De Atengo	71509	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$423,840	\$423,840	\$423,840	\$423,840	\$423,840	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140300387533	Construcción De Red De Drenaje En Calle Gómez Farias, Del Municipio De Atengo.	71511	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$478,371	\$478,371	\$478,371	\$478,371	\$478,371	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140300387543	Electrificación De Pozo Profundo En La Localidad De Santa Fe	-	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Hacienda Santa Fe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$943,560	\$943,560	\$643,835	\$529,182	\$529,182	\$529,182	\$529,182	56.08	\$0	Pozo	90,142	0.00	56.08	Financiera: Ejercicio 2014 Ramo XXXIII / Física: 529181.79 / Registro: Ejercicio Ramo XXXIII 3er Trimestre	
JAL14140300387560	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Línea De Agua Potable En La Calle Josefa Ortiz De Domínguez	71544	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,463,345	\$2,463,345	\$2,463,345	\$2,463,345	\$2,463,345	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140300387561	Cisternas Fism	01	Jalisco	Valle de Guadalupe	Calabazas de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO.	Vivienda	En Ejecución	2014	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$134,625	\$134,625	99.72	\$0	Cisterna	145	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140300387570	Perforación De Pozo Profundo En La Localidad De San Agustín.	-	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	San Agustín	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,228,794	\$2,228,794	\$1,520,810	\$1,713,640	\$428,410	\$428,410	\$428,410	19.22	\$0	Pozo	22,411	0.00	19.22	Financiera: Ejercicio 2014 Ramo XXXIII / Física: Ejercicio 2014 Ramo XXXIII / Registro: Ejercicio Ramo XXXIII 3er Trimestre	
JAL14140300387602	Equipamiento De Pozo Profundo En La Localidad De San Agustín	-	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	San Agustín	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,279,493	\$1,279,493	\$873,057	\$983,756	\$245,939	\$245,939	\$245,939	19.22	\$0	Pozo	22,411	0.00	19.22	Financiera: Ejercicio 2014 Ramo XXXIII / Física: Ejercicio 2014 Ramo XXXIII / Registro: Ejercicio Ramo XXXIII 3er Trimestre	
JAL14140300387625	Construcción De Canal De Embovedado Para Aguas Pluviales En Calle Allende, Municipio De Ayotlán.	71546	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,030,629	\$3,030,629	\$3,030,629	\$3,030,629	\$3,030,629	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140300387631	Electrificación De Pozo Profundo En La Localidad De San Agustín.	-	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	San Agustín	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$619,109	\$619,109	\$422,447	\$476,011	\$119,003	\$119,003	\$119,003	19.22	\$0	Pozo	22,411	0.00	19.22	Financiera: Ejercicio 2014 Ramo XXXIII / Física: Ejercicio 2014 Ramo XXXIII / Registro: Ejercicio Ramo XXXIII 3er Trimestre	
JAL14140300387644	Calentadores Solares De Agua Para Uso Domestico	02	Jalisco	Valle de Guadalupe	Calabazas de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$112,500	\$112,500	\$112,500	\$112,500	\$112,500	\$57,900	\$57,900	51.47	\$0	Acción	145	0.00	51.47	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140300387654	Perforación De Pozo Profundo En La Localidad De La Alameda	-	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	La Alameda	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,014,274	\$3,014,274	\$548,459	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pozo	14,873	0.00	0.00	Financiera: Ejercicio 2014 Ramo XXXIII / Física: Ejercicio 2014 Ramo XXXIII / Registro: Ejercicio Ramo XXXIII 3er Trimestre	
JAL14140300387704	Tinacos Para Almacenamiento De Agua De Uso Domestico	03	Jalisco	Valle de Guadalupe	Cerro Blanco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$51,500	\$51,500	\$51,500	\$51,500	\$51,500	\$51,500	\$51,500	100.00	\$0	Tinaco	290	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140300387735	Electrificación De Pozo Profundo En La Localidad De La Alameda	-	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	La Alameda	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$837,298	\$837,298	\$571,328	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pozo	14,873	0.00	0.00	Financiera: Ejercicio 2014 Ramo XXXIII / Física: Ejercicio 2014 Ramo XXXIII / Registro: Ejercicio Ramo XXXIII 3er Trimestre	
JAL14140300387769	Estufas Ecologicas	04	Jalisco	Valle de Guadalupe	Carretero de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO.	Vivienda	En Ejecución	2014	\$34,500	\$34,365	\$34,365	\$34,365	\$34,365	\$34,365	\$34,365	\$34,365	100.00	\$0	Acción	75	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140300387813	Convenio Municipio C.F.E. (Obra De Electrificación En Santa Cruz Del Valle)	-	Jalisco	Tlajomulco de Zuñiga	Santa Cruz del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Federal de Electricidad	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,040,000	\$3,040,000	\$3,040,000	\$3,040,000	\$3,040,000	\$3,040,000	\$3,040,000	100.00	\$0	Posos	7,035	0.00	100.00	Financiera: Ejercicio 2014 Ramo XXXIII Convenio con C.F.E. / Fisica: Ejercicio 2014 Ramo XXXIII Convenio con C.F.E. / Registro: Ejercicio Ramo XXXIII 3er Trimestre
JAL14140300387824	Equipamiento Pozo Profundo En La Comunidad De La Mesita	3	Jalisco	Arandas	La Mesita de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$298,283	\$298,283	\$298,283	\$298,283	\$298,283	\$298,283	\$298,283	100.00	\$0	Equipo	196	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300387831	Ampliación De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Moises Quezada, Municipio De Degollado	71547	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300387872	Construcción De Red De Drenaje Principal Y Descargas Domiciliarias En La Calle Jesús Quezada Entre Francisco Menduza E Ignacio Hernandez En El Municipio De Degollado.	71552	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300387909	Pavimentación De La Calle 21 De Marzo	FAIS-2014-01	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Matancillas (San Isidro Matancillas)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,410,165	\$1,410,165	\$1,269,149	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140300388012	Electrificación Rancho Rosa De Castilla	4	Jalisco	Arandas	La Rosa de Castilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$92,545	\$92,545	\$92,545	\$92,545	\$92,545	\$92,545	\$92,545	100.00	\$0	Metro Lineal	25	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300388130	Electrificación Rancho Palo Cuate	5	Jalisco	Arandas	Palo Cuate	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$28,251	\$28,251	\$22,601	\$22,601	\$22,601	\$22,601	\$22,601	80.00	\$0	Metro Lineal	5	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300388149	Electrificación Rancho Los Lobos	6	Jalisco	Arandas	Los Lobos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$780,663	\$780,663	\$390,331	\$390,331	\$390,331	\$390,331	\$390,331	50.00	\$0	Metro Lineal	18	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300388442	Electrificación De Pozo En Colonia San Marcos En San Francisco De Asis	-	Jalisco	Atotonilco el Alto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$96,000	\$96,000	\$8,700	\$96,000	\$8,700	\$8,700	\$8,700	9.06	\$0	Metro Lineal	0	0.00	10.00	Financiera: S/O / Fisica: S/O / Registro:
JAL14140300388461	Perforación De Pozo En Colonia San Marcos En San Francisco De Asis	-	Jalisco	Atotonilco el Alto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$810,000	\$810,000	\$167,040	\$810,000	\$167,040	\$167,040	\$167,040	20.62	\$0	Metro Lineal	0	0.00	12.00	Financiera: S/O / Fisica: S/O / Registro:
JAL14140300388463	Linea De Media Y Baja Tension Para El Suministro De Energía Eléctrica En Las Localidades El Mapache, Espinos De Peña, Cicalotes, Santa Quite	71615	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,234,500	\$1,234,500	\$1,234,500	\$1,234,500	\$1,234,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300388526	Construcción De Piso Firme En Localidad De Camutillo	12-2014	Jalisco	Tecalitán	Canutillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tecalitlan jalisco	Vivienda	En Ejecución	2014	\$204,314	\$204,314	\$0	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	36	0.00	0.00	Financiera: no se a iniciado la obra / Fisica: no se a iniciado la obra / Registro: no se a iniciado la obra
JAL14140300388532	Electrificación En La Calle Priv. Jose Robledo	FAIS-2014-02	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$167,236	\$167,236	\$150,512	\$167,236	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300388571	Construcción De Red De Drenaje En La Calle Principal, Municipio De Hostotipaquillo	71557	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,431,484	\$1,431,484	\$1,431,484	\$1,431,484	\$1,431,484	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300388572	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable En El Atascoso	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	El Atascoso	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,753	\$1,753	\$1,753	\$1,753	\$1,753	\$1,753	\$1,753	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300388574	Construcción De Piso Firme En Localidad De La Joya	13 2014	Jalisco	Tecalitán	La Joya	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tecalitán Jalisco	Vivienda	En Ejecución	2014	\$33,556	\$33,556	\$0	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	15	0.00	0.00	Financiera: no se a iniciado la obra / Fisica: no se a iniciado la obra / Registro: no se a iniciado la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300388622	Construcción De Piso Firme En Localidad De Los Juanes	14 2014	Jalisco	Tecalitán	Los Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tecalitlan jalisco	Vivienda	En Ejecución	2014	\$6,756	\$6,756	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	5	0.00	0.00	Financiera: no se a iniciado la obra / Fisica: no se a iniciado la obra / Registro: no se a iniciado la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300388628	Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En El Atascoso	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	El Atascoso	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300388633	Restitución De Red De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Abasolo Del Municipio De Huejuquilla El Alto.	71558	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,028,503	\$1,028,503	\$1,028,503	\$1,028,503	\$1,028,503	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300388646	Electrificación De La Calle Centenario	FAIS-2014-03	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$130,761	\$130,761	\$117,685	\$130,761	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300388657	Construcción De Piso Firme En Localidad De El Malacate (San Isidro)	15 2014	Jalisco	Tecalitán	El Malacate (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tecalitlan Jalisco	Vivienda	En Ejecución	2014	\$28,588	\$28,588	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	22	0.00	0.00	Financiera: no se a iniciado la obra / Fisica: no se a iniciado la obra / Registro: no se a iniciado la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
JAL14140300388661	Construccion De Barda Perimetral En La Esc. Primaria Valentin Gomez Farias, En La Comunidad De Corral De Piedra	ESCUELA-01	Jalisco	Encarnación de Díaz	Corral de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ	Educación	En Ejecución	2014	\$160,822	\$160,822	\$160,822	\$160,822	\$160,822	\$160,822	\$160,822	100.00	\$0	Metro Cuadrado	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140300388690	Ampliación De Red De Agua De Las Calles Cortes Y Francisco Villa	FAIS-2014-04	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$444,086	\$444,086	\$399,677	\$444,086	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140300388699	Rehabilitacion De Red General De Drenaje En Calle Cruz Blanca De La Colonia La Cruz, Municipio De Zapotiltic	71616	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$132,768	\$132,768	\$132,768	\$132,768	\$132,768	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140300388709	Mantenimiento De La Escuela Josefa Ortiz De Dominguez, En El Meson De Los Sauces	ESCUELA-02	Jalisco	Encarnación de Díaz	Mesón de los Sauces	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ	Educación	En Ejecución	2014	\$167,128	\$167,128	\$167,128	\$167,128	\$167,128	\$167,128	\$167,128	100.00	\$0	mantenimiento	2,473	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140300388712	Construcción De Piso Firme En Localidad De Paso De Las Maravillas	16 2014	Jalisco	Tecalitlán	Paso de las Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tecalitlan Jalisco	Vivienda	En Ejecución	2014	\$60,324	\$60,324	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	28	0.00	0.00	Financiera: no se a iniciado la obra / Física: no se a iniciado la obra / Registro: no se a iniciado la obra	
JAL14140300388733	Pasamanos De Un Andador En El Agua Salada	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Agua Salada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,900	\$2,900	\$2,900	\$2,900	\$2,900	\$2,900	\$2,900	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140300388748	Construccion De Red De Drenaje Y LiNea De Agua Potable En Calle Calvario	71617	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$354,978	\$354,978	\$354,978	\$354,978	\$354,978	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140300388761	Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Francisco Villa	FAIS-2014-05	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$289,908	\$289,908	\$260,917	\$289,908	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140300388772	Techado En La Casa De Salud De La Cañada Mesa Blanca	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cañada Mesa Blanca (Mesa Blanca)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Salud	En Ejecución	2014	\$6,960	\$6,960	\$6,960	\$6,960	\$6,960	\$6,960	\$6,960	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140300388774	Construcción De Red De Drenaje Calle Libertad Esquina Con Hidalgo En Ayuquila	20	Jalisco	El Grullo	Ayuquila	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$18,750	\$18,750	\$18,750	\$18,750	\$18,750	\$18,750	\$18,750	100.00	\$0	Metro Lineal	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140300388809	Rehabilitación De Primaria Vicente Guerrero De Bajío De San Jose, Y	ESCUELAS-03	Jalisco	Encarnación de Díaz	Bajo de San José	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ	Educación	En Ejecución	2014	\$69,010	\$69,010	\$69,010	\$69,010	\$69,010	\$69,010	\$69,010	100.00	\$0	mantenimiento	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140300388821	Servicio De Pintura En Mobiliario De Jardin Principal, Bancas Y Botes De Basura	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$36,567	\$36,567	\$36,567	\$36,567	\$36,567	\$36,567	\$36,567	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140300388853	Rehabilitacion De Red General De Drenaje En Calle Cruz Verde De La Colonia La Cruz, Municipio De Zapotiltic	71619	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$44,813	\$44,813	\$44,813	\$44,813	\$44,813	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140300388857	Equipamiento De Comedor Comunitario En La Col. Rio Verde Oblatos	COM-08-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalajara	Urbanización	En Ejecución	2014	\$344,019	\$344,019	\$344,019	\$344,019	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140300388859	Construccion De Piso Firme En Localidad De La Mesita	17 2014	Jalisco	Tecalitlán	La Mesita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tecalitlan Jalisco	Vivienda	En Ejecución	2014	\$100,714	\$100,714	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	14	0.00	0.00	Financiera: no se a iniciado la obra / Física: no se a iniciado la obra / Registro: no se a iniciado la obra	
JAL14140300388861	Construcción De Muro Perimetral En Escuela Iuca Farias	-	Jalisco	Cocula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$121,897	\$121,897	\$121,897	\$121,897	\$121,897	\$66,489	\$66,489	\$66,489	54.55	\$0	Metro Cuadrado	208	0.00	89.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300388876	Construccion De Drenaje Pluvial Con Alcantarilla En Camino De Ayotitlán A Rincón De Ayotitlán	37473	Jalisco	Cuatitlán de Garcia Barragán	Ocoite Arco (Rincón de Ayotitlán)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Cuautitlan de Garcia Barragan	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$279,432	\$279,432	\$198,510	\$198,510	\$198,510	\$198,510	\$198,510	\$198,510	71.04	\$0	Metro Cuadrado	348	0.00	72.11	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300388881	Construccion De Red De Drenaje Y LiNea De Agua Potable En Calle San Jose De La Laja	71620	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$511,757	\$511,757	\$511,757	\$511,757	\$511,757	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140300388892	Construccion De Piso Firme En Localidad De Paso De Medio (La Cuchilla)	18 2014	Jalisco	Tecalitlán	Paso de Medio (La Cuchilla)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tecalitlan Jalisco	Vivienda	En Ejecución	2014	\$43,538	\$43,538	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	24	0.00	0.00	Financiera: no se a iniciado la obra / Física: no se a iniciado la obra / Registro: no se a iniciado la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140300388899	Construcción De 2 Topes En La Calle Justo Sierra, Entre Avenida De Los Maestros Y Universidad Pedagógica	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$51,271	\$51,271	\$51,271	\$51,271	\$51,271	\$51,271	\$51,271	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140300388930	Construccion De Piso Firme En Localidad De El Quelite	19 2014	Jalisco	Tecalitlán	El Quelite	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tecalitlan Jalisco	Vivienda	En Ejecución	2014	\$283,839	\$283,839	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	31	0.00	0.00	Financiera: no se a iniciado la obra / Física: no se a iniciado la obra / Registro: no se a iniciado la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140300388968	Construcción De Piso Firme En Localidad De El Varal	20 2014	Jalisco	Tecalitlán	El Varal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tecalitlan Jalisco	Vivienda	En Ejecución	2014	\$77,372	\$77,372	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	28	0.00	0.00	Financiera: no se a iniciado la obra / Física: no se a iniciado la obra / Registro: no se a iniciado la obra	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140300388971	Rehabilitación De Primaria Gregorio Torres T. M	ESCUELA-04	Jalisco	Encarnación de Díaz	Encarnación de Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ	Educación	En Ejecución	2014	\$76,475	\$76,475	\$76,475	\$76,475	\$76,475	\$76,475	\$76,475	100.00	\$0	MANTENIMIENTO	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300388995	Rehabilitación De Primaria Jose Maria Chavez Alonso De Encarnacion De Diaz	ESCUELA-05	Jalisco	Encarnación de Díaz	Encarnación de Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ	Educación	En Ejecución	2014	\$282,061	\$282,061	\$282,061	\$282,061	\$282,061	\$282,061	\$282,061	100.00	\$0	-1	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300388998	Construcción De Piso Firme En Localidad De El Vergel	21 2014	Jalisco	Tecalitán	El Vergel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tecalitlan Jalisco	Vivienda	En Ejecución	2014	\$30,686	\$30,686	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	39	0.00	0.00	Financiera: no se a iniciado la obra / Física: no se a iniciado la obra / Registro: no se a iniciado la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300389034	Construcción De Piso Firme En Localidad De Los Negros (Los Negros De Arriba)	22 2014	Jalisco	Tecalitán	Los Negros (Los Negros de Arriba)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tecalitlan jalisco	Vivienda	En Ejecución	2014	\$81,424	\$81,424	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	43	0.00	0.00	Financiera: no se a iniciado la obra / Física: no se a iniciado la obra / Registro: no se a iniciado la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300389035	Sustitución De Línea De Conducción Del Pozo No. 3 Al Tanque De Agua Potable	-	Jalisco	Cocula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$580,933	\$580,933	\$580,933	\$580,933	\$216,610	\$216,610	\$216,610	37.29	\$0	ML Cable (líneas de conexión)	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300389064	Construcción De Piso Firme En Localidad De Encantado	23 2014	Jalisco	Tecalitán	Encantado	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tecalitlan Jalisco	Vivienda	En Ejecución	2014	\$158,415	\$158,415	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	39	0.00	0.00	Financiera: no se a iniciado la obra / Física: no se a iniciado la obra / Registro: no se a iniciado la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300389083	Construcción De Piso Firme En Localidad De Las Animas	24 2014	Jalisco	Tecalitán	Las Ánimas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de tecalitlan jalisco	Vivienda	En Ejecución	2014	\$104,386	\$104,386	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	58	0.00	0.00	Financiera: no se a iniciado la obra / Física: no se a iniciado la obra / Registro: no se a iniciado la obra
JAL14140300389095	Construccion De Casa De Salud En La Localidad De El Agua Dulce Municipio De Tuxcacuesco	24206	Jalisco	Tuxcacuesco	Agua Dulce	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tuxcacuesco	Salud	En Ejecución	2014	\$329,468	\$329,468	\$329,468	\$329,468	\$329,468	\$296,521	\$296,521	90.00	\$0	Metro Cuadrado	20	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300389120	Construcción De Piso Firme En Localidad De La Mina	25 2014	Jalisco	Tecalitán	La Mina	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tecalitlan jalisco	Vivienda	En Ejecución	2014	\$131,138	\$131,138	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	11	0.00	0.00	Financiera: no se a iniciado la obra / Física: no se a iniciado la obra / Registro: no se a iniciado la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300389140	Ampliación De Desagüe De Aguas Pluviales En La Comunidad De La Saucedá	-	Jalisco	Cocula	La Saucedá	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$516,611	\$516,611	\$516,611	\$516,611	\$315,212	\$315,212	\$315,212	61.02	\$0	Obra	0	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300389218	Ampliación De Red De Agua En La Calle Priv. Jose Robledo	FAIS-2014-06	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$141,334	\$141,334	\$127,201	\$141,334	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300389236	Construccion De Cuartos Para Vivienda En La Localidad De La Carita	24249	Jalisco	Tuxcacuesco	La Carita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tuxcacuesco	Vivienda	En Ejecución	2014	\$435,059	\$435,059	\$435,059	\$435,059	\$435,059	\$435,059	\$435,059	100.00	\$0	Metro Cuadrado	9	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300389280	Red De Agua En La Calle Priv. Padre Jaime	FAIS-2014-07	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$115,698	\$115,698	\$104,128	\$115,698	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300389353	Red De Drenaje Entre Calles Priv. Camino Real Y Camino Real	FAIS-2014-08	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$351,526	\$351,526	\$316,373	\$351,526	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300389397	Equipamiento De Comedor Comunitario El Sauz	COM-09-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalajara	Urbanización	En Ejecución	2014	\$344,019	\$344,019	\$344,019	\$344,019	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300389418	Red De Agua Potable Entre Calles Priv. Camino Real, Amado Nervo	FAIS-2014-09	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$283,590	\$283,590	\$255,231	\$283,590	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300389433	Construcción Y/O Instalación De La Unidad Administrativa Del Municipio De San Ignacio Cerro Gordo	POA 2014 06 00 -0003	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$8,000,000	\$8,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	5,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300389480	Ultima Etapa De Construcción Del "Teatro Municipal" En San Julian El Alto Jalisco	POA 2014 06 00 -0201	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	5,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300389501	Construcción De Piso Firme En Localidad De La Higuerita (La Higuera)	26 2014	Jalisco	Tecalitán	La Higuerita (La Higuera)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tecalitlan Jalisco	Vivienda	En Ejecución	2014	\$47,210	\$47,210	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	18	0.00	0.00	Financiera: no se a iniciado la obra / Física: no se a iniciado la obra / Registro: no se a iniciado la obra
JAL14140300389509	Construccion De Tanque Elevado De 100m3, Para La Comunidad De Las Gueras	TANQUE-1	Jalisco	Encarnación de Díaz	Las Gueras	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$636,526	\$636,526	\$636,526	\$636,526	\$636,526	\$636,526	\$636,526	100.00	\$0	Metros Cubicos	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300389529	Red De Drenaje En Calle Av. Universidad	FAIS-2014-10	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$708,655	\$708,655	\$637,790	\$708,655	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300389557	Construcción De Piso Firme En Localidad De El Cangrejo	27 2014	Jalisco	Tecalitán	El Cangrejo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tecalitlan Jalisco	Vivienda	En Ejecución	2014	\$13,114	\$13,114	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	13	0.00	0.00	Financiera: no se a iniciado la obra / Física: no se a iniciado la obra / Registro: no se a iniciado la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140300389585	Red De Drenaje En Calle Plateros	FAIS-2014-11	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$393,153	\$393,153	\$353,838	\$393,153	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300389595	Construcción De Piso Firme En Localidad De Las Limas	28 2014	Jalisco	Tecalitlán	Las Limas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tecalitlan Jalisco	Vivienda	En Ejecución	2014	\$97,973	\$97,973	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	22	0.00	0.00	Financiera: no se a iniciado la obra / Física: no se a iniciado la obra / Registro: no se a iniciado la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300389645	Red De Agua Potable En Calle 5 De Mayo	FAIS-2014-12	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Matancillas (San Isidro Matancillas)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$250,678	\$250,678	\$225,610	\$250,678	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300389646	Construcción De Piso Firme En Localidad De Las Gallinas	30 2014	Jalisco	Tecalitlán	Las Gallinas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tecalitlan Jalisco	Vivienda	En Ejecución	2014	\$134,417	\$134,417	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	16	0.00	0.00	Financiera: no se a iniciado la obra / Física: no se a iniciado la obra / Registro: no se a iniciado la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300389687	Construcción De Piso Firme En Localidad De Los Colomitos	29 2014	Jalisco	Tecalitlán	Colomitos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tecalitlan Jalisco	Vivienda	En Ejecución	2014	\$38,292	\$38,292	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	26	0.00	0.00	Financiera: no se a iniciado la obra / Física: no se a iniciado la obra / Registro: no se a iniciado la obra
JAL14140300389710	Construccion De Cuartos Para Vivienda En La Colonia El Campesino Del Municipio De Tuxcacuesco	24353	Jalisco	Tuxcacuesco	Tuxcacuesco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tuxcacuesco	Vivienda	En Ejecución	2014	\$435,059	\$435,059	\$435,059	\$435,059	\$435,059	\$435,059	\$435,059	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300389714	Red De Agua Potable En Calle Cuahutemoc	FAIS-2014-13	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Matancillas (San Isidro Matancillas)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$162,552	\$162,552	\$146,297	\$162,552	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300389725	Construccion De Piso Firme En Localidad De El Guayabito	31 2014	Jalisco	Tecalitlán	El Guayabito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tecalitlan Jalisco	Vivienda	En Ejecución	2014	\$35	\$65,569	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	35	0.00	0.00	Financiera: no se a iniciado la obra / Física: no se a iniciado la obra / Registro: no se a iniciado la obra
JAL14140300389786	Construcción De Puente Sobre Arroyo De Ciénega De Mora, En Su Cruce Con El Camino A San Sebastián, En La Comunidad De Ciénega De Mora, Encarnación De Díaz, Jalisco	07-2014	Jalisco	Encarnación de Díaz	Ciénega de Mora	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Encarnación de Díaz	Urbanización	En Ejecución	2014	\$152,716	\$152,716	\$152,716	\$152,716	\$152,716	\$152,716	\$152,716	100.00	\$0	Metro Cuadrado	116	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300389802	Rehabilitacion De Redes De Drenaje Y Agua Potable En Las Calles Independencia Eje Sur Y Prolongacion Javier Mina Yerbabuena	58975	Jalisco	Mascota	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$57,697	\$57,697	\$57,697	\$57,697	\$57,697	57.70	\$0	Metro Lineal	321	0.00	57.70	Financiera: SE MODIFICO EL PRESUPUESTADO PORQUE SE ESTA AJUSTANDO A LOS LINEAMIENTOS DE LAS MIDS DE LA SEDESOL. / Física: SE MODIFICO EL PRESUPUESTADO PORQUE SE ESTA AJUSTANDO A LOS LINEAMIENTOS DE LAS MIDS DE LA SEDESOL. / Registro:
JAL14140300389803	Construcción De Piso Firme En Localidad De El Encantadillo	32 2014	Jalisco	Tecalitlán	El Encantadillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tecalitlan Jalisco	Vivienda	En Ejecución	2014	\$132,712	\$132,712	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	16	0.00	0.00	Financiera: no se a iniciado la obra / Física: no se a iniciado la obra / Registro: no se a iniciado la obra
JAL14140300389847	Construcción De Piso Firme En Localidad De El Sagu	33 2014	Jalisco	Tecalitlán	El Sagu	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tecalitlan Jalisco	Vivienda	En Ejecución	2014	\$88,912	\$88,912	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	15	0.00	0.00	Financiera: no se a iniciado la obra / Física: no se a iniciado la obra / Registro: no se a iniciado la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300389876	Construcción De Piso Firme En Localidad De Las Maravillas	34 2014	Jalisco	Tecalitlán	Las Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tecalitlan jalisco	Vivienda	En Ejecución	2014	\$75,953	\$75,953	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	25	0.00	0.00	Financiera: no se a iniciado la obra / Física: no se a iniciado la obra / Registro: no se a iniciado la obra
JAL14140300389879	Construcción De Puente Vado Sobre El Arroyo Viborillas, Encarnación De Díaz, Jalisco 2014	06-2014	Jalisco	Encarnación de Díaz	Viborillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Encarnación de Díaz	Urbanización	En Ejecución	2014	\$427,721	\$427,721	\$427,721	\$427,721	\$427,721	\$427,721	\$427,721	100.00	\$0	Metros Cuadrados	102	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300389911	Construcción De Piso Firme En Localidad De Tacotito	35 2014	Jalisco	Tecalitlán	El Tacotito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tecalitlan Jalisco	Vivienda	En Ejecución	2014	\$35,145	\$35,145	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	36	0.00	0.00	Financiera: no se a iniciado la obra / Física: no se a iniciado la obra / Registro: no se a iniciado la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300389942	Construcción De Piso Firme En Localidad De La Amarillera	36 2014	Jalisco	Tecalitlán	La Amarillera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tecalitlan Jalisco	Vivienda	En Ejecución	2014	\$194,609	\$194,609	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	33	0.00	0.00	Financiera: no se a iniciado la obra / Física: no se a iniciado la obra / Registro: no se a iniciado la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300389944	Construcción De Puente Vehicular En La Calle Libertad, Sobre Arroyo Bravo, Colonia México Encarnación De Díaz 2014	06-2014	Jalisco	Encarnación de Díaz	Encarnación de Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Encarnación de Díaz	Urbanización	En Ejecución	2014	\$281,949	\$281,949	\$281,949	\$281,949	\$281,949	\$281,949	\$281,949	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300389979	Construcción De Piso Firme En Localidad De El Carrizo	37 2014	Jalisco	Tecalitlán	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tecalitlan Jalisco	Vivienda	En Ejecución	2014	\$70,815	\$70,815	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	24	0.00	0.00	Financiera: no se a iniciado la obra / Física: no se a iniciado la obra / Registro: no se a iniciado la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300390003	Rehabilitación De Drenaje En La Calle Ferrocarril, En El Municipio De Tzupán	71587	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita la validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300390014	Construcción De Piso Firme En Localidad De Los Cimientos	38 2014	Jalisco	Tecalitlán	Los Cimientos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tecalitlan jalisco	Vivienda	En Ejecución	2014	\$55,078	\$55,078	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	16	0.00	0.00	Financiera: no se a iniciado la obra / Física: no se a iniciado la obra / Registro: no se a iniciado la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140300390028	Construcción De Colector Pluvial De 36 Pulg. En La Calle Profa. Lucia Solís Entre Calle Isabel La Católica Y Arroyo Bravo, Colonia El Arenal; Encarnación De Díaz 2014	03-2014	Jalisco	Encarnación de Díaz	Encarnación de Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Encarnación de Díaz	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,447,929	\$1,447,929	\$1,447,929	\$1,447,929	\$1,447,929	\$1,447,929	\$1,447,929	100.00	\$0	Metro Lineal	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300390058	Construcción De Piso Firme En Localidad De La Mesa	39 2014	Jalisco	Tecalitán	La Mesa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tecalitlan Jalisco	Vivienda	En Ejecución	2014	\$145,301	\$145,301	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	31	0.00	0.00	Financiera: no se a iniciado la obra / Física: no se a iniciado la obra / Registro: no se a iniciado la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300390077	Electrificación En Calles Crucero Santa María, Municipio De San Martín Hidalgo	71590	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,551,216	\$1,551,216	\$1,551,216	\$1,551,216	\$1,551,216	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300390099	Construccion De Piso Firme En Localidad De El Molino	40 2014	Jalisco	Tecalitán	El Molino	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de tecalitlan jalisco	Vivienda	En Ejecución	2014	\$41,964	\$41,964	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	17	0.00	0.00	Financiera: no se a iniciado la obra / Física: no se a iniciado la obra / Registro: no se a iniciado la obra
JAL14140300390132	Red De Alcantarillado En La Calle Zacatecas, Municipio De Ojuelos De Jalisco	71592	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$381,190	\$381,190	\$381,190	\$381,190	\$381,190	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300390182	Red De Drenaje En Calle Juan Escutia	FAIS-2014-14	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Matancillas (San Isidro Matancillas)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$142,831	\$142,831	\$128,548	\$142,831	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300390203	Suministro Y Colocación De Líneas Públicas De Agua Potable Y Alcantarillado De La Calle Del Frijol En La Colonia Club Cinégetico Del Municipio San Juan De Los Lagos.	71559	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300390229	Red De Alcantarillado En La Calle Nuevo Leon	71594	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$196,430	\$196,430	\$196,430	\$196,430	\$196,430	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300390235	Red De Agua Potable En La Calle Santa Cruz De La Cabequera Municipal	FAIS-2014-15	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$349,640	\$349,640	\$314,676	\$349,640	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300390256	Suministro Y Colocación De Líneas Públicas De Agua Potable Y Alcantarillado De La Colonia Las Antenas Al Colector Del Río San Juan Del Municipio De San Juan De Los Lagos.	71560	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300390267	Rehabilitación De Red General De Drenaje En Calle Cruz Roja De La Colonia La Cruz	71595	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$140,405	\$140,405	\$140,405	\$140,405	\$140,405	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300390289	Drenaje Sanitario En Diversas Comunidades Del Municipio De Huejuquilla El Alto	71563	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,471,497	\$2,471,497	\$2,471,497	\$2,471,497	\$2,471,497	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300390315	Construcción De Línea De Conducción Y Distribución De Agua Potable	71596	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,190,000	\$1,190,000	\$1,190,000	\$1,190,000	\$1,190,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300390341	Electrificación De La Avenida Camino A La Alcala En La Colonia Continental, Municipio De San Juan De Los Lagos	71564	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300390380	Construcción De Alcantarillado En La Salida A San Felipe En La Localidad De Los Copales	71598	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$594,648	\$594,648	\$594,648	\$594,648	\$594,648	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300390435	Electrificación De La Avenida Camino A La Alcala En La Colonia Continental, Municipio De San Juan De Los Lagos	71567	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,321,179	\$1,321,179	\$1,321,179	\$1,321,179	\$1,321,179	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300390490	Electrificación En El Fraccionamiento Valle Verde Del Municipio De Tuxpan	71568	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$454,750	\$454,750	\$454,750	\$454,750	\$454,750	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300390500	Red De Agua Potable Y Alcantarillado En Las Calles Aguascalientes Y Tamaulipas	71599	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$349,640	\$349,640	\$349,640	\$349,640	\$349,640	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300390535	Electrificación De La Avenida Santa Rosa En La Colonia Santa Teresa Del Municipio De San Juan De Los Lagos.	71570	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: .

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140300390563	Construcción De Línea De Agua Potable En Calle Juan Escuita Entre Las Calles Pedro Moreno Y Privada Vallarta En La Localidad De San Felipe De Híjar	71602	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$482,698	\$482,698	\$482,698	\$482,698	\$482,698	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300390596	Construcción De Línea De Media Tensión Y Creación De 1 Área De 25 Kva En La Comunidad El Palmar, Primera Etapa.	71574	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,118,665	\$4,118,665	\$4,118,665	\$4,118,665	\$4,118,665	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300390645	Rehabilitación De Sistema De Agua En El Municipio De Huajuac.	71575	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$678,821	\$678,821	\$678,821	\$678,821	\$678,821	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300390699	Rehabilitación De Línea De Drenaje	71603	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$463,210	\$463,210	\$463,210	\$463,210	\$463,210	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300390741	Construcción De Red Eléctrica	71604	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,564,570	\$1,564,570	\$1,564,570	\$1,564,570	\$1,564,570	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300390752	Construcción De Red De Drenaje Y Línea De Agua Potable En Calle Hidalgo	71623	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$527,990	\$527,990	\$527,990	\$527,990	\$527,990	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300390791	Rehabilitación De Red General De Drenaje En Calle Avila Camacho Col. Lázaro Cárdenas En El Municipio De Zapotitlán	71624	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$226,929	\$226,929	\$226,929	\$226,929	\$226,929	\$10	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300390808	Construcción De Línea Eléctrica	71605	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,536,632	\$2,536,632	\$2,536,632	\$2,536,632	\$2,536,632	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300390825	Red De Drenaje En El Fraccionamiento El Mezquite, Municipio De Tecolotlán	71625	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$952,428	\$952,428	\$952,428	\$952,428	\$952,428	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300390844	Mejoramiento De Vivienda	71627	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,008,474	\$1,008,474	\$1,008,474	\$1,008,474	\$1,008,474	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300390880	Rehabilitación De Red General De Drenaje En Calle Pedro Moreno, Municipio De Zapotitlán	71628	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$91,732	\$91,732	\$91,732	\$91,732	\$91,732	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300390908	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Hernan Cortez Col. Lázaro Cárdenas En El Municipio De Zapotitlán	71631	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$260,578	\$260,578	\$260,578	\$260,578	\$260,578	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300390914	Construcción De Red De Drenaje Y Línea De Agua Potable En La Calle Zaragoza, Municipio De San Juanito De Escobedo.	71576	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$991,000	\$991,000	\$991,000	\$991,000	\$991,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300390931	Electrificación De La Colonia El Mezquite, Municipio De Tecolotlán	71632	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$594,506	\$594,506	\$594,506	\$594,506	\$594,506	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300390950	Rehabilitación De Red General De Drenaje En Calle Leon Vicario De La Colonia Huascalapa, Municipio De Zapotitlán	71633	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$71,590	\$71,590	\$71,590	\$71,590	\$71,590	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300390963	Ampliación De La Red De Agua, Alcantarillado En Calle Lázaro Cárdenas En El Municipio De Mexicacán.	71580	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$775,000	\$775,000	\$775,000	\$775,000	\$775,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300390965	Construcción De Red De Drenaje Y Línea De Agua Potable En Calle Prolongación Avenida Jalisco	71634	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$862,394	\$862,394	\$862,394	\$862,394	\$862,394	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300390981	Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para El Circuito 2 En La Localidad De Zenzontla, Municipio De Tuxcacuesco	71636	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$292,591	\$292,591	\$292,591	\$292,591	\$292,591	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300391002	Construcción De Red De Drenaje Y Agua Potable En El Fraccionamiento El Triángulo	71637	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,117,710	\$1,117,710	\$1,117,710	\$1,117,710	\$1,117,710	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300391007	Construcción De Casa De Salud, Localidad La Joya Municipio De San Martín De Bolaños	71581	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$930,314	\$930,314	\$930,314	\$930,314	\$930,314	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140300391030	Red De Drenaje Con TuberIA De Pvc 10, Municipio De Tuxcacuesco	71640	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$836,026	\$836,026	\$836,026	\$836,026	\$836,026	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300391069	Infraestructura Educativa	INFEJAL RAM033	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$325,970,917	\$325,970,917	\$325,970,917	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140300391182	Ampliacion De La Red De Drenaje De La Calle Vicente De La Comunidad El Camichin Municipio De Tuxcacuesco	72128	Jalisco	Tuxcacuesco	El Camichin	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tuxcacuesco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$62,000	\$62,000	\$62,000	\$62,000	\$62,000	\$49,600	\$49,600	80.00	\$0	Metro Lineal	301	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . . . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300391204	Mejoramiento De Vivienda En Varias Localidades Del Municipio De Guadalajara En Coimersion Con El Programa De Pdpz Ejercicio 2014	PD2P-01-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,846,070	\$2,846,070	\$2,846,070	\$2,846,070	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300391238	Construcción De Linea De Drenaje Y Red De Agua En La Calle Flor De Coral De La Calle Buenos Aínes A Cerrada Del Municipio De Ocotlán	71583	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,487,880	\$2,487,880	\$2,487,880	\$2,487,880	\$2,487,880	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300391289	Construcción De Red De Agua Potable En La Delegación De Los Depositos, Municipio De Zapotlán El Grande.	71585	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,696,473	\$1,696,473	\$1,696,473	\$1,696,473	\$1,696,473	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300391326	Construcción De Red De Agua Potable	71607	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$687,800	\$687,800	\$687,800	\$687,800	\$687,800	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300391358	Rehabilitación De Red General De Drenaje En Calle Chimalpopocatl De La Colonia Lázaro Cárdenas	71608	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$310,956	\$310,956	\$310,956	\$310,956	\$310,956	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300391409	Rehabilitación De Red General De Drenaje En Calle López Cotilla De La Colonia Lázaro Cárdenas	71609	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$227,760	\$227,760	\$227,760	\$227,760	\$227,760	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300391438	Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable	71610	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$198,545	\$198,545	\$198,545	\$198,545	\$198,545	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300391490	Construcción De Muros De Contención Para Drenaje Pluvial	71586	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$669,686	\$669,686	\$669,686	\$669,686	\$669,686	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300391516	Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para El Circuito 1 En La Localidad De Zenzontla	71642	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$292,591	\$292,591	\$292,591	\$292,591	\$292,591	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300391518	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Línea De Agua Potable, Primera Etapa EnEl Municipio De Juancastlán	72271	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$150,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300391550	Red De Drenaje Con Tubería De Pvc 10" Y Descargas Domiciliarias En Varias Calles Del Poblado De Zenzontla En El Circuito 2	71645	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,900,058	\$1,900,058	\$1,900,058	\$1,900,058	\$1,900,058	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300391574	Rehabilitación De Redes De Agua Potable Y Drenaje	72182	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300391680	Servicios Profesionales Para Elaborar Encuestas	S-N-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demaraciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$244,568	\$244,568	\$244,568	\$244,568	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300391720	Compra De Mobiliario (Mesas, Sillas, Tablones, Etc.)	S-N-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demaraciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300392366	Construccion De Guardapagos En El Aguacate	59055	Jalisco	Mascota	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$30,000	\$30,000	\$1,044	\$1,044	\$1,044	\$1,044	\$1,044	3.48	\$0	Proyecto	30	0.00	3.00	Financiera: SE MODIFICO EL PRESUPUESTADO PORQUE SE ESTA AJUSTANDO A LOS LINEAMIENTOS DE LAS MIDS DE LA SEDESOL. / Fisica: SE MODIFICO EL PRESUPUESTADO PORQUE SE ESTA AJUSTANDO A LOS LINEAMIENTOS DE LAS MIDS DE LA SEDESOL. / Registro:
JAL14140300394576	Ampliación De Red Eléctrica Entre Calles Prol. Santo Niño De Atocha Y Camino Real	FAIS-2014-16	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$263,089	\$263,089	\$236,780	\$263,089	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140300394655	Construcción De Red De Drenaje En Calle 10 De Mayo Y Niños Heroes	FAIS-2014-17	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$725,402	\$725,402	\$652,862	\$725,402	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300394692	Red De Agua Potable En La Calle Landeros	FAIS-2014-18	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Matancillas (San Isidro Matancillas)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$210,625	\$210,625	\$189,563	\$210,625	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300394738	Red De Drenaje En Calle Del Arroyo	FAIS-2014-19	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Matancillas (San Isidro Matancillas)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$235,767	\$235,767	\$212,190	\$235,767	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300394766	Red De Agua Potable En Calles Miguel Hidalgo, Libertad Y Río Seco	FAIS-2014-20	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Matancillas (San Isidro Matancillas)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$474,619	\$474,619	\$427,157	\$474,619	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300394829	Red De Drenaje En La Comunidad De La Granja, Jal.	FAIS-2014-21	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	La Hierba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$99,089	\$99,089	\$89,180	\$99,089	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300394858	Red De Drenaje En Comunidad De San Jose De Letras, Jal.	FAIS-2014-22	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	San José de Letras (Letras)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$209,263	\$209,263	\$188,337	\$209,263	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300394911	Ampliación De Red Eléctrica	FAIS-2014-23	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	El Mocho	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$120,000	\$120,000	\$108,000	\$120,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300395023	Ampliación De Red Eléctrica	FAIS-2014-24	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	La Paz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$131,872	\$131,872	\$118,685	\$131,872	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300395229	Rehabilitación De Unidad Deportiva Municipal Segunda Etapa.	230	Jalisco	Degollado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado, Jalisco.	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,429,381	\$1,429,381	\$1,429,381	\$1,429,381	\$1,429,381	71.47	\$0	Lote	21,132	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300395477	Ampliación De Red Eléctrica	FAIS-2014-25	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	La Paz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$181,718	\$181,718	\$163,546	\$181,718	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300395554	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Miguel Hidalgo Sur	FAIS-2104-26	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	La Hierba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$210,445	\$210,445	\$189,401	\$210,445	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300395590	Electrificación Para Dotar A Viviendas De Servicio De Energía Eléctrica En La Colonia San Francisco De La Soledad, Municipio De Tonalá	34780	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$585,000	\$585,000	\$585,000	\$585,000	\$585,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300395598	Red Eléctrica En La Cuchara	FAIS-2014-27	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	La Cuchara	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$239,891	\$239,891	\$215,902	\$239,891	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300395641	Electrificación Para Dotar A Viviendas De Servicio De Energía Eléctrica En La Colonia Flores Magon, Municipio De Tonalá.	34767	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300395653	Los de Concreto En La Calle Justo Sierra En La Colonia De Los Maestros	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$19,708	\$19,708	\$19,708	\$19,708	\$19,708	\$19,708	\$19,708	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300395654	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Para Las Localidades De Pedregal De San Ángel, El Molino, San Jose De Letras Y Los Rincones En El Municipio De Ojuelos De Jalisco	FAIS-2014-28	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Pedregal de San Ángel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$554,000	\$554,000	\$498,600	\$554,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300395670	Electrificación Para Dotar A Viviendas De Servicio De Energía Eléctrica En La Colonia Nexipán, Municipio De Zapopan.	34786	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,583,333	\$4,583,333	\$4,583,333	\$4,583,333	\$4,583,333	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300395690	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable En San Francisco	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300395700	Equipamiento De Pozo	FAIS-2014-29	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Vaqueras (Languillo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$880,000	\$880,000	\$792,000	\$880,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300395737	Equipamiento De Pozo Y Planta Potabilizadora	FAIS-2014-30	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Matanzas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,102,400	\$1,102,400	\$992,160	\$1,102,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300395777	Ampliación De Red Eléctrica	FAIS-2014-31	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Morenitos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$119,344	\$119,344	\$107,410	\$119,344	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140300395826	Ampliación De Red De Drenaje	FAIS-2014-32	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Encinillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$75,000	\$75,000	\$67,500	\$75,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300395895	Red De Drenaje En Las Calles Vicente Guerrero, Miguel Cotilla, Chichimeca Y Huachichiles En La Comunidad De La Hierba	FAIS-2014-33	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	La Hierba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$811,129	\$811,129	\$730,016	\$811,129	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300395953	Ampliación De Red De Agua En Calle Herman Cortez	FAIS-2014-34	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Matancillas (San Isidro Matancillas)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$158,244	\$158,244	\$142,420	\$158,244	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300395992	Ampliación De La Red Eléctrica En Niños Heroes	FAIS-2014-35	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$235,173	\$235,173	\$211,656	\$235,173	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300396045	Ampliación De Red De Drenaje En La Comunidad De Las Papas	FAIS-2014-36	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Papas de Abajo (Las Papas de Abajo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$360,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300396079	Red De Drenaje En La Comunidad De Chinampas	FAIS-2014-37	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Chinampas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$36,362	\$36,362	\$32,726	\$36,362	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300396276	Construccion De Drenaje Sanitario En Comunidad De La Soledad	52411	Jalisco	La Manzanilla de la Paz	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$151,800	\$151,800	\$151,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	180	0.00	0.00	Financiera: NO SE HA INICIADO LA OBRA HASTA EL CUARTO TRIMESTRE / Física: 0 / Registro:	
JAL14140300396317	Empedrado Calle La Cueva	1235-6142-50114-0401-4117	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$446,860	\$446,860	\$446,860	\$141,043	\$141,043	\$141,043	\$141,043	31.56	\$0	M2, Adoquinamiento o empedrado	2,744	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300396347	Construcción De Guardagapado En Peña Colorada	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	La Peña Colorada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$67,860	\$67,860	\$67,860	\$67,860	\$67,860	\$67,860	\$67,860	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300396411	Construcción De Puente Vehicular En El Colomo	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	El Colomo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300396475	Rehabilitación De Puente Peatonal En El Pitayo	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	El Pitahoyo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$30,680	\$30,680	\$30,680	\$30,680	\$30,680	\$30,680	\$30,680	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300396505	Construccion Barda Perimetral Kinder Emiliano Zapata	1235-6142-50114-0401-4118	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$53,570	\$53,570	\$53,570	\$42,400	\$42,400	\$42,400	\$42,400	79.15	\$0	M2, Bardas, Cercos	2,744	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300396528	Construcción De Puente En Mesa Blanca	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Mesa Blanca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$11,760	\$11,760	\$11,760	\$11,760	\$11,760	\$11,760	\$11,760	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300396587	Empedrado Calles Rio La Laja Y Rio Lerma	1235-6142-50114-0401-4121	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$417,256	\$417,256	\$417,256	\$140,240	\$140,240	\$140,240	\$140,240	33.61	\$0	M2, Adoquinamiento o empedrado	3,069	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300396597	Costruccion De 2 Aulas En Primaria Ubicada En La Localidad De La Sabinilla	52363	Jalisco	La Manzanilla de la Paz	Sabinilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ	Educación	En Ejecución	2014	\$349,525	\$349,525	\$349,525	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	230	0.00	0.00	Financiera: NO SE HA INICIADO LA OBRA HASTA EL CUARTO TRIMESTRE / Física: 0 / Registro:
JAL14140300396671	Linea De Agua Potable El Ocote De Nuño	1235-6142-50114-0401-4124	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$14,968	\$14,968	\$14,968	\$14,968	62.37	\$0	Metro Lineal	149	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300396684	Construcción De Guardagapado En La Joya	-	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Joya de los Indios	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$22,620	\$22,620	\$22,620	\$22,620	\$22,620	\$22,620	\$22,620	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300396728	Construccion De Drenaje Sanitario En Comunidad De Las Cuevas	52387	Jalisco	La Manzanilla de la Paz	Las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$223,553	\$223,553	\$223,553	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	280	0.00	0.00	Financiera: NO SE HA INICIADO LA OBRA HASTA EL CUARTO TRIMESTRE / Física: 0 / Registro:
JAL14140300396783	Construccion De Lineas De Agua Potable En La Comunidad Del Aguacate	52418	Jalisco	La Manzanilla de la Paz	El Aguacate (La Sabinilla)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$260,529	\$260,529	\$260,529	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	145	0.00	0.00	Financiera: NO SE HA INICIADO LA OBRA HASTA EL CUARTO TRIMESTRE / Física: 0 / Registro:
JAL14140300396892	Red De Alcantarillado Red De Agua Potable Y Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Guadalupe Victoria	004	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Manalisco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,337,621	\$2,237,621	\$764,976	\$2,237,621	\$764,976	\$764,976	\$764,976	34.19	\$0	Metro Cuadrado	120	0.00	34.19	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300396944	Red De Alcantarillado Red De Agua Potable Y Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Colon	005	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Huisquilco (Huisquilco)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,239,348	\$1,239,448	\$415,462	\$1,239,448	\$415,462	\$415,462	\$415,462	33.52	\$0	Metro Cuadrado	80	0.00	33.52	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300396960	Red De Drenaje Descargas Calle Hidalgo	1235-6142-50114-0401-4125	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$19,810	\$19,810	\$19,810	\$19,810	\$19,810	\$19,810	\$19,810	100.00	\$0	Metro Lineal	413	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140300397028	Perforacion De Pozo Profundo Y Agua Potable, Construcción Sistema De Agua Potable Y Tanque De Agua Potable.	006	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Llano de los Ruices (Llano de los Ruiz)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$992,218	\$992,218	\$103,571	\$992,218	\$103,571	\$103,571	\$103,571	10.44	\$0	Acción	80	0.00	10.44	Financiera: / Fisica: SE LLEVA 150 ML Y AUN NO SE ENCUENTRA AGUA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300397039	Pavimentación De La Calle Victoria En La Cabecera Municipal	-	Jalisco	Huejuquilla el Alto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Huejuquilla el Alto Jal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$847,619	\$847,619	\$847,619	\$847,619	\$188,096	\$188,096	\$188,096	22.19	\$0	Metros Cuadrados, Metros Lineales	500	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140300397070	Red De Drenaje Central Y Descargas Privada Las Maniposas	1235-6142-50114-0401-4126	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$71,484	\$71,484	\$71,484	\$71,484	\$71,484	\$71,484	\$71,484	100.00	\$0	Metro Lineal	413	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300397133	Electrificación Rural	007	Jalisco	Yahualica de González Gallo	El Pozo Negro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,507,441	\$1,507,441	\$753,720	\$1,507,441	\$753,720	\$753,720	\$753,720	50.00	\$0	Metro Lineal	100	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300397168	Empedrado Camino Lagunitas A Palo Colorado	1235-6142-50114-0401-4127	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$62,700	\$62,700	\$62,700	\$62,700	31.35	\$0	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,013	0.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300397265	Red Drenaje Central Y Descargas Calle Vicente Guerrero	1235-6142-50114-0401-4128	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$67,417	\$67,417	\$67,417	\$67,417	79.31	\$0	Metro Lineal	1,013	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300397269	Eleonrificación Rural	008	Jalisco	Yahualica de González Gallo	La Mesa de Tinajas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,507,441	\$1,507,441	\$753,720	\$1,507,440	\$753,720	\$753,720	\$753,720	50.00	\$0	Kilómetro lineal	150	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300397299	Primera Etapa Línea De Agua Potable	FAISM-70141401	Jalisco	El Salto	Las Pintitas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,219,334	\$1,219,334	\$0	\$1,219,334	\$1,219,334	\$1,219,334	\$1,219,334	100.00	\$0	Metro Lineal	4,500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140300397335	Construcción De Drenaje Sanitario En La Comunidad De Las Pilas	-	Jalisco	Huejuquilla el Alto	Las Pilas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Huejuquilla el Alto Jal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$13,701	\$13,701	\$13,701	\$13,701	\$13,701	\$13,701	\$13,701	100.00	\$0	Pesos	5	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140300397440	Red De Drenaje Central Calle Matamoros	1235-6142-50114-0401-4129	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$41,908	\$41,908	\$41,908	\$41,908	69.85	\$0	Metro Lineal	1,013	0.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300397510	Línea De Agua Potable Calle Hidalgo	1235-6142-50114-0401-4130	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$1,004	\$1,004	\$1,004	\$1,004	3.35	\$0	Metro Lineal	32,376	0.00	10.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300397535	Segundo Etapa Línea De Agua Potable	FAISM-70141402	Jalisco	El Salto	San José el Verde (El Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metro Lineal	3,655	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300397566	Línea De Agua Potable Calle Zapopan	1235-6142-50114-0401-4131	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO DE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$43,000	\$43,000	\$43,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	32,376	0.00	5.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300397644	Red De Agua Potable Y Drenaje	FAISM-70141404	Jalisco	El Salto	San José el Verde (El Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	800	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA NO INICIADA POR MODIFICACION, POR SECCION DE CABILDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300397656	Red Drenaje Central Y Descargas Calle Zapopan	1235-6142-50114-0401-4132	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$228,000	\$228,000	\$228,000	\$149,744	\$149,744	\$149,744	\$149,744	65.68	\$0	Metro Lineal	32,376	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300397712	Empedrado Calle Zapopan	1235-6142-50114-0401-4133	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$3,600	1.89	\$0	Metro Cuadrado	32,376	0.00	5.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300397769	Construcción De Banquetas Calle Zapopan	1235-6142-50114-0401-4134	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$157,500	\$157,500	\$157,500	\$8,495	\$8,495	\$8,495	\$8,495	5.39	\$0	Metros Cuadrados	32,376	0.00	5.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300397793	Red De Agua Potable	FAISM-70141405	Jalisco	El Salto	Las Pintitas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$70,000	\$70,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	290	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300397902	Red De Drenaje Y Red De Agua Potable	FAISM-70141406	Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	300	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300397976	Red De Drenaje Y Red De Agua Potable	FAISM-70141407	Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$288,000	\$288,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	300	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300398081	Red De Drenaje	FAISM-70141408	Jalisco	El Salto	San José el Verde (El Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	500	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300398183	Red De Drenaje	FAISM-701414109	Jalisco	El Salto	El Sabino	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	800	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140300398312	Red De Drenaje	FAISM-70141410	Jalisco	El Salto	Las Pintitas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	250	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300398347	Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Guadalupe Zuno, La Resolana	-	Jalisco	Acatlán de Juárez	Acatlán de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras Publicas Municipales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$132,375	\$132,375	\$132,375	\$132,375	\$31,703	\$31,703	\$31,703	23.95	\$0	Metro Lineal	175	0.00	20.00	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso
JAL14140300398398	Perforación Y Equipamiento De Pozo, San Pedro Valencia	-	Jalisco	Acatlán de Juárez	San Pedro Valencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras Publicas Municipales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,374,752	\$1,374,752	\$1,374,752	\$1,374,752	\$92,540	\$92,540	\$92,540	6.73	\$0	Pozo	550	0.00	80.00	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso
JAL14140300398704	Empedrado Calle Arenal	1235-6142-50114-0401-4136	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$81,700	\$81,700	\$81,700	\$42,542	\$42,542	\$42,542	\$42,542	52.07	\$0	Metro Cuadrado	32,376	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300398756	Construccion Banquetas Calle Arenal	1235-6142-50114-0401-4137	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$30,660	\$30,660	\$30,660	\$3,398	\$3,398	\$3,398	\$3,398	11.08	\$0	Metro Cuadrado	32,376	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300398828	Linea De Agua Potable Calle Allende	1235-6142-50114-0401-4138	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$9,505	\$9,505	\$9,505	\$9,505	39.60	\$0	Metro Lineal	32,376	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300398860	Red De Drenaje Central Calle Allende	1235-6142-50114-0401-4139	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIAPL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$59,638	\$59,638	\$59,638	\$58,467	\$58,467	\$58,467	\$58,467	98.04	\$0	Metro Lineal	32,376	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300398897	Empedrado Calle Arenal	1235-6142-50114-0401-4140	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$28,751	\$28,751	\$28,751	\$28,751	55.29	\$0	Metro Cuadrado	32,376	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300398940	Construccion De Banqueta Calle Allende	1235-6142-50114-0401-4141	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$18,936	\$18,936	\$18,936	\$18,936	34.43	\$0	Metro Cuadrado	32,376	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300398972	Linea De Agua Potable Calle Camtera Negra	1235-6142-50114-0401-4142	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$3,060	\$3,060	\$3,060	\$3,060	11.77	\$0	Metro Lineal	32,376	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300400320	Sueldos Y Salarios De Seguridad Publica Fortalecimiento	SUELDOS Y SALARIOS	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Seguridad	En Ejecución	2014	\$643,716,568	\$643,716,568	\$643,716,568	\$643,716,568	\$643,716,568	\$417,151,409	\$417,151,409	64.80	\$0	-1	0	0.00	64.48	Financiera: SE PAGA LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA / Física: SE PAGA LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300400396	Red De Drenaje	FAISM-70141411	Jalisco	El Salto	Las Pintitas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$103,725	\$103,725	\$0	\$103,725	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	160	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300400512	Empedrado Calle Cantera Negra	1235-6142-50114-0401-4143	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALIS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$43,000	\$43,000	\$43,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	32,376	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300400600	Empedrado Típico	FAISM-70141413	Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$320,000	\$320,000	\$0	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300400757	Empedrado Típico	FAISM-70141414	Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$0	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300400977	Electrificacion	FAISM-70141418	Jalisco	El Salto	Las Pintitas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$0	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	80	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL1414030041162	Electrificacion	FAISM-70141420	Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	3,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL1414030041323	Techo Para Desayunos	FAISM-70141421	Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	160	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL1414030041369	Electrificacion	FAISM-70141422	Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	580	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL1414030041425	Electrificacion	FAISM-70141423	Jalisco	El Salto	Las Pintitas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$360,000	\$360,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL1414030041481	Electrificacion	FAISM-70141424	Jalisco	El Salto	Las Pintitas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL1414030041521	Electrificacion	FAISM-70141425	Jalisco	El Salto	Las Pintitas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$270,000	\$270,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	120	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140300401559	Electrificación	FAISM-70141426	Jalisco	El Salto	Las Pintitas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$70,000	\$70,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	58	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300401619	Electrificación	FAISM-70141427	Jalisco	El Salto	San José el Verde (El Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	800	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300401885	Electrificación	FAISM-70141428	Jalisco	El Salto	San José el Verde (El Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	300	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300401930	Electrificación	FAISM-70141429	Jalisco	El Salto	San José el Verde (El Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$520,000	\$520,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	400	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300401971	Electrificación	FAISM-70141430	Jalisco	El Salto	San José el Verde (El Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$255,000	\$255,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300402007	Electrificación	FAISM-70141431	Jalisco	El Salto	San José el Verde (El Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$160,000	\$160,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	130	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300402040	Rehabilitación Drenaje Sanitario Juan Amador Norte	75055	Jalisco	Tecolotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de obras publicas del Municipio de Tecolotlan, Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$455,277	\$422,722	\$0	\$422,722	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	9,189	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300402064	Electrificación	FAISM-70141432	Jalisco	El Salto	El Quince (San José el Quince)	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	1,250	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300402176	Elaboracion De Tomas Domiciliadas En La Linea Nueva De Agua Potable	FAISM-70141404	Jalisco	El Salto	San José el Verde (El Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	790	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300402354	Electrificación En La Localidad Del Huaco	18	Jalisco	Santa Maria del Oro	El Huaco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5	\$291,981	\$291,981	\$291,981	\$291,981	\$291,981	\$291,981	100.00	\$0	Metro Lineal	25	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300402391	Eletrificación Las Pilas	19	Jalisco	Santa Maria del Oro	Las Pilas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8	\$83,003	\$83,003	\$83,003	\$83,003	\$83,003	\$83,003	100.00	\$0	Metro Lineal	10	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300402439	Eletrificación Cataquío	20	Jalisco	Santa Maria del Oro	Cataquío	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7	\$518,160	\$103,632	\$103,632	\$103,632	\$103,632	\$103,632	20.00	\$0	Metro Lineal	30	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300402480	Eletrificación El Mescalillo	21	Jalisco	Santa Maria del Oro	Mezcalillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8	\$83,003	\$83,003	\$83,003	\$83,003	\$83,003	\$83,003	100.00	\$0	Metro Lineal	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

# **INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA**

**PERIODO 2014**

**NIVIEL PROYECTO COBERTURA ESTATAL Y  
MUNICIPAL (CONVENIOS)**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Público  
Tercer Trimestre 2014  
Total: 317

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00130300179390	Adquisición De Vehículos Recolectores De Residuos	28001300011	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Prevención y gestión integral de residuos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEMADET	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300195946	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En Rancho El Puertecito En La Localidad De Mesa De Los Sabinos Municipio De Bolaños (Comunidades Indígenas)	29001300025	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300196100	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Mesa Del Pino En El Municipio De Bolaños (Comunidades Indígenas)	29001300026	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300196123	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Mesa De Pajaritos En El Municipio De Bolaños (Comunidades Indígenas)	29001300027	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300196171	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Vallecito En El Municipio De Bolaños (Comunidades Indígenas)	29001300028	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300196244	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En Barrio Alto De La Localidad De Tepizhuac (1er Etapa) En El Municipio De Chimaltitán (Comunidades Indígenas)	29001300029	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300196273	Modernización Y Ampliación Del Camino Rural Telcruz - Ayotitlán, Tramo Del Km 0 000 Al 8 600, En El Municipio De Cuautitlán De García Barragán (Comunidades Indígenas)	29001300030	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300196328	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Pueblo Nuevo En El Municipio De Mezquitic (Comunidades Indígenas)	29001300032	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300196343	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Bajío De Carrizal En El Municipio De Mezquitic (Comunidades Indígenas)	29001300033	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300196376	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Popotita En El Municipio De Mezquitic (Comunidades Indígenas)	29001300034	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300196422	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Rancho De Enmedio (Manillas) En El Municipio De Villa Guerrero (Comunidades Indígenas)	29001300036	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300196445	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tepizhuac En El Municipio De Chimaltitán (Comunidades Indígenas)	29001300037	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300196481	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Antonio (1er Etapa) En El Municipio De Villa Guerrero (Comunidades Indígenas)	29001300038	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300196490	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Rancho De Enmedio (Manillas) (1er Etapa) En El Municipio De Villa Guerrero (Comunidades Indígenas)	29001300039	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300196509	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Roble En El Municipio De Mezquitic (Comunidades Indígenas)	29001300109	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300197890	Construcción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Barranquilla En El Municipio De Bolaños (Comunidades Indígenas)	29001300110	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130300197913	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Ayotitlán (1er Etapa) En El Municipio De Cuautitlán De García Barragán (Comunidades Indígenas)	29001300111	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300197927	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Los Laureles (1er Etapa) En El Municipio De Tuxpan (Comunidades Indígenas)	29001300112	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300197945	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De El Jomate (1er Etapa) En El Municipio De Bolaños (Comunidades Indígenas)	29001300113	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300197997	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Mazatán (San Francisco De Mazatán) En El Municipio De Zapotitlán De Vadillo (Comunidades Indígenas)	29001300114	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300198014	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Pedernales En El Municipio De Mezquitic (Comunidades Indígenas)	29001300115	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300198951	Rehabilitación De Varios Caminos Del Municipio Con El Modulo De La Seder	4-C	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Cobertura municipal		Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		9-Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Desarrollo Rural	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300201621	Estrategia De Mitigación Y Adaptación Al Cambio Climático En Las Áreas Naturales Protegidas Del Estado Jalisco	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	G026 Fomento a Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial en coordinación con la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300207807	Concreto Hidráulico Calle Obregón	001	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	H AYUNTAMIENTO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300207909	Cancha De Usos Múltiples (Concreto Hidráulico)	002	Jalisco	Autlán de Navarro	Rincón de Luisa	Rural	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300207994	Cancha De Usos Múltiples (Concreto Hidráulico) En La Localidad De El Chante	003	Jalisco	Autlán de Navarro	El Chante	Rural	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300214279	Adecuación, Remodelación Y Equipamiento De	1	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura		11-Educación Pública	Secretaría de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300214874	Pendiente Por Definir	3	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	CODE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300215235	Pendiente Por Definir	4	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	CODE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300215334	Code Cerro Gordo/13	5	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	CODE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300215614	Code Degollado 2013	6	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	CODE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300215717	Code Huejucar 2013	7	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	CODE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300215817	Code Ixt.Membrillo/13	8	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	CODE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300215906	Code Jalostotitlan/13	9	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	CODE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300215971	Code La Huerta 2013	10	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	CODE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300216064	Code Ocotlan 2013	11	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	CODE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300216348	Code San Marcos 2013	12	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	CODE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300216453	Code Zapotlán Gde/13	13	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	CODE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130300220431	Obras Pendientes Por Definir Fomento Ambiental 2013	26	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEMADET	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300220536	Obras Pendientes Por Definir Isla En Poncitlan	28	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	CULTURA	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300220591	Obras Pendientes Por Definir	29	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior		11-Educación Pública	CAPECE	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300224839	Subsemun Federal 2013	193	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Convenios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$10,000,000							0.00		Pesos	100	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Proyecto Terminado Ejercicio fiscal 2013
JAL00130400239113	Obras Pendientes Por Definir Carreteras Y Caminos	5	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400239214	Obras Pendientes Por Definir Carreteras Y Caminos	5	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400245650	Construcción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Las Colonias En El Municipio De Bolaños (Comunidades Indígenas)	29001300537	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Comisión Federal de Electricidad	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400245690	Construcción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De La Mesa Del Pino En El Municipio De Bolaños (Comunidades Indígenas)	29001300538	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Comisión Federal de Electricidad	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400245812	Construcción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Huacalita En El Municipio De Bolaños (Comunidades Indígenas)	29001300539	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Comisión Federal de Electricidad	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400245865	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Cuasalapa En El Municipio De Cuautitlán De García Barragán (Comunidades Indígenas)	29001300540	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Comisión Federal de Electricidad	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400245901	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Ayotitlán En El Municipio De Cuautitlán De García Barragán (Comunidades Indígenas)	29001300541	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Comisión Federal de Electricidad	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400245940	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De El Nuevo Poblado En El Municipio De Tuxpan (Comunidades Indígenas)	29001300542	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Comisión Federal de Electricidad	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400246007	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Rancho Niño En El Municipio De Tuxpan (Comunidades Indígenas)	29001300547	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Comisión Federal de Electricidad	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400246057	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Los Laureles En El Municipio De Tuxpan (Comunidades Indígenas)	29001300548	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Comisión Federal de Electricidad	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400246094	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Paso De San Juan En El Municipio De Tuxpan (Comunidades Indígenas)	29001300549	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Comisión Federal de Electricidad	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400259114	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Atemajac De Brizuela En El Municipio De Atemajac De Brizuela.	09091300003	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400259173	Rehabilitación De Unidad Deportiva Municipal En El Municipio De Diegollado, Jalisco.	09091300004	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	dependencia municipal	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400259308	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Raúl Cortez, En El Municipio De San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.	09091300005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	dependencias municipales	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130400259480	Rehabilitación De Campo De Beisbol, En El Municipio De Huejucar, Jalisco	09091300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	dependencias municipales	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400259513	Rehabilitación De La Unidad Deportiva "El Desierto De Los Leones" En El Municipio De Jalostotitlán, Jalisco.	09091300006	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	dependencia municipal	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400259558	Construcción De Psta De Atletismo La Unidad Deportiva Norte En El Municipio De Ocotlán,Jal.	09091300002	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	dependencia municipal	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400259633	Construcción De Cancha De Tenis En El Municipio De Acatic, Jalisco	09091300009	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	dependencias municipales	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400259670	Rehabilitación Y Equipamiento De La Unidad Deportiva Benjamín González Rodríguez En El Municipio De La Huerta, Jalisco.	09091300007	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	dependencias municipales	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400259724	Rehabilitación De Cancha De Futbol Soccer En El Estadio Olímpico En El Municipio De Zapotlán El Grande, Jalisco	09091300010	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	dependencias municipales	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400259771	Construcción De Espacio Deportivo "San Javier" En El Municipio De Ixtlahuacán De Los Membrillos, Jalisco.	09091300011	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	dependencias municipales	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400261128	Rehabilitación De La Unidad Deportiva No.7 "Héroes De Chapultepec" En El Municipio De Guadalajara, Jalisco.	09091300032	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400261203	Rehabilitación De La Unidad Deportiva No.8 "Cuauhtemoc"(La Talpita) En El Municipio De Guadalajara, Jalisco.	09091300033	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400261272	Rehabilitación De La Unidad Deportiva No. 9 "Plan De San Luis" (Panteon Guadalajara) En El Municipio De Guadalajara, Jalisco.	09091300034	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400261310	Rehabilitación De La Unidad Deportiva No.27 "División De Occidente" En El Municipio De Guadalajara, Jalisco.	09091300035	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400261345	Rehabilitación De La Unidad Deportiva No. 32 "Fausto Prieto Sánchez" En El Municipio De Guadalajara, Jalisco.	09091300036	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400261411	Rehabilitación De La Unidad Deportiva No. 53 "Alfredo "Pinocho" Suarez" En El Municipio De Guadalajara, Jalisco.	09091300037	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400261488	Rehabilitación De La Unidad Deportiva No. 60 "Alfonso Tzuz Ramirez" En El Municipio De Guadalajara, Jalisco.	09091300038	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400261541	Rehabilitación De La Unidad Deportiva No. 62 "Horacio Gaytan Serrano" En El Municipio De Guadalajara, Jalisco.	09091300039	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400261584	Rehabilitación G1 "Gimnasio México 68" En El Municipio De Guadalajara, Jalisco.	09091300040	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400261640	Equipamiento De La Unidad Deportiva Santa Margarita En El Municipio De Zapopan, Jalisco.	09091300012	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400261691	Equipamiento De La Unidad Deportiva Rinconada Las Palmas En El Municipio De Zapopan, Jalisco.	09091300013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400261730	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Plaza Guadalupe En El Municipio De Zapopan, Jalisco	09091300014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400261775	Equipamiento De La Unidad Deportiva Tecolandia En El Municipio De Zapopan, Jalisco	09091300015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400261806	Construcción De Gimnasio De Box, Artes Marciales Y Acondicionamiento Físico, En El Municipio De Zapopan, Jalisco.	09091300016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130400264558	Rehabilitación De Cancha Crucero De Santa María, En El Municipio De San Martín De Hidalgo, Jalisco.	09091300017	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400264624	Construcción De Gradas Y Sanitarios En La Unidad Deportiva "Real De Minas", En El Municipio De Guachinango, Jalisco.	09091300018	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400264726	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Tomatlán, En El Municipio De Tomatlán, Jalisco	09091300019	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400264758	Rehabilitación Y Equipamiento De La Unidad Polideportiva "Álvarez Del Castillo", En El Municipio De Tlaquepaque, Jalisco.	09091300020	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400264815	Rehabilitación De Unidad Deportiva, En El Municipio De San Marcos, Jalisco.	09091300008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400264854	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Concepción De La Cuesta, En El Municipio De Talpa De Allende, Jalisco.	09091300026	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400264882	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Los Baños En El Municipio De Talpa De Allende, Jalisco.	09091300031	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400264919	Construcción De Polideportivo, En El Municipio De Tecalitlán, Jalisco.	09091300041	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400264950	Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre En La Unidad Deportiva Hugo Sánchez Márquez, En El Municipio De Amatlán, Jalisco.	09091300025	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400266440	Fortalecimiento Institucional - Capacitación Y Profesionalización En Materia De Armonización Contable	33001300000-2	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R116 Provisión para la Armonización Contable		23-Provisiones Salariales y Económicas	Subsecretaría de Finanzas (Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas) Gobierno del Estado de Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400267129	Construcción De Cancha De Fútbol Soccer En Potrero El Cortijo, En El Municipio De Tale, Jalisco.	09091300024	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400267157	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples, En La Cabecera Municipal En El Municipio De Tuxteuca, Jalisco.	09091300021	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400267179	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De San Luis Soyatlán, En El Municipio De Tuxteuca, Jalisco.	09091300022	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400267197	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Colonia Tochtlí O Patria, En El Municipio De Tuxpan, Jalisco.	09091300023	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400267220	Rehabilitación De Centro Social Y Deportivo Tenamaxtle, Ubicado En El Municipio De Coatlán, Jalisco.	09091300027	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400267240	Rehabilitación De Unidad Deportiva En Hacienda De Ahuacatepec, En El Municipio De Atenguillo, Jalisco.	09091300042	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400267261	Rehabilitación De La Unidad Deportiva De La Cabecera Municipal En El Municipio De Santa María Del Oro, Jalisco.	09091300028	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400267279	Rehabilitación De La Unidad Deportiva En El Municipio De Villa Purificación, Jalisco.	09091300043	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400267300	Construcción De Cancha De Fútbol 7 En La Delegación De Usmajac, En El Municipio De Sayula, Jalisco.	09091300044	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400267313	Rehabilitación De La Unidad Deportiva El Salitre, En El Municipio De Mixtlán, Jalisco.	09091300045	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130400267336	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Techada, Ubicada En El Municipio De Tepatlán De Morelos, Jalisco.	09091300029	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400267358	Construcción Y Equipamiento De Cancha De Usos Múltiples Con Estructura Metálica Y Cubierta, En El Municipio De Atoyac, Jalisco.	09091300030	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400267374	Rehabilitación De La Unidad Deportiva El Tuito, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cabo Corrientes, Jalisco.	09091300046	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400267404	Construcción De Cancha De Fútbol 7 En La Colonia San Miguel En El Municipio De Zapotlán De Vadillo, Jalisco.	09091300048	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400267428	Construcción De Cancha De Fútbol 7 En La Colonia El Ameno. En El Municipio De Zapotlán De Vadillo, Jalisco.	09091300049	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400267452	Construcción Del Centro Deportivo Zapotlán Del Rey En El Municipio De Zapotlán Del Rey, Jalisco.	09091300047	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400267468	Rehabilitación De Cancha De Fútbol En El Municipio De San Sebastián Del Oeste, Jalisco.	09091300050	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400267495	Construcción De La Unidad Deportiva Los Sauces, Ubicada En El Municipio De Huejuquilla El Alto, Jalisco	09091300058	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400267514	Construcción De Cancha De Fútbol Ajijic-Cruz Azul, En El Municipio De Chapala, Jalisco.	09091300059	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400267560	Construcción De Unidad Deportiva Municipal, Ubicada En El Municipio De San Julián, Jalisco.	09091300061	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400267575	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techumbre. Ubicada En El Municipio De Jilotlán De Los Dolores, Jalisco.	09091300062	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400267597	Rehabilitación De La Unidad Deportiva En La Cabecera Municipal, En El Municipio De Etzatlán, Jalisco.	09091300063	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400267613	Construcción De Cancha De Fútbol Rápido En La Unidad Deportiva Adolfo López Mateos En El Municipio De Juchitán, Jalisco.	09091300056	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400267630	Construcción De Cancha De Usos Múltiples La Calera, Ubicada En El Municipio De San Juan De Los Lagos, Jalisco.	09091300051	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400267641	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Rosa De Castilla, Ubicada En El Municipio De San Juan De Los Lagos, Jalisco.	09091300052	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400267652	Construcción De Cancha De Usos Múltiples San Antonio Y Los Coyotes 1era. Etapa, Ubicada En El Municipio De San Juan De Los Lagos, Jalisco.	09091300053	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400267663	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Santa Cecilia, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Juan De Los Lagos, Jalisco.	09091300054	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400267671	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Mexquitic De La Magdalena, Ubicada En El Municipio De San Juan De Los Lagos, Jalisco.	09091300055	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400267686	Construcción De Unidad Deportiva San Clemente, Ubicada En El Municipio De Unión De Tula, Jalisco.	09091300057	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130400270818	Construcción De Guarniciones Y Pavimento Hidráulico En Av. Revolución, Entre Av. Independencia Nacional Y Calle Constitución.	1	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO (DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS)	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400282481	Programa Fomento A La Lectura	100001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaría de Cultura Jalisco	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400282620	Construcción De Empedrado De 15 Cm De Espesor En La Calle Pino Entre Cerezo Y Tamarindo En La Colonia Mirador Escondido.	0PZ-FOPEDARIE-PAV-CI-155/13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400282621	Construcción De Empedrado De 15 Cm De Espesor En Varias Calles En La Colonia De Los Ocotes.	0PZ-FOPEDARIE-PAV-CI-156/13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400282622	Construcción De Empedrado De 15 Cm De Espesor En Varias Calles De La Colonia Lomas De Tabachines Y Colonia La Martinica.	0PZ-FOPEDARIE-PAV-CI-157/13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400282623	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De 20 Cms De Espesor En Calle Camino A Las Palomas De Lázaro Cardenas A Guadalupe Victoria En La Colonia La Estrada	0PZ-FOPEDARIE-PAV-CI-158/13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400282624	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De 20 Cms De Espesor En Calle Olivos De Francisco I Madero A Privada Los Laureles En La Colonia Jardines De La Providencia.	0PZ-FOPEDARIE-PAV-CI-159/13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400282625	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De 20 Cms De Espesor En Calle Río Acaponeta De Río Nilo A Río Tehuantepec, En La Colonia Humedo De Nextipac.	0PZ-FOPEDARIE-PAV-CI-160/13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400282626	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De 20 Cms De Espesor En Calle Amapola De Hidalgo A Clavel, En La Colonia La Magdalena.	0PZ-FOPEDARIE-PAV-CI-161/13	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200352967	Convenio De Desarrollo Turístico (Aportación Federal)	POA 2014 06 00 -0024	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		21-Turismo	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300365787	Producción Y Envasado De Destilado De Agave En Beneficio De 48 Productores Mezcaleros	FNE-140224-C1-2-00045147	Jalisco	Tolimán	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICA JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$405,578							0.00		Empresa	0	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: En elaboración de convenio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL00140300370444	Contruccion De Domo Deportivo En La Cabecera Municipal. Tra Etapa.	9	Jalisco	Cuatla	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	MIGUEL ANGEL TRILLO HERNANDEZ	Deporte	En Ejecución	2014	\$4,700,000							0.00		Metro Cuadrado	5,000	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
JAL00140300370527	Construccion De Domo Deportivo En La Cabecera Municipal 2da Etapa	10	Jalisco	Cuatla	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	HERLINDA OREGON VEGA	Deporte	En Ejecución	2014	\$4,700,000							0.00		Metro Cuadrado	5,000	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
JAL00140300371980	Iii Etapa Del Programa San Sebastián Del Oeste, Pueblo Mágico (Infraestructura Y Equipamiento En El Primer Cuadro De La Cabecera Municipal), Del Municipio De San Sebastián Del Oeste.	06001400730	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		21-Turismo	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300372017	Viii Etapa Rescate Del Centro Histórico Y Zonas De Influencia En Puerto Vallarta. (Construcción De Plazoleta De Accesos A Playa Camarones En Puerto Vallarta). Jalisco	05001400332	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		21-Turismo	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140300372637	Infraestructura Y Equipamiento Urbano De Accesos Públicos A Playas, En Localidad De Cuastecomates En El Municipio De Cihuatlán, Jalisco.	060014303	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		21-Turismo	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300387620	Rehabilitacion De Espacio De Culto Catedral	015-2014	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		21-Turismo	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$5,280,000							0.00		Pesos	47,000	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2013, Y DURANTE ESTE EJERCICIO 2014, SE ESTÁ CONCLUYENDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL00140300387682	Construccion De Red De Agua Potable (Segunda Etapa)	016-2014	Jalisco	Autlán de Navarro	Ahuacapán	Rural	Convenios	E040 Servicios de Atención a Población Vulnerable		12-Salud	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,517,484							0.00		ML, Cable (líneas de conexión)	425	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTA OBRA CORRESPONDE AL 3 X 1 FEDERAL Y EL MONTO APROBADO ES LA SUMA TOTAL DE TODAS LAS APORTACIONES DE LOS NIVELES DE GOBIERNO Y EL RECURSO FEDERAL SOLO CORRESPONDE AL MONTO DE \$ 629,371.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL00140300387812	Construccion De Empedrado Y Huellas De Concreto	017-2014	Jalisco	Autlán de Navarro	El Chante	Rural	Convenios	E040 Servicios de Atención a Población Vulnerable		12-Salud	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,991,316							0.00		Pesos	1,613	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EL MONTO TOTAL CORRESPONDE A LA SUMA DE TODAS LAS APORTACIONES DE LOS NIVELES DE GOBIERNO, SIENDO LA APORTACION FEDERAL \$ 747,829.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL00140300387867	Construccion De Empedrado Y Huellas De Concreto	018-2014	Jalisco	Autlán de Navarro	Ahuacapán	Rural	Convenios	E040 Servicios de Atención a Población Vulnerable		12-Salud	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,357,524							0.00		Pesos	985	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EL MONTO TOTAL CORRESPONDE A LAS DIFERENTES APORTACIONES DE LOS NIVELES DE GOBIERNO Y LA APORTACION FEDERAL ES POR EL MONTO DE \$ 589,381.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL00140300387915	Pavimento De Concreto Hidraulico Y Machuelos	019-2014	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Convenios	E040 Servicios de Atención a Población Vulnerable		12-Salud	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,000							0.00		Pesos	45,000	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL00140300388004	Restauracion De Templo Antiguo De La Medalita Milagrosa	020-2014	Jalisco	Autlán de Navarro	El Chante	Rural	Convenios	S184 Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTIAZI)		6-Hacienda y Crédito Público	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,889,800							0.00		Pesos	1,613	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL00140300388075	Construccion De Biblioteca Municipal	021-2014	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		21-Turismo	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$6,000,000							0.00		Pesos	8,635	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL00140300388136	Rehabilitacion De Calle Benito Juarez (Incluye Sustitucion De Redes Sanitarias, Banquetas Y Pavimentos).	022-2014	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Convenios	E040 Servicios de Atención a Población Vulnerable		12-Salud	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$11,827,488							0.00		Pesos	45,000	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL00140300388183	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico	023-2014	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Convenios	E040 Servicios de Atención a Población Vulnerable		12-Salud	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,150,373							0.00		Pesos	45,000	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL00140300398673	Instituto Tecnológico Superior De Lagos De Moreno	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	E010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado		11-Educación Pública	Instituto Tecnológico Superior de Lagos de Moreno	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300400337	Colocacion De Tanque Elevado Para Agua Potable	OP 0012	Jalisco	Tototlán	Tototlán	Urbano	Convenios	U037 Infraestructura Hídrica		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140300402468	Construcción De Empedrado Ahogado En Cemento,Sustitución De Red Hidraulica Y Red Sanitaria En La Calle Hidalgo En La Localidad De Las Higueras En El Municipio De Tonaya	-	Jalisco	Tonaya	Las Higueras	Rural	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140300402520	Construcción De Huellas De Concreto Y Empedrado Ahogado En Cemento En La Calle Prolongacion Lazaro Cardenas En La Localidad De Coatlancillo En El Municipio De Tonaya	-	Jalisco	Tonaya	Coatlancillo	Rural	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140300402580	Construcción De Domo Deportivo	-	Jalisco	Tonaya	Cobertura municipal		Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA JALISCO	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140300402626	Construcción De Huellas De Concreto Y Empedrado Ahogado En Cemento,Sustitución De Lirio De Agua,Lirio De Drenaje Y Construcción De Banquetas En La Calle Lázaro Cárdenas En La Localidad De Coatlancillo	-	Jalisco	Tonaya	Coatlancillo	Rural	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL11130100004919	Remodelación Y Equipamiento De Auditorio De La Ribera De Lago De Ajijic Del Municipio De Chapala, Jalisco Primera Etapa.	10001200035	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura		11-Educación Pública	SECRETARÍA DE CULTURA Y DESARROLLO URBANO	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,080,703	\$1,080,703	\$1,080,703	\$919,297	\$919,297	\$919,297	\$919,297	85.06	\$0	Metro Cuadrado	2,373	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130200140389	Proyecto De Capacitación Para El Trabajo	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior		11-Educación Pública	Instituto de Formación Para el Trabajo del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200147252	Proyecto De Capacitación Para El Trabajo Del Estado De Jalisco	110713-IDEFT-02	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos		11-Educación Pública	INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200161320	Capacitar A 35, 000 Alumnos Para El Trabajo	IDEFT-15072013-3	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200161553	Rehabilitación De Anexo Para La Biblioteca De Las Madres Clarisas-Capuchinas En Etzatlán, Jalisco.	10001200025	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura		11-Educación Pública	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública - Secretaría de Cultura	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130300185521	Rehabilitación De Imagen Urbana De Calle Ramón Corona En Tequila (XI Etapa Del Programa Tequila, Pueblo Mágico)	08001300004	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		21-Turismo	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130300185717	Rehabilitación De Imagen Urbana De Calle Galeana En La Cabecera Municipal De Mazamitla (VIII Etapa Del Programa Mazamitla, Pueblo Mágico).	08001300011	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		21-Turismo	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública - SIOP	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130300186062	Pestonalización De Calle Matamoros E Integración Con Plaza Principal En Tapalpa (XI Etapa Del Programa Tapalpa, Pueblo Mágico).	08001300010	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		21-Turismo	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130300186073	Rehabilitación De Calle De Ingreso Y Perimetrales A Plazas De Primer Cuadro (II Etapa Del Programa San Sebastián Del Oeste, Pueblo Mágico).	08001300003	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		21-Turismo	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130300187171	Rehabilitación De Imagen Urbana De Calles, Banquetas Y Fachadas De Calle Hidalgo (II Etapa De Rehabilitación De Imagen Urbana Del Centro Histórico De Lagos De Moreno).	08001300002	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		21-Turismo	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130300187211	Construcción De Módulos De Servicio En Accesos A Playas De Calle Honduras Y De Calle Nicaragua En Puerto Vallarta (VII Etapa, Rescate Del Centro Histórico Y Zonas De Influencia En Puerto Vallarta)	08001300009	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		21-Turismo	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130300187279	Rehabilitación Del Andador Francisca Rodríguez En Puerto Vallarta (Vii Etapa Rescate Del Centro Histórico Y Zonas De Influencia En Puerto Vallarta).	08001300008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		21-Turismo	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130300187360	Renovación De Imagen Urbana De Banquetas Av. Ramón Corona En Chapala (Malecón Eco-Turístico De Chapala).	08001300007	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		21-Turismo	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130300187495	Rehabilitación De Imagen Urbana Del Corredor Turístico Melaque-Barra (Ii Etapa Rehabilitación De Imagen Urbana Del Corredor Turístico Melaque-Barra De Navidad Y Acceso Público A Playas De Chihuahán).	08001300006	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		21-Turismo	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130300187558	Rehabilitación De Accesos Públicos A Playas De Puerto Melaque En Chihuahán (Ii Etapa De Rehabilitación De Imagen Urbana Del Corredor Melaque-Barra De Navidad Y Acceso Público A Playas De Chihuahán).	08001300005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		21-Turismo	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130300187674	I Etapa De Rehabilitación De Imagen Urbana De Calles Morelos Y Buen Viaje, En San Juan De Los Lagos.	08001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		21-Turismo	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130300188382	Capacitación En Cursos Específicos, Especializados, Punto Limpio E Iniciativas Estatales A 6 Municipios Integrados Y 21 Empresas En Las Diversas Rutas Del Estado De Jalisco (Picot)	08001300013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		21-Turismo	Universidad de Guadalajara	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130300188423	Elaboración De Plan De Acción Sobre Competitividad Y Sustentabilidad De Tres Destinos De Jalisco: Guadalajara, Puerto Vallarta Y San Juan De Los Lagos.	08001300016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		21-Turismo	Universidad de Guadalajara	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130300188455	Implementación De Programa De Señalización Turística Integral De La Zona Metropolitana De Guadalajara.	08001300015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		21-Turismo	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130300196297	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa Catarina En El Municipio De Mezquitic (Comunidades Indígenas)	29001300031	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,559,612	\$3,217,941	\$3,217,941	\$3,217,941	\$363,848	\$363,848	\$363,848	11.31	\$0	Sistema	133	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130300196412	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Antonio En El Municipio De Villa Guerrero (Comunidades Indígenas)	29001300035	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,267,066	\$2,642,485	\$2,642,485	\$2,642,485	\$524,061	\$524,061	\$524,061	19.83	\$0	Sistema	74	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130300196501	Modernización Y Ampliación Del Camino Villa Purificación ¿ Los Pozos ¿ Jirotso (Jirotso Del Oro). Tramo Del Km 0 000 Al Km 17 883.57 En El Municipio De Villa Purificación (Comunidades Indígenas)	29001300108	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$31,939,566	\$8,723,410	\$8,723,410	\$8,723,410	\$8,723,410	\$8,723,410	\$8,723,410	100.00	\$0	Kilómetros	4,860	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130300198038	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C Km 147 200 Cruceiro De Santa Cruz De Tepetates - San Andrés Cohamiata En El Municipio De Mezquitic (Comunidades Indígenas)	29001300190	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$6,357,713	\$6,357,713	\$6,357,713	\$6,357,713	\$3,178,854	\$3,178,854	\$3,178,854	50.00	\$0	Kilómetro	1,223	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL13130300198062	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. 22 000 Cruceiro Del Pescado-Ocoita De La Sierra, Tramo Del Km 0 000 Al Km 30 733.417 En Los Municipios De Bolaños Y Mezquitic (Comunidades Indígenas)	29001300191	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,418,248	\$3,418,248	\$3,418,248	\$3,418,248	\$1,269,760	\$1,269,760	\$1,269,760	37.15	\$0	Kilómetro	451	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL13130300206854	Equipamiento De Municipios Para Fortalecimiento De La Ruta Wixarika	-	Jalisco	Huejuquilla el Alto	Cobertura municipal		Convenios	E009 Desarrollo de Mercados Agropecuarios y Pesqueros e Información		8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Municipio de Huejuquilla el Alto, Jal.	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$3,142,857	\$336,113	\$336,113	\$336,113	\$336,113	\$336,113	\$336,113	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400255364	Rehabilitación De Camino La Granja A La Carretera Aguascalientes-Ojuelos, En El Municipio De Ojuelos, Jalisco.	34001300307	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130400255392	Reconstrucción De Puente Vehicular La Cofradía, Sobre Río Ameca En El Cruce Del Río Ameca Y Camino A San Felipe De Híjar En El Municipio De San Sebastian De Oeste.	34001300308	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130400255447	Modernización Del Camino A Comanja De Corona, En El Municipio De Lagos De Moreno, Jalisco.	34001300309	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130400255503	Reconstrucción De Pavimento Con Asfalto Del Camino A Rancho Guadalupe, En El Municipio De Atotonilco, Jalisco.	34001300475	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130400255549	Conservación Del Camino Rural Coyula-Matatlán Y Puente Romulo Fariel, En El Municipio De Zapotlanejo.	34001300476	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130400255651	Reconstrucción Del Camino Tazumbos-La Loma En El Municipio De Jilotlán De Los Dolores, Jalisco.	34001300479	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130400255696	Puente Vehicular Los Caballos (Superestructura) En El Municipio De Talpa De Allende, Jalisco	34001300529	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130400262429	Pavimento Hidráulico Estampado Calle: Independencia En San Gabriel, Jalisco	05001300049	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130400263952	Rescate De Banquetas Y Rampas Para Brindar Áreas De Movilidad Amable A Peatones Y Usuarios De Sillas De Ruedas	03001300016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (PRONAPRED)	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,234,166	\$2,234,166	\$2,234,166	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	6	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130400264340	Adaptación De Espacios Para La Atención A Mujeres Víctimas De Violencia	03001300017	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (PRONAPRED)	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$808,026	\$808,026	\$808,026	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	3	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130400264386	Circuito De Conectividad De Espacios Públicos	03001300018	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (PRONAPRED)	Educación	En Ejecución	2013	\$799,933	\$799,933	\$799,933	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	1,300	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130400264421	Implementación De Parque Agrícola	03001300019	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (PRONAPRED)	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$899,994	\$899,994	\$899,994	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	160	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130400264448	Construcción Y Equipamiento Del Centro De Recreación Y Capacitación Deportiva Juvenil	03001300020	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (PRONAPRED)	Educación	En Ejecución	2013	\$2,792,922	\$2,792,922	\$2,792,922	\$2,782,758	\$2,782,758	\$2,782,758	\$0	99.64	\$0	Acción	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130400264481	Adecuación Unidad Deportiva	03001300021	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (PRONAPRED)	Educación	En Ejecución	2013	\$2,509,999	\$2,509,999	\$2,509,999	\$2,509,999	\$2,509,999	\$2,509,999	\$2,509,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,550	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130400264505	Recuperación Y Apropiación De Espacios Públicos	03001300022	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (PRONAPRED)	Educación	En Ejecución	2013	\$4,999,833	\$4,999,833	\$4,999,833	\$4,999,833	\$4,999,833	\$4,999,833	\$4,999,833	100.00	\$0	Acción	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130400264532	Rehabilitación De Espacios Deportivos	03001300023	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (PRONAPRED)	Educación	En Ejecución	2013	\$16,879,761	\$16,879,761	\$16,879,761	\$16,879,761	\$16,879,761	\$16,879,761	\$16,879,761	100.00	\$0	Acción	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130400264559	Centro Integral Para El Desarrollo Social	03001300024	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (PRONAPRED)	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,380,000	\$2,380,000	\$2,380,000	\$2,380,000	\$2,379,976	\$2,379,976	\$2,379,976	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130400264592	Construcción Del Centro Cultural Y De Desarrollo Comunitario La Azucena	03001300025	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (PRONAPRED)	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	100.00	\$0	Acción	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130400264629	Creación Del Centro Cultural Y Concha Acústica De La Huachera	03001300026	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (PRONAPRED)	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$1,137,648	\$1,137,648	\$1,137,648	\$1,137,648	\$1,137,648	\$1,137,648	\$0	100.00	\$0	Acción	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130400264653	Construcción De Espacio Para La Instalación Del Centro De Prevención Social ¿Construyendo Futuros¿: Espacio De Intervención Para Los Niños, Niñas Y Jóvenes Adolescentes De Los Programas.	03001300027	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (PRONAPRED)	Educación	En Ejecución	2013	\$25,853,670	\$25,853,670	\$25,853,670	\$25,853,670	\$25,853,670	\$25,853,670	\$25,853,670	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130400267530	Rehabilitación De Unidad Deportiva Soyatlán, Ubicada En El Municipio De Atengo, Jalisco.	09091300060	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130400273088	Pavimentación De La Calle: Calzada Del Águila, En Su Cruz Con Las Calles: Circunv. Santa Edwiges Y Av. Constituyentes, En La Colonia Moderna A Base De Desbaste Y Carpeta, Municipio De Guadalajara, Ja	34001300338	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,010,800	\$3,010,800	\$3,010,800	\$3,010,800	\$3,010,800	\$3,010,800	\$3,010,800	100.00	\$0	Metro Cuadrado	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL13130400273205	Obras Pendientes Por Definir	1	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Prevención y gestión integral de residuos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	OPD Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos (SIMAR) Sureste.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130400280659	Elaborar Un Plan De Acción Sobre Competitividad Y Sustentabilidad De Los Cinco Pueblos Mágicos De Jalisco Tequila, Tapalpa, Mazamitla, San Sebastián Del Oeste Y Lagos De Moreno.	08001300018	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		21-Turismo	Universidad de Guadalajara	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140100307442	Puente Nodi Vial Gazas Arroyo De En Medio	00028	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		9-Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140100307562	Camino En Una Longitud De 18.0 Km. Villa Guerrero-Atzeqltán	00029	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		9-Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14130300196096	Rehabilitación Del Templo De San Luis Obispo En Colotlán, Jalisco, Segunda Etapa	10001100021	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura		11-Educación Pública	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública - Secretaría de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$65,370	\$65,370	\$65,370	\$65,370	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	18,091	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14130400261079	Proyecto Piloto Para La Digitalización De Trámites Empresariales En El Estado De Jalisco Asociados A La Competitividad En Los Tres Órdenes De Gobierno	FPYME-130718-CPro-00013510	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	Secretaría de Desarrollo Economico	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$11,910,478	\$12,109,293	\$7,940,320	\$11,975,992	\$11,910,478	\$7,940,320	\$7,940,320	65.57	\$0	Diagnóstico	0	100.00	10.00	Financiera: 198815.22. corresponden a intereses generados por a cuenta bancaria al mes de junio / Física: se recibió el 19 de Agosto 3 manuales / Registro: Se recibió El 19 de Agosto: Agenda para la implementación de los 3 manuales de interoperabilidad para el municipio de Guadalajara y las dependencias estatales, así como el informe con el diagnóstico y beneficio esperado con la implementación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400261198	El Emprendedor El Reality	FPYME-130705-C2-5-00006626	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	Secretaría de Desarrollo Economico	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$8,000,000	\$8,042,950	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	99.47	\$0	Participante	0	100.00	40.00	Financiera: Los 42950.43 corresponden a intereses que genero la cuenta al mes de junio / Física: El 40% corresponde convocatoria / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400262637	Artesanía Con Hoja De Maíz Elaborada Por Mujeres Indígenas	FPYME-130716-C1-3-00014137	Jalisco	Jocotepec	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	Secretaría de Desarrollo Economico	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,818,277	\$2,858,792	\$0	\$2,818,277	\$2,818,277	\$2,818,277	\$2,818,277	98.58	\$0	Empleo	0	100.00	0.00	Financiera: \$40,513.94 corresponden a intereses generados a junio 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400262698	Formación De Consultores En Cultura Financiera En Los Municipios De Jalisco	FPYME-130711-C3-1-00011363	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	Secretaría de Desarrollo Economico	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$150,000	\$151,250	\$150,000	\$151,250	\$150,000	\$150,000	\$150,000	99.17	\$0	Taller	0	100.00	100.00	Financiera: Los \$1,250.03 son intereses generados al 30 de junio del 2014 / Física: Proyecto concluido un taller realizado a satisfaccion en proceso de cierre / Registro: Proyecto concluido un taller realizado a satisfaccion en proceso de cierre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400262846	Ciudad Creativa Digital	FPYME-131129-CPro-00019297	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	Secretaría de Desarrollo Economico	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$30,000,000	\$30,526,065	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	98.28	\$0	Empresa	0	100.00	0.00	Financiera: \$526,065.17 intereses generados por la cuenta bancaria al mes de junio / Física: En proceso / Registro: En proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400280743	Construcción De Agora (Escenario) En Escual Preparatoria 3 De La Udeg	UDEG-37011300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2014	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$17,500	\$17,500	10.00	\$0	Metro Cuadrado	3,546	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación del contrato e inicio de trabajo por problemas y ajustes técnicos del proyecto en la cimentación de la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400280829	Construcción De Edificio E De 1 Nivel De La Escuela Preparatoria Regional De Jocotepec De La Universidad De Guadalajara	UDEG-37011300002	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,206,507	\$1,206,507	80.43	\$0	Metro Cuadrado	1,100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada al 100%, el avance financiero reportado es el pago del anticipo de la y las estimaciones pagadas de obra contratada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400280907	Construccion De Cafetería Y Ciberterraza De La Escuela Preparatoria No. 18 De La Universidad De Guadalajara	UDEG-37011300003	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2014	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$52,500	\$52,500	30.00	\$0	Metro Cuadrado	872	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En trabajos de cimentación, el avance financiero reportado es el pago del anticipo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14130400280946	Construccion De Aula Didactica Y Aula De Usos Multiples De La Escuela Preparatoria No. 11 De La Universidad De Guadalajara	UDEG-37011300004	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2014	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$328,773	\$328,773	91.33	\$0	Metro Cuadrado	4,084	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada al 100%, el avance financiero reportado es el pago del anticipo de la y las estimaciones pagadas de obra contratada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281054	Construccion De Auditorio, Canchas De Usos Multiples Y Plazoletas De La Escuela Preparatoria No. 17 De La Universidad De Guadalajara Del Municipio De El Salto	UDEG-37011300005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,644,516	\$2,644,516	88.15	\$0	Metro Cuadrado	1,839	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Avance en estructura y albañilería de la obra, el avance financiero reportado es el pago del anticipo mas estimaciones presentadas y el pago por el servicio del proyecto ejecutivo de la obra contratada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281073	Construccion De 3 Talleres Y Cancha De Usos Multiples De La Escuela Preparatoria Regional De Arandas De La Universidad De Guadalajara	UDEG-37011300006	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,275,000	\$1,275,000	\$1,275,000	\$1,275,000	\$1,275,000	\$957,384	\$957,384	75.09	\$0	Metro Cuadrado	1,163	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Avance en acabados, el avance financiero reportado es el pago del anticipo de la y las estimaciones pagadas de obra contratada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281093	Construccion De Taller De Alimentos Y Bebidas De La Escuela Preparatoria Regional Del Chapala De La Universidad De Guadalajara	UDEG-37011300007	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$407,072	\$407,072	81.41	\$0	Metro Cuadrado	1,154	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Avance en acabados, el avance financiero reportado es el pago del anticipo de la y las estimaciones pagadas de obra contratada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281114	Construccion De Edificio Administrativo En Dos Niveles De La Escuela Preparatoria De Tepetitlan De La Universidad De Guadalajara	UDEG-37011300008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$1,313,754	\$1,313,754	58.39	\$0	Metro Cuadrado	2,650	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: avance en estructura y albañilería de la obra, el avance financiero reportado es el pago del anticipo, estimaciones y proyecto estructural de la obra contratada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281150	Construccion De Cancha De Futbol Rapido De La Escuela Preparatoria Regional De Arandas ,Modulo Jesus Maria, De La Universidad De Guadalajara	UDEG-37011300009	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$396,328	\$396,328	66.05	\$0	Metro Cuadrado	236	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Avance al 100% del alcance de la obra, el avance financiero reportado es el pago del anticipo y estimaciones desde la obra contratada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281176	Construccion De Edificio Administrativo En Dos Niveles En La Escuela Preparatoria Regional De Puerto Vallarta De La Universidad De Guadalajara	UDEG-37011300010	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,425,000	\$2,425,000	\$2,425,000	\$2,425,000	\$2,425,000	\$778,432	\$778,432	32.10	\$0	Metro Cuadrado	1,694	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Avance en estructura y albañilería de la obra, el avance financiero reportado es el pago del anticipo, estimaciones y proyectos estructural de la obra contratada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281194	Construcción Del Edificio F De 3 Niveles De La Escuela Preparatoria Regional De Tlajomulco De Zuriga De La Universidad De Guadalajara	UDEG-37011300011	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2014	\$4,475,000	\$4,475,000	\$4,475,000	\$4,475,000	\$4,475,000	\$3,068,325	\$3,068,325	68.57	\$0	Metro Cuadrado	2,583	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Avance en acabado de la obra, el avance financiero reportado es el pago del anticipo de la obra contratada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281218	Construccion De Edificio Con 1 Aula Audiovisual, 1 Laboratorio De Computo Y 1 Módulo De Escaleras, En La Escuela Preparatoria De Tonalá De La Universidad De Guadalajara	UDEG-37011300012	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$877,396	\$877,396	53.18	\$0	Metro Cuadrado	3,342	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Avance al 100% del alcance de la obra, el avance financiero reportado es el pago del anticipo y estimaciones de la obra contratada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281283	Construccion De Estructura Metálica Y Cubierta Con Multitecho Para Cancha De Usos Multiples De La Escuela Preparatoria No. 14 De La Universidad De Guadalajara	UDEG-37011300015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,410,578	\$1,410,578	94.04	\$0	Metro Cuadrado	1,929	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Avance al 100% del alcance de la obra, el avance financiero reportado es el pago del anticipo y estimaciones de la obra contratada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281305	Construccion De Edificio D De 3 Niveles De La Escuela Preparatoria Regional De San Juan De Los Lagos De La Universidad De Guadalajara	UDEG-37011300013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2014	\$4,150,000	\$4,150,000	\$4,150,000	\$4,150,000	\$4,150,000	\$2,214,236	\$2,214,236	53.36	\$0	Metro Cuadrado	1,649	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Avance en estructura y albañilería de la obra, el avance financiero reportado es el pago del anticipo y estimaciones de la obra contratada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281324	Rehabilitacion De Piso De La Escuela Preparatoria No. 6 De La Universidad De Guadalajara	UDEG-37011300014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$730,923	\$730,923	97.46	\$0	Metro Cuadrado	3,755	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Avance al 100% del alcance de la obra, el avance financiero reportado es el pago del anticipo y estimaciones de la obra contratada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281445	Rehabilitación De Auditorio Y Motivo De Ingreso De La Escuela Preparatoria Regional De El Salto De La Universidad De Guadalajara En El Salto Jal.	UDEG-37011300016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$790,128	\$790,128	98.77	\$0	Metro Cuadrado	1,653	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Avance al 100% del alcance de la obra, el avance financiero reportado es el pago del anticipo y estimaciones de la obra contratada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281458	Equipamiento De Cómputo Y Mobiliario En La Escuela Preparatoria Tonalá Norte De La Universidad De Guadalajara En Tonalá, Jal.	UDEG-37011300017	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$478,834	\$478,834	95.77	\$0	Metro Cuadrado	2,838	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Adquirir equipo de computo y mobiliario, se adquinó ya la totalidad del recurso en proceso de pago de las últimas partidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281762	Obra Civil Y Equipamiento Teatral Del Centro De Artes Escénicas Del Centro Cultural Universitario	UDEG-19-09021300003	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2014	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$49,851,682	\$49,851,682	\$13,138,520	\$13,138,520	26.28	\$0	Metro Cuadrado	300,000	100.00	26.00	Financiera: / Física: / Registro: Se encuentran adjudicados de la siguiente manera: CGADM/CC-0102/2014 a TELETEC DE MEXICO S.A. DE C.V.POR \$35,982,916.77; CON UN ANTICIPO DE \$10,524,815.63; CGADM/CC-0409/2014 A CONSTRUCTURA CICOMEX S.A. DE C.V. POR \$8,712,347.50, CON UN ANTICIPO POR \$2,613,704.25; LI-011-CUCEA-2013 A CADADO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. POR \$ 6,065,615.87 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281823	Continuación De La Construcción Del Edificio C, F3 Y Obra Exterior De La Nueva Sede Del Cucs De La Universidad De Guadalajara En Belenes, Zapopan, Jal.	UDEG-18-09021300002	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2014	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$1,832,946	\$1,832,946	9.16	\$0	Metro Cuadrado	810	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se trabaja en la adecuación de redes eléctricas y de voz y datos así como colocación de muros en aulas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100301622	Xvi Festival Internacional De Danza Contemporánea Onésimo González	10026	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaría de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140100308056	Obras Pendientes Por Definir	1	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SEMADET	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100308178	Convenio De Desarrollo Turístico (Aportación Federal)	00024	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		21-Turismo	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200327146	Empedrado Zampeado En La Av. De Jesús De Antiguo Camino A Santa Cruz Del Valle A San Carlos, En La Colonia Valle De La Misericordia	FOPEDEP-03/14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,407,624	\$7,407,624	\$7,407,624	\$7,407,624	\$2,246,857	\$2,246,857	\$2,246,857	30.33	\$0	Metro Cuadrado	829	100.00	10.00	Financiera: INFORMACIÓN ACTUALIZADA / Física: INFORMACIÓN ACTUALIZADA / Registro: INFORMACIÓN ACTUALIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200328944	Subsemun Federal	222	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Convenios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$11,500,000	\$11,500,000	\$11,500,000	\$2,624,201	\$2,624,201	\$2,624,201	\$2,624,201	22.82	\$0	Pesos	0	100.00	22.82	Financiera: Aportación Federal 2014 SUBSEMUN / Física: Aportación Federal 2014 SUBSEMUN / Registro: SUBSEMUN FEDERAL 2014
JAL14140200332030	Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Avenida Artesanos Desde La Calle Gobernador Curiel Hasta Adolph B. Horn, En La Colonia Artesanos Del Municipio De San Pedro Tlaquepaque	FOPEDEP-07/14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$2,765,454	\$2,765,454	\$2,765,454	27.65	\$0	Metro Cuadrado	844	100.00	5.00	Financiera: INFORMACIÓN ACTUALIZADA / Física: INFORMACION ACTUALIZADA / Registro: INFORMACIÓN ACTUALIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200337123	Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Matamoros De Reforma A Marcos Montero En La Colonia Barrio De Santa María	FOPEDEP006/14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$3,222,938	\$3,222,938	\$3,222,938	32.23	\$0	Metro Cuadrado	1,131	0.00	36.00	Financiera: INFORMACIÓN ACTUALIZADA / Física: INFORMACIÓN ACTUALIZADA / Registro: INFORMACIÓN ACTUALIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200338525	Terracería Y Carpetas Asfálticas Carretera Estatal 417 A Ingreso A Amacueca Calle Mohonera	01	Jalisco	Amacueca	Amacueca	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	ARCONSA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	99.90	\$0	Metro Lineal	3,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200342689	Planta De Nueva Tecnología Para Empaque En Un Mismo Contenedor De Leche En Polvo Y Agua, Para Disponer En Cualquier Lugar Y En Cualquier Momento De Leche Líquida De Alta Calidad	FNE-140218-C1-3-00034442	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Jalisco	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$6,746,463	\$6,746,463	\$6,746,463	\$6,746,463	\$6,746,463	\$6,746,463	\$6,746,463	100.00	\$0	Empresa	0	100.00	0.00	Financiera: PAGADA 28/07/2014 en proceso de ejecución / Física: PAGADA 28/07/2014 en proceso de ejecución / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200342958	Simplificación Y Mejora Regulatoria En El Acceso A Programas Y Apoyos Agropecuarios	FNE-140226-C1-5-00047488	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Jalisco	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Trámite	0	100.00	0.00	Financiera: PAGADA 29/09/2014 en proceso de ejecución / Física: PAGADA 29/09/2014 en proceso de ejecución / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200342998	Pavimentación De La Calle Adolfo López Mateos Col Centro Ubicada En Ojuelos De Jalisco	P-2	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Matancillas (San Isidro Matancillas)	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$597,274	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: EN ESTE TRIMESTRE SE TERMINA LA OBRA / Registro:
JAL14140200343134	Construcción De Centro Cultural En La Comunidad De Matancillas	C-1	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Matancillas (San Isidro Matancillas)	Urbano	Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura		11-Educación Pública	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$2,994,121	\$2,994,121	\$2,994,121	\$681,096	\$681,096	\$681,096	\$681,096	22.75	\$0	Obra	0	100.00	22.75	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200345333	Adquisición De Vehículos Recolectores De Basura	02	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Prevención y gestión integral de residuos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$11,087,350	\$11,421,060	\$11,421,060	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículo	528,432	100.00	30.00	Financiera: Se concluye el proceso de licitación pública y adjudicación / Física: Se concluye el proceso de licitación pública y adjudicación en el presente mes de octubre / Registro:
JAL14140200345452	Manejo Integral De Fuego Con El Fin De Reducir Emisiones (Co2) Por Incendios Forestales Para La Mitigación Ante El Cambio Climático Para El Estado De Jalisco	03	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U036 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$9,700,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	17.00	Financiera: Se concluye la captura en el sistema de la SEPAP, por lo que se esta en el proceso de licitación / Física: / Registro: Se concluye la captura en el sistema estatal de adquisiciones de la SEPAP, por lo que inicia el proceso de licitación y aclaración para la adjudicación del proyecto, es por lo que presentamos el avance del 17 %.
JAL14140200345956	Adquisición De Vehículos Recolectores De Residuos Sólidos Urbanos Separados, Para El Distrito Xviii Del Estado De Jalisco	01	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Prevención y gestión integral de residuos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$15,500,000	\$15,500,000	\$15,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículo	359,100	100.00	25.00	Financiera: Se esta en el proceso de licitación y adjudicación / Física: Se esta en el proceso de licitación y adjudicación del proyecto / Registro:
JAL14140200348395	Museo Histórico Municipal	-	Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	OBRAS PÚBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$450,000	\$455,750	\$455,750	\$455,750	\$455,750	\$455,750	\$455,750	100.00	\$0	Pieza	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200349887	Programa Para El Fortalecimiento De Las Instituciones De Seguridad Publica En Materia De Mando Policial	1	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$98,582,726	\$98,582,726	\$67,036,254	\$22,191,675	\$4,372,190	\$4,372,190	\$4,372,190	4.44	\$0	Acción	8,129	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200350599	Re-Estructuración Del Programa De Verificación Vehicular Obligatoria Del Estado De Jalisco	04	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	G026 Fomento a Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,455,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	7,350,682	100.00	10.00	Financiera: Se inicia el proceso de licitación pública / Física: Se inicia el proceso licitación pública y adjudicación del proyecto / Registro: Una vez concluida la captura en el sistema estatal de adquisiciones de la SEPAP, se inicia el proceso de licitación pública, misma que esta en el proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140200350824	Conservación Y Manejo De Las Áreas Naturales Protegidas De Jalisco Como Estrategia De Mitigación Y Adaptación A Los Efectos Del Cambio Climático	05	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$9,700,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Área natural protegida	0	100.00	40.00	Financiera: / Física: Se inicia el proceso de licitación pública por parte de SEPAF / Registro: Se tiene un avance físico del proyecto del 40% mismo que corresponde a que se concluye la captura de cada uno de los conceptos en el sistema estatal de adquisiciones de la SEPAF, así como se inician los procesos de licitación y aclaración, para la adjudicación de compra o contratación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200351022	Sistemas De Captación De Metano Para Pequeños Productores Agropecuarios De La Región Sur Y Sureste De Jalisco Como Medida De Mitigación De Emisiones Gei	06	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	G026 Fomento a Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,361,673	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Productor	0	100.00	50.00	Financiera: Se esta en el proceso de licitación por parte de la SEPAF, para la adjudicación del proyecto / Física: Se esta en el proceso de licitación por parte de la SEPAF, para la adjudicación del proyecto / Registro: Se publican las bases de licitación en compra- net	
JAL14140200352506	Talleres De Capacitación En Armonización Contable Para Los Órganos De Control De Los Entes Públicos Del Estado De Jalisco 2014 (Armonización Contable 2014)	03006506900099XXXX78	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R116 Provisión para la Armonización Contable		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Armonización Contable - Subsecretaría de Finanzas - Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,884,000	\$1,884,000	\$1,884,000	\$1,699,337	\$1,681,177	\$1,675,298	\$1,675,298	88.92	\$0	Servidores Públicos Capacitados	480	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: El 100% de los Recursos se transfirió a la Dirección de Armonización Contable, de la Subsecretaría de Finanzas, de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, por lo que ellos son los responsables de informar los avances físicos y financieros correspondientes.
JAL14140300365749	Red De Puntos Mover A Mexico En El Estado De Jalisco	FNE-140209-C2-1-00027166	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO/ JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,868,640	\$4,868,640	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Empresa	0	100.00	0.00	Financiera: En elaboracion de convenio / Física: En elaboracion de convenio / Registro: En proceso de elaboracion de convenio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300365798	Gestión Y Fortalecimiento Del Proceso De Producción De Microempresas Manufactureras Con Mrp-Appministra 1	FNE-140314-C5-3-00048455	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,923,200	\$2,923,200	\$2,923,200	\$2,923,200	\$2,923,200	\$0	\$0	0.00	\$0	Empresa	0	100.00	0.00	Financiera: En proceso de pago / Física: En proceso de pago / Registro: En proceso de pago - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300365816	Gestión Y Fortalecimiento Del Proceso De Producción De Microempresas Manufactureras Con Mrp-Appministra 2	FNE-140314-C5-3-00048081	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,923,200	\$2,923,200	\$2,923,200	\$2,923,200	\$2,923,200	\$0	\$0	0.00	\$0	Empresa	0	3.00	0.00	Financiera: En procesod de pago / Física: En proceso de pago / Registro: En proceso de pago - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300365842	Sistematización Y Homologación De E-Tramites Y Servicios Estatales A La Plataforma Unica Para Digitalizar AI	FNE-140531-CPAC-00061833	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Empresa	0	100.00	0.00	Financiera: En juridico en elaboracion de convenio / Física: En juridico en elaboracion de convenio / Registro: En juridico en elaboracion de convenio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300365871	Parque Tecnologico Agropecuario Ciudad Guzman, Jalisco	FNE-140531-CPAC-00061327	Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$28,622,334	\$28,622,334	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Empresa	0	100.00	0.00	Financiera: En juridico en elaboracion de convenio / Física: En juridico en elaboracion de convenio / Registro: En juridico en elaboracion de convenio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300365888	Centro Regional Para La Calidad Empresarial, Parque Tecnológico De La Region Valles	FNE-140531-CPAC-00061407	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$8,282,412	\$28,622,334	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Empresa	0	100.00	0.00	Financiera: En elaboracion de convenio / Física: En juridico elaboracion de convenio / Registro: En juridico en elaboracion de convenio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300369101	Empedrado Zampeado En La Calle Unión De Independencia A Ruiz Cortines, Ruiz Cortines De Unión A Matamoros Y Matamoros De Ruiz Cortines A Juárez, En La Colonia San Martín De Las Flores De Abajo.	FOPEDEP-04/14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,250,000	\$6,250,000	\$6,250,000	\$6,250,000	\$1,701,563	\$1,701,563	\$1,701,563	27.23	\$0	Metro Cuadrado	573	0.00	33.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300369113	Adoquín En Las Calles Pedro Serafín De Pipila A Incalpa Y Leandro Pérez De Libertad A La Paz, En La Colonia López Cotilla.	FOPEDEP-05/14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$556,056	\$556,056	\$556,056	14.83	\$0	Metro Cuadrado	812	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300369201	Pavimento Asfáltico En Camino A Los Gavilanes Desde Fracc. Loreto Hasta Pedro Loza En La Colonia Santa Anita	FOPEDEP-02/14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$1,064,947	\$1,064,947	\$1,064,947	30.43	\$0	Metro Cuadrado	1,313	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300370549	Acciones En Materia Turística Para La Zona Metropolitana De Guadalajara. (San Pedro Tlaquepaque, Peatonalización E Integración Del Corredor Del Centro Histórico), En El Municipio De San Pedro Tlaquepa	06001400302	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		21-Turismo	Secretaría de Infraestructura y Otra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	608,114	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300371968	Acciones En Materia Turística Para La Zona Metropolitana De Guadalajara (Iluminación Escénica De Monumentos Históricos).	06001400297	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		21-Turismo	Secretaría de Infraestructura y Otra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	1,495,189	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300371993	III Etapa Del Programa San Sebastián Del Oeste, Pueblo Mágico (Infraestructura Y Equipamiento En El Primer Cuadro De La Cabecera Municipal), Del Municipio De San Sebastián Del Oeste.	06001400540	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		21-Turismo	Secretaría de Infraestructura y Otra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	5,755	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140300372035	Viii Etapa Rescate Del Centro Histórico Y Zonas De Influencia En Puerto Vallarta. (Construcción De Plazoleña De Accesos A Playa Camarones En Puerto Vallarta), Jalisco	06001400298	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		21-Turismo	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,976,185	\$1,976,185	\$1,976,185	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	255,681	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300372109	Viii Etapa Rescate Del Centro Histórico Y Zonas De Influencia En Puerto Vallarta. (Mirador Panorámico En El Centro Histórico Y Zonas De Influencia En Puerto Vallarta), Jalisco	06001400299	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		21-Turismo	Secretaría de Infraestructura Carretera	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	255,681	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300372155	Viii Etapa Rescate Del Centro Histórico Y Zonas De Influencia En El Municipio De Puerto Vallarta (Iluminación Funcional Y Ambiental Con Led En El Primer Cuadro De Puerto Vallarta), Jalisco.	06001400484	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		21-Turismo	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	255,681	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300372257	Xii Etapa Del Programa Tequila Pueblo Mágico (Infraestructura Y Equipamiento Turístico En La Calle Albino Rojas, En Tequila), Jalisco.	06001400300	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		21-Turismo	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,398,000	\$1,398,000	\$1,398,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	40,697	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300372287	Xii Etapa Tequila Pueblo Mágico (Iluminación Escénica De Edificios Religiosos En El Primer Cuadro De Tequila), Jalisco.	06001400398	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		21-Turismo	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	46,697	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300372326	V Etapa De Mejoramiento De Imagen Urbana De San Juan De Los Lagos (Segunda Etapa Calle Morelos Y Buen Viaje), En El Municipio De San Juan De Los Lagos, Jalisco.	06001400434	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		21-Turismo	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,992,990	\$4,992,990	\$4,992,990	\$4,992,990	\$4,992,990	99.86	\$0	Metro Cuadrado	65,219	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300372372	Acciones Para La Zona Metropolitana De Guadalajara (Tonala, Pueblo Museo, Glorieta Del Jarro), Jalisco.	06001400541	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		21-Turismo	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,969,811	\$4,969,811	\$4,969,811	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	748,689	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300372433	Adecuación Y Rehabilitación Del Centro De Visitantes Y Cultura De Chapala, En El Municipio De Chapala, Jalisco	06001400301	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		21-Turismo	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	48,639	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300372576	Acciones Para La Zona Metropolitana De Guadalajara (Zapopan Museo Arqueológico Y Parque De Intépete), Municipio De Zapopan, Jalisco.	06001400485	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		21-Turismo	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,865,318	\$4,865,318	\$4,865,318	\$1,459,595	\$1,459,595	29.19	\$0	Metro Cuadrado	1,243,756	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300372767	Infraestructura Y Equipamiento Urbano De Accesos Públicos A Playas, En Localidad De Cuastecomates En El Municipio De Cihuatlán, Jalisco.	06001400303	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		21-Turismo	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	39,020	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300373177	Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Hidalgo Desde Autopista Zapotlanejo Hasta Calle Independencia En La Colonia Los Puestos.	FOPEDEP-01/14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$1,088,508	\$1,088,508	\$1,088,508	31.10	\$0	Metro Cuadrado	473	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300382951	Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Modernización Y Ampliación Del Camino San Lorenzo De Azqueltan-Rancho De En Medio, Mpio. De Villa Guerrero Del Km 0 000 Al Km 12 033	11001400259	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,360,000	\$1,360,000	\$1,359,789	\$1,359,789	\$1,359,789	\$407,937	\$407,937	30.00	\$0	Estudio	486	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/031/2014 de fecha 28 de febrero de 2014. El nombre completo de la obra es: Elaboración de los estudios y proyecto ejecutivo para la Modernización y Ampliación del Camino San Lorenzo de Azqueltan-La Palmita-Rancho de en Medio (Manillas), Mpio. de Villa Guerrero Tramo: Sn Lorenzo de Azqueltan-La Palmita del km 0+000 al km 12+033 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300383141	Elaboración De Los Estudios Y Modernización Y Ampliación Del Camino Colonia Hatmasie- Nueva Colonia, Tramo Aproximado: Del Km 13 200 (13.20 Kilómetros)	11001400260	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,440,000	\$1,440,000	\$1,437,075	\$1,437,075	\$1,437,075	\$431,122	\$431,122	29.94	\$0	Estudio	297	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/031/2014 de fecha 28 de febrero de 2014. El nombre completo de la obra es: Elaboración de los estudios y proyecto ejecutivo para la Modernización y Ampliación del camino Colonia Hatmasie- Nueva Colonia, tramo aproximado: del km 13+200 (13.20 kilómetros (en el Municipio de Huejuquilla El Alto y Municipio de Mezquicic). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300383249	Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Apertura Del Camino Caleras - Cañon De Tlascala, Tramo Aproximado Del Km 0 000 Al Km 13 000 (13.0 Kilómetros Aprox.)	11001400261	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,279,563	\$1,279,563	\$1,279,563	\$383,869	\$383,869	29.99	\$0	Estudio	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/031/2014 de fecha 28 de febrero de 2014. El nombre completo de la obra es: Elaboración de los estudios y proyecto ejecutivo para la apertura del Camino Caleras - Cañon de Tlascala, tramo aproximado del km 0+000 al km 13+000 (13.0 kilómetros aprox.) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140300383325	Modernización Y Ampliación Del Camino Villa Purificación-Los Pozos - Jirotso (Jirotso Del Oro), Tramo: Del Km 0 000 Al Km 17 883.57, Subtramo A Modernizar: Del Km 16 000 Al 17 883.57	11001400243	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,520,568	\$4,520,568	\$4,518,576	\$4,518,576	\$4,518,576	\$1,355,573	\$1,355,573	29.99	\$0	Kilómetro	5,577	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ- JAL/031/2014 de fecha 28 de febrero de 2014. El nombre completo de la obra es: Modernización y Ampliación del Camino Villa Purificación- Los Pozos - Jirotso (Jirotso del Oro), tramo del km 0+000 al km 17+883.57, subtramo a modernizar: del km 16+000 al 17+883.57 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300383497	Estudios Y Proyecto Para La Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Cuatro Caminos - Tecalitlán) - Rancho Niño Del Km 0 000 Al 6 960 En Rancho Niño Tuxpan (Comunidades Indígenas)	11001400245	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2014	\$560,000	\$560,000	\$558,851	\$558,851	\$558,851	\$167,655	\$167,655	29.94	\$0	Estudio	96	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ- JAL/031/2014 de fecha 28 de febrero de 2014. El nombre completo de la obra es: Elaboración de los estudios y proyecto ejecutivo para la modernización y ampliación del camino E.C. (Cuatro Caminos - Tecalitlán) - Rancho Niño del Km 0+000 al Km 6+960 en la localidad de Rancho Niño en Tuxpan (Comunidades Indígenas) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300383785	Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Puente Vehicular Ubicado En El Km 0 125 Del Camino Tuxpan-San Miguel En El Municipio De Tuxpan (Comunidades Indígenas)	11001400246	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2014	\$736,000	\$736,000	\$734,400	\$734,400	\$734,400	\$220,320	\$220,320	29.93	\$0	Estudio	246	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ- JAL/031/2014 de fecha 28 de febrero de 2014. El nombre completo de la obra es: Elaboración de los estudios y proyecto ejecutivo para la construcción del puente vehicular ubicado en el km 0+125 del camino Tuxpan-San Miguel en el municipio de Tuxpan (Comunidades Indígenas) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300383884	Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Modernización Y Ampliación Del Camino Tuxpan- San Miguel, En El Municipio De Tuxpan, Tramo Aproximado: Del Km 0 000 Al Km 3 120	11001400247	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2014	\$312,000	\$312,000	\$311,808	\$311,808	\$311,808	\$93,542	\$93,542	29.98	\$0	Estudio	50	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ- JAL/031/2014 de fecha 28 de febrero de 2014. El nombre completo de la obra es: Elaboración de los estudios y proyecto ejecutivo para la Modernización y Ampliación del Camino Tuxpan- San Miguel, en el Municipio de Tuxpan, tramo aproximado: del km 0+000 al km 3+120 (3.12 kilómetros). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300383993	Elaboración De Estudios Y Proyecto Para La Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Cuatro Caminos-Tecalitlán-Nuevo Poblado, En Tuxpan, Tramo Aproximado: Del Km 0 000 Al Km 1 560	11001400248	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2014	\$194,560	\$194,560	\$194,416	\$194,416	\$194,416	\$58,325	\$58,325	29.98	\$0	Estudio	246	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ- JAL/031/2014 de fecha 28 de febrero de 2014. El nombre completo de la obra es: Elaboración de los estudios y proyecto ejecutivo para la Modernización y Ampliación del Camino E.C. km 1+000 (Cuatro Caminos- Tecalitlán)Nuevo Poblado, en el Municipio de Tuxpan, tramo aproximado: del km 0+000 al km 1+560 (1.56 kilómetros). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300384053	Elaboración De Los Estudios Y Proyectos Ejecutivo Para La Modernización Y Ampliación Del Camino Cuautitlán De García Barragán-Chacala, Tramo: El Chico-Chacala, Km 21 500 Al Km 23 800	11001400249	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2014	\$230,400	\$230,400	\$230,144	\$230,144	\$230,144	\$69,043	\$69,043	29.97	\$0	Estudio	4,413	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ- JAL/031/2014 de fecha 28 de febrero de 2014. El nombre completo de la obra es: Elaboración de los estudios y proyectos ejecutivo para la modernización y ampliación del Camino Cuautitlán de García Barragán-La Rosa-Paso Real-Petitas-El Chico-Chacala, tramo: El Chico-Chacala, km 21+500 al km 23+800 (2.30 kms) Mpio. Cuautitlán (CI) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300384118	Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Puente Vehicular En El Km 12 020 Del Camino Tepizhuac-El Durazmito En El Municipio De Chimaltltán (Comunidades Indígenas)	11001400250	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2014	\$360,000	\$360,000	\$359,136	\$359,136	\$359,136	\$107,741	\$107,741	29.93	\$0	Estudio	564	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ- JAL/031/2014 de fecha 28 de febrero de 2014. El nombre completo de la obra es: Elaboración de los estudios y proyecto ejecutivo para la construcción del puente vehicular en el Km 12+020 del camino Tepizhuac-El Durazmito en el municipio de Chimaltltán (Comunidades Indígenas) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300384182	Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable En La Las Localidades De Rancho Niño, Los Laureles Y Paso De San Juan En Tuxpan	11001400251	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2014	\$520,000	\$520,000	\$517,057	\$517,057	\$517,057	\$155,117	\$155,117	29.83	\$0	Estudio	328	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ- JAL/031/2014 de fecha 28 de febrero de 2014. El nombre completo de la obra es: Elaboración de los estudios y proyecto ejecutivo para la ampliación del sistema múltiple de agua potable en la las localidades de Rancho Niño, Los Laureles y Paso de San Juan en el municipio de Tuxpan (Comunidades Indígenas) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300384239	Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Puente Vehicular Ubicado En El Kilómetro 16 553 Del Camino Villa Purificación-Los Pozos-Jirotso En Cruce Con El Río "La Eca"	11001400252	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2014	\$360,000	\$360,000	\$359,136	\$359,136	\$359,136	\$107,741	\$107,741	29.93	\$0	Estudio	5,577	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ- JAL/031/2014 de fecha 28 de febrero de 2014. El nombre completo de la obra es: Elaboración de los estudios y proyecto ejecutivo para la Construcción del Puente Vehicular Llano de Oro ubicado en el kilómetro 16+553 del Camino Villa Purificación-Los Pozos-Jirotso (Jirotso del Oro) en el cruce con el río La Eca - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300384327	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De Planta De Tratamiento En La Localidad De Mazatán (San Francisco Mazatán), En El Municipio De Zapotitlán De Vadillo.	11001400253	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,923,488	\$2,923,488	\$2,922,911	\$2,922,911	\$2,922,911	\$876,873	\$876,873	29.99	\$0	Red	170	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/031/2014 de fecha 28 de febrero de 2014. El nombre completo de la obra es: Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Construcción de Planta de Tratamiento en la Localidad de Mazatán (San Francisco Mazatán), en el Municipio de Zapotitlán de Vadillo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300384396	Modernización Y Ampliación De Camino E.C. (Tecalitlán-Cuatro Caminos)- Paso De San Juan, En El Municipio De Tuxpan Tramo: Del Km 0 000 Al Km 2 200	11001400254	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2014	\$9,280,000	\$9,280,000	\$9,274,850	\$9,274,850	\$9,274,850	\$2,782,455	\$2,782,455	29.98	\$0	Kilómetro	53	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ- JAL/031/2014 de fecha 28 de febrero de 2014. El nombre completo de la obra es: Modernización y Ampliación de Camino E.C. (Tecalitlán-Cuatro Caminos)- Paso de San Juan, en el Municipio de Tuxpan Tramo: del km 0+000 al km 2+200 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300384472	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y De Saneamiento En La Localidad De Zapotán En El Municipio De Villa Purificación (Comunidades Indígenas)	11001400255	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,996,167	\$3,996,167	\$3,995,272	\$3,995,272	\$3,995,272	\$1,198,582	\$1,198,582	29.99	\$0	Red	445	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ- JAL/031/2014 de fecha 28 de febrero de 2014. El nombre completo de la obra es: Construcción de sistema de alcantarillado sanitario y de saneamiento en la localidad de Zapotán en el municipio de Villa Purificación (Comunidades Indígenas) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140300384546	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y De Saneamiento En La Localidad De Jirosto En El Municipio De Villa Purificación (Comunidades Indígenas)	11001400256	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,537,177	\$3,537,177	\$3,535,136	\$3,535,136	\$3,535,136	\$1,060,541	\$1,060,541	29.98	\$0	Red	294	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/031/2014 de fecha 28 de febrero de 2014. El nombre completo de la obra es: Construcción de sistema de alcantarillado sanitario y de saneamiento en la localidad de Jirosto en el municipio de Villa Purificación (Comunidades Indígenas) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300384878	Construcción De Puente Vehicular En Kilómetro 9 900 Del Camino Cuautitlán De García Barragán-Chacala, En El Cruce Con El Río Cuзалapa (Chacala), Municipio De Cuautitlán De García Barragán.	11001400257	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2014	\$18,237,302	\$18,237,302	\$18,187,703	\$18,187,703	\$18,187,703	\$5,456,311	\$5,456,311	29.92	\$0	Metro Lineal	4,413	0.00	8.00	Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/031/2014 de fecha 28 de febrero de 2014. El nombre completo de la obra es: Construcción de Puente Vehicular en kilómetro 0+900 del Camino Cuautitlán de García Barragán-La Rosa-Paso Real-Patitas-El Chico-Chacala, en el cruce con el Río Cuзалapa (Chacala), Municipio de Cuautitlán de García Barragán. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300385085	Elaboración De Estudio Justificativo De Cambio De Uso De Suelo Y Mía Regional Para La Modernización Y Ampliación Del Camino Rancho De En Medio (Manillas)- San Antonio, Del Km 0 000 Al Km 3 900	11001400258	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2014	\$178,870	\$178,870	\$178,176	\$178,176	\$178,176	\$53,453	\$53,453	29.88	\$0	Estudio	176	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/031/2014 de fecha 28 de febrero de 2014. El nombre completo de la obra es: Elaboración de estudio justificativo de cambio de uso de suelo y manifestación de impacto ambiental regional para la modernización y ampliación del camino Rancho de en Medio (Manillas)- San Antonio, del km 0+000 al km 3+900 Municipio de Villa Guerrero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300385157	Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Modernización Y Ampliación Del Camino Cerro De La Puerta - Pueblo Nuevo, En Mezquitic Tramo Aproximado: Del Km 0 000 Al Km 27 250	11001400262	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,640,000	\$2,640,000	\$2,638,276	\$2,638,276	\$2,638,276	\$791,483	\$791,483	29.98	\$0	Estudio	123	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/031/2014 de fecha 28 de febrero de 2014. El nombre completo de la obra es: Elaboración de los estudios y proyecto ejecutivo para la Modernización y Ampliación del Camino Cerro de la Puerta - Pueblo Nuevo, en el Municipio de Mezquitic tramo aproximado: del km 0+000 al km 27+250 (27 250 kilómetros.) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300385282	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2da Etapa) En La Localidad De San Antonio En El Municipio De Villa Guerrero (Comunidades Indígenas)	11001400263	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,572,245	\$2,572,245	\$2,571,445	\$2,571,445	\$2,571,445	\$771,434	\$771,434	29.99	\$0	Planta	74	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/031/2014 de fecha 28 de febrero de 2014. El nombre completo de la obra es: Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (2da etapa) en la localidad de San Antonio en el municipio de Villa Guerrero (Comunidades Indígenas) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300385318	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2da Etapa) En La Localidad De Rancho De Enmedio (Manillas) En El Municipio De Villa Guerrero (Comunidades Indígenas)	11001400264	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,572,245	\$2,572,245	\$2,571,459	\$2,571,459	\$2,571,459	\$771,438	\$771,438	29.99	\$0	Planta	102	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/031/2014 de fecha 28 de febrero de 2014. El nombre completo de la obra es: Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (2da etapa) en la localidad de Rancho de Enmedio (Manillas) en el municipio de Villa Guerrero (Comunidades Indígenas) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300385389	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (2da Etapa), En La Localidad De Los Laureles, En El Municipio De Tuxpan (Comunidades Indígenas)	11001400265	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,572,245	\$2,572,245	\$2,570,967	\$2,570,967	\$2,570,967	\$771,290	\$771,290	29.99	\$0	Planta	179	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/031/2014 de fecha 28 de febrero de 2014. El nombre completo de la obra es: Construcción de sistema de alcantarillado sanitario (2da etapa), en la localidad de Los Laureles, en el municipio de Tuxpan (Comunidades Indígenas) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300385410	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (2da Etapa) En La Localidad De Ayotitlán En El Municipio De Cuautitlán De García Barragán (Comunidades Indígenas)	11001400266	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,572,245	\$2,572,245	\$2,571,111	\$2,571,111	\$2,571,111	\$771,333	\$771,333	29.99	\$0	Planta	704	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/031/2014 de fecha 28 de febrero de 2014. El nombre completo de la obra es: Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario (2da etapa) en la localidad de Ayotitlán en el municipio de Cuautitlán de García Barragán (Comunidades Indígenas) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300385481	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (2da Etapa) En La Localidad De Tepizhuac, En El Municipio De Chimaltitán Comunidades Indígenas)	11001400267	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,572,245	\$2,572,245	\$2,571,187	\$2,571,187	\$2,571,187	\$771,356	\$771,356	29.99	\$0	Planta	516	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/031/2014 de fecha 28 de febrero de 2014. El nombre completo de la obra es: Construcción de sistema de alcantarillado sanitario (2da etapa) en la localidad de Tepizhuac, en el municipio de Chimaltitán Comunidades Indígenas) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300387490	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (2da Etapa) En La Localidad De El Jomate En Bolaños (Comunidades Indígenas)	11001400268	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,572,245	\$2,572,245	\$2,571,518	\$2,571,518	\$2,571,518	\$771,455	\$771,455	29.99	\$0	Planta	110	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/031/2014 de fecha 28 de febrero de 2014. El nombre completo de la obra es: Construcción de sistema de alcantarillado sanitario (2da etapa) en la localidad de El Jomate en Bolaños (Comunidades Indígenas) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300387497	Construcción De Concreto Hidraulico En Av. Miguel Hidalgo Entre Jose Rolon Y Calle Ignacio Allende	001	Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal		Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	25.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	1,120	0.00	25.00	Financiera: Corresponde al 25 por ciento de Anticipo / Física: Corresponde al 25 por ciento de anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300387557	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km 147 200 (Mezquitic-San Andrés Cohamiata), Tramo: Del Km 0 000 Al Km 32 990, Subtramo A Modernizar: Del Km 14 000 Al Km 16 580.	11001400269	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,685,769	\$5,685,769	\$5,685,291	\$5,685,291	\$5,685,291	\$1,705,587	\$1,705,587	30.00	\$0	Kilómetro	1,796	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/031/2014 de fecha 28 de febrero de 2014. El nombre completo de la obra es: Modernización y Ampliación del Camino E.C. km 147+200 (Mezquitic-Huejuquilla El Alto-Jesús María -Cruceo de Santa Cruz de Tepetates-Cerro del Niño-San Andrés Cohamiata, tramo: del km 0+000 al km 32+990, subtramo a modernizar: del km 14+000 al km 16+580. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300387584	Construcción Primera Etapa Centro Para La Cultura Y Las Artes Jose Rolon (Trazo Y Nivelación, Acarreo, Plantillas, Cimentación, Estructura Metálica).	003	Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	25.00	\$0	M2. Trazo, nivelación y compactación	60,000	0.00	25.00	Financiera: Avance del 25 por ciento de Anticipo / Física: Anticipo 25 por ciento / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
JAL14140300387595	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Tuxpan De Bolaños - Mesa Del Tirador)- Ocotla De La Sierra, Tramo: Del Km 30 733.417, Subtramo A Modernizar- Del Km 13 000 Al Km 15 000	11001400270	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,020,642	\$4,020,642	\$4,017,532	\$4,017,532	\$4,017,532	\$1,205,260	\$1,205,260	29.98	\$0	Kilómetro	555	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ- JAL/031/2014 de fecha 28 de febrero de 2014. El nombre completo de la obra es: Modernización y Ampliación del Camino E.C. 22+000 (Tuxpan de Bolaños - Mesa del Tirador)- Cruzero del Pescado - Ocotla de la Sierra, tramo: del km 30+733.417, subtramo a modernizar: del km 13+000 al km 15+000 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140300387783	Construcción De Centro Comunitario La Paz	005	Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Zapotlan le Grande, Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,884,939	\$1,884,939	\$1,884,939	\$1,884,939	\$471,235	\$471,235	\$471,235	25.00	\$0	M2, Bardas, Cercos	5,000	0.00	25.00	Financiera: Corresponde al 25 por ciento del Anticipo / Física: Corresponde al 25 por ciento de Anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300387839	Construcción De Centro Deportivo Comunitario La Providencia	006	Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Zapotlan elGrande, Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$3,031,152	\$3,031,152	\$3,031,152	\$3,031,152	\$757,788	\$757,788	\$757,788	25.00	\$0	M2, Bardas, Cercos	7,000	0.00	25.00	Financiera: Corresponde al 25 por ciento de anticipo / Física: Corresponde al 25 por ciento al Anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300387945	Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Modernización Y Ampliación Del Camino Limite De Estado De Zacatecas- Tepizac, Tramo Aprox.: Del Km 0 000 Al Km 11 181 En Chimaltitán	11001400271	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,199,198	\$1,199,198	\$1,199,198	\$359,760	\$359,760	29.98	\$0	Estudio	516	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ- JAL/031/2014 de fecha 28 de febrero de 2014. El nombre completo de la obra es: Elaboración de los estudios y proyecto ejecutivo para la Modernización y Ampliación del Camino límite de Estado de Zacatecas (Localidad de Florencia, Mpio. Benito Juárez)-Tepizac, tramo aprox.: del km 0+000 al km 11+181 (11.181 kms), Mpio. de Chimaltitán - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140300387961	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Jirosto En El Municipio De Villa Purificación (Comunidades Indígenas)	11001400272	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,061,421	\$6,061,421	\$6,055,556	\$6,055,556	\$6,055,556	\$1,816,667	\$1,816,667	29.97	\$0	Sistema	294	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ- JAL/031/2014 de fecha 28 de febrero de 2014. El nombre completo de la obra es: Construcción del sistema de agua potable en la localidad Jirosto en el municipio de Villa Purificación (Comunidades Indígenas) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140300387980	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Guamuchillito En El Municipio De Mezquitic (Comunidades Indígenas)	11001400273	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,846,217	\$7,846,217	\$7,845,534	\$7,845,534	\$7,845,534	\$2,353,660	\$2,353,660	30.00	\$0	Sistema	190	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ- JAL/031/2014 de fecha 28 de febrero de 2014. El nombre completo de la obra es: Construcción del sistema de agua potable en la localidad Guamuchillito en el municipio de Mezquitic (Comunidades Indígenas) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140300388011	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Ciénega De Huastita (Los Quesos) En El Municipio De Mezquitic (Comunidades Indígenas)	11001400274	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2014	\$11,107,723	\$11,107,723	\$11,107,723	\$11,107,723	\$11,107,723	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	264	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ- JAL/031/2014 de fecha 28 de febrero de 2014. El nombre completo de la obra es: Construcción del sistema de agua potable en la localidad de La Ciénega de Huastita (Los Quesos) en el municipio de Mezquitic (Comunidades Indígenas) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140300388031	Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De Colonia Hatmasie En Huejuquilla El Alto (Comunidades Indígenas)	11001400275	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2014	\$183,755	\$183,755	\$183,280	\$183,280	\$183,280	\$54,984	\$54,984	29.92	\$0	Estudio	327	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ- JAL/031/2014 de fecha 28 de febrero de 2014. El nombre completo de la obra es: Elaboración de los estudios y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de drenaje sanitario en la localidad de Colonia Hatmasie en el municipio de Huejuquilla el Alto (Comunidades Indígenas) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140300388046	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Consistente En La Perforación Exploratoria, Aforo Y Equipamiento De Pozo) 1er. Etapa En La Localidad De Colonia Hatmasie, En Huejuquilla El Alto	11001400276	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,909,230	\$1,909,230	\$1,902,569	\$1,902,569	\$1,902,569	\$570,771	\$570,771	29.90	\$0	Sistema	327	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ- JAL/031/2014 de fecha 28 de febrero de 2014. El nombre completo de la obra es: Construcción del Sistema de Agua Potable (consistente en la perforación exploratoria, aforo y equipamiento de pozo) 1er. Etapa en la Localidad de Colonia Hatmasie, en el Municipio de Huejuquilla El Alto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140300388068	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Zapotán En El Municipio De Villa Purificación (Comunidades Indígenas)	11001400277	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2014	\$9,690,191	\$9,690,191	\$9,683,127	\$9,683,127	\$9,683,127	\$2,904,938	\$2,904,938	29.98	\$0	Sistema	245	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ- JAL/031/2014 de fecha 28 de febrero de 2014. El nombre completo de la obra es: Construcción del sistema de agua potable en la localidad Zapotán en el municipio de Villa Purificación (Comunidades Indígenas) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140300388084	Construcción Del Sistema De Agua Potable 1er. Etapa En La Localidad Nuevo Poblado En El Municipio De Tuxpan (Comunidades Indígenas)	11001400278	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,976,301	\$1,976,301	\$1,974,673	\$1,974,673	\$1,974,673	\$592,402	\$592,402	29.98	\$0	Sistema	246	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ- JAL/031/2014 de fecha 28 de febrero de 2014. El nombre completo de la obra es: Construcción del sistema de agua potable 1er. etapa en la localidad Nuevo Poblado en el municipio de Tuxpan (Comunidades Indígenas) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140300389417	Ampliación, Mantenimiento Y Equipamiento De La Escuela Artesanal, Colonia Jalisco, Tonalá, Jalisco (Pronapred 2014)	02001400002	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (PRONAPRED)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	1	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: cierre preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140300389528	Primera Etapa Del Programa Lagos De Moreno Pueblo Mágico	POA 2014 06 00 -0156	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		21-Turismo	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	5,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
JAL14140300390363	Construcción Del Parque La Martinica, En La Colonia La Martinica, Zapopan, Jalisco. Primera Etapa (Pronapred 2014)	02001400003	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (PRONAPRED)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,549,977	\$4,549,977	\$4,549,977	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	1	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: cierre preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140300390393	Construcción Del Centro Integral De Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia "Construyendo Futuros" (Pronapred 2014) Segunda Etapa	02001400006	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (PRONAPRED)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	1	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: cierre preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300390437	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Av. Artesanos, Colonia Guadalupe Oriente, Guadalajara, Jalisco (Pronapred 2014)	02001400001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (PRONAPRED)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,978,805	\$2,978,805	\$2,978,805	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	1	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: cierre preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300390480	Construcción De Una Pista Para Patinetas (Skatopista) En La Plazoleta Exterior Al Centro De Educación Popular De La Plaza Arandas, Colonia Balcones De Oblatos, Guadalajara, Jalisco	02001400004	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (PRONAPRED)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$349,984	\$349,984	\$349,984	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	1	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: cierre preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300390513	Rehabilitación De Unidad Deportiva Plutarco Elias Calles No. 17, Colonia Balcones De Oblatos, Guadalajara, Jalisco (Pronapred 2014)	02001400005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (PRONAPRED)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$3,298,494	\$3,298,494	\$3,298,494	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	1	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: cierre preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300391881	Proyecto De Mitigación Al Cambio Climático En La Red De Alumbrado Público Para El Municipio De Tlaqueaque	07	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	G026 Fomento a Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEMADET	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$7,081,187	\$7,081,187	\$7,081,187	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	100,000	0.00	5.00	Financiera: El 30 de septiembre de hace la transferencia del recurso al municipio / Física: / Registro:
JAL14140300395011	Construcción De Edificio Para El Comité Deportivo Municipal	OPM-SDA-DEPOR-001/14	Jalisco	San Diego de Alejandria	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$599,255	\$599,255	\$599,255	\$599,255	46.10	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	46.10	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO / Registro: LA OBRA ANTES MENCIONADA SE ESTA EJECUTANDO EN TIEMPO Y FORMA ACTUALMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300397252	Habitat 2014	HABITAT 2014-01	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Tepatitlán de Morelos	Urbano	Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,422,829	\$3,422,829	\$3,422,829	\$3,422,829	\$5,835	\$5,835	\$5,835	0.17	\$0	-1	150	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300395769	Biblioparque Valle De San Isidro	-	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura		11-Educación Pública	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$3,840,000	\$3,840,000	\$3,840,000	\$3,840,000	\$3,840,000	\$2,081,889	\$2,081,889	54.22	\$0	Proyecto	0	0.00	54.22	Financiera: AVANCE DEL 54% CONSTRUCCION DEL BIBLIO PARQUE SAN ISIDRO 2014 / Física: AVANCE DEL 54% / Registro: AVANCE DEL 54 % EN LA COSNSTRUCCION BIBLIO PARQUE SAN ISIDRO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS  
Y LA DEUDA PÚBLICA**

**PERIODO 2014**

**NIVIEL PROYECTO COBERTURA ESTATAL Y  
MUNICIPAL (SUBSIDIOS)**



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2014

Total: 1107

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130300180348	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Suttthucion De Lineas Hidrosanitarias, Tomas Domiciliarias Y Banquetas.	OPG-PEF-PAV-LP-C09-066-13	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUCION MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300180526	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Suttthucion De Lineas Hidrosanitarias, Tomas Domiciliarias Y Banquetas.	OPG-PEF-PAV-LP-C09-067-13	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUCION MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300180541	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Suttthucion De Lineas Hidrosanitarias, Tomas Domiciliarias Y Banquetas.	OPG-PEF-PAV-LP-C09-068-13	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUCION MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300180554	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Suttthucion De Lineas Hidrosanitarias, Tomas Domiciliarias Y Banquetas.	OPG-PEF-PAV-LP-C09-069-13	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUCION MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300180564	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Suttthucion De Lineas Hidrosanitarias, Tomas Domiciliarias Y Banquetas.	OPG-PEF-PAV-LP-C09-070-13	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUCION MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300180572	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Suttthucion De Lineas Hidrosanitarias, Tomas Domiciliarias Y Banquetas.	OPG-PEF-PAV-LP-C09-071-13	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUCION MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300180589	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Suttthucion De Lineas Hidrosanitarias, Tomas Domiciliarias Y Banquetas.	OPG-PEF-PAV-LP-C09-072-13	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUCION MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300180619	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Suttthucion De Lineas Hidrosanitarias, Tomas Domiciliarias Y Banquetas.	OPG-PEF-PAV-LP-C09-073-13	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUCION MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300180629	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Suttthucion De Lineas Hidrosanitarias, Tomas Domiciliarias Y Banquetas.	OPG-PEF-PAV-LP-C09-074-13	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUCION MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300180644	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Suttthucion De Lineas Hidrosanitarias, Tomas Domiciliarias Y Banquetas.	OPG-PEF-PAV-LP-C09-075-13	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUCION MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300195361	Partida De Seguridad Publica	1	Jalisco	Zapotlán el Grande	Ciudad Guzmán	Urbano	Subsidios	U005 Programa de Apoyos en Materia de Seguridad Pública		4-Gobernación	H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300195474	Energía Eléctrica	2	Jalisco	Zapotlán el Grande	Ciudad Guzmán	Urbano	Subsidios	U037 Programa para la fiscalización del gasto federalizado		23-Provisiones Salariales y Económicas	Energía Eléctrica	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300195608	División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	3	Jalisco	Zapotlán el Grande	Ciudad Guzmán	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300195669	Amortización De La Deuda Interna Con Instituciones De Crédito	4	Jalisco	Zapotlán el Grande	Ciudad Guzmán	Urbano	Subsidios	E013 Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en materia de Igualdad entre mujeres y hombres, y atender Asuntos de la mujer		35-Comisión Nacional de los Derechos Humanos	H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300195708	Intereses De La Deuda Pública	5	Jalisco	Zapotlán el Grande	Ciudad Guzmán	Urbano	Subsidios	E005 Formación y certificación para el trabajo		11-Educación Pública	H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300198133	Rehabilitación De Carretera Tepatlán Vía Jesús María-Arandas-San Ignacio, Tercer Etapa	FONDEREG 2013 03 ALTOS SUR 064	Jalisco	Cobertura estatal			Subsidios	U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	GOBIERNO MUNICIPAL, CONTRATADA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300198297	Sistema De Alertamiento De Tsunamis En La Costa De Jalisco	UEPCB-1	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	N002 Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300199628	Prevencion Social De La Violencia Y La Delincuencia (Proyecto De Prevencion Integral De La Violencia Y La Delincuencia,Orientados A La Juventudes	PREVENCIÓN DEL DELITO CON PARTICIPACIÓN	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130300199819	Programa Integral De Prevencion De La Violencia Contra La Mujer (Prevencion Del Delito)	-	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300199893	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluacion En Control De Confianza (Evaluacion Integral Para El Ingreso De Los Elementos De Nuevo Ingreso Y La Permanencia.	-	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300199964	Equipamiento (Cheleco Balistico Nivel Iii-A Con 2 Placas, Frontal Y Tracera Nivel Iv	-	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300214632	Pendiente Por Definir	02	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S202 Sistema Integral de Calidad en Salud		12-Salud	Secretaria de Salud	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300215197	Pavimentación Asfáltica Del Entronque Carretero San José La Constanca Km 26 780 En La Carretera Federal Santa Rosa-La Barca, Primera Etapa En El Municipio De Poncitlán	05001200191	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300215269	Pavimentación Asfáltica Del Camino Agroindustrial En Entronque Carretera Federal Santa Rosa - La Barca, Primera Etapa En El Municipio De Poncitlán	05001200190	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300215412	Construcción Y Rehabilitación De La Av. 20 De Noviembre, Desde El Puente Sobre Rio Zula A La Av. Del Cobetis, Primera Etapa En El Municipio De Ocotlán	05001200211	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300215489	Pavimentación Hidráulica En Calles De La Zona Centro De La Cabecera Municipal Del Municipio De Poncitlán, Primera Etapa	05001200202	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300215612	Pavimentación Asfáltica En Calles De La Localidad De Cutzeo, Primera Etapa En El Municipio De Poncitlán, Jalisco.	05001200189	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300215801	Construcción Y Rehabilitación De La Calle Libertad En El Malecón Desde Calle Francisco I. Madero Al Cruce Cuauhtémoc, Primera Etapa, En El Municipio De Jamay, Jalisco	05001200210	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300215889	Elaboración Del Proyecto Y Pavimentación Asfáltica Del Entronque Carretero San José La Constanca Del Km 26 780 En La Carretera Federal Santa Rosa-La Barca, En El Municipio De Poncitlán, Jalisco, Prim	05001200097	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300216004	Elaboración Del Proyecto Para Pavimentación Asfáltica En Calles De La Localidad De Cutzeo En El Municipio De Poncitlán, Jalisco, Primera Etapa.	05001200095	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300216041	Elaboración Del Proyecto Y Pavimentación Hidráulica En Calles De La Zona Centro De La Cabecera Municipal, En El Municipio De Poncitlán, Jalisco, Primera Etapa.	05001200096	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300216086	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Y Pavimentación Asfáltica Del Camino Agroindustrial, En El Entronque Carretero A La Carretera Federal Santa Rosa-La Barca, En El Municipio De Poncitlán, Jalisco, Pri	05001200094	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300216124	Elaboración Del Proyecto Para La Rehabilitación De La Av. 20 De Noviembre Desde El Puente Sobre El Rio Zula, Hasta La Av. Del Cobetis, De La Localidad De Ocotlán, En El Municipio De Ocotlán, Jalisco.	05001200193	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300216221	Elaboración Del Proyecto Para La Rehabilitación De La Calle Libertad, En El Malecón, Desde La Calle Francisco I. Madero Al Cruce Con Calle Cuauhtemoc, En El Municipio De Jamay, Jalisco.	05001200194	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130300216309	Servicios Profesionales De Supervisión Técnico-Administrativa De Las Obras De Rehabilitación En La Av. 20 De Noviembre En Ocotlán Y La Calle Libertad En El Malecón En Jamay, En El Estado De Jalisco.	05001200192	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300216667	Des. Regional 2013	14	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Finanzas	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130300220459	Obras Pendientes Por Definir	27	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SIOP	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400237997	Equipamiento Del Museo Pantón De Belen	OPG-CONACULTA-EQP-AD-C12-115/13	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400238213	Obras Pendientes Por Definir	2	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	K027 Mantenimiento de infraestructura		9-Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400238307	Obras Pendientes Por Definir	3	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400238925	Obras Pendientes Por Definir Aport. Fed.Fcmg13	4	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400239388	Colocación De Estructura De Madera Para Techumbre En 33 Localidades Del Municipio De Mezquitic (Pdzp)	29001300301	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo e Integracion Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400239440	Suministro E Instalación De 739 Plantas Solares En 162 Localidades Del Municipio De Mezquitic (Pdzp)	29001300334	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Desarrollo e Integracion Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400239496	Colocación De Estructura De Madera Para Techumbre En 33 Localidades Del Municipio De Mezquitic (Pdzp)	29001300337	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo e Integracion Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400239587	Rehabilitación Y Equipamiento De Centro Comunitario De Aprendizaje En Cabecera Municipal De Mezquitic (Pdzp)	29001300406	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Desarrollo e Integracion Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400239636	Rehabilitación De Centros De Salud En 8 Localidades Del Municipio De Mezquitic (Pdzp)	29001300477	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Desarrollo e Integracion Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400239701	Rehabilitación De 27 Escuelas En El Municipio De Mezquitic (Pdzp)	29001300664	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Desarrollo e Integracion Social	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400252817	Obras Pendientes Por Definir Fcm Ocotlan 2013	15	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SIOP	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400253248	Obras Pendientes Por Definir Fid. Pto.Vallarta/13	16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SIOP	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400253412	Obras Pendientes Por Definir Pavimentacion 2013	17	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SIOP	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400260488	Promocion De Una Cultura Con Equidad De Genero, Prevencion De Violencia Familiar Y Prevencion De Adicciones En Unidad Deportiva Los Molinos	14120ESC001	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400261013	Apoyo Economico A Prestadores De Servicio Social Y A Promotores Comunitarios Por Realizar Actividades Varias En La Unidad Deportiva Los Molinos	14120ESC002	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400261252	Conformacion De Contraloria Social, De Red Social, Futbol, Conciertos Y Teatro En Unidad Deportiva Los Molinos	14120ESC003	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130400261366	Proyecto De Prevención Integral De La Violencia Y La Delincuencia Orientados A Las Juventudes.	-	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Zapopan, Jalisco.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400261390	Talleres Varios En Parque Vecinal Vistas De Tesistan	14120ESC004	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S175 Rescate de espacios publicos		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400262945	Diagnostico Local De La Violencia Y La Delincuencia	Subsemun 2013	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Municipio de Zapopan Jalisco.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400263030	Joves En Pandillas	-	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Muicpio de Zapopan Jalisco.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400263139	Evaluaciones Cuantitativas Y Cualitativas.	Subsemun 2013	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Municipio de Zapopan Jalisco	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400263246	Curso De Limpiezas Faciales Y Maquillaje.	140391DS006	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400263269	Programas Integrales De Prevencion De La Violencia Contra Las Mujeres.	Tejiendo Redes	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Municipio de Zapopan Jalisco	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400263346	Diseño De Un Programa De Prevención De Adicciones Y La Violencia A Través De Estrategias De Arte Y Cultura A Juventudes.	COMUNIDAD SANA	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Municipio de Zapopan Jalisco.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400263367	Prestadores De Servicio Social	140391DS001	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400263441	Diseño De Un Programa De Prevención De Adicciones Y La Violencia A Través De Estrategias De Arte Y Cultura Dirigido A Juventudes.	COMUNIDAD SANA	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Municipio de Zapopan Jalisco.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400263467	Curso De Computacion Basica	140391DS002	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400263543	Cursos Especializados Para Elementos De Seguridad Pública Municipal.(Curso Plicia Ciclista ,Canino,Montada,Motorizada Y Gpo.Táctico.	Capacitación Especializada.	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Municipio de Zapopan Jalisco.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400263629	Curso De Computacion Medina	140391DS003	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400263661	Curso Especializado Para Escuadrón De Rescate De Vehiculos Robados.	Instituto Jalisciense de Ciencias F.	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Municipio de Zapopan Jalisco	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400263682	Prestadores De Servicio Social	140391DS005	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400263741	Curso De Limpiezas Faciales Y Maquillaje.	140391DS006	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130400263757	Construcción De Guarniciones Y Pavimento Hidráulico En Av. Revolución (De Independencia Nac. A Constitución) En El Mpio. De Autlán De Navarro, Con Recursos De Programas Regionales 2013	24001300021	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento Municipal de Autlán de Navarro	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400263815	Evaluación Del Desempeño	Fiscalía General	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Municipio de Zapopan Jalisco.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400263824	Construcción De 22 Acciones De Pavimentación En El Municipio De Puerto Vallarta, Con Cargo A Recursos De Programas Regionales 2013 (Ramo 23).	24001300022	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400263950	Evaluación Del Desempeño.	VCRO CONSULTORES	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Municipio de Zapopan, Jalisco.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400264089	Equipo De Transporte	OZ AUTOMOTRIZ	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Municipio de Zapopan Jalisco	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400264204	Equipamiento Equipo De Transporte Patrulla.	VEHICULOS AUTOMOTRICES	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Municipio de Zapopan Jalisco	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400264317	Equipo De Transporte Motocicleta	Moto Partes Chavanen	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Municipio de Zapopan Jalisco	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400264454	Taller De Educacion Ambiental Y Cultura Del Reciclado Col. Lomas De Tabachines	141201DS001	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400264656	Curso De Aplicacion De Uñas Con Gel Y Acrílico Col. Vista Hermosa	141201DS002	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400264728	Curso De Electricidad Y Fontaneria Basica Col. Lomas De Tabachines	141201DS003	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400264770	Curso Valor De La Honestidad Y Prevencion De La Corrupcion Col. Villas De Guadalupe	141201DS004	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400264850	Taller De Prevencion De Conductas Delictivas Y Equidad De Genero A Jovenes Y Niños Col. Santa Lucia	141201DS005	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400264896	Curso Mejoramos Nuestra Alimentacion Col. Santa Lucia	141201DS006	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400264952	Estimulo Jovenes Prestadores De Servicio Social Col. Santa Lucia	141201DS007	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400267100	Sistema Nacional De Seguridad Publica	Tecnologías para el espectáculo	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Municipio de Zapopan Jalisco	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400268043	Equipamiento Accesorios,Protección Personal Y Equipo Tactico.	Equipamiento	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Municipio de Zapopan Jalisco.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400268086	Escuela Para Padres Formando Padres Eficaces Col. Santa Lucia	141201DS008	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130400268101	Taller De Ducacion Ambiental Y Cultura Del Reciclado Col. Santa Lucia	141201DS009	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400268116	Curso De Ingles Basico Col. Santa Monica De Los Chorritos	141201DS010	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400268152	Taller De Prevencion De Violencia Familiar (Hacia La Niñez) Col. Lomas De Tabachines	-	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400268189	Taller De Sexualidad Responsable Col. Vista Hermosa	141201DS013	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400268205	Curso De Cultora De Belleza Col. Santa Monica De Los Chorritos	141201DS014	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400268206	Curso De Corte De Cabello Y Peinado.	140391DS007	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400268246	Taller De Prevencion Del Delito Y Karate	140391DS008	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400268301	Taller Para La Construccion De Una Comunidad Amiga De La Infancia (Derechos Infantiles) Col. Santa Monica De Los Chorritos	141201DS015	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400268305	Taller De Prevencion De Bullying	140391DS009	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400268348	Floricultura Y Jardineria	140391DS010	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400268380	Curso De Agricultura Urbana Col. Villas De Guadalupe	141201DS016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400268396	Taller De Prevención De La Violencia Pintura Acrilica	140391DS012	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400268438	Curso De Corte De Cabello Y Peinado	140391DS013	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400268450	Escuela Para Padres Formando Padres Eficaces Col. Lomas De Tabachines	141201DS017	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400268476	Taller De Prevencion De Violencia Intrafamiliar Col. Santa Monica De Los Chorritos	141201DS018	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400268499	Curso De Artesanias Regionales (Articulos De Piel).	140391DS014	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400268547	Mejoremos Nuestra Alimentacion Comiendo Rico, Barato Y Nutritivo Col. Lomas De Tabachines	141201DS019	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400268555	Taller De Prevencion De Cancer De Prostata.	140391DS015	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400268576	Curso Basico De Ingles Col. Villas De Guadalupe	141201DS020	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400268592	Taller De Prevencion De Cancer Cervico-Uterino.	140391DS016	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400268603	Taller De Prevencion De Conductas Delictivas Y Equidad De Genero Col. Vista Hermosa	141201DS021	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400268644	Estímulo A Jovenes Prestadores De Servicio Social Col. Vista Hermosa	141201DS022	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130400268674	Taller De Sexualidad Responsable Col. Santa Lucia	141201DS023	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400268690	Taller De Prevencion De Enfermedades Cronico-Degenerativas.	140391DS017	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400268706	Taller Valos De La Honestidad Y Prevencion De La Corrupcion Col. Santa Monica De Los Chorritos	141201DS024	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400268735	Curso De Computo Basico Col. Santa Lucia	141201DS025	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400268749	Apoyo A Comité De La Contraloría Social	140391DS018	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400268753	Taller Para La Construcccion De Una Comunidad Amiga De La Infancia Col. Vista Hermosa	141201DS026	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400268771	Taller De Agricultura Urbana Col. Santa Lucia	141201DS027	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400268777	Apoyo A Comité De Contraloría Social	140391DS019	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400268796	Taller De Comunicacion Asertiva Y Genero Col. Santa Lucia	141201DS028	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400268821	Equidad De Genero Y Karate	140391DS020	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400268836	Estimulo A Promotores Comunitarios Col. Santa Lucia	141201DS029	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400268855	Estimulo A Promotores Comunitarios Col. Lomas De Tabachines	141201DS030	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400268877	Diagnostico Integral Y Participativo	140393DS001	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400268885	Curso De Gastronomía Col. Villas De Guadalupe	-	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400268913	Curso De Repostería Básica Col. Santa Monica De Los Chorritos	141201DS032	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400268919	Taller De Derechos Ciudadanos, Equidad Y Fotografía	140393DS002	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400268948	Const. De Pavimento Hidraulico En Calle Nabo Col. Mesa De Los Ocotes	141201ME001	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400268953	Taller De Sexualidad Responsable	140393DS003	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400268970	Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Santa Monica Col. Santa Monica De Los Chorritos	141201ME002	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400268997	Pavimento De Concreto Hidraulico Calle Cerrada De La Laguna Col. Santa Monica De Los Chorritos	141201ME003	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400269026	Equipamiento Centro De Desarrollo Comunitario Col. Lomas De Tabachines	141201ME004	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400269047	Empedrado Zampeado En Calle Carpinteros Col. Lomas De Tabachines	141201ME006	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130400269072	Equipamiento De Centro De Desarrollo Comunitario Col. Vista Hermosa	141201ME007	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400269098	Pavimentacion De Empedrado Zampeado Calle Vista Alegre Col. Vista Hermosa	141201ME009	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400269120	Equipamiento Cdc Numero 16 Col. Vista Hermosa	141201ME010	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400269164	Construccion Red De Drenaje Col. Jardines Del Vergel	141203ME002	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400269186	Taller De Prevencion Del Delito Y Karate	140393DS004	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400269221	Apoyo A Comité De Contraloria Social	140393DS009	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400269223	Construccion De Banquetas Y Guarniciones Varias Calles Col. Jardines Del Vergel	141203ME003	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400269262	Construccion De Banquetas En Varias Calles De La Col. Jardines Del Vergel	141203ME004	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400269274	Prevencion Del Delito Cibernetico Y Computacion	140393DS010	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400269285	Taller De Prevencion De Conductas Delictivas Y Teatro Col. Jardines Nuevo Vergel	141203DS001	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400269302	Taller De Sustentabilidad, Medio Ambiente Y Musica	140393DS011	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400269354	Taller De Prevencion De Bullying.	140393DS013	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400269396	Taller De Prevencion De Bullying	140393DS014	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400269484	Taller De Prevencion De Conductas Delictivas	140393DS015	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400269523	Taller De Autoestima Y Reposteria	140393DS016	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400269562	Taller De Roles Sociales, Genero Y Bisuteria	140393DS017	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400269632	Taller De Prevencion De Bullying.	140393DS018	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400269669	Apoyo A Comité De Contraloria Social	140393DS019	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400269705	Estimulo A Promotores Comunitarios Col. Jardines Del Vergel	141203DS003	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400269711	Taller De Proteccion De Los Derechos De Las Victimas Del Delito Y Repujado	140393DS020	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400269746	Apoyo Economico A Jovenes Prestadores De Servicio Social Col. Jardines Del Vergel	141203DS005	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400269770	Equidad De Genero, Violencia Y Titeres	140393DS021	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130400269809	Diagnostico Integral Y Participativo Col. Jardines Del Vergel	141203DS006	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400269836	Cultura De La Legalidad Y Ajedrez Col. Jardines Del Nuevo Vergel	141203DS008	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400269894	Taller De Prevencion De La Violencia Pintura Acrilica	140393DS007	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400269898	Comunicacion Asertiva Y Tecnicas Circenses Col. Jardines Del Vergel	141203DS009	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400269944	Prestadores De Servicio	140393DS012	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400270021	Derechos Ciudadanos Y Musicoterapia Col. Jardines Del Vergel	141203DS010	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400270077	Roles Sociales Y Agricultura De Traspatio Col. Jardines Del Vergel	141203DS012	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400270141	Habitat 2001	14039ESC001	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400270250	Habitat 2001	14039ESC002	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400270284	Habitat 2001	14039ESC003	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400270323	Parque Colinas De Huentitan	14039ESC004	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400270407	Parque Colinas De Huentitan	14039ESC005	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400270456	Parque Colinas De Huentitan.	14039ESC006	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400270541	Parque Niño Artillero	14039ESC007	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400270572	Parque Niño Artillero	14039ESC008	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400270604	Parque Niño Artillero	14039ESC009	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400270636	Parque Recreativo El Sauz	14039ESC010	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400270672	Parque Recreativo El Sauz	14039ESC011	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400270677	Construccion De Una Unidad De Rehabilitacion En El Hgo	-	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud		12-Salud	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400270697	Parque Recreativo El Sauz.	14039ESC012	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400270731	Parque Recreativo Paseo De La Selva	14039ESC013	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400270734	Fortalecimiento Del Hospital De Tepatitlan	-	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL00130400270765	Fortalecimiento Al Hospital Regional De Puerto Vallarta	-	Jalisco	Puerto Vallarta	Cobertura municipal		Subsidios	E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400270774	Parque Recreativo Paseo De La Selva	14039ESCD14	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400270805	Parque Recreativo Paseo De La Selva.	14039ESCD19	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400270819	Sustitucion Del Hospital De La Comunidad Huejuquilla El Alto	-	Jalisco	Huejuquilla el Alto	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400273666	Accesibilidad Del Instituto Dermatologico	FOROSS 2013-DERMA	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400273775	Fortalecimiento Del Programa De Atención Integral A Paciente Pediatricos De Labio Y Palander Hendido	FOROSS 2013-PEDIATRICOS	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400273986	Accesibilidad Del Instituto Palia	FOROSS 2013-PALIA	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400274483	Pavimentación Empedrado Con Huellas De Concreto Hidráulico En La Calle Ponciano Urzua De El Limón, Municipio De El Limón, Jalisco	34001300111	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400280165	Fortalecimiento Institucional (Deuda Publica) - Programa Para La Fiscalización Del Gasto Federalizado (Profs) 2013	33001300000-3	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U037 Programa para la fiscalización del gasto federalizado		23-Provisiones Salariales y Económicas	Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) - H. Congreso del Estado de Jalisco (Poder Legislativo).	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140100297098	Fortalecimiento Institucional - Adquisición De Equipo Médico Para Entidades Federativas 2013 - Estado De Jalisco (Programas Regionales Equipamiento Médico) 2013)	33001300000-1	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Subsecretaría de Administración (Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas) Gobierno del Estado de Jalisco.	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140100309982	Renovación Urbana Y Reordenacion Vial De La Avenida La Paz (Cruce 4)	-	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200334479	Construccion De Campo De Beis Bol En La Localidad	Sta Ma de los Ang-01	Jalisco	Santa Maria de los Angeles	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Obras Públicas de Santa Maria de los Angeles	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200343157	Construccion Acueducto El Salto - Tepatitlan	APAZU14001	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200344470	Carretera Santa Fe- Mariquita Tramo Santa Fe Caquixtle 2014	015	Jalisco	Encarnación de Díaz	Caquixtle de Amiba	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Encarnación de Díaz	Urbanización	En Ejecución	2013	\$8,555,379							0.00		Kilómetro	1,037	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00140200344512	Fortalecimiento Al Hospital De Tepatitlan	SALUD_FORTA_TEPA	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200344566	Fortalecimiento Al Hospital Regional De Tepatitlan	JAL_FORTA_VALLARTA	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200347459	Manual De Procedimientos Del Servicio Profesional De Carrera	-	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200349694	Contratación De Seguro Agrícola Catastrófico Del Componente De Atención A Desastres Naturales En El Sector Agropecuario Y Pesquero, Aportación Federal	SEDER1	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Rural	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140200349790	Contratación De Seguro Pecuario Catastrófico Del Componente De Atención A Desastres Naturales En El Sector Agropecuario Y Pesquero, Aportación Estatal	SEDER2	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Desarrollo Rural	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200349948	Segunda Etapa De Polideportivo, Remodelación De Canchas En Las Localidades Y Programa De Promoción Deportiva	-	Jalisco	El Limón	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EL LIMON	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200352251	Compra De Material De Construcción Auditorio Casa De La Cultura	001	Jalisco	Tecolotlán	Tecolotlán	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200352281	Renta De Maquinaria Para La Obra Auditorio En Casa De La Cultura	002	Jalisco	Tecolotlán	Tecolotlán	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200352317	Sueldo A Personal Que Labora En Construcción De Auditorio En Casa De La Cultura	003	Jalisco	Tecolotlán	Tecolotlán	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200354425	Construcción De Red Hidraulica En La Calle Luis Cabrera	20889	Jalisco	Casimiro Castillo	Cobertura municipal		Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200354453	Construcción De Red Sanitaria En La Calle Luis Cabrera	21479	Jalisco	Casimiro Castillo	Cobertura municipal		Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200354464	Construcción De Empedrado En La Calle Luis Cabrera	21482	Jalisco	Casimiro Castillo	Cobertura municipal		Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200354474	Construcción De Empedrado Ahogado En La Calle Fco. I Madero - Josefa Ortiz De Dominguez	20811	Jalisco	Casimiro Castillo	Cobertura municipal		Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200354511	Construcción De Red Hidráulica En La Calle Fco. I Madero - Josefa Ortiz De Domingue	20751	Jalisco	Casimiro Castillo	Cobertura municipal		Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200354522	Construcción De Red Sanitaria En La Calle Fco. I Madero - Josefa Ortiz De Dominguez	20865	Jalisco	Casimiro Castillo	Cobertura municipal		Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200355075	Cc/Op/Fise/Ad/01/13 Construcción De Línea De Abastos De Agua Potable En La Colonia Linda Vista De La Resolana	CC/OP/FISE/AD/01/13	Jalisco	Casimiro Castillo	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300374275	Adquisición De Vehiculos Para Seguridad Pública	PICK UPs-3-14	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Tesorería Municipal	Seguridad	En Ejecución	2014	\$3,349,679							0.00		Pesos	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL00140300374384	Vehiculos Sedan Para Seguridad Públicas.	SEDANES-2-14	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Tesorería Municipal	Seguridad	En Ejecución	2014	\$862,695							0.00		Pesos	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL00140300374454	Adquisiciones De Uniformes	UNIFORMES-2-14	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Tesorería Municipal	Seguridad	En Ejecución	2014	\$1,896,396							0.00		Pesos	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL00140300374540	Adquisición De Chalecos Para Elementos De Seguridad Pública	CHALECOS-2-14	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Tesorería Municipal	Seguridad	En Ejecución	2014	\$997,500							0.00		Pesos	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140300374604	Adquisición De Programa Para Seguridad Pública	PROGRAMA-2-14	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Tesorería Municipal	Seguridad	En Ejecución	2014	\$2,163,557							0.00		Pesos	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140300378723	Construcción De Red De Vialidades E Infraestructura De Conexión Intermunicipal A Periférico Y Vialidades Principales De Guadalajara, Tlajomulco De Zúñiga, Tonalá En El Municipio De San Pedro Tlaquepaq	0600400519	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300381077	Repavimentación De Empedrado, Banquetas, Alumbrado Publico Y Renovación De Redes Hidrosanitarias.	OPG-CEI-PAV-CI-C07-073/14	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,014							0.00		Obra	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00140300381081	Renovación De Pavimento Asfáltico.	OPG-CEI-PAV-CI-C07-069/14	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,014							0.00		Obra	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00140300381090	Renovación De Pavimento Asfáltico.	OPG-CEI-PAV-CI-C07-070/14	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,014							0.00		Obra	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00140300381095	Repavimentación De Empedrado, Banquetas, Alumbrado Publico Y Renovación De Redes Hidrosanitarias	OPG-CEI-PAV-CI-C07-071/14	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,014							0.00		Obra	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00140300381100	Renovación De Pavimento Asfáltico	OPG-CEI-PAV-CI-C07-068/14	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,014							0.00		Obra	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00140300381182	Supervisión Para El Programa Conade De Las Unidades Deportivas U-9, U-19, U-4 Y U7	OPG-CONADE-SUP-AD-C07-058/14	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S205 Deporte		11-Educación Pública	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300381192	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico, Incluye: Desbastado, Carpeta Y Balizamiento	OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C07-063/14	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUDALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300381194	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico, Incluye: Desbastado, Carpeta Y Balizamiento	OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C07-064/14	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUDALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300381197	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico, Incluye: Desbastado, Carpeta Y Balizamiento	OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C07-066/14	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUDALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300381200	Renovación De Pavimento Asfáltico	OPG-CEI-PAV-CI-C06-055/14	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300381203	Renovación De Pavimento Asfáltico	OPG-CEI-PAV-CI-C07-067/14	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140300381205	Renovacion De Pavimento Asfaltico	OPG-CEI-PAV-CI-007-072/14	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300385539	Cubierta En Graderia, Unidad Marcelino Garcia Barragan, Usmajac.	DEPORTE 001	Jalisco	Sayula	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,000,000							0.00		Metro Cuadrado	7,269	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00140300385623	Construccion De Skate Park En Unidad Deportiva La Mezcalera	CONTINGENCIAS 001	Jalisco	Sayula	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300385916	Construccion De Graderias, Baños Y Vestidores En La Pista De Atletismo	CONTINGENCIAS 002	Jalisco	Sayula	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300389155	Construccion De Linea De Alcantarillado Sanitario En La Calle Hidalgo En La Cabecera Municipal, 1a. Etapa	37136	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Cuautitlán de García Barragán	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	Municipio de Cuautitlan de García Barragan	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300389378	Construccion De Linea De Agua Potable En La Calle Hidalgo En La Cabecera Municipal, 1a. Etapa	37157	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Cuautitlán de García Barragán	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	Municipio de Cuautitlan de García Barragan	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300389730	Construcción De Adoquinado En La Calle Hidalgo De La Cabecera Municipal, 1a. Etapa	37176	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Cuautitlán de García Barragán	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	Municipio de Cuautitlan de García Barragan	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300389900	Construcción De Machuelos Y Reconstruccion De Banquetas En La Calle Hidalgo En La Cabecera Municipal, 1a. Etapa	37220	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Cuautitlán de García Barragán	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	Municipio de Cuautitlan de García Barragan	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300390403	Construccion De Baños En Sitio	37592	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Las Canoitas	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	Municipio de Cuautitlan de García Barragan	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300390665	Construccion/Reconstruccion Muros Endebles	37599	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Las Canoitas	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	Municipio de Cuautitlan de García Barragan	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300390877	Construccion De Piso Firme	37604	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Cortapico	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	Municipio de Cuautitlan de García Barragan	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300390953	Construccion De Techo	37608	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	La Piedra	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	Municipio de Cuautitlan de García Barragan	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300399482	Primera Etapa De La Construccion De Lateral A Nivel En Prolongacion Javier Mina En La Cabecera Municipal De Tototlan	OP 009	Jalisco	Tototlán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMANDO FALCON CARDENAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300399662	Construccion De Empedrado Con Huellas De Concreto En El Camino Al Guayabal	OP 0010	Jalisco	Tototlán	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300399843	Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Graderia Y Techado	OP 0011	Jalisco	Tototlán	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300402767	Construccion, Rehabilitacion Y Equipamiento De La Casa De La Cultura Doctor Monico Soto	-	Jalisco	Tonaya	Cobertura municipal		Subsidios	S209 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE)		11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300402840	Construcción De Banquetas En La Calle Libertad	-	Jalisco	Tonaya	Cobertura municipal		Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300402852	Construccion De Linea De Agua En La Calle Libertad	-	Jalisco	Tonaya	Cobertura municipal		Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300402864	Construccion De Linea De Drenaje En La Calle Libertad	-	Jalisco	Tonaya	Cobertura municipal		Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300402880	Construcción De Huellas De Concreto Y Empedrado Ahogado En Cemento En La Calle Libertad	-	Jalisco	Tonaya	Cobertura municipal		Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140300403354	Pavimentación En Concreto Hidráulico De Av. México Del 2 800 Al 9 280 Hasta La Av. Federación, Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco	06001400560	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatos	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL11130100005193	Construcción De Puentes Vehiculares, Colectores Pluviales Y Obras De Mejora Al Sistema Hidráulico En La Zona Portales (Proyecto Integral Para Mitigar Inundaciones En La Zona Portales)	05001100057	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	N002 Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FORPREDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100005405	Construcción Del Tramo Iv Y V Del Anillo Periférico Gómez Morín, En El Municipio De Tonalá	05001200073	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130200155050	Rehabilitación Del Lago Y Su Perimetro De La Unidad No. 37 Ciudad Tucson	OPG-FOPEDEM-EQP-CI-CD4-065-12	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUCION MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130200156405	Construcción Del Nodo Vial Las Juntas, Cuarta Etapa, En El Municipio De Tlaquepaque	05001200076	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130200156410	Construcción Del Tramo Cuatro Del Periférico, De La Carretera Libre A Zapotlanejo A La Autopista México - Guadalajara, Segunda Etapa, En El Municipio De Tonalá.	05001200178	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130200156418	Acciones De Regularización, Adq. De Suelo Y Obras Para La Concl. Del Tramo Iv, Carr. Libre A Zapotlanejo-Autopista Zapotlanejo Tramo V, Autopista Zapotlanejo-Camino A Colimilla, Mod. Anillo Perif.	05001200016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130200156427	Construcción Del Tramo V Y Nodo Del Periférico, De La Autopista México-Guadalajara A Colimilla, Primera Etapa, En El Municipio De Tonalá.	05001200024	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130200156437	Construcción De La Solución Vial Periférico-Iteco, Primera Etapa, En El Municipio De Tlaquepaque.	05001200177	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130200156443	Construcción De La Solución Vial Avenida Vallarta-Avenida Independencia, Primera Etapa En El Municipio De Zapopan.	05001200061	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$74,815,251							0.00		Metro Lineal	300,000	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
JAL12130200156451	Construcción De La Solución Vial Avenida Vallarta-Avenida Central, Primera Etapa En El Municipio De Zapopan.	05001200060	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130200156468	Elaboración De Estudios Y Proyectos De Infraestructura Vial,Hidráulica Y Equipamiento Urbano.	40,172 a 175 y 179	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130200156477	Productos Financieros (Pendiente De Definir Su Aplicación)	S-N	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130200156492	Adecuación Del Proyecto Ejecutivo Del Nuevo Puente Sobre El Río Ameca, Incluy. Const. De Vialidades De Acceso Al Puente Federación En El Municipio De Bahía De Banderas, Nayarit. Tercera Etapa.	05001200141	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130200156500	Construcción DeLa Carretera Estatal Las Juntas-Ixtapa, Segunda Etapa, En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco.	05001200109	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130200167210	Diseño E Implementacion De Un Plan De Prevención Con Participacion Ciudadana Para Los Diversos Tipos De Violencia Presentes Al Interior Y Exterior En Planteles Escolares	Sin Número	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Dirección de Seguridad Pública Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100123919	Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado De Jalisco	01	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior		11-Educación Pública	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100124159	Gastos De Operacion Del Colegio	02	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior		11-Educación Pública	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100124315	Servicio De Mantenimiento Del Colegio	03	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior		11-Educación Pública	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130200140900	Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico, Incluye: Desbastado, Carpeta Y Balizamiento	OPG-FOPEDEP-PAV-Cl-C06-036/13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,277,398	\$1,277,398	\$1,277,398	\$1,277,398	\$1,277,398	\$1,248,339	\$1,248,339	97.73	\$29,059	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200140949	Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico, Incluye: Desbastado, Carpeta Y Balizamiento	OPG-FOPEDEP-PAV-Cl-C06-037/13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,222,120	\$2,222,120	\$2,222,120	\$2,222,120	\$2,222,120	\$2,222,119	\$2,222,119	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200140958	Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico, Incluye: Desbastado, Carpeta Y Balizamiento	OPG-FOPEDEP-PAV-Cl-C06-038/13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$3,997,215	\$3,997,215	\$3,997,215	\$3,997,215	\$3,997,215	\$3,997,051	\$3,997,051	100.00	\$164	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200140990	Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico, Incluye: Desbastado, Carpeta Y Balizamiento	OPG-FOPEDEP-PAV-Cl-C06-039/13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200146138	Subsemun Bienes Muebles	SUBSEMUN BIEN.MUEB.	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	INSTITUCION MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200146167	Subsemun Obra Publica	SUBSEMUN O.P	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	INSTITUCION MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200146217	Subsemun. Materiales, Sumnistrs Y Servicios Generales	SUBSEMUN. MAT. SUM. SERV	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	INSTITUCION MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200152535	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Ahualulco De Mercado, Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200152576	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Ameca, Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Ameca, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200152591	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Arandas, Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Arandas, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130200152606	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Atotonilco El Alto, Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200152627	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Autlán De Navarro, Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200152638	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Ayutla, Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Ayutla, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200152647	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Cihuatlán, Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cihuatlán, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200152666	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Cocula, Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cocula, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200152677	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Concepción De Buenos Aires, Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Concepción de Buenos Aires, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200152691	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Cuautitlán De García Barragán, Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200152709	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Cuautla, Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cuautla, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200152725	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Ejutla, Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Ejutla, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200152745	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De El Arenal, Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Arenal, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL13130200152774	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Zapotlán El Grande, Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200152790	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De El Grullo, Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Grullo, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200152797	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De El Limón, Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Limón, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200152812	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De El Salto, Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Salto, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200152827	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Encarnación De Díaz, Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200152840	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Etzatlán, Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Etzatlán, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200152849	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Guachinango, Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Guachinango, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200152863	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Ixtlahuacán De Los Membrillos, Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Ixtlahuacán de Los Membrillos, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200152875	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Jalostotitlán, Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Jalostotitlán, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200152882	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Jamay, Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Jamay, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL13130200152886	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Jocotepec, Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Jocotepec, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200152897	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De La Huerta, Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de La Huerta, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200152907	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Lagos De Moreno, Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200152915	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Mascota, Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Mascota, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200152925	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Mazamitla, Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Mazamitla, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200152932	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Ocotlán, Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Ocotlán, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200152941	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Ojuelos De Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Ojuelos de Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200152954	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Poncitlán, Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Poncitlán, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200152961	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200152969	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Quitupan, Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Quitupan, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL13130200152982	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De San Gabriel, Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de San Gabriel, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200152998	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De San Juan De Los Lagos, Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200153015	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De San Julián, Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de San Julián, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200153024	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De San Miguel El Alto, Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200153034	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200153047	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Sayula, Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Sayula, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200153055	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Tala, Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Tala, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200153063	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Talpa De Allende, Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Talpa de Allende, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200153070	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Tamazula De Gordiano, Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200153084	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Tapalpa, Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Tapalpa, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL13130200153091	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Tenamaxtlán, Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Tenamaxtlán, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200153101	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Teocaltiche, Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Teocaltiche, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200153116	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Teocuitatlán De Corona, Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Teocuitatlán de Corona, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200153123	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200153127	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Tonalá, Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Tonalá, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200153137	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Tonaya, Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Tonaya, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200153144	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Tonila, Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Tonila, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200153154	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Tototlán, Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Tototlán, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200153164	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Tuxcueca, Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Tuxcueca, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200153173	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Tuxpan, Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Tuxpan, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL13130200153178	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Unión de San Antonio, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200153188	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Villa Corona, Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Villa Corona, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200153195	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Yahualica De González Gallo, Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200153206	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Zapopan, Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Zapopan, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200153224	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Zapotiltic, Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Zapotiltic, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200153249	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Guadalajara, Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Guadalajara, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200158019	Rehabilitaciónde Acceso Norte Al Centro De La Cabecera Municipal Calle Morelos En El Municipio De Encarnación De Díaz Jalisco	24001300002	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	El Municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200158055	Construcción Del Mercado Municipal En Pihuamo, Jalisco (Primer Etapa)	24001300003	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	El municipio de Pihuamo, Jalisco	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200158084	Construcción De Centro De Salud En La Localidad De San Miguel De Zapote En Techalutla De Montenegro, Jalisco	24001300004	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	El Municipio (San Miguel de Zapote) de Techalutla de Montenegro, Jalisco	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200158106	Construcción De Infraestructura Para Mejorar El Transporte Público De Pasajeros En El Municipio De Guadalajara, Jalisco.	24001300005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	El Municipio de Guadalajara, Jalisco.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200158147	Segunda Etapa Del Programa De Repavimentación Municipal Y Cambio De Redes Subterráneas En 10 Vialidades Primarias Guadalajara, Jalisco.	24001300006	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	El Municipio de Guadalajara, Jalisco.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200158163	Construcción De Teatro Al Aire Libre En La Cabecera Municipal De Ayutla, Jalisco.	24001300007	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	El Municipio de Ayutla, Jalisco.	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200158183	Construcción De Empedrado Ahogado En Cemento En La Calle Zaragoza De La Calle Allende A La Avenida Eberardo Topete En El Municipio De Etzatlán, Jalisco.	24001300008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	El Municipios de Etzatlán, Jalisco.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200158200	Construcción Del Malecón De Cuexcomatlán En Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	24001300009	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	El Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130200161565	Proyecto De Reglamentación Del Consejo O Comité Que Actualice El Reglamento Municipal Que Hoy Se Encuentra En Vigor En El Municipio De Zapopan Jalisco.	P012	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Municipio de Zapopan, Jalisco.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200162031	Fortalecimiento De Las Unidades Especializadas De La Policía Para La Atención De La Violencia Intrafamiliar Y La Violencia De Género.	-	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Dirección de Seguridad Pública Municipal.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200162775	Diseñar E Implementar Un Plan De Prevención Con Participación Cuidadana Para Los Diversos Tipos De Violencia Presentes Al Interior Y Exterior En Planteles Escolares.	S N	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Dirección de Seguridad Pública	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200162893	Diseño E Implementación De Un Plan De Prevención Con Participación Ciudadana Para Los Diversos Tipos De Violencia Presentes Al Interior Y Exterior En Planteles Escolares.	S N	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Dirección de Segurida Pública Municipal.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130300185905	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cerro De Los Gallos 2a. Etapa Ubicado En La Cabecera Municipal De Encarnación De Díaz, Jalisco	1	Jalisco	Encarnación de Díaz	Cobertura municipal		Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$803,596	\$803,596	\$803,596	\$803,596	\$803,596	\$803,596	\$803,596	100.00	\$0	Metro Lineal	2,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130300198816	Camino: E.C. (Cuatro Caminos - Tollmán) - Presa De Tierra En El Municipio De San Gabriel (Modernización)	05001300040	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130300198668	Camino: E.C. (Cd Guzmán-El Grullo)-Los Camichines-Cruceiro (El Tepozal-Telcampaña En El Municipio De San Gabriel) (Modernización)	05001300041	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$3,150,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,499,672	\$4,284,585	\$4,284,585	\$4,284,585	95.21	\$0	Kilómetro	232	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas Internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014. - Derivado de problemas Internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL13130300198909	Equipamiento Y Mantenimiento General De Casa De Cultura De Arenal	05001300042	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructuara y Obra Pública.	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$2,100,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,959,473	\$2,959,473	\$2,959,473	98.65	\$0	Metro Cuadrado	6,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas Internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014. - Derivado de problemas Internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014. - Derivado de problemas Internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL13130300198980	Mantenimiento General De Casa De Cultura De Amatitán, Jalisco.	05001300043	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$2,100,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,959,473	\$2,959,473	\$2,959,473	98.65	\$0	Metro Cuadrado	6,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130300199034	Modernización De Camino: Zapotitlán - Loma De Peremplitz En El Municipio De Zapotitlán De Vadillo	05001300044	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$3,500,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$2,772,790	\$2,397,357	\$2,397,357	47.95	\$0	Kilómetro	600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130300199077	Modernización De Camino Arenal - Huastla 0 000 A 0 0500 Y Renovelaciones Locales Y Riego De Sello Premezclado 2.2 Km En El Municipio De El Arenal	05001300045	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130300199108	Pavimento Hidráulico Estampado Calle: Diamante, Colonia: La Calera, Amatitán, Jalisco	05001300046	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$315,000							0.00		Metros Lineales	232	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL13130300199152	Pavimento Hidráulico Estampado Calle Matamoros En Zapotitlán De Vadillo, Jalisco.	05001300047	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130300199284	Pavimento Hidráulico Estampado Calle Gante, Colonia Ahílera De San Gabriel, Jalisco	05001300048	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130300199351	Riego De Sello Premezclado Del 13 600 A 21 600 En Carretera A El Salvador, Municipio De Tequila, Jalisco.	05001300052	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica.	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,400,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,972,597	\$1,972,597	\$1,972,597	98.63	\$0	Kilómetro	13,910	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130300199517	Modernización De Carretera Charco Azul-Piedra Pesada-Casimiro Castillo, En El Municipio De Cuautitlán De García Barragán Y Casimiro Castillo, Jalisco	05001300111	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica.	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130300199633	Construcción De Carretera Paso Real - Ayotitlán, Municipio De Cuautitlán De García Barragán, Jalisco	05001300118	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$5,200,000						0.00		Kilómetro	1,290	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL13130300220478	Gimnasio "Ing. Aquiles Córdova Morán" (Construcción) En El Municipio De Zapotlán El Grande	24001300010	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.	Educación	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130300220582	Ampliación De Red De Agua Potables Y Tanque De Almacenamiento De La Calle: Lázaro Cárdenas En El Fresnillo, En El Municipio De Zapotlán El Grande	24001300011	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130300220646	Remozamiento De Plaza Principal Del Municipio De Chiquilistlán	24001300012	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Chiquilistlán, Jalisco.	Asistencia Social	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130300220701	Construcción Del Dif Municipal De Teuchitlán, Jalisco.	24001300013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Teuchitlán, Jalisco.	Asistencia Social	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130300220766	Limpieza Y Desazolve De Redes Secundarias De Drenaje, Ampliación De Red De Agua Potable En 7 Calles Y En La Delegación Jalpa. Mpio De Chiquilistlán	24001300014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Chiquilistlán, Jalisco.	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130300220843	Escuelas De Calidad En 7 Jard. De Niños, 5 Esc. Telesec. 1 Esc. Sec. 1 Esc. Rural, 6 Esc. Prim. 1 Esc. De Educ. Especial, 2 Esc. Prim. Fed. 1 Esc. Prep.Módulo De La U. De G. En Mpio El Limón, Jal.	24001300015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Limón, Jalisco.	Educación	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130300220895	Construcción De Unidad Deportiva Polideportiva, En El Municipio De El Limón, Jal.	24001300016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El limón, Jalisco.	Educación	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130300220978	Remodelación De La Casa De La Cultura En El Limón , Jalisco	24001300017	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El limón, Jalisco.	Cultura y turismo	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130300221028	Pavimentación Colonia Obrera 3ra. Etapa, Colonia Magisterial Y Colonia Lic. Benito Juárez Y Av. De Los Maestros En Municipio De Tamazula, Jalisco	24001300018	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco.	Asistencia Social	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130300221076	Rehabilitación De Calle Morelos- San Juan En La Cabecera Municipal De Encarnación De Díaz	24001300019	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco.	Asistencia Social	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130300221129	Carretera Santa Fe-Mariquita Tramo Santa Fe-Caquixtle (Pavimentación), En Encarnación De Díaz	24001300020	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco.	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130400253611	Construcción Del Nudo Vial Ramón Corona - López Mateos, En La Localidad De San Agustín - Lomas De Santa Anita, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga.	34001300059	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$90,054,256	\$90,054,256	\$90,054,256	90.05	\$0	Metro cúbico	220,630	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400253698	Construcción Del Nudo Vial Periférico - Juan De La Barrera, Primera Etapa, En El Municipio De Tlaquepaque, Jalisco.	34001300060	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$72,000,000	\$72,000,000	\$72,000,000	\$72,000,000	\$65,328,803	\$65,328,803	\$65,328,803	90.73	\$0	Metro cúbico	563,006	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400253747	Construcción De La Solución Vial Periférico - Iteso, Segunda Etapa, Municipio De Tlaquepaque, Jalisco.	34001300061	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$23,000,000	\$23,000,000	\$23,000,000	\$23,000,000	\$23,000,000	\$23,000,000	\$23,000,000	100.00	\$0	Lote	100,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400254208	Construcción Del Nudo Vial Alcalde Y Periférico, Primera Etapa, En El Municipio De Zapopan, Jalisco.	34001300062	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica.	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$105,000,000	\$105,000,000	\$105,000,000	\$105,000,000	\$74,520,382	\$74,520,382	\$74,520,382	70.97	\$0	Metro Lineal	1,155,790	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400254687	Construcción Y Rescate De Espacios Públicos Urbanos De Esparcimiento Familiar Parque Metropolitano, Primera Etapa, Municipio De Zapopan.	34001300063	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$12,496,798	\$12,496,798	\$12,496,798	83.31	\$0	Espacio	1,495,189	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400254736	Construcion Y Rescate De Espacios Públicos Urbanos De Esparcimiento Familiar Bosque Del Agua, Primera Etapa, Municipio De Zapopan	34001300064	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$10,104,806	\$10,104,806	\$10,104,806	40.42	\$0	Hectárea	86,000	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130400254780	Construcción Y Rescate De Espacios Públicos Urbanos De Esparcimiento Familiar Parque Montenegro, Primera Etapa, Municipio De El Salto, Jalisco.	34001300065	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$15,743,548	\$15,743,548	\$15,743,548	78.72	\$0	Hectárea	746,340	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400254877	Construcción Tramo V Y Nudo Del Periférico De La Autopista México - Guadalajara A Colimilla, Segunda Etapa, En El Municipio De Tonalá, Jalisco.	34001300066	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$155,000,000	\$155,000,000	\$155,000,000	\$155,000,000	\$103,023,226	\$103,023,226	\$103,023,226	66.47	\$0	Metro cúbico	408,729	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400254927	Ejecución De Infraestructura Urbana Y Equipamiento Tramo Iv Y V Del Periférico, En Los Municipios De Tonalá, Tlaquepaque Y El Salto, Jalisco	34001300067	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$23,965,595	\$23,965,595	\$23,965,595	47.93	\$0	Kilómetro	1,083,171	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400254972	Construcción De Av. Prolongación Gigantes, Municipio De Tonalá. Primera Etapa.	34001300068	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$29,765,365	\$29,765,365	\$29,765,365	59.53	\$0	Metro Cuadrado	2,301,654	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400255047	Construcción Y Rescate De Espacios Públicos Urbanos De Esparcimiento Familiar Parque Solidaridad, Primera Etapa, Municipios De Guadalajara	34001300425	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$62,000,000	\$64,117,576	\$64,117,576	\$64,117,576	\$62,926,075	\$62,926,075	\$62,926,075	98.14	\$0	Hectárea	73	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: Se incrementa del monto inicial por pago de intereses la cantidad de \$ 2,117,576.00
JAL13130400255082	Construcción Y Rescate De Espacios Públicos Urbanos De Esparcimiento Familiar Parque Agua Azul, Primera Etapa, Municipio De Guadalajara.	34001300426	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$23,000,000	\$23,000,000	\$23,000,000	\$23,000,000	\$13,218,243	\$13,218,243	\$13,218,243	57.47	\$0	Espacio	1,495,189	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400255112	Construcción Y Equipamiento De Red De Bici Publica Metropolitana Y Zonas 30, Primera Etapa, Zona Metropolitana De Guadalajara, Jalisco.	34001300427	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$162,112,123	\$162,112,123	\$162,112,123	\$162,112,123	\$79,374,255	\$79,374,255	\$79,374,255	48.96	\$0	Metro Cuadrado	4,500,000	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400255144	Construcción Y Rescate De Espacios Públicos Urbanos De Esparcimiento Familiar Parque Lineal Normalistas, Primeta Etapa, Municipio De Guadalajara, Jalisco.	34001300428	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$8,786,778	\$8,786,778	\$8,786,778	43.93	\$0	Metro Lineal	1,495,189	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400263844	Pavimentación Asfáltica Y Guarniciones De La Calle: Ignacio L. Vallarta, En Su Cruce Con Las Calles: Nicolás Bravo Y La Carretera Ocotlán-Tototlán, En La Localidad Los Sauces, Municipio De Ocotlán.	34001300093	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,143,573	\$19,984,198	\$19,984,198	\$19,984,198	\$10,818,964	\$10,818,964	\$10,818,964	54.14	\$0	Metro Cuadrado	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400264051	Pavimentación Empedrado Con Huellas De Concreto Hidráulico En La Calle Ponciano Urza De El Limón, Municipio De El Limón, Jalisco	34001300111	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,175,000	\$1,175,000	\$1,175,000	\$1,175,000	\$1,173,860	\$1,173,860	\$1,173,860	99.90	\$0	Metro Cuadrado	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL13130400265981	Elaboración De Proyecto Ejecutivo De La Av. México Del 2 800.00 Al 9 280.00 Hasta La Av. Federación, Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco.	34001300006	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$2,087,000	\$2,087,000	\$2,049,116	\$2,049,116	\$1,686,463	\$1,686,463	\$1,686,463	80.81	\$0	Proyecto	1,315	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400266042	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Avenida México De Av. Politécnico Nacional Hasta Av. Federación Con Cuatro Carriles A Base De Concreto Hidráulico, Primera Etapa (Tramo 0 000 Al 2 000), En El M	34001300007	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica.	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$18,607,860	\$18,607,860	\$18,607,860	\$18,607,860	\$8,228,712	\$8,228,712	\$8,228,712	44.22	\$0	Metro cúbico	10,315	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400270632	Pavimentación Asfáltica De La Calle Mesa Del Rodeo En La Cabecera Municipal, Municipio De San Martín De Bolaños, Jalisco	34001300113	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,347,500	\$1,347,500	\$1,347,500	\$1,347,500	\$1,347,500	\$1,347,500	\$1,347,500	100.00	\$0	Metro Cuadrado	14	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400271175	Construcción Del Parque Ecológico Metropolitano "La Eucalera", Primera Etapa, En El Municipio De Ocotlán	34001300008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica.	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$29,062,999	\$29,062,999	\$29,062,999	\$29,062,999	\$20,889,885	\$20,889,885	\$20,889,885	71.88	\$0	Metro Cuadrado	800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400272979	Construcción De Banquetas De Concreto Hidraulico En El Fraccionamiento La Esperanza, En La Cabecera Municipal, Municipio De Etzatlán, Jalisco.	34001300330	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,292,614	\$1,292,614	\$1,292,614	\$1,292,614	99.43	\$0	Metro Cuadrado	650	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL13130400273022	Pavimentación Con Concreto Hidraulico, Banquetas Y Machuelos De La Calle 16 De Septiembre Entre Juárez Y Gil Preciado, En La Delegación El Tepehuaje, Municipio De San Martín De Hidalgo, Jalisco.	34001300331	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$793,591	\$391,449	\$391,449	\$391,449	48.93	\$0	Metro Cuadrado	485	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130400273036	Pavimentación De La Calle: Industria, En Su Cruce Con Las Calles: Esteban Loera Y Belisario Domínguez, En La Colonia La Perla A Base De Desbaste Y Carpeta, Municipio De Guadalajara.	34001300332	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,871,328	\$1,871,328	\$1,871,328	\$1,871,328	\$1,871,328	\$1,871,328	\$1,871,328	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,650	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas Internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL13130400273041	Pavimentación De La Calle: Josefa Ortiz De Domínguez 1, En Su Cruce Con Las Calles: Emiliano Zapata Y Esteban Loera, En La Colonia San Felipe A Base De Desbaste Y Carpeta, En El Municipio De Guadalajara	34001300333	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$653,112	\$653,112	\$653,112	\$653,112	\$653,112	\$653,112	\$653,112	100.00	\$0	Metro Cuadrado	650	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas Internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL13130400273056	Pavimentación De La Calle 5, En Su Cruce Con Las Calles: Av. Gob. Curiel Y Calle 8, En La Colonia Ferrocarril A Base De Desbaste Y Carpeta, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco.	34001300334	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,119,400	\$1,119,400	\$1,119,400	\$1,119,400	\$1,119,400	\$1,119,400	\$1,119,400	100.00	\$0	Acción	1,350	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas Internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL13130400273063	Pavimentación De La Calle: Calle 7, En Su Cruce Con Las Calles: Av. Gob. Curiel Y Calle 4, En La Colonia Ferrocarril A Base De Desbaste En Caliente, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco.	34001300335	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,524,440	\$2,524,440	\$2,524,440	\$2,524,400	\$2,524,400	\$2,524,400	\$2,524,400	100.00	\$0	Metro Cuadrado	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas Internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL13130400273078	Pavimentación Asfáltica De Varias Calles De La Cabecera Municipal, Así Como Sus Delegaciones, Municipio De San Diego De Alejandria, Jalisco. (Pavimentación Asfáltica De Las Calles Corregidora, Juárez,	34001300336	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,988,674	\$1,988,674	\$1,988,674	\$1,988,674	99.43	\$0	Metro Cuadrado	260	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas Internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL13130400273094	Pavimentación De La Calle: Manuel Acuña, En Su Cruce Con Las Calles: Av. Américas Y Miguel Cabrera, En La Colonia Villaseñor A Base De Desbaste Y Carpeta, Municipio De Guadalajara, Jalisco.	34001300339	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130400273105	Pavimentación De La Calle: Esteban Loera, En Su Cruce Con Las Calles: Dionisio Rodríguez Y Federación, En La Colonia General Real, La Perla Y Natividad A Base De Desbaste Y Carpeta, Municipio De Guada	34001300340	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,340,416	\$3,340,416	\$3,340,416	\$3,340,416	\$3,340,416	\$3,340,416	\$3,340,416	100.00	\$0	Metro Cuadrado	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas Internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL13130400273112	Pavimentación De La Calle: Eco. González Bocanegra/Salvador García Diego, En Su Cruce Con Las Calles: Artes Y Dionisio Rodríguez, En La Col. Circunv. Oblatos, Popular, Blanco Y Cuellar, Antig. Penal D	34001300365	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$5,365,283	\$5,365,283	\$5,365,283	\$5,365,283	\$5,365,283	\$5,365,283	\$5,365,283	100.00	\$0	Metro Cuadrado	4,320	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas Internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL13130400273126	Pavimentación Empedrado En La Calle Eden Entre Antigua Carretera A Chapala Y Cerrada, Colonia Insurgentes, Delegación De La Huizachera, En El Municipio De El Salto, Jalisco.	34001300367	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,333,071	\$1,333,071	\$1,333,071	\$1,333,071	\$1,332,774	\$1,332,774	\$1,332,774	99.98	\$0	Metro Cuadrado	744	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas Internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL13130400273140	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas, En La Calle López Rayón (Etapa 1), En Su Cruce Con Las Calles: Antonio Orozco Y Constitución, En La Localidad De Zapotlanejo.	34001300369	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,937,631	\$2,937,631	\$2,937,631	\$2,893,711	\$2,893,711	\$2,893,711	\$2,893,711	98.50	\$0	Metro Cuadrado	7,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas Internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL13130400273156	Pavimentación De La Calle: Rivas Guillén, En Su Cruce Con Las Calles: Pablo Valdez Y Circunv. Oblatos, En La Colonia Talpita, Blanco Y Cuellar Y San Antonio A Base De Reciclado Caliente, Municipio De	34001300371	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130400273166	Pavimentación De La Calle: Pedro Celestino Negrete/Corregidora, En Su Cruce Con Las Calles: Industria Y Calz. Revolución, En La Colonia San Felipe A Base De Reciclado En Caliente, Municipio De Guadala	34001300372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$7,965,382	\$7,965,382	\$7,965,382	\$7,965,382	\$7,965,382	\$7,965,382	\$7,965,382	100.00	\$0	Metro Cuadrado	35,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas Internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL13130400273176	Pavimentación De La Calle: Federación 2, En Su Cruce Con Las Calles: Belisario Domínguez Y Damián Carmona, En La Colonia El Mirador Y Blanco Y Cuellar A Base De Reciclado En Caliente, Municipio De Gua	34001300373	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$8,246,027	\$7,039,581	\$7,039,581	\$7,039,581	\$7,039,581	\$7,039,581	\$7,039,581	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas Internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL13130400273186	Pavimentación De La Calle: Herrera Y Cairo 2, En Su Cruce Con Las Calles: Calz. Federalismo Y Av. Américas, En La Colonia Villaseñor A Base De Desbaste Y Carpeta, En El Municipio De Guadalajara, Jalis	34001300374	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130400273193	Pavimentación De La Calle: Alfredo R. Plascencia, En Su Cruce Con Las Calles: Av. México Y Colonos, En La Colonia Villaseñor A Base De Desbaste Y Carpeta, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco.	34001300375	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130400273202	Pavimentación De La Calle: Esteban Huerta, En Su Cruce Con Las Calles: José María Iglesias Y Pablo Valdez, En La Colonia Miguel Hidalgo A Base De Desbaste Y Carpeta, En El Municipio De Guadalajara, Ja	34001300376	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,161,600	\$2,161,600	\$2,161,600	\$2,161,600	\$2,161,600	\$2,161,600	\$2,161,600	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL13130400273207	Pavimentación De La Calle: Pedro Velez, En Su Cruce Con Las Calles: José María Iglesias Y Pablo Valdez, En La Colonia Miguel Hidalgo A Base De Desbaste Y Carpeta, En El Municipio De Guadalajara, Jalis	34001300377	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,161,600	\$2,161,600	\$2,161,600	\$2,161,600	\$2,161,600	\$2,161,600	\$2,161,600	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,050	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL13130400273222	Pavimentación De La Calle: Suiza-Marte, En Su Cruce Con Las Calles: Francia Y Circ. Sta. Eduvigies, En La Colonia Moderna A Base De Desbaste Y Carpeta, Municipio De Guadalajara, Jalisco.	34001300378	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$743,050	\$743,050	\$743,050	\$743,050	\$743,050	\$743,050	\$743,050	100.00	\$0	Metro Cuadrado	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL13130400273229	Pavimentación De La Calle: Calle 9, En Su Cruce Con Las Calles: Calz. Lázaro Cárdenas Y Calle 2, En La Colonia Ferrocarril A Base De Reciclado En Caliente, Municipio De Guadalajara, Jalisco.	34001300379	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,590,613	\$3,590,613	\$3,590,613	\$3,590,613	\$3,590,613	\$3,590,613	\$3,590,613	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,642	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL13130400273259	Pavimentación De La Calle: Fco. González Bocanegra, En Su Cruce Con Las Calles: Pablo Valdez Y San Pedro, En La Colonia Circunvalación Oblatos, Populares, Blanco Y Cuellar A Base De Reciclado En Calient	34001300381	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,539,855	\$4,539,855	\$4,539,855	\$4,539,855	\$4,539,855	\$4,537,080	\$4,537,080	99.94	\$0	Metro Cuadrado	2,050	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL13130400273276	Pavimentación De La Calle 5, En Su Cruce Con Las Calles: Av. Gob. Cuatrecasas Y Calle 8, En La Colonia Ferrocarril A Base De Desbaste Y Carpeta, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco.	34001300382	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,022,587	\$4,022,587	\$4,022,587	\$4,022,587	\$4,022,587	\$4,022,587	\$4,022,587	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,350	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL13130400273285	Pavimentación De La Calle: José Ma. Vigil, En Su Cruce Con Las Calles: Andrés Terán Y Calz. Federalismo, En La Colonia Villaseñor A Base De Reciclado En Caliente, En El Municipio De Guadalajara, Jalis	34001300383	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,976,644	\$4,976,644	\$4,976,644	\$4,976,644	\$4,976,644	\$4,976,644	\$4,976,644	100.00	\$0	Metro Cuadrado	20,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL13130400273297	Pavimentación De La Calle: Joaquín Angulo, En Su Cruce Con Las Calles: Manuel M. Diéguez Y Av. Enrique Díaz De León, En La Colonia Villaseñor A Base De Reciclado En Caliente, En El Municipio De Guadad	34001300384	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,127,141	\$4,127,141	\$4,127,141	\$4,127,141	\$4,127,141	\$4,127,141	\$4,127,141	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,350	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL13130400273312	Pavimentación De La Calle: Manuel Payno, En Su Cruce Con Las Calles: Fco. Sarabia Y José Ma. Gómez, En La Colonia Zona Centro A Base De Reciclado En Caliente, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco.	34001300392	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$5,729,847	\$5,729,847	\$5,729,847	\$5,729,847	\$5,729,847	\$5,729,847	\$5,729,847	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,385	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL13130400273325	Construcción De Pavimento De Empedrado Ahogado En Concreto Y Machuelos, En La Calle Paseo Del Sol, 5 De Febrero, Simón Bolívar, Danubio, Ahuehuetes, Justo Sierra (Segunda Sección), En El Municipio De	34001300394	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$8,841,640	\$8,841,640	\$8,841,640	88.42	\$0	Metro Cuadrado	3,600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Con relación al 2do trimestre por error involuntario se capturo la cantidad de lo ejercido en los eventos de modificado, recaudado y devengado.
JAL13130400273401	Pavimentación Asfáltica Y Guarniciones, Del Acceso A La Av. Principal De Ejutla, En La Cabecera Municipal De Ejutla, Jalisco.	34001300407	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,000	100.00	74.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL13130400273421	Pavimentación De Empedrado Con Huellas De Concreto Hidráulico En Las Localidades De Mal Paso-Mirandilla, Municipio De Mascota, Jalisco.	34001300408	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,489,704	\$3,137,277	\$3,137,277	\$3,137,277	89.64	\$0	Metro Cuadrado	2,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400273438	Pavimentación Ecológica De Las Calles Ignacio Zaragoza, Juan Bustillos Y Leonardo Rodríguez, Municipio De El Grullo, Jalisco.	34001300409	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,999,999	\$4,999,999	\$4,999,999	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,102	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130400273452	Pavimentación Asfáltica De La Calle Javier Mina, En La Cabecera Municipal, Municipio De San Martín De Bolaños, Jalisco.	34001300395	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$308,000	\$308,000	\$308,000	\$264,384	\$264,384	\$264,384	\$264,384	85.84	\$0	Metro Cuadrado	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas Internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL13130400273453	Pavimentación De La Calle: Polonía-Jugiter, En Su Cruce Con Las Calles: Circ. Sta. Eduviges Y Francia, En La Colonia Moderna A Base De Desbaste Y Carpeta, En El Municipio De Guadalaajara, Jalisco.	34001300424	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,080,800	\$1,080,800	\$1,080,800	\$1,080,800	\$1,080,800	\$1,080,800	\$1,080,800	100.00	\$0	Metro Cuadrado	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas Internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL13130400273468	Elaboración Del Proyecto De Obras Preliminares Para Prevenir La Erosión De La Playa En Barra De Navidad, Municipio De Chuatlán, Jalisco.	34001300396	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,386,000	\$1,386,000	\$1,386,000	\$1,386,000	\$1,385,935	\$1,385,935	\$1,385,935	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas Internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL13130400273470	Pavimentación Con Adoquín, Machuelo Y Banqueta De La Calle Teresa Guerra Entre Independencia Y Calle La Quinta, En La Cabecera Municipal, Municipio De Tomatlán, Jalisco.	34001300442	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$989,254	\$986,446	\$986,446	\$986,446	98.64	\$0	Metro Cuadrado	865	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas Internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL13130400273490	Pavimentación Con Empedrado Ahogado En Concreto, Machuelo Y Banqueta De La Calle Hospital Entre Av. Barra De Navidad-Pto. Vallarta Y Constitución Y Calle Higuera Blanco, En La Localidad De Jose Ma. Mor	34001300443	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,996	\$999,956	\$999,956	\$999,956	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,011	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas Internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL13130400273503	Pavimentación Asfáltica De La Calle Rancho De Arriba En La Cabecera Municipal, Municipio De San Martín De Bolaños, Jalisco.	34001300444	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,139,600	\$1,139,600	\$1,139,600	\$1,139,600	\$1,134,174	\$1,134,174	\$1,134,174	99.52	\$0	Metro Cuadrado	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas Internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL13130400273528	Pavimentación Empedrado En La Calle San Jose Entre Calle San Onofre Y Calle Solidaridad Colonia Insurgentes, Delegación De La Huizachera, Municipio De El Salto, Jalisco.	34001300484	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$306,579	\$306,579	\$306,579	\$300,833	\$300,833	\$300,747	\$300,747	98.10	\$0	Metro Cuadrado	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas Internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL13130400273540	Pavimento En Adoquín En La Calle Medina Ascencio En La Delegación De Huautla De Orendain, Municipio De El Arenal, Jalisco.	34001300491	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,494,289	\$1,494,289	\$1,494,289	99.62	\$0	Metro Cuadrado	385	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400273557	Pavimento En Adoquín, En La Calle José Ocampo En La Cabecera Municipal, Municipio De El Arenal, Jalisco.	34001300492	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,493,209	\$3,479,976	\$3,479,976	\$3,479,976	99.43	\$0	Metro Cuadrado	350	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400273576	Con La Construcción Se Beneficiarán A Los Habitantes De La Cabecera, Mejorando La Infraestructura Urbana, Lo Que Permitirá Reducir Los Tiempos De Traslado Y El Desgaste De Los Vehículos Que Circulan P	34001300493	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,991,068	\$1,890,296	\$1,890,296	\$1,890,296	94.51	\$0	Metro Cuadrado	1,700	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas Internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL13130400273589	Empedrado Ahogado En Cemento Con Huellas De Adoquín, En La Calle Juan De Letrán En La Agencia De La Labor De Medina, Municipio De San Martín De Hidalgo, Jalisco.	34001300494	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,492,993	\$1,485,529	\$1,485,529	\$1,485,529	99.04	\$0	Metro Cuadrado	485	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas Internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014. - Derivado de problemas Internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL13130400273602	Construcción De Pavimento De Adoquín En La Calle Revolución, Municipio De Teuchitlán, Jalisco.	34001300397	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,040,381	\$1,040,381	\$1,040,381	\$1,040,381	\$1,027,792	\$1,027,792	\$1,027,792	98.79	\$0	Metro Cuadrado	600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas Internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL13130400273656	Pavimentación De La Calle: Morelos, En Su Cruce Con Las Calles: Constitución Y Malecón, En La Colonia Zalatlitan A Base De Desbaste Y Carpeta, Municipio De Tonalá, Jalisco.	34001300398	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,354,600	\$2,354,600	\$2,354,600	\$2,354,600	\$1,176,228	\$1,176,228	\$1,176,228	49.95	\$0	Metro Cuadrado	2,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Con relación al 2do trimestre por error involuntario se capturo la cantidad de lo ejercido en los eventos de modificado, recaudado y devengado.
JAL13130400273676	Pavimentación De Empedrado Ahogado En Cemento Con Huellas De Concreto Hidráulico, En La Calle Pedro Moreno, De La Localidad De El Cerrito, Municipio De Tonaya, Jalisco	34001300400	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$447,727	\$447,727	\$447,727	\$447,727	95.26	\$0	Metro Cuadrado	304	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas Internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130400273695	Pavimentación De La Calle: Av. Río Nilo, En Su Cruce Con Las Calles: Chulavista Y Glorieta De Los Arcos, En La Colonia Lomas De Camichín A Base De Desbaste Y Carpetas, Municipio De Tonalá, Jalisco.	34001300401	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$6,936,420	\$6,936,420	\$6,936,420	\$6,936,420	\$3,467,418	\$3,467,418	\$3,467,418	49.99	\$0	Metro Cuadrado	2,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Con relación al 2do trimestre por error involuntario se capturo incorrectamente la cantidad de lo los eventos de modificado, recaudado y devengado.
JAL13130400273713	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle 20 De Noviembre, Municipio De Tizapán El Alto, Jalisco.	34001300402	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,971,143	\$1,971,143	\$1,971,143	\$1,971,143	98.56	\$0	Metro Cuadrado	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400273718	Accesibilidad Del Instituto Jalisciense De Cirugía Reconstructiva	FOROSS 2013-ICR	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130400273730	Pavimentación Asfáltica En El Ingreso Principal De La Ciudad En San Antonio De La Garza (3a Etapa), Municipio Unión De San Antonio, Jalisco.	34001300403	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,993,852	\$4,993,852	\$4,993,852	\$4,993,852	99.88	\$0	Metro Cuadrado	15,484	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL13130400273746	Actualmente El Ingreso A La Municipio Se Encuentra A Nivel De Terracerías, Lo Que Provoca Disminución En El Flujo Vehicular Y Problemas En Temporal De Lluvia De Los Recorridos Peatonales Por Lo Que C	34001300404	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$986,553	\$985,523	\$985,523	\$985,523	98.55	\$0	Metro Cuadrado	377	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL13130400273763	Construcción De Pavimento De Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle López Cotilla, Municipio De Teuchitlán, Jalisco.	34001300405	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$111,884,784	\$1,118,848	\$1,118,848	\$1,035,564	\$1,035,564	\$1,035,564	\$1,035,564	92.56	\$0	Metro Cuadrado	350	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL13130400273783	Pavimentación De Empedrado Y Adoquín De La Calle 16 De Septiembre Entre Las Calles: Av. Juan Amador Sur Y Av. Juárez, Municipio De Tecolotlán, Jalisco.	34001300406	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,988,560	\$2,988,560	\$2,988,560	\$2,988,560	99.62	\$0	Metro Cuadrado	350	100.00	99.62	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL13130400273813	Pavimentación De Empedrado Ahogado En Concreto Hidráulico Con Franja Central De Concreto Hidráulico De 3 Mts. De Ancho, Calles: Vicente Guerrero (Absoluto Hasta Marcelino Champagnat), Municipio De Cocu	34001300128	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,064,216	\$1,064,216	\$1,064,216	85.14	\$0	Metro Cuadrado	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL13130400273873	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas, En La Calle: Puente De Calderón, En Su Cruce Con Las Calles: Hidalgo Y Priv. Puente De Calderón, En La Localidad De La Laja, Municipio D	34001300130	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,562,451	\$1,562,451	\$1,562,451	\$1,562,451	\$781,286	\$781,226	\$781,226	50.00	\$0	Metro Cuadrado	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL13130400273935	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle: Morelos, En Su Cruce Con Las Calles: Independencia Y Niños Héroes, En La Colonia Centro (Segunda Etapa), Municipio De Jocotepec, Jalisco.	34001300313	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,957,507	\$4,957,507	\$4,957,507	\$4,957,507	99.15	\$0	Metro Cuadrado	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL13130400273988	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas, En La Calle: López Rayón (Etapa I), En Su Cruce Con Las Calles: Constitución E Ignacio Ramírez, En La Localidad De Zapotlanejo, Municipio	34001300315	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,853,897	\$2,853,897	\$2,853,897	\$2,853,896	\$2,853,896	\$2,853,894	\$2,853,894	100.00	\$0	Metro Cuadrado	7,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL13130400274011	Pavimentación Asfáltica De La Calle 20 De Noviembre En La Cabecera Municipal, Municipio De San Martín De Bolaños, Jalisco.	34001300316	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$503,580	\$503,580	\$503,580	\$503,580	\$429,045	\$429,045	\$429,045	85.20	\$0	Metro Cuadrado	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL13130400274028	Pavimentación Asfáltica De La Calle Emeterio Jiménez En La Cabecera Municipal, Municipio De San Martín De Bolaños, Jalisco.	34001300317	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$406,560	\$406,560	\$406,560	\$349,306	\$271,068	\$271,068	\$271,068	66.67	\$0	Metro Cuadrado	247	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Con relación al 2do trimestre por error involuntario se capturo incorrectamente la cantidad de los eventos de modificado, recaudado y devengado.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130400274046	Pavimentación Asfáltica De La Calle Platanar (El Panteón) En La Cabecera Municipal, Municipio De San Martín De Bolaños, Jalisco.	34001300318	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,347,500							0.00		Metro Cuadrado	300	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Derivado de problemas Internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014. - Derivado de problemas Internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL13130400274057	Pavimentación Asfáltica De La Calle Las Calabazas En La Cabecera Municipal, Municipio De San Martín De Bolaños, Jalisco.	34001300319	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$753,568	\$376,784	\$376,784	\$376,784	48.93	\$0	Metro Cuadrado	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas Internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL13130400274077	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Álamo Y La Calle Cedro, Col. Del Bosque, Municipio De Tamazula De Gordiano, Jalisco.	34001300320	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,988,654	\$1,988,654	\$1,988,654	\$1,988,654	99.43	\$0	Metro Cuadrado	485	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas Internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL13130400274095	Pavimentación De La Calle Av. Malecón, En Su Cruce Con Las Calles: Niños Héroes Y Av. Real Camichines, En La Colonia Lomas De Camichín A Base De Desbaste Y Carpeta, Municipio De Tonalá, Jalisco.	34001300321	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,578,480	\$2,578,480	\$2,578,480	\$2,572,744	\$1,285,548	\$1,285,548	\$1,285,548	49.86	\$0	Metro Cuadrado	700	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Con relación al 2do trimestre por error involuntario se capturo incorrectamente la cantidad de los eventos de modificado, recaudado y devengado.
JAL13130400274114	Pavimentación De La Calle: Av. Tonalá, En Su Cruce Con Las Calles: Salvador Hinojosa Y Calle Independencia, En La Colonia Santa Cruz A Base De Desbaste Y Carpeta, Municipio De Tonalá, Jalisco.	34001300322	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$7,492,260	\$7,492,260	\$7,492,260	\$7,483,702	\$3,739,060	\$3,739,060	\$3,739,060	49.91	\$0	Metro Cuadrado	2,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Con relación al 2do trimestre por error involuntario se capturo incorrectamente la cantidad de los eventos de modificado, recaudado y devengado.
JAL13130400274131	Pavimentación De La Calle: Lateral Poniente Av. Tonaltecas, En Su Cruce Con Las Calles: Av. Tonalá Y López Cotilla, En La Colonia Tonalá A Base De Desbaste Y Carpeta, Municipio De Tonalá, Jalisco.	34001300323	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,949,812	\$2,949,812	\$2,949,812	\$2,938,673	\$1,468,111	\$1,469,111	\$1,469,111	49.80	\$0	Metro Cuadrado	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130400274145	Pavimentación En Concreto Hidráulico De Carriles Centrales Del Blvd. Orozco Jiménez En El Municipio De Lagos Moreno, Jalisco.	34001300324	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,967,909	\$1,964,639	\$1,964,639	\$1,964,639	98.23	\$0	Metro Cuadrado	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas Internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL13130400274174	Construcción De Pavimento De Empedrado Ahogado En Concreto Y Huellas De Rodamiento En La Loc. De Los Plátanos, Municipio De Santa María Del Oro, Jalisco.	34001300325	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$935,451	\$929,328	\$929,328	\$929,328	92.93	\$0	Metro Cuadrado	129	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Con relación al 2do trimestre por error involuntario se capturo incorrectamente la cantidad de los eventos de modificado, recaudado y devengado. - Con relación al 2do trimestre por error involuntario se capturo incorrectamente la cantidad de los eventos de modificado, recaudado y devengado.
JAL13130400274193	Construcción De Pavimento De Empedrado Ahogado En Concreto Y Huellas De Rodamiento En La Localidad De Carrizo, Municipio De Santa María Del Oro, Jalisco.	34001300326	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$930,322	\$925,303	\$925,303	\$925,303	92.53	\$0	Metro Cuadrado	126	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas Internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL13130400274210	Pavimentación Ecológica Con Huellas De Concreto Hidráulico En Las Localidades De San Juan De Los Potreros Y Tepizcuac, Municipio De Chimaltitlán, Jalisco	34001300327	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,983,600	\$2,947,833	\$2,947,833	\$2,947,833	98.26	\$0	Metro Cuadrado	901	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas Internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL13130400274225	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Banquetas Y Machuelos De La Calle Javier Mina Entre Lázaro Cárdenas Y Límite Con Municipio De Cocula, En La Delegación El Cruce De Santa María, Municipio De Sa	34001300328	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$695,811	\$680,588	\$680,588	\$680,588	97.23	\$0	Metro Cuadrado	856	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas Internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL13130400274238	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Banquetas Y Machuelos De La Calle Hidalgo Entre Lázaro Cárdenas Y Francisco Villa Así Como Lázaro Cárdenas Entre Hidalgo Y Cosío Vidaurri, En La Delegación El Sa	34001300329	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,487,107	\$2,439,943	\$2,439,943	\$2,439,943	97.60	\$0	Metro Cuadrado	2,536	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas Internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
JAL13130400275085	Proyecto De Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tazumbos, Municipio De Jilotlán De Los Dolores, Jalisco	CEAPRO2252	Jalisco	Jilotlán de los Dolores	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130400275119	Proyecto Ejecutivo De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para La Localidad De Temastlán, En El Municipio De Totatiche, Jalisco	2262	Jalisco	Totatiche	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130400275127	Proyecto De Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Cabecera Municipal De Cuautla, Jalisco.	CEAPRO2255	Jalisco	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130400278696	Proyecto De Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Localidad De Charco Azul, Municipio De Cuautitlán De García De Barragán, Jalisco.	CEAPRO2263	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130400278860	Unidad De Rehabilitacion Integral Y Audiología En El Hospital General Y Occidente	FOROSS 2013-HGO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud		12-Salud	Servicios de salud jalisco	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140100297471	Pavimentación Asfáltica Y Guarniciones De La Calle: Ignacio L. Vallarta, En Su Cruce Con Las Calles: Nicolás Bravo Y La Carretera Ocotlán-Tototlán, En La Localidad Los Sauces, Municipio De Ocotlán.	34001300093	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140100297497	Pavimentación Empedrado Con Huellas De Concreto Hidráulico En La Calle Revolución De San Buenaventura, Municipio De El Limón, Jalisco.	34001300110	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	650	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas Internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014. - Derivado de problemas Internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014. - Derivado de problemas Internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL13140100297540	Pavimentación Empedrado Con Huellas De Concreto Hidráulico La Calle Clemente Amaya Y Guerrero De El Limón, Municipio De El Limón.	34001300112	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,175,000	\$1,175,000	\$1,175,000	\$1,175,000	\$1,174,358	\$1,174,358	\$1,174,358	\$1,174,358	99.95	\$0	Metro Cuadrado	2,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas Internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL13140100297590	Pavimentación Asfáltica De La Calle Prolongación 20 De Noviembre En La Cabecera Municipal, Municipio De San Martín De Bolaños, Jalisco. (Del Km. 0 000 Al 0 400).	34001300114	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$616,000	\$616,000	\$616,000	\$529,251	\$250,185	\$250,185	\$250,185	\$250,185	40.61	\$0	Metro Cuadrado	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas Internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL13140100297607	Pavimentación Asfáltica De La Calle Libramiento Sur En La Cabecera Municipal, Municipio De San Martín De Bolaños, Jalisco. (Del Km 0 400 Al 0 800).	34001300115	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,772,000	\$2,772,000	\$2,772,000	\$2,772,000	\$2,735,744	\$2,735,744	\$2,735,744	\$2,735,744	98.69	\$0	Metro Cuadrado	3,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140100297663	Pavimentación De Empedrado Ahogado En Concreto Hidráulico Con Franja Central De Concreto Hidráulico De 3mts. De Ancho, Calles: Marcelino Champagnat,Municipio De Cocula, Jal.	34001300129	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$766,025	\$766,025	\$766,025	\$766,025	61.28	\$0	Metro Cuadrado	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas Internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL13140100297703	Pavimentación Con Empedrado Ahogado En Concreto Con Huellas De Rodamiento, Machuelo Y Banqueta De La Calle Del Río Y Lateral Calle Avila Camacho, Municipio De Tecalitlán.	34001300301	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,989,715	\$2,655,382	\$2,655,382	\$2,655,382	\$2,655,382	88.51	\$0	Metro Cuadrado	10,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas Internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13140100297738	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas, En La Calle Universidad De Guadalajara, En Su Cruce Con Las Calles S De Mayo Y Reforma, Matatlán, Municipio De Zapotlanejo.	34001300314	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,521,400	\$2,521,400	\$2,521,400	\$2,521,400	\$2,521,400	\$2,521,400	\$2,521,400	100.00	\$0	Metro Cuadrado	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de problemas Internos con la Plataforma Informática, lo cual ocasiono lentitud en la captura, no fue posible capturar la totalidad de la información del segundo trimestre, situación que fue reportada mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2014.
JAL13140100305826	Prevención Y Atención A Niñas, Niños Y Adolescentes En Situación De Calle (Revisión Del Proyecto De La Calle A La Vida 2013 De Protección A La Infancia)	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S149 Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia		12-Salud	Sistema DIF Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$627,792	\$627,792	\$571,347	\$571,347	\$571,347	\$571,347	\$571,347	91.01	\$56,445	Acción	0	100.00	75.00	Financiera: Cierre de la cuenta año 2013 publica abril 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140100305940	Comité De Seguimiento Y Vigilancia De La Aplicación De La Convención Sobre Los Derechos De La Niñez	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S149 Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia		12-Salud	Sistema DIF Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$639,366	\$639,366	\$639,366	\$376,566	\$376,566	\$376,566	\$376,566	58.90	\$262,800	Acción	0	100.00	67.00	Financiera: Cierre de la cuenta pública año 2013 R12 Abril 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140100305996	Promoción Del Buen Trato (Capacitación A Personal Operativo En La Estrategia Buen Trato)	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S149 Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia		12-Salud	Sistema DIF Jalisco	Salud	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$51,693	\$51,693	\$41,143	\$41,143	41.14	\$0	Acción	0	100.00	42.00	Financiera: Cierre de la cuenta pública año 2013 Abril 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140100306031	Explotación Sexual Infantil	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S149 Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia		12-Salud	Sistema DIF Jalisco	Salud	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$86,600	\$85,712	\$73,235	\$73,235	48.82	\$64,288	Acción	0	100.00	67.00	Financiera: Cierre de la cuenta pública año 2013, Abril 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140100306085	Migración Infantil No Acompañada	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S149 Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia		12-Salud	Sistema DIF Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$338,800	\$338,800	\$338,800	\$300,526	\$300,526	\$102,112	\$102,112	30.14	\$38,274	Actividad	0	100.00	100.00	Financiera: Cierre de la cuenta pública año 2013, Abril 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140100306130	Trabajo Infantil	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S149 Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia		12-Salud	Sistema DIF Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$123,587	\$123,587	\$120,000	\$120,000	92.31	\$6,413	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: Cierre de la cuenta pública año 2013, Abril 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140100306195	Prevención De Riesgos Psicosociales (Embarazo Adolescentes)	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S149 Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia		12-Salud	Sistema DIF Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$6,145	\$6,145	\$6,145	\$6,145	20.48	\$23,855	Acción	0	0.00	100.00	Financiera: Cierre de la cuenta pública año 2013, Abril 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140100306255	Prevención De Riesgos Psicosociales (Adicciones)	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S149 Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia		12-Salud	Sistema DIF Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$12,120	\$12,120	\$4,916	\$4,916	16.39	\$17,880	Acción	0	0.00	100.00	Financiera: Cierre de la cuenta pública año 2013, Abril 2014 Error programa mismo monto. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140100306307	Promoción Y Difusión De Los Derechos De Niñas Y Niños Y Adolescentes (Participación Infantil)	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S149 Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia		12-Salud	Sistema DIF Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$50,681	\$50,681	\$50,202	\$50,202	62.75	\$29,319	Acción	0	100.00	57.00	Financiera: Cierre de la cuenta pública año 2013, Abril 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140100306427	Cadi Y Caic	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S149 Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia		12-Salud	Sistema DIF Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$246,837	\$246,837	\$246,837	\$239,399	\$239,399	\$239,399	\$239,399	96.99	\$7,438	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: Cierre de la cuenta pública año 2013, Abril 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140100306519	Atención A La Primera Infancia (Atención A La Salud Del Niño)	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S149 Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia		12-Salud	Sistema DIF Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$58,924	\$58,924	\$58,924	\$58,924	84.18	\$11,076	Acción	0	100.00	88.00	Financiera: Cierre de la cuenta pública año 2013, Abril 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140100306565	Programa Anual De Capacitaciones 2013. Desarrollo Comunitario (Dif Nacional)	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable		12-Salud	Sistema DIF Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,196,000	\$1,196,000	\$1,196,000	\$911,277	\$911,277	\$40,233	\$40,233	3.36	\$284,723	Taller	0	100.00	41.00	Financiera: Cierre de la cuenta pública año 2013, Abril 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140100306656	Equimiento Y Atención De Niñas, Niños Y Adolescentes Pupilos Del Consejo Estatal De Familia De Jalisco Para La Reintegración A Su Familia De Origen O Extendida.	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable		12-Salud	Sistema DIF Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,287,500	\$1,287,500	\$1,287,500	\$1,039,314	\$1,039,314	\$1,039,314	\$1,039,314	80.72	\$248,186	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: Cierre de la cuenta pública año 2013, Abril 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140100306707	Reequipamiento De Las Unidades Básicas De Rehabilitación: Tala, Tirapán, Zacoalco De Torres Del Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Del Estado De Jalisco	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable		12-Salud	Sistema DIF Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$201,460	\$201,460	\$201,460	\$198,413	\$198,413	\$198,413	\$198,413	98.49	\$3,047	Equipo	0	100.00	100.00	Financiera: Cierre de la cuenta pública año 2013.El monto comprometido = al devengado para efecto de captura. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140100306772	Reequipamiento De Las Ubr: Gdl, Tala, Magdalena, Ocotlán, Colotlán, Sin Juan Lagos, Talpa De A., Sayula, Tecolotlán, Mazamitla, Cuquilo, Huejuquilla El Alto, Villa Guerrero, Atemajac De Brizuela.	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable		12-Salud	Sistema DIF Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,493,233	\$1,493,233	\$1,467,002	\$1,467,002	97.80	\$6,767	Equipo	0	100.00	100.00	Financiera: Cierre de la cuenta pública año 2013, Abril 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140100306829	Remodelación Y Equipamiento Del Salón De Usos Múltiples Y De La Sala De Cómputo Del Centro De Desarrollo Integral Del Adulto Mayor (Cediam Bugambillas)	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable		12-Salud	Sistema DIF Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$259,740	\$259,740	\$259,740	\$229,774	\$229,774	\$144,441	\$144,441	55.61	\$29,966	Espacio	0	100.00	100.00	Financiera: Cierre de la cuenta pública año 2013, Abril 2014 / Física: Error en capturas anteriores. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140100306882	Infraestructura, Rehabilitación Y Equipamiento De Espacios Alimentarios	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable		12-Salud	Sistema DIF Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,290,000	\$1,290,000	\$1,290,000	\$862,203	\$862,203	\$862,203	\$523,161	66.84	\$188,525	Espacio	0	0.00	100.00	Financiera: Cierre de la cuenta pública año 2013, Abril 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140100307161	Organización De Los XI Juegos Nacionales Deportivos Sobre Silla De Ruedas, 2013	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable		12-Salud	Sistema DIF Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,215,542	\$3,215,542	\$3,148,204	\$3,148,204	95.40	\$84,458	Evento	0	100.00	100.00	Financiera: Cierre de la cuenta pública año 2013, Abril 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140100307251	Pavimentación De La Calle: Calle 10, En Su Cruce Con Las Calles: Héroes Ferrocarrileros Y Calle 13, En La Colonia Ferrocarril A Base De Reciclado En Caliente, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco.	34001300370	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$3,580,613							0.00		Metro Cuadrado	1,650	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13140100307260	Madres Adolescentes	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S149 Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia		12-Salud	Sistema DIF Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$12,807,200	\$12,807,200	\$12,807,200	\$12,776,484	\$12,776,484	\$2,041,147	\$2,041,147	15.94	\$30,716	Equipo	0	100.00	100.00	Financiera: Cierre de la cuenta pública año 2013. Abril 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140100307315	Rehabilitacion Calle Morelos-San Juan En La Cabecera Municipal De Encarnacion De Diaz	14	Jalisco	Encarnación de Díaz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Obras Publicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$13,674,612	\$13,684,182	\$13,684,182	\$13,684,182	\$13,684,182	\$13,684,182	\$13,684,182	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	40,000	80.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140100307335	Adquisición De Licencia Software Para Administración De Impresión	-	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE ZAPOPAN,JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140100307402	Servicio De Prevención,Protección Y Seguridad Redes De Escuelas De Prevención Social De Las Violencias.	-	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140100307484	Uniformes Completo (Bota Táctica,Kit De Uniforme Completo Y Gorra Beis Bolera)Para Elemento De Seguridad Pública Municipal.	-	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140100307486	Pavimentacion En La Calle Petroleos Mexicanos De Venustiano Carranza A Rio De La Tiza	33X114045316	Jalisco	Encarnación de Díaz	Cobertura municipal		Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	obras publicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,444,812	\$1,444,812	\$1,444,812	\$1,444,812	\$1,444,812	\$1,444,812	\$1,444,812	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140100307520	Construccion De Banquetas De La Calle Petroleos Mexicanos De Venustiano Carranza A Camino Rio De La Tiza	33X114045297	Jalisco	Encarnación de Díaz	Cobertura municipal		Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	obras publicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$204,854	\$204,854	\$204,854	\$204,854	\$204,854	\$204,854	\$204,854	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140100307542	Construccion De Guarniciones De La Calle Petroleos Mexicanos De Venustiano Carranza A Camino Rio De La Tiza	33X114045289	Jalisco	Encarnación de Díaz	Cobertura municipal		Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	obras publicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$204,711	\$204,711	\$204,711	\$204,711	\$204,711	\$204,711	\$204,711	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140100307593	Unidad Deportiva Tecuan	6	Jalisco	Encarnación de Díaz	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	Educación	En Ejecución	2013	\$991,957	\$991,957	\$991,957	\$991,957	\$991,957	\$991,957	\$991,957	100.00	\$0	Espacio	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140100307682	Pavimentacion De La Calle Calzada Del Tranvia	15	Jalisco	Encarnación de Díaz	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,365,660	\$1,365,660	\$1,365,660	\$1,365,660	\$1,365,660	\$1,365,660	\$1,365,660	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140100307712	Chalecos Balísticos Nivel Iii-A Con Dos Placas Frontal Y Trasera,Para Escalar A Nivel Iv.	-	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140100307759	Chalecos Balísticos Nivel Iii-A Sba Con Placa Frontales Y Traseras.	PROTECCIÓN ELEMENTOS DE SEGURIDAD	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140100307804	Vehiculos Todo Terreno (Motocicletas)	-	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140100307890	Chalecos Antibalas Nivel Iii-A Con Placas Frontales Y Traseras	-	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140100312172	Pago A La Asej El 1 Al Millar Para La Fiscalización De Los Recursos Derivados De Los Convenios Para El Otorgamiento De Subsidios De Programas Regionales Del Ramo Gral. 23 Aut.En El 2013, De Acuerdo Al	34001300571	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13140200329563	Remodelación Y Rehabilitación Del Velódromo, En El Code (Consejo Estatal Para El Fomento Deportivo), En Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.	06001400126	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S205 Deporte		11-Educación Pública	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2013	\$1,495,762	\$1,495,762	\$1,495,762	\$1,495,762	\$1,495,762	\$373,941	\$373,941	25.00	\$0	Metro Lineal	1,856	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140200342423	Acceso Norte Al Centro De La Cabecera Municipal Calle Morelos En Encarnación De Díaz, Jalisco	001	Jalisco	Encarnación de Díaz	Encarnación de Díaz	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Encarnación de Díaz	Urbanización	En Ejecución	2013	\$5,000,500	\$5,000,500	\$5,000,500	\$5,000,500	\$5,000,500	\$5,000,500	\$5,000,500	100.00	\$0	Metro Cuadrado	25,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140200342610	Centro Deportivo Encarnación Primer Etapa	13	Jalisco	Encarnación de Díaz	Encarnación de Díaz	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Ayuntamiento de Encarnación de Díaz	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,103,984	\$1,103,984	\$1,103,984	\$1,103,984	\$1,103,984	\$1,103,984	\$1,103,984	100.00	\$0	Obra	2,700	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140200344579	Pavimentación Calles Parque Nicolás Moreno	010	Jalisco	Encarnación de Díaz	Encarnación de Díaz	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento Encarnación de Díaz	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,655,145	\$1,655,145	\$1,655,145	\$1,655,145	\$1,655,145	\$1,655,145	\$1,655,145	100.00	\$0	Metro Cuadrado	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300376341	Casa De La Cultura Encarnación Primera Etapa	02-2014	Jalisco	Encarnación de Díaz	Bajo de San José	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	ayuntamiento Encarnacion de Díaz	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$1,033,510	\$1,033,510	\$1,033,510	\$1,033,510	\$1,033,510	\$1,033,510	\$1,033,510	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,719	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300385036	Pavimentación De La Calle Del Puente En La Cabecera Municipal	P-2013-1	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Cobertura municipal		Subsidios	U068 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2013	\$756,788	\$756,788	\$756,788	\$756,788	\$756,788	\$756,788	\$756,788	100.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300387270	Pavimentación De La Calle Santo Niño De Atocha En La Cabecera Municipal	P-2013-2	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Cobertura municipal		Subsidios	U068 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2013	\$2,243,212	\$2,243,212	\$2,243,212	\$2,243,212	\$2,243,212	\$2,243,212	\$2,243,212	100.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1314030040825	Transporte Adaptado Para Personas Con Movilidad Reducida Del Estado De Jalisco 2013	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con discapacidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$26,186,331	\$26,384,271	\$26,384,271	\$26,384,271	\$26,077,634	\$26,077,634	\$26,077,634	98.84	\$306,637	Vehículo	0	0.00	100.00	Financiera: Cierre de la cuenta publica año 2013. Abril 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130300180204	Proyecto De Infraestructura Para Mejorar El Transporte Público De Pasajeros, Con El Desarrollo De 25 Estaciones De Transferencia Multimodal.	OPG-PEF-EYP-AD-C07-060/13	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUCION MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,425,000	\$2,425,000	\$2,425,000	\$2,425,000	\$2,425,000	\$2,425,000	\$2,425,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130300180234	Proyecto De Infraestructura Para Mejorar El Transporte Público De Pasajeros, Con El Desarrollo De La Estación De Transferencia Multimodal De "Tetlan" .	OPG-PEF-EYP-AD-C07-061/13	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUCION MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400237211	33x114043999 Construcción De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico	OPG-3X1-PAV-CI-C12-089/13	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,857,945	\$2,671,020	\$2,671,020	\$2,671,020	\$2,671,020	\$2,354,769	\$2,354,769	88.16	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400237526	3dtp14059186 Construcción De 54 Baños En La Zona Norte (1ra Sección)	OPG-DS-EQP-AD-C14-159/13	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,174,477	\$1,174,477	\$1,174,477	\$1,174,477	\$1,174,477	\$1,086,160	\$1,086,160	92.48	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400237585	33x114051065 Construcción De Banquetas	OPG-3X1-PAV-AD-C12-102/13	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$204,220	\$204,220	\$204,220	\$204,220	\$204,220	\$188,116	\$118,116	92.11	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400237613	Rehabilitación De Unidad Deportiva No. 08 Cuauhtemoc	OPG-CONADE-EQP-CI-C12-111/13	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S205 Deporte		11-Educación Pública	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$8,953,149	\$4,398,669	\$4,398,669	\$4,398,669	\$4,398,669	\$4,062,943	\$4,062,943	92.37	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400237647	33x114044039 Construcción De Red De Agua Potable	OPG-3X1-IHS-AD-C12-104/13	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14130400237671	Rehabilitación De Unidad Deportiva No. 07 Heroes De Chapultepec.	OPG-CONADE-EQP-LP-C12-112/13	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S205 Deporte		11-Educación Pública	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$9,305,869	\$9,305,869	\$9,305,869	\$9,305,869	\$9,305,869	\$8,953,141	\$8,953,141	96.21	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400237680	33x114045122 Construcción De Red De Drenaje, Tomas Domiciliarias Y Pozos De Visita	OPG-3X1-IHS-AD-C12-105/13	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$159,548	\$159,548	\$159,548	\$159,548	\$159,548	\$79,774	\$79,774	50.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400237748	Rehabilitación De Unidad Deportiva No. 27 Division De Occidente	OPG-CONADE-EQP-LP-C12-113/13	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S205 Deporte		11-Educación Pública	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$11,710,647	\$11,710,647	\$11,710,647	\$11,710,647	\$11,710,647	\$10,975,597	\$10,975,597	93.72	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400237847	Rehabilitación De Unidad Deportiva No. 9 Plan De San Luis	OPG-CONADE-EQP-CI-C13-138/13	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S205 Deporte		11-Educación Pública	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,506,562	\$2,506,562	\$2,506,562	\$2,506,562	\$2,506,562	\$2,318,469	\$2,318,469	92.50	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400237901	3dtp14059186 Construcción De 47 Baños En La Zona Sur (2da Sección) Y 3dtp14059107 Construcción De 20 Pisos Firmes	OPG-DS-EQP-AD-C14-163/13	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,152,230	\$1,152,230	\$1,152,230	\$1,152,230	\$1,152,230	\$1,065,115	\$1,065,115	92.44	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400237915	Rehabilitación De Unidad Deportiva No. 32 Fausto Prieto Sanchez	OPG-CONADE-EQP-CI-C13-139/13	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S205 Deporte		11-Educación Pública	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$6,644,271	\$6,644,271	\$6,644,271	\$6,644,271	\$6,644,271	\$5,647,510	\$5,647,510	85.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400237937	Ampliación Del Museo Panteon De Belenampliación Del Museo Panteon De Belenampliación Del Museo Panteon De Belen	OPG-CONACULTA-EQP-AD-C12-114/13	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	MUNICIPIO DE GUADALAJAR	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$4,903,909	\$4,903,909	\$4,903,909	\$4,903,909	\$4,903,909	\$4,495,318	\$4,495,318	91.67	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
JAL14130400239107	Rehabilitacion De Jardin Vecinal En La Colonia Ladrillera	OPG-SUBSEMUN-EOP-AD-C12-109/13	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$365,617	\$365,617	\$365,617	\$365,617	\$365,617	\$338,195	\$338,195	92.50	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14130400239115	Estacion De Transferencia Multimodal Nivel 3 Santa Filomena	OPG-PEF-EOP-CI-C13-156/13	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,299,401	\$2,299,401	\$2,299,401	\$2,299,401	\$2,299,401	\$2,299,401	\$2,299,401	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14130400239131	A)Estacion De Transferencia Multimodal Nivel 2 "Circunvalacion" B)Estacion De Transferencia Multimodal Nivel 2 "Bicentenario"	OPG-PEF-EOP-AD-C12-122/13	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,368,519	\$3,368,519	\$3,368,519	\$3,368,519	\$3,368,519	\$3,368,519	\$3,368,519	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14130400239149	A)Estacion De Transferencia Multimodal Nivel 2 Lazaro CardenasB)Estacion De Transferencia Multimodal Nivel 2 Legaspi	OPG-PEF-EOP-AD-C13-135/13	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,801,142	\$2,801,142	\$2,801,142	\$2,801,142	\$2,801,142	\$280,115	\$280,115	10.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14130400239154	Rehabilitacion De Jardin Vecinal En La Colonia Elise Flores	OPG-SUBSEMUN-EOP-AD-C12-110/13	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$345,687	\$345,687	\$345,687	\$345,687	\$345,687	\$319,760	\$319,760	92.50	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14130400239187	Renovacion Urbana Y Reordenacion Vial De La Avenida La Paz (Cruce 5)	OPG-PEF-EOP-AD-C12-123/13	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$736,434	\$736,434	\$736,434	\$736,434	\$736,434	\$736,337	\$736,337	99.99	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14130400239221	Renovacion Urbana Y Reordenacion Vial De La Avenida La Paz (Cruce 3)	OPG-PEF-EOP-AD-C13-137/13	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$901,029	\$901,029	\$901,029	\$901,029	\$901,029	\$901,020	\$901,020	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14130400239260	Renovacion Urbana Y Reordenacion Vial De La Avenida Niños Heroes (Cruce 1)	OPG-PEF-EOP-AD-C12-125/13	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$462,986	\$462,986	\$462,986	\$462,986	\$462,986	\$462,964	\$462,964	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14130400239308	Renovacion Urbana Y Reordenacion Vial De La Avenida La Paz (Cruce 4)	OPG-PEF-EOP-CI-C13-145/13	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,639,812	\$4,639,812	\$4,639,812	\$4,639,812	\$4,639,812	\$4,639,812	\$4,639,812	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14130400239313	Renovacion Urbana Y Reordenacion Vial De La Avenida Niños Heroes (Cruce 3)	OPG-PEF-EOP-AD-C12-126/13	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,017,271	\$1,017,271	\$1,017,271	\$1,017,271	\$1,017,271	\$1,017,271	\$1,017,271	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14130400239364	Renovacion Urbana Y Reordenacion Vial De La Avenida Niños Heroes (Cruce 2)	OPG-PEF-EOP-CI-C12-127/13	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,392,064	\$1,392,064	\$1,392,064	\$1,392,064	\$1,392,064	\$1,392,051	\$1,392,051	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14130400261539	Talleres Varios En Parque Vecinal Vistas De Tesistan	14120ESC005	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S175 Rescate de espacios publicos		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14130400261642	Desarrollo De Capacidades Y Competencias Psicolaborales Para Juventudes	-	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Municipio de Zapopan Jalisco	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14130400261664	Promotor Comunitario, Material De Apoyo Y Prestador De Servicio Social	14120ESC006	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S175 Rescate de espacios publicos		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$104,850							0.00		Apoyo	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
JAL14130400261748	Trabajos Varios En Parque Vecinal Vistas De Tesistan	14120EMF001	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S175 Rescate de espacios publicos		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,631,107							0.00		Obra	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
JAL14130400261758	Red De Escuelas De Prevención Social De Las Violencias	-	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Municipio de Zapopan, Jalisco	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14130400261830	Consejo O Comités Municipal De Participación Ciudadana De Seguridad	-	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Municipio de Zapopan,Jalisco.	Educación	En Ejecución	2014	\$500,000							0.00		Proyecto	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
JAL14130400261866	Instalacion Electrica En Unidad Deportiva Los Molinos	14120EMF002	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S175 Rescate de espacios publicos		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$749,220								0.00		Obra	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:



Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14130400262007	Programa Y Estrategías De Prevención Situacional Y Social,Infraestructura Y Mejoramiento De Espacios Públicos Para Actividades Recreativas,Deportivas, Culturales Y Artísticas.	-	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Municipio de Zapopan Jalisco	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,894,690							0.00		Proyecto	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL14130400262274	Programa De Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia	SUBSEMUN 2013	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Municipio de Zapopan Jalisco.	Educación	En Ejecución	2014	\$1,500,000							0.00		Proyecto	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL14130400262398	Programas De Cultura De Paz Para La Niñez Y Juventudes A Través De Estrategias Creativas	SUBSEMUN 2013	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Municipio de Zapopan Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$1,676,268							0.00		Proyecto	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL14130400262576	Promotores Comunitarios Para La Cohesión Y La Participación Ciudadana.	SUBSEMUN 2013.	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Municipio de Zapopan Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$498,000							0.00		Proyecto	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL14130400265716	Fortalecimiento Institucional - Adquisición De Equipo Médico Para Entidades Federativas 2013 - Estado De Jalisco (Programas Regionales (Equipamiento Médico) 2013)	33001300000-1	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Subsecretaría de Administración (Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas) Gobierno del Estado de Jalisco.	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100287032	Proyecto Y Construcción De Planta Potabilizadora	CEAAPA3000	Jalisco	Atoyac	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,926,000							0.00		Persona	5,052	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100287043	Perforación De Pozo Profundo	CEAAPA3001	Jalisco	Poncitlán	San Pedro Itzcán	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$658,148	\$650,148	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	5,199	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100287733	Proyecto De Rehabilitación Integral De Líneas De Conducción De Pozo San Fernando	CEAAPA3002	Jalisco	San Diego de Alejandria	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$495,500	\$497,159	\$149,148	\$149,148	\$149,148	29.83	\$0	Proyecto	5,640	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100287743	Proyecto De Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	CEAAPA3003	Jalisco	Chiquilistlán	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$160,000	\$160,000	\$158,560	\$159,851	\$47,955	\$47,955	\$0	29.97	\$0	Persona	3,962	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100287778	Construcción De Los Colectores "Mezquites", "Arboledas" Y "Progreso"	CEAAPA3004	Jalisco	Ocotlán	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,967,453	\$2,963,353	\$2,936,683	\$2,963,353	\$1,724,058	\$1,724,058	\$1,724,058	58.18	\$0	Persona	83,769	0.00	32.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100287791	Caseta, Cerco Perimetral, Y Electrificación De Cárcamo Y Construcción De Línea De Impulsión Del Cárcamo Nuevo Al Colector General	CEAAPA3005	Jalisco	Ocotlán	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,510,912	\$1,510,912	\$1,495,803	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	83,769	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100287850	Construcción De Colector Tapalpa	CEAAPA3007	Jalisco	Tapalpa	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$6,088,755	\$6,088,755	\$6,033,956	\$5,346,968	\$1,604,090	\$1,604,090	\$0	26.35	\$0	Persona	5,782	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100287852	Construcción De Colector Juancatlán	CEAAPA3008	Jalisco	Tapalpa	Juancatlán	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$504,268	\$504,268	\$499,225	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	3,016	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100288640	Proyecto Y Construcción Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Juancatlán	CEAAPA3009	Jalisco	Tapalpa	Juancatlán	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,267,222	\$3,267,222	\$3,237,817	\$986,919	\$986,919	\$986,919	\$0	30.21	\$0	Persona	3,016	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100288648	Proyecto De Alcantarillado Sanitario En La Zona Sur De La Cabecera Municipal De Cañadas De Obregón.	CEAAPA3010	Jalisco	Cañadas de Obregón	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$560,000	\$560,000	\$554,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	2,625	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100288653	Proyecto De Alcantarillado Sanitario En La Zona Sur De La Cabecera Municipal De Ocotlán, Jalisco.	CEAAPA3011	Jalisco	Ocotlán	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$460,000	\$460,000	\$455,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	83,769	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140100288678	Suministro De Insumos Para La Rehabilitación De La Red De Agua Potable	CEAPROS3100	Jalisco	Ameca	San Antonio Matute	Rural	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,543,639	\$1,543,639	\$1,529,747	\$1,396,830	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	2,225	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100288683	Primera Etapa De Ampliación Y Rehabilitación De Línea De Conducción Y Red De Distribución De Agua Potable	CEAPROS3101	Jalisco	Jilotlán de los Dolores	Tazumbos	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,245,234	\$2,245,234	\$2,225,027	\$2,245,234	\$1,347,208	\$1,347,208	\$1,347,208	60.00	\$0	Persona	1,201	100.00	9.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100288689	Ampliación De Línea De Conducción Y Red De Distribución De Agua Potable (Primera Etapa)	CEAPROS3102	Jalisco	Poncitlán	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$867,215	\$867,215	\$859,410	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	2,328	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100288697	Rehabilitación De Línea De Conducción Y Red De Distribución De Agua Potable	CEAPROS3103	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Charco Azul	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,090,736	\$1,090,736	\$1,080,919	\$1,090,736	\$719,707	\$719,707	\$719,707	65.98	\$0	Persona	233	100.00	3.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100288737	Perforación De Pozo Profundo	CEAPROS3104	Jalisco	Villa Corona	Atotonilco el Bajo	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$613,187	\$613,187	\$607,668	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	2,466	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100288742	Equipamiento, Electrificación, Líneas De Conducción, Caseta De Control Y Tanque	CEAPROS3105	Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,356,415	\$2,356,415	\$2,335,207	\$2,347,224	\$1,408,334	\$1,408,334	\$1,408,334	59.77	\$0	Persona	911	100.00	21.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100288750	Primera Etapa De Rehabilitación De Captaciones, Línea De Conducción, Equipamiento Electromecánico Del Sistema De Agua Potable	CEAPROS3106	Jalisco	Tuxcacuesco	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,211,923	\$2,211,923	\$2,192,015	\$2,211,923	\$1,326,916	\$1,326,916	\$1,326,916	59.99	\$0	Persona	1,538	100.00	12.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100288780	Equipamiento, Electrificación De Pozo Profundo E Interconexión Al Sistema De Agua Potable (Primera Etapa)	CEAPROS3107	Jalisco	Mezquitic	Ocota	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$991,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	472	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100288785	Rehabilitación De Obra De Toma, Pozos, Equipamiento Electromecánico, Tanques Y Ampliación De Red De Distribución (Primera Etapa)	CEAPROS3108	Jalisco	Mezquitic	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,876,437	\$2,876,437	\$2,850,549	\$2,336,847	\$2,141,520	\$2,141,520	\$2,141,520	74.45	\$0	Persona	2,298	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100288791	Proyecto Y Construcción De Planta Potabilizadora De 3 Lps E Interconexión Al Sistema (Primera Etapa)	CEAPROS3109	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Matanzas	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,576,600	\$2,600,000	\$1,562,121	\$1,562,121	\$1,562,121	60.08	\$0	Persona	1,196	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100288798	Equipamiento, Electrificación De Pozo Profundo, Línea De Conducción, Caseta De Control Y Tanque (Primera Etapa)	CEAPROS3110	Jalisco	San Martín de Bolaños	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,109,432	\$1,109,432	\$1,099,447	\$1,109,432	\$883,029	\$883,029	\$883,029	79.59	\$0	Persona	160	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100288809	Equipamiento, Electrificación De Pozo Profundo E Interconexión Al Sistema De Agua Potable (Primera Etapa)	CEAPROS3111	Jalisco	Bolaños	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$991,000	\$997,690	\$598,614	\$598,614	\$598,614	59.86	\$0	Persona	767	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100288816	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario	CEAPROS3112	Jalisco	Cabo Corrientes	Quimixto	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,946,213	\$1,943,213	\$1,229,625	\$1,936,391	\$1,936,391	\$1,936,391	\$1,936,391	99.65	\$0	Persona	370	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100288818	Ampliación Y Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario, Primera Etapa	CEAPROS3113	Jalisco	Santa María del Oro	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,988,737	\$3,988,737	\$3,952,838	\$3,975,105	\$2,618,992	\$2,618,992	\$2,618,992	65.66	\$0	Persona	697	100.00	7.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140100288832	Ampliación Y Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario	CEAPROS3113	Jalisco	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,317,242	\$2,317,242	\$2,296,386	\$2,267,693	\$2,077,740	\$2,077,740	\$2,077,740	89.66	\$0	Persona	1,253	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100288838	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De 4 Lps Y Colectores	CEAPROS3114	Jalisco	Totatiche	Temastlán (La Cantera)	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,880,000	\$1,880,000	\$1,863,080	\$1,872,985	\$1,872,985	\$1,872,985	\$1,872,985	99.63	\$0	Persona	1,421	100.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100288846	Proyecto Y Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para 3 Lps	CEAPROS3115	Jalisco	Cabo Corrientes	Quimixto	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,734,250	\$1,749,005	\$1,049,403	\$1,049,403	\$1,049,403	59.97	\$0	Persona	370	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100288856	Proyecto Y Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para 3 Lps Y Colector	CEAPROS3116	Jalisco	Jalostotitlán	San Gaspar de los Reyes (San Gaspar)	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,125,912	\$2,125,912	\$2,106,779	\$2,125,912	\$1,397,130	\$1,397,130	\$1,397,130	65.72	\$0	Persona	939	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100288874	Proyecto De Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	CEAPROS3117	Jalisco	Ejutla	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$210,000	\$210,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	1,414	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100288953	Proyecto De Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	CEAPROS3118	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Matanzas	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$420,000	\$420,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	1,196	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100288960	Proyecto De Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	CEAPROS3119	Jalisco	Teocaltiche	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$420,000	\$420,000	\$416,220	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	263	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100288966	Proyecto De Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	CEAPROS3120	Jalisco	Totatiche	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$420,000	\$420,000	\$416,220	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	144	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100288975	Proyecto De Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	CEAPROS3121	Jalisco	Cañadas de Obregón	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$280,000	\$280,000	\$277,480	\$266,000	\$114,000	\$114,000	\$114,000	40.71	\$0	Persona	181	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100288995	Proyecto De Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado	CEAPROS3122	Jalisco	Ejutla	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$630,000	\$630,000	\$624,330	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	1,414	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100289003	Proyecto De Alcantarillado Sanitario	CEAPROS3123	Jalisco	Atotonilco el Alto	Margaritas	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$560,000	\$560,000	\$554,960	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	2,018	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100289010	Proyecto De Colectores	CEAPROS3124	Jalisco	Lagos de Moreno	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$840,000	\$840,000	\$832,440	\$801,988	\$343,709	\$343,709	\$343,709	40.92	\$0	Persona	3,546	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100289033	Proyecto De Alcantarillado Sanitario	CEAPROS3125	Jalisco	Poncitlán	La Zapotera	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$210,000	\$210,000	\$208,110	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	717	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140100289058	Proyecto De Alcantarillado Sanitario, Incluye Colectores Y Emisores	CEAPROS3126	Jalisco	Atenguillo	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$420,000	\$420,000	\$416,220	\$402,350	\$172,436	\$172,436	\$172,436	41.06	\$0	Persona	1,547	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100289074	Segunda Etapa De Proyecto Y Construcción De Ampliación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	CEAPROS3200	Jalisco	Ocotlán	Cobertura municipal		Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$24,478,696	\$24,478,696	\$15,612,189	\$24,478,696	\$6,119,674	\$6,119,674	\$6,119,674	25.00	\$0	Persona	83,769	100.00	8.00	Financiera: / Física: Esta segunda etapa registra un avance del 8% / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100292233	Operativos De Saneamiento Básico	CEAAL3400	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	100.00	\$0	Evento	178,336	100.00	100.00	Financiera: / Física: Acción terminada. / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100292251	Protecciones De Fuente De Abastecimiento Y Reposición De Equipo Dosificador	CEAAL3404	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$784,145	\$784,145	\$784,145	\$784,145	\$277,650	\$277,650	\$277,650	35.41	\$0	Obra	61,762	100.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100292317	Monitoreo De Cloro Libre Residual	CEAAL3405	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$99,705	\$99,705	\$99,705	58.65	\$0	Actividad	2,796,449	100.00	70.15	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100292364	Suministro De Plata Coloidal	CEAAL3402	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$26,250	\$26,250	\$26,250	\$26,250	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	69,663	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100292383	Suministro De Hipoclorito De Calcio	CEAAL3401	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$55,688	\$55,688	\$55,688	\$55,688	\$55,688	\$55,688	\$55,688	100.00	\$0	Tonelada	19,705	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100292551	Instalación Y Fortalecimiento De Espacios De Cultura Del Agua	CEACA3500	Jalisco	Santa María del Oro	Cobertura municipal		Subsidios	U010 Programa de Cultura del Agua		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100292561	Formación De Competencias	CEACA3501	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U010 Programa de Cultura del Agua		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$20,196	\$20,196	\$20,196	8.98	\$0	Curso	267	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100292566	Material Didáctico	CEACA3502	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U010 Programa de Cultura del Agua		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$60,321	\$60,321	\$60,321	18.85	\$0	Material de referencia	21,375	100.00	53.33	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100292572	Eventos	CEACA3503	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U010 Programa de Cultura del Agua		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	50.00	\$0	Evento	11,300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100292946	Instalación Y Fortalecimiento De Espacios De Cultura Del Agua	CEACA3500	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U010 Programa de Cultura del Agua		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$335,000	\$335,000	\$335,000	\$335,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	98,850	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100293246	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa Para Municipios Y Demarcaciones Territoriales (Fopedep 2014)	23001400003	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipios del Estado de Jalisco beneficiados con el FOPEDEP 2014	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100293342	Elaboración De Proyecto Ejecutivo Y Construcción De Presa Derivadora (Sistema de Bombeo Purgatorio-Arceadiano) Con Compuertas	CEAINH3600	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Subsidios	U037 Infraestructura Hídrica		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$116,461,032	\$116,461,032	\$77,441,718	\$116,461,032	\$55,065,433	\$55,065,433	\$55,065,433	47.28	\$0	Obra	4,434,878	0.00	34.61	Financiera: / Física: Avance acumulado global de la obra. / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100293351	Primera Etapa De Sustitución De Infraestructura Existente En Red De Distribución De Agua Potable	CEAPROM3700	Jalisco	Ameca	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,313,058	\$5,313,058	\$2,500,000	\$4,741,781	\$206,452	\$206,452	\$206,452	3.89	\$0	Persona	8,473	0.00	8.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100294315	Acciones Del Fondo De Cultura 2014, Del Ramo 23 Provisiones Salariales Y Económicas, Recursos Que Serán Transferidos A 47 Municipios Del Estado	23001400004	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	A través de los H. Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Jalisco beneficiados con el Fondo de Cultura 2014.	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100300771	Festival De Las Artes Y Festival De Danza Contemporánea Onésimo González	10019	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaría de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,991,792	\$5,991,792	\$5,991,792	\$5,991,792	99.86	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140100300820	Programa De Formación De Emprendedores Para El Sector Creativo	10020	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaría de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$694,251	\$694,251	\$694,251	\$694,251	\$104,086	\$104,086	\$104,086	14.99	\$0	Acción	0	100.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140100301215	Fondo Jalisco De Animación Cultural	10021	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaría de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$4,028,498	\$3,300,000	\$3,300,000	\$2,772,509	\$2,772,509	\$2,772,509	\$2,772,509	84.02	\$0	Acción	0	100.00	84.02	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140100301275	Reestructuración De Museos Y Galerias	10022	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaría de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$2,367,000	\$2,367,000	\$2,367,000	\$193,436	\$193,436	\$193,436	\$193,436	8.17	\$0	Acción	0	100.00	8.17	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140100301436	Programa Estatal De Fomento Musical	10023	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaría de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$5,074,565	\$5,803,063	\$5,803,063	\$1,668,798	\$1,668,798	\$1,668,798	\$1,668,798	28.76	\$0	Acción	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140100301481	Talleres - Artísticos	10024	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaría de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$8,396,937	\$8,396,937	\$8,396,937	\$5,371,899	\$5,371,899	\$5,371,899	\$5,371,899	63.97	\$0	Acción	0	100.00	57.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140100301561	Tónica Encuentro De Jazz Jalisco	10025	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaría de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,201,914	\$5,201,914	\$5,201,914	\$5,201,914	94.58	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140100303291	Accesibilidad Para La Movilidad De Personas Con Discapacidad Del Estado De Jalisco	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con discapacidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sistema DIF Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$26,186,331	\$26,186,331	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículo	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100303359	Pat Infancia 2014	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad Diferente"		12-Salud	Sistema DIF Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,682,575	\$2,682,575	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100303445	Infraestructura, Rehabilitación Y/O Equipamiento De Espacios Alimentarios	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad Diferente"		12-Salud	Sistema DIF Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,446,250	\$1,446,250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100303476	Prevención Mediante La Difusión Y Atención Del Maltrato Infantil En El Estado De Jalisco	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable		12-Salud	Sistema DIF Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,287,500	\$1,287,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100303634	Proyecto Anual De Trabajo 2014 (Pat)	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad Diferente"		12-Salud	Sistema DIF Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100309279	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Sustiticion De Lineas Hidrosanitarias, Tomas Domiciliarias Y Banquetas	OPG-PEF-PAV-LP-C09-066/13	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$7,503,577	\$7,503,577	\$7,503,577	\$7,503,577	\$7,503,577	\$7,503,577	\$7,503,577	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100309330	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Sustiticion De Lineas Hidrosanitarias, Tomas Domiciliarias Y Banquetas	OPG-PEF-PAV-LP-C09-067/13	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$30,266,425	\$30,266,425	\$30,266,425	\$30,266,425	\$30,266,425	\$30,266,400	\$30,266,400	100.00	\$25	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100309372	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Sustiticion De Lineas Hidrosanitarias, Tomas Domiciliarias Y Banquetas	OPG-PEF-PAV-LP-C09-068/13	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$30,820,115	\$30,820,115	\$30,820,115	\$30,820,115	\$30,820,115	\$30,820,009	\$30,820,009	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100309404	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Sustiticion De Lineas Hidrosanitarias, Tomas Domiciliarias Y Banquetas	OPG-PEF-PAV-LP-C09-069/13	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$14,572,360	\$14,572,360	\$14,572,360	\$14,572,360	\$14,572,360	\$14,572,283	\$14,572,283	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100309413	Proyecto De Infraestructura Para Mejorar El Transporte Público De Pasajeros, En La Red De Ejes Troncales, Avenida De La Paz Y Avenida Niños Héroes	OPG-PEF-EYP-AD-C07-059/13	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100309421	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Sustiticion De Lineas Hidrosanitarias, Tomas Domiciliarias Y Banquetas	OPG-PEF-PAV-LP-C09-070/13	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$16,888,159	\$16,888,159	\$16,888,159	\$16,888,159	\$16,888,159	\$16,888,033	\$16,888,033	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100309436	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Sustiticion De Lineas Hidrosanitarias, Tomas Domiciliarias Y Banquetas	OPG-PEF-PAV-LP-C09-071/13	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$53,818,204	\$53,818,204	\$53,818,204	\$53,818,204	\$53,818,204	\$53,817,001	\$53,817,001	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100309461	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Sustiticion De Lineas Hidrosanitarias, Tomas Domiciliarias Y Banquetas	OPG-PEF-PAV-LP-C09-072/13	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$34,776,936	\$34,776,936	\$34,776,936	\$34,776,936	\$34,776,936	\$34,776,936	\$34,776,936	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100309479	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Sustiticion De Lineas Hidrosanitarias, Tomas Domiciliarias Y Banquetas	OPG-PEF-PAV-LP-C09-073/13	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$27,540,216	\$27,540,216	\$27,540,216	\$27,540,216	\$27,540,216	\$27,540,216	\$27,540,216	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100309494	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Sustiticion De Lineas Hidrosanitarias, Tomas Domiciliarias Y Banquetas	OPG-PEF-PAV-LP-C09-074/13	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$68,073,902	\$68,073,902	\$68,073,902	\$68,073,902	\$68,073,902	\$68,073,900	\$68,073,900	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100309499	A)Estacion Multimodal Nivel 1 Centro Medico B)Estacion De Transferencia Multimodal Nivel 1 Parque Gonzalez Gallo C)Estacion De Transferencia Multimodal Nivel 1 Pablo Valdez D)Estacion De Transferencia	OPG-PEF-EOP-AD-C12-119/13	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,960,498	\$4,960,498	\$4,960,498	\$4,960,498	\$4,960,498	\$4,960,497	\$4,960,497	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100309522	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Sustiticion De Lineas Hidrosanitarias, Tomas Domiciliarias Y Banquetas	OPG-PEF-PAV-LP-C09-075/13	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$49,710,199	\$49,710,199	\$49,710,199	\$49,710,199	\$49,710,199	\$49,708,429	\$49,709,429	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100309527	A)Estacion De Transferencia Multimodal Nivel 1 Minerva B) Estacion De Transferencia Multimodal Nivel 1 Mercado De Abastos C) Estacion De Transferencia Multimodal Nivel 1 Las Rosas	OPG-PEF-EOP-AD-C12-120/13	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,808,836	\$3,525,964	\$3,525,964	\$3,525,964	\$3,525,964	\$3,525,964	\$3,525,964	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140100310114	Renovacion Urbana Y Reordenacion Vial De La Avenida Niños Heroes (Cruce 6)	OPG-PEF-EOP-CI-C13-148/13	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,409,460	\$3,409,460	\$3,409,460	\$3,409,460	\$3,409,460	\$3,409,453	\$3,409,453	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100310134	Renovacion Urbana Y Reordenacion Vial De La Avenida Niños Heroes (Cruce 7)	OPG-PEF-EOP-CI-C13-149/13	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,204,206	\$3,204,206	\$3,204,206	\$3,204,206	\$3,204,206	\$3,204,206	\$3,204,206	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100310142	33x114044030 Construccion De Red De Agua Potable, Tomas Domiciliarias Y Cajas De Valvulas	OPG-3X1IHS-AD-C12-100/13	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$288,548	\$288,548	\$288,548	\$288,548	\$288,548	\$144,274	\$144,274	50.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100310177	33x114044035 Construccion De Red De Drenaje	OPG-3X1-IHS-AD-C12-101/13	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$241,888	\$241,888	\$241,888	\$241,888	\$241,888	\$223,450	\$223,450	92.38	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100310370	33x114044038 Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Banquetas	OPG-3X1-PAV-CI-C12-103/13	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	municipio de guadalajara	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,293,562	\$220,900	\$220,900	\$220,900	\$220,900	\$201,230	\$201,230	91.10	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100310371	Estacion De Transferencia Multimodal Nivel 3 Parque Revolucion	OPG-PEF-EOP-CI-C13-155/13	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$6,487,468	\$6,487,468	\$6,487,468	\$6,487,468	\$6,487,468	\$6,487,441	\$6,487,441	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100310441	Estacion De Transferencia Multimodal Nivel 3 San Juan De Dios	OPG-PEF-EOP-CI-C13-157/13	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$8,598,480	\$8,598,480	\$8,598,480	\$8,598,480	\$8,598,480	\$8,598,480	\$8,598,480	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100310465	Estacion De Transferencia Multimodal Nivel 3 Plaza Universidad	OPG-PEF-EOP-CI-C13-158/13	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$5,448,372	\$5,448,372	\$5,448,372	\$5,448,372	\$5,448,372	\$5,448,372	\$5,448,372	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100310956	Acciones Del Consejo Para El Desarrollo Metropolitano De Guadalajara (Recursos Federales)	0055	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100310966	Acciones Del Consejo Para El Desarrollo Metropolitano De Ocotlán (Federal)	0058	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica.	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100310969	Acciones Del Consejo Para El Desarrollo Metropolitano De Puerto Vallarta - Bahía De Banderas (Federal)	0059	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica.	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100315896	Modernización Cancha Deportiva "El Campesino" San Patricio		Jalisco	Cihuatlán	San Patricio (Melaque)	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cihuatlán	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100315901	Pavimentación Y Alumbrado Público Cabecera Municipal		Jalisco	Concepción de Buenos Aires	Concepción de Buenos Aires	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Concepción de Buenos Aires	Deporte	En Ejecución	2014	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,050,798	\$5,050,798	\$5,050,798	84.18	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	84.00	Financiera: SE RETUVO EL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA FEDERACIÓN Y 5 AL MILLAR A LA EMPRESA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100315902	Pavimentación De La Calle Morelos, De Aeroméxico A Topacio, Del. Pintitas, Primera Etapa		Jalisco	El Salto	Las Pintitas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Salto	Urbanización	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100315903	Pavimentación De Privada La Paz, Colonia El Verde		Jalisco	El Salto	San José el Verde (El Verde)	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Salto	Urbanización	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100315904	Repavimentación Asfáltico De La Calle Jardines Del Regente De Gómez De La Cortina A Jardines De Babilonia		Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Guadalajara	Urbanización	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100315905	Empedrado Zampeado Calle Juárez Entre Av. Matatlan E Independencia Coyula		Jalisco	Tonalá	Coyula	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Tonalá	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,910,400	\$3,905,546	\$3,905,546	\$3,905,546	\$3,905,546	\$1,952,773	\$1,952,773	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	50.00	Financiera: Se sube de nuevo de el primer trimestre ya que se elimino la información / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140100315906	Construcción Patio Cívico En Escuela Pública Primaria Pedro Moreno De La Cabecera Municipal		Jalisco	Yahualica de González Gallo	Yahualica de González Gallo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Yahualica de González Gallo	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100315907	Rehabilitación De Iglesia Villa Purificación 2a. Etapa		Jalisco	Villa Purificación	Villa Purificación	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Villa Purificación	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100315908	Parador Turístico Y Artesanal		Jalisco	San Marcos	San Marcos	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de San Marcos	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100315909	Pavimento Con Concreto Hidráulico Estampado, Machuelo Y Banquetas, Colado En Concreto Calle Francisco I. Madero Entre 16 De Septiembre Y Cruz Blanca Cabecera Municipal, Tonalá, Jalisco		Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Tonalá	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100315910	Segunda Etapa De Construcción De Mercado Municipal En Pihuamo, Jalisco		Jalisco	Pihuamo	Pihuamo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Pihuamo	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,517,500							0.00		Metros Cuadrados	0	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
JAL14140100315911	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre En La Comunidad De La Cañada		Jalisco	Talpa de Allende	La Cañada	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Talpa de Allende	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$400,000	\$404,668	\$404,668	\$404,668	\$404,668	\$404,668	\$404,668	100.00	\$0	Pieza	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100315912	Construcción De Empeadrado, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Roberto Palomera, Colonia Pozos Zarcos		Jalisco	Talpa de Allende	Talpa de Allende	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Talpa de Allende	Deporte	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100315917	Construcción Del Área De Lectura Al Aire Libre De La Biblioteca De Jocotepec		Jalisco	Jocotepec	Jocotepec	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Jocotepec	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140100315918	Auditorio Municipal En Casa De La Cultura		Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	San Ignacio Cerro Gordo	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de San Ignacio Cerro Gordo	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$245,803	\$245,803	24.60	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140100315925	Casa De La Cultura En La Delegación De Cuarenta		Jalisco	Lagos de Moreno	Paso de Cuarenta (San Miguel de Cuarenta)	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Lagos de Moreno	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100316086	Construcción De Pavimento De Asfalto, Instalaciones Hidráulicas, Sanitarias, Banquetas Y Machuelos, En Calle Francisco I Madero, Dentro Del Municipio De Ayutla Jalisco.		Jalisco	Ayutla	Ayutla	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Ayutla	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100316091	Pavimentación De La Calle Independencia En Ejutla (Cabecera Municipal)		Jalisco	Ejutla	Ejutla	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Ejutla	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100316092	Rehabilitación De La Escuela Hermenegildo Galeana		Jalisco	El Grullo	El Grullo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de El Grullo	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140100316094	Pavimentación En Concreto Hidráulico En Calle Ignacio L Prado En Cabecera Municipal		Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	San Ignacio Cerro Gordo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de San Ignacio Cerro Gordo	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$559,352	\$559,352	55.99	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140100316095	Pavimentación De La Av. La Piedrera, Hasta La Calle Gigantes, Del. Pintitas, Primera Etapa		Jalisco	El Salto	Las Pintitas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Salto	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100316096	Repavimentación Asfáltico De La Calle Dionisio Rodríguez De Lagunitas A Plutarco Elias Calles		Jalisco	Guadajalajara	Guadajalajara	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Guadajalajara	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100316097	Pavimentación De La Calle Esmeralda En La Colonia Huizachera		Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Salto	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100316099	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Hidalgo, Localidad Ojo Zarco		Jalisco	Jesús María	Jesús María	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Jesús María	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100316100	Pavimentación Calle Santa Rita		Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Salto	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100316101	Pavimentación De Calle San Ramón		Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Salto	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100316102	Repavimentación De Las Calles 16 De Septiembre, Luis Moreno Y López Cotilla Desde La División Del Norte Hasta Venustiano Carranza En La Colonia Cuesta Blanca.		Jalisco	Lagos de Moreno	Lagos de Moreno	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Lagos de Moreno	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,333,000	\$3,333,000	\$3,333,000	\$3,333,000	\$3,317,160	\$829,290	\$829,290	24.88	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE TIENE UN MONTO AUTORIZADO POR LA CANTIDAD DE \$ 3,333,000.00, DURANTE LA LICITACION EL CONTRATISTA PRESENTO UNA PROPUESTA POR \$ 3,317,159.92, SIN EMBARGO SE AMPLIARAN METAS PARA LLEGAR AL MONTO AUTORIZADO.
JAL14140100316103	Pavimentación De La Calle Río Grande, De La Carretera A Chapala A Hidalgo, Del. Pintitas, Primera Etapa		Jalisco	El Salto	Las Pintitas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Salto	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100316104	Pavimentación De La Calle Río Lerma, De Zaragoza A Perla, Del. Pintitas, Primera Etapa		Jalisco	El Salto	Las Pintitas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Salto	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140100316105	Pavimentación Delli Entre Av. Indígena Y Ozomatli En La Colonia Mesa Colorada Poniente		Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Zapopan	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100316106	Construcción De 3a. Etapa Casa De La Cultura Maestro ""Mario Moran Leal"" En La Localidad De Emiliano Zapata		Jalisco	La Huerta	Emiliano Zapata	Rural	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de La Huerta	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100316107	Casa De La Cultura En Santa María De Los Angeles		Jalisco	Santa María de los Angeles	Santa María de los Angeles	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Santa María de los ángeles	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100316108	Pavimento Con Asfalto Calle Hipódromo Entre La Priv. San Rafael Hasta La Av. El Carrii, Col. Santa Paula		Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Tonalá	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100316109	Adoquinado Centro Histórico, Cabecera Municipal		Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Zapotitlán de Vadillo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Zapotitlán de Vadillo	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100316110	Pavimentación De Calles En El Municipio De Zapotlán El Grande, Jalisco		Jalisco	Zapotlán el Grande	Ciudad Guzmán	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Zapotlán el Grande	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100316111	Rehabilitación De Infraestructura Educativa Del Conalep Puerto Vallarta 1 Ubicado En Calle Viena, Colonia Gaviotas		Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Puerto Vallarta	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100316112	Pavimentación Calle Andrés Tejeda Carrillo, Delegación De La Garita, Municipio De Tamazula.		Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Tamazula de Gordiano	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100316114	Regeneración Del Centro Histórico		Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Teocaltiche	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100316115	Pavimentación Primera Etapa De Tramo Carretero Unión - San Julián		Jalisco	Unión de San Antonio	Unión de San Antonio	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Unión de San Antonio	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,496,500	\$3,118,257	\$3,118,257	\$3,118,257	\$3,118,257	89.09	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100316118	Restauración De La Segunda Etapa Del Templo De Zapotlán Del Rey		Jalisco	Zapotlán del Rey	Zapotlán del Rey	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Zapotlán del Rey	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140100316294	Empedrado Zampeado En La Calle Avenida México, En La Localidad De San Nicolás		Jalisco	Cocula	San Nicolás (San Nicolás Acuña)	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cocula	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	25.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140100316295	Pavimentación De La Calle Ramón Corona, Col. Santa Rosa		Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Salto	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100316296	Rehabilitación En Escuela Pública Manuel López Cotilla En La Col. Centro De La Cabecera Municipal		Jalisco	Jalostotitlán	Jalostotitlán	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Jalostotitlán	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100316297	Pavimentación Calle San José		Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Salto	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100316298	Pavimentación De Calle San Francisco		Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Salto	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100316299	Pavimentación De La Calle Mariano Abasolo Col. Centro Ojuelos De Jalisco.		Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Ojuelos de Jalisco	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100316300	Rehabilitación En Escuela Pública Daniel Franco Romero En La Col. Adobes De La Cabecera Municipal		Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Tepatitlán de Morelos	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Tepatitlán de Morelos	Educación	En Ejecución	2014	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Pieza	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140100316301	Rehabilitación En Escuela Pública Aquiles Serdán En La Col. Centro De La Cabecera Municipal		Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Tepatitlán de Morelos	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Tepatitlán de Morelos	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100316302	Centro Cultural Histórico Patrimonial Tepaca		Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Tepaca	Rural	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Ixtlahuacán del Río	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100316303	Casa De Cultura En La Delegación De Cuarenta		Jalisco	Lagos de Moreno	Paso de Cuarenta (San Miguel de Cuarenta)	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Lagos de Moreno	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100316304	Reencarpetado Con Mezcla Asfáltica Av. Juárez Entre Periférico Y Calle Hidalgo Rancho La Cruz		Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Tonalá	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,850,000	\$4,848,763	\$4,848,763	\$4,848,763	\$4,848,763	\$2,424,382	\$2,424,382	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	50.00	Financiera: Se sube de nuevo de el primer trimestre ya que se elimino la información / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100316305	Pavimento Con Asfalto Calle Álvaro Obregon-Lazaro Cárdenas Desde La Av. Guadalupeña Hasta La Calle Benjamín Gutiérrez. Col. San Miguel De La Punta-Jauja		Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Tonalá	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140100316306	Rehabilitación De Imagen Urbana En Valle De Guadalupe, Jalisco		Jalisco	Valle de Guadalupe	Valle de Guadalupe	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Valle de Guadalupe	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100316307	Empedrado En San Juanito Y San Pedro Electrificaciones Varias		Jalisco	San Juanito de Escobedo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de San Juanito de Escobedo	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100316308	Repavimentación Asfáltico De La Calle Heriberto Frías De José María Sarmiento A Sor Juana Inés De La Cruz		Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Guadalajara	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100316309	Pavimentación Calle Jose Maria Pino Suárez Entre Calle Joaquín Amaro Y Cobaej En La Delegación De Las Juntas.		Jalisco	Puerto Vallarta	Las Juntas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Puerto Vallarta	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100316312	Construcción De La Casa De La Cultura 2a. Etapa		Jalisco	Atenguillo	Atenguillo	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Atenguillo	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100316313	Construcción De Casa De La Cultura 2a. Etapa		Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Sebastián del Oeste	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de San Sebastián del Oeste	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$7,807,500	\$7,807,500	\$7,799,693	\$4,273,363	\$4,273,363	\$3,526,330	\$3,526,330	45.17	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	45.17	Financiera: / Física: / Registro: SE MODIFICO EL MINISTRADO DEBIDO A QUE ESTABA INCORRECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100316314	Pavimentación De Plancha Circular Del Complejo Deportivo Municipal		Jalisco	Unión de San Antonio	Unión de San Antonio	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Unión de San Antonio	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,496,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100316316	Rehabilitación Del Teatro Torres Bodet		Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Guadalajara	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100316317	Museo Del Sitio Del Puente De Calderón		Jalisco	Zapotlanejo	La Laja	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Zapotlanejo	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100316318	Restauración De La Plaza Principal 2a. Etapa		Jalisco	Yahualica de González Gallo	Yahualica de González Gallo	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Yahualica de González Gallo	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100316319	Museo De Ciencias De Medio Ambientales Del Centro Cultural Universitario De La Universidad De Guadalajara		Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Guadalajara	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100316327	Proyecto Integral De Mejoramiento De Imagen Urbana 1era. Etapa. Portales De La Plaza Principal De Valle De Juárez		Jalisco	Valle de Juárez	Valle de Juárez	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Valle de Juárez	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: no / Física: CONCLUIDO / Registro:
JAL14140100316491	Pavimentación En Concreto Hidráulico En La Avenida Lago Ginebra.		Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de San Juan de los Lagos	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100316492	Pavimentación De Privada Emiliano Zapata, Colonia El Verde		Jalisco	El Salto	San José el Verde (El Verde)	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Salto	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140100316493	Repavimentación Asfáltico De La Calle Presa Oviachic, De Presa Osorio A Presa Infernillo Col. Lagos De Oriente		Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Guadalajara	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100316496	Pavimentación Y Alumbrado Público Cabecera Municipal		Jalisco	Mazamitla	Mazamitla	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Mazamitla	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100316497	Construcción De Pavimentación De Adoquín, Banquetas Y Machuelos, En La Calle Emiliano Zapata, En La Cabecera Municipal. Entre La Calle Revolución Y Graciano Sánchez, Col. Plan De Ayala		Jalisco	La Huerta	La Huerta	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de La Huerta	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100316498	Construcción De Pavimentos En Las Calles Progreso, Sor Juana Inés De La Cruz Y Francisco I. Madero, Piedra Ahogada En Concreto En La Manzanilla De La Paz.		Jalisco	La Manzanilla de la Paz	La Manzanilla de la Paz	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de La Manzanilla de la Paz	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,900,000	\$1,898,100	\$1,898,100	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: NO SE HA INICIADO LA OBRA HASTA EL CUARTO TRIMESTRE / Física: 0 / Registro:
JAL14140100316499	Pavimentación De La Calle Río Hondo, De Hidalgo A Zaragoza, Del. Pinitas, Primera Etapa		Jalisco	El Salto	Las Pinitas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Salto	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100316500	Pavimentación Michi, Entre Eligio Delgado Y Comitli En La Colonia Meza Colorada Poniente		Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Zapopan	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100316501	Museo De Las Tstoanes		Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Zapopan	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100316502	Pavimento Con Asfalto Calle Madre Aviento Con Asfalto Calle Madre Selva Entre Macota Hasta La Av. Zalatitan, Col. Alamedas De Zalatitan		Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Tonalá	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100316503	Reencarpetado Con Mezcla Asfáltica Lateral Sur Y Lateral Norte Av. Río Nilo Entre Av. Loma Dorada Norte Y Circuito Loma Norte, Col. Loma Dorada		Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Tonalá	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,199,072	\$1,199,072	\$1,199,072	\$1,199,072	\$1,157,575	\$1,157,575	96.54	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	96.54	Financiera: Se sube de nuevo de el primer trimestre ya que se elimino la información / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100316504	Pavimentación De La Calle Cuauhtémoc De Cabecera Municipal		Jalisco	Villa Corona	Villa Corona	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Villa Corona	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100316505	Construcción De Puente De Totolimixpa En San Gabriel, Jalisco		Jalisco	San Gabriel	Totolimixpa	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140100316506	Empedrado Ecológico Calle Niños Héroes Y Priv. Javier Mina		Jalisco	Hostotipaquillo	Hostotipaquillo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Hostotipaquillo	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100316509	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle De Liliis En La Colonia Lindavista		Jalisco	Tototlán	Tototlán	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Tototlán	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100316510	Pavimentación De Calles En El Municipio De Tuxpan, Jalisco		Jalisco	Tuxpan	Tuxpan	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Tuxpan	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100316511	Primera Etapa Pavimentación De La Avenida Raúl Jiménez		Jalisco	Unión de San Antonio	Unión de San Antonio	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Unión de San Antonio	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,748,250	\$1,647,039	\$1,647,039	\$1,647,039	\$1,647,039	94.12	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100316515	Rehabilitación De La Antigua Casa Cultural		Jalisco	Valle de Guadalupe	Valle de Guadalupe	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Valle de Guadalupe	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100316699	Pavimentación De Calle Pedro Moreno		Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Salto	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100316703	Pavimentación De La Calle Santa Bárbara, Col. Santa Rosa		Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Salto	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100316706	Pavimentación De Calle Venustiano Carranza, Colonia El Verde		Jalisco	El Salto	San José el Verde (El Verde)	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Salto	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100316707	Construcción De Concreto Hidráulico De La Calle Antillon, Perteneciente A La Cabecera Municipal De Hostotipaquillo		Jalisco	Hostotipaquillo	Hostotipaquillo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Hostotipaquillo	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100316708	Empedrados Con Huella Adoquín Calles Palos Altos		Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Palos Altos	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Ixtlahuacán del Río	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140100316709	Pavimentación De La Calle Rubi De La Colonia Huizachera		Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Salto	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100316710	Pavimentación De La Calle De La Solidaridad, Col. Centro, Ojuelos De Jalisco.		Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Ojuelos de Jalisco	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100316711	Reencarpetado Con Asfalto Calle Hidalgo Entre Anacleto Toscano Hasta La Carretera Libre Zapotlanejo Puente Grante.		Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Tonalá	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,900,000	\$1,898,449	\$1,898,449	\$1,898,449	\$1,898,449	\$949,224	\$949,224	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	50.00	Financiera: Se sube de nuevo de el primer trimestre ya que se elimino la información / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100316712	Infraestructura Deportiva, Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Colonia San Roque Cabecera Municipal		Jalisco	Villa Purificación	Villa Purificación	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Villa Purificación	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100316713	Construcción Con Pavimento Empedrado Zampeado Etapa I Calle Puente Chico-Hidalgo Entre Emiliano Zapata-Juárez Y Carretera Colotlán Colonia La Magdalena		Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Zapopan	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100316714	Pavimento Con Asfalto Calle Hipódromo Entre La Carretera Libre A Zapotlanejo Hasta A La Priv. San Rafael, Col. Santa Paula		Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Tonalá	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100316715	Rehabilitación Auditorio Municipal		Jalisco	Villa Guerrero	Villa Guerrero	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Villa Guerrero	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100316718	Proyecto De Infraestructura Tercera Fase De Intervención Integral Del Museo Panteón De Belén		Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Guadalajara	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100316893	Pavimentación De Calle Fco. I Madero		Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Salto	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100316894	Pavimentación De La Calle Periférico De La Población De San Buenaventura Municipio De El Limón		Jalisco	El Limón	San Buenaventura	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Limón	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140100316896	Pavimentación De La Calle Gigantes De Aviadores, Hasta La Privada Gigantes, Del. Pinitas, Primera Etapa		Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Salto	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL14140100316897	Pavimentación De La Calle Santo Domingo, Col. Santa Rosa		Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Salto	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100316898	Renovación De Pavimento Asfáltico De La Calle Lope De Vega / P. Villaseñor De Morelos A Av. México		Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Guadalajara	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100316900	Pavimentación De La Calle Concordia		Jalisco	Juchitlán	Juchitlán	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Juchitlán	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100316901	Repavimentación Asfáltico De La Calle Dionisio Rodríguez De Gómez De La Cortina A Jardines De Babilonia		Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Guadalajara	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100316902	Reencarpetado Con Asfalto Lateral Poniente De La Av. Zalatlitan - Av. Zalatlitan Lateral Poniente Desde Italia Hasta Pablo Valdez, Col. Alamedas Zalatlitan		Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Tonalá	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$4,494,948	\$4,494,948	\$4,494,948	\$4,494,948	\$4,050,777	\$4,050,777	90.12	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	90.12	Financiera: Se sube de nuevo de el primer trimestre ya que se elimino la información / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100316906	Rehabilitación Del Auditorio ""Antonia Palomares De Jucotepec""		Jalisco	Jocotepec	Jocotepec	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Jocotepec	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140100316907	Remozamiento De Casa De La Cultura		Jalisco	Teuchitlán	Teuchitlán	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Teuchitlán	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100316916	Rehabilitación Teatro Rosas Moreno De Lagos De Moreno		Jalisco	Lagos de Moreno	Lagos de Moreno	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Lagos de Moreno	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$514,375	\$514,375	\$514,375	\$514,375	\$514,375	\$218,710	\$218,710	42.52	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140100316917	Terminación De La Ampliación De La Casa De Cultura		Jalisco	Chiquilistlán	Chiquilistlán	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Chiquilistlán	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100317087	Pavimentación De La Calle San Gaspar, Col. Santa Rosa		Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Salto	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100317089	Pavimentación De La Calle San Rafael, Col. Santa Rosa		Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Salto	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100317090	Pavimentación De La Calle Santa Rosa, Col. Santa Rosa (Segunda Etapa)		Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Salto	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140100317095	Pavimentación De La Calle Benito Juárez, De Av. Las Torres A Río Grande, Del. Pinitas, Primera Etapa		Jalisco	El Salto	Las Pinitas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Salto	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100317097	Pavimentación De Calle San Marcelino		Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Salto	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100317098	Pavimentación Entre Chichén Itzá Y Malinali En La Colonia Mesa Colorada Poniente		Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Zapopan	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100317099	Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle La Rosa Poniente, Col Maravillas		Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Teocaltiche	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$716,353	\$716,353	\$716,353	65.12	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	65.12	Financiera: / Física: OBRA DE PAVIMENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100317100	Conjunto De Artes Escénicas Del Centro Cultural Universitario De La Universidad De Guadalajara		Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Guadalajara	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100317101	Remodelación De Casa De Cultura Juan Rulfo		Jalisco	Sayula	Sayula	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Sayula	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$400,000							0.00		Metros Cuadrados	0	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
JAL14140100317102	Pavimento Con Concreto Hidráulico Av. El Carril Desde Hipódromo Hasta La Calle Pinos Santa Paula.		Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Tonalá	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100317104	Rehabilitación De Infraestructura Educativa Construcción De Aula-Taller En El Centro De Educación Especial "Sor Juana Inés De La Cruz"		Jalisco	Talpa de Allende	Talpa de Allende	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Talpa de Allende	Educación	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$94,920	\$94,920	\$94,920	\$94,920	63.28	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	63.28	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100317108	Paseo Cultural Fundadores Calle Juárez Centro Histórico		Jalisco	Atotonilco el Alto	Atotonilco el Alto	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Atotonilco el Alto	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100317109	Rehabilitación De La Plaza De Chile		Jalisco	Zapotlán del Rey	Chila	Rural	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Zapotlán del Rey	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140100317110	Casa De La Cultura Delegación De 40		Jalisco	Lagos de Moreno	Paso de Cuarenta (San Miguel de Cuarenta)	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Lagos de Moreno	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100317118	Renovación De La Imagen Urbana Del Centro Histórico De Valle De Juárez		Jalisco	Valle de Juárez	Valle de Juárez	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Valle de Juárez	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$746,823	\$746,823	\$746,823	45.26	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	45.00	Financiera: no / Física: 0 / Registro:
JAL14140100317271	Pavimentación De La Privada San Pablo De La Colonia Huizachera		Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Salto	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140100317274	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calles De 5 De Mayo Y Calle Libertad Entre Niños Héroes Y Camino De Ingreso Colonia Santa Elena		Jalisco	Atotonilco el Alto	Atotonilco el Alto	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Atotonilco el Alto	Urbanización	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$454,511	\$500,000	\$454,511	\$454,511	\$454,511	90.90	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	75.00	Financiera: S/0 / Física: S/0 / Registro:
JAL14140100317277	Pavimentación En Calle Santiago, Col. Santa Rosa		Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Salto	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100317278	Repavimentación Asfáltico De La Calle Emilio Acevedo, De Margarita Gutiérrez Nájera A Elisa Flores Col. Lagos De Oriente		Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Guadalajara	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100317282	Repavimentación Asfáltico De La Calle Físicos De Demóstenes A Irán		Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Guadalajara	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100317283	Rehabilitación De Calle Principal De La Agencia Santa Gertrudis Y Rehabilitación De La Calle Principal De La Delegación De Taximastla		Jalisco	Zapotiltic	Zapotiltic	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Zapotiltic	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100317284	Rehabilitación De Unidad Deportiva En San Gabriel, Jalisco		Jalisco	San Gabriel	San Gabriel	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100317285	Construcción De Cancha De Futbol Soccer En Instituto Tecnológico Superior De Puerto Vallarta Ubicado En La Calle Corea Del Sur Colonia El Mangal Delegación Pitillal		Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Puerto Vallarta	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100317286	Rehabilitación De La Casa De La Cultura		Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Cuautitlán de García Barragán	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Cuautitlán de García Barragán	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100317290	Ampliación Teatro Jaime Torres Bodet, Guadalajara (Primera Etapa)		Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Guadalajara	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100317291	Andador Cultural San Felipe Calle De Degollado		Jalisco	Atotonilco el Alto	Atotonilco el Alto	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Atotonilco el Alto	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100317452	Pavimentación En Concreto Hidráulico En La Calle "General Pablo Rodríguez" En Cabecera Municipal		Jalisco	Acatic	Acatic	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Acatic	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100317454	Rehabilitación En Escuela Pública Miguel Hidalgo Y Castilla En La Col. Centro De La Cabecera Municipal		Jalisco	Cañadas de Obregón	Cañadas de Obregón	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cañadas de Obregón	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140100317455	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Las Calles Pbro Victor García Entre La Calle De Señor Del Valle Y Orozco Jiménez En La Colonia La Purísima		Jalisco	Atotonilco el Alto	Atotonilco el Alto	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Atotonilco el Alto	Urbanización	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: S/O / Física: S/O / Registro:
JAL14140100317456	Rehabilitación De La Escuela Manuel Crespo Monarez		Jalisco	El Grullo	El Cacalote	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de El Grullo	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100317461	Pavimentación En Concreto Hidráulico En Calle Calvario En Cabecera Municipal		Jalisco	San Diego de Alejandria	San Diego de Alejandria	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de San Diego de Alejandria	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: LA OBRA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CALVARIO EN CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA CONCLUIDA CON UN EXCEDENTE DE CALIDAD Y META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100317462	Pavimentación Calle Israel, Col. Pintitas		Jalisco	El Salto	Las Pintitas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Salto	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100317463	Pavimentación De La Calle Pedro Moreno, Col. Santa Rosa		Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Salto	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100317466	Pavimentación De La Calle Turquesa De La Colonia Huizachera		Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Salto	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100317467	Repavimentación Asfáltico De La Calle Jardines De La Granja De Gómez De La Cortina A Jardines De Babilonia		Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Guadalajara	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100317468	Rehabilitación En Escuela Pública Técnica 25 En La Col. Del Carmen De La Cabecera Municipal		Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Tepatitlán de Morelos	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Tepatitlán de Morelos	Educación	En Ejecución	2014	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Pieza	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100317469	Rehabilitación Y Construcción De Foro Cultural En Zapotitlic Primera Etapa.		Jalisco	Zapotitlic	Zapotitlic	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Zapotitlic	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100317470	Reencarpetado Con Mezcla Asfáltica Calle Amatitlán Entre Periférico Y Atemajac De Brizuelas, Col. Jalisco		Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Tonalá	Urbanización	En Ejecución	2014	\$950,000	\$948,150	\$948,150	\$948,150	\$948,150	\$925,652	\$925,652	97.63	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	97.63	Financiera: Se sube de nuevo de el primer trimestre ya que se elimino la información / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140100317471	Reencarpetado Con Mezcla Asfáltica Circuito Loma Sur Entre Río Nilo Hasta Av. Loma Dorada Sur, Col. Loma Dorada		Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Tonalá	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,500,000	\$5,484,820	\$5,484,820	\$5,484,820	\$5,484,820	\$2,742,410	\$2,742,410	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	50.00	Financiera: Se sube de nuevo de el primer trimestre ya que se elimino la información / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100317479	Museo		Jalisco	Etzatlán	Etzatlán	Urbano	Subsidios	U081 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Etzatlán	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100317634	Pavimentación De La Calle San Martín En La Colonia Huizachera		Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Salto	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100317638	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Paraguay Entre Costa Rica Y Felipe Ángeles, Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Jesús Carranza Entre Santa Cecilia Y Santa María, Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Magnolias Entre Unidad Del Carmen Y Jardines De Los Arandas, Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Ponciano Arriaga Entre María Ramírez Y Margarita Y Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Efraín González Luna Entre Justino Ramos Y Corona.		Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Arandas	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100317639	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Las Calles Alicia Monoya, Maricruz Oliver, Elvira Quintana Y Marga López, Todas Entre Las Calles Esther Fernández Y Av. Del Maguay En La Colonia Vistas Del Maguay		Jalisco	Atotonilco el Alto	Atotonilco el Alto	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Atotonilco el Alto	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: S/O / Física: S/O / Registro:
JAL14140100317640	Pavimentación De Calle Britzuela		Jalisco	Autlán de Navarro	La Grana (El General)	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Autlán de Navarro	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100317642	Rehabilitación En Escuela Pública Ignacio Zaragoza En La Col. Centro De La Cabecera Municipal		Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	San Ignacio Cerro Gordo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de San Ignacio Cerro Gordo	Educación	En Ejecución	2014	\$60,000	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140100317643	Pavimentación De La Calle Malecón Romero Ruiz, Col. Sta. Lucia.		Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de San Juan de los Lagos	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100317644	Modernización De Cancha De Fútbol (Graderías) Emiliano Gómez Curiel		Jalisco	Cihuatlán	Jaluco	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cihuatlán	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140100317645	Empedrado Ahogado En Cemento En San Nicolás		Jalisco	Cobertura estatal			Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Colotlán	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100317646	Pavimentación De Calle González Gallo, Colonia El Verde		Jalisco	El Salto	San José el Verde (El Verde)	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Salto	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100317647	Pavimentación De La Calle Francisco I. Madero, Col. Santa Rosa		Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Salto	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100317648	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En Calle Cuauhtémoc Entre Javier Mina Y Mercado En La Cabecera Municipal		Jalisco	Hostotipaquillo	Hostotipaquillo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Hostotipaquillo	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100317649	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle Ramón Corona En La Localidad De Atequiza		Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	Atequiza	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100317651	Pavimentación De Calle San Pedro		Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Salto	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100317652	Pavimentación En Concreto Asfáltico En Las Calles Dátil , Valle Oculto, Guadabana Y Felipe Ángeles De La Colonia Huertitas		Jalisco	Lagos de Moreno	Lagos de Moreno	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Lagos de Moreno	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,475,698	\$1,325,863	\$1,325,863	53.03	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE TIENE CONSIDERADO UN MONTO DE \$ 2,500,000.00 PARA ESTA OBRA, SIN EMBARGO DESPUES DE LA LICITACION EL GANADOR PRESENTO UNA PROPUESTA POR \$ 2,475,698.08, SE BUSCARA AMPLIAR METAS PARA LLEGAR AL MONTO SUTORIZADO POR EL PROGRAMA.
JAL14140100317653	Construcción De Empedrado Con Huellas De Concreto En La Calle Alvaro Obregón Entre Calle Dr. Pablo Maldonado Y Rancho De Los Cortes, La Estancia Tercera Etapa.		Jalisco	Poncitlán	Estancia de San Nicolás	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Poncitlán	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100317654	Pavimentación De Diferentes Calles De La Cabecera Municipal		Jalisco	Zapotitlic	Zapotitlic	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Zapotitlic	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100317655	Construcción Con Pavimento Empedrado Zampeado Etapa Ii Calle Puente Chico-Hidalgo Entre Emiliano Zapata-Juárez Y Carretera Colotlán Colonia La Magdalena		Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Zapopan	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140100317657	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Mr 45 En La Calle Av. Copalita De Carretera Testistan A Venustiano Carranza En La Colonia Vicente Guerrero		Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Zapopan	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100317658	Pavimento Con Concreto Hidráulico Calle Venustiano Carranza Desde Calle Insurgentes Hasta El Camino Al Vado Cabecera Municipal		Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Tonalá	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100317659	Empedrado En Colonias "El Palomar" Y "Las Palomas"		Jalisco	San Marcos	San Marcos	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de San Marcos	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100317660	Pavimentación, Delegación Contla, Calle Abasolo, Municipio De Tamazula.		Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Tamazula de Gordiano	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100317662	Conclusión De Auditorio De La Casa De La Cultura En Unión De Tula		Jalisco	Unión de Tula	Unión de Tula	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Unión de Tula	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100317663	Construcción Explanada Cultural Ojuelos De Jalisco En El Municipio		Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Ojuelos de Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100317668	Construcción De Centro Cultural En La Comunidad De Matancillas		Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Matancillas (San Isidro Matancillas)	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Ojuelos de Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100317669	Remodelación De Arcos De Ingreso De La Cabecera Municipal De Valle De Juárez		Jalisco	Valle de Juárez	Valle de Juárez	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Valle de Juárez	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$615,248	\$615,248	\$615,248	87.89	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	88.00	Financiera: no / Física: 0 / Registro:
JAL14140100317832	Pavimentación De La Calle Priv. San Rafael, Col. Santa Rosa		Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Salto	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100317836	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle De Orozco Y Jiménez Entre Pbro Garcia Y Privada Del Tigre En Colonia La Purísima		Jalisco	Atotonilco el Alto	Atotonilco el Alto	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Atotonilco el Alto	Urbanización	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: S/O / Física: S/O / Registro:
JAL14140100317837	Renovación De Pavimento Asfáltico De La Calle Josefa Ortiz De Domínguez De Esteban Loera A Emiliano Zapata		Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Guadalajara	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100317838	Pavimentación De La Calle Ópalo En La Colonia Huizachera		Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Salto	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140100317839	Rehabilitación En Escuela Pública Niños Héroes En La Col. Centro De La Cabecera Municipal		Jalisco	Jalostotitlán	Jalostotitlán	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Jalostotitlán	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100317840	Pavimentación De La Calle Privada Guerrero Negro, De Mexicali A Cerrada, Del. Pintitas, Primera Etapa		Jalisco	El Salto	Las Pintitas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Salto	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100317841	Pavimentación Calle Crucecillas Entre Paseo De Los Laureles Y Paseo De Los Ocotes En La Colonia Mesa De Los Ocotes, Zapopan, Jal.		Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Zapopan	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100317842	Pavimentación De Calles En El Municipio De Zapotitlic		Jalisco	Zapotitlic	Zapotitlic	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Zapotitlic	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100317843	Pavimentación Paseo De Los Paraísos Entre Paseo De Los Laureles Y Paseo De Los Ocotes En La Colonia Mesa De Los Ocotes, Zapopan, Jal.		Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Zapopan	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100317844	Ampliación A La Conservación Del Inmueble Que Aloja El Museo Pantaleón Panduro		Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100317845	Rehabilitación De Bienes Muebles Del Museo ¿Pantaleón Panduro¿		Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100317846	Casa De La Cultura En La Delegación De Mezquitic De La Magdalena Jalisco		Jalisco	San Juan de los Lagos	Mezquitic de la Magdalena	Rural	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de San Juan de los Lagos	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100317847	Construcción De Infraestructura Para Desarrollo Turístico En La Presa El Chiflón En La Manzanilla De La Paz, Jalisco		Jalisco	La Manzanilla de la Paz	La Manzanilla de la Paz	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de La Manzanilla de la Paz	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$8,148,471	\$4,889,083	\$4,889,083	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: NO SE HA INICIADO LA OBRA HASTA EL CUARTO TRIMESTRE / Física: 0 / Registro:
JAL14140100317848	Construcción De Pavimento Concreto Hidráulico En Calle Hidalgo De Soyatlán De Afuera		Jalisco	Tamazula de Gordiano	Soyatlán de Afuera	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Tamazula de Gordiano	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100317850	Construcción De La 5a Etapa Del Centro Regional Cultural Del Grullo		Jalisco	El Grullo	El Grullo	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de El Grullo	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100317852	Construcción Del Centro Cultural		Jalisco	Cañadas de Obregón	Cañadas de Obregón	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cañadas de Obregón	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100317853	Construcción De La 2a. Etapa De La Explanada Para Usos Múltiples En La Localidad Del Santuario		Jalisco	Mexicacán	El Santuario (Santuario del Sagrado Corazón)	Rural	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Mexicacán	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$799,600	\$799,600	\$799,600	\$398,424	\$398,424	49.80	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100318018	Pavimentación En Concreto Hidráulico En Calle General Pablo Rodríguez En Cabecera Municipal		Jalisco	Acatic	Acatic	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Acatic	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140100318020	Pavimentación De La Privada Churubusco De La Colonia Huizachera		Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Salto	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318024	Pavimentación De Diferentes Calles De La Cabecera Municipal.		Jalisco	San Gabriel	San Gabriel	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de San Gabriel	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318025	Pavimentación Calle San Pedro, Col. Pacifico		Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Salto	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318026	Pavimentación De Calle Emiliano Zapata, Colonia El Verde		Jalisco	El Salto	San José el Verde (El Verde)	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Salto	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318027	Empedrado En La Ciénega Grande		Jalisco	Huejúcar	Ciénega Grande	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Huejúcar	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318028	Pavimentación De La Calle Florentina Nuño Covarrubias		Jalisco	Juchitán	Juchitán	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Juchitán	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318029	Alumbrado Público Calle Marcelino Becerra En La Comunidad De La Laja		Jalisco	Mixtlán	La Laja	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Mixtlán	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318030	Pavimentación De Calle Emiliano Zapata		Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Salto	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318031	Repavimentación Asfáltico De La Calle Josefa Ortiz De Domínguez De Gómez De La Cortina A Jardines De Babilonia		Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Guadalajara	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318032	Pavimento Con Concreto Hidráulico En Avenida Francisco Zarco Colonia Centro Entre Las Calles De Juan Álvarez Y Degollado		Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Ocotlán	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140100318033	Pavimentación De La Calle Melchor Ocampo En La Cabecera Municipal		Jalisco	Yahualica de González Gallo	Yahualica de González Gallo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Yahualica de González Gallo	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318034	Pavimentación María Inés Martínez Entre Ignacio Espinoza Y El Barranco En La Col. Villa De Guadalupe		Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Zapopan	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318035	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En Varias Calles De La Cabecera Municipal De Valle De Guadalupe. Calle Secundino González, García Armas Y López Mateos		Jalisco	Valle de Guadalupe	Valle de Guadalupe	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Valle de Guadalupe	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318036	Rehabilitación En Escuela Pública Silvano Barba González En La Col. Centro De La Cabecera Municipal		Jalisco	Valle de Guadalupe	Valle de Guadalupe	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Valle de Guadalupe	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318037	Pavimentación Del Lado Izquierdo De La Calle Malecón Romelio Ruiz, De La Colonia Santa Lucia.		Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de San Juan de los Lagos	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318040	Centro Cultural La Laja		Jalisco	Zapotlanejo	La Laja	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Zapotlanejo	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318041	Casa De La Cultura Temastlán		Jalisco	Totatiche	Totatiche	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Totatiche	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318042	Rehabilitación De Infraestructura Educativa, Construcción De Cubierta En La Escuela Primaria "Libertad Y Progreso", Col. Centro		Jalisco	Talpa de Allende	Talpa de Allende	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Talpa de Allende	Educación	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$496,486	\$496,486	\$496,486	\$496,486	99.30	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Termina - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100318044	Construcción Y Equipamiento De Bibliotecas En La Escuela Preparatoria Regional El Grullo		Jalisco	El Grullo	El Grullo	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de El Grullo	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318212	Pavimentación De La Calle Santo Tomás, Col. Santa Rosa		Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Salto	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318214	Pavimentación De Calles En El Municipio De Concepción De Buenos Aires, Jalisco		Jalisco	Concepción de Buenos Aires	Concepción de Buenos Aires	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Concepción de Buenos Aires	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: SE RETUVO 5 AL MILLAR A LA EMPRESA ASI COMO LA FEDERACIÓN RETUVO 1 AL MILLAR / Física: / Registro:



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL14140100318215	Aula Didáctica (Construcción) De La Telesecundaria Rafael Preciado Hernández		Jalisco	El Grullo	El Grullo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de El Grullo	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318217	Pavimentación De La Calle Hidalgo, De Río Hondo A Las Torres, Del. Pinitas, Primera Etapa		Jalisco	El Salto	Las Pinitas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Salto	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318218	Pavimentación De La Calle San Antonio En La Colonia Huizachera		Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Salto	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318219	Construcción De Empedrado En La Calle Amapa A La Altura De La Calle El Limón En La Comunidad De La Estancia De Landeros		Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Sebastián del Oeste	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de San Sebastián del Oeste	Urbanización	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$351,857	\$351,857	\$348,143	\$348,143	49.73	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	49.73	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100318221	Pavimentación Calle López Santos, Col. Pintas		Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Salto	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318222	Pavimentación De La Calle Adolfo López Mateos, Col. Centro		Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Ojuelos de Jalisco	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318223	Pavimentación Y Alumbrado Público Cabecera Municipal		Jalisco	Tizapán el Alto	Tizapán el Alto	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Tizapán el Alto	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318224	Pavimentación Calle Matamoros En Villa Guerrero		Jalisco	Villa Guerrero	Villa Guerrero	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Villa Guerrero	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318225	Pavimentación María Inés Martínez Y Petronilo Tiznado Entre María Inés Martínez Y Salvador Velázquez En La Col. Villa De Guadalupe		Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Zapopan	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318226	Pavimentación Miguel Sandoval Entre Ignacio Espinoza Y Quirino Rivera En La Colonia Villa De Guadalupe		Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Zapopan	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140100318227	Construcción De Escuela De Artes		Jalisco	Gómez Farias	San Sebastián del Sur	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Gómez Farias	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318228	Cancha De Usos Múltiples En Zapopan, Jalisco		Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Zapopan	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318229	Pavimentación En Concreto Hidráulico En La Calle 1° De Enero En Cabecera Municipal		Jalisco	San Julián	San Julián	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de San Julián	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,000	\$977,188	\$977,188	\$977,188	\$977,188	97.72	\$0	Metros Cúbicos	0	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140100318230	Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Campesinos, Col. San Miguel		Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Teocaltiche	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,088,080	\$1,088,080	\$1,088,080	77.72	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	77.72	Financiera: / Física: OBRA DE PAVIMENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100318231	Construcción E Integración De Talleres Culturales 3a. Etapa		Jalisco	Talpa de Allende	Talpa de Allende	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Talpa de Allende	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$917,676	\$917,676	\$917,676	\$917,676	\$917,676	61.18	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	61.18	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100318232	Rehabilitación De Vialidad Principal En La Localidad De La Esperanza		Jalisco	Tonila	La Esperanza	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Tonila	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318233	Sustitución Del Domo En Casa De La Cultura		Jalisco	Ayotlán	Ayotlán	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Ayotlán	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$749,250	\$749,250	\$745,366	\$745,366	\$745,366	49.69	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	49.69	Financiera: / Física: / Registro: Cierre Preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100318399	Iluminación Eléctrica Del Campo De Béisbol De La Unidad Deportiva Municipal		Jalisco	El Grullo	El Grullo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de El Grullo	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318401	Pavimentación En Calle Santa Rosa, Col. Santa Rosa (Primera Etapa)		Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Salto	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318402	Pavimentación De Calle José María Morelos, Colonia El Verde		Jalisco	El Salto	San José el Verde (El Verde)	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Salto	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318403	Pavimentación De Diferentes Calles De La Cabecera Municipal.		Jalisco	Jilotlán de los Dolores	Jilotlán de los Dolores	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Jilotlán de los Dolores	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318404	Pavimentación De Diferentes Calles De La Cabecera Municipal.		Jalisco	Mazamitla	Mazamitla	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Mazamitla	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140100318405	Pavimentación Calle San Roque, Col. Pintas		Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Salto	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318406	Empedrado Ecológico En La Colonia La Cañita De Magdalena		Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Magdalena	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318407	Repavimentación Asfáltico De La Calle Jardines De Versalles De Gómez De La Cortina A Jardines De Babilonia		Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Guadalajara	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318408	Pavimentación De La Calle Isabel Rodríguez M Col. Centro		Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Ojuelos de Jalisco	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318409	Pavimentación De La Av. México, Col. Centro		Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Chinampas	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Ojuelos de Jalisco	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318410	Calle Felipe Ángeles Desde El Puente A Paso Ancho, Pavimentación Con Concreto Hidráulico		Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Puerto Vallarta	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318411	Segunda Etapa Parque Deportivo Los Portales		Jalisco	Tequila	Tequila	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Tequila	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318412	Museo En Ixtlahuacán		Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Ixtlahuacán del Río	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318413	Rehabilitación Casa De La Cultura En San Cristóbal		Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	San Cristóbal de la Barranca	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de San Cristóbal de la Barranca	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318414	Proyecto De Rehabilitación, Templo San Esteban		Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Zapopan	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318415	Reencarpetado Con Mezcla Asfáltica Lateral Norte Y Sur Av. Río Nilo Entre Paseo Loma Norte Y Circuito Loma Norte Loma Dorada		Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Tonalá	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,239,600	\$1,238,295	\$1,238,295	\$1,238,295	\$1,238,295	\$1,192,546	\$1,192,546	96.31	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	96.31	Financiera: Se sube de nuevo de el primer trimestre ya que se elimino la información / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140100318416	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Av. El Carril Desde Felipe Ángeles Hasta Hipódromo Santa Paula, Col. Santa Paula		Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Tonalá	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318418	Restauración De La Casa Reforma		Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Guadalajara	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318419	Construcción De Auditorio En La Casa De La Cultura De La Resolana (2da. Etapa)		Jalisco	Casimiro Castillo	La Resolana	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Casimiro Castillo	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318420	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Comunidad Del Bramador		Jalisco	Talpa de Allende	El Bramador	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Talpa de Allende	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$354,832	\$354,832	\$354,832	\$354,832	50.69	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	50.69	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100318424	Construcción Explanada Cultural Ojuelos De Jalisco En El Municipio De Ojuelos		Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Ojuelos de Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318425	Infraestructura Y Equipamiento Cultural		Jalisco	Yahualica de González Gallo	Yahualica de González Gallo	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Yahualica de González Gallo	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318586	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Rehabilitación De Instalaciones Hidráulicas Y Sanitarias En Alumbrado Público En Avenida José Aguilera En La Localidad De La Concepción Entre Las Calles De Nayarit Y Panteón Municipal		Jalisco	Ayotlán	La Concepción	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Ayotlán	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$472,544	\$472,544	\$472,544	47.30	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	47.00	Financiera: / Física: / Registro: Cierre Preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100318588	Empedrado Calle Pedro Infante Entre Pensador Mexicano Y Fco. Charle		Jalisco	Amatitán	Amatitán	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Amatitán	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318589	Modernización De Cancha De Fútbol De Telcruz Municipio De Cuautitlán		Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Telcruz	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Cuautitlán de García Barragán	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318594	Pavimentación De La Calle Guerrero Negro, De Mexicali A Rumorosa, Del. Pintitas, Primera Etapa		Jalisco	El Salto	Las Pintitas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Salto	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318595	Pavimentación De Calle Francisco Villa, Colonia El Verde		Jalisco	El Salto	San José el Verde (El Verde)	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Salto	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318598	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En Calle Morelos En La Localidad De Cedros		Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	Los Cedros	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140100318599	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Instituto Tecnológico Superior De Mascota Ubicado En Km. 100 Carretera Ameca-Mascota Chanrey		Jalisco	Mascota	Chanrey	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Mascota	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$456,476	\$456,476	91.30	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	91.30	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140100318600	Rehabilitación En Escuela Pública Francisco Villa En La Col. Las Colonias De La Cabecera Municipal		Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Tepatitlán de Morelos	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Tepatitlán de Morelos	Educación	En Ejecución	2014	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140100318601	Rehabilitación Auditorio Casa De La Cultura		Jalisco	San Martín de Bolaños	San Martín de Bolaños	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de San Martín de Bolaños	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100318602	Centro Cultural Tacotlán, Templo Museo Casa De Desarrollo Social		Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Tacotlán	Rural	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Ixtlahuacán del Río	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100318603	Empedrado Zampeado Calle Villa Guerrero Entre Tuzapan Y El Arroyo Calle Villa Guerrero El Arroyo Col. Jalisco		Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Tonalá	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$1,998,892	\$1,998,892	\$1,998,892	\$1,998,892	\$1,349,095	\$1,349,095	67.49	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	67.49	Financiera: Se sube de nuevo de el primer trimestre ya que se elimino la información / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100318604	Pavimentación Calle Pedregal, Delegación La Purísima		Jalisco	Zapotlanejo	La Purísima	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Zapotlanejo	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100318605	Rehabilitación De Infraestructura Educativa En Cecytej 07 Puerto Vallarta Ubicado En La Calle Corea Del Sur Colonia El Mangal Delegación El Pitillal.		Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Puerto Vallarta	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100318608	Casa De La Cultura (2da. Etapa)		Jalisco	Tecolotlán	Tecolotlán	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Tecolotlán	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100318610	Centro Cultural Jalos		Jalisco	Jalostotitlán	Jalostotitlán	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Jalostotitlán	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100318785	Pavimentación Dela Calle San Baltazar, Col. Santa Rosa		Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Salto	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100318790	Modernización De La Unidad Deportiva Adolfo López Mateos En Cihuatlán		Jalisco	Cihuatlán	Cihuatlán	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cihuatlán	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100318791	Modernización De Unidad Deportiva Municipal De Cocula		Jalisco	Cocula	Cocula	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cocula	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La obra se encuentra al 25% de su avance físico y financiero

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140100318792	Pavimentación De Calle Santo Domingo		Jalisco	El Salto	Las Pintitas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Salto	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318793	Pavimentación De La Calle López Salcido De La Colonia Huizachera		Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Salto	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318794	Pavimentación De La Calle Río Hondo, De Hidalgo A Benito Juárez, Del. Pintitas, Primera Etapa		Jalisco	El Salto	Las Pintitas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de El Salto	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318795	Repavimentación Asfáltico De La Calle Guinea De Peso A Presa Osorio		Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Guadalajara	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318796	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Palma Sola Desde La Habana Hasta Calle Hamburgo En La Colonia Vista Del Océano En La Delegación De El Pitillal, Mpio De Puerto De Vallarta, Jalisco.		Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Puerto Vallarta	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318797	Construcción De La 2da. Etapa De La Unidad Deportiva En La Cabecera Municipal		Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Tlajomulco de Zúñiga	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318798	Rehabilitación En Escuela Pública José Vasconcelos En La Col. Centro De La Cabecera Municipal		Jalisco	San Diego de Alejandria	San Diego de Alejandria	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de San Diego de Alejandria	Educación	En Ejecución	2014	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD BRINDADO MEJOR CONDICIÓN DE INTALACIONES A LOS ESTUDIANTES DE DICHA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100318799	Pavimentación Juan José García Entre Casiano Torres Y Pío V. Enriquez, Tramo Faltante De Ignacio Espinoza Poniente En Su Cruce Con Juan José García En La Colonia Villa De Guadalupe, Zapopan, Jal.		Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Zapopan	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318800	Andador Rivera Río Cuele En El Municipio Vallarta, Jalisco.		Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Puerto Vallarta	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318801	Construcción De Museo Comunitario Za. Etapa		Jalisco	Atengo	Atengo	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Atengo	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100318802	Segunda Etapa De La Cubierta Patio Central De La Casa De Cultura Juan Rulfo		Jalisco	Sayula	Sayula	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Sayula	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$407,500							0.00		Metros Cuadrados	0	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
JAL14140100318803	Construcción De Explanada Cultural Ojuelos De Jalisco		Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Ojuelos de Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
JAL14140100318804	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Cecytej 24 Ixtapa Ubicado En La Calle Lauren Real S/N Entre Av. Verde Vallarta Y Galeana, Col. Verde Vallarta		Jalisco	Puerto Vallarta	Ixtapa	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Puerto Vallarta	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
JAL14140100318809	Construcción De Casa Cultural En Colonia Jalisco		Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Tonalá	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$2,997,941	\$2,997,941	\$2,997,941	\$2,997,941	\$1,498,971	\$1,498,971	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	50.00	Financiera: Se sube de nuevo de el primer trimestre ya que se elimino la información / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140100318810	Restauración Del Santuario Del Sr. De La Misericordia		Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Tepatitlán de Morelos	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Tepatitlán de Morelos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$947,500	\$947,500	\$473,276	\$473,276	\$473,276	\$473,276	\$473,276	\$473,276	49.95	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140100318811	Construcción De Centro Cultural En La Comunidad De Matanzillas		Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Matanzillas (San Isidro Matanzillas)	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Ojuelos de Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
JAL14140200327243	Remodelacion De Unidad Deportiva No. 9 "Plan De San Luis". Trabajos Consistentes En Gimnasio De Box, Modulo De Juegos Y Aparatos	OPG-CONADE-EQP- CI-CD4-028/14	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,007,500	\$3,199,670	\$3,199,670	\$3,199,670	\$3,199,670	\$959,901	\$959,901	30.00	\$0	Obra	0	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140200327260	Remodelacion De Unidad Deportiva No. 19 Cadete Vicente Suarez. Trabajos Consistentes En Pista De Bicicross, Modulo De Baños, Modulo De Juegos Y Aparatos Ejercitadores	OPG-CONADE-EQP- CI-CD4-029/14	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,126,502	\$2,126,502	\$2,126,502	\$2,126,502	\$2,126,502	\$637,951	\$637,951	30.00	\$0	Obra	0	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140200327270	Remodelacion De Unidad Deportiva No. 4 Francisco Javier Mina. Trabajos Consistentes En Construccion De Vestidores, Rehabilitacion De Alberca Y Equipo.	OPG-CONADE-EQP- CI-CD4-030/14	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$5,428,220	\$5,428,220	\$5,428,220	\$5,428,220	\$5,428,220	\$1,628,466	\$1,628,466	30.00	\$0	Obra	0	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140200327278	Remodelacion De Unidad Deportiva No. 7 "Héroes De Chapultepec". Trabajos Consistentes En	OPG-CONADE-EQP- CI-CD4-031/14	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$5,428,221	\$5,428,221	\$5,428,221	\$5,428,221	\$5,428,221	\$4,420,898	\$4,420,898	81.44	\$0	Obra	0	100.00	74.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140200327292	Proyecto De Infraestructura Tercera Fase De Intervencion Integral Del Museo Panteon De Belen	OPG-CONACULTA-EQP- AD-CD4-026/14	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,007,500	\$1,007,500	\$1,007,500	\$1,007,500	\$1,007,500	\$302,250	\$302,250	30.00	\$0	Obra	0	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140200327308	Restauracion De La Casa Reforma Primera Etapa	OPG-CONACULTA-EQP- AD-CD4-027/14	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$2,510,546	\$2,510,546	62.76	\$0	Obra	0	100.00	47.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140200327319	Rehabilitacion Del Teatro Torres Bodet.	OPG-CONACULTA-EQP- CI-CD4-032/14	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,570,911	\$2,570,911	\$2,570,911	\$2,570,911	\$2,570,911	\$771,273	\$771,273	30.00	\$0	Obra	0	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140200327338	Consultoria Y Asesoria De La Restauracion De La Casa Reforma	OPG-CONACULTA-SUP- AD-CD6-047/14	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
JAL14140200327346	Consultoria Para Las Obras De Restauracion En El Panteon Belen	OPG-CONACULTA-SUP- AD-CD6-048/14	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
JAL14140200331188	Subsemun 2014	SUBSEMUN 1	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2014	\$20,862,840	\$20,862,840	\$8,345,136	\$8,345,136	\$7,937,620	\$7,937,620	\$7,937,620	38.05	\$0	Pesos	641,096	100.00	38.05	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140200337158	Rehabilitación Y Equipamiento De La Unidad Polideportiva "Manuel Cambré"	INFDEP003/14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$5,047,062	\$5,047,062	\$5,047,062	\$5,047,062	\$2,358,033	\$2,358,033	\$2,358,033	46.72	\$0	Pesos	24,363	100.00	47.00	Financiera: INFORMACIÓN ACTUALIZADA / Física: INFORMACIÓN ACTUALIZADA / Registro: INFORMACIÓN ACTUALIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140200338408	Construcción De Unidad Deportiva En El Salitre	1-2014	Jalisco	San Martín Hidalgo	El Salitre	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO.	Deporte	En Ejecución	2014	\$100	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$875,648	\$875,648	\$875,648	58.43	\$0	Etapas	3,000	50.00	59.00	Financiera: OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO. / Física: SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN LA SEGUNDA ETAPA DE LA OBRA. / Registro: ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN LA SEGUNDA ETAPA DE LA OBRA.	
JAL14140200339042	Sustitución Por Obra Nueva De Los Centros De Salud En San Miguel Huixtita Villa Purificación Y Lázaro Cárdenas	Jal Salud_Calidad_1	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	OPD Servicios de Salud Jalisco	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
JAL14140200342021	Obra Nueva Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Santa Ana Guadalupe	JAL SALUD_CALIDAD_2	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
JAL14140200342026	Ampliación Y Remodelación De La Unidad Especializada Para La Atención Obstétrica Neonatal En San Miguel El Alto	JAL SALUD_CALIDAD_3	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
JAL14140200342042	Ampliación Y Remodelación Del Centro De Salud De Servicios Ampliación Con Atención Materno Infantil En Zacacotal De Torres	JAL SALUD_CALIDAD_4	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140200342053	Sustitución Obra Nueva Laboratorio Regional De Salud Pública En Puerto Vallarta	JAL SALUD_CALIDAD_6	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200342408	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participacion Ciudadana	SUBSEMUN14001	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	120,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200342411	Ampliacion Y Remodelacion Del Centro Estatal De La Transfusión Sanguinea	JAL SALUD_CALIDAD_5	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200342429	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	SUBSEMUN14002	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2014	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	100.00	\$0	ELEMENTOS	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200342462	Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica	SUBSEMUN14003	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2014	\$7,282,000	\$7,282,000	\$7,282,000	\$7,282,000	\$964,028	\$964,028	\$964,028	13.24	\$0	PIEZAS - ELEMENTOS	120,000	100.00	13.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200342694	Sistema Nacional De Informacion De Seguridad Publica	SUBSEMUN14004	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2014	\$156,000	\$156,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	120,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200342946	Servicio De Llamadas De Emergencia Y De Denuncia Anonima	SUBSEMUN14005	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	120,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200343062	Equipamiento Y Construcción De Pista De Atletismo, Alberca Y Campo De Beisbol En El Polideportivo Monte Alto (Primera Etapa)	-	Jalisco	Lagos de Moreno	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$1,390,161	\$1,390,161	63.19	\$0	Obra	0	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200343095	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Zarco Pedroza (Primera Etapa)	-	Jalisco	Lagos de Moreno	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$920,000	\$920,000	\$920,000	\$920,000	\$920,000	\$916,034	\$916,034	99.57	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200343452	Rehabilitación Y Modernización De Unidad Deportiva De Ojuelos De Jalisco	D1	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,183,661	\$2,183,661	\$2,183,661	\$2,183,661	\$2,183,661	\$2,183,661	\$2,183,661	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200343497	Rehabilitación Y Modernización De Unidad Deportiva Matancillas Jalisco	D2	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Matancillas (San Isidro Matancillas)	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Deporte	En Ejecución	2014	\$931,235	\$931,235	\$931,235	\$931,235	\$931,235	\$931,235	\$931,235	100.00	\$0	Obra	1,235	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200344278	Rehabilitación De Cancho De Futbol En San Sebastian Del Oeste Segunda Etapa	7	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$339,000	\$339,000	\$338,661	\$170,060	\$170,060	\$168,601	\$168,601	49.73	\$0	Acción	672	100.00	0.50	Financiera: / Física: / Registro: SE MODIFICÓ EL MINISTRADO YA QUE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE CAPTURÓ MAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200347436	Equipamiento Proximidad/ Armamento Y MunicionesMuniciones Armas Cortas Y Armas Largas)	SN	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200347440	Equipamiento. Proximidad/ Armamento Y Municiones	-	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200347449	Especialización (Policía De Proximidad)	-	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200347453	Especialización (Adiestramiento Del Comando Capacitación Especializada Para Policía Cibernética)	-	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140200347473	Evaluaciones De Control De Confianza	-	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140200347480	Proyecto Cultural O Deportivo Para La Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia.	-	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$1,990,246	\$1,990,246	\$995,124	\$995,122	\$995,122	\$995,122	50.00	\$0	Proyecto	0	1.00	50.00	Financiera: AVANCE DEL 50% PROYECTO CULTURAL O DEPORTIVO PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL PREVENCIÓN DEL DELITO. / Física: ANTICIPO DEL 50% EROGADO PROYECTO DEL RUBRO PREVENCIÓN DEL DELITO. / Registro: AVANCE DEL 50% DEL PROYECTO -
JAL14140200347489	Estudios De Percepción De Seguridad, Fenómenos Delictivos Y Victimología.	-	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Seguridad	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,492,494	\$1,492,494	\$746,247	\$746,247	\$746,247	\$746,247	50.00	\$0	Proyecto	0	1.00	50.00	Financiera: PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DEL PROGRAMA / Física: ANTICIPO DEL 50% PROGRAMA PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD F. / Registro: AVANCE DEL 50% EN EL PROGRAMA DEL RUBRO DE PREVENCIÓN DEL DELITO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200347500	Prevencion Del Delito Proyectos Productivos.	-	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140200347509	Prevencion Del Delito Programa De Jóvenes En Prevención.	-	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$1,998,158	\$1,997,158	\$999,079	\$999,079	\$999,079	\$999,079	50.00	\$0	Proyecto	0	1.00	50.00	Financiera: AVANCE DEL 50% PROGRAMA DE JOVENES EN PREVENCIÓN. / Física: AVANCE DEL 50% DEL PROGRAMA JOVENES EN PREVENCIÓN. / Registro: AVANCE DEL 50% EN EL PROGRAMA JOVENES EN PREVENCIÓN DEL RUBRO PREVENCIÓN DEL DELITO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200347524	Proyecto Para Prevenir El Uso De Alcohol Y Drogas.	-	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$1,996,232	\$1,996,232	\$1,197,740	\$798,492	\$798,492	\$798,492	40.00	\$0	Proyecto	0	1.00	40.00	Financiera: AVANCE DEL 40% EN EL PROGRAMA / Física: AVANCE DEL 40% EN EL PROYECTO PREVENCIÓN AL CONSUMO DEL ALCOHOL Y DROGRAS. / Registro: AVANCE DEL 40% EN EL PROGRAMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200348200	Remodelacion Y Equipamiento De La Unidad Deportiva Teuchitlán	1	Jalisco	Teuchitlán	Teuchitlán	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TEUCHITLAN JALISCO	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140200351479	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa Para Municipios Y Demarcaciones Territoriales (Fopedep 2014)	23001400003	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	74 H. Ayuntamientos Municipales del Estado de Jalisco beneficiados con el FOPEDep 2014.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$358,783,818	\$358,783,818	\$358,783,818	\$358,783,818	\$358,783,818	\$358,783,818	\$358,783,818	100.00	\$0	Acciones	6,484,141	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: El 100% de los recursos se transfirieron a los municipios beneficiados, por lo que ellos son los responsables de informar los avances físicos y financieros correspondientes.
JAL14140200351536	Acciones Del Fondo De Cultura 2014, Del Ramo 23 Provisiones Salariales Y Económicas, Recursos Que Serán Transferidos A 47 Municipios Del Estado	23001400004	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	48 H. Ayuntamientos Municipales del Estado de Jalisco beneficiados con el Fondo de Cultura 2014	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$76,137,561	\$151,775,622	\$151,775,622	\$151,775,622	\$151,775,622	\$151,775,622	\$151,775,622	100.00	\$0	Acciones	4,991,223	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: El 100% de los recursos se transfirieron a los municipios beneficiados, por lo que ellos son los responsables de informar los avances físicos y financieros correspondientes.
JAL14140200351598	Acciones Del Fondo De Infraestructura Deportiva 2014, Del Ramo 23 Provisiones Salariales Y Económicas, Recursos Que Serán Transferidos A 63 Municipios Del Estado.	23001400001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	63 H. Ayuntamientos Municipales del Estado de Jalisco beneficiados con el Fondo de	Deporte	En Ejecución	2014	\$111,094,524	\$222,189,049	\$222,189,049	\$222,189,049	\$222,189,049	\$222,189,049	\$222,189,049	100.00	\$0	Espacios Deportivos	5,594,807	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: El 100% de los recursos se transfirieron a los municipios beneficiados, por lo que ellos son los responsables de informar los avances físicos y financieros correspondientes.
JAL14140200352596	Programa Para La Fiscalización Del Gasto Federalizado (Profis 2014)	24006369100431412229	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U037 Programa para la fiscalización del gasto federalizado		23-Provisiones Salariales y Económicas	Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) / Poder Legislativo (H. Congreso del Estado de Jalisco)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,796,584	\$4,796,584	\$4,360,329	\$4,360,329	\$4,360,329	\$4,360,329	\$4,360,329	90.90	\$0	Habitantes	7,350,682	100.00	1.00	Financiera: Se transfirieron los recursos a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. / Física: / Registro: Se transfirió el 100% de los recursos a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), por lo que la misma ASEJ es la responsable de informar los avances físicos - financieros correspondientes.
JAL14140200353030	Acciones Del Consejo Para El Desarrollo Metropolitano De Puerto Vallarta - Bahía De Banderas (Federal)	POA 2014 06 00 -0059	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$23,883,000	\$23,883,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	110,200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200353051	Acciones Del Consejo Para El Desarrollo Metropolitano De Ocotlán (Federal)	POA 2014 06 00 -0058	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$33,540,000	\$33,540,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	44,800	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200353111	Acciones Del Consejo Para El Desarrollo Metropolitano De Guadalajara (Recursos Federales)	POA 2014 06 00 -0055	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140200353158	Construccion Y Equipamiento De Auditorio Al Aire Libre En Preparatoria Regional De San Martin De Hidalgo	1-2014	Jalisco	San Martín Hidalgo	San Martín Hidalgo	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$273,100	\$273,100	\$273,100	6.83	\$0	Etapas	10,000	50.00	7.00	Financiera: ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN. / Física: ACTUALMENTE EN EJECUCIÓN. / Registro: ACTUALMENTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA LENTO, POR LOS PROBLEMAS CLIMÁTICOS COMO LO SON LAS LLUVIAS INTENSAS.
JAL14140200353278	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Gimnasio Al Aire Libre, Calle San Pablo Y Camino A Tonalá Colonia Arroyo De Enmedio	DOPT-CONADE-CONC-001-2014	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	CONSTRUCTORA CEDEPSA, S.A. DE C.V.	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,410,673	\$1,410,673	\$1,410,673	\$1,410,673	\$1,410,673	\$705,337	\$705,337	50.00	\$0	Pesos	0	100.00	50.00	Financiera: Se sube de nuevo de el 2do trimestre ya que se elimino la información / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140200353345	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Santa Paula Y Construcción De Cancha De Usos Múltiples,Entre Las Calles Marcos Lara, Lombardo Toledano, Santa María Colonia Santa Paula	DOPT-CONADE-CONC-002-2014	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	INGENIERÍAarquitectura ABSA, S.A. DE C.V.	Deporte	En Ejecución	2014	\$567,639	\$1,567,639	\$1,567,639	\$1,567,639	\$1,567,639	\$783,820	\$783,820	50.00	\$0	Pesos	0	100.00	50.00	Financiera: Se sube de nuevo de el primer trimestre ya que se elimino la información / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200353394	Rehabilitación De Unidad Deportiva,Calle Puerto Vallarta Y Tlajomulco De Zúñiga Colonia Jalisco	DOPT-CONADE-CONC-004-2014	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA, S.A. DE C.V.	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,648,326	\$1,648,326	\$1,648,326	\$1,648,326	\$1,648,326	\$824,163	\$824,163	50.00	\$0	Pesos	0	100.00	50.00	Financiera: Se sube de nuevo de el primer trimestre ya que se elimino la información / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200353430	Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Artístico, Unidad Deportiva Revolución Av. Río Nilo Y Circuito Loma Sur Colonia Loma Dorada	DOPT-CONADE-001-2014	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	CONSTRUCTORA JMA, S.A. DE C.V.	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,540,200	\$2,540,200	\$2,540,200	\$2,540,200	\$2,540,200	\$1,270,100	\$1,270,100	50.00	\$0	Pesos	0	100.00	50.00	Financiera: Se sube de nuevo de el primer trimestre ya que se elimino la información / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200353694	Acciones De Infraestructura Del Fondo De Contingencias Económicas 2014 Para Inversión Con Cargo Al Ramo 23	Z3001400005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamientos Municipales beneficiados con el Fondo de Contingencias Económicas 2014 para Inversión.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$213,900,000	\$171,120,000	\$171,120,000	\$171,120,000	\$171,120,000	\$171,120,000	\$171,120,000	100.00	\$0	Acciones	7,350,682	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: El 100% de los recursos se transfirieron a los municipios beneficiados, por lo que ellos son los responsables de informar los avances físicos y financieros correspondientes.
JAL14140200353813	Acciones De Infraestructura Con Recursos Del Ramo 23 ¿Proyectos De Desarrollo Regional 2014¿ En 27 Municipios Del Estado De Jalisco.	Z3001400007	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamientos Municipales beneficiados con recursos del Ramo 23 ¿Proyectos de Desarrollo Regional 2014¿	Urbanización	En Ejecución								0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200354495	Construccion De Gradas Y Techumbre En El Deportivo Las Americas	-	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Deporte	En Ejecución	2014	\$920,000	\$920,000	\$920,000	\$920,000	\$919,998	\$919,998	\$919,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Metros Lineales	18,711	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE SUMINISTRO Y COLOCO LONA AHULADA EN 110.40 M2 Y SE CONSTRUYO 78 MIL DE GRADAS EN CANCHA DE FUTBOL Y SE SUMINISTRO Y COLOCO LONA AHULADA EN 752 M2 EN CANCHA DE BASQUETBOL. / Registro: SE SUMINISTRO Y COLOCO LONA AHULADA EN 110.40 M2 Y SE CONSTRUJERON 78 MIL DE GRADAS EN CANCHA DE FUTBOL Y SE SUMINISTRO Y COLOCO LONA AHULADA POR 752 M2 EN CANCHA DE BASQUETBOL. - OBRA CONCLUIDA AL 100 %.
JAL14140200354599	Pavimentacion 1.5 Km De La Carretera De Acceso A La Resolana 2da Etapa, Conectando Con La Carrtera Federal 80 Del Municipio De Casimiro	20650	Jalisco	Casimiro Castillo	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$6,907,217	\$2,770,998	\$2,762,887	\$2,770,998	\$2,770,998	\$2,770,998	\$2,770,998	100.00	\$0	Kilómetro lineal	11,120	25.00	100.00	Financiera: SE PAGA FACTURAS 2605 Y 2603PARA RENTA DE MAQUINARIA Y TRASLADO DE MAQUINARIA / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300364671	Construccion De Red De Agua Potable En Calles Juarez, Aldama Y Guerrero De El Palmar	3X1-2014-001	Jalisco	El Limón	El Palmar de San Antonio	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE EL LIMON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$65,976	\$65,976	\$65,976	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	120	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL14140300369236	Construcción Y Equipamiento De La Unidad Polideportiva "Nueva Santa María"	INF. DEP001/14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAQUEPAQUE	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,738,479	\$3,738,479	\$3,738,479	\$1,117,898	\$1,117,898	\$1,117,898	\$1,117,898	29.90	\$0	Metro Cuadrado	29,313	0.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300369263	Rehabilitación Y Equipamiento De La Unidad Polideportiva "Camichines"	INF. DEP002/14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAQUEPAQUE	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,800,521	\$1,800,521	\$1,800,521	\$1,800,521	\$535,977	\$535,977	\$535,977	29.77	\$0	Metro Cuadrado	10,042	0.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300369290	Rehabilitación Y Equipamiento De Infraestructura Deportiva (Gimnasio Al Aire Libre) En Distintos Espacios Del Municipio	INF. DEP004/14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAQUEPAQUE	Deporte	En Ejecución	2014	\$491,938	\$491,938	\$491,938	\$491,938	\$150,111	\$150,111	\$150,111	30.51	\$0	Pesos	13,532	0.00	30.50	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300369313	Construcción Y Equipamiento De La Unidad Polideportiva "Misión Magnolias"	INF. DEP005/14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAQUEPAQUE	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,889,000	\$3,889,000	\$3,889,000	\$3,889,000	\$1,163,727	\$1,163,727	\$1,163,727	29.92	\$0	Pesos	7,605	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300369351	Construcción Y Equipamiento De La Unidad Polideportiva Santa Cruz Del Valle	INF. DEP007/14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAQUEPAQUE	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$1,049,461	\$1,049,461	\$1,049,461	29.98	\$0	Pesos	11,076	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300369445	Construccion De Pavimentos Hidraulicos En Calles De Villa Hidalgo Jalisco (Ma. De Jesus Perez Lopez Entre La Av. Guadalupeana Y El Limite De Fraccionamiento).	001	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,593,705	\$1,593,705	\$1,593,705	\$1,593,705	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	18,711	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE INICIAR CON LOS TRABAJOS / Registro: OBRA POR INICIAR
JAL14140300369524	Construccion De Pavimentos Hidraulicos En Calles De Villa Hidalgo Jalisco (Calle Ma. Mercedes Lopez Castro Entre Av. Guadalupeana Y Limite De Fraccionamiento).	002	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$353,588	\$1,571,188	\$1,571,188	\$1,571,188	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	18,711	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
JAL14140300369564	Construccion De Pavimentos Hidraulicos En Calles De Villa Hidalgo Jalisco (Calle San Felipe Entre Sor Juana Ines De La Cruz Y Santa Elena)	003	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$830,052	\$830,052	\$830,052	\$830,052	\$830,052	\$578,049	\$578,049	69.64	\$0	Metros Cuadrados	18,711	0.00	69.64	Financiera: / Fisica: SE CONSTRUYEN 1921.86 M2 DE PAVIMENTOS / Registro: OBRA EN PROCESO A PUNTO DE CONCLUIR
JAL14140300369584	Construccion De Pavimentos Hidraulicos En Calles De Villa Hidalgo Jalisco (Calle Veracruz Entre Zacatecas Y San Toribio Romo)	004	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$692,379	\$692,379	\$692,379	\$692,379	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	18,711	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
JAL14140300369608	Construccion De Pavimentos Hidraulicos En Calles De Villa Hidalgo Jalisco (Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Veracruz, Entre Zacatecas Y San Toribio Romo ).	005	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$150,534	\$150,534	\$150,534	\$150,534	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	18,711	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140300369633	Construccion De Pavimentos Hidraulicos En Calles De Villa Hidalgo Jalisco (Construccion De Guarniciones Y Banquetas De La Calle San Felipe Entre Sor Juana Ines De La Cruz Y Santa Elena)	006	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$319,513	\$319,513	\$319,513	\$319,513	\$318,535	\$318,135	\$318,135	99.57	\$0	Metros Cuadrados	18,711	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE CONSTRUYEN 755.30 ML DE GUARNICIONES Y 388.19 M2 DE BANQUETAS / Registro: OBRA CONCLUIDA
JAL14140300369652	Construccion De Pavimentos Hidraulicos En Calles De Villa Hidalgo Jalisco (Calle Lopez Mateos Entre La Calle Revolucionarios Y Calle Plan De Ayutla)	007	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$848,562	\$848,562	\$848,562	\$848,562	\$410,230	\$410,230	\$410,230	48.34	\$0	Metros Cuadrados	18,711	0.00	48.34	Financiera: / Física: SE PAGO EL 50 % DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS / Registro: SE CONSTRUYEN 1,964.84 M2 DE PAVIMENTOS - OBRA EN PROCESO DE CONCLUIR
JAL14140300369684	Construccion De Pavimentos Hidraulicos En Calles De Villa Hidalgo Jalisco (Calle Privada Leona Vicario).	008	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$269,783	\$269,783	\$269,783	\$269,783	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	18,711	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
JAL14140300369700	Construccion De Pavimentos Hidraulicos En Calles De Villa Hidalgo Jalisco (Calle 12 De Diciembre, Entre La Privada Aldama Y Maria Abasolo).	009	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$353,588	\$353,588	\$353,588	\$353,588	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	18,711	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
JAL14140300369724	Construccion De Pavimentos Hidraulicos En Calles De Villa Hidalgo Jalisco (Calle Plan De Ayutla, Entre Plan De San Luis Y Lopez Mateos).	010	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$360,857	\$360,857	\$360,857	\$360,857	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	18,711	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
JAL14140300369757	Construccion De Pavimentos Hidraulicos En Calles De Villa Hidalgo Jalisco (Construccion De Guarniciones En La Calle Plan De Ayutla, Entre Plan De San Luis Y Lopez Mateos)	011	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$9,841	\$9,841	\$9,841	\$9,841	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	18,711	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
JAL14140300370661	Pavimentación De La Calle Mariano Abasolo Col. Centro Ojuelos De Jalisco	P-3	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,148,060	\$1,148,060	\$1,148,060	\$1,148,060	\$1,148,060	\$1,148,060	\$1,148,060	100.00	\$0	Obra	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300374372	Pavimentación De La Calle Solidaridad Col. Centro Ojuelos De Jalisco	P-4	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,184,940	\$2,184,940	\$2,184,940	\$2,178,851	\$2,178,851	\$2,178,851	\$2,178,851	99.72	\$0	Obra	350	0.00	99.72	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300374484	Pavimentación De La Calle Isabel Rodríguez Col Centro	P-5	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,197,523	\$1,197,523	\$1,197,523	\$1,197,523	99.79	\$0	Obra	150	0.00	99.79	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300374570	Pavimentación De La Av. México Col. Centro	P-5	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Chinampas	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$697,782	\$697,782	\$697,782	\$697,782	99.68	\$0	Obra	150	0.00	99.68	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300375059	Obras De Pavimentacion En Fraccionamiento La Limonera	ATOYAC 01	Jalisco	Atoyac	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,200,000	\$877,547	\$877,547	\$877,547	\$877,547	58.50	\$0	Metro Cuadrado	5,050	0.00	58.50	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300375294	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Prisciliano Sanchez	ATOYAC 02	Jalisco	Atoyac	Cobertura municipal		Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20-Desarrollo Social	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$33,680	\$33,680	\$16,840	\$16,840	\$16,840	\$16,840	\$16,840	50.00	\$0	Metro Lineal	145	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300375374	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En Prisciliano Sanchez	ATOYAC 03	Jalisco	Atoyac	Cobertura municipal		Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20-Desarrollo Social	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$89,813	\$89,813	\$44,907	\$44,907	\$44,907	\$44,907	\$44,907	50.00	\$0	Metro Cuadrado	5,050	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300375388	Rehabilitación De Linea De Agua Potable En Calle Comonfort	ATOYAC 04	Jalisco	Atoyac	Cobertura municipal		Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$61,897	\$61,897	\$61,897	\$61,897	\$61,897	\$61,897	\$61,897	100.00	\$0	Metro Lineal	232	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300376693	Rehabilitación De Red De Alcantarillado En Calle Comonfort	ATOYAC 05	Jalisco	Atoyac	Cobertura municipal		Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$91,247	\$91,247	\$91,247	\$91,247	\$91,247	\$91,247	\$91,247	100.00	\$0	Metro Lineal	132	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300376754	Construcción De Empedrado En Calle Comonfort	ATOYAC 06	Jalisco	Atoyac	Cobertura municipal		Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$222,218	\$222,218	\$222,218	\$222,218	\$34,537	\$34,537	\$34,537	15.54	\$0	Metro Cuadrado	5,050	0.00	15.54	Financiera: / Física: ACTUALMENTE ESTA EN PROCESO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140300376772	Rehabilitación De Infraestructura Educativa En La Escuela Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos De Jalisco, Plantel San Ignacio Cerro Gordo	-	Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO (CONTRATADA)	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$57,576	\$57,576	57.58	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300378391	Construcción Y Rescate De Espacios Públicos Urbanos De Esparcimiento Familiar Parque Lineal Normalistas, Segunda Etapa, Municipio De Guadalajara	06001400511	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	500,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300378444	Ejecución De Infraestructura Urbana Y Equipamiento En Vialidades De Conexión Intermunicipal De Zona Metropolitana En La Ciudad De Guadalajara	06001400512	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$57,000,000	\$57,000,000	\$57,000,000	\$57,000,000	\$57,000,000	\$57,000,000	\$57,000,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,495,189	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300378513	Construcción Del Nodo Periférico-Santa Esther, Primera Etapa, Municipio De Zapopan	06001400513	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,200,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300378553	Construcción Del Paso Deprimido En Periférico - Av. Federalismo Primera Etapa, En Los Municipios De Guadalajara Y Zapopan, Jalisco.	06001400514	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$35,000,000	\$35,000,000	\$35,000,000	\$35,000,000	\$35,000,000	\$35,000,000	\$35,000,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	800,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300378562	Construcción De Solución Vial De Carretera Tesislán Cruce Carretera Colotlán Y Ampliación De Vialidad A 4 Carriles Carretera Colotlán, Primera Etapa, Municipio De Zapopan	06001400515	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$60,000,000	\$60,000,000	\$60,000,000	\$60,000,000	\$60,000,000	\$60,000,000	\$60,000,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	800,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300378632	Construcción De La Solución Vial En Circuito Av. López Mateos, Primera Etapa En Los Municipios De Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque Y Tlajomulco De Zúñiga	POA 2014 06 00 -0239	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$17,999,606	\$17,999,606	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	129,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300378646	Construcción Del Nudo Vial Periférico y Juan De La Barrera, Segunda Etapa, En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.	06001400516	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	563,006	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300378703	Construcción Y Rescate De Espacios Públicos Y Urbanos De Esparcimiento Familiar Parque De La Solidaridad, Segunda Etapa, Municipio De Guadalajara Y Tonalá, Jalisco.	06001400517	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$23,000,000	\$23,000,000	\$23,000,000	\$23,000,000	\$23,000,000	\$23,000,000	\$23,000,000	100.00	\$0	Hectárea	1,973,878	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300378755	Construcción De Red De Vialidades E Infraestructura De Conexión Intermunicipal A Periférico Y Vialidades Principales De Guadalajara, Tlajomulco De Zúñiga, Tonalá En El Municipio De San Pedro Tlaquepaq	06001400518	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$77,000,000	\$77,000,000	\$77,000,000	\$77,000,000	\$77,000,000	\$77,000,000	\$77,000,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	358,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300378767	Construcción De Nudo Vial Del Entronque En Av. Concepción - Camino Unión Del Cuatro, A La Altura De Las Vías Del Tren, En La Localidad De Concepción Del Valle, Primera Etapa, Municipio De Tlajomulco D	06001400519	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$90,000,000	\$90,000,000	\$90,000,000	\$90,000,000	\$90,000,000	\$90,000,000	\$90,000,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	416,626	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300378778	Construcción Del Nudo Vial Ramón Corona-López Mateos, En La Localidad De San Agustín y Lomas De Santa Anita, Segunda Etapa, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga	06001400520	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	100.00	\$0	Metro Lineal	220,630	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300378790	Rehabilitación E Imagen Urbana Del Ingreso El Salto - Juanacatlán, Primera Etapa, En Los Municipios Del Salto Y Juanacatlán.	06001400521	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	151,444	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300381058	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico, Incluye: Desbastado, Carpeta Y Balizamiento.	OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C07-061/14	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,014	\$2,585,640	\$2,585,640	\$2,585,640	\$2,585,640	\$775,692	\$775,692	30.00	\$0	Obra	0	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300381061	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico, Incluye: Desbastado, Carpeta Y Balizamiento	OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C07-065/14	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUDALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,014	\$3,209,822	\$3,209,822	\$3,209,822	\$3,209,822	\$962,947	\$962,947	30.00	\$0	Obra	0	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140300381063	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico, Incluye: Desbastado, Carpeta Y Balizamiento.	OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C07-060/14	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,014	\$2,316,668	\$2,316,668	\$2,316,668	\$2,316,668	\$695,000	\$695,000	30.00	\$0	Obra	0	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300381067	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico, Incluye: Desbastado, Carpeta Y Balizamiento	OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C07-062/14	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,014	\$2,670,103	\$2,670,103	\$2,670,103	\$2,670,103	\$801,031	\$801,031	30.00	\$0	Obra	0	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300382436	Construcción Y Rescate De Espacios Públicos Urbanos De Esparcimiento Familiar Parque Montenegro, Segunda Etapa, Municipio De El Salto, Jalisco	06001400522	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	300,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300382464	Construcción Y Parque Lineal De La Ampliación De Av. Patria Entre Av. Alcalde Y Federalismo, Primera Etapa, Municipio De Guadalajara	POA 2014 06 00 -0219	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$30,000,000	\$30,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	5,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300382891	Construcción Y Rescate De Espacios Públicos Urbanos De Esparcimiento Familiar Parque Metropolitano, Segunda Etapa, Municipios De Zapopan	POA 2014 06 00 -0223	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$20,000,000	\$20,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	50,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300382934	Construcción De Solución Vial En Av. Mariano Otero Y Av. López Mateos, Primera Etapa, Municipio De Zapopan	POA 2014 06 00 -0226	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$30,000,000	\$30,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	50,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300382964	Rehabilitación De La Prol. Pablo Valdez - Av. San Gaspar Y Construcción De Ciclovía, Primera Etapa, Municipio De Tonalá	POA 2014 06 00 -0229	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$35,000,000	\$35,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	50,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300383139	Rehabilitación De La Av. Patria (Av. Malecón) Y Construcción De Ciclovía, Primera Etapa, Municipio De Tonalá	POA 2014 06 00 -0230	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$70,000,000	\$70,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	50,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300383160	Rotación Cósmica, 50 Aniversario Dr. Atl	10027	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaría de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,997,000	\$1,997,000	\$1,997,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	1,495,189	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300383172	Construcción De Vialidad, Parque Lineal Y Ciclovía En El Arroyo San Gaspar, Primera Etapa, Municipio De Tonalá	POA 2014 06 00 -0231	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$15,000,000	\$15,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	50,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300383204	Construcción De Libramiento Del Corredor Industrial, Primera Etapa, Municipios De Juancastellán Y El Salto	POA 2014 06 00 -0237	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$80,000,000	\$80,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	50,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300383230	Construcción De Red De Drenaje En La Comunidad De Las Papas	PD2P-1	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Cobertura municipal		Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,508,785	\$1,508,785	\$1,508,785	\$630,214	\$630,214	\$630,214	\$630,214	41.77	\$0	Obra	0	0.00	41.77	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300383254	Coloquio Internacional "Veinte Años Del Documento De Nara: Sus Aportaciones En La Definición Del Concepto De Patrimonio Inmaterial"	10028	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaría de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300383265	Construcción Del Sistema Metropolitano De Espacios Públicos, Primera Etapa, En Los Municipios De Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá Y Tlajomulco De Zúñiga	POA 2014 06 00 -0238	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$50,124,517	\$50,124,517	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	50,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300383346	Ecos, Música Para El Desarrollo	10029	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaría de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300383455	Construcción De Piso Firme	PD2P-2	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Cobertura municipal		Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,248,260	\$2,248,260	\$2,248,260	\$1,986,834	\$1,986,834	\$1,986,834	\$1,986,834	88.37	\$0	Obra	0	0.00	88.37	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300383474	Festival De Danza Contemporánea Onésimo González	10030	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaría de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	1,495,189	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300383853	Construcción De Techos	PD2P-3	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Cobertura municipal		Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,133,830	\$3,133,830	\$3,133,830	\$2,675,444	\$2,675,444	\$2,675,444	\$2,675,444	85.37	\$0	Obra	0	0.00	85.37	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300383942	Concierto Prague Philharmonic Choir	10031	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaría de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$364,251	\$364,251	\$364,251	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	1,495,189	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300383980	Proyecta	10032	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaría de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	100.00	\$0	Acción	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300384080	Festival Internacional De Arte Digital ¡Monitor Digital Mod!, 6ª Edición	10033	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaría de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	50.00	\$0	Acción	1,495,189	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140300384209	Temporada De Ópera 2014; Carmen De G. Bizet Y El Élixir De Amor De G. Donizetti	10034	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaría de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300384282	Plataforma Escénica Y Académica Para El Desarrollo De La Música Popular Contemporánea De Jalisco	10035	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaría de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,575,040	\$2,575,040	\$2,575,040	85.83	\$0	Acción	1,495,189	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300384381	Festival De Las Artes	10036	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaría de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	\$0	Acción	1,495,189	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300387183	Construccion De Red De Alcantarillado En Calles Juarez, Aldama Y Guerrero De El Palmar	3X1-2014-002	Jalisco	El Limón	El Palmar de San Antonio	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE EL LIMON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$183,888	\$183,888	\$183,888	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	120	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300387195	Construcciond E Huellas De Concreto Hidraulico Con Empedrado En Calles Juarez, Aldama Y Guerrero De El Palmar	3X1-2014-003	Jalisco	El Limón	El Palmar de San Antonio	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE EL LIMÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$692,448	\$692,448	\$692,448	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	120	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300387338	Construccion De Machuelo De Concreto Hidraulico En Calles Juarez, Aldama Y Guerrero De El Palmar	3X1-2014-004	Jalisco	El Limón	El Palmar de San Antonio	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE EL LIMÓN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$36,816	\$36,816	\$36,816	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	120	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300388165	Construccion De Gimnasio Municipal En La Colonia Chichimeco	-	Jalisco	Atotonilco el Alto	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,476,500	\$1,750,000	\$1,476,500	\$1,476,500	\$1,476,500	84.37	\$0	Metro Lineal	0	0.00	80.00	Financiera: S/O / Física: S/O / Registro:
JAL14140300389852	Pavimentacion Calle Avenida Las Granjas, Cabecera Municipal	-	Jalisco	San Julián	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$600,000	\$509,697	\$509,697	\$509,697	\$509,697	50.97	\$0	Metro cúbico	0	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300390424	Rehabilitación De La Av. 20 De Noviembre ¿2da. Etapa¿ Desde El Puente Sobre El Río Zula, Hasta La Calle Del Cbetis (Laterales), En El Municipio De Ocotlán.	06001400559	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$23,164,000	\$23,164,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	92,967	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300390529	Construcción De Ciclovía E Imagen Urbana Sobre Av. Francisco Zarco, Desde Entrada A Ocotlán, Hasta Centro Universitario Ciénega, Primera Etapa, En El Municipio De Ocotlán.	06001400558	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$10,376,513	\$10,376,513	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	92,967	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300390756	Cancha De Fútbol Rápido En El Sauullo.	2014FIDEP001	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$920,000	\$920,000	\$920,000	\$471,178	\$471,178	\$471,178	\$471,178	51.22	\$0	Acción	5,000	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300390986	Canchas Deportivas De Usos Múltiples En La Comunidad De Horcones	2014FIDEP002	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,498,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300391133	Construcción De Parque Verde	2014FIDEP004	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,980,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	25.00	\$0	Acción	10,000	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300391242	Construcción De Gradería En Unidad Deportiva Domingo Alba	2014FIDEP004	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,993,000	\$6,666,571	\$6,666,571	\$6,666,571	\$6,666,571	95.24	\$0	Acción	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300391308	Empastado En Unidad Deportiva El Tepeyac	2014FIDEP005	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,498,500	\$1,216,765	\$1,216,765	\$1,216,765	\$1,216,765	81.12	\$0	Acción	10,000	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300391367	Empastado En Unidad Deportiva De Unidad De San José Del Caliche.	2014FIDEP006	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,498,500	\$1,489,560	\$1,489,560	\$1,489,560	\$1,489,560	99.30	\$0	Acción	1,000	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300391414	Empastado En Unidad Deportiva De La Comunidad De Tlacuitapa.	2014FIDEP007	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,498,500	\$1,489,560	\$1,489,560	\$1,489,560	\$1,489,560	99.30	\$0	Acción	3,000	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300391460	Construcción De Complejo Deportivo En El Parque Idollina Gaona.	2014FIDEP008	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,196,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	10,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300391513	Construcción De Tramo Carretero Unión De San Antonio San Julián 2da Etapa, Cabecera Municipal	2014FONDEREG001	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$3,571,429	\$3,571,429	\$2,500,000	\$2,937,608	\$2,937,608	\$2,937,608	\$2,937,608	82.25	\$0	Acción	18,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300398597	Especializacion Curso De Capacitacion Inteligencia Policial Con Una Meta De 30 Elementos	-	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Seguridad	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	50.00	\$0	Curso	0	0.00	50.00	Financiera: DEL RUBRO DE CAPACITACION INTELIGENCIA POLICIAL A 30 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. / Física: AVANCE DEL 50% CURSO INTELIGENCIA POLICIAL RUBRO DE CAPACITACION. / Registro: AVANCE DEL 50% CURSO DE INTELIGENCIA POLICIA DEL RUBRO DE PROFESIONALIZACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300398750	Construcción Y Equipamiento De Red De Bici Pública Metropolitana, Zonas 30 Y Ciclovías, Segunda Etapa, Zona Metropolitana De Guadalajara	POA 2014 06 00 -0221	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$157,887,887	\$157,887,887	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	5,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300398822	Prevencion Social De La Violencia Y La Delincuencia	-	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Seguridad	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$860,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	42.67	\$0	Proyecto	0	0.00	42.67	Financiera: PROYECTO DE PREVENCION SOCIAL Y DE LA DELINCUENCIA PREVENCION DEL DELITO (PROYECTO) / Física: ANTICIPO DEL PROYECTO SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA. / Registro:
JAL14140300398888	Acciones De Infraestructura Del Fondo De Contingencias Económicas 2014 Para Inversión Convenio B, Con Cargo Al Ramo 23	23001400006	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Varios H. Ayuntamientos Municipales beneficiados con el Fondo de Contingencias Económicas 2014 para Inversión Convenio B con cargo al Ramo 23.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$114,601,920	\$114,601,920	\$114,601,920	\$114,601,920	\$114,601,920	\$114,601,920	\$114,601,920	100.00	\$0	Acciones	7,350,682	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: El 100% de los recursos se transfirieron a los municipios beneficiados, por lo que ellos son los responsables de informar los avances físicos y financieros correspondientes.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140300398920	Programa Escuelas Libres De Violencia Del Rubro De Prevencion Del Delito. (Proyecto )	-	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$600,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	40.00	\$0	Proyecto	0	0.00	40.00	Financiera: DEL RUBRO DE PREVENCIÓN DEL DELITO PROGRAMA ESCUELAS LIBRES DE VIOLENCIA. / Física: ANTICIPO DEL 40% SEGUN AVANCE PRESENTADO POR EL PROVEEDOR AL PROGRAMA ESCUELAS LIBRES DE VIOLENCIA. / Registro: DEL RUBRO DE PREVENCIÓN DEL DELITO PROGRAMA ESCUELAS LIBRES DE VIOLENCIA CON UN AVANCE DEL 40% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300399032	Manual De Procedimientos Swi Servicio Profesional De Carrera	-	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Seguridad	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	-1	0	0.00	100.00	Financiera: ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA / Física: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EROGADO AL 100% DEL RUBRO DE PROFESIONALIZACIÓN / Registro: MANUAL DE LA CARRERA POLICIAL EROGADO AL 100%. -
JAL14140300399276	Construccion De Casa De Cultura En La Delegacion Del Cuarenta (Primera Etapa)	-	Jalisco	Lagos de Moreno	Paso de Cuarenta (San Miguel de Cuarenta)	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$5,038,906	\$5,038,906	\$5,038,906	\$4,060,616	\$4,060,616	\$1,903,627	\$1,903,627	37.78	\$0	Obra	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL SISTEMA LOS FOLIOS: JAL14140100315925 POR LA CANTIDAD DE \$ 2,200,000.00. JAL14140100316303 POR UN MONTO DE \$ 1,714,375.00 Y JAL14140100317110 POR UN MONTO DE \$ 1,124,531.00. MISMO QUE SUMAN UN IMPORTE DE \$ 5,038,906.00. SIN EMBARGO ÚNICAMENTE SE TIENEN CONTRATADOS HASTA LA FECHA \$ 4,060,616.10 POR CONCEPTO DE CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA CULTURA.
JAL14140300401684	Entrega De Despensas Para Apoyo A Familias Con Menores De 6 Años Para Contribuir A Su Acceso A La Alimentación	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable		12-Salud	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$5,364,900	\$5,364,900	\$2,139,218	\$5,347,017	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

# **INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA**

**PERIODO 2014**

**NIVEL FINANCIERO COBERTURA ESTATAL Y  
MUNICIPAL (APORTACIONES)**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Jalisco

PERIODO: Tercer Trimestre 2014

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2009	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	RAMO 33	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	8734888.47	8734888.47	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2009	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	RAMO 33			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	8734888.47	8734888.47	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2010	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 100	\$354,604	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	614067.33	614067.33	614067.33	614067.33	614067.33	614067.33	614067.33	N/A			
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2010	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 100			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	614067.33	614067.33	614067.33	614067.33	614067.33	614067.33	614067.33	N/A			
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2011	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 110	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	979505.23	979505.23	979505.23	979505.23	410835.64	410835.64	410835.64	N/A			
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2011	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 110			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	979505.23	979505.23	979505.23	979505.23	410835.64	410835.64	410835.64	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2011	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 14	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	289978.18	289978.18	289978.18	0	0	0	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2011	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 14			1 - GASTO CORRIENTE	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0	289978.18	289978.18	289978.18	0	0	0	0			
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 120	\$589,124	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1342883.56	1342883.56	1342883.56	1342883.56	1342569.12	1342569.12	1342569.12	N/A			
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 120			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1342883.56	1342883.56	1342883.56	1342883.56	1342569.12	1342569.12	1342569.12	N/A			
Jalisco	La Barca	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	LA BARCA 4	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	9079978.88	9079978.88	9079978.88	9079978.88	9079978.88	9079978.88	9079978.88	N/A			
Jalisco	La Barca	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	LA BARCA 4			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3994397.22	3994397.22	3994397.22	3994397.22	3994397.22	3994397.22	3994397.22	N/A			
Jalisco	La Barca	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	LA BARCA 4			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	334924.59	334924.59	334924.59	334924.59	334924.59	334924.59	334924.59	N/A			
Jalisco	La Barca	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	LA BARCA 4			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	60347.25	60347.25	60347.25	60347.25	60347.25	60347.25	60347.25	N/A			
Jalisco	La Barca	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	LA BARCA 4			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	62625	62625	62625	62625	62625	62625	62625	N/A			
Jalisco	La Barca	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	LA BARCA 4			1 - GASTO CORRIENTE	234 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	292216.18	292216.18	292216.18	292216.18	292216.18	292216.18	292216.18	N/A			
Jalisco	La Barca	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	LA BARCA 4			1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	311494.68	311494.68	311494.68	311494.68	311494.68	311494.68	311494.68	N/A			
Jalisco	La Barca	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	LA BARCA 4			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	581318	581318	581318	581318	581318	581318	581318	N/A			
Jalisco	La Barca	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	LA BARCA 4			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	193183.42	193183.42	193183.42	193183.42	193183.42	193183.42	193183.42	N/A			
Jalisco	La Barca	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	LA BARCA 4			1 - GASTO CORRIENTE	297 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	N/A			
Jalisco	La Barca	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	LA BARCA 4			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	2925757.49	2925757.49	2925757.49	2925757.49	2925757.49	2925757.49	2925757.49	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	La Barca	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	LA BARCA 4			1 - GASTO CORRIENTE	326 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	175305.32	175305.32	175305.32	175305.32	175305.32	175305.32	175305.32	N/A			
Jalisco	La Barca	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	LA BARCA 4			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2018.4	2018.4	2018.4	2018.4	2018.4	2018.4	2018.4	2018.4	N/A		
Jalisco	La Barca	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	LA BARCA 4			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	48144.91	48144.91	48144.91	48144.91	48144.91	48144.91	48144.91	48144.91	N/A		
Jalisco	La Barca	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	LA BARCA 4			1 - GASTO CORRIENTE	451 - PENSIONES	58246.42	58246.42	58246.42	58246.42	58246.42	58246.42	58246.42	58246.42	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 12	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	7614583.92	7614583.92	7614583.92	19373.36	19373.36	19373.36	19373.36	0		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 12			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0	1595210.56	1595210.56	1595210.56	0	0	0	0	0		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 12			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	19373.36	19373.36	19373.36	19373.36	19373.36	19373.36	19373.36	19373.36	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 12			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	6000000	6000000	6000000	0	0	0	0	0		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	\$12,386.924	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	330369999	330369999	330369999	298413033.55	278230245.99	278230245.99	278230245.99	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	251 - PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS	6016049.36	6016049.36	6016049.36	6016049.36	6000557.35	6000557.35	6000557.35	6000557.35	0		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	21334144.52	21334144.52	21334144.52	14355111.41	13879706.52	13879706.52	13879706.52	13879706.52	0		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	35730431.88	35730431.88	35730431.88	34768201.62	34767227.22	34767227.22	34767227.22	34767227.22	0		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	36300	36300	36300	10058.04	10058.04	10058.04	10058.04	10058.04	0		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	275 - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	201011.76	201011.76	201011.76	201011.76	201011.76	201011.76	201011.76	201011.76	0		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	3242000	3242000	3242000	3230000	3230000	3230000	3230000	3230000	0		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	9456114.84	9456114.84	9456114.84	8635767.34	8635767.34	8635767.34	8635767.34	8635767.34	0		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1395685	1395685	1395685	1274654.4	1274654.4	1274654.4	1274654.4	1274654.4	0		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3672328	3672328	3672328	3428378.01	3428378.01	3428378.01	3428378.01	3428378.01	0		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	297 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	416092	416092	416092	416092	416092	416092	416092	416092	0		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	2780223.92	2780223.92	2780223.92	2780223.92	2780223.92	2780223.92	2780223.92	2780223.92	0		



Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	761770	761770	761770	461770	441770	441770	441770	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10345083.53	10345083.53	10345083.53	5785690.57	5579578.72	5579578.72	5579578.72	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	6927760	6927760	6927760	5288448.82	3701486.28	3701486.28	3701486.28	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	19882952.73	19882952.73	19882952.73	19882952.73	18864659.16	18864659.16	18864659.16	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8365000	8365000	8365000	8363104	8363104	8363104	8363104	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSION	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2945690.88	2945690.88	2945690.88	2945571.76	2923998.82	2923998.82	2923998.82	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSION	512 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	87533.6	87533.6	87533.6	87533.6	87533.6	87533.6	87533.6	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSION	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	22037186.25	22037186.25	22037186.25	17898343.15	17898343.15	17898343.15	17898343.15	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSION	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1756202.45	1756202.45	1756202.45	1020563.1	1019864.06	1019864.06	1019864.06	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSION	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	174953.52	174953.52	174953.52	174953.52	174953.52	174953.52	174953.52	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSION	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	6248356.15	6248356.15	6248356.15	5998520.01	4450035.63	4450035.63	4450035.63	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSION	532 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1971000	1971000	1971000	1789866.25	1789866.25	1789866.25	1789866.25	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSION	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	53214124.15	53214124.15	53214124.15	50718308.72	47440877.5	47440877.5	47440877.5	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSION	542 - CARROCERÍAS Y REMOLQUES	21513.36	21513.36	21513.36	21513.36	21513.36	21513.36	21513.36	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSION	551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5270000	5270000	5270000	5270000	5270000	5270000	5270000	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSION	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	67642378.61	67642378.61	67642378.61	67642378.61	67640638.96	67640638.96	67640638.96	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSION	566 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	15000	15000	15000	0	0	0	0	0			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSION	591 - SOFTWARE	3816875	3816875	3816875	2091335	2091335	2091335	2091335	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSION	597 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	2196632.49	2196632.49	2196632.49	2196632.49	2196632.49	2196632.49	2196632.49	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSION	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	32409605	32409605	32409605	25660000	13650378.93	13650378.93	13650378.93	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	FESTIVAL DE LAS ARTES Y FESTIVAL DE DANZA CONTEMPORÁNEA ONÉSIMO GONZÁLEZ	CULTURA	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	6000000	6000000	6000000	5991792.2	5991792.2	5991792.2	5991792.2	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	FESTIVAL DE LAS ARTES Y FESTIVAL DE DANZA CONTEMPORÁNEA ONÉSIMO GONZÁLEZ	CULTURA			1 - GASTO CORRIENTE	443 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6000000	6000000	6000000	5991792.2	5991792.2	5991792.2	5991792.2	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	FONDO JALISCO DE ANIMACIÓN CULTURAL	SECRETARÍA DE CULTURA2	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3300000	3300000	3300000	2772509.09	2772509.09	2772509.09	2772509.09	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	FONDO JALISCO DE ANIMACIÓN CULTURAL	SECRETARÍA DE CULTURA2			1 - GASTO CORRIENTE	443 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3300000	3300000	3300000	2772509.09	2772509.09	2772509.09	2772509.09	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	PROGRAMA DE FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES PARA EL SECTOR CREATIVO	SECRETARÍA DE CULTURA1	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	694251	694251	694251	694251	104085.8	104085.8	104085.8	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	PROGRAMA DE FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES PARA EL SECTOR CREATIVO	SECRETARÍA DE CULTURA1			1 - GASTO CORRIENTE	443 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	694251	694251	694251	694251	104085.8	104085.8	104085.8	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	PROGRAMA ESTATAL DE FOMENTO MUSICAL	SECRETARÍA DE CULTURA4	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	5803062.55	5803062.55	5803062.55	1668797.75	1668797.75	1668797.75	1668797.75	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	PROGRAMA ESTATAL DE FOMENTO MUSICAL	SECRETARÍA DE CULTURA4			1 - GASTO CORRIENTE	443 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5803062.55	5803062.55	5803062.55	1668797.75	1668797.75	1668797.75	1668797.75	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	REESTRUCTURACIÓN DE MUSEOS Y GALERIAS	SECRETARÍA DE CULTURA3	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2367000	2367000	2367000	193436.48	193436.48	193436.48	193436.48	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	REESTRUCTURACIÓN DE MUSEOS Y GALERIAS	SECRETARÍA DE CULTURA3			1 - GASTO CORRIENTE	443 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2367000	2367000	2367000	193436.48	193436.48	193436.48	193436.48	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	TALLERES - ARTÍSTICOS	SECRETARÍA DE CULTURA5	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	8396937.45	8396937.45	8396937.45	5371898.58	5371898.58	5371898.58	5371898.58	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	TALLERES - ARTÍSTICOS	SECRETARÍA DE CULTURA5			1 - GASTO CORRIENTE	443 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	8396937.45	8396937.45	8396937.45	5371898.58	5371898.58	5371898.58	5371898.58	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	TÓNICA ENCUENTRO DE JAZZ JALISCO	SECRETARÍA DE CULTURA6	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	5500000	5500000	5500000	5201914.12	5201914.12	5201914.12	5201914.12	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	TÓNICA ENCUENTRO DE JAZZ JALISCO	SECRETARÍA DE CULTURA6			1 - GASTO CORRIENTE	443 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5500000	5500000	5500000	5201914.12	5201914.12	5201914.12	5201914.12	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA DEAPOYO PARA LOS NÚCLEOS AGRARIOS SIN REGULARIZAR (FANARI)	U001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DE JALISCO (REGISTRO CIVIL)	\$59,356	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	6150000	6150000	6150000	6150000	6150000	6150000	6150000	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA DEAPOYO PARA LOS NÚCLEOS AGRARIOS SIN REGULARIZAR (FANARI)	U001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DE JALISCO (REGISTRO CIVIL)			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	6150000	6150000	6150000	6150000	6150000	6150000	6150000	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS	U003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DE JALISCO (DIRECCION DE CATASTRO)	\$537,064	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	20000000	20000000	20000000	19832781.41	19832781.41	15719882.54	15719882.54	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS	U003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DE JALISCO (DIRECCION DE CATASTRO)			1 - GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	19980000	19980000	19980000	19812781.41	19812781.41	15699882.54	15699882.54	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS	U003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DE JALISCO (DIRECCION DE CATASTRO)			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS	U003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DE JALISCO (RPP)	\$601,652	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	20000000	20000000	20000000	19133041.24	19133041.24	19133041.24	19133041.24	0			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS	U003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DE JALISCO (RPP)			1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	2214517.12	2214517.12	2214517.12	1347558.36	1347558.36	1347558.36	1347558.36	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS	U003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DE JALISCO (RPP)			1 - GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	594000	594000	594000	594000	594000	594000	594000	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS	U003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DE JALISCO (RPP)			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	777148.77	777148.77	777148.77	777148.77	777148.77	777148.77	777148.77	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS	U003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DE JALISCO (RPP)			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12074452.47	12074452.47	12074452.47	12074452.47	12074452.47	12074452.47	12074452.47	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS	U003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DE JALISCO (RPP)			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4339881.64	4339881.64	4339881.64	4339881.64	4339881.64	4339881.64	4339881.64	0			
Jalisco	Tepetitlán de Morelos	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	RAMO 33	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	10878487.45	10878487.45	8608390.01	8608390.01	8608390.01	8608390.01	8608390.01	N/A			
Jalisco	Tepetitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	RAMO 33			1 - GASTO CORRIENTE	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	23200	23200	23200	23200	23200	23200	23200	23200	N/A		
Jalisco	Tepetitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	RAMO 33			2 - GASTO DE INVERSION	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	429006.94	429006.94	346949.98	346949.98	346949.98	346949.98	346949.98	346949.98	N/A		
Jalisco	Tepetitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	RAMO 33			2 - GASTO DE INVERSION	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1334598.23	1334598.23	1249333.09	1249333.09	1249333.09	1249333.09	1249333.09	1249333.09	N/A		
Jalisco	Tepetitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	RAMO 33			2 - GASTO DE INVERSION	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	174754.31	174754.31	174279.27	174279.27	174279.27	174279.27	174279.27	174279.27	N/A		
Jalisco	Tepetitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	RAMO 33			2 - GASTO DE INVERSION	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	8916927.97	8916927.97	6814627.67	6814627.67	6814627.67	6814627.67	6814627.67	6814627.67	N/A		
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 130	\$354,604	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	8083106.18	8083106.18	8083106.18	8083106.18	5766382.62	5766382.62	5766382.62	N/A			
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 130			2 - GASTO DE INVERSION	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	8083106.18	8083106.18	8083106.18	8083106.18	5766382.62	5766382.62	5766382.62	N/A			
Jalisco	La Barca	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	LA BARCA 3	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	30971653.48	30971653.48	30971653.48	30971653.48	30971653.48	30971653.48	30971653.48	N/A			
Jalisco	La Barca	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	LA BARCA 3			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	13461891.34	13461891.34	13461891.34	13461891.34	13461891.34	13461891.34	13461891.34	N/A			
Jalisco	La Barca	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	LA BARCA 3			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1082962.33	1082962.33	1082962.33	1082962.33	1082962.33	1082962.33	1082962.33	N/A			
Jalisco	La Barca	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	LA BARCA 3			1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	182196.8	182196.8	182196.8	182196.8	182196.8	182196.8	182196.8	N/A			
Jalisco	La Barca	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	LA BARCA 3			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	46413.81	46413.81	46413.81	46413.81	46413.81	46413.81	46413.81	N/A			
Jalisco	La Barca	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	LA BARCA 3			1 - GASTO CORRIENTE	153 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	92818.96	92818.96	92818.96	92818.96	92818.96	92818.96	92818.96	N/A			
Jalisco	La Barca	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	LA BARCA 3			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	14613.68	14613.68	14613.68	14613.68	14613.68	14613.68	14613.68	N/A			
Jalisco	La Barca	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	LA BARCA 3			1 - GASTO CORRIENTE	218 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	970	970	970	970	970	970	970	N/A			
Jalisco	La Barca	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	LA BARCA 3			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7550	7550	7550	7550	7550	7550	7550	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	La Barca	2 - PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	LA BARCA 3			1 - GASTO CORRIENTE	234 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1121178.76	1121178.76	1121178.76	1121178.76	1121178.76	1121178.76	1121178.76	N/A	
Jalisco	La Barca	2 - PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	LA BARCA 3			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1066700	1066700	1066700	1066700	1066700	1066700	1066700	N/A	
Jalisco	La Barca	2 - PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	LA BARCA 3			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	N/A	
Jalisco	La Barca	2 - PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	LA BARCA 3			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	26739.21	26739.21	26739.21	26739.21	26739.21	26739.21	26739.21	N/A	
Jalisco	La Barca	2 - PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	LA BARCA 3			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	231616.07	231616.07	231616.07	231616.07	231616.07	231616.07	231616.07	N/A	
Jalisco	La Barca	2 - PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	LA BARCA 3			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	10056849.8	10056849.8	10056849.8	10056849.8	10056849.8	10056849.8	10056849.8	N/A	
Jalisco	La Barca	2 - PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	LA BARCA 3			1 - GASTO CORRIENTE	329 - OTROS ARRENDAMIENTOS	2994574.5	2994574.5	2994574.5	2994574.5	2994574.5	2994574.5	2994574.5	N/A	
Jalisco	La Barca	2 - PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	LA BARCA 3			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3132	3132	3132	3132	3132	3132	3132	N/A	
Jalisco	La Barca	2 - PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	LA BARCA 3			1 - GASTO CORRIENTE	451 - PENSIONES	178446.22	178446.22	178446.22	178446.22	178446.22	178446.22	178446.22	N/A	
Jalisco	La Barca	2 - PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	LA BARCA 3			1 - GASTO CORRIENTE	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	N/A	
Jalisco	Tepatlitlán de Morelos	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	4978873.1	4978873.1	4916047.21	4916047.21	4686330.02	4686330.02	4686330.02	N/A	
Jalisco	Tepatlitlán de Morelos	2 - PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1822992.35	1822992.35	1822992.35	1822992.35	1822992.35	1822992.35	1822992.35	N/A	
Jalisco	Tepatlitlán de Morelos	2 - PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	591938.98	591938.98	591938.98	591938.98	591881.25	591881.25	591881.25	N/A	
Jalisco	Tepatlitlán de Morelos	2 - PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	30920.55	30920.55	30920.55	30920.55	30920.55	30920.55	30920.55	N/A	
Jalisco	Tepatlitlán de Morelos	2 - PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	72548.32	72548.32	72548.32	72548.32	72548.32	72548.32	72548.32	N/A	
Jalisco	Tepatlitlán de Morelos	2 - PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	142 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	280730.12	280730.12	280730.12	280730.12	51070.66	51070.66	51070.66	N/A	
Jalisco	Tepatlitlán de Morelos	2 - PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	151 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	204282.63	204282.63	204282.63	204282.63	204282.63	204282.63	204282.63	N/A	
Jalisco	Tepatlitlán de Morelos	2 - PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	246796.25	246796.25	246796.25	246796.25	246796.25	246796.25	246796.25	N/A	
Jalisco	Tepatlitlán de Morelos	2 - PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	58036.29	58036.29	58036.29	58036.29	58036.29	58036.29	58036.29	N/A	
Jalisco	Tepatlitlán de Morelos	2 - PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10606	10606	10606	10606	10606	10606	10606	N/A	
Jalisco	Tepatlitlán de Morelos	2 - PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	56144	56144	56144	56144	56144	56144	56144	N/A	
Jalisco	Tepatlitlán de Morelos	2 - PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	251 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1096.2	1096.2	1096.2	1096.2	1096.2	1096.2	1096.2	N/A	
Jalisco	Tepatlitlán de Morelos	2 - PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4795.76	4795.76	4795.76	4795.76	4795.76	4795.76	4795.76	N/A	
Jalisco	Tepatlitlán de Morelos	2 - PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280	N/A	
Jalisco	Tepatlitlán de Morelos	2 - PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1173480.79	1173480.79	1173480.79	1173480.79	1173480.79	1173480.79	1173480.79	N/A	
Jalisco	Tepatlitlán de Morelos	2 - PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	114590.95	114590.95	114590.95	114590.95	114590.95	114590.95	114590.95	N/A	
Jalisco	Tepatlitlán de Morelos	2 - PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	298 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	8966.8	8966.8	8966.8	8966.8	8966.8	8966.8	8966.8	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	315 - TELEFONÍA CELULAR	12299	12299	12299	12299	12299	12299	12299	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	9533.34	9533.34	9533.34	9533.34	9533.34	9533.34	9533.34	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1532.44	1532.44	1532.44	1532.44	1532.44	1532.44	1532.44	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	138820.61	138820.61	76554.72	76554.72	76554.72	76554.72	76554.72	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	367 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	2958.4	2958.4	2598.4	2598.4	2598.4	2598.4	2598.4	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	7934.4	7934.4	7934.4	7934.4	7934.4	7934.4	7934.4	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	30252	30252	30052	30052	30052	30052	30052	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	451 - PENSIONES	14500	14500	14500	14500	14500	14500	14500	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	452 - JUBILACIONES	42382	42382	42382	42382	42382	42382	42382	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			2 - GASTO DE INVERSIÓN	532 - INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2755	2755	2755	2755	2755	2755	2755	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			2 - GASTO DE INVERSIÓN	991 - ADEFAS	35699.92	35699.92	35699.92	35699.92	35699.92	35699.92	35699.92	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM ASISTENCIA SOCIAL	I006	SIN IDENTIFICAR	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF JALISCO3	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	390274653.71	390957329.72	390957329.72	390957329.72	387110336.49	359982842.84	359941067.24	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM ASISTENCIA SOCIAL	I006	SIN IDENTIFICAR	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF JALISCO3			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	390274653.71	390957329.72	390957329.72	390957329.72	387110336.49	359982842.84	359941067.24	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 13	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	17898014.02	17898014.02	17898014.02	2536983.6	2536983.6	2536983.6	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 13			1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0	70000	70000	70000	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 13			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0	300000	300000	300000	52662	52662	52662	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 13			1 - GASTO CORRIENTE	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0	700000	700000	700000	114986.42	114986.42	114986.42	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 13			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	160794	160794	160794	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 13			1 - GASTO CORRIENTE	338 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	1252800	1252800	1252800	179258.83	179258.83	179258.83	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 13			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0	250000	250000	250000	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 13			1 - GASTO CORRIENTE	358 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0	574200	574200	574200	67883.2	67883.2	67883.2	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 13			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	0	334061	334061	334061	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 13			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	0	460230	460230	460230	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 13			1 - GASTO CORRIENTE	394 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0	3394675.05	3394675.05	3394675.05	1197208.06	1197208.06	1197208.06	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 13			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	551253.97	551253.97	551253.97	551253.97	551253.97	551253.97	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 13			1 - GASTO CORRIENTE	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0	1600000	1600000	1600000	373731.12	373731.12	373731.12	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 13			1 - GASTO CORRIENTE	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0	500000	500000	500000	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 13			1 - GASTO CORRIENTE	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0	250000	250000	250000	0	0	0	0	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 13			1 - GASTO CORRIENTE	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0	5500000	5500000	5500000	0	0	0	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 13			1 - GASTO CORRIENTE	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0	2000000	2000000	2000000	0	0	0	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	\$10,801,099	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	343326315	343326315	343326315	304488697.79	265118457.99	265118457.99	265118457.99	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	251 - PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS	7224420	7224420	7224420	7161000.54	6613233.02	6613233.02	6613233.02	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	6199398.91	6199398.91	6199398.91	5763843.31	5622875.4	5622875.4	5622875.4	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	259 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	928000	928000	928000	0	0	0	0	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	7000000	7000000	7000000	6999458.4	6999458.4	6999458.4	6999458.4	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	544500	544500	544500	0	0	0	0	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	4368000	4368000	4368000	4368000	4368000	4368000	4368000	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	2909000	2909000	2909000	0	0	0	0	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	15538598.57	15538598.57	15538598.57	15538598.57	15460825.74	15460825.74	15460825.74	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	900000	900000	900000	850048	850048	850048	850048	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	31241420	31241420	31241420	16444179.66	15654625.67	15654625.67	15654625.67	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	7757700	7757700	7757700	0	0	0	0	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	12500000	12500000	12500000	12279100	11658058.31	11658058.31	11658058.31	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	5531550	5531550	5531550	5234372	5234122	5234122	5234122	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSION	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	42950556.05	42950556.05	42950556.05	35675909.28	35638821.76	35638821.76	35638821.76	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSION	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	45602.5	45602.5	45602.5	45602.5	45602.5	45602.5	45602.5	0			



Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSION	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	221000	221000	221000	219976.89	219976.89	219976.89	219976.89	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSION	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	70722.88	70722.88	70722.88	1711	1711	1711	1711	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSION	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	7480000	7480000	7480000	7442708.41	7442708.41	7442708.41	7442708.41	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSION	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	85009635.11	85009635.11	85009635.11	83714765.53	83714765.53	83714765.53	83714765.53	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSION	551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	31686490.23	31686490.23	31686490.23	31686490.23	31686490.23	31686490.23	31686490.23	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSION	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	6817500	6817500	6817500	6278801.6	6278801.6	6278801.6	6278801.6	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSION	566 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	35000	35000	35000	30446.96	30446.96	30446.96	30446.96	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSION	591 - SOFTWARE	61000	61000	61000	60999.76	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSION	597 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	840000	840000	840000	775796.4	775796.4	775796.4	775796.4	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSION	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	65466220.75	65466220.75	65466220.75	63916888.75	26822090.17	26822090.17	26822090.17	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	GOBERNACIÓN	4	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL CON ENTIDADES FEDERATIVAS	U001	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	7000000	
Jalisco	Lagos de Moreno	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN )	LAGOS DE MORENO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	10000000	4000000	3777341.72	2740341.72	2740341.72	2740341.72	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN )	LAGOS DE MORENO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN )	LAGOS DE MORENO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN )	LAGOS DE MORENO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSION	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0	15600	15600	15600	0	0	0	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN )	LAGOS DE MORENO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSION	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	0	1023640	418949	418949	0	0	0	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN )	LAGOS DE MORENO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSION	333 - SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	243000	243000	243000	243000	243000	243000	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN )	LAGOS DE MORENO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	2113600	262338	262338	0	0	0	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN )	LAGOS DE MORENO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0	1250000	340113	340113	0	0	0	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN )	LAGOS DE MORENO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN )	LAGOS DE MORENO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	399 - OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN )	LAGOS DE MORENO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0	2720000	2720000	2497341.72	2497341.72	2497341.72	2497341.72	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN )	LAGOS DE MORENO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0	1620578.94	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN )	LAGOS DE MORENO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	1013581.06	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Degollado	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	H.AYUNTAMIENTO	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Degollado	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	H.AYUNTAMIENTO			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Degollado	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	H.AYUNTAMIENTO			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Degollado	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	H.AYUNTAMIENTO			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Degollado	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	H.AYUNTAMIENTO			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Degollado	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	H.AYUNTAMIENTO			1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Degollado	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	H.AYUNTAMIENTO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	151 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Degollado	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	H.AYUNTAMIENTO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	153 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Degollado	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	H.AYUNTAMIENTO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	155 - APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Degollado	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	H.AYUNTAMIENTO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	161 - PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Degollado	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	HAYUNTAMIENTO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	172 - RECOMPENSAS	0	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	\$9,438	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	11500000	11500000	11500000	2624201.42	2624201.42	2624201.42	2624201.42	N/A			
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA TLAJOMULCO DE ZUÑIGA			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	1370600	1370600	1370600	0	0	0	0	N/A	SUBSEMUN FEDERAL 2014		
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA TLAJOMULCO DE ZUÑIGA			1 - GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	409950	409950	409950	268215.78	268215.78	268215.78	268215.78	N/A	SUBSEMUN FEDERAL 2014		
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA TLAJOMULCO DE ZUÑIGA			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3929701.2	3929701.2	3929701.2	355250	355250	355250	355250	N/A	SUBSEMUN FEDERAL 2014		
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA TLAJOMULCO DE ZUÑIGA			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	3110007.3	3110007.3	3110007.3	1385001.84	1385001.84	1385001.84	1385001.84	N/A	SUBSEMUN FEDERAL 2014		
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA TLAJOMULCO DE ZUÑIGA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	319741.5	319741.5	319741.5	264253.8	264253.8	264253.8	264253.8	N/A	SUBSEMUN FEDERAL 2014		
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA TLAJOMULCO DE ZUÑIGA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	360000	360000	360000	351480	351480	351480	351480	N/A	SUBSEMUN FEDERAL 2014		
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA TLAJOMULCO DE ZUÑIGA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	591 - SOFTWARE	2000000	2000000	2000000	0	0	0	0	N/A	SUBSEMUN FEDERAL 2014		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	193007581.8			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	HADIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	6	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	S010	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	17903483			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS (INEA)	E064	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 11	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	73929102	74352402	35694586	35694586	19653094.24	19653094.24	19653094.24	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS (INEA)	E064	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 11			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	447763	447763	192739	192739	8878.55	8878.55	8878.55	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS (INEA)	E064	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 11			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	82222	82222	41111	41111	0	0	0	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS (INEA)	E064	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 11			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1103440	1103440	441376	441376	42496.87	42496.87	42496.87	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS (INEA)	E064	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 11			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3000000	3000000	1425000	1425000	1250681.55	1250681.55	1250681.55	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS (INEA)	E064	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 11			1 - GASTO CORRIENTE	293 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	565040	565040	141260	141260	0	0	0	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS (INEA)	E064	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 11			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	565040	565040	141260	141260	6996.95	6996.95	6996.95	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS (INEA)	E064	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 11			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	68709	68709	35306	35306	19220.47	19220.47	19220.47	0			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS (INEA)	E064	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 11			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3179469	3179469	1451700	1451700	248394	248394	248394	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS (INEA)	E064	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 11			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	762238	762238	289759	289759	40824.78	40824.78	40824.78	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS (INEA)	E064	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 11			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	0	423300	423300	423300	421600	421600	421600	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS (INEA)	E064	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 11			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	585500	585500	263475	263475	55221.16	55221.16	55221.16	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS (INEA)	E064	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 11			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	63569681	63569681	30848300	30848300	17558779.91	17558779.91	17558779.91	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	CONCIERTO PRAGUE PHILHARMONICO CHOIR	SECRETARÍA DE CULTURA10	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	364251	364251	364251	0	0	0	0	27854840	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	CONCIERTO PRAGUE PHILHARMONICO CHOIR	SECRETARÍA DE CULTURA10			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	364251	364251	364251	0	0	0	0	27854840	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	ECOS, MÚSICA PARA EL DESARROLLO	SECRETARÍA DE CULTURA8	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	10000000	10000000	10000000	0	0	0	0	27854840	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	ECOS, MÚSICA PARA EL DESARROLLO	SECRETARÍA DE CULTURA8			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	6500000	6500000	6500000	0	0	0	0	27854840	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	ECOS, MÚSICA PARA EL DESARROLLO	SECRETARÍA DE CULTURA8			1 - GASTO CORRIENTE	529 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3500000	3500000	3500000	0	0	0	0	27854840	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	FESTIVAL DE DANZA CONTEMPORANEA ONÉSIMO GONZÁLEZ	SECRETARÍA DE CULTURA9	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1000000	1000000	1000000	1000000	0	0	0	27854840	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	FESTIVAL DE DANZA CONTEMPORANEA ONÉSIMO GONZÁLEZ	SECRETARÍA DE CULTURA9			1 - GASTO CORRIENTE	379 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	200000	200000	200000	200000	0	0	0	27854840	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	FESTIVAL DE DANZA CONTEMPORANEA ONÉSIMO GONZÁLEZ	SECRETARÍA DE CULTURA9			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	800000	800000	800000	800000	0	0	0	27854840	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	FESTIVAL DE LAS ARTES	SECRETARÍA DE CULTURA15	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	27854840	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	FESTIVAL DE LAS ARTES	SECRETARÍA DE CULTURA15			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	27854840	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE DIGITAL "MONITOR DIGITAL MOD" 6A EDICIÓN	SECRETARÍA DE CULTURA12	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1000000	1000000	1000000	1000000	500000	500000	500000	27854840	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE DIGITAL "MONITOR DIGITAL MOD" 6A EDICIÓN	SECRETARÍA DE CULTURA12			1 - GASTO CORRIENTE	384 - EXPOSICIONES	1000000	1000000	1000000	1000000	500000	500000	500000	27854840	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	PLATAFORMA ESCÉNICA Y ACADEMICA PARA EL DESARROLLO DE LA MÚSICA POPULAR CONTEMPORÁNEA DE JALISCO	SECRETARÍA DE CULTURA14	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3000000	3000000	3000000	3000000	2575040	2575040	2575040	27854840	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	PLATAFORMA ESCÉNICA Y ACADEMICA PARA EL DESARROLLO DE LA MÚSICA POPULAR CONTEMPORÁNEA DE JALISCO	SECRETARÍA DE CULTURA14			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3000000	3000000	3000000	3000000	2575040	2575040	2575040	27854840	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	PROYECTA	SECRETARÍA DE CULTURA11	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	27854840	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	PROYECTA	SECRETARÍA DE CULTURA11			1 - GASTO CORRIENTE	443 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	27854840	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	ROTACIÓN CÓSMICA, 50 ANIVERSARIO DR. ALT.	CULTURA	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1997000	1997000	1997000	0	0	0	0	27854840	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	ROTACIÓN CÓSMICA, 50 ANIVERSARIO DR. ALT.	CULTURA			1 - GASTO CORRIENTE	384 - EXPOSICIONES	1997000	1997000	1997000	0	0	0	0	27854840	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	ROTACIÓN CÓSMICA, 50 ANIVERSARIO DR. ALT.	SECRETARÍA DE CULTURA7	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	700000	700000	700000	700000	0	0	0	27854840	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	ROTACIÓN CÓSMICA, 50 ANIVERSARIO DR. ALT.	SECRETARÍA DE CULTURA7			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	110260	110260	110260	110260	0	0	0	27854840	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	ROTACIÓN CÓSMICA, 50 ANIVERSARIO DR. ALT.	SECRETARÍA DE CULTURA7			1 - GASTO CORRIENTE	379 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	489740	489740	489740	489740	0	0	0	27854840	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	ROTACIÓN CÓSMICA, 50 ANIVERSARIO DR. ALT.	SECRETARÍA DE CULTURA7			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	100000	100000	100000	100000	0	0	0	27854840	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	TEMPORADA DE ÓPERA 2014: CARMEN DE G. BIZET Y EL ELIXIR DE AMOR DE G. DONIZETTI	SECRETARÍA DE CULTURA13	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3000000	3000000	3000000	0	0	0	0	27854840	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	TEMPORADA DE ÓPERA 2014: CARMEN DE G. BIZET Y EL ELIXIR DE AMOR DE G. DONIZETTI	SECRETARÍA DE CULTURA13			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3000000	3000000	3000000	0	0	0	0	27854840	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	CULTURA FÍSICA	S204	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	23189146.97	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	DEPORTE	S205	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	6379429.26	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SISTEMA MEXICANO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	S206	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	1279349	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	S221	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	346826579.87	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA	S222	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	17228885	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUITAD EDUCATIVA	S244	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	6048412	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN EDUCACIÓN BÁSICA	S246	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	9983932	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA	U059	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	32061251	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	U079	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	228169700.71	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN	U080	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	69744666	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	APOYOS PARA SANEAMIENTO FINANCIERO Y LA ATENCIÓN A PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE LAS UPES	U081	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	174831531	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	SALUD	12	FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS PARA LA SALUD	E010	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	1855555.2	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	SALUD	12	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICIONES	E025	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	12885864.72	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	SALUD	12	REDUCCIÓN DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN	E036	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	4864686	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	SALUD	12	PROMOCIÓN DE LA SALUD, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES CRÓNICAS DEGENERATIVAS Y TRANSMISIBLES Y LESIONES	P014	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	7368689	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO ADICIONES	\$1,593	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	12885864.72	12885864.72	12885864.72	12885864.72	12885864.72	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO ADICIONES			1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	450000	450000	450000	450000	450000	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO ADICIONES			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2812500	2812500	2812500	2812500	2812500	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO ADICIONES			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	600000	600000	600000	600000	600000	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO ADICIONES			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	630000	630000	630000	630000	630000	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO ADICIONES			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	3413364.72	3413364.72	3413364.72	3413364.72	3413364.72	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO ADICIONES			1 - GASTO CORRIENTE	434 - SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4230000	4230000	4230000	4230000	4230000	0	0	18546682.33	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO ADICIONES			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	750000	750000	750000	750000	750000	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO ALIMENTACIÒN ACTIVACIÒN	\$371	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO ALIMENTACIÒN ACTIVACIÒN			1 - GASTO CORRIENTE	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO CANCER DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	\$45	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	367388	367388	367388	367388	367388	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO CANCER DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	13000	13000	13000	13000	13000	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO CANCER DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	10000	10000	10000	10000	10000	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO CANCER DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	136720	136720	136720	136720	136720	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO CANCER DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	126668	126668	126668	126668	126668	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO CANCER DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	4000	4000	4000	4000	4000	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO CANCER DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	10000	10000	10000	10000	10000	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO CANCER DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	3000	3000	3000	3000	3000	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO CANCER DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA			1 - GASTO CORRIENTE	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8000	8000	8000	8000	8000	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO CANCER DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	56000	56000	56000	56000	56000	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO CANCER DE MUJER	\$1,548	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	12518397.33	12518397.33	12518397.33	12518397.33	12518397.33	10700	10700	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO CANCER DE MUJER			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6232297.33	6232297.33	6232297.33	6232297.33	6232297.33	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO CANCER DE MUJER			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	208800	208800	208800	208800	208800	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO CANCER DE MUJER			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	105000	105000	105000	105000	105000	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO CANCER DE MUJER			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	495000	495000	495000	495000	495000	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO CANCER DE MUJER			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	855000	855000	855000	855000	855000	0	0	18546682.33	



Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO CANCER DE MUJER			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO CANCER DE MUJER			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	150000	150000	150000	150000	150000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO CANCER DE MUJER			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	20400	20400	20400	20400	20400	10700	10700	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO CANCER DE MUJER			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	120000	120000	120000	120000	120000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO CANCER DE MUJER			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	120000	120000	120000	120000	120000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO CANCER DE MUJER			1 - GASTO CORRIENTE	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	6000	6000	6000	6000	6000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO CANCER DE MUJER			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	28000	28000	28000	28000	28000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO CANCER DE MUJER			1 - GASTO CORRIENTE	529 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	352000	352000	352000	352000	352000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO CANCER DE MUJER			1 - GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1816000	1816000	1816000	1816000	1816000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO CANCER DE MUJER			1 - GASTO CORRIENTE	532 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	9900	9900	9900	9900	9900	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO CHAGAS	\$24	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	191000	191000	191000	191000	191000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO CHAGAS			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	10000	10000	10000	10000	10000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO CHAGAS			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	86000	86000	86000	86000	86000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO CHAGAS			1 - GASTO CORRIENTE	561 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	95000	95000	95000	95000	95000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO COLERA	\$26	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	211052.25	211052.25	211052.25	211052.25	211052.25	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO COLERA			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	45552.25	45552.25	45552.25	45552.25	45552.25	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO COLERA			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	6500	6500	6500	6500	6500	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO COLERA			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	124000	124000	124000	124000	124000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO COLERA			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	35000	35000	35000	35000	35000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DENGUE	\$697	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	5637044.8	5637044.8	5637044.8	5637044.8	5637044.8	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DENGUE			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	984225.5	984225.5	984225.5	984225.5	984225.5	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DENGUE			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	200000	200000	200000	200000	200000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DENGUE			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	103444.8	103444.8	103444.8	103444.8	103444.8	0	0	18546682.33			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DENGUE			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	17460	17460	17460	17460	17460	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DENGUE			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300000	300000	300000	300000	300000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DENGUE			1 - GASTO CORRIENTE	298 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	486449	486449	486449	486449	486449	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DENGUE			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	153600	153600	153600	153600	153600	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DENGUE			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	30000	30000	30000	30000	30000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DENGUE			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	14865.5	14865.5	14865.5	14865.5	14865.5	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DENGUE			1 - GASTO CORRIENTE	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	60000	60000	60000	60000	60000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DENGUE			1 - GASTO CORRIENTE	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1137000	1137000	1137000	1137000	1137000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DENGUE			1 - GASTO CORRIENTE	561 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DENGUE			1 - GASTO CORRIENTE	566 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	250000	250000	250000	250000	250000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DIABETES MELLITUS	\$235	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	769338.45	769338.45	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DIABETES MELLITUS			1 - GASTO CORRIENTE	259 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	769338.45	769338.45	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO NUEVA CULTURA	\$542	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	4381423	4381423	4381423	4381423	4381423	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO NUEVA CULTURA			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18134.06	18134.06	18134.06	18134.06	18134.06	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO NUEVA CULTURA			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	559944	559944	559944	559944	559944	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO NUEVA CULTURA			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	23290.2	23290.2	23290.2	23290.2	23290.2	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO NUEVA CULTURA			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	5000	5000	5000	5000	5000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO NUEVA CULTURA			1 - GASTO CORRIENTE	273 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10000	10000	10000	10000	10000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO NUEVA CULTURA			1 - GASTO CORRIENTE	327 - ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	20000	20000	20000	20000	20000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO NUEVA CULTURA			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	407590	407590	407590	407590	407590	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO NUEVA CULTURA			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	292500	292500	292500	292500	292500	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO NUEVA CULTURA			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	71000	71000	71000	71000	71000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO NUEVA CULTURA			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	2534800.01	2534800.01	2534800.01	2534800.01	2534800.01	0	0	18546682.33			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO NUEVA CULTURA			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	130000	130000	130000	130000	130000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO NUEVA CULTURA			1 - GASTO CORRIENTE	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	123201.93	123201.93	123201.93	123201.93	123201.93	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO NUEVA CULTURA			1 - GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	35960	35960	35960	35960	35960	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO NUEVA CULTURA			1 - GASTO CORRIENTE	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	150002.8	150002.8	150002.8	150002.8	150002.8	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PALUDISMO	\$127	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1029000	1029000	1029000	1029000	1029000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PALUDISMO			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	20000	20000	20000	20000	20000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PALUDISMO			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	374000	374000	374000	374000	374000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PALUDISMO			1 - GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	35000	35000	35000	35000	35000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PALUDISMO			1 - GASTO CORRIENTE	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	600000	600000	600000	600000	600000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PICADURA DE ALACRAN	\$12	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	95000	95000	95000	95000	95000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PICADURA DE ALACRAN			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	10000	10000	10000	10000	10000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PICADURA DE ALACRAN			1 - GASTO CORRIENTE	561 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	85000	85000	85000	85000	85000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PLANIFICACION FAMILIAR	\$87	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	705700	705700	705700	705700	705700	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PLANIFICACION FAMILIAR			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	180000	180000	180000	180000	180000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PLANIFICACION FAMILIAR			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	300000	300000	300000	300000	300000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PLANIFICACION FAMILIAR			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	20000	20000	20000	20000	20000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PLANIFICACION FAMILIAR			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	33600	33600	33600	33600	33600	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PLANIFICACION FAMILIAR			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	90500	90500	90500	90500	90500	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PLANIFICACION FAMILIAR			1 - GASTO CORRIENTE	532 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	81600	81600	81600	81600	81600	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RIESGO CARDIO VASCULAR	\$646	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	5228004.99	5228004.99	5228004.99	5228004.99	5228004.99	19859.2	19859.2	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RIESGO CARDIO VASCULAR			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1560000	1560000	1560000	1560000	1560000	0	0	18546682.33			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RIESGO CARDIO VASCULAR			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1814000	1814000	1814000	1814000	1814000	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RIESGO CARDIO VASCULAR			1 - GASTO CORRIENTE	259 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1834004.99	1834004.99	1834004.99	1834004.99	1834004.99	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RIESGO CARDIO VASCULAR			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	20000	20000	20000	20000	20000	19859.2	19859.2	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO SALUD BUCAL	\$9	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	75598	75598	75598	75598	75598	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO SALUD BUCAL			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	60000	60000	60000	60000	60000	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO SALUD BUCAL			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15598	15598	15598	15598	15598	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	\$465	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3759564	3759564	3759564	3759564	3759564	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3679564	3679564	3679564	3679564	3679564	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20000	20000	20000	20000	20000	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	60000	60000	60000	60000	60000	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO SALUD MATERNA PERINATAL	\$2,186	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	17686165.12	17686165.12	17686165.12	17686165.12	17686165.12	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO SALUD MATERNA PERINATAL			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	270000	270000	270000	270000	270000	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO SALUD MATERNA PERINATAL			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	11228426.5	11228426.5	11228426.5	11228426.5	11228426.5	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO SALUD MATERNA PERINATAL			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2677940	2677940	2677940	2677940	2677940	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO SALUD MATERNA PERINATAL			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	7500	7500	7500	7500	7500	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO SALUD MATERNA PERINATAL			1 - GASTO CORRIENTE	259 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	309888.54	309888.54	309888.54	309888.54	309888.54	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO SALUD MATERNA PERINATAL			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	877500	877500	877500	877500	877500	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO SALUD MATERNA PERINATAL			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	400000	400000	400000	400000	400000	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO SALUD MATERNA PERINATAL			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	250000	250000	250000	250000	250000	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO SALUD MATERNA PERINATAL			1 - GASTO CORRIENTE	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	28500	28500	28500	28500	28500	0	0	18546682.33	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO SALUD MATERNA PERINATAL			1 - GASTO CORRIENTE	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	45000	45000	45000	45000	45000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO SALUD MATERNA PERINATAL			1 - GASTO CORRIENTE	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	21000	21000	21000	21000	21000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO SALUD MATERNA PERINATAL			1 - GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1265410.08	1265410.08	1265410.08	1265410.08	1265410.08	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO SALUD MATERNA PERINATAL			1 - GASTO CORRIENTE	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	305000	305000	305000	305000	305000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO SALUD MENTAL	\$37	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	300000	300000	300000	300000	300000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO SALUD MENTAL			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	90000	90000	90000	90000	90000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO SALUD MENTAL			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	210000	210000	210000	210000	210000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	\$141	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1141900	1141900	1141900	1141900	1141900	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	450000	450000	450000	450000	450000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12500	12500	12500	12500	12500	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	50400	50400	50400	50400	50400	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	108000	108000	108000	108000	108000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	150000	150000	150000	150000	150000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA			1 - GASTO CORRIENTE	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	77000	77000	77000	77000	77000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	245000	245000	245000	245000	245000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA			1 - GASTO CORRIENTE	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	49000	49000	49000	49000	49000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO SEGURIDAD VIAL	\$303	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2450000	2450000	2450000	2450000	2450000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO SEGURIDAD VIAL			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	300000	300000	300000	300000	300000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO SEGURIDAD VIAL			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	7000	7000	7000	7000	7000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO SEGURIDAD VIAL			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	22500	22500	22500	22500	22500	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO SEGURIDAD VIAL			1 - GASTO CORRIENTE	295 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	12000	12000	12000	12000	12000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO SEGURIDAD VIAL			1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	354000	354000	354000	354000	354000	0	0	18546682.33			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO SEGURIDAD VIAL			1 - GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	156000	156000	156000	156000	156000	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO SEGURIDAD VIAL			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	112000	112000	112000	112000	112000	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO SEGURIDAD VIAL			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	1049000	1049000	1049000	1049000	1049000	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO SEGURIDAD VIAL			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	95000	95000	95000	95000	95000	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO SEGURIDAD VIAL			1 - GASTO CORRIENTE	529 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	328500	328500	328500	328500	328500	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO SEGURIDAD VIAL			1 - GASTO CORRIENTE	532 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	14000	14000	14000	14000	14000	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO SINAVE COMPONENTE	\$185	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO SINAVE COMPONENTE			1 - GASTO CORRIENTE	251 - PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS	413085	413085	413085	413085	413085	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO SINAVE COMPONENTE			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	46800	46800	46800	46800	46800	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO SINAVE COMPONENTE			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	50862	50862	50862	50862	50862	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO SINAVE COMPONENTE			1 - GASTO CORRIENTE	259 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	738000	738000	738000	738000	738000	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO SINAVE COMPONENTE			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	233253	233253	233253	233253	233253	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO SINAVE COMPONENTE			1 - GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	18000	18000	18000	18000	18000	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO TUBERCULOSIS	\$2	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	15000	15000	15000	15000	15000	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO TUBERCULOSIS			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	15000	15000	15000	15000	15000	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS	\$108	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	875000	875000	875000	875000	875000	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6219.2	6219.2	6219.2	6219.2	6219.2	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	3190	3190	3190	3190	3190	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1595	1595	1595	1595	1595	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	52895	52895	52895	52895	52895	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	29412	29412	29412	29412	29412	0	0	18546682.33	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	92573.8	92573.8	92573.8	92573.8	92573.8	0	0	18546682.33	



Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS			1 - GASTO CORRIENTE	259 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	47850	47850	47850	47850	47850	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	233501.5	233501.5	233501.5	233501.5	233501.5	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS			1 - GASTO CORRIENTE	273 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	56399.2	56399.2	56399.2	56399.2	56399.2	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS			1 - GASTO CORRIENTE	274 - PRODUCTOS TEXTILES	9952.8	9952.8	9952.8	9952.8	9952.8	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13525.6	13525.6	13525.6	13525.6	13525.6	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	61600	61600	61600	61600	61600	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	16000	16000	16000	16000	16000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	250285.9	250285.9	250285.9	250285.9	250285.9	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO VACUNACION	\$121	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	975000	975000	975000	975000	975000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO VACUNACION			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	975000	975000	975000	975000	975000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO VIH-SIDA	\$20	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	158000	158000	158000	158000	158000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO VIH-SIDA			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	158000	158000	158000	158000	158000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	\$400	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3238185	3238185	3238185	3238185	3238185	44073.95	44073.95	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO VIOLENCIA INTRAFAMILIAR			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2717957	2717957	2717957	2717957	2717957	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO VIOLENCIA INTRAFAMILIAR			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	71968	71968	71968	71968	71968	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO VIOLENCIA INTRAFAMILIAR			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	104000	104000	104000	104000	104000	8120	8120	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO VIOLENCIA INTRAFAMILIAR			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15260	15260	15260	15260	15260	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO VIOLENCIA INTRAFAMILIAR			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	25000	25000	25000	25000	25000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO VIOLENCIA INTRAFAMILIAR			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	60000	60000	60000	60000	60000	0	0	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	SALUD	12	ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	P017	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO VIOLENCIA INTRAFAMILIAR			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	244000	244000	244000	244000	244000	35953.95	35953.95	18546682.33			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	SALUD	12	PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA	S149	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	2682575			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	309888.54			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO									OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	SALUD	12	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURÍAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	S250	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	1287500	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO "COMUNIDAD DIFERENTE"	S251	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	8211274.45	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	SALUD	12	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA	U007	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	16433776.58	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	SALUD	12	PREVENCIÓN CONTRA LA OBESIDAD	U008	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	10128004.99	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	9628695.05	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	SALUD	12	PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD	U012	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	53330874	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA DEAPOYO PARA LOS NÚCLEOS AGRARIOS SIN REGULARIZAR (FANAR)	U001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DE JALISCO (REGISTRO CIVIL)	\$36.455	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA DEAPOYO PARA LOS NÚCLEOS AGRARIOS SIN REGULARIZAR (FANAR)	U001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DE JALISCO (REGISTRO CIVIL)			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO Y TEMPORAL TECNIFICADO	S079	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	31563947	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO	S217	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	45400000	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS	U001	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	2534291	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	U012	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	26113428	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA PARA INCENTIVAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LOS CONSEJOS DE CUENCA	U015	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	1150000	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	INCENTIVOS PARA LA OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	U031	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	16328699.72	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AMBIENTAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	U032	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	10543275	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMAS DE MANEJO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (PROMANP)	U035	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	9700000	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA NACIONAL FORESTAL-DESARROLLO FORESTAL	U036	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	11230000	
Jalisco	Atoyac	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	DESARROLLO SOCIAL	20	PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES	S061	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, JALISCO	\$100	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	375362	375362	375362	187681	187681	187681	187681	187681	N/A	
Jalisco	Atoyac	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	DESARROLLO SOCIAL	20	PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES	S061	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, JALISCO			2 - GASTO DE INVERSION	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	375362	375362	375362	187681	187681	187681	187681	187681	N/A	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE COMONFORT
Jalisco	Atoyac	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	DESARROLLO SOCIAL	20	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)	S071	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, JALISCO	\$100	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	123493	123493	61746.5	61746.5	61746.5	61746.5	61746.5	61746.5	N/A	
Jalisco	Atoyac	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	DESARROLLO SOCIAL	20	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)	S071	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, JALISCO			2 - GASTO DE INVERSION	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	123493	123493	61746.5	61746.5	61746.5	61746.5	61746.5	61746.5	N/A	OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRISCILIANO SANCHEZ
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	DESARROLLO SOCIAL	20	SUBSIDIOS A PROGRAMAS PARA JÓVENES	U008	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	1578825	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	TURISMO	21	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE	S248	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	60000000	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROVISIÓN PARA LA ARMONIZACIÓN CONTABLE	R116	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	1884000	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Atoyac	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	R117	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, JALISCO	\$100	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1500000	1500000	1200000	877547.39	877547.39	877547.39	877547.39	N/A			
Jalisco	Atoyac	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	R117	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1500000	1500000	1200000	877547.39	877547.39	877547.39	877547.39	N/A	OBRA DE PAVIMENTACIÓN EN FRACCIONAMIENTO LA LIMONERA. EN PROCESO		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	R117	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	257071440.22			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	U033	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	22144791			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO	U037	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	4360329			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDOS METROPOLITANOS	U057	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	512000000			
Jalisco	Degollado	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058	SIN IDENTIFICAR	H.AYUNTAMIENTO	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Degollado	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058	SIN IDENTIFICAR	H.AYUNTAMIENTO			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Degollado	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058	SIN IDENTIFICAR	H.AYUNTAMIENTO			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Degollado	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058	SIN IDENTIFICAR	H.AYUNTAMIENTO			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	0	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Degollado	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058	SIN IDENTIFICAR	H.AYUNTAMIENTO			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Degollado	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058	SIN IDENTIFICAR	H.AYUNTAMIENTO			1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	0	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Degollado	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058	SIN IDENTIFICAR	H.AYUNTAMIENTO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	151 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Degollado	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058	SIN IDENTIFICAR	H.AYUNTAMIENTO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	153 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Degollado	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058	SIN IDENTIFICAR	H.AYUNTAMIENTO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	155 - APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	0	0	0	0	0	0	0	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Degollado	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058	SIN IDENTIFICAR	HAYUNTAMIENTO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	161 - PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	Degollado	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058	SIN IDENTIFICAR	HAYUNTAMIENTO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	172 - RECOMPENSAS	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	Ayotlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO 4	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	999000	999000	999000	999000	472543.95	472543.95	472543.95	N/A			
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO 4			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	999000	999000	999000	999000	472543.95	472543.95	472543.95	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO SOPRH	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	5792858	5827167	5827167	5827167	5792858	3248414.11	3248414.11	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO SOPRH			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	5792858	5827167	5827167	5827167	5792858	3248414.11	3248414.11	N/A	CUESTA BLANCA Y HUERTITAS		
Jalisco	Lagos de Moreno	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO SOPRH 4	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	5827167	5827167	5827167	5827167	3250177.66	3250177.66	3250177.66	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORENO SOPRH 4			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	5827167	5827167	5827167	5827167	3250177.66	3250177.66	3250177.66	N/A	CUESTA BLANCA Y HUERTITAS		
Jalisco	Mexxicacán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL 4	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	59940	59940	59940	59940	59940	59940	59940	N/A			
Jalisco	Mexxicacán	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL 4			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	12600	12600	12600	12600	12600	12600	12600	N/A			
Jalisco	Mexxicacán	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL 4			2 - GASTO DE INVERSIÓN	617 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	47340	47340	47340	47340	47340	47340	47340	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058	SIN IDENTIFICAR	OBRAS PUBLICAS	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1058940	1067537.54	1067537.54	1067537.54	619292.39	619292.39	619292.39	N/A			
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058	SIN IDENTIFICAR	OBRAS PUBLICAS			2 - GASTO DE INVERSION	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	59940	59940	59940	59940	59940	59940	59940	N/A			
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058	SIN IDENTIFICAR	OBRAS PUBLICAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	999000	1007597.54	1007597.54	1007597.54	559352.39	559352.39	559352.39	N/A			
Jalisco	Ojuelos de Jalisco	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	\$9,510			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	5833000	5833000	5833000	5323502	5323502	5323502	5323502	N/A			
Jalisco	Ojuelos de Jalisco	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO			2 - GASTO DE INVERSION	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	5833000	5833000	5833000	5323502	5323502	5323502	5323502	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	358783818			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	U075	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	26186331			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	222189048.54			
Jalisco	Ocotlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SUBSEMUN	MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	5670300	5670300	5670300	5670300	2877946.7	2877946.7	2877946.7	N/A			
Jalisco	Ocotlán	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SUBSEMUN	MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO			2 - GASTO DE INVERSION	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	1036800	1036800	1036800	1036800	532796.08	532796.08	532796.08	N/A	Vestuario Uniformes		
Jalisco	Ocotlán	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SUBSEMUN	MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO			2 - GASTO DE INVERSION	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	N/A	Municones		
Jalisco	Ocotlán	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SUBSEMUN	MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	320000	320000	320000	320000	155544.4	155544.4	155544.4	N/A	Difusión interna y externa		
Jalisco	Ocotlán	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SUBSEMUN	MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO			2 - GASTO DE INVERSION	337 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	2000000	2000000	2000000	2000000	961644.5	961644.5	961644.5	N/A	Prevención social de la violencia y la delincuencia con participacion ciudadana		
Jalisco	Ocotlán	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SUBSEMUN	MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO			2 - GASTO DE INVERSION	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2213500	2213500	2213500	2213500	1127961.72	1127961.72	1127961.72	N/A	Comandancia de Seguridad Pública		
Jalisco	Teuchitlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TEUCHITLAN. 2	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3500000	3500000	3496500	1711037.76	1711037.76	1711037.76	1711037.76	N/A			
Jalisco	Teuchitlán	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TEUCHITLAN. 2			2 - GASTO DE INVERSION	629 - TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	3500000	3500000	3496500	1711037.76	1711037.76	1711037.76	1711037.76	N/A			
Jalisco	San Martín Hidalgo	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO 5	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3996000	3996000	3996000	3996000	273099.53	273099.53	273099.53	N/A			
Jalisco	San Martín Hidalgo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO 5			2 - GASTO DE INVERSION	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3996000	3996000	3996000	3996000	273099.53	273099.53	273099.53	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Degollado	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SIN IDENTIFICAR	HAYUNTAMIENTO	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Degollado	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SIN IDENTIFICAR	HAYUNTAMIENTO			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Degollado	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SIN IDENTIFICAR	HAYUNTAMIENTO			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Degollado	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SIN IDENTIFICAR	HAYUNTAMIENTO			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	0	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Degollado	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SIN IDENTIFICAR	HAYUNTAMIENTO			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Degollado	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SIN IDENTIFICAR	HAYUNTAMIENTO			1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	0	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Degollado	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SIN IDENTIFICAR	HAYUNTAMIENTO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	151 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Degollado	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SIN IDENTIFICAR	HAYUNTAMIENTO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	153 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Degollado	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SIN IDENTIFICAR	HAYUNTAMIENTO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	155 - APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Degollado	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SIN IDENTIFICAR	HAYUNTAMIENTO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	161 - PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Degollado	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SIN IDENTIFICAR	HAYUNTAMIENTO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	172 - RECOMPENSAS	0	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Ayotlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO 3	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1498500	14985000	1498500	1498500	745366.08	745366.08	745366.08	N/A			
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1498500	14985000	1498500	1498500	745366.08	745366.08	745366.08	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO SOPRH	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	4574990.41	5547727.72	5547727.72	5547727.72	4574990.41	2133125.5	2133125.5	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO SOPRH			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	4574990.41	5547727.72	5547727.72	5547727.72	4574990.41	2133125.5	2133125.5	N/A	CASA DE CULTURA Y TEATRO		
Jalisco	Mexxicacán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL 3	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	800000	799200	799200	398424	398424	398424	398424	N/A			
Jalisco	Mexxicacán	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	800000	799200	799200	398424	398424	398424	398424	N/A			
Jalisco	Totatiche	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO.30	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	999000	999000	999000	999000	999000	999000	999000	N/A			
Jalisco	Totatiche	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO.30			2 - GASTO DE INVERSIÓN	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	999000	999000	999000	999000	999000	999000	999000	N/A			
Jalisco	Ojuelos de Jalisco	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	\$7,525			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	7489733	7489733	7489733	681096	681096	681096	681096	N/A			
Jalisco	Ojuelos de Jalisco	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	7489733	7489733	7489733	681096	681096	681096	681096	N/A			
Jalisco	Santa María de los Ángeles	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SIN IDENTIFICAR	SANTA MARÍA DE LOS ANGELES 3	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	999000	999000	999000	999000	999000	280211.22	280211.22	N/A			
Jalisco	Santa María de los Ángeles	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SIN IDENTIFICAR	SANTA MARÍA DE LOS ANGELES 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	999000	999000	999000	999000	999000	280211.22	280211.22	N/A	cierre preliminar		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	161266122.45			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	54016551			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	17092812169	17174491746.29	12878996279.05	12086480423.4	12086480423.4	12086480423.45	12055568979.15	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8631018359	8631018359	6807360135	6807350135.45	6807350135.45	6807350135.45	6796936444.95	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	17823689	17823689.15	13367766.86	8473497.47	8473497.47	8473497.47	8473497.47	12878996279.21			



Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	104799235	104799235.3	78599426.48	71955343.36	71955343.36	71955343.36	71607845.91	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1287709870	1287709870.05	643854935.03	615501182.95	615501182.95	615501182.95	600311808.27	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	2188887914	2188887914.42	1558062302.82	1315400673.35	1315400673.35	1315400673.35	1312788818.8	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1123684138	1123684137.57	842763103.18	611662273.88	611662273.88	611662273.88	611662273.88	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	142 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	414422024	414422024.25	277142328.86	225643154.43	225643154.43	225643154.43	225643154.43	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	270280402	270280402.12	159249598	158540295.89	158540295.89	158540295.89	158540295.89	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	131700738	131700737.26	52147324	51146726.51	51146726.51	51146726.51	51146726.51	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	4221122	4221122.36	3165841.77	889874.82	889874.82	889874.82	889874.82	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	153 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	14968811	14968810.56	11226457.92	8489820.27	8489820.27	8489820.27	8489820.27	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1968872636	2032109050.16	1676307191	1675307191.2	1675307191.2	1675307191.2	1673843411.89	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	161 - PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	1535711	1535711.46	1151783.6	0	0	0	0	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	354882442	365152809.46	273864607.1	256982316.39	256982316.39	256982316.39	256374785.3	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3172826	3949999.76	2962499.82	1986744.84	1986744.84	1986744.84	1986744.84	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	590588	531529.55	398647.16	29028.84	29028.84	29028.84	29028.84	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	213 - MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	11051	10000.52	7500.39	4663.8	4663.8	4663.8	4663.8	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2457396	2457395.67	1870100	1869085.82	1869085.82	1869085.82	1869085.82	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2370315	2133283.89	1599962.92	12661	12661	12661	12661	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	9218343	8296509.48	6222382.11	862844.93	862844.93	862844.93	862844.93	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	217 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	56131656	49981047.87	37485785.9	6776217.56	6776217.56	6776217.56	6776217.56	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	218 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	2071971	2071971.44	1553978.58	965147.36	965147.36	965147.36	965147.36	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	26541283	23952105.22	17964078.92	10682792.91	10682792.91	10682792.91	10641591.91	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	223 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	88404	85000	63750	35010.72	35010.72	35010.72	35010.72	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	231 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1082950	974950.41	731212.81	12250	12250	12250	12250	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	232 - INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	6630	5967.31	4475.48	0	0	0	0	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	127081	127080.91	95310.68	10044.94	10044.94	10044.94	10044.94	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	55253	55252.57	41439.43	18266.94	18266.94	18266.94	18266.94	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	243 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	27626	27626.29	20719.72	1456	1456	1456	1456	12878996279.21			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	244 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	27626	27626.29	20719.72	10222.03	10222.03	10222.03	10222.03	12878996279.21	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	245 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	55253	55252.57	41439.43	8088.68	8088.68	8088.68	8088.68	12878996279.21	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1554180	1398762.25	1049071.69	732330.11	732330.11	732330.11	732330.11	12878996279.21	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	176808	194128.23	145596.17	36233.95	36233.95	36233.95	36233.95	12878996279.21	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	165758	203757.71	152818.28	68594.8	68594.8	68594.8	68594.8	12878996279.21	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	502030	502030.4	376522.8	243526.7	243526.7	243526.7	243526.7	12878996279.21	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	252 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	27074	27073.76	20305.32	5598.5	5598.5	5598.5	5598.5	12878996279.21	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	228193	228193.12	171144.84	30856.03	30856.03	30856.03	30856.03	12878996279.21	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	44202	39782.06	29836.55	11193.15	11193.15	11193.15	11193.15	12878996279.21	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	22101	22101.03	16575.77	3074	3074	3074	3074	12878996279.21	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4014116	4014115.91	4014115.91	4012707.06	4012707.06	4012707.06	4012707.06	12878996279.21	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	1056429	895787.19	671840.39	175828.12	175828.12	175828.12	175828.12	12878996279.21	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	236260	236259.99	177194.99	23949.9	23949.9	23949.9	23949.9	12878996279.21	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	273 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2017050	1815345.38	1361509.04	551.8	551.8	551.8	551.8	12878996279.21	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	275 - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	309414	278473.4	208855.05	2505.6	2505.6	2505.6	2505.6	12878996279.21	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	292839	298555.63	223916.72	85639.48	85639.48	85639.48	85639.48	12878996279.21	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	292 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	22101	19891.03	14918.27	4846.33	4846.33	4846.33	4846.33	12878996279.21	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	293 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	182333	164100.49	123075.37	15829.44	15829.44	15829.44	15829.44	12878996279.21	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1904280	1904279.88	1428209.91	963527.33	963527.33	963527.33	963527.33	12878996279.21	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	295 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	8288	8287.89	6215.92	5806.73	5806.73	5806.73	5806.73	12878996279.21	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	677949	610155.05	457616.29	63330.38	63330.38	63330.38	63330.38	12878996279.21	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	299 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	24864	24863.66	18647.75	13572.29	13572.29	13572.29	13572.29	12878996279.21	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	102960405	125585540.63	125585540.63	125573118	125573118	125573118	125573118	12878996279.21	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	312 - GAS	331515	331515.43	330429.69	330429.69	330429.69	330429.69	330429.69	12878996279.21	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	313 - AGUA	22874565	22874564.66	22203244.24	22203244.24	22203244.24	22203244.24	22203244.24	12878996279.21	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	2610684	2610684.01	2610684.01	2610684.01	2610684.01	2610684.01	2610684.01	12878996279.21	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	315 - TELEFONÍA CELULAR	1066375	1066374.63	799780.97	283581.78	283581.78	283581.78	283581.78	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	7224915	7224914.67	5980074.95	5980074.95	5980074.95	5980074.95	5980074.95	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	5934126	5934126.19	5619039.09	5619039.09	5619039.09	5619039.09	5619039.09	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	318 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2355970	2355969.65	1766977.24	58927.11	58927.11	58927.11	58927.11	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	15876826	15876826.46	12217343.36	12217343.36	12217343.36	12217343.36	12153543.36	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1408941	2055252.57	1541439.43	1171394.19	1171394.19	1171394.19	1171394.19	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1641001	1641001.37	1230751.03	377000	377000	377000	377000	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	27626	27626.29	20719.72	11600	11600	11600	11600	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2063684	3363683.56	2522762.67	1711000	1711000	1711000	1711000	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10077817	9103187.13	6827390.35	51794.8	51794.8	51794.8	51794.8	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	21225828	20343893.23	15257919.92	1321512.06	1321512.06	1321512.06	1321512.06	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	338 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	3425659	3831875.44	2873906.58	2201927.47	2201927.47	2201927.47	2201927.47	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1502870	1502869.94	1502869.94	1502869.94	1502869.94	1502869.94	1502869.94	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	347 - FLETES Y MANIOBRAS	508324	508323.66	381242.75	41597.6	41597.6	41597.6	41597.6	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	8522709	8522709.18	6392031.89	1945795.14	1945795.14	1945795.14	1773079.47	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4789953	4789953.18	3592464.89	932568.02	932568.02	932568.02	932568.02	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	16203646	18543118.93	13907339.2	5255296.75	5255296.75	5255296.75	5255296.75	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1440987	1800000	1350000	1120428.03	1120428.03	1120428.03	1120428.03	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	138131	138131.43	103988.57	15104.36	15104.36	15104.36	15104.36	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	358 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1491819	2517018.43	1887763.82	1504747.76	1504747.76	1504747.76	1504747.76	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	359 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	331515	331515.43	248636.57	133557.27	133557.27	133557.27	133557.27	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	3580272	3580271.61	2685203.71	1572444.07	1572444.07	1572444.07	1572444.07	12878996279.21			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1- GASTO CORRIENTE	369 - OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	104980	300000	225000	0	0	0	0	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1- GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	3169462	2767516.58	2075637.44	885880.17	885880.17	885880.17	885880.17	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1- GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	1305699	1164130.49	873097.87	397576.54	397576.54	397576.54	397576.54	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1- GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	5733043	7026826.55	5270119.91	4182196.17	4182196.17	4182196.17	4182196.17	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1- GASTO CORRIENTE	376 - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	346998	346998.18	260248.64	23908.22	23908.22	23908.22	23908.22	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1- GASTO CORRIENTE	379 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	155534	150000.99	112500.74	14153.64	14153.64	14153.64	14153.64	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1- GASTO CORRIENTE	382- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	82879	82878.86	62158.15	0	0	0	0	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1- GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	16595587	16595587.29	12446690.47	8521986.36	8521986.36	8521986.36	8521986.36	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1- GASTO CORRIENTE	384 - EXPOSICIONES	82879	150000	112500	0	0	0	0	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1- GASTO CORRIENTE	391 - SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	2831694	2831694.3	2445828.72	2445828.72	2445828.72	2445828.72	2445828.72	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1- GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	276263	248636.86	186477.65	10919.03	10919.03	10919.03	10919.03	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1- GASTO CORRIENTE	415- TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	30766442	16314096	12235572	0	0	0	0	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1- GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	16576	16575.77	12431.83	0	0	0	0	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1- GASTO CORRIENTE	442- BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	73742541	73742540.87	55306905.65	29944741.6	29944741.6	29944741.6	29944741.6	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			1- GASTO CORRIENTE	443 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19023460	19023460.42	14267595.32	0	0	0	0	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			2- GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4170188	10170856.85	7628142.64	2001244.46	2001244.46	2001244.46	2001244.46	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			2- GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	42705541	42138839.41	31604129.56	3305468.41	3305468.41	3305468.41	3305468.41	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			2- GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1668628	1668627.66	1251470.74	311329.29	311329.29	311329.29	311329.29	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			2- GASTO DE INVERSIÓN	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1729405	1729405.49	1297054.12	4260.56	4260.56	4260.56	4260.56	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			2- GASTO DE INVERSIÓN	522 - APARATOS DEPORTIVOS	5248994	4724095.31	3543071.48	0	0	0	0	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			2- GASTO DE INVERSIÓN	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	1853724	1668351.78	1251263.84	0	0	0	0	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			2- GASTO DE INVERSIÓN	529 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	66303	68518.09	51388.57	0	0	0	0	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			2- GASTO DE INVERSIÓN	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	176808	159128.23	119346.17	5753.6	5753.6	5753.6	5753.6	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			2- GASTO DE INVERSIÓN	532 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	38677	38676.8	37270.55	37270.55	37270.55	37270.55	37270.55	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			2- GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	303889	303889.14	227916.86	0	0	0	0	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			2- GASTO DE INVERSIÓN	542 - CARROCEÑAS Y REMOLQUES	33152	33151.54	24863.66	0	0	0	0	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			2- GASTO DE INVERSIÓN	561 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	4420	4420.21	3315.16	0	0	0	0	12878996279.21			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			2- GASTO DE INVERSIÓN	562 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	331515	298364.43	223773.32	20728.56	20728.56	20728.56	20728.56	12878996279.21			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	564 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	994546	994546.29	745909.72	0	0	0	0	12878996279.21	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	5077711	5077711.33	3808283.5	108730.67	108730.67	108730.67	108730.67	12878996279.21	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	566 - EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	52490	52489.95	39367.46	2315.36	2315.36	2315.36	2315.36	12878996279.21	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	567 - HERRAMIENTAS Y MAQUINAS- HERRAMIENTA	110505	110505.15	82878.86	39963.18	39963.18	39963.18	39963.18	12878996279.21	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	569 - OTROS EQUIPOS	5802	5801.52	4351.14	0	0	0	0	12878996279.21	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	591 - SOFTWARE	1596799	1596799.32	1342574.58	1342574.58	1342574.58	1342574.58	1342574.58	12878996279.21	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	594 - DERECHOS	27626	27626.28	20719.71	0	0	0	0	12878996279.21	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAEB	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	597 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	455834	455833.71	341875.28	0	0	0	0	12878996279.21	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 1	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	561716324	561716324	434190915	434190915	434190915	434190915	434190915	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 1			1 - GASTO CORRIENTE	112 - HABERES	118088467	118088467	93404915	93404915	93404915	93404915	93404915	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 1			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10828295	10828295	3568135	3568135	3568135	3568135	3568135	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 1			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	413476504	413476504	322334371	322334371	322334371	322334371	322334371	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 1			1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	19323058	19323058	14883494	14883494	14883494	14883494	14883494	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 2	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	109485484	109485484	68505825	68505825	68505825	68505825	68505825	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 2			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	35650704	35650704	23726420	23726420	23726420	23726420	23726420	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 2			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	242380	242380	181785	181785	181785	181785	181785	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 2			1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVIDIOS EFECTIVOS PRESTADOS	366464	366464	213322	213322	213322	213322	213322	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 2			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5495112	5495112	3198190	3198190	3198190	3198190	3198190	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 2			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	16079915	16079915	10088576	10088576	10088576	10088576	10088576	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 2			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6897904	6897904	3809462	3809462	3809462	3809462	3809462	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 2			1 - GASTO CORRIENTE	142 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1754036	1754036	1447580	1447580	1447580	1447580	1447580	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 2			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	880432	880432	660324	660324	660324	660324	660324	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 2			1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	663932	663932	497949	497949	497949	497949	497949	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 2			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	5310668	5310668	3225896	3225896	3225896	3225896	3225896	2711996665.35	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 2			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	17351323	17351323	10750112	10750112	10750112	10750112	10750112	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 2			1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	3209192	3209192	2175158	2175158	2175158	2175158	2175158	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 2			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	296405	296405	207483	207483	207483	207483	207483	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 2			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	91152	91152	63807	63807	63807	63807	63807	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 2			1 - GASTO CORRIENTE	213 - MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	173898	173898	121722	121722	121722	121722	121722	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 2			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	575406	575406	402783	402783	402783	402783	402783	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 2			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	163134	163134	114189	114189	114189	114189	114189	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 2			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	116448	116448	81516	81516	81516	81516	81516	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 2			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10536	10536	7374	7374	7374	7374	7374	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 2			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	44910	44910	31437	31437	31437	31437	31437	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 2			1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	38292	38292	26802	26802	26802	26802	26802	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 2			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	210744	210744	147519	147519	147519	147519	147519	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 2			1 - GASTO CORRIENTE	252 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	16806	16806	11763	11763	11763	11763	11763	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 2			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1484555	1484555	749855	749855	749855	749855	749855	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 2			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	372072	372072	260451	260451	260451	260451	260451	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 2			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	161532	161532	96920	96920	96920	96920	96920	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 2			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	207936	207936	145557	145557	145557	145557	145557	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 2			1 - GASTO CORRIENTE	313 - AGUA	64542	64542	45180	45180	45180	45180	45180	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 2			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	284250	284250	198975	198975	198975	198975	198975	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 2			1 - GASTO CORRIENTE	316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	39090	39090	27363	27363	27363	27363	27363	2711996665.35			



Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 2			1 - GASTO CORRIENTE	318 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	81852	81852	57297	57297	57297	57297	57297	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 2			1 - GASTO CORRIENTE	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	91296	91296	63906	63906	63906	63906	63906	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 2			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	936	936	654	654	654	654	654	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 2			1 - GASTO CORRIENTE	326 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	684	684	477	477	477	477	477	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 2			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2020464	2020464	1118867	1118867	1118867	1118867	1118867	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 2			1 - GASTO CORRIENTE	335 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO	1848	1848	1296	1296	1296	1296	1296	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 2			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	168918	168918	118242	118242	118242	118242	118242	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 2			1 - GASTO CORRIENTE	338 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	936	936	654	654	654	654	654	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 2			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	378060	378060	264642	264642	264642	264642	264642	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 2			1 - GASTO CORRIENTE	346 - ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	2076	2076	1452	1452	1452	1452	1452	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 2			1 - GASTO CORRIENTE	347 - FLETES Y MANIOBRAS	2508	2508	1755	1755	1755	1755	1755	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 2			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	122868	122868	86010	86010	86010	86010	86010	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 2			1 - GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	228216	228216	159753	159753	159753	159753	159753	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 2			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	177618	177618	124332	124332	124332	124332	124332	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 2			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	3462	3462	2424	2424	2424	2424	2424	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 2			1 - GASTO CORRIENTE	358 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	3000	3000	1804	1804	1804	1804	1804	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 2			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1602	1602	1122	1122	1122	1122	1122	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 2			1 - GASTO CORRIENTE	362 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	36420	36420	25494	25494	25494	25494	25494	2711996665.35			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 2			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	639994	639994	458379	458379	458379	458379	458379	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 2			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	415774	415774	301422	301422	301422	301422	301422	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 2			1 - GASTO CORRIENTE	381 - GASTOS DE CEREMONIAL	20070	20070	14049	14049	14049	14049	14049	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 2			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1698	1698	905	905	905	905	905	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 2			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	55350	55350	38742	38742	38742	38742	38742	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 2			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	1386	1386	972	972	972	972	972	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 2			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6508674	6508674	2759501	2759501	2759501	2759501	2759501	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 2			2 - GASTO DE INVERSIÓN	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	265722	265722	186006	186006	186006	186006	186006	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 2			2 - GASTO DE INVERSIÓN	592 - PATENTES	282	282	198	198	198	198	198	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1004607625	1004607625	655362566.47	655362566.47	655362566.47	655362566.47	655362566.47	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	325653242	325653242	199869655.49	199869655.49	199869655.49	199869655.49	199869655.49	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2262224	2262224	2099289.86	2099289.86	2099289.86	2099289.86	2099289.86	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3420328	3420328	2288106.86	2288106.86	2288106.86	2288106.86	2288106.86	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	51287712	51287712	28031700.32	28031700.32	28031700.32	28031700.32	28031700.32	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	166883354	166883354	111248874.19	111248874.19	111248874.19	111248874.19	111248874.19	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	64380432	64380432	34578060.32	34578060.32	34578060.32	34578060.32	34578060.32	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	142 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	16371044	16371044	9808702.86	9808702.86	9808702.86	9808702.86	9808702.86	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	8217416	8217416	5178719.87	5178719.87	5178719.87	5178719.87	5178719.87	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	6196700	6196700	4168361.87	4168361.87	4168361.87	4168361.87	4168361.87	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	49566252	49566252	27170970.32	27170970.32	27170970.32	27170970.32	27170970.32	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	152228069	152228069	109723203.19	109723203.19	109723203.19	109723203.19	109723203.19	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	29952464	29952464	17364076.32	17364076.32	17364076.32	17364076.32	17364076.32	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1135761	1135761	926868	926868	926868	926868	926868	2711996665.35			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	56645	56645	47124	47124	47124	47124	47124	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	213 - MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	14463	14463	10131	10131	10131	10131	10131	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	74439	74439	53661	53661	53661	53661	53661	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	12682570	12682570	10137123	10137123	10137123	10137123	10137123	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	135080	135080	97671	97671	97671	97671	97671	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	776157	776157	606651	606651	606651	606651	606651	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	239 - OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	984	984	687	687	687	687	687	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	245 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5190	5190	5190	5190	5190	5190	5190	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	46280	46280	33303	33303	33303	33303	33303	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10506	10506	8286	8286	8286	8286	8286	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	27839	27839	22599	22599	22599	22599	22599	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	83829	83829	58680	58680	58680	58680	58680	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	251 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	622800	622800	467100	467100	467100	467100	467100	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	252 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	11248413	11248413	9965009	9965009	9965009	9965009	9965009	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	23801025	23801025	18934329	18934329	18934329	18934329	18934329	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	8303451	8303451	6706470	6706470	6706470	6706470	6706470	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	10219462	10219462	8064987	8064987	8064987	8064987	8064987	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	259 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	519002	519002	415200	415200	415200	415200	415200	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4292833	4292833	3463881	3463881	3463881	3463881	3463881	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	112152	112152	109644	109644	109644	109644	109644	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	273 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12696	12696	8889	8889	8889	8889	8889	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	28842	28842	20187	20187	20187	20187	20187	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	293 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	67655	67655	47358	47358	47358	47358	47358	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	518998	518998	425580	425580	425580	425580	425580	2711996665.35	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	298 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	622800	622800	373680	373680	373680	373680	373680	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	915100	915100	678567	678567	678567	678567	678567	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	312 - GAS	18684	18684	14013	14013	14013	14013	14013	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	313 - AGUA	32826	32826	22980	22980	22980	22980	22980	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	239046	239046	169824	169824	169824	169824	169824	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	315 - TELEFONÍA CELULAR	415204	415204	332160	332160	332160	332160	332160	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	1448	1448	1011	1011	1011	1011	1011	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	318 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	37817	37817	26472	26472	26472	26472	26472	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	51648	51648	36156	36156	36156	36156	36156	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	318	318	222	222	222	222	222	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1230	1230	861	861	861	861	861	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	326 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5832	5832	2040	2040	2040	2040	2040	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11958636	11958636	9569251	9569251	9569251	9569251	9569251	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	335 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	906	906	633	633	633	633	633	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2753906	2753906	2423425	2423425	2423425	2423425	2423425	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	338 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	349500	349500	261468	261468	261468	261468	261468	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	20760	20760	20757	20757	20757	20757	20757	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	227628	227628	159336	159336	159336	159336	159336	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	346 - ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	942	942	660	660	660	660	660	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	347 - FLETES Y MANIOBRAS	54090	54090	40356	40356	40356	40356	40356	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	386851	386851	301119	301119	301119	301119	301119	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	112560	112560	78792	78792	78792	78792	78792	2711996665.35			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	48912	48912	34242	34242	34242	34242	34242	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	354 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	49824	49824	37368	37368	37368	37368	37368	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2782730	2782730	2226183	2226183	2226183	2226183	2226183	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	111756	111756	95352	95352	95352	95352	95352	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	358 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	344730	344730	256257	256257	256257	256257	256257	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	359 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	87192	87192	65394	65394	65394	65394	65394	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	12111962	12111962	9689406	9689406	9689406	9689406	9689406	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	31140	31140	31137	31137	31137	31137	31137	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	5812344	5812344	4617609	4617609	4617609	4617609	4617609	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	5450858	5450858	4339896	4339896	4339896	4339896	4339896	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	381 - GASTOS DE CEREMONIAL	9702	9702	6792	6792	6792	6792	6792	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	808021	808021	646344	646344	646344	646344	646344	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	2290090	2290090	1831422	1831422	1831422	1831422	1831422	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	382 - IMPUESTOS Y DERECHOS	16499	16499	11562	11562	11562	11562	11562	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1440155	1440155	1340265	1340265	1340265	1340265	1340265	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2404801	2404801	2217926	2217926	2217926	2217926	2217926	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			2 - GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	142350	142350	99645	99645	99645	99645	99645	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	944356	944356	866071	866071	866071	866071	866071	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			2 - GASTO DE INVERSIÓN	569 - OTROS EQUIPOS	23702	23702	16581	16581	16581	16581	16581	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			2 - GASTO DE INVERSIÓN	591 - SOFTWARE	207600	207600	207597	207597	207597	207597	207597	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION A LA COMUNIDAD			2 - GASTO DE INVERSIÓN	592 - PATENTES	64860	64860	45405	45405	45405	45405	45405	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1	\$38,009			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1879392991	1879392991	1156438706.3	1153938705.3	1153938705.3	1153938705.3	1153938705.3	2711996665.35	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	549600058	549600058	300826869.3	300826869.3	300826869.3	300826869.3	300826869.3	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	45517258	45517258	32087282	32087282	32087282	32087282	32087282	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPOIS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7220900	7220900	6845565	6845565	6845565	6845565	6845565	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	78287352	78287352	50796448	50796448	50796448	50796448	50796448	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	240032078	240032078	151771231	151471231	151471231	151471231	151471231	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	98690588	98690588	57662794	57662794	57662794	57662794	57662794	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	142 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	24889260	24889260	18488902	18488902	18488902	18488902	18488902	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPOIS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	14543348	14543348	11043348	11043348	11043348	11043348	11043348	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	14797576	14797576	11297576	11297576	11297576	11297576	11297576	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPOIS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	75896084	75896084	47876248	47876248	47876248	47876248	47876248	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	22123642	22123642	144556157	144556157	144556157	144556157	144556157	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPOIS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	45720448	45720448	32491050	32491050	32491050	32491050	32491050	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPOIS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2218336	2218336	1648587	1648587	1648587	1648587	1648587	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	773298	773298	573009	573009	573009	573009	573009	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	213 - MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	83642	83642	52868	52868	52868	52868	52868	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	719445	719445	528009	528009	528009	528009	528009	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1392119	1392119	1107675	1107675	1107675	1107675	1107675	2711996665.35			



Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1984137	1984137	1478718	1478718	1478718	1478718	1478718	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10616854	10616854	7906041	7906041	7906041	7906041	7906041	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	239 - OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	81302	81302	60546	60546	60546	60546	60546	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	838399	838399	622044	622044	622044	622044	622044	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	607458	607458	452868	452868	452868	452868	452868	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	175075	175075	127914	127914	127914	127914	127914	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	913512	913512	670158	670158	670158	670158	670158	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	252 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	30678538	30678538	2874421	2874421	2874421	2874421	2874421	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	176571681	176571681	114059570	114059570	114059570	114059570	114059570	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	57119098	57119098	20318279	20318279	20318279	20318279	20318279	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	18787214	18787214	14513202	14513202	14513202	14513202	14513202	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	259 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	7473618	7473618	5978895	5978895	5978895	5978895	5978895	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12673782	12673782	9741372	9741372	9741372	9741372	9741372	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	699715	699715	521097	521097	521097	521097	521097	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	9882	9882	7365	7365	7365	7365	7365	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	273 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	848288	848288	676842	676842	676842	676842	676842	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	2599218	2599218	1927317	1927317	1927317	1927317	1927317	2711996665.35			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	618388	618388	494706	494706	494706	494706	494706	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	5361458	5361458	3981153	3981153	3981153	3981153	3981153	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	313 - AGUA	380350	380350	279618	279618	279618	279618	279618	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	5404615	5404615	4008999	4008999	4008999	4008999	4008999	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	500106	500106	363729	363729	363729	363729	363729	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	318 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	142526	142526	101529	101529	101529	101529	101529	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	321 - ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	1199	1199	891	891	891	891	891	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	936753	936753	692490	692490	692490	692490	692490	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1300	1300	912	912	912	912	912	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	77537	77537	58905	58905	58905	58905	58905	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	326 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	488506	488506	363765	363765	363765	363765	363765	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	234	234	165	165	165	165	165	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10164006	10164006	8113419	8113419	8113419	8113419	8113419	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	335 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	28518	28518	20415	20415	20415	20415	20415	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	8699520	8699520	6508293	6508293	6508293	6508293	6508293	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	338 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	866897	866897	654657	654657	654657	654657	654657	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	16825306	16825306	13428205	13428205	13428205	13428205	13428205	2711996665.35	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	2258470	2258470	1699791	1699791	1699791	1699791	1699791	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	346 - ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	12172	12172	8553	8553	8553	8553	8553	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	347 - FLETES Y MANIOBRAS	198510	198510	150615	150615	150615	150615	150615	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	4776209	4776209	3600459	3600459	3600459	3600459	3600459	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2640431	2640431	1882197	1882197	1882197	1882197	1882197	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	516929	516929	366678	366678	366678	366678	366678	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7122460	7122460	5697966	5197966	5197966	5197966	5197966	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	8553069	8553069	6708696	6508696	6508696	6508696	6508696	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	358 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	4242218	4242218	3136428	3136428	3136428	3136428	3136428	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	7705057	7705057	6158988	5658988	5658988	5658988	5658988	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	207602	207602	166080	166080	166080	166080	166080	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	8280761	8280761	6520872	6220872	6220872	6220872	6220872	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	11729604	11729604	9125559	8925559	8925559	8925559	8925559	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	381 - GASTOS DE CEREMONIAL	1634321	1634321	1146429	1146429	1146429	1146429	1146429	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	427978	427978	341106	341106	341106	341106	341106	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	5355808	5355808	4280319	4280319	4280319	4280319	4280319	2711996665.35			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	1008407	1008407	765253	765253	765253	765253	765253	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	272376	272376	190665	190665	190665	190665	190665	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	1072754	1072754	833967	833967	833967	833967	833967	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	199296	199296	139506	139506	139506	139506	139506	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	9458264	9458264	7566612	7066611	7066611	7066611	7066611	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	532 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2283610	2283610	1826886	1826886	1826886	1826886	1826886	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2960398	2960398	2331780	2331780	2331780	2331780	2331780	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	566 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	207602	207602	166080	166080	166080	166080	166080	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	569 - OTROS EQUIPOS	33228	33228	23259	23259	23259	23259	23259	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	592 - PATENTES	825747	825747	580443	580443	580443	580443	580443	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	645 - NO EXISTE EN CATÁLOGO	516288	516288	361401	361401	361401	361401	361401	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	170949373	170949373	106579885	106579885	106579885	106579885	106579885	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	62447486	62447486	35775049	35775049	35775049	35775049	35775049	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	403968	403968	227152	227152	227152	227152	227152	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	610772	610772	395719	395719	395719	395719	395719	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9613985	9613985	5461564	5461564	5461564	5461564	5461564	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	25410194	25410194	16391152	16391152	16391152	16391152	16391152	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11951970	11951970	7071708	7071708	7071708	7071708	7071708	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1 - GASTO CORRIENTE	142 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	2923392	2923392	2344000	2344000	2344000	2344000	2344000	2711996665.35	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1- GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1467396	1467396	1174850	1174850	1174850	1174850	1174850	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1- GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	1106556	1106556	994830	994830	994830	994830	994830	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1- GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	8851120	8851120	6631320	6631320	6631320	6631320	6631320	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1- GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	26367946	26367946	17140028	17140028	17140028	17140028	17140028	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1- GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	5348652	5348652	3997782	3997782	3997782	3997782	3997782	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1- GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	298917	298917	212277	212277	212277	212277	212277	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1- GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	116592	116592	81615	81615	81615	81615	81615	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1- GASTO CORRIENTE	213 - MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	25110	25110	17577	17577	17577	17577	17577	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1- GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	227496	227496	159246	159246	159246	159246	159246	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1- GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	305664	305664	243174	243174	243174	243174	243174	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1- GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	146664	146664	102666	102666	102666	102666	102666	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1- GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	9912	9912	6939	6939	6939	6939	6939	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1- GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	28878	28878	20214	20214	20214	20214	20214	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1- GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	136200	136200	95340	95340	95340	95340	95340	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1- GASTO CORRIENTE	252 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	714851	714851	415968	415968	415968	415968	415968	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1- GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1171253	1171253	598524	598524	598524	598524	598524	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1- GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	24894	24894	17427	17427	17427	17427	17427	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1- GASTO CORRIENTE	273 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	22866	22866	16005	16005	16005	16005	16005	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1- GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	121902	121902	85332	85332	85332	85332	85332	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1- GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	72180	72180	50526	50526	50526	50526	50526	2711996665.35	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	169854	169854	110899	110899	110899	110899	110899	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1 - GASTO CORRIENTE	313 - AGUA	52722	52722	36906	36906	36906	36906	36906	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	232182	232182	162528	162528	162528	162528	162528	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1 - GASTO CORRIENTE	315 - TELEFONÍA CELULAR	25254	25254	18567	18567	18567	18567	18567	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1 - GASTO CORRIENTE	316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	918	918	642	642	642	642	642	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1 - GASTO CORRIENTE	318 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	79284	79284	55497	55497	55497	55497	55497	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1 - GASTO CORRIENTE	319 - SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	17796	17796	13347	13347	13347	13347	13347	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1 - GASTO CORRIENTE	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	74580	74580	52206	52206	52206	52206	52206	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	756	756	528	528	528	528	528	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1 - GASTO CORRIENTE	326 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	558	558	390	390	390	390	390	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1 - GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	49776	49776	34842	34842	34842	34842	34842	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	142188	142188	99531	99531	99531	99531	99531	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1 - GASTO CORRIENTE	335 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	1494	1494	1047	1047	1047	1047	1047	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	83724	83724	58605	58605	58605	58605	58605	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1 - GASTO CORRIENTE	338 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	756	756	528	528	528	528	528	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	308820	308820	216174	216174	216174	216174	216174	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1 - GASTO CORRIENTE	346 - ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	1698	1698	1188	1188	1188	1188	1188	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1 - GASTO CORRIENTE	347 - FLETES Y MANIOBRAS	2088	2088	1461	1461	1461	1461	1461	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	100362	100362	70254	70254	70254	70254	70254	2711996665.35			



Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1 - GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	201354	201354	140946	140946	140946	140946	140946	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	101976	101976	71382	71382	71382	71382	71382	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	49776	49776	34842	34842	34842	34842	34842	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	2820	2820	1974	1974	1974	1974	1974	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1 - GASTO CORRIENTE	358 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	14892	14892	10422	10422	10422	10422	10422	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1308	1308	915	915	915	915	915	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1 - GASTO CORRIENTE	362 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	39828	39828	27879	27879	27879	27879	27879	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1 - GASTO CORRIENTE	369 - OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	24894	24894	17427	17427	17427	17427	17427	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	2838350	2838350	1505891	1505891	1505891	1505891	1505891	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	1598063	1598063	893815	893815	893815	893815	893815	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	350082	350082	256035	256035	256035	256035	256035	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1 - GASTO CORRIENTE	376 - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	148345	148345	118681	118681	118681	118681	118681	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1 - GASTO CORRIENTE	381 - GASTOS DE CEREMONIAL	16380	16380	11466	11466	11466	11466	11466	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1398	1398	885	885	885	885	885	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	615324	615324	440558	440558	440558	440558	440558	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1 - GASTO CORRIENTE	385 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN	71216	71216	53406	53406	53406	53406	53406	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	1128	1128	789	789	789	789	789	2711996665.35	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	53400	53400	40050	40050	40050	40050	40050	2711996665.35	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			2 - GASTO DE INVERSION	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1541940	1541940	1040521	1040521	1040521	1040521	1040521	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			2 - GASTO DE INVERSION	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	459967	459967	366478	366478	366478	366478	366478	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			2 - GASTO DE INVERSION	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	256260	256260	179382	179382	179382	179382	179382	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			2 - GASTO DE INVERSION	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1171968	1171968	598812	598812	598812	598812	598812	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			2 - GASTO DE INVERSION	564 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	74172	74172	74169	74169	74169	74169	74169	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			2 - GASTO DE INVERSION	569 - OTROS EQUIPOS	42672	42672	29871	29871	29871	29871	29871	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 3			2 - GASTO DE INVERSION	592 - PATENTES	234	234	165	165	165	165	165	2711996665.35			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	I003	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	154220751			
Jalisco	Yahualica de González Gallo	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	0	0	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	11692470	11692470	6069875	11692470	6069875	6069875	6069875	N/A			
Jalisco	Yahualica de González Gallo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	0	0			2 - GASTO DE INVERSION	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	3014882	3014882	1507441	3014882	1507441	1507441	1507441	N/A	ELECTIFICACIONES RURALES		
Jalisco	Yahualica de González Gallo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	0	0			2 - GASTO DE INVERSION	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	8677588	8677588	4562434	8677588	4562434	4562434	4562434	N/A	VARIAS OBRAS DE URBANIZACION		
Jalisco	Cocula	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	APORTACIONES FEDERALES	H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	6149315	6149315	5534383.5	6149315	3719762.16	3719762.16	3719762.16	N/A			
Jalisco	Cocula	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	APORTACIONES FEDERALES	H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO			2 - GASTO DE INVERSION	833 - APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	6149315	6149315	5534383.5	6149315	3719762.16	3719762.16	3719762.16	N/A			
Jalisco	Huejúcar	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	COMEDOR COMUNITARIO	MUNICIPIO DE HUEJUCAR JAL	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	539055	350000	350000	350000	350000	350000	350000	N/A			
Jalisco	Huejúcar	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	COMEDOR COMUNITARIO	MUNICIPIO DE HUEJUCAR JAL			2 - GASTO DE INVERSION	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	539055	350000	350000	350000	350000	350000	350000	N/A	SIN OBSERVACION		
Jalisco	San Miguel el Alto	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	9475530	9475530	6703211	6703211	0	0	0	N/A			
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO			2 - GASTO DE INVERSION	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1600000	1600000	1600000	1600000	0	0	0	N/A	programa financiero		
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO			2 - GASTO DE INVERSION	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	800000	800000	800000	800000	0	0	0	N/A	programa financiero		
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO			2 - GASTO DE INVERSION	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	5215061	5215061	2442742	2442742	0	0	0	N/A	programa financiero		

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1860469	1860469	1860469	1860469	0	0	0	N/A	programa financiero
Jalisco	Arandas	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAISM	MUNICIPIO DE ARANDAS (3 <sub>4</sub> TRIMESTRE 2014)	\$7,901			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	23100730	23100730	18323380.85	1705477.73	1705477.73	1705477.73	1705477.73	N/A	
Jalisco	Arandas	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAISM	MUNICIPIO DE ARANDAS (3 <sub>4</sub> TRIMESTRE 2014)			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	23100730	23100730	18323380.85	1705477.73	1705477.73	1705477.73	1705477.73	N/A	SIN OBSERVACION
Jalisco	San Martín Hidalgo	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO 4	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	17562376.11	17562376.11	17562376.11	17562376.11	632142.84	632142.84	632142.84	N/A	
Jalisco	San Martín Hidalgo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO 4			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	5854125.37	5854125.37	5854125.37	5854125.37	63988.06	63988.06	63988.06	N/A	
Jalisco	San Martín Hidalgo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO 4			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	5854125.37	5854125.37	5854125.37	5854125.37	513850.22	513850.22	513850.22	N/A	
Jalisco	San Martín Hidalgo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO 4			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	5854125.37	5854125.37	5854125.37	5854125.37	54304.56	54304.56	54304.56	N/A	
Jalisco	Atoyac	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, JALISCO	\$100	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	5934559.82	5934559.82	5284240.02	1521101.27	1521101.27	1521101.27	1521101.27	N/A	
Jalisco	Atoyac	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1664752	1664752	1664752	985386.98	985386.98	985386.98	985386.98	N/A	
Jalisco	Atoyac	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	4269807.82	4269807.82	3619488.02	535714.29	535714.29	535714.29	535714.29	N/A	OBRA TERMINADA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE LA CALLE CUAHUTEMOC.
Jalisco	Tamazula de Gordiano	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	\$1			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1101597	1101597	1101597	1101597	1101597	1101597	1101597	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	18438	18438	18438	18438	18438	18438	18438	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7999	7999	7999	7999	7999	7999	7999	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	298 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	38380	38380	38380	38380	38380	38380	38380	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	12888	12888	12888	12888	12888	12888	12888	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	98319	98319	98319	98319	98319	98319	98319	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	98000	98000	98000	98000	98000	98000	98000	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	578959	578959	578959	578959	578959	578959	578959	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	202520	202520	202520	202520	202520	202520	202520	N/A			
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	17400	17400	17400	17400	17400	17400	17400	N/A			
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	28694	28694	28694	28694	28694	28694	28694	N/A			
Jalisco	Degollado	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H.AYUNTAMIENTO	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	8520000	11312440.94	10093988.42	6847323.04	6847323.04	6847323.04	6847323.04	N/A			
Jalisco	Degollado	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H.AYUNTAMIENTO			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Degollado	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H.AYUNTAMIENTO			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Degollado	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H.AYUNTAMIENTO			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	0	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Degollado	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H.AYUNTAMIENTO			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Degollado	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H.AYUNTAMIENTO			1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	0	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Degollado	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H.AYUNTAMIENTO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	153 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Degollado	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H.AYUNTAMIENTO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	155 - APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Degollado	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H.AYUNTAMIENTO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	161 - PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Degollado	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H.AYUNTAMIENTO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	172 - RECOMPENSAS	0	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Degollado	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H.AYUNTAMIENTO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	8520000	11312440.94	10093988.42	6847323.04	6847323.04	6847323.04	6847323.04	N/A			
Jalisco	Jocotepec	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	JOCOTEPEC 7	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	4550576	4550576	4550576	4550576	4550576	4550576	4550576	N/A			
Jalisco	Jocotepec	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	JOCOTEPEC 7			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	520814.71	520814.71	520814.71	520814.71	520814.71	520814.71	520814.71	N/A			
Jalisco	Jocotepec	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	JOCOTEPEC 7			1 - GASTO CORRIENTE	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2431253.36	2431253.36	2431253.36	2431253.36	2431253.36	2431253.36	2431253.36	N/A			
Jalisco	Jocotepec	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	JOCOTEPEC 7			1 - GASTO CORRIENTE	625 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1598507.93	1598507.93	1598507.93	1598507.93	1598507.93	1598507.93	1598507.93	N/A			
Jalisco	Ayotlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO 1	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	17162437.64	17162437.64	15320658.01	15320658.01	15320658.01	15320658.01	15320658.01	N/A			
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	14665242.44	14665242.44	13322901.85	13322901.85	13322901.85	13322901.85	13322901.85	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Ayotlán	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO 1			2 - GASTO DE INVERSION	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	2285213.04	2285213.04	1792725.05	1792725.05	1792725.05	1792725.05	1792725.05	N/A			
Jalisco	Ayotlán	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO 1			2 - GASTO DE INVERSION	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	231982.16	231982.16	205031.11	205031.11	205031.11	205031.11	205031.11	N/A			
Jalisco	Concepción de Buenos Aires	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1964296.26	1964296.26	1964296.26	1794926.7	948312	948312	948312	N/A			
Jalisco	Concepción de Buenos Aires	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES			2 - GASTO DE INVERSION	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1964296.26	1964296.26	1964296.26	1794926.7	948312	948312	948312	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO SOPRH	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	7070501.77	58571662.68	58571662.68	58571662.68	7070501.77	5899141.28	5899141.28	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO SOPRH			2 - GASTO DE INVERSION	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2667088.33	29285831.34	29285831.34	29285831.34	2667088.33	2303990.76	2303990.76	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO SOPRH			2 - GASTO DE INVERSION	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	4403413.44	29285831.34	29285831.34	29285831.34	4403413.44	3595150.52	3595150.52	N/A	DRENAJE AZULITOS		
Jalisco	Lagos de Moreno	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO SOPRH 1	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	39458218.24	39458218.24	35762299.63	16225649.98	16225649.98	15054289.49	15054289.49	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO SOPRH 1			2 - GASTO DE INVERSION	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	14642915.67	14642915.67	13303575.71	2667088.33	2667088.33	2303990.76	2303990.76	N/A	POZOS CHIPINQUE Y FORTUNA		
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO SOPRH 1			2 - GASTO DE INVERSION	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	14642915.67	14642915.67	13303575.71	4403413.44	4403413.44	3595150.52	3595150.52	N/A	DRENAJE AZULITOS		
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO SOPRH 1			2 - GASTO DE INVERSION	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	10172386.9	10172386.9	9155148.21	9155148.21	9155148.21	9155148.21	9155148.21	N/A	DESCUENTO POR ADELANTO		
Jalisco	Méxicacán	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL 1	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2301693	2301693	2088995	160000	160000	160000	160000	N/A			
Jalisco	Méxicacán	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL 1			2 - GASTO DE INVERSION	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2301693	2301693	2088995	160000	160000	160000	160000	N/A			
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	\$112,381	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	34362919.12	34362919.12	27204359.74	16252858.56	8843997.31	8843997.31	8843997.31	N/A			
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	3706710.24	3706710.24	3405898.57	3405898.57	3405898.57	3405898.57	3405898.57	N/A	AMORTIZACIÓN DE DEUDA		
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA			1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	392164.92	392164.92	351046.31	351046.31	351046.31	351046.31	351046.31	N/A	INTERESES DE DEUDA		
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA			2 - GASTO DE INVERSION	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	30264043.96	30264043.96	23447414.86	12495913.68	5087052.43	5087052.43	5087052.43	N/A	Fondo de Infraestructura Social 2014		
Jalisco	Totatiche	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TOTATICH JALISCO.10	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2618746.9	2618746.9	2363038.35	480824.95	480824.95	480824.95	480824.95	N/A			
Jalisco	Totatiche	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TOTATICH JALISCO.10			1 - GASTO CORRIENTE	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	2618746.9	2618746.9	2363038.35	480824.95	480824.95	480824.95	480824.95	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Chapala	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNIPIO DE CHAPALA 20	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	6139987.78	6139987.78	5546324.61	5546324.61	1468904.56	1468904.56	1468904.56	N/A			
Jalisco	Chapala	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNIPIO DE CHAPALA 20			2 - GASTO DE INVERSION	614 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	6139987.78	6139987.78	5546324.61	5546324.61	1468904.56	1468904.56	1468904.56	N/A			
Jalisco	Ocotlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	OCOTLAN JALISCO	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	6164243.35	6164243.35	6164243.35	6164243.35	2893618.68	2893618.68	2893618.68	N/A			
Jalisco	Ocotlán	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	OCOTLAN JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2352.48	2352.48	2352.48	2352.48	2352.48	2352.48	2352.48	N/A			
Jalisco	Ocotlán	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	OCOTLAN JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	443 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1801057.97	1801057.97	1801057.97	1801057.97	1801057.97	1801057.97	1801057.97	N/A			
Jalisco	Ocotlán	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	OCOTLAN JALISCO			2 - GASTO DE INVERSION	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	4360832.9	4360832.9	4360832.9	4360832.9	1090208.23	1090208.23	1090208.23	N/A	Construccion de Carcamo y Drenaje en Col. La Primavera		
Jalisco	Ojuelos de Jalisco	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	\$22,476			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	17410855	17410855	15669770	220579	220579	220579	220579	N/A			
Jalisco	Ojuelos de Jalisco	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO			2 - GASTO DE INVERSION	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	17410855	17410855	15669770	220579	220579	220579	220579	N/A			
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	RAMO 33	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	25254227.9	25254227.9	7077526.65	7077526.65	7073463.17	7073463.17	7073463.17	N/A			
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	RAMO 33			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	19800	19800	6095.22	6095.22	2031.74	2031.74	2031.74	N/A			
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	RAMO 33			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	15950	15950	11200.52	11200.52	11200.52	11200.52	11200.52	N/A			
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	RAMO 33			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	500	500	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	RAMO 33			2 - GASTO DE INVERSION	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	6000	6000	5335.01	5335.01	5335.01	5335.01	5335.01	N/A			
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	RAMO 33			2 - GASTO DE INVERSION	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	20000	20000	15772.96	15772.96	15772.96	15772.96	15772.96	N/A			
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	RAMO 33			2 - GASTO DE INVERSION	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	6000	6000	4785.4	4785.4	4785.4	4785.4	4785.4	N/A			
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	RAMO 33			2 - GASTO DE INVERSION	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	11142223.4	11142223.4	5183910.09	5183910.09	5183910.09	5183910.09	5183910.09	N/A			
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	RAMO 33			2 - GASTO DE INVERSION	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	14043754.5	14043754.5	1850427.45	1850427.45	1850427.45	1850427.45	1850427.45	N/A			
Jalisco	San Julián	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN JULIAN 1	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3500000	2395724	1531539.11	1514733.93	1514733.93	1514733.93	1514733.93	N/A			
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN JULIAN 1			2 - GASTO DE INVERSION	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	1026365.4	782500	793360	793360	793360	793360	N/A			



Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN JULIAN 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	75000	75000	71249.02	71249.02	71249.02	71249.02	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN JULIAN 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	935000	935000	314680.51	316662.51	316662.51	316662.51	316662.51	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN JULIAN 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2000000	359358.6	359358.6	333462.4	333462.4	333462.4	333462.4	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN JULIAN 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	617 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	565000	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 140	\$272,677	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	60375100	55603117	50290979.13	50290979.13	30811692.34	30811692.34	30811692.34	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 140			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	60375100	55603117	50290979.13	50290979.13	30811692.34	30811692.34	30811692.34	N/A	
Jalisco	Santa María de los Angeles	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SANTA MARÍA DE LOS ANGELES 1	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2641988.96	2641988.96	2362830.17	2362830.17	883687.13	883687.13	883687.13	N/A	
Jalisco	Santa Maria de los Angeles	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SANTA MARÍA DE LOS ANGELES 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2641988.96	2641988.96	2362830.17	2362830.17	883687.13	883687.13	883687.13	N/A	cierre preliminar al avance fisico financiero
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	1118075310	
Jalisco	Yahualica de González Gallo	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	0	0	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	10815423	10815423	8118352	10815423	8118352	8118352	8118352	N/A	
Jalisco	Yahualica de González Gallo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	0	0			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1226323	1226323	915297	1226323	915297	915297	915297	N/A	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA
Jalisco	Yahualica de González Gallo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	0	0			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4891044	4891044	3907208	4891044	3907208	3907208	3907208	N/A	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA
Jalisco	Yahualica de González Gallo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	0	0			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200000	200000	116894	200000	116894	116894	116894	N/A	COMISIONES BANCARIAS
Jalisco	Yahualica de González Gallo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	0	0			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	2928000	2928000	2363819	2928000	2363819	2363819	2363819	N/A	ALUMBRADO PUBLICO
Jalisco	Yahualica de González Gallo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	0	0			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	700000	700000	322216	700000	322216	322216	322216	N/A	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS
Jalisco	Yahualica de González Gallo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	0	0			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	20000	20000	16094	20000	16094	16094	16094	N/A	ROTULACION DE PATRULLA
Jalisco	Yahualica de González Gallo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	0	0			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6000	6000	4125	6000	4125	4125	4125	N/A	COMISIONES BANCARIAS
Jalisco	Yahualica de González Gallo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	0	0			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	605042	605042	352941	605042	352941	352941	352941	N/A	DEUDA PUBLICA
Jalisco	Yahualica de González Gallo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	0	0			1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	239014	239014	119758	239014	119758	119758	119758	N/A	DEUDA PUBLICA
Jalisco	Lagos de Moreno	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	59706975.15	59706975.15	59706975.15	59706975.15	59653419.35	59653419.35	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANZAS			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0	46706071.2	46706071.2	46706071.2	46706071.2	46652515.4	46652515.4	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANZAS			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0	40925.37	40925.37	40925.37	40925.37	40925.37	40925.37	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANZAS			1- GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	0	328147.03	328147.03	328147.03	328147.03	328147.03	328147.03	N/A		
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANZAS			1- GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	4030411.81	4030411.81	4030411.81	4030411.81	4030411.81	4030411.81	4030411.81	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANZAS			1- GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	0	227496.76	227496.76	227496.76	227496.76	227496.76	227496.76	227496.76	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANZAS			1- GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	0	375218.25	375218.25	375218.25	375218.25	375218.25	375218.25	375218.25	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANZAS			1- GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0	1151377.27	1151377.27	1151377.27	1151377.27	1151377.27	1151377.27	1151377.27	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANZAS			2- GASTO DE INVERSION	211 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0	106287.69	106287.69	106287.69	106287.69	106287.69	106287.69	106287.69	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANZAS			2- GASTO DE INVERSION	212 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0	81395.8	81395.8	81395.8	81395.8	81395.8	81395.8	81395.8	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANZAS			2- GASTO DE INVERSION	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	0	21474.8	21474.8	21474.8	21474.8	21474.8	21474.8	21474.8	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANZAS			2- GASTO DE INVERSION	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0	99878.54	99878.54	99878.54	99878.54	99878.54	99878.54	99878.54	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANZAS			2- GASTO DE INVERSION	222 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0	12979	12979	12979	12979	12979	12979	12979	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANZAS			2- GASTO DE INVERSION	223 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0	319	319	319	319	319	319	319	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANZAS			2- GASTO DE INVERSION	246 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0	36015.84	36015.84	36015.84	36015.84	36015.84	36015.84	36015.84	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANZAS			2- GASTO DE INVERSION	249 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0	137175.51	137175.51	137175.51	137175.51	137175.51	137175.51	137175.51	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANZAS			2- GASTO DE INVERSION	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	12597	12597	12597	12597	12597	12597	12597	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANZAS			2- GASTO DE INVERSION	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	2620913.26	2620913.26	2620913.26	2620913.26	2620913.26	2620913.26	2620913.26	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANZAS			2- GASTO DE INVERSION	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	0	15703	15703	15703	15703	15703	15703	15703	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANZAS			2- GASTO DE INVERSION	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0	49992	49992	49992	49992	49992	49992	49992	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANZAS			2- GASTO DE INVERSION	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0	948.41	948.41	948.41	948.41	948.41	948.41	948.41	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANZAS			2- GASTO DE INVERSION	291 - HERRAMIENTAS MENORES	0	11100	11100	11100	11100	11100	11100	11100	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANZAS			2- GASTO DE INVERSION	311 - ENERGIA ELECTRICA	0	88953	88953	88953	88953	88953	88953	88953	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANZAS			2- GASTO DE INVERSION	312 - GAS	0	20951.92	20951.92	20951.92	20951.92	20951.92	20951.92	20951.92	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANZAS			2- GASTO DE INVERSION	315 - TELEFONIA CELULAR	0	70112.89	70112.89	70112.89	70112.89	70112.89	70112.89	70112.89	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANZAS			2- GASTO DE INVERSION	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0	12345	12345	12345	12345	12345	12345	12345	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANZAS			2- GASTO DE INVERSION	318 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	0	402	402	402	402	402	402	402	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANZAS			2- GASTO DE INVERSION	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0	96932.44	96932.44	96932.44	96932.44	96932.44	96932.44	96932.44	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANZAS			2- GASTO DE INVERSION	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANZAS			2- GASTO DE INVERSION	326 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANZAS			2- GASTO DE INVERSION	334 - SERVICIOS DE CAPACITACION	0	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANZAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0	2923	2923	2923	2923	2923	2923	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANZAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0	284250.99	284250.99	284250.99	284250.99	284250.99	284250.99	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANZAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	4837	4837	4837	4837	4837	4837	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANZAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0	7389.2	7389.2	7389.2	7389.2	7389.2	7389.2	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANZAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	2323990.68	2323990.68	2323990.68	2323990.68	2323990.68	2323990.68	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANZAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0	2807.6	2807.6	2807.6	2807.6	2807.6	2807.6	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANZAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	371 - PASAJES AÉREOS	0	16415	16415	16415	16415	16415	16415	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANZAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	0	94205.89	94205.89	94205.89	94205.89	94205.89	94205.89	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANZAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	379 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0	50616	50616	50616	50616	50616	50616	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANZAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0	8960	8960	8960	8960	8960	8960	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANZAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	394 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0	49921	49921	49921	49921	49921	49921	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANZAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	439 - OTROS SUBSIDIOS	0	234005	234005	234005	234005	234005	234005	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANZAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	82408	82408	82408	82408	82408	82408	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANZAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	442 - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0	10300	10300	10300	10300	10300	10300	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANZAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0	3370	3370	3370	3370	3370	3370	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANZAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	15043	15043	15043	15043	15043	15043	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANZAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0	38732	38732	38732	38732	38732	38732	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANZAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	38402	38402	38402	38402	38402	38402	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANZAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0	858	858	858	858	858	858	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANZAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	566 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0	44230	44230	44230	44230	44230	44230	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANZAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	567 - HERRAMIENTAS Y MAQUINAS- HERRAMIENTA	0	4854	4854	4854	4854	4854	4854	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANZAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	569 - OTROS EQUIPOS	0	1482	1482	1482	1482	1482	1482	N/A	
Jalisco	Arandas	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE ARANDAS (3º TRIMESTRE 2014)	\$1,388			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	36844642	36844642	28263339.99	25303365.68	23920919.85	23920919.85	23920919.85	N/A	
Jalisco	Arandas	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE ARANDAS (3º TRIMESTRE 2014)			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	15137579	15137579	11611960.89	11611960.89	11006993.27	11006993.27	11006993.27	N/A	SIN OBSERVACION

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Arandas	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE ARANDAS (3 <sub>2</sub> TRIMESTRE 2014)			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2312686	2312686	1774049.83	1774049.83	1103253.85	1103253.85	1103253.85	N/A	SIN OBSERVACION
Jalisco	Arandas	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE ARANDAS (3 <sub>2</sub> TRIMESTRE 2014)			1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	350000	350000	268483.24	268483.24	161801.01	161801.01	161801.01	N/A	SIN OBSERVACION
Jalisco	Arandas	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE ARANDAS (3 <sub>2</sub> TRIMESTRE 2014)			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4117510	4117510	3158521.26	2598162.2	2598162.2	2598162.2	2598162.2	N/A	SIN OBSERVACION
Jalisco	Arandas	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE ARANDAS (3 <sub>2</sub> TRIMESTRE 2014)			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	8500000	8500000	6520307.35	4371627	4371627	4371627	4371627	N/A	SIN OBSERVACION
Jalisco	Arandas	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE ARANDAS (3 <sub>2</sub> TRIMESTRE 2014)			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	4163064	4163064	3193465.5	3122297.82	3122297.82	3122297.82	3122297.82	N/A	SIN OBSERVACION
Jalisco	Arandas	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE ARANDAS (3 <sub>2</sub> TRIMESTRE 2014)			1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	2263803	2263803	1736551.92	1556784.7	1556784.7	1556784.7	1556784.7	N/A	SIN OBSERVACION
Jalisco	San Miguel el Alto	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	15620796	15620796	12097523	12097523	5154596	5154596	5154596	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7720416	7720416	6813281	6813281	2960294	2960294	2960294	N/A	programa financiero
Jalisco	San Miguel el Alto	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	117504	117504	117504	117504	58099	58099	58099	N/A	programa financiero
Jalisco	San Miguel el Alto	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	300000	300000	300000	300000	273294	273294	273294	N/A	programa financiero
Jalisco	San Miguel el Alto	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1008270	1008270	1008270	1008270	79430	79430	79430	N/A	programa financiero
Jalisco	San Miguel el Alto	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	N/A	programa financiero
Jalisco	San Miguel el Alto	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	400000	400000	400000	400000	106122	106122	106122	N/A	programa financiero
Jalisco	San Miguel el Alto	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	424084	424084	424084	424084	89571	89571	89571	N/A	programa financiero
Jalisco	San Miguel el Alto	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50000	50000	50000	50000	20000	20000	20000	N/A	programa financiero
Jalisco	San Miguel el Alto	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO			1 - GASTO CORRIENTE	222 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	20000	20000	20000	20000	1580	1580	1580	N/A	programa financiero
Jalisco	San Miguel el Alto	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	900000	900000	900000	900000	569598	569598	569598	N/A	programa financiero
Jalisco	San Miguel el Alto	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	175000	175000	175000	175000	45707	45707	45707	N/A	programa financiero
Jalisco	San Miguel el Alto	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20000	20000	20000	20000	5000	5000	5000	N/A	programa financiero
Jalisco	San Miguel el Alto	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO			1 - GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	75000	75000	75000	75000	15000	15000	15000	N/A	programa financiero
Jalisco	San Miguel el Alto	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO			1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	100000	100000	100000	100000	30000	30000	30000	N/A	programa financiero
Jalisco	San Miguel el Alto	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO			1 - GASTO CORRIENTE	316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	50000	50000	50000	50000	34108	34108	34108	N/A	programa financiero
Jalisco	San Miguel el Alto	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	230000	230000	230000	230000	36000	36000	36000	N/A	programa financiero
Jalisco	San Miguel el Alto	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300000	300000	300000	300000	155411	155411	155411	N/A	programa financiero
Jalisco	San Miguel el Alto	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO			1 - GASTO CORRIENTE	356 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	100000	100000	100000	100000	45382	45382	45382	N/A	programa financiero
Jalisco	San Miguel el Alto	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO			1 - GASTO CORRIENTE	359 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	40000	40000	40000	40000	10800	10800	10800	N/A	programa financiero

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	30000	30000	30000	30000	0	0	0	N/A	programa financiero
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO			1 - GASTO CORRIENTE	451 - PENSIONES	51600	51600	51600	51600	0	0	0	N/A	programa financiero
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO			1 - GASTO CORRIENTE	452 - JUBILACIONES	19200	19200	19200	19200	19200	19200	19200	N/A	programa financiero
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO			1 - GASTO CORRIENTE	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	30000	30000	30000	30000	0	0	0	N/A	programa financiero
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	23584	23584	23584	23584	0	0	0	N/A	programa financiero
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO			1 - GASTO CORRIENTE	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	20000	20000	20000	20000	0	0	0	N/A	programa financiero
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO			1 - GASTO CORRIENTE	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	200000	200000	200000	200000	0	0	0	N/A	programa financiero
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO			1 - GASTO CORRIENTE	551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	200000	200000	0	0	0	0	0	N/A	programa financiero
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO			1 - GASTO CORRIENTE	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	80000	80000	0	0	0	0	0	N/A	programa financiero
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1700000	1700000	0	0	0	0	0	N/A	programa financiero
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO			1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	636138	636138	0	0	0	0	0	N/A	programa financiero
Jalisco	Huejúcar	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEJUCAR JAL	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	769650	787199	787199	695815	695815	695815	695815	N/A	
Jalisco	Huejúcar	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEJUCAR JAL			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	300650	302199	302199	267648	267648	267648	267648	N/A	SIN OBSERVACION
Jalisco	Huejúcar	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEJUCAR JAL			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	84000	100000	100000	96959	96959	96959	96959	N/A	SIN OBSERVACION
Jalisco	Huejúcar	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEJUCAR JAL			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	20000	20000	20000	15103	15103	15103	15103	N/A	SIN OBSERVACION
Jalisco	Huejúcar	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEJUCAR JAL			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	365000	365000	365000	316105	316105	316105	316105	N/A	SIN OBSERVACION
Jalisco	San Martín Hidalgo	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO 08	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	13615977.6	13615977.6	10211983.2	6862161.86	6862161.86	6862161.86	6862161.86	N/A	
Jalisco	San Martín Hidalgo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO 08			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1964740	1964740	1464740	873555	873555	873555	873555	N/A	
Jalisco	San Martín Hidalgo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO 08			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3564066	3564066	2920566.72	1998049.5	1998049.5	1998049.5	1998049.5	N/A	
Jalisco	San Martín Hidalgo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO 08			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	147657.33	147657.33	57657.33	13243	13243	13243	13243	N/A	
Jalisco	San Martín Hidalgo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO 08			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	701220.73	701220.73	601220.73	300915.55	300915.55	300915.55	300915.55	N/A	
Jalisco	San Martín Hidalgo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO 08			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	488000	488000	388000	141000	141000	141000	141000	N/A	
Jalisco	San Martín Hidalgo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO 08			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	290947.87	290947.87	190947.87	143210.9	143210.9	143210.9	143210.9	N/A	
Jalisco	San Martín Hidalgo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO 08			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	2466624	2466624	1766624	1324968	1324968	1324968	1324968	N/A	
Jalisco	San Martín Hidalgo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO 08			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	354133.33	354133.33	40600	40600	40600	40600	40600	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	San Martín Hidalgo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO 08			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	41043.71	41043.71	22615.25	3461.44	3461.44	3461.44	3461.44	N/A	
Jalisco	San Martín Hidalgo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO 08			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	1455635.92	1455635.92	1055635.92	791726.94	791726.94	791726.94	791726.94	N/A	
Jalisco	San Martín Hidalgo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO 08			1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	728149.59	728149.59	628149.59	396112.19	396112.19	396112.19	396112.19	N/A	
Jalisco	San Martín Hidalgo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO 08			2 - GASTO DE INVERSIÓN	549 - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	254133.33	254133.33	115600	115600	115600	115600	115600	N/A	
Jalisco	San Martín Hidalgo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO 08			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1159625.79	1159625.79	959625.79	719719.34	719719.34	719719.34	719719.34	N/A	
Jalisco	Atoyac	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, JALISCO	\$100			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	4283307.24	4283307.24	3212480.43	2386854.3	2386854.3	2386854.3	2386854.3	N/A	
Jalisco	Atoyac	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2116443	2116443	1587332.25	1361288.11	1361288.11	1361288.11	1361288.11	N/A	
Jalisco	Atoyac	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	125897	125897	94422.75	114507.54	114507.54	114507.54	114507.54	N/A	
Jalisco	Atoyac	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	50000	50000	37500	33100	33100	33100	33100	N/A	
Jalisco	Atoyac	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	5000	5000	3750	2746.28	2746.28	2746.28	2746.28	N/A	
Jalisco	Atoyac	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1500	1500	1125	1369.9	1369.9	1369.9	1369.9	N/A	
Jalisco	Atoyac	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	83965	83965	62973.75	7956	7956	7956	7956	N/A	
Jalisco	Atoyac	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	252 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	44.36	44.36	33.27	44.36	44.36	44.36	44.36	N/A	
Jalisco	Atoyac	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	130000	130000	97500	96607.35	96607.35	96607.35	96607.35	N/A	
Jalisco	Atoyac	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1315852	1315852	986889	587240	587240	587240	587240	N/A	
Jalisco	Atoyac	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	6000	6000	4500	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Atoyac	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	6000	6000	4500	5296.87	5296.87	5296.87	5296.87	N/A	
Jalisco	Atoyac	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50000	50000	37500	45566.45	45566.45	45566.45	45566.45	N/A	
Jalisco	Atoyac	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	312 - GAS	4800	4800	3600	1641.1	1641.1	1641.1	1641.1	N/A	
Jalisco	Atoyac	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	24000	24000	18000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Atoyac	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20400	20400	15298	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Atoyac	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	500	500	377	377	377	377	377	N/A	
Jalisco	Atoyac	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	344 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	45043	45043	33782.25	922.84	922.84	922.84	922.84	N/A	
Jalisco	Atoyac	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	45000	45000	30929.9	43953.37	43953.37	43953.37	43953.37	N/A	
Jalisco	Atoyac	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	5000	5000	5000	4884.75	4884.75	4884.75	4884.75	N/A	
Jalisco	Atoyac	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	149600	149600	112200	29708.54	29708.54	29708.54	29708.54	N/A	



Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO									OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Atoyac	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	356 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	45000	45000	29700	43332.33	43332.33	43332.33	43332.33	N/A		
Jalisco	Atoyac	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	359 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	2500	2500	1875	1960	1960	1960	1960	N/A		
Jalisco	Atoyac	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	2000	2000	1500	1628.5	1628.5	1628.5	1628.5	N/A		
Jalisco	Atoyac	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	379 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2223.01	2223.01	1667.26	2223.01	2223.01	2223.01	2223.01	N/A		
Jalisco	Atoyac	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	481 - DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500	500	375	500	500	500	500	N/A		
Jalisco	Atoyac	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	46039.87	46039.87	40150	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	Tamazula de Gordiano	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE GORDIANO, JALISCO	\$252			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	915008	915008	915008	915008	915008	915008	915008	N/A		
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	120	120	120	120	120	120	120	N/A		
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1605	1605	1605	1605	1605	1605	1605	N/A		
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	4309	4309	4309	4309	4309	4309	4309	N/A		
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	19055	19055	19055	19055	19055	19055	19055	N/A		
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	589	589	589	589	589	589	589	N/A		
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	252 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	230	230	230	230	230	230	230	N/A		
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3604	3604	3604	3604	3604	3604	3604	N/A		
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	740	740	740	740	740	740	740	N/A		
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	474954	474954	474954	474954	474954	474954	474954	N/A		
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	9980	9980	9980	9980	9980	9980	9980	N/A		
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	N/A		
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	322	322	322	322	322	322	322	N/A		
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	292 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1979	1979	1979	1979	1979	1979	1979	N/A		
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1268	1268	1268	1268	1268	1268	1268	N/A		
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	61441	61441	61441	61441	61441	61441	61441	N/A		
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	297 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1553	1553	1553	1553	1553	1553	1553	N/A		
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	298 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	123131	123131	123131	123131	123131	123131	123131	N/A		

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	312 - GAS	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	N/A			
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	11699	11699	11699	11699	11699	11699	11699	N/A			
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	20926	20926	20926	20926	20926	20926	20926	N/A			
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	28323	28323	28323	28323	28323	28323	28323	N/A			
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	347 - FLETES Y MANIOBRAS	2892	2892	2892	2892	2892	2892	2892	N/A			
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1345	1345	1345	1345	1345	1345	1345	N/A			
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16032	16032	16032	16032	16032	16032	16032	N/A			
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	25717	25717	25717	25717	25717	25717	25717	N/A			
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	4738	4738	4738	4738	4738	4738	4738	N/A			
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	980	980	980	980	980	980	980	N/A			
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9032	9032	9032	9032	9032	9032	9032	N/A			
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	2806	2806	2806	2806	2806	2806	2806	N/A			
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	13203	13203	13203	13203	13203	13203	13203	N/A			
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	445 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19200	19200	19200	19200	19200	19200	19200	N/A			
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	513 - BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	6484	6484	6484	6484	6484	6484	6484	N/A			
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6350	6350	6350	6350	6350	6350	6350	N/A			
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	9666	9666	9666	9666	9666	9666	9666	N/A			
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	6659	6659	6659	6659	6659	6659	6659	N/A			
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3717	3717	3717	3717	3717	3717	3717	N/A			
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	7627	7627	7627	7627	7627	7627	7627	N/A			
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	10341	10341	10341	10341	10341	10341	10341	N/A			
Jalisco	Techaluta de Montenegro	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	\$100			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	623906	623906	406184.9	365743.6	365743.6	365743.6	365743.6	N/A			
Jalisco	Techaluta de Montenegro	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	165727	165727	82863.5	79701.83	79701.83	79701.83	79701.83	N/A			
Jalisco	Techaluta de Montenegro	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	12000	12000	9000	2474.28	2474.28	2474.28	2474.28	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Techaluta de Montenegro	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	20000	20000	15000	11658	11658	11658	11658	N/A	
Jalisco	Techaluta de Montenegro	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	5000	5000	2500	1495.76	1495.76	1495.76	1495.76	N/A	
Jalisco	Techaluta de Montenegro	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	68577	68577	50000	23592.4	23592.4	23592.4	23592.4	N/A	
Jalisco	Techaluta de Montenegro	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	352602	352602	246821.4	246821.33	246821.33	246821.33	246821.33	N/A	
Jalisco	Degollado	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H.AYUNTAMIENTO	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	10200000	10937027.4	8202770.55	7187734.29	7187734.29	7187734.29	7187734.29	N/A	
Jalisco	Degollado	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H.AYUNTAMIENTO			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5200000	5550000	4390593.15	3987596.01	3987596.01	3987596.01	3987596.01	N/A	
Jalisco	Degollado	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H.AYUNTAMIENTO			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Degollado	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H.AYUNTAMIENTO			1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Degollado	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H.AYUNTAMIENTO			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	4300000	4624054.8	3374179.8	2968976	2968976	2968976	2968976	N/A	
Jalisco	Degollado	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H.AYUNTAMIENTO			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	700000	762972.6	437997.6	231162.28	231162.28	231162.28	231162.28	N/A	
Jalisco	Degollado	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H.AYUNTAMIENTO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	151 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Degollado	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H.AYUNTAMIENTO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	153 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Degollado	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H.AYUNTAMIENTO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	155 - APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Degollado	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H.AYUNTAMIENTO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	161 - PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Degollado	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H.AYUNTAMIENTO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	172 - RECOMPENSAS	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HACIENDA MUNICIPAL	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	9000000	6929095.81	6929095.81	6929095.81	6915134.74	6915134.74	6915134.74	N/A	
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3999840	2999880	2999880	2999880	2999880	2999880	2999880	N/A	
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	440197	227548.8	227548.8	227548.8	227548.8	227548.8	227548.8	N/A	
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	611101	98638	98638	98638	98638	98638	98638	N/A	
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	44100	22000	22000	22000	22000	22000	22000	N/A	
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	80000	57519.02	57519.02	57519.02	43557.95	43557.95	43557.95	N/A	
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	21000	15750	15750	15750	15750	15750	15750	N/A	
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	27828	6500	6500	6500	6500	6500	6500	N/A	
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	22050	10000	10000	10000	10000	10000	10000	N/A	
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	22050	10000	10000	10000	10000	10000	10000	N/A	
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	16278	10965.24	10965.24	10965.24	10965.24	10965.24	10965.24	N/A	
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	252 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	13122	9841.5	9841.5	9841.5	9841.5	9841.5	9841.5	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO									OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5778	0	0	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	24678	10580.36	10580.36	10580.36	10580.36	10580.36	10580.36	N/A		
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	256 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	10500	0	0	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	900000	1082942.05	1082942.05	1082942.05	1082942.05	1082942.05	1082942.05	N/A		
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	27300	33872	33872	33872	33872	33872	33872	N/A		
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	33081	0	0	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	275 - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	3684	0	0	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	38856	0	0	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	60372	12000	12000	12000	12000	12000	12000	N/A		
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	293 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5514	0	0	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	11025	3000	3000	3000	3000	3000	3000	N/A		
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	175010	176799	176799	176799	176799	176799	176799	N/A		
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	299 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	5778	0	0	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1300000	1348809	1348809	1348809	1348809	1348809	1348809	N/A		
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	312 - GAS	8406	0	0	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	46206	27046.02	27046.02	27046.02	27046.02	27046.02	27046.02	N/A		
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	315 - TELEFONÍA CELULAR	12600	9450	9450	9450	9450	9450	9450	N/A		
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	38328	33316.23	33316.23	33316.23	33316.23	33316.23	33316.23	N/A		
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	20472	12600	12600	12600	12600	12600	12600	N/A		
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5256	0	0	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5256	1800	1800	1800	1800	1800	1800	N/A		
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	12500	0	0	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	347 - FLETES Y MANIOBRAS	5256	0	0	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	21000	0	0	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3156	0	0	0	0	0	0	N/A		

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	20000	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200000	84513.59	84513.59	84513.59	84513.59	84513.59	84513.59	N/A	
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	10000	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	10000	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	12522	5725	5725	5725	5725	5725	5725	N/A	
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HACIENDA MUNICIPAL			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8400	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HACIENDA MUNICIPAL			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	630000	606000	606000	606000	606000	606000	606000	N/A	
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HACIENDA MUNICIPAL			2 - GASTO DE INVERSIÓN	551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	31500	12000	12000	12000	12000	12000	12000	N/A	
Jalisco	Tecolotlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HACIENDA MUNICIPAL TECOLOTLAN 1	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	6195322	5876625.96	5876625.96	5876625.96	5876625.96	5876625.96	5876625.96	N/A	
Jalisco	Tecolotlán	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HACIENDA MUNICIPAL TECOLOTLAN 1			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4735632	2434496.87	2434496.87	2434496.87	2434496.87	2434496.87	2434496.87	N/A	
Jalisco	Tecolotlán	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HACIENDA MUNICIPAL TECOLOTLAN 1			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	0	65495.99	65495.99	65495.99	65495.99	65495.99	65495.99	N/A	
Jalisco	Tecolotlán	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HACIENDA MUNICIPAL TECOLOTLAN 1			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	932424	600619.6	600619.6	600619.6	600619.6	600619.6	600619.6	N/A	
Jalisco	Tecolotlán	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HACIENDA MUNICIPAL TECOLOTLAN 1			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	407266	1160525	1160525	1160525	1160525	1160525	1160525	N/A	
Jalisco	Tecolotlán	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HACIENDA MUNICIPAL TECOLOTLAN 1			1 - GASTO CORRIENTE	338 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	37307.88	37307.88	37307.88	37307.88	37307.88	37307.88	N/A	
Jalisco	Tecolotlán	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HACIENDA MUNICIPAL TECOLOTLAN 1			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120000	57867.96	57867.96	57867.96	57867.96	57867.96	57867.96	N/A	
Jalisco	Tecolotlán	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HACIENDA MUNICIPAL TECOLOTLAN 1			1 - GASTO CORRIENTE	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0	34220	34220	34220	34220	34220	34220	N/A	
Jalisco	Tecolotlán	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HACIENDA MUNICIPAL TECOLOTLAN 1			1 - GASTO CORRIENTE	991 - ADEFAS	0	1486092.66	1486092.66	1486092.66	1486092.66	1486092.66	1486092.66	N/A	
Jalisco	Jocotepec	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JOCOTEPEC 9	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	16366736	16366736	16366736	16366736	16366736	16366736	16366736	N/A	
Jalisco	Jocotepec	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JOCOTEPEC 9			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	8742938	8742938	8742938	8742938	8742938	8742938	8742938	N/A	
Jalisco	Jocotepec	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JOCOTEPEC 9			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1372163	1372163	1372163	1372163	1372163	1372163	1372163	N/A	
Jalisco	Jocotepec	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JOCOTEPEC 9			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	818130	818130	818130	818130	818130	818130	818130	N/A	
Jalisco	Jocotepec	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JOCOTEPEC 9			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	379437	379437	379437	379437	379437	379437	379437	N/A	
Jalisco	Jocotepec	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JOCOTEPEC 9			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	4250000	4250000	4250000	4250000	4250000	4250000	4250000	N/A	
Jalisco	Jocotepec	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JOCOTEPEC 9			2 - GASTO DE INVERSIÓN	991 - ADEFAS	804068	804068	804068	804068	804068	804068	804068	N/A	
Jalisco	La Barca	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	LA BARCA 2	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	33262969.8	33262969.8	24947227.35	24947227.35	24947227.35	24947227.35	24947227.35	N/A	
Jalisco	La Barca	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	LA BARCA 2			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	20633290.1	20633290.1	12317547.65	12317547.65	12317547.65	12317547.65	12317547.65	N/A	
Jalisco	La Barca	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	LA BARCA 2			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	733058.67	733058.67	733058.67	733058.67	733058.67	733058.67	733058.67	N/A	
Jalisco	La Barca	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	LA BARCA 2			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	155929.96	155929.96	155929.96	155929.96	155929.96	155929.96	155929.96	N/A	
Jalisco	La Barca	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	LA BARCA 2			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	72992	72992	72992	72992	72992	72992	72992	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	La Barca	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	LA BARCA 2			1 - GASTO CORRIENTE	234 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1942768.23	1942768.23	1942768.23	1942768.23	1942768.23	1942768.23	1942768.23	N/A		
Jalisco	La Barca	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	LA BARCA 2			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9562	9562	9562	9562	9562	9562	9562	9562	N/A	
Jalisco	La Barca	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	LA BARCA 2			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	20044.8	20044.8	20044.8	20044.8	20044.8	20044.8	20044.8	20044.8	N/A	
Jalisco	La Barca	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	LA BARCA 2			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	67619.61	67619.61	67619.61	67619.61	67619.61	67619.61	67619.61	67619.61	N/A	
Jalisco	La Barca	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	LA BARCA 2			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	5115283	5115283	5115283	5115283	5115283	5115283	5115283	5115283	N/A	
Jalisco	La Barca	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	LA BARCA 2			1 - GASTO CORRIENTE	329 - OTROS ARRENDAMIENTOS	4408411.08	4408411.08	4408411.08	4408411.08	4408411.08	4408411.08	4408411.08	4408411.08	N/A	
Jalisco	La Barca	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	LA BARCA 2			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	286.52	286.52	286.52	286.52	286.52	286.52	286.52	286.52	N/A	
Jalisco	La Barca	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	LA BARCA 2			1 - GASTO CORRIENTE	451 - PENSIONES	103723.83	103723.83	103723.83	103723.83	103723.83	103723.83	103723.83	103723.83	N/A	
Jalisco	Ayotlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO 2	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	19817810.04	19817810.04	14863357.53	14863357.53	8464302.19	8464302.19	8464302.19	8464302.19	N/A	
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	12982943.85	12982943.85	8028491.34	8028491.34	1629436	1629436	1629436	1629436	N/A	
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	22019	22019	22019	22019	22019	22019	22019	22019	N/A	
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	151835.4	151835.4	151835.4	151835.4	151835.4	151835.4	151835.4	151835.4	N/A	
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	384668.29	384668.29	384668.29	384668.29	384668.29	384668.29	384668.29	384668.29	N/A	
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3848.3	3848.3	3848.3	3848.3	3848.3	3848.3	3848.3	3848.3	N/A	
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	42083.91	42083.91	42083.91	42083.91	42083.91	42083.91	42083.91	42083.91	N/A	
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	297 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	N/A	
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	2131718	2131718	2131718	2131718	2131718	2131718	2131718	2131718	N/A	
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	344 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	54818.18	54818.18	54818.18	54818.18	54818.18	54818.18	54818.18	54818.18	N/A	
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35271.12	35271.12	35271.12	35271.12	35271.12	35271.12	35271.12	35271.12	N/A	
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	451 - PENSIONES	31320	31320	31320	31320	31320	31320	31320	31320	N/A	
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO 2			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3973283.99	3973283.99	3973283.99	3973283.99	3973283.99	3973283.99	3973283.99	3973283.99	N/A	
Jalisco	Concepción de Buenos Aires	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3070652.04	3070652.04	2302989.03	2302989.03	2302989.03	2302989.03	2302989.03	2302989.03	N/A	
Jalisco	Concepción de Buenos Aires	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3070652.04	3070652.04	2302989.03	2302989.03	2302989.03	2302989.03	2302989.03	2302989.03	N/A	
Jalisco	Mexxicacán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL 2	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3122924	3122924	2342193	2201460	2201460	2201460	2201460	2201460	N/A	
Jalisco	Mexxicacán	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL 2			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1650000	1650000	1200000	1029184	1029184	1029184	1029184	1029184	N/A	
Jalisco	Mexxicacán	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL 2			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1472924	1472924	1142193	1172276	1172276	1172276	1172276	1172276	N/A	
Jalisco	San Diego de Alejandria	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO	\$54			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2083228	2083228	2083228	1145778	904979	904979	904979	904979	N/A	



Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	San Diego de Alejandria	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	271771	271771	271771	271771	30972	30972	30972	N/A	
Jalisco	San Diego de Alejandria	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	65000	65000	65000	38025	38025	38025	38025	N/A	
Jalisco	San Diego de Alejandria	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	30000	30000	30000	28993	28993	28993	28993	N/A	
Jalisco	San Diego de Alejandria	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	21810	21810	21810	21810	21810	21810	21810	N/A	
Jalisco	San Diego de Alejandria	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	155 - APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	64800	64800	64800	43330	43330	43330	43330	N/A	
Jalisco	San Diego de Alejandria	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11000	11000	11000	3256	3256	3256	3256	N/A	
Jalisco	San Diego de Alejandria	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5000	5000	5000	3480	3480	3480	3480	N/A	
Jalisco	San Diego de Alejandria	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1000	1000	1000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Diego de Alejandria	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	4000	4000	4000	3909	3909	3909	3909	N/A	
Jalisco	San Diego de Alejandria	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	26500	26500	26500	21579	21579	21579	21579	N/A	
Jalisco	San Diego de Alejandria	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	68500	68500	68500	38648	38648	38648	38648	N/A	
Jalisco	San Diego de Alejandria	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	400000	400000	400000	343260	343260	343260	343260	N/A	
Jalisco	San Diego de Alejandria	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	81000	81000	81000	34941	34941	34941	34941	N/A	
Jalisco	San Diego de Alejandria	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	25000	25000	25000	21785	21785	21785	21785	N/A	
Jalisco	San Diego de Alejandria	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	108955	108955	108955	83800	83800	83800	83800	N/A	
Jalisco	San Diego de Alejandria	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	681902	681902	681902	110317	110317	110317	110317	N/A	
Jalisco	San Diego de Alejandria	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	312 - GAS	5000	5000	5000	806	806	806	806	N/A	
Jalisco	San Diego de Alejandria	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	12000	12000	12000	8150	8150	8150	8150	N/A	
Jalisco	San Diego de Alejandria	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	70000	70000	70000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Diego de Alejandria	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80000	80000	80000	58021	58021	58021	58021	N/A	
Jalisco	San Diego de Alejandria	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	20000	20000	20000	9897	9897	9897	9897	N/A	
Jalisco	San Diego de Alejandria	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	382 - IMPUESTOS Y DERECHOS	5000	5000	5000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Diego de Alejandria	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5000	5000	5000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Diego de Alejandria	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	19990	19990	19990	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Tecalitán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO	\$3,283			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	10047687.72	8716661.37	5002827.33	5002827.33	5002827.33	5002827.33	5002827.33	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Tecalitlán	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1149444	2057444	1397949.69	1397949.69	1397949.69	1397949.69	1397949.69	N/A		1er trim. 4,756.56, 2do trim. 715,681.42, 3er trim. 677,511.71, total 1,397,949.69	
Jalisco	Tecalitlán	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	497895	57895	44025.67	44025.67	44025.67	44025.67	44025.67	N/A		1er trim. 26,385.65, 2do trim. 0.00, 3er trim. 17,640.02, total 44,025.67	
Jalisco	Tecalitlán	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	0	4130.97	4130.97	4130.97	4130.97	4130.97	4130.97	N/A		1er trim. 0.00, 2do trim. 0.00, 3er trim 4,130.97, total 4,130.97	
Jalisco	Tecalitlán	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	281050.72	671050.72	311050.7	311050.7	311050.7	311050.7	311050.7	N/A		1er trim. 211,050.70, 2do trim. 60,000.00, 3er trim. 40,000.00, total, 311,050.70	
Jalisco	Tecalitlán	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3000000	197888.59	101276.05	101276.05	101276.05	101276.05	101276.05	N/A		1er trim. 30,963.08, 2do trim. 22,522.08, 3er trim. 47,790.89, total 101,276.05	
Jalisco	Tecalitlán	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	5119298	5691156.84	3107299	3107299	3107299	3107299	3107299	N/A		1er trim. 460,240.00 2do trim 1,335,540.00, 3er trim. 1,311,519.00, total 3,107,299.00	
Jalisco	Tecalitlán	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	344 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0	37095.25	37095.25	37095.25	37095.25	37095.25	37095.25	N/A		1er trim. 0.00, 2do trim.m 37,095.25, 3er trim. 0.00, total 37,095.25	
Jalisco	Tonaya	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TONAYA 1	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	6252642.92	6252642.92	2301819.21	2301819.21	2301819.21	2301819.21	2301819.21	N/A			
Jalisco	Tonaya	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TONAYA 1			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1500000	1500000	1009917.72	1009917.72	1009917.72	1009917.72	1009917.72	N/A		FORTAMUN	
Jalisco	Tonaya	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TONAYA 1			1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	132000	132000	4000	4000	4000	4000	4000	N/A		FORTAMUN	
Jalisco	Tonaya	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TONAYA 1			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1900800	1900800	250000	250000	250000	250000	250000	N/A		FORTAMUN	
Jalisco	Tonaya	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TONAYA 1			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	48000	48000	19372	19372	19372	19372	19372	N/A		FORTAMUN	
Jalisco	Tonaya	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TONAYA 1			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000	N/A		FORTAMUN	
Jalisco	Tonaya	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TONAYA 1			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1950000	1950000	346846.57	346846.57	346846.57	346846.57	346846.57	N/A		FORTAMUN	
Jalisco	Tonaya	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TONAYA 1			1 - GASTO CORRIENTE	931 - COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	166682.92	166682.92	166682.92	166682.92	166682.92	166682.92	166682.92	N/A		FORTAMUN	
Jalisco	Tonaya	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TONAYA 1			1 - GASTO CORRIENTE	941 - GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	500160	500160	450000	450000	450000	450000	450000	N/A		FORTAMUN	
Jalisco	Totatiche	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO. 20	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2295351.52	2295351.52	1721513.79	1233280.2	1233280.2	1233280.2	1233280.2	N/A			
Jalisco	Totatiche	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO. 20			1 - GASTO CORRIENTE	337 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	2295351.52	2295351.52	1721513.79	1233280.2	1233280.2	1233280.2	1233280.2	N/A			
Jalisco	Chapala	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNIPIO DE CHAPALA 11	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	25278619.68	25278619.68	18958964.76	18958964.76	14977826.24	14977826.24	14977826.24	N/A			
Jalisco	Chapala	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNIPIO DE CHAPALA 11			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	25278619.68	25278619.68	18958964.76	18958964.76	14977826.24	14977826.24	14977826.24	N/A			
Jalisco	Ocotlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	OCOTLAN	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	96231673.68	96231673.68	96231673.68	96231673.68	14928639.4	14928639.4	14928639.4	N/A			
Jalisco	Ocotlán	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	OCOTLAN			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	12028959.21	12028959.21	12028959.21	12028959.21	4495222.94	4495222.94	4495222.94	N/A			
Jalisco	Ocotlán	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	OCOTLAN			1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	12028959.21	12028959.21	12028959.21	12028959.21	125260.3	125260.3	125260.3	N/A			
Jalisco	Ocotlán	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	OCOTLAN			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12028959.21	12028959.21	12028959.21	12028959.21	1954583.99	1954583.99	1954583.99	N/A			
Jalisco	Ocotlán	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	OCOTLAN			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12028959.21	12028959.21	12028959.21	12028959.21	25095.36	25095.36	25095.36	N/A			
Jalisco	Ocotlán	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	OCOTLAN			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	12028959.21	12028959.21	12028959.21	12028959.21	4458639	4458639	4458639	N/A			
Jalisco	Ocotlán	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	OCOTLAN			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12028959.21	12028959.21	12028959.21	12028959.21	240.12	240.12	240.12	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Ocotlán	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	OCOTLAN			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	12028959.21	12028959.21	12028959.21	12028959.21	2487166	2487166	2487166	N/A	
Jalisco	Ocotlán	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	OCOTLAN			1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	12028959.21	12028959.21	12028959.21	12028959.21	1382431.69	1382431.69	1382431.69	N/A	
Jalisco	Zapotlanejo	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO 2	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	18940129	19213414.62	13527224.08	13527224.08	13527224.08	13527224.08	13527224.08	N/A	
Jalisco	Zapotlanejo	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	13263375	13263375	8807846.69	8807846.69	8807846.69	8807846.69	8807846.69	N/A	
Jalisco	Zapotlanejo	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1400000	1400000	1115000.19	1115000.19	1115000.19	1115000.19	1115000.19	N/A	
Jalisco	Zapotlanejo	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	234 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2000000	2273285.62	2273285.62	2273285.62	2273285.62	2273285.62	2273285.62	N/A	
Jalisco	Zapotlanejo	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	2118462	2118462	1235769.71	1235769.71	1235769.71	1235769.71	1235769.71	N/A	
Jalisco	Zapotlanejo	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	158292	158292	95321.87	95321.87	95321.87	95321.87	95321.87	N/A	
Jalisco	San Julián	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JULIAN 2	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	7800000	7998350	5653017.99	5653017.99	5653017.99	5653017.99	5653017.99	N/A	
Jalisco	San Julián	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JULIAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3456000	3456000	2228693	2228693	2228693	2228693	2228693	N/A	
Jalisco	San Julián	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JULIAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	528000	391350	107039.03	107039.03	107039.03	107039.03	107039.03	N/A	
Jalisco	San Julián	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JULIAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	188000	188000	88530	88530	88530	88530	88530	N/A	
Jalisco	San Julián	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JULIAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	70000	20000	19835.69	19835.69	19835.69	19835.69	19835.69	N/A	
Jalisco	San Julián	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JULIAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	0	150000	134498.85	134498.85	134498.85	134498.85	134498.85	N/A	
Jalisco	San Julián	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JULIAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	775200	775200	505260	505260	505260	505260	505260	N/A	
Jalisco	San Julián	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JULIAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0	5000	3047.65	3047.65	3047.65	3047.65	3047.65	N/A	
Jalisco	San Julián	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JULIAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0	4000	3259.6	3259.6	3259.6	3259.6	3259.6	N/A	
Jalisco	San Julián	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JULIAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	0	1000	236.3	236.3	236.3	236.3	236.3	N/A	
Jalisco	San Julián	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JULIAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	30000	35000	32607.59	32607.59	32607.59	32607.59	32607.59	N/A	
Jalisco	San Julián	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JULIAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	223 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0	1000	500	500	500	500	500	N/A	
Jalisco	San Julián	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JULIAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	2000	1470.3	1470.3	1470.3	1470.3	1470.3	N/A	
Jalisco	San Julián	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JULIAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0	2000	1648.78	1648.78	1648.78	1648.78	1648.78	N/A	
Jalisco	San Julián	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JULIAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0	10000	9186.98	9186.98	9186.98	9186.98	9186.98	N/A	
Jalisco	San Julián	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JULIAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50000	50000	42032.34	42032.34	42032.34	42032.34	42032.34	N/A	
Jalisco	San Julián	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JULIAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	256 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0	15000	11457.59	11457.59	11457.59	11457.59	11457.59	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JULIAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	259 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0	15000	10757.84	10757.84	10757.84	10757.84	10757.84	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JULIAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1000000	1000000	800403.58	800403.58	800403.58	800403.58	800403.58	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JULIAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	30000	50000	42363.2	42363.2	42363.2	42363.2	42363.2	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JULIAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	274 - PRODUCTOS TEXTILES	0	500	44	44	44	44	44	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JULIAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	275 - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0	1000	700	700	700	700	700	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JULIAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	30000	30000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JULIAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	0	1000	989.3	989.3	989.3	989.3	989.3	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JULIAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	10000	8120	8120	8120	8120	8120	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JULIAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150000	200000	172749.51	172749.51	172749.51	172749.51	172749.51	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JULIAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1247800	1247800	1201346	1201346	1201346	1201346	1201346	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JULIAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0	40000	33762.96	33762.96	33762.96	33762.96	33762.96	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JULIAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0	6000	5020.48	5020.48	5020.48	5020.48	5020.48	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JULIAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	100000	100000	82404.75	82404.75	82404.75	82404.75	82404.75	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JULIAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0	10000	7018	7018	7018	7018	7018	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JULIAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	96000	96000	37851	37851	37851	37851	37851	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JULIAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	24000	24000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JULIAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0	5000	4165	4165	4165	4165	4165	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JULIAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	0	3500	3402	3402	3402	3402	3402	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JULIAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	424 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0	53000	52616.67	52616.67	52616.67	52616.67	52616.67	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JULIAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	25000	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 100	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	314688382	314688382	236050949	236050949	223680947	223680947	223680947	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 100			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	135664593	135664593	119559409	119559409	107189407	107189407	107189407	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 100			1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6096836	6096836	5007435	5007435	5007435	5007435	5007435	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 100			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23137936	23137936	2612589	2612589	2612589	2612589	2612589	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 100			1 - GASTO CORRIENTE	142 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	3646168	3646168	2805398	2805398	2805398	2805398	2805398	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 100			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	14584674	14584674	11221596	11221596	11221596	11221596	11221596	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 100			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	21782457	21782457	16783080	16783080	16783080	16783080	16783080	N/A			
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 100			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3677421	3677421	653297	653297	653297	653297	653297	N/A			
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 100			1 - GASTO CORRIENTE	161 - PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	8000000	8000000	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 100			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20943968	20943968	8874283	8874283	8874283	8874283	8874283	N/A			
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 100			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	24895812	24895812	24895812	24895812	24895812	24895812	24895812	N/A			
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 100			1 - GASTO CORRIENTE	328 - ARRENDAMIENTO FINANCIERO	22258517	22258517	16693888	16693888	16693888	16693888	16693888	N/A			
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 100			1 - GASTO CORRIENTE	991 - ADEFA	30000000	30000000	26944162	26944162	26944162	26944162	26944162	N/A			
Jalisco	Santa María de los Angeles	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SANTA MARÍA DE LOS ANGELES 2	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1928416.57	1928416.57	1446312.42	1446312.42	1370352.16	1370352.16	1370352.16	N/A			
Jalisco	Santa María de los Angeles	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SANTA MARÍA DE LOS ANGELES 2			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1301716.41	1301716.41	819612.26	819612.26	743652	743652	743652	N/A	cierre preliminar		
Jalisco	Santa María de los Angeles	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SANTA MARÍA DE LOS ANGELES 2			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	14600	14600	14600	14600	14600	14600	14600	N/A			
Jalisco	Santa María de los Angeles	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SANTA MARÍA DE LOS ANGELES 2			1 - GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	26585.4	26585.4	26585.4	26585.4	26585.4	26585.4	26585.4	N/A			
Jalisco	Santa María de los Angeles	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SANTA MARÍA DE LOS ANGELES 2			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27160	27160	27160	27160	27160	27160	27160	N/A			
Jalisco	Santa María de los Angeles	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SANTA MARÍA DE LOS ANGELES 2			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	558023	558023	558023	558023	558023	558023	558023	N/A			
Jalisco	Santa María de los Angeles	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SANTA MARÍA DE LOS ANGELES 2			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	331.76	331.76	331.76	331.76	331.76	331.76	331.76	N/A			
Jalisco	Tepatlán de Morelos	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	70567328.64	70567328.64	39833595.54	39833595.54	39219061.18	39219061.18	39219061.18	N/A			
Jalisco	Tepatlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	26817808	26817808	13285292.6	13285292.6	13285292.6	13285292.6	13285292.6	N/A			
Jalisco	Tepatlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	7739000	7739000	4253816.15	4253816.15	4253816.15	4253816.15	4253816.15	N/A			
Jalisco	Tepatlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4987095	4987095	1746087.57	1746087.57	1746087.57	1746087.57	1746087.57	N/A			
Jalisco	Tepatlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	800000	800000	505198.32	505198.32	505198.32	505198.32	505198.32	N/A			
Jalisco	Tepatlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	1540000	1540000	999063.06	999063.06	999063.06	999063.06	999063.06	N/A			
Jalisco	Tepatlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	142 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	979284	979284	432538.53	432538.53	432538.53	432538.53	432538.53	N/A			
Jalisco	Tepatlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	230000	230000	200101.72	200101.72	200101.72	200101.72	200101.72	N/A			
Jalisco	Tepatlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	151 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	3917136.96	3917136.96	1730154.28	1730154.28	1730154.28	1730154.28	1730154.28	N/A			
Jalisco	Tepatlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	250000	250000	213463.6	213463.6	213463.6	213463.6	213463.6	N/A			
Jalisco	Tepatlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	3556800	3556800	1800166.78	1800166.78	1800166.78	1800166.78	1800166.78	N/A			
Jalisco	Tepatlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	82306.48	82306.48	70845.33	70845.33	70845.33	70845.33	70845.33	N/A			
Jalisco	Tepatlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1000	1000	571.29	571.29	571.29	571.29	571.29	N/A			
Jalisco	Tepatlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	650150	650150	340131.8	340131.8	340131.8	340131.8	340131.8	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	73530	73530	47396.89	47396.89	42321.73	42321.73	42321.73	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	287880	287880	234722.88	234722.88	234722.88	234722.88	234722.88	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	380	380	371.2	371.2	371.2	371.2	371.2	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	591100	591100	438667.25	438667.25	438667.25	438667.25	438667.25	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	251 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	15300	15300	15300	15300	4338.4	4338.4	4338.4	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	126100	126100	126100	126100	49556.37	49556.37	49556.37	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	2160	2160	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5493284.84	5493284.84	4434580.64	4434580.64	4434580.64	4434580.64	4434580.64	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	809900	809900	503230.17	503230.17	339733.07	339733.07	339733.07	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	704100	704100	439942.4	439942.4	296182.4	296182.4	296182.4	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	704000	704000	623802.38	623802.38	623802.38	623802.38	623802.38	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	80000	80000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	66200	66200	35766.59	35766.59	35152.59	35152.59	35152.59	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	292 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6390	6390	1394.83	1394.83	1268.83	1268.83	1268.83	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	457825.1	457825.1	400353.81	400353.81	303570.54	303570.54	303570.54	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	298 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	9000	9000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	5308515.39	5308515.39	4305478.32	4305478.32	4305478.32	4305478.32	4305478.32	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	312 - GAS	4520	4520	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	315 - TELEFONÍA CELULAR	96000	96000	46447	46447	46447	46447	46447	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	61200	61200	33366.69	33366.69	33366.69	33366.69	33366.69	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	318 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2422.22	2422.22	2422.22	2422.22	2422.22	2422.22	2422.22	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	315000	315000	208000	208000	104000	104000	104000	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	134500	134500	15147.82	15147.82	6636.46	6636.46	6636.46	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	360000	360000	146300	146300	146300	146300	146300	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2000	2000	1562.52	1562.52	1562.52	1562.52	1562.52	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	892000	892000	588636.51	588636.51	588636.51	588636.51	588636.51	N/A	



Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1- GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	75000	75000	31213.89	31213.89	31213.89	31213.89	31213.89	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1- GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	422136.14	422136.14	298954.16	298954.16	298954.16	298954.16	298954.16	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1- GASTO CORRIENTE	356 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	10000	10000	9280	9280	9280	9280	9280	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1- GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	3000	3000	2995.12	2995.12	2995.12	2995.12	2995.12	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1- GASTO CORRIENTE	358 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	6000	6000	2600	2600	2600	2600	2600	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1- GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	30000	30000	21099.76	21099.76	21099.76	21099.76	21099.76	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1- GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37200	37200	2088	2088	2088	2088	2088	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1- GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	181800	181800	180774.4	180774.4	180774.4	180774.4	180774.4	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1- GASTO CORRIENTE	385 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2760	2760	2760	2760	2760	2760	2760	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1- GASTO CORRIENTE	382 - IMPUESTOS Y DERECHOS	120000	120000	10917	10917	10917	10917	10917	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1- GASTO CORRIENTE	451 - PENSIONES	240000	240000	174724	174724	174724	174724	174724	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1- GASTO CORRIENTE	452 - JUBILACIONES	600000	600000	296674	296674	296674	296674	296674	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			2- GASTO DE INVERSION	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	23800	23800	23800	23800	20483.36	20483.36	20483.36	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			2- GASTO DE INVERSION	532 - INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	36025.12	36025.12	30851.75	30851.75	30851.75	30851.75	30851.75	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			2- GASTO DE INVERSION	562 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	482635	482635	481643.6	481643.6	481643.6	481643.6	481643.6	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			2- GASTO DE INVERSION	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	2700	2700	2498	2498	2498	2498	2498	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			2- GASTO DE INVERSION	568 - OTROS EQUIPOS	13050	13050	7846.32	7846.32	6500.72	6500.72	6500.72	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			2- GASTO DE INVERSION	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	100880	100880	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			2- GASTO DE INVERSION	991 - ADEFA	26454.39	26454.39	26454.39	26454.39	26454.39	26454.39	26454.39	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL	\$21,963	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	215939893	215939893	161721264.06	177000062.89	161721264.06	161721264.06	161721264.06	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL			1- GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	41062956.84	41062956.84	28983873.35	28983873.35	28983873.35	28983873.35	28983873.35	N/A	Fortamun 2014
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL			1- GASTO CORRIENTE	326 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5243263.83	5243263.83	5243263.83	5243263.83	5243263.83	5243263.83	5243263.83	N/A	Fortamun 2014
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL			1- GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	11957615.65	11957615.65	8874652.31	8874652.31	8874652.31	8874652.31	8874652.31	N/A	Fortamun 2014
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL			1- GASTO CORRIENTE	368 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	58153202.64	58153202.64	41008475.4	50300196.26	41008475.4	41008475.4	41008475.4	N/A	Se Ajusto las Información conforme a la Atención de la Observación Emitida.
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL			1- GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	37620559.7	37620559.7	30902655.66	30902655.66	30902655.66	30902655.66	30902655.66	N/A	Fortamun 2014
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL			1- GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	19297259.77	19297259.77	10090386.91	10090386.91	10090386.91	10090386.91	10090386.91	N/A	Fortamun 2014

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL			2 - GASTO DE INVERSIÓN	632 - EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	42605034.57	42605034.57	36617956.6	42605034.57	36617956.6	36617956.6	36617956.6	N/A	Fortamun 2014		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	2853306306			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM ASISTENCIA SOCIAL	I006	SIN IDENTIFICAR	SISTEMA DIF	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	428910280	428910280	321682708	355215711.14	260519775.01	238746413.62	238746413.62	321682708			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM ASISTENCIA SOCIAL	I006	SIN IDENTIFICAR	SISTEMA DIF			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	428910280	428910280	321682708	355215711.14	260519775.01	238746413.62	238746413.62	321682708			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	I007	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	335259137		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	I008	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	147432821		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO	\$23,870	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	214696273	214696273	157476115	157476115	157476115	122031695	122031695	157446115			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	107490414.63	107490414.63	92867993.42	92867993.42	92867993.42	57423573.42	57423573.42	157446115			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	114 - REMUNERACIONES POR ADSCRIPCIÓN LABORAL EN EL EXTRANJERO	8324737.66	8324737.66	6210182.17	6210182.17	6210182.17	6210182.17	6210182.17	157446115			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	214103.64	214103.64	157918.46	157918.46	157918.46	157918.46	157918.46	157446115			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15969546.7	15969546.7	11423990.39	11423990.39	11423990.39	11423990.39	11423990.39	157446115			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19434625.71	19434625.71	2618388.99	2618388.99	2618388.99	2618388.99	2618388.99	157446115			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11312522.58	11312522.58	8026225.88	8026225.88	8026225.88	8026225.88	8026225.88	157446115			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	142 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	5674036.92	5674036.92	4052740.59	4052740.59	4052740.59	4052740.59	4052740.59	157446115			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	2274598.04	2274598.04	1615184.57	1615184.57	1615184.57	1615184.57	1615184.57	157446115			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	1951056.43	1951056.43	986198.35	986198.35	986198.35	986198.35	986198.35	157446115			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	3084148	3084148	604148	604148	604148	604148	604148	157446115			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	153 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	5781897.58	5781897.58	4253398.9	4253398.9	4253398.9	4253398.9	4253398.9	157446115			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	18880	18880	18880	18880	18880	18880	18880	157446115			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	22980570.1	22980570.1	17937983.16	17937983.16	17937983.16	17937983.16	157446115				
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	3250889.07	3250889.07	2634814.24	2634814.24	2634814.24	2634814.24	157446115				
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	312 - GAS	22000	22000	18151.63	18151.63	18151.63	18151.63	157446115				
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	313 - AGUA	370634.7	370634.7	229967.7	229967.7	229967.7	229967.7	157446115				
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	1162741.75	1162741.75	841821.94	841821.94	841821.94	841821.94	157446115				
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	290451.02	290451.02	200782.07	200782.07	200782.07	200782.07	157446115				
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	338 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	4107704.14	4107704.14	2777344.54	2777344.54	2777344.54	2777344.54	157446115				
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	980714.33	980714.33	0	0	0	0	157446115				
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10	\$941,021	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	96599449	97015158.97	71108602	71108602	55769712.11	55769712.11	71108602				
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	20800888.94	20800888.94	16895243.77	16895243.77	15475510.8	15475510.8	71108602				
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2560261.33	2560261.33	1920196	1920196	1663949.92	1663949.92	71108602				
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	513300	513300	384975	381708.29	381708.29	381708.29	71108602				
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4269358.83	4269358.83	1143731.62	1143731.62	477435.64	477435.64	71108602				
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3214910.63	3214910.63	2512782.63	2512782.63	2255519.82	2255519.82	71108602				
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	142 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1222864.45	1222864.45	917148.34	917148.34	820301.97	820301.97	71108602				
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	489145.78	489145.78	366859.33	366859.33	328120.59	328120.59	71108602				
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	663303	449172	342187.95	342187.95	269963.36	269963.36	71108602				
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	22268125.03	22482256	17326189.36	17326189.36	15274175.8	15274175.8	71108602				
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2797700	2797700	0	0	0	0	71108602				
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	194783.24	194783.24	135028.78	135028.78	15062.97	15062.97	71108602				
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	62670.75	62670.75	62670.75	62670.75	2741.91	2741.91	71108602				
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	425900	425900	304092.6	304092.6	28515.59	28515.59	71108602				
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	58130	58130	40266.66	40266.66	18197.22	18197.22	71108602				

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	238750	238750	181736.5	181736.5	1526.26	1526.26	1526.26	71108602			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	217 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	66250	66250	43406.99	43406.99	0	0	0	71108602			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	456800	456800	332451.56	332451.56	175220.78	175220.78	175220.78	71108602			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	223 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10400.5	10400.5	5200.25	5200.25	930	930	930	71108602			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	166100	166100	166100	166100	4537.86	4537.86	4537.86	71108602			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	68710	68710	44826.41	44826.41	21115.5	21115.5	21115.5	71108602			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	31140	31140	20757.92	20757.92	2153.9	2153.9	2153.9	71108602			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	103800	103800	103800	103800	0	0	0	71108602			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1038000	970000	757395.83	757395.83	753501.91	753501.91	753501.91	71108602			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	124560	124560	123980	123980	0	0	0	71108602			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	56260	56260	28710	28710	580	580	580	71108602			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	273 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	41520	41520	37662.12	37662.12	0	0	0	71108602			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	47330	47330	30375.93	30375.93	2364.13	2364.13	2364.13	71108602			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	292 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	37370	37370	28768.72	28768.72	20981.67	20981.67	20981.67	71108602			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	293 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	34250	34250	22413.21	22413.21	5535.02	5535.02	5535.02	71108602			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	55760	55760	36533.96	36533.96	1232.8	1232.8	1232.8	71108602			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	62280	62280	42690.1	42690.1	21932.18	21932.18	21932.18	71108602			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	950000	950000	712215	712215	414013.06	414013.06	414013.06	71108602			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	313 - AGUA	120000	120000	89856	89856	52065.35	52065.35	52065.35	71108602			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	2293980	2293980	1691163.09	1691163.09	1302888.54	1302888.54	1302888.54	71108602			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	315 - TELEFONÍA CELULAR	0	28000	28000	28000	3201	3201	3201	71108602			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	139600	139600	98029.44	98029.44	0	0	0	71108602			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	84805.45	84805.45	80055.42	80055.42	72141	72141	72141	71108602			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	318 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	121447.19	121447.19	91048.97	91048.97	55036.44	55036.44	55036.44	71108602			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	4704000	4704000	3858157.57	3858157.57	3731917.07	3731917.07	3731917.07	71108602			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1449050	1449050	1011143.43	1011143.43	337067.75	337067.75	337067.75	71108602			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	327 - ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	80944	80944	80944	80944	26912	26912	26912	71108602			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	329 - OTROS ARRENDAMIENTOS	83040.73	83040.73	62031.42	62031.42	39571.48	39571.48	39571.48	71108602			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	934200	934200	641803.52	641803.52	272620.88	272620.88	272620.88	71108602			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	839863.2	839863.2	766237.75	766237.75	39549.41	39549.41	39549.41	71108602			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	338 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	58130	58130	29065	29065	19401	19401	19401	71108602			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	347 - FLETES Y MANIOBRAS	51900	51900	38909.43	38909.43	0	0	0	71108602			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	407012.48	407012.48	338023.88	338023.88	182532.65	182532.65	182532.65	71108602			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	103800	103800	77071.5	77071.5	11662.67	11662.67	11662.67	71108602			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	44120	44120	32719.4	32719.4	0	0	0	71108602			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	292200	292200	218536.39	218536.39	20091.71	20091.71	20091.71	71108602			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	358 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	311400	351400	273456.58	273456.58	183997.88	183997.88	183997.88	71108602			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	359 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	48271.33	48271.33	35952.5	35952.5	504	504	504	71108602			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1084710.46	1084710.46	852268.63	852268.63	65522.6	65522.6	65522.6	71108602			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	343495.69	343495.69	273342.71	273342.71	106169.12	106169.12	106169.12	71108602			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	978110	978110	814027.35	814027.35	283703.35	283703.35	283703.35	71108602			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	1941588.65	1941588.65	1646687.52	1646687.52	447207.81	447207.81	447207.81	71108602			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	55050	55050	45663.98	45663.98	4194.4	4194.4	4194.4	71108602			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	472700	888410	378134.98	378134.98	257674.33	257674.33	257674.33	71108602			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	415200	415200	207600	207600	6285.28	6285.28	6285.28	71108602			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	394 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	830400	830400	830400	830400	146323.76	146323.76	146323.76	71108602			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 10			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15179807.34	15179807.34	11447874.25	11447874.25	9664641.68	9664641.68	9664641.68	71108602			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	\$3,651,626	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	352740750	352740750	317466675	66904308.56	8866797.77	8866797.77	8866797.77	317466675			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	167319	167319	150587.1	0	0	0	0	317466675			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	4000000	4000000	3600000	0	0	0	0	317466675			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	259 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	12800360	12800360	11520324	0	0	0	0	317466675			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	16101033	16101033	14490929.7	0	0	0	0	317466675			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	5175728	5175728	4658155.2	0	0	0	0	317466675			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	1399529	1399529	1259576.1	0	0	0	0	317466675			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	1787142	1787142	1608427.8	0	0	0	0	317466675			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3250000	3250000	2925000	0	0	0	0	317466675			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	4474927	4474927	4027434.3	0	0	0	0	317466675			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	16191040.28	16191040.28	14571936.25	1994708.56	1666797.77	1666797.77	1666797.77	317466675			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	328 - ARRENDAMIENTO FINANCIERO	42400000	42400000	38160000	0	0	0	0	317466675			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	900000	900000	810000	0	0	0	0	317466675			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20147737	20147737	18132963.3	0	0	0	0	317466675			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	5172120	5172120	4654908	0	0	0	0	317466675			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	27274464	27274464	24547017.6	0	0	0	0	317466675			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSION	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4944192	4944192	4449772.8	0	0	0	0	317466675			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSION	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1267680	1267680	1140912	0	0	0	0	317466675			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSION	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	1840000	1840000	1656000	0	0	0	0	317466675			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSION	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	7234600	7234600	6511140	0	0	0	0	317466675			



Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSION	541 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	93372587.72	93372587.72	84035328.95	40839600	0	0	0	317466675			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSION	542 - CARROCEÍAS Y REMOLQUES	160000	160000	144000	0	0	0	0	317466675			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSION	551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6880340	6880340	6192306	0	0	0	0	317466675			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSION	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	5005000	5005000	4504500	1300000	0	0	0	317466675			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSION	591 - SOFTWARE	11502193	11502193	10351973.7	0	0	0	0	317466675			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSION	597 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	13865280	13865280	12478752	5970000	0	0	0	317466675			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSION	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	44627478	44627478	40164730.2	16800000	7200000	7200000	7200000	317466675			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSION	627 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	800000	800000	720000	0	0	0	0	317466675			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	VARIAS DEPENDENCIAS..	\$5,961,748			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2038324810	2038324810	1528743609	1521976137	1075837546	1070274840	1068717896	1528743609			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	VARIAS DEPENDENCIAS..			1 - GASTO CORRIENTE	444 - AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	68500000	68500000	36166664	36166664	31166658	31166658	31166658	1528743609			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	VARIAS DEPENDENCIAS..			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	905187826	905187826	905187826	905187826	653802495	653802495	653802495	1528743609			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	VARIAS DEPENDENCIAS..			2 - GASTO DE INVERSION	424 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	250000000	250000000	241001139	234233667	234233667	232255889	231005889	1528743609			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	VARIAS DEPENDENCIAS..			2 - GASTO DE INVERSION	439 - OTROS SUBSIDIOS	100000000	100000000	60119388	60119388	32337403	32337403	32337403	1528743609			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	VARIAS DEPENDENCIAS..			2 - GASTO DE INVERSION	581 - TERRENOS	76946719	76946719	0	0	0	0	0	1528743609			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	VARIAS DEPENDENCIAS..			2 - GASTO DE INVERSION	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	280479597	280479597	60309949	60309949	17367125	16816742	16816742	1528743609			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	VARIAS DEPENDENCIAS..			2 - GASTO DE INVERSION	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	42945742	42945742	17204367	17204367	9199886	9199886	9199886	1528743609			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	VARIAS DEPENDENCIAS..			2 - GASTO DE INVERSION	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	314125211	314125211	208614561	208614561	97730312	94695767	94388823	1528743609			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	VARIAS DEPENDENCIAS..			2 - GASTO DE INVERSION	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	139715	139715	139715	139715	0	0	0	1528743609			

## **INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA**

**PERIODO 2014**

### **NIVEL FINANCIERO COBERTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (CONVENIOS)**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Jalisco

PERIODO: Tercer Trimestre 2014

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Compro-metido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	FORTEALECIMIENTO FINANCIERO	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	400000000	400000000	400000000	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	FORTEALECIMIENTO FINANCIERO	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO			1 - GASTO CORRIENTE	438 - SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	400000000	400000000	400000000	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL	U003	SIN IDENTIFICAR	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO	\$470.994			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	98582726	98582726	67036253.68	22191675	4372190.19	4372190.19	4372190.19	67036253.68	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL	U003	SIN IDENTIFICAR	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	98582726	98582726	67036253.68	22191675	4372190.19	4372190.19	4372190.19	67036253.68	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U004	SIN IDENTIFICAR	CCINS.JP SHCP 1	\$313.994	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	37198882.23	37198882.23	37198882.23	25965963.87	24877484.61	0	0	37198882.22	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U004	SIN IDENTIFICAR	CCINS.JP SHCP 1			1 - GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	11446813.24	11446813.24	11446813.24	5187500	5187500	0	0	37198882.22	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U004	SIN IDENTIFICAR	CCINS.JP SHCP 1			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	7037800	7037800	7037800	6996690	6996690	0	0	37198882.22	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U004	SIN IDENTIFICAR	CCINS.JP SHCP 1			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	6553685.01	6553685.01	6553685.01	6530487.43	5442108.17	0	0	37198882.22	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U004	SIN IDENTIFICAR	CCINS.JP SHCP 1			1 - GASTO CORRIENTE	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1828044	1828044	1828044	1484217.91	1484217.91	0	0	37198882.22	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U004	SIN IDENTIFICAR	CCINS.JP SHCP 1			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2662900.14	2662900.14	2662900.14	1677968.53	1677968.53	0	0	37198882.22	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U004	SIN IDENTIFICAR	CCINS.JP SHCP 1			1 - GASTO CORRIENTE	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	59334	59334	59334	0	0	0	0	37198882.22	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U004	SIN IDENTIFICAR	CCINS.JP SHCP 1			1 - GASTO CORRIENTE	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	161784.04	161784.04	161784.04	0	0	0	0	37198882.22	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U004	SIN IDENTIFICAR	CCINS.JP SHCP 1			1 - GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	4384370.8	4384370.8	4384370.8	4089000	4089000	0	0	37198882.22	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U004	SIN IDENTIFICAR	CCINS.JP SHCP 1			1 - GASTO CORRIENTE	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	81432	81432	81432	0	0	0	0	37198882.22	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U004	SIN IDENTIFICAR	CCINS.JP SHCP 1			2 - GASTO DE INVERSION	619 - TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	2982719	2982719	2982719	0	0	0	0	37198882.22	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO	U006	SIN IDENTIFICAR	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (PRONAPRED)	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	130345112.34	130345112.34	91241578.63	100048189.31	0	0	0	91241578.63	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO	U006	SIN IDENTIFICAR	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (PRONAPRED)			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	130345112.34	130345112.34	91241578.63	100048189.31	0	0	0	91241578.63	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	11144486	11144486	7923239.01	7827225.16	7827225.16	7827225.16	7827225.16	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6031877.3	6031877.3	4523907.98	4523907.98	4523907.98	4523907.98	4523907.98	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	85462.57	85462.57	64096.93	64096.93	64096.93	64096.93	64096.93	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	971379.28	971379.28	728534.46	728534.46	728534.46	728534.46	728534.46	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	105027.32	105027.32	78770.49	78770.49	78770.49	78770.49	78770.49	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	365048.06	365048.06	273786.05	273786.05	273786.05	273786.05	273786.05	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	142 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	176517.54	176517.54	23296.84	23296.84	23296.84	23296.84	23296.84	3859664289.43	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	675178.61	675178.61	506383.96	506383.96	506383.96	506383.96	506383.96	3859664289.43			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	116121	116121	87090.75	87090.75	87090.75	87090.75	87090.75	3859664289.43			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	161 - PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	434712.25	434712.25	0	0	0	0	0	3859664289.43			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	754209.15	754209.15	565656.86	565656.86	565656.86	565656.86	565656.86	3859664289.43			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	60000	60000	45000	41440.37	41440.37	41440.37	41440.37	3859664289.43			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	100000	100000	75000	43871.31	43871.31	43871.31	43871.31	3859664289.43			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	30000	36000	27000	25431.38	25431.38	25431.38	25431.38	3859664289.43			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	30000	30000	22500	18126.21	18126.21	18126.21	18126.21	3859664289.43			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	217 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	20000	20000	15000	6622.21	6622.21	6622.21	6622.21	3859664289.43			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	223 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2000	2000	1500	517.61	517.61	517.61	517.61	3859664289.43			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	236 - PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2500	2500	1875	0	0	0	0	3859664289.43			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	200	200	150	135.99	135.99	135.99	135.99	3859664289.43			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4000	4000	3000	1149.42	1149.42	1149.42	1149.42	3859664289.43			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	243 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2000	2000	1500	1469.71	1469.71	1469.71	1469.71	3859664289.43			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20000	20000	15000	12994.76	12994.76	12994.76	12994.76	3859664289.43			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	500	500	375	310.27	310.27	310.27	310.27	3859664289.43			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10000	12000	9000	8947.17	8947.17	8947.17	8947.17	3859664289.43			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	252 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	6000	6000	4500	3665	3665	3665	3665	3859664289.43			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5000	5000	3750	0	0	0	0	3859664289.43			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	350000	350000	262500	271791.15	271791.15	271791.15	271791.15	3859664289.43			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	50000	50000	37500	24794.01	24794.01	24794.01	24794.01	3859664289.43			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5000	5000	3750	1744.47	1744.47	1744.47	1744.47	3859664289.43			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	273 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	20000	20000	15000	16272.88	16272.88	16272.88	16272.88	3859664289.43			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	2500	2500	1875	1355.49	1355.49	1355.49	1355.49	3859664289.43			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	298 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	5000	5000	3750	4984.45	4984.45	4984.45	4984.45	3859664289.43			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	25000	25000	18750	21958.73	21958.73	21958.73	21958.73	3859664289.43			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	315 - TELEFONÍA CELULAR	30000	30000	22500	18555	18555	18555	18555	3859664289.43			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	49500	48500	36375	35383.55	35383.55	35383.55	35383.55	3859664289.43			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	5000	6000	4500	5520.67	5520.67	5520.67	5520.67	3859664289.43			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	40000	40000	30000	8700	8700	8700	8700	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	170000	170000	127500	169002.46	169002.46	169002.46	169002.46	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6757	6757	5067.75	1550	1550	1550	1550	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60000	60000	45000	42523.64	42523.64	42523.64	42523.64	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	20000	20000	15000	10188.58	10188.58	10188.58	10188.58	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	362 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	30000	15000	11250	10333.8	10333.8	10333.8	10333.8	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	25000	25000	18750	14384	14384	14384	14384	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	30000	30000	22500	29611	29611	29611	29611	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	79302.8	79302.8	59477.1	58450.9	58450.9	58450.9	58450.9	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	32050	106193.12	79644.84	35218.65	35218.65	35218.65	35218.65	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	399 - OTROS SERVICIOS GENERALES	74143.12	7000	5250	5000	5000	5000	5000	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	27500	27500	20625	23696	23696	23696	23696	3859664289.43	
Jalisco	Lagos de Moreno	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LAGOS DE MORENO	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	18395833.99	18395833.99	8965458.4	8965458.4	8965458.4	8965458.4	8965458.4	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LAGOS DE MORENO			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8941250.7	8941250.7	5034322.02	5034322.02	5034322.02	5034322.02	5034322.02	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LAGOS DE MORENO			1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	402884	402884	211629.44	211629.44	211629.44	211629.44	211629.44	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LAGOS DE MORENO			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1589523.02	1589523.02	401461.68	401461.68	401461.68	401461.68	401461.68	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LAGOS DE MORENO			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	155840.1	155840.1	89789.98	89789.98	89789.98	89789.98	89789.98	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LAGOS DE MORENO			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	735000.31	735000.31	325430.66	325430.66	325430.66	325430.66	325430.66	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LAGOS DE MORENO			1 - GASTO CORRIENTE	142 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	268237.52	268237.52	145246.97	145246.97	145246.97	145246.97	145246.97	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LAGOS DE MORENO			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1072497.84	1072497.84	580989.69	580989.69	580989.69	580989.69	580989.69	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LAGOS DE MORENO			1 - GASTO CORRIENTE	151 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	178825.01	178825.01	96833.37	96833.37	96833.37	96833.37	96833.37	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LAGOS DE MORENO			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	459408	459408	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LAGOS DE MORENO			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	476866.7	476866.7	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LAGOS DE MORENO			1 - GASTO CORRIENTE	161 - PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	624247.2	624247.2	328595.91	328595.91	328595.91	328595.91	328595.91	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LAGOS DE MORENO			1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LAGOS DE MORENO			1 - GASTO CORRIENTE	172 - RECOMPENSAS	200516	200516	47520	47520	47520	47520	47520	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LAGOS DE MORENO			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	565310.7	565310.7	337673.63	337673.63	337673.63	337673.63	337673.63	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LAGOS DE MORENO			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	11123	11123	6016.51	6016.51	6016.51	6016.51	6016.51	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LAGOS DE MORENO			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	210000	210000	110768.5	110768.5	110768.5	110768.5	110768.5	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LAGOS DE MORENO			1 - GASTO CORRIENTE	312 - GAS	800	800	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LAGOS DE MORENO			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	183096.3	183096.3	84133.41	84133.41	84133.41	84133.41	84133.41	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LAGOS DE MORENO			1 - GASTO CORRIENTE	316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	27000	27000	22258.51	22258.51	22258.51	22258.51	22258.51	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LAGOS DE MORENO			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	246000	246000	110079.35	110079.35	110079.35	110079.35	110079.35	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LAGOS DE MORENO			1 - GASTO CORRIENTE	318 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	29000	29000	26311.63	26311.63	26311.63	26311.63	26311.63	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LAGOS DE MORENO			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	135800	135800	102856.43	102856.43	102856.43	102856.43	102856.43	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LAGOS DE MORENO			1 - GASTO CORRIENTE	326 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	18502	18502	2784	2784	2784	2784	2784	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LAGOS DE MORENO			1 - GASTO CORRIENTE	327 - ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	11076.21	11076.21	11076.21	11076.21	11076.21	11076.21	11076.21	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LAGOS DE MORENO			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	307800	307800	57119	57119	57119	57119	57119	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LAGOS DE MORENO			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	206262	206262	148592	148592	148592	148592	148592	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LAGOS DE MORENO			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	317985	317985	207335.68	207335.68	207335.68	207335.68	207335.68	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LAGOS DE MORENO			1 - GASTO CORRIENTE	379 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	48150	48150	8693.9	8693.9	8693.9	8693.9	8693.9	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LAGOS DE MORENO			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	791832.38	791832.38	463939.92	463939.92	463939.92	463939.92	463939.92	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LAGOS DE MORENO			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	181000	181000	4000	4000	4000	4000	4000	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN TEMPRANA Y EL DESARROLLO INFANTIL	U031	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	20000000	20000000	20000000	0	0	0	0	20000000			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN TEMPRANA Y EL DESARROLLO INFANTIL	U031	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			2 - GASTO DE INVERSIÓN	415 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	20000000	20000000	20000000	0	0	0	0	20000000			
Jalisco	Amacueca	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE AMACUECA	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1000000	1000000	999000	999000	999000	999000	999000	N/A			
Jalisco	Amacueca	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE AMACUECA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1000000	1000000	999000	999000	999000	999000	999000	N/A			
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 40	\$439,332	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	44407624	44407624	44407624	44407624	12646323	12646323	12646323	N/A			
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 40			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	44407624	44407624	44407624	44407624	12646323	12646323	12646323	N/A			



**INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS  
Y LA DEUDA PÚBLICA**

**PERIODO 2014**

**NIVEL FINANCIERO COBERTURA ESTATAL Y  
MUNICIPAL (SUBSIDIOS)**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Jalisco

PERIODO: Tercer Trimestre 2014

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2010	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 5	\$784,911	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1427313.3	1428193.54	1428193.54	1428193.54	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2010	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 5			2 - GASTO DE INVERSIÓN	251 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1427313.3	1428193.54	1428193.54	1428193.54	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2011	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 4	\$2,406,013	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	936318.36	936318.36	936318.36	936318.36	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2011	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 4			2 - GASTO DE INVERSIÓN	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	384192	384192	384192	384192	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2011	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 4			2 - GASTO DE INVERSIÓN	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	125382.08	125382.08	125382.08	125382.08	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2011	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 4			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	12050.07	12050.07	12050.07	12050.07	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2011	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 4			2 - GASTO DE INVERSIÓN	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	300879.8	300879.8	300879.8	300879.8	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2011	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 4			2 - GASTO DE INVERSIÓN	532 - INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	113814.41	113814.41	113814.41	113814.41	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2012	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3	\$1,404,436	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1553473.77	1553473.77	1553473.77	1553473.77	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	53660.44	53660.44	53660.44	53660.44	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	670267.81	670267.81	670267.81	670267.81	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	829545.52	829545.52	829545.52	829545.52	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 6	\$0	\$611,008		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	16936149.48	16936149.48	16936149.48	16936149.48	16936149.48	16936149.48	16936149.48	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 6			1 - GASTO CORRIENTE	155 - APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	59756.8	59756.8	59756.8	59756.8	59756.8	59756.8	59756.8	59756.8	0
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 6			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	123687.35	123687.35	123687.35	123687.35	123687.35	123687.35	123687.35	123687.35	0
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 6			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1695106.71	1695106.71	1695106.71	1695106.71	1695106.71	1695106.71	1695106.71	1695106.71	0
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 6			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1652223.9	1652223.9	1652223.9	1652223.9	1652223.9	1652223.9	1652223.9	1652223.9	0
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 6			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	138024.25	138024.25	138024.25	138024.25	138024.25	138024.25	138024.25	138024.25	0
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 6			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	121800	121800	121800	121800	121800	121800	121800	121800	0
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 6			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12091.1	12091.1	12091.1	12091.1	12091.1	12091.1	12091.1	12091.1	0
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 6			1 - GASTO CORRIENTE	319 - SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	1403000	1403000	1403000	1403000	1403000	1403000	1403000	1403000	0
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 6			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	763959.5	763959.5	763959.5	763959.5	763959.5	763959.5	763959.5	763959.5	0
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 6			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	62965.67	62965.67	62965.67	62965.67	62965.67	62965.67	62965.67	62965.67	0
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 6			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	275465	275465	275465	275465	275465	275465	275465	275465	0
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 6			1 - GASTO CORRIENTE	354 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1152082.01	1152082.01	1152082.01	1152082.01	1152082.01	1152082.01	1152082.01	1152082.01	0
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 6			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54376.19	54376.19	54376.19	54376.19	54376.19	54376.19	54376.19	54376.19	0
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 6			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1351375.64	1351375.64	1351375.64	1351375.64	1351375.64	1351375.64	1351375.64	1351375.64	0
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 6			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	30701.97	30701.97	30701.97	30701.97	30701.97	30701.97	30701.97	30701.97	0
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 6			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1876111.68	1876111.68	1876111.68	1876111.68	1876111.68	1876111.68	1876111.68	1876111.68	0

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 6			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2614102.24	2614102.24	2614102.24	2614102.24	2614102.24	2614102.24	2614102.24	0		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 6			2 - GASTO DE INVERSIÓN	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	71389.9	71389.9	71389.9	71389.9	71389.9	71389.9	71389.9	71389.9	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 6			2 - GASTO DE INVERSIÓN	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	532608.83	532608.83	532608.83	532608.83	532608.83	532608.83	532608.83	532608.83	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 6			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1922700	1922700	1922700	1922700	1922700	1922700	1922700	1922700	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 6			2 - GASTO DE INVERSIÓN	545 - EMBARCACIONES	486621.16	486621.16	486621.16	486621.16	486621.16	486621.16	486621.16	486621.16	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 6			2 - GASTO DE INVERSIÓN	564 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	312000.1	312000.1	312000.1	312000.1	312000.1	312000.1	312000.1	312000.1	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 6			2 - GASTO DE INVERSIÓN	591 - SOFTWARE	223999.48	223999.48	223999.48	223999.48	223999.48	223999.48	223999.48	223999.48	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2	\$917,654	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	30447519.47	30447519.47	30447519.47	30447519.47	0	0	0	0		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	10648774	10648774	10648774	10648774	0	0	0	0		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	463143.32	463143.32	463143.32	463143.32	0	0	0	0		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	152517.6	152517.6	152517.6	152517.6	0	0	0	0		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	143000	143000	143000	143000	0	0	0	0		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	217 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	570000	570000	570000	570000	0	0	0	0		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	3056231.64	3056231.64	3056231.64	3056231.64	0	0	0	0		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	225000	225000	225000	225000	0	0	0	0		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1484574.24	1484574.24	1484574.24	1484574.24	0	0	0	0		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	150269.12	150269.12	150269.12	150269.12	0	0	0	0		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	92175.74	92175.74	92175.74	92175.74	0	0	0	0		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1249326.78	1249326.78	1249326.78	1249326.78	0	0	0	0		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	319 - SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	4960	4960	4960	4960	0	0	0	0		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200000	200000	200000	200000	0	0	0	0		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	267138.38	267138.38	267138.38	267138.38	0	0	0	0		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0	0	0	0	0	0	0	0		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	363 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	117737.31	117737.31	117737.31	117737.31	0	0	0	0		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	365 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	656105.12	656105.12	656105.12	656105.12	0	0	0	0		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	200000	200000	200000	200000	0	0	0	0		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	240000	240000	240000	240000	0	0	0	0		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	309498	309498	309498	309498	0	0	0	0		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	3072790	3072790	3072790	3072790	0	0	0	0		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	2464573.12	2464573.12	2464573.12	2464573.12	0	0	0	0		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	48040	48040	48040	48040	0	0	0	0		

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2			1- GASTO CORRIENTE	434 - SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	653699.92	653699.92	653699.92	653699.92	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2			1- GASTO CORRIENTE	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2019812.38	2019812.38	2019812.38	2019812.38	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2			1- GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1958152.8	1958152.8	1958152.8	1958152.8	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3891363823.38	3891363823.38	3891363823.38	3891363823.38	3891363823.38	3891363823.38	3891363823.38	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	70036.89	70036.89	70036.89	70036.89	70036.89	70036.89	70036.89	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	594238282.87	594238282.87	594238282.87	594238282.87	594238282.87	594238282.87	594238282.87	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	133556.73	133556.73	133556.73	133556.73	133556.73	133556.73	133556.73	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	56981189.83	56981189.83	56981189.83	56981189.83	56981189.83	56981189.83	56981189.83	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	99083833.08	99083833.08	99083833.08	99083833.08	99083833.08	99083833.08	99083833.08	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	21044173.95	21044173.95	21044173.95	21044173.95	21044173.95	21044173.95	21044173.95	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	142 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	11609126.76	11609126.76	11609126.76	11609126.76	11609126.76	11609126.76	11609126.76	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	9746559	9746559	9746559	9746559	9746559	9746559	9746559	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	2263357.22	2263357.22	2263357.22	2263357.22	2263357.22	2263357.22	2263357.22	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	8559266.83	8559266.83	8559266.83	8559266.83	8559266.83	8559266.83	8559266.83	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	280794799.49	280794799.49	280794799.49	280794799.49	280794799.49	280794799.49	280794799.49	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	5968718.79	5968718.79	5968718.79	5968718.79	5968718.79	5968718.79	5968718.79	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3455367.22	3455367.22	3455367.22	3455367.22	3455367.22	3455367.22	3455367.22	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	213 - MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	440	440	440	440	440	440	440	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1170432.38	1170432.38	1170432.38	1170432.38	1170432.38	1170432.38	1170432.38	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	3340939.85	3340939.85	3340939.85	3340939.85	3340939.85	3340939.85	3340939.85	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4975864.35	4975864.35	4975864.35	4975864.35	4975864.35	4975864.35	4975864.35	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	223 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	135733.98	135733.98	135733.98	135733.98	135733.98	135733.98	135733.98	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	235 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	5778.53	5778.53	5778.53	5778.53	5778.53	5778.53	5778.53	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	25456.71	25456.71	25456.71	25456.71	25456.71	25456.71	25456.71	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	215709.84	215709.84	215709.84	215709.84	215709.84	215709.84	215709.84	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	243 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	92206.33	92206.33	92206.33	92206.33	92206.33	92206.33	92206.33	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	244 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	364495.21	364495.21	364495.21	364495.21	364495.21	364495.21	364495.21	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	245 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100523.79	100523.79	100523.79	100523.79	100523.79	100523.79	100523.79	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1489530.67	1489530.67	1489530.67	1489530.67	1489530.67	1489530.67	1489530.67	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	692713.49	692713.49	692713.49	692713.49	692713.49	692713.49	692713.49	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	913142.2	913142.2	913142.2	913142.2	913142.2	913142.2	913142.2	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1495707.97	1495707.97	1495707.97	1495707.97	1495707.97	1495707.97	1495707.97	0	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	602810182.46	602810182.46	602810182.46	602810182.46	602810182.46	602810182.46	602810182.46	0		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	33159232.54	33159232.54	33159232.54	33159232.54	33159232.54	33159232.54	33159232.54	33159232.54	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	16155140.82	16155140.82	16155140.82	16155140.82	16155140.82	16155140.82	16155140.82	16155140.82	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4171981.48	4171981.48	4171981.48	4171981.48	4171981.48	4171981.48	4171981.48	4171981.48	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	77793.94	77793.94	77793.94	77793.94	77793.94	77793.94	77793.94	77793.94	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	36255.03	36255.03	36255.03	36255.03	36255.03	36255.03	36255.03	36255.03	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	275 - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	320291.1	320291.1	320291.1	320291.1	320291.1	320291.1	320291.1	320291.1	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	175215.34	175215.34	175215.34	175215.34	175215.34	175215.34	175215.34	175215.34	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	292 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	488848.96	488848.96	488848.96	488848.96	488848.96	488848.96	488848.96	488848.96	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	293 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	75704.37	75704.37	75704.37	75704.37	75704.37	75704.37	75704.37	75704.37	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	233673.24	233673.24	233673.24	233673.24	233673.24	233673.24	233673.24	233673.24	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	295 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2610931.84	2610931.84	2610931.84	2610931.84	2610931.84	2610931.84	2610931.84	2610931.84	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	298 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580323.97	580323.97	580323.97	580323.97	580323.97	580323.97	580323.97	580323.97	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	298 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	166713.55	166713.55	166713.55	166713.55	166713.55	166713.55	166713.55	166713.55	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	10781581.88	10781581.88	10781581.88	10781581.88	10781581.88	10781581.88	10781581.88	10781581.88	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	312 - GAS	758605.74	758605.74	758605.74	758605.74	758605.74	758605.74	758605.74	758605.74	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	313 - AGUA	393645.61	393645.61	393645.61	393645.61	393645.61	393645.61	393645.61	393645.61	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	5027897.66	5027897.66	5027897.66	5027897.66	5027897.66	5027897.66	5027897.66	5027897.66	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	13170.45	13170.45	13170.45	13170.45	13170.45	13170.45	13170.45	13170.45	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	318 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	41814.02	41814.02	41814.02	41814.02	41814.02	41814.02	41814.02	41814.02	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	319 - SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	305893.98	305893.98	305893.98	305893.98	305893.98	305893.98	305893.98	305893.98	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	4427095.36	4427095.36	4427095.36	4427095.36	4427095.36	4427095.36	4427095.36	4427095.36	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	227754.44	227754.44	227754.44	227754.44	227754.44	227754.44	227754.44	227754.44	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	328 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1879112.83	1879112.83	1879112.83	1879112.83	1879112.83	1879112.83	1879112.83	1879112.83	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	34421194.96	34421194.96	34421194.96	34421194.96	34421194.96	34421194.96	34421194.96	34421194.96	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5601841.84	5601841.84	5601841.84	5601841.84	5601841.84	5601841.84	5601841.84	5601841.84	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6646821.64	6646821.64	6646821.64	6646821.64	6646821.64	6646821.64	6646821.64	6646821.64	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	335 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	2552	2552	2552	2552	2552	2552	2552	2552	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2106678.01	2106678.01	2106678.01	2106678.01	2106678.01	2106678.01	2106678.01	2106678.01	0	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	338 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	27441833.96	27441833.96	27441833.96	27441833.96	27441833.96	27441833.96	27441833.96	0		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	1712084661.23	1712084661.23	1712084661.23	1712084661.23	1712084661.23	1712084661.23	1712084661.23	0		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	7750	7750	7750	7750	7750	7750	7750	7750	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	347 - FLETES Y MANIOBRAS	44767.52	44767.52	44767.52	44767.52	44767.52	44767.52	44767.52	44767.52	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2857320.27	2857320.27	2857320.27	2857320.27	2857320.27	2857320.27	2857320.27	2857320.27	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	469134.53	469134.53	469134.53	469134.53	469134.53	469134.53	469134.53	469134.53	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	144399.09	144399.09	144399.09	144399.09	144399.09	144399.09	144399.09	144399.09	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	354 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	5119955.62	5119955.62	5119955.62	5119955.62	5119955.62	5119955.62	5119955.62	5119955.62	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	765904.69	765904.69	765904.69	765904.69	765904.69	765904.69	765904.69	765904.69	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	568742.24	568742.24	568742.24	568742.24	568742.24	568742.24	568742.24	568742.24	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	358 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	52911935.52	52911935.52	52911935.52	52911935.52	52911935.52	52911935.52	52911935.52	52911935.52	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	359 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1262509.37	1262509.37	1262509.37	1262509.37	1262509.37	1262509.37	1262509.37	1262509.37	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	4734799.29	4734799.29	4734799.29	4734799.29	4734799.29	4734799.29	4734799.29	4734799.29	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	132649.59	132649.59	132649.59	132649.59	132649.59	132649.59	132649.59	132649.59	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	86836.37	86836.37	86836.37	86836.37	86836.37	86836.37	86836.37	86836.37	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	997565.69	997565.69	997565.69	997565.69	997565.69	997565.69	997565.69	997565.69	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	379 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	4975	4975	4975	4975	4975	4975	4975	4975	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	61296	61296	61296	61296	61296	61296	61296	61296	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	25045	25045	25045	25045	25045	25045	25045	25045	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	395 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	23384.33	23384.33	23384.33	23384.33	23384.33	23384.33	23384.33	23384.33	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	434 - SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	43666815.43	43666815.43	43666815.43	43666815.43	43666815.43	43666815.43	43666815.43	43666815.43	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	12742451	12742451	12742451	12742451	12742451	12742451	12742451	12742451	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	328129.2	328129.2	328129.2	328129.2	328129.2	328129.2	328129.2	328129.2	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	64722.2	64722.2	64722.2	64722.2	64722.2	64722.2	64722.2	64722.2	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	568284	568284	568284	568284	568284	568284	568284	568284	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	118070316.75	118070316.75	118070316.75	118070316.75	118070316.75	118070316.75	118070316.75	118070316.75	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	532 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	5599832.91	5599832.91	5599832.91	5599832.91	5599832.91	5599832.91	5599832.91	5599832.91	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	22624640	22624640	22624640	22624640	22624640	22624640	22624640	22624640	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO- SEGURO POPULAR			1- GASTO CORRIENTE	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	35288273.56	35288273.56	35288273.56	35288273.56	35288273.56	35288273.56	35288273.56	35288273.56	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SERVICIOS DE SALUD	U006	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 10	\$642,471	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	21778205	21778205	21778205	8720547.88	0	0	0	0		



Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SERVICIOS DE SALUD	U006	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 10			2 - GASTO DE INVERSIÓN	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	13057657.12	13057657.12	13057657.12	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SERVICIOS DE SALUD	U006	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 10			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	8720547.88	8720547.88	8720547.88	8720547.88	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD	U012	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 12	\$2,023,258	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	53330874	53330874	53330874	29247370.3	8715020.7	8715020.7	8715020.7	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD	U012	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 12			2 - GASTO DE INVERSIÓN	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	20532349.6	20532349.6	20532349.6	20532349.6	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD	U012	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 12			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	32798524.4	32798524.4	32798524.4	8715020.7	8715020.7	8715020.7	8715020.7	0	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 50	\$69,458	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	20862840	20862840	8345136	8345136	7937620	7937620	7937620	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 50			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	4500000	4500000	2238580	2238580	2238580	2238580	2238580	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 50			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6130568	6130568	1348000	1348000	1348000	1348000	1348000	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 50			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	10232272	10232272	4758556	4758556	4351040	4351040	4351040	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	10000000	10000000	3494286.82	3494286.82	3494286.82	3494286.82	3494286.82	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20000	20000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	999002	999002	309720	309720	309720	309720	309720	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	185000	185000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	162000	162000	162000	162000	162000	162000	162000	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	820000	820000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	150000	150000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	2000000	2000000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	96000	96000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3357998	3357998	1772566.82	1772566.82	1772566.82	1772566.82	1772566.82	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			2 - GASTO DE INVERSIÓN	543 - EQUIPO AERODISPACIAL	500000	500000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			2 - GASTO DE INVERSIÓN	551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1250000	1250000	1250000	1250000	1250000	1250000	1250000	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			2 - GASTO DE INVERSIÓN	564 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	60000	60000	0	0	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			2 - GASTO DE INVERSIÓN	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	400000	400000	0	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	6	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	S010	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	302000	302000	225000	225000	225000	225000	225000	N/A		
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	6	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	S010	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	300000	300000	225000	225000	225000	225000	225000	N/A		
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	6	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	S010	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2000	2000	0	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	89372891.99	89372891.99	57142978.08	57142978.08	57142978.08	57142978.08	57142978.08	0		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	26857127.17	26857127.17	16890360.05	16890360.05	16890360.05	16890360.05	16890360.05	0		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	18732832.15	18732832.15	18732832.14	18732832.14	18732832.14	18732832.14	18732832.14	0		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	58320	58320	48509.02	48509.02	48509.02	48509.02	48509.02	48509.02	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8425480.14	8425480.14	574924.87	574924.87	574924.87	574924.87	574924.87	574924.87	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	264854.02	264854.02	13356.55	13356.55	13356.55	13356.55	13356.55	13356.55	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	1066760.07	1066760.07	732938.55	732938.55	732938.55	732938.55	732938.55	732938.55	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2564426.74	2564426.74	2564426.74	2564426.74	2564426.74	2564426.74	2564426.74	2564426.74	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	142 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	2582745.88	2582745.88	1095401.87	1095401.87	1095401.87	1095401.87	1095401.87	1095401.87	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	5557798.76	5557798.76	5111670.92	5111670.92	5111670.92	5111670.92	5111670.92	5111670.92	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	1200000	1200000	213938.72	213938.72	213938.72	213938.72	213938.72	213938.72	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	9315246.95	9315246.95	5909058.2	5909058.2	5909058.2	5909058.2	5909058.2	5909058.2	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	161 - PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	2441264.01	2441264.01	0	0	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	2680193.63	2680193.63	996394.42	996394.42	996394.42	996394.42	996394.42	996394.42	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	210000	210000	117970.64	117970.64	117970.64	117970.64	117970.64	117970.64	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	34772.47	34772.47	19440.43	19440.43	19440.43	19440.43	19440.43	19440.43	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	204000	204000	23063.36	23063.36	23063.36	23063.36	23063.36	23063.36	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	129000	129000	9113.54	9113.54	9113.54	9113.54	9113.54	9113.54	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	177000	177000	87561.21	87561.21	87561.21	87561.21	87561.21	87561.21	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	217 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	164657.47	164657.47	164657	164657	164657	164657	164657	164657	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	236400	236400	101865.46	101865.46	101865.46	101865.46	101865.46	101865.46	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	222 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	13800	13800	5009.93	5009.93	5009.93	5009.93	5009.93	5009.93	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	223 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	235 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	243 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	48000	48000	7158	7158	7158	7158	7158	7158	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	244 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	6000	6000	3983.51	3983.51	3983.51	3983.51	3983.51	3983.51	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	245 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	24000	24000	2245.64	2245.64	2245.64	2245.64	2245.64	2245.64	0	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	57600	57600	46036.28	46036.28	46036.28	46036.28	46036.28	0		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	8400	8400	2880.07	2880.07	2880.07	2880.07	2880.07	2880.07	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	63000	63000	33803.48	33803.48	33803.48	33803.48	33803.48	33803.48	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	102000	102000	93518.92	93518.92	93518.92	93518.92	93518.92	93518.92	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	252 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	1800	1800	316.39	316.39	316.39	316.39	316.39	316.39	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	259 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	745567.2	745567.2	574402.27	574402.27	574402.27	574402.27	574402.27	574402.27	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	372000	372000	149046.75	149046.75	149046.75	149046.75	149046.75	149046.75	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1800	1800	1380.26	1380.26	1380.26	1380.26	1380.26	1380.26	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	15000	15000	11055.67	11055.67	11055.67	11055.67	11055.67	11055.67	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	292 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	14500	14500	12077	12077	12077	12077	12077	12077	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	293 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6600	6600	5453.76	5453.76	5453.76	5453.76	5453.76	5453.76	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21000	21000	13751.02	13751.02	13751.02	13751.02	13751.02	13751.02	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	298 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	9600	9600	4903.01	4903.01	4903.01	4903.01	4903.01	4903.01	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	819000	819000	546439.8	546439.8	546439.8	546439.8	546439.8	546439.8	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	312 - GAS	66000	66000	34617.74	34617.74	34617.74	34617.74	34617.74	34617.74	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	313 - AGUA	24900	24900	24900	24900	24900	24900	24900	24900	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	237000	237000	237000	237000	237000	237000	237000	237000	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	315 - TELEFONÍA CELULAR	14400	14400	14400	14400	14400	14400	14400	14400	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	318 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	219600	219600	51086.81	51086.81	51086.81	51086.81	51086.81	51086.81	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	318 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	24000	24000	15392.35	15392.35	15392.35	15392.35	15392.35	15392.35	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	534000	534000	384258.62	384258.62	384258.62	384258.62	384258.62	384258.62	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	129600	129600	101052.96	101052.96	101052.96	101052.96	101052.96	101052.96	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9000	9000	3494.91	3494.91	3494.91	3494.91	3494.91	3494.91	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	327 - ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	3600	3600	3206.23	3206.23	3206.23	3206.23	3206.23	3206.23	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	438000	438000	281508.62	281508.62	281508.62	281508.62	281508.62	281508.62	0	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	216000	216000	87560.28	87560.28	87560.28	87560.28	87560.28	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	324000	324000	88702.66	88702.66	88702.66	88702.66	88702.66	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	114000	114000	114000	114000	114000	114000	114000	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	338 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	6000	6000	0	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	13200	13200	0	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	22800	22800	14129.23	14129.23	14129.23	14129.23	14129.23	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	124339.12	124339.12	93834.16	93834.16	93834.16	93834.16	93834.16	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	347 - FLETES Y MANIOBRAS	18000	18000	2416.63	2416.63	2416.63	2416.63	2416.63	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	348 - COMISIONES POR VENTAS	54000	54000	3914.13	3914.13	3914.13	3914.13	3914.13	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	201000	201000	13850.98	13850.98	13850.98	13850.98	13850.98	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	36000	36000	6295.13	6295.13	6295.13	6295.13	6295.13	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	13800	13800	8575.2	8575.2	8575.2	8575.2	8575.2	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	189000	189000	108424.09	108424.09	108424.09	108424.09	108424.09	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	359 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	49800	49800	3898.18	3898.18	3898.18	3898.18	3898.18	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	208800	208800	104748.95	104748.95	104748.95	104748.95	104748.95	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	368 - SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	12000	12000	0	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	124800	124800	23352.01	23352.01	23352.01	23352.01	23352.01	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	23400	23400	3121.8	3121.8	3121.8	3121.8	3121.8	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	295800	295800	240846.67	240846.67	240846.67	240846.67	240846.67	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	379 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	9000	9000	2680.81	2680.81	2680.81	2680.81	2680.81	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10800	10800	8625.55	8625.55	8625.55	8625.55	8625.55	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	140906.29	140906.29	47682.05	47682.05	47682.05	47682.05	47682.05	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	384 - EXPOSICIONES	66000	66000	0	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	101399.92	101399.92	40455.88	40455.88	40455.88	40455.88	40455.88	0	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE)	S209	SIN IDENTIFICAR	OBRAS PUBLICAS	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1134000	1134000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE)	S209	SIN IDENTIFICAR	OBRAS PUBLICAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1134000	1134000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS 3	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	11724735.89	11724735.89	8157985.79	7299199.79	7299199.79	7299199.79	7299199.79	3859664289.43	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS 3			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5546009	5546009	4323261.04	3823261.04	3823261.04	3823261.04	3823261.04	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS 3			1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	129496.14	129496.14	0	0	0	0	0	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS 3			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	369733.94	369733.94	166194.06	166194.06	166194.06	166194.06	166194.06	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS 3			1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	616223.25	616223.25	506873.67	148087.67	148087.67	148087.67	148087.67	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS 3			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	73365.6	73365.6	48450.98	48450.98	48450.98	48450.98	48450.98	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS 3			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	426984.19	426984.19	239811.75	239811.75	239811.75	239811.75	239811.75	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS 3			1 - GASTO CORRIENTE	142 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	162749.26	162749.26	113645.99	113645.99	113645.99	113645.99	113645.99	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS 3			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	581658.42	581658.42	454584.7	454584.7	454584.7	454584.7	454584.7	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS 3			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	35576	35576	35576	35576	35576	35576	35576	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS 3			1 - GASTO CORRIENTE	153 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	108499.51	108499.51	75791.57	75791.57	75791.57	75791.57	75791.57	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS 3			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	275832	275832	33863.81	33863.81	33863.81	33863.81	33863.81	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS 3			1 - GASTO CORRIENTE	161 - PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	277300.45	277300.45	115211.91	115211.91	115211.91	115211.91	115211.91	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS 3			1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	412894.8	412894.8	282734.31	282734.31	282734.31	282734.31	282734.31	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS 3			1 - GASTO CORRIENTE	172 - RECOMPENSAS	352576.26	352576.26	71629.86	71629.86	71629.86	71629.86	71629.86	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS 3			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	19007	19007	19007	19007	19007	19007	19007	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS 3			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11012.34	11012.34	11012	11012	11012	11012	11012	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS 3			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2625	2625	2299.5	2299.5	2299.5	2299.5	2299.5	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS 3			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	29188.36	29188.36	21830.08	21830.08	21830.08	21830.08	21830.08	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS 3			1 - GASTO CORRIENTE	217 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	50000	50000	7856	7856	7856	7856	7856	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS 3			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	42273.57	42273.57	39030.98	39030.98	39030.98	39030.98	39030.98	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS 3			1 - GASTO CORRIENTE	223 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4200	4200	4105	4105	4105	4105	4105	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS 3			1 - GASTO CORRIENTE	251 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	52340.86	52340.86	22236.84	22236.84	22236.84	22236.84	22236.84	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS 3			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	55358.79	55358.79	50500.83	50500.83	50500.83	50500.83	50500.83	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS 3			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	151977.64	151977.64	94438.02	94438.02	94438.02	94438.02	94438.02	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS 3			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	72970.89	72970.89	28938.71	28938.71	28938.71	28938.71	28938.71	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS 3			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	7069.62	7069.62	247.64	247.64	247.64	247.64	247.64	3859664289.43	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS 3			1 - GASTO CORRIENTE	273 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	40764.61	40764.61	35589.21	35589.21	35589.21	35589.21	35589.21	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS 3			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	77500	77500	57500	57500	57500	57500	57500	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS 3			1 - GASTO CORRIENTE	313 - AGUA	63917.11	63917.11	25039.21	25039.21	25039.21	25039.21	25039.21	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS 3			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	27080.31	27080.31	21080	21080	21080	21080	21080	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS 3			1 - GASTO CORRIENTE	318 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	258.44	258.44	258	258	258	258	258	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS 3			1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	55000	55000	52270.75	52270.75	52270.75	52270.75	52270.75	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS 3			1 - GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	21000	21000	8099.7	8099.7	8099.7	8099.7	8099.7	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS 3			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS 3			1 - GASTO CORRIENTE	335 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	71462	71462	38026.29	38026.29	38026.29	38026.29	38026.29	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS 3			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	17488.24	17488.24	3491.6	3491.6	3491.6	3491.6	3491.6	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS 3			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	264866	264866	164899.28	164899.28	164899.28	164899.28	164899.28	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS 3			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	39503.37	39503.37	8133.8	8133.8	8133.8	8133.8	8133.8	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS 3			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	126000	126000	126000	126000	126000	126000	126000	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS 3			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS 3			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	28940.63	28940.63	28901.47	28901.47	28901.47	28901.47	28901.47	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS 3			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	52588.59	52588.59	43311.76	43311.76	43311.76	43311.76	43311.76	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS 3			1 - GASTO CORRIENTE	358 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	5788.13	5788.13	2094	2094	2094	2094	2094	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS 3			1 - GASTO CORRIENTE	362 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	63000	63000	63000	63000	63000	63000	63000	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS 3			1 - GASTO CORRIENTE	363 - SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	102500	102500	48528.13	48528.13	48528.13	48528.13	48528.13	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS 3			1 - GASTO CORRIENTE	369 - OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	50990.63	50990.63	14112	14112	14112	14112	14112	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS 3			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	27562.5	27562.5	14549.6	14549.6	14549.6	14549.6	14549.6	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS 3			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	106803.03	106803.03	83092	83092	83092	83092	83092	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS 3			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	174259.47	174259.47	154259	154259	154259	154259	154259	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS 3			1 - GASTO CORRIENTE	378 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	46924.33	46924.33	34916	34916	34916	34916	34916	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS 3			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	3859664289.43	



Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS 3			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	118615.61	118615.61	86701.74	86701.74	86701.74	86701.74	86701.74	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	12711176	13996762	9951077	8951341.74	8951341.74	8212182.46	8175105.06	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6054534	6853058	5655359.34	4655624.08	4655624.08	4655624.08	4655624.08	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	277830	277830	277830	277830	277830	277830	277830	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1076358	1218321	955235.51	955235.51	955235.51	216076.23	216076.23	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	73032	91099	64802.6	64802.6	64802.6	64802.6	64802.6	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	332472	414178	279617.76	279617.76	279617.76	279617.76	247676.86	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1 - GASTO CORRIENTE	142 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	181638	205592	114464.19	114464.19	114464.19	114464.19	114464.19	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	847633	959428	534167.22	534167.22	534167.22	534167.22	534167.22	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	151460	199272	0	0	0	0	0	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1 - GASTO CORRIENTE	161 - PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	572406	0	0	0	0	0	0	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	765450	978632	399709.97	399709.97	399709.97	399709.97	399709.97	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	34872	54872	35323.12	35323.12	35323.12	35323.12	35323.12	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1563	6563	3033.78	3033.78	3033.78	3033.78	3033.78	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	51662	51662	31544.35	31544.35	31544.35	31544.35	31544.35	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1098	1098	0	0	0	0	0	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	28155	28155	27754.11	27754.11	27754.11	27754.11	27754.11	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1 - GASTO CORRIENTE	217 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	43413	43413	528.78	528.78	528.78	528.78	528.78	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1 - GASTO CORRIENTE	218 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	1750	1750	0	0	0	0	0	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	25221	85221	33574	33574	33574	33574	33574	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1 - GASTO CORRIENTE	223 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1859	1859	271.01	271.01	271.01	271.01	271.01	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1 - GASTO CORRIENTE	231 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	3360	18360	1651.02	1651.02	1651.02	1651.02	1651.02	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	2550	12550	11400.04	11400.04	11400.04	11400.04	11400.04	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3273	13273	1153.92	1153.92	1153.92	1153.92	1153.92	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1 - GASTO CORRIENTE	243 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	6696	16696	5825.67	5825.67	5825.67	5825.67	5825.67	3859664289.43	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1- GASTO CORRIENTE	244 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8350	18350	0	0	0	0	0	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1- GASTO CORRIENTE	245 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	6700	16700	6699.24	6699.24	6699.24	6699.24	6699.24	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1- GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	14713	14713	12118.09	12118.09	12118.09	12118.09	12118.09	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1- GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0	10989	3088.5	3088.5	3088.5	3088.5	3088.5	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1- GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7911	12911	2730.76	2730.76	2730.76	2730.76	2730.76	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1- GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10477	15477	13154.8	13154.8	13154.8	13154.8	13154.8	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1- GASTO CORRIENTE	251 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	12611	17611	6704.99	6704.99	6704.99	6704.99	6704.99	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1- GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6225	6225	1571.4	1571.4	1571.4	1571.4	610.9	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1- GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1500	6500	0	0	0	0	0	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1- GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	5379	5379	1450	1450	1450	1450	1450	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1- GASTO CORRIENTE	256 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1806	11806	6372.88	6372.88	6372.88	6372.88	6372.88	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1- GASTO CORRIENTE	259 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5500	5500	0	0	0	0	0	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1- GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5000	25000	4911.39	4911.39	4911.39	4911.39	4911.39	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1- GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	54327	64327	11989.04	11989.04	11989.04	11989.04	11989.04	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1- GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	26187	36187	33351.79	33351.79	33351.79	33351.79	33351.79	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1- GASTO CORRIENTE	273 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10144	20144	0	0	0	0	0	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1- GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	4281	14281	5821.69	5821.69	5821.69	5821.69	5821.69	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1- GASTO CORRIENTE	292 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5112	15112	11981.87	11981.87	11981.87	11981.87	11981.87	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1- GASTO CORRIENTE	293 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4833	9833	2716.2	2716.2	2716.2	2716.2	2716.2	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1- GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	35320	45320	730	730	730	730	730	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1- GASTO CORRIENTE	295 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	740	740	0	0	0	0	0	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1- GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21577	26577	26195.99	26195.99	26195.99	26195.99	26195.99	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1- GASTO CORRIENTE	298 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	9008	9008	5090.5	5090.5	5090.5	5090.5	5090.5	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1- GASTO CORRIENTE	299 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2400	7400	4510.8	4510.8	4510.8	4510.8	334.8	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1- GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	209195	209195	209195	209195	209195	209195	209195	3859664289.43	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1 - GASTO CORRIENTE	312 - GAS	2104	2104	1104	1104	1104	1104	1104	1104	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	30785	30785	30785	30785	30785	30785	30785	30785	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	15000	15000	2665.1	2665.1	2665.1	2665.1	2665.1	2665.1	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1 - GASTO CORRIENTE	318 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3503	3503	463.5	463.5	463.5	463.5	463.5	463.5	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1 - GASTO CORRIENTE	328 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1450	1450	0	0	0	0	0	0	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	75553	75553	53138.5	53138.5	53138.5	53138.5	53138.5	53138.5	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1 - GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	69600	69600	52200	52200	52200	52200	52200	52200	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	216219	216219	114146.61	114146.61	114146.61	114146.61	114146.61	114146.61	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	42152	62152	24782.23	24782.23	24782.23	24782.23	24782.23	24782.23	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	222510	222510	73925.38	73925.38	73925.38	73925.38	73925.38	73925.38	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1525	1525	930.05	930.05	930.05	930.05	930.05	930.05	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	127759	127759	127758.95	127758.95	127758.95	127758.95	127758.95	127758.95	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1 - GASTO CORRIENTE	347 - FLETES Y MANIOBRAS	6609	6609	6555.83	6555.83	6555.83	6555.83	6555.83	6555.83	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	42516	42516	42516	42516	42516	42516	42516	42516	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1 - GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	21217	41217	9303.2	9303.2	9303.2	9303.2	9303.2	9303.2	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	17500	17500	0	0	0	0	0	0	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26151	26151	26151	26151	26151	26151	26151	26151	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	20551	50551	32500	32500	32500	32500	32500	32500	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1 - GASTO CORRIENTE	358 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	23352	23352	10556.41	10556.41	10556.41	10556.41	10556.41	10556.41	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1 - GASTO CORRIENTE	359 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	10840	25840	5229.28	5229.28	5229.28	5229.28	5229.28	5229.28	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	149298	149298	149298	149298	149298	149298	149298	149298	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1 - GASTO CORRIENTE	364 - SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	3000	3000	0	0	0	0	0	0	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1 - GASTO CORRIENTE	365 - SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	12500	12500	8091	8091	8091	8091	8091	8091	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	28093	48093	20412.33	20412.33	20412.33	20412.33	20412.33	20412.33	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	152480	152480	152480	152480	152480	152480	152480	152480	3859664289.43	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	160297	160297	160250.47	160250.47	160250.47	160250.47	160250.47	3859664289.43		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1 - GASTO CORRIENTE	378 - SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	163015	163015	7964	7964	7964	7964	7964	7964	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1 - GASTO CORRIENTE	379 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1122	1122	125	125	125	125	125	125	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	22111	32111	15569.7	15569.7	15569.7	15569.7	15569.7	15569.7	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	13763	23763	1856	1856	1856	1856	1856	1856	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1 - GASTO CORRIENTE	384 - EXPOSICIONES	7140	17140	2808.14	2808.14	2808.14	2808.14	2808.14	2808.14	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA -2			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	13880	13880	13880	13880	13880	13880	13880	13880	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3307056865.42	3307056865.42	3307056865.42	3307056865.42	3199840032.8	2949756886.81	2927014436.33	3859664289.43		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1033554943.5	1033554943.5	1033554943.5	1033554943.5	1033554943.5	1033554943.5	1033554943.5	1033554943.5	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	12165681.29	12165681.29	12165681.29	12165681.29	12165681.29	12165681.29	12138803.39	3859664289.43		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	28632927.42	28632927.42	28632927.42	28632927.42	28632927.42	28632927.42	28632927.42	28632927.42	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	366029901.55	366029901.55	366029901.55	366029901.55	366029901.55	366029901.55	366029901.55	366029901.55	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	329849269.36	329849269.36	329849269.36	329849269.36	329849269.36	105374987.45	105374987.45	3859664289.43		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	2966064.19	2966064.19	2966064.19	2966064.19	2966064.19	2966064.19	2966064.19	2966064.19	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	69542409.14	69542409.14	69542409.14	69542409.14	69542409.14	69542409.14	69542409.14	69542409.14	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	142 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	37832459.82	37832459.82	37832459.82	37832459.82	37832459.82	37832459.82	37832459.82	37832459.82	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	183788547.04	183788547.04	183788547.04	183788547.04	183788547.04	161341118.85	161341118.85	3859664289.43		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	22728096.75	22728096.75	22728096.75	22728096.75	22728096.75	22728096.75	22728096.75	22728096.75	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	151 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	27191017.3	27191017.3	27191017.3	27191017.3	27191017.3	27191017.3	27191017.3	27191017.3	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	3949.92	3949.92	3949.92	3949.92	3949.92	3949.92	3949.92	3949.92	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	244017782.03	244017782.03	244017782.03	244017782.03	244017782.03	244017782.03	243266385.85	3859664289.43		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	155 - APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	272632.45	272632.45	272632.45	272632.45	272632.45	272632.45	272632.45	272632.45	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	107059958.81	107059958.81	107059958.81	107059958.81	107059958.81	107059958.81	107059958.81	107059958.81	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	19835160.34	19835160.34	19835160.34	19835160.34	16217879.22	16126166.2	15432250.47	3859664289.43		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1253756.66	1253756.66	1253756.66	1253756.66	1001961.53	1001067.17	955526.24	3859664289.43		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	213 - MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	8429.14	8429.14	8429.14	8429.14	7000	7000	7000	7000	3859664289.43	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	15910968.66	15910968.66	15910968.66	15910968.66	13121750.92	13064636.06	12409689.72	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	15354096.9	15354096.9	15354096.9	15354096.9	12340908.65	11879910.53	10346570.63	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	9868972.19	9868972.19	9868972.19	9868972.19	8172301.14	8141944.5	7670320.73	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	217 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	8745045.46	8745045.46	8745045.46	8745045.46	6143914.95	6019907.4	5252193.28	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	218 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	3904762.05	3904762.05	3904762.05	3904762.05	3242720.86	3242720.86	3208335.97	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	15261343.03	15261343.03	15261343.03	15261343.03	12624712.98	12474676.79	11870853.42	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	222 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	675668.42	675668.42	675668.42	675668.42	561110.78	552834.78	489803.64	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	223 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	396679.31	396679.31	396679.31	396679.31	327033.66	324534.48	314641	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	231 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	496557.43	496557.43	496557.43	496557.43	412367.54	412367.54	412202.54	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	510072.24	510072.24	510072.24	510072.24	423590.96	410169.76	406660.86	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7892852.68	7892852.68	7892852.68	7892852.68	6497860.43	6480396.59	6341330.57	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4823945.29	4823945.29	4823945.29	4823945.29	3977626.92	3963143.94	3558324.23	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	7584563.12	7584563.12	7584563.12	7584563.12	6278379.26	6229836.4	5912121.19	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	251 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	2935201.15	2935201.15	2935201.15	2935201.15	2290795.56	2234539.21	2136745.23	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	252 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	393223.71	393223.71	393223.71	393223.71	326553.76	326553.76	244581.59	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	355185.2	355185.2	355185.2	355185.2	294984.57	294984.57	291410.37	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1424018.11	1424018.11	1424018.11	1424018.11	1179520.8	1178574.24	1109333.89	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	966452.95	966452.95	966452.95	966452.95	757671.14	754106.37	706173.62	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	256 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	539566.37	539566.37	539566.37	539566.37	443662.4	442244.4	436247.3	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	259 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	994900.25	994900.25	994900.25	994900.25	752771	752771	698147.9	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17160406.25	17160406.25	17160406.25	17160406.25	14147971.12	14044022.84	13413858.87	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	4912674.76	4912674.76	4912674.76	4912674.76	3833244.42	3767892.82	3663672.66	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	393671.37	393671.37	393671.37	393671.37	326925.52	326925.52	323787.63	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	273 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1369669.48	1369669.48	1369669.48	1369669.48	1137445.95	1133945.95	1080486	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	274 - PRODUCTOS TEXTILES	937234.29	937234.29	937234.29	937234.29	774848.91	760519.86	642593.93	3859664289.43	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	275 - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	49520.85	49520.85	49520.85	49520.85	41124.73	37944.72	33947.74	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	958418.7	958418.7	958418.7	958418.7	795187.28	795187.28	775327.51	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	292 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1098043.49	1098043.49	1098043.49	1098043.49	897159.5	896159.45	740708.94	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	293 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3867424.8	3867424.8	3867424.8	3867424.8	3201506.03	3144826.13	2946812.82	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2639216.39	2639216.39	2639216.39	2639216.39	2121408.48	2108867.08	1932912.1	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	295 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1409887.38	1409887.38	1409887.38	1409887.38	994897.97	980597.97	948946.2	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	981966.63	981966.63	981966.63	981966.63	811295.21	811295.21	800482.7	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	298 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	745761.38	745761.38	745761.38	745761.38	619185.12	619185.12	598865.74	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	299 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	6750374.38	6750374.38	6750374.38	6750374.38	5359460.68	5316625.72	4994968.79	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	69449329.82	69449329.82	69449329.82	69449329.82	69449329.82	69449329.82	69418855.82	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	312 - GAS	243362.43	243362.43	243362.43	243362.43	202101.03	198791.43	183798.27	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	313 - AGUA	289695.81	289695.81	289695.81	289695.81	240578.72	240578.72	234635.72	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	9062154.41	9062154.41	9062154.41	9062154.41	7525692.15	7525692.15	7297561.15	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	315 - TELEFONÍA CELULAR	2228626.22	2228626.22	2228626.22	2228626.22	1850769.04	1847201.04	1847201.04	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	318 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	1784614.48	1784614.48	1784614.48	1784614.48	1482038.22	1482038.22	1473185.28	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	19040271.24	19040271.24	19040271.24	19040271.24	15783532.92	15763346.88	15752764.21	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	318 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	981862.7	981862.7	981862.7	981862.7	813073.02	813073.02	785934.65	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	319 - SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	1113979.17	1113979.17	1113979.17	1113979.17	925107.2	925107.2	913787.23	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	8293085.64	8293085.64	8293085.64	8293085.64	6887016.78	6887016.78	6783473.19	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1140352.01	1140352.01	1140352.01	1140352.01	947008.6	942560.6	929823.8	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2035504.09	2035504.09	2035504.09	2035504.09	1685750.22	1685750.22	1671862.22	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	326 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	119566.26	119566.26	119566.26	119566.26	99294.14	99294.14	99294.14	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	327 - ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	11836780.44	11836780.44	11836780.44	11836780.44	9797475.9	9797475.9	9777897.16	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	329 - OTROS ARRENDAMIENTOS	621492.85	621492.85	621492.85	621492.85	516120.52	516120.52	506518.52	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1943476.74	1943476.74	1943476.74	1943476.74	1613965.84	1613965.84	1613965.84	3859664289.43	



Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	2351533.74	2351533.74	2351533.74	2351533.74	1952837.95	1952837.95	1952837.95	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	8281240.16	8281240.16	8281240.16	8281240.16	6817718.07	6758956.62	6075279.98	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6581549.64	6581549.64	6581549.64	6581549.64	5395710.97	5394960.97	5214974.86	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	335 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	95427.39	95427.39	95427.39	95427.39	61747.96	61747.96	61747.96	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3932475.42	3932475.42	3932475.42	3932475.42	3262922.5	3211418.5	3112966.62	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	338 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	29326582.29	29326582.29	29326582.29	29326582.29	24354344.47	24297245.84	21659033.61	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	37132601.38	37132601.38	37132601.38	37132601.38	30610137.94	30598837.94	28462035.18	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	331974.02	331974.02	331974.02	331974.02	275688.78	275688.78	273546.23	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	343 - SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	14785.38	14785.38	14785.38	14785.38	12278.56	12278.56	12278.56	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	344 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	33906.34	33906.34	33906.34	33906.34	28157.62	28157.62	28157.62	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	8091569.21	8091569.21	8091569.21	8091569.21	6719666.88	6719666.88	6719666.88	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	346 - ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	52839.9	52839.9	52839.9	52839.9	43881.05	43881.05	43881.05	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	347 - FLETES Y MANIOBRAS	538974.05	538974.05	538974.05	538974.05	398295.61	398295.61	374367.6	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	21747603.77	21747603.77	21747603.77	21747603.77	17977366.31	17799132.58	17078969.75	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4789893.08	4789893.08	4789893.08	4789893.08	3941670.82	3933173.82	3751109.01	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	4395376.17	4395376.17	4395376.17	4395376.17	3647832.76	3546937.12	3479340.18	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	354 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2369983.5	2369983.5	2369983.5	2369983.5	1492700.22	1492700.22	1484224.22	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4741540.57	4741540.57	4741540.57	4741540.57	3934775.98	3930182.38	3819499.41	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	4313554.46	4313554.46	4313554.46	4313554.46	3566769.89	3543712.57	3409481.29	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	358 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	4273305.91	4273305.91	4273305.91	4273305.91	3548779.16	3548779.16	3424471.94	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	359 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1799683.46	1799683.46	1799683.46	1799683.46	1490144.3	1490144.3	1474426.3	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	16402269.27	16402269.27	16402269.27	16402269.27	13548306.11	13405512.32	12680543.35	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	362 - DIFUSIÓN POR RADIO, MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	266584.4	266584.4	266584.4	266584.4	221385.78	215934.94	209835.66	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	363 - SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	203846.13	203846.13	203846.13	203846.13	169284.6	169284.6	144924.6	3859664289.43	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	364 - SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	35538.83	35538.83	35538.83	35538.83	29513.32	29513.32	29513.32	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	365 - SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	525691.29	525691.29	525691.29	525691.29	436561.84	436561.84	432939.17	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	369 - OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	4190.48	4190.48	4190.48	4190.48	3480	3480	3480	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	13233396.85	13233396.85	13233396.85	13233396.85	10983464.4	10972866.39	10492020.02	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	2391913.75	2391913.75	2391913.75	2391913.75	1986371.64	1986371.64	1911423.85	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	9271214.64	9271214.64	9271214.64	9271214.64	7691131.87	7679460.47	7448662.79	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	376 - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	2961853.66	2961853.66	2961853.66	2961853.66	2459679.88	2459679.88	2318257.39	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	379 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	417805.4	417805.4	417805.4	417805.4	346967.69	346967.69	329042.29	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	381 - GASTOS DE CEREMONIAL	637461.91	637461.91	637461.91	637461.91	529382.07	529382.07	524417.27	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	38604757.54	38604757.54	38604757.54	38604757.54	31984431.74	31981231.74	31736709	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	4564548.17	4564548.17	4564548.17	4564548.17	3790642.13	3784642.13	3558387.36	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	384 - EXPOSICIONES	241060.28	241060.28	241060.28	241060.28	200189.2	200189.2	200189.2	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	385 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN	25439189.32	25439189.32	25439189.32	25439189.32	21122616.81	21122298.81	21043118.03	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	2100908.25	2100909.25	2100909.25	2100909.25	1714416.12	1714416.12	1686032.8	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	393 - IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN	922717.02	922717.02	922717.02	922717.02	766273	766273	766273	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	399 - OTROS SERVICIOS GENERALES	52750.76	52750.76	52750.76	52750.76	43807.02	43807.02	43807.02	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1073970.2	1073970.2	1073970.2	1073970.2	1073970.2	1073970.2	1069470.2	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	442 - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	48913981.25	48913981.25	48913981.25	48913981.25	48913981.25	48913981.25	48868268.25	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	444 - AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	354105	354105	354105	354105	354105	354105	354105	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	452 - JUBILACIONES	137932158.99	137932158.99	137932158.99	137932158.99	137932158.99	137932158.99	137932158.99	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	5943392	5943392	5943392	5943392	4396950	4183177.61	3443034.55	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	512 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	509607.93	509607.93	509607.93	509607.93	423205.37	405573.37	405573.37	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	513 - BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	2797510.62	2797510.62	2797510.62	2797510.62	1619253.46	1581500.86	1249580.98	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	25236234.9	25236234.9	25236234.9	25236234.9	20144198.11	19674112.96	18585886.99	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	5041154.21	5041154.21	5041154.21	5041154.21	4154228.65	4142516.38	4104015.85	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	3509851.91	3509851.91	3509851.91	3509851.91	2914766.6	2898451.6	2757746.33	3859664289.43	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	522 - APARATOS DEPORTIVOS	76447.01	76447.01	76447.01	76447.01	63485.64	63485.64	36341.64	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	2992795.76	2992795.76	2992795.76	2992795.76	2485375.83	2472388.64	2425100.24	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	529 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	942590.86	942590.86	942590.86	942590.86	778778.29	618640.29	563640.29	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	2170823.02	2170823.02	2170823.02	2170823.02	1544887.74	1523447.25	1450681.61	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	532 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	495770.04	495770.04	495770.04	495770.04	384825.58	366825.63	347257.24	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2612543.21	2612543.21	2612543.21	2612543.21	2169594.01	2169594.01	2169594.01	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	561 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	467716.61	467716.61	467716.61	467716.61	388416.6	388416.6	375934.65	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	562 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1218797.76	1218797.76	1218797.76	1218797.76	1004034.1	1004034.1	995284.1	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	563 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	33295.68	33295.68	33295.68	33295.68	27650.49	27650.49	27650.49	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	564 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	770732.48	770732.48	770732.48	770732.48	583797	560157	547837.8	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	6191187.65	6191187.65	6191187.65	6191187.65	4016828.77	4016828.77	4010993.77	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	566 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1347763.16	1347763.16	1347763.16	1347763.16	1103223.76	1103223.76	1091592.44	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	567 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	329645.32	329645.32	329645.32	329645.32	273754.9	273754.9	267075.48	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	569 - OTROS EQUIPOS	231903.8	231903.8	231903.8	231903.8	155409.18	155409.18	155409.18	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	591 - SOFTWARE	1550337.15	1550337.15	1550337.15	1550337.15	1204528.54	1169610.47	1169610.47	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	592 - PATENTES	14423.74	14423.74	14423.74	14423.74	11978.24	11978.24	11978.24	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	593 - MARCAS	78571.59	78571.59	78571.59	78571.59	65250	65250	65250	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			1 - GASTO CORRIENTE	597 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	957802.62	957802.62	957802.62	957802.62	795409.94	777859.94	777859.94	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 10			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	30562166.47	30562166.47	30562166.47	30562166.47	25380438.9	25380438.9	23948581.26	3859664289.43	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 5	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	16839380	16839380	16839380	16839380	2354501.12	2303257.12	2303257.12	16839380	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 5			1 - GASTO CORRIENTE	155 - APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	59000	59000	59000	59000	0	0	0	16839380	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 5			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	124000	124000	124000	124000	0	0	0	16839380	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 5			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1690000	1690000	1690000	1690000	0	0	0	16839380	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 5			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1650000	1650000	1650000	1650000	0	0	0	16839380	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 5			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	138000	178682.75	178682.75	178682.75	178682.75	178682.75	178682.75	16839380	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 5			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	122000	122000	122000	122000	0	0	0	16839380	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 5			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12000	12000	12000	12000	10812.56	10812.56	10812.56	16839380	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 5			1 - GASTO CORRIENTE	319 - SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	1403000	1403000	1403000	1403000	0	0	0	16839380	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 5			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	760000	913589	913589	913589	845589	845589	845589	16839380	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 5			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	62000	62000	62000	62000	56000	4756	4756	16839380	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 5			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	270000	270000	270000	270000	0	0	0	16839380	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 5			1 - GASTO CORRIENTE	354 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1152000	1152000	1152000	1152000	1152000	1152000	1152000	16839380	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 5			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54000	62553.81	62553.81	62553.81	62553.81	62553.81	62553.81	16839380	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 5			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1350000	1350000	1350000	1350000	0	0	0	16839380	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 5			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	30000	67863	67863	67863	48863	48863	48863	16839380	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 5			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1800000	1559311.44	1559311.44	1559311.44	0	0	0	16839380	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 5			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2600000	2600000	2600000	2600000	0	0	0	16839380	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 5			2 - GASTO DE INVERSIÓN	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	70000	70000	70000	70000	0	0	0	16839380	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 5			2 - GASTO DE INVERSIÓN	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	530000	530000	530000	530000	0	0	0	16839380	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 5			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1922000	1922000	1922000	1922000	0	0	0	16839380	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 5			2 - GASTO DE INVERSIÓN	545 - EMBARCACIONES	480000	480000	480000	480000	0	0	0	16839380	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 5			2 - GASTO DE INVERSIÓN	564 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	312000	312000	312000	312000	0	0	0	16839380	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 5			2 - GASTO DE INVERSIÓN	591 - SOFTWARE	249380	249380	249380	249380	0	0	0	16839380	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1	\$195,999	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	112652662	112652662	112652662	79637445.73	54985155.14	54985155.14	54985155.14	112652662	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	65434296	65434296	65434296	65434296	40782005.41	40782005.41	40782005.41	112652662	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2024000	2024000	2024000	140243.63	140243.63	140243.63	140243.63	112652662	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	413317	413317	413317	14280.99	14280.99	14280.99	14280.99	112652662	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	800000	800000	800000	38782.28	38782.28	38782.28	38782.28	112652662	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1			1 - GASTO CORRIENTE	217 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	1643000	1643000	1643000	17272.96	17272.96	17272.96	17272.96	112652662	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	40000	40000	40000	950	950	950	950	112652662	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3842551	3842551	3842551	1462554.08	1462554.08	1462554.08	1462554.08	112652662	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	500000	500000	500000	19207.27	19207.27	19207.27	19207.27	112652662	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	145000	145000	145000	21107.62	21107.62	21107.62	21107.62	112652662	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3023075	3023075	3023075	742900.88	742900.88	742900.88	742900.88	112652662	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1			1 - GASTO CORRIENTE	319 - SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	100000	100000	100000	0	0	0	0	112652662	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	500000	500000	500000	3654	3654	3654	3654	112652662	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2260739	2260739	2260739	153700	153700	153700	153700	112652662	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1450000	1450000	1450000	1023766.02	1023766.02	1023766.02	1023766.02	112652662	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	135000	135000	135000	7452.2	7452.2	7452.2	7452.2	112652662	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1418994	1418994	1418994	331257	331257	331257	331257	112652662	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	120000	120000	120000	18165	18165	18165	18165	112652662	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	238900	238900	238900	36842	36842	36842	36842	112652662	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	3143450	3143450	3143450	671686.9	671686.9	671686.9	671686.9	112652662	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	6086300	6086300	6086300	1815936.9	1815936.9	1815936.9	1815936.9	112652662	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	154040	154040	154040	1390	1390	1390	1390	112652662	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1			1 - GASTO CORRIENTE	434 - SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	19180000	19180000	19180000	7682000	7682000	7682000	7682000	112652662	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	CARAVANAS DE LA SALUD	S200	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 6	\$6,998	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	8956144	8956144	8956144	7978476	7462439.92	7462439.92	7462439.92	8956144.25	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	CARAVANAS DE LA SALUD	S200	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 6			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	7485144	7485144	7485144	7485144	6969107.92	6969107.92	6969107.92	8956144.25	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	CARAVANAS DE LA SALUD	S200	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 6			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	880000	880000	880000	493332	493332	493332	493332	8956144.25	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	CARAVANAS DE LA SALUD	S200	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 6			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	591000	591000	591000	0	0	0	0	8956144.25	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE JALISCO - GASTOS CATASTROFICOS	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	33169653	73543801.8	63837112.8	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE JALISCO - GASTOS CATASTROFICOS			1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	21410	21410	0	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE JALISCO - GASTOS CATASTROFICOS			1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2376	2376	0	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE JALISCO - GASTOS CATASTROFICOS			1 - GASTO CORRIENTE	243 - CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2041	2041	0	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE JALISCO - GASTOS CATASTROFICOS			1 - GASTO CORRIENTE	245 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	8294	8294	0	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE JALISCO - GASTOS CATASTROFICOS			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	183178	329000	329000	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE JALISCO - GASTOS CATASTROFICOS			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	16590	16590	2800	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE JALISCO - GASTOS CATASTROFICOS			1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	141164	302000	302000	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE JALISCO - GASTOS CATASTROFICOS			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	22265	218000	218000	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE JALISCO - GASTOS CATASTROFICOS			1 - GASTO CORRIENTE	251 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	668615	668615	0	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE JALISCO - GASTOS CATASTROFICOS			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4035654	6976035.8	6976035.8	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE JALISCO - GASTOS CATASTROFICOS			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	3266631	5322712	5322712	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE JALISCO - GASTOS CATASTROFICOS			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	2389383	2389383	977978	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE JALISCO - GASTOS CATASTROFICOS			1 - GASTO CORRIENTE	295 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	327809	1727000	1727000	0	0	0	0	0	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE JALISCO - GASTOS CATASTROFICOS			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	19347149	19347149	12857657	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE JALISCO - GASTOS CATASTROFICOS			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	225198	999662	999662	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE JALISCO - GASTOS CATASTROFICOS			1 - GASTO CORRIENTE	354 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	422627	4349458	4349458	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE JALISCO - GASTOS CATASTROFICOS			1 - GASTO CORRIENTE	511 - MUJERES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0	181980	181980	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE JALISCO - GASTOS CATASTROFICOS			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	1363621	1363621	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE JALISCO - GASTOS CATASTROFICOS			1 - GASTO CORRIENTE	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0	196366	196366	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE JALISCO - GASTOS CATASTROFICOS			1 - GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1000003	28032843	28032843	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE JALISCO - GASTOS CATASTROFICOS			1 - GASTO CORRIENTE	532 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1089266	1089266	0	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO MEDICO SIGLO XXI	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	62166230.03	63279257.46	2382870	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO MEDICO SIGLO XXI			1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	14128.8	14128.8	0	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO MEDICO SIGLO XXI			1 - GASTO CORRIENTE	245 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	7737.2	7737.2	0	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO MEDICO SIGLO XXI			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	250922.57	1363950	1363950	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO MEDICO SIGLO XXI			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	58723.84	58723.84	0	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO MEDICO SIGLO XXI			1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	97280.64	97280.64	0	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO MEDICO SIGLO XXI			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN	36157.04	36157.04	0	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO MEDICO SIGLO XXI			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5297321.35	5297321.35	1018820	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO MEDICO SIGLO XXI			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	8348609.28	8348609.28	0	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO MEDICO SIGLO XXI			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	5432189.53	5432189.53	0	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO MEDICO SIGLO XXI			1 - GASTO CORRIENTE	295 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	4164686.37	4164686.37	0	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO MEDICO SIGLO XXI			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	13218861.73	13218861.73	0	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO MEDICO SIGLO XXI			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	126281.51	126281.51	0	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO MEDICO SIGLO XXI			1 - GASTO CORRIENTE	354 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	8531625.73	8531625.73	0	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO MEDICO SIGLO XXI			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	61247.04	61247.04	0	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO MEDICO SIGLO XXI			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	79773.4	79773.4	0	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO MEDICO SIGLO XXI			1 - GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1020342	1020342	0	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO MEDICO SIGLO XXI			1 - GASTO CORRIENTE	532 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1020342	1020342	0	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO MEDICO SIGLO XXI			1 - GASTO CORRIENTE	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	14400000	14400000	0	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO SEGURO POPULAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3222669202	3222499202	2011531388.22	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO SEGURO POPULAR			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1000000000	1000000000	970998658.12	0	0	0	0	0	



Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO SEGURO POPULAR			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	622903000	622903000	339879209.7	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO SEGURO POPULAR			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0	9000000	4500000	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO SEGURO POPULAR			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0	7851250	3925625	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO SEGURO POPULAR			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300000	300000	150000	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO SEGURO POPULAR			1 - GASTO CORRIENTE	275 - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	47200000	47200000	23600000	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO SEGURO POPULAR			1 - GASTO CORRIENTE	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1800000	1800000	1350000	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO SEGURO POPULAR			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	400000	400000	250000	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO SEGURO POPULAR			1 - GASTO CORRIENTE	338 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0	2923200	1611600	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO SEGURO POPULAR			1 - GASTO CORRIENTE	338 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	49900000	49900000	24950000	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO SEGURO POPULAR			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	1192110991.47	1163797415.82	482104127.3	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO SEGURO POPULAR			1 - GASTO CORRIENTE	347 - FLETES Y MANIOBRAS	100000000	100000000	50000000	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO SEGURO POPULAR			1 - GASTO CORRIENTE	358 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	91250000	91250000	45625000	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO SEGURO POPULAR			1 - GASTO CORRIENTE	434 - SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	111294960	119664085.65	59832042.83	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO SEGURO POPULAR			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5510250.53	5510250.53	2755125.27	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SERVICIOS DE SALUD	U006	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 11	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	72948504	72948504	72948504	40853728.39	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SERVICIOS DE SALUD	U006	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 11			2 - GASTO DE INVERSIÓN	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	30000000	30000000	30000000	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SERVICIOS DE SALUD	U006	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 11			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	42948504	42948504	42948504	40853728.39	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA	S047	SIN IDENTIFICAR	CEA JALISCO 3	\$5,358	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1043600	1043600	900000	1043600	442742.44	442742.44	442742.44	900000	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA	S047	SIN IDENTIFICAR	CEA JALISCO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1043600	1043600	900000	1043600	442742.44	442742.44	442742.44	900000	CIFRAS PRELIMINARES, AGUA LIMPIA
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS	S074	SIN IDENTIFICAR	CEA JALISCO 1	\$177,073	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	27456857.6	27456857.6	24443800	22775604.86	7078050.28	7078050.28	7078050.28	183302714.84	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS	S074	SIN IDENTIFICAR	CEA JALISCO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	27456857.6	27456857.6	24443800	22775604.86	7078050.28	7078050.28	7078050.28	183302714.84	CIFRAS PRELIMINARES, AP/AZU (INCLUYE PROME)
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS	S074	SIN IDENTIFICAR	OBRAS PUBLICAS	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	50201165	50201165	36033250.36	36033250.36	36033250.36	36033250.36	36033250.36	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS	S074	SIN IDENTIFICAR	OBRAS PUBLICAS			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1000	1000	30.16	30.16	30.16	30.16	30.16	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS	S074	SIN IDENTIFICAR	OBRAS PUBLICAS			1 - GASTO CORRIENTE	396 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	200165	200165	200165	200165	200165	200165	200165	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS	S074	SIN IDENTIFICAR	OBRAS PUBLICAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	50000000	50000000	35833055.2	35833055.2	35833055.2	35833055.2	35833055.2	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES	S075	SIN IDENTIFICAR	CEA JALISCO 2	\$466,490	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	40712815	40712815	40362815	34939242.38	9718354.43	9718354.43	9718354.43	40362815	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES	S075	SIN IDENTIFICAR	CEA JALISCO 2			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	40712815	40712815	40362815	34939242.38	9718354.43	9718354.43	9718354.43	40362815	CIFRAS PRELIMINARES, PROSSAPYS.
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	S218	SIN IDENTIFICAR	CEA JALISCO 5	\$159,267	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	25164100	25164100	15612189.47	25164100	6119674	6119674	6119674	16084212.06	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	S218	SIN IDENTIFICAR	CEA JALISCO 5			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	25164100	25164100	15612189.47	25164100	6119674	6119674	6119674	16084212.06	CIFRAS PRELIMINARES, PROTAR (INFRAESTRUCTURA)
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA	U010	SIN IDENTIFICAR	CEA JALISCO 4	\$8,460	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1300000	1300000	1300000	1300000	315370.21	315370.21	315370.21	1300000	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA	U010	SIN IDENTIFICAR	CEA JALISCO 4			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1300000	1300000	1300000	1300000	315370.21	315370.21	315370.21	1300000	CIFRAS PRELIMINARES, CULTURA DEL AGUA
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	INFRAESTRUCTURA HÍDRICA	U037	SIN IDENTIFICAR	CEA JALISCO 6	\$196,059	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	116461032	116461032	77441717.78	77441717.78	55065433.49	55065433.49	55065433.49	297441717.78	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	INFRAESTRUCTURA HÍDRICA	U037	SIN IDENTIFICAR	CEA JALISCO 6			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	116461032	116461032	77441717.78	77441717.78	55065433.49	55065433.49	55065433.49	297441717.78	CIFRAS PRELIMINARES, INFRAESTRUCTURA HÍDRICA
Jalisco	Amacueca	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO SOCIAL	20	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)	S071	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE AMACUECA	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	883575	883575	238565.5	238565.5	238565.5	147735.68	147735.68	N/A	
Jalisco	Amacueca	2- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO SOCIAL	20	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)	S071	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE AMACUECA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	883575	883575	238565.5	238565.5	238565.5	147735.68	147735.68	N/A	
Jalisco	Amacueca	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	R117	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE AMACUECA	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3317826.37	3317826.37	2654261.1	2654261.1	2654261.1	749104.93	749104.93	N/A	
Jalisco	Amacueca	2- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	R117	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE AMACUECA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3317826.37	3317826.37	2654261.1	2654261.1	2654261.1	749104.93	749104.93	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	R117	SIN IDENTIFICAR	OBRAS PUBLICAS	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3250000	3250000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	R117	SIN IDENTIFICAR	OBRAS PUBLICAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3250000	3250000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Julián	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	R117	SIN IDENTIFICAR	SAN JULIAN 4	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1000000	1000000	600000	509696.92	509696.92	509696.92	509696.92	N/A	
Jalisco	San Julián	2- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	R117	SIN IDENTIFICAR	SAN JULIAN 4			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1000000	1000000	600000	509696.92	509696.92	509696.92	509696.92	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	EDUCACION	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	830000	830000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	EDUCACION			1 - GASTO CORRIENTE	443 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	830000	830000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058	SIN IDENTIFICAR	OBRAS PUBLICAS	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	315000	315000	195000	195000	195000	195000	195000	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058	SIN IDENTIFICAR	OBRAS PUBLICAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	315000	315000	195000	195000	195000	195000	195000	N/A	
Jalisco	Cocula	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058	SIN IDENTIFICAR	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3000000	2997000	2997000	2984566.21	2984566.21	2984566.21	2984566.21	N/A	
Jalisco	Cocula	2- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058	SIN IDENTIFICAR	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2000000	1998000	1998000	1994176.47	1994176.47	1994176.47	1994176.47	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Cocula	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058	SIN IDENTIFICAR	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES			2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1000000	999000	999000	990389.74	990389.74	990389.74	990389.74	N/A	
Jalisco	San Julián	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058	SIN IDENTIFICAR	SAN JULIAN 3	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1000000	1000000	999000	977187.95	977187.95	977187.95	97717.95	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058	SIN IDENTIFICAR	SAN JULIAN 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1000000	1000000	999000	977187.95	977187.95	977187.95	97717.95	N/A	
Jalisco	Teuchitlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE TEUCHITLAN_3	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3409555	3409555	3408145.9	2502468.19	2502468.19	2502468.19	2502468.19	N/A	
Jalisco	Teuchitlán	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE TEUCHITLAN_3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	629 - TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	3409555	3409555	3408145.9	2502468.19	2502468.19	2502468.19	2502468.19	N/A	
Jalisco	San Martin Hidalgo	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO 6	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1498500	1498500	1498500	1498500	875647.92	875647.92	875647.92	N/A	
Jalisco	San Martin Hidalgo	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO 6			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1498500	1498500	1498500	1498500	875647.92	875647.92	875647.92	N/A	
Jalisco	Degollado	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	H.AYUNTAMIENTO	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Degollado	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	H.AYUNTAMIENTO			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Degollado	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	H.AYUNTAMIENTO			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Degollado	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	H.AYUNTAMIENTO			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Degollado	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	H.AYUNTAMIENTO			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Degollado	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	H.AYUNTAMIENTO			1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Degollado	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	H.AYUNTAMIENTO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	151 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Degollado	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	H.AYUNTAMIENTO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	153 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Degollado	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	H.AYUNTAMIENTO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	155 - APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Degollado	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	H.AYUNTAMIENTO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	161 - PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Degollado	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	H.AYUNTAMIENTO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	172 - RECOMPENSAS	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Cuatla	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	MIGUEL ANGEL TRILLO HERNANDEZ / HERLINDA OREGON VEGA	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	13086900	13086900	13086900	7940000	7940000	7940000	7940000	N/A	
Jalisco	Cuatla	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	MIGUEL ANGEL TRILLO HERNANDEZ / HERLINDA OREGON VEGA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	13086900	13086900	13086900	7940000	7940000	7940000	7940000	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO SOPRH	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3352698.09	3352698.09	3116880	3352698.09	3352698.09	2315017.17	2315017.17	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO SOPRH			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3352698.09	3352698.09	3116880	3352698.09	3352698.09	2315017.17	2315017.17	N/A	MONTE ALTO Y ZARCO PEDROZA
Jalisco	Lagos de Moreno	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO SOPRH 3	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3116880	3116880	3116880	3116880	2315017.14	2315017.14	2315017.14	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO SOPRH 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3116880	3116880	3116880	3116880	2315017.14	2315017.14	2315017.14	N/A	MONTE ALTO Y ZARCO PEDROZA

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Ojuelos de Jalisco	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	\$127			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3139000	3139000	3139000	2107291	2107291	2107291	2107291	N/A	
Jalisco	Ojuelos de Jalisco	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3139000	3139000	3139000	2107291	2107291	2107291	2107291	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 30	\$300,634	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	38467000	38467000	38467000	38467000	6375206	6375206	6375206	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 30			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	38467000	38467000	38467000	38467000	6375206	6375206	6375206	N/A	
Jalisco	Santa María de los Ángeles	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	SANTA MARÍA DE LOS ANGELES 4	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	880618.5	880618.5	880618.5	880618.5	880618.5	171587.83	171587.83	N/A	
Jalisco	Santa María de los Ángeles	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	SANTA MARÍA DE LOS ANGELES 4			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	880618.5	880618.5	880618.5	880618.5	880618.5	171587.83	171587.83	N/A	cierre preliminar
Jalisco	Jocotepec	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SIN IDENTIFICAR	JOCOTEPEC 8	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	700000	700000	700000	700000	700000	700000	700000	N/A	
Jalisco	Jocotepec	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SIN IDENTIFICAR	JOCOTEPEC 8			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	N/A	
Jalisco	Jocotepec	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SIN IDENTIFICAR	JOCOTEPEC 8			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SIN IDENTIFICAR	OBRAS PUBLICAS	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	947500	947500	236875	236875	236875	236875	236875	N/A	
Jalisco	Tepatitlán de Morelos	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SIN IDENTIFICAR	OBRAS PUBLICAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	947500	947500	236875	236875	236875	236875	236875	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 20	\$60,666	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	7007500	7007500	7007500	7007500	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 20			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	7007500	7007500	7007500	7007500	0	0	0	N/A	

**33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES**

**Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte  
1-001-FAEB**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																
Tercer Trimestre 2014																
DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario	I-001	FAEB		Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"		Enfoques transversales	Ninguno		
Clasificación Funcional																
Finalidad	2 - Desarrollo Social			Función	5 - Educación				Subfunción	1 - Educación			Actividad Institucional	3 - Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal		
RESULTADOS																
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance				
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo							
						Anual	al periodo									
Actividad	Recursos del FAEB en educación preescolar. (En todas las vertientes de atención).	Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación preescolar	(Recursos destinados a educación preescolar en el año N / Total de recursos del FAEB asignados a la entidad federativa en el año N) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	15.80	N/A	N/A		Estatál						
Propósito	Los niños y niñas tienen acceso a los servicios de educación básica y completan sus estudios	Eficiencia terminal en educación primaria y secundaria (escuelas apoyadas por FAEB)	(Número de alumnos egresados de la educación primaria y secundaria de escuelas apoyadas por FAEB en el ciclo escolar N / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de primaria y secundaria en escuelas apoyadas por FAEB) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	89.90	N/A	N/A		Estatál						
Componente	Servicios educativos en educación básica proporcionados por escuelas apoyadas por FAEB	Índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por FAEB	(Número de alumnos registrados en escuelas apoyadas por FAEB en el ciclo escolar del año N / Población de 3 a 14 años de edad en el año N) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	96.40	N/A	N/A		Estatál						
Actividad	Recursos del FAEB en educación primaria. (En todas las vertientes de atención).	Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación primaria	(Recursos destinados a educación primaria en el año N/ Total de recursos del FAEB asignados a la entidad federativa en el año N) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	46.10	N/A	N/A		Estatál						
	Recursos del FAEB en educación secundaria. (En todas las vertientes de atención).	Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación secundaria	(Recursos destinados a educación secundaria en el año N/ Total de recursos del FAEB asignados a la entidad federativa en el año N) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	31.30	N/A	N/A		Estatál						
Fin	Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población	Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica	(Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el Dominio evaluado por los EXCALE: español y matemáticas./ Número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados en el dominio evaluado por los EXCALE: español y matemáticas.) *100 g= Grado escolar: 3° y 6° de primaria y 3° de secundaria	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A		Administración Pública Federal						
PRESUPUESTO																
												Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
												Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL												292,583.5	218,911.0	229,121.2	104.7	
PRESUPUESTO MODIFICADO												293,725.5	229,121.2	229,121.2	100.0	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas																
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.																
Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación preescolar Sin información																
Eficiencia terminal en educación primaria y secundaria (escuelas apoyadas por FAEB) Sin información																
Índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por FAEB Sin información																
Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación primaria Sin información																
Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación secundaria Sin información																
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica Sin información																



DATOS DEL PROGRAMA																			
Programa presupuestario	I-001	FAEB				Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto “A”			Enfoques transversales	Ninguno			
Clasificación Funcional																			
Finalidad	2 - Desarrollo Social					Función	5 - Educación				Subfunción	1 - Educación				Actividad Institucional	3 - Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal		
RESULTADOS																			
NIVEL	OBJETIVOS				INDICADORES										AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
					Denominación		Método de cálculo		Unidad de medida		Tipo-Dimensión-Frecuencia		Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo			
													Anual	al periodo					
Actividad	Recursos del FAEB en educación preescolar. (En todas las vertientes de atención).				Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación preescolar		(Recursos destinados a educación preescolar en el año N / Total de recursos del FAEB asignados a la entidad federativa en el año N) X 100			Porcentaje		Gestión-Eficacia-Anual		15.80	N/A		N/A		Estatat
Nacional																			
														15.80	NaN		NaN		14 - JALISCO
Propósito	Los niños y niñas tienen acceso a los servicios de educación básica y completan sus estudios				Eficiencia terminal en educación primaria y secundaria (escuelas apoyadas por FAEB)		(Número de alumnos egresados de la educación primaria y secundaria de escuelas apoyadas por FAEB en el ciclo escolar N / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de primaria y secundaria en escuelas apoyadas por FAEB) X 100			Porcentaje		Estratégico-Eficacia-Anual		89.90	N/A		N/A		Estatat
Nacional																			
														89.90	NaN		NaN		14 - JALISCO
Componente	Servicios educativos en educación básica proporcionados por escuelas apoyadas por FAEB				Índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por FAEB		(Número de alumnos registrados en escuelas apoyadas por FAEB en el ciclo escolar del año N / Población de 3 a 14 años de edad en el año N) X 100			Porcentaje		Estratégico-Eficacia-Anual		96.40	N/A		N/A		Estatat
Nacional																			
														96.40	NaN		NaN		14 - JALISCO
Actividad	Recursos del FAEB en educación primaria. (En todas las vertientes de atención).				Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación primaria		(Recursos destinados a educación primaria en el año N/ Total de recursos del FAEB asignados a la entidad federativa en el año N) X 100			Porcentaje		Gestión-Eficacia-Anual		46.10	N/A		N/A		Estatat
Nacional																			
														46.10	NaN		NaN		14 - JALISCO
	Recursos del FAEB en educación secundaria. (En todas las vertientes de atención).				Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación secundaria		(Recursos destinados a educación secundaria en el año N/ Total de recursos del FAEB asignados a la entidad federativa en el año N) X 100			Porcentaje		Gestión-Eficacia-Anual		31.30	N/A		N/A		Estatat
Nacional																			
														31.30	NaN		NaN		14 - JALISCO
Fin	Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población				Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica		(Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el Dominio evaluado por los EXCALE: español y matemáticas./ Número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados en el dominio evaluado por los EXCALE: español y matemáticas.)*100 g= Grado escolar: 3° y 6° de primaria y 3° de secundaria			Porcentaje		Estratégico-Eficacia-Anual		N/A	N/A		N/A		Administración Pública Federal
PRESUPUESTO																			
														Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
														Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo		
PRESUPUESTO ORIGINAL														292,583.5	218,911.0	229,121.2	104.7		
PRESUPUESTO MODIFICADO														293,725.5	229,121.2	229,121.2	100.0		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas																			
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.																			
Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación preescolar 14 - JALISCO																			
Eficiencia terminal en educación primaria y secundaria (escuelas apoyadas por FAEB) 14 - JALISCO																			
Índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por FAEB 14 - JALISCO																			
Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación primaria 14 - JALISCO																			
Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación secundaria 14 - JALISCO																			
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica Sin información																			

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario	I-001	FAEB			Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"		Enfoques transversales	Ninguno			
Clasificación Funcional																		
Finalidad	2 - Desarrollo Social				Función	5 - Educación					Subfunción	1 - Educación			Actividad Institucional	3 - Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal		
RESULTADOS																		
NIVEL	OBJETIVOS			INDICADORES										AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
				Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo							
								Anual	al periodo									
Actividad	Recursos del FAEB en educación preescolar. (En todas las vertientes de atención).			Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación preescolar		(Recursos destinados a educación preescolar en el año N / Total de recursos del FAEB asignados a la entidad federativa en el año N) X 100				Porcentaje		Gestión-Eficacia-Anual		15.80	N/A	N/A		Estatal
14-JALISCO																		
														15.80				0 - COBERTURA ESTATAL
Propósito	Los niños y niñas tienen acceso a los servicios de educación básica y completan sus estudios			Eficiencia terminal en educación primaria y secundaria (escuelas apoyadas por FAEB)		(Número de alumnos egresados de la educación primaria y secundaria de escuelas apoyadas por FAEB en el ciclo escolar N / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de primaria y secundaria en escuelas apoyadas por FAEB) X 100				Porcentaje		Estratégico-Eficacia-Anual		89.90	N/A	N/A		Estatal
14-JALISCO																		
														89.90				0 - COBERTURA ESTATAL
Componente	Servicios educativos en educación básica proporcionados por escuelas apoyadas por FAEB			Índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por FAEB		(Número de alumnos registrados en escuelas apoyadas por FAEB en el ciclo escolar del año N / Población de 3 a 14 años de edad en el año N) X 100				Porcentaje		Estratégico-Eficacia-Anual		96.40	N/A	N/A		Estatal
14-JALISCO																		
														96.40				0 - COBERTURA ESTATAL
Actividad	Recursos del FAEB en educación primaria. (En todas las vertientes de atención).			Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación primaria		(Recursos destinados a educación primaria en el año N/ Total de recursos del FAEB asignados a la entidad federativa en el año N) X 100				Porcentaje		Gestión-Eficacia-Anual		46.10	N/A	N/A		Estatal
14-JALISCO																		
														46.10				0 - COBERTURA ESTATAL
	Recursos del FAEB en educación secundaria. (En todas las vertientes de atención).			Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación secundaria		(Recursos destinados a educación secundaria en el año N/ Total de recursos del FAEB asignados a la entidad federativa en el año N) X 100				Porcentaje		Gestión-Eficacia-Anual		31.30	N/A	N/A		Estatal
14-JALISCO																		
														31.30				0 - COBERTURA ESTATAL
Fin	Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población			Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica		(Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el Dominio evaluado por los EXCALE: español y matemáticas./ Número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados en el dominio evaluado por los EXCALE: español y matemáticas.)*100 g= Grado escolar: 3° y 6° de primaria y 3° de secundaria				Porcentaje		Estratégico-Eficacia-Anual		N/A	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas																		
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.																		
Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación preescolar 0 - COBERTURA ESTATAL																		
Eficiencia terminal en educación primaria y secundaria (escuelas apoyadas por FAEB) 0 - COBERTURA ESTATAL																		
Índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por FAEB 0 - COBERTURA ESTATAL																		
Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación primaria 0 - COBERTURA ESTATAL																		
Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación secundaria 0 - COBERTURA ESTATAL																		
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica Sin información																		

**33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES**

**Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte**  
**1-009-FAETA Educación Tecnológica**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																				
Tercer Trimestre 2014																				
DATOS DEL PROGRAMA																				
Programa presupuestario	I-009	FAETA Educación Tecnológica				Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Dependencia Coordinadora del Fondo		416 - Dirección General de Programación y Presupuesto “A”		Enfoques transversales		Ninguno			
Clasificación Funcional																				
Finalidad	2 - Desarrollo Social				Función	5 - Educación				Subfunción		2 - Educación			Actividad Institucional		8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			
RESULTADOS																				
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES										AVANCE		Responsable del Registro del Avance						
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo											
						Anual	al periodo													
Actividad	Gestión de recursos para el otorgamiento del servicio educativo.	Certificados entregados.	(((Numero de certificados entregados) / (El número de beneficiarios que concluyen nivel primaria o secundaria)) *100]	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.77	90.77	132.23	145.68	Estatal										
Actividad		Exámenes acreditados.	(((Número de exámenes acreditados) / (El número de exámenes presentados)) * 100]	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	68.52	68.52	66.34	96.82	Estatal										
Componente	Servicios educativos de alfabetización, primaria y secundaria otorgados a la población de 15 años y más en condición de rezago educativo.	Porcentaje de personas que concluyen primaria con respecto a las atendidas en este nivel.	(((Número de personas que concluyen primaria en el año t) / (Número de personas atendidas en el Programa en el año t) * 100])	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	28.92	24.27	24.09	99.26	Estatal										
Componente		Porcentaje de personas que concluyen secundaria con respecto a las atendidas en este nivel.	(((Número de personas que concluyen secundaria en el año t) / (Número de personas atendidas en el Programa en el año t) * 100])	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	28.45	23.88	23.33	97.70	Estatal										
Componente		Porcentaje de personas que concluyen alfabetización con respecto a las atendidas en este nivel.	(((Número de personas que concluyen alfabetización en el año t) / (Número de personas atendidas en el Programa en el año t) * 100])	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	34.03	28.53	11.84	41.50	Estatal										
Actividad	Recursos del FAETA en educación básica de adultos.	Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educación básica para adultos.	(Recursos destinados a educación básica de adultos en el año N/ Total de recursos del FAETA asignados a la entidad federativa en el año N) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A		Estatal										
Componente	Servicios educativos proporcionados en educación tecnológica.	Índice de incremento de la matrícula de los servicios del CONALEP	(Alumnos matriculados de los servicios de CONALEP en el Estado en el ciclo escolar N /Alumnos matriculados de los servicios de CONALEP en el Estado en el ciclo escolar N-1) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A		Estatal										
Actividad	Recursos del FAETA en educación tecnológica.	Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educación tecnológica	(Recursos destinados a educación tecnológica en el Sistema CONALEP en el año N/ Total de recursos del FAETA asignados a la entidad federativa en el año N) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A		Estatal										
Propósito	La población de 15 años y más con rezago educativo y los jóvenes en edad de cursar bachillerato tienen acceso a la educación para adultos y a los servicios de educación tecnológica.	Abatimiento del incremento neto al rezago educativo.	(((Número de personas atendidas en el INEA que concluye secundaria en el año t) / ( El número neto de personas que se incorporaron al rezago educativo en el año t-1 )) * 100 ]	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A		Estatal										
Propósito		Porcentaje de absorción del sistema CONALEP	(Alumnos matriculados en el sistema CONALEP de la entidad federativa en el año N / Total de egresados de secundaria de la entidad federativa en el año N) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A		Estatal										
Fin	Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa	Impacto al rezago educativo.	(((Número de personas atendidas en el INEA que concluyen el nivel secundaria en el año t) / (El número de personas de 15 años y más en rezago educativo en el año t-1)) * 100]	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A		Estatal										
Fin		Eficiencia terminal del sistema CONALEP	Alumnos egresados del CONALEP de la entidad federativa en el ciclo escolar N / alumnos de nuevo ingreso a los servicios del CONALEP de la entidad federativa en el ciclo escolar N-2) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A		Estatal										
Fin		Tasa bruta de escolarización de Educación Tecnológica	(Matrícula total al inicio del ciclo escolar en Educación Tecnológica) / (Población total en la Entidad Federativa en el rango de edad de 15 a 17 años) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A		Estatal										
PRESUPUESTO																				
																Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
																Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL																3,601.8	2,640.5	2,640.5	100.0	
PRESUPUESTO MODIFICADO																3,673.5	2,640.5	2,640.5	100.0	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas																				
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.																				
Certificados entregados. Sin información																				
Exámenes acreditados. Sin información																				

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	I-009	FAETA Educación Tecnológica		Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto “A”	Enfoques transversales	Ninguno	
Clasificación Funcional												
Finalidad	2 - Desarrollo Social			Función	5 - Educación			Subfunción	2 - Educación		Actividad Institucional	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
RESULTADOS												
NIVEL	OBJETIVOS		INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance
			Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
							Anual	al periodo				
Porcentaje de personas que concluyen primaria con respecto a las atendidas en este nivel. Sin información												
Porcentaje de personas que concluyen secundaria con respecto a las atendidas en este nivel. Sin información												
Porcentaje de personas que concluyen alfabetización con respecto a las atendidas en este nivel. Sin información												
Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educación básica para adultos. Sin información												
Índice de incremento de la matrícula de los servicios del CONALEP Sin información												
Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educación tecnológica Sin información												
Abatimiento del incremento neto al rezago educativo. Sin información												
Porcentaje de absorción del sistema CONALEP Sin información												
Impacto al rezago educativo. Sin información												
Eficiencia terminal del sistema CONALEP Sin información												
Tasa bruta de escolarización de Educación Tecnológica Sin información												

DATOS DEL PROGRAMA																				
Programa presupuestario	I-009	FAETA Educación Tecnológica					Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"		Enfoques transversales	Ninguno			
Clasificación Funcional																				
Finalidad	2 - Desarrollo Social						Función	5 - Educación					Subfunción	2 - Educación			Actividad Institucional	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos		
RESULTADOS																				
NIVEL	OBJETIVOS					INDICADORES										AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
						Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo							
										Anual	al periodo									
Actividad	Gestión de recursos para el otorgamiento del servicio educativo.					Certificados entregados.		[((Numero de certificados entregados) / (El número de beneficiarios que concluyen nivel primaria o secundaria)) * 100]				Porcentaje		Gestión-Eficacia-Trimestral		90.77	90.77	132.23	145.68	Estatad
Nacional																				
																90.77	90.77	132.23	145.68	14 - JALISCO
Actividad						Exámenes acreditados.		[((Número de exámenes acreditados) / (El número de exámenes presentados)) * 100]				Porcentaje		Gestión-Eficacia-Trimestral		68.52	68.52	66.34	96.82	Estatad
Nacional																				
																68.52	68.52	66.34	96.82	14 - JALISCO
Componente	Servicios educativos de alfabetización, primaria y secundaria otorgados a la población de 15 años y más en condición de rezago educativo.					Porcentaje de personas que concluyen primaria con respecto a las atendidas en este nivel.		[((Número de personas que concluyen primaria en el año t) / (Número de personas atendidas en el Programa en el año t) * 100)]				Porcentaje		Estratégico-Eficacia-Trimestral		28.92	24.27	24.09	99.26	Estatad
Nacional																				
																28.92	24.27	24.09	99.26	14 - JALISCO
Componente						Porcentaje de personas que concluyen secundaria con respecto a las atendidas en este nivel.		[((Número de personas que concluyen secundaria en el año t) / (Número de personas atendidas en el Programa en el año t) * 100)]				Porcentaje		Estratégico-Eficacia-Trimestral		28.45	23.88	23.33	97.70	Estatad
Nacional																				
																28.45	23.88	23.33	97.70	14 - JALISCO
Componente						Porcentaje de personas que concluyen alfabetización con respecto a las atendidas en este nivel.		[((Número de personas que concluyen alfabetización en el año t) / (Número de personas atendidas en el Programa en el año t) * 100)]				Porcentaje		Estratégico-Eficacia-Trimestral		34.03	28.53	11.84	41.50	Estatad
Nacional																				
																34.03	28.53	11.84	41.50	14 - JALISCO
Actividad	Recursos del FAETA en educación básica de adultos.					Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educación básica para adultos.		(Recursos destinados a educación básica de adultos en el año N/ Total de recursos del FAETA asignados a la entidad federativa en el año N) x 100				Porcentaje		Gestión-Eficacia-Anual		N/A	N/A	N/A		Estatad
Nacional -- Sin Información --																				
Componente	Servicios educativos proporcionados en educación tecnológica.					Índice de incremento de la matrícula de los servicios del CONALEP		(Alumnos matriculados de los servicios de CONALEP en el Estado en el ciclo escolar N /Alumnos matriculados de los servicios de CONALEP en el Estado en el ciclo escolar N-1) x 100				Porcentaje		Estratégico-Eficacia-Anual		N/A	N/A	N/A		Estatad
Nacional -- Sin Información --																				
Actividad	Recursos del FAETA en educación tecnológica.					Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educación tecnológica		(Recursos destinados a educación tecnológica en el Sistema CONALEP en el año N/ Total de recursos del FAETA asignados a la entidad federativa en el año N) X 100				Porcentaje		Gestión-Eficacia-Anual		N/A	N/A	N/A		Estatad
Nacional -- Sin Información --																				
Propósito	La población de 15 años y más con rezago educativo y los jóvenes en edad de cursar bachillerato tienen acceso a la educación para adultos y a los servicios de educación tecnológica.					Abatimiento del incremento neto al rezago educativo.		[((Número de personas atendidas en el INEA que concluye secundaria en el año t) / ( El número neto de personas que se incorporaron al rezago educativo en el año t-1 )) * 100 ]				Porcentaje		Estratégico-Eficacia-Anual		N/A	N/A	N/A		Estatad
Nacional -- Sin Información --																				
Propósito						Porcentaje de absorción del sistema CONALEP		(Alumnos matriculados en el sistema CONALEP de la entidad federativa en el año N / Total de egresados de secundaria de la entidad federativa en el año N) X 100				Porcentaje		Estratégico-Eficacia-Anual		N/A	N/A	N/A		Estatad
Nacional -- Sin Información --																				
Fin	Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa					Impacto al rezago educativo.		[((Número de personas atendidas en el INEA que concluyen el nivel secundaria en el año t) / (El número de personas de 15 años y más en rezago educativo en el año t-1)) * 100]				Porcentaje		Estratégico-Eficacia-Anual		N/A	N/A	N/A		Estatad
Nacional -- Sin Información --																				
Fin						Eficiencia terminal del sistema CONALEP		Alumnos egresados del CONALEP de la entidad federativa en el ciclo escolar N / alumnos de nuevo ingreso a los servicios del CONALEP de la entidad federativa en el ciclo escolar N-2) X 100				Porcentaje		Estratégico-Eficacia-Anual		N/A	N/A	N/A		Estatad
Nacional -- Sin Información --																				



DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario	I-009	FAETA Educación Tecnológica					Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto “A”		Enfoques transversales	Ninguno		
Clasificación Funcional																		
Finalidad	2 - Desarrollo Social					Función	5 - Educación				Subfunción	2 - Educación			Actividad Institucional	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos		
RESULTADOS																		
NIVEL	OBJETIVOS				INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance			
					Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo						
									Anual	al periodo								
Fin					Tasa bruta de escolarización de Educación Tecnológica			(Matrícula total al inicio del ciclo escolar en Educación Tecnológica) / (Población total en la Entidad Federativa en el rango de edad de 15 a 17 años) x 100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A		Estatat	
Nacional -- Sin Información --																		
PRESUPUESTO																		
														Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
														Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL														3,601.8	2,640.5	2,640.5	100.0	
PRESUPUESTO MODIFICADO														3,673.5	2,640.5	2,640.5	100.0	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas																		
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.																		
Certificados entregados. 14 - JALISCO Se ha estado imprimiendo certificados																		
Exámenes acreditados. 14 - JALISCO No se logro lo planeado																		
Porcentaje de personas que concluyen primaria con respecto a las atendidas en este nivel. 14 - JALISCO No se logró lo planeado																		
Porcentaje de personas que concluyen secundaria con respecto a las atendidas en este nivel. 14 - JALISCO No se logró lo planeado																		
Porcentaje de personas que concluyen alfabetización con respecto a las atendidas en este nivel. 14 - JALISCO No se logró lo programado																		
Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educación básica para adultos.																		
Índice de incremento de la matrícula de los servicios del CONALEP																		
Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educación tecnológica																		
Abatimiento del incremento neto al rezago educativo.																		
Porcentaje de absorción del sistema CONALEP																		
Impacto al rezago educativo.																		
Eficiencia terminal del sistema CONALEP																		
Tasa bruta de escolarización de Educación Tecnológica																		

DATOS DEL PROGRAMA																			
Programa presupuestario	I-009	FAETA Educación Tecnológica				Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"			Enfoques transversales	Ninguno			
Clasificación Funcional																			
Finalidad	2 - Desarrollo Social					Función	5 - Educación				Subfunción	2 - Educación				Actividad Institucional	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos		
RESULTADOS																			
NIVEL	OBJETIVOS				INDICADORES										AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
					Denominación	Método de cálculo			Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo					
											Anual	al periodo							
Actividad	Gestión de recursos para el otorgamiento del servicio educativo.				Certificados entregados.			[[(Numero de certificados entregados) / (El número de beneficiarios que concluyen nivel primaria o secundaria)) *100]			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.77	90.77	132.23	145.68	Estatal		
14-JALISCO																			
													90.77	90.77	132.23	145.68	0 - COBERTURA ESTATAL		
Actividad					Exámenes acreditados.			[[(Número de exámenes acreditados) / (El número de exámenes presentados)) * 100]			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	68.52	68.52	66.34	96.82	Estatal		
14-JALISCO																			
													68.52	68.52	66.34	96.82	0 - COBERTURA ESTATAL		
Componente	Servicios educativos de alfabetización, primaria y secundaria otorgados a la población de 15 años y más en condición de rezago educativo.				Porcentaje de personas que concluyen primaria con respecto a las atendidas en este nivel.			[[(Número de personas que concluyen primaria en el año t) / (Número de personas atendidas en el Programa en el año t) * 100]]			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	28.92	24.27	24.09	99.26	Estatal		
14-JALISCO																			
													28.92	24.27	24.09	99.26	0 - COBERTURA ESTATAL		
Componente					Porcentaje de personas que concluyen secundaria con respecto a las atendidas en este nivel.			[[(Número de personas que concluyen secundaria en el año t) / (Número de personas atendidas en el Programa en el año t) * 100]]			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	28.45	23.88	23.33	97.70	Estatal		
14-JALISCO																			
													28.45	23.88	23.33	97.70	0 - COBERTURA ESTATAL		
Componente					Porcentaje de personas que concluyen alfabetización con respecto a las atendidas en este nivel.			[[(Número de personas que concluyen alfabetización en el año t) / (Número de personas atendidas en el Programa en el año t) * 100]]			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	34.03	28.53	11.84	41.50	Estatal		
14-JALISCO																			
													34.03	28.53	11.84	41.50	0 - COBERTURA ESTATAL		
Actividad	Recursos del FAETA en educación básica de adultos.				Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educación básica para adultos.			(Recursos destinados a educación básica de adultos en el año N/ Total de recursos del FAETA asignados a la entidad federativa en el año N) x 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A		Estatal		
14-JALISCO -- Sin Información --																			
Componente	Servicios educativos proporcionados en educación tecnológica.				Índice de incremento de la matrícula de los servicios del CONALEP			(Alumnos matriculados de los servicios de CONALEP en el Estado en el ciclo escolar N /Alumnos matriculados de los servicios de CONALEP en el Estado en el ciclo escolar N-1) x 100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A		Estatal		
14-JALISCO -- Sin Información --																			
Actividad	Recursos del FAETA en educación tecnológica.				Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educación tecnológica			(Recursos destinados a educación tecnológica en el Sistema CONALEP en el año N/ Total de recursos del FAETA asignados a la entidad federativa en el año N) X 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A		Estatal		
14-JALISCO -- Sin Información --																			
Propósito	La población de 15 años y más con rezago educativo y los jóvenes en edad de cursar bachillerato tienen acceso a la educación para adultos y a los servicios de educación tecnológica.				Abatimiento del incremento neto al rezago educativo.			[[(Número de personas atendidas en el INEA que concluye secundaria en el año t) / ( El número neto de personas que se incorporaron al rezago educativo en el año t-1 )) * 100 ]			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A		Estatal		
14-JALISCO -- Sin Información --																			
Propósito					Porcentaje de absorción del sistema CONALEP			(Alumnos matriculados en el sistema CONALEP de la entidad federativa en el año N / Total de egresados de secundaria de la entidad federativa en el año N) X 100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A		Estatal		
14-JALISCO -- Sin Información --																			
Fin	Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa				Impacto al rezago educativo.			[[(Número de personas atendidas en el INEA que concluyen el nivel secundaria en el año t) / (El número de personas de 15 años y más en rezago educativo en el año t-1)) * 100]			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A		Estatal		
14-JALISCO -- Sin Información --																			
Fin					Eficiencia terminal del sistema CONALEP			Alumnos egresados del CONALEP de la entidad federativa en el ciclo escolar N / alumnos de nuevo ingreso a los servicios del CONALEP de la entidad federativa en el ciclo escolar N-2) X 100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A		Estatal		
14-JALISCO -- Sin Información --																			
Fin					Tasa bruta de escolarización de Educación Tecnológica			(Matrícula total al inicio del ciclo escolar en Educación Tecnológica) / (Población total en la Entidad Federativa en el rango de edad de 15 a 17 años) x 100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A		Estatal		
14-JALISCO -- Sin Información --																			

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	I-009	FAETA Educación Tecnológica			Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno	
Clasificación Funcional													
Finalidad	2 - Desarrollo Social				Función	5 - Educación			Subfunción	2 - Educación		Actividad Institucional	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
RESULTADOS													
NIVEL	OBJETIVOS		INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance
			Denominación	Método de cálculo		Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
								Anual	al periodo				
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas													
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.													
Certificados entregados. 0 - COBERTURA ESTATAL Se ha estado imprimiendo certificados													
Exámenes acreditados. 0 - COBERTURA ESTATAL No se logro lo planeado													
Porcentaje de personas que concluyen primaria con respecto a las atendidas en este nivel. 0 - COBERTURA ESTATAL No se logró lo planeado													
Porcentaje de personas que concluyen secundaria con respecto a las atendidas en este nivel. 0 - COBERTURA ESTATAL No se logró lo planeado													
Porcentaje de personas que concluyen alfabetización con respecto a las atendidas en este nivel. 0 - COBERTURA ESTATAL No se logró lo programado													
Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educación básica para adultos.													
Índice de incremento de la matrícula de los servicios del CONALEP													
Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educación tecnológica													
Abatimiento del incremento neto al rezago educativo.													
Porcentaje de absorción del sistema CONALEP													
Impacto al rezago educativo.													
Eficiencia terminal del sistema CONALEP													
Tasa bruta de escolarización de Educación Tecnológica													

**33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES**

**Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte  
1-012-FAFEF**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																
Tercer Trimestre 2014																
DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario	I-012	FAFEF				Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto “A”		Enfoques transversales	Ninguno	
Clasificación Funcional																
Finalidad	2 - Desarrollo Social					Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad				Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad			Actividad Institucional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
RESULTADOS																
NIVEL	OBJETIVOS				INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
					Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo				
									Anual	al periodo						
Propósito	Contar con recursos federales transferidos para el fortalecimiento de las finanzas públicas estatales.				Índice de Impulso al Gasto de Inversión		( Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible ) *100. Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos y excluye Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Federales para Municipios. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	17.72	13.29	9.26	69.68	Estatal
14-JALISCO																
														69.73		0 - COBERTURA ESTATAL
Propósito					Índice de Fortalecimiento Financiero		( Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible ) *100. Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos y excluye Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Federales para Municipios. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	30.80	23.10	14.79	64.03	Estatal
14-JALISCO																
														64.01		0 - COBERTURA ESTATAL
Fin	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas.				Indice de Impacto de Dueda Pública		(Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior/Ingreso Estatal Disponible)*100. El Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior, excluye deuda contingente de los municipios y de las entidades federativas. El Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos; y excluye Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Estatales para Municipios. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta, es decir, anual.			Otra	Estratégico-Eficacia-Anual	44.95	33.72	3.73	11.06	Estatal
14-JALISCO																
												44.95				0 - COBERTURA ESTATAL
Componente	Apliar los recursos federales transferidos en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Cordinación Fiscal.				Indice de Logro Operativo		{Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos del fondo ) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i: Programa, obra o acción. n: Enésimo programa, obra o acción. Los montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta.			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	75.00	50.00	66.67	Estatal
14-JALISCO																
														66.67		0 - COBERTURA ESTATAL
Actividad	Dar seguimiento a los recursos federales recibidos a través del FAFEf.				Índice en el Ejercicio de Recursos		(Gasto ejercido del FAFEf por la entidad federativa / Monto anual aprobado del FAFEf a la entidad federativa)*100. El monto del numerador es acumulado al periodo que se reporta y el denominador es el monto anual aprobado del Fondo.			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	75.00	52.51	70.01	Estatal
14-JALISCO																
														70.01		0 - COBERTURA ESTATAL
Actividad					Porcentaje de Avance en las Metas		{Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta.			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	75.00	50.00	66.67	Estatal
14-JALISCO																
														66.67		0 - COBERTURA ESTATAL
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas																

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	I-012	FAFEF		Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto “A”	Enfoques transversales	Ninguno	
Clasificación Funcional												
Finalidad	2 - Desarrollo Social			Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad			Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Actividad Institucional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
RESULTADOS												
NIVEL	OBJETIVOS		INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance
			Denominación	Método de cálculo		Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
								Anual	al periodo			
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.												
Índice de Impulso al Gasto de Inversión 0 - COBERTURA ESTATAL Sin variacion												
Índice de Fortalecimiento Financiero 0 - COBERTURA ESTATAL Se pretende llegara la meta al cierre del ejercicio.												
Indice de Impacto de Dueda Pública 0 - COBERTURA ESTATAL												
Indice de Logro Operativo 0 - COBERTURA ESTATAL Se pretende llegara la meta al cierre del ejercicio.												
Índice en el Ejercicio de Recursos 0 - COBERTURA ESTATAL Se pretende llegara la meta al cierre del ejercicio.												
Porcentaje de Avance en las Metas 0 - COBERTURA ESTATAL Se pretende llegara la meta al cierre del ejercicio.												



DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario	I-012	FAFEF		Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				Dependencia Coordinadora del Fondo		416 - Dirección General de Programación y Presupuesto “A”		Enfoques transversales	Ninguno
Clasificación Funcional															
Finalidad	2 - Desarrollo Social			Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad			Subfunción		7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad			Actividad Institucional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	
RESULTADOS															
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo						
						Anual	al periodo								
Propósito	Contar con recursos federales transferidos para el fortalecimiento de las finanzas públicas estatales.	Índice de Impulso al Gasto de Inversión	( Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible ) *100. Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos y excluye Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Federales para Municipios. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	69.73		Estatal					
Propósito		Índice de Fortalecimiento Financiero	( Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible ) *100. Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos y excluye Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Federales para Municipios. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	64.01		Estatal					
Fin	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas.	Indice de Impacto de Dueda Pública	(Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior/Ingreso Estatal Disponible)*100. El Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior, excluye deuda contingente de los municipios y de las entidades federativas. El Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos; y excluye Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Estatales para Municipios. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta, es decir, anual.	Otra	Estratégico-Eficacia-Anual	44.95	N/A	N/A		Estatal					
Componente	Ap liar los recursos federales transferidos en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Cordinación Fiscal.	Indice de Logro Operativo	{Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos del fondo ) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i: Programa, obra o acción. n: Enésimo programa, obra o acción. Los montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	66.67		Estatal					
Actividad	Dar seguimiento a los recursos federales recibidos a través del FAFEf.	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FAFEf por la entidad federativa / Monto anual aprobado del FAFEf a la entidad federativa)*100. El monto del numerador es acumulado al periodo que se reporta y el denominador es el monto anual aprobado del Fondo.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	70.01		Estatal					
Actividad		Porcentaje de Avance en las Metas	{Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	66.67		Estatal					
PRESUPUESTO															
											Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
											Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL											32,054.3	24,040.7	24,040.7	100.0	
PRESUPUESTO MODIFICADO											32,054.3	24,040.7	24,040.7	100.0	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas															
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.															
Índice de Impulso al Gasto de Inversión Sin información															
Índice de Fortalecimiento Financiero Sin información															
Indice de Impacto de Dueda Pública Sin información															
Indice de Logro Operativo Sin información															
Índice en el Ejercicio de Recursos Sin información															
Porcentaje de Avance en las Metas Sin información															

DATOS DEL PROGRAMA																								
Programa presupuestario	I-012	FAFEF					Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"		Enfoques transversales	Ninguno							
Clasificación Funcional																								
Finalidad	2 - Desarrollo Social					Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad				Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad				Actividad Institucional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas							
RESULTADOS																								
NIVEL	OBJETIVOS				INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance									
					Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo												
									Anual	al periodo														
Propósito	Contar con recursos federales transferidos para el fortalecimiento de las finanzas públicas estatales.				Índice de Impulso al Gasto de Inversión		( Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible ) *100. Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos y excluye Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Federales para Municipios. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.				Porcentaje		Estratégico-Eficacia-Trimestral		N/A		N/A		69.73				Estatal	
Nacional																								
															NaN	NaN	69.73				14 - JALISCO			
Propósito					Índice de Fortalecimiento Financiero		( Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible ) *100. Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos y excluye Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Federales para Municipios. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.				Porcentaje		Estratégico-Eficacia-Trimestral		N/A		N/A		64.01				Estatal	
Nacional																								
															NaN	NaN	64.01				14 - JALISCO			
Fin	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas.				Indice de Impacto de Dueda Pública		(Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior/Ingreso Estatal Disponible)*100. El Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior, excluye deuda contingente de los municipios y de las entidades federativas. El Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos; y excluye Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Estatales para Municipios. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta, es decir, anual.				Otra		Estratégico-Eficacia-Anual		44.95		N/A		N/A		Estatal			
Nacional																								
															44.95	NaN	NaN				14 - JALISCO			
Componente	Apliar los recursos federales transferidos en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Cordinación Fiscal.				Indice de Logro Operativo		{Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos del fondo ) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i: Programa, obra o acción. n: Enésimo programa, obra o acción. Los montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta.				Porcentaje		Estratégico-Eficacia-Trimestral		N/A		N/A		66.67		Estatal			
Nacional																								
															NaN	NaN	66.67				14 - JALISCO			
Actividad	Dar seguimiento a los recursos federales recibidos a través del FAFEf.				Índice en el Ejercicio de Recursos		(Gasto ejercido del FAFEf por la entidad federativa / Monto anual aprobado del FAFEf a la entidad federativa)*100. El monto del numerador es acumulado al periodo que se reporta y el denominador es el monto anual aprobado del Fondo.				Porcentaje		Gestión-Eficacia-Trimestral		N/A		N/A		70.01		Estatal			
Nacional																								
															NaN	NaN	70.01				14 - JALISCO			
Actividad					Porcentaje de Avance en las Metas		{Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta.				Porcentaje		Gestión-Eficacia-Trimestral		N/A		N/A		66.67		Estatal			
Nacional																								
															NaN	NaN	66.67				14 - JALISCO			
PRESUPUESTO																								
															Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %						
															Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo						
PRESUPUESTO ORIGINAL															32,054.3	24,040.7	24,040.7	100.0						

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario	I-012	FAFEF				Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"		Enfoques transversales	Ninguno	
Clasificación Funcional																
Finalidad	2 - Desarrollo Social					Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad				Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad			Actividad Institucional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
RESULTADOS																
NIVEL	OBJETIVOS				INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
					Denominación	Método de cálculo			Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
											Anual	al periodo				
PRESUPUESTO MODIFICADO												32,054.3	24,040.7	24,040.7	100.0	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas																
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.																
Índice de Impulso al Gasto de Inversión 14 - JALISCO Sin variacion																
Índice de Fortalecimiento Financiero 14 - JALISCO Se pretende llegara la meta al cierre del ejercicio.																
Indice de Impacto de Dueda Pública 14 - JALISCO																
Indice de Logro Operativo 14 - JALISCO Se pretende llegara la meta al cierre del ejercicio.																
Índice en el Ejercicio de Recursos 14 - JALISCO Se pretende llegara la meta al cierre del ejercicio.																
Porcentaje de Avance en las Metas 14 - JALISCO Se pretende llegara la meta al cierre del ejercicio.																

**33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES**

**Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte**  
**1-003-FAIS Entidades**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														
Tercer Trimestre 2014														
DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	I-003	FAIS Entidades		Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto “A”	Enfoques transversales	Ninguno				
Clasificación Funcional														
Finalidad	2 - Desarrollo Social			Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad			Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad			Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	
RESULTADOS														
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance				
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo					
						Anual	al periodo							
Componente	Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	2.57	0.77	N/A		Administración Pública Federal				
Componente		Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda complementarios o de contribución indirecta financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda complementarios o de contribución indirecta financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	2.10	0.63	N/A		Administración Pública Federal				
	Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de la vivienda de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de calidad y espacios en la vivienda de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	3.12	0.94	N/A		Administración Pública Federal				
	Proyectos financiados de infraestructura del sector educativo	Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de infraestructura del sector educativo de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/ Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	11.88	3.57	N/A		Administración Pública Federal				
		Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo complementarios o de contribución indirecta financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de infraestructura del sector educativo complementarios o de contribución indirecta financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	9.72	2.92	N/A		Administración Pública Federal				
	Proyectos financiados de infraestructura del sector salud	Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector salud de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de infraestructura del sector salud de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	2.87	0.86	N/A		Administración Pública Federal				
	Proyectos financiados de infraestructura para la alimentación	Porcentaje de proyectos de infraestructura para la alimentación financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de infraestructura para la alimentación financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	0.97	0.29	N/A		Administración Pública Federal				
	Proyectos financiados de infraestructura para la urbanización	Porcentaje de proyectos de urbanización financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de urbanización financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	31.08	9.32	N/A		Administración Pública Federal				
		Porcentaje de proyectos de caminos rurales financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de caminos rurales financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	7.53	2.26	N/A		Administración Pública Federal				
	Otros Proyectos financiados	Porcentaje de otros proyectos financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de otros proyectos de financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	28.15	8.45	N/A		Administración Pública Federal				
Actividad	Capacitación a municipios	Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país	(Número de municipios capacitados sobre el FAIS en el ejercicio fiscal correspondiente / Total municipios del país)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	93.65	N/A		Administración Pública Federal				
	Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de municipios que reportan MIDS respecto del total de municipios del país	(Número de municipios que reportan MIDS en la página electrónica de la SEDESOL/Total de municipios del país)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	50.00	25.00	N/A		Administración Pública Federal				
	Registro de proyectos de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	2,397.00	1,798.00	N/A		Administración Pública Federal				
	Registro de proyectos de infraestructura para la educación	Número de Proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la educación	Sumatoria de Proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la educación	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	11,090.00	8,318.00	N/A		Administración Pública Federal				
	Registro de proyectos de infraestructura para la salud	Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la salud	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la salud	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,472.00	1,104.00	N/A		Administración Pública Federal				
	Registro de proyectos de infraestructura para la alimentación	Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la alimentación	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la alimentación	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	500.00	375.00	N/A		Administración Pública Federal				
	Registro de proyectos de infraestructura para la urbanización	Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	15,954.00	11,966.00	N/A		Administración Pública Federal				

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario	I-003	FAIS Entidades					Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"		Enfoques transversales	Ninguno	
Clasificación Funcional																	
Finalidad	2 - Desarrollo Social					Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad				Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad			Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	
RESULTADOS																	
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance							
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo								
						Anual	al periodo										
		Número de proyectos registrados en el SFU de caminos rurale	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de caminos rurales	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	3,866.00	2,900.00	N/A		Administración Pública Federal							
	Registro de otros proyectos	Número de otros proyectos registrados en el SFU	Sumatoria del número de otros proyectos registrados en el SFU	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	14,450.00	10,838.00	N/A		Administración Pública Federal							
	Seguimiento de proyectos	Porcentaje de municipios que reportan en el SFU respecto del total de municipios del país	(Número de municipios que reportan en el SFU/Número total del país)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	75.00	56.00	N/A		Administración Pública Federal							
Propósito	Las localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y las Zonas de Atención Prioritaria son atendidas en forma preferente, con proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, urbanización, educación, salud, infraestructura productiva y asistencia social	Porcentaje de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y/o localidades en ZAP rural y/o que contiene una ZAP urbana que cuentan con proyecto de inversión financiado por FAIS respecto del total de localidades que cuentan con inversión FAIS	(Número de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y/o que pertenecen a las Zonas de Atención Prioritaria que cuentan con proyecto de inversión financiado por FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de localidades que cuentan con inversión FAIS)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	60.00	N/A	N/A		Administración Pública Federal							
Propósito		Porcentaje de recursos del FAIS que se destinan a proyectos de contribución directa respecto del total de recursos invertidos por el FAIS	(Monto de recursos en pesos destinado a proyectos de incidencia directa/ Monto total de recursos en pesos invertidos por el FAIS)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	40.00	N/A	N/A		Administración Pública Federal							
Fin	Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo mediante el financiamiento de obras de infraestructura social básica en las localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y las pertenecientes a las Zonas de Atención Prioritaria.	Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social.	(Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de población 2010 que habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social) /(Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la población 2010 que habitaba en todos los municipios que reciben recursos del FISM)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	93.14	N/A	N/A		Administración Pública Federal							
Fin		Porcentaje de municipios que mejoraron su grado de Rezago Social, al pasar de Muy Alto a Alto	(Número de municipios que en 2010 estaban catalogados como de Muy Alto Rezago Social pero que en 2015 pasaron a un nivel Alto de Rezago Social / Total de municipios considerados en 2010 con Muy Alto Rezago Social)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A		Administración Pública Federal							
Actividad	Registro de proyectos de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,599.00	1,199.00	N/A		Administración Pública Federal							
PRESUPUESTO																	
												Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
												Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo		
PRESUPUESTO ORIGINAL												7,019.9	6,317.9	6,317.9	100.0		
PRESUPUESTO MODIFICADO												7,019.9	6,317.9	6,317.9	100.0		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas																	
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.																	
Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS Sin información																	
Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda complementarios o de contribución indirecta financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS Sin información																	
Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de la vivienda de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS Sin información																	
Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS Sin información																	
Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo complementarios o de contribución indirecta financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS Sin información																	
Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector salud de contribución directa financiados respecto del total de proyectos finaciados con recursos del FAIS Sin información																	
Porcentaje de proyectos de infraestructura para la alimentación financiados respecto del total de proyectos finaciados con recursos del FAIS Sin información																	
Porcentaje de proyectos de urbanización financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS Sin información																	



DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario	I-003	FAIS Entidades			Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno			
Clasificación Funcional															
Finalidad	2 - Desarrollo Social				Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad			Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad			Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	
RESULTADOS															
NIVEL	OBJETIVOS			INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
				Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo				
								Anual	al periodo						
Porcentaje de proyectos de caminos rurales financiados respecto del total de proyectos finaciados con recursos del FAIS Sin información															
Porcentaje de otros proyectos financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS Sin información															
Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país Sin información															
Porcentaje de municipios que reportan MIDS respecto del total de municipios del país Sin información															
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura de servicios básicos en la vivienda Sin información															
Número de Proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la educación Sin información															
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la salud Sin información															
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la alimentación Sin información															
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización Sin información															
Número de proyectos registrados en el SFU de caminos rurale Sin información															
Número de otros proyectos registrados en el SFU Sin información															
Porcentaje de municipios que reportan en el SFU respecto del total de municipios del país Sin información															
Porcentaje de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y/o localidades en ZAP rural y/o que contiene una ZAP urbana que cuentan con proyecto de inversión financiado por FAIS respecto del total de localidades que cuentan con inversión FAIS Sin información															
Porcentaje de recursos del FAIS que se destinan a proyectos de contribución directa respecto del total de recursos invertidos por el FAIS Sin información															
Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social. Sin información															
Porcentaje de municipios que mejoraron su grado de Rezago Social, al pasar de Muy Alto a Alto Sin información															
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda Sin información															

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	I-003	FAIS Entidades		Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno			
Clasificación Funcional													
Finalidad	2 - Desarrollo Social			Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad			Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	
RESULTADOS													
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo				
						Anual	al periodo						
Componente	Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	2.57	0.77	N/A		Administración Pública Federal			
Componente		Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda complementarios o de contribución indirecta financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda complementarios o de contribución indirecta financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	2.10	0.63	N/A		Administración Pública Federal			
	Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de la vivienda de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de calidad y espacios en la vivienda de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	3.12	0.94	N/A		Administración Pública Federal			
	Proyectos financiados de infraestructura del sector educativo	Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de infraestructura del sector educativo de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	11.88	3.57	N/A		Administración Pública Federal			
		Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo complementarios o de contribución indirecta financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de infraestructura del sector educativo complementarios o de contribución indirecta financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	9.72	2.92	N/A		Administración Pública Federal			
	Proyectos financiados de infraestructura del sector salud	Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector salud de contribución directa financiados respecto del total de proyectos finaciados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de infraestructura del sector salud de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	2.87	0.86	N/A		Administración Pública Federal			
	Proyectos financiados de infraestructura para la alimentación	Porcentaje de proyectos de infraestructura para la alimentación financiados respecto del total de proyectos finaciados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de infraestructura para la alimentación financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	0.97	0.29	N/A		Administración Pública Federal			
	Proyectos financiados de infraestructura para la urbanización	Porcentaje de proyectos de urbanización financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de urbanización financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	31.08	9.32	N/A		Administración Pública Federal			
		Porcentaje de proyectos de caminos rurales financiados respecto del total de proyectos finaciados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de caminos rurales financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	7.53	2.26	N/A		Administración Pública Federal			
	Otros Proyectos financiados	Porcentaje de otros proyectos financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de otros proyectos de financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	28.15	8.45	N/A		Administración Pública Federal			
Actividad	Capacitación a municipios	Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país	(Número de municipios capacitados sobre el FAIS en el ejercicio fiscal correspondiente / Total municipios del país )*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	93.65	N/A		Administración Pública Federal			
	Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de municipios que reportan MIDS respecto del total de municipios del país	(Número de municipios que reportan MIDS en la página electrónica de la SEDESOL/Total de municipios del país)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	50.00	25.00	N/A		Administración Pública Federal			
	Registro de proyectos de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	2,397.00	1,798.00	N/A		Administración Pública Federal			
	Registro de proyectos de infraestructura para la educación	Número de Proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la educación	Sumatoria de Proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la educación	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	11,090.00	8,318.00	N/A		Administración Pública Federal			
	Registro de proyectos de infraestructura para la salud	Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la salud	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la salud	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,472.00	1,104.00	N/A		Administración Pública Federal			
	Registro de proyectos de infraestructura para la alimentación	Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la alimentación	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la alimentación	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	500.00	375.00	N/A		Administración Pública Federal			
	Registro de proyectos de infraestructura para la urbanización	Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	15,954.00	11,966.00	N/A		Administración Pública Federal			
		Número de proyectos registrados en el SFU de caminos rurale	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de caminos rurales	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	3,866.00	2,900.00	N/A		Administración Pública Federal			
	Registro de otros proyectos	Número de otros proyectos registrados en el SFU	Sumatoria del número de otros proyectos registrados en el SFU	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	14,450.00	10,838.00	N/A		Administración Pública Federal			

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario	I-003	FAIS Entidades				Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"		Enfoques transversales	Ninguno			
Clasificación Funcional																		
Finalidad	2 - Desarrollo Social					Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad			Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad				Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social		
RESULTADOS																		
NIVEL	OBJETIVOS				INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance			
					Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo						
									Anual	al periodo								
	Seguimiento de proyectos				Porcentaje de municipios que reportan en el SFU respecto del total de municipios del país		(Número de municipios que reportan en el SFU/Número total del país)*100			Porcentaje		Gestión-Eficacia-Trimestral		75.00	56.00	N/A		Administración Pública Federal
Propósito	Las localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y las Zonas de Atención Prioritaria son atendidas en forma preferente, con proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, urbanización, educación, salud, infraestructura productiva y asistencia social				Porcentaje de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y/o localidades en ZAP rural y/o que contiene una ZAP urbana que cuentan con proyecto de inversión financiado por FAIS respecto del total de localidades que cuentan con inversión FAIS		(Número de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y/o que pertenecen a las Zonas de Atención Prioritaria que cuentan con proyecto de inversión financiado por FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de localidades que cuentan con inversión FAIS)*100			Porcentaje		Estratégico-Eficacia-Anual		60.00	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Propósito					Porcentaje de recursos del FAIS que se destinan a proyectos de contribución directa respecto del total de recursos invertidos por el FAIS		(Monto de recursos en pesos destinado a proyectos de incidencia directa/ Monto total de recursos en pesos invertidos por el FAIS)*100			Porcentaje		Estratégico-Eficacia-Anual		40.00	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Fin	Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo mediante el financiamiento de obras de infraestructura social básica en las localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y las pertenecientes a las Zonas de Atención Prioritaria.				Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social.		(Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de población 2010 que habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social) /(Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la población 2010 que habitaba en todos los municipios que reciben recursos del FISM)			Porcentaje		Estratégico-Eficacia-Anual		93.14	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Fin					Porcentaje de municipios que mejoraron su grado de Rezago Social, al pasar de Muy Alto a Alto		(Número de municipios que en 2010 estaban catalogados como de Muy Alto Rezago Social pero que en 2015 pasaron a un nivel Alto de Rezago Social / Total de municipios considerados en 2010 con Muy Alto Rezago Social)* 100			Porcentaje		Estratégico-Eficacia-Quinquenal		N/A	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Actividad	Registro de proyectos de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda				Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda		Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda			Proyecto		Gestión-Eficacia-Trimestral		1,599.00	1,199.00	N/A		Administración Pública Federal
PRESUPUESTO																		
														Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
														Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL														7,019.9	6,317.9	6,317.9	100.0	
PRESUPUESTO MODIFICADO														7,019.9	6,317.9	6,317.9	100.0	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas																		
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.																		
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.																		
Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS																		
Sin información																		
Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda complementarios o de contribución indirecta financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS																		
Sin información																		
Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de la vivienda de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS																		
Sin información																		
Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS																		
Sin información																		
Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo complementarios o de contribución indirecta financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS																		
Sin información																		
Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector salud de contribución directa financiados respecto del total de proyectos finaciados con recursos del FAIS																		
Sin información																		
Porcentaje de proyectos de infraestructura para la alimentación financiados respecto del total de proyectos finaciados con recursos del FAIS																		
Sin información																		
Porcentaje de proyectos de urbanización financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS																		
Sin información																		
Porcentaje de proyectos de caminos rurales financiados respecto del total de proyectos finaciados con recursos del FAIS																		
Sin información																		
Porcentaje de otros proyectos financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS																		
Sin información																		

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	I-003	FAIS Entidades		Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno			
Clasificación Funcional													
Finalidad	2 - Desarrollo Social			Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad			Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	
RESULTADOS													
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo				
						Anual	al periodo						
Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país Sin información													
Porcentaje de municipios que reportan MIDS respecto del total de municipios del país Sin información													
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura de servicios básicos en la vivienda Sin información													
Número de Proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la educación Sin información													
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la salud Sin información													
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la alimentación Sin información													
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización Sin información													
Número de proyectos registrados en el SFU de caminos rurale Sin información													
Número de otros proyectos registrados en el SFU Sin información													
Porcentaje de municipios que reportan en el SFU respecto del total de municipios del país Sin información													
Porcentaje de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y/o localidades en ZAP rural y/o que contiene una ZAP urbana que cuentan con proyecto de inversión financiado por FAIS respecto del total de localidades que cuentan con inversión FAIS Sin información													
Porcentaje de recursos del FAIS que se destinan a proyectos de contribución directa respecto del total de recursos invertidos por el FAIS Sin información													
Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social. Sin información													
Porcentaje de municipios que mejoraron su grado de Rezago Social, al pasar de Muy Alto a Alto Sin información													
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda Sin información													

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	I-003	FAIS Entidades		Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto “A”	Enfoques transversales	Ninguno	
Clasificación Funcional												
Finalidad	2 - Desarrollo Social			Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad			Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
RESULTADOS												
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo			
						Anual	al periodo					
Componente	Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	2.57	0.77	N/A		Administración Pública Federal		
Componente		Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda complementarios o de contribución indirecta financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda complementarios o de contribución indirecta financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/ Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	2.10	0.63	N/A		Administración Pública Federal		
	Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de la vivienda de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de calidad y espacios en la vivienda de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	3.12	0.94	N/A		Administración Pública Federal		
	Proyectos financiados de infraestructura del sector educativo	Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de infraestructura del sector educativo de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	11.88	3.57	N/A		Administración Pública Federal		
		Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo complementarios o de contribución indirecta financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de infraestructura del sector educativo complementarios o de contribución indirecta financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/ Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	9.72	2.92	N/A		Administración Pública Federal		
	Proyectos financiados de infraestructura del sector salud	Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector salud de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de infraestructura del sector salud de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	2.87	0.86	N/A		Administración Pública Federal		
	Proyectos financiados de infraestructura para la alimentación	Porcentaje de proyectos de infraestructura para la alimentación financiados respecto del total de proyectos finaciados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de infraestructura para la alimentación financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	0.97	0.29	N/A		Administración Pública Federal		
	Proyectos financiados de infraestructura para la urbanización	Porcentaje de proyectos de urbanización financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de urbanización financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	31.08	9.32	N/A		Administración Pública Federal		
		Porcentaje de proyectos de caminos rurales financiados respecto del total de proyectos finaciados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de caminos rurales financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	7.53	2.26	N/A		Administración Pública Federal		
	Otros Proyectos financiados	Porcentaje de otros proyectos financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de otros proyectos de financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	28.15	8.45	N/A		Administración Pública Federal		
Actividad	Capacitación a municipios	Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país	(Número de municipios capacitados sobre el FAIS en el ejercicio fiscal correspondiente / Total municipios del país )*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	93.65	N/A		Administración Pública Federal		
	Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de municipios que reportan MIDS respecto del total de municipios del país	(Número de municipios que reportan MIDS en la página electrónica de la SEDESOL/ Total de municipios del país)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	50.00	25.00	N/A		Administración Pública Federal		
	Registro de proyectos de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	2,397.00	1,798.00	N/A		Administración Pública Federal		
	Registro de proyectos de infraestructura para la educación	Número de Proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la educación	Sumatoria de Proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la educación	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	11,090.00	8,318.00	N/A		Administración Pública Federal		
	Registro de proyectos de infraestructura para la salud	Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la salud	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la salud	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,472.00	1,104.00	N/A		Administración Pública Federal		
	Registro de proyectos de infraestructura para la alimentación	Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la alimentación	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la alimentación	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	500.00	375.00	N/A		Administración Pública Federal		
	Registro de proyectos de infraestructura para la urbanización	Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	15,954.00	11,966.00	N/A		Administración Pública Federal		
		Número de proyectos registrados en el SFU de caminos rurale	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de caminos rurales	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	3,866.00	2,900.00	N/A		Administración Pública Federal		
	Registro de otros proyectos	Número de otros proyectos registrados en el SFU	Sumatoria del número de otros proyectos registrados en el SFU	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	14,450.00	10,838.00	N/A		Administración Pública Federal		
	Seguimiento de proyectos	Porcentaje de municipios que reportan en el SFU respecto del total de municipios del país	(Número de municipios que reportan en el SFU/Número total del país)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	75.00	56.00	N/A		Administración Pública Federal		

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	I-003	FAIS Entidades		Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto “A”	Enfoques transversales	Ninguno				
Clasificación Funcional														
Finalidad	2 - Desarrollo Social			Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad			Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social		
RESULTADOS														
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES										AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo					
						Anual	al periodo							
Propósito	Las localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y las Zonas de Atención Prioritaria son atendidas en forma preferente, con proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, urbanización, educación, salud, infraestructura productiva y asistencia social	Porcentaje de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y/o localidades en ZAP rural y/o que contiene una ZAP urbana que cuentan con proyecto de inversión financiado por FAIS respecto del total de localidades que cuentan con inversión FAIS	(Número de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y/o que pertenecen a las Zonas de Atención Prioritaria que cuentan con proyecto de inversión financiado por FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de localidades que cuentan con inversión FAIS)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	60.00	N/A	N/A		Administración Pública Federal				
Propósito		Porcentaje de recursos del FAIS que se destinan a proyectos de contribución directa respecto del total de recursos invertidos por el FAIS	(Monto de recursos en pesos destinado a proyectos de incidencia directa/Monto total de recursos en pesos invertidos por el FAIS)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	40.00	N/A	N/A		Administración Pública Federal				
Fin	Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo mediante el financiamiento de obras de infraestructura social básica en las localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y las pertenecientes a las Zonas de Atención Prioritaria.	Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social.	(Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de población 2010 que habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social) /(Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la población 2010 que habitaba en todos los municipios que reciben recursos del FISM)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	93.14	N/A	N/A		Administración Pública Federal				
Fin		Porcentaje de municipios que mejoraron su grado de Rezago Social, al pasar de Muy Alto a Alto	(Número de municipios que en 2010 estaban catalogados como de Muy Alto Rezago Social pero que en 2015 pasaron a un nivel Alto de Rezago Social / Total de municipios considerados en 2010 con Muy Alto Rezago Social)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A		Administración Pública Federal				
Actividad	Registro de proyectos de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,599.00	1,199.00	N/A		Administración Pública Federal				
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas														
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.														
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.														
Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS														
Sin información														
Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda complementarios o de contribución indirecta financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS														
Sin información														
Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de la vivienda de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS														
Sin información														
Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS														
Sin información														
Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo complementarios o de contribución indirecta financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS														
Sin información														
Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector salud de contribución directa financiados respecto del total de proyectos finaciados con recursos del FAIS														
Sin información														
Porcentaje de proyectos de infraestructura para la alimentación financiados respecto del total de proyectos finaciados con recursos del FAIS														
Sin información														
Porcentaje de proyectos de urbanización financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS														
Sin información														
Porcentaje de proyectos de caminos rurales financiados respecto del total de proyectos finaciados con recursos del FAIS														
Sin información														
Porcentaje de otros proyectos financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS														
Sin información														
Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país														
Sin información														
Porcentaje de municipios que reportan MIDS respecto del total de municipios del país														
Sin información														
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura de servicios básicos en la vivienda														
Sin información														
Número de Proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la educación														
Sin información														
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la salud														
Sin información														



DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	I-003	FAIS Entidades		Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto “A”	Enfoques transversales	Ninguno	
Clasificación Funcional												
Finalidad	2 - Desarrollo Social			Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad			Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
RESULTADOS												
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo			
						Anual	al periodo					
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la alimentación Sin información												
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización Sin información												
Número de proyectos registrados en el SFU de caminos rurale Sin información												
Número de otros proyectos registrados en el SFU Sin información												
Porcentaje de municipios que reportan en el SFU respecto del total de municipios del país Sin información												
Porcentaje de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y/o localidades en ZAP rural y/o que contiene una ZAP urbana que cuentan con proyecto de inversión financiado por FAIS respecto del total de localidades que cuentan con inversión FAIS Sin información												
Porcentaje de recursos del FAIS que se destinan a proyectos de contribución directa respecto del total de recursos invertidos por el FAIS Sin información												
Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social. Sin información												
Porcentaje de municipios que mejoraron su grado de Rezago Social, al pasar de Muy Alto a Alto Sin información												
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda Sin información												

**33**

**APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES**

**Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte  
1-004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública											
Tercer Trimestre 2014											
DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	I-004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto “A”	Enfoques transversales	Ninguno	
Clasificación Funcional											
Finalidad	2 - Desarrollo Social			Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
						Anual	al periodo				
Fin	Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo mediante el financiamiento de obras de infraestructura social básica en las localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y las pertenecientes a las Zonas de Atención Prioritaria.	Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social.	(Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de población 2010 que habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social) /(Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la población 2010 que habitaba en todos los municipios que reciben recursos del FISM)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	93.14	N/A	N/A		Administración Pública Federal	
Fin		Porcentaje de municipios que mejoraron su grado de Rezago Social, al pasar de Muy Alto a Alto	(Número de municipios que en 2010 estaban catalogados como de Muy Alto Rezago Social pero que en 2015 pasaron a un nivel Alto de Rezago Social / Total de municipios considerados en 2010 con Muy Alto Rezago Social)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A		Administración Pública Federal	
Propósito	Las localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y las Zonas de Atención Prioritaria son atendidas en forma preferente, con proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, urbanización, educación, salud, infraestructura productiva y asistencia social	Porcentaje de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y/o localidades en ZAP rural y/o que contiene una ZAP urbana que cuentan con proyecto de inversión financiado por FAIS respecto del total de localidades que cuentan con inversión FAIS	(Número de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y/o que pertenecen a las Zonas de Atención Prioritaria que cuentan con proyecto de inversión financiado por FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de localidades que cuentan con inversión FAIS)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	60.00	N/A	N/A		Administración Pública Federal	
Propósito		Porcentaje de recursos del FAIS que se destinan a proyectos de contribución directa respecto del total de recursos invertidos por el FAIS	(Monto de recursos en pesos destinado a proyectos de incidencia directa/ Monto total de recursos en pesos invertidos por el FAIS)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	40.00	N/A	N/A		Administración Pública Federal	
Componente	Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	2.57	0.77	N/A		Administración Pública Federal	
Componente		Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda complementarios o de contribución indirecta financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda complementarios o de contribución indirecta financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	2.10	1.57	N/A		Administración Pública Federal	
	Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de la vivienda de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de calidad y espacios en la vivienda de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	3.12	0.94	N/A		Administración Pública Federal	
	Proyectos financiados de infraestructura del sector educativo	Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de infraestructura del sector educativo de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/ Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	11.88	3.57	N/A		Administración Pública Federal	
		Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo complementarios o de contribución indirecta financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de infraestructura del sector educativo complementarios o de contribución indirecta financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	9.72	2.92	N/A		Administración Pública Federal	
	Proyectos financiados de infraestructura del sector salud	Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector salud de contribución directa financiados respecto del total de proyectos finaciados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de infraestructura del sector salud de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	2.87	0.86	N/A		Administración Pública Federal	
	Proyectos financiados de infraestructura para la alimentación	Porcentaje de proyectos de infraestructura para la alimentación financiados respecto del total de proyectos finaciados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de infraestructura para la alimentación financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	0.97	0.29	N/A		Administración Pública Federal	
	Proyectos financiados de infraestructura para la urbanización	Porcentaje de proyectos de urbanización financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de urbanización financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	31.08	9.32	N/A		Administración Pública Federal	
		Porcentaje de proyectos de caminos rurales financiados respecto del total de proyectos finaciados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de caminos rurales financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	7.53	2.26	N/A		Administración Pública Federal	

DATOS DEL PROGRAMA																				
Programa presupuestario	I-004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"		Enfoques transversales	Ninguno			
Clasificación Funcional																				
Finalidad	2 - Desarrollo Social						Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad				Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad				Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social		
RESULTADOS																				
NIVEL	OBJETIVOS					INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance				
						Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo							
										Anual	al periodo									
	Otros Proyectos financiados					Porcentaje de otros proyectos financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de otros proyectos de financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	28.15	8.45	N/A		Administración Pública Federa				
Actividad	Capacitación a municipios					Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país	(Número de municipios capacitados sobre el FAIS en el ejercicio fiscal correspondiente / Total municipios del país )*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	93.65	86.16	92.00	Administración Pública Federal				
	Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social					Porcentaje de municipios que reportan MIDS respecto del total de municipios del país	(Número de municipios que reportan MIDS en la página electrónica de la SEDESOL/Total de municipios del país)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	50.00	25.00	N/A		Administración Pública Federal				
	Registro de proyectos de infraestructura de servicios básicos en la vivienda					Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura de servicios básicos en la vivienda			Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	0.00		Estatal				
	Registro de proyectos de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda					Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda			Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	0.00		Estatal				
	Registro de proyectos de infraestructura para la educación					Número de Proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la educación	Sumatoria de Proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la educación			Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A		Estatal				
	Registro de proyectos de infraestructura para la salud					Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la salud	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la salud			Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	0.00		Estatal				
	Registro de proyectos de infraestructura para la alimentación					Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la alimentación	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la alimentación			Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A		Estatal				
	Registro de proyectos de infraestructura para la urbanización					Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización			Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	147.20	N/A	4.71		Municipal				
						Número de proyectos registrados en el SFU de caminos rurale	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de caminos rurales			Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	34.00	120.00	2.00	1.67	Municipal				
	Registro de otros proyectos					Número de otros proyectos registrados en el SFU	Sumatoria del número de otros proyectos registrados en el SFU			Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	18.33	2.00	4.25	212.50	Municipal				
	Seguimiento de proyectos					Porcentaje de municipios que reportan en el SFU respecto del total de municipios del país	(Número de municipios que reportan en el SFU/Número total del país)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	75.00	56.00	53.00	94.64	Administración Pública Federal				
PRESUPUESTO																				
																Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
																Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL																50,893.0	45,803.7	45,803.7	100.0	
PRESUPUESTO MODIFICADO																50,893.0	45,803.7	45,803.7	100.0	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas																				
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.																				
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.																				
Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social. Sin información																				
Porcentaje de municipios que mejoraron su grado de Rezago Social, al pasar de Muy Alto a Alto Sin información																				
Porcentaje de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y/o localidades en ZAP rural y/o que contiene una ZAP urbana que cuentan con proyecto de inversión financiado por FAIS respecto del total de localidades que cuentan con inversión FAIS Sin información																				
Porcentaje de recursos del FAIS que se destinan a proyectos de contribución directa respecto del total de recursos invertidos por el FAIS Sin información																				
Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS Sin información																				
Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda complementarios o de contribución indirecta financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS Sin información																				
Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de la vivienda de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS Sin información																				
Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS Sin información																				

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario	I-004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto “A”	Enfoques transversales	Ninguno			
Clasificación Funcional															
Finalidad	2 - Desarrollo Social				Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad			Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad			Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	
RESULTADOS															
NIVEL	OBJETIVOS			INDICADORES									AVANCE		Responsable del Registro del Avance
				Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo				
								Anual	al periodo						
Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo complementarios o de contribución indirecta financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS Sin información															
Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector salud de contribución directa financiados respecto del total de proyectos finaciados con recursos del FAIS Sin información															
Porcentaje de proyectos de infraestructura para la alimentación financiados respecto del total de proyectos finaciados con recursos del FAIS Sin información															
Porcentaje de proyectos de urbanización financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS Sin información															
Porcentaje de proyectos de caminos rurales financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS Sin información															
Porcentaje de otros proyectos financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS Sin información															
Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país Causa: A pesar de las diversas convocatorias emitidas por la coordinación del Fondo, aún existen municipios que no han asistido a los talleres y actividades de capacitación. Durante el último trimestre del año, se intensificarán las capacitaciones con el objeto de alcanzar la meta de este indicador. Efectos: Otros Motivos:															
Porcentaje de municipios que reportan MIDS respecto del total de municipios del país Sin información															
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura de servicios básicos en la vivienda Sin información															
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda Sin información															
Número de Proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la educación Sin información															
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la salud Sin información															
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la alimentación Sin información															
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización Sin información															
Número de proyectos registrados en el SFU de caminos rurale Sin información															
Número de otros proyectos registrados en el SFU Sin información															
Porcentaje de municipios que reportan en el SFU respecto del total de municipios del país Causa: Durante las jornadas de capacitación permanente que lleva a cabo la coordinación del FAIS, se incluyen diversos temas relacionados con la importancia de registrar información en el Sistema de Formato Único en lo que corresponde a los recursos financiados con recursos de este fondo. Durante tales capacitaciones, los municipios han manifestado encontrarse aún en la etpa de programación por lo que aún no registran en el Sistema de Formato Único. En lo que resta del año se intensificarán las tareas de capacitación con el objetivo de elevar la meta alcanzada de este indicador. Efectos: Otros Motivos:															

DATOS DEL PROGRAMA																				
Programa presupuestario	I-004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno										
Clasificación Funcional																				
Finalidad	2 - Desarrollo Social			Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad			Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social								
RESULTADOS																				
NIVEL	OBJETIVOS		INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance								
			Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo										
							Anual	al periodo												
Fin	Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo mediante el financiamiento de obras de infraestructura social básica en las localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y las pertenecientes a las Zonas de Atención Prioritaria.		Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social.		(Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de población 2010 que habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social) /(Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la población 2010 que habitaba en todos los municipios que reciben recursos del FISM)		Porcentaje		Estratégico-Eficacia-Anual		93.14		N/A		N/A		Administración Pública Federal			
Fin			Porcentaje de municipios que mejoraron su grado de Rezago Social, al pasar de Muy Alto a Alto		(Número de municipios que en 2010 estaban catalogados como de Muy Alto Rezago Social pero que en 2015 pasaron a un nivel Alto de Rezago Social / Total de municipios considerados en 2010 con Muy Alto Rezago Social)* 100		Porcentaje		Estratégico-Eficacia-Quinquenal		N/A		N/A		N/A		Administración Pública Federal			
Propósito	Las localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y las Zonas de Atención Prioritaria son atendidas en forma preferente, con proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, urbanización, educación, salud, infraestructura productiva y asistencia social		Porcentaje de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y/o localidades en ZAP rural y/o que contiene una ZAP urbana que cuentan con proyecto de inversión financiado por FAIS respecto del total de localidades que cuentan con inversión FAIS		(Número de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y/o que pertenecen a las Zonas de Atención Prioritaria que cuentan con proyecto de inversión financiado por FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de localidades que cuentan con inversión FAIS)*100		Porcentaje		Estratégico-Eficacia-Anual		60.00		N/A		N/A		Administración Pública Federal			
Propósito			Porcentaje de recursos del FAIS que se destinan a proyectos de contribución directa respecto del total de recursos invertidos por el FAIS		(Monto de recursos en pesos destinado a proyectos de incidencia directa/ Monto total de recursos en pesos invertidos por el FAIS)*100		Porcentaje		Estratégico-Eficacia-Anual		40.00		N/A		N/A		Administración Pública Federal			
Componente	Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda		Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS		(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100		Porcentaje		Gestión-Eficacia-Semestral		2.57		0.77		N/A		Administración Pública Federal			
Componente			Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda complementarios o de contribución indirecta financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS		(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda complementarios o de contribución indirecta financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100		Porcentaje		Gestión-Eficacia-Semestral		2.10		1.57		N/A		Administración Pública Federal			
	Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda		Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de la vivienda de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS		(Número de proyectos de calidad y espacios en la vivienda de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100		Porcentaje		Gestión-Eficacia-Semestral		3.12		0.94		N/A		Administración Pública Federal			
	Proyectos financiados de infraestructura del sector educativo		Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS		(Número de proyectos de infraestructura del sector educativo de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100		Porcentaje		Gestión-Eficacia-Semestral		11.88		3.57		N/A		Administración Pública Federal			
			Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo complementarios o de contribución indirecta financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS		(Número de proyectos de infraestructura del sector educativo complementarios o de contribución indirecta financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100		Porcentaje		Gestión-Eficacia-Semestral		9.72		2.92		N/A		Administración Pública Federal			
	Proyectos financiados de infraestructura del sector salud		Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector salud de contribución directa financiados respecto del total de proyectos fnaciados con recursos del FAIS		(Número de proyectos de infraestructura del sector salud de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100		Porcentaje		Gestión-Eficacia-Semestral		2.87		0.86		N/A		Administración Pública Federal			
	Proyectos financiados de infraestructura para la alimentación		Porcentaje de proyectos de infraestructura para la alimentación financiados respecto del total de proyectos fnaciados con recursos del FAIS		(Número de proyectos de infraestructura para la alimentación financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100		Porcentaje		Gestión-Eficacia-Semestral		0.97		0.29		N/A		Administración Pública Federal			
	Proyectos financiados de infraestructura para la urbanización		Porcentaje de proyectos de urbanización financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS		(Número de proyectos de urbanización financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100		Porcentaje		Gestión-Eficacia-Semestral		31.08		9.32		N/A		Administración Pública Federal			
			Porcentaje de proyectos de caminos rurales financiados respecto del total de proyectos fnaciados con recursos del FAIS		(Número de proyectos de caminos rurales financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100		Porcentaje		Gestión-Eficacia-Semestral		7.53		2.26		N/A		Administración Pública Federal			
	Otros Proyectos financiados		Porcentaje de otros proyectos financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS		(Número de otros proyectos de financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100		Porcentaje		Gestión-Eficacia-Semestral		28.15		8.45		N/A		Administración Pública Federal			
Actividad	Capacitación a municipios		Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país		(Número de municipios capacitados sobre el FAIS en el ejercicio fiscal correspondiente / Total municipios del país )*100		Porcentaje		Gestión-Eficacia-Trimestral		100.00		93.65		86.16		92.00		Administración Pública Federal	



DATOS DEL PROGRAMA																			
Programa presupuestario	I-004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"			Enfoques transversales	Ninguno	
Clasificación Funcional																			
Finalidad	2 - Desarrollo Social						Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad				Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad				Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	
RESULTADOS																			
NIVEL	OBJETIVOS					INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance			
						Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo						
										Anual	al periodo								
	Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social					Porcentaje de municipios que reportan MIDS respecto del total de municipios del país		(Número de municipios que reportan MIDS en la página electrónica de la SEDESOL/Total de municipios del país)*100			Porcentaje		Gestión-Eficacia-Semestral		50.00	25.00	N/A		Administración Pública Federal
	Registro de proyectos de infraestructura de servicios básicos en la vivienda					Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura de servicios básicos en la vivienda		Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura de servicios básicos en la vivienda			Proyecto		Gestión-Eficacia-Trimestral		N/A	N/A	0.00		Estatal
Nacional																			
															NaN	NaN	0.00		14 - JALISCO
	Registro de proyectos de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda					Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda		Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda			Proyecto		Gestión-Eficacia-Trimestral		N/A	N/A	0.00		Estatal
Nacional																			
															NaN	NaN	0.00		14 - JALISCO
	Registro de proyectos de infraestructura para la educación					Número de Proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la educación		Sumatoria de Proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la educación			Proyecto		Gestión-Eficacia-Trimestral		N/A	N/A	N/A		Estatal
Nacional -- Sin Información --																			
	Registro de proyectos de infraestructura para la salud					Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la salud		Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la salud			Proyecto		Gestión-Eficacia-Trimestral		N/A	N/A	0.00		Estatal
Nacional																			
															NaN	NaN	0.00		14 - JALISCO
	Registro de proyectos de infraestructura para la alimentación					Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la alimentación		Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la alimentación			Proyecto		Gestión-Eficacia-Trimestral		N/A	N/A	N/A		Estatal
Nacional -- Sin Información --																			
	Registro de proyectos de infraestructura para la urbanización					Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización		Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización			Proyecto		Gestión-Eficacia-Trimestral		147.20	N/A	4.71		Municipal
Nacional																			
															147.20	NaN	4.71		14 - JALISCO
						Número de proyectos registrados en el SFU de caminos rurale		Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de caminos rurales			Proyecto		Gestión-Eficacia-Trimestral		34.00	120.00	2.00	1.67	Municipal
Nacional																			
															34.00	120.00	2.00	1.67	14 - JALISCO
	Registro de otros proyectos					Número de otros proyectos registrados en el SFU		Sumatoria del número de otros proyectos registrados en el SFU			Proyecto		Gestión-Eficacia-Trimestral		18.33	2.00	4.25	212.50	Municipal
Nacional																			
															18.33	2.00	4.25	212.50	14 - JALISCO
	Seguimiento de proyectos					Porcentaje de municipios que reportan en el SFU respecto del total de municipios del país		(Número de municipios que reportan en el SFU/Número total del país)*100			Porcentaje		Gestión-Eficacia-Trimestral		75.00	56.00	53.00	94.64	Administración Pública Federal
PRESUPUESTO																			
															Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
															Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL															50,893.0	45,803.7	45,803.7	100.0	
PRESUPUESTO MODIFICADO															50,893.0	45,803.7	45,803.7	100.0	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas																			
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.																			
Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social. Sin información																			
Porcentaje de municipios que mejoraron su grado de Rezago Social, al pasar de Muy Alto a Alto Sin información																			

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario	I-004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno				
Clasificación Funcional																
Finalidad	2 - Desarrollo Social				Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad			Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad			Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social		
RESULTADOS																
NIVEL	OBJETIVOS			INDICADORES										AVANCE		Responsable del Registro del Avance
				Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo					
								Anual	al periodo							
Porcentaje de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y/o localidades en ZAP rural y/o que contiene una ZAP urbana que cuentan con proyecto de inversión financiado por FAIS respecto del total de localidades que cuentan con inversión FAIS Sin información																
Porcentaje de recursos del FAIS que se destinan a proyectos de contribución directa respecto del total de recursos invertidos por el FAIS Sin información																
Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS Sin información																
Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda complementarios o de contribución indirecta financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS Sin información																
Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de la vivienda de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS Sin información																
Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS Sin información																
Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo complementarios o de contribución indirecta financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS Sin información																
Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector salud de contribución directa financiados respecto del total de proyectos finaciados con recursos del FAIS Sin información																
Porcentaje de proyectos de infraestructura para la alimentación financiados respecto del total de proyectos finaciados con recursos del FAIS Sin información																
Porcentaje de proyectos de urbanización financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS Sin información																
Porcentaje de proyectos de caminos rurales financiados respecto del total de proyectos finaciados con recursos del FAIS Sin información																
Porcentaje de otros proyectos financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS Sin información																
Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país Causa: A pesar de las diversas convocatorias emitidas por la coordinación del Fondo, aún existen municipios que no han asistido a los talleres y actividades de capacitación. Durante el último trimestre del año, se intensificarán las capacitaciones con el objeto de alcanzar la meta de este indicador. Efectos: Otros Motivos:																
Porcentaje de municipios que reportan MIDS respecto del total de municipios del país Sin información																
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura de servicios básicos en la vivienda 14 - JALISCO Se tienen planeado 137 obras, pero aún no se han iniciado ya se encuentra en proceso la liberación del recurso al municipio.																
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda 14 - JALISCO Se tiene planeado 2 obras, pero aún no se han iniciado ya se encuentra en proceso la liberación del recurso al municipio.																
Número de Proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la educación																
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la salud 14 - JALISCO Se tiene planeado 3 obras, pero aún no se han iniciado ya se encuentra en proceso la liberación del recurso al municipio.																
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la alimentación																

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario	I-004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto “A”	Enfoques transversales	Ninguno				
Clasificación Funcional																
Finalidad	2 - Desarrollo Social				Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad			Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad			Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social		
RESULTADOS																
NIVEL	OBJETIVOS			INDICADORES										AVANCE		Responsable del Registro del Avance
				Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo					
								Anual	al periodo							
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización 14 - JALISCO se terminaron en tiempo y forma. 14 - JALISCO POR ERROR NO SE CAPTURE LA META PLANEADA DE CADA UNO DE LOS TRIMESTRES 14 - JALISCO PARA ESTE TRIMESTRE SOLAMENTE SE HA EJECUTADO UNA OBRA CORRESPONDIENTE A ESTE RECURSO 14 - JALISCO SON 3 OBRAS DE URBANIZACIÓN QUE SE SUBIERON COMO PROYECTOS A LA FECHA, LA DEL PROYECTO 004-2014 YA SE CONCLUYO, LA DEL PROYECTO 007-2014 SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 50 % Y LA 013-2014 AÚN NO SE HA INICIADO. 14 - JALISCO SE INICIAN TRABAJOS CONTRUCCION DE DRENAJE Y CARCAMO 14 - JALISCO NO SE TIENE REGISTRADA NINGUNA VARIACION LAS OBRAS QUE SE PROGRAMARON SE EJECUTARON 14 - JALISCO JUSTIFICACIÓN DE LAS METAS DEL INDICADOR 14 - JALISCO 14 - JALISCO 14 - JALISCO 14 - JALISCO 14 - JALISCO 14 - JALISCO																
Número de proyectos registrados en el SFU de caminos rurale 14 - JALISCO POR ERROR NO SE CAPTURE LA META PLANEADA EN CADA UNO DE LOS TIMESTRES 14 - JALISCO 14 - JALISCO 14 - JALISCO 14 - JALISCO 14 - JALISCO																
Número de otros proyectos registrados en el SFU 14 - JALISCO LOS PROYECTOS 23-2013, 003-2014, 008-2014, 009-2014, 010-2014, 011-2014, 012-2014 Y 014-2014, SE ENCUENTRAN CLASIFICADOS EN OTROS, DE LOS CUALES CINCO YA ESTÁN CONCLUIDAS, DOS SE ENCUENTRAN CON UN AVANCE DEL 50 % Y UNA NO SE HA INICIADO. 14 - JALISCO 14 - JALISCO POR ERROR NO SE CAPTURE LA META PLANEADA EN CADA UNO DE LOS TIMESTRES 14 - JALISCO JUSTIFICACIÓN DE LAS METAS DEL INDICADOR 14 - JALISCO obras terminadas en tiempo y forma. 14 - JALISCO 14 - JALISCO																
Porcentaje de municipios que reportan en el SFU respecto del total de municipios del país Causa: Durante las jornadas de capacitación permanente que lleva a cabo la coordinación del FAIS, se incluyen diversos temas relacionados con la importancia de registrar información en el Sistema de Formato Único en lo que corresponde a los recursos financiados con recursos de este fondo. Durante tales capacitaciones, los municipios han manifestado encontrarse aún en la etpa de programación por lo que aún no registran en el Sistema de Formato Único. En lo que resta del año se intensificarán las tareas de capacitación con el objetivo de elevar la meta alcanzada de este indicador. Efectos: Otros Motivos:																

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	I-004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno	
Clasificación Funcional													
Finalidad	2 - Desarrollo Social				Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad			Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
RESULTADOS													
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo				
						Anual	al periodo						
Fin	Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo mediante el financiamiento de obras de infraestructura social básica en las localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y las pertenecientes a las Zonas de Atención Prioritaria.	Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social.	(Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de población 2010 que habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social) /(Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la población 2010 que habitaba en todos los municipios que reciben recursos del FISM)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	93.14	N/A	N/A		Administración Pública Federal			
Fin		Porcentaje de municipios que mejoraron su grado de Rezago Social, al pasar de Muy Alto a Alto	(Número de municipios que en 2010 estaban catalogados como de Muy Alto Rezago Social pero que en 2015 pasaron a un nivel Alto de Rezago Social / Total de municipios considerados en 2010 con Muy Alto Rezago Social)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A		Administración Pública Federal			
Propósito	Las localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y las Zonas de Atención Prioritaria son atendidas en forma preferente, con proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, urbanización, educación, salud, infraestructura productiva y asistencia social	Porcentaje de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y/o localidades en ZAP rural y/o que contiene una ZAP urbana que cuentan con proyecto de inversión financiado por FAIS respecto del total de localidades que cuentan con inversión FAIS	(Número de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y/o que pertenecen a las Zonas de Atención Prioritaria que cuentan con proyecto de inversión financiado por FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de localidades que cuentan con inversión FAIS)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	60.00	N/A	N/A		Administración Pública Federal			
Propósito		Porcentaje de recursos del FAIS que se destinan a proyectos de contribución directa respecto del total de recursos invertidos por el FAIS	(Monto de recursos en pesos destinado a proyectos de incidencia directa/Monto total de recursos en pesos invertidos por el FAIS)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	40.00	N/A	N/A		Administración Pública Federal			
Componente	Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	2.57	0.77	N/A		Administración Pública Federal			
Componente		Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda complementarios o de contribución indirecta financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda complementarios o de contribución indirecta financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/ Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	2.10	1.57	N/A		Administración Pública Federal			
	Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de la vivienda de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de calidad y espacios en la vivienda de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	3.12	0.94	N/A		Administración Pública Federal			
	Proyectos financiados de infraestructura del sector educativo	Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de infraestructura del sector educativo de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	11.88	3.57	N/A		Administración Pública Federal			
		Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo complementarios o de contribución indirecta financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de infraestructura del sector educativo complementarios o de contribución indirecta financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/ Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	9.72	2.92	N/A		Administración Pública Federal			
	Proyectos financiados de infraestructura del sector salud	Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector salud de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de infraestructura del sector salud de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	2.87	0.86	N/A		Administración Pública Federal			
	Proyectos financiados de infraestructura para la alimentación	Porcentaje de proyectos de infraestructura para la alimentación financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de infraestructura para la alimentación financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	0.97	0.29	N/A		Administración Pública Federal			
	Proyectos financiados de infraestructura para la urbanización	Porcentaje de proyectos de urbanización financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de urbanización financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	31.08	9.32	N/A		Administración Pública Federal			
		Porcentaje de proyectos de caminos rurales financiados respecto del total de proyectos finaciados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de caminos rurales financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	7.53	2.26	N/A		Administración Pública Federal			
	Otros Proyectos financiados	Porcentaje de otros proyectos financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de otros proyectos de financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	28.15	8.45	N/A		Administración Pública Federal			
Actividad	Capacitación a municipios	Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país	(Número de municipios capacitados sobre el FAIS en el ejercicio fiscal correspondiente / Total municipios del país ) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	93.65	86.16	92.00	Administración Pública Federal			
	Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de municipios que reportan MIDS respecto del total de municipios del país	(Número de municipios que reportan MIDS en la página electrónica de la SEDESOL/Total de municipios del país)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	50.00	25.00	N/A		Administración Pública Federal			
	Registro de proyectos de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	0.00		Estatal			

DATOS DEL PROGRAMA																					
Programa presupuestario	I-004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				Dependencia Coordinadora del Fondo		416 - Dirección General de Programación y Presupuesto “A”			Enfoques transversales		Ninguno	
Clasificación Funcional																					
Finalidad	2 - Desarrollo Social						Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad					Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad				Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social		
RESULTADOS																					
NIVEL	OBJETIVOS					INDICADORES										AVANCE		Responsable del Registro del Avance			
						Denominación	Método de cálculo			Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo						
												Anual	al periodo								
14-JALISCO																					
																		0.00		0 - COBERTURA ESTATAL	
	Registro de proyectos de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda					Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda				Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda			Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	0.00		Estatal		
14-JALISCO																					
																		0.00		0 - COBERTURA ESTATAL	
	Registro de proyectos de infraestructura para la educación					Número de Proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la educación				Sumatoria de Proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la educación			Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A		Estatal		
14-JALISCO -- Sin Información --																					
	Registro de proyectos de infraestructura para la salud					Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la salud				Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la salud			Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	0.00		Estatal		
14-JALISCO																					
																		0.00		0 - COBERTURA ESTATAL	
	Registro de proyectos de infraestructura para la alimentación					Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la alimentación				Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la alimentación			Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A		Estatal		
14-JALISCO -- Sin Información --																					
	Registro de proyectos de infraestructura para la urbanización					Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización				Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización			Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	147.20	N/A	4.71		Municipal		
14-JALISCO																					
																0.00		3.00		77 - SAN MARTÍN HIDALGO	
																0.00		22.00		93 - TEPATITLÁN DE MORELOS	
																0.00		1.00		64 - OJUELOS DE JALISCO	
																0.00		2.00		15 - AUTLÁN DE NAVARRO	
																0.00		2.00		63 - OCOTLÁN	
																0.00		3.00		121 - ZAPOTILTIC	
																0.00		0.00		30 - CHAPALA	
																600.00		0.00		58 - MASCOTA	
																1.00		0.00		20 - CABO CORRIENTES	
																100.00		0.00		39 - GUADALAJARA	
																29.00		0.00		98 - TLAQUEPAQUE	
																6.00		0.00		124 - ZAPOTLANEJO	
						Número de proyectos registrados en el SFU de caminos rurale				Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de caminos rurales			Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	34.00	120.00	2.00	1.67		Municipal	
14-JALISCO																					
																0.00	0.00	2.00		93 - TEPATITLÁN DE MORELOS	
																120.00	120.00	0.00	0.00	58 - MASCOTA	
																2.00	0.00	0.00		98 - TLAQUEPAQUE	
																10.00	0.00	0.00		124 - ZAPOTLANEJO	
																4.00	0.00	0.00		20 - CABO CORRIENTES	
	Registro de otros proyectos					Número de otros proyectos registrados en el SFU				Sumatoria del número de otros proyectos registrados en el SFU			Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	18.33	2.00	4.25	212.50		Municipal	
14-JALISCO																					
																0.00	0.00	8.00		15 - AUTLÁN DE NAVARRO	
																2.00	2.00	0.00	0.00	58 - MASCOTA	
																0.00	0.00	1.00		93 - TEPATITLÁN DE MORELOS	
																0.00	0.00	1.00		30 - CHAPALA	

DATOS DEL PROGRAMA																					
Programa presupuestario	I-004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				Dependencia Coordinadora del Fondo		416 - Dirección General de Programación y Presupuesto “A”		Enfoques transversales		Ninguno		
Clasificación Funcional																					
Finalidad	2 - Desarrollo Social						Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad					Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad			Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			
RESULTADOS																					
NIVEL	OBJETIVOS					INDICADORES										AVANCE		Responsable del Registro del Avance			
						Denominación	Método de cálculo			Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo						
												Anual	al periodo								
															0.00	0.00	7.00		77 - SAN MARTÍN HIDALGO		
															50.00	0.00	0.00		124 - ZAPOTLANEJO		
															3.00	0.00	0.00		98 - TLAQUEPAQUE		
	Seguimiento de proyectos					Porcentaje de municipios que reportan en el SFU respecto del total de municipios del país				(Número de municipios que reportan en el SFU/Número total del país)*100				Porcentaje		Gestión-Eficacia-Trimestral	75.00	56.00	53.00	94.64	Administración Pública Federal
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas																					
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.																					
Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social. Sin información																					
Porcentaje de municipios que mejoraron su grado de Rezago Social, al pasar de Muy Alto a Alto Sin información																					
Porcentaje de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y/o localidades en ZAP rural y/o que contiene una ZAP urbana que cuentan con proyecto de inversión financiado por FAIS respecto del total de localidades que cuentan con inversión FAIS Sin información																					
Porcentaje de recursos del FAIS que se destinan a proyectos de contribución directa respecto del total de recursos invertidos por el FAIS Sin información																					
Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS Sin información																					
Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda complementarios o de contribución indirecta financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS Sin información																					
Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de la vivienda de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS Sin información																					
Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS Sin información																					
Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo complementarios o de contribución indirecta financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS Sin información																					
Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector salud de contribución directa financiados respecto del total de proyectos finaciados con recursos del FAIS Sin información																					
Porcentaje de proyectos de infraestructura para la alimentación financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS Sin información																					
Porcentaje de proyectos de urbanización financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS Sin información																					
Porcentaje de proyectos de caminos rurales financiados respecto del total de proyectos finaciados con recursos del FAIS Sin información																					
Porcentaje de otros proyectos financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS Sin información																					
Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país Causa: A pesar de las diversas convocatorias emitidas por la coordinación del Fondo, aún existen municipios que no han asistido a los talleres y actividades de capacitación. Durante el último trimestre del año, se intensificarán las capacitaciones con el objeto de alcanzar la meta de este indicador. Efectos: Otros Motivos:																					
Porcentaje de municipios que reportan MIDS respecto del total de municipios del país Sin información																					
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura de servicios básicos en la vivienda 0 - COBERTURA ESTATAL Se tienen planeado 137 obras, pero aún no se han iniciado ya se encuentra en proceso la liberación del recurso al municipio.																					
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda 0 - COBERTURA ESTATAL Se tiene planeado 2 obras, pero aún no se han iniciado ya se encuentra en proceso la liberación del recurso al municipio.																					
Número de Proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la educación																					



DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario	I-004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto “A”	Enfoques transversales	Ninguno				
Clasificación Funcional																
Finalidad	2 - Desarrollo Social				Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad			Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad			Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social		
RESULTADOS																
NIVEL	OBJETIVOS				INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro de Avance	
					Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo				
									Anual	al periodo						
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la salud 0 - COBERTURA ESTATAL Se tiene planeado 3 obras, pero aún no se han iniciado ya se encuentra en proceso la liberación del recurso al municipio.																
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la alimentación																
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización 77 - SAN MARTÍN HIDALGO se terminaron en tiempo y forma. 93 - TEPATITLÁN DE MORELOS POR ERROR NO SE CAPTURÓ LA META PLANEADA DE CADA UNO DE LOS TRIMESTRES 64 - OJUELOS DE JALISCO PARA ESTE TRIMESTRE SOLAMENTE SE HA EJECUTADO UNA OBRA CORRESPONDIENTE A ESTE RECURSO 15 - AUTLÁN DE NAVARRO SON 3 OBRAS DE URBANIZACIÓN QUE SE SUBIERON COMO PROYECTOS A LA FECHA, LA DEL PROYECTO 004-2014 YA SE CONCLUYO, LA DEL PROYECTO 007-2014 SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 50 % Y LA 013-2014 AÚN NO SE HA INICIADO. 63 - OCOTLÁN SE INICIAN TRABAJOS CONTRUCCION DE DRENAJE Y CARCAMO 121 - ZAPOTILTIC NO SE TIENE REGISTRADA NINGUNA VARIACION LAS OBRAS QUE SE PROGRAMARON SE EJECUTARON 30 - CHAPALA JUSTIFICACIÓN DE LAS METAS DEL INDICADOR 58 - MASCOTA 20 - CABO CORRIENTES 39 - GUADALAJARA 98 - TLAQUEPAQUE 124 - ZAPOTLANEJO																
Número de proyectos registrados en el SFU de caminos rurale 93 - TEPATITLÁN DE MORELOS POR ERROR NO SE CAPTURÓ LA META PLANEADA EN CADA UNO DE LOS TIMESTRES 58 - MASCOTA 98 - TLAQUEPAQUE 124 - ZAPOTLANEJO 20 - CABO CORRIENTES																
Número de otros proyectos registrados en el SFU 15 - AUTLÁN DE NAVARRO LOS PROYECTOS 23-2013, 003-2014, 008-2014, 009-2014, 010-2014, 011-2014, 012-2014 Y 014-2014, SE ENCUENTRAN CLASIFICADOS EN OTROS, DE LOS CUALES CINCO YA ESTÁN CONCLUIDAS, DOS SE ENCUENTRAN CON UN AVANCE DEL 50 % Y UNA NO SE HA INICIADO. 58 - MASCOTA 93 - TEPATITLÁN DE MORELOS POR ERROR NO SE CAPTURÓ LA META PLANEADA EN CADA UNO DE LOS TIMESTRES 30 - CHAPALA JUSTIFICACIÓN DE LAS METAS DEL INDICADOR 77 - SAN MARTÍN HIDALGO obras terminadas en tiempo y forma. 124 - ZAPOTLANEJO 98 - TLAQUEPAQUE																
Porcentaje de municipios que reportan en el SFU respecto del total de municipios del país Causa: Durante las jornadas de capacitación permanente que lleva a cabo la coordinación del FAIS, se incluyen diversos temas relacionados con la importancia de registrar información en el Sistema de Formato Único en lo que corresponde a los recursos financiados con recursos de este fondo. Durante tales capacitaciones, los municipios han manifestado encontrarse aún en la etpa de programación por lo que aún no registran en el Sistema de Formato Único. En lo que resta del año se intensificarán las tareas de capacitación con el objetivo de elevar la meta alcanzada de este indicador. Efectos: Otros Motivos:																

**33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES**

**Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte**  
**1-006-FAM Asistencia Social**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																
Tercer Trimestre 2014																
DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario	I-006	FAM Asistencia Social				Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto “A”		Enfoques transversales	Ninguno	
Clasificación Funcional																
Finalidad	2 - Desarrollo Social					Función	6 - Protección Social			Subfunción	8 - Protección Social			Actividad Institucional	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	
RESULTADOS																
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance				
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo							
						Anual	al periodo									
Propósito	Las entidades federativas destinan recursos a programas para disminuir la inseguridad alimentaria	Porcentaje de recursos del Ramo 33 Fondo V.i destinados a otorgar apoyos alimentarios	(Monto total de recursos del Ramo 33 Fondo V.i asignados por la entidad operativa para otorgar apoyos alimentarios en el año / Total de recursos recibidos por la entidad federativa del Ramo 33 Fondo V.i en el año) * 100	Porcentaje	Estratégico-Economía-Anual	100.00	N/A	N/A		Estatal						
Actividad	Asesoría a entidades federativas	Porcentaje de asesorías realizadas a entidades federativas	(Número de asesorías realizadas a entidades federativas / Número de asesorías programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	100.00	90.63	71.88	79.31	Administración Pública Federal						
Fin	Contribuir a reducir las brechas o desigualdades en salud mediante la entrega de recursos para disminuir la inseguridad alimentaria	Variación de personas en inseguridad alimentaria	(Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el año t - Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el año t-6) / Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el año t-6	Otra	Estratégico-Eficacia-Sexenal	0.00	N/A	N/A		Administración Pública Federal						
Componente	Criterios de calidad nutricia para los programas alimentarios establecidos	Porcentaje de entidades que cumplen con los criterios de calidad nutricia	(entidades federativas que cumplen con los criterios de calidad nutricia / Total de entidades federativas)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	43.75	N/A	N/A		Administración Pública Federal						
Actividad	Integración de apoyos alimentarios en cumplimiento a los criterios de calidad nutricia	Mejoramiento de la Asitencia Social Alimentaria	((Número de apoyos alimentarios fríos distribuidos en el periodo corresponidentes a menús y depsensas diseñadas de acuerdo con los criterios de calidad nutricia de los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria + número de apoyos alimentarios calientes distribuidos en el periodo correspondientes a menús diseñados de acuerdo con los criterios de calidad nutricia de los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria) / número total de apoyos entregados en el periodo)	Otra	Gestión-Eficacia-Trimestral	1.00	1.00	1.00	100.00	Estatal						
PRESUPUESTO																
												Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
												Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL												8,573.1	6,429.9	6,429.9	100.0	
PRESUPUESTO MODIFICADO												8,573.1	6,429.9	6,429.9	100.0	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas																
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.																
Porcentaje de recursos del Ramo 33 Fondo V.i destinados a otorgar apoyos alimentarios Sin información																
Porcentaje de asesorías realizadas a entidades federativas Causa: En el segundo trimestre se realizaron 14 visitas de seguimiento a los SEDIF sin contratiempo Efectos: Derivado de la buena coordinación entre el SNDIF y los SEDIF se cumplió la meta al segundo trimestres Otros Motivos:																
Variación de personas en inseguridad alimentaria Sin información																
Porcentaje de entidades que cumplen con los criterios de calidad nutricia Sin información																
Mejoramiento de la Asitencia Social Alimentaria Sin información																

DATOS DEL PROGRAMA																									
Programa presupuestario	I-006	FAM Asistencia Social					Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				Dependencia Coordinadora del Fondo		416 - Dirección General de Programación y Presupuesto “A”		Enfoques transversales		Ninguno						
Clasificación Funcional																									
Finalidad	2 - Desarrollo Social						Función	6 - Protección Social					Subfunción	8 - Protección Social					Actividad Institucional	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples					
RESULTADOS																									
NIVEL	OBJETIVOS					INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance									
						Denominación	Método de cálculo			Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo										
												Anual	al periodo												
Propósito	Las entidades federativas destinan recursos a programas para disminuir la inseguridad alimentaria					Porcentaje de recursos del Ramo 33 Fondo V.i destinados a otorgar apoyos alimentarios			(Monto total de recursos del Ramo 33 Fondo V.i asignados por la entidad operativa para otorgar apoyos alimentarios en el año / Total de recursos recibidos por la entidad federativa del Ramo 33 Fondo V.i en el año) * 100			Porcentaje		Estratégico-Economía-Anual		100.00		N/A		N/A				Estatat	
Nacional																									
																100.00	NaN	NaN		14 - JALISCO					
Actividad	Asesoría a entidades federativas					Porcentaje de asesorías realizadas a entidades federativas			(Número de asesorías realizadas a entidades federativas / Número de asesorías programadas) *100			Porcentaje		Gestión-Calidad-Trimestral		100.00		90.63		71.88		79.31		Administración Pública Federal	
Fin	Contribuir a reducir las brechas o desigualdades en salud mediante la entrega de recursos para disminuir la inseguridad alimentaria					Variación de personas en inseguridad alimentaria			(Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el año t - Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el año t-6) / Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el año t-6			Otra		Estratégico-Eficacia-Sexenal		0.00		N/A		N/A				Administración Pública Federal	
Componente	Criterios de calidad nutricia para los programas alimentarios establecidos					Porcentaje de entidades que cumplen con los criterios de calidad nutricia			(entidades federativas que cumplen con los criterios de calidad nutricia / Total de entidades federativas)*100			Porcentaje		Gestión-Calidad-Anual		43.75		N/A		N/A				Administración Pública Federal	
Actividad	Integración de apoyos alimentarios en cumplimiento a los criterios de calidad nutricia					Mejoramiento de la Asitencia Social Alimentaria			(Número de apoyos alimentarios fríos distribuidos en el periodo correspondientes a menús y depsensas diseñadas de acuerdo con los criterios de calidad nutricia de los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria + número de apoyos alimentarios calientes distribuidos en el periodo correspondientes a menús diseñados de acuerdo con los criterios de calidad nutricia de los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria) / número total de apoyos entregados en el periodo)			Otra		Gestión-Eficacia-Trimestral		1.00		1.00		1.00		100.00		Estatat	
Nacional																									
																1.00	1.00	1.00	100.00	14 - JALISCO					
PRESUPUESTO																									
																Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %						
																Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo						
PRESUPUESTO ORIGINAL																8,573.1	6,429.9	6,429.9	100.0						
PRESUPUESTO MODIFICADO																8,573.1	6,429.9	6,429.9	100.0						
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas																									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.																									
Porcentaje de recursos del Ramo 33 Fondo V.i destinados a otorgar apoyos alimentarios 14 - JALISCO																									
Porcentaje de asesorías realizadas a entidades federativas Causa: En el segundo trimestre se realizaron 14 visitas de seguimiento a los SEDIF sin contratiempo Efectos: Derivado de la buena coordinación entre el SNDIF y los SEDIF se cumplió la meta al segundo trimestres Otros Motivos:																									
Variación de personas en inseguridad alimentaria Sin información																									
Porcentaje de entidades que cumplen con los criterios de calidad nutricia Sin información																									
Mejoramiento de la Asitencia Social Alimentaria 14 - JALISCO Se cumplió la meta planeada para entrega de de apoyos alimentarios que cumplen con los criterios de calidad nutricia.																									

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario	1-006	FAM Asistencia Social					Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto “A”		Enfoques transversales	Ninguno		
Clasificación Funcional																		
Finalidad	2 - Desarrollo Social						Función	6 - Protección Social				Subfunción	8 - Protección Social			Actividad Institucional	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	
RESULTADOS																		
NIVEL	OBJETIVOS					INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
						Denominación	Método de cálculo		Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo				
											Anual	al periodo						
Propósito	Las entidades federativas destinan recursos a programas para disminuir la inseguridad alimentaria					Porcentaje de recursos del Ramo 33 Fondo V.i destinados a otorgar apoyos alimentarios			(Monto total de recursos del Ramo 33 Fondo V.i asignados por la entidad operativa para otorgar apoyos alimentarios en el año / Total de recursos recibidos por la entidad federativa del Ramo 33 Fondo V.i en el año) * 100			Porcentaje	Estratégico-Economía-Anual	100.00	N/A	N/A		Estatal
14-JALISCO																		
														100.00				0 - COBERTURA ESTATAL
Actividad	Asesoría a entidades federativas					Porcentaje de asesorías realizadas a entidades federativas			(Número de asesorías realizadas a entidades federativas / Número de asesorías programadas) *100			Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	100.00	90.63	71.88	79.31	Administración Pública Federal
Fin	Contribuir a reducir las brechas o desigualdades en salud mediante la entrega de recursos para disminuir la inseguridad alimentaria					Variación de personas en inseguridad alimentaria			(Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el año t - Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el año t-6) / Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el año t-6			Otra	Estratégico-Eficacia-Sexenal	0.00	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Componente	Criterios de calidad nutricia para los programas alimentarios establecidos					Porcentaje de entidades que cumplen con los criterios de calidad nutricia			(entidades federativas que cumplen con los criterios de calidad nutricia / Total de entidades federativas)*100			Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	43.75	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Actividad	Integración de apoyos alimentarios en cumplimiento a los criterios de calidad nutricia					Mejoramiento de la Asitencia Social Alimentaria			((Número de apoyos alimentarios fríos distribuidos en el periodo correspondientes a menús y depensas diseñadas de acuerdo con los criterios de calidad nutricia de los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria + número de apoyos alimentarios calientes distribuidos en el periodo correspondientes a menús diseñados de acuerdo con los criterios de calidad nutricia de los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria) / número total de apoyos entregados en el periodo)			Otra	Gestión-Eficacia-Trimestral	1.00	1.00	1.00	100.00	Estatal
14-JALISCO																		
														1.00	1.00	1.00	100.00	0 - COBERTURA ESTATAL
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas																		
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.																		
Porcentaje de recursos del Ramo 33 Fondo V.i destinados a otorgar apoyos alimentarios 0 - COBERTURA ESTATAL																		
Porcentaje de asesorías realizadas a entidades federativas Causa: En el segundo trimestre se realizaron 14 visitas de seguimiento a los SEDIF sin contratiempo Efectos: Derivado de la buena coordinación entre el SNDIF y los SEDIF se cumplió la meta al segundo trimestres Otros Motivos:																		
Variación de personas en inseguridad alimentaria Sin información																		
Porcentaje de entidades que cumplen con los criterios de calidad nutricia Sin información																		
Mejoramiento de la Asitencia Social Alimentaria 0 - COBERTURA ESTATAL Se cumplió la meta planeada para entrega de de apoyos alimentarios que cumplen con los criterios de calidad nutricia.																		

**33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES**

**Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte**  
**1-007-FAM Infraestructura Educativa Básica**



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														
Tercer Trimestre 2014														
DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	I-007	FAM Infraestructura Educativa Básica		Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto “A”	Enfoques transversales	Ninguno				
Clasificación Funcional														
Finalidad	2 - Desarrollo Social				Función	5 - Educación			Subfunción	1 - Educación		Actividad Institucional	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	
RESULTADOS														
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo					
						Anual	al periodo							
Propósito	Los alumnos de educación básica media superior y superior cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes.	Porcentaje de alumnos de educación media superior beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa	(Alumnos de educación media superior beneficiados con la construcción, rehabilitación y/o equipamiento de espacios educativos en el año N / Total de alumnos en los espacios educativos de educación media superior identificados por la entidad federativa que requieren de construcción, rehabilitación y/o equipamiento en el año N) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A		Estatal				
Propósito		Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa	(Alumnos de educación básica beneficiados con la construcción, rehabilitación y/o equipamiento de espacios educativos en el año N / Total de alumnos en los espacios educativos de educación básica identificados por la entidad federativa que requieren de construcción, rehabilitación y/o equipamiento en el año N) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A		Estatal				
Propósito		Porcentaje de alumnos de educación superior beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa	(Alumnos de educación superior beneficiados con la construcción, rehabilitación y/o equipamiento de espacios educativos en el año N / Total de alumnos en los espacios educativos de educación superior identificados por la entidad federativa que requieren de construcción, rehabilitación y/o equipamiento en el año N) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A		Estatal				
Componente	Infraestructura para educación superior construida.	Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación superior.	(Sumatoria de espacios educativos de educación superior construidos, equipados y rehabilitados en el año N/ Total de espacios educativos de educación superior necesarios identificados por la entidad federativa en el año N) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A		Estatal				
Fin	Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa.	Porcentaje de absorción educación media superior	(Número de alumnos matriculados de nuevo ingreso en educación media superior de la entidad federativa en el ciclo escolar N / Total de egresados de educación básica de la entidad federativa en el ciclo escolar N-1) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A		Estatal				
Fin		Índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por FAEB	(Número de alumnos registrados en escuelas apoyadas por FAEB en el ciclo escolar del año N / Población de 3 a 14 años de edad en el año N) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A		Estatal				
Fin		Porcentaje de absorción educación superior	(Número de alumnos matriculados de nuevo ingreso en licenciatura y técnico universitario de la entidad federativa en el ciclo escolar N / Total de egresados de educación media superior que de acuerdo con su curricula son candidatos a cursar educación superior de la entidad federativa en el ciclo escolar N-1) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A		Estatal				
Actividad	Recursos del FAM en construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación media superior.	Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación media superior	(Sumatoria de recursos destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación media superior en el año N/ Total de recursos del FAM asignados a la entidad federativa en el año N) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	N/A	N/A	N/A		Estatal				
	Recursos del FAM en construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación superior.	Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación superior	(Sumatoria de recursos destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación superior en el año N/ Total de recursos del FAM asignados a la entidad federativa en el año N) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	N/A	N/A	N/A		Estatal				
	Recursos del FAM en construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación básica.	Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación básica	(Sumatoria de recursos destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación básica en el año N/ Total de recursos del FAM asignados a la entidad federativa en el año N) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	N/A	N/A	N/A		Estatal				
Componente	Infraestructura para educación básica construida.	Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación básica.	(Sumatoria de espacios educativos de educación básica construidos, equipados y rehabilitados en el año N/ Total de espacios educativos de educación básica necesarios identificados por la entidad federativa en el año N) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A		Estatal				
	Infraestructura para educación media superior construida.	Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación media superior.	(Sumatoria de espacios educativos de educación media superior construidos, equipados y rehabilitados en el año N/ Total de espacios educativos de educación media superior necesarios identificados por la entidad federativa en el año N) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A		Estatal				

DATOS DEL PROGRAMA																			
Programa presupuestario	I-007	FAM Infraestructura Educativa Básica				Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"			Enfoques transversales	Ninguno			
Clasificación Funcional																			
Finalidad	2 - Desarrollo Social					Función	5 - Educación				Subfunción	1 - Educación				Actividad Institucional	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples		
RESULTADOS																			
NIVEL	OBJETIVOS				INDICADORES										AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
					Denominación	Método de cálculo			Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo					
											Anual	al periodo							
PRESUPUESTO																			
														Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
														Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo		
PRESUPUESTO ORIGINAL														6,441.0	6,441.0	6,441.0	100.0		
PRESUPUESTO MODIFICADO														6,441.0	6,441.0	6,441.0	100.0		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas																			
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.																			
Porcentaje de alumnos de educación media superior beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa Sin información																			
Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa Sin información																			
Porcentaje de alumnos de educación superior beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa Sin información																			
Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación superior. Sin información																			
Porcentaje de absorción educación media superior Sin información																			
Índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por FAEB Sin información																			
Porcentaje de absorción educación superior Sin información																			
Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación media superior Sin información																			
Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación superior Sin información																			
Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación básica Sin información																			
Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación básica. Sin información																			
Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación media superior. Sin información																			

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	I-007	FAM Infraestructura Educativa Básica		Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno				
Clasificación Funcional														
Finalidad	2 - Desarrollo Social				Función	5 - Educación			Subfunción	1 - Educación		Actividad Institucional	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	
RESULTADOS														
NIVEL	OBJETIVOS		INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
			Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo				
							Anual	al periodo						
Propósito	Los alumnos de educación básica media superior y superior cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes.		Porcentaje de alumnos de educación media superior beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa	(Alumnos de educación media superior beneficiados con la construcción, rehabilitación y/o equipamiento de espacios educativos en el año N / Total de alumnos en los espacios educativos de educación media superior identificados por la entidad federativa que requieren de construcción, rehabilitación y/o equipamiento en el año N) X 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A		Estatal		
Nacional -- Sin Información --														
Propósito			Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa	(Alumnos de educación básica beneficiados con la construcción, rehabilitación y/o equipamiento de espacios educativos en el año N / Total de alumnos en los espacios educativos de educación básica identificados por la entidad federativa que requieren de construcción, rehabilitación y/o equipamiento en el año N) X 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A		Estatal		
Nacional -- Sin Información --														
Propósito			Porcentaje de alumnos de educación superior beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa	(Alumnos de educación superior beneficiados con la construcción, rehabilitación y/o equipamiento de espacios educativos en el año N / Total de alumnos en los espacios educativos de educación superior identificados por la entidad federativa que requieren de construcción, rehabilitación y/o equipamiento en el año N) X 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A		Estatal		
Nacional -- Sin Información --														
Componente	Infraestructura para educación superior construida.		Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación superior.	(Sumatoria de espacios educativos de educación superior construidos, equipados y rehabilitados en el año N/ Total de espacios educativos de educación superior necesarios identificados por la entidad federativa en el año N) X 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A		Estatal		
Nacional -- Sin Información --														
Fin	Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa.		Porcentaje de absorción educación media superior	(Número de alumnos matriculados de nuevo ingreso en educación media superior de la entidad federativa en el ciclo escolar N / Total de egresados de educación básica de la entidad federativa en el ciclo escolar N-1) X 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A		Estatal		
Nacional -- Sin Información --														
Fin			Índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por FAEB	(Número de alumnos registrados en escuelas apoyadas por FAEB en el ciclo escolar del año N / Población de 3 a 14 años de edad en el año N) X 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A		Estatal		
Nacional -- Sin Información --														
Fin			Porcentaje de absorción educación superior	(Número de alumnos matriculados de nuevo ingreso en licenciatura y técnico universitario de la entidad federativa en el ciclo escolar N / Total de egresados de educación media superior que de acuerdo con su currícula son candidatos a cursar educación superior de la entidad federativa en el ciclo escolar N-1) X 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A		Estatal		
Nacional -- Sin Información --														
Actividad	Recursos del FAM en construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación media superior.		Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación media superior	(Sumatoria de recursos destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación media superior en el año N/ Total de recursos del FAM asignados a la entidad federativa en el año N) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	N/A	N/A	N/A		Estatal		
Nacional -- Sin Información --														
	Recursos del FAM en construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación superior.		Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación superior	(Sumatoria de recursos destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación superior en el año N/ Total de recursos del FAM asignados a la entidad federativa en el año N) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	N/A	N/A	N/A		Estatal		
Nacional -- Sin Información --														
	Recursos del FAM en construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación básica.		Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación básica	(Sumatoria de recursos destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación básica en el año N/ Total de recursos del FAM asignados a la entidad federativa en el año N) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	N/A	N/A	N/A		Estatal		
Nacional -- Sin Información --														
Componente	Infraestructura para educación básica construida.		Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación básica.	(Sumatoria de espacios educativos de educación básica construidos, equipados y rehabilitados en el año N/ Total de espacios educativos de educación básica necesarios identificados por la entidad federativa en el año N) X 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A		Estatal		

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario	I-007	FAM Infraestructura Educativa Básica				Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"		Enfoques transversales	Ninguno			
Clasificación Funcional																		
Finalidad	2 - Desarrollo Social					Función	5 - Educación				Subfunción	1 - Educación			Actividad Institucional	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples		
RESULTADOS																		
NIVEL	OBJETIVOS			INDICADORES										AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
				Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo							
								Anual	al periodo									
Nacional -- Sin Información --																		
	Infraestructura para educación media superior construida.			Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación media superior.			(Sumatoria de espacios educativos de educación media superior construidos, equipados y rehabilitados en el año N/ Total de espacios educativos de educación media superior necesarios identificados por la entidad federativa en el año N) X 100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A		Estatal		
Nacional -- Sin Información --																		
PRESUPUESTO																		
														Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
														Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL														6,441.0	6,441.0	6,441.0	100.0	
PRESUPUESTO MODIFICADO														6,441.0	6,441.0	6,441.0	100.0	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas																		
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.																		
Porcentaje de alumnos de educación media superior beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa																		
Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa																		
Porcentaje de alumnos de educación superior beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa																		
Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación superior.																		
Porcentaje de absorción educación media superior																		
Índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por FAEB																		
Porcentaje de absorción educación superior																		
Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación media superior																		
Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación superior																		
Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación básica																		
Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación básica.																		
Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación media superior.																		

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	I-007	FAM Infraestructura Educativa Básica		Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno				
Clasificación Funcional														
Finalidad	2 - Desarrollo Social				Función	5 - Educación			Subfunción	1 - Educación		Actividad Institucional	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	
RESULTADOS														
NIVEL	OBJETIVOS		INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
			Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo				
							Anual	al periodo						
Propósito	Los alumnos de educación básica media superior y superior cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes.		Porcentaje de alumnos de educación media superior beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa	(Alumnos de educación media superior beneficiados con la construcción, rehabilitación y/o equipamiento de espacios educativos en el año N / Total de alumnos en los espacios educativos de educación media superior identificados por la entidad federativa que requieren de construcción, rehabilitación y/o equipamiento en el año N) X 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A			Estatal	
14-JALISCO -- Sin Información --														
Propósito			Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa	(Alumnos de educación básica beneficiados con la construcción, rehabilitación y/o equipamiento de espacios educativos en el año N / Total de alumnos en los espacios educativos de educación básica identificados por la entidad federativa que requieren de construcción, rehabilitación y/o equipamiento en el año N) X 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A			Estatal	
14-JALISCO -- Sin Información --														
Propósito			Porcentaje de alumnos de educación superior beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa	(Alumnos de educación superior beneficiados con la construcción, rehabilitación y/o equipamiento de espacios educativos en el año N / Total de alumnos en los espacios educativos de educación superior identificados por la entidad federativa que requieren de construcción, rehabilitación y/o equipamiento en el año N) X 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A			Estatal	
14-JALISCO -- Sin Información --														
Componente	Infraestructura para educación superior construida.		Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación superior.	(Sumatoria de espacios educativos de educación superior construidos, equipados y rehabilitados en el año N/ Total de espacios educativos de educación superior necesarios identificados por la entidad federativa en el año N) X 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A			Estatal	
14-JALISCO -- Sin Información --														
Fin	Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa.		Porcentaje de absorción educación media superior	(Número de alumnos matriculados de nuevo ingreso en educación media superior de la entidad federativa en el ciclo escolar N / Total de egresados de educación básica de la entidad federativa en el ciclo escolar N-1) X 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A			Estatal	
14-JALISCO -- Sin Información --														
Fin			Índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por FAEB	(Número de alumnos registrados en escuelas apoyadas por FAEB en el ciclo escolar del año N / Población de 3 a 14 años de edad en el año N) X 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A			Estatal	
14-JALISCO -- Sin Información --														
Fin			Porcentaje de absorción educación superior	(Número de alumnos matriculados de nuevo ingreso en licenciatura y técnico universitario de la entidad federativa en el ciclo escolar N / Total de egresados de educación media superior que de acuerdo con su curricula son candidatos a cursar educación superior de la entidad federativa en el ciclo escolar N-1) X 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A			Estatal	
14-JALISCO -- Sin Información --														
Actividad	Recursos del FAM en construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación media superior.		Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación media superior	(Sumatoria de recursos destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación media superior en el año N/ Total de recursos del FAM asignados a la entidad federativa en el año N) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	N/A	N/A	N/A			Estatal	
14-JALISCO -- Sin Información --														
	Recursos del FAM en construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación superior.		Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación superior	(Sumatoria de recursos destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación superior en el año N/ Total de recursos del FAM asignados a la entidad federativa en el año N) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	N/A	N/A	N/A			Estatal	
14-JALISCO -- Sin Información --														
	Recursos del FAM en construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación básica.		Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación básica	(Sumatoria de recursos destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación básica en el año N/ Total de recursos del FAM asignados a la entidad federativa en el año N) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	N/A	N/A	N/A			Estatal	
14-JALISCO -- Sin Información --														
Componente	Infraestructura para educación básica construida.		Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación básica.	(Sumatoria de espacios educativos de educación básica construidos, equipados y rehabilitados en el año N/ Total de espacios educativos de educación básica necesarios identificados por la entidad federativa en el año N) X 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A			Estatal	
14-JALISCO -- Sin Información --														
	Infraestructura para educación media superior construida.		Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación media superior.	(Sumatoria de espacios educativos de educación media superior construidos, equipados y rehabilitados en el año N/ Total de espacios educativos de educación media superior necesarios identificados por la entidad federativa en el año N) X 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A			Estatal	
14-JALISCO -- Sin Información --														

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario	I-007	FAM Infraestructura Educativa Básica			Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno			
Clasificación Funcional															
Finalidad	2 - Desarrollo Social				Función	5 - Educación			Subfunción	1 - Educación			Actividad Institucional	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	
RESULTADOS															
NIVEL	OBJETIVOS			INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
				Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo				
								Anual	al periodo						
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas															
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.															
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.															
Porcentaje de alumnos de educación media superior beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa															
Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa															
Porcentaje de alumnos de educación superior beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa															
Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación superior.															
Porcentaje de absorción educación media superior															
Índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por FAEB															
Porcentaje de absorción educación superior															
Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación media superior															
Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación superior															
Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación básica															
Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación básica.															
Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación media superior.															



**33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES**

**Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte**  
**1-011-FASP**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública															
Tercer Trimestre 2014															
DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario	I-011	FASP		Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"		Enfoques transversales	Ninguno		
Clasificación Funcional															
Finalidad	1 - Gobierno			Función	7 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior				Subfunción	4 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			Actividad Institucional	9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	
RESULTADOS															
NIVEL	OBJETIVOS		INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
			Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo					
							Anual	al periodo							
Actividad	Promover el ejercicio de recursos del FASP en los destinos de gasto de los Programas con Prioridad Nacional conforme a lo establecido en el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal.		Eficiencia en la aplicación de los recursos provenientes del FASP para el ejercicio fiscal vigente	(Recurso del FASP del año vigente ejercido por la entidad federativa / Monto convenido del FASP del año vigente por la entidad federativa) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	N/A	N/A	2.51		Estatat			
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad pública en la entidad federativa mediante el fortalecimiento de las instituciones en materia de control de confianza, profesionalización, información, comunicaciones, entre otros temas prioritarios.		Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes	(Incidencia delictiva en la entidad federativa en el año T * 100,000) / Población de la entidad		Otra	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A		Estatat			
Componente	Los elementos adscritos al estado de fuerza de las instituciones de seguridad publica cuentan con evaluaciones de control de confianza.		Cobertura de Evaluaciones de control de confianza aplicadas al estado de fuerza registrado en el RNPSP	(Elementos evaluados en Control de Confianza / Estado de fuerza en la entidad de acuerdo al RNPSP) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	97.00	97.00	97.00	100.00	Estatat			
Propósito	Fortalecer a las instituciones de seguridad pública.		Profesionalización de los elementos policiales en el ejercicio fiscal	(Elementos capacitados en el ejercicio fiscal / Elementos a capacitar en el ejercicio fiscal) * 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	0.00	0.00	0.00		Estatat			
PRESUPUESTO															
												Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
												Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL												7,921.6	7,129.5	7,129.5	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO												7,921.6	7,129.5	7,129.5	100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas															
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.															
Eficiencia en la aplicación de los recursos provenientes del FASP para el ejercicio fiscal vigente Sin información															
Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes Sin información															
Cobertura de Evaluaciones de control de confianza aplicadas al estado de fuerza registrado en el RNPSP Sin información															
Profesionalización de los elementos policiales en el ejercicio fiscal Sin información															

DATOS DEL PROGRAMA																					
Programa presupuestario	I-011	FASP					Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto “A”		Enfoques transversales	Ninguno				
Clasificación Funcional																					
Finalidad	1 - Gobierno						Función	7 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior					Subfunción	4 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			Actividad Institucional	9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			
RESULTADOS																					
NIVEL	OBJETIVOS					INDICADORES										AVANCE		Responsable del Registro del Avance			
						Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo								
										Anual	al periodo										
Actividad	Promover el ejercicio de recursos del FASP en los destinos de gasto de los Programas con Prioridad Nacional conforme a lo establecido en el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal.					Eficiencia en la aplicación de los recursos provenientes del FASP para el ejercicio fiscal vigente			(Recurso del FASP del año vigente ejercido por la entidad federativa / Monto convenido del FASP del año vigente por la entidad federativa) * 100				Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	N/A	N/A	2.51		Estatat		
Nacional																					
															NaN	NaN	2.51		14 - JALISCO		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad pública en la entidad federativa mediante el fortalecimiento de las instituciones en materia de control de confianza, profesionalización, información, comunicaciones, entre otros temas prioritarios.					Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes			(Incidencia delictiva en la entidad federativa en el año T * 100,000) / Población de la entidad				Otra	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A		Estatat		
Nacional -- Sin Información --																					
Componente	Los elementos adscritos al estado de fuerza de las instituciones de seguridad publica cuentan con evaluaciones de control de confianza.					Cobertura de Evaluaciones de control de confianza aplicadas al estado de fuerza registrado en el RNPS			(Elementos evaluados en Control de Confianza / Estado de fuerza en la entidad de acuerdo al RNPS) * 100				Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	97.00	97.00	97.00	100.00	Estatat		
Nacional																					
															97.00	97.00	97.00	100.00	14 - JALISCO		
Propósito	Fortalecer a las instituciones de seguridad pública.					Profesionalización de los elementos policiales en el ejercicio fiscal			(Elementos capacitados en el ejercicio fiscal / Elementos a capacitar en el ejercicio fiscal) * 100				Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	0.00	0.00	0.00		Estatat		
Nacional																					
															0.00	0.00	0.00		14 - JALISCO		
PRESUPUESTO																					
															Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %			
															Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo			
PRESUPUESTO ORIGINAL															7,921.6	7,129.5	7,129.5	100.0			
PRESUPUESTO MODIFICADO															7,921.6	7,129.5	7,129.5	100.0			
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas																					
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.																					
Eficiencia en la aplicación de los recursos provenientes del FASP para el ejercicio fiscal vigente 14 - JALISCO Los procesos de adquisición empezaron en Julio por el retraso de la firma de anexo tecnico; no se pudo cargar la meta planeada debido a la misma situación, y el sistema no lo permitio en este momento																					
Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes																					
Cobertura de Evaluaciones de control de confianza aplicadas al estado de fuerza registrado en el RNPS 14 - JALISCO meta lograda																					
Profesionalización de los elementos policiales en el ejercicio fiscal 14 - JALISCO Debido a los procesos de adquisición																					

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario	I-011	FASP					Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"		Enfoques transversales	Ninguno		
Clasificación Funcional																		
Finalidad	1 - Gobierno						Función	7 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior				Subfunción	4 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			Actividad Institucional	9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	
RESULTADOS																		
NIVEL	OBJETIVOS					INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
						Denominación	Método de cálculo			Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo			
												Anual	al periodo					
Actividad	Promover el ejercicio de recursos del FASP en los destinos de gasto de los Programas con Prioridad Nacional conforme a lo establecido en el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal.					Eficiencia en la aplicación de los recursos provenientes del FASP para el ejercicio fiscal vigente			(Recurso del FASP del año vigente ejercido por la entidad federativa / Monto convenido del FASP del año vigente por la entidad federativa) * 100			Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	N/A	N/A	2.51		Estatal
14-JALISCO																		
																2.51		0 - COBERTURA ESTATAL
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad pública en la entidad federativa mediante el fortalecimiento de las instituciones en materia de control de confianza, profesionalización, información, comunicaciones, entre otros temas prioritarios.					Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes			(Incidencia delictiva en la entidad federativa en el año T * 100,000) / Población de la entidad			Otra	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A		Estatal
14-JALISCO -- Sin Información --																		
Componente	Los elementos adscritos al estado de fuerza de las instituciones de seguridad publica cuentan con evaluaciones de control de confianza.					Cobertura de Evaluaciones de control de confianza aplicadas al estado de fuerza registrado en el RNPS			(Elementos evaluados en Control de Confianza / Estado de fuerza en la entidad de acuerdo al RNPS) * 100			Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	97.00	97.00	97.00	100.00	Estatal
14-JALISCO																		
														97.00	97.00	97.00	100.00	0 - COBERTURA ESTATAL
Propósito	Fortalecer a las instituciones de seguridad pública.					Profesionalización de los elementos policiales en el ejercicio fiscal			(Elementos capacitados en el ejercicio fiscal / Elementos a capacitar en el ejercicio fiscal) * 100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	0.00	0.00	0.00		Estatal
14-JALISCO																		
														0.00	0.00	0.00		0 - COBERTURA ESTATAL
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas																		
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.																		
Eficiencia en la aplicación de los recursos provenientes del FASP para el ejercicio fiscal vigente 0 - COBERTURA ESTATAL Los procesos de adquisición empezaron en Julio por el retraso de la firma de anexo tecnico; no se pudo cargar la meta planeada debido a la misma situación, y el sistema no lo permitio en este momento																		
Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes																		
Cobertura de Evaluaciones de control de confianza aplicadas al estado de fuerza registrado en el RNPS 0 - COBERTURA ESTATAL meta lograda																		
Profesionalización de los elementos policiales en el ejercicio fiscal 0 - COBERTURA ESTATAL Debido a los procesos de adquisición																		

**33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES**

**Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte**  
**1-002-FASSA**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																		
Tercer Trimestre 2014																		
DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario	I-002	FASSA				Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"		Enfoques transversales	Ninguno			
Clasificación Funcional																		
Finalidad	2 - Desarrollo Social					Función	3 - Salud				Subfunción	1 - Salud			Actividad Institucional	4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud		
RESULTADOS																		
NIVEL	OBJETIVOS			INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance				
				Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo							
								Anual	al periodo									
Fin	Contribuir a la disminución de la Razón de mortalidad materna mediante la transferencia de recursos del Fondo de aportaciones para los servicios de salud.			Razon de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social.			[Número de muertes maternas de mujeres sin seguridad social/Número de Nacidos vivos de madres sin seguridad socia]*100,000 por entidad de residenciaen un año determinado			Otra	Estratégico-Eficacia-Anual		34.00	N/A	N/A		Estatal	
Propósito	La población sin seguridad social cuenta con mejores condiciones de salud.			Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico			(Número de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal medico / Número total de nacidos vivos de madres sin seguridad social) *100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual		99.65	N/A	N/A		Estatal	
Componente	Presupuesto para el "Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud" destinado a la cobertura de salud de las entidades federativas			Gasto destinado a la prestación de servicios de salud a la persona como porcentaje del gasto total del FASSA			Cociente entre el Gasto ejercido en la subfunción de Prestación de Servicios de Salud a la Persona y el Gasto Total del FASSA por cien.			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual		66.62	N/A	N/A		Estatal	
Componente				Gasto destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad como porcentaje del Gasto Total del FASSA.			Cociente entre el Gasto ejercido en la subfunción de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad y el Gasto Total del FASSA por cien.			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual		26.10	N/A	N/A		Estatal	
Actividad	Adecuada planeación, programación y presupuestación para el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			Porcentaje de Actividades Institucional Estatal (AIE s) correspondientes a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad con asignación presupuestal			Número de Actividades Institucionales Estatales (AIE s) de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad con asignación presupuestal / número total de AIE S de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad * 100			Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual		83.33	N/A	N/A		Estatal	
Actividad				Porcentaje de Actividades Institucional Estatal (AIE s) correspondientes a la Prestación de Servicios de Salud a la Persona con asignación presupuestal			Número de AIE s de Prestación de Servicios de Salud a la Persona con asignación presupuestal / número total de AIE S de Prestación de Servicios de Salud a la Persona * 100			Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual		95.60	N/A	N/A		Estatal	
PRESUPUESTO																		
														Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
														Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL														72,045.2	52,065.7	51,622.6	99.1	
PRESUPUESTO MODIFICADO														73,049.4	52,603.5	51,622.6	98.1	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas																		
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.																		
Razon de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social. Sin información																		
Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico Sin información																		
Gasto destinado a la prestación de servicios de salud a la persona como porcentaje del gasto total del FASSA Sin información																		
Gasto destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad como porcentaje del Gasto Total del FASSA. Sin información																		
Porcentaje de Actividades Institucional Estatal (AIE s) correspondientes a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad con asignación presupuestal Sin información																		
Porcentaje de Actividades Institucional Estatal (AIE s) correspondientes a la Prestación de Servicios de Salud a la Persona con asignación presupuestal Sin información																		



DATOS DEL PROGRAMA																			
Programa presupuestario	I-002	FASSA				Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Dependencia Coordinadora del Fondo		416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"		Enfoques transversales		Ninguno		
Clasificación Funcional																			
Finalidad		2 - Desarrollo Social					Función	3 - Salud				Subfunción	1 - Salud			Actividad Institucional	4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud		
RESULTADOS																			
NIVEL	OBJETIVOS					INDICADORES										AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
						Denominación		Método de cálculo		Unidad de medida		Tipo-Dimensión-Frecuencia		Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
														Anual	al periodo				
Fin	Contribuir a la disminución de la Razón de mortalidad materna mediante la transferencia de recursos del Fondo de aportaciones para los servicios de salud.					Razon de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social.		[Número de muertes maternas de mujeres sin seguridad social/Número de Nacidos vivos de madres sin seguridad socia]*100,000 por entuidad de residenciaen un año determinado		Otra		Estratégico-Eficacia-Anual		34.00	N/A	N/A		Estatal	
Nacional																			
														34.00	NaN	NaN		14 - JALISCO	
Propósito	La población sin seguridad social cuenta con mejores condiciones de salud.					Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico		(Número de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal medico / Número total de nacidos vivos de madres sin seguridad social) *100		Porcentaje		Estratégico-Eficacia-Anual		99.65	N/A	N/A		Estatal	
Nacional																			
														99.65	NaN	NaN		14 - JALISCO	
Componente	Presupuesto para el "Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud" destinado a la cobertura de salud de las entidades federativas					Gasto destinado a la prestación de servicios de salud a la persona como porcentaje del gasto total del FASSA		Cociente entre el Gasto ejercido en la subfunción de Prestación de Servicios de Salud a la Persona y el Gasto Total del FASSA por cien.		Porcentaje		Estratégico-Eficacia-Anual		66.62	N/A	N/A		Estatal	
Nacional																			
														66.62	NaN	NaN		14 - JALISCO	
Componente						Gasto destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad como porcentaje del Gasto Total del FASSA.		Cociente entre el Gasto ejercido en la subfunción de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad y el Gasto Total del FASSA por cien.		Porcentaje		Estratégico-Eficacia-Anual		26.10	N/A	N/A		Estatal	
Nacional																			
														26.10	NaN	NaN		14 - JALISCO	
Actividad	Adecuada planeación, programación y presupuestación para el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud					Porcentaje de Actividades Institucional Estatal (AIE s) correspondientes a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad con asignación presupuestal		Número de Actividades Institucionales Estatales (AIE s) de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad con asignación presupuestal / número total de AIE S de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad * 100		Porcentaje		Gestión-Eficiencia-Anual		83.33	N/A	N/A		Estatal	
Nacional																			
														83.33	NaN	NaN		14 - JALISCO	
Actividad						Porcentaje de Actividades Institucional Estatal (AIE s) correspondientes a la Prestación de Servicios de Salud a la Persona con asignación presupuestal		Número de AIE s de Prestación de Servicios de Salud a la Persona con asignación presupuestal / número total de AIE S de Prestación de Servicios de Salud a la Persona * 100		Porcentaje		Gestión-Eficiencia-Anual		95.60	N/A	N/A		Estatal	
Nacional																			
														95.60	NaN	NaN		14 - JALISCO	
PRESUPUESTO																			
														Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
														Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo		
PRESUPUESTO ORIGINAL														72,045.2	52,065.7	51,622.6	99.1		
PRESUPUESTO MODIFICADO														73,049.4	52,603.5	51,622.6	98.1		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas																			
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.																			
Razon de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social. 14 - JALISCO																			
Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico 14 - JALISCO																			
Gasto destinado a la prestación de servicios de salud a la persona como porcentaje del gasto total del FASSA 14 - JALISCO																			
Gasto destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad como porcentaje del Gasto Total del FASSA. 14 - JALISCO																			

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario	I-002	FASSA			Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto “A”	Enfoques transversales	Ninguno			
Clasificación Funcional															
Finalidad	2 - Desarrollo Social				Función	3 - Salud			Subfunción	1 - Salud			Actividad Institucional	4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	
RESULTADOS															
NIVEL	OBJETIVOS			INDICADORES									AVANCE		Responsable del Registro del Avance
				Denominación		Método de cálculo			Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
											Anual	al periodo			
Porcentaje de Actividades Institucional Estatal (AIE s) correspondientes a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad con asignación presupuestal 14 - JALISCO															
Porcentaje de Actividades Institucional Estatal (AIE s) correspondientes a la Prestación de Servicios de Salud a la Persona con asignación presupuestal 14 - JALISCO															

DATOS DEL PROGRAMA																			
Programa presupuestario	I-002	FASSA					Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto “A”		Enfoques transversales	Ninguno		
Clasificación Funcional																			
Finalidad	2 - Desarrollo Social						Función	3 - Salud					Subfunción	1 - Salud			Actividad Institucional	4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	
RESULTADOS																			
NIVEL	OBJETIVOS					INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance			
						Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo						
										Anual	al periodo								
Fin	Contribuir a la disminución de la Razón de mortalidad materna mediante la transferencia de recursos del Fondo de aportaciones para los servicios de salud.					Razon de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social.		[Número de muertes maternas de mujeres sin seguridad social/Número de Nacidos vivos de madres sin seguridad socia]*100,000 por entidad de residenciaen un año determinado				Otra	Estratégico-Eficacia-Anual	34.00	N/A	N/A		Estatal	
14-JALISCO																			
															34.00			0 - COBERTURA ESTATAL	
Propósito	La población sin seguridad social cuenta con mejores condiciones de salud.					Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico		(Número de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal medico / Número total de nacidos vivos de madres sin seguridad social) *100				Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	99.65	N/A	N/A		Estatal	
14-JALISCO																			
															99.65			0 - COBERTURA ESTATAL	
Componente	Presupuesto para el “Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud” destinado a la cobertura de salud de las entidades federativas					Gasto destinado a la prestación de servicios de salud a la persona como porcentaje del gasto total del FASSA		Cociente entre el Gasto ejercido en la subfunción de Prestación de Servicios de Salud a la Persona y el Gasto Total del FASSA por cien.				Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	66.62	N/A	N/A		Estatal	
14-JALISCO																			
															66.62			0 - COBERTURA ESTATAL	
Componente						Gasto destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad como porcentaje del Gasto Total del FASSA.		Cociente entre el Gasto ejercido en la subfunción de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad y el Gasto Total del FASSA por cien.				Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	26.10	N/A	N/A		Estatal	
14-JALISCO																			
															26.10			0 - COBERTURA ESTATAL	
Actividad	Adecuada planeación, programación y presupuestación para el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud					Porcentaje de Actividades Institucional Estatal (AIE s) correspondientes a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad con asignación presupuestal		Número de Actividades Institucionales Estatales (AIE s) de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad con asignación presupuestal / número total de AIE S de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad * 100				Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	83.33	N/A	N/A		Estatal	
14-JALISCO																			
															83.33			0 - COBERTURA ESTATAL	
Actividad						Porcentaje de Actividades Institucional Estatal (AIE s) correspondientes a la Prestación de Servicios de Salud a la Persona con asignación presupuestal		Número de AIE s de Prestación de Servicios de Salud a la Persona con asignación presupuestal / número total de AIE S de Prestación de Servicios de Salud a la Persona * 100				Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	95.60	N/A	N/A		Estatal	
14-JALISCO																			
															95.60			0 - COBERTURA ESTATAL	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas																			
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.																			
Razon de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social. 0 - COBERTURA ESTATAL																			
Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico 0 - COBERTURA ESTATAL																			
Gasto destinado a la prestación de servicios de salud a la persona como porcentaje del gasto total del FASSA 0 - COBERTURA ESTATAL																			
Gasto destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad como porcentaje del Gasto Total del FASSA. 0 - COBERTURA ESTATAL																			
Porcentaje de Actividades Institucional Estatal (AIE s) correspondientes a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad con asignación presupuestal 0 - COBERTURA ESTATAL																			
Porcentaje de Actividades Institucional Estatal (AIE s) correspondientes a la Prestación de Servicios de Salud a la Persona con asignación presupuestal 0 - COBERTURA ESTATAL																			

**33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES**

**Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte**  
**1-005-FORTAMUN**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																
Tercer Trimestre 2014																
DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario	I-005	FORTAMUN		Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"		Enfoques transversales	Ninguno			
Clasificación Funcional																
Finalidad	2 - Desarrollo Social				Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad			Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad			Actividad Institucional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		
RESULTADOS																
NIVEL	OBJETIVOS		INDICADORES										AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
			Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo						
							Anual	al periodo								
Actividad	Dar seguimiento a los recursos federales recibidos a través del FORTAMUN DF.		Porcentaje de Avance en las Metas	{Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	77.10		Municipal				
Actividad			Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	745,800.50	745,795.35	67.70	0.01	Municipal				
Fin	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos.		Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías -se refiere a los sueldos pagados-). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta, es decir, semestral.		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	112.86	112.86	93.53	82.87	Municipal				
Propósito	Contar con recursos federales transferidos para el fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.		Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal). Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.		Otra	Estratégico-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	57.30		Municipal				
Componente	Apliar los recursos federales transferidos en la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad a los destinos previstos en la LCF.		Índice de Logro Operativo	{Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos del fondo ) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta.		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	73.15		Municipal				
PRESUPUESTO																
													Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
													Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL													58,666.2	43,999.6	43,999.6	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO													58,666.2	43,999.6	43,999.6	100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas																
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.																
Porcentaje de Avance en las Metas Sin información																
Índice en el Ejercicio de Recursos Sin información																
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos Sin información																
Índice de Dependencia Financiera Sin información																
Índice de Logro Operativo Sin información																

DATOS DEL PROGRAMA																					
Programa presupuestario	I-005	FORTAMUN					Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto “A”			Enfoques transversales	Ninguno			
Clasificación Funcional																					
Finalidad	2 - Desarrollo Social						Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad					Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad				Actividad Institucional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		
RESULTADOS																					
NIVEL	OBJETIVOS					INDICADORES										AVANCE		Responsable del Registro del Avance			
						Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo								
										Anual	al periodo										
Actividad	Dar seguimiento a los recursos federales recibidos a través del FORTAMUN DF.					Porcentaje de Avance en las Metas			{Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.				Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	77.10		Municipal		
Nacional																					
															NaN	NaN	77.10		14 - JALISCO		
Actividad						Índice en el Ejercicio de Recursos			(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.				Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	745,800.50	745,795.35	67.70	0.01	Municipal		
Nacional																					
															745,800.50	745,795.35	67.70	0.01	14 - JALISCO		
Fin	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos.					Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos			((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías -se refiere a los sueldos pagados-). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta, es decir, semestral.				Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	112.86	112.86	93.53	82.87	Municipal		
Nacional																					
															112.86	112.86	93.53	82.87	14 - JALISCO		
Propósito	Contar con recursos federales transferidos para el fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.					Índice de Dependencia Financiera			(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal). Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.				Otra	Estratégico-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	57.30		Municipal		
Nacional																					
															NaN	NaN	57.30		14 - JALISCO		
Componente	Apliar los recursos federales transferidos en la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad a los destinos previstos en la LCF.					Índice de Logro Operativo			{Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos del fondo ) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta.				Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	73.15		Municipal		
Nacional																					
															NaN	NaN	73.15		14 - JALISCO		
PRESUPUESTO																					
															Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %			
															Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo			
PRESUPUESTO ORIGINAL															58,666.2	43,999.6	43,999.6	100.0			
PRESUPUESTO MODIFICADO															58,666.2	43,999.6	43,999.6	100.0			
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas																					
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.																					



DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario	I-005	FORTAMUN			Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto “A”	Enfoques transversales	Ninguno			
Clasificación Funcional															
Finalidad	2 - Desarrollo Social				Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad			Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad			Actividad Institucional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
RESULTADOS															
NIVEL	OBJETIVOS			INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
				Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo				
								Anual	al periodo						
Porcentaje de Avance en las Metas 14 - JALISCO LA VARIACION DE LA META ES MENOR A LA PLANEADA 14 - JALISCO METAS PORCENTUALES 14 - JALISCO Ilevamos un 75% de la meta planeada en este tercer trimestre															
Índice en el Ejercicio de Recursos 14 - JALISCO 14 - JALISCO Ilevamo un avance del 75% de las metas planeadas en este tercer trimestre 14 - JALISCO eL NUMERADO CORRESPONDE AL GASTO EJERCIDO Y EL DENOMINADOR AL MONTO APROBADO 14 - JALISCO SE LLEVA UN AVANCE EN LA EJECUCION DEL RECURSO DEL 57.09 %															
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos 14 - JALISCO Indice de aplicación Prioritaria de Recursos 14 - JALISCO El numerador esta integrado por los proyectos de obligaciones financieras y seguridad pública y el denominador en el gasto ejercido de FORTAMUN 14 - JALISCO EN ESTE PRIMER SEMESTRE SE LLEVA UN AVANCE DEL 42% DE LAS METAS PLANEADAS															
Índice de Dependencia Financiera 14 - JALISCO IMPORTE MINISTRADO DE FORTAMUN CONTRA INGRESOS PROPIOS 14 - JALISCO Indice de Dependencia Financiera 14 - JALISCO cumplimos con un 75% de la meta planeada															
Índice de Logro Operativo 14 - JALISCO se cumplio con un 75% de la meta planeada en este tercer trimestre 14 - JALISCO LOGRO OPERATIVO															

DATOS DEL PROGRAMA																					
Programa presupuestario	I-005	FORTAMUN					Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"			Enfoques transversales	Ninguno			
Clasificación Funcional																					
Finalidad	2 - Desarrollo Social						Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad					Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad				Actividad Institucional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		
RESULTADOS																					
NIVEL	OBJETIVOS				INDICADORES										AVANCE		Responsable del Registro del Avance				
					Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo									
									Anual	al periodo											
Actividad	Dar seguimiento a los recursos federales recibidos a través del FORTAMUN DF.				Porcentaje de Avance en las Metas				{Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.				Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	77.10		Municipal		
14-JALISCO																					
																		72.00		121 - ZAPOTILTIC	
																		84.30		98 - TLAQUEPAQUE	
																		75.00		77 - SAN MARTÍN HIDALGO	
Actividad					Índice en el Ejercicio de Recursos				(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.				Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	745,800.50	745,795.35	67.70	0.01	Municipal		
14-JALISCO																					
															1,491,501.00	1,491,501.00	0.00	0.00	58 - MASCOTA		
															0.00	0.00	75.00		77 - SAN MARTÍN HIDALGO		
															100.00	89.70	71.00	79.15	98 - TLAQUEPAQUE		
															0.00	0.00	57.09		15 - AUTLÁN DE NAVARRO		
Fin	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos.				Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos				((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías -se refiere a los sueldos pagados-). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta, es decir, semestral.				Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	112.86	112.86	93.53	82.87	Municipal		
14-JALISCO																					
															138.58	138.58	138.58	100.00	97 - TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA		
															100.00	100.00	100.00	100.00	98 - TLAQUEPAQUE		
															100.00	100.00	42.00	42.00	77 - SAN MARTÍN HIDALGO		
Propósito	Contar con recursos federales transferidos para el fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.				Índice de Dependencia Financiera				(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal). Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.				Otra	Estratégico-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	57.30		Municipal		
14-JALISCO																					
																		74.89		98 - TLAQUEPAQUE	
																		22.00		97 - TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	
																		75.00		77 - SAN MARTÍN HIDALGO	
Componente	Apliar los recursos federales transferidos en la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad a los destinos previstos en la LCF.				Índice de Logro Operativo				{Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos del fondo ) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta.				Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	73.15		Municipal		
14-JALISCO																					
																		75.00		77 - SAN MARTÍN HIDALGO	
																		71.30		98 - TLAQUEPAQUE	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas																					

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	I-005	FORTAMUN			Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto “A”	Enfoques transversales	Ninguno	
Clasificación Funcional													
Finalidad	2 - Desarrollo Social				Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad			Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Actividad Institucional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
RESULTADOS													
NIVEL	OBJETIVOS		INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance
			Denominación	Método de cálculo		Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
								Anual	al periodo				
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.													
Porcentaje de Avance en las Metas 121 - ZAPOTILTIC LA VARIACION DE LA META ES MENOR A LA PLANEADA 98 - TLAQUEPAQUE METAS PORCENTUALES 77 - SAN MARTÍN HIDALGO Ilevamos un 75% de la meta planeada en este tercer trimestre													
Índice en el Ejercicio de Recursos 58 - MASCOTA 77 - SAN MARTÍN HIDALGO Ilevamo un avance del 75% de las metas planeadas en este tercer trimestre 98 - TLAQUEPAQUE eL NUMERADO CORRESPONDE AL GASTO EJERCIDO Y EL DENOMINADOR AL MONTO APROBADO 15 - AUTLÁN DE NAVARRO SE LLEVA UN AVANCE EN LA EJECUCION DEL RECURSO DEL 57.09 %													
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos 97 - TLAJOMULCO DE ZÚNIGA Índice de aplicación Prioritaria de Recursos 98 - TLAQUEPAQUE El numerador esta integrado por los proyectos de obligaciones financieras y seguridad pública y el denominador en el gasto ejercido de FORTAMUN 77 - SAN MARTÍN HIDALGO EN ESTE PRIMER SEMESTRE SE LLEVA UN AVANCE DEL 42% DE LAS METAS PLANEADAS													
Índice de Dependencia Financiera 98 - TLAQUEPAQUE IMPORTE MINISTRADO DE FORTAMUN CONTRA INGRESOS PROPIOS 97 - TLAJOMULCO DE ZÚNIGA Índice de Dependencia Financiera 77 - SAN MARTÍN HIDALGO cumplimos con un 75% de la meta planeada													
Índice de Logro Operativo 77 - SAN MARTÍN HIDALGO se cumplio con un 75% de la meta planeada en este tercer trimestre 98 - TLAQUEPAQUE LOGRO OPERATIVO													

## REQUISITOS PARA PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL

Los días de publicación son martes, jueves y sábado

### Para convocatorias, estados financieros, balances y avisos

1. Que sean originales
2. Que estén legibles
3. Copia del RFC de la empresa
4. Firmados (con nombre y rúbrica)
5. Pago con cheque a nombre de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, que esté certificado

### Para edictos

1. Que sean originales
2. Que el sello y el edicto estén legibles
3. Que estén sellados (que el sello no invada las letras del contenido del edicto)
4. Firmados (con nombre y rúbrica)

### Para los dos casos

- Que no estén escritos por la parte de atrás con ningún tipo de tinta ni lápiz.
- Que la letra sea tamaño normal.
- Que los Balances o Estados Financieros, si son varios, vengan uno en cada hoja.
- La información de preferencia deberá venir en cd o usb, en el programa Word u otro formato editable.

**Por falta de alguno de los requisitos antes mencionados, no se aceptará ningún documento para su publicación.**

## PARA VENTA Y PUBLICACIÓN

### Venta

- |                     |         |
|---------------------|---------|
| 1. Número del día   | \$20.00 |
| 2. Número atrasado  | \$30.00 |
| 3. Edición especial | \$50.00 |

### Publicaciones

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Publicación de edictos y avisos notariales por cada palabra                     | \$2.70     |
| 2. Balances, Estados Financieros y demás publicaciones especiales, por cada página | \$1,110.00 |
| 3. Mínima fracción de 1/4 de página en letra normal                                | \$283.00   |

### Suscripción

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| 1. Por suscripción anual | \$1,100.00 |
|--------------------------|------------|

**Tarifas válidas desde el día 1 de enero al 31 de diciembre de 2014**

**Estas tarifas varían de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado.**

**A t e n t a m e n t e**  
**Dirección de Publicaciones**

Av. Prolongación Alcalde 1351, edificio C, primer piso, CP 44270, Tel. 3819 2720, Fax 3819 2722.  
Guadalajara, Jalisco

### Punto de Venta y Contratación

Av. Prolongación Alcalde 1855, planta baja, Edificio Archivos Generales, esquina Chihuahua  
Teléfono 3819 2300, Extensiones 47306 y 47307. Librería 3819 2476

[periodicooficial.jalisco.gob.mx](http://periodicooficial.jalisco.gob.mx)

**Quejas y sugerencias: [publicaciones@jalisco.gob.mx](mailto:publicaciones@jalisco.gob.mx)**



## S U M A R I O

MARTES 18 DE NOVIEMBRE DE 2014  
NÚMERO 41 . SECCIÓN II  
TOMO CCCLXXX

**INFORMES** sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública (tercer trimestre 2014). **Pág. 3**



Secretaría  
General de Gobierno  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO