



REPORTE ACTUALIZADO DE OBRAS ASIGNADAS

ARTICULO 8 FRACCIÓN VI INCISO C) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y MUNICIPIOS

REPORTE AL MES DE AGOSTO 19

#	CLAVE NÚMERO	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL EJECUTOR	NOMBRE SUPERVISOR	COSTO INICIAL	COSTO FINAL	FECHA DE ASIGNACIÓN	SUPERFICIE CONSTRUIDA POR METROS CUADRADOS	COSTO POR METRO CUADRADO	TIPO DE BENEFICIARIOS	AVANCES (%)	
												FÍSICO	FINANCIERO
1	SSJ-OPD-001-2014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGION SANITARIA No. I, COLOTLÁN.	REGIÓN SANITARIA DE COLOTLÁN	URB-TOP-CON, S.A. DE C.V. Y ASOCIADAS	ING. JOSÉ GUADALUPE ROJAS MENDOZA	\$ 61,998,408.64	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	02 JUNIO DEL 2014	N/A	N/A	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	75	65
2	SSJ-OPD-002-2014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGION SANITARIA No. II REGION SANITARIA LAGOS DE MORENO	REGIÓN SANITARIA DE LAGOS DE MORENO	URBANIZADORA SANTA BARBARA, S.A. DE C.V. Y ASOCIADAS.	ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ	\$ 109,691,276.03	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	02 DE JUNIO DEL 2014	N/A	N/A	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	45	25
3	SSJ-OPD-003-2014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGION SANITARIA No. III, TEPATITLÁN	REGIÓN SANITARIA DE TEPATITLÁN	SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ	\$ 69,965,688.26	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	02 DE JUNIO DEL 2014	N/A	N/A	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	70	25
4	SSJ-OPD-004-2014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGION SANITARIA No. IV, LA BARCA	REGIÓN SANITARIA DE LA BARCA	CONSTRUCCIONES VTR3, S.A. DE C.V. Y ASOCIADAS	ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ	\$ 74,798,918.74	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	02 DE JUNIO DEL 2014	N/A	N/A	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	70	29
5	SSJ-OPD-005-2014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGION SANITARIA No. V, TAMAZULA	REGIÓN SANITARIA DE TAMAZULA	CONSTRUCTORA COMARSA, S.A. DE C.V.	ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR	\$ 52,849,885.42	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	02 DE JUNIO DEL 2014	N/A	N/A	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	10	25
6	SSJ-OPD-006-2014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGION SANITARIA No. VI, CD. GUZMÁN	REGIÓN SANITARIA DE CD. GUZMÁN	CONSTRUCCIONES VIKBRAK S.A. DE C.V.	ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR	\$ 64,685,386.59	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	03 DE JUNIO DEL 2014	N/A	N/A	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	34	34
7	SSJ-OPD-007-2014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGION SANITARIA No. VII, AUTLÁN	REGIÓN SANITARIA DE AUTLÁN	GURBA, S.A. DE C.V. Y ASOCIADAS	ARQ. ALEJANDRO PEÑA MAHEDA	\$ 66,070,197.66	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	03 DE JUNIO DEL 2014	N/A	N/A	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	20	25
8	SSJ-OPD-008-2014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGION SANITARIA No. VIII, PUERTO VALLARTA	REGIÓN SANITARIA DE PUERTO VALLARTA	COTRINSA, S. DE R.L. DE C.V.	ARQ. ALEJANDRO PEÑA MAHEDA	\$ 92,580,313.23	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	03 DE JUNIO DEL 2014	N/A	N/A	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	25	25
9	SSJ-OPD-009-2014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGION SANITARIA No. IX, AMECA.	REGIÓN SANITARIA DE AMECA	ANEXUS EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. Y ASOCIADAS	ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA	\$ 77,006,167.67	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	03 DE JUNIO DEL 2014	N/A	N/A	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	20	25
10	SSJ-OPD-010-2014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGION SANITARIA No. X, ZAPOPAN	REGIÓN SANITARIA DE ZAPOPAN	J.R. LEON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. Y ASOCIADAS	ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ	\$ 73,204,662.47	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	03 DE JUNIO DEL 2014	N/A	N/A	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	23	25
11	SSJ-OPD-011-2014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGION SANITARIA No. XI, TONALÁ	REGIÓN SANITARIA DE TONALÁ	INGENIERIA PROSER, S.A. DE C.V.	ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ	\$ 52,303,724.24	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	03 DE JUNIO DEL 2014	N/A	N/A	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	25	25
12	SSJ-OPD-012-2014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGION SANITARIA No. XII, TLAQUEPAQUE	REGION SANITARIA DE TLAQUEPAQUE	GRUPO ORDIEZ, S.A. DE C.V. Y ASOCIADAS	ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA	\$ 45,225,597.79	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	03 DE JUNIO DEL 2014	N/A	N/A	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	25
13	SSJ-OPD-013-2014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGION SANITARIA No. XIII, GUADALAJARA	REGIÓN SANITARIA DE GUADALAJARA	EDIFICACIONES CRIL, S.A. DE C.V. Y ASOCIADAS	ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA	\$ 68,894,040.41	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	03 DE JUNIO DEL 2014	N/A	N/A	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	25
14	SSJ-OPD-014-2014	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONCLUSIÓN DEL HOSPITAL DE 18 CAMAS EN JOCOTEPEC	JOCOTEPEC	CONSTRUCTIO GERENS, S.A. DE C.V.	ARQ. ALEJANDRO PEÑA MAHEDA	\$ 17,572,647.93	\$ 31,191,119.51	18 DE DICIEMBRE DEL 2014	2,031.20	\$ 8,651.36	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
15	SSJ-OPD-015-2014	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONCLUSIÓN DEL HOSPITAL DE 18 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS	ARANDAS	CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ASESORIA DE OBRAS DUMA, S.A. DE C.V.	ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA	\$ 10,913,407.19	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	18 DE DICIEMBRE DEL 2014	3,523.00	\$ 3,097.76	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	71
16	SSJ-OPD-016-2014	PROYECTO EJECUTIVO DEL HOSPITAL DE SAYULA	SAYULA	CONSTRUCTIO GERENS, S.A. DE C.V.	ARQ. BRIANA SUAREZ NÚÑEZ KRIZIA	\$ 4,178,198.56	\$ 4,178,198.56	18 DE DICIEMBRE DEL 2014	2,962.02	\$ 1,410.59	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
17	SSJ-OPD-017-2014	PROYECTO EJECUTIVO DEL HOSPITAL DE LAGOS DE MORENO	LAGOS DE MORENO	KP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	ARQ. BRIANA SUAREZ NÚÑEZ KRIZIA	\$ 4,409,714.04	\$ 4,409,714.04	18 DE DICIEMBRE DEL 2014	7,987.82	\$ 552.05	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
18	SSJ-OPD-018-2014	PROYECTO EJECUTIVO DEL HOSPITAL GERIÁTRICO	ZAPOPAN	TAI DISEÑO, S.A. DE C.V.	ARQ. BRIANA SUAREZ NÚÑEZ KRIZIA	\$ 4,701,176.64	\$ 4,701,176.64	18 DE DICIEMBRE DEL 2014	9,369.05	\$ 501.78	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
19	SSJ-OPD-019-2014	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONCLUSIÓN DEL FORTALECIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN (TERMINACIÓN DE QUIROFANOS)	TEPATITLÁN	PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V.	ARQ. JUAN SANTILLAN TORRES	\$ 2,799,951.89	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	18 DE DICIEMBRE DEL 2014	234.22	\$ 11,954.37	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100



REPORTE ACTUALIZADO DE OBRAS ASIGNADAS

ARTICULO 8 FRACCIÓN VI INCISO C) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y MUNICIPIOS

REPORTE AL MES DE AGOSTO 19

#	CLAVE NÚMERO	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL EJECUTOR	NOMBRE SUPERVISOR	COSTO INICIAL	COSTO FINAL	FECHA DE ASIGNACIÓN	SUPERFICIE CONSTRUIDA POR METROS CUADRADOS	COSTO POR METRO CUADRADO	TIPO DE BENEFICIARIOS	AVANCES (%)	
												FÍSICO	FINANCIERO
20	SSJ-OPD-001-2015	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGÜINEA	ZAPOCAN	INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C.V.	ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR	\$ 1,986,435.19	\$ 1,986,435.19	30 DE ENERO DEL 2015	202.21	\$ 9,823.62	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
21	SSJ-OPD-002-2015	PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN	CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN	CONSTRUCTORA DE INMUEBLES TECNOLÓGICOS, S.A. DE C.V.	ING. JOSÉ GUADALUPE ROJAS MENDOZA	\$ 9,336,140.37	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	12 DE MARZO DEL 2015	1,800.00	\$ 5,186.74	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	93.78	93.78
22	SSJ-OPD-003-2015	SUSTITUCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE LAZARO CARDENAS EN GUADALAJARA	GUADALAJARA	MARGRU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ARQ. NICOLAS TORRES RUIZ	\$ 3,473,794.35	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	26 DE MARZO DEL 2015	922.67	\$ 3,764.94	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
23	SSJ-OPD-004-2015	OBRA NUEVA CENTRO DE SALUD SANTA ANA GUADALUPE EN JALOSTOTITLÁN	JALOSTOTITLÁN	MARGRU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR	\$ 3,381,226.50	\$ 3,599,999.36	26 DE MARZO DEL 2015	345.79	\$ 9,778.27	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
24	SSJ-OPD-005-2015	SUSTITUCIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA EN PUERTO VALLARTA	PUERTO VALLARTA	CONSTRUCTORA ONTE, S. DE R.L. DE C.V.	ARQ. ALEJANDRO PEÑA MAHEDA	\$ 5,498,671.51	\$ 6,873,339.38	26 DE MARZO DEL 2015	712.00	\$ 7,722.85	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
25	SSJ-OPD-006-2015	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE SERVICIOS AMPLIADOS EN ZACOALCO DE TORRES	ZACOALCO DE TORRES	PROYECTOS E INGENIERÍA DRC, S.A. DE C.V.	ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA	\$ 4,166,500.66	\$ 4,407,523.47	01 DE JUNIO DEL 2015	1,431.47	\$ 2,910.64	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
26	SSJ-OPD-007-2015	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN OBSTÉTRICA NEONATAL EN SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO	SAN MIGUEL EL ALTO	FBO INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR	\$ 6,438,396.23	\$ 6,438,396.23	15 DE JUNIO DEL 2015	2,885.00	\$ 2,231.68	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
27	SSJ-OPD-008-2015	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SAN JULIAN JALISCO	SAN JULIAN	TEOREMA EDIFICACIONES, SA DE CV	ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR	\$ 8,324,406.73	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	30 DE JUNIO DEL 2015	1,200.00	\$ 6,937.01	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	75
28	SSJ-OPD-009-2015	SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V.	ARQ. JUAN SANTILLAN TORRES	\$ 8,599,885.76	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	30 DE JUNIO DEL 2015	1,702.55	\$ 5,051.18	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	97
29	OPD-SSJ-ADJ-010/2015	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CS CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SAN JULIAN	SAN JULIAN	LAKAY CONSTRUCCIONES, SA DE CV	ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR	\$ 1,299,444.33	\$ 1,299,444.33	30 DE MARZO DEL 2015	1,200.00	\$ 1,082.87	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
30	OPD-SSJ-ADJ-011/2015	PROYECTO EJECUTIVO SUSTENTABLE DEL CS CON SERVICIOS AMPLIADOS SANTA ANA GPE, EN JALOSTOTITLÁN, JALISCO	JALOSTOTITLÁN	ING. JUAN RAMÓN GARIBAY MARQUEZ	ARQ. BRIANA SUAREZ NÚÑEZ KRIZIA	\$ 934,612.00	\$ 934,612.00	30 DE MARZO DEL 2015	1,049.23	\$ 890.76	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
31	OPD-SSJ-ADJ-012/2015	PROYECTO ARQUITECTÓNICO DEL HOSPITAL GERIÁTRICO (ÁREA NUEVA DE GERIATRÍA Y DE MEDICINA DE ALTA ESPECIALIDAD) EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE	ZAPOCAN	LUCIA S. HERNÁNDEZ VALDIVIA	ARQ. BRIANA SUAREZ NÚÑEZ KRIZIA	\$ 850,000.44	\$ 850,000.44	30 DE MARZO DEL 2015	22,327.61	\$ 38.07	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
32	OPD-SSJ-ADJ-013/2015	PROYECTOS EJECUTIVOS ÁREA NUEVA DEL BANCO DE LECHE UBICADO EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL ESPERANZA LOPEZ MATEOS, EDIFICACION ALBERGUE PARA EL SITE UBICADO EN HGO Y EN EL ÁREA RED FRIO UBICADO EN SAN MARTIN DE LAS FLORES TLAQUEPAQUE	ZAPOCAN	CINCO DESIGN, SC	ARQ. BRIANA SUAREZ NÚÑEZ KRIZIA	\$ 401,882.00	\$ 401,882.00	30 DE MARZO DEL 2015	78.57	\$ 5,114.95	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
33	OPD-SSJ-ADJ-014/2015	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN DEL CS DE ZACOALCO DE TORRES JALISCO	ZACOALCO DE TORRES	ING. JUAN RAMÓN GARIBAY MARQUEZ	ARQ. BRIANA SUAREZ NÚÑEZ KRIZIA	\$ 174,000.00	\$ 174,000.00	30 DE MARZO DEL 2015	1,431.47	\$ 121.55	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
34	OPD-SSJ-ADJ-015/2015	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL SERVICIO DEL BANCO DE LECHE HUMANA UBICADO EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL ESPERANZA LOPEZ MATEOS	GUADALAJARA	COLYEST CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	ARQ. BRIANA SUAREZ NÚÑEZ KRIZIA	\$ 261,000.14	\$ 261,000.14	28 DE ABRIL DEL 2015	78.57	\$ 3,321.88	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
35	OPD-SSJ-ADJ-016/2015	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DE UN CS CON SERVICIOS AMPLIADOS EN LA LOCALIDAD DE MAZAMITLA	MAZAMITLA	EDIFICADORA MAZA DE JALISCO, SDRL DE CV	ARQ. JUAN SANTILLAN TORRES	\$ 1,258,966.68	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	13 DE ABRIL DEL 2015	2,152.82	\$ 584.80	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	0



REPORTE ACTUALIZADO DE OBRAS ASIGNADAS

ARTICULO 8 FRACCIÓN VI INCISO C) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y MUNICIPIOS

REPORTE AL MES DE AGOSTO 19

#	CLAVE NÚMERO	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL EJECUTOR	NOMBRE SUPERVISOR	COSTO INICIAL	COSTO FINAL	FECHA DE ASIGNACIÓN	SUPERFICIE CONSTRUIDA POR METROS CUADRADOS	COSTO POR METRO CUADRADO	TIPO DE BENEFICIARIOS	AVANCES (%)	
												FÍSICO	FINANCIERO
36	OPD-SSJ-ADJ-017/2015	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL SERVICIO DE LA LINEA DE DRENAJE DEL HGO	ZAPOPAN	CONSTRUCCIONES MAFERIS, SA DE CV	ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ	\$ 281,175.22	\$ 281,175.22	28 DE ABRIL DEL 2015	N/A	N/A	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
37	OPD-SSJ-ADJ-018/2015	DEMOLICIÓN DEL AUDITORIO DEL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	ZAPOPAN	COCH EDIFICACIONES Y CAMINOS, SA DE CV	ARQ. REMBERTO QUINTERO QUINTERO	\$ 1,287,568.34	\$ 1,287,568.34	28 DE ABRIL DEL 2015	408.11	\$ 3,154.95	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
38	OPD-SSJ-ADJ-019/2015	PROYECTO EJECUTIVO DEL CS CON SERVICIOS AMPLIADOS EN LA LOCALIDAD DE MAZAMITLA	MAZAMITLA	MIGUEL ANGEL OSWALDO CORDERO	ARQ. BRIANA KRIZIA SUAREZ NUÑEZ	\$ 678,600.00	\$ 678,600.00	22 DE MAYO DEL 2015	2,152.82	\$ 315.21	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
39	OPD-SSJ-ADJ-020/2015	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE LA HUERTA	LA HUERTA	DESARROLLOS BCA S.A. DE C.V	ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA	\$ 1,659,088.81	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	28 DE MAYO DE 2015	718.08	\$ 2,310.45	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
40	OPD-SSJ-ADJ-021/2015	PROYECTO EJECUTIVO POR LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA PARA ATENCIÓN OBSTETRICA NEONATAL EN SAN MIGUEL EL ALTO	SAN MIGUEL EL ALTO	MIGEL ANGEL OSWALDO CORDERO	ARQ. BRIANA KRIZIA SUAREZ NUÑEZ	\$ 1,264,400.00	\$ 1,264,400.00	22 DE MAYO DEL 2015	2,885.00	\$ 438.27	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
41	OPD-SSJ-ADJ-022/2015	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL ÁREA DE QUIROFANO EN EL HOSPITAL DE LA MUJER EN TALA, JALISCO	TALA	KONSTRUCCIONES 83, SA DE CV	ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ	\$ 232,562.89	\$ 232,562.89	28 DE ABRIL DEL 2015	N/A	N/A	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
42	SSJ-OPD-023-2015	REMODELACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DEL D.I.F. EN GUADALAJARA	GUADALAJARA	COCH CAMINOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	ING. GUILLERMO ALEJANDRO GARCIA PRECIADO	\$ 2,215,869.78	\$ 2,769,835.89	28 DE JULIO DEL 2015	368.55	\$ 6,012.40	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
43	OPD-SSJ-024/2015	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL CENTRO DE SALUD DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO	VILLA PURIFICACIÓN	PROYECTOS E INGENIERÍA DRC, S.A. DE C.V.	ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA	\$ 3,515,020.42	\$ 3,746,323.90	11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	1,037.66	\$ 3,387.45	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
44	OPD-SSJ-025/2015	PROYECTO EJECUTIVO DEL HOSPITAL PAIDO PSIQUIATRIA (SALME)	ZAPOPAN	JM CONSTRUCTORA Y SUPERVISIÓN, SA DE CV	ARQ. BRIANA KRIZIA NUÑEZ SUAREZ	\$ 2,779,566.00	\$ 2,779,566.00	18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	3,040.14	\$ 914.29	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
45	OPD-SSJ-026/2015	PROYECTO EJECUTIVO DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL CD. GUZMAN	CD. GUZMAN	ROPLA INGENIEROS Y ARQUITECTOS, SA DE CV	ARQ. BRIANA KRIZIA SUAREZ NUÑEZ	\$ 4,211,604.77	\$ 4,211,604.77	18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	5,723.47	\$ 735.85	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
46	OPD-SSJ-027/2015	PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO AUDITORIO DEL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE	ZAPOPAN	KP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	ARQ. BRIANA KRIZIA SUAREZ NUÑEZ	\$ 2,272,142.48	\$ 2,272,142.48	18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	2,515.33	\$ 903.32	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
47	OPD-SSJ-ADJ-028/2015	PROYECTO EJECUTIVO DEL CS CON SERVICIOS AMPLIADOS DE VILLA PURIFICACIÓN	VILLA PURIFICACIÓN	CINCO DESIGN, SC	ARQ. BRIANA KRIZIA SUAREZ NUÑEZ	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	25 DE JUNIO DEL 2015	1,037.66	\$ 1,060.08	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
48	OPD-SSJ-028/2015	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y AUDIOLOGÍA EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE	ZAPOPAN	GIANBAR S.A. DE C.V.	ARQ. JUAN SANTILLAN TORRES	\$ 754,652.13	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	23 DE OCTUBRE DEL 2015	522.70	\$ 1,443.76	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	77
49	OPD-SSJ-ADJ-029/2015	MANTENIMIENTO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA UBICADO EN EL MPIO. DE GUADALAJARA, JALISCO	GUADALAJARA	CONSTRUCTORA TZAULAN, SA DE CV	ARQ. JUAN SANTILLAN TORRES	\$ 340,588.04	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	28 DE AGOSTO DEL 2015	N/A	N/A	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	65	69
50	OPD-SSJ-ADJ030/2015	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL ÁREA DE EXPULSIVOS UBICADA EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL ESPERANZA LÓPEZ MATEOS	GUADALAJARA	COCH CAMINOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ	\$ 496,313.04	\$ 496,313.04	06 DE OCTUBRE DEL 2015	N/A	N/A	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100



REPORTE ACTUALIZADO DE OBRAS ASIGNADAS

ARTICULO 8 FRACCIÓN VI INCISO C) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y MUNICIPIOS

REPORTE AL MES DE AGOSTO 19

#	CLAVE NÚMERO	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL EJECUTOR	NOMBRE SUPERVISOR	COSTO INICIAL	COSTO FINAL	FECHA DE ASIGNACIÓN	SUPERFICIE CONSTRUIDA POR METROS CUADRADOS	COSTO POR METRO CUADRADO	TIPO DE BENEFICIARIOS	AVANCES (%)	
												FÍSICO	FINANCIERO
51	OPD-SSJ-032/2015	REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE LABOR DE PARTO Y TOCO CIRUGÍA UBICADO EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL ESPERANZA LÓPEZ MATEOS	GUADALAJARA	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ZAPOTLÁN, SA DE CV	ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ	\$ 2,395,829.06	\$ 2,395,829.06	11 DE NOVIEMBRE DEL 2015	196.56	\$ 12,188.79	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
52	OPD-SSJ-ADJ033/2015	SERVICIO DE JARDINERÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES EN LAS OFICINAS DE COPRIJAL	GUADALAJARA	ARQ. EDUARDO DEL RIO CORONA	ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ	\$ 54,979.99	\$ 54,979.99	27 DE OCTUBRE DEL 2015	N/A	N/A	POBLACION TOTAL DE JALISCO	100	100
53	OPD-SSJ-ADJ-034/2015	PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL HUAIXTITA, MPIO. DE MEXQUITIC, JALISCO	MEZQUITIC	EXPEKTA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	ARQ. BRIANA KRIZIA SUAREZ NUÑEZ	\$ 1,073,000.00	\$ 1,073,000.00	20 DE OCTUBRE DEL 2015	627.98	\$ 1,708.65	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	0
54	OPD-SSJ-ADJ-035/2015	AMPLIACIÓN PROYECTO EJECUTIVO DEL HOSPITAL GERIATRICO	ZAPOPAN	TAI DISEÑO S.A. DE C.V	ARQ. BRIANA KRIZIA SUAREZ NUÑEZ	\$ 4,400,000.00	\$ 4,400,000.00	11 DE NOVIEMBRE DEL 2015	9,369.05	\$ 469.63	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
55	SSJ-OPD-ADJ-036/2015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS ÁREAS DE EXPULSIVOS 1,2,3 Y AISLADOS UBICADAS EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL ESPERANZA LÓPEZ MATEOS	GUADALAJARA	AIRE ACONDICIONADO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ	\$ 1,398,189.55	\$ 1,398,189.55	27 DE OCTUBRE DE 2015	N/A	N/A	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
56	SSJ-OPD-038/2015	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL CENTRO DE SALUD EN SAN MIGUEL HUAIXTITA, JALISCO	SAN MIGUEL HUAIXTITA	CONSTRUCTORA CECUCHI, S.A. DE C.V.	ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ	\$ 3,579,871.08	\$ 3,579,871.08	17 DE DICIEMBRE DE 2015	627.98	\$ 5,700.61	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
57	SSJ-OPD-039/2015	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA REMODELACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DIF. EN GUADALAJARA	GUADALAJARA	KONSTRUCCIONES 83 SA DE CV	ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ	\$ 2,827,733.40	\$ 2,827,733.40	17 DE DICIEMBRE DE 2015	368.55	\$ 7,672.59	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
58	SSJ-OPD-ADJ-042/2015	CONSTRUCCIÓN DE UN CONSULTORIO PARA LA ATENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN	CD GUZMAN	CONSTRUCCIONES VIKBRAX S.A. DE C.V.	ARQ. ALEJANDRO PEÑA MAHEDA	\$ 201,979.09	\$ 201,979.09	04 DE DICIEMBRE DE 2015	38.25	\$ 5,280.50	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
59	SSJ-OPD-ADJ-043/2015	CONSTRUCCIÓN DE UN CONSULTORIO PARA LA ATENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN, JALISCO.	TEPATITLÁN	KRISPOD, S.A. DE C.V	ARQ. ALEJANDRO PEÑA MAHEDA	\$ 201,505.62	\$ 201,505.62	04 DE DICIEMBRE DE 2015	43.00	\$ 4,686.18	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
60	SSJ-OPD-ADJ-044/2015	CONSTRUCCIÓN DE UN CONSULTORIO PARA LA ATENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL HOSPITAL REGIONAL DE VALLARTA, JALISCO	PUERTO VALLARTA	MANTILLA B. DELGADO ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	ARQ. ALEJANDRO PEÑA MAHEDA	\$ 229,904.17	\$ 229,904.17	04 DE DICIEMBRE DE 2015	37.89	\$ 6,067.67	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
61	SSJ-OPD-CON-002/2016	REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE ENDOSCOPIA Y CIRUGÍA PEDIÁTRICA EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE	ZAPOPAN	DESARROLLOS BCA S.A. DE C.V	ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ	\$ 2,065,679.96	\$ 2,065,664.29	13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	97.78	\$ 21,125.79	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
62	SSJ-OPD-CON-003/2016	REMODELACIÓN DE QUIROFANOS Y SALA DE RECUPERACIÓN DE QUINTO NIVEL EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE	ZAPOPAN	PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V.	ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA	\$ 3,887,836.19	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	19 DE OCTUBRE DEL 2016	N/A	N/A	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
63	SSJ-OPD-CON-004/2016	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGÜÍNEA.	ZAPOPAN	INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C.V.	ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR	\$ 3,999,735.31	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	11 DE OCTUBRE DEL 2016	N/A	N/A	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	30	25
64	SSJ-OPD-LPL-001/2016	SEGUNDA ETAPA DE LA CONTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO	VILLA PURIFICACIÓN	INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C.V.	ARQ. REMBERTO QUINTERO	\$ 14,025,073.04	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	24 DE JUNIO DEL 2016	1,037.66	\$ 13,516.06	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	25



REPORTE ACTUALIZADO DE OBRAS ASIGNADAS

ARTICULO 8 FRACCIÓN VI INCISO C) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y MUNICIPIOS

REPORTE AL MES DE AGOSTO 19

#	CLAVE NÚMERO	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL EJECUTOR	NOMBRE SUPERVISOR	COSTO INICIAL	COSTO FINAL	FECHA DE ASIGNACIÓN	SUPERFICIE CONSTRUIDA POR METROS CUADRADOS	COSTO POR METRO CUADRADO	TIPO DE BENEFICIARIOS	AVANCES (%)	
												FISICO	FINANCIERO
65	SSJ-OPD-ADJ-001/2016	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LAS ÁREAS DE TOCLOGÍA, ENCAMADOS, EXPULSIVOS Y SEPTICA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL ESPERANZA LÓPEZ MATEOS.	GUADALAJARA	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ZAPOTLÁN S.A DE C.V.	ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ	\$ 289,032.43	\$ 289,032.43	23 DE FEBRERO DE 2016	196.56	\$ 1,470.45	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
66	SSJ-OPD-ADJ-002/2016	MANTENIMIENTO GENERAL AL EDIFICIO COPRISJAL (COMISIÓN PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS)	GUADALAJARA	KONSTRUCCIONES 83 S.A DE C.V.	ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR	\$ 244,509.08	\$ 244,509.08	23 DE FEBRERO DE 2016	N/A	N/A	POBLACION TOTAL DE JALISCO	100	100
67	SSJ-OPD-ADJ-005/2016	REHABILITACIÓN GENERAL AL ÁREA DE PROSPERA UBICADA EN EL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (REPS5)JALISCO	GUADALAJARA	CONSTRUBRAVO, SA DE CV	ARQ. REMBERTO QUINTERO	\$ 400,259.72	\$ 400,259.72	05 DE ABRIL DEL 2016	N/A	N/A	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
68	SSJ-OPD-ADJ-006/2016	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA REHABILITACIÓN GENERAL AL ÁREA DE PROSPERA UBICADA EN EL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (REPS5)JALISCO	GUADALAJARA	CONSTRUCTORA CECUCHI, S.A. DE C.V.	ARQ. REMBERTO QUINTERO	\$ 428,237.98	\$ 428,237.98	17 DE MAYO DEL 2016	N/A	N/A	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
69	SSJ-OPD-ADJ007/2016	REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS DE CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN Y PSICOEDUCACIÓN, UBICADAS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL (CAISAME ESTANCIA BREVE)	ZAPOPAN	MIRJAQ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR	\$ 546,064.33	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	05 DE JULIO DEL 2016	N/A	N/A	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
70	SSJ-OPD-ADJ-008/2016	PERITAJE ESTRUCTURAL Y EVALUACIÓN DE DAÑOS EN EL CENTRO DE SALUD DE MEZQUITIC, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO	MEZQUITIC	GOC CONSTRUCTORES,S.A. DE C.V.	ARQ. BRIANA KRIZIA SUAREZ NUÑEZ	\$ 123,540.00	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	25 DE JULIO DEL 2016	400.00	\$ 308.85	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	99
71	SSJ-OPD-ADJ-009/2016	IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSA DE AZOTEA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	PUERTO VALLARTA	JOSÉ LUIS PLACITO BRAVO	ARQ. ALEJANDRO PEÑA MAHEDA	\$ 529,828.69	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	25 DE JULIO DEL 2016	934.00	\$ 567.27	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
72	SSJ-OPD-ADJ-012/2016	OBRA COMPLEMENTARIA A LOS CONSULTORIOS PARA LA ATENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR UBICADOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN, JALISCO	TEPATITLÁN	KRISPOD, S.A. DE C.V	ARQ. ALEJANDRO PEÑA MAHEDA	\$ 99,998.30	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	02 DE SEPTIEMBRE DE 2016	43.00	\$ 2,325.54	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	85	0
73	SSJ-OPD-ADJ016/2016	INSTALACIÓN DE ACABADOS ANTIBACTERIALES, CONDUCTIVOS Y ACCESORIOS EN EL ÁREA DE QUIRÓFANOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN.	TEPATITLÁN	PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V.	ARQ. JUAN SANTILLAN	\$ 1,459,097.30	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	06 DE OCTUBRE DEL 2015	458.77	\$ 3,180.45	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
74	SSJ-OPD-ADJ017/2016	REPARACIÓN A LAS ÁREAS DE INGRESO Y ANDADORES UBICADAS EN EL INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL SALME-ZAPOTE.	ZAPOPAN	MANTILLA & DELGADO ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR	\$ 897,971.21	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	11 DE OCTUBRE DEL 2016	500.45	\$ 1,794.33	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
75	SSJ-OPD-ADJ-018/2016	PERITAJE ESTRUCTURAL Y AVALUACIÓN DE DAÑOS EN EL CENTRO DE SALUD CRUCERO DE SANTA MARÍA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN HIDALGO, JALISCO	SAN MARTIN HIDALGO	GOC CONSTRUCTORES,S.A. DE C.V.	ARQ. BRIANA KRIZIA SUAREZ NUÑEZ	\$ 123,540.00	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	18 DE OCTUBRE DE 2016	500.00	\$ 247.08	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	0
76	SSJ-OPD-ADJ023/2016	IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSA DE AZOTEA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, ESPERANZA LOPEZ MATEOS.	GUADALAJARA	CONSTRUCTORE BGVIEPCA, S.A. DE C.V.	ARQ. REMBERTO QUINTERO GUTIERREZ	\$ 989,480.00	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	28 DE NOVIEMBRE DE 2016	3192.00	\$ 309.99	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
77	SSJ-OPD-ADJ028/2016	CONSTRUCCIÓN DE UN CONSULTORIO PARA LA ATENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO UBICADO EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE (PRIMERA ETAPA)	ZAPOPAN	CONSTRUCTORA LGSAN, S.A. DE C.V.	ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR	\$ 210,938.58	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	22 DE NOVIEMBRE DEL 2016	61.95	\$ 3,404.98	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100



REPORTE ACTUALIZADO DE OBRAS ASIGNADAS

ARTICULO 8 FRACCIÓN VI INCISO C) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y MUNICIPIOS

REPORTE AL MES DE AGOSTO 19

#	CLAVE NÚMERO	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL EJECUTOR	NOMBRE SUPERVISOR	COSTO INICIAL	COSTO FINAL	FECHA DE ASIGNACIÓN	SUPERFICIE CONSTRUIDA POR METROS CUADRADOS	COSTO POR METRO CUADRADO	TIPO DE BENEFICIARIOS	AVANCES (%)	
												FÍSICO	FINANCIERO
78	SSJ-OPD-ADJ029/2016	CONSTRUCCIÓN DE UN CONSULTORIO PARA LA ATENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO UBICADO EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE (SEGUNDA ETAPA).	ZAPOPAN	YAREMARC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR	\$ 289,592.72	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	26 DE NOVIEMBRE DEL 2016	61.95	\$ 4,674.62	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
79	SSJ-OPD-ADJ030/2016	CONSTRUCCIÓN DE UN CONSULTORIO PARA LA ATENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO UBICADO EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE (TERCERA ETAPA)	ZAPOPAN	MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR	\$ 298,595.12	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	30 DE NOVIEMBRE DEL 2016	61.95	\$ 4,819.94	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
80	SSJ-OPD-ADJ031/2016	ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA FÍSICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN EN CLÍNICA DEL DOLOR, COMO CONSULTORIO Y QUIRÓFANO AMBULATORIO CON EMPLOMADO (PRIMERA ETAPA)	TEPATITLÁN	MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA	\$ 299,935.69	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	26 DE NOVIEMBRE DEL 2016	59.88	\$ 5,008.95	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
81	SSJ-OPD-ADJ032/2016	ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA FÍSICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN EN CLÍNICA DEL DOLOR, COMO CONSULTORIO Y QUIRÓFANO AMBULATORIO CON EMPLOMADO (SEGUNDA ETAPA)	TEPATITLÁN	CONSTRUCTORA LGSAN, S.A. DE C.V.	ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA	\$ 299,865.89	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	30 DE NOVIEMBRE DEL 2016	59.88	\$ 5,007.78	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
82	SSJ-OPD-ADJ033/2016	ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA FÍSICA DEL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE EN CLÍNICA DEL DOLOR, COMO CONSULTORIO Y QUIRÓFANO AMBULATORIO CON EMPLOMADO	ZAPOPAN	YAREMARC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA	\$ 249,614.03	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	26 DE NOVIEMBRE DEL 2016	59.88	\$ 4,168.57	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
83	SSJ-OPD-LPN001/2017	SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO	LAGOS DE MORENO	CONSTRUCCIONES MIROT, S.A. DE C.V.	ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR	\$ 135,340,346.51	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	23 DE FEBRERO DEL 2017	7970.74	\$ 16,979.65	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	95	95
84	SSJ-OPD-LPN002/2017	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO. (SEGUNDA ETAPA)	LA HUERTA	EDIFICACION Y PAVIMENTACION INTERNACIONAL SA DE CV	ING. RAUL SANCHEZ BOBADILLA	\$ 13,950,449.92	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN				POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	53	55
85	SSJ-OPD-LPN003/2017	CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO ESTATAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. (SEGUNDA ETAPA)	PUERTO VALLARTA	M3 CREACION S DE RL DE CV	ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA	\$ 7,521,198.82	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN				POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
86	SSJ-OPD-ADJ001/2017	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EN AREAS CORRESPONDIENTES A LA BODEGA DE VECTORES Y OFICINAS DE LA REGIÓN SANITARIA VIII - PUERTO VALLARTA, JALISCO	PUERTO VALLARTA	SAMIER EDIFICACIONES S. DE R.L. DE C.V.	ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA	\$ 478,309.13	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	09 DE JULIO DE 2017	501.00	\$ 954.71	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
87	SSJ-OPD-ADJ002/2017	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EN AREA DE ARCHIVO MUERTO, UBICADO EN EL CAISAME ESTANCIA PROLONGADA	TLAJOMULCO	MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR	\$ 325,608.61	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	12 DE JULIO DE 2017	95.65	\$ 3,404.17	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
88	SSJ-OPD-ADJ003/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS AREAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN OFICINAS DE LA COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS - COPRISJAL	GUADALAJARA	MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA	\$ 1,083,133.13	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	15 DE JULIO DE 2017	229.00	\$ 4,729.84	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
89	SSJ-OPD-ADJ004/2017	PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE SALUD DE TUXCACUESCO, JALISCO.	TUXCACUESCO	JOSÉ LUIS PLÁCIDO BRAVO	ARQ. BRIANA SUAREZ NÚÑEZ	\$ 200,000.00	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	10 DE AGOSTO DE 2017	N/A	N/A	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
90	SSJ-OPD-ADJ005/2017	PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE TAPALPA, JALISCO.	TAPALPA	LUCIA S. HERNÁNDEZ VALDIVIA	ARQ. BRIANA SUAREZ NÚÑEZ	\$ 675,960.00	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	10 DE AGOSTO DE 2017	N/A	N/A	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
91	SSJ-OPD-ADJ006/2017	PROYECTO EJECUTIVO DE CENTRO DE SALUD DE LA CIENEGA, MUNICIPIO DEL LIMÓN	LIMÓN	SERVICIOS EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ARQ. BRIANA SUAREZ NÚÑEZ	\$ 224,950.00	N/A	19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	N/A	N/A	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
92	SSJ-OPD-ADJ007/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AREA DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE	ZAPOPAN	MIGUEL ANGEL ANGULO RAMIEZ	ING. BRYAN CASILLAS	\$ 986,594.59	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	15 DE AGOSTO DE 2017	380.00	\$ 2,596.30	POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
93	SSJ-OPD-ADJ008/2017	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A CUARTOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS UBICADOS EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE	ZAPOPAN	SERVICIO ELECTROMECÁNICO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ING. BRYAN CASILLAS	\$ 1,023,578.69	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	13 DE OCTUBRE DEL 2017	N/A		POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
94	SSJ-OPD-ADJ009/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN ZONAS OPERATIVAS EN EDIFICIO DEL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE.	ZAPOPAN	MIGUEL ANGEL ANGULO RAMIREZ	ING. BRYAN CASILLAS	\$ 1,495,441.02	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	13 DE OCTUBRE DEL 2017	N/A		POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100



REPORTE ACTUALIZADO DE OBRAS ASIGNADAS

ARTICULO 8 FRACCIÓN VI INCISO C) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y MUNICIPIOS

REPORTE AL MES DE AGOSTO 19

#	CLAVE NÚMERO	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL EJECUTOR	NOMBRE SUPERVISOR	COSTO INICIAL	COSTO FINAL	FECHA DE ASIGNACIÓN	SUPERFICIE CONSTRUIDA POR METROS CUADRADOS	COSTO POR METRO CUADRADO	TIPO DE BENEFICIARIOS	AVANCES (%)	
												FISICO	FINANCIERO
95	SSJ-OPD-ADJ010/2017	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS UNIDADES MEDICAS EN LA REGION IV DE LA BARCA	R.S. IV	DISEÑO, CONSTRUCCION Y SERVICIOS DOXOS S.A. DE C.V.	ING. BRYAN LOPEZ CASILLAS	\$ 1,301,966.50	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	13 DE OCTUBRE DEL 2017	N/A		POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
96	SSJ-OPD-ADJ011/2017	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE LA HUERTA	LA HUERTA	DISEÑO, CONSTRUCCION Y SERVICIOS DOXOS S.A. DE C.V.	ING. BRYAN LOPEZ CASILLAS	\$ 512,683.00	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	13 DE OCTUBRE DEL 2017	N/A		POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
97	SSJ-OPD-ADJ012/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN QUIROFANOS Y EXPULSIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	PUERTO VALLARTA	JOSÉ LUIS PLACITO BRAVO	ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA	\$ 1,423,716.17	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	13 DE OCTUBRE DEL 2017			POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
98	SSJ-OPD-ADJ020/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS BAÑOS DE HOMBRES PERMANENTES, DE LOS BAÑOS DE HOMBRES TEMPORALES, MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO Y CONSERVACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL ÁREA DE ACCESO PRINCIPAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL DE ESTANCIA PROLONGADA (SALME)	TLAJOMULCO	MANTILLA & DELGADO ASOCIADOS, S DE RL DE CV	ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR	\$1,450,177.46	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN				POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
99	SSJ-OPD-ADJ021/2017	SERVICIO DE ESTABILIZACIÓN DEL SUELO DEL ALA ORIENTE, DEL ÁREA DE HOSPITAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL DE ESTANCIA BREVE.	ZAPOPAN	INGENIERIA MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, SA DE CV	ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR	\$455,561.34	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN				POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
100	SSJ-OPD- CI001/2017	REMEDIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN ÁREA DE TOCOCIRUGÍA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA, JALISCO	MAGDALENA	PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V.	ING. JORGE	\$ 2,489,315.49	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN				POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	50	50
101	SSJ-OPD- CI002/2017	REHABILITACIÓN DE PISOS Y RECUBRIMIENTOS EN QUIRÓFANOS Y ENDOSCOPIA EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE	ZAPOPAN	SAHIER EDIFICACIONES S. DE R. L. DE C.V.	ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA	\$ 5,107,953.36	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN				POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
102	SSJ-OPD- CI003/2017	SUSTITUCION POR OBRA NUEVA DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE TAPALPA, JALISCO	TAPALPA	MEDGAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA	\$ 3,953,152.42	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN				POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	50
103	SSJ-OPD- CI004/2017	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MIGUEL HUAXTITA (SEGUNDA ETAPA)	MEZQUITIC	CONSTRUCCIONES VTR 3, S.A. DE C.V.	ING. RAUL SANCHEZ BOBADILLA	\$ 3,989,875.41	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN				POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	45	48
104	SSJ-OPD- CI005/2017	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL CENTRO DE SALUD DE LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO (TERCERA ETAPA)	GUADALAJARA	SELIV ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	ING. RAUL SANCHEZ BOBADILLA	\$ 4,990,493.56	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN				POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	45
105	SSJ-OPD-ADJ001/2018	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CENTROS DE SALUD DE PUEBLO NUEVO Y NUEVA COLONIA EN COLOTLAN (COMUNIDADES WIXARIKAS)	COLOTLÁN	SEBUN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	ING. RAUL SANCHEZ BOBADILLA	\$ 1,493,034.01	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN				POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
106	SSJ-OPD-ADJ002/2018	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN	TEPATITLÁN	RODRIGO LOZA CAMARENA	ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR	\$ 930,488.80	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN				POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	65
107	SSJ-OPD-ADJ003/2018	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL SALME DE ESTANCIA BREVE DE ZAPOPAN JALISCO	ZAPOPAN	GRUPO CISAGB S.A DE C.V	ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR	\$ 1,093,665.30	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN				POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
108	SSJ-OPD-ADJ004/2018	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL AIRE ACONDICIONADO EH INSTALACIONES HIDRAULICAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUERTO VALLARTA JALISCO	PUERTO VALLARTA	GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS S.A DE C.V	ING. RAUL SANCHEZ BOBADILLA	\$ 1,595,000.00	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN				POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
109	SSJ-OPD-ADJ005/2018	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA JALISCO	YAHUALICA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 3IC S.A. DE C.V	ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA	\$ 1,492,256.48	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN				POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100



REPORTE ACTUALIZADO DE OBRAS ASIGNADAS

ARTICULO 8 FRACCIÓN VI INCISO C) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y MUNICIPIOS

REPORTE AL MES DE AGOSTO 19

#	CLAVE NÚMERO	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL EJECUTOR	NOMBRE SUPERVISOR	COSTO INICIAL	COSTO FINAL	FECHA DE ASIGNACIÓN	SUPERFICIE CONSTRUIDA POR METROS CUADRADOS	COSTO POR METRO CUADRADO	TIPO DE BENEFICIARIOS	AVANCES (%)	
												FÍSICO	FINANCIERO
110	SSJ-OPD-ADJ006/2018	REHABILITACION DE QUIROFANOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE MAGDALENA JALISCO	MAGDALENA	GRUPO CONSTRUCTOR MICOL S.A DE C.V	ING. JORGE	\$ 698,823.90	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN				POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	99
	SSJ-OPD-ADJ007/2018	AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE TAMAZULA PARA LA COLOCACIÓN DE RED DE FRÍO DE LA REGIÓN SANITARIA V TAMAZULA	TAMAZULA	SELIV ASOCIADOS S.A. DE C.V.	ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA	\$ 1,100,000.00	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN				POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	95	90
	SSJ-OPD-ADJ008/2018	AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AMECA PARA LA COLOCACIÓN DE RED DE FRÍO DE LA REGIÓN SANITARIA IX AMECA	AMECA	JOSÉ LUIS PLACITO BRAVO	ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA	\$ 1,099,999.95	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN				POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	95	100
	SSJ-OPD-ADJ009/2018	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD ROSALES PARA LA COLOCACIÓN DE RED DE FRÍO DE LA REGIÓN SANITARIA XII TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE	GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V.	ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR	\$ 1,100,000.00	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN				POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	95	30
111	SSJ-OPD-LPN010/2018	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL HOSPITAL COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO (SEGUNDA ETAPA)	OJUELOS	AREJAL CONSTRUCCION Y EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V	ING. RAUL SANCHEZ BOBADILLA	\$ 12,747,395.78	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN				POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	98	25
112	SSJ-OPD-LPN002/2018	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION EN DIVERSAS AREAS DEL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	ZAPOPAN	CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A DE C.V	ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR	\$ 21,259,716.69	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN				POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	85	25
113	SSJ-OPD-LPN003/2018	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN ATENCION OBSTETRICA Y CUIDADOS NEONATALES UEAON EN GUADALAJARA JALISCO	GUADALAJARA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C.VILLA S.A DE C.V	ARQ. JUAN TORRES SANTILLAN	\$ 6,622,059.36	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN				POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
114	SSJ-OPD-LPN004/2018	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA (TERCERA ETAPA) DEL LABORATORIO REGIONAL DE SALUD EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	PUERTO VALLARTA	A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S DE RL. DE C.V	IND. DANNY CORONA	\$ 3,377,175.09	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN				POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	96
115	SSJ-OPD-LPN005/2018	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL ESPERANZA LOPEZ MATEOS EN GUADALAJARA	GUADALAJARA	TRIPOLI EMULSIONES S.A DE C.V	ARQ NICOLAS TORRES RUIZ	\$ 2,849,559.13	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN				POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	50	50
116	SSJ-OPD-LPN006/2018	REHABILITACIÓN DE LA U.E.A.O.N SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO	SAN MIGUEL EL ALTO	GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS S.A DE C.V	ING. RAUL SANCHEZ BOBADILLA	\$ 3,980,413.75	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN				POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
117	SSJ-OPD-LPN007/2018	OBRA NUEVA (SEGUNDA ETAPA) DEL CENTRO DE SALUD SANTANA DE GUADALUPE EN JALOSTOTITLÁN, JALISCO	JALOSTOTITLÁN	MIGUEL ANGULO RAMIREZ	ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR	\$ 4,870,044.63	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN				POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	90	97
118	SSJ-OPD-LPN008/2018	REHABILITACION DEL AREA DE U.C.I.N EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL ESPERANZA LOPEZ MATEOS EN GUADALAJARA, JALISCO	GUADALAJARA	JBL ASESORIA Y SERVICIOS S.A DE C.V	ARQ NICOLAS TORRES RUIZ	\$ 2,960,400.85	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN				POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
119	SSJ-OPD-LPN009/2018	AMPLIACION (SEGUNDA ETAPA) DEL AREA DE AUXILIARES DE DIAGNOSTICO EN C.S.S.A ZACOALCO DE TORRES, JALISCO	ZACOALCO DE TORRES	SDT CONSTRUCTORA S.A DE C.V	IND. DANNY CORONA	\$ 3,855,959.87	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN				POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
120	SSJ-OPD-LPN010/2018	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION EN DIVERSAS UNIDADES, REGION SANITARIA I COLOTLÁN	COLOTLÁN	GRUP CONSTRUCTOR MICOL S.A DE C.V	ARQ. DAVIR REA	\$ 1,022,983.72	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN				POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	99
121	SSJ-OPD-LPN011/2018	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION EN DIVERSAS UNIDADES, REGION SANITARIA II LAGOS DE MORENO	LAGOS DE MORENO	FACILITY SERVICES DEPOT S.A DE C.V	ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR	\$ 1,001,804.36	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN				POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
122	SSJ-OPD-LPN012/2018	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION EN DIVERSAS UNIDADES, REGION SANITARIA III TEPATITLÁN	TEPATITLÁN	ALEJANDRO OROZCO ROBLES	ING. RAUL SANCHEZ BOBADILLA	\$ 1,039,132.26	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN				POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
123	SSJ-OPD-LPN013/2018	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION EN DIVERSAS UNIDADES, REGION SANITARIA IV LA BARRA	LA BARRA	ABRAHAM AYALA VAZQUEZ		\$ 1,049,053.90	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN				POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	5	25



REPORTE ACTUALIZADO DE OBRAS ASIGNADAS

ARTICULO 8 FRACCIÓN VI INCISO C) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y MUNICIPIOS

REPORTE AL MES DE AGOSTO 19

#	CLAVE NÚMERO	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL EJECUTOR	NOMBRE SUPERVISOR	COSTO INICIAL	COSTO FINAL	FECHA DE ASIGNACIÓN	SUPERFICIE CONSTRUIDA POR METROS CUADRADOS	COSTO POR METRO CUADRADO	TIPO DE BENEFICIARIOS	AVANCES (%)	
												FÍSICO	FINANCIERO
124	SSJ-OPD-LPN014/2018	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION EN DIVERSAS UNIDADES, REGION SANITARIA V TAMAZULA	TAMAZULA	CONSTRULUB S.A DE C.V		\$ 1,044,541.41	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN				POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
125	SSJ-OPD-LPN015/2018	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION EN DIVERSAS UNIDADES, REGION SANITARIA VI CIUDAD GUZMAN	CIUDAD GUZMÁN	CONSTRULUB S.A DE C.V		\$ 1,124,884.41	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN				POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	99
126	SSJ-OPD-LPN016/2018	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION EN DIVERSAS UNIDADES, REGION SANITARIA VII AUTLAN	AUTLAN	CONSTRUCTOR 3IC S.A DE C.V		\$ 1,102,167.02	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN				POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
127	SSJ-OPD-LPN017/2018	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION EN DIVERSAS UNIDADES, REGION SANITARIA VIII PUERTO VALLARTA	PUERTO VALLARTA	M3 CREACIÓN S.S DE C.V		\$ 1,040,163.06	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN				POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
128	SSJ-OPD-LPN018/2018	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION EN DIVERSAS UNIDADES, REGION SANITARIA IX AMECA	AMECA	CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.S DE C.V		\$ 1,020,015.16	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN				POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
129	SSJ-OPD-LPN019/2018	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION EN DIVERSAS UNIDADES, REGION SANITARIA X ZAPOPAN	ZAPOPAN	CONSTRUCTOR MICOL S.A DE C.V		\$ 1,037,921.98	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN				POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
130	SSJ-OPD-LPN020/2018	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION EN DIVERSAS UNIDADES, REGION SANITARIA XI TONALA	TONALA	DISEÑO, CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE OBRAS S.A DE C.V		\$ 1,029,998.70	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN				POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	0	0
131	SSJ-OPD-LPN021/2018	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION EN DIVERSAS UNIDADES, REGION SANITARIA XII TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE	SELIV ASOCIADOS S.A DE C.V		\$ 1,008,959.60	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN				POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	80
132	SSJ-OPD-LPN022/2018	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION EN DIVERSAS UNIDADES, REGION SANITARIA XIII GUADALAJARA	GUADALAJARA	CONSTRUCTORA BELIO S.A DE C.V		\$ 1,051,465.27	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN				POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	35	35
133	SSJ-OPD-CI001/2018	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION EN DIVERSAS AREAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN	CIUDAD GUZMÁN	CONSTRUCTOR MICOL S.A DE C.V		\$ 3,337,608.63	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN				POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
134	OPSSSJ- OBRAS.U.E.A.O.MGDL- C.VILLA-039/2019	MANTENIMIENTO Y LA REHABILITACIÓN EN LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN ATENCION OBSTETRICA Y CUIDADOS NEONATALES (UEAON) EN GUADALAJARA.	GUADALAJARA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C.VILLA S.A DE C.V		\$ 1,595,152.00	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN				POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	100	100
	SSJ-OPD-ADJ002/2019	MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN OBSTÉTRICA Y CUIDADOS NEONATALES (UEAON) EN GUADALAJARA	GUADALAJARA	MIGUEL ANGEL OSWALDO CORDERO		\$ 1'316,354.50	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN				POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	97	0

Vo. bo.

2017