



CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE OCOTLÁN, PONCITLÁN Y JAMAY  
FIDEICOMISO 2190 DEL FONDO METROPOLITANO DE OCOTLÁN

DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL  
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN  
“FONDO METROPOLITANO DE OCOTLÁN”

En cumplimiento a la convocatoria del C. Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia, Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, y en su carácter de Secretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Ocotlán, Poncitlán y Jamay; en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a las 11:30 horas del día Miércoles 22 de marzo de 2017, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, se llevó a cabo la Décima Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión, con los siguientes participantes: **Mtro. Lorenzo Héctor Ruíz López**, Director General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional, en representación del Secretario de Infraestructura y Obra Pública y Secretario Técnico del Consejo; **Lic. Martha Lorena Benavides Castillo**, Directora General de Vinculación Administrativa, en representación de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas; **Lic. Francisco Javier Hernández Sandoval**, Director General de Desarrollo Municipal, representante suplente de la Secretaría General de Gobierno; **Prof. y Lic. Daviel Trujillo Cuevas**, Subsecretario de Participación Social y Ciudadana de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, **Lic. Juan Manuel Alatorre Franco**, Director General de Inversión Pública de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación, representando al Comité de Planeación y Desarrollo Estatal COPLADE; **L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza**, Directora de Área de Verificación de Obra Convenida, representante suplente de la Contraloría del Estado; **Lic. María Luisa Gabriela Ramírez Oliva**, Delegada Estatal de BANOBRAS; **Lic. Sahik Alarcón Esparza**, Subdelegado de Desarrollo Urbano, Ordenación del Territorio y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU Jalisco y el **Ing. Jacinto de la O Campos**, Prosecretario Técnico del Consejo; bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Bienvenida
2. Presentación del Prosecretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Ocotlán, Poncitlán y Jamay
3. Ratificación de los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión del “Fondo Metropolitano de Ocotlán”
4. Autorización del Avance Físico-Financiero y cierre de Ejercicios 2013, 2014 y 2015
5. Autorización del Avance del Ejercicio 2016
6. Aprobación de los Proyectos Metropolitanos 2017
7. Informe de los Estados Financieros del Ejercicio 2013, Ejercicio 2014, Ejercicio 2015 y Ejercicio 2016 por el representante de la Fiduciaria BANOBRAS
8. Asuntos Varios
9. Acuerdos.



Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

## DESARROLLO DE LA SESIÓN

### PUNTO 1. Bienvenida

El Mtro. Lorenzo Héctor Ruíz López, Director General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional, en representación del Secretario de Infraestructura y Obra Pública y Secretario Técnico del Consejo, expresa la bienvenida a los presentes a la Décima Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión "Fondo Metropolitano de Ocotlán"; conforme a la lista de asistencia verifica la existencia del quórum legal para dar lectura al Orden del día, quedando aprobado por unanimidad.

### PUNTO 2. Presentación del Prosecretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Ocotlán, Poncitlán y Jamay

De conformidad con los numerales 42 y 43 de los Lineamientos de Operación del Fondo Metropolitano, en la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Ocotlán, Poncitlán y Jamay se designó al Ing. Jacinto de la O Campos, Director General Sectorial de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública como Prosecretario del citado Consejo, el Comité Técnico tiene conocimiento del presente nombramiento.

### PUNTO 3. Ratificación de los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión del "Fondo Metropolitano de Ocotlán"

Continuando con el orden del día, el Director General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional, en representación del Secretario de Infraestructura y Obra Pública y Secretario Técnico del Consejo, comunica a los presentes, la actual integración del Comité Técnico y solicita la ratificación de los representantes designados como miembro titular y miembro suplente, anexando a la misma copia fotostática del nombramiento del cargo, así como copia de la identificación oficial I.F.E.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below.]*

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN	
TITULAR	SUPLENTE
Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Gerardo Castillo Torres Director General Jurídico Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Lic. Francisco Javier Hernández Sandoval Director General de Desarrollo Municipal Secretaría General de Gobierno
Mtro. Luis Enrique Barboza Niño Director Gral. de Verificación y Control de la Obra Contraloría de Estado	L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza Directora de Área de Verificación de Obra Convenida Contraloría de Estado
Lic. Miguel Castro Reynoso Secretario de Desarrollo e Integración Social	Prof. y Lic. David Trujillo Cuevas Subsecretario de Participación Social y Ciudadana Secretaría de Desarrollo e Integración Social
Mtro. Netzahualcōyōtl Ornelas Plascencia Secretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Ocotlán, Poncitlán y Jamay Secretario de Infraestructura y Obra Pública	Ing. Jacinto de la O Campos Prosecretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Ocotlán, Poncitlán y Jamay Director General Sectorial de la SIOP
Lic. Engracia Alejandrina Vuelvas Acuña Delegada Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. SEDATU - Jalisco.	Lic. Sahik Alarcón Esparza Subdelegado de Desarrollo Urbano, Ordenación del territorio y Vivienda SEDATU - Jalisco
Lic. Juan Manuel Alatorre Franco Director General de Inversión Pública Subsecretaría de Planeación y Evaluación	Lic. Raúl Ríos Domínguez Director de Área de Validación Técnica de Proyectos de Inversión Subsecretaría de Planeación y Evaluación
Lic. Alejandro Busto Rodríguez Subdirector y Delegado Fiduciario BANOBRAS	Lic. María Luisa Gabriela Ramírez Oliva Delegada Estatal en Jalisco BANOBRAS
Lic. Juan Manuel Alatorre Franco Director General de Inversión Pública COPLADE	Lic. Raúl Ríos Domínguez Director de Área de Validación Técnica de Proyectos de Inversión COPLADE
Arg. María Trinidad Saracco Soltero Secretaría de Actas del Comité Técnico del Fideicomiso Público	L.C.P. Graciela Margarita González Jaso Prosecretaría de Actas del Comité Técnico del Fideicomiso Público



Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Los integrantes del Comité Técnico acordaron notificar a la brevedad de tiempo, al Secretario de Infraestructura y Obra Pública y Secretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Ocotlán, Poncitlán y Jamay, la confirmación del miembro titular y suplente ante este Comité Técnico.

**PUNTO 4. Autorización del Avance Físico y Financiero de los Ejercicios 2013, 2014 y 2015**

A continuación el Mtro. Lorenzo Héctor Ruíz López, da uso de la voz al Ing. Jacinto de la O Campos, Prosecretario Técnico del Consejo, quien reporta el avance físico-financiero al mes de febrero de 2017, contenido en el siguiente cuadro:

**Ejercicio 2013**

NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO	SALDO	AVANCE FINANCIERO FEBRERO 2017	AVANCE FÍSICO FEBRERO 2017
	\$29,062,999.00	\$29,062,999.00	\$0.00	\$29,062,998.02	\$0.98	100%	100%
Construcción del Parque Ecológico Metropolitano "La Eucalera", Primera Etapa, en el municipio de Ocotlán, Jalisco.	\$29,062,999.00	\$29,062,999.00	\$0.00	\$29,062,998.02	\$0.98	100%	100%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$29,062,999.00</b>	<b>\$29,062,999.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,062,998.02</b>	<b>\$0.98</b>		
Productos financieros	\$715,655.54				\$715,655.54		
<b>TOTAL</b>	<b>\$29,778,654.54</b>	<b>\$29,062,999.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,062,998.02</b>	<b>\$715,655.52</b>		

En seguida se procede a la presentación del Ejercicio 2014:

NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO	SALDO	AVANCE FINANCIERO FEBRERO 2017	AVANCE FÍSICO FEBRERO 2017
	\$33,540,513.00	\$33,500,132.00	\$40,381.00	\$33,491,032.60	\$9,099.40	100%	100%
Rehabilitación de la Av. 20 de Noviembre "2da. Etapa" desde el puente sobre el río Zula, hasta la calle del Coetis (laterales)	\$23,164,000.00	\$23,164,000.00	\$0.00	\$23,163,975.39	\$24.61	100%	100%
Construcción de Ciclovía e Imagen Urbana sobre Av. Francisco Zarco, desde entrada a Ocotlán, hasta Centro Universitario Ciénega, Primera Etapa, en el Municipio de Ocotlán, Jalisco.	\$10,376,513.00	\$10,336,132.00	\$40,381.00	\$10,327,057.21	\$9,074.79	100%	100%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$33,540,513.00</b>	<b>\$33,500,132.00</b>	<b>\$40,381.00</b>	<b>\$33,491,032.60</b>	<b>\$9,099.40</b>		<b>\$49,480.40</b>
Productos financieros Reportados al 28 de Febrero 2017	\$518,735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,735.00		
<b>TOTAL</b>	<b>\$34,059,248.00</b>	<b>\$33,500,132.00</b>	<b>\$40,381.00</b>	<b>\$33,491,032.60</b>	<b>\$527,834.40</b>		

En el caso particular del 2014, existe un Saldo sin contratar por la cantidad de \$40,381.00 así como un saldo no ejercido por \$9,099.40; ambos dan un total de \$49,480.40 como saldo a reintegrar más los intereses generados a la fecha del cierre.



Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Ejercicio 2015

NOMBRE DE LA OBRA	MONTO AUTORIZADO	CUOTA DE RETENCIÓN (Fiscalización)	INVERSIÓN TOTAL (DISPONIBLE)	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO Y PAGADO	SALDO POR PAGAR	AVANCE FINANCIERO FEBRERO/ 2017	AVANCE FÍSICO FEBRERO/ 2017
	\$34,680,891.00	\$34,680.89	\$34,646,210.11	\$34,646,210.11	0.00	\$34,646,210.03	\$0.07	100%	100%
1. Construcción del Centro Cultural Metropolitano Primera Etapa, en el Municipio de Poncitlán.	\$17,340,445.00	\$17,340.45	\$17,323,105.55	\$17,323,105.55	0.00	\$17,323,105.55	\$0.00	100%	100%
2. Construcción del Circuito Vial Metropolitano "Libertad" en la zona Sur Oriente de la cabecera municipal, en el municipio de Jamay	\$17,340,445.00	\$17,340.45	\$17,323,104.55	\$17,323,104.55	0.00	\$17,323,104.48	\$0.07	100%	100%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$34,680,891.00</b>	<b>\$34,680.89</b>	<b>\$34,646,210.11</b>	<b>\$34,646,210.11</b>	<b>0.00</b>	<b>\$34,646,210.03</b>	<b>\$0.07</b>		
<b>Productos financieros Reportados al mes de Febrero 2017</b>	<b>\$594,904.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$594,904.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0%</b>		
<b>TOTAL</b>			<b>\$34,646,210.11</b>	<b>\$34,646,210.11</b>	<b>\$594,904.59</b>	<b>\$34,646,210.03</b>	<b>\$0.07</b>		

El Comité Técnico del Fideicomiso aprueba por unanimidad y autoriza el informe de Avance Físico-Financiero y cierre de los Ejercicios 2013, 2014 y 2015 presentado; así mismo se solicita a la instancia ejecutora gestionar ante la fiduciaria el reintegro del saldo correspondiente más los intereses generados a la fecha del cierre de los ejercicios.

**PUNTO 5. Autorización del Avance Físico y Financiero del Ejercicio 2016**

Prosiguiendo con el orden del día, el Director General Sectorial y Prosecretario Técnico del Consejo, presenta el reporte correspondiente al ejercicio fiscal 2016 con fecha de corte al 28 de febrero de 2017, contenido en el siguiente cuadro:

NOMBRE DE LA OBRA	MONTO AUTORIZADO PEF 2016	CUOTA DE RETENCIÓN SHOP	MONTO TOTAL (DISPONIBLE)	MONTO TRANSFERIDO (RECIBIDO ENTIDAD)	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO Y PAGADO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO FEBRERO/ 2017	AVANCE FÍSICO FEBRERO/ 2017
	\$34,680,891.00	\$34,680.89	\$34,646,210.09	\$23,425,806.73	\$23,425,806.73	\$0.00	\$6,444,784.95	\$0.00	28%	3%
1. Construcción de la Conexión Vial Metropolitana "Malecón Poniente - calle Ciudad Victoria" Primera Etapa, en el Municipio de Ocotlán.	\$11,231,835.00	\$11,231.84	\$11,220,403.36	\$11,220,403.36	\$11,220,403.36	\$0.00	\$3,208,263.07	\$8,014,140.29	29%	3%
2. Construcción del Programa de ciclovías, primera etapa, en el municipio de Poncitlán	\$11,231,835.00	\$11,231.84	\$11,220,403.36	\$0.00						
3. Construcción del Circuito Vial Metropolitano "Libertad" en la zona Sur Oriente de la cabecera municipal, en el municipio de Jamay	\$11,231,835.00	\$11,231.84	\$11,220,403.36	\$11,220,403.36	\$11,220,403.36	\$0.00	\$3,238,521.88	\$7,981,881.46	29%	3%
4. Plan de Desarrollo Metropolitano de Ocotlán, Poncitlán y Jamay	\$985,985.00	\$985.99	\$985,000.01	\$985,000.01	\$985,000.01		\$0.00		0%	0%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$34,680,891.00</b>	<b>\$34,680.89</b>	<b>\$34,646,210.09</b>	<b>\$23,425,806.73</b>	<b>\$23,425,806.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,444,784.95</b>	<b>\$0.00</b>		
<b>Productos financieros Reportados al mes de Febrero 2017</b>	<b>\$230,881.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$230,881.30</b>				
<b>TOTAL</b>			<b>\$34,646,210.09</b>		<b>\$23,425,806.73</b>	<b>\$230,881.30</b>	<b>\$6,444,784.95</b>	<b>\$0.00</b>		

Los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso autorizan el Reporte de Avance Físico-Financiero correspondiente al Ejercicio 2016 presentado por la instancia ejecutora.

**PUNTO 6. Aprobación de los Proyectos Metropolitanos 2017**

A continuación el Mtro. Lorenzo Héctor Ruíz López, da uso de la voz al Ing. Jacinto de la O Campos, Prosecretario Técnico del Consejo quien informa a los presentes los Proyectos Metropolitanos autorizados para ejercicio fiscal 2017, de conformidad al Acta de la Sexta

Esta hoja pertenece a la Décima Segunda Sesión del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión "Fondo Metropolitano de Ocotlán" celebrada el 22 de Marzo de 2017.



Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Sesión Ordinaria del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Ocotlán, Poncitlán y Jamay, que se cita textualmente:

“...Continuando con el Orden del día, el Secretario Técnico del Consejo cede el uso de la voz al Arq. Francisco Javier de Alba Martínez, Director de Gestión Metropolitana y Programa Especiales de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, comunica a los presentes lo siguiente:

El Recurso Federal autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para la Zona Metropolitana de Ocotlán, publicado en el Diario Oficial el día 30 de Noviembre de 2016.

**Monto Federal Autorizado \$ 10' 804, 705.00** (Diez millones ochocientos cuatro mil setecientos cinco pesos 00/100 M.N.)

Así mismo, presenta la propuesta de Proyectos Metropolitanos identificados previamente por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en coordinación con los tres municipios metropolitanos; una vez analizada la propuesta se aprueba por unanimidad invertir los recursos financieros del Fondo Metropolitano en las acciones que a continuación se enumeran:

1. Construcción de Plaza Pública en ingreso a Ocotlán Primera Etapa, en el Municipio de Ocotlán.  
FONDO METROPOLITANO FEDERAL \$ 3'601,568.34
2. Construcción de ciclovía en la Col. Juan Pablo II, municipio de Poncitlán, Jalisco.  
FONDO METROPOLITANO FEDERAL \$ 3'601,568.33
3. Construcción de Infraestructura y equipamiento en Vía Turística Ecológica Metropolitana en la zona Sur de la cabecera municipal, en el municipio de Jamay.  
FONDO METROPOLITANO FEDERAL \$ 3'601,568.33"

El Ing. Jacinto de la O Campos, Director General Sectorial y Prosecretario Técnico del Consejo, somete a votación de los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso 2190, la autorización de las obras descritas en el párrafo anterior y aprueban por unanimidad.

**PUNTO 7. Informe de los Estados Financieros del Fideicomiso 2190 Fondo Metropolitano de Ocotlán, por el representante de la Fiduciaria BANOBRAS.**

A continuación la Lic. María Luisa Gabriela Ramírez Oliva, Delegada de BANOBRAS, informó la situación financiera al 28 de febrero de 2017, el cual es el siguiente:

INGRESOS	Al 28 de Febrero 2017
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2011	\$ 23'178,122.35
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2012	\$ 29'249,721.10
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2013	\$ 29'062,999.00
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2014	\$ 33'540,513.00
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2015	\$ 34'646,210.10
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2016	\$ 23'425,806.74
Intereses generados 4632 (PEF 2011)	\$ 342,031.98
Intereses generados 4761 (PEF 2012)	\$ 388,578.56

Esta hoja pertenece a la Décima Segunda Sesión del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión "Fondo Metropolitano de Ocotlán" celebrada el 22 de Marzo de 2017.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the left margin.



Secretaría de Infraestructura  
y Obra Pública

Intereses generados 4851 (PEF 2013)	\$	715,655.54
Intereses generados 4928 (PEF 2014)	\$	518,735.00
Intereses generados 10050911 (PEF 2015)	\$	594,904.59
Intereses generados 53058 (PEF 2016)	\$	230,881.30
Intereses generados en la cuenta de cheques 186145353	\$	2,232.45
<b>Total ingresos</b>	<b>\$</b>	<b>175'896,391.71</b>

<b>EGRESOS</b>	<b>Al 28 de Febrero 2017</b>	
Transferencia de recursos al municipio de Ocotlán PEF 2011	\$	23'107,617.00
Pago a contratistas PEF 2012	\$	29'254,794.77
Pago a contratistas PEF 2013	\$	29'062,998.02
Pago a contratistas PEF 2014	\$	33'491,032.60
Pago a contratistas PEF 2015	\$	34'646,210.03
Pago a contratistas PEF 2016	\$	6'444,784.95
Honorarios fiduciarios e IVA por aceptación y administración	\$	1'793,719.14
Auditorías	\$	62,118.00
Comisiones en cuenta de cheques	\$	1,096.20
<b>Total egresos</b>	<b>\$</b>	<b>157'864,370.71</b>

<b>INVERSIONES</b>	<b>Al 28 de Febrero 2017</b>	
Inversión cuenta de reporto 4851 (PEF 2014)	\$	189,562.93
Inversión cuenta de reporto 10050911 (PEF 2015)	\$	594,904.66
Inversión cuenta de reporto 53058 (PEF 2016)	\$	17'211,903.09
<b>Total de inversiones</b>	<b>\$</b>	<b>17'996,370.68</b>
<b>Cuenta de cheques</b>	<b>\$</b>	<b>35,650.32</b>
<b>Disponibilidad al 28 de febrero de 2017</b>	<b>\$</b>	<b>18'032,021.00</b>

Estados financieros:

En los Estados Financieros del Fideicomiso con cifras al 28 de febrero de 2017, se observa que el patrimonio líquido del Fideicomiso asciende a \$ 18'032,021.00 pesos.

Esta hoja pertenece a la Décima Segunda Sesión del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión "Fondo Metropolitano de Ocotlán" celebrada el 22 de Marzo de 2017.

SIOF.JALISCO.GOB.MX



Secretaría de Infraestructura  
y Obra Pública

Los recursos patrimoniales del Fideicomiso se invierten en valores gubernamentales en BANOBRAS, en cuyo caso se obtuvieron rendimientos en promedio del 6.13% anual en el mes de febrero del año en curso.

La Delegada en Jalisco de BANOBRAS, presenta a consideración del Comité Técnico de conformidad con lo establecido en la cláusula Octava, incisos f) y h) del contrato del Fideicomiso, el informe que rinde la institución Fiduciaria, así como de los Estados Financieros respecto de la situación del Fideicomiso al 28 de febrero de 2017.

Se somete a votación del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión Fondo Metropolitano de Ocotlán, los miembros aprueban por unanimidad el informe de los Estados Financieros del Fideicomiso 2190 "Fondo Metropolitano de Ocotlán" presentado por la Fiduciaria.

#### **PUNTO 8. Asuntos Varios.**

Se oficializará a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas la solicitud de la realización de la Auditoria Externa a los Ejercicios Fiscales 2014 y 2015, especificando que las mismas sean pagadas del patrimonio del Fideicomiso. Los miembros del Comité Técnico autorizan la realización y pago de las Auditorías Externas con cargo al patrimonio del Fideicomiso.

#### **PUNTO 9. Acuerdos.**

Continuando con el orden del día el Mtro. Lorenzo Héctor Ruíz López, en su calidad de representante del Secretario Técnico del Consejo, procede a la lectura de los siguientes.

### **ACUERDOS**

#### **Acuerdo 01/12**

Los asistentes a la reunión se dan por instruidos de la designación del Prosecretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Ocotlán. Poncitlán y Jamay.

#### **Acuerdo 02/12**

Los integrantes del Comité Técnico se comprometen a notificar oficialmente al Secretario Técnico la designación de titular y suplente ante el Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión del "Fondo Metropolitano de Ocotlán"

#### **Acuerdo 03/12**

Los miembros del Comité Técnico autorizan el informe presentado de los Ejercicios 2013, 2014 y 2015 y solicitan a la instancia ejecutora realizar la solicitud del reintegro más los intereses generados a la fecha del cierre a la Fiduciaria BANOBRAS.

#### **Acuerdo 04/12**

El Comité Técnico autoriza el informe presentado del avance físico-financiero Ejercicio 2016.

#### **Acuerdo 05/12**

Los miembros del Comité Técnico, autorizan la validación correspondiente a los Proyectos Metropolitanos que se señalan en el Punto Seis de la presente acta.

#### **Acuerdo 06/12**

Los representantes del Comité Técnico del Fideicomiso autorizan el informe de la situación financiera de la fiduciaria BANOBRAS, con cifras al 28 de febrero del 2017.

Esta hoja pertenece a la Décima Segunda Sesión del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión "Fondo Metropolitano de Ocotlán" celebrada el 22 de Marzo de 2017.



### Acuerdo 07/12

Los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión, autorizan la realización y pago de la Auditoria Externa a los Ejercicios 2014 y 2015 con recursos del patrimonio del fideicomiso.

Agotado el orden del día, el Mtro. Lorenzo Héctor Ruíz López, Director General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional, en representación del Secretario de Infraestructura y Obra Pública y Secretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Ocotlán, Poncitlán y Jamay, concluyó la sesión a las 11:51 horas.

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Mtro. Lorenzo Héctor Ruíz López  
Director General de Seguimiento,  
Evaluación y Desarrollo Institucional  
de la Secretaría de Infraestructura y Obra  
Pública y representante del Secretario  
Técnico del Consejo

Lic. Martha Lorena Benavides Castillo  
Directora General de Vinculación  
Administrativa de la Secretaría de  
Planeación, Administración y Finanzas y  
representante del Presidente del Comité  
Técnico

Lic. Francisco Javier Hernández Sandoval,  
Director General de Desarrollo Municipal y  
representante suplente de la  
Secretaría General de Gobierno

Prof. y Lic. Daviel Trujillo Cuevas  
Subsecretario de Participación Social y  
Ciudadana de la Secretaría de Desarrollo e  
Integración Social y Suplente ante el  
Comité Técnico

Lic. Juan Manuel Alatorre Franco  
Director General de Inversión Pública de la  
Subsecretaría de Planeación y Evaluación  
y representante del Comité de Planeación  
y Desarrollo Estatal COPLADE; suplente  
ante el Comité Técnico

Lic. Sahik Alarcón Esparza  
Subdelegado de Desarrollo Urbano,  
Ordenación del Territorio y Vivienda  
SEDATU - Jalisco y suplente ante el  
Comité Técnico

Ing. Jacinto de la O Campos  
Director General Sectorial, de la Secretaría  
de Infraestructura y Obra Pública  
Prosecretario Técnico del Consejo y  
suplente ante el  
Comité técnico

Arq. María Trinidad Saracco Soltero  
Secretaria de Actas