



Secretaría de Infraestructura  
y Obra Pública

## XL SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN “FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA”

En cumplimiento a la convocatoria del C. Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia, Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, y en su carácter de Secretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara; en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a las 11:30 horas del día lunes 11 de diciembre de 2017, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, se llevó a cabo la XL Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión, con los siguientes participantes: **Ing. Jacinto de la O Campos**, Director General Sectorial, de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y Prosecretario Técnico del Consejo; **Lic. Martha Lorena Benavides Castillo**, Directora General de Vinculación Administrativa, en representación de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas; **Mtro. Rubén Efraín Palacios Morquecho**, Director General de Estudios Estratégicos y Desarrollo Político, en representación de la Secretaría General de Gobierno; **Lic. Lizana García Caballero**, Directora General de Política Social, en representación de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, **Lic. Juan Manuel Alatorre Franco**, Director General de Inversión Pública de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación, representando al Comité de Planeación y Desarrollo Estatal COPLADE; **L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza**, Directora de Área de Verificación de Obra Convenida, representante suplente de la Contraloría del Estado; **Lic. María Luisa Gabriela Ramírez Oliva**, Delegada Estatal de BANOBRAS; **Lic. Engracia Alejandrina Vuelvas Acuña**, Delegada Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU Jalisco; bajo el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA:

1. Bienvenida
2. Autorización del Avance Físico y Financiero de Ejercicio Fiscal 2016
3. Autorización de la Reprogramación 2016
4. Autorización del Avance Físico y Financiero de Ejercicio Fiscal 2017
5. Autorización del Informe de la Fiduciaria BANOBRAS
6. Asuntos Varios
7. Acuerdos.

### DESARROLLO DE LA SESIÓN

#### PUNTO 1. Bienvenida

El Ing. Jacinto de la O Campos, Director General Sectorial, de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y Prosecretario Técnico del Consejo, expresa la bienvenida a los presentes a la XL Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión “Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara”; conforme a la lista de asistencia verifica la existencia del quórum legal para dar lectura al Orden del día; derivado de la

Esta hoja pertenece a la XL Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión “Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara” celebrada el 11 de Diciembre de 2017.

SIOP JALISCO GOB. MX



Secretaría de Infraestructura  
y Obra Pública

recomendación del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos, sobre la eliminación del Punto No. 4 Autorización del Avance Físico y Financiero de Ejercicio Fiscal 2017, se presente la nueva propuesta del Orden del día para someter a su aprobación.

1. Bienvenida
2. Autorización del Avance Físico y Financiero de Ejercicio Fiscal 2016
3. Autorización de la Reprogramación 2016
4. Autorización del Informe de la Fiduciaria BANOBRAS
5. Asuntos Varios
6. Acuerdos.

El Comité Técnico del Fideicomiso aprueba por unanimidad el Orden del día.

### PUNTO 2. Presentación del Avance Físico y Financiero del Ejercicio Fiscal 2016

Continuando con el orden del día, el Ing. Jacinto de la O Campos, Prosecretario Técnico del Consejo, presenta el Avance Físico y Financiero del Ejercicio fiscal 2016, con fecha al 31 de octubre de 2017, contenido en el siguiente cuadro, el cual se adjunta a la presente Acta, para formar parte integral de la misma (Anexo 1).

#### Ejercicio 2016

FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA  
RECURSO FISCAL 2016

NOMBRE DE OBRA	AUTORIZADO	MINISTRADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	REINTEGRO (SALDO SIN CONTRATAR AL 31 DE OCT)	DEVENGADO/ EJERCIDO AL 31 DE OCT 2017	ACERCAO AL 31 DE OCT 2017	SALDO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
	\$723,060,264.22	\$722,337,203.92	\$345,000,000.00	\$686,408,243.40	\$84,486.36	\$454,443,519.45	\$454,443,519.45	\$231,964,723.95	87%	71%
Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Alcalde - 16 de Septiembre, municipio de Guadalajara	\$5,005,005.01	\$5,000,000.00	\$0.00	\$4,989,999.90	\$0.10	\$4,903,824.19	\$4,903,824.19	\$96,175.71	98%	98%
Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Alcalde - 16 de Septiembre, primera etapa, municipio de Guadalajara. *	\$75,075,075.08	\$75,000,000.00	\$150,000,000.00	\$149,245,496.26	\$0.00	\$62,295,738.00	\$62,295,738.00	\$86,949,760.26	65%	33%
Proyecto de paisaje urbano en la inmediación a la Glorieta La Normal, Municipio de Guadalajara	\$1,501,501.50	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,496,850.08	\$3,149.92	\$1,496,850.08	\$1,496,850.08	\$0.00	100%	100%
Proyecto de paisaje urbano y andador en Av. López Mateos, municipio de Guadalajara	\$5,005,005.01	\$5,000,000.00	\$0.00	\$4,985,750.11	\$14,249.89	\$4,985,750.11	\$4,985,750.11	\$0.00	100%	100%
Proyecto de conexión troncal de transporte público: Extensión Línea 2 del tran ligero Tetlán-Parque de la Solidaridad, municipio de Guadalajara	\$5,005,005.01	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$4,947,340.08	\$4,947,340.08	\$52,059.92	98%	96%
Proyecto de paisaje urbano Av. Libertad, municipio de Guadalajara	\$1,851,851.85	\$1,850,000.00	\$0.00	\$1,850,000.00	\$0.00	\$1,850,000.00	\$1,850,000.00	\$0.00	100%	100%
Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Laureles, municipio de Zapopan	\$1,501,501.50	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,367,926.79	\$1,367,926.79	\$132,073.21	92%	91%
Proyecto del módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en Av. Laureles y Periférico Norte, municipio de Zapopan	\$2,002,002.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$1,998,758.24	\$1,241.76	\$1,998,758.24	\$1,998,758.24	\$0.00	100%	100%
Solución vial en Av. 5 de Mayo y Periférico, primera etapa, municipio de Zapopan	\$83,283,283.28	\$83,200,000.00	\$0.00	\$83,200,000.00	\$0.00	\$41,209,088.00	\$41,209,088.00	\$41,890,912.00	52%	50%
Proyecto de conexión troncal de transporte público de Av. Juan Gil Preciado, municipio de Zapopan	\$3,503,503.50	\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,320,996.16	\$3,320,996.16	\$179,003.84	98%	95%
Proyecto para la solución integral vial en Alamo Industrial - Fraccionamiento Revolución, municipio de San Pedro Tlaquepaque	\$900,900.90	\$900,000.00	\$0.00	\$891,811.22	\$8,188.78	\$891,811.22	\$891,811.22	\$0.00	100%	100%



Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

17	Solución integral vial de la Av. 8 de Julio - San Sebastián en Anillo Periférico, segunda etapa, municipio de San Pedro Tlaquepaque. **	\$50,050,050.05	\$50,000,000.00	\$39,920,025.60	\$39,920,026.60	\$0.00	\$27,057,630.22	\$27,057,630.22	\$12,862,396.38	79%	68%
18	Proyecto de paisaje urbano y andador de calle Independencia - Hidalgo, Municipio de San Pedro Tlaquepaque	\$1,501,501.50	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	100%	100%
20	Proyecto de conexión troncal de transporte público en Av. Tonalá, municipio de Tonalá	\$5,605,605.61	\$5,600,000.00	\$0.00	\$5,570,276.63	\$29,723.37	\$5,570,276.63	\$5,570,276.63	\$0.00	100%	100%
21	Construcción de conexión troncal de transporte público en Av. Tonalá, primera, etapa, municipio de Tonalá	\$54,054,054.05	\$54,000,000.00	\$0.00	\$54,000,000.00	\$0.00	\$33,575,065.75	\$33,575,065.75	\$20,424,934.25	92%	62%
23	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Jesús Michel González, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	\$25,025,025.03	\$25,000,000.00	\$0.00	\$25,000,000.00	\$0.00	\$21,108,288.66	\$21,108,288.66	\$3,881,710.34	97%	84%
24	Proyecto del módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en Av. Concepción - Unión del Cuatro y Blvd. Santa Fe, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	\$5,005,005.01	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$4,749,440.75	\$4,749,440.75	\$250,559.25	98%	95%
25	Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovia en Camino a Juanacatlán - Calle Hacienda - Calle Constitución, municipio de El Salto	\$1,201,201.20	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,146,751.59	\$1,146,751.59	\$54,248.41	98%	95%
26	Paisaje urbano, andador y ciclovia en Camino a Juanacatlán - Calle Hacienda - Calle Constitución, municipio de El Salto	\$28,828,828.83	\$28,800,000.00	\$0.00	\$28,800,000.00	\$0.00	\$18,046,191.16	\$18,046,191.16	\$10,753,808.84	90%	63%
27	Cruceos seguros y paisaje urbano, en Carretera Guadalajara - Chapala, municipio de Ixtahuacán de los Membrillos	\$15,315,315.32	\$15,300,000.00	\$0.00	\$15,300,000.00	\$0.00	\$12,537,809.31	\$12,537,809.31	\$2,762,190.69	92%	82%
28	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en el Malecón de Juanacatlán, municipio de Juanacatlán	\$16,016,016.02	\$16,000,000.00	\$0.00	\$16,000,000.00	\$0.00	\$10,160,882.90	\$10,160,882.90	\$4,839,117.10	90%	68%
29	Conexión vial metropolitana Zapotlanejo - Tonalá, primera etapa, municipio de Zapotlanejo	\$20,020,020.02	\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$18,110,445.64	\$18,110,445.64	\$1,889,554.36	100%	91%
30	Estudios de preinversión a nivel de perfil de los proyectos para módulos de transferencia disuasoria para transporte masivo en la Zona Metropolitana de Guadalajara	\$5,505,505.51	\$5,500,000.00	\$0.00	\$5,462,160.44	\$37,639.56	\$5,462,160.44	\$5,462,160.44	\$0.00	100%	100%
32	Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Ávila Camacho, municipios de Guadalajara y Zapopan	\$5,041,041.04	\$5,036,000.00	\$0.00	\$5,035,908.00	\$92.00	\$5,035,908.00	\$5,035,908.00	\$0.00	100%	100%
33	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Ávila Camacho, primera etapa, municipios de Guadalajara y Zapopan	\$63,927,927.53	\$63,864,000.00	\$0.00	\$63,864,000.00	\$0.00	\$20,210,604.59	\$20,210,604.59	\$43,653,396.41	35%	32%
35	Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Revolución, municipios de Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque	\$5,605,605.61	\$5,600,000.00	\$0.00	\$5,600,000.00	\$0.00	\$5,284,918.40	\$5,284,918.40	\$315,081.60	96%	94%
37	Construcción de la solución vial en circuito Av. López Mateos, tercera etapa, en los Municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga. **	\$120,120,120.12	\$120,000,000.00	\$155,075,973.40	\$120,000,000.00	\$0.00	\$119,991,672.19	\$119,991,672.19	\$8,327.81	78%	100%
38	Proyecto para la solución vial y troncal de transporte público circuito Av. Adolf Horns, municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga.	\$6,587,791.71	\$6,581,203.92	\$0.00	\$6,581,203.92	\$0.00	\$6,225,068.90	\$6,225,068.90	\$356,136.02	98%	95%
39	Proyecto para el módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en Av. Colón y Periférico Sur, municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga	\$7,537,537.54	\$7,530,000.00	\$0.00	\$7,530,000.00	\$0.00	\$7,142,984.87	\$7,142,984.87	\$387,015.13	98%	95%
40	Módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en Av. Colón y Periférico Sur, primera etapa, municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga. *	\$100,100,100.10	\$100,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
41	Proyecto para la conexión vial intermunicipal, en los municipios de Juanacatlán, Zapotlanejo, Tonalá, Ixtahuacán de los Membrillos, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto	\$2,378,378.38	\$2,376,000.00	\$0.00	\$2,376,000.00	\$0.00	\$2,259,735.58	\$2,259,735.58	\$116,264.42	98%	95%
	Productos financieros generados a 31-oct-2017	\$0.00	\$0.00	\$27,306,650.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		

NOTA:  
 \* Reprogramación XXXX Sesión Ordinaria de Comité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público de Administración e Inversión  
 \*\* Reprogramación XXX Sesión Extraordinaria de Comité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público de Administración e Inversión

Derivado de la recomendación del representante de la Presidencia del Comité Técnico, Lic. Martha Lorena Benavides Castillo, Directora General de Vinculación Administrativa de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas de que en lo subsecuente se modifique el término de "Ministrado" informado en la tercera columna, por el de "Disponible", con su

Handwritten notes and signatures on the left side of the page, including a large star symbol and the word 'LCC'.



Secretaría de Infraestructura  
y Obra Pública

respectivo señalamiento en el punto de acuerdo correspondiente, el Comité Técnico del Fideicomiso autoriza la modificación en los siguientes informes físicos-financieros.

Posteriormente, la representante de la Contraloría del Estado, L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza, Directora de Área de Verificación de Obra Convenida, solicita el uso de la voz, y formaliza la siguiente recomendación a la instancia ejecutora sobre el cierre del ejercicio al 31 de diciembre del año en curso reflejando al 100% el recurso comprometido y devengado, así como concluir las obras de conformidad al calendario de ejecución autorizado por la SHCP.

El Comité Técnico del Fideicomiso, autoriza el Avance Físico - Financiero del Ejercicio 2016 presentado por la instancia ejecutora, con fecha de corte al 31 de octubre de 2017.

**Punto 3. Presentación de la Reprogramación del Ejercicio Fiscal 2016.**

Continuando con el orden del día, el Ing. Jacinto de la O Campos, Director General Sectorial, de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y Prosecretario Técnico del Consejo, comunica a los miembros del Comité Técnico, sobre la solicitud de la Instancia ejecutora para efectuar una reprogramación de los recursos correspondientes a los Productos financieros del ejercicio fiscal 2016, que resulte del informe de la Fiduciaria Banobras, con fecha al 30 de noviembre del año en curso, lo anterior, con el objeto de dar suficiencia presupuestal a la acción que a continuación se describe:

REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS DEL FIDEICOMISO DEL FONDO FEDERAL CIUDAD GUADALAJARA RECURSO 2016					
SESION XL ORDINARIA					
Nº CONSECUTIVO	NOMBRE	Valor inicial de captura	Monto a Reprogramar (\$)		Valor Actual de la obra
			(-)	(+)	
1	Construcción de la solución vial en circuito Av. López Mateos, tercera etapa, en los Municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga	\$155,079,973.40		\$28,948,660.88	\$184,028,634.28
2	Productos financieros al 30 de noviembre del 2017	\$28,948,660.88	\$28,948,660.88	\$0.00	\$0.00
<b>TOTALES</b>		<b>\$184,028,634.28</b>	<b>\$28,948,660.88</b>	<b>\$28,948,660.88</b>	<b>\$184,028,634.28</b>

Los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso, autorizan la Reprogramación presentado por la instancia ejecutora, con fecha de corte al 30 de noviembre de 2017.

**PUNTO 4. Informe de la Fiduciaria BANOBRAS**

A continuación la Lic. María Luisa Gabriela Ramírez Oliva, Delegada de BANOBRAS, informó la situación financiera al 30 de noviembre de 2017, el cual es el siguiente:

INGRESOS	AL 30-NOVIEMBRE-2017
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2008	\$ 1,101,267,283.11
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2009	\$ 1,100,729,045.00
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2010	\$ 919,988,255.89
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2011	\$ 880,395,089.85
Aportación del Gobierno Estatal programa 2001-2006	\$ 77,482,658.10
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2012	\$ 880,319,346.86
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2013	\$ 882,112,123.00
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2014	\$ 1,018,012,394.00

Esta hoja pertenece a la XL Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara" celebrada el 11 de Diciembre de 2017.

SIOP JALISCO GOB. MX



Secretaría de Infraestructura  
y Obra Pública

Aportación del Gobierno Estatal PEF 2015	\$ 1,051,572,190.18
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2016	\$ 726,111,708.94
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2017	\$ 127,552,036.15
Intereses generados contrato de reporto 3552 (PEF 2008)	\$ 65,599,041.41
Intereses generados contrato de reporto 3761 (PEF 2009)	\$ 45,114,533.23
Intereses generados contrato de reporto 4197 (PEF 2010)	\$ 23,047,920.48
Intereses generados contrato de reporto 4464 (PEF 2011)	\$ 23,926,511.11
Intereses generados contrato de reporto 4249 (Prog 2001-2006)	\$ 1,994,853.67
Intereses generados contrato de reporto 4717 (PEF 2012)	\$ 29,165,196.40
Intereses generados contrato de reporto 4812 (PEF 2013)	\$ 22,437,638.71
Intereses generados contrato de reporto 4914 (PEF 2014)	\$ 31,203,764.23
Intereses generados contrato de reporto 5028 (PEF 2015)	\$ 21,562,897.02
Intereses generados contrato de reporto 5281 (PEF 2016)	\$ 28,948,660.88
Intereses generados contrato de reporto 53562 (PEF 2017)	\$ 1,603,832.88
Intereses generados en la cuenta de cheques 161387693	\$ 80,265.32
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 9,060,227,246.42</b>

<b>EGRESOS</b>	<b>AL 30-NOVIEMBRE-2017</b>
Honorarios Fiduciarios e IVA	\$ 6,711,142.43
Pagos a contratistas programa 2001-2006	\$ 75,158,615.14
Pagos a Contratistas PEF 2008	\$ 1,163,516,838.05
Pagos a Contratistas PEF 2009	\$ 1,145,816,284.43
Pagos a Contratistas PEF 2010	\$ 943,011,536.41
Pagos a Contratistas PEF 2011	\$ 904,236,963.46
Pagos a Contratistas PEF 2012	\$ 920,319,269.06
Pagos a Contratistas PEF 2013	\$ 902,105,703.27
Pagos a Contratistas PEF 2014	\$ 1,049,301,635.18
Pagos a Contratistas PEF 2015	\$ 1,069,591,639.11
Pagos a Contratistas PEF 2016	\$ 516,414,261.63
Pagos a Contratistas PEF 2017	\$ 44,028,776.09
Auditorías y Comisiones en cuenta de cheques	\$ 221,673.85
<b>Total Egresos</b>	<b>\$ 8,740,434,338.11</b>

<b>INVERSIONES</b>	<b>AL 30-NOVIEMBRE-2017</b>
Inversión cuenta de reporto 4249 (Programa 2001-2006)	\$ 3,884,586.81
Inversión cuenta de reporto 5281 (PEF 2016)	\$ 230,738,428.47
Inversión cuenta de reporto 5281 (PEF 2017))	\$ 85,132,238.82
<b>Total de inversiones</b>	<b>\$ 319,755,254.10</b>
<b>Cuenta de cheques</b>	<b>\$ 37,654.21</b>
<b>Disponibilidad al 30 de Noviembre de 2017</b>	<b>\$ 319,792,908.31</b>

Esta hoja pertenece a la XL Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara" celebrada el 11 de Diciembre de 2017.

SIOP JALISCO GOB.MX



Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

La Delegada Estatal en Jalisco de BANOBRAS, concluye el informe expresando lo siguiente: "En los Estados Financieros del Fideicomiso con cifras al 30 de noviembre de 2017, se observa que el patrimonio líquido del Fideicomiso asciende a \$ 319, 792,908.31 pesos.

Se presentaron anexos los estados de posición financiera de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2017.

Los recursos patrimoniales del Fideicomiso se invierten en valores gubernamentales en BANOBRAS, en cuyo caso se obtuvieron rendimientos en promedio del 6.86% anual en el mes de noviembre del año en curso".

La Lic. María Luisa Gabriela Ramírez Oliva, notifica a los presentes que el informe mensual de los Estados Financieros del Fideicomiso se entrega cada mes a la Dirección de Fideicomisos de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF).

Por último, la Delegada en Jalisco de BANOBRAS, presenta a consideración del Comité Técnico de conformidad con lo establecido en la cláusula Octava, incisos f) y h) del contrato del Fideicomiso, el informe que rinde la institución Fiduciaria, así como de los Estados Financieros respecto de la situación del Fideicomiso al 30 de noviembre de 2017.

Se somete a votación del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión, los miembros se dan por enterados del informe que rinde la Institución Fiduciaria así como de los estados financieros respecto de la situación del fideicomiso al 30 de noviembre del 2017.

**PUNTO 5. Asuntos Varios.**

El Comité Técnico no presenta temas a considerar en Asuntos Varios, dentro del orden del día.

**PUNTO 6. Acuerdos.**

Continuando con el orden del día el Ing. Jacinto de la O Campos, en su calidad de Prosecretario Técnico del Consejo, procede a la lectura de los siguientes.

**ACUERDOS**

**Acuerdo 01/40**

El Comité Técnico aprueba por unanimidad se asiente en el presente punto de acuerdo que en los subsecuente se modifique el término "Ministrado" por el término "Disponible" y autoriza el informe presentado por la instancia ejecutora del avance físico-financiero del Ejercicio 2016.

**Acuerdo 02/40**

Los Miembros del Comité Técnico del Fideicomiso "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara" autorizan la reprogramación del ejercicio fiscal 2016.

**Acuerdo 03/40**

Los representantes del Comité Técnico del Fideicomiso autorizan la eliminación del Orden del Día el Punto No. 4 Presentación del Avance Físico y Financiero del Ejercicio Fiscal 2017, con cifras al 31 de octubre del 2017.

**Acuerdo 04/40**

Esta hoja pertenece a la XL Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara" celebrada el 11de Diciembre de 2017.

Handwritten signatures and initials on the left margin.



Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Los representantes del Comité Técnico del Fideicomiso se dan por enterados del informe que rinde la Institución Fiduciaria respecto de la situación financiera del Fideicomiso, con cifras al 30 de noviembre del 2017.

Agotado el orden del día, el Ing. Jacinto de la O Campos, Director General Sectorial, de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y Prosecretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara, concluyó la sesión a las 12:15 horas.

Ing. Jacinto de la O Campos  
Director General Sectorial  
de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y Prosecretario Técnico del Consejo

Lic. Martha Lorena Benavides Castillo  
Directora General de Vinculación Administrativa de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas y representante del Presidente del Comité Técnico

Mtro. Rubén Efraín Palacios Morquecho  
Director General de Estudios Estratégicos y Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno y representante ante el Comité Técnico

Lic. Lizana García Caballero  
Directora de Política Social de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social y representante ante el Comité Técnico

Lic. Juan Manuel Alatorre Franco  
Director General de Inversión Pública de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación y Comité de Planeación y Desarrollo Estatal COPLADE y titular ante el Comité Técnico

Lic. Engracia Alejandrina Vuelvas Acuña  
Delegada Estatal en Jalisco  
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de la SEDATU y titular ante el Comité Técnico

Arq. María Trinidad Saracco Soltero  
Secretaria de Actas