



Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

XL SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN "FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA"

En cumplimiento a la convocatoria del C. Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia, Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, y en su carácter de Secretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara; en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a las 11:00 horas del día lunes 11 de diciembre de 2017, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, se llevó a cabo la XL Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público de Administración e Inversión, con los siguientes participantes: **Ing. Jacinto de la O Campos**, Director General Sectorial, de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y Prosecretario Técnico del Consejo; **Lic. Martha Lorena Benavides Castillo**, Directora General de Vinculación Administrativa, en representación de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas; **Mtro. Rubén Efraín Palacios Morquecho**, Director General de Estudios Estratégicos y Desarrollo Político, en representación de la Secretaría General de Gobierno; **Lic. Lizana García Caballero**, Directora General de Política Social, en representación de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, **Lic. Juan Manuel Alatorre Franco**, Director General de Inversión Pública de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación, representando al Comité de Planeación y Desarrollo Estatal COPLADE; **L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza**, Directora de Área de Verificación de Obra Convenida, representante suplente de la Contraloría del Estado; **Lic. María Luisa Gabriela Ramírez Oliva**, Delegada Estatal de BANOBRAS; **Lic. Engracia Alejandrina Vuelvas Acuña**, Delegada Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU Jalisco; bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Bienvenida
2. Presentación del Avance Físico y Financiero de Ejercicio Fiscal 2016
3. Reprogramación 2016
4. Presentación del Avance Físico y Financiero de Ejercicio Fiscal 2017
5. Asuntos Varios
6. Acuerdos.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

PUNTO 1. Bienvenida

El Ing. Jacinto de la O Campos, Director General Sectorial, de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y Prosecretario Técnico del Consejo, expresa la bienvenida a los presentes a la XL Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público de Administración e Inversión "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara"; conforme a la lista de asistencia verifica la existencia del quórum legal para dar lectura al Orden del día, quedando aprobado por unanimidad.

Esta hoja pertenece a la XL Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público de Administración e Inversión "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara" celebrada el 11 de Diciembre de 2017.

SIOP JALISCO COB MX



PUNTO 2. Presentación del Avance Físico y Financiero del Ejercicio Fiscal 2016

Continuando con el orden del día, el Ing. Jacinto de la O Campos, Prosecretario Técnico del Consejo, presenta el Avance Físico y Financiero del Ejercicio fiscal 2016, con fecha al 31 de octubre de 2017, contenido en el siguiente cuadro, el cual se adjunta a la presente Acta, para formar parte integral de la misma (Anexo 1).

Ejercicio 2016

FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA
RECURSO FISCAL 2016

PROYECTO DE OBRA	AUTORIZADO	MINISTRADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	REINTEGRO (SALDO SH CONTRATAR AL 31 DE OCTUBRE)	DEVENGADO EJERCIDO AL 31 DE OCT 2017	PAGADO AL 31 DE OCT 2017	SALDO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
	\$723,060,264.22	\$722,237,203.92	\$345,000,000.00	\$686,408,243.40	\$94,485.38	\$454,443,519.45	\$454,443,519.45	\$231,964,723.95	87%	71%
Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Alcalde - 16 de Septiembre, municipio de Guadalajara	\$5,005,005.01	\$5,000,000.00	\$0.00	\$4,999,999.90	\$0.10	\$4,903,824.19	\$4,903,824.19	\$96,176.71	98%	98%
Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Alcalde - 16 de Septiembre, primera etapa, municipio de Guadalajara. *	\$75,075,075.08	\$75,000,000.00	\$150,000,000.00	\$149,246,498.26	\$0.00	\$82,295,738.00	\$82,295,738.00	\$86,949,760.26	65%	83%
Proyecto de paisaje urbano en la inmediación a la Glorieta La Normal, Municipio de Guadalajara	\$1,501,501.50	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,496,850.08	\$3,149.92	\$1,496,850.08	\$1,496,850.08	\$0.00	100%	100%
Proyecto de paisaje urbano y andador en Av. López Mateos, municipio de Guadalajara.	\$5,005,005.01	\$5,000,000.00	\$0.00	\$4,985,750.11	\$14,249.89	\$4,985,750.11	\$4,985,750.11	\$0.00	100%	100%
Proyecto de conexión troncal de transporte pública: Extensión Línea 2 del tron fejero Tectá. Parque de la Solidaridad, municipio de Guadalajara	\$5,005,005.01	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$4,947,940.08	\$4,947,940.08	\$52,059.92	98%	99%
Proyecto de paisaje urbano Av. Libertad, municipio de Guadalajara	\$1,851,851.85	\$1,850,000.00	\$0.00	\$1,850,000.00	\$0.00	\$1,850,000.00	\$1,850,000.00	\$0.00	100%	100%
Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Laureles, municipio de Zapopan.	\$1,501,501.50	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,367,926.79	\$1,367,926.79	\$132,073.21	98%	91%
Proyecto del módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en Av. Laureles y Periférico Norte, municipio de Zapopan	\$2,002,002.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$1,998,756.24	\$1,241.76	\$1,998,756.24	\$1,998,756.24	\$0.00	100%	100%
Solución vial en Av. 5 de Mayo y Periférico, primera etapa, municipio de Zapopan	\$83,283,283.28	\$83,200,000.00	\$0.00	\$83,200,000.00	\$0.00	\$41,209,086.00	\$41,209,086.00	\$41,980,912.00	52%	50%
Proyecto de conexión troncal de transporte público en Av. Juan Gil Praxedo, municipio de Zapopan.	\$3,503,503.50	\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,320,996.16	\$3,320,996.16	\$179,003.84	98%	95%
Proyecto para la solución integral vial en Alamo Industrial - Fraccionamiento Revolución, municipio de San Pedro Tlaquepaque	\$900,900.00	\$900,000.00	\$0.00	\$891,811.22	\$8,188.72	\$891,811.22	\$891,811.22	\$0.00	100%	100%
Solución integral vial de la Av. 9 de Julio - San Sebastián en Anillo Periférico, segunda etapa, municipio de San Pedro Tlaquepaque **	\$50,050,050.05	\$50,000,000.00	\$39,820,026.50	\$39,820,026.50	\$0.00	\$27,057,630.22	\$27,057,630.22	\$12,852,396.38	79%	68%
Proyecto de paisaje urbano y andador de calle Independencia - Hidalgo, Municipio de San Pedro Tlaquepaque	\$1,501,501.50	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	100%	100%
Proyecto de conexión troncal de transporte público en Av. Tonalá, municipio de Tonalá	\$5,605,605.61	\$5,600,000.00	\$0.00	\$5,570,276.63	\$29,723.37	\$5,570,276.63	\$5,570,276.63	\$0.00	100%	100%
Construcción de conexión troncal de transporte público en Av. Tonalá, primera etapa, municipio de Tonalá	\$54,054,054.05	\$54,000,000.00	\$0.00	\$54,000,000.00	\$0.00	\$33,575,065.75	\$33,575,065.75	\$20,424,934.25	82%	62%
Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Jesús Michel González, municipio de Tlajomuco de Zúñiga.	\$25,025,025.83	\$25,000,000.00	\$0.00	\$25,000,000.00	\$0.00	\$21,108,289.66	\$21,108,289.66	\$3,891,710.34	97%	84%
Proyecto del módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en Av. Concepción - Unión del Cuatro y Blvd. Santa Fe, municipio de Tlajomuco de Zúñiga	\$5,005,005.01	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$4,749,440.75	\$4,749,440.75	\$250,559.25	96%	96%
Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovia en Camino a Juanaacatlán - Calle Hacienda - Calle Construcción, municipio de El Salto	\$1,201,201.20	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,145,751.59	\$1,145,751.59	\$54,248.41	98%	95%
Paisaje urbano, andador y ciclovia en Camino a Juanaacatlán - Calle Hacienda - Calle Construcción, municipio de El Salto	\$28,828,828.83	\$28,800,000.00	\$0.00	\$28,800,000.00	\$0.00	\$18,046,191.16	\$18,046,191.16	\$10,753,688.84	90%	63%

Esta hoja pertenece a la XL Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público de Administración e Inversión "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara" celebrada el día 06 de Octubre de 2017.

SIOP JALISCO GOB. MX



Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

1	Cruce seguros y paisaje urbano, en Carretera Guadalajara - Chapala, municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos	\$15,315,315.32	\$15,300,000.00	\$0.00	\$15,300,000.00	\$0.00	\$12,537,809.31	\$12,537,809.31	\$2,762,190.69	92%	92%
2	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en el Malecón de Juancastlán, municipio de Juancastlán	\$15,015,015.02	\$15,000,000.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$10,160,882.90	\$10,160,882.90	\$4,839,117.10	90%	98%
3	Conexión vial metropolitana Zapotlanejo - Tonala, primera etapa, municipio de Zapotlanejo	\$20,020,020.02	\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$18,110,445.64	\$18,110,445.64	\$1,889,554.36	100%	91%
4	Estudios de preinversión a nivel de perfil de los proyectos para módulos de transferencia disuasoria para transporte masivo en la Zona Metropolitana de Guadalajara	\$5,505,505.51	\$5,500,000.00	\$0.00	\$5,462,160.44	\$37,839.56	\$5,462,160.44	\$5,462,160.44	\$0.00	100%	100%
5	Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Ávila Camacho, municipios de Guadalajara y Zapopan	\$5,041,041.04	\$5,038,000.00	\$0.00	\$5,035,908.00	\$92.00	\$5,035,908.00	\$5,035,908.00	\$0.00	100%	100%
6	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Ávila Camacho, primera etapa, municipios de Guadalajara y Zapopan	\$63,827,927.93	\$63,864,000.00	\$0.00	\$63,864,000.00	\$0.00	\$20,210,604.59	\$20,210,604.59	\$43,653,395.41	36%	32%
7	Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Revolución, municipios de Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque	\$5,605,605.51	\$5,600,000.00	\$0.00	\$5,600,000.00	\$0.00	\$5,284,918.40	\$5,284,918.40	\$315,081.60	95%	94%
8	Construcción de la solución vial en circuito Av. López Mateos, tercera etapa, en los Municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tlajemulco de Zúñiga	\$120,120,120.12	\$120,000,000.00	\$165,079,973.40	\$120,000,000.00	\$0.00	\$119,991,672.19	\$119,991,672.19	\$8,327.81	78%	100%
9	Proyecto para la solución vial y troncal de transporte público circuito Av. Adolf Horn, municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajemulco de Zúñiga.	\$6,597,791.71	\$6,581,203.92	\$0.00	\$6,581,203.92	\$0.00	\$6,225,066.90	\$6,225,066.90	\$356,135.02	98%	85%
10	Proyecto para el módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en Av. Colón y Periferico Sur, municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajemulco de Zúñiga	\$7,637,637.64	\$7,530,000.00	\$0.00	\$7,630,000.00	\$0.00	\$7,142,984.87	\$7,142,984.87	\$387,016.13	98%	95%
11	Módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en Av. Colón y Periferico Sur, primera etapa, municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajemulco de Zúñiga.	\$100,100,100.10	\$100,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
12	Proyecto para la conexión vial intermunicipal, en los municipios de Juancastlán, Zapotlanejo, Tonala, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tlajemulco de Zúñiga y El Salto	\$2,376,376.38	\$2,376,000.00	\$0.00	\$2,376,000.00	\$0.00	\$2,259,735.58	\$2,259,735.58	\$116,264.42	98%	95%
Productos financieros generados a 31-oct-2017		\$0.00	\$0.00	\$27,306,650.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		

NOTA:
 * Reprogramación XXXX Sesión Ordinaria de Comité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público de Administración e Inversión
 ** Reprogramación XXII Sesión Extraordinaria de Comité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público de Administración e Inversión

A continuación la Lic. Martha Lorena Benavides Castillo, Directora General de Vinculación Administrativa de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas y Presidente Suplente ante el Comité Técnico, pide el uso de la voz, para solicitar que en lo subsecuente se modifique el término de "Ministrado" informado en la tercera columna, por el de "Disponible", con su respectivo señalamiento en el punto de acuerdo correspondiente.

Posteriormente, la representante de la Contraloría del Estado, L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza, Directora de Área de Verificación de Obra Convenida, haciendo uso de la voz, formaliza la siguiente recomendación a la instancia ejecutora acerca de la revisión a los avances físicos-financieros que se manifiestan en el presente informe, en correlación con el calendario de ejecución autorizado por la SHCP.

El Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso, pone a consideración de los miembros del Comité Técnico autorizar el Avance Físico - Financiero del Ejercicio 2016 presentado por la instancia ejecutora, con fecha de corte al 31 de octubre de 2017; especificando la recomendación del Presidente del Comité Técnico contenida en el Punto de Acuerdo.

Esta hoja pertenece a la XL Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público de Administración e Inversión "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara" celebrada el 11 de Diciembre de 2017.

(Handwritten signatures and initials)



Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Punto 3. Presentación de la Reprogramación del Ejercicio Fiscal 2016.

Continuando con el orden del día, el Ing. Jacinto de la O Campos, Director General Sectorial, de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y Prosecretario Técnico del Consejo, comunica a los miembros del Subcomité Técnico, sobre la solicitud de la Instancia ejecutora para efectuar una reprogramación de los recursos correspondientes a los Productos financieros del ejercicio fiscal 2016, que resulte del informe de la Fiduciaria Banobras, con fecha al 30 de noviembre del año en curso, lo anterior, con el objeto de dar suficiencia presupuestal a la acción que a continuación se describe:

REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS DEL FIDEICOMISO DEL FONDO FEDERAL CIUDAD GUADALAJARA RECURSO 2016
SESION XL ORDINARIA

No. CONSECUTIVO	NOMBRE	Valor inicial de captura	Monto a Reprogramar (\$)		Valor Actual de la obra
			(-)	(+)	
1	Construcción de la solución vial en circuito Av. López Mateos, tercera etapa, en los Municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga	\$155,079,973.40		\$28,948,660.88	\$184,028,634.28
2	Productos financieros al 30 de noviembre del 2017	\$28,948,660.88	\$28,948,660.88	\$0.00	\$0.00
TOTALES		\$184,028,634.28	\$28,948,660.88	\$28,948,660.88	\$184,028,634.28

El Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso, recomienda al Comité Técnico autorizar la Reprogramación presentado por la instancia ejecutora, con fecha de corte al 30 de noviembre de 2017.

PUNTO 4. Presentación del Avance Físico y Financiero del Ejercicio Fiscal 2017

A continuación el Ing. Jacinto de la O Campos, Director General Sectorial y Prosecretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara, presenta el avance físico-financiero correspondiente al ejercicio 2017.

FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA
RECURSO FISCAL 2017

NOMBRE DE LA OBRA	AUTORIZADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO/ EJERCIDO AL 31 DE OCT 2017	PAGADO AL 31 DE OCT 2017	SALDO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
	\$327,941,428.00	\$127,592,036.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Alcalde - 16 de Septiembre, segunda etapa, Municipio de Guadalajara	\$45,000,000.00	\$22,252,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
Infraestructura vial, equipamiento urbano y renovación de paisaje urbano en vialidades del Centro Histórico, primera etapa, municipio de Guadalajara	\$25,000,000.00	\$12,362,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Laureles, Municipio de Zapopan.	\$30,500,000.00	\$15,082,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
Solución vial en Av. 5 de Mayo y Periférico, segunda etapa, municipio de Zapopan	\$35,000,000.00	\$17,307,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
Construcción de paisaje urbano y andador de calle Independencia - Hidalgo, primera etapa, Municipio de San Pedro Tlaquepaque	\$15,000,000.00	\$7,417,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
Construcción de conexión troncal de transporte público en Av. Tonalá, segunda etapa, Municipio de Tonalá.	\$20,000,000.00	\$8,890,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Ávila Camacho, segunda etapa, Municipios de Guadalajara y Zapopan	\$17,941,428.00	\$8,872,036.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%

Esta hoja pertenece a la XL Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público de Administración e Inversión "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara" celebrada el 17 de Octubre de 2017.



Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

9	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclo vía en Av. Revolución, primera etapa, municipio de Guadalajara	\$49,500,000.00	\$24,477,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
10	Solución vial y troncal de transporte público circuito Av. Adolf Horn, primera etapa, Municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga	\$70,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
10	Rehabilitación de la calle Monte Everest y Construcción del Libramiento Zapotlanejo-Guadalajara (ruta Juanacatlán-Tonalá), primera etapa, Municipio de Zapotlanejo	\$5,000,000.00	\$2,472,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
11	Rehabilitación de infraestructura vial y ciclo vía en calle Hidalgo, primera etapa, en la localidad de San José del Castillo, Municipio de El Salto	\$5,000,000.00	\$2,472,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
12	Rehabilitación de infraestructura vial y equipamiento urbano en calle Donato Tovar, primera etapa, en la cabecera municipal de Juanacatlán	\$5,000,000.00	\$2,472,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
13	Rehabilitación de infraestructura vial y equipamiento urbano en calle Hidalgo, en la localidad de Atequiza, Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos	\$5,000,000.00	\$2,472,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
Productos financieros generados a 31-oct-2017		\$0.00	\$1,027,351.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		

NOTA: 1er Ministración 50% con fecha 17 de sep-2017

El Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso, recomienda que como el presente informe no refleja la situación real de los avances físicos-financieros del ejercicio fiscal 2017 presentado por la instancia ejecutora, y dado que a la fecha de corte del mismo, la Fiduciaria Banobras tiene pagos efectuados al 31 de Octubre, el Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos, encomienda que éste Punto del orden del día no se someta a votación, por no estar en posibilidades de efectuar el voto para punto de acuerdo, sugiriendo convocar a una sesión extraordinaria, para complementar el avance físico-financiero, con cierre al 30 de noviembre.

Los miembros del subcomité aprueban por unanimidad la decisión de no votar la recomendación correspondiente a la autorización del avance 2017.

PUNTO 5. Asuntos Varios.

El Subcomité Técnico no presenta temas a considerar en Asuntos Varios, dentro del orden del día.

PUNTO 6. Acuerdos.

Continuando con el orden del día el Ing. Jacinto de la O Campos, en su calidad de Prosecretario Técnico del Consejo, procede a la lectura de los siguientes.

ACUERDOS

Acuerdo 01/40

El Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público de Administración e Inversión recomienda al Comité Técnico que se asiente en el presente punto de acuerdo que en los subsecuente se modifique el término "Ministrado" por el término "Disponible" y pone a consideración de los miembros del Comité Técnico autorizar el informe presentado por la instancia ejecutora del avance físico-financiero del Ejercicio 2016.

Acuerdo 02/40

Los Miembros Subcomité Técnico recomiendan al Comité Técnico del Fideicomiso "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara" autorizar de la reprogramación del ejercicio fiscal 2016.

Esta hoja pertenece a la XL Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público de Administración e Inversión "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara" celebrada el 17 de Noviembre de 2017.

SIOP.JALISCO.GOB.MX



Acuerdo 03/40

Los representantes del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso recomiendan eliminar del Orden del Día el Punto No. 4 Presentación del Avance Físico y Financiero del Ejercicio Fiscal 2017, con cifras al 31 de octubre del 2017.

Agotado el orden del día, el Ing. Jacinto de la O Campos, Director General Sectorial, de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y Prosecretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara, concluyó la sesión a las 11:25 horas.

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Ing. Jacinto de la O Campos
Director General Sectorial
de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y Prosecretario Técnico del Consejo

Lic. Martha Lorena Benavides Castillo
Directora General de Vinculación Administrativa de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas y representante del Presidente ante el Subcomité Técnico

Mtro. Rubén Efraín Palacios Morquecho
Director General de Estudios Estratégicos y Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno y representante ante el Subcomité Técnico

Lic. Lizana García Caballero
Directora de Política Social de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social y representante ante el Subcomité Técnico

Lic. Juan Manuel Alatorre Franco
Director General de Inversión Pública de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación y Comité de Planeación y Desarrollo Estatal COPLADE y titular ante el Subcomité Técnico

Lic. Engracia Alejandrina Vuelvas Acuña
Delegada Estatal en Jalisco Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de la SEDATU y titular ante el Subcomité Técnico

Arq. María Trinidad Saracco Soltero
Secretaria de Actas