



**XXXVII SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN
"FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA"**

Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

En cumplimiento a la convocatoria del C. Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia, Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, y en su carácter de Secretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara; en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a las 17:00 horas del día martes 13 de Diciembre de 2016, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, se llevó a cabo la XXXVII Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión, con los siguientes participantes: **Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia**, Secretario de Infraestructura y Obra Pública y Secretario Técnico del Consejo, **Arq. Miguel Eduardo Echauri Corona**, Director General de Proyectos de Obra Pública de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y Prosecretario Técnico del Consejo; **Lic. Raúl Juárez Valencia**, Subsecretario de Asuntos del Interior, representante de la Secretaría General de Gobierno, **Mtro. Gerardo Castillo Torres**, Director General Jurídico, representante suplente de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas; **Prof. y Lic. Daviel Trujillo Cuevas**, Subsecretario de Participación Social y Ciudadana, representante suplente de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, **Lic. Juan Manuel Alatorre Franco**, Director General de Inversión Pública, representante titular de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación y del Comité de Planeación y Desarrollo Estatal COPLADE; **Lic. Sahik Alarcón Esparza**, Subdelegado de Desarrollo Urbano, Ordenación del Territorio y Vivienda, representante suplente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano SEDATU; **Arq. Francisco Javier de Alba Martínez**, Director de Gestión Metropolitana y Programas Especiales, en representación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública; **Mtro. Luis Enrique Barboza Niño**, Director General de Verificación y Control de Obra, representante titular de la Contraloría del Estado de Jalisco; y **Lic. María Luisa Gabriela Ramírez Oliva**, Delegada Estatal en Jalisco, en representación de la Fiduciaria BANOBRAS bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Bienvenida y Verificación del Quórum Legal.
2. Autorización del Avance Físico, Financiero y Cierre de Ejercicios 2008 al 2013
3. Autorización del Avance Físico, Financiero y Cierre de Ejercicio 2014
4. Autorización del Avance Físico y Financiero de Ejercicio 2015
5. Autorización a la Reprogramación del ejercicio 2015
6. Autorización al Informe de los Estados Financieros de los Ejercicios 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y Ejercicio 2016 por el representante de la Fiduciaria BANOBRAS
7. Asuntos varios
8. Acuerdos.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

PUNTO 1. Bienvenida

El Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia, Secretario de Infraestructura y Obra Pública, ofrece la bienvenida a los presentes a la XXXVII Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara"; conforme a la lista de asistencia verifica la existencia del quórum legal para dar lectura al del Orden del día, quedando aprobado por unanimidad.



PUNTO 2. Autorización del Avance Físico, Financiero y Cierre de Ejercicios 2008 al 2013.

Continuando con el orden del día, el Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia, cede el uso de la voz a la Lic. Graciela Margarita González Jaso Silva, Prosecretaria de Actas del Comité Técnico, para informar los avances físicos - financieros correspondientes a las acciones de los siguientes ejercicios:

Ejercicio 2008

FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA
ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008

NO. DE ACCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO SIOP	EJERCIDO BANOBRAS	SALDO	SALDO A REINTEGRAR	PAGOS EN TRANSITO BANOBRAS	AVANCE FINANCIERO AL 13/DIC 2016	AVANCE FISICO AL 13/DIC 2016
12	Nodo Periférico - Carretera Chapala	\$89,503,534.46	\$89,503,534.46	\$0.00	\$85,100,797.94	\$85,100,797.94	\$4,402,736.52	\$4,402,736.52		100.00%	100.00%
14	Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el Municipio de Zapopan	\$181,389,809.69	\$181,389,809.69	\$0.00	\$181,166,297.53	\$181,166,297.53	\$223,512.16	\$0.00	\$223,512.16	100.00%	100.00%
	Productos financieros	\$121,466.15	\$20,700.00	\$100,766.15	\$20,700.00	\$20,700.00	\$100,766.15	\$100,766.15			
TOTAL		\$271,014,810.30	\$270,914,044.15	\$100,766.15	\$266,267,795.47	\$266,267,795.47	\$4,727,014.83	\$4,503,502.67	\$223,512.16	100.00%	100.00%

Ejercicio 2010

FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA
ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010

NO. DE ACCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO SIOP	EJERCIDO BANOBRAS	SALDO	SALDO A REINTEGRAR	PAGOS EN TRANSITO EN BANOBRAS	AVANCE FINANCIERO A 13/DIC/2016	AVANCE FISICO A 13/DIC/2016
1	Ejecución de Infraestructura Vial y Peatonal										
1	Construcción del Puente sobre Avenida López Mateos en el Sistema Lázaro Cárdenas, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	\$153,597,239.70	\$153,597,239.70	\$0.00	\$146,062,730.23	\$146,062,730.23	\$7,534,509.47	\$7,534,509.47		100.00%	100.00%
2	Construcción de la Primera Fase del Nodo El Tapatio - Fraccionamiento Revolución, Segunda Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	\$111,328,668.36	\$111,328,668.36	\$0.00	\$111,328,668.36	\$111,006,712.52	\$321,955.84	\$0.00	\$321,955.84	100.00%	100.00%
4	Conclusión del Nodo Periférico - Carretera Libre a Zapollanejo, Segunda Etapa, en el Municipio de Tonalá.	\$27,169,423.28	\$27,169,423.28	\$0.00	\$27,169,423.28	\$26,848,467.36	\$320,955.92	\$0.00	\$320,955.92	100.00%	100.00%
SUBTOTAL		\$472,280,709.00	\$472,280,709.00	\$0.00	\$464,555,832.61	\$463,917,910.11	\$8,177,421.23	\$7,534,509.47	\$642,911.76		
	Productos financieros	\$202,863.77	\$25,055.00	\$177,808.77	\$25,055.00	\$0.00	\$0.00	\$177,808.77			
TOTAL		\$472,918,875.83	\$472,305,765.00	\$177,808.77	\$464,580,888.61	\$463,917,910.11	\$8,177,421.23	\$7,712,322.24	\$642,911.76	100.00%	100.00%



Ejercicio 2011

FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA
ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

NO. DE ACCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO SIOF	EJERCIDO BANOBRAS	SALDO	SALDOS A REINTEGRAR	PAGOS EN TRANSITO EN BANOBRAS	AVANCE FINANCIERO A 13/DIC/2016	AVANCE FISICO A 13/DIC/2016
	Ejecución de Infraestructura Vial y Peatonal										
2	Construcción del nodo Circunvalación - Juan Pablo II Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	\$72,741,826.45	\$72,741,826.45	\$0.00	\$71,085,857.02	\$71,085,857.02	\$1,655,969.43	\$1,655,969.43		100.00%	100.00%
5	Construcción de la Prolongación de la Avenida Colón, Cuarta Etapa, En el Municipio de Tlajomulco de Zuñiga	\$78,243,369.91	\$78,243,369.91	\$0.00	\$78,017,849.38	\$78,017,849.38	\$225,520.53	\$225,520.53		100.00%	100.00%
8	Construcción del Nodo vial Las Juntas, Tercera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	\$37,711,175.00	\$37,711,175.00	\$0.00	\$31,240,053.00	\$29,583,526.83	\$6,471,122.00	\$6,471,122.00	\$1,656,526.17	100.00%	100.00%
SUBTOTAL		\$188,696,371.36	\$188,696,371.36	\$0.00	\$180,343,759.40	\$178,687,233.23	\$8,352,611.96	\$8,352,611.96	\$1,656,526.17		
	Productos financieros	\$275,746.79	\$15,428.00	\$260,318.79	\$15,428.00	\$15,428.00	\$0.00	\$260,318.79	\$0.00		
TOTAL		\$188,972,118.15	\$188,711,799.36	\$260,318.79	\$180,359,187.40	\$178,702,661.23	\$8,352,611.96	\$8,612,930.75	\$1,656,526.17	100.00%	100.00%

Los miembros del Subcomité Técnico recomiendan al Comité Técnico la autorización del informe de avance físico – financiero 2008, 2010 y 2011, así como su respectivo cierre y reintegro a la Tesorería de la Federación.

Ejercicio 2012

FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA
ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

NO. DE ACCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO SIOF	EJERCIDO BANOBRAS	SALDO	SALDOS A REINTEGRAR	PAGOS EN TRANSITO EN BANOBRAS	AVANCE FINANCIERO A 13/DIC/2016	AVANCE FISICO A 13/DIC/2016
	Ejecución de Infraestructura Vial y Peatonal										
	Construcción del Tramo IV del Periférico, de la Carretera Libre a Zapollanejo a la Autopista México-Guadalajara, Segunda Etapa en el Municipio de Tonalá.	\$42,431,276.42	\$42,431,276.42	\$0.00	\$40,750,945.49	\$40,750,945.49	\$1,680,330.93		\$1,680,330.93	100.00%	100.00%
3	Elaboración de acciones específicas para la regulación, adquisición de suelo y obras para la conclusión del Tramo IV, Carretera Libre a Zapollanejo-Autopista Zapollanejo, Tramo V: Autopista a Zapollanejo-Camino a Colimilla, y modernización del anillo Periférico.	\$362,259,092.03	\$362,259,092.03	\$0.00	\$349,689,022.54	\$349,689,022.54	\$12,570,069.49	\$12,570,069.49		100.00%	100.00%
4	Construcción del Tramo V y Nodo del Periférico, de la Autopista México-Guadalajara a Colimilla, Primera Etapa, en el Municipio de Tonalá.	\$171,813,060.98	\$171,813,060.98	\$0.00	\$163,235,505.62	\$163,235,505.62	\$8,577,555.36	\$8,577,555.36		100.00%	100.00%
8	Elaboración de estudios y Proyectos de infraestructura vial hidráulica y equipamiento urbano.	\$45,437,056.80	\$44,250,492.01	\$1,186,563.79	\$42,381,590.02	\$42,381,590.02	\$1,868,901.99	\$1,186,563.79	\$1,868,901.99	100.00%	100.00%
SUBTOTAL		\$579,509,208.81	\$578,322,645.02	\$1,186,563.79	\$555,306,118.18	\$555,306,118.18	\$23,016,526.84	\$22,334,188.64	\$3,549,232.92	100.00%	100.00%



Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Ejercicio 2013

FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA
ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

NO. DE ACCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO SIOF	EJERCIDO BANOBRAS	SALDO	SALDOS A REINTEGRAR	PAGOS EN TRANSITO EN BANOBRAS	AVANCE FINANCIERO 13/DIC/2016	AVANCE FISICO 13/DIC/2016
2	Ejecución de infraestructura urbana y equipamiento tramo IV y V del Periférico, en los municipios de Tonalá, Tlaquepaque y El Salto	\$62,103,840.04	\$62,103,840.04	\$0.00	\$49,705,420.44	\$44,603,840.04	\$12,398,419.60	\$0.00	\$12,398,419.60	80.04%	100.00%
4	Construcción del Nudo Vial Periférico Juan de la Barrera, primera etapa, en el municipio de Tlaquepaque	\$77,800,737.89	\$77,800,737.89	\$0.00	\$77,800,737.89	\$74,887,977.96	\$0.00	\$0.00	\$2,912,759.93	100.00%	100.00%
13	Construcción y equipamiento de red de bici pública metropolitana y zonas 30, primera etapa, Zona Metropolitana de Guadalajara	\$162,112,123.00	\$162,110,345.52	\$1,777.48	\$159,100,963.73	\$159,100,963.73	\$3,009,381.79	\$3,009,381.79	\$0.00	100.00%	100.00%
	Productos financieros	\$0.00		\$0.00				\$0.00	\$0.00		
TOTAL		\$349,175,541.45	\$349,173,763.97	\$1,777.48	\$333,765,962.58	\$278,592,791.73	\$15,407,801.39	\$3,009,381.79	\$15,311,179.53		

En el ejercicio fiscal 2012, la acción número 8 denominada "Elaboración de estudios y Proyectos de infraestructura vial, hidráulica y equipamiento urbano", presenta un pago en tránsito ante la fiduciaria BANOBRAS, por un monto de \$ 1'868,901.99, por lo que la Delegada Estatal María Luisa Gabriela Ramírez Oliva, solicita se especifique en la presente acta, además el Secretario Técnico del Consejo puntualiza que el trámite de pago se realice antes del 20 de diciembre del presente año.

En el caso particular del ejercicio 2013 presentado al día 13 de diciembre de 2016, tiene un compromiso de pago en la acción número 2 denominada "Ejecución de Infraestructura urbana y equipamiento tramo IV y V del Periférico, en los municipios de Tonalá, por la cantidad de \$ 12' 398,419.60. Así mismo el Comité Técnico "solicita a la fiduciaria, indicar el procedimiento para formalizar los reintegros autorizados".

Los miembros del Comité Técnico aprueban por unanimidad el informe de avance físico – financiero 2008 al 2013 presentado al día 13 de diciembre de 2016, así mismo se solicita a la instancia ejecutora gestionar ante la fiduciaria el reintegro del saldo correspondiente más los intereses generados a la fecha del cierre de los ejercicios 2008, 2010 2011 y 2012.

Así mismo, lo propio al ejercicio 2013, se autoriza efectuar los trámites de pago que al día 20 de diciembre se encuentren en tránsito y una vez concluidos, se proceda al cierre de ejercicio y reintegro del saldo más los intereses generados.

PUNTO 3. Autorización del Avance Físico, Financiero y Cierre de Ejercicio 2014.

Prosiguiendo con el orden del día, la Lic. Graciela Margarita González Jaso Silva, continúa con el reporte correspondiente al ejercicio fiscal 2014 con fecha de corte al 13 de diciembre de 2016, contenido en el siguiente cuadro:



Ejercicio 2014

FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA

ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

	NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO SIOP	EJERCIDO BANOBRAS	SALDO	SALDOS A REINTEGRAR	PAGOS EN TRANSITO EN BANOBRAS	AVANCE FINANCIERO A 13/DIC/2016	AVANCE FÍSICO 13/DIC/2016
2	Construcción y parque lineal de la ampliación de Av. Patria entre Av. Alcalde y Federalismo, primera etapa, Municipio de Guadalajara.	\$48,692,977.34	\$30,000,000.00	\$0.00	\$28,692,977.34	\$28,692,977.34	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
3	Ejecución de infraestructura urbana y equipamiento de vialidades de conexión intermunicipal de Zona Metropolitana en la ciudad de Guadalajara.	\$39,145,644.53	\$37,307,583.70	\$0.00	\$37,282,523.11	\$37,282,523.11	\$1,863,121.42	\$1,863,121.42	\$0.00	100.00%	100.00%
4	Construcción y equipamiento de red de bici pública metropolitana, zonas 30 y cicloviás, segunda etapa, zona metropolitana de Guadalajara.	\$185,159,553.89	\$185,159,553.89	\$0.00	\$168,654,130.17	\$163,692,684.06	\$16,505,423.72		\$16,505,423.72	91.09%	100.00%
5	Construcción de paso deprimido Periférico-Av. Federalismo, primera etapa, Municipios de Guadalajara y Zapopan.	\$52,368,893.88	\$52,368,893.88	\$0.00	\$48,017,647.11	\$48,017,647.11	\$4,351,246.77		\$4,351,246.77	91.69%	100.00%
8	Construcción de solución vial de Carretera a Teisistán cruce Carretera Colotlán y ampliación de vialidad a cuatro carriles carretera Colotlán, primera etapa, Municipio de Zapopan.	\$71,561,605.32	\$71,561,605.32	\$0.00	\$71,500,837.18	\$71,500,837.18	\$60,768.14	\$60,768.14	\$0.00	100.00%	100.00%
9	Construcción de solución vial en Av. Mariano Otero y Av. López Mateos, primera etapa, Municipio de Zapopan.	\$39,655,582.58	\$39,655,582.58	\$0.00	\$39,506,953.23	\$39,506,953.23	\$148,629.35	\$148,629.35	\$0.00	100.00%	100.00%
15	Construcción y rescate de espacios públicos urbanos de esparcimiento familiar Parque Solidaridad, segunda etapa, Municipios de Guadalajara y Tonalá.	\$32,553,975.44	\$32,553,975.44	\$0.00	\$28,172,113.84		\$4,381,861.60		\$4,381,861.60	86.54%	100.00%
16	Construcción del Nudo Vial Ramón Corona-López Mateos, en la localidad de San Agustín-Lomas de Santa Anita, segunda etapa, en el Municipio de Tlajomulco de Zuñiga.	\$36,285,736.14	\$33,987,643.60	\$0.00	\$33,970,993.09	\$32,281,066.61	\$2,314,743.05	\$2,314,743.05	\$0.00	93.62%	100.00%
21	Construcción del Sistema Metropolitano de Espacios Públicos, primera etapa, en los Municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zuñiga.	\$61,312,805.73	\$61,312,805.73	\$0.00	\$59,686,100.77	\$59,224,994.55	\$1,626,704.96		\$1,626,704.96	97.35%	100.00%
22	Construcción de la solución vial en circuito Av. López Mateos, primera etapa, en los Municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zuñiga.	\$51,239,521.98	\$51,239,521.98	\$0.00	\$50,544,330.79	\$50,544,330.79	\$695,191.19	\$695,191.19	\$0.00	100.00%	100.00%
SUBTOTAL		\$647,976,296.54	\$625,147,165.83	\$0.00	\$596,028,606.34	\$530,744,013.98	\$51,947,690.20	\$25,082,453.15	\$26,865,237.95		
Productos financieros		\$14,643,912.63		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,643,912.63			
TOTAL		\$662,620,209.17	\$625,147,165.83	\$0.00	\$596,028,606.34	\$530,744,013.98	\$51,947,690.20	\$39,726,365.78	\$26,865,237.95		

El Comité Técnico del Fideicomiso, aprueba por unanimidad el informe correspondiente al ejercicio 2014, así mismo se solicita a la instancia ejecutora, una vez concluidos los pagos en tránsito, gestionar ante la fiduciaria el reintegro del saldo correspondiente más los intereses generados a la fecha del cierre contenido en el cuadro anterior.

PUNTO 4. Autorización del Avance Físico y Financiero de Ejercicio 2015.

A continuación y en seguimiento a la orden del día, se notifica a los miembros del Comité Técnico presentes el avance físico – financiero contenido en el siguiente cuadro:



Ejercicio 2015

ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
CUARTO TRIMESTRE RECURSO 2015



Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

	NOMBRE DE LA OBRA	DISPONIBLE (-1 AL MILLAR)	CONTRATADO	EJERCIDO SIOP	EJERCIDO BANOBRAS	SALDO	SALDO A REINTEGRAR	AVANCE FINANCIERO 13/DIC/2016	AVANCE FISICO 13/DIC/2016
1	Construcción de parque lineal Patria Sur, primera etapa, municipio de Guadalajara	\$29,970,000.00	\$29,970,000.00	\$28,401,916.89	\$24,509,720.16	\$1,568,083.11		94.77%	100.00%
2	Construcción de parque lineal Circunvalación, primera etapa, municipio de Guadalajara	\$9,990,000.00	\$9,986,145.43	\$9,973,192.22	\$7,977,108.64	\$12,953.21		99.83%	100.00%
3	Construcción de parque lineal Juan Pablo II, primera etapa, municipio de Guadalajara	\$9,990,000.00	\$9,986,074.07	\$8,530,499.91	\$7,795,980.11	\$1,355,574.16		86.39%	100.00%
4	Construcción de túnel vehicular Hidalgo, primera etapa, municipio de Guadalajara	\$66,725,003.78	\$66,725,003.78	\$63,877,167.95	\$48,231,178.49	\$2,847,835.83		95.73%	100.00%
5	Construcción de paso deprimido Periférico - Av. Federalismo, segunda etapa, Municipios de Guadalajara y Zapopan	\$24,975,000.00	\$24,975,000.00	\$24,956,029.10	\$24,956,029.11	\$18,970.90	\$18,970.90	99.92%	100.00%
6	Construcción y rescate de espacios públicos urbanos de esparcimiento familiar Parque Solidaridad, tercera etapa, Municipios de Guadalajara y Tonalá	\$19,980,000.00	\$19,980,000.00	\$19,978,246.96	\$19,978,246.96	\$1,753.04	\$1,753.04	99.99%	100.00%
7	Construcción del Nudo Vial Alcalde y Periférico, segunda etapa, en el municipio de Zapopan	\$54,945,000.00	\$55,000,000.00	\$54,999,999.96	\$54,999,999.97	\$0.04	\$0.04	100.10%	100.00%
8	Construcción del Nudo Periférico - Santa Esther, segunda etapa, Municipio de Zapopan	\$54,246,420.36	\$54,246,420.36	\$54,246,420.36	\$54,246,420.36	\$0.00		100.00%	100.00%
9	Construcción de red de vialidades e infraestructura de conexión intermunicipal y vialidades principales, en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque	\$29,970,000.00	\$29,551,700.38	\$27,538,887.98	\$24,449,801.70	\$2,012,812.40		91.89%	98.00%
10	Solución integral vial de la Av. 8 de Julio - San Sebastián en Anillo Periférico, primera etapa, municipio de San Pedro Tlaquepaque	\$64,935,000.00	\$64,935,000.00	\$30,261,637.16	\$23,085,920.21	\$34,673,362.84		46.60%	60.00%
11	Rehabilitación de la Prol. Pablo Valdez - Av. San Gaspar y construcción de ciclovia, segunda etapa, municipio de Tonalá	\$14,985,000.00	\$14,985,000.00	\$4,298,908.99	\$4,298,908.99	\$10,686,091.01		100.00%	100.00%
12	Construcción de red de vialidades e infraestructura de conexión intermunicipal y vialidades principales, en el Municipio de Tonalá	\$116,024,938.28	\$116,024,938.28	\$104,294,384.29	\$79,232,166.25	\$11,730,253.99		89.89%	100.00%
13	Construcción del Nudo Vial del entronque Av. Concepción - Camino Unión del Castro, a la altura de las vías del tren, en la localidad de Concepción del Valle, segunda etapa, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga	\$140,288,544.28	\$140,288,544.28	\$140,288,544.28	\$117,531,606.96	\$0.00		100.00%	100.00%
14	Construcción del Nudo Buenavista - Carretera a Colima, primera etapa, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	\$3,896,100.00	\$3,896,100.00	\$3,896,100.00	\$3,896,100.00	\$0.00		100.00%	100.00%
15	Construcción y rescate de espacios públicos urbanos de esparcimiento familiar Parque Montenegro, tercera etapa, Municipio de El Salto	\$19,980,000.00	\$19,980,000.00	\$14,456,450.72	\$8,560,045.71	\$5,523,549.28		72.35%	85.00%
16	Construcción de la solución vial en circuito Av. López Mateos, segunda etapa, en los Municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga	\$109,890,000.00	\$109,890,000.00	\$109,890,000.00	\$89,397,534.92	\$0.00		100.00%	100.00%
17	Construcción del Sistema Metropolitano de Espacios Públicos, segunda etapa, en los Municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga	\$41,959,100.00	\$41,926,470.58	\$29,246,534.84	\$27,864,402.91	\$12,679,935.74		69.70%	70.00%
18	Programa de Saneamiento Hidráulico, primera etapa, Zona Metropolitana de Guadalajara	\$48,951,000.00	\$48,951,000.00	\$39,893,560.77	\$31,784,019.93	\$9,057,439.23		81.50%	92.00%
19	Plan Metropolitano de Seguridad Vial Escolar	\$9,990,000.00	\$9,899,065.05	\$8,455,131.61	\$7,338,188.92	\$1,443,933.44		84.64%	95.00%
20	Sistema de Transporte de Altas Especificaciones para el Periférico (PERIBUS), primera etapa, Zona Metropolitana de Guadalajara (Proyecto)	\$19,980,000.00	\$19,980,000.00	\$16,190,400.23	\$80,155,699.49	\$3,789,599.77		81.03%	100.00%
21	Sistema de Transporte de Altas Especificaciones para el Periférico (PERIBUS), primera etapa, Zona Metropolitana de Guadalajara (Obra)	\$79,920,000.00	\$79,920,000.00	\$65,917,999.87		\$14,002,000.13		82.48%	95.00%
22	Programa metropolitano de vías ciclistas, primera etapa, Zona Metropolitana de Guadalajara	\$48,951,000.00	\$48,951,000.00	\$13,893,900.60	\$13,893,900.60	\$35,057,099.40		28.38%	35.00%
23	Construcción de zonas 30, Zona Metropolitana de Guadalajara	\$39,960,000.00	\$39,960,000.00	\$18,870,101.62	\$15,671,922.08	\$21,089,898.38		47.22%	55.00%
	Reintegros		\$517,016.07			\$517,016.07	\$517,016.07		
	SUBTOTAL	\$1,060,502,166.70	\$1,060,524,477.27	\$892,456,016.31	\$789,854,902.47	\$168,059,460.96	\$537,739.95		
	Productos financieros	\$16,779,934.80	\$11,161,782.83	\$0.00	\$0.00	\$1,101,703.62	\$0.00		
	TOTAL	\$1,079,273,041.50	\$1,071,626,181.10	\$892,456,016.31	\$789,854,902.47	\$169,170,164.19	\$537,739.95		

Los miembros del Comité técnico aprueban por unanimidad el informe fisico-financiero 2015 presentado al día 13 de diciembre de 2016.

Punto 5. REPROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2015.

El Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia, Secretario de Infraestructura y Obra Pública, informa sobre la solicitud de reprogramación del ejercicio fiscal 2015, con el objeto de dar suficiencia presupuestal a las acciones que a continuación se describe:



REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS DEL FIDEICOMISO DEL FONDO FEDERAL CIUDAD GUADALAJARA RECURSO 2015
SESION XXXVII ORDINARIA



Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

Número de Acción	Nombre	Valor inicial de captura	Monto a Reprogramar (\$)		Valor Actual de la obra
			(-)	(+)	
17	Construcción del Sistema Metropolitano de Espacios Públicos, segunda etapa, en los Municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga	\$41,959,100.00	\$11,316,666.73		\$30,642,433.27
11	Rehabilitación de la Prol. Pablo Valdez - Av. San Gaspar y construcción de ciclovia, segunda etapa, municipio de Tonalá	\$14,985,000.00	\$10,686,091.01		\$4,298,908.99
12	Construcción de red de vialidades e infraestructura de conexión intermunicipal y vialidades principales, en el Municipio de Tonalá	\$116,024,938.28		\$16,350,009.54	\$132,374,947.82
13	Construcción de Nodo Vial del entronque Av. Concepción - Camino Unión del Cuatro, a la altura de las vías del tren, en la localidad de Concepción del Valle, segunda etapa, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga	\$140,288,839.87		\$5,652,748.20	\$145,941,588.07
20	Sistema de Transporte de Altas Especificaciones para el Periférico (PERIBUS), primera etapa, Zona Metropolitana de Guadalajara (Proyecto)	\$99,900,000.00		\$10,000,000.00	\$109,900,000.00
	Productos Financieros	\$11,101,703.83	\$10,000,000.00		\$1,101,703.83
	TOTALES	\$424,259,581.98	\$32,002,757.74	\$32,002,757.74	\$424,259,581.98

Los miembros del Comité Técnico aprueban por unanimidad la propuesta de reprogramación al ejercicio 2015, presentada por la instancia ejecutora.

PUNTO 6. Autorización de los Estados Financieros del Fideicomiso 2134 Fondo Metropolitano de Ciudad de Guadalajara, por el representante de la Fiduciaria BANOBRAS.

A continuación la Lic. María Luisa Gabriela Ramírez Oliva, Delegada de BANOBRAS, informó la situación financiera al 30 de noviembre de 2016, la cual es la siguiente:

INGRESOS	Al 30 de Noviembre 2016
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2008	\$ 1,101,267,283.11
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2009	\$ 1,100,729,045.00
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2010	\$ 919,988,255.89
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2011	\$ 880,395,089.85
Aportación del Gobierno Estatal programa 2001-2006	\$ 75,878,932.74
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2012	\$ 880,319,346.86
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2013	\$ 882,112,123.00
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2014	\$ 1,018,012,394.00
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2015	\$ 1,051,572,190.18
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2016	\$ 25,291,961.18
Intereses generados contrato de reporte 3552 (PEF 2008)	\$ 65,579,705.30
Intereses generados contrato de reporte 3761 (PEF 2009)	\$ 45,114,533.23
Intereses generados contrato de reporte 4197 (PEF 2010)	\$ 23,009,005.74
Intereses generados contrato de reporte 4464 (PEF 2011)	\$ 23,885,958.33
Intereses generados contrato de reporte 4249 (Prog. 2001-2006)	\$ 3,191,077.20
Intereses generados contrato de reporte 4717 (PEF 2012)	\$ 29,061,714.83
Intereses generados contrato de reporte 4812 (PEF 2013)	\$ 22,376,727.72
Intereses generados contrato de reporte 4914 (PEF 2014)	\$ 30,767,377.96



Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

Intereses generados contrato de reporto 5028 (PEF 2015)	\$	20,170,202.66
Intereses generados contrato de reporto 5281 (PEF 2016)	\$	246,242.03
Intereses generados en la cuenta de cheques 161387693	\$	79,220.92
Total Ingresos	\$	8,199,048,387.73

EGRESOS	Al 30 de Noviembre 2016	
Honorarios Fiduciarios e IVA	\$	5,724,048.31
Pagos a contratistas programa 2001-2006	\$	74,560,284.31
Pagos a contratistas PEF 2008	\$	1,158,751,197.32
Pagos a contratistas PEF 2009	\$	1,145,816,284.43
Pagos a contratistas PEF 2010	\$	934,583,292.53
Pagos a contratistas PEF 2011	\$	893,926,953.76
Pagos a contratistas PEF 2012	\$	895,268,103.76
Pagos a contratistas PEF 2013	\$	910,756,077.11
Pagos a contratistas PEF 2014	\$	958,269,992.87
Pagos a contratistas PEF 2015	\$	821,761,955.42
Auditorias y Comisiones en cuenta de cheques	\$	222,383.17
Total Egresos	\$	7,799,640,572.99

INVERSIONES	Al 30 de Noviembre 2016	
Inversión cuenta de reporto 4249 (programa 2001-2006)	\$	4,228,666.94
Inversión cuenta de reporto 3552 (PEF 2008)	\$	4,746,304.62
Inversión cuenta de reporto 4197 (PEF 2010)	\$	8,389,329.14
Inversión cuenta de reporto 4464 (PEF 2011)	\$	10,269,456.92
Inversión cuenta de reporto 4717 (PEF 2012)	\$	24,947,683.64
Inversión cuenta de reporto 4812 (PEF 2013)	\$	18,332,731.98
Inversión cuenta de reporto 4914 (PEF 2014)	\$	67,792,267.61
Inversión cuenta de reporto 5028 (PEF 2015)	\$	238,753,867.50
Inversión cuenta de reporto 5281 (PEF 2016)	\$	46,867,484.78
Total de inversiones	\$	424,327,793.13
Cuenta de cheques	\$	35,883.18
Disponibilidad al 30 de noviembre del 2016	\$	424,363,676.31

Estados financieros:

En los Estados Financieros del Fideicomiso con cifras al 30 de noviembre de 2016, se observa que el patrimonio líquido del Fideicomiso asciende a \$ 424'363,676.31 pesos.

Los recursos patrimoniales del fideicomiso se invierten en valores gubernamentales en BANOBRAS, en cuyo caso se obtuvieron rendimientos en promedio del 7.74% anual en el mes de noviembre del 2016.

La Delegada en Jalisco de BANOBRAS, presenta a consideración del Comité Técnico de conformidad con lo establecido en la cláusula Octava, incisos f) y h) del contrato del Fideicomiso, el informe que rinde la institución Fiduciaria, así como de los Estados Financieros respecto de la situación del Fideicomiso al 30 de noviembre de 2016.

Se somete a votación del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara, los miembros aprueban por unanimidad el informe presentado por la Fiduciaria.

PUNTO 6. ASUNTOS VARIOS

A continuación y en seguimiento a la orden del día, dentro del Punto 6. Asuntos Varios, se informa a los miembros del comité técnico el avance al ejercicio fiscal 2016 contenido en el siguiente cuadro:



ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
CUARTO TRIMESTRE RECURSO 2016



Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

	NOMBRE DE LA OBRA	DISPONIBLE (-1 AL MILLAR)	CONTRATADO	EJERCIDO	SALDO	AVANCE FINANCIERO 13/DIC/2016	AVANCE FÍSICO 13/DIC/2016
1	Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Alcalde - 16 de Septiembre, municipio de Guadalajara	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
2	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Alcalde - 16 de Septiembre, primera etapa, municipio de Guadalajara	\$75,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
3	Proyecto de paisaje urbano en la inmediación a la Glorieta La Normal, Municipio de Guadalajara	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
4	Proyecto de paisaje urbano y andador en Av. López Mateos, municipio de Guadalajara	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
5	Construcción de paisaje urbano y andador en Av. López Mateos, primera etapa, municipio de Guadalajara	\$14,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
6	Proyecto de conexión troncal de transporte público: Extensión Línea 2 del tren ligero Tetalán-Parque de la Solidaridad, municipio de Guadalajara	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
7	Proyecto de paisaje urbano Av. Libertad, municipio de Guadalajara	\$1,850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
8	Construcción de paisaje urbano Av. Libertad, primera etapa, municipio de Guadalajara	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
9	Infraestructura vial, equipamiento urbano y renovación de paisaje urbano en vialidades del Centro Histórico, primera etapa, municipio de Guadalajara	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
10	Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Laureles, municipio de Zapopan	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
11	Proyecto del módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en Av. Laureles y Periférico Norte, municipio de Zapopan	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
12	Construcción del módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en Av. Laureles y Periférico Norte, primera etapa, municipio de Zapopan	\$26,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
13	Solución vial en Av. 5 de Mayo y Periférico, primera etapa, municipio de Zapopan	\$83,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
14	Proyecto de conexión troncal de transporte público de Av. Juan Gil Preciado, municipio de Zapopan	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
15	Proyecto para la solución integral vial en Alamo Industrial - Fraccionamiento Revolución, municipio de San Pedro Tlaquepaque	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
16	Solución integral vial en Alamo Industrial - Fraccionamiento Revolución, primera etapa, municipio de San Pedro Tlaquepaque	\$19,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
17	Solución integral vial de la Av. 8 de Julio - San Sebastián en Anillo Periférico, segunda etapa, municipio de San Pedro Tlaquepaque	\$50,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
18	Proyecto de paisaje urbano y andador de calle Independencia - Hidalgo, Municipio de San Pedro Tlaquepaque	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
19	Construcción de paisaje urbano y andador de calle Independencia - Hidalgo, primera etapa, Municipio de San Pedro Tlaquepaque	\$16,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
20	Proyecto de conexión troncal de transporte público en Av. Tonalá, municipio de Tonalá	\$5,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
21	Construcción de conexión troncal de transporte público en Av. Tonalá, primera, etapa, municipio de Tonalá	\$54,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
22	Construcción de infraestructura para la conexión vial de transporte público SITREN línea 2 - línea 3, municipio de Tonalá	\$10,220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
23	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Jesús Michel González, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	\$25,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
24	Proyecto del módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en Av. Concepción - Unión del Cuatro y Blvd. Santa Fe, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
25	Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovia en Camino a Juanacatlán - Calle Hacienda - Calle Constitución, municipio de El Salto	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
26	Paisaje urbano, andador y ciclovia en Camino a Juanacatlán - Calle Hacienda - Calle Constitución, municipio de El Salto	\$28,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
27	Cruceros seguros y paisaje urbano, en Carretera Guadalajara - Chapala, municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos	\$15,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
28	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en el Malecón de Juanacatlán, municipio de Juanacatlán	\$15,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
29	Conexión vial metropolitana Zapotlanejo - Tonalá, primera etapa, municipio de Zapotlanejo	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
30	Cruceros Seguros e Infraestructura Vial en Av. Lázaro Cárdenas - Av. Vallarta, primera etapa, en la Zona Metropolitana de Guadalajara	\$22,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
31	Estudios de preinversión a nivel de perfil de los proyectos para módulos de transferencia disuasoria para transporte masivo en la Zona Metropolitana de Guadalajara	\$5,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
32	Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Ávila Camacho, municipios de Guadalajara y Zapopan	\$5,036,000.00	\$5,036,000.00	\$2,026,125.60	\$3,009,874.40	59.77%	60.00%
33	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Ávila Camacho, primera etapa, municipios de Guadalajara y Zapopan	\$63,864,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
34	Paisaje urbano en espacios públicos, en la Zona Metropolitana de Guadalajara	\$25,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
35	Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Revolución, municipios de Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque	\$5,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
36	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Revolución, primera etapa, municipios de Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque	\$39,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
37	Construcción de la solución vial en circuito Av. López Mateos, tercera etapa, en los Municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga	\$120,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
38	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Guadalupe - Niños Héroes, primera etapa, municipios de Guadalajara y Zapopan	\$40,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
39	Proyecto para la solución vial y troncal de transporte público circuito Av. Adolf Horn, municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga	\$6,581,203.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
40	Solución vial y troncal de transporte público circuito Av. Adolf Horn, primera etapa, municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga	\$57,190,986.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
41	Proyecto para el módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en Av. Colón y Periférico Sur, municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga	\$7,530,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
42	Módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en Av. Colón y Periférico Sur, primera etapa, municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga	\$100,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
43	Proyecto para la conexión vial intermunicipal, en los municipios de Juanacatlán, Zapotlanejo, Tonalá, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto	\$2,376,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
44	Conexión vial intermunicipal, primera etapa, municipios de Juanacatlán, Zapotlanejo, Tonalá, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto	\$30,024,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
SUBTOTAL		\$1,051,572,190.18	\$5,036,000.00	\$2,026,125.60	\$3,009,874.40		
Productos financieros		\$169,155.58					
TOTAL		\$1,051,741,345.76	\$5,036,000.00	\$2,026,125.60	\$3,009,874.40		

Los miembros del Comité Técnico aprueban por unanimidad el reporte presentado por la Instancia Ejecutora correspondiente al ejercicio 2016.



Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

Así mismo, la Instancia ejecutora solicita al Comité Técnico la autorización para que los rendimientos financieros y ahorros derivados de los procesos de contratación de las obras del ejercicio fiscal 2016, sean reprogramados a las acciones que requieran suficiencia presupuestal; así como al pago de los honorarios de la fiduciaria y al pago de las Auditorías Externas de los ejercicios 2015 y 2016.

PUNTO 7. ACUERDOS

El Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia, Secretario de Infraestructura y Obra Pública y Secretario Técnico del Consejo, procede a la lectura de los siguientes

ACUERDOS

Acuerdo 01/37

Los integrantes del Comité Técnico toman conocimiento de los reportes de los avances físico – financiero y cierre correspondiente a los ejercicios fiscales 2008, 2010, 2011 y 2012, con cifras al 13 de diciembre de 2016 y requieren a la instancia ejecutora, que una vez realizados los pagos en tránsito, gestionar ante la fiduciaria, a través de los funcionarios facultados para ello, el reintegro de los recursos del saldo correspondiente de los ejercicios fiscales en comento, más los intereses generados a la fecha del cierre, a la cuenta de cheques de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, para que posteriormente en dicha Secretaría efectúen los reintegros correspondientes a la Tesorería de la Federación (TESOFE).

Acuerdo 02/37

Los Miembros del Comité Técnico autorizan por unanimidad el informe correspondiente al ejercicio 2013, presentado al día 13 de diciembre de 2016 y requieren a la instancia ejecutora, una vez concluidos los pagos en tránsito, gestionar ante la fiduciaria el reintegro del saldo correspondiente más los intereses generados a la fecha del cierre.

Acuerdo 03/37

Los Miembros del Comité Técnico autorizan por unanimidad el informe correspondiente al ejercicio 2014, presentado al día 13 de diciembre de 2016.

Acuerdo 04/37

El Comité técnico autoriza por unanimidad el informe físico-financiero correspondiente al ejercicio 2015, presentado al día 13 de diciembre de 2016.

Acuerdo 05/37

Los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión, autorizan por unanimidad la reprogramación al ejercicio 2015, presentada por la instancia ejecutora.

Acuerdo 06/37

De conformidad con lo establecido en la cláusula Octava, Incisos F) y H), del contrato de Fideicomiso, el Comité Técnico se da por enterado del informe que rinde la institución Fiduciaria, así como de los Estados Financieros respecto de la situación del Fideicomiso al 30 de noviembre de 2016, los integrantes del Comité Técnico autorizan por unanimidad el informe de la fiduciaria BANOBRAS.

Acuerdo 07/37

El Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión, aprueba por unanimidad el reporte presentado por la Instancia Ejecutora correspondiente al ejercicio 2016 y autoriza a la instancia ejecutora para que los rendimientos financieros y ahorros derivados de los procesos de contratación de las obras del ejercicio fiscal 2016, sean reprogramados a las acciones que requieran suficiencia presupuestal; así como al pago de los honorarios de la fiduciaria y al pago de las Auditorías Externas de los ejercicios 2015 y 2016.



Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Agotado el orden del día, el Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia, Secretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara, concluyó la sesión a las 17:30 horas.

Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia
Secretario de Infraestructura y Obra Pública
y Secretario Técnico del Consejo para el
Desarrollo Metropolitano de Guadalajara
Titular del Comité Técnico

Mtro. Gerardo Castillo Torres
Director General Jurídico, de la
Secretaría de Planeación, Administración
y Finanzas y Presidente Suplente del
Comité Técnico

Lic. Raúl Juárez Valencia
Subsecretario de Asuntos del Interior de la
Secretaría General de Gobierno y
representante suplente ante
el Comité Técnico

Prof. y Lic. David Trujillo Cuevas
Subsecretario de Participación Social de
la Secretaría de Desarrollo e Integración
Social y representante
Suplente ante el Comité Técnico

Lic. Juan Manuel Alatorre Franco
Director General de Inversión Pública
Subsecretaría de Planeación y Evaluación y
titular ante el Comité Técnico

Lic. Sahik Alarcón Esparza
Subdelegado de Desarrollo Urbano,
Ordenación del Territorio y Vivienda de la
SEDATU y suplente ante el Comité
Técnico

Arq. Miguel Eduardo Echauri Corona
Director General de Proyectos de Obra
Pública de la Secretaría de Infraestructura y
Obra Pública y suplente ante el Comité
Técnico

Arq. María Trinidad Saracco Soltero
Secretaria de Actas

Esta hoja de firmas pertenece al Acta de la XXXVII Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara, celebrada el 13 de Diciembre de 2016.