



Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

XXXVIII SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN "FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA"

En cumplimiento a la convocatoria del C. Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia, Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, y en su carácter de Secretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara; en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a las 12:30 horas del día miércoles 22 de marzo de 2017, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, se llevó a cabo la XXXVIII Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión, con los siguientes participantes: **Mtro. Lorenzo Héctor Ruíz López**, Director General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional, en representación del Secretario de Infraestructura y Obra Pública y Secretario Técnico del Consejo; **Lic. Martha Lorena Benavides Castillo**, Directora General de Vinculación Administrativa, en representación de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas; **Lic. Raúl Juárez Valencia**, Subsecretario de Asuntos del Interior, representante suplente de la Secretaría General de Gobierno; **Prof. y Lic. Daviel Trujillo Cuevas**, Subsecretario de Participación Social y Ciudadana de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, **Lic. Juan Manuel Alatorre Franco**, Director General de Inversión Pública de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación, representando al Comité de Planeación y Desarrollo Estatal COPLADE; **L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza**, Directora de Área de Verificación de Obra Convenida, representante suplente de la Contraloría del Estado; **Lic. María Luisa Gabriela Ramírez Oliva**, Delegada Estatal de BANOBRAS; **Lic. Sahik Alarcón Esparza**, Subdelegado de Desarrollo Urbano, Ordenación del Territorio y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU Jalisco y el **Ing. Jacinto de la O Campos**, Prosecretario Técnico del Consejo; bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Bienvenida
2. Presentación del Prosecretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara
3. Ratificación de los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara"
4. Autorización del Cierre y Reintegro a la Tesorería de la Federación de Ejercicios 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, y Ejercicio 2014
5. Autorización del Avance Físico, Financiero y Cierre de Ejercicio 2015
6. Autorización del Avance Físico y Financiero de Ejercicio 2016
7. Aprobación de los Proyectos Metropolitanos 2017
8. Autorización al Informe de los Estados Financieros de los Ejercicios 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y Ejercicio 2016 por el representante de la Fiduciaria BANOBRAS
9. Asuntos Varios
10. Acuerdos.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

PUNTO 1. Bienvenida

El Mtro. Lorenzo Héctor Ruíz López, Director General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional, en representación del Secretario de Infraestructura y Obra Pública y Secretario Técnico del Consejo, expresa la bienvenida a los presentes a la XXXVIII Sesión



Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara"; conforme a la lista de asistencia verifica la existencia del quórum legal para dar lectura al Orden del día, quedando aprobado por unanimidad.

PUNTO 2. Presentación del Prosecretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara.

De conformidad con los numerales 42 y 43 de los Lineamientos de Operación del Fondo Metropolitano, en la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara, se designó al Ing. Jacinto de la O Campos, Director General Sectorial de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública como Prosecretario del citado Consejo, el Comité Técnico tiene conocimiento del presente nombramiento.

PUNTO 3. Ratificación de los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara".

Continuando con el orden del día, el Director General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional, en representación del Secretario de Infraestructura y Obra Pública y Secretario Técnico del Consejo, comunica a los presentes, la actual integración del Comité Técnico y solicita la ratificación de los representantes designados como miembro titular y miembro suplente, anexando a la misma copia fotostática del nombramiento del cargo, así como copia de la identificación oficial I.F.E.

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN	
TITULAR	SUPLENTE
Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Gerardo Castillo Torres Director General Jurídico Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Lic. Raúl Juárez Valencia Subsecretario de Asuntos del Interior Secretaría General de Gobierno
Mtro. Luis Enrique Barboza Niño Director Gral. de Verificación y Control de la Obra Contraloría de Estado	L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza Directora de Área de Verificación de Obra Convenida Contraloría de Estado
Lic. Miguel Castro Reynoso Secretario de Desarrollo e Integración Social	Prof. y Lic. David Trujillo Cuevas Subsecretario de Participación Social y Ciudadana Secretaría de Desarrollo e Integración Social
Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia Secretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara Secretario de Infraestructura y Obra Pública	Ing. Jacinto de la O Campos Prosecretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara Director General Sectorial de Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Lic. Engracia Alejandrina Vuelvas Acuña Delegada Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. SEDATU - Jalisco.	Lic. Sahik Alarcón Esparza Subdelegado de Desarrollo Urbano, Ordenación del territorio y Vivienda SEDATU - Jalisco
Lic. Juan Manuel Alatorre Franco Director General de Inversión Pública Subsecretaría de Planeación y Evaluación	Lic. Raúl Ríos Domínguez Director de Área de Validación Técnica de Proyectos de Inversión Subsecretaría de Planeación y Evaluación
Lic. Alejandro Busto Rodríguez Subdirector / Delegado Fiduciario BANOBRAS	Lic. María Luisa Gabriela Ramírez Oliva Delegada Estatal en Jalisco BANOBRAS
Lic. Juan Manuel Alatorre Franco Director General de Inversión Pública COPLADE	Lic. Raúl Ríos Domínguez Director de Área de Validación Técnica de Proyectos de Inversión COPLADE
Arq. María Trinidad Saracco Soltero Secretaría de Actas del Comité Técnico del Fideicomiso	L.C.P. Graciela Margarita González Jaso Prosecretaría de Actas del Comité Técnico del Fideicomiso

La Lic. Martha Lorena Benavides Castillo, Directora General de Vinculación Administrativa, de la SEPAF, pide el uso de la voz y solicita al representante del Secretario Técnico del Consejo, hacer la petición oficial de la designación del miembro titular y miembro suplente ante el Comité Técnico a cada una de las dependencias que lo integran. El Prosecretario Técnico del Consejo, se compromete a solicitar y notificar mediante un oficio a los integrantes el formato que requiere la Fiduciaria BANOBRAS, para tal fin.

Los integrantes del Comité Técnico acordaron notificar a la brevedad de tiempo, al Secretario de Infraestructura y Obra Pública y Secretario Técnico del Consejo para el Desarrollo



Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Metropolitano de Guadalajara, la confirmación del miembro titular y suplente ante este Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión.

PUNTO 4. Autorización del Cierre y Reintegro a la Tesorería de la Federación de Ejercicios 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 y Ejercicio 2014

A continuación el Mtro. Lorenzo Héctor Ruíz López, da uso de la voz al Ing. Jacinto de la O Campos, Prosecretario Técnico del Consejo, quien comunica a los presentes las cifras conciliadas con la Fiduciaria BANOBRAS, correspondiente al cierre y reintegros a la Tesorería de la Federación, contenido en el siguiente cuadro:

REINTEGROS PEF	INVERSIÓN TOTAL	EJERCIDO	REINTEGRO
2008	\$1,166,866,324.52	\$1,162,323,745.35	\$4,542,579.17
2010	\$943,036,176.37	\$934,111,325.52	\$8,924,850.85
2011	\$904,321,600.96	\$895,667,542.87	\$8,654,058.09
2012	\$909,484,543.26	\$885,983,270.53	\$23,501,272.73
2013	\$904,549,761.71	\$900,853,534.27	\$3,696,227.44
2014	\$1,049,216,158.23	\$998,067,608.78	\$51,148,549.45
TOTAL	\$5,868,398,356.25	\$5,767,930,818.52	\$100,467,537.73

La Delegada Estatal de BANOBRAS, Lic. María Luisa Gabriela Ramírez Oliva, representante de la Fiduciaria, solicita el uso de la voz para comunicar al Comité Técnico que si bien estas cifras han sido conciliadas entre la dependencia ejecutora y la fiduciaria, ésta realizó los reintegros a la cuenta indicada por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, SEPAF; especificando que lo correspondiente a los ejercicios 2008, 2010, 2011, 2012 y 2013 fue depositado el día 27 de diciembre de 2016, el depósito del ejercicio 2014 se realizó el 16 de enero del presente año, por lo que pone a consideración de los presentes se solicite a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, SEPAF, notifique a este Comité Técnico las fechas y montos correspondientes al reintegro que en su caso se haya efectuado, a la Tesorería de la Federación TESOFE.

Los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso aprueban por unanimidad la autorización de la información correspondiente al cierre y reintegro de los Ejercicios 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 presentado por la instancia ejecutora y acuerdan solicitar a la SEPAF, los montos y fechas de los reintegros antes señalados, esto a través del Secretario Técnico del Comité.

PUNTO 5. Autorización del Avance Físico, Financiero y Cierre de Ejercicio 2015

Continuando con el orden del día el Director General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional, en representación del Secretario de Infraestructura y Obra Pública y Secretario Técnico del Consejo, Mtro. Lorenzo Héctor Ruíz López, de nuevo cede el uso de la voz al Ing. Jacinto de la O Campos, Prosecretario Técnico del Consejo, quien reporta el avance físico-financiero al mes de febrero de 2017, contenido en el siguiente cuadro:



Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

	NOMBRE DE LA OBRA	AUTORIZADO	DISPONIBLE	CONTRATADO	SALDO SIN CONTRATAR	EJERCIDO	PAGADO	SALDO	AVANCE FINANCIERO FEB/2017	AVANCE FÍSICO FEB/2017
		\$1,052,624,815.00	\$1,051,612,190.19	\$1,076,687,597.52	\$1,091,508.21	\$1,063,013,755.37	\$1,063,013,755.37	\$7,673,842.52	100.00%	100.00%
1	Construcción de parque lineal Patria Sur: primera etapa, municipio de Guadalajara	\$30,000,000.00	\$29,970,300.00	\$29,970,000.00		\$29,932,014.36	\$29,932,014.36	\$37,985.64	100%	100%
2	Construcción de parque lineal Circunvalación: primera etapa, municipio de Guadalajara	\$10,000,000.00	\$9,990,000.00	\$9,988,145.43	\$3,854.57	\$9,973,192.22	\$9,973,192.22	\$1,807.78	100%	100%
3	Construcción de parque lineal Juan Pablo II: primera etapa, municipio de Guadalajara	\$10,000,000.00	\$9,990,000.00	\$9,988,074.07	\$3,925.93	\$9,969,062.59	\$9,969,062.59	\$11,937.41	100%	100%
4	Construcción de túnel vehicular Hidalgo: primera etapa, municipio de Guadalajara	\$50,000,000.00	\$49,950,000.00	\$60,725,003.76		\$65,109,049.31	\$65,109,049.31	\$1,515,986.47	100%	100%
5	Construcción de paso de peatones Periférico - Av. Federalismo, segunda etapa, Municipios de Guadalajara y Zapopan	\$25,000,000.00	\$24,975,000.00	\$24,975,000.00		\$24,950,329.11	\$24,950,329.11	\$18,670.89	100%	100%
6	Construcción y rescate de espacios públicos urbanos de esparcimiento familiar Parque Solidaridad: tercera etapa, Municipios de Guadalajara y Tonalá	\$20,000,000.00	\$19,980,000.00	\$19,980,000.00		\$19,978,245.96	\$19,978,245.96	\$1,754.04	100%	100%
7	Construcción del Nudo Vial Alcalde y Periférico, segunda etapa, en el municipio de Zapopan	\$55,000,000.00	\$54,945,000.00	\$55,000,000.00		\$54,999,999.97	\$54,999,999.97	\$50.03	100%	100%
8	Construcción del Nudo Periférico - Santa Esther, segunda etapa, Municipio de Zapopan	\$80,000,000.00	\$79,920,000.00	\$54,245,420.36		\$54,246,420.36	\$54,246,420.36	\$59.64	100%	100%
9	Construcción de red de vialidades e infraestructura de conexión intermunicipal y vialidades principales, en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque	\$30,000,000.00	\$29,970,000.00	\$29,551,700.36	\$418,299.64	\$29,554,960.22	\$29,554,960.22	\$2.04	100%	100%
10	Solución integral vial de la Av. 8 de Julio - San Sebastián en Anillo Periférico, primera etapa, municipio de San Pedro Tlaquepaque	\$55,000,000.00	\$54,935,000.00	\$54,935,000.00		\$54,934,959.99	\$54,934,959.99	\$40.01	100%	100%
11	Rehabilitación de la Pral Pablo Valdez - Av. San Gaspar y construcción de ciclova, segunda etapa, municipio de Tonalá	\$15,000,000.00	\$14,985,000.00	\$65,405.82		\$65,405.82	\$65,405.82	\$50.18	100%	100%
12	Construcción de red de vialidades e infraestructura de conexión intermunicipal y vialidades principales, en el Municipio de Tonalá	\$112,176,524.90	\$112,066,345.46	\$151,374,947.82		\$151,303,105.40	\$151,303,105.40	\$71,841.42	100%	100%
13	Construcción de Nudo Vial del entronque Av. Concepción - Camino Unión del Cuatro, a lo altura de las vías del tren, en la localidad de Concepción del Valle, segunda etapa, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga	\$118,546,291.00	\$118,427,744.71	\$163,949,185.07		\$162,280,299.23	\$162,280,299.23	\$1,658,889.74	100%	100%
14	Construcción del Nudo Buenavista - Carretera a Colima, primera etapa, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	\$13,000,000.00	\$12,967,000.00	\$12,155.00		\$12,155.00	\$12,155.00	\$50.00	100%	100%
15	Construcción y rescate de espacios públicos urbanos de esparcimiento familiar Parque Mortenegr: tercera etapa, Municipio de El Salto	\$20,000,000.00	\$19,980,000.00	\$19,980,000.00		\$19,976,221.17	\$19,976,221.17	\$3,778.83	100%	100%
16	Construcción de la solución vial en circuito Av. López Mateos, segunda etapa, en los Municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga	\$110,000,000.00	\$109,850,000.00	\$113,250,861.30		\$113,250,861.31	\$113,250,861.31	-\$0.01	100%	100%
17	Construcción del Sistema Metropolitano de Espacios Públicos, segunda etapa, en los Municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga	\$40,900,000.00	\$40,859,100.00	\$30,842,433.26		\$29,267,214.94	\$29,267,214.84	\$1,375,219.41	96%	100%
18	Programa de Saneamiento Hidráulico, primera etapa, Zona Metropolitana de Guadalajara	\$40,000,000.00	\$46,951,000.00	\$48,375,505.91	\$974,493.09	\$48,361,732.36	\$48,361,732.06	\$14,774.85	100%	100%
19	Plan Metropolitano de Seguridad Vial Escolar	\$10,000,000.00	\$9,990,000.00	\$9,809,095.00	\$90,905.00	\$9,841,947.53	\$9,841,947.53	\$57,417.44	100%	100%
20	Sistema de Transporte de Altas Especificaciones para el Periférico (PERIBUS), primera etapa, Zona Metropolitana de Guadalajara (Proyecto)	\$20,000,000.00	\$19,980,000.00	\$19,980,000.00		\$19,963,755.52	\$19,963,755.52	\$16,243.48	100%	100%
21	Sistema de Transporte de Altas Especificaciones para el Periférico (PERIBUS), primera etapa, Zona Metropolitana de Guadalajara (Obra)	\$80,000,000.00	\$79,920,000.00	\$69,000,000.00		\$69,862,905.74	\$69,862,905.71	\$137,094.29	100%	100%
22	Programa metropolitano de vías ciclistas, primera etapa, Zona Metropolitana de Guadalajara	\$40,000,000.00	\$46,951,000.00	\$17,571,253.70		\$15,033,253.70	\$15,033,253.70	\$2,637,998.00	100%	100%
23	Construcción de zonas 30, Zona Metropolitana de Guadalajara	\$40,000,000.00	\$40,000,000.00	\$40,000,000.00		\$39,987,043.78	\$39,987,043.78	\$12,956.22	100%	100%
	Subtotal	\$1,052,624,815.00	\$1,051,612,190.19	\$1,076,687,597.52	\$1,091,508.21	\$1,063,013,755.37	\$1,063,013,755.37	\$7,673,842.52		
	Productos financieros		\$21,352,008.87					\$3,853,769.08		
	Total	\$1,052,624,815.00	\$1,072,964,199.06	\$1,076,687,597.52	\$1,091,508.21	\$1,063,013,755.37	\$1,063,013,755.37	\$11,527,611.60		
								REINTEGRO		
								\$12,619,119.81		

El Comité Técnico autoriza el Avance Físico, Financiero y Cierre de Ejercicio 2015 presentado con fecha a febrero de 2017, mismo que se aprueba por unanimidad, así mismo se solicita a la instancia ejecutora gestionar ante la fiduciaria el reintegro del saldo correspondiente más los intereses generados a la fecha del cierre del ejercicio.

PUNTO 6. Autorización del Avance Físico y Financiero de Ejercicio Fiscal 2016
 A continuación el Mtro. Lorenzo Héctor Ruíz López, da uso de la voz al Ing. Jacinto de la O Campos, Prosecretario Técnico del Consejo, quien comunica al Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión lo siguiente:
 En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, se autorizó un monto de \$1,052'624,815.00 (mil cincuenta y dos millones seiscientos veinticuatro mil ochocientos quince pesos 00/100 M.N.), y conforme al monto autorizado se aprobó la cartera inicial de proyectos 2016 expresada a continuación:

	ACCIONES	INVERSIÓN 2016
1	Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Alcalde - 16 de Septiembre , municipio de Guadalajara	\$5,005,005.01
2	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Alcalde - 16 de Septiembre , primera etapa, municipio de Guadalajara	\$75,075,075.08
3	Proyecto de paisaje urbano en la inmediación a la Glorieta La Normal , Municipio de Guadalajara	\$1,501,501.50
4	Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. López Mateos , municipio de Guadalajara	\$5,005,005.01
5	Construcción de paisaje urbano y andador en Av. López Mateos , primera etapa, municipio de Guadalajara	\$14,014,014.01
6	Proyecto de conexión troncal de transporte público: Extensión Línea 2 del tren ligero Tetlán-Parque de la Solidaridad, municipio de Guadalajara	\$5,005,005.01
7	Proyecto de paisaje urbano Av. Libertad , municipio de Guadalajara	\$1,851,851.85
8	Construcción de paisaje urbano Av. Libertad , primera etapa, municipio de Guadalajara	\$10,010,010.01



Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

9	Infraestructura vial, equipamiento urbano y renovación de paisaje urbano en vialidades del Centro Histórico, primera etapa, municipio de Guadalajara	\$20,020,020.02
10	Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Laureles , municipio de Zapopan.	\$1,501,501.50
11	Proyecto del módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en Av. Laureles y Periférico Norte , municipio de Zapopan.	\$2,002,002.00
12	Construcción del módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en Av. Laureles y Periférico Norte , primera etapa, municipio de Zapopan.	\$26,426,426.43
13	Solución vial en Av. 5 de Mayo y Periférico , primera etapa, municipio de Zapopan	\$83,283,283.28
14	Proyecto de conexión troncal de transporte público de Av. Juan Gil Preciado , municipio de Zapopan.	\$3,503,503.50
15	Proyecto para la solución integral vial en Álamo Industrial - Fraccionamiento Revolución , municipio de San Pedro Tlaquepaque	\$900,900.90
16	Solución integral vial en Álamo Industrial - Fraccionamiento Revolución , primera etapa, municipio de San Pedro Tlaquepaque	\$19,019,019.02
17	Solución integral vial de la Av. 8 de Julio - San Sebastianito en Anillo Periférico , segunda etapa, municipio de San Pedro Tlaquepaque	\$50,050,050.05
18	Proyecto de paisaje urbano y andador de calle Independencia - Hidalgo , Municipio de San Pedro Tlaquepaque	\$1,501,501.50
19	Construcción de paisaje urbano y andador de calle Independencia - Hidalgo , primera etapa, Municipio de San Pedro Tlaquepaque	\$16,016,016.02
20	Proyecto de conexión troncal de transporte público en Av. Tonalá , municipio de Tonalá	\$5,605,605.61
21	Construcción de conexión troncal de transporte público en Av. Tonalá , primera etapa, municipio de Tonalá	\$54,054,054.05
22	Construcción de infraestructura para la conexión vial de transporte público SI-TREN línea 2 - línea 3, municipio de Tonalá	\$10,230,230.23
23	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Jesús Michel González , municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	\$25,025,025.03
24	Proyecto del módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en Av. Concepción - Unión del Cuatro y Blvd. Santa Fe , municipio de Tlajomulco de Zúñiga	\$5,005,005.01
25	Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovia en Camino a Juanacatlán - Calle Hacienda - Calle Constitución , municipio de El Salto	\$1,201,201.20
26	Paisaje urbano, andador y ciclovia en Camino a Juanacatlán - Calle Hacienda - Calle Constitución , municipio de El Salto	\$28,828,828.83
27	Cruceros seguros y paisaje urbano, en Carretera Guadalajara - Chapala , municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos	\$15,315,315.32
28	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en el Malecón de Juanacatlán , municipio de Juanacatlán	\$15,015,015.02
29	Conexión vial metropolitana Zapotlanejo - Tonalá, primera etapa, municipio de Zapotlanejo	\$20,020,020.02
30	Cruceros Seguros e Infraestructura Vial en Av. Lázaro Cárdenas - Av. Vallarta , primera etapa, en la Zona Metropolitana de Guadalajara	\$22,022,022.02
31	Estudios de preinversión a nivel de perfil de los proyectos para módulos de transferencia disuasoria para transporte masivo en la Zona Metropolitana de Guadalajara	\$5,505,505.51
32	Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Ávila Camacho , municipios de Guadalajara y Zapopan	\$5,041,041.04
33	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Ávila Camacho , primera etapa, municipios de Guadalajara y Zapopan	\$63,927,927.93
34	Paisaje urbano en espacios públicos, en la Zona Metropolitana de Guadalajara	\$25,025,025.03
35	Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Revolución , municipios de Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque	\$5,605,605.61
36	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Revolución , primera etapa, municipios de Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque	\$39,439,439.44
37	Construcción de la solución vial en circuito Av. López Mateos, tercera etapa, en los Municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga	\$120,120,120.12
38	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Guadalupe - Niños Héroes , primera etapa municipios de Guadalajara y Zapopan	\$40,040,040.04
39	Proyecto para la solución vial y troncal de transporte público circuito Av. Adolf Horn , municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga.	\$6,587,791.71
40	Solución vial y troncal de transporte público circuito Av. Adolf Horn , primera etapa, municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga.	\$57,248,234.49
41	Proyecto para el módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en Av. Colón y Periférico Sur , municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga	\$7,537,537.54
42	Módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en Av. Colón y Periférico Sur , primera etapa, municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga	\$100,100,100.10
43	Proyecto para la conexión vial intermunicipal, en los municipios de Juanacatlán, Zapotlanejo, Tonalá, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto	\$2,378,378.38
44	Conexión vial intermunicipal, primera etapa, municipios de Juanacatlán, Zapotlanejo, Tonalá, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto	\$30,054,054.05
MONTO AUTORIZADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN		\$1,052,624,815.00
CUOTA PARA FISCALIZACIÓN (1 AL MILLAR)		\$1,052,624.82
MONTO DISPONIBLE		\$1,051,572,190.18

En este sentido y posterior a las gestiones ante la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la SHCP; entre los meses de octubre a diciembre se transfirió a Jalisco el recurso del Ejercicio Fiscal 2016 establecido a 31 Acciones por un monto total de \$723'060,594 lo que representa únicamente el 69% de lo asignado para la Zona Metropolitana de Guadalajara.



Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

Cartera de proyectos 2016 modificada:

ACCIONES		INVERSIÓN 2016
1	Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Alcalde - 16 de Septiembre , municipio de Guadalajara	\$5,005,005.01
2	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Alcalde - 16 de Septiembre , primera etapa, municipio de Guadalajara	\$75,075,075.08
3	Proyecto de paisaje urbano en la inmediación a la Glorieta La Normal , Municipio de Guadalajara	\$1,501,501.50
4	Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. López Mateos , municipio de Guadalajara	\$5,005,005.01
6	Proyecto de conexión troncal de transporte público: Extensión Línea 2 del tren ligero Tetlán-Parque de la Solidaridad, municipio de Guadalajara	\$5,005,005.01
7	Proyecto de paisaje urbano Av. Libertad , municipio de Guadalajara	\$1,851,851.85
10	Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Laureles , municipio de Zapopan.	\$1,501,501.50
11	Proyecto del módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en Av. Laureles y Periférico Norte , municipio de Zapopan.	\$2,002,002.00
13	Solución vial en Av. 5 de Mayo y Periférico , primera etapa, municipio de Zapopan	\$83,283,283.28
14	Proyecto de conexión troncal de transporte público de Av. Juan Gil Preciado , municipio de Zapopan.	\$3,503,503.50
15	Proyecto para la solución integral vial en Álamo Industrial - Fraccionamiento Revolución , municipio de San Pedro Tlaquepaque	\$900,900.90
17	Solución integral vial de la Av. 8 de Julio - San Sebastianito en Anillo Periférico , segunda etapa, municipio de San Pedro Tlaquepaque	\$50,050,050.05
18	Proyecto de paisaje urbano y andador de calle Independencia - Hidalgo , Municipio de San Pedro Tlaquepaque	\$1,501,501.50
20	Proyecto de conexión troncal de transporte público en Av. Tonalá , municipio de Tonalá	\$5,605,605.61
21	Construcción de conexión troncal de transporte público en Av. Tonalá , primera, etapa, municipio de Tonalá	\$54,054,054.05
23	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Jesús Michel González , municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	\$25,025,025.03
24	Proyecto del módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en Av. Concepción - Unión del Cuatro y Blvd. Santa Fe , municipio de Tlajomulco de Zúñiga	\$5,005,005.01
25	Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovia en Camino a Juanacatlán - Calle Hacienda - Calle Constitución , municipio de El Salto	\$1,201,201.20
26	Paisaje urbano, andador y ciclovia en Camino a Juanacatlán - Calle Hacienda - Calle Constitución , municipio de El Salto	\$28,828,828.83
27	Cruceros seguros y paisaje urbano, en Carretera Guadalajara - Chapala , municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos	\$15,315,315.32
28	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en el Malecón de Juanacatlán , municipio de Juanacatlán	\$15,015,015.02
29	Conexión vial metropolitana Zapotlanejo - Tonalá, primera etapa, municipio de Zapotlanejo	\$20,020,020.02
31	Estudios de preinversión a nivel de perfil de los proyectos para módulos de transferencia disuasoria para transporte masivo en la Zona Metropolitana de Guadalajara	\$5,505,505.51
32	Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Ávila Camacho , municipios de Guadalajara y Zapopan	\$5,041,041.04
33	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Ávila Camacho , primera etapa, municipios de Guadalajara y Zapopan	\$63,927,927.93
35	Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Revolución , municipios de Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque	\$5,605,605.61
37	Construcción de la solución vial en circuito Av. López Mateos , tercera etapa, en los Municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga	\$120,120,120.12
39	Proyecto para la solución vial y troncal de transporte público circuito Av. Adolf Horn , municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga.	\$6,587,791.71
41	Proyecto para el módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en Av. Colón y Periférico Sur , municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga	\$7,537,537.54
42	Módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en Av. Colón y Periférico Sur , primera etapa, municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga	\$100,100,100.10
43	Proyecto para la conexión vial intermunicipal, en los municipios de Juanacatlán, Zapotlanejo, Tonalá, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto	\$2,378,378.38
MONTO TRANSFERIDO		\$723'060,594.00

El Recurso sin ministrar asciende a un monto de \$329'564,221 y corresponde a las 13 Acciones siguientes:

ACCIONES		INVERSIÓN 2016
5	Construcción de paisaje urbano y andador en Av. López Mateos , primera etapa, municipio de Guadalajara	\$14,014,014.01
8	Construcción de paisaje urbano Av. Libertad , primera etapa, municipio de Guadalajara	\$10,010,010.01
9	Infraestructura vial, equipamiento urbano y renovación de paisaje urbano en vialidades del Centro Histórico , primera etapa, municipio de Guadalajara	\$20,020,020.02
12	Construcción del módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en Av. Laureles y Periférico Norte , primera etapa, municipio de Zapopan.	\$26,426,426.43
16	Solución integral vial en Álamo Industrial - Fraccionamiento Revolución , primera etapa, municipio de San Pedro Tlaquepaque	\$19,019,019.02
19	Construcción de paisaje urbano y andador de calle Independencia - Hidalgo , primera etapa, Municipio de San Pedro Tlaquepaque	\$16,016,016.02
22	Construcción de infraestructura para la conexión vial de transporte público SI-TREN línea 2 - línea 3 , municipio de Tonalá	\$10,230,230.23
30	Cruceros Seguros e Infraestructura Vial en Av. Lázaro Cárdenas - Av. Vallarta , primera etapa, en la Zona Metropolitana de Guadalajara	\$22,022,022.02
34	Paisaje urbano en espacios públicos, en la Zona Metropolitana de Guadalajara	\$25,025,025.03
36	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Revolución , primera etapa, municipios	\$39,439,439.44

Esta hoja pertenece a la XXXVIII Sesión del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara" celebrada el 22 de Marzo de 2017.



Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

	de Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque									
38	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Guadalupe - Niños Héroes, primera etapa municipios de Guadalajara y Zapopan									\$40,040,040.04
40	Solución vial y troncal de transporte público circuito Av. Adolf Horn, primera etapa, municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga.									\$57,248,234.49
44	Conexión vial intermunicipal, primera etapa, municipios de Juanacatlán, Zapotlanejo, Tonalá, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto									\$30,054,054.05
MONTO SIN TRANSFERIR										\$329,564,221.00

En base a lo anterior, el Ing. Jacinto de la O Campos, Prosecretario Técnico del Consejo, presenta el Avance Físico y Financiero del Ejercicio fiscal 2016 contenido en el siguiente cuadro, el cual se adjunta a la presente Acta, para formar parte integral de la misma (Anexo 1)

	NOMBRE DE LA OBRA	AUTORIZADO	DISPONIBLE	CONTRATADO	PRECIO DE CONTRATACIÓN REINTEGRO	EJERCIDO	PAGADO	SALDO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
		\$723,080,264.22	\$722,337,203.94	\$722,242,718.56	\$94,485.38	\$192,582,822.47	\$192,582,822.47	\$528,754,381.45		
1	Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Alcalá - 16 de Septiembre, municipio de Guadalajara	\$5,005,095.01	\$5,000,000.00	\$4,999,999.90	\$0.10	\$4,903,624.19	\$4,903,624.19	\$96,175.71	98%	98%
2	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Alcalá - 16 de Septiembre, primera etapa, municipio de Guadalajara	\$75,075,075.08	\$75,000,000.00	\$75,000,000.00	\$0.00	\$21,479,667.07	\$21,479,667.07	\$53,520,332.93	4%	29%
3	Proyecto de paisaje urbano en la remodelación a la Glorieta La Normal, Municipio de Guadalajara	\$1,501,501.50	\$1,500,000.00	\$1,499,950.08	\$3,140.92	\$1,499,850.08	\$1,499,850.08	\$0.00	100%	100%
4	Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. López Mateos, municipio de Guadalajara	\$5,005,095.01	\$5,000,000.00	\$4,999,750.11	\$14,249.89	\$4,985,750.11	\$4,985,750.11	\$0.00	100%	100%
5	Proyecto de conexión troncal de transporte público Extensión Linea 2 del Tránsito Tlalim-Panque de la Solidaridad, municipio de Guadalajara	\$5,005,095.01	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$4,947,940.08	\$4,947,940.08	\$52,059.92	99%	96%
6	Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Libertad, municipio de Guadalajara	\$1,851,851.85	\$1,850,000.00	\$1,850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850,000.00	0%	0%
7	Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Laureles, municipio de Zapopan	\$1,501,501.50	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$4,967,926.79	\$1,367,926.79	\$132,973.21	95%	91%
8	Proyecto de conexión troncal de transferencia disuasoria para transporte masivo en Av. Laureles y Periferico Norte, municipio de Zapopan	\$2,002,002.00	\$2,000,000.00	\$1,999,750.24	\$1,241.76	\$1,999,750.24	\$1,999,750.24	\$0.00	100%	100%
9	Solución vial en Av. 5 de Mayo y Periferico, primera etapa, municipio de Zapopan	\$63,281,281.28	\$63,200,000.00	\$63,200,000.00	\$0.00	\$2,639,896.68	\$2,639,896.68	\$58,560,303.32	0%	26%
10	Proyecto de conexión troncal de transporte público de Av. Juan Gil Preciado, municipio de Zapopan	\$3,503,503.50	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,320,996.15	\$3,320,996.15	\$179,303.84	95%	95%
11	Proyecto para la selección integral vial en Álamo Industrial - Fraccionamiento Revolución, municipio de San Pedro Tlaquepaque	\$900,900.90	\$900,000.00	\$891,911.22	\$8,989.68	\$891,911.22	\$891,911.22	\$0.00	100%	100%
12	Solución integral vial de la Av. 8 de Julio - San Sebastián en Andó Periferico, segunda etapa, municipio de San Pedro Tlaquepaque	\$50,050,050.05	\$50,000,000.00	\$50,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000,000.00	0%	0%
13	Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovia de calle Independencia - Hidalgo, municipio de San Pedro Tlaquepaque	\$1,501,501.50	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	0%	0%
14	Proyecto de conexión troncal de transporte público en Av. Tonalá, municipio de Tonalá	\$5,505,095.01	\$5,500,000.00	\$5,570,276.63	\$29,723.37	\$5,570,276.63	\$5,570,276.63	\$0.00	100%	100%
15	Construcción de conexión troncal de transporte público en Av. Tonalá, primera etapa, municipio de Tonalá	\$54,054,054.05	\$54,000,000.00	\$54,000,000.00	\$0.00	\$11,669,802.19	\$11,669,802.19	\$39,330,197.81	0%	27%
16	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Jesús Michel González, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	\$25,025,025.03	\$25,000,000.00	\$25,000,000.00	\$0.00	\$7,349,971.73	\$7,349,971.73	\$17,650,328.30	0%	29%
17	Proyecto del módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en Av. Concepción - Unión del Coahu y Blvd. Santa Fe, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	\$5,005,095.01	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$4,749,440.75	\$4,749,440.75	\$250,559.25	95%	95%
18	Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovia en Camino a Juanacatlán - Calle Hacienda - Calle Constitución, municipio de El Salto	\$1,201,201.20	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,145,751.59	\$1,145,751.59	\$54,248.41	95%	95%
19	Paisaje urbano, andador y ciclovia en Camino a Juanacatlán - Calle Hacienda - Calle Constitución, municipio de El Salto	\$28,829,826.83	\$28,800,000.00	\$28,800,000.00	\$0.00	\$7,949,650.11	\$7,949,650.11	\$20,850,149.89	3%	26%
20	Cuadros seguros y paisaje urbano, en Carretera Guadalajara - Chahala, municipio de Interoceánica de los Membrillos	\$15,315,315.32	\$15,300,000.00	\$15,300,000.00	\$0.00	\$4,109,477.13	\$4,109,477.13	\$11,199,522.87	3%	27%
21	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en el Malecón de Juanacatlán, municipio de Juanacatlán	\$15,015,015.02	\$15,000,000.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$4,317,691.91	\$4,317,691.91	\$10,682,308.09	5%	29%
22	Conexión vial metropolitana Zapotlanejo - Tonalá, primera etapa, municipio de Zapotlanejo	\$20,020,020.02	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$5,403,133.72	\$5,403,133.72	\$14,566,866.28	3%	27%
23	Estudios de pre-inversión a nivel de perfil de los proyectos para módulos de transferencia disuasoria para transporte masivo en la Zona Metropolitana de Guadalajara	\$5,505,095.01	\$5,500,000.00	\$5,402,169.44	\$33,860.56	\$1,638,648.13	\$1,638,648.13	\$3,823,512.21	25%	30%
24	Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Ávila Camacho, municipios de Guadalajara y Zapopan	\$5,041,041.04	\$5,035,000.00	\$5,035,968.00	\$82.00	\$3,731,517.29	\$3,731,517.29	\$1,303,969.80	100%	74%
25	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Ávila Camacho, primera etapa, municipios de Guadalajara y Zapopan	\$63,927,927.93	\$63,864,000.00	\$63,864,000.00	\$0.00	\$17,087,820.92	\$17,087,820.92	\$46,776,179.18	3%	27%
26	Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Revolución, municipios de Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque	\$5,005,095.01	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,268,618.43	\$5,268,618.43	\$15,961,601.57	99%	94%
27	Construcción de la solución vial en circuito Av. López Mateos, tercera etapa, en los Municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga	\$129,129,129.12	\$120,000,000.00	\$120,000,000.00	\$0.00	\$24,882,511.41	\$24,882,511.41	\$95,117,463.59	30%	21%
28	Proyecto para la solución vial y troncal de transporte público circuito Av. Adolf Horn, municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga	\$5,587,793.71	\$5,581,203.94	\$5,581,203.94	\$0.00	\$0,225,008.90	\$0,225,008.90	\$5,356,195.02	95%	95%
29	Proyecto para el módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en Av. Colón y Periferico Sur, municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga	\$7,537,537.54	\$7,530,000.00	\$7,530,000.00	\$0.00	\$7,142,994.07	\$7,142,994.07	\$387,135.13	95%	95%
30	Módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en Av. Colón y Periferico Sur, primera etapa, municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga	\$160,100,100.10	\$130,000,000.00	\$130,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000,000.00	0%	0%
31	Proyecto para la conexión vial intermunicipal, en los municipios de Juanacatlán, Zapotlanejo, Tonalá, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto	\$2,379,379.38	\$2,375,000.00	\$2,376,000.00	\$0.00	\$2,259,735.56	\$2,259,735.56	\$116,264.42	95%	95%
Subtotal		\$723,080,264.22	\$722,337,203.94	\$722,242,718.56	\$94,485.38	\$192,582,822.47	\$192,582,822.47	\$528,754,381.45		
Productos Financieros			\$7,555,474.90	\$0.00	\$0.00			\$7,555,474.90		
Total		\$723,080,264.22	\$729,892,678.84	\$722,242,718.56	\$94,485.38	\$192,582,822.47	\$192,582,822.47	\$536,309,856.35		

El Comité Técnico del Fideicomiso, aprueba por unanimidad y autoriza el Avance Físico, Financiero del Ejercicio 2016 presentado por la instancia ejecutora, con fecha de corte a febrero de 2017.

PUNTO 7. Autorización de los Proyectos Metropolitanos 2017

Continuando con el orden del día el Director General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional, en representación del Secretario de Infraestructura y Obra Pública y Secretario Técnico del Consejo, Mtro. Lorenzo Héctor Ruíz López, permite el uso de la voz al Ing. Jacinto de la O Campos, Prosecretario Técnico del Consejo, quien informa a los presentes los Proyectos Metropolitanos autorizados para ejercicio fiscal 2017, de conformidad al Acta de la



Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Sexta Sesión Ordinaria del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara, que se cita textualmente:

... "Continuando con el orden del día, el Arq. Francisco de Alba Martínez, Director de Gestión Metropolitana y Programas Especiales de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública informa que en el Diario Oficial de la Federación, se autorizó el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, publicado el 30 de Noviembre de 2016 por un monto de \$327'941,428 (trescientos veintisiete millones novecientos cuarenta y un mil cuatrocientos veintiocho pesos 00/100 M.N.), y conforme al monto autorizado presenta la cartera de proyectos para el "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara" para el ejercicio fiscal 2017, quedando como sigue:"

CARTERA DE PROYECTOS		INVERSIÓN PROPUESTA 2017
1	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovía en Av. Alcalde - 16 de Septiembre , segunda etapa, municipio de Guadalajara	\$45,000,000.00
2	Infraestructura vial, equipamiento urbano y renovación de paisaje urbano en vialidades del Centro Histórico , primera etapa, municipio de Guadalajara	\$25,000,000.00
3	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovía en Av. Laureles , municipio de Zapopan.	\$30,500,000.00
4	Solución vial en Av. 5 de Mayo y Periférico , segunda etapa, municipio de Zapopan	\$35,000,000.00
5	Construcción de paisaje urbano y andador de calle Independencia - Hidalgo , primera etapa, Municipio de San Pedro Tlaquepaque	\$15,000,000.00
6	Construcción de conexión troncal de transporte público en Av. Tonalá , segunda etapa, municipio de Tonalá	\$20,000,000.00
7	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovía en Av. Ávila Camacho , segunda etapa, municipios de Guadalajara y Zapopan	\$17,941,428.00
8	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovía en Av. Revolución , primera etapa, municipios de Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque	\$49,500,000.00
9	Solución vial y troncal de transporte público circuito Av. Adolf Horn , primera etapa, municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga	\$70,000,000.00
10	Construcción del Libramiento Zapotlanejo-Guadalajara (ruta Juanacatlán-Tonalá), primera etapa, municipio de Zapotlanejo	\$5,000,000.00
11	Construcción de Infraestructura vial y ciclovía en calle Hidalgo , primera etapa, en la localidad de San José del Castillo , municipio de El Salto	\$5,000,000.00
12	Construcción de Infraestructura vial y equipamiento urbano en calle Donato Tovar , primera etapa, en la cabecera municipal de Juanacatlán	\$5,000,000.00
13	Construcción de Infraestructura vial y equipamiento urbano en calle Hidalgo , en la localidad de Atequiza , municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos	\$5,000,000.00
		\$327,941,428.00

Los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración, aprueban por unanimidad la autorización de la cartera de proyectos 2017.

PUNTO 8. Autorización al Informe de los Estados Financieros de los Ejercicios 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y Ejercicio 2016 por el representante de la Fiduciaria BANOBRAS.

Esta hoja pertenece a la XXXVIII Sesión del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara" celebrada el 22 de Marzo de 2017.



Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

A continuación la Lic. María Luisa Gabriela Ramírez Oliva, Delegada de BANOBRAS, informó la situación financiera al 28 de febrero de 2017, el cual es el siguiente:

INGRESOS	AL 28-FEBRERO-2017
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2008	\$ 1,101,267,283.11
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2009	\$ 1,100,729,045.00
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2010	\$ 919,988,255.89
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2011	\$ 880,395,069.85
Aportación del Gobierno Estatal programa 2001-2006	\$ 77,155,224.23
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2012	\$ 880,319,346.86
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2013	\$ 882,112,123.00
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2014	\$ 1,018,012,394.00
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2015	\$ 1,051,572,190.18
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2016	\$ 722,337,203.94
Intereses generados contrato de reporto 3552 (PEF 2008)	\$ 65,599,041.41
Intereses generados contrato de reporto 3761 (PEF 2009)	\$ 45,114,533.23
Intereses generados contrato de reporto 4197 (PEF 2010)	\$ 23,047,920.48
Intereses generados contrato de reporto 4464 (PEF 2011)	\$ 23,926,511.11
Intereses generados contrato de reporto 4249 (Prog 2001-2006)	\$ 1,972,240.50
Intereses generados contrato de reporto 4717 (PEF 2012)	\$ 29,165,196.40
Intereses generados contrato de reporto 4812 (PEF 2013)	\$ 22,437,638.71
Intereses generados contrato de reporto 4914 (PEF 2014)	\$ 31,203,764.23
Intereses generados contrato de reporto 5028 (PEF 2015)	\$ 21,352,028.87
Intereses generados contrato de reporto 5281 (PEF 2016)	\$ 7,555,474.95
Reintegros por contratistas	\$ 3,774,505.00
Intereses generados en la cuenta de cheques 161387693	\$ 80,205.56
Total Ingresos	\$ 8,909,117,216.51

EGRESOS	AL 28-FEBRERO-2017
Honorarios Fiduciarios e IVA	\$ 5,961,144.08
Pagos a contratistas programa 2001-2006	\$ 75,158,615.14
Pagos a contratistas PEF 2008	\$ 1,163,516,838.05
Pagos a contratistas PEF 2009	\$ 1,145,816,284.43
Pagos a contratistas PEF 2010	\$ 943,011,536.41
Pagos a contratistas PEF 2011	\$ 904,236,963.46
Pagos a contratistas PEF 2012	\$ 920,319,269.06
Pagos a contratistas PEF 2013	\$ 902,105,704.05
Pagos a contratistas PEF 2014	\$ 1,052,612,308.27
Pagos a contratistas PEF 2015	\$ 1,053,230,384.17
Pagos a contratistas PEF 2016	\$ 192,582,822.47
Auditorías y Comisiones en cuenta de cheques	\$ 222,384.99
Total Egresos	\$ 8,358,774,254.58

INVERSIONES	AL 28-FEBRERO-2017
Inversión cuenta de reporto 4249 (programa 2001-2006)	\$ 3,687,790.97
Inversión cuenta de reporto 5028 (PEF 2015)	\$ 12,619,119.81
Inversión cuenta de reporto 5281 (PEF 2016)	\$ 533,999,183.26
Total de inversiones	\$ 550,306,094.04
Cuenta de cheques	\$ 36,867.89
Disponibilidad al 28 de febrero de 2017	\$ 550,342,961.93

La Delegada Estatal en Jalisco de BANOBRAS, concluye el informe expresando lo siguiente:
"En los Estados Financieros del Fideicomiso con cifras al 28 de febrero de 2017, se observa que el patrimonio líquido del Fideicomiso asciende a \$ 550'342,961.93 pesos.

Esta hoja pertenece a la XXXVIII Sesión del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara" celebrada el 22 de Marzo de 2017.



Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

Se anexan los estados de posición financiera de febrero de 2017, enero de 2017 y diciembre de 2016.

Los recursos patrimoniales del Fideicomiso se invierten en valores gubernamentales en BANOBRAS, en cuyo caso se obtuvieron rendimientos en promedio del 6.13% anual en el mes de febrero del año en curso".

La Lic. María Luisa Gabriela Ramírez Oliva, notifica a los presentes que el informe mensual de los Estados Financieros del Fideicomiso se entrega cada mes a la Dirección de Fideicomisos de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF).

Por último, la Delegada en Jalisco de BANOBRAS, presenta a consideración del Comité Técnico de conformidad con lo establecido en la cláusula Octava, incisos f) y h) del contrato del Fideicomiso, el informe que rinde la institución Fiduciaria, así como de los Estados Financieros respecto de la situación del Fideicomiso al 28 de febrero de 2017.

Se somete a votación del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión, los miembros se dan por enterados del informe que rinde la Institución Fiduciaria así como de los estados financieros respecto de la situación del fideicomiso al 28 de febrero del 2017.

PUNTO 9. Asuntos Varios.

Se oficializará a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas la solicitud de la realización de la Auditoría Externa a los Ejercicios Fiscales 2014 y 2015, especificando que las mismas sean pagadas del patrimonio del Fideicomiso. Los miembros del Comité Técnico autorizan la realización y pago de las Auditorías Externas.

PUNTO 10. Acuerdos.

Continuando con el orden del día el Mtro. Lorenzo Héctor Ruíz López, en su calidad de representante del Secretario Técnico del Consejo, procede a la lectura de los siguientes.

ACUERDOS

Acuerdo 01/38

Los asistentes a la reunión se dan por enterados de la designación del Prosecretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara, Ing. Jacinto de la O Campos.

Acuerdo 02/38

Los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso se comprometen a notificar oficialmente al Secretario Técnico la designación de titular y suplente ante el Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión del "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara".

Acuerdo 03/38

Los miembros del Comité Técnico autorizan la información correspondiente al cierre y reintegro de los Ejercicios 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 presentado por la instancia ejecutora y solicitan a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, SEPAF, notifique a este Comité Técnico a través del Secretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara, las fechas y montos correspondientes al reintegro a la Tesorería de la Federación TESOFE.

Acuerdo 04/38

Los integrantes del Comité Técnico toman conocimiento del reporte del avance físico - financiero y cierre correspondiente al Ejercicio 2015 y requieren a la instancia ejecutora, que



Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

una vez realizados los pagos en tránsito, gestionar ante la fiduciaria, a través de los funcionarios facultados para ello, el reintegro de los recursos del saldo correspondiente del ejercicio fiscal en comento, más los intereses generados a la fecha del cierre, a la cuenta de cheques de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, para que posteriormente en dicha Secretaría efectúen el reintegro correspondiente a la Tesorería de la Federación (TESOFE).

Acuerdo 05/38

El Comité Técnico autoriza el informe presentado del avance físico-financiero Ejercicio 2016.

Acuerdo 06/38

El Comité Técnico, autoriza la cartera correspondiente a los Proyectos Metropolitanos que se señalan en el Punto Siete de la presente acta.

Acuerdo 07/38

Los representantes del Comité Técnico del Fideicomiso se dan por enterados del informe que rinde la Institución Fiduciaria respecto de la situación financiera del Fideicomiso, con cifras al 28 de febrero del 2017.

Acuerdo 08/38

Los miembros del Comité Técnico autorizan que los pagos de las Auditorías Externas correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015 sean cubiertas con recurso del Patrimonio del Fideicomiso.

Agotado el orden del día, el Mtro. Lorenzo Héctor Ruíz López, Director General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional, en representación del Secretario de Infraestructura y Obra Pública y Secretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara, concluyó la sesión a las 12:45 horas.

Mtro. Lorenzo Héctor Ruíz López
Director General de Seguimiento,
Evaluación y Desarrollo Institucional
de la Secretaría de Infraestructura y Obra
Pública y representante del Secretario
Técnico del Consejo


Lic. Martha Lorena Benavides Castillo
Directora General de Vinculación
Administrativa de la Secretaría de
Planeación, Administración y Finanzas y
representante del Presidente del Comité
Técnico

Lic. Raúl Juárez Valencia
Subsecretario de Asuntos del Interior de la
Secretaría General de Gobierno y
representante suplente ante
el Comité Técnico


Prof. y Lic. Daviel Trujillo Cuevas
Subsecretario de Participación Social de
la Secretaría de Desarrollo e Integración
Social y representante
Suplente ante el Comité Técnico




Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública




Lic. Juan Manuel Alatorre Franco
Director General de Inversión Pública
Subsecretaría de Planeación y Evaluación y
titular ante el Comité Técnico



Lic. Sahik Alarcón Esparza
Subdelegado de Desarrollo Urbano,
Ordenación del Territorio y Vivienda de la
SEDATU y suplente ante el Comité
Técnico



Ing. Jacinto de la O Campos
Director General Sectorial, de la Secretaría
de Infraestructura y Obra Pública,
Prosecretario Técnico del Consejo y
suplente ante el
Comité técnico



Arq. María Trinidad Saracco Soltero
Secretaria de Actas