



Secretaría de Infraestructura  
y Obra Pública

## XXXIX SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN "FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA"

En cumplimiento a la convocatoria del C. Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia, Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, y en su carácter de Secretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara; en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a las 10:30 horas del día jueves 27 de julio de 2017, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, se llevó a cabo la XXXIX Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión, con los siguientes participantes: **Ing. Jacinto de la O Campos**, Director General Sectorial, de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y Prosecretario Técnico del Consejo; **Lic. Martha Lorena Benavides Castillo**, Directora General de Vinculación Administrativa, en representación de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas; **Mtro. Rubén Efraín Palacios Morquecho**, Director General de Estudios Estratégicos y Desarrollo Político, en representación de la Secretaría General de Gobierno; **Prof. y Lic. Daviel Trujillo Cuevas**, Subsecretario de Participación Social y Ciudadana de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, **Lic. Juan Manuel Alatorre Franco**, Director General de Inversión Pública de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación, representando al Comité de Planeación y Desarrollo Estatal COPLADE; **L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza**, Directora de Área de Verificación de Obra Convenida, representante suplente de la Contraloría del Estado; **Lic. María Luisa Gabriela Ramírez Oliva**, Delegada Estatal de BANOBRAS; **Lic. Sahik Alarcón Esparza**, Subdelegado de Desarrollo Urbano, Ordenación del Territorio y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU Jalisco; bajo el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA:

1. Bienvenida
2. Autorización del Avance Físico y Financiero de Ejercicio Fiscal 2016
3. Autorización de la Reprogramación 2016
4. Informe de la fiduciaria BANOBRAS.
5. Asuntos Varios
6. Acuerdos.

### DESARROLLO DE LA SESIÓN

#### PUNTO 1. Bienvenida

El Ing. Jacinto de la O Campos, Director General Sectorial, de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y Prosecretario Técnico del Consejo, expresa la bienvenida a los presentes a la XXXIX Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara"; conforme a la lista de asistencia verifica la existencia del quórum legal para dar lectura al Orden del día, quedando aprobado por unanimidad.



## PUNTO 2. Autorización del Avance Físico y Financiero de Ejercicio Fiscal 2016

A continuación el Ing. Jacinto de la O Campos, Prosecretario Técnico del Consejo, presenta el Avance Físico y Financiero del Ejercicio fiscal 2016 contenido en el siguiente cuadro, el cual se adjunta a la presente Acta, para formar parte integral de la misma (Anexo 1)

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA  
RECURSO FISCAL 2016

NOMBRE DE LA OBRA	AUTORIZADO	DISPONIBLE	CONTRATADO	SALDO SIN CONTRATAR	PAGADO	SALDO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
	<b>\$723,060,264.22</b>	<b>\$722,337,203.92</b>	<b>\$722,242,718.54</b>	<b>\$94,486.38</b>	<b>\$301,202,660.58</b>	<b>\$419,419,144.85</b>	<b>49%</b>	<b>42%</b>
1 Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovia en <b>Av. Alcalde - 16 de Septiembre</b> , municipio de Guadalajara	\$5,005,005.01	\$5,000,000.00	\$4,999,999.90	\$0.10	\$4,903,824.19	\$96,175.71	100%	98%
2 Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en <b>Av. Alcalde - 16 de Septiembre</b> primera etapa, municipio de Guadalajara	\$75,075,075.08	\$75,000,000.00	\$75,000,000.00	\$0.00	\$23,113,914.63	\$51,886,085.37	30%	31%
3 Proyecto de paisaje urbano en la inmediación a la <b>Glorieta La Normal</b> , Municipio de Guadalajara	\$1,501,501.50	\$1,500,000.00	\$1,496,850.08	\$3,149.92	\$1,496,850.08	\$0.00	100%	100%
4 Proyecto de paisaje urbano y andador en <b>Av. López Mateos</b> , municipio de Guadalajara	\$6,005,005.01	\$5,000,000.00	\$4,986,750.11	\$14,249.89	\$4,986,750.11	\$0.00	100%	100%
6 Proyecto de conexión troncal de transporte público - Extensión Línea 2 del tren ligero Tetlán-Parque de la Solidaridad, municipio de Guadalajara	\$5,005,005.01	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$4,947,940.08	\$52,059.92	100%	99%
7 Proyecto de paisaje urbano <b>Av. Libertad</b> , municipio de Guadalajara	\$1,851,851.85	\$1,850,000.00	\$1,850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850,000.00	0%	0%
10 Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovia en <b>Av. Laureles</b> , municipio de Zapopan	\$1,501,501.50	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,367,926.79	\$132,073.21	95%	91%
11 Proyecto del módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en <b>Av. Laureles y Periferico Norte</b> , municipio de Zapopan	\$2,002,002.00	\$2,000,000.00	\$1,998,758.24	\$1,241.76	\$1,998,758.24	\$0.00	100%	100%
13 Solución vial en <b>Av. 5 de Mayo y Periferico</b> , primera etapa, municipio de Zapopan	\$83,283,283.28	\$83,200,000.00	\$83,200,000.00	\$0.00	\$32,676,609.38	\$50,523,390.62	26%	39%
14 Proyecto de conexión troncal de transporte público de <b>Av. Juan Gil Preciado</b> , municipio de Zapopan	\$3,503,503.50	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,320,996.16	\$179,003.84	95%	95%
15 Proyecto para la solución integral vial en <b>Alamo Industrial - Fraccionamiento Revolución</b> , municipio de San Pedro Tlaquepaque	\$900,900.90	\$900,000.00	\$891,811.22	\$8,188.78	\$891,811.22	\$0.00	100%	100%
17 Solución integral vial de la <b>Av. 8 de Julio - San Sebastianito en Anillo Periferico</b> segunda etapa, municipio de San Pedro Tlaquepaque	\$50,050,050.05	\$50,000,000.00	\$50,000,000.00	\$0.00	\$5,165,457.01	\$44,834,542.99	60%	10%
18 Proyecto de paisaje urbano y andador de calle <b>Independencia - Hidalgo</b> , Municipio de San Pedro Tlaquepaque	\$1,501,501.50	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	0%	0%
20 Proyecto de conexión troncal de transporte público en <b>Av. Tonalá</b> , municipio de Tonalá	\$5,605,605.81	\$5,600,000.00	\$5,570,276.83	\$29,723.37	\$5,570,276.83	\$0.00	100%	100%
21 Construcción de conexión troncal de transporte público en <b>Av. Tonalá</b> primera etapa, municipio de Tonalá	\$54,054,054.05	\$54,000,000.00	\$54,000,000.00	\$0.00	\$14,669,802.19	\$39,330,197.81	28%	27%

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





Secretaría de Infraestructura  
y Obra Pública

23	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en <b>Av. Jesús Michel González</b> municipio de Tlajomulco de Zúñiga	\$26,025,026.03	\$26,000,000.00	\$25,000,000.00	\$0.00	\$10,694,242.37	\$14,305,757.63	80%	43%
24	Proyecto del módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en <b>Av. Concepción - Unión del Cuatro y Blvd. Santa Fe</b> , municipio de Tlajomulco de Zúñiga	\$5,005,005.01	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$4,749,440.75	\$250,559.25	95%	95%
25	Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovia en <b>Camino a Juanacatlán - Calle Hacienda - Calle Constitución</b> , municipio de El Salto	\$1,201,201.20	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,145,751.59	\$54,248.41	95%	95%
26	Paisaje urbano, andador y ciclovia en <b>Camino a Juanacatlán - Calle Hacienda - Calle Constitución</b> , municipio de El Salto	\$28,828,828.83	\$28,800,000.00	\$28,800,000.00	\$0.00	\$7,963,946.10	\$19,215,131.79	24%	28%
27	Cruce seguros y paisaje urbano en <b>Carretera Guadalajara - Chapala</b> municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos	\$15,315,315.32	\$15,300,000.00	\$15,300,000.00	\$0.00	\$4,109,477.13	\$11,190,522.87	26%	27%
28	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en el <b>Malecón de Juanacatlán</b> , municipio de Juanacatlán	\$15,015,015.02	\$15,000,000.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$4,792,823.20	\$10,207,176.80	28%	32%
29	Conexión vial metropolitana Zapotlanejo - Tonalá, primera etapa, municipio de Zapotlanejo	\$20,020,020.02	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$12,014,841.80	\$7,985,158.20	80%	80%
31	Estudios de preinversión a nivel de perfil de los proyectos para módulos de transferencia disuasoria para transporte masivo en la Zona Metropolitana de Guadalajara	\$5,505,505.51	\$5,500,000.00	\$5,462,160.44	\$37,839.56	\$5,462,160.44	\$0.00	25%	100%
32	Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovia en <b>Av. Avila Camacho</b> municipios de Guadalajara y Zapopan	\$5,041,041.04	\$5,036,000.00	\$5,035,908.00	\$92.00	\$5,035,908.00	\$0.00	100%	100%
33	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en <b>Av. Avila Camacho</b> , primera etapa, municipios de Guadalajara y Zapopan	\$63,927,927.93	\$63,864,000.00	\$63,864,000.00	\$0.00	\$17,087,820.82	\$46,776,179.18	10%	27%
35	Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovia en <b>Av. Revolución</b> , municipios de Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque	\$5,605,605.61	\$5,600,000.00	\$5,600,000.00	\$0.00	\$5,284,918.40	\$315,081.60	95%	94%
37	Construcción de la solución vial en circuito Av López Mateos, tercera etapa, en los Municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga	\$120,120,120.12	\$120,000,000.00	\$120,000,000.00	\$0.00	\$102,123,614.92	\$17,876,385.08	30%	85%
38	Proyecto para la solución vial y troncal de transporte público circuito <b>Av. Adolf Horn</b> , municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga	\$6,587,791.71	\$6,581,203.92	\$6,581,203.92	\$0.00	\$6,225,068.90	\$356,135.02	100%	95%
41	Proyecto para el módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en <b>Av. Colón y Periferico Sur</b> , municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga	\$7,537,537.54	\$7,530,000.00	\$7,530,000.00	\$0.00	\$7,142,984.87	\$387,015.13	100%	95%
43	Módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en <b>Av. Colón y Periferico Sur</b> , primera etapa, municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga	\$100,100,100.10	\$100,000,000.00	\$100,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000,000.00	0%	0%
45	Proyecto para la conexión vial intermunicipal, en los municipios de Juanacatlán, Zapotlanejo, Tonalá, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto	\$2,378,378.38	\$2,376,000.00	\$2,376,000.00	\$0.00	\$2,259,735.58	\$116,264.42	100%	95%

El Comité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso, autoriza el Avance Físico - Financiero del Ejercicio 2016 presentado por la instancia ejecutora, con fecha de corte a junio de 2017.

### Punto 3. Autorización de la Reprogramación del Ejercicio Fiscal 2016.

Continuando con el orden del día, el Ing. Jacinto de la O Campos, Director General Sectorial, de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y Prosecretario Técnico del Consejo, comunica a los miembros del Comité Técnico, sobre la solicitud de la Instancia ejecutora para



Secretaría de Infraestructura  
y Obra Pública

efectuar una reprogramación de los recursos sin ejercer derivado de la terminación anticipada y/o cancelación de obra de la cartera original correspondiente al ejercicio fiscal 2016, (se anexan documentos para su pronta referencia), lo anterior, con el objeto de dar suficiencia presupuestal a las acciones que a continuación se describe:

REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS DEL FIDEICOMISO DEL FONDO FEDERAL CIUDAD GUADALAJARA RECURSO 2016  
SESION XXXIX ORDINARIA

No. CONSECUTIVO	NOMBRE	Valor inicial de captura	Monto a Reprogramar (\$)		Valor Actual de la obra
			(-)	(+)	
1	Módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en Av. Colón y Periferico Sur, primera etapa, municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga	\$100,000,000.00	\$100,000,000.00	\$0.00	\$0.00
2	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Alcalde - 16 de Septiembre, primera etapa, municipio de Guadalajara	\$75,000,000.00	\$0.00	\$75,000,000.00	\$150,000,000.00
3	Construcción de la solución vial en circuito Av. López Mateos, tercera etapa, en los Municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga	\$120,000,000.00	\$0.00	\$25,000,000.00	\$145,000,000.00
<b>TOTALES</b>		<b>\$295,000,000.00</b>	<b>\$100,000,000.00</b>	<b>\$100,000,000.00</b>	<b>\$295,000,000.00</b>

La Lic. María Luisa Gabriela Ramírez Oliva, Delegada Estatal de BANOBRAS, solicita el uso de la voz, para preguntar al Prosecretario Técnico del Consejo, si el Proyecto No. 2 "Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Alcalde - 16 de Septiembre, primera etapa, municipio de Guadalajara", se registró ante la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por la totalidad del recurso del proyecto integral. A lo que el Ing. De la O Campos respondió afirmativamente.

A continuación la representante de la Contraloría del Estado, L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza, Directora de Área de Verificación de Obra Convenida, recomienda a la instancia ejecutora, que el monto de la reprogramación se ejerza en los tramos comprendidos dentro de la obra en ejecución y registrada ante la SHCP, para evitar futuras observaciones del órgano fiscalizador.

Los miembros del Comité Técnico autorizan la propuesta de reprogramación presentada por la instancia ejecutora.

**PUNTO 4. Informe de los Estados Financieros por el representante de la Fiduciaria BANOBRAS.**

A continuación la Lic. María Luisa Gabriela Ramírez Oliva, Delegada de BANOBRAS, informó la situación financiera al 30 de junio de 2017, el cual es el siguiente:





Secretaría de Infraestructura  
y Obra Pública

INGRESOS	AL 30-JUNIO-2017
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2008	\$ 1,101,267,283.11
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2009	\$ 1,100,729,045.00
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2010	\$ 919,988,255.89
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2011	\$ 880,395,089.85
Aportación del Gobierno Estatal programa 2001-2006	\$ 77,243,233.86
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2012	\$ 880,319,346.86
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2013	\$ 882,112,123.00
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2014	\$ 1,018,012,394.00
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2015	\$ 1,051,572,190.18
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2016	\$ 726,111,708.94
Intereses generados contrato de reporto 3552 (PEF 2008)	\$ 65,599,041.41
Intereses generados contrato de reporto 3761 (PEF 2009)	\$ 45,114,533.23
Intereses generados contrato de reporto 4197 (PEF 2010)	\$ 23,047,920.48
Intereses generados contrato de reporto 4464 (PEF 2011)	\$ 23,926,511.11
Intereses generados contrato de reporto 4249 (Prog 2001-2006)	\$ 1,972,240.50
Intereses generados contrato de reporto 4717 (PEF 2012)	\$ 29,165,196.40
Intereses generados contrato de reporto 4812 (PEF 2013)	\$ 22,437,638.71
Intereses generados contrato de reporto 4914 (PEF 2014)	\$ 31,203,764.23
Intereses generados contrato de reporto 5028 (PEF 2015)	\$ 21,562,897.02
Intereses generados contrato de reporto 5281 (PEF 2016)	\$ 18,173,435.23
Intereses generados en la cuenta de cheques 161387693	\$ 80,206.80
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 8,920,034,055.81</b>

EGRESOS	AL 30-JUNIO-2017
Honorarios Fiduciarios e IVA	\$ 6,292,543.52
Pagos a contratistas programa 2001-2006	\$ 75,158,615.14
Pagos a contratistas PEF 2008	\$ 1,163,516,838.05
Pagos a contratistas PEF 2009	\$ 1,145,816,284.43
Pagos a contratistas PEF 2010	\$ 943,011,536.41
Pagos a contratistas PEF 2011	\$ 904,236,963.46
Pagos a contratistas PEF 2012	\$ 920,319,269.06
Pagos a contratistas PEF 2013	\$ 902,105,703.27
Pagos a contratistas PEF 2014	\$ 1,052,928,215.18
Pagos a contratistas PEF 2015	\$ 1,065,791,142.47
Pagos a contratistas PEF 2016	\$ 301,202,650.58
Auditorias y Comisiones en cuenta de cheques	\$ 222,371.13
<b>Total Egresos</b>	<b>\$ 8,480,602,132.70</b>

INVERSIONES	AL 30-JUNIO-2017
Inversión cuenta de reporto 4249 (programa 2001-2006)	\$ 3,770,474.40
Inversión cuenta de reporto 5281 (PEF 2016)	\$ 435,624,564.94
<b>Total de inversiones</b>	<b>\$ 439,395,039.34</b>
<b>Cuenta de cheques</b>	<b>\$ 36,883.77</b>
<b>Disponibilidad al 30 de junio de 2017</b>	<b>\$ 439,431,923.11</b>



Secretaría de Infraestructura  
y Obra Pública

La Delegada Estatal en Jalisco de BANOBRAS, concluye el informe expresando lo siguiente: "En los Estados Financieros del Fideicomiso con cifras al 30 de junio de 2017, se observa que el patrimonio líquido del Fideicomiso asciende a \$ 439'431,923.11 pesos.

Se presentaron anexos los estados de posición financiera de marzo, abril, mayo y junio de 2017.

Los recursos patrimoniales del Fideicomiso se invierten en valores gubernamentales en BANOBRAS, en cuyo caso se obtuvieron rendimientos en promedio del 6.86% anual en el mes de junio del año en curso".

La Lic. María Luisa Gabriela Ramírez Oliva, notifica a los presentes que el informe mensual de los Estados Financieros del Fideicomiso se entrega cada mes a la Dirección de Fideicomisos de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF).

Por último, la Delegada en Jalisco de BANOBRAS, presenta a consideración del Comité Técnico de conformidad con lo establecido en la cláusula Octava, incisos f) y h) del contrato del Fideicomiso, el informe que rinde la institución Fiduciaria, así como de los Estados Financieros respecto de la situación del Fideicomiso al 30 de junio de 2017.

Se somete a votación del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión, los miembros se dan por enterados del informe que rinde la Institución Fiduciaria así como de los estados financieros respecto de la situación del fideicomiso al 30 de junio del 2017.

#### **PUNTO 5. Asuntos Varios.**

Seguimiento a los acuerdos convenidos en la XXXVIII Sesión Ordinaria:

Los integrantes del Comité Técnico de Evaluación de Proyectos notificaron oficialmente al Secretario Técnico la designación de titular y suplente ante el Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión del "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara".

La Fiduciaria Banobras notifica a los miembros del comité que se realizó el reintegro correspondiente al ejercicio 2015 a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.

#### **PUNTO 6. Acuerdos.**

Continuando con el orden del día el Ing. Jacinto de la O Campos, en su calidad de Prosecretario Técnico del Consejo, procede a la lectura de los siguientes.

### **ACUERDOS**

#### **Acuerdo 01/39**

El Comité Técnico del fideicomiso Público de Administración e Inversión autoriza el informe presentado por la instancia ejecutora del avance físico-financiero Ejercicio 2016.

#### **Acuerdo 02/39**

Los Miembros del Comité Técnico del Fideicomiso "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara" autorizan de la reprogramación del ejercicio fiscal 2016.

#### **Acuerdo 03/39**

Los representantes del Comité Técnico del Fideicomiso se dan por enterados del informe que rinde la Institución Fiduciaria respecto de la situación financiera del Fideicomiso, con cifras al 30 de junio del 2017.





Agotado el orden del día, el Ing. Jacinto de la O Campos, Director General Sectorial, de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y Prosecretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara, concluyó la sesión a las 11:15 horas.

Ing. Jacinto de la O Campos  
Director General Sectorial  
de la Secretaría de Infraestructura y Obra  
Pública y Prosecretario Técnico del Consejo

Lic. Martha Lorena Benavides Castillo  
Directora General de Vinculación  
Administrativa de la Secretaría de  
Planeación, Administración y Finanzas y  
representante del Presidente del Comité  
Técnico

Mtro. Rubén Efraín Palacios Morquecho  
Director General de Estudios Estratégicos y  
Desarrollo Político de la Secretaría General  
de Gobierno y representante ante  
el Comité Técnico

Prof. y Lic. Daviel Trujillo Cuevas  
Subsecretario de Participación Social de  
la Secretaría de Desarrollo e Integración  
Social y representante  
Suplente ante el Comité Técnico

Lic. Juan Manuel Alatorre Franco  
Director General de Inversión Pública de la  
Subsecretaría de Planeación y Evaluación y  
Comité de Planeación y Desarrollo Estatal  
COPLADE y titular ante el Comité Técnico

Lic. Sahik Alarcón Esparza  
Subdelegado de Desarrollo Urbano,  
Ordenación del Territorio y Vivienda de la  
SEDATU y suplente ante el Comité  
Técnico

Arq. María Trinidad Saracco Soltero  
Secretaria de Actas

Secretaría de Infraestructura  
y Obra Pública



Secretaría de Infraestructura  
y Obra Pública

**ANEXO 1**

FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA  
RECURSO FISCAL 2016

HOMBRE DE LA OBRA	AUTORIZADO	DISPONIBLE	CONTRATADO	SALDO SIN CONTRATAR/ REINTEGRO	PAGADO	SALDO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
1 Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovia en <b>Av. Alcalde - 16 de Septiembre</b> , municipio de Guadalajara	\$723,060,264.22	\$722,337,203.92	\$722,242,718.54	\$94,485.38	\$301,202,650.58	\$419,419,144.85	49%	42%
2 Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en <b>Av. Alcalde - 16 de Septiembre</b> , primera etapa, municipio de Guadalajara	\$5,005,005.01	\$5,000,000.00	\$4,999,999.90	\$0.10	\$4,903,824.19	\$96,175.71	100%	98%
3 Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovia en <b>Av. Alcalde - 16 de Septiembre</b> , primera etapa, municipio de Guadalajara	\$75,075,075.08	\$75,000,000.00	\$75,000,000.00	\$0.00	\$23,113,914.63	\$51,886,085.37	30%	31%
4 Proyecto de paisaje urbano en la inmediación a la <b>Glorieta La Normal</b> , Municipio de Guadalajara	\$1,501,501.50	\$1,500,000.00	\$1,496,850.08	\$3,149.92	\$1,496,850.08	\$0.00	100%	100%
5 Proyecto de paisaje urbano y andador en <b>Av. López Mateos</b> , municipio de Guadalajara	\$5,005,005.01	\$5,000,000.00	\$4,985,750.11	\$14,249.89	\$4,985,750.11	\$0.00	100%	100%
6 Proyecto de conexión troncal de transporte público: Extensión Línea 2 del tren ligero Tetlán-Parque de la Solidaridad, municipio de Guadalajara	\$5,005,005.01	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$4,947,940.08	\$52,059.92	100%	99%
7 Proyecto de paisaje urbano <b>Av. Libertad</b> , municipio de Guadalajara	\$1,851,851.85	\$1,850,000.00	\$1,850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850,000.00	0%	0%
10 Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovia en <b>Av. Laureles</b> , municipio de Zapopan	\$1,501,501.50	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,367,926.79	\$132,073.21	95%	91%

Esta hoja pertenece a la XXXIX Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara" celebrada el 27 de Julio de 2017





Secretaría de Infraestructura  
y Obra Pública

*[Handwritten signatures and a blue arrow pointing to the table]*

11	Proyecto del módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en <b>Av. Laureles y Periférico Norte</b> , municipio de Zapopan.	\$2,002,002.00	\$2,000,000.00	\$1,998,758.24	\$1,241.76	\$1,998,758.24	\$0.00	100%	100%
13	Solución vial en <b>Av. 5 de Mayo y Periférico</b> , primera etapa, municipio de Zapopan	\$83,283,283.28	\$83,200,000.00	\$83,200,000.00	\$0.00	\$32,676,609.38	\$50,523,390.62	26%	39%
14	Proyecto de conexión troncal de transporte público de <b>Av. Juan Gil Preciado</b> , municipio de Zapopan.	\$3,503,503.50	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,320,996.16	\$179,003.84	95%	95%
15	Proyecto para la solución integral vial en <b>Alamo Industrial - Fraccionamiento Revolución</b> , municipio de San Pedro Tlaquepaque	\$900,900.90	\$900,000.00	\$891,811.22	\$8,188.78	\$891,811.22	\$0.00	100%	100%
17	Solución integral vial de la <b>Av. 8 de Julio - San Sebastianito en Anillo Periférico</b> , segunda etapa, municipio de San Pedro Tlaquepaque	\$50,050,050.05	\$50,000,000.00	\$50,000,000.00	\$0.00	\$5,165,457.01	\$44,834,542.99	60%	10%
18	Proyecto de paisaje urbano y andador de calle <b>Independencia - Hidalgo</b> , Municipio de San Pedro Tlaquepaque	\$1,501,501.50	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	0%	0%
20	Proyecto de conexión troncal de transporte público en <b>Av. Tonalá</b> , municipio de Tonalá	\$5,605,605.61	\$5,600,000.00	\$5,570,276.63	\$29,723.37	\$5,570,276.63	\$0.00	100%	100%

Esta hoja pertenece a la XXXIX Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara" celebrada el 27 de Julio de 2017.



Secretaría de Infraestructura  
y Obra Pública

21	Construcción de conexión troncal de transporte público en <b>Av. Tonalá</b> , primera etapa, municipio de Tonalá	\$54,054,054.05	\$54,000,000.00	\$54,000,000.00	\$0.00	\$14,669,802.19	\$39,330,197.81	28%	27%
23	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en <b>Av. Jesús Michel González</b> , municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	\$25,025,025.03	\$25,000,000.00	\$25,000,000.00	\$0.00	\$10,694,242.37	\$14,305,757.63	80%	43%
24	Proyecto del módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en <b>Av. Concepción - Unión del Cuatro y Blvd. Santa Fe</b> , municipio de Tlajomulco de Zúñiga	\$5,005,005.01	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$4,749,440.75	\$250,569.25	95%	95%
25	Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovia en <b>Camino a Juanacatlán - Calle Hacienda - Calle Constitución</b> , municipio de El Salto	\$1,201,201.20	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,145,751.59	\$54,248.41	95%	95%
26	Paisaje urbano, andador y ciclovia en <b>Camino a Juanacatlán - Calle Hacienda - Calle Constitución</b> , municipio de El Salto	\$28,828,828.83	\$28,800,000.00	\$28,800,000.00	\$0.00	\$7,963,945.10	\$19,215,131.79	24%	28%
27	Gruceros seguros y paisaje urbano, en <b>Carretera Guadalajara - Chapala</b> , municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos	\$15,315,315.32	\$15,300,000.00	\$15,300,000.00	\$0.00	\$4,109,477.13	\$11,190,522.87	26%	27%
28	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en el <b>Malecon de Juanacatlán</b> , municipio de Juanacatlán	\$15,015,015.02	\$15,000,000.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$4,792,823.20	\$10,207,176.80	28%	32%

Esta hoja pertenece a la XXXIX Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso P.Jalisco de Administración e Inversión "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara" celebrada el 27 de Julio de 2017





Secretaría de Infraestructura  
y Obra Pública

*[Handwritten signatures and marks]*

*[Handwritten signature]*

29	Conexión vial metropolitana Zapotlanejo - Tonalá, primera etapa, municipio de Zapotlanejo	\$20,020,020.02	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$12,014,841.80	\$7,985,158.20	80%	60%
31	Estudios de preinversión a nivel de perfil de los proyectos para módulos de transferencia disuasoria para transporte masivo en la Zona Metropolitana de Guadalajara	\$5,505,505.51	\$5,500,000.00	\$5,462,160.44	\$37,839.56	\$5,462,160.44	\$0.00	25%	100%
32	Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. <b>Ávila Camacho</b> , municipios de Guadalajara y Zapopan	\$5,041,041.04	\$5,036,000.00	\$5,035,908.00	\$92.00	\$5,035,908.00	\$0.00	100%	100%
33	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. <b>Ávila Camacho</b> , primera etapa, municipios de Guadalajara y Zapopan	\$63,927,927.93	\$63,864,000.00	\$63,864,000.00	\$0.00	\$17,087,820.82	\$46,776,179.18	10%	27%
35	Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. <b>Revolución</b> , municipios de Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque	\$5,605,605.61	\$5,600,000.00	\$5,600,000.00	\$0.00	\$5,284,918.40	\$315,081.60	95%	94%
37	Construcción de la solución vial en circuito Av López Mateos, tercera etapa, en los Municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga	\$120,120,120.12	\$120,000,000.00	\$120,000,000.00	\$0.00	\$102,123,614.92	\$17,876,385.08	30%	85%
39	Proyecto para la solución vial y troncal de transporte público circuito Av. <b>Adolf Horn</b> , municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga.	\$6,587,791.71	\$6,581,203.92	\$6,581,203.92	\$0.00	\$6,225,068.90	\$356,135.02	100%	95%

Esta hoja pertenece a la XXXIX Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara" celebrada el 27 de Julio de 2017



Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

41	Proyecto para el módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en <b>Av. Colón y Periferico Sur</b> , municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga	\$7,537,537.54	\$7,530,000.00	\$7,530,000.00	\$0.00	\$7,142,984.87	\$387,015.13	100%	95%
42	Módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en <b>Av. Colón y Periferico Sur</b> , primera etapa, municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga	\$100,100,100.10	\$100,000,000.00	\$100,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000,000.00	0%	0%
43	Proyecto para la conexión vial intermunicipal, en los municipios de Juanacatlán, Zapotlanejo, Tonalá, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto	\$2,378,378.38	\$2,376,000.00	\$2,376,000.00	\$0.00	\$2,259,735.58	\$116,264.42	100%	95%



