



ESTADO: JALISCO  
ANEXO DE EJECUCIÓN: PRIMER MODIFICATORIO 1-01/15  
DIRECCIÓN: ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACIFICO  
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

DE FECHA: 30 de Junio de 2015

HOJA 2 DE 3		
FECHA DE ELABORACION		
DÍA	MES	AÑO
29	01	2016

No	Nombre del Organismo	Descripción de la obra	Localización			Año de inicio	Costo total de la obra	INVERSIÓN AUTORIZADA CLC'S					INVERSIÓN EJERCIDA					SALDO					METAS							
			Clave de INEGI (9 Dígitos)	Municipio	Localidad			Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada	Observación				
17	CEA	Sustitución de equipamiento electromecánico, adecuación de equipo de controles y tren de descarga en pozos "Ladrillos I y II"	140740001	San Julián	San Julián	2015	1,671,971.41	1,671,971.41	1,170,379.99	501,591.42	-	-	-	-	1,671,971.41	1,170,379.99	501,591.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HAB/MEJ	10,320	10,320	
<b>SUBTOTAL AGUA POTABLE</b>							<b>1,671,971.41</b>	<b>1,671,971.41</b>	<b>1,170,379.99</b>	<b>501,591.42</b>	-	-	-	-	<b>1,671,971.41</b>	<b>1,170,379.99</b>	<b>501,591.42</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

Componente: Agua Potable

Apartado: Mejoramiento de Eficiencia Física

18	CEA	Adquisición de software de Sistema Comercial para 7 Organismos Operadores, incluye implementación y capacitación.	140250001 140580001 141250001 140770001 140840001 140860001 141050001	Colotlán Mascota San Ignacio Cerro Gordo San Martín Hidalgo Talpa de Allende Tapalpa Tototlán	Colotlán Mascota San Ignacio Cerro Gordo San Martín Hidalgo Talpa de Allende Tapalpa Tototlán	2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015	992,020.40	992,020.40	496,010.20	496,010.20	-	-	-	-	992,020.40	496,010.20	496,010.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SOFTWARE	1	****		
19	CEA	Adquisición de software del Sistema de Contabilidad Gubernamental para 8 Organismos Operadores, incluye implementación y capacitación.	140250001 140550001 140580001 141250001 140770001 140840001 140860001 141050001	Colotlán Magdalena Mascota San Ignacio Cerro Gordo San Martín Hidalgo Talpa de Allende Tapalpa Tototlán	Colotlán Magdalena Mascota San Ignacio Cerro Gordo San Martín Hidalgo Talpa de Allende Tapalpa Tototlán	2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SOFTWARE			
<b>SUBTOTAL AGUA POTABLE</b>							<b>992,020.40</b>	<b>992,020.40</b>	<b>496,010.20</b>	<b>496,010.20</b>	-	-	-	-	<b>992,020.40</b>	<b>496,010.20</b>	<b>496,010.20</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								

Componente: Saneamiento

Apartado: Alcantarillado

20	CEA	Construcción de colector emisor poniente. Primera etapa.	140870001	Tecalitlán	Tecalitlán	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	CEA	Construcción de cárcamo, equipamiento, línea de impulsión y línea a gravedad para saneamiento en arroyo "Los Cazos"	140590001	Mazamitla	Mazamitla	2015	3,528,101.28	3,528,101.28	1,764,050.64	1,764,050.64	-	-	-	-	3,528,101.28	1,764,050.64	1,764,050.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HAB/MEJ	1,200	****				
22	CEA	Construcción de colector Norte Canal.	140650001	Pihuamo	Pihuamo	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	CEA	Construcción de colector Independencia- Belen y arroyo Santa Cecilia.	140650001	Pihuamo	Pihuamo	2015	1,706,224.27	1,706,224.27	767,800.92	938,423.35	-	-	-	-	1,706,224.27	767,800.92	938,423.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HAB/MEJ	6,838	****				
23	CEA	Construcción de colector Alameda Norte (Complemento en la col. Alameda)	140970001	Tlajomulco de Zúñiga	Tlajomulco de Zúñiga	2015	6,319,398.20	6,319,398.20	3,159,699.10	3,159,699.10	-	-	-	-	6,319,398.20	3,159,699.10	3,159,699.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HAB/MEJ	47,486	****				
24	CEA	Construcción de los colectores "Mezquites", "Arboledas" y "Progreso". Incluye cruce con perforación direccionada en cruce del río Zula, segunda etapa. Obra de continuación.	140630001	Ocotlán	Ocotlán	2015	2,990,289.20	2,990,289.20	1,495,144.60	1,495,144.60	-	-	-	-	2,990,289.20	1,495,144.60	1,495,144.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HAB/MEJ	33,275	****				
25	CEA	Electrificación, equipamiento complementario y línea de impulsión, segunda etapa. Obra de continuación.	140630001	Ocotlán	Ocotlán	2015	2,870,097.40	2,870,097.40	1,435,048.70	1,435,048.70	-	-	-	-	2,870,097.40	1,435,048.70	1,435,048.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HAB/MEJ	33,275	****				
26	CEA	Construcción de Colector Tapalpa, segunda etapa. Obra de continuación.	140860001	Tapalpa	Tapalpa	2015	4,449,695.26	4,449,695.26	2,224,847.63	2,224,847.63	-	-	-	-	4,449,695.26	2,224,847.63	2,224,847.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HAB/MEJ	5,782	5,782				
27	CEA	Construcción de colector zona norte y prolongación de colectores existentes, segunda etapa. Obra de continuación.	140860019	Tapalpa	Juanacatlán	2015	555,669.94	555,669.94	277,834.97	277,834.97	-	-	-	-	555,669.94	277,834.97	277,834.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HAB/MEJ	300	300				
28	CEA	Construcción de colector -emisor de 10 pulgadas de diámetro.	141210001	Zapotitlán	Huescalapa, (Col. La Becerrera)	2015	3,839,447.30	3,839,447.30	1,919,723.65	1,919,723.65	-	-	-	-	3,839,447.30	1,919,723.65	1,919,723.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HAB/MEJ	368	****					
33	CEA	Escáner de planos				2015	201,202.00	201,202.00	-	201,202.00	-	-	-	-	201,202.00	-	201,202.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EQUIPO	1	***	1				
29	CEA	Construcción de red de alcantarillado sanitario, incluye 115 descargas domiciliarias.	141210001	Zapotitlán	Huescalapa, (Col. La Becerrera)	2015	2,057,763.92	2,057,763.92	1,028,881.96	1,028,881.96	-	-	-	-	2,057,763.92	1,028,881.96	1,028,881.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HAB/NVOS	368	****				
30	CEA	Ampliación de red de atarjeas en zona norte, segunda etapa. Obra de continuación.	140860019	Tapalpa	Juanacatlán	2015	268,969.76	268,969.76	134,484.88	134,484.88	-	-	-	-	268,969.76	134,484.88	134,484.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HAB/NVOS	300	300				
31	CEA	Construcción de red alcantarillado sanitario en calle Luis Donaldo Colosio, segunda etapa. Obra de continuación.	141170001	Cañadas de Obregón	Cañadas de Obregón	2015	641,111.46	641,111.46	384,666.88	256,444.58	-	-	-	-	641,111.46	384,666.88	256,444.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HAB/NVOS	180	180				
<b>SUBTOTAL SANEAMIENTO</b>							<b>29,427,969.99</b>	<b>29,427,969.99</b>	<b>14,592,183.93</b>	<b>14,835,786.06</b>	-	-	-	-	<b>29,427,969.99</b>	<b>14,592,183.93</b>	<b>14,835,786.06</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

ESTADO: JALISCO  
 ANEXO DE EJECUCIÓN: PRIMER MODIFICATORIO 1-01/15  
 DIRECCIÓN: ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO  
 ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
 DE FECHA: 30 de junio de 2015

HOJA 3 DE 3  
 FECHA DE ELABORACIÓN  
 DÍA MES AÑO  
 29 01 2016

No.	Nombre del Organismo	Descripción de la obra	Clave de INEGI (9 Dígitos)	Localización		Año de inicio	Costo total de la obra	INVERSIÓN AUTORIZADA CLC'S					INVERSIÓN EJERCIDA					SALDO					METAS		
				Municipio	Localidad			Total	Federal	Estatad	Municipal	Otro	Total	Federal	Estatad	Municipal	Otro	Total	Federal	Estatad	Municipal	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada

Componente: Saneamiento

Apartado: Drenaje Pluvial Urbano

32	CEA	Construcción de colector pluvial en calle Luis Donaldo Colosio, segunda etapa. Obra de continuación.	141170001	Cañadas de Obregón	Cañadas de Obregón	2015	5,307,309.46	5,307,309.46	3,715,116.62	1,592,192.84	-	-	5,307,309.46	3,715,116.62	1,592,192.84	-	-	-	-	-	-	HAB/MEJ	2,675	2,675		
38	CEA	Construcción de colector pluvial	140770001	San Martín Hidalgo	San Martín Hidalgo	2015	4,083,028.84	4,083,028.84	2,041,514.42	2,041,514.42	-	-	4,083,028.84	2,041,514.42	2,041,514.42	-	-	-	-	-	-	HAB/MEJ	8,092	****		
<b>SUBTOTAL ALCANTARILLADO</b>							<b>9,390,338.30</b>	<b>9,390,338.30</b>	<b>5,756,631.04</b>	<b>3,633,707.26</b>			<b>9,390,338.30</b>	<b>5,756,631.04</b>	<b>3,633,707.26</b>											

Componente: Estudios y Proyectos

Apartado: Estudios y Proyectos

35	CEA	Diagnóstico Integral de Planeación	140470001	Jamay	Jamay	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
<b>SUBTOTAL ALCANTARILLADO</b>																										

SUMA	88,432,890.94	88,432,890.94	51,679,855.45	36,753,035.49	-	-	88,432,890.94	51,679,855.45	36,753,035.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA	82,604.57	82,604.57	18,999.05	63,605.52	-	-	82,604.57	18,999.05	63,605.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE SUPERVISIÓN NORMATIVA	166,163.50	166,163.50	166,163.50	-	-	-	166,163.50	166,163.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRALORIA SOCIAL	71,301.00	71,301.00	35,650.50	-	-	-	71,301.00	35,650.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>88,752,960.01</b>	<b>88,752,960.01</b>	<b>51,900,668.50</b>	<b>36,852,291.51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>88,752,960.01</b>	<b>51,900,668.50</b>	<b>36,852,291.51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ESTRUCTURA FINANCIERA (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>58</b>	<b>42</b>			<b>100</b>	<b>58</b>	<b>42</b>																

NOTAS:

- \* La meta se alcanzará al efectuar el equipamiento.
- \*\* Población reportada en la segunda etapa, acción número
- \*\*\* Acciones de Fortalecimiento Institucional.
- \*\*\*\* Las metas se alcanzarán al concluir el total de la acción. (la conclusión de las acciones están contempladas en el ejercicio 2016)

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
 EL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA  
 SANTIAGO PACÍFICO

ING. JORGE MALAGÓN DÍAZ

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
 EL DIRECTOR GENERAL

ING. FELIPE TITO LUGO ARIAS

RESUMEN DE TODOS LOS COMPONENTES DE APOYO

ESTADO: JALISCO

Fecha de Elaboración		
Día	Mes	Año
29	1	2016

Componente	Apartado	Inversión total de las obras	INVERSION										Monto Federal Reintegrado	Metas			No. de participantes		
			AUTORIZADA EN CLC'S					EJERCIDA						Indicador	Programada	Alcanzada	No. de participantes		
			Total	Federal	Estado	Municipio	Otros	Total	Federal	Estado	Municipio	Otros					Municipios	O. O.	Localidades
AGUA POTABLE	AGUA POTABLE NUEVA	25,636,726.90	17,319,312.15	8,317,414.75	0.00	0.00	25,636,726.90	17,319,312.15	8,317,414.75	0.00	0.00	0.00	Hab./Nuevos	270	270	11		12	
													Hab. Mejorados	50,144	27,971				
	PLANTAS POTABILIZADORAS NUEVAS	17,692,051.42	10,896,613.13	6,795,438.29	0.00	0.00	17,692,051.42	10,896,613.13	6,795,438.29	0.00	0.00	0.00	Hab. Mejorados	11,890	11,890	2		2	
													Lps/Nuevos	49	49				
	PLANTAS POTABILIZADORAS (REHABILITADAS)	3,621,812.52	1,448,725.01	2,173,087.51	0.00	0.00	3,621,812.52	1,448,725.01	2,173,087.51	0.00	0.00	0.00	Hab. Mejorados	6,198	****	1		1	
													Lps/Nuevos	20					
	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FÍSICA	1,671,971.41	1,170,379.99	501,591.42	0.00	0.00	1,671,971.41	1,170,379.99	501,591.42	0.00	0.00	0.00	Hab. Mejorados	10,320	10,321	1		1	
MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA COMERCIAL	992,020.40	496,010.20	496,010.20	0.00	0.00	992,020.40	496,010.20	496,010.20	0.00	0.00	0.00	Software	1	****	7		7		
REHABILITACIONES ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
SANEAMIENTO	ALCANTARILLADO NUEVO	29,427,969.99	14,592,183.93	14,835,786.06	0.00	0.00	29,427,969.99	14,592,183.93	14,835,786.06	0.00	0.00	0.00	Hab. Nuevos	848	480	8		9	
													Hab. Mejorados	128,524	6,082				
	PLANTAS DE TRATAMIENTO NUEVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	PLANTAS DE TRATAMIENTO (REHABILITADAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	REHABILITACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
DRENAJE PLUVIAL ESTUDIOS Y PROYECTOS	9,390,338.30	5,756,631.04	3,633,707.26	0.00	0.00	9,390,338.30	5,756,631.04	3,633,707.26	0.00	0.00	0.00	Hab. Mejorados	10,767	2,675	2		2		
CONTRALORIA SOCIAL	71,301.00	35,650.50	35,650.50	0.00	0.00	71,301.00	35,650.50	35,650.50	0.00	0.00	0.00								
GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA	82,604.57	18,999.05	63,605.52	0.00	0.00	82,604.57	18,999.05	63,605.52	0.00	0.00	0.00								
GASTOS DE SUPERVISIÓN NORMATIVA	166,163.50	166,163.50	0.00	0.00	0.00	166,163.50	166,163.50	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>SUMA</b>		<b>88,752,960.01</b>	<b>51,900,668.50</b>	<b>36,852,291.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,752,960.01</b>	<b>51,900,668.50</b>	<b>36,852,291.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>32</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	

LA COMISION NACIONAL DEL AGUA

ING. JORGE MALAGÓN DÍAZ  
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA  
LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

ING. FELIPE TITO LUGO ARIAS  
DIRECTOR GENERAL

**SUBDIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO**  
**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)**  
**CIERRE DE EJERCICIO 2015**  
**CUADRO RESUMEN**

**ESTADO: JALISCO**

**FECHA DE ELABORACIÓN: 29 DE ENERO DEL 2016**

COMPONENTE/APARTADO	INDICADOR POR TIPO DE SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		INVERSION (PESOS)				MONTO FEDERAL REINTEGRADO
			PROGRAMADA	ALCANZADA	RADICADO		EJERCIDO		
					FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	
AGUA POTABLE					51,900,668.50	36,852,291.51	51,900,668.50	36,852,291.51	0.00
AGUA POTABLE NUEVA	INCREMENTO DE COBERTURA EN ZONAS URBANAS	HABITANTE INC.	270	270	17,319,312.15	8,317,414.75	17,319,312.15	8,317,414.75	0.00
PLANTAS POTABILIZADORAS	INCREMENTO DE AGUA POTABLE	LPS INC.	49	49	10,896,613.13	6,795,438.29	10,896,613.13	6,795,438.29	0.00
REHABILITACIONES	MEJORAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS	HABITANTE MEJ.	6,198	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACIONES PLANTAS POTABILIZADORAS	RESTABLECER CALIDAD DEL AGUA POTABLE	LPS MEJORADOS	0	0	1,448,725.01	2,173,087.51	1,448,725.01	2,173,087.51	0.00
MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA FISICA		HABITANTE MEJ.	10,320	10,320	1,170,379.99	501,591.42	1,170,379.99	501,591.42	0.00
MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA COMERCIAL			1	0	496,010.20	496,010.20	496,010.20	496,010.20	0.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS		ESTUDIO Y/O PROYECTO	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SANEAMIENTO</b>									
ALCANTARILLADO NUEVO	INCREMENTO DE COBERTURA EN ZONAS URBANAS	HABITANTE INC.	848	0	14,592,183.93	14,835,786.06	14,592,183.93	14,835,786.06	0.00
REHABILITACIONES ALCANTARILLADO	MEJORAR LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS	HABITANTE MEJ.	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PTAR NUEVAS	INCREMENTAR LA CAPACIDAD INSTALADA DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	LITROS POR SEGUNDO INC.	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACIONES DE PTAR		LITROS POR SEGUNDO INC.	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA FISICA		HABITANTE MEJ.	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA COMERCIAL			0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DRENAJE PLUVIAL URBANO	INCREMENTO DE COBERTURA EN ZONAS URBANAS	HABITANTE INC.	0	0	5,756,631.04	3,633,707.26	5,756,631.04	3,633,707.26	0.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS		ESTUDIO Y/O PROYECTO	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE OPERACIÓN	GASTOS DE OPERACIÓN		0	0	220,813.05	99,256.02	220,813.05	99,256.02	0.00

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO  
APAZU 2015**

**OBRAS RELEVANTES**

ESTADO: JALISCO

Fecha: 29 DE ENERO DE 2016

DESCRIPCION DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	OBRA NUEVA	OBRA REHABILITADA	HABITANTES BENEFICIADOS	LITROS X SEGUNDO	MONTO EJERCIDO	TERMINADA	EN PROCESO
Proyecto y construcción de Planta potabilizadora, incluye interconexión.	Pihuamo	Pihuamo	X		6,838	25	15,492,963.39	X	
Construcción del nuevo sistema de la red de agua potable con tubería de 2,21/2,3,4,6 y 8 pulgadas de diámetro en la Cabecera Municipal	Talpa de Allende	Talpa de Allende	X		6,400		9,150,402.32	X	
Construcción de Colector Pluvial	San Martin Hidalgo	San Martin Hidalgo	X		8,092		4,083,028.84	X	
Construcción de cárcamo, equipamiento, línea de impulsión y línea a gravedad para saneamiento en arroyo	Mazamitla	Mazamitla	X		1,200		3,528,101.28		X
Construcción de colector - emisor de 10 pulgadas de diámetro.	Zapotiltic	Huescalapa (la becerra)	X		368		3,839,447.30		X

