

RESUMEN DE TODOS LOS COMPONENTES DE APOYO

ESTADO: JALISCO  
ANEXO DE EJECUCIÓN: 1.-14-01/17

ANEXO TÉCNICO: I.-AU-01/17

Fecha de Elaboración		
Día	Mes	Año
24	1	2018
No. de participantes		

Componente	Apartado	Inversión total de las obras	INVERSIÓN										Monto Federal Reintegrado	Indicador	Metas			Localidades	
			AUTORIZADA EN CLC'S					EJERCIDA							Programada	Alcanzada	Municipios		O. O.
			Total	Federal	Estado	Municipio	Otros	Total	Federal	Estado	Municipio	Otros							
AGUA POTABLE	AGUA POTABLE NUEVA		88,617,421.27	32,195,629.42	56,421,791.85	0.00	0.00	88,524,036.38	32,151,916.45	56,372,119.93	0.00	0.00	43,712.97	Hab. Mejorados	4,437,338	2,800	5		5
	PLANTAS POTABILIZADORAS NUEVAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	PLANTAS POTABILIZADORAS (REHABILITADAS)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FÍSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA COMERCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	REHABILITACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	ESTUDIOS Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
ALCANTARILLADO	ALCANTARILLADO NUEVO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FÍSICA		10,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	11,035,407.60	5,000,000.00	0.00	0.00	6,035,407.60	0.00	Otro	1	1	1		1
	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA COMERCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	REHABILITACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	DRENAJE PLUVIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	ESTUDIOS Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
CONTRALORÍA SOCIAL			17,000.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	8,941.00	4,470.50	4,470.50	0.00	0.00	4,029.50						
GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA			63,823.84	31,911.92	31,911.92	0.00	0.00	42,580.60	21,290.30	21,290.30	0.00	0.00	10,621.62						
GASTOS DE SUPERVISIÓN NORMATIVA			131,105.86	131,105.86	0.00	0.00	0.00	131,105.86	131,105.86	0.00	0.00	0.00							
<b>SUMA</b>			<b>98,829,350.97</b>	<b>37,367,147.20</b>	<b>56,462,203.77</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>99,742,071.44</b>	<b>37,308,783.11</b>	<b>56,397,880.73</b>	<b>0.00</b>	<b>6,035,407.60</b>	<b>58,364.09</b>				<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

EL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA  
SANTIAGO PACÍFICO

ING. JORGE MALAGÓN DÍAZ

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

EL DIRECTOR GENERAL

ING. FELIPE TITO LUGO ARIAS

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE  
Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

L.A.E. GILBERTO JAVIER FERNANDEZ CUEVAS

ESTADO: JALISCO  
ANEXO DE EJECUCION: I.-14-01/17 ANEXO TECNICO: I.-AU-01/17  
DIRECCIÓN: ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO  
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

No	Nombre del Organismo Operador	Descripción de la obra	Localización			Año de Inicio	Costo total de la obra	INVERSION AUTORIZADA CLC'S					INVERSION EJERCIDA					SALDO REINTEGRADO					METAS			
			Clave de INEGI (9 Dígitos)	Municipio	Localidad			Total	Federal	Estado	Mpio.	Otros	Total	Federal	Estado	Mpio.	Otros	Total	Federal	Estado	Mpio.	Otros	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada	Observación
Componente: Agua Potable																										
Subcomponente: Agua Potable																										
1	CEA	EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO AGUSTÍN YAÑEZ (5 LPS), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO.	141180001	Yahualica de Gonzalez Gallo	Yahualica de Gonzalez Gallo		1,544,003.30	1,621,536.88	794,553.07	826,983.81	-	-	1,544,003.30	756,561.62	787,441.68	-	-	77,533.58	37,991.45	39,542.13	-	-	HAB/MEJ	2,800	2,800	
2	CEA	CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO (Primera etapa de tres)	141240001	Zapotlanejo	Zapotlanejo		86,980,033.08	86,995,884.39	31,401,076.35	55,594,808.04	-	-	86,980,033.08	31,395,354.84	55,584,678.24	-	-	15,851.31	5,721.51	10,129.80	-	-	HAB/MEJ	4,434,538	0	Las metas se alcanzaron al concluir la totalidad del sistema.
			140450001	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río																					
<b>SUBTOTAL AGUA POTABLE</b>							<b>88,524,036.38</b>	<b>88,617,421.27</b>	<b>32,195,629.42</b>	<b>56,421,791.85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>88,524,036.38</b>	<b>32,151,916.45</b>	<b>56,372,119.93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>93,384.89</b>	<b>43,712.97</b>	<b>49,671.92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				

Componente: Alcantarillado																										
Subcomponente: Mei. Efic. Física.																										
3	SEAPAL VALLARTA	VEHÍCULO ESPECIALIZADO, EQUIPO PARA DESAZOLVE.	140670001	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta		11,035,407.60	10,000,000.00	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	11,035,407.60	5,000,000.00	-	-	6,035,407.60	-1,035,407.60	0.00	-	-	1,035,407.60	OTRO	1	1	El costo del contrato fue mayor en \$1,035,407.60 a lo presupuestado, mismo que fue pagado por el ejecutor conforme a reglas de operación.
<b>SUBTOTAL ALCANTARILLADO</b>							<b>11,035,407.60</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>11,035,407.60</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>6,035,407.60</b>	<b>-1,035,407.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>1,035,407.60</b>				

SUMA	99,559,443.98	98,617,421.27	37,195,629.42	56,421,791.85	5,000,000.00	99,559,443.98	37,151,916.45	56,372,119.93	6,035,407.60	-942,022.71	43,712.97	49,671.92	-1,035,407.60
GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA	63,823.84	63,823.84	31,911.92	31,911.92		42,580.60	21,290.30	21,290.30		21,243.24	10,621.62	10,621.62	0.00
GASTOS DE SUPERVISIÓN NORMATIVA	131,105.86	131,105.86	131,105.86			131,105.86	131,105.86			0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRALORIASOCIAL	17,000.00	17,000.00	8,500.00	8,500.00		8,941.00	4,470.50	4,470.50		8,059.00	4,029.50	4,029.50	0.00
TOTAL	99,771,373.68	98,829,350.97	37,367,147.20	56,462,203.77	5,000,000.00	99,742,071.44	37,308,783.11	56,397,880.73	6,035,407.60	-912,720.47	58,364.09	64,323.04	-1,035,407.60
ESTRUCTURA FINANCIERA (%)	100%	100%	38%	57%	9%	100%	37%	57%	11%				

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
EL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
EL DIRECTOR GENERAL

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

ING. JORGE MALAGÓN DÍAZ

ING. FELIPE TITO LUGO ARIAS

L.A.E. GILBERTO JAVIER FERNÁNDEZ CUEVAS

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

MUNICIPIOS	LOCALIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN		ASIGNACIÓN (PESOS)		
		INICIO	TERMINO	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO	YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO	13/06/2017	13/11/2017	4,470.50	4,470.50	8,941.00
ZAPOTLANEJO	ZAPOTLANEJO	23/10/2017	31/12/2017			
IXTLAHUACÁN DEL RÍO	IXTLAHUACÁN DEL RÍO	NO APLICA				
PUERTO VALLARTA	PUERTO VALLARTA	NO APLICA		4,470.50	4,470.50	8,941.00
<b>TOTAL</b>				<b>4,470.50</b>	<b>4,470.50</b>	<b>8,941.00</b>

Nota: el presente formato solo aplica para las acciones de obra (tampoco considerar las obras de mejoramiento de eficiencia)

POR EL EJECUTIVO FEDERAL  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
COMISION NACIONAL DEL AGUA

JORGE MALAGÓN DÍAZ  
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO  
PACÍFICO

POR EL ORGANISMO OPERADOR

FELIPE TITO LUGO ARIAS  
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN  
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

POR EL SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y  
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA

L.A.E. GILBERTO JAVIER FERNÁNDEZ CUEVAS  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

**SUBDIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO**  
**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)**  
**APARTADO URBANO (APAU)**  
**CIERRE DE EJERCICIO 2017**  
**CUADRO RESUMEN**

ESTADO: JALISCO

FECHA DE ELABORACIÓN: 24 DE ENERO DEL 2018

COMPONENTE/APARTADO	INDICADOR POR TIPO DE SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		INVERSION (PESOS)				
			PROGRAMADA	ALCANZADA	TRANSFERIDA		EJERCIDO		MONTO FEDERAL REINTEGRADO
					FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>					<b>37,367,147.20</b>	<b>61,462,203.77</b>	<b>37,308,783.11</b>	<b>62,433,288.33</b>	<b>58,364.09</b>
<b>AGUA POTABLE</b>					<b>32,195,629.42</b>	<b>56,421,791.85</b>	<b>32,151,916.45</b>	<b>56,372,119.93</b>	<b>43,712.97</b>
AGUA POTABLE NUEVA	INCREMENTO DE COBERTURA	HABITANTE MEJ.	4'437,338	2800	32,195,629.42	56,421,791.85	32,151,916.45	56,372,119.93	43,712.97
		OBRA NUEVA	2	1					
AGUA POTABLE REHABILITACIÓN	PORCENTAJE DE SISTEMAS FORTALECIDOS	HABITANTE MEJ.	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		OBRA REHABILITADA	0	0					
MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA FISICA		VARIABLE	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA COMERCIAL		VARIABLE	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS		ESTUDIO Y/O PROYECTO	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ALCANTARILLADO</b>					<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>6,035,407.60</b>	<b>0.00</b>
ALCANTARILLADO NUEVO	INCREMENTO DE COBERTURA	HABITANTE INC.	0	0	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	6,035,407.60	0.00
		OBRA NUEVA	0	0					
ALCANTARILLADO REHABILITACIÓN	PORCENTAJE DE SISTEMAS FORTALECIDOS	HABITANTE MEJ	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		OBRA REHABILITADA	0	0					
DRENAJE PLUVIAL		OBRA	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		HABITANTE	0	0					
MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA FISICA		VARIABLE	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA COMERCIAL		VARIABLE	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS		ESTUDIO Y/O PROYECTO	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>					<b>171,517.78</b>	<b>40,411.92</b>	<b>156,866.66</b>	<b>25,760.80</b>	<b>14,651.12</b>
CONTRALORIA SOCIAL			0	0	8,500.00	8,500.00	4,470.50	4,470.50	4,029.50
GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA					31,911.92	31,911.92	21,290.30	21,290.30	10,621.62
GASTOS DE SUPERVISIÓN NORMATIVA			0	0	131,105.86	0.00	131,105.86	0.00	0.00

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO  
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)  
APARTADO URBANO (APAU) 2017  
OBRAS RELEVANTES**

**ESTADO: JALISCO**

**Fecha: 24 DE ENERO DE 2018**

DESCRIPCION DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	OBRA NUEVA	OBRA REHABILITADA	HABITANTES BENEFICIADOS	LITROS X SEGUNDO	MONTO EJERCIDO	TERMINADA	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO AGUSTÍN YAÑEZ (5 LPS), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO.	Yahualica de Gonzalez Gallo	Yahualica de Gonzalez Gallo	X		2,800		1,544,003.30	X	
CONSTRUCCION DE LA PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO (Primera etapa de tres)	Zapotlanejo	Zapotlanejo			0		86,980,033.08		
	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	X						X

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones scattered across the bottom of the page.