

COMPONENTE / TIPO DE ACCIÓN		FEDERAL	ESTADO	MPIO	ORGANISMO OPERADOR	OTROS	TOTAL	COMISIÓN	ESTADO	MPIO	ORGANISMO OPERADOR	TOTAL
Fuente de Financiamiento												
Infraestructura:		56,047,885.80	16,137,140.65				72,185,026.45		72,185,026.45			72,185,026.45
Agua Potable		23,567,727.52	6,544,048.91				30,111,776.43		30,111,776.43			30,111,776.43
Alcantarillado		26,651,275.56	7,373,415.56				34,024,691.12		34,024,691.12			34,024,691.12
Saneamiento		5,828,882.72	2,219,676.18				8,048,558.90		8,048,558.90			8,048,558.90
Estudios y Proyectos Agua Potable												
Estudios y Proyectos Alcantarillado												
Atención Social y Participación Comunitaria		505,710.99	216,733.28				722,444.27		722,444.27			722,444.27
Contrato												
Administración		505,710.99	216,733.28				722,444.27		722,444.27			722,444.27
Desarrollo Institucional y Fortalecimiento a Ejecutores		326,424.62	742,200.00				1,068,624.62		1,068,624.62			1,068,624.62
Supervisión Técnica		262,246.33	112,391.29				374,637.62		374,637.62			374,637.62
Contrato												
Administración		262,246.33	112,391.29				374,637.62		374,637.62			374,637.62
Monitoreo de Obras Años anteriores		13,153.00	5,637.00				18,790.00		18,790.00			18,790.00
Partida presupuestal autorizada												
SUPERVISION NORMATIVA												
26102		94,000.00					94,000.00		94,000.00			94,000.00
35501		22,179.25					22,179.25		22,179.25			22,179.25
37501		7,547.49					7,547.49		7,547.49			7,547.49
37504		4,877.49					4,877.49		4,877.49			4,877.49
SUBTOTAL		128,604.23	0.00				128,604.23		128,604.23			128,604.23
TOTAL		57,284,024.98	17,214,102.22	0.00	0.00	0.00	74,498,127.19	128,604.23	74,369,522.96	0.00	0.00	74,369,522.96

Recurso Federal Radicado a CEA	58,288,755.00
Recurso Federal Ejercido por CEA	57,155,420.75
Reintegro de Recursos	1,133,334.26

DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACIFICO DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA

JORGE MALAGÓN DÍAZ

DIRECTOR GENERAL COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

FELIPE TITO LUGO ARIAS

FECHA : 31 DE ENERO DE 2017

COMPONENTE / NÚMERO DE ACCIÓN	ORGANISMO OPERADOR	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN	ESTRATEGIAS IMPACTADAS					BENEFICIOS			LOCALIZACIÓN					ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)					% DE APOYO FEDERAL APLICAD O			
			BBS	SH	IND	LLU	HAB. INCORP ADOS	HAB. MEJOR POSICION (ES)	CLAVE HABITAN TES (9 ES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INDICE DE MARG.	TOTAL	MUJERES	INDIG ENA	SUMA	FEDERAL	ESTADO	MPIO. ADOR	OPER. OTROS				
18	CEA JALISCO	Ampliación del colector subcolector marginal derecho al río Quitupan en la Cabeceza Municipal de Quitupan. Incluye 44 descargas domiciliarias.					70	38	140690001	1,551	Quitupan	Bajo	108	55	2	858,365.84	600,856.09	257,509.75						70.00
19	CEA JALISCO	Construcción de red de alcantarillado sanitario; Incluye descargas domiciliarias (primera etapa).					0	0	140020007	337	Acatlán de Juárez	Alto	0	0	0	4,948,572.93	3,958,858.34	989,714.59						80.00
20	CEA JALISCO	Construcción de colectores sanitarios	X	X	X	X	936	819	140530309	868	Torrellas (El Lindero)	Medio	936	468	0									80.00
							0	883	140530028	819	Buenavista (San Miguel)	Medio	883	394	2									80.00
							0	883	140530530	1,001	El Bajío (La Laguna)	Alto	1,079	550	2									80.00
							0	925	140530532	858	La Orilla del Agua	Alto	925	472	0									80.00
SUBTOTAL ALCANTARILLADO							973	4,757	7,244				5730	2847	7	34,024,691.12	26,651,275.56	7,373,415.56						
21	CEA JALISCO	Proyecto y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales para un gasto de 5 lps.					2050	2,108	140130044	2,108	Atotonilco el Alto	Bajo	2,050	1,159	2	6,099,643.98	4,269,750.79	1,829,893.19						70.00
22	CEA JALISCO	Proyecto y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales para un gasto de 1.0 lps.					235	273	141000115	273	Tomatlán	Alto	235	120	0	1,948,914.92	1,559,131.94	389,782.98						80.00
SUBTOTAL SANEAMIENTO							2,285	2,381	0				2,285	1,279	2	8,048,558.90	5,828,882.72	2,219,676.18						
SUB TOTAL																								
SUPERVISIÓN TÉCNICA																								
TOTAL																								

NOTAS:
Castirno Castillo: Se ampliaron las metas para concluir el sistema y atender el total de las necesidades, por lo que los habitantes beneficiados se incrementa respecto al desglose de acciones del Anexo modificatorio.
Cuadrón de Garza Berregán: No se requiere segunda etapa, debido a que se cumplieron el total de las necesidades detectadas en el diagnóstico participativo.
Zacoalco de Torres: No se requiere segunda etapa, debido a que se cumplieron el total de las necesidades detectadas en el diagnóstico participativo.
Ixtlahuacán del Río: No se requiere segunda etapa, para concluir con el sistema, se cubrirá con recursos del Estado.


JORGE MALAGÓN DÍAZ
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA
LERMA SANTIAAGO PACÍFICO


FELIPE TITO LUGO ARIAS
DIRECTOR GENERAL
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. Apartado Rural
CIERRE DE EJERCICIO 2016
 Acciones de Desarrollo Institucional y Fortalecimiento a Ejecutores
 Cierre de Ejercicio 2016
 Instancia Ejecutora: CEA

FECHA: 31 de Enero del 2017

CONCEPTO DE LA ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	PERIODO DE EJECUCIÓN	INICIO	TERMINO	INVERSIÓN (PESOS)			% FED. APLICADO
								FEDERAL	ESTADO	TOTAL	
Capacitación al personal que opera de sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en los municipios de Tecolotlán, Ejúta, Autlán de Navarro, Chihuahán, San Juanito de Escobedo, Guachinango, Cuquío, Mexzacán, Pihuamo, Atoyac, Chapala, Acatlán de Juárez, Quitupan, Cautitlán de García Barragán, Ojuelos de Jalisco, Ayutla, Amatitán, Huejuquilla el Alto, Chimalitán, Valle de Juárez, Villa Purificación, Unión de Tula, Teocaltiche, Degollado, y Tecuicatlán de Corona.	Capacitación al personal que opera de sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en los municipios de Tecolotlán, Ejúta, Autlán de Navarro, Chihuahán, San Juanito de Escobedo, Guachinango, Cuquío, Mexzacán, Pihuamo, Atoyac, Chapala, Acatlán de Juárez, Quitupan, Cautitlán de García Barragán, Ojuelos de Jalisco, Ayutla, Amatitán, Huejuquilla el Alto, Chimalitán, Valle de Juárez, Villa Purificación, Unión de Tula, Teocaltiche, Degollado, y Tecuicatlán de Corona.	Administración	Curso	25	may-16	dic-16		61,712.62		61,712.62	100.00
Curso taller de capacitación de Auto CAD intermedio	Curso taller de capacitación de Auto CAD intermedio	Contrato/Administración	Curso		may-16	dic-16		0.00		0.00	
Curso taller de capacitación de Auto CAD avanzado	Curso taller de capacitación de Auto CAD avanzado	Contrato/Administración	Curso		may-16	dic-16		0.00		0.00	
Curso de Análisis de riesgo para infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Curso de Análisis de riesgo para infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Contrato/Administración	Curso		may-16	dic-16		0.00		0.00	
Curso taller de Topografía Aplicada	Curso taller de Topografía Aplicada	Contrato/Administración	Curso		may-16	dic-16		0.00		0.00	
Curso taller de diseño de sistemas de agua potable.	Curso taller de diseño de sistemas de agua potable.	Contrato/Administración	Curso		may-16	dic-16		44,080.00		44,080.00	
Diseño de sistemas de alcantarillado sanitario	Diseño de sistemas de alcantarillado sanitario	Contrato/Administración	Curso		may-16	dic-16		44,080.00		44,080.00	
Curso taller de operación de plantas de tratamiento de aguas residuales	Curso taller de operación de plantas de tratamiento de aguas residuales	Contrato/Administración	Curso		may-16	dic-16		0.00		0.00	
Diseño de sistemas de tratamiento de aguas residuales	Diseño de sistemas de tratamiento de aguas residuales	Contrato/Administración	Curso		may-16	dic-16		0.00		0.00	
Curso de intercambio de experiencias	Curso de intercambio de experiencias	Contrato/Administración	Curso		may-16	dic-16		0.00		0.00	
Capacitación de Contraloría Social	Capacitación de Contraloría Social	Contrato/Administración	Curso		ago-16	dic-16		0.00		0.00	
Vehículo XLE (SUV AWD)	Vehículo XLE (SUV AWD)	Contrato	Vehículo		may-16	dic-16			407,200.00	407,200.00	0
Vehículo LS Automático	Vehículo LS Automático	Contrato	Vehículo	2	may-16	dic-16			335,000.00	335,000.00	0
Adquisición de Manuales	Adquisición de Manuales	Contrato	Manuales					176,552.00		176,552.00	100
TOTAL								326,424.62	742,200.00	1,068,624.62	


JORGE MALAGÓN DÍAZ
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA
SANTIAGO PACÍFICO
DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA


FELIPE TITO LUGO ARIAS
DIRECTOR GENERAL
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. Apartado Rural
Cierre de Ejercicio 2016
Acciones de Atención Social y Participación Comunitaria
Instancia Ejecutora: CEA

Cierre de Ejercicio 2016
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

FECHA: 31 Enero del 2017

MODALIDAD DE EJECUCIÓN		NOMBRE DE LAS LOCALIDADES		INSTANCIA RESPONSABLE DE OPERAR LA INFRAESTRUCTURA			PERIODO DE EJECUCIÓN (FECHA)		ASIGNACIÓN (PESOS)			% FED. APLICADO
CONTRATO	ADMINISTRACIÓN	FASE DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO Y DICTAMEN SOCIAL	FASE DE CONSOLIDACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN	COMUNIDAD	DEPENDENCIA DE GOBIERNO	FAMILIA	INICIO	TÉRMINO	FEDERAL	ESTADO	TOTAL	
	X		La Cueva (Santa Rosalía de la Cueva)		X							
	X		Matanzas		X							
	X		El Chico		X							
	X		Francisco I. Madero (El Naranjal)		X							
	X		Jesús María (El Zapote)		X							
	X		San Miguel de Arriba		X							
	X		San Miguel de Abajo		X							
	X		El Palomar		X							
	X		El Chilar		X							
	X		El Ancón		X							
	X		Chapulimita (Chapuli)		X							
	X		Agua Zarca		X							
	X		Amatanejo		X							
	X		Tierras Blancas		X							
	X		El Reparo		X							
	X		La Hacienda		X							
	X		Santa Cruz de Bárcenas		X		abr-16	dic-16				
	X		Telpitita		X							
	X		Las Moras		X							
	X		Jilotlán de los Dolores		X							
	X		El Portezuelo		X							
	X		Pueblos de la Barranca (El Maestranzo)		X							
	X		San Jerónimo (Los Barbosa)		X							
	X		La Croix		X							
	X		Quitupan		X							
	X		San Pedro Valencia		X							
	X		Torreallas (El Lindero)		X							
	X		Buenavista (San Miguel)		X							
	X		El Bajío (La Laguna)		X							
	X		La Orilla del Agua		X							
	X		Margaritas		X							
SUB TOTAL									505,710.99	216,733.28	722,444.27	70.00
TOTAL									505,710.99	216,733.28	722,444.27	

JORGE MALAGÓN DÍAZ

DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

FELIPE TITO LUGO ARIAS

DIRECTOR GENERAL COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. Apartado Rural

Cierre de ejercicio 2016

Obras Relevantes Concluidas

Entidad Federativa: Jalisco

Fecha: 31 de Enero del 2017

MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA	HABITANTES BENEFICIADOS	INVERSION FEDERAL EJERCIDA
-----------	-----------	------------------------	-------------------------	----------------------------

Lagos de Moreno	Torreillas (El Lindero)	Construcción de colectores sanitarios	936	12,626,318.87
	Buнавista (San Miguel)		788	
	El Bajío (La Laguna)		1,079	
	La Orilla del Agua		748	
Atotonilco	Margaritas	Proyecto y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales para un gasto de 5 lps.	2,050	6,099,643.98
San Gabriel	La Croix	Construcción de red de alcantarillado sanitario y descargas domiciliarias primera etapa. (Incluye fosa séptica)	363	5,470,707.22

JORGE MALAGÓN DÍAZ

**DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA
LERMA SANTIAGO PACIFICO
DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA**

FELIPE TITO LUGO ARIAS

**DIRECTOR GENERAL
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO**