

ESTADO: JALISCO
CONVENIO DE COORDINACIÓN :
DIRECCIÓN: ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

DE FECHA: 11 de mayo de 2015


FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
29	01	2016

No.	Nombre del Organismo Operador	Descripción de la obra	Localización			Año de inicio	Costo total de la obra	INVERSIÓN AUTORIZADA					INVERSIÓN EJERCIDA					SALDO					METAS				
			Clave de INEGI (9 Dígitos)	Municipio	Localidad			Total	Federal	Estatad	Municipal	Otro	Total	Federal	Estatad	Municipal	Otro	Total	Federal	Estatad	Municipal	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada	Observación	
1	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO.	Elaboración de proyecto ejecutivo y construcción de presa derivadora (Sistema de Bombeo Purgatorio-Arcediano) con compuertas (incluye: obra de desvío, obra de toma, cortina, desarenador y estabilidad de taludes) en los Municipios de Ixtlahuacán del río y Zapotlanejo en el Estado de Jalisco. (Tercer etapa)	141240001 140450001	Zapotlanejo / Ixtlahuacán del río	Zapotlanejo / Ixtlahuacán del río	2015	660,047,936.00	21,739,634.26	10,000,000.00	11,739,634.26			21,739,634.26	10,000,000.00	11,739,634.26			0.00	0.00	0.00				HAB/MEJ	4,434,878	-	La meta se alcanzara hasta concluir el total de las obras del sistema.

SUMA	21,739,634.26	10,000,000.00	11,739,634.26			21,739,634.26	10,000,000.00	11,739,634.26																		
GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA	-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-			
GASTOS DE SUPERVISIÓN NORMATIVA	-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-			
CONTRALORIA SOCIAL	-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-			
TOTAL	660,047,936.00	21,739,634.26	10,000,000.00	11,739,634.26		21,739,634.26	10,000,000.00	11,739,634.26			21,739,634.26	10,000,000.00	11,739,634.26			-	-	-			-	-	-			


Nota: Se adeudan recursos federales por un monto de \$1'739,634.26, de acciones ejecutadas y no pagadas.

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
EL DIRECTOR GENERAL



ING. FELIPE TITO LUGO ARIAS

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
EL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO



ING. JORGE MALAGÓN DÍAZ




RESUMEN DE TODOS LOS COMPONENTES DE APOYO


ESTADO: JALISCO

Fecha de Elaboración		
Día	Mes	Año
29	1	2016


Componente	Apartado	Inversión total de las obras	INVERSION										Monto Federal Reintegrado	Metas			No. de participantes		
			AUTORIZADA EN CLC'S					EJERCIDA						Indicador	Programada	Alcanzada	Municipios	O. O.	Localidades
			Total	Federal	Estado	Municipio	Otros	Total	Federal	Estado	Municipio	Otros							
AGUA POTABLE	AGUA POTABLE NUEVA		21,739,634.26	10,000,000.00	11,739,634.26	0.00	0.00	21,739,634.26	10,000,000.00	11,739,634.26	0.00	0.00	0.00	Hab./Nuevos Hab. Mejorados	4,434,878	0 0	2		2
	PLANTAS POTABILIZADORAS NUEVAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	PLANTAS POTABILIZADORAS (REHABILITADAS)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA COMERCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	REHABILITACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	ESTUDIOS Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
SANEAMIENTO	ALCANTARILLADO NUEVO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	PLANTAS DE TRATAMIENTO NUEVAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	PLANTAS DE TRATAMIENTO (REHABILITADAS)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA COMERCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	REHABILITACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	DRENAJE PLUVIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
ESTUDIOS Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
CONTRALORIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
GASTOS DE SUPERVISION TECNICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
GASTOS DE SUPERVISION NORMATIVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
SUMA			21,739,634.26	10,000,000.00	11,739,634.26	0.00	0.00	21,739,634.26	10,000,000.00	11,739,634.26	0.00	0.00	0.00				2	0	2

Nota: Se adeudan recursos federales por un monto de \$ 1'739,634.26, de acciones ejecutadas y no pagadas.

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECTOR GENERAL


ING. FELIPE TITO LUGO ARIAS

LA COMISION NACIONAL DEL AGUA
EL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA
LERMA SANTIAGO PACIFICO


ING. JORGE MALAGÓN DÍAZ

SUBDIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA
CIERRE DE EJERCICIO 2015
CUADRO RESUMEN

ESTADO: JALISCO

FECHA DE ELABORACIÓN: 29 DE ENERO DEL 2016

COMPONENTE/APARTADO	INDICADOR POR TIPO DE SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		INVERSION (PESOS)				MONTO FEDERAL REINTEGRADO
			PROGRAMADA	ALCANZADA	RADICADO		EJERCIDO		
					FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	
AGUA POTABLE					10,000,000.00	11,739,634.26	10,000,000.00	11,739,634.26	0.00
AGUA POTABLE NUEVA	INCREMENTO DE COBERTURA EN ZONAS URBANAS	HABITANTE INC.	0	0	10,000,000.00	11,739,634.26	10,000,000.00	11,739,634.26	0.00
PLANTAS POTABILIZADORAS	INCREMENTO DE AGUA POTABLE	LPS INC.	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACIONES	MEJORAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS	HABITANTE MEJ.	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACIONES PLANTAS POTABILIZADORAS	RESTABLECER CALIDAD DEL AGUA POTABLE	LPS MEJORADOS	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA FISICA		HABITANTE MEJ.	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA COMERCIAL			0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS		ESTUDIO Y/O PROYECTO	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO									
ALCANTARILLADO NUEVO	INCREMENTO DE COBERTURA EN ZONAS URBANAS	HABITANTE INC.	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACIONES ALCANTARILLADO	MEJORAR LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS	HABITANTE MEJ.	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PTAR NUEVAS	INCREMENTAR LA CAPACIDAD INSTALADA DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	LITROS POR SEGUNDO INC.	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACIONES DE PTAR		LITROS POR SEGUNDO INC.	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA FISICA		HABITANTE MEJ.	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA COMERCIAL			0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DRENAJE PLUVIAL URBANO	INCREMENTO DE COBERTURA EN ZONAS URBANAS	HABITANTE INC.	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS		ESTUDIO Y/O PROYECTO	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE OPERACIÓN	GASTOS DE OPERACIÓN		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(Handwritten signatures and marks)

(Handwritten signature)

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA U037 2015**

OBRAS RELEVANTES

ESTADO: JALISCO

Fecha: 29 DE ENERO DE 2016

DESCRIPCION DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	OBRA NUEVA	OBRA REHABILITADA	HABITANTES BENEFICIADOS	LITROS X SEGUNDO	MONTO EJERCIDO	TERMINADA	EN PROCESO
Elaboración de proyecto ejecutivo y construcción de presa derivadora (Sistema de Bombeo Purgatorio-Arcediano) con compuertas (incluye: obra de desvío, obra de toma, cortina, desarenador y estabilidad de taludes) en los Municipios de Ixtlahuacán del río y Zapotlanejo en el Estado de Jalisco. (Tercer etapa)	Zapotlanejo / Ixtlahuacán del río	Zapotlanejo / Ixtlahuacán del río	X		4,434,878		21,739,634.26		X