

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA). Apartado Rural
Cierre de Ejercicio 2019
Resumen General

Entidad Federativa: Jalisco

Fecha: 31-ene.-2020

COMPONENTE/TIPO DE ACCIÓN	INVERSIÓN EJERCIDA				TOTAL	EJECUTOR				
	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR		CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	Org. Oper.	TOTAL
Infraestructura:	20,883,644.00	14,086,232.27	0.00	0.00	34,969,876.27	0.00	34,969,876.27	0.00	0.00	34,969,876.27
Agua potable	9,248,768.73	6,329,648.77	0.00	0.00	15,578,417.50	0.00	15,578,417.50	0.00	0.00	15,578,417.50
Alcantarillado	11,634,875.27	7,756,583.49	0.00	0.00	19,391,458.76	0.00	19,391,458.76	0.00	0.00	19,391,458.76
Saneamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estudios y proyectos agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estudios y proyectos alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Atención social y participación comunitaria	103,701.94	103,701.94	0.00	0.00	207,403.88	0.00	207,403.88	0.00	0.00	207,403.88
Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administración	103,701.94	103,701.94	0.00	0.00	207,403.88	0.00	207,403.88	0.00	0.00	207,403.88
Desarrollo institucional y fortalecimiento a ejecutores	17,055.65	17,055.64	0.00	0.00	34,111.29	0.00	34,111.29	0.00	0.00	34,111.29
Supervisión técnica	606,353.67	404,235.79	0.00	0.00	1,010,589.46	0.00	1,010,589.46	0.00	0.00	1,010,589.46
Contrato	459,005.83	306,003.89	0.00	0.00	765,009.72	0.00	765,009.72	0.00	0.00	765,009.72
Administración	147,347.84	98,231.90	0.00	0.00	245,579.74	0.00	245,579.74	0.00	0.00	245,579.74
Monitoreo de obras de años anteriores	8,816.18	8,816.18	0.00	0.00	17,632.36	0.00	17,632.36	0.00	0.00	17,632.36
	8,816.18	8,816.18	0.00	0.00	17,632.36	0.00	17,632.36	0.00	0.00	17,632.36
Supervisión Normativa	20,262.00	0.00	0.00	0.00	20,262.00	20,262.00	0.00	0.00	0.00	20,262.00
Monto total ejercido	20,262.00	0.00	0.00	0.00	20,262.00	20,262.00	0.00	0.00	0.00	20,262.00
TOTAL EJERCIDO	21,639,833.44	14,620,041.81	0.00	0.00	36,259,875.25	20,262.00	36,239,613.25	0.00	0.00	36,259,875.25
Total Federal Radicado (SICOP)	25,527,030.71									
Total Federal Ejercido (sin Normativa)	21,619,571.44									
Supervisión Normativa	20,262.00									
Diferencia Federal Ejercido vs Federal Radicado	3,907,459.27									
Monto Federal /Reintegrado a TESOFE	3,096,455.97									
Monto Federal a Reintegrar a TESOFE	811,003.30									

Nota: los montos de inversión se asentarán a pesos con dos decimales.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. ÓSCAR GUTIÉRREZ SANTANA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA
LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

ING CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA DE JALISCO

Entidad federativa: **Jalisco**

Fecha de elaboración: **31-ene.-2020**

Componente	Subcompo-nente	INVERSIÓN										Monto Federal a Reintegrar / Reintegrado	Metas				
		AUTORIZADA EN CLC'S (SICOP)					EJERCIDA						Indicador	Progr.	Alcan.	Locali-dades	Munici-pios
		Total	Federal	Estado	Municipio	Org. Oper.	Total	Federal	Estado	Municipio	Org. Oper.						
AGUA POTABLE	Obra Nueva /Ampliación	15,806,827.73	9,477,178.95	6,329,648.78	0.00	0.00	15,578,417.50	9,248,768.73	6,329,648.77	0.00	0.00	228,410.22	Obras	7	5	8	6
	Obra de mejoramiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Habs. Incorp.	900	985	0	0	
	Obra de potabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Habs. Mejor.	1509	1505	0	0	
	PROCAPTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obras	0	0	0	0	
	Estudios y proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Habs. Mejor.	0	0	0	0	
ALCANTARILLADO	Obra Nueva /Ampliación	19,776,551.81	12,019,968.32	7,756,583.49	0.00	0.00	19,391,458.76	11,634,875.27	7,756,583.49	0.00	0.00	385,093.05	Lps incorporados	0	0	0	0
	Obra de mejoramiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Acciones	0	0	0	0	
	Estudios y proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Viviendas	0	0	0	0	
SANEAMIENTO	Plantas de tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Habs. Benef.	0	0	0	0	
	Sanitarios rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estudio / proyecto	0	0	0	0	
	Biodigestores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lps incorporados	0	0	0	0	
	Estudios y proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sanitarios	0	0	0	0	
Atención Social	354,260.95	177,130.47	177,130.48	0.00	0.00	207,403.88	103,701.94	103,701.94	0.00	0.00	73,428.53	Habs. Benef.	0	0	0	0	
Supervisión Técnica	1,147,601.49	688,520.89	459,080.60	0.00	0.00	1,010,589.46	606,353.67	404,235.79	0.00	0.00	82,167.22	Biodigest.	0	0	0	0	
Fortalecimiento Institucional	103,552.22	51,776.11	51,776.11	0.00	0.00	34,111.29	17,055.65	17,055.64	0.00	0.00	34,720.46	Habs. Benef.	0	0	0	0	
Monitoreo	32,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	17,632.36	8,816.18	8,816.18	0.00	0.00	7,183.82	Estudio / proyecto	0	0	0	0	
Superv. Normativa	20,262.00	20,262.00	0.00	0.00	0.00	20,262.00	20,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
TOTAL		37,241,056.21	22,450,836.74	14,790,219.47	0.00	0.00	36,259,875.25	21,639,833.44	14,620,041.81	0.00	0.00	811,003.30					

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. ÓSCAR GUTIÉRREZ SANTANA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA
LÉRMA-SANTIAGO-PACÍFICO

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

ESTADO: JALISCO
 ANEXOS DE EJECUCIÓN MODIFICATORIO No. L-14-01/19
 DE FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 07 DE JUNIO DE 2019
 DIRECCIÓN DE ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO
 ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

HOJA: 1 DE 2		
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DIA	MES	AÑO
31	1	2020

N°	Nombre del Organismo Operador	SubComponente	Nombre o Descripción de la Obra o Acción	LOCALIZACIÓN			TIPO DE MOVIMIENTO				INVERSIÓN AUTORIZADA					REDUCCIÓN O AMPLIACIÓN					INVERSIÓN MODIFICADA					METAS						
				Clave del INEGI (9 dígitos)	Municipio	Localidad	Alta	Baja	Modificada	Sin Cambio	Total	Federal	Estatal	Municipio	Otro	Total	Federal	Estatal	Municipio	Otro	Total	Federal	Estatal	Municipio	Otro	Nombre del Indicador	Programada Original	Programada Modificada				
Componente de Agua Potable																																
1	CEA JALISCO	OBRA NUEVA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNA PREFABRICADA, INCLUYE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS COHAMATA, MUNICIPIO DE MEZQUITIC	140610163	MEZQUITIC	SAN ANDRÉS COHAMATA				X				2,004,016.10	1,202,409.66	801,606.44				55,761.57	33,456.93	22,304.64			1,948,254.53	1,168,952.73	779,301.80			OBRA	1,000	1,000
2	CEA JALISCO	OBRA NUEVA	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, INCLUYE 40 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN TEPONAHUASTLÁN, MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO.	140610201	MEZQUITIC	SAN SEBASTIÁN TEPONAHUASTLÁN				X				891,626.79	414,976.06	276,650.71				16,294.88	9,776.94	6,517.94			675,331.91	405,199.14	270,132.77			OBRA	1,080	1,000
3	CEA JALISCO	OBRA NUEVA	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LOS LLANITOS, MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO	140010033	ACATIC	LOS LLANITOS				X				2,936,151.11	1,761,690.67	1,174,460.44				1,212,531.67	727,519.01	485,012.66			1,723,619.44	1,034,171.66	689,447.78			POZO	1,000	1,000
4	CEA JALISCO	OBRA NUEVA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, INCLUYE 57 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA DE LA JOYA MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JAL.	140660017	PONCITLÁN	SANTA MARÍA DE LA JOYA				X				1,067,275.25	640,365.15	426,910.10				243,915.00	151,869.56	92,245.44			823,360.25	488,695.59	334,664.66			OBRA	0.144	0.144
5	CEA JALISCO	OBRA NUEVA	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CHANQUEH AHUIL, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, JALISCO	140270033	CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN	CHANQUEH AHUIL				X				1,925,498.33	1,155,297.80	770,198.53				1,169,038.96	701,423.38	467,615.58			756,457.37	453,874.42	302,582.95			POZO	1,000	1,000
6	CEA JALISCO	OBRA NUEVA	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE RIVAS, EN EL MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO	140180031	LA BARCA	SAN ANTONIO DE RIVAS				X				2,513,778.87	1,508,267.32	1,005,511.55				154,935.34		154,935.34			2,668,714.21	1,508,267.32	1,160,446.89			POZO	1,000	1,000
7	CEA JALISCO	OBRA NUEVA	ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN ALIMENTACIÓN, TANQUE DE REGULACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMÓN Y SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE MAGDALENA.	140550009	MAGDALENA	SAN SIMÓN				X				6,578,329.53	3,946,997.72	2,631,331.81				404,350.26	242,610.15	161,740.11			6,982,679.79	4,189,607.87	2,793,071.92			EQUIPAMIENTO	1,000	1,000
Subtotal Componente de Agua Potable														17,716,673.98	10,630,004.40	7,086,669.58				2,138,256.48	1,381,235.67	757,020.81			15,578,417.50	9,248,768.73	6,329,648.77					
Componente de Alcantarillado																																
8	CEA JALISCO	OBRA NUEVA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, INCLUYE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS, MUNICIPIO DE MEXTICACÁN.	140600017	MEXTICACÁN	LOS CHARCOS				X				5,047,332.38	3,028,399.43	2,018,932.95				879,903.51	527,942.10	351,961.41			4,167,428.87	2,500,457.33	1,666,971.54			OBRA	1,200	1,200

ESTADO: JALISCO
 ANEXOS DE EJECUCIÓN MODIFICATORIO No. I-14-01/19
 DE FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 07 DE JUNIO DE 2019
 DIRECCIÓN DE ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO
 ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

HOJA: 2 DE 2		
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
31	1	2020

N°	Nombre del Organismo Operador	SubComponente	Nombre o Descripción de la Obra o Acción	LOCALIZACIÓN			TIPO DE MOVIMIENTO				INVERSIÓN AUTORIZADA					REDUCCIÓN O AMPLIACIÓN					INVERSIÓN MODIFICADA					METAS									
				Clave del INEGI (9 dígitos)	Municipio	Localidad	Alta	Baja	Modificada	Sin Cambio	Total	Federal	Estatal	Muni cipo	Otro	Total	Federal	Estatal	Muni cipo	Otro	Total	Federal	Estatal	Muni cipo	Otro	Total	Federal	Estatal	Nombre del Indicador	Programade Original	Programada Modificada				
9	CEA JALISCO	OBRA NUEVA	SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PRIMERA ETAPA DE DOS INCLUYE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA, MUNICIPIO DE TUXPAN	140770022	TUXPAN	LA HIGUERA						X	12,415,385.74	7,449,219.44	4,966,146.30	-	-	-	2,375,527.10	-	1,425,316.26	-	950,210.84	-	-	10,039,836.64	6,023,903.18	4,015,935.46	-	-	OBRA	1,000	1,000		
10	CEA JALISCO	OBRA NUEVA	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE GASTO Y REEQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE LA MANZANILLA, MUNICIPIO DE LA HUERTA	140430062	LA HUERTA	LA MANZANILLA						X	5,809,968.83	3,485,979.97	2,323,986.66	-	-	-	625,775.38	-	375,465.21	-	250,310.17	-	-	5,184,191.25	3,110,514.76	2,073,676.49	-	-	OBRA	1,000	1,000		
Subtotal Componente de Alcantarillado														23,272,664.75	13,963,598.84	9,309,065.91				3,881,205.99		2,328,723.57		1,552,482.42			19,391,458.76	11,634,875.27	7,756,683.49						
Componente de Saneamiento																																			
Subtotal Componente de Saneamiento																																			
Atención social y participación comunitaria																																			
Contrato																																			
Administración														354,260.95	177,130.47	177,130.48					146,857.07	-	73,428.53	-	73,428.54			207,403.88	103,701.94	103,701.94					
Sub Total de Atención social y participación comunitaria													354,260.95	177,130.47	177,130.48					146,857.07		73,428.53		73,428.54			207,403.88	103,701.94	103,701.94						
Desarrollo Institucional y fortalecimiento a ejecutores													103,652.22	51,776.11	51,776.11					69,440.93	-	34,720.46	-	34,720.47			34,111.29	17,055.65	17,055.64						
Monitoreo de obras de años anteriores													32,000.00	16,000.00	16,000.00					14,367.64	-	7,183.82	-	7,183.82			17,632.36	8,816.18	8,816.18						
Supervisión Técnica													1,147,601.49	688,520.89	459,080.80					137,012.03	-	82,167.22	-	54,844.81			1,010,589.46	606,353.67	404,235.79						
Supervisión Normativa													20,262.00	20,262.00													20,262.00	20,262.00							
Total													42,647,015.39	25,547,292.71	17,099,722.68					6,387,140.13		3,907,459.27		2,479,680.86			36,259,875.25	21,639,833.44	14,620,041.81						

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. OSCAR GUTIÉRREZ SANTANA
 DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA
 LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE-PACZKA
 DIRECTOR GENERAL DE LA

Entidad Federativa: ESTADO: Jalisco

Instancia Ejecutora: Estatal del Agua de Jalisco

Fecha: 31-ene-2020

COMPONENTE	ORGANISMO OPERADOR	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN	ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	LOCALIZACIÓN					ESTRUCTURA FINANCIERA (pesos)					HABITANTES BENEFICIADOS				Estrategias Impactadas		% DE APOYO FEDERAL APLICADO		
							CLAVE INEGI (9 Posiciones)	Habitantes Censo 2010	MUNICIPIO	LOCALIDAD	Índice Marg.	SUMA	FEDERAL	ESTADO	MPIO.	ORG. OPERADOR	Incorpora dos	Mejorados	Mujeres	Indigenas	Op. 1	Op. 2			
INFRAESTRUCTURA																									
Agua potable	CEA JALISCO	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LOS LLANITOS, MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO	OBRA DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA	POZO	POZO	1	140010033	161	ACATIC	LOS LLANITOS	ALTO	1,723,619.44	1,034,171.66	689,447.78	-	-	0	0	0	0	N/A	N/A	60.0%		
IMPORTE DE LA ACCIÓN												1,723,619.44	1,034,171.66	689,447.78	-	-									
Agua potable	CEA JALISCO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, INCLUYE 57 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA DE LA JOYA, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JAL.	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	LÍNEA DE ALIMENTACIÓN	KILÓMETRO	0.1	140660017	121	PONCITLÁN	SANTA MARÍA DE LA JOYA	ALTO	137,571.92	82,543.15	55,028.77	-	-	232	0	108	0	CG	60.0%			
				LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	KILÓMETRO	2.0						476,367.12	280,499.71	195,867.41	-	-									
			TOMAS DOMICILIARIAS	TOMA NUEVA	55	209,421.21						125,652.73	83,768.48	-	-										
IMPORTE DE LA ACCIÓN												823,360.25	488,695.59	334,664.66	-	-									
Agua potable	CEA JALISCO	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE RIVAS, EN EL MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO.	OBRA DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA	POZO	POZO	1	140180031	2274	LA BARCA	SAN ANTONIO DE RIVAS	MEDIO	2,668,714.21	1,508,267.32	1,160,446.89	-	-	0	0	0	0	CG	56.5%			
IMPORTE DE LA ACCIÓN												2,668,714.21	1,508,267.32	1,160,446.89	-	-									
Agua potable	CEA JALISCO	ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, ALIMENTACIÓN, TANQUE DE REGULACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMÓN Y SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE MAGDALENA.	EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO	1	140550009	524	MAGDALENA	SAN SIMÓN	MEDIO	719,785.07	431,871.04	287,914.03	-	-	485	0	242	0	N/A	60.0%			
				LÍNEA DE CONDUCCIÓN	LÍNEA DE ALIMENTACIÓN	KILÓMETRO						0.1	244,439.18	146,663.51	97,775.67	-							-		
			LÍNEA DE CONDUCCIÓN	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	KILÓMETRO	4.1						3,287,108.80	1,972,265.28	1,314,843.52	-	-									
			TANQUE	TANQUE SUPERFICIAL	TANQUE SUPERFICIAL	1						623,477.71	374,086.63	249,391.08	-	-									
			OBRA DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA	CASETA DE DESINFECCIÓN	CASETA DE DESINFECCIÓN	1						228,793.19	137,275.91	91,517.28	-	-									
			LÍNEA DE CONDUCCIÓN	MACROMEDIDOR	MACROMEDIDOR	1	62,415.80	37,449.48	24,966.32	-	-														
				PROTECCIÓN DE LA FUENTE DE FUENTE DE FUENTE DE FUENTE DE	PROTECCIÓN DE FUENTE DE FUENTE DE FUENTE DE FUENTE DE	1	264,344.35	158,606.61	105,737.74	-	-														
				LÍNEA DE ALIMENTACIÓN	LÍNEA DE ALIMENTACIÓN	KILÓMETRO	0.8	238,022.21	142,813.33	95,208.88	-	-													
			LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	KILÓMETRO	0.2	230,914.40	138,548.64	92,365.76	-	-													
				LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	KILÓMETRO	0.3	125,450.98	75,270.59	50,180.39	-	-													
				TOMAS DOMICILIARIAS	TOMA NUEVA	17	205,810.89	123,486.53	82,324.36	-	-														
			TANQUE	TANQUE SUPERFICIAL	TANQUE SUPERFICIAL	1	752,117.20	451,270.32	300,846.88	-	-														
			IMPORTE DE LA ACCIÓN												6,982,679.79	4,189,607.87	2,793,071.92	-	-						
TOTAL AGUA POTABLE												12,198,973.69	7,220,742.44	4,977,631.25	-	0.00	800	58	416	0					59.2%
Alcantarillado	CEA JALISCO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, INCLUYE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y FOSA SÉPTICA, EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS, MUNICIPIO DE MEXTICACÁN.	RED DE ATARJEAS	RED DE ATARJEAS	KILÓMETRO	1.20	140600017	60	MEXTICACÁN	LOS CHARCOS	ALTO	2,150,678.80	1,290,407.28	860,271.52	-	-	231	0	106	0	CG	60.0%			
COLECTOR DE AGUA RESIDUAL	KILÓMETRO	0.13	140,471.36	84,282.82	56,188.54	-						-													
POZOS DE VISITA	POZO VISITA	38	682,071.16	409,242.70	272,828.46	-						-													
EMISOR	KILÓMETRO	0.002	63,759.40	38,255.64	25,503.76	-						-													
DESCARGAS DOMICILIARIAS	DESCARGA DOMICILIARIA	38	242,346.10	145,407.66	96,938.44	-						-													
SISTEMA INTEGRAL	SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO	SISTEMA	1	888,102.06	532,861.23	355,240.83	-	-																	
IMPORTE DE LA ACCIÓN												4,167,428.87	2,500,457.33	1,666,971.54	-	-									

Entidad Federativa: ESTADO: JALISCO

Instancia Ejecutora: Estatal del Agua de Jalisco

Fecha: 31-ene.-2020

COMPONENTE	ORGANISMO OPERADOR	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN	ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	LOCALIZACIÓN					ESTRUCTURA FINANCIERA (pesos)				HABITANTES BENEFICIADOS				Estrategias Impactadas		% DE APOYO FEDERAL APLICADO	
							CLAVE INEGI (9 Posiciones)	Habitantes Censo 2010	MUNICIPIO	LOCALIDAD	Índice Marg.	SUMA	FEDERAL	ESTADO	MPIO.	ORG. OPERADOR	Incorporados	Mejorados	Mujeres	Indígenas	Op. 1		Op. 2
Alcantarillado	CEA JALISCO	SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PRIMERA ETAPA DE DOS INCLUYE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA, MUNICIPIO DE TUXPAN.	RED DE ATARJEAS	RED DE ATARJEAS	KILOMETRO	6.44	140770022	1238	TUXPAN	LA HIGUERA	MEDIO	7,358,980.39	4,415,388.23	2,943,592.16	-	-	189	859	477			N/A	60.0%
				POZOS DE VISITA	POZO VISITA	209						1,770,183.20	1,062,109.92	708,073.28	-	-							
				DESCARGAS DOMICILIARIAS	DESCARGA DOMICILIARIA	286						910,675.05	546,405.03	364,270.02	-	-							
IMPORTE DE LA ACCIÓN											10,039,838.64	6,023,903.18	4,015,935.46	-	-								
Alcantarillado	CEA JALISCO	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROYECTO, AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE GASTO Y REEQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE LA MANZANILLA, MUNICIPIO DE LA HUERTA.	EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO	1	140430062	1305	LA HUERTA	LA MANZANILLA	MEDIO	482,808.94	289,685.36	193,123.58	-	-	658	330			N/A	60.0%	
				RED DE COLECTORES	PLANTA DE BOMBEO	PLANTA DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES						1	2,266,493.49	1,359,896.10	906,597.39	-							-
					EMISOR	KILOMETRO						1.942	2,434,888.83	1,460,933.30	973,955.53	-							-
IMPORTE DE LA ACCIÓN											5,184,191.25	3,110,514.76	2,073,676.49	-	-								
TOTAL ALCANTARILLADO											19,391,458.76	11,634,875.27	7,756,583.49	-	-	420	1517	913	0			60.0%	
SUBTOTAL											31,589,832.45	18,855,617.71	12,734,214.74	-	-								
SUPERVISIÓN TÉCNICA:											914,604.68	548,762.81	365,841.87	-	-								
TOTAL											32,504,437.13	19,404,380.52	13,100,056.61	-	-								

NOTAS:

1.- EL PRESENTE FORMATO SE LLENARA POR INSTANCIA EJECUTORA

ESTRATEGIAS IMPACTADAS:

- COMPROMISO DE GOBIERNO CG
- COMPROMISO INTERNACIONAL CI
- ZONA ATN PRIORITARIA RURAL ZAPR
- PROCAPTAR LLU
- BEBEDEROS BBS
- INDÍGENA IND
- CONEVAL CONEVAL
- PUEBLO MÁGICO PM

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. OSCAR GUTIÉRREZ SANTANA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA
LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA DE JALISCO

NOTA: LA OBRA DE PERFORACIÓN DE POZO EN EL MUNICIPIO DE ACATIC RESULTÓ FALLIDO POR LAS CONDICIONES GEOLÓGICAS Y GEODROLÓGICAS PRESENTADAS. POR TANTO SE CONCLUYE PARA EFECTOS DEL CIERRE DE ESTE PROGRAMA, CON LAS INVERSIONES REFLEJADAS EN ESTE FORMATO, CONFORME A LOS ACUERDOS DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA CORESE 2020, CELEBRADA EL 27 DE FEBRERO DE ESTE PRESENTE AÑO, EN CUMPLIMIENTO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN PARTICULAR AL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 7.7.2. CIERRE DE EJERCICIO; LOS TRABAJOS EJECUTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 SERÁN REFLEJADOS EN EL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA Y LOS RECURSOS RADICADOS NO EJECUTADOS SERÁN REINTEGRADOS A LA TESORO.



PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA). Apartado Rural
Cierre de Ejercicio 2019



Acciones de Infraestructura (Zonas de Atención Prioritaria)

Hoja 1 de 2

Entidad Federativa: Jalisco

Instancia Ejecutora: Comisión Estatal del Agua de Jalisco

Fecha: 31-ene.-2020

COMPONENTE	ORGANISMO OPERADOR	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN	LOCALIZACIÓN					ESTRUCTURA FINANCIERA (pesos)					HABITANTES BENEFICIADOS				Estrategias impactadas		% DE APOYO FEDERAL APLICADO
			CLAVE INEGI (9 Posiciones)	Habitantes Censo 2010	MUNICIPIO	LOCALIDAD	Índice Marg.	SUMA	FEDERAL	ESTADO	MPIO.	ORG. OPERADOR	Incorporados	Mejorados	Mujeres	Indigenas	Op. 1	Op. 2	

INFRAESTRUCTURA

Agua Potable	CEA JALISCO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNA PREFABRICADA, INCLUYE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS COHAMIATA, MUNICIPIO DE MEZQUITIC.	140610163	1317	MEZQUITIC	SAN ANDRÉS COHAMIATA	ALTO	132,926.36	79,755.82	53,170.54	-	-	0	1437	712	1,437	IND	ZAPR	60.0%
								413,658.30	248,194.98	165,463.32	-	-							
								677,460.40	406,476.24	270,984.16	-	-							
								222,358.28	133,414.97	88,943.31	-	-							
								501,851.20	301,110.72	200,740.48	-	-							
IMPORTE DE LA ACCIÓN								1,948,254.53	1,168,952.73	779,301.80	-	-							

Agua Potable	CEA JALISCO	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, INCLUYE 40 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN TEPONAHUASTLÁN, MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO.	140610201	332	MEZQUITIC	SAN SEBASTIÁN TEPONAHUASTLÁN	ALTO	588,374.96	353,024.97	235,349.99	-	-	185	0	98	185	IND	ZAPR	60%
								86,956.95	52,174.17	34,782.78	-	-							
IMPORTE DE LA ACCIÓN								675,331.91	405,199.14	270,132.77	-	-							

Agua Potable	CEA JALISCO	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CHANQUEHAHUIL, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO.	140270033	133	CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN	CHANQUEHAHUIL	ALTO	756,457.37	453,874.42	302,582.95	-	-	0	0	0	0	ZAPR		60.0%
IMPORTE DE LA ACCIÓN								756,457.37	453,874.42	302,582.95	-	-							

TOTAL AGUA POTABLE

Alcantarillado								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0			0%
IMPORTE DE LA ACCIÓN								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
TOTAL ALCANTARILLADO								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0			0%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Entidad Federativa: Jalisco

Instancia Ejecutora: Comisión Estatal del Agua de Jalisco

Fecha: 31-ene.-2020

COMPONENTE	ORGANISMO OPERADOR	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN	LOCALIZACIÓN				ESTRUCTURA FINANCIERA (pesos)					HABITANTES BENEFICIADOS				Estrategias impactadas		% DE APOYO FEDERAL APLICADO		
			CLAVE INEGI (9 Posiciones)	Habitantes Censo 2010	MUNICIPIO	LOCALIDAD	Índice Marg.	SUMA	FEDERAL	ESTADO	MPIO.	ORG. OPERADOR	Incorporados	Mejorados	Mujeres	Indígenas	Op. 1		Op. 2	
Saneamiento								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0			0%	
IMPORTE DE LA ACCIÓN								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0			0%	
TOTAL SANEAMIENTO								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0			0%	
SUBTOTAL								3,380,043.81	2,028,026.29	1,352,017.52	0.00	0.00								
SUPERVISIÓN TÉCNICA:								95,984.78	57,590.87	38,393.91	0.00	0.00								
TOTAL								3,476,028.59	2,085,617.16	1,390,411.43	0.00	0.00								

NOTAS:

1.- EL PRESENTE FORMATO SE LLENARA POR INSTANCIA EJECUTORA

ESTRATEGIAS IMPACTADAS:

- | | |
|----------------------------|---------|
| COMPROMISO DE GOBIERNO | CG |
| COMPROMISO INTERNACIONAL | CI |
| ZONA ATN PRIORITARIA RURAL | ZAPR |
| PROCAPTAR | LLU |
| BEBEDEROS | BBS |
| INDÍGENA | IND |
| CONEVAL | CONEVAL |
| PUEBLO MÁGICO | PM |

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. ÓSCAR GUTIÉRREZ SANTANA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA
LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

ING CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA DE JALISCO

NOTA: LA OBRA DE PERFORACIÓN DE POZO EN EL MUNICIPIO DE CUATITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN RESULTÓ FALLIDO POR LAS CONDICIONES GEOLÓGICAS Y GEOHIDROLÓGICAS PRESENTADAS. POR TANTO SE CONCLUYE PARA EFECTOS DEL CIERRE DE ESTE PROGRAMA CON LAS INVERSIONES REFLEJADAS EN ESTE FORMATO. CONFORME A LOS ACUERDOS DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA CORESE 2020, CELEBRADA EL 27 DE FEBRERO DE ESTE PRESENTE AÑO, EN CUMPLIMIENTO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019; EN PARTICULAR AL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 7.7.2. CIERRE DE EJERCICIO; LOS TRABAJOS EJECUTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 SERÁN REFLEJADOS EN EL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA Y LOS RECURSOS RADICADOS NO EJERCIDOS SERÁN REINTEGRADOS A LA TESOFE.

Entidad Federativa: Jalisco

Fecha: 31/1/2020

CONCEPTO DE LA ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	PERIODO DE EJECUCIÓN		INVERSIÓN			% FED. APLICADO
					INICIÓ	TERMINÓ	(PESOS)			
							FEDERAL	ESTADO	TOTAL	
Capacitación	Curso taller para la desinfección, operación y mantenimiento de sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en los municipios de Tlalualco de González Gallo, Poncitlán, Bolaños, La Huerta, Atenguillo, Atengo, Sayula, Villa Hidalgo, Zapotlán del Rey y Jamay.	ADMINISTRACIÓN	CURSO	10	oct-19	dic-19	14,277.63	14,277.62	28,555.25	50
Plan de Inversión	Plan de inversión para definir las acciones a realizar para ampliar y mejorar la infraestructura de agua potable, drenaje y saneamiento en comunidades rurales	ADMINISTRACIÓN	ESTUDIO	1	abr-19	dic-19	2,778.02	2,778.02	5,556.04	50
TOTAL							17,055.65	17,055.64	34,111.29	

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
 NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. OSCAR GUTIÉRREZ SANTANA
 DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA
 LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

ING CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
 DIRECTOR DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE

Entidad Federativa: 14 Jalisco

Fecha: 31 de enero de 2020

MODALIDAD DE EJECUCIÓN		NOMBRE DE LAS LOCALIDADES		INSTANCIA RESPONSABLE DE OPERAR LA INFRAESTRUCTURA			PERIODO DE EJECUCIÓN (FECHA)		ASIGNACIÓN (PESOS)		
CONTRATO	ADMINISTRACIÓN	FASE DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO Y DICTAMEN SOCIAL	FASE DE CONSOLIDACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN	COMUNIDAD	DEPENDENCIA DE GOBIERNO	FAMILIA	INICIO	TÉRMINO	FEDERAL	ESTADO	TOTAL
	X		San Andrés Cohamiata	X			ene-19	ene-20	103,701.94	103,701.94	207,403.88
	X		San Sebastián Teponahuastlán	X							
	X		Los Llanitos								
	X		Santa María de la Joya		X						
	X		San Simón		X						
	X		Santa María		X						
	X		Chanqueahuil								
	X		San Antonio de Rivas								
	X		Los Charcos		X						
	X		La Higuera		X						
	X		La Manzanilla		X						
SUBTOTAL									103,701.94	103,701.94	207,403.88
TOTAL									103,701.94	103,701.94	207,403.88

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. ÓSCAR GUTIÉRREZ SANTANA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA
LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA DE JALISCO

PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES 2019

**INDICADORES DE EVALUACIÓN
POR COMPONENTE**

ESTADO: JALISCO

Fecha: 31-ene-2020

COMPONENTE/INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
DESARROLLO INSTITUCIONAL		
<input type="checkbox"/> Estados, Municipios u Organismos Operadores Municipales apoyados mediante acciones de fortalecimiento y desarrollo Institucional.	Número de Municipios beneficiados con fortalecimiento y desarrollo institucional / Total de Municipios participantes en el Programa.	2 / 9
ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.		
<input type="checkbox"/> Población total involucrada en el diagnóstico participativo.	Población adulta involucrada / Total de población adulta de las localidades a beneficiar.	1409 / 5465
<input type="checkbox"/> Organizaciones comunitarias. constituidas.	Organizaciones comunitarias constituidas / Total de organizaciones a constituir.	10 / 11
	Mujeres que integran las organizaciones comunitarias / Total de integrantes de las organizaciones a constituir.	26 / 60
<input type="checkbox"/> Capacitación de las localidades en aspectos de educación sanitaria.	Localidades capacitadas / Total de localidades a beneficiar.	9 / 11
	Población capacitada en educación sanitaria / Total de la población comunitaria rural a beneficiar.	2462 / 4322
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.		
<input type="checkbox"/> Organizaciones comunitarias capacitadas para la operación y mantenimiento de los sistemas.	Organizaciones comunitarias capacitadas / Total de organizaciones comunitarias a capacitar.	7/7
<input type="checkbox"/> Obras realizadas.	Número de obras nuevas construidas / número de obras nuevas programadas.	8 / 8
	Número de obras ampliadas / número de obras ampliadas programadas.	2 / 2

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING OSCAR GUTIÉRREZ SANTANA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA
LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

ING CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
DIRECTOR DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO



PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO. Apartado Rural

Cierre de Ejercicio 2019

Obras de Infraestructura Relevantes Concluidas

Entidad Federativa: Jalisco

Fecha: 31-ene-2020

Fecha: 31-ene-2020

MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN FEDERAL EJERCIDA	HABITANTES BENEFICIADOS	INVERSIÓN FEDERAL EJERCIDA
MEZQUITIC	SAN ANDRÉS COHAMIATA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNA PREFABRICADA, INCLUYE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS COHAMIATA, MUNICIPIO DE MEZQUITIC.		1,437	1,168,952.73
MAGDALENA	SAN SIMÓN Y SANTA MARÍA	ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, ALIMENTACIÓN, TANQUE DE REGULACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMÓN Y SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE MAGDALENA.		626	4,189,607.87
TUXPAN	LA HIGUERA	SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PRIMERA ETAPA DE DOS INCLUYE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA, MUNICIPIO DE TUXPAN.		1048	6,023,903.18
			TOTAL	3,111	11,382,463.78

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. ÓSCAR GUTIÉRREZ SANTANA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA
LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA DE JALISCO

INFORME DE RESULTADOS DEL MONITOREO DEL MANTENIMIENTO Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CONSTRUIDOS ANTES DE 2019

ESTADO: JALISCO

Número de sistemas¹¹ construidos con el PROSSAPYS en el estado, en los últimos cinco años previos (2018, 2017, 2016, 2015 y 2014): 46

MUNICIPIO	LOCALIDAD	AÑO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA	TIPO DE SISTEMA	FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA			BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS DEL FUNCIONAMIENTO "REGULAR O MALO"	RESPONSABLE	ORIGEN DE LOS RECURSOS			RELACIÓN INGRESO-GASTO OPERACIÓN MENSUAL (\$)²			
				BUENO	REGULAR	MALO			ESTADO (\$)	MUNICIPIO (\$)	COMUNIDAD (\$)	RECAUDACIÓN COMUNITARIA	COSTO DE OPERACIÓN	CALIFICACIÓN superavitaria > 0 deficitaria < 0	En caso de que la relación sea deficitaria, explicar como se cubren los gastos para que siga operando el sistema
Cuatitlán de García Barragán	Charco Azul	2014	APGR	X			Comunidad			\$5,000.00	\$35,000.00	\$2,800.00			
	Tierras Blancas	2016	APGR	X			Comunidad					\$0.00	\$0.00		
	La Hacienda														
	El Reparo														
Talpa de Allende	El Pozo	2017	APGN	X			Comunidad				\$7,660.00	\$300.00	3,960.00		
	Tequesquite	2014	APBR	X			Comunidad			\$43,171.00	\$123,600.00	\$9,800.00	6,000.00		
Tomatlán	La Cumbre	2014	APBN	X			Comunidad			\$80,000.00	\$259,200.00	\$20,200.00	58,800.00		
	Valle de Majahuas										\$42,000.00	\$0.00			
	El Portezuelo	2016	ALGN	X			Comunidad				\$162,000.00	\$8,500.00	60,000.00		
San Martín de Hidalgo	Jesús María (El Zapote)	2014-2016	APBN	X			Organismo Operador				\$61,200.00	\$10,600.00	66,000.00	Es operada por el Organismo, quien asume los costos	
	San Jerónimo (Los Barbosa)						2017	MEFS	X		organismo operador				\$158,826.72
Unión de Tula	Alcaparrosa	2014	APBN	X			Comunidad					\$36,000.00	\$3,000.00		
	Santa Catarina														
Villa Purificación	Telpitita	2016	APGN	X			Ayuntamiento				\$0.00	\$0.00		No hay recaudación. el ayuntamiento opera y asume el costo	
Chuatlán	Cuastecomates	2015	MEFS	X			Ayuntamiento		\$50,000.00		\$147,170.00	\$17,620.00	64,270.00	Es operada por el Ayuntamiento, quien asume los costos	
Cabo Corrientes	Boca de Tomatlán	2015	ALGN	X			Ayuntamiento			\$24,000.00	\$288,000.00	\$18,800.00	62,400.00		
Mascota	Zacatongo	2015	ALGR y MEFS	X			Comunidad			\$10,000.00	\$585,759.12	\$34,720.00	169,119.12		
Ixtahuacán del Río	San Miguel, El Ancón, El Chiar, El Palomar	2015	APBN	X			Ayuntamiento				\$499,692.24	\$22,150.00	233,892.24		
	Cañada de Islas	2015	MEFS	X			Ayuntamiento				\$163,524.00	\$11,088.00	30,468.00		
Mexicacán	Los Charcos	2015	APGN	X			Comunidad				NO SE COBRA			Cuando es necesario, en este caso reparaciones menores por fracturas de tubería por superficialidad o exposición la comunidad coopera para solucionar el problema que surge	
Cañadas de Obregón	Santa Rosalía (La Cueva)	2016	APGA	X			Ayuntamiento		\$192,000.00		\$141,300.00	\$17,573.26	69,579.12	Es operada por el Ayuntamiento, quien asume los costos	
Ojuelos de Jalisco	Matanzas	2017	APBA	X			Comunidad				\$368,800.00	\$33,063.00	7,956.00	Cuentan con apoyo del ayuntamiento para el pago de electricidad	
Ahuatlco del Mercado	Santa Cruz de Bárcenas	2014	APBN	X			Ayuntamiento				\$0.00	\$0.00		El ayuntamiento no quiso entregar información sobre el costo de operación, además no realizan recaudación	
Ojuelos de Jalisco	Pedral de San Ángel, San José de Letras, El Molino, Los Rincónes	2015	APBN	X			Comunidad				\$194,040.00	\$19,200.00	36,360.00	Al momento del monitoreo se tenía ese déficit, sin embargo contaban aun con algunos usuarios morosos, con los que se cubría	
San Sebastián del Oeste	Amatanejo	2016	APBN	X			Ayuntamiento				\$155,055.00	\$14,250.00	15,945.00	Es operada por el Ayuntamiento, quien asume los costos	
Jalostotitlán	San Gaspar de los Reyes	2014	MEFS	X			Comunidad			\$5,000.00	\$793,800.00	\$29,100.00	444,600.00		
Jilolián de los Dolores	Jilolián de los Dolores	2015/2016	APGR/APGN	X			Ayuntamiento				\$1,127,220.60	\$66,808.66	325,516.64		
	Tazumbos	2014	APGR	X			Delegación				\$237,120.00	\$14,541.67	62,620.00		
Quitupan	Cabecera Municipal	2016/2017	ALGA	X			Ayuntamiento				\$627,739.20	\$143,893.42	1,096,581.84	Es operada por el Ayuntamiento, quien asume los costos	
Zapotlán el Grande	Los Depósitos	2014	APBN	X			Organismo operador					\$540,899.28	\$199,046.27	1,847,655.96	Es operada por el Organismo, quien asume los costos
	El Fresnito														
Santa María del Oro	Cabecera Municipal	2014/2015	ALGA	X			Ayuntamiento				\$317,593.92	\$35,360.13	106,727.64	Es operada por el Ayuntamiento, quien asume los costos	
Tuxcacueco	Cabecera Municipal	2014	APBR	X			Ayuntamiento				\$460,600.00	\$35,746.00	31,648.00		
San Gabriel	Apango	2015	APBN	X			Ayuntamiento				\$30,400.00	\$6,175.00	43,700.00	Es operada por el Ayuntamiento, quien asume los costos	
	Ujo de Agua de Anasco	2016	ALGN/MEFS	X			Ayuntamiento				\$31,260.00	\$17,416.67	177,740.00		
Tuxtepec	El Tepehuaje	2015	MEFS	X			Ayuntamiento				\$143,424.00	\$40,216.67	339,176.00	Es operada por el Ayuntamiento, quien asume los costos	
Tolimán	Santa Elena de la Cruz	2018	ALGA	X			Delegación		\$24,031.00		\$55,600.00	\$27,027.83	268,734.00	El ayuntamiento aporta el costo de la energía eléctrica	
Zapotlanejo	La Mesa-Tepetates	2017	ALGN	X			Ayuntamiento		\$40,500.00		\$101,195.64	\$154,973.17	1,758,482.40	Es operada por el Ayuntamiento, quien asume los costos	

INFORME DE RESULTADOS DEL MONITOREO DEL MANTENIMIENTO Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CONSTRUIDOS ANTES DE 2019

ESTADO: JALISCO

Número de sistemas^{1/} construidos con el PROSSAPYS en el estado, en los últimos cinco años previos (2018, 2017, 2016, 2015 y 2014): 46

MUNICIPIO	LOCALIDAD	AÑO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA	TIPO DE SISTEMA	FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA			BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS DEL FUNCIONAMIENTO "REGULAR O MALO"	RESPONSABLE	ORIGEN DE LOS RECURSOS			RELACIÓN INGRESO-GASTO OPERACIÓN MENSUAL (\$) ^{2/}			
				BUENO	REGULAR	MALO			ESTADO (\$)	MUNICIPIO (\$)	COMUNIDAD (\$)	RECAUDACIÓN COMUNITARIA	COSTO DE OPERACIÓN	CALIFICACIÓN superavitaria > 0 deficitaria < 0	En caso de que la relación sea deficitaria, explicar como se cubren los gastos para que siga operando el sistema
Zapotlanejo	Pueblos de La Orotunco y El Alto	2016	ALGN	X			Ayuntamiento				\$99,898.26	\$0.00	99,898.26		
	Margaritas	2014-2016	MEFS	X			Organismo Operador		5,000.00		\$738,684.00	\$33,100.00	341,484.00		
Zacoalco de Torres	Las Moras	2016	APBR	X			Ayuntamiento				\$0.00			No hay recaudación, el ayuntamiento opera y no entregó información respecto al costo de operación	
Poncitlán	Agua Caliente, El Chalpicote y La Zapotera	2014, 2015, 2017	APBN	X			Ayuntamiento				\$0.00			Era operada por la comunidad, no había recaudación ni información, a partir de este año será operada por el ayuntamiento	
Atengo	Atengo	2014, 2015	APBR	X			Ayuntamiento		\$85,200.00		\$319,476.00	\$57,155.00	366,384.00	El Municipio absorbe el déficit del costo de operación además del costo de mantenimiento	
Ejutla	Ejutla	2015	ALGA	X			Ayuntamiento		\$195,000.00		\$407,456.00	\$34,706.00	9,016.00	El déficit indicado es al momento de visita, no obstante antes de que el año termine exhortan a los usuarios que no han pagado a hacerlo, de esta forma generalmente, no están en números rojos	
Totatiche	Temastlán	2014	PTAR	X			Ayuntamiento		\$127,900.00		\$533,968.00	\$76,958.00	389,528.00	El Municipio absorbe el déficit del costo de operación además del costo de mantenimiento del sistema de agua y drenaje de su partida presupuestal	
Huejuquilla el Alto	Tenzompa	2018	ALGA	X			Ayuntamiento		\$15,000.00		\$112,238.00	\$49,010.00	475,882.00	El Municipio absorbe el déficit del costo de operación además del costo de mantenimiento del sistema de agua y drenaje de su partida presupuestal	
Mezquic	Mezquic	2014, 2015	APBR	X			Ayuntamiento		\$191,650.00		\$1,066,839.95	\$128,085.00	470,180.05	El Municipio absorbe el déficit del costo de operación además del costo de mantenimiento	
Mezquic	Ocota de la Sierra	2014	APBNP	X			Ayuntamiento		\$5,000.00		\$0.00	\$5,000.00	<0 \$ 60,000.00	El Municipio absorbe el déficit del costo de operación además del costo de mantenimiento del sistema de agua y drenaje de su partida presupuestal	
San Martín de Bolaños	La Joya y Mamatia	2014	APBNP	X			Ayuntamiento		\$2,400.00		\$1,700.00	\$19,213.00	228,856.00	El Municipio absorbe el déficit del costo de operación además del costo de mantenimiento del sistema de agua de su partida presupuestal	
Bolaños	Mesa del Tirador	2014, 2015	APBN	X			Ayuntamiento		\$142,000.00		\$0.00	\$8,858.00	106,296.00	El Municipio absorbe el déficit del costo de operación además del costo de mantenimiento	
No. DE SISTEMAS				46	46	0	0	BRAS VISITADAS	100%	TOTAL	0.00	883,681.00	152,171.00	8,270,097.85	1,258,960.49

1/ Se debe entender por sistema el conjunto de obras y equipos necesarios para la prestación del servicio, y se deben incluir todas las obras en las que hubo financiamiento del PROSSAPYS
2/ Los ingresos y gastos de operación y mantenimiento de los sistemas, deben ser los reales y no los definidos en la etapa de proyecto

TIPO DE SISTEMA

- APBN AGUA POTABLE BOMBEO NUEVO
- APBA AGUA POTABLE BOMBEO AMPLIACIÓN
- APBR AGUA POTABLE BOMBEO REHABILITACIÓN
- APBN AGUA POTABLE GRAVEDAD NUEVO
- APBA AGUA POTABLE GRAVEDAD AMPLIACIÓN
- APBR AGUA POTABLE GRAVEDAD REHABILITACIÓN
- APCP AGUA POTABLE CAPTACIÓN PLUVIAL
- APBNP AGUA POTABLE POZO O PRIMERAS ETAPAS

- ALBN ALCANTARILLADO BOMBEO NUEVO
- ALBA ALCANTARILLADO BOMBEO AMPLIACIÓN
- ALBR ALCANTARILLADO BOMBEO REHABILITACIÓN
- ALBN ALCANTARILLADO GRAVEDAD NUEVO
- ALBA ALCANTARILLADO GRAVEDAD AMPLIACIÓN
- ALBR ALCANTARILLADO GRAVEDAD REHABILITACIÓN
- MEFS MANEJO DE EFLUENTES FOSFA SÉPTICA

SEGUIMIENTO DE AVANCES 2019

ESTADO DE: JALISCO

MUNICIPIO	LOCALIDAD	TIPO DE SISTEMA	PUESTA EN OPERACIÓN DEL SERVICIO (AÑO)	POBLACIÓN TOTAL A BENEFICIAR	CREACIÓN DE LA FIGURA ORGANIZATIVA COMUNITARIA		CAPACITACIÓN						ADMINISTRADOR DEL SISTEMA (Fecha de entrega del sistema)			DOCUMENTOS QUE REGLAMENTA LA ADMINISTRACIÓN, LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA		TARIFA MENSUAL ESTABLECIDA (\$)	RELACIÓN INGRESO GASTO MENSUAL (\$)		PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y ATENCIÓN SOCIAL						
					FECHA DE CONSTITUCIÓN	INTEGRANTES		LOCALIDAD		FIGURA ORGANIZATIVA				ORGANISMO OPERADOR	COMUNIDAD	FAMILIA	FECHA IMPLANTACIÓN		DOCUMENTO	RECAUDACIÓN COMUNITARIA ESTABLECIDA	COSTO ESTIMADO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA	INFRAESTRUCTURA		ATENCIÓN SOCIAL			
						TOTAL	MUJERES	FECHA DE CONCLUSIÓN	POBLACIÓN CAPACITADA	FECHA DE CONCLUSIÓN	POBLACIÓN CAPACITADA	FECHA DE CONCLUSIÓN	POBLACIÓN CAPACITADA									FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
																										ASPECTOS SANITARIOS	ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
Mezquic	San Andrés Cohamata	APBN	2019	1,437	18/05/2019	6	3	20/05/2019	435	20/06/2019	6	20/06/2019	6		13/02/2020		01/01/2020	Convenio	51.70	19,025.60	20,520.00	11/06/2019	08/09/2019	20/06/2019	13/02/2020		
	San Sebastián Teporahustlán	APBA	2019	185	05/09/2019	6	3	25/09/2019	506	25/09/2019	6	25/09/2019	6		12/02/2020			Convenio	51.70	4,291.10	4,700.00	01/07/2019	15/10/2019	12/08/2020	12/02/2020		
Acatic	Los Llanos	APBNP		0	16/05/2019	6	3																				
Poncitán	Santa María de La Joya	APGN	2020	232	17/05/2019	6	3	27/11/2019	55	27/11/2019	6	27/11/2019	6	12/02/2020			12/02/2020	Reglamento Mpal	56.00	3,136.00	6,690.00	24/09/2019	30/11/2019	08/08/2019	30/11/2019		
Magdalena	San Simón	APBN	2020	485	18/05/2019	6	1	15/10/2019	51	15/10/2019	6	15/10/2019	6	13/02/2020			13/02/2020	Reglamento Mpal	102.43	20,076.28	20,608.00	14/08/2019	30/11/2019	14/10/2019	13/02/2020		
	Santa María	141		14/10/2019				91	14/10/2019	6		14/10/2019														6	
Cuecutlán de García Barragán	Chanquehual	APBNP		0	12/03/2019	6	1																				
La Barca	San Antonio de Rivas	APBNP		0	18/08/2019	6	2	27-29/11/19	709	27-29/11/19	6	27-29/11/19	6	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	24/09/2019	30/11/2019	18/06/2019	31/12/2019		
Mexicacán	Los Charcos	ALGN	2020	231	01/08/2019	6	3	17/10/2019	16	17/10/2019	6	17/10/2019	6	13/02/2020			13/02/2020	Reglamento Mpal	60.64	2,364.96	4,800.00	14/08/2019	30/11/2019	21/08/2019	13/02/2020		
Tuxpan	La Higuera	ALGA	2020	1,048	19/05/2019	6	3	03-05/12/2019	300	03-05/12/2019	6	03-05/12/2019	6	13/02/2020			13/02/2020	Reglamento Mpal	35.27	15,589.34	4,690.00	19/07/2019	06/12/2019	15/08/2019	13/02/2020		
La Huerta	La Manzanilla	ALBA	2020	658	19/05/2019	6	3	20 y 21/11/2019	299	20 y 21/11/2019	6	20 y 21/11/2019	6	14/02/2020			14/02/2020	Reglamento Mpal	67.71	31,688.28	9,700.00	24/09/2019	30/11/2019	10/09/2019	14/02/2020		
TOTAL	11	7		4,417		60	26		2462		48		48	5	2	0				99,756.61	0						

Pozos negativos, lo que impidió continuar con los procesos de consolidación

TIPO DE SISTEMA	APBN	AGUA POTABLE BOMBEO NUEVO	APGR	AGUA POTABLE GRAVEDAD REHABILITACIÓN	ALBR	ALCANTARILLADO BOMBEO REHABILITACIÓN	MELO	MANEJO DE EFLUENTES LAGUNA DE OXIDACION
	APBA	AGUA POTABLE BOMBEO AMPLIACION	APCP	AGUA POTABLE CAPATACION PLUVIAL	ALGN	ALCANTARILLADO GRAVEDAD NUEVO	MEPT	MANEJO DE EFLUENTES PLANTA DE TRATAMIENTO
	APBR	AGUA POTABLE BOMBEO REHABILITACION	APBNP	AGUA POTABLE POZO O PRIMARIAS ETAPAS	ALGA	ALCANTARILLADO GRAVEDAD AMPLIACION	SSCE	SANITARIO SEDO DOBLE CAMARA ELEVADA
	APGN	AGUA POTABLE GRAVEDAD NUEVO	ALBN	ALCANTARILLADO BOMBEO NUEVO	ALGR	ALCANTARILLADO GRAVEDAD O REHABILITACION		
	APGA	AGUA POTABLE GRAVEDAD AMPLIACION	ALBA	ALCANTARILLADO BOMBEO AMPLIACION	MEFS	MANEJO DE EFLUENTES FOSA SEPTICA		