

APARTADO URBANO (APAU)
RESUMEN GENERAL DE TODOS LOS COMPONENTES DE APOYO
CIERRE DE EJERCICIO 2020
(Pesos)

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
31	1	2021

ESTADO: 14 JALISCO

FC-APAU-01

Componente	Subcomponente	Acción	Sub Acción	INVERSIÓN									Monto Federal Reintegrado	No. de participantes				
				TRANSFERIDA					EJERCIDA					Municipios	O. O.	Localidades		
				Federal	Estado	Municipio	Otros	Total	Federal	Estado	Municipio	Otros					Total	
AGUA POTABLE	Nuevo	OBRA DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA	MACROMEDIDOR	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00					
		LÍNEA DE CONDUCCIÓN	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	317,362.13	528,079.41			845,441.54	317,362.13	528,079.41			845,441.54	0.00				
		TANQUE	TANQUE SUPERFICIAL	436,803.01	726,824.83			1,163,627.84	436,803.01	726,824.83			1,163,627.84	0.00	1	1	1	
		REDES DE DISTRIBUCIÓN	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA	1,984,611.25	3,302,323.26			5,286,934.51	1,984,611.25	3,302,323.26			5,286,934.51	0.00				
		REDES DE DISTRIBUCIÓN	TOMAS DOMICILIARIAS	137,875.50	229,419.98			367,295.48	137,875.50	229,419.98			367,295.48	0.00				
		REDES DE DISTRIBUCIÓN	MICROMEDIDOR	92,245.22	153,492.80			245,738.02	92,245.22	153,492.80			245,738.02	0.00				
		EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO	200,248.73	333,206.83			533,455.56	200,248.73	333,206.83			533,455.56	0.00				
	Mejorado	OBRA DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA	POZO	1,812,899.85	2,372,577.65			4,185,477.50	1,812,899.85	2,372,577.65			4,185,477.50	0.00				
		OBRA DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL	PROTECCIÓN DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO	44,749.32	54,693.62			99,442.94	44,749.32	54,693.62			99,442.94	0.00				
		LÍNEA DE CONDUCCIÓN	LÍNEA DE ALIMENTACIÓN	135,391.75	165,478.80			300,870.55	135,391.75	165,478.80			300,870.55	0.00				
		LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA	1,483,377.25	1,813,016.69			3,296,393.94	1,483,377.25	1,813,016.69			3,296,393.94	0.00	4	2	5	
		LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	TOMAS DOMICILIARIAS	509,177.93	622,328.60			1,131,506.53	509,177.93	622,328.60			1,131,506.53	0.00				
		REDES DE DISTRIBUCIÓN	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA	4,769,286.93	7,007,966.29			11,777,253.22	4,769,286.93	7,007,966.29			11,777,253.22	0.00				
		REDES DE DISTRIBUCIÓN	TOMAS DOMICILIARIAS	538,309.60	294,477.70			832,787.30	538,309.60	294,477.70			832,787.30	0.00				
	Rehabilitado						-						-					
							-						-					
							-						-					
	Mejoramiento de Eficiencia	EQUIPAMIENTO Y/O INSTRUMENTACIÓN	EQUIPO TOPOGRÁFICO	0.00	180,032.00			180,032.00	0.00	180,032.00			180,032.00	0.00			1	
		ESCUELA DEL AGUA	CURSO / TALLER	498,000.01	498,000.00			996,000.01	498,000.01	498,000.00			996,000.01	0.00				
								0.00					0.00					
	TOTAL AGUA POTABLE				12,960,338.48	18,281,918.46	0.00	0.00	31,242,256.94	12,960,338.48	18,281,918.46	0.00	0.00	31,242,256.94	0.00	6	3	7
	GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA				329,472.24	377,113.23			706,585.47	329,472.24	377,113.23			706,585.47	0.00			
	Trabajo Social / Contraloría Social				34,858.03	33,573.69			68,431.72	33,573.69	33,573.69			67,147.38	1,284.34			
SUMA				13,324,668.75	18,692,605.38	0.00	0.00	32,017,274.13	13,323,384.41	18,692,605.38	0.00	0.00	32,015,989.79	1,284.34				

Notas:

1.- Se deberá consignar el monto en pesos con centavos entregado a la entidad federativa para dicha obra en el ejercicio correspondiente.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. ÓSCAR GUTIÉRREZ SANTANA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA
LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

C.P. JUAN PARTIDA MORALES
SECRETARIO DE LA HACIENDA PÚBLICA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA
SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA DE JALISCO

APARTADO URBANO (APAU)
RESUMEN GENERAL DE TODOS LOS COMPONENTES DE APOYO
CIERRE DE EJERCICIO 2020
(Pesos)

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
31	1	2021

ESTADO: 14 JALISCO

FC-APAU-01

Componente	Subcomponente	Acción	Sub Acción	INVERSIÓN									Monto Federal Reintegrado	No. de participantes					
				TRANSFERIDA					EJERCIDA					Municipios	O. O.	Localidades			
				Federal	Estado	Municipio	Otros	Total	Federal	Estado	Municipio	Otros					Total		
ALCANTARILLADO	Nuevo																		
	Mejorado	RED DE COLECTORES	COLECTOR DE AGUA RESIDUAL	39,533,504.48	59,300,257.17				98,833,761.65	39,533,504.48	59,300,257.17				98,833,761.65	0.00			
		RED DE COLECTORES	POZOS DE VISITA	1,161,289.79	1,741,934.69				2,903,224.48	1,161,289.79	1,741,934.69				2,903,224.48	0.00	1	1	16
	Rehabilitado																		
	Mejoramiento de Eficiencia																		
	TOTAL ALCANTARILLADO				40,694,794.27	61,042,191.86	-	-	101,736,986.13	40,694,794.27	61,042,191.86	-	-	101,736,986.13		1	1	16	
	GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA				1,395,947.39	1,579,867.73			2,975,815.12	1,395,947.39	1,579,867.73			2,975,815.12	0.00				
Trabajo Social / Contraloría Social				2,500.00	2,500.00			5,000.00	2,500.00	2,500.00			5,000.00	0.00					
SUMA				42,093,241.66	62,624,559.59	-	-	104,717,801.25	42,093,241.66	62,624,559.59	-	-	104,717,801.25	0.00					

Notas:

1.- Se deberá consignar el monto en pesos con centavos entregado a la entidad federativa para dicha obra en el ejercicio correspondiente.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. OSCAR GUTIÉRREZ SANTANA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA
LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

C.P. JUAN PARTIDA MORALES
SECRETARIO DE LA HACIENDA PÚBLICA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA
SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA DE JALISCO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO
CIERRE DE EJERCICIO 2020
(PESOS)

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
31	1	2021

ENTIDAD FEDERATIVA: 14 JALISCO

FC-APAU-02

ID Acción (SISBA)	Componente/Su bcomponente	Instancia Ejecutora	Nombre Organismo Operador	Localización			Nombre y Descripción de la Obra/Acción	Acción	Subacción	Unidad de Medida	Meta Alcanzada	Población Beneficiada			Inversión Transferida Federal SAI (Pesos)	Inversión Ejercida (Pesos)					Saldo Federal a Reintegrar	% de Apoyo Federal Aplicado	
				Clave INEGI (9 Posiciones)	Municipio	Localidad						Incorp orada	Mejorada	Mujeres		Federal	Estado	Mpio.	O. Operador	Otros			Suma
AGUA POTABLE																							
1/ 2020UI 42	NUEVO	CEA JALISCO	SIAPAS TALPA	140840001	TALPA DE ALLENDE	TALPA DE ALLENDE	CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA 2, 2½, 3, 4, 6 Y 8 PULGADAS DE DIÁMETRO, INLCUYE 291 TOMAS DOMICILIARIAS, TERCERA DE TRES ETAPAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TALPA DE ALLENDE, JALISCO.	OBRA DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA	MACROMEDIDOR	MACROME DOR	-	8,839	4,602	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	
								LÍNEA DE CONDUCCIÓN	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	KILÓMETRO	0.692			317,362.13	317,362.13	528,079.41	-	-	-	845,441.54	0.00	37.54%	
								TANQUE	TANQUE SUPERFICIAL	TANQUE SUPERFICIAL	1			436,803.01	436,803.01	726,824.83	-	-	-	1,163,627.84	0.00	37.54%	
								REDES DE DISTRIBUCIÓN	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA	KILÓMETRO	5.593			1,984,611.25	1,984,611.25	3,302,323.26	-	-	-	5,286,934.51	0.00	37.54%	
								REDES DE DISTRIBUCIÓN	TOMAS DOMICILIARIAS	TOMA NUEVA	193			137,875.50	137,875.50	229,419.98	-	-	-	367,295.48	0.00	37.54%	
								REDES DE DISTRIBUCIÓN	MICROMEDIDOR	MICRO MEDIDOR	5			92,245.22	92,245.22	153,492.80	-	-	-	245,738.02	0.00	37.54%	
								EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO	1			200,248.73	200,248.73	333,206.83	-	-	-	533,455.56	0.00	37.54%	
SUBTOTAL OBRA													3,169,145.84	3,169,145.84	5,273,347.11	-	-	-	8,442,492.95	0.00	37.54%		
Subtotal nuevo													3,169,145.84	3,169,145.84	5,273,347.11	-	-	-	8,442,492.95	0.00			
2/ 2020UI 414	MEJORADO	CEA JALISCO	MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO	140210001	CASIMIRO CASTILLO	LA RESOLANA	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL (LA RESOLANA), MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO (PRIMERA ETAPA DE DOS).	REDES DE DISTRIBUCIÓN	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA	KILÓMETRO	6.333	894	3,578	2,272	2,665,333.00	2,665,333.00	4,444,961.92	-	-	-	7,110,294.92	0.00	37.49%
								REDES DE DISTRIBUCIÓN	TOMAS DOMICILIARIAS	TOMA NUEVA	514				429,051.00	429,051.00	160,939.68	-	-	-	589,990.68	0.00	72.72%
SUBTOTAL OBRA													3,094,384.00	3,094,384.00	4,605,901.60	-	-	-	7,700,285.60	0.00	40.19%		
3/ 2020UI 43	MEJORADO	CEA JALISCO	SIMAPAS JAMAY	140470001	JAMAY	JAMAY	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY, JALISCO.	OBRA DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA	POZO	POZO	1				962,370.15	962,370.15	1,522,047.96	-	-	-	2,484,418.11	0.00	38.74%
SUBTOTAL OBRA													962,370.15	962,370.15	1,522,047.96	-	-	-	2,484,418.11	0.00	38.74%		
4/ 2020UI 44	MEJORADO	CEA JALISCO	SIMAPAS JAMAY	140470005	JAMAY	SAN MIGUEL DE LA PAZ	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LA PAZ DE JAMAY, JALISCO.	OBRA DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA	POZO	POZO	1				850,529.70	850,529.70	850,529.69	-	-	-	1,701,059.39	0.00	50.00%
SUBTOTAL OBRA													850,529.70	850,529.70	850,529.69	-	-	-	1,701,059.39	0.00	50.00%		
5/ 2020UI 45	MEJORADO	CEA JALISCO	MUNICIPIO DE PIHUAMO	140650001	PIHUAMO	PIHUAMO	SEGUNDA ETAPA DE SECTORIZACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PIHUAMO, INCLUYE REUBICACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO LA CAMPANA Y CONSTRUCCIÓN DE DESARENADOR.	OBRA DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL	PROTECCIÓN DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO	PROTECCIÓN DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	1	2,704	1,375	44,749.32	44,749.32	54,693.62	-	-	-	99,442.94	0.00	45.00%	
								LÍNEA DE CONDUCCIÓN	LÍNEA DE ALIMENTACIÓN	KILÓMETRO	0.01			135,391.75	135,391.75	165,478.80	-	-	-	300,870.55	0.00	0.00%	
								LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA	KILÓMETRO	4.042			1,483,377.25	1,483,377.25	1,813,016.69	-	-	-	3,296,393.94	0.00	45.00%	
								LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	TOMAS DOMICILIARIAS	TOMA NUEVA	556			509,177.93	509,177.93	622,328.60	-	-	-	1,131,506.53	0.00	45.00%	
SUBTOTAL OBRA													2,172,696.25	2,172,696.25	2,655,517.71	-	-	-	4,828,213.96	0.00	45.00%		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO
CIERRE DE EJERCICIO 2020
(PESOS)

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
31	1	2021

ENTIDAD FEDERATIVA: 14 JALISCO

FC-APAU-02

ID Acción (SISBA)	Componente/Su bcomponente	Instancia Ejecutora	Nombre Organismo Operador	Localización		Nombre y Descripción de la Obra/Acción	Acción	Subacción	Unidad de Medida	Meta Alcanzada	Población Beneficiada			Inversión Transferida Federal SAI (Pesos)	Inversión Ejercida (Pesos)					Saldo Federal a Reintegrar	% de Apoyo Federal Aplicado			
				Clave INEGI (9 Posiciones)	Municipio						Localidad	Incorp orada	Mejorada		Mujeres	Federal	Estado	Mpio.	O. Operador			Otros	Suma	
6 / 2020U1 415	MEJORADO	CEA JALISCO	SIAT TAPALPA	140860001	TAPALPA	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y REDES DE DISTRIBUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPALPA (PRIMERA ETAPA DE DOS)	REDES DE DISTRIBUCIÓN	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA	KILÓMETRO	5.792				2,103,953.93	2,103,953.93	2,563,004.37					4,666,958.30	0.00	45.08%	
								TOMAS DOMICILIARIAS	TOMA NUEVA	313	98	1,650	926	109,258.60	109,258.60	133,538.02				242,796.62	0.00	45.00%		
SUBTOTAL OBRA													2,213,212.53	2,213,212.53	2,696,542.39	-	-	-	4,909,754.92	0.00	45.08%			
Subtotal mejorado													9,293,192.63	9,293,192.63	12,330,539.35	-	-	-	21,623,731.98	0.00				
REHABILITADO																								
Subtotal rehabilitado													-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7 / 2020U1 47	MEJ. EFICIENCIA	CEA JALISCO	CEA JALISCO	140390001	GUADALAJARA	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRAFÍA	EQUIPAMIENTO Y/O INSTRUMENTACIÓN	EQUIPO TOPOGRÁFICO	EQUIPO	1					180,032.00					180,032.00	-	0%		
SUBTOTAL ACCIÓN													-	-	180,032.00	-	-	-	180,032.00	0.00	0.00%			
Subtotal Mej. Efic.													498,000.01	498,000.01	678,032.00	-	-	-	1,176,032.01	0.00				
8 / 2020U1 48	MEJ. EFICIENCIA	CEA JALISCO	CEA JALISCO			IMPARTICIÓN DE TALLER DE ESCUELA DEL AGUA, CON TÓPICOS SOBRE: 1. EFICIENCIA ENERGÉTICA 2. GESTIÓN Y OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 3. SECTORIZACIÓN 4. SISTEMA COMERCIAL 5. SISTEMA DE OPERACIÓN, SUBSISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 6. MACRO Y MICRO MEDICIÓN	ESCUELA DEL AGUA	CURSO / TALLER	CURSO	6				498,000.01	498,000.01	498,000.00				996,000.01	0.00	50%		
SUBTOTAL ACCIÓN													498,000.01	498,000.01	498,000.00	-	-	-	996,000.01	0.00	50.00%			
Subtotal Mej. Efic.													498,000.01	498,000.01	678,032.00	-	-	-	1,176,032.01	0.00				
TOTAL DE AGUA													12,960,338.48	12,960,338.48	18,281,918.46	-	-	-	31,242,256.94	0.00	41.48%			

Notas:
1.- Se deberá consignar el monto en pesos con centavos entregado a la entidad federativa para dicha obra en el ejercicio correspondiente.
2.- Las acciones se desglosarán en las acciones, subacciones y metas alcanzadas, acorde a los desgloses de su anexo técnico

SUBTOTAL ACCIONES	12,960,338.48	12,960,338.48	18,281,918.46	-	-	-	31,242,256.94	0.00
SUPERVISION TECNICA CONTRATO	301,809.34	301,809.34	341,022.05				642,831.39	0.00
SUPERVISION TECNICA ADMINISTRACIÓN	27,662.90	27,662.90	36,091.18				63,754.08	0.00
CONTRALORIA SOCIAL	34,858.03	33,573.69	33,573.69				67,147.38	1,284.34
TOTAL	13,324,668.75	13,323,384.41	18,692,605.38	-	-	-	32,015,989.79	1,284.34

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

ING. OSCAR GUTIÉRREZ SANTANA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA
LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO

C.P. JUAN PARTIDA MORALES
SECRETARIO DE LA HACIENDA PÚBLICA

ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA
SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA DE JALISCO

FECHA DE ELABORACION:		
DÍA	MES	AÑO
31	1	2021

ENTIDAD FEDERATIVA: 14 JALISCO

FC-APAU-02

ID Acción (SISBA)	Componente/Su bcomponente	Instancia Ejecutora	Nombre Organismo Operador	Localización		Nombre y Descripción de la Obra/Acción	Acción	Subacción	Unidad de Medida	Meta Alcanzada	Población Beneficiada			Inversión Transferida Federal SAI (Pesos)	Inversión Ejercida (Pesos)					Saldo Federal a Reintegrar	% de Apoyo Federal Aplicado									
				Clave INEGI (9 Posiciones)	Municipio						Localidad	Incorp orada	Mejorada		Mujeres	Federal	Estado	Mpio.	O. Operador			Otros	Suma							
1/ 2020U1 411	MEJORADO	CEA JALISCO	CEA JALISCO	140970001	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	RED DE COLECTORES	COLECTOR DE AGUA RESIDUAL	KILÓMETRO	1,14				39,533,504.48	39,533,504.48	59,300,257.17						98,833,761.65	0.00	40%						
				140970831		REAL DEL VALLE (EL PARAISO)	RED DE COLECTORES	POZO VISITA	POZO VISITA	10				1,161,289.79	1,161,289.79	1,741,934.69									2,903,224.48	0.00	40%			
				140970833		FRACCIONAMIENTO VILLAS DE LA HACIENDA																								
				140970822		HACIENDA SANTA FE																								
				140970837		JARDINES DEL EDÉN																								
				140970424		LA TIJERA																								
				140970038		LA UNIÓN DEL CUATRO (SAN JOSÉ DEL VALLE)																								
				140970844		LOMAS DE SAN AGUSTÍN																								
				140970843		LOMAS DEL SUR																								
				140970177		POTRERO ZAPOTE DEL VALLE (EL AHOGADO)																								
				140970025		SAN AGUSTÍN																								
				140970032		SAN SEBASTIÁN EL GRANDE																								
				140970034		SANTA CRUZ DE LAS FLORES																								
				140970035		SANTA CRUZ DEL VALLE																								
				140970853		VALLE DORADO INN																								
140970041	ZAPOTE DEL VALLE (ZAPOTE DE SANTA CRUZ)																													
SUBTOTAL OBRA													40,694,794.27	40,694,794.27	61,042,191.86	-	-	-	101,736,986.13	0.00	40%									
Subtotal mejorado													40,694,794.27	40,694,794.27	61,042,191.86	-	-	-	101,736,986.13	0.00										
TOTAL DE ALCANTARILLADO													40,694,794.27	40,694,794.27	61,042,191.86	-	-	-	101,736,986.13	0.00	40%									
SUBTOTAL ACCIONES													40,694,794.27	40,694,794.27	61,042,191.86	-	-	-	101,736,986.13	0.00										
SUPERVISION TECNICA CONTRATO													1,381,359.29	1,381,359.29	1,560,833.03				2,942,192.32	0.00										
SUPERVISION TECNICA ADMINISTRACION													14,588.10	14,588.10	19,034.70				33,622.80	0.00										
CONTRALORIA SOCIAL													2,500.00	2,500.00	2,500.00				5,000.00	0.00										
TOTAL													42,093,241.66	42,093,241.66	62,624,559.59	-	-	-	104,717,801.25	0.00										

Notas:
1.- Se deberá consignar el monto en pesos sin centavos entregado a la entidad federativa para dicha obra en el ejercicio.
2.- Las acciones se desglosarán en las acciones, subacciones y metas alcanzadas, acorde a los desgloses de su anexo técnico

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

ING. ÓSCAR GUTIÉRREZ SANTANA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO

C.P. JUAN PARTIDA MORALES
SECRETARIO DE LA HACIENDA PÚBLICA

ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA
SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

ENTIDAD FEDERATIVA: 14 JALISCO

FC-APAUUR-03
 FECHA ELABORACIÓN: 31/ene/2021

MUNICIPIOS	LOCALIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN		ASIGNACIÓN		
		INICIO	TERMINO	(PESOS)		
				FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
CASIMIRO CASTILLO	CASIMIRO CASTILLO	05-nov-20	31-dic-20	33,573.69	33,573.69	67,147.38
JAMAY	JAMAY	03-ago-20	31-dic-20			
JAMAY	SAN MIGUEL DE LA PAZ	03-ago-20	31-dic-20			
PIHUAMO	PIHUAMO	03-ago-20	31-dic-20			
TAPALPA	TAPALPA	05-nov-20	31-dic-20			
TALPA DE ALLENDE	TALPA DE ALLENDE	03-ago-20	31-dic-20			
TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA FRACCIONAMIENTO REAL DEL VALLE (EL PARAÍSO) FRACCIONAMIENTO VILLAS DE LA HACIENDA HACIENDA SANTA FE JARDINES DEL EDÉN LA TIJERA LA UNIÓN DEL CUATRO (SAN JOSÉ DEL VALLE) LOMAS DE SAN AGUSTÍN LOMAS DEL SUR POTRERO ZAPOTE DEL VALLE (EL AHOGADO) SAN AGUSTÍN SAN SEBASTIÁN EL GRANDE SANTA CRUZ DE LAS FLORES SANTA CRUZ DEL VALLE VALLE DORADO INN ZAPOTE DEL VALLE (ZAPOTE DE SANTA CRUZ)	03-jul-20	31-dic-20	2,500.00	2,500.00	5,000.00
TOTAL				36,073.69	36,073.69	72,147.38

Nota: El presente formato solo aplica para las acciones de obra (No considerar las obras de mejoramiento de eficiencia)
 Se deberá consignar el monto en pesos con centavos entregado a la entidad federativa para dicha obra en el ejercicio correspondiente.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

ING. ÓSCAR GUTIÉRREZ SANTANA
 DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA
 LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO

C.P. JUAN PARTIDA MORALES
 SECRETARIO DE LA HACIENDA PÚBLICA

ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA
 SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL
 DEL AGUA DE JALISCO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAUUR)
CIERRE DE EJERCICIO 2020
CUADRO RESUMEN

FC-APAUUR-04

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DIA	MES	AÑO
31	1	2021

ESTADO: 14 JALISCO

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	INDICADOR POR TIPO DE SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		INVERSIÓN (PESOS)					
			PROGRAMADA	ALCANZADA	TRANSFERIDA		EJERCIDA		MONTO FEDERAL REINTEGRADO	
					FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL		
TOTAL DEL PROGRAMA										
AGUA POTABLE										
Obra nueva	INCREMENTO DE COBERTURA	HABITANTE INCORPORADO	8,839	8,839	3,169,145.84	5,273,347.11	3,169,145.84	5,273,347.11	0.00	
		OBRA NUEVA	1	1	-	-	-	-	0.00	
Obra Mejorada	MEJORAMIENTO DE COBERTURA	HABITANTE MEJORADO	7,932	7,932	9,293,192.63	12,330,539.35	9,293,192.63	12,330,539.35	0.00	
		HABITANTE INCORPORADO	992	992	-	-	-	-	0.00	
Obra Rehabilitada	PORCENTAJES DE SISTEMAS FORTALECIDOS	OBRA MEJORADAS	5	5	-	-	-	-	0.00	
		HABITANTE MEJORADO			-	-	-	-	0.00	
Mejoramiento de eficiencia	EQUIPO TOPOGRÁFICO	OBRA REHABILITADA			-	-	-	-	0.00	
		EQUIPO	1	1		180,032.00	0.00	180,032.00	0.00	
Mejoramiento de eficiencia	ESCUELA DEL AGUA	CURSO	6	6	498,000.01	498,000.00	498,000.01	498,000.00	0.00	
ALCANTARILLADO					40,694,794.27	61,042,191.86	40,694,794.27	61,042,191.86	0.00	
Obra nueva	INCREMENTO DE COBERTURA	HABITANTE INCORPORADO		-	-	-	-	-	0.00	
		OBRA NUEVA			-	-	-	-	0.00	
Obra Mejorada	MEJORAMIENTO DE COBERTURA	HABITANTE MEJORADO	304,702	304,702	40,694,794.27	61,042,191.86	40,694,794.27	61,042,191.86	0.00	
		OBRA MEJORADAS	1	1	-	-	-	-	0.00	
Obra Rehabilitada	PORCENTAJES DE SISTEMAS FORTALECIDOS	HABITANTE MEJORADO			-	-	-	-	0.00	
		OBRA REHABILITADA			-	-	-	-	0.00	
Mejoramiento de eficiencia					-	-	-	-	0.00	
					-	-	-	-	0.00	
SANEAMIENTO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Obra nueva	INCREMENTO DE COBERTURA	HABITANTE INCORPORADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		OBRA NUEVA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mejoramiento de eficiencia					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

GASTOS DE OPERACIÓN	1,762,777.66	1,993,054.65	1,761,493.32	1,993,054.65	1,284.34
CONTRALORÍA SOCIAL	37,358.03	36,073.69	36,073.69	36,073.69	1,284.34
GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA	1,725,419.63	1,956,980.96	1,725,419.63	1,956,980.96	0.00

I.- Se deberá consignar el monto en pesos con centavos entregado a la entidad federativa para dicha obra en el ejercicio correspondiente.

REINTEGRO A EFECTUAR 1,284.34

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. ÓSCAR GUTIÉRREZ SANTANA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA
LÉRMA-SANTIAGO-PACÍFICO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

C.P. JUAN PARTIDA MORALES
SECRETARIO DE LA HACIENDA PÚBLICA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA
SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA DE JALISCO