

APTARADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (APTAR)  
 RESUMEN GENERAL DE TODOS LOS SUBCOMPONENTES DE APOYO  
 CIERRE DE EJERCICIO 2020  
 (Pesos)

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
31	1	2021

ESTADO: 14 JALISCO

FC-APTAR-01

Componente	Subcomponente	Acción	Sub Acción	INVERSIÓN										Monto Federal Reintegrado	No. de participantes			
				TRANSFERIDA					EJERCIDA						Munici.	O. O.	Locall.	
				Federal	Estado	Municipio	Otros	Total	Federal	Estado	Municipio	Otros	Total					
SANEAMIENTO	Nuevo	PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	TRATAMIENTO PRIMARIO	2,718,966.00	3,323,180.00	-	-	6,042,146.00	2,718,966.00	3,323,180.00	-	-	6,042,146.00	3	1	3		
			TRATAMIENTO SECUNDARIO	4,691,316.00	5,733,830.00	-	-	10,425,146.00	4,691,316.00	5,733,830.00	-	-	10,425,146.00					
			MEDICIÓN DEL GASTO	754,138.00	921,724.00	-	-	1,675,862.00	754,138.00	921,724.00	-	-	1,675,862.00					
			TANQUE DE ALMACENAMIENTO REÚSO O INTERCAMBIO DE AGUA TRATADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	
		EMISOR	TUBERÍA	189,992.00	232,212.00	-	-	422,204.00	189,992.00	232,212.00	-	-	422,204.00					
			PLANTAS DE BOMBEO	223,805.00	273,539.00	-	-	497,344.00	223,805.00	273,539.00	-	-	497,344.00					
		EQUIPAMIENTO	ELECTROMECAÁNICO	12,151,470.00	14,851,795.00	-	-	27,003,265.00	12,151,470.00	14,851,795.00	-	-	27,003,265.00					
			TUBERÍA, ESTACION, EQUIPO	907,179.00	1,108,774.00	-	-	2,015,953.00	907,179.00	1,108,774.00	-	-	2,015,953.00					
		PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	PROYECTO EJECUTIVO	1,455,918.00	1,779,456.00	-	-	3,235,374.00	1,455,918.00	1,779,456.00	-	-	3,235,374.00					
		Mejorado	PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	TRATAMIENTO PRIMARIO	1,690,023.00	2,535,033.00	-	-	4,225,056.00	1,690,023.00	2,535,033.00	-	-				4,225,056.00	4
	TRATAMIENTO SECUNDARIO			2,656,569.00	3,984,852.00	-	-	6,641,421.00	2,656,569.00	3,984,852.00	-	-	6,641,421.00					
	MEDICIÓN DEL GASTO TRATADO			708,441.00	1,062,660.00	-	-	1,771,101.00	708,441.00	1,062,660.00	-	-	1,771,101.00					
	TANQUE DE ALMACENAMIENTO REÚSO O INTERCAMBIO DE AGUA TRATADA		-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-						
	EMISOR		TUBERÍA	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-					
			PLANTAS DE BOMBEO	44,547.00	66,820.00	-	-	111,367.00	44,547.00	66,820.00	-	-	111,367.00					
	EQUIPAMIENTO		ELECTROMECAÁNICO	12,232,766.00	18,349,148.00	-	-	30,581,914.00	12,232,766.00	18,349,148.00	-	-	30,581,914.00					
			TUBERÍA, ESTACION, EQUIPO	649,658.00	974,487.00	-	-	1,624,145.00	649,658.00	974,487.00	-	-	1,624,145.00					
	PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS		PROYECTO EJECUTIVO	684,125.00	982,942.00	-	-	1,667,067.00	684,125.00	982,942.00	-	-	1,667,067.00					
	Mejoramiento de Eficiencia		CAPACITACIÓN	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ENERGÍA ELÉCTRICA	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		EQUIPAMIENTO Y/O INSTRUMENTACIÓN	-	1,273,880.01	-	-	1,273,880.01	-	1,273,880.01	-	-	1,273,880.01	-	-	-	-		
		ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		MATERIALES Y REACTIVOS	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		OPERACIÓN TRANSITORIA	OPERACIÓN TRANSITORIA	305,311.00	409,148.00	-	-	714,459.00	308,804.48	403,187.51	-	-	711,991.99	-	-	-		
	<b>TOTAL SANEAMIENTO</b>				<b>42,064,224.00</b>	<b>57,863,480.01</b>	-	-	<b>99,927,704.01</b>	<b>42,038,885.48</b>	<b>57,857,519.52</b>	-	-	<b>99,896,405.00</b>	<b>25,338.52</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
	<b>GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA</b>				<b>1,175,123.00</b>	<b>1,579,185.00</b>	-	-	<b>2,754,308.00</b>	<b>1,174,382.86</b>	<b>1,578,190.95</b>	-	-	<b>2,752,573.81</b>	<b>740.14</b>	-	-	-
	<b>Trabajo Social / Contraloría Social</b>				<b>99,989.55</b>	<b>100,000.00</b>	-	-	<b>199,989.55</b>	<b>90,380.08</b>	<b>90,380.07</b>	-	-	<b>180,760.15</b>	<b>9,609.47</b>	-	-	-
<b>SUMA</b>				<b>43,339,336.55</b>	<b>59,542,665.01</b>	-	-	<b>102,882,001.56</b>	<b>43,303,648.42</b>	<b>59,526,090.54</b>	-	-	<b>102,829,738.96</b>	<b>35,688.13</b>	-	-	-	

Notas:  
 1.- Se deberá consignar el monto en pesos con centavos entregado a la entidad federativa para dicha obra en el ejercicio correspondiente.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL  
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

ING. ÓSCAR GUTIÉRREZ SANTANA  
 DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA  
 LÉRMA-SANTIAGO-PACÍFICO

C.P. JUAN PARTIDA MORALES  
 SECRETARIO DE LA HACIENDA PÚBLICA

ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA  
 SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA  
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL  
 DEL AGUA DE JALISCO

**CIERRE DE EJERCICIO 2020**  
(PESOS)

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DIA	MES	AÑO
31	1	2021

ENTIDAD FEDERATIVA: 14 JALISCO

FC-APTAR-02

ID Acción (SISBA)	Componente/Subcomponente	Instancia Ejecutora	Nombre Organismo Operador	Localización			Nombre y Descripción de la Obra/Acción	Acción	Subacción	Unidad de Medida	Meta Alcanzada	Litros por Segundo Tratados (lps)		Inversión Transferida Federal SAI (Pesos)	Inversión Ejercida (Pesos)						Saldo Federal a Reintegrar	% de Apoyo Federal Aplicado
				Clave INEGI (9 Posiciones)	Municipio	Localidad						Incorporados	Mejorados		Federal	Estado	Mpio.	O. Operador	Otros	Suma		
SANEAMIENTO																						
1/2020T141	NUEVO	CEA JALISCO	MUNICIPIO ATOYAC	140140001	ATOYAC	ATOYAC	DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACIÓN Y ENTREGA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA PTAR EN LA LOCALIDAD DE ATOYAC, MUNICIPIO DE ATOYAC	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	TRATAMIENTO PRIMARIO	PLANTA	1	15	15	901,738.00	1,102,124.00	-	-	-	2,003,862.00		45%	
								PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	TRATAMIENTO SECUNDARIO	PLANTA	1			1,243,870.00	1,520,285.00	-	-	-	2,764,155.00		45%	
								PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	MEDICIÓN DEL GASTO TRATADO	LITROS POR SEGUNDO	15			12,935.00	15,810.00	-	-	-	28,745.00		45%	
								EQUIPAMIENTO	ELECTROMECAÁNICO	EQUIPO	1			4,327,901.00	5,289,656.00	-	-	-	9,617,557.00		45%	
								EQUIPAMIENTO	TUBERÍA, ESTACIÓN, EQUIPO	EQUIPO	1			291,067.00	355,749.00	-	-	-	646,816.00		45%	
								PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTO	1			255,780.00	312,620.00	-	-	-	568,400.00		45%	
								OPERACIÓN TRANSITORIA	OPERACIÓN TRANSITORIA	LOTE	0.95			37,389.88	45,699.30	-	-	-	83,089.18		45%	
SUBTOTAL OBRA												7,072,650.00	7,070,680.88	8,641,943.30	0.00	0.00	0.00	15,712,624.18	1,969.12			
2/2020T142	NUEVO	CEA JALISCO	SIMAPAS, JAMAY	140470005	JAMAY	SAN MIGUEL DE LA PAZ	DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACIÓN Y ENTREGA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA PTAR EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LA PAZ DE 10 LPS, EN EL MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO.	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	TRATAMIENTO PRIMARIO	PLANTA	1	10	10	1,184,555.00	1,447,789.00	-	-	-	2,632,344.00		45%	
								PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	TRATAMIENTO SECUNDARIO	PLANTA	1			1,974,456.00	2,413,224.00	-	-	-	4,387,680.00		45%	
								PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	MEDICIÓN DEL GASTO TRATADO	LITROS POR SEGUNDO	10			690,484.00	843,924.00	-	-	-	1,534,408.00		45%	
								EMISOR	TUBERÍA	KM	1			189,992.00	232,212.00	-	-	-	422,204.00		45%	
								EMISOR	PLANTAS DE BOMBEO	PLANTA	1			223,805.00	273,539.00	-	-	-	497,344.00		45%	
								EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO	EQUIPO	1			4,658,922.00	5,694,238.00	-	-	-	10,353,160.00		45%	
								EQUIPAMIENTO	TUBERÍA, ESTACIÓN, EQUIPO	EQUIPO	1			503,652.00	615,574.00	-	-	-	1,119,226.00		45%	
								PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTO	1			475,868.00	581,617.00	-	-	-	1,057,485.00		45%	
								OPERACIÓN TRANSITORIA	OPERACIÓN TRANSITORIA	LOTE	0.96			90,730.51	110,895.18	-	-	-	201,625.69		45%	
SUBTOTAL OBRA												9,995,374.00	9,992,464.51	12,213,012.18	0.00	0.00	0.00	22,205,476.69	2,909.49			

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**CIERRE DE EJERCICIO 2020**  
(PESOS)

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DIA	MES	ANO
31	1	2021

FC-APTAR-02

ENTIDAD FEDERATIVA: 14 JALISCO

ID Acción (SISBA)	Componente/Subcomponente	Instancia Ejecutora	Nombre Organismo Operador	Localización			Nombre y Descripción de la Obra/Acción	Acción	Subacción	Unidad de Medida	Meta Alcanzada	Litros por Segundo Tratados (lps)		Inversión Transferida Federal SAI (Pesos)	Inversión Ejercida (Pesos)						Saldo Federal a Reintegrar	% de Apoyo Federal Aplicado
				Clave INEGI (9 Posiciones)	Municipio	Localidad						Incorporados	Mejorados		Federal	Estado	Mpio.	O. Operador	Otros	Suma		
3/2020T143	NUEVO	CEA JALISCO	MUNICIPIO DE SAN GABRIEL	141130001	SAN GABRIEL	SAN GABRIEL	DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACIÓN Y ENTREGA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA PTAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN GABRIEL	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	TRATAMIENTO PRIMARIO	PLANTA	1	14		632,673.00	773,267.00	-	-	-	1,405,940.00		45%	
								PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	TRATAMIENTO SECUNDARIO	PLANTA	1			1,472,990.00	1,800,321.00	-	-	-	3,273,311.00		45%	
								PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	MEDICIÓN DEL GASTO TRATADO	LITROS POR SEGUNDO	14			50,719.00	61,990.00	-	-	-	112,709.00		45%	
								EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO	EQUIPO	1			3,164,647.00	3,867,901.00	-	-	-	7,032,548.00		45%	
								EQUIPAMIENTO	TUBERÍA, ESTACIÓN, EQUIPO	EQUIPO	1			112,460.00	137,451.00	-	-	-	249,911.00		45%	
								PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTO	1			724,270.00	885,219.00	-	-	-	1,609,489.00		45%	
								OPERACIÓN TRANSITORIA	OPERACIÓN TRANSITORIA	LOTE	0.95			87,975.11	107,526.02	-	-	-	195,501.13		45%	
<b>Subtotal Obra</b>												<b>6,255,266.00</b>	<b>6,245,734.11</b>	<b>7,633,675.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,879,409.13</b>	<b>9,531.89</b>			
<b>Subtotal nuevo</b>												<b>23,323,290.00</b>	<b>23,308,879.50</b>	<b>28,488,630.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,797,510.00</b>	<b>14,410.50</b>			
4/2020T144	MEJORADO	CEA JALISCO	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	140200001	CABO CORRIENTES	EL TUITO	MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN, PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACIÓN Y ENTREGA DE LA PTAR EN LA LOCALIDAD DE EL TUITO	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	TRATAMIENTO PRIMARIO	PLANTA	1	12		410,608.00	615,911.00	-	-	-	1,026,519.00		40%	
								PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	TRATAMIENTO SECUNDARIO	PLANTA	1			952,545.00	1,428,818.00	-	-	-	2,381,363.00		40%	
								PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	MEDICIÓN DEL GASTO TRATADO	LITROS POR SEGUNDO	12			23,200.00	34,800.00	-	-	-	58,000.00		40%	
								EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO	EQUIPO	1			3,267,094.00	4,900,641.00	-	-	-	8,167,735.00		40%	
								EQUIPAMIENTO	TUBERÍA, ESTACIÓN, EQUIPO	EQUIPO	1			287,512.00	431,269.00	-	-	-	718,781.00		40%	
								PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTO	1			213,440.00	320,160.00	-	-	-	533,600.00		40%	
								PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	OPERACIÓN TRANSITORIA	LOTE	0.95			21,877.99	32,816.50	-	-	-	54,694.49		40%	
<b>Subtotal Obra</b>												<b>5,183,231.00</b>	<b>5,176,276.99</b>	<b>7,764,415.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,940,692.49</b>	<b>6,954.01</b>			

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO  
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)  
APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (APTAR)

CIERRE DE EJERCICIO 2020

(PESOS)

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
31	1	2021

FC-APTAR-02

ENTIDAD FEDERATIVA: 14 JALISCO

ID Acción (SISBA)	Componente/Subcomponente	Instancia Ejecutora	Nombre Organismo Operador	Localización			Nombre y Descripción de la Obra/Acción	Acción	Subacción	Unidad de Medida	Meta Alcanzada	Litros por Segundo Tratados (lps)		Inversión Transferida Federal SAI (Pesos)	Inversión Ejercida (Pesos)						Saldo Federal a Reintegrar	% de Apoyo Federal Aplicado
				Clave INEGI (9 Posiciones)	Municipio	Localidad						Incorporados	Mejorados		Federal	Estado	Mpio.	O. Operador	Otros	Suma		
5/2020T145	MEJORADO	CEA JALISCO	SAMAPA IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS	140440005	IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS	LA CAPILLA DEL REFUGIO	DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACIÓN Y ENTREGA DE LA REHABILITACIÓN Y/O MODERNIZACIÓN DE LA PTAR EN LA LOCALIDAD DE RESIDENCIAL LA CAPILLA DE 9 LPS, EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO.	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	TRATAMIENTO PRIMARIO	PLANTA	1	9		201,647.00	302,471.00	-	-	-	504,118.00		40%	
								PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	TRATAMIENTO SECUNDARIO	PLANTA	1			590,709.00	886,063.00	-	-	-	1,476,772.00		40%	
								PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	MEDICIÓN DEL GASTO TRATADO	LITROS POR SEGUNDO	9			12,172.00	18,258.00	-	-	-	30,430.00		40%	
								EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO	EQUIPO	1			2,819,570.00	4,229,354.00	-	-	-	7,048,924.00		40%	
								EQUIPAMIENTO	TUBERÍA, ESTACIÓN, EQUIPO	EQUIPO	1			107,673.00	161,509.00	-	-	-	269,182.00		40%	
								PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTO	1			82,745.00	124,119.00	-	-	-	206,864.00		40%	
								OPERACIÓN TRANSITORIA	OPERACIÓN TRANSITORIA	LOTE	0.95			19,833.90	29,750.87	-	-	-	49,584.77		40%	
<b>Subtotal Obra</b>												<b>3,836,076.00</b>	<b>3,834,349.90</b>	<b>5,751,524.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,585,874.77</b>	<b>1,726.10</b>			
6/2020T146	MEJORADO	CEA JALISCO	MUNICIPIO DE PONCITLÁN	140660011	PONCITLÁN	CUIZEO (LA ESTANCIA)	DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACIÓN Y ENTREGA DE LA REHABILITACIÓN Y/O MODERNIZACIÓN DE LA PTAR EN LA LOCALIDAD DE CUIZEO (LA ESTANCIA) DE 12 LPS, EN EL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO.	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	TRATAMIENTO PRIMARIO	PLANTA	1	12		316,518.00	474,777.00	-	-	-	791,295.00		40%	
								PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	TRATAMIENTO SECUNDARIO	PLANTA	1			445,663.00	668,494.00	-	-	-	1,114,157.00		40%	
								PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	MEDICIÓN DEL GASTO TRATADO	LITROS POR SEGUNDO	12			384,469.00	576,703.00	-	-	-	961,172.00		40%	
								EMISOR	PLANTAS DE BOMBEO	PLANTA	1			44,547.00	66,820.00	-	-	-	111,367.00		40%	
								EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO	EQUIPO	1			3,293,752.00	4,940,628.00	-	-	-	8,234,380.00		40%	
								PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTO	1			230,837.00	346,256.00	-	-	-	577,093.00		40%	
								OPERACIÓN TRANSITORIA	OPERACIÓN TRANSITORIA	LOTE	0.96			34,632.59	51,949.90	-	-	-	86,582.49		40%	
<b>Subtotal Obra</b>												<b>4,751,805.00</b>	<b>4,750,418.59</b>	<b>7,125,627.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,876,046.49</b>	<b>1,386.41</b>			

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO  
 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)  
 APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (APTAR)  
**CIERRE DE EJERCICIO 2020**  
 (PESOS)

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
31	1	2021

ENTIDAD FEDERATIVA: 14 JALISCO

FC-APTAR-02

ID Acción (SISBA)	Componente/Subcomponente	Instancia Ejecutora	Nombre Organismo Operador	Localización			Nombre y Descripción de la Obra/Acción	Acción	Subacción	Unidad de Medida	Meta Alcanzada	Litros por Segundo Tratados (lps)		Inversión Transferida Federal SAI (Pesos)	Inversión Ejercida (Pesos)						Saldo Federal a Reintegrar	% de Apoyo Federal Aplicado	
				Clave INEGI (9 Posiciones)	Municipio	Localidad						Incorporados	Mejorados		Federal	Estado	Mplo.	O. Operador	Otros	Suma			
7/2020T147	MEJORADO	CEA JALISCO	SIAT TAPALPA	140860019	TAPALPA	JUANACATLÁN	MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN, PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACIÓN Y ENTREGA DE LA PTAR EN LA LOCALIDAD DE JUANACATLAN.	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	TRATAMIENTO PRIMARIO	PLANTA	1				761,250.00	1,141,874.00	-	-	-	1,903,124.00		40%	
								PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	TRATAMIENTO SECUNDARIO	PLANTA	1				667,652.00	1,001,477.00	-	-	-	1,669,129.00		40%	
								PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	MEDICIÓN DEL GASTO TRATADO	LITROS POR SEGUNDO	12				288,600.00	432,899.00	-	-	-	721,499.00		40%	
								EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO	EQUIPO	1				2,852,350.00	4,278,525.00	-	-	-	7,130,875.00		40%	
								EQUIPAMIENTO	TUBERÍA, ESTACIÓN, EQUIPO	EQUIPO	1				254,473.00	381,709.00	-	-	-	636,182.00		40%	
								PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTO	1				128,271.00	192,407.00	-	-	-	320,678.00		40%	
								OPERACIÓN TRANSITORIA	OPERACIÓN TRANSITORIA	LOTE	0.95				16,364.50	24,549.74	-	-	-	40,914.24		40%	
<b>Subtotal Obra</b>													<b>4,969,822.00</b>	<b>4,968,960.50</b>	<b>7,453,440.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,422,401.24</b>	<b>861.50</b>			
<b>Subtotal mejorado</b>													<b>18,740,934.00</b>	<b>18,730,005.98</b>	<b>28,095,009.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,825,014.99</b>	<b>10,928.02</b>			
	REHABILITADO																						
<b>Subtotal rehabilitado</b>													<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
8/2020T148	MEJ. EFICIENCIA	CEA JALISCO					ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA ZONAS RURALES	EQUIPAMIENTO Y/O INSTRUMENTACIÓN	EQUIPO DE TRANSPORTE PARA ZONAS RURALES	VEHICULO 4 X 4	2			0.00	1,273,880.01	-	-	-	1,273,880.01	-	0%		
<b>Subtotal Mej. Eficiencia</b>													<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,273,880.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,273,880.01</b>	<b>0.00</b>			
<b>TOTAL DE SANEAMIENTO</b>													<b>42,064,224.00</b>	<b>42,038,885.48</b>	<b>57,857,519.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,896,405.00</b>	<b>25,338.52</b>	<b>42.08%</b>		

Notas:  
 1.- Se deberá consignar el monto en pesos con centavos entregado a la entidad federativa para dicha obra en el ejercicio correspondiente.  
 2.- Las acciones se desglosarán en las acciones, subacciones y metas alcanzadas, acorde a los desgloses de su anexo técnico

<b>SUBTOTAL ACCIONES</b>	<b>42,064,224.00</b>	<b>42,038,885.48</b>	<b>57,857,519.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,896,405.00</b>	<b>25,338.52</b>
<b>SUPERVISIÓN TÉCNICA</b>	<b>1,175,123.00</b>	<b>1,174,382.86</b>	<b>1,578,190.95</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,752,573.81</b>	<b>740.14</b>
<b>CONTRALORÍA SOCIAL</b>	<b>99,989.55</b>	<b>90,380.08</b>	<b>90,380.07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>180,760.15</b>	<b>9,609.47</b>
<b>TOTAL</b>	<b>43,339,336.55</b>	<b>43,303,648.42</b>	<b>59,526,090.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,829,738.96</b>	<b>35,688.13</b>

POR EL EJECUTIVO FEDERAL  
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

ING. OSCAR GUTIÉRREZ SANTANA  
 DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA  
 LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO

C.P. JUAN PARTIDA MORALES  
 SECRETARIO DE LA HACIENDA PÚBLICA

ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA  
 SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA  
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL  
 DEL AGUA DE JALISCO



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO  
 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)  
 APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (APTAR)  
 CIERRE DE EJERCICIO 2020  
 CONTRALORÍA SOCIAL

FC-APTAR-03

ENTIDAD FEDERATIVA: 14 JALISCO

FECHA ELABORACIÓN: 31-ene-21

MUNICIPIOS	LOCALIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN		ASIGNACIÓN		
		INICIO	TERMINO	(PESOS)		
				FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
ATOYAC	ATOYAC	31/may/2020	31/dic/2020	90,380.08	90,380.07	180,760.15
CABO CORRIENTES	EL TUITO	31/may/2020	31/dic/2020			
IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS	CAPILLA DEL REFUGIO	31/may/2020	31/dic/2020			
JAMAY	SAN MIGUEL DE LA PAZ	31/may/2020	31/dic/2020			
PONCITLÁN	CUITZEO	31/may/2020	31/dic/2020			
SAN GABRIEL	SAN GABRIEL	31/may/2020	31/dic/2020			
TAPALPA	JUANACATLÁN	31/may/2020	31/dic/2020			
<b>TOTAL</b>				<b>90,380.08</b>	<b>90,380.07</b>	<b>180,760.15</b>

Nota: El presente formato solo aplica para las acciones de obra (No considerar las obras de mejoramiento de eficiencia)

POR EL EJECUTIVO FEDERAL  
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. ÓSCAR GUTIÉRREZ SÁNTANA  
 DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA  
 LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

C.P. JUAN PARTIDA MORALES  
 SECRETARIO DE LA HACIENDA PÚBLICA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA  
 SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

ING CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA  
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO  
 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)  
 APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (APTAR)

OBRAS RELEVANTES

EJERCICIO FISCAL 2020

FC-APTAR-04

ESTADO: 14 JALISCO

Fecha de elaboración: 31-ene-21

COMPONENTE: SANEAMIENTO

DESCRIPCION DE LA OBRA/SUBACCIÓN	SUBCOMPONENTE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	LITROS POR SEGUNDO INCORPORADOS	LITROS POR SEGUNDO MEJORADOS	MONTO EJERCIDO FEDERAL (\$)	% APOYO FEDERAL
DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACIÓN Y ENTREGA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA PTAR EN LA LOCALIDAD DE ATOYAC, MUNICIPIO DE ATOYAC	NUEVO	ATOYAC	ATOYAC	15	0	7,070,680.88	45%
DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACIÓN Y ENTREGA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA PTAR EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LA PAZ DE 10 LPS, EN EL MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO.	NUEVO	JAMAY	SAN MIGUEL DE LA PAZ	10	0	9,992,464.51	45%
DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACIÓN Y ENTREGA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA PTAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN GABRIEL	NUEVO	SAN GABRIEL	SAN GABRIEL	14	0	6,245,734.11	45%
DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACIÓN Y ENTREGA DE LA REHABILITACIÓN Y/O MODERNIZACIÓN DE LA PTAR EN LA LOCALIDAD DE CUITZEO (LA ESTANCIA) DE 12 LPS, EN EL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO.	MEJORADO	PONCITLÁN	CUITZEO (LA ESTANCIA)	0	12	4,750,418.59	40%

POR EL EJECUTIVO FEDERAL  
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

ING. ÓSCAR GUTIÉRREZ SANTANA  
 DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA  
 LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO

C.P. JUAN PARTIDA MORALES  
 SECRETARIO DE LA HACIENDA PÚBLICA

ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA  
 SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

ING CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA  
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL  
 DEL AGUA DE JALISCO

ESTADO: 14 JALISCO

Fecha de elaboración: 31-ene-21

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	No. DE ACCIONES	INDICADOR DEL PROGRAMA O TIPO DE ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		INVERSIÓN (PESOS) 1/				
				PROGRAMADA	ALCANZADA	AUTORIZADO		EJERCIDO		FEDERAL REINTEGRADA
						FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	
SANEAMIENTO										
Nuevo	3	LITROS POR SEGUNDO INCORPORADOS	LPS	38	39	23,323,290	28,488,631	23,308,879.50	28,488,630.50	14,410.50
Mejorado	4	LITROS POR SEGUNDO MEJORADOS	LPS	44	45	18,740,934	28,100,970	18,730,005.98	28,095,009.01	10,928.02
Rehabilitado	0	LITROS POR SEGUNDO MEJORADOS	LPS	-	-	-	-	-	-	-
Mejoramiento de eficiencia	1		VEHICULO 4 X 4	2	2	-	1,273,880	-	1,273,880.01	0.00
Supervisión Técnica						1,175,123	1,579,185	1,174,382.86	1,578,190.95	740.14
Contraloría Social						99,990	100,000	90,380.08	90,380.07	9,609.47
<b>TOTAL APTAR</b>						<b>43,339,336.55</b>	<b>59,542,665.01</b>	<b>43,303,648.42</b>	<b>59,526,090.54</b>	<b>35,688.13</b>

**Notas:**

1.- Se deberá consignar el monto en pesos con centavos entregado a la entidad federativa para dicha obra en el ejercicio correspondiente.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. ÓSCAR GUTIÉRREZ SANTANA  
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA  
LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

C.P. JUAN PARTIDA MORALES  
SECRETARIO DE LA HACIENDA PÚBLICA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALGÉRRECA  
SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA  
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL  
DEL AGUA DE JALISCO