

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
20	01	2015

ESTADO: JALISCO  
ANEXO DE EJECUCIÓN: PRIMER MODIFICATORIO  
DIRECCIÓN: ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO  
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

DE FECHA: 18 de julio de 2014

No.	Nombre del Organismo Operador	Descripción de la obra	Localización			Año de inicio	Costo total de la obra	INVERSIÓN AUTORIZADA					INVERSIÓN EJERCIDA					SALDO					METAS		
			Clave de INEGI (9 DÍgitos)	Municipio	Localidad			Total	Federal	Estatad	Municipal	Otro	Total	Federal	Estatad	Municipal	Otro	Total	Federal	Estatad	Municipal	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada

Componente: Agua Potable

Apartado: Agua Potable

1	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO.	Elaboración de proyecto ejecutivo y construcción de presa derivadora (sistema de bombeo purgatorio-arcadiano) con compuertas (incluye: obra de desvío, obra de toma, cortina, desarenador y estabilidad de taludes) en los municipios de Ixtlahuacán del río y zapotlanejo en el estado de jalisco. (segunda etapa)	141240001 140450001	Zapotlanejo / Ixtlahuacán del río	Zapotlanejo / Ixtlahuacán del río	2014	660,047,936.00	226,577,883.00	113,288,941.50	113,288,941.50					226,577,883.00	113,288,941.50	113,288,941.50											HAB/MEJ	4,434,878	4,434,879	La meta se alcanzara hasta concluir el total de las obras del sistema.
---	---------------------------------------	---	------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--	--	--	----------------	----------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	-----------	-----------	--

<b>SUMA</b>		<b>226,577,883.00</b>	<b>113,288,941.50</b>	<b>113,288,941.50</b>			<b>226,577,883.00</b>	<b>113,288,941.50</b>	<b>113,288,941.50</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>														
<b>GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA</b>		<b>6,344,181.00</b>	<b>3,172,090.50</b>	<b>3,172,090.50</b>			<b>6,344,181.00</b>	<b>3,172,090.50</b>	<b>3,172,090.50</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>														
<b>GASTOS DE SUPERVISIÓN NORMATIVA</b>		-	-	-			-	-	-					-	-	-														
<b>CONTRALORIASOCIAL</b>		-	-	-			-	-	-					-	-	-														
<b>TOTAL</b>		<b>660,047,936.00</b>	<b>232,922,064.00</b>	<b>116,461,032.00</b>			<b>232,922,064.00</b>	<b>116,461,032.00</b>	<b>116,461,032.00</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>														

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
EL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO

MTRO. JOSÉ ELÍAS CHEDID ABRAHAM

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
EL DIRECTOR GENERAL

ING. FELIPE TITO LUGO ARIAS

RESUMEN DE TODOS LOS COMPONENTES DE APOYO

ESTADO: JALISCO

Fecha de Elaboración		
Día	Mes	Año
20	1	2015

Componente	Apartado	Inversión total de las obras	INVERSIÓN										Monto Federal Reintegrado	Metas			No. de participantes		
			AUTORIZADA EN CLC'S					EJERCIDA						Indicador	Programada	Alcanzada	Municipios	O. O.	Localidades
			Total	Federal	Estado	Municipio	Otros	Total	Federal	Estado	Municipio	Otros							
AGUA POTABLE	AGUA POTABLE NUEVA		226,577,883.00	113,288,941.50	113,288,941.50	0.00	0.00	226,577,883.00	113,288,941.50	113,288,941.50	0.00	0.00	0.00	Hab nuevos/ Hab.mejorados	4,434,878	4,434,878	2	1	2
	PLANTAS POTABILIZADORAS																		
	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA																		
	REHABILITACIONES																		
	ESTUDIOS Y PROYECTOS																		
ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA COMERCIAL																		
	ALCANTARILLADO NUEVO																		
	ESTUDIOS Y PROYECTOS																		
SANEAMIENTO	DRENAJE PLUVIAL																		
	REHABILITACIONES																		
	PLANTAS DE TRATAMIENTO NUEVAS																		
SANEAMIENTO	ESTUDIOS Y PROYECTOS																		
	REHABILITACIONES																		
	GASTOS DE OPERACIÓN		6,344,181.00	3,172,090.50	3,172,090.50	0.00	0.00	6,344,181.00	3,172,090.50	3,172,090.50	0.00	0.00							
<b>SUMA</b>			232,922,064.00	116,461,032.00	116,461,032.00	0.00	0.00	232,922,064.00	116,461,032.00	116,461,032.00	0.00	0.00	0.00				2	1	2

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

ING. FELIPE TITO LUGO ARIAS  
DIRECTOR GENERAL

LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

MTRO. JOSÉ ELÍAS CHEDID ABRAHAM  
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA  
LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
SUBDIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO  
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA U037  
CIERRE PRELIMINAR DE EJERCICIO 2013  
CUADRO RESUMEN

ESTADO: JALISCO

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE ENERO DEL 2015

PROGRAMA COMPONENTE/APARTADO	INDICADOR POR TIPO DE SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		INVERSION (PESOS)				
			PROGRAMADA	ALCANZADA	RADICADO		EJERCIDO		MONTO FEDERAL REINTEGRADO
					FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	
<b>AGUA POTABLE</b>					113,288,941.50	113,288,941.50	113,288,941.50	113,288,941.50	0.00
AGUA POTABLE NUEVA	INCREMENTO DE COBERTURA EN ZONAS URBANAS	DE EN HABITANTE INC.	4434878	4434879	113,288,941.50	113,288,941.50	113,288,941.50	113,288,941.50	0.00
PLANTAS POTABILIZADORAS	INCREMENTO DE AGUA POTABLE	DE LPS NUEVOS							
REHABILITACIONES AGUA POTABLE	MEJORAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS	DE HABITANTE MEJ	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACIONES PLANTAS POTABILIZADORAS	RESTABLECER CALIDAD DEL AGUA POTABLE	DE LPS MEJORADOS	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA		DE Hab mejorados	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS									
<b>ALCANTARILLADO</b>									
ALCANTARILLADO NUEVO	INCREMENTO DE COBERTURA EN ZONAS URBANAS	DE HABITANTE INC.	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACIONES ALCANTARILLADO	INCREMENTO DE COBERTURA EN ZONAS URBANAS	DE HABITANTE INC.	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DRENAJE PLUVIAL URBANO	INCREMENTO DE COBERTURA EN ZONAS URBANAS	DE HABITANTE INC.	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS									
<b>SANEAMIENTO</b>									
PTAR NUEVAS	INCREMENTAR LA CAPACIDAD INSTALADA DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	DE LITROS POR SEGUNDO INC.	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACIONES DE PTAR									
ESTUDIOS Y PROYECTOS									
GASTOS DE OPERACIÓN	GASTOS DE OPERACIÓN	DE ESTUDIO Y/O PROYECTO	0	0	3,172,090.50	3,172,090.50	3,172,090.50	3,172,090.50	0.00

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO  
U037 2014

OBRAS RELEVANTES

ESTADO: JALISCO

Fecha: 20 DE ENERO DE 2015

DESCRIPCION DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	OBRA NUEVA	OBRA REHABILITADA	HABITANTES BENEFICIADOS	LITROS X SEGUNDO	MONTO EJERCIDO	TERMINADA	EN PROCESO
Elaboración de proyecto ejecutivo y construcción de presa derivadora (sistema de bombeo purgatorio-arcediano) con compuertas (incluye:obra de desvio, obra de toma, cortina, desarenador y estabilidad de taludes) en los municipios de ixtlahuacán del río y zapotlanejo en el estado de jalisco. (segunda etapa)	Zapotlanejo / Ixtlahucan del río	Zapotlanejo / Ixtlahucan del río	X		4,434,878		226,577,883.00		X