

ESTADO JALISCO
ANEXO DE EJECUCION: PRIMER MODIFICATORIO
DIRECCION: ORGANISMO DE CUENCA LERMA-SANTAGO PACIFICO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

DE FECHA: 18 de Julio de 2014

HOGA 1 DE 1		
FECHA DE ELABORACION		
DIA	MESES	ANO
31	03	2015

No. del Organismo Operador	Nombre de la obra	Cane de INEGI (9 Dicitos)	Localización		Año de inicio	Costo total de la obra	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO			METAS		Observación									
			Municipio	Localidad			Federal	Estatal	Munic ipal	Otro	Total	Federal	Estatal	Muni cipal	Otro	Total	Federal	Estatal	Muni cipal	Nombre del Indicador	Programada		Alcanzada								
1	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO. Elaboración de proyecto ejecutivo y construcción de presa derivadora (sistema de bombeo purgatorio-areolar) con compuertas (incluye: obra de desvío, obra de toma, cortina, desarenador y estabilidad de taludes) en los municipios de Ixtlahuacán del río y Zapotlanejo en el estado de Jalisco. (segunda etapa)	141240001 / 140450001	Zapotlanejo del río	Zapotlanejo Ixtlahuacán del río	2014	660,047,936.00	226,577,883.00	113,288,941.50	113,288,941.50	-	-	226,577,893.95	113,288,941.50	113,288,952.45	-	-	10.95	-	10.95	-	-	-	-	-	-	-	HAB/MEI	4,434,878	4,434,879	La meta se alcanzara hasta concluir el total de las obras del sistema.	
SUMA							226,577,883.00	113,288,941.50	113,288,941.50	-	-	226,577,893.95	113,288,941.50	113,288,952.45	-10.95	0.00	-10.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
GASTOS DE SUPERVISION TECNICA							6,344,181.00	3,172,090.50	3,172,090.50	-	-	18,076,035.94	3,172,090.50	14,903,945.44	-11,731,854.94	0.00	-11,731,854.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GASTOS DE SUPERVISION CONTRALORIA SOCIAL							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL							660,047,936.00	232,922,064.00	116,461,032.00	116,461,032.00	-	-	244,653,929.89	116,461,032.00	128,192,897.89	-11,731,865.89	0.00	-11,731,865.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Nota: el saldo corresponde a recurso adicional que ejercio el estado dentro de la supervision tecnica de la obra.

COMISION NACIONAL DEL AGUA
EL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA-SANTAGO PACIFICO



MTRO. JOSE ELIAS CHEDID ABRAMAM

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
EL DIRECTOR GENERAL



ING. FELIPE TITO LUGO-ARIAS



RESUMEN DE TODOS LOS COMPONENTES DE APOYO

ESTADO: JALISCO

Fecha de Elaboración		
Día	Mes	Año
31	3	2015

Componente	Apartado	Inversión total de las obras	INVERSIÓN										Monto Federal Reintegrado	Metas			No. de participantes		
			AUTORIZADA EN CLC'S					EJERCIDA						Indicador	Programada	Alcanzada	Municipios	O. O.	Localidades
			Total	Federal	Estado	Municipio	Otros	Total	Federal	Estado	Municipio	Otros							
AGUA POTABLE	AGUA POTABLE NUEVA		226,577,883.00	113,288,941.50	113,288,941.50	0.00	0.00	226,577,893.95	113,288,941.50	113,288,952.45	0.00	0.00	0.00	Hab nuevos/ Hab.mejorados	4,434,878	4,434,878	2	0	2
	PLANTAS POTABILIZADORAS																		
	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA																		
	REHABILITACIONES																		
	ESTUDIOS Y PROYECTOS																		
ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA COMERCIAL																		
	ALCANTARILLADO NUEVO																		
	ESTUDIOS Y PROYECTOS																		
SANEAMIENTO	DRENAJE PLUVIAL																		
	REHABILITACIONES																		
	PLANTAS DE TRATAMIENTO NUEVAS																		
GASTOS DE OPERACIÓN	ESTUDIOS Y PROYECTOS																		
	REHABILITACIONES																		
SUMA			232,922,064.00	116,461,032.00	116,461,032.00	0.00	0.00	244,653,929.89	116,461,032.00	128,192,897.89	0.00	0.00	0.00				2	0	2

LA COMISION NACIONAL DEL AGUA

MTRO. JOSÉ ELÍAS CHEDID ABRAHAM
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA
LERMA-SANTIAGO-PACIFICO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

ING. FELIPE TITO LUGO ARIAS
DIRECTOR GENERAL

ESTADO: JALISCO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2015

PROGRAMA COMPONENTE/APARTADO	INDICADOR POR TIPO DE SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		INVERSIÓN (PESOS)				
			PROGRAMADA	ALCANZADA	RADICADO		EJERCIDO		MONTO FEDERAL REINTEGRADO
					FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	
AGUA POTABLE					113,288,941.50	113,288,941.50	113,288,941.50	113,288,952.45	0.00
AGUA POTABLE NUEVA	INCREMENTO DE CONBERTURA EN ZONAS URBANAS	HABITANTE INC.	4434878	4434879	113,288,941.50	113,288,941.50	113,288,941.50	113,288,952.45	0.00
PLANTAS POTABILIZADORAS	INCREMENTO DE AGUA POTABLE	LPS NUEVOS							
REHABILITACIONES AGUA POTABLE	MEJORAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS	HABITANTE MEJ.	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACIONES PLANTAS POTABILIZADORAS	REESTABLECER CALIDAD DEL AGUA POTABLE	LPS MEJORADOS	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA		Hab. mejorados	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS									
ALCANTARILLADO									
ALCANTARILLADO NUEVO	INCREMENTO DE CON	HABITANTE INC.	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACIONES ALCANTARILLADO	INCREMENTO DE CONBERTURA EN ZONAS URBANAS	HABITANTE INC.	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DRENAJE PLUVIAL URBANO	INCREMENTO DE CONBERTURA EN ZONAS URBANAS	HABITANTE INC.	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS									
SANEAMIENTO									
PTAR NUEVAS	INCREMENTAR LA CAPACIDAD INSTALADA DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	LITROS POR SEGUNDO INC.	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACIONES DE PTAR									
ESTUDIOS Y PROYECTOS									
GASTOS DE OPERACIÓN	GASTOS DE OPERACIÓN	ESTUDIO Y/O PROYECTO	0	0	3,172,090.50	3,172,090.50	3,172,090.50	14,903,945.44	0.00

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
U037 2014

OBRAS RELEVANTES

ESTADO: JALISCO

Fecha: 31 DE MARZO DE 2015

DESCRIPCION DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	OBRA NUEVA	OBRA REHABILITADA	HABITANTES BENEFICIADOS	LITROS X SEGUNDO	MONTO EJERCIDO	TERMINADA	EN PROCESO
Elaboración de proyecto ejecutivo y construcción de presa derivadora (sistema de bombeo purgatorio-arcediano) con compuertas (incluye:obra de desvío, obra de toma, cortina, desarenador y estabilidad de taludes) en los municipios de ixtlahuacán del río y zapotlanejo en el estado de jalisco. (segunda etapa)	Zapotlanejo / Ixtlahucan del río	Zapotlanejo / Ixtlahucan del río	X		4,434,878		226,577,883.00		X