

ESTADO: JALISCO
CONVENIO DE COORDINACIÓN :
DIRECCIÓN: ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

DE FECHA: 11 de mayo de 2015


| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
|----------------------|-----|------|
| DÍA | MES | AÑO |
| 29 | 01 | 2016 |

| No. | Nombre del Organismo Operador | Descripción de la obra | Localización | | | Año de inicio | Costo total de la obra | INVERSIÓN AUTORIZADA | | | | | INVERSIÓN EJERCIDA | | | | | SALDO | | | | | METAS | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------|------|--------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------|---------|---------|-----------|------|----------------------|------------|-----------|-------------|--|--|---------|-----------|---|------------------------------------------------------------------------|
| | | | Clave de INEGI (9 Dígitos) | Municipio | Localidad | | | Total | Federal | Estatal | Municipal | Otro | Total | Federal | Estatal | Municipal | Otro | Total | Federal | Estatal | Municipal | Otro | Nombre del Indicador | Programada | Alcanzada | Observación | | | | | | |
| 1 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO. | Elaboración de proyecto ejecutivo y construcción de presa derivadora (Sistema de Bombeo Purgatorio-Arceadiano) con compuertas (incluye: obra de desvío, obra de toma, cortina, desarenador y estabilidad de taludes) en los Municipios de Ixtlahuacán del río y Zapotlanejo en el Estado de Jalisco. (Tercer etapa) | 141240001 140450001 | Zapotlanejo / Ixtlahuacán del río | Zapotlanejo / Ixtlahuacán del río | 2015 | 660,047,936.00 | 21,739,634.26 | 10,000,000.00 | 11,739,634.26 | | | | | 21,739,634.26 | 10,000,000.00 | 11,739,634.26 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | HAB/MEJ | 4,434,878 | - | La meta se alcanzara hasta concluir el total de las obras del sistema. |


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| SUMA | | 21,739,634.26 | 10,000,000.00 | 11,739,634.26 | | | | 21,739,634.26 | 10,000,000.00 | 11,739,634.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA | | - | - | - | | | | - | - | - | | | | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS DE SUPERVISIÓN NORMATIVA | | - | - | - | | | | - | - | - | | | | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRALORIA SOCIAL | | - | - | - | | | | - | - | - | | | | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 660,047,936.00 | 21,739,634.26 | 10,000,000.00 | 11,739,634.26 | | | 21,739,634.26 | 10,000,000.00 | 11,739,634.26 | | | | 21,739,634.26 | 10,000,000.00 | 11,739,634.26 | | | | | | | | | | | | | | | |

Nota: Se adeudan recursos federales por un monto de \$1'739,634.26, de acciones ejecutadas y no pagadas.

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
EL DIRECTOR GENERAL


ING. FELIPE TITO LUGO ARIAS

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
EL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO


ING. JORGE MALAGÓN DÍAZ





RESUMEN DE TODOS LOS COMPONENTES DE APOYO


ESTADO: JALISCO

| Fecha de Elaboración | | |
|----------------------|-----|------|
| Día | Mes | Año |
| 29 | 1 | 2016 |


| Componente | Apartado | Inversión total de las obras | INVERSION | | | | | | | | | | Monto Federal Reintegrado | Metas | | | No. de participantes | | |
|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------|-------|---------------|---------------|---------------|-----------|-------|---------------------------|-------------------------------|------------|-----------|----------------------|-------|-------------|
| | | | AUTORIZADA EN CLC'S | | | | | EJERCIDA | | | | | | Indicador | Programada | Alcanzada | Municipios | O. O. | Localidades |
| | | | Total | Federal | Estado | Municipio | Otros | Total | Federal | Estado | Municipio | Otros | | | | | | | |
| AGUA POTABLE | AGUA POTABLE NUEVA | | 21,739,634.26 | 10,000,000.00 | 11,739,634.26 | 0.00 | 0.00 | 21,739,634.26 | 10,000,000.00 | 11,739,634.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Hab./Nuevos Hab. Mejorados | 4,434,878 | 0 0 | 2 | | 2 |
| | PLANTAS POTABILIZADORAS NUEVAS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | PLANTAS POTABILIZADORAS (REHABILITADAS) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA COMERCIAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | REHABILITACIONES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | ESTUDIOS Y PROYECTOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| SANEAMIENTO | ALCANTARILLADO NUEVO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | PLANTAS DE TRATAMIENTO NUEVAS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | PLANTAS DE TRATAMIENTO (REHABILITADAS) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA COMERCIAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | REHABILITACIONES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | DRENAJE PLUVIAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| ESTUDIOS Y PROYECTOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| CONTRALORIA SOCIAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| GASTOS DE SUPERVISION TECNICA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| GASTOS DE SUPERVISION NORMATIVA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| SUMA | | | 21,739,634.26 | 10,000,000.00 | 11,739,634.26 | 0.00 | 0.00 | 21,739,634.26 | 10,000,000.00 | 11,739,634.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 2 | 0 | 2 |

Nota: Se adeudan recursos federales por un monto de \$ 1'739,634.26, de acciones ejecutadas y no pagadas.

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECTOR GENERAL


ING. FELIPE TITO LUGO ARIAS

LA COMISION NACIONAL DEL AGUA
EL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA
LERMA SANTIAGO PACIFICO


ING. JORGE MALAGÓN DÍAZ



SUBDIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA
CIERRE DE EJERCICIO 2015
CUADRO RESUMEN

ESTADO: JALISCO

FECHA DE ELABORACIÓN: 29 DE ENERO DEL 2016

| COMPONENTE/APARTADO | INDICADOR POR TIPO DE SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | INVERSION (PESOS) | | | | MONTO FEDERAL REINTEGRADO |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| | | | PROGRAMADA | ALCANZADA | RADICADO | | EJERCIDO | | |
| | | | | | FEDERAL | ESTATAL | FEDERAL | ESTATAL | |
| AGUA POTABLE | | | | | 10,000,000.00 | 11,739,634.26 | 10,000,000.00 | 11,739,634.26 | 0.00 |
| AGUA POTABLE NUEVA | INCREMENTO DE COBERTURA EN ZONAS URBANAS | HABITANTE INC. | 0 | 0 | 10,000,000.00 | 11,739,634.26 | 10,000,000.00 | 11,739,634.26 | 0.00 |
| PLANTAS POTABILIZADORAS | INCREMENTO DE AGUA POTABLE | LPS INC. | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| REHABILITACIONES | MEJORAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS | HABITANTE MEJ. | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| REHABILITACIONES PLANTAS POTABILIZADORAS | RESTABLECER CALIDAD DEL AGUA POTABLE | LPS MEJORADOS | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA FISICA | | HABITANTE MEJ. | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA COMERCIAL | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTUDIOS Y PROYECTOS | | ESTUDIO Y/O PROYECTO | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SANEAMIENTO | | | | | | | | | |
| ALCANTARILLADO NUEVO | INCREMENTO DE COBERTURA EN ZONAS URBANAS | HABITANTE INC. | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| REHABILITACIONES ALCANTARILLADO | MEJORAR LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS | HABITANTE MEJ. | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PTAR NUEVAS | INCREMENTAR LA CAPACIDAD INSTALADA DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | LITROS POR SEGUNDO INC. | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| REHABILITACIONES DE PTAR | | LITROS POR SEGUNDO INC. | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA FISICA | | HABITANTE MEJ. | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA COMERCIAL | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DRENAJE PLUVIAL URBANO | INCREMENTO DE COBERTURA EN ZONAS URBANAS | HABITANTE INC. | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTUDIOS Y PROYECTOS | | ESTUDIO Y/O PROYECTO | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS DE OPERACIÓN | GASTOS DE OPERACIÓN | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten signature)

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA U037 2015**

OBRAS RELEVANTES

ESTADO: JALISCO

Fecha: 29 DE ENERO DE 2016

| DESCRIPCION DE LA OBRA | MUNICIPIO | LOCALIDAD | OBRA NUEVA | OBRA REHABILITADA | HABITANTES BENEFICIADOS | LITROS X SEGUNDO | MONTO EJERCIDO | TERMINADA | EN PROCESO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------|-------------------------|------------------|----------------|-----------|------------|
| Elaboración de proyecto ejecutivo y construcción de presa derivadora (Sistema de Bombeo Purgatorio-Arcediano) con compuertas (incluye: obra de desvío, obra de toma, cortina, desarenador y estabilidad de taludes) en los Municipios de Ixtlahuacán del río y Zapotlanejo en el Estado de Jalisco. (Tercer etapa) | Zapotlanejo / Ixtlahuacán del río | Zapotlanejo / Ixtlahuacán del río | X | | 4,434,878 | | 21,739,634.26 | | X |