

REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL 2019 (FONDEREG)

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE

| No. | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LOCALIZACIÓN | | REGIÓN | INVERSIÓN AUTORIZADA | IMPORTE CONTRATADO | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | | METAS DE LA OBRA | | | OBSERVACIONES |
|-----|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------|---|
| | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | | | | FINANCIERO (EN PESOS) | FÍSICO (PORCENTAJE) | META | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE | |
| 1 | Recimentación, Reforzamiento de apoyos y alineación de traveses del puente Santa María del Oro | Santa María del Oro | Santa María del Oro | Sureste | \$6,726,800.16 | \$6,726,800.16 | \$6,725,609.14 | 100.00% | 275.32 | M3 | 275.32 | |
| 2 | Rehabilitación de cancha de fútbol existente en la localidad de El Carmen, municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco. | Ahualulco de Mercado | El Carmen | Valles | \$2,342,343.48 | \$2,342,343.48 | \$2,341,183.47 | 100.00% | 7,424.00 | M2 | 7,424.00 | |
| 3 | Primera etapa de la pavimentación de concreto zameado con huellas de concreto de la calle Hidalgo, en el barrio de Acaponeta, en el municipio de Colotlán, Jalisco. | Colotlán | Acaponeta | Norte | \$1,945,250.25 | \$1,945,250.25 | \$1,936,362.38 | 100.00% | 2,236.82 | M2 | 2,236.82 | |
| 4 | Rehabilitación de red de drenaje sanitario con descargas domiciliarias sobre el arroyo Amatitán, cruzando por carretera internacional Guadalajara-Tepic hasta el colector de aguas residuales, en el municipio de Amatitán, Jalisco | Amatitán | Amatitán | Valles | \$11,500,000.00 | \$11,500,000.00 | \$8,350,743.08 | 85.85% | 2,481.00 | ML | 2,129.82 | La obra ejecutada consiste en 1,788.94 metros de tubería de 12" y 340.88 metros de tubería de 16", la infraestructura queda en operación al 100%. |
| 5 | Construcción de la línea de conducción de agua potable, en la localidad de la yerbabuena municipio de Tototlán, Jalisco. | Tototlán | La Yerbabuena | Cienega | \$949,000.00 | \$949,000.00 | \$948,414.53 | 100.00% | 1,500.00 | ML | 1,500.00 | La obra ejecutada consistió en la instalación de 1,330 metros de tubería de PVC de 4" y 170 metros de tubería de fierro galvanizado de 4" se requiere la ejecución de una segunda etapa para que la infraestructura entre en operación. |
| 6 | Pavimentación de camino del Vivorero a La Trinidad y del camino a Los Dolores, en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. | San Ignacio Cerro Gordo | El Vivorero | Altos Sur | \$1,437,180.21 | \$1,437,180.21 | \$1,437,104.95 | 100.00% | 3,750.00 | M2 | 3,750.00 | |
| 7 | Pavimentación de camino del Vivorero a La Trinidad y del camino a Los Dolores | San Ignacio Cerro Gordo | El Vivorero | Altos Sur | \$1,948,274.90 | \$1,948,274.90 | \$1,948,199.64 | 100.00% | 3,109.35 | M2 | 3,109.35 | |
| 8 | Rehabilitación de banquetas, zonas peatonales y accesibilidad, en la cabecera municipal de Santa María del Oro, Jalisco. | Santa María del Oro | Santa María del Oro | Sureste | \$971,053.78 | \$971,053.78 | \$970,315.49 | 100.00% | 582.75 | M2 | 582.75 | |
| 9 | Construcción de puente vehicular ubicado en el Tuito, municipio de Cabo Corrientes, Jalisco. | Cabo Corrientes | Barrio Pobre | Costa Sierra Occidental | \$1,405,993.10 | \$1,405,993.10 | \$1,229,672.69 | 100.00% | 192.00 | M2 | 192.00 | |
| 10 | Construcción de empedrado zameado y huellas de concreto, incluye: red de drenaje sanitario y agua potable, en la calle Cruz de Zacate, municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco. | Yahualica | Barrio Cruz de Zacate | Altos Sur | \$1,512,681.20 | \$1,512,681.20 | \$1,512,162.77 | 100.00% | 857.00 | M2 | 857.00 | |
| 11 | Construcción de cancha de fútbol, gradas y cercado perimetral en el campo deportivo El Camichín, ubicado en Tuxcacuesco, Jalisco. | Tuxcacuesco | El Camichín | Sierra de Amula | \$1,900,000.00 | \$1,900,000.00 | \$1,899,784.58 | 100.00% | 5,400.00 | M2 | 5,400.00 | |
| 12 | Pavimentación del Camino Buenos Aires - El Terrero, municipio de Degollado, Jalisco, primera etapa. | Degollado | El Terrero | Cienega | \$2,926,512.77 | \$2,926,512.77 | \$2,926,112.14 | 100.00% | 4,290.00 | M2 | 4,290.00 | |
| 13 | Rehabilitación de la unidad deportiva en la localidad de unión de Guadalupe, municipio de Atoyac, Jalisco. | Atoyac | Union de Guadalupe | Lagunas | \$2,499,899.01 | \$2,499,899.01 | \$2,497,892.17 | 100.00% | 199.00 | M2 | 199.00 | |
| 14 | Pavimentación de la calle Ana Bertha Lepe, ubicada en la cabecera municipal de Tecolotlán. | Tecolotlán | Tecolotlán | Sierra de Amula | \$2,000,000.00 | \$2,000,000.00 | \$1,997,943.66 | 100.00% | 1,663.00 | M2 | 1,663.00 | |
| 15 | Rehabilitación de la Unidad Deportiva Raúl Cortez, en la cabecera municipal de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | Altos Sur | \$1,937,200.01 | \$1,937,200.01 | \$1,937,042.00 | 100.00% | 458.86 | M2 | 458.86 | |
| 16 | Pavimentación de la calle Aquiles Serdán en la cabecera municipal de Zacoalco de Torres, Jalisco, primera etapa. | Zacoalco de Torres | Zacoalco de Torres | Lagunas | \$1,896,213.28 | \$1,896,213.28 | \$1,896,213.28 | 100.00% | 1,750.56 | M2 | 1,750.56 | |
| 17 | Pavimentación del camino a la comunidad de Huisichi, municipio de Tolimán, Jalisco. | Tolimán | Huisichi | Sur | \$1,750,000.00 | \$1,750,000.00 | \$1,748,976.71 | 100.00% | 2,100.00 | M2 | 2,100.00 | |
| 18 | Pavimentación de la calle Juan Escutia, en la cabecera municipal de Jamay, Jalisco, primera etapa. | Jamay | Jamay | Cienega | \$2,500,000.00 | \$2,500,000.00 | \$2,498,783.00 | 100.00% | 1,901.54 | M2 | 1,901.54 | |
| 19 | Construcción de la cuarta etapa del parque lineal Centenario de la Constitución, ubicado en el municipio de Magdalena, Jalisco. | Magdalena | Magdalena | Valles | \$2,140,385.24 | \$2,140,385.24 | \$2,136,668.32 | 100.00% | 3,082.00 | M2 | 3,082.00 | |

**REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL 2019 (FONDEREG)**

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE

| No. | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LOCALIZACIÓN | | REGIÓN | INVERSIÓN AUTORIZADA | IMPORTE CONTRATADO | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | | METAS DE LA OBRA | | | OBSERVACIONES |
|-----|--|-------------------------------|---|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------|---------------|
| | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | | | | FINANCIERO (EN PESOS) | FÍSICO (PORCENTAJE) | META | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE | |
| 20 | Rehabilitación de la Unidad Deportiva de la localidad de El Salvador, ubicada en el municipio de Tequila, Jalisco. | Tequila | El salvador | Valles | \$498,741.44 | \$498,741.44 | \$498,708.92 | 100.00% | 812.68 | M2 | 812.68 | |
| 21 | Sustitución de redes hidráulicas y pavimento con concreto hidráulico de la calle Javier Mina, en la cabecera municipal de La Manzanilla de la Paz, Jalisco. | La Manzanilla de la Paz | La Manzanilla de la Paz | Sureste | \$1,960,518.36 | \$1,960,518.36 | \$1,957,783.86 | 100.00% | 1,155.57 | M2 | 1,155.57 | |
| 22 | Pavimentación con concreto zampeado en la calle Jalisco, ubicada en la localidad de San Juan de Los Potreros, municipio de Chimaltitán, Jalisco. | Chimaltitán | San Juan de los Potreros | Norte | \$1,204,987.24 | \$1,204,987.24 | \$1,204,861.51 | 100.00% | 1,174.00 | M2 | 1,174.00 | |
| 23 | Construcción de pavimento con adoquín en las calles Juárez, Anahuac y 5 de Mayo, incluye: banquetas, renovación de imagen urbana y obras inducidas; construcción de empedrado en calles de la colonia Playas de Pozonextle, en la cabecera municipal de Talpa de Allende, Jalisco. | Talpa de Allende | Talpa de Allende | Sierra Occidental | \$7,124,931.80 | \$7,124,931.80 | \$7,123,569.64 | 100.00% | 5,955.48 | M2 | 5,955.48 | |
| 24 | Pavimentación de la calle Emiliano Zapata, colonia La Cofradía, en la cabecera municipal de Tonaya, Jalisco. | Tonaya | La Cofradía | Sierra de Amula | \$1,864,631.01 | \$1,864,631.01 | \$1,862,703.76 | 100.00% | 1,630.89 | M2 | 1,630.89 | |
| 25 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico, incluye: red de drenaje sanitario y de agua potable, en la calle Hidalgo de la Delegación Municipal de Chacala, municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. | Cuautitlán de García barragán | Delegación Municipal de Chacala | Costa sSur | \$1,492,520.13 | \$1,492,520.13 | \$1,492,368.79 | 100.00% | 1,202.75 | M2 | 1,202.75 | |
| 26 | Pavimentación de la calle Zaragoza, en la cabecera municipal de Tizapán el Alto, Jalisco. | Tizapán | Tizapán | Sureste | \$2,135,070.48 | \$2,135,070.48 | \$2,133,984.65 | 100.00% | 2,280.00 | M2 | 2,280.00 | |
| 27 | Construcción de carpeta asfáltica en camino Real de Tierras Coloradas, en el municipio de Acatic, Jalisco. Primera etapa. | Acatic | Tierras Coloradas | Altos Sur | \$949,636.54 | \$949,636.54 | \$946,638.11 | 100.00% | 2,073.83 | M2 | 2,073.83 | |
| 28 | Construcción de banquetas en la calle Camino Real, la localidad de Tierras Coloradas, en el municipio de Acatic, Jalisco. Primera etapa. | Acatic | Tierras Coloradas | Altos Sur | \$947,369.87 | \$947,369.87 | \$940,736.04 | 100.00% | 899.37 | M2 | 899.37 | |
| 29 | Construcción de banquetas y baños públicos en la localidad de Chiquihuitillo, municipio de Acatic, Jalisco. | Acatic | Chiquihuitillo | Altos Sur | \$947,213.18 | \$947,213.18 | \$946,631.54 | 100.00% | 419.55 | M2 | 419.55 | |
| 30 | Rehabilitación de la plaza principal en la localidad de los Guajes, municipio de Juchitán, Jalisco. | Juchitán | Los guajes | Sierra de Amula | \$993,410.92 | \$993,410.92 | \$993,324.02 | 100.00% | 977.77 | M2 | 977.77 | |
| 31 | Pavimentación de la calle Agua Azul, municipio de Tuxcueca, Jalisco | Tuxcueca | San Luis Soyatlan | Sureste | \$2,000,000.00 | \$2,000,000.00 | \$1,997,629.71 | 100.00% | 1,816.10 | M2 | 1,816.10 | |
| 32 | Pavimentación con empedrado zampeado en la calle de ingreso a la localidad de Buenavista, municipio de Valle de Juárez, Jalisco. | Valle de Juárez | Buenavista | Sureste | \$1,198,750.48 | \$1,198,750.48 | \$1,197,411.04 | 100.00% | 1,252.94 | M2 | 1,252.94 | |
| 33 | Construcción de estructura con lonaria para la protección de rayos UV en cancha de basquetbol ubicada en la localidad de Nogales de Añil, municipio de Valle de Juárez, Jalisco. | Valle de Juárez | Nogales de Añil | Sureste | \$849,950.24 | \$849,950.24 | \$848,806.18 | 100.00% | 686.65 | M2 | 686.65 | |
| 34 | Rehabilitación de la plaza principal de Juanacatlán, municipio de Tenamaxtlán, Jalisco. | Tenamxatlán | Tenamxatlán | Sierra de Amula | \$991,895.56 | \$991,895.56 | \$991,844.69 | 100.00% | 1,816.10 | M2 | 1,816.10 | |
| 35 | Construcción de parque recreativo en la colonia Tabachines primera etapa en el municipio de Cuautla, Jalisco. | Cuautla | Tabachines | Sierra de Amula | \$997,850.23 | \$997,850.23 | \$996,297.12 | 100.00% | 6,886.14 | M2 | 6,886.14 | |
| 36 | Primera etapa de la pavimentación de la calle Francisco Villa en la localidad de Santa Rita, en el municipio de Totatiche, Jalisco | Totatiche | Santa Rita | Norte | \$2,482,922.33 | \$2,482,922.33 | \$2,482,347.10 | 100.00% | 2,063.09 | M2 | 2,063.09 | |
| 37 | Construcción de andador peatonal en el libramiento Lázaro Cárdenas, ubicado en la cabecera municipal de Valle de Juárez, Jalisco, primera etapa. | Valle de Juárez | Valle de Juárez | Sureste | \$999,900.05 | \$999,900.05 | \$998,333.45 | 100.00% | 596.33 | M2 | 596.33 | |
| 38 | Construcción de andador peatonal de la localidad Del Alto a la localidad de Paso de Piedra, municipio de Valle de Juárez, Jalisco, primera etapa. | Valle de Juárez | Del alto a la localidad de paso de piedra | Sureste | \$749,100.15 | \$749,100.15 | \$747,721.07 | 100.00% | 394.73 | M2 | 394.73 | |
| 39 | Construcción de camino rural con empedrado tradicional en la comunidad de San Pedro Analco, municipio de Tequila, Jalisco. | Tequila | San Pedro Analco | Valles | \$749,635.67 | \$749,635.67 | \$748,977.42 | 100.00% | 1,185.00 | M2 | 1,185.00 | |

REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL 2019 (FONDEREG)

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE

| No. | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LOCALIZACIÓN | | REGIÓN | INVERSIÓN AUTORIZADA | IMPORTE CONTRATADO | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | | METAS DE LA OBRA | | | OBSERVACIONES |
|-----|--|------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------|---------------|
| | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | | | | FINANCIERO (EN PESOS) | FÍSICO (PORCENTAJE) | META | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE | |
| 40 | Construcción de empedrado tradicional en caminos rurales de la localidad de Tapexco, municipio de Tequila, Jalisco. | Tequila | Tapexco | Valles | \$749,395.83 | \$749,395.83 | \$748,935.33 | 100.00% | 1,381.05 | M2 | 1,381.05 | |
| 41 | Construcción de empedrado tradicional en caminos rurales de la localidad de Tlaltihuleca, municipio de Tequila, Jalisco. | Tequila | Tlaltihuleca | Valles | \$499,682.52 | \$499,682.52 | \$497,647.91 | 100.00% | 950.00 | M2 | 950.00 | |
| 42 | Pavimento con concreto hidráulico, incluye: red de drenaje sanitario, de agua potable, pluvial y construcción de banquetas, en el Boulevard Las Huertas entre Av. Guadalupana y calle Pino Suárez, ubicada en cabecera municipal, Villa Hidalgo, Jalisco, primera etapa. | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Altos Norte | \$2,277,665.15 | \$2,277,665.15 | \$2,277,665.05 | 100.00% | 603.80 | M2 | 603.80 | |
| 43 | Construcción de paseo turístico de ermita, explanada, baños y mirador La Mesita, en el municipio de Unión de San Antonio, Jalisco. | Unión de san Antonio | Unión de San Antonio | Altos Norte | \$4,988,350.00 | \$4,988,350.00 | \$4,983,361.67 | 100.00% | 21,650.00 | M2 | 21,650.00 | |
| 44 | Construcción de pavimento con adoquín en la calle Leandro Valle de calle Toluca a Ejido, ubicada en la cabecera municipal de Tequila, Jalisco. | Tequila | Tequila | Valles | \$1,599,240.63 | \$1,599,240.63 | \$1,597,650.66 | 100.00% | 1,313.39 | M2 | 1,313.39 | |
| 45 | Construcción de pavimento con adoquín en la calle Nicolás Bravo de calle Ramos Millán a calle Maíz, ubicada en la cabecera municipal de Tequila, Jalisco. | Tequila | Tequila | Valles | \$1,699,661.76 | \$1,699,661.76 | \$1,698,391.74 | 100.00% | 1,471.13 | M2 | 1,471.13 | |
| 46 | Construcción de pavimento con adoquín en la calle Melchor Ocampo, ubicada en la cabecera municipal de Tequila, Jalisco. | Tequila | Tequila | Valles | \$999,639.71 | \$999,639.71 | \$998,931.77 | 100.00% | 852.93 | M2 | 852.93 | |
| 47 | Pavimentación con empedrado ahogado en concreto incluye: red de drenaje sanitario y de agua potable, en la calle Secundino González entre Rafael Pérez, en el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco. | Valle de Guadalupe | Valle de Guadalupe | Altos Sur | \$1,329,720.05 | \$1,329,720.05 | \$1,329,528.87 | 100.00% | 542.72 | M2 | 542.72 | |
| 48 | Construcción de red de agua potable y empedrado ahogado en concreto de calle Jesús Samaniego en la localidad de El Trigo, en el municipio de Cuautla, Jalisco | Cuautla | El Trigo | Sierra de Amula | \$1,797,530.15 | \$1,797,530.15 | \$1,796,945.58 | 100.00% | 570.00 | M2 | 570.00 | |
| 49 | Pavimentación de la calle Justicia, fortaleza, sabiduría y lealtad en la localidad de Temastán, en el Municipio de Totatiche. | Totatiche | Temastán | Norte | \$3,654,886.40 | \$3,654,886.40 | \$3,653,817.96 | 100.00% | 3,830.50 | M2 | 3,830.50 | |
| 50 | Pavimentación con empedrado zampeado en la calle de acceso a la localidad de Puerto Milpillas, municipio de Valle de Juárez, Jalisco. | Valle de Juárez | Puerto de Milpillas | Sureste | \$1,199,250.48 | \$1,199,250.48 | \$1,197,793.46 | 100.00% | 1,252.94 | M2 | 1,252.94 | |
| 51 | Pavimentación con huellas de concreto y empedrado en la calle Matamoros de la cabecera municipal de Santa María de los Ángeles, Jalisco. | Santa María de los Ángeles | Santa María de los Ángeles | Norte | \$1,499,993.67 | \$1,499,993.67 | \$1,499,675.60 | 100.00% | 1,902.92 | M2 | 1,902.92 | |
| 52 | Pavimentación con concreto zampeado, incluye: banquetas, en la calle Manzanillo de la cabecera municipal de Cañadas de Obregón, Jalisco. | Cañadas de obregón | Cañadas de obregón | Altos Sur | \$1,439,951.25 | \$1,439,951.25 | \$1,438,927.74 | 100.00% | 1,354.82 | M2 | 1,354.82 | |
| 53 | Construcción de empedrado ecológico en el tramo Tecualtita - el maguey - Ixtlahuacán del río 1er etapa, en el municipio de San Cristóbal de la barranca, Jalisco. | San Cristóbal de la barranca | Tecualtita | Centro | \$1,939,826.54 | \$1,939,826.54 | \$1,937,000.61 | 100.00% | 3,449.63 | M2 | 3,449.63 | |
| 54 | Reconstrucción de andador y muelle en la localidad de Quimixto, Municipio de Cabo Corrientes. | Cabo Corrientes | Quimixto | Costa Sierra Occidental | \$8,425,985.61 | \$8,425,985.61 | \$8,425,530.89 | 100.00% | 756.00 | M2 | 756.00 | |
| 55 | Pavimentación de la calle Aquiles Serdán en la cabecera municipal de Zacoalco de Torres, Jalisco, segunda etapa. | Zacoalco de Torres | Zacoalco de Torres | Lagunas | \$1,175,581.32 | \$1,175,581.32 | \$1,172,250.48 | 100.00% | 2,799.40 | M2 | 2,799.40 | |
| 56 | Pavimentación con concreto Hidráulico en el ingreso a la comunidad de San Martín de Zula, entre la carretera a Ocotlán-Tototlán y calle Hidalgo en su 2da etapa, en el Municipio de Ocotlán. | Ocotlán | San Martín de Zula | Cienega | \$ 5,498,388.02 | \$ 5,498,388.02 | \$5,496,520.71 | 100.00% | 5,046.71 | M2 | 5,046.71 | |
| 57 | Construcción de parque lineal, ademe de arroyo, iluminación colocación de mobiliario urbano y ciclovia, en el boulevard Unión-San Diego, en el Municipio de Unión de San Antonio, Jalisco. | Unión de san Antonio | Unión-san diego | Altos Norte | \$4,986,702.17 | \$4,986,702.17 | \$4,986,059.78 | 100.00% | 660.00 | M2 | 660.00 | |
| 58 | Construcción de pavimento en concreto hidráulico, banquetas, red de agua potable y drenaje en la calle María Lomelí, en el Municipio de Mexxicacán, Jalisco. | Mexxicacán | Mexxicacán | Altos Sur | \$993,245.62 | \$993,245.62 | \$991,411.95 | 100.00% | 753.95 | M2 | 753.95 | |

**REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL 2019 (FONDEREG)**

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE

| No. | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LOCALIZACIÓN | | REGIÓN | INVERSIÓN AUTORIZADA | IMPORTE CONTRATADO | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | | METAS DE LA OBRA | | | OBSERVACIONES |
|-----|--|-------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------|---------------|
| | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | | | | FINANCIERO (EN PESOS) | FÍSICO (PORCENTAJE) | META | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE | |
| 59 | Pavimentación con concreto hidráulico en calle Moctezuma, en la cabecera municipal de Jalostotitlán, Jalisco. | Jalostotitlán | Jalostotitlán | Altos Sur | \$329,257.00 | \$329,257.00 | \$328,165.47 | 100.00% | 192.24 | M2 | 192.24 | |
| 60 | Pavimentación en concreto calle roble dentro de la cabecera municipal de Jalostotitlán | Jalostotitlán | Jalostotitlán | Altos Sur | \$1,058,125.36 | \$1,058,125.36 | \$1,056,953.89 | 100.00% | 1,168.13 | M2 | 1,168.13 | |
| 61 | Construcción de plaza principal en la comunidad del Chilacayote en el Municipio de Cuautla, Jalisco. | Cuautla | Chilacayote | Sierra de Amula | \$2,487,462.58 | \$2,487,462.58 | \$2,486,841.14 | 100.00% | 1,107.84 | M2 | 1,107.84 | |
| 62 | Rehabilitación de la unidad deportiva en la cabecera municipal de Ameca, Jalisco, 1ra etapa. | Ameca | Ameca | Valles | \$3,987,298.17 | \$3,987,298.17 | \$3,986,945.17 | 100.00% | 3,500.00 | M2 | 3,500.00 | |
| 63 | Construcción de laboratorio en la escuela secundaria técnica N°31 (agropecuaria), clave 14DST0031E, ubicada en el fraccionamiento Isabel residencial, en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. | Tepatitlán de Morelos | Fracc. Isabel | Altos Sur | \$1,862,315.47 | \$1,862,315.47 | \$1,861,961.80 | 100.00% | 162.00 | M2 | 162.00 | |
| 64 | Sistema de Iluminación en área recreativa y de esparcimiento familiar en parque lineal del callejón solitario a calle Tochopa, en el Municipio de Colotlán, Jalisco. | Colotlán | Colotlán | Norte | \$499,650.24 | \$499,650.24 | \$499,124.29 | 100.00% | 720.00 | M | 720.00 | |
| 65 | Construcción de empedrado ahogado en concreto, líneas de agua potable y drenaje en las calles Porfirio Díaz, Zaragoza, y García Armas. | Valle de Guadalupe | Valle de Guadalupe | Altos Sur | \$1,739,008.26 | \$1,739,008.26 | \$1,738,826.91 | 100.00% | 617.70 | M2 | 617.70 | |
| 66 | Construcción de parque ecológico en la localidad del Tigre, Municipio de Valle de Juárez (primera etapa). | Valle de Juárez | Del tigre | Sureste | \$2,494,438.80 | \$2,494,438.80 | \$2,492,733.57 | 100.00% | 3,630.00 | M2 | 3,630.00 | |
| 67 | Pavimentación de empedrado ahogado en concreto f'c=250 kg/cm2 con huellas de concreto hidráulico en calle capitán miguel Caldera de la colonia Mezquitera en la cabecera municipal de Totatiche. | Totatiche | Mezquitera | Norte | \$1,499,636.46 | \$1,499,636.46 | \$1,498,758.62 | 100.00% | 1,676.80 | M2 | 1,676.80 | |
| 68 | Pavimentación de la calle independencia en el Municipio de Huejuquilla el Alto, Jalisco. | Huejuquilla el Alto | Huejuquilla el Alto | Norte | \$5,994,959.65 | \$5,994,959.65 | \$5,991,160.74 | 100.00% | 2,706.73 | M2 | 2,706.73 | |
| 69 | Construcción de pavimentación en concreto hidráulico, banquetas, red de agua potable y drenaje en la calle Amalia Cornejo, en el Municipio de Mexxicacán, Jalisco. | Mexxicacán | Mexxicacán | Altos Sur | \$988,158.31 | \$988,158.31 | \$988,058.10 | 100.00% | 756.95 | M2 | 756.95 | |
| 70 | Construcción de pavimento zampeado en la calle de acceso a la preparatoria en la localidad de miguel hidalgo, en el municipio de La Huerta, Jalisco. | La Huerta | Miguel Hidalgo | Costa Sur | \$4,992,874.59 | \$4,992,874.59 | \$4,987,817.61 | 100.00% | 3,454.31 | M2 | 3,454.31 | |
| 71 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico, banquetas, red de agua potable y drenaje en la calle Chala Cornejo en el Municipio de Mexxicacán Jalisco. | Mexxicacán | Mexxicacán | Altos Sur | \$949,598.58 | \$949,598.58 | \$949,492.87 | 100.00% | 718.15 | M2 | 718.15 | |
| 72 | Construcción de empedrado ecológico y huella de concreto hidráulico en camino de la cabecera municipal a la localidad de los Yugos, Municipio de Cañadas de Obregón. | Cañadas de Obregón | Los yugos | Altos Sur | \$2,440,026.10 | \$2,440,026.10 | \$2,439,781.91 | 100.00% | 2,108.40 | M2 | 2,108.40 | |
| 73 | Rehabilitación de puente vehicular y peatonal en el Gavilán comunidad de Teocaltiche, Jalisco. | Teocaltiche | Gavilán de arriba | Altos Norte | \$4,738,694.60 | \$4,738,694.60 | \$4,738,138.51 | 100.00% | 50.00 | ML | 50.00 | |
| 74 | Conclusión de la construcción del malecón isla Xamayn, en el municipio de Jamay, Jalisco. | Jamay | Centro | Cienega | \$4,896,181.38 | \$4,896,181.38 | \$4,894,675.92 | 100.00% | 9,361.00 | M2 | 9,361.00 | |
| 75 | Pavimentación y cambio de línea de agua de la calle Niños Héroes, Valle de Ornelas, Teocaltiche. | Teocaltiche | Villa de Ornelas | Altos Norte | \$2,487,837.79 | \$2,487,837.79 | \$2,486,772.14 | 100.00% | 2,958.27 | M2 | 2,958.27 | |
| 76 | Rehabilitación del auditorio municipal en la delegación de San Felipe de Hajar, Municipio de San Sebastián del Oeste. | San Sebastián del Oeste | San Felipe de Hajar | Sierra Occidental | \$2,700,000.00 | \$2,700,000.00 | \$2,697,396.37 | 100.00% | 866.50 | M2 | 866.50 | |
| 77 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico, redes de drenaje sanitario, agua potable, banquetas y guarniciones en la calle manzanillo, cabecera municipal de Chapala, Jalisco | Chapala | Chapala | Sureste | \$2,493,721.97 | \$2,493,721.97 | \$2,491,681.31 | 100.00% | 1,924.10 | M2 | 1,924.10 | |
| 78 | Construcción de plaza cívica y deportiva en la localidad "Justino Corona-Coyotillos" Municipio de Valle de Guadalupe. | Valle de Guadalupe | Justino Corona | Altos Sur | \$2,439,004.59 | \$2,439,004.59 | \$2,438,755.81 | 100.00% | 2,436.00 | M2 | 2,436.00 | |
| 79 | Pavimentación con concreto hidráulico calle Álvaro Obregón en cabecera Municipal en San Miguel el Alto. | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | Altos Sur | \$2,488,443.32 | \$2,488,443.32 | \$2,487,443.28 | 100.00% | 1,725.72 | M2 | 1,725.72 | |

REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL 2019 (FONDEREG)

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE

| No. | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LOCALIZACIÓN | | REGIÓN | INVERSIÓN AUTORIZADA | IMPORTE CONTRATADO | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | | METAS DE LA OBRA | | | OBSERVACIONES |
|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------|---------------|
| | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | | | | FINANCIERO (EN PESOS) | FÍSICO (PORCENTAJE) | META | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE | |
| 80 | Calle Vicente Guerrero en cabecera Municipal de Techaluta de Montenegro. | Techaluta de Montenegro | Techaluta de Montenegro | Lagunas | \$2,500,000.00 | \$2,500,000.00 | \$2,495,018.95 | 100.00% | 2,099.60 | M2 | 2,099.60 | |
| 81 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico, en la calle Santos Degollado de Guadalupe Victoria a Guillermo Prieto, en la cabecera municipal de Autlán de Navarro, Jalisco, primera etapa. | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | Sierra de Amula | \$1,246,893.79 | \$1,246,893.79 | \$1,244,078.61 | 100.00% | 963.42 | M2 | 963.42 | |
| 82 | Revestimiento con zapeado en el arroyo y obra complementaria para construcción de puente vehicular ubicado en el Tuito, municipio de Cabo Corrientes, Jalisco | Cabo Corrientes | Barrio Pobre | Costa Sierra Occidental | \$499,661.95 | \$499,661.95 | \$499,578.64 | 100.00% | 199.42 | M2 | 199.42 | |
| 83 | Obra complementaria para construcción de puente vehicular ubicado en el Tuito, municipio de Cabo Corrientes, Jalisco. | Cabo Corrientes | Barrio Pobre | Costa Sierra Occidental | \$1,950,250.48 | \$1,950,250.48 | \$1,950,073.05 | 100.00% | 1,244.03 | M2 | 1,244.03 | |
| 84 | Línea de agua potable y banquetas en Av. Enlace 450, colonia el Refugio, en el Municipio de Lagos de Moreno. | Lagos de Moreno | El Refugio | Altos Norte | \$2,442,790.94 | \$2,442,790.94 | \$2,159,980.20 | 100.00% | 366.20 | ML | 366.20 | |
| 85 | Rehabilitación de calle C15 Álvaro Obregón, con pavimento de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas, agua potable, drenaje sanitario, luminarias, tramo, calle C6 Hmnos Aldama a la calle C10 Benito Juárez, en la cabecera Municipal de San Julián. | San Julián | San Julián | Altos Sur | \$2,984,996.13 | \$2,984,996.13 | \$2,983,885.42 | 100.00% | 2,187.70 | M2 | 2,187.70 | |
| 86 | Construcción de empedrado zapeado, incluye: red de drenaje sanitario, agua potable, guarniciones y banquetas en la calle Javier Villanueva, municipio de Magdalena, Jalisco. | Magdalena | Magdalena | Valles | \$1,359,614.76 | \$1,359,614.76 | \$1,359,614.69 | 100.00% | 1,479.30 | M2 | 1,479.30 | |
| 87 | Construcción de gradas, colocación de ejercitadores y área infantil en la unidad deportiva de la cabecera Municipal de Cuquío | Cuquío | Cuquío | Centro | \$2,180,000.00 | \$2,180,000.00 | \$2,127,814.39 | 100.00% | 2,400.00 | M2 | 2,400.00 | |
| 88 | Construcción de Cancha de futbol rápido, en la localidad de Villa Morelos, en el Municipio de La Manzanilla de la Paz, Jalisco. | La Manzanilla de la Paz | Villa Morelos | Sureste | \$3,000,000.00 | \$3,000,000.00 | \$2,989,579.71 | 100.00% | 1,726.73 | M2 | 1,726.73 | |
| 89 | Construcción de museo Tlacotán, ubicado en la cabecera municipal de Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán del Río | Centro | \$1,848,186.94 | \$1,848,186.94 | \$1,847,886.80 | 100.00% | 290.00 | M2 | 290.00 | |
| 90 | Empedrado ahogado con huellas de concreto estampado y red de agua potable y alcantarillado en la calle independencia del municipio de Atenguillo, Jalisco. | Atenguillo | Atenguillo | Costa Sierra Occidental | \$2,092,307.18 | \$2,092,307.18 | \$2,091,191.49 | 100.00% | 214.38 | M2 | 214.38 | |
| 91 | Instalación de líneas hidráulicas y sanitarias en la calle Pbro. Juan Pérez Gallego en el Municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco. | San Diego de Alejandría | San Diego de Alejandría | Altos Norte | \$2,559,957.50 | \$2,559,957.50 | \$2,559,406.77 | 100.00% | 514.49 | M2 | 514.49 | |
| 92 | Pavimentación con piedra laja en la calle Juárez, delegación de Tepec, en el municipio de Amacueca. | Amacueca | Tepec | Lagunas | \$1,828,957.14 | \$1,828,957.14 | \$1,828,218.90 | 100.00% | 1,502.78 | M2 | 1,502.78 | |
| 93 | Rehabilitación de la unidad deportiva 3ra etapa, en el Municipio de Guachinango. | Guachinango | Guachinango | Costa Sierra Occidental | \$3,660,000.00 | \$3,660,000.00 | \$3,556,428.79 | 100.00% | 1,332.00 | M2 | 1,332.00 | |
| 94 | Rehabilitación de línea de drenaje sanitario y agua potable y construcción de concreto zapeado en la calle Jazmín en la cabecera Municipal de Cañadas de Obregón. | Cañadas de Obregón | Cañadas de Obregón | Altos Sur | \$1,695,764.95 | \$1,695,764.95 | \$1,693,500.22 | 100.00% | 1,998.83 | M2 | 1,998.83 | |
| 95 | Continuación de la construcción del auditorio de la casa de la cultura, ubicada en la cabecera municipal de Casimiro Castillo. | Casimiro Castillo | Casimiro Castillo | Costa Sur | \$5,292,414.45 | \$5,292,414.45 | \$5,291,809.38 | 100.00% | 79.58 | M2 | 79.58 | |
| 96 | Construcción de boulevard Las Huertas entre Av. Guadalupe y calle Pino Suárez segunda etapa en el Municipio de Villa Hidalgo. | Villa Hidalgo | Las Huertas | Altos Norte | \$2,773,695.12 | \$2,773,695.12 | \$2,763,138.33 | 100.00% | 2,221.30 | M2 | 2,221.30 | |
| 97 | Rehabilitación de la primera etapa de la unidad deportiva en la cabecera Municipal de Jocotepec. | Jocotepec | Jocotepec | Sureste | \$2,500,000.00 | \$2,500,000.00 | \$2,491,194.73 | 100.00% | 570.33 | M2 | 570.33 | |
| 98 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico, sustitución de líneas de drenaje sanitario y agua potable, banquetas, accesibilidad, en la calle Santos Degollado de Nicolás Bravo a Guadalupe Victoria, cabecera Municipal de Autlán de Navarro, Jalisco. | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | Sierra de Amula | \$4,722,494.66 | \$4,722,494.66 | \$4,721,691.23 | 100.00% | 420 | M2 | 420.00 | |

**REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL 2019 (FONDEREG)**

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE

| No. | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LOCALIZACIÓN | | REGIÓN | INVERSIÓN AUTORIZADA | IMPORTE CONTRATADO | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | | METAS DE LA OBRA | | | OBSERVACIONES |
|---------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------|---------------|
| | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | | | | FINANCIERO (EN PESOS) | FÍSICO (PORCENTAJE) | META | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE | |
| 99 | Construcción de banquetas, accesibilidad, sustitución de líneas de drenaje sanitario y agua potable, en la calle Santos Degollado de Guadalupe Victoria a Guillermo Prieto, en la cabecera municipal de Autlán de Navarro, Jalisco. | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | Sierra de Amula | \$1,635,921.45 | \$1,635,921.45 | \$1,632,362.89 | 100.00% | 742.09 | M2 | 742.09 | |
| 100 | Construcción de unidad deportiva el pedregal tercera etapa. | Encarnación de Díaz | El Pedregal | Altos Norte | \$2,000,000.00 | \$2,000,000.00 | \$1,949,108.63 | 100.00% | 420.00 | M2 | 420.00 | |
| 101 | Construcción de cancha fútbol rápido, en la Tuna, Municipio de La Manzanilla de la Paz, Jalisco. | La Manzanilla de la Paz | La Tuna | Sureste | \$2,500,000.00 | \$2,500,000.00 | \$2,493,126.37 | 100.00% | 1,449.27 | M2 | 1,449.27 | |
| 102 | Construcción de empedrado ahogado en concreto, red de drenaje y agua potable, en la calle Zaragoza. | Tenamaxtlán | La libertad | Sierra de Amula | \$1,984,055.84 | \$1,984,055.84 | \$1,892,395.10 | 100.00% | 2,126.50 | M2 | 2,126.50 | |
| 103 | Construcción de empedrado ahogado en concreto hidráulico entre el crucero del Guayabo y el crucero el Limón en el Municipio de Mixtlán, Jalisco. | Mixtlán | Las Paredes | Costa Sierra Occidental | \$2,992,823.55 | \$2,992,823.55 | \$2,991,817.87 | 100.00% | 4,710.00 | M2 | 4,710.00 | |
| TOTAL= | | | | | \$240,000,000.00 | \$240,000,000.00 | \$235,932,296.97 | | | | | |