

CONSEJO DE LA ZONA  
METROPOLITANA  
DE GUADALAJARA

**Guadalajara**

**El Salto**

**Ixtlahuacán de los  
Membrillos**

**Juanacatlán**

**Tlajomulco de  
Zúñiga**

**Tlaquepaque**

**Tonalá**

**Zapopan**

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"  
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01  
Fax: 38-19-23-02

Tel. 38-19-23-07  
38-19-23-06  
Ext. 7568  
Fax: 38-19-23-06  
Ext. 7581

**IX SESIÓN ORDINARIA  
DEL  
COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E  
INVERSIÓN DEL "FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA"**


En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a las 11:00 horas del 14 de Octubre de 2009, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Desarrollo Urbano, se llevó a cabo la IX Sesión Ordinaria con los siguientes participantes: **Lic. María Cristina Macías González**, Directora General de Egresos de la Secretaría de Finanzas y suplente ante el Comité Técnico; **Arq. Alfonso Javier Sámano Sevilla**, Director General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Suplente ante el Comité Técnico; **Arq. Héctor Pérez Camarena**, Director General de Planeación Urbana y Territorial de la Secretaría de Desarrollo Urbano y titular ante el Subcomité Técnico; **Lic. Juan José Ramos Ramos**, Investigador de Proyectos Especiales de la Secretaría General de Gobierno y representante ante el Subcomité Técnico; **Ing. Enrique León Zepeda**, Director de Planeación Urbana Metropolitana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y suplente ante el Subcomité Técnico; **Ing. Jorge Gastón González Alcerreca**, Director General de Verificación y Control de Obra de la Contraloría del Estado y titular ante el Comité Técnico; **L.S.I. Guadalupe Pichardo Goby**, Directora de Evaluación Sectorial e Institucional de COPLADE y suplente ante el Comité Técnico; **Lic. María Luisa Gabriela Ramírez Oliva**, Delegada Estatal de Banobras; **Ing. José de Jesús Álvarez Carrillo**, Delegado Federal en Jalisco de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y titular ante el Subcomité Técnico; bajo el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Bienvenida
2. Reporte del avance financiero de las acciones 2008
3. Reporte del avance financiero de las acciones 2009
4. Informe del estado financiero BANOBRAS, Lic. Gabriela Ramírez Oliva
5. Asuntos varios
  - Entrega de los anexos de justificación del aumento de recursos a los techos financieros
  - Propuesta de recorrido de visita de obra

**PUNTO 1. BIENVENIDA**

El Arq. Héctor Pérez Camarena, Director General de Planeación Urbana y Territorial de la SEDEUR y Titular ante este Comité Técnico, ofreció bienvenida a los participantes. Procediendo a desahogar el orden del día.



CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"  
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.


Tel: 38-19-23-01  
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07  
38-19-23-06  
Ext. 7568  
Fax: 38-19-23-06  
Ext. 7581

**PUNTO 2. REPORTE DEL AVANCE FINANCIERO DE LAS ACCIONES 2008**  
El Ing. Enrique León Zepeda, informa los Avances Financieros de las acciones 2008, contenidas en el siguiente cuadro:

CONCEPTOS, COMPONENTES Y ACCIONES ESPECÍFICAS	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO	SALDO POR EJERCER	AVANCE FINANCIERO JULIO 2008	AVANCE FINANCIERO SEP 2008
FONDO DEL CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, INVERSIÓN 2007-2009	\$1,153,242,292.63	\$1,148,569,554.73	\$4,672,737.91	\$322,313,684.42	\$274,271,677.41	85%	95%
SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS	\$373,703,364.74	\$364,874,624.83	\$8,828,739.91	\$770,746,987.76	\$290,364,571.04		
1 Elaboración de estudios, regularización, adquisición de suelos, liberación de derechos de vía y pago de adeudos en el Anillo Periférico en sus tramos Av. 8 de Julio - Carretera a Chapala, tramo Carretera B Verde El Castillo - Carretera Libre a Zapopan	\$38,854,126.62	\$38,843,668.64	\$1,455.98	\$38,183,557.42	\$2,655,562.10	100%	100%
2 Continuación de la construcción de barreras, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en el Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores - El Verde a Carretera Libre a Zapopan, en los municipios de El Salto y Tlaquepaque	\$198,289,42.42	\$197,529,639.08	\$771,103.34	\$160,001,637.74	\$38,278,904.88	95%	100%
3 Construcción de Grapa Sur del Nudo Ixtlahuacán - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan*	\$104,000,000.00	\$100,275,556.47	\$3,724,443.53	\$79,958,727.11	\$24,541,272.89	95%	95%
4 Construcción de Rotonda deprimida en el Anillo Periférico y Av. Deportivo Irmasur, en el municipio de Tlaquepaque	\$38,711,817.89	\$30,111,507.98	\$8,600,309.91	\$29,774,807.57	\$38,900.41	100%	98%
5 Terminación de barreras en Nudo Colón - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	\$85,000,000.00	\$80,543,175.03	\$4,456,824.97	\$68,856,008.30	\$26,103,981.70	95%	95%
6 Construcción de nodo y obras complementarias del Nudo San Isidro (Las Callesas) - Periférico en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan	\$148,393,344.69	\$139,345,971.51	\$9,047,373.18	\$113,474,098.61	\$26,629,205.48	95%	95%
7 Construcción del Nudo (Ferroviario) - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	\$81,654,487.89	\$61,848,236.23	\$19,806,251.66	\$61,523,509.90	\$28,967.10	100%	100%
8 Construcción de Nudo El Verde - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto	\$77,000,000.00	\$66,869,656.69	\$10,130,343.31	\$66,869,656.69	\$20,105,188.15	74%	74%
9 Construcción del Nudo Carretera Libre a Zapopan - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en los municipios de El Salto y Tlaquepaque	\$4,715,357.38	\$39,693,977.24	\$34,978,619.86	\$22,253,038.08	-\$12,533,780.90	75%	41.7%
10 Ampliación e modernización a 6 carriles del Anillo Periférico Sur, tramo Calle Anahuac del Hierro a Av. Tonalá, en el municipio de Tonalá	\$42,000,000.00	\$42,000,000.00	\$0.00	\$101,507,268.21	\$40,062,601.79	100%	100%
11 Trabajos urgentes de conservación periódica y vialidad sobre el Periférico de Guadalajara	\$11,720,440.00	\$10,469,911.76	\$1,250,528.24	\$8,772,818.71	\$2,655,721.25	62%	65%
12 Nudo Periférico - Carretera Chapala	\$48,000,000.00	\$27,418,461.02	\$20,581,538.98	\$22,253,038.08	\$17,746,961.92	100%	100%
13 Construcción de Puertes Peatonales	\$3,490,371.11	\$27,418,461.02	\$24,928,089.91	\$18,713,195.16	\$15,304,620.93	43%	61%
OPRAS METROPOLITANAS	\$181,494,827.89	\$181,494,827.89	\$0.00	\$161,568,878.28	\$19,925,951.61	100%	100%
1 Construcción de obras de mantenimiento en el Corral Serrín Catalino en el Municipio de Zapopan.							

\* Otra suspendida por causas jurídicas.



CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan


**PUNTO 3. REPORTE DEL AVANCE FINANCIEROS DE LAS ACCIONES 2009**  
 Así mismo informa de los Avances Financieros de las acciones 2009, contenidos en el siguiente cuadro:

Conceptos, Componentes y Acciones Específicas	Inversión Total	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO	SALDO A EJERCER	AVANCE FINANCIERO JULIO 2009	AVANCE FINANCIERO SEP 2009
FONDO DEL CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, REVERSIÓN 2009	\$1,123,145,277.42	\$918,091,783.78	56%	\$138,094,597.21	\$178,049,188.21	45%	54%
SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y SISTEMAS VALLES METROPOLITANOS	\$327,737,643.43	\$54,277,061.87	16%	\$34,296,288.46	\$52,498,783.83	75%	87%
1 Construcción del Puerto sobre Av. López Mateos en el Sistema Lázaro Cárdenas	\$300,000,000.00	\$219,582,854.00	73%	\$143,973,382.86	\$168,674,877.14	75%	87%
2 Construcción de la Primera Fase del Nudo El Tapado - Fraccionamiento Revolución	\$170,000,000.00	\$162,957,153.13	96%	\$48,763,443.87	\$71,278,654.03	0%	0%
4 Conclusión del Nudo Periférico - Carretera Libre a Zapopan	\$60,000,000.00	\$4,000,000.00	7%	\$4,000,000.00	\$46,683,214.97	0%	0%
5 Conclusión del Nudo Periférico - Carretera Libre a Zapopan	\$30,000,000.00	\$4,134,527.29	14%	\$3,467,263.73	\$46,683,214.97	0%	0%
6 Construcción de la Primera Fase del Boulevard Tlaquepaque	\$35,000,000.00	\$23,582,883.65	67%	\$4,717,881.87	\$23,582,883.65	0%	0%
7 Conservación y Modernización del Sistema Anillo Periférico	\$115,177,345.40	\$111,283,874.49	96%	\$42,353,854.42	\$23,849,348.03	100%	95%
8 Conclusión de la ampliación e seis carriles del Periférico Oriente (Tonah)	\$65,917,294.35	\$31,969,886.61	49%	\$19,668,777.86	\$46,654,826.49	59%	48%
9 Ejecución de estudios, regularización, adquisición de suelo, liberación de derechos de vía y pago de adeudos en el Anillo Periférico en sus tramos (I al V) desde Av. B de Julio hasta Camino Caliente y el tramo de Beltrán Domínguez.	\$45,000,000.00	\$4,000,000.00	9%	\$4,000,000.00	\$45,000,000.00	0%	0%
10 Continuación de la construcción de terrenos, obras complementarias, periferización y señalamientos en el Periférico Oriente, Tramo San Martín de las Flores - El Verde a Carretera Libre a Zapopan, en los municipios de El Salto y Tlaquepaque. SEGUNDA ETAPA	\$14,000,000.00	\$4,000,000.00	29%	\$4,000,000.00	\$14,000,000.00	0%	0%
11 Terminación de redes en Nudo Calén - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque. SEGUNDA ETAPA	\$22,046,451.34	\$4,000,000.00	18%	\$4,000,000.00	\$22,046,451.34	0%	0%
12 Construcción del Nudo Tramo Iferrocarril - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque. SEGUNDA ETAPA	\$28,702,794.37	\$4,000,000.00	14%	\$4,000,000.00	\$28,702,794.37	0%	0%
13 Construcción de Nudo El Verde - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto. SEGUNDA ETAPA	\$16,000,655.03	\$4,000,000.00	25%	\$4,000,000.00	\$16,000,655.03	0%	0%
14 Construcción de Puentes Peatonales (Productos financieros)	\$23,145,277.42	\$23,145,277.42	100%	\$23,145,277.42	\$23,145,277.42	0%	0%
OBRAS HIDRÁULICAS METROPOLITANAS	\$185,000,230.83	\$64,373,874.91	35%	\$178,626,355.92	\$140,627,815.11	0%	0%
1 Continuación de acciones en Canal Santa Coloma	\$125,161,251.88	\$64,373,874.91	51%	\$64,373,874.91	\$67,358,114.68	55%	45%
2 Canal y Culebrón Puente Nuevo España	\$60,248,978.95	\$4,000,000.00	7%	\$4,000,000.00	\$60,248,978.95	0%	0%

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"  
 2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01  
 Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07  
 38-19-23-06  
 Ext. 7568  
 Fax: 38-19-23-06  
 Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA  
METROPOLITANA  
DE GUADALAJARA

**Guadalajara**

**El Salto**

**Ixtlahuacán de los  
Membrillos**

**Juanacatlán**

**Tlajomulco de  
Zúñiga**

**Tlaquepaque**

**Tonalá**

**Zapopan**

**Distribución de productos financieros al 30 de Septiembre de 2009**

Acciones	Productos Fin.(May/09)	Productos Fin.(Jun/09)	Productos Fin.(OCT/09)	Saldo Total
Construcción del Modo Tramo II Ferrocarril - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	\$8,000,000.00			\$8,000,000.00
Trabajos urgentes de conservación periódica y rutinaria sobre el Periférico de Guadalajara	\$5,500,000.00			\$5,500,000.00
Construcción de Puentes Peatonales (Productos financieros 2008)	\$38,615,339.21	\$3,153,316.35	\$1,979,638.03	\$41,748,293.59
Construcción de Puentes Peatonales (Productos financieros 2009)	\$10,475,674.95	\$8,763,059.52	\$5,906,542.95	\$22,145,277.42
<b>TOTAL</b>	<b>\$80,591,014.11</b>	<b>\$9,916,375.87</b>	<b>\$7,886,180.98</b>	<b>\$78,393,571.01</b>

**ACUERDO 09/01**

El Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión, aprueba por unanimidad el informe del Avance Financiero de las acciones 2008 reportados al 30 de Septiembre 2009, recomendando oficializar ante la SHCP, la reprogramación aprobada en la sesión anterior.

**ACUERDO 09/02**

El Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión, aprueba por unanimidad el informe del Avance Financiero de las acciones 2009 reportados al 30 de Septiembre 2009, recomendando oficializar ante la SHCP, la reprogramación aprobada en la sesión anterior.

**ACUERDO 09/03**

El Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión, aprueba por unanimidad la distribución de los productos financieros reportados al 30 de Septiembre 2009.

**PUNTO 4. INFORME DEL ESTADO FINANCIERO POR PARTE DE BANOBRAS**

La Lic. Ma. Luisa Gabriela Ramírez Oliva, Delegada Estatal de BANOBRAS, informó el estado de posición financiera al 30 de Septiembre de 2009, el cual es el siguiente:

**Patrimonio:**

Los recursos federales del fondo metropolitano que se han transferido al estado de Jalisco conforme a lo siguiente:

Aportaciones del Fideicomitente (Gov. del Estado)		1,100'518,864.69
26 Jun 08	214'092,954.86	
09 Jul 08	306'472,364.81	
01 Ago 08	289'925,000.00	
08 Sep 08	175'600,000.00	
07 Oct 08	113'909,680.33	
21 Ene 09 INTERESES	518,864.69	
Intereses generados por la inversión del patrimonio		55'248,293.62
<b>TOTAL</b>		<b>1,155'767,158.31</b>


**Estado de posición financiera  
Recursos ejercidos 2009**

Aportaciones del Fideicomitente (Gov. del Estado)		1,080'210,180.56
19 Feb 09	445'095,180.56	
20 Mzo 09	160'000,000.00	
21 Abr 09	230'115,000.00	
18 May 09	110'000,000.00	
18 Jun 09	90'000,000.00	
18 Jul 09	45'000,000.00	
20 Ago 09	20'000,000.00	
Intereses generados por la inversión del patrimonio		23'145,277.42

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"  
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01  
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07  
38-19-23-06  
Ext. 7568  
Fax: 38-19-23-06  
Ext. 7561



CONSEJO DE LA ZONA  
METROPOLITANA  
DE GUADALAJARA

**Guadalajara**

**El Salto**

**Ixtlahuacán de los  
Membrillos**

**Juanacatlán**

**Tlajomulco de  
Zúñiga**

**Tlaquepaque**

**Tonalá**

**Zapopan**

**Total recurso aportados al Fideicomiso**

Aportaciones del Fideicomitente (Gov. del Estado)		2,200'729,045.25
Recursos aportados 2008	1,100'518,864.69	
Recursos aportados 2009	1,100'210,180.56	
Intereses generados por la inversión del patrimonio		78'393,571.04
Intereses generados 2008	55'248,293.62	
Intereses generados 2009	23'145,277.42	
<b>Total recursos aportados al Fideicomiso</b>		<b>2,279'122,616.29</b>

**Aplicaciones patrimoniales:**

- Las erogaciones que ha registrado el Fideicomiso, para atender los requerimientos de la entidad ejecutora para la atención de las acciones u obras autorizadas por este Comité Técnico se encuentran conformadas al 30 de Septiembre 2009 por la cantidad de \$1,319'145,172.74 estando integradas de la siguiente manera:
- Pagos a contratistas con recursos 2008 por la cantidad de \$924'185,167.44 de acuerdo a las siguientes acciones:

Obras y acciones	Total operado
Elaboración de acciones específicas para la regulación, adquisición de suelos y pago de adeudos en el Anillo Periférico desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colimilla, incluyendo modernización	36'193,557.42
Continuación de la construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en el Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores – El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo, en los municipios de El Salto y Tlaquepaque	160'001,837.74
Conclusión de Grapa Sur del Nodo Tutelar – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan	79'958,727.11
Construcción de retomo deprimido en el Anillo Periférico y Av. Deportivo tramo sur, en el municipio de Tlaquepaque	29'774,607.57
Terminación de laterales en Nodo Colón – Periférico, en el sistema Anillo Periférico en el municipio de Tlaquepaque	58'896,008.30
Construcción de nodo y obras complementarias del Nodo San Isidro (Las Cañadas) – Periférico en el sistema Anillo Periférico en el municipio de Zapopan*	113'474,098.61
Construcción del Nodo tramo II Ferrocarril – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	61'623,509.89
Construcción de Nodo El Verde – Periférico en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto	56'893,811.85
Construcción del Nodo Carretera Libre a Zapotlanejo – Periférico en el sistema Anillo Periférico, en los municipios de El Salto y Tlajomulco de Zúñiga	7'674,846.60
Ampliación y modernización a 6 carriles a Anillo Periférico Sur, tramo calle Ahualulco del Mercado a Av. Tonaltecas, en el municipio de Tonalá	101'937,398.21
Trabajos urgentes de conservación periódica y rutinaria sobre el Periférico Sur de Guadalajara	8'772,818.71
Nodo Periférico – Carretera Chapala	22'253,038.08
Construcción de puentes peatonales	18'713,756.18
Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el municipio de Zapopan	168'017,151.17
<b>Suma pago a contratistas al 30 de Septiembre de 2009, con recursos 2008</b>	<b>924'185,167.44</b>


- Pagos a contratistas con recursos de 2009 por la cantidad de \$394'329,097.50 por la ejecución de proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento de conformidad con el acuerdo No. 03 de fecha 11 de Diciembre de 2008, mismos que se desglosan de la siguiente manera:

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"  
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01  
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07  
38-19-23-06  
Ext. 7568  
Fax: 38-19-23-06  
Ext. 7581

*[Handwritten signatures and initials]*



CONSEJO DE LA ZONA  
METROPOLITANA  
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los  
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de  
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Obras y acciones	Total operado
Construcción del puente sobre Av. López Mateos en el sistema Lázaro Cárdenas	143'975,362.86
Construcción de la primera fase del Nodo El Tapatio – Fraccionamiento Revolución	49'769,043.92
Construcción del Nodo Pablo Neruda en el sistema Patria	0.00
Conclusión del Nodo Periférico – Carretera Libre a Zapotlanejo	0.00
Conclusión del Nodo Periférico – Belisario Domínguez	39'679,770.02
Construcción de la primera fase del Boulevard Tlaquepaque	6'774,749.67
Conservación y Modernización del Sistema Anillo Periférico	92'259,054.42
Conclusión de la ampliación a seis carriles del Periférico Oriente (Tonalá)	19'060,747.91
Continuación de acciones en Canal Santa Catalina	42'810,338.75
Canal y colector pluvial Nueva España	0.00
<b>TOTALES</b>	<b>394'329,097.50</b>

Honorarios fiduciarios	609,996.25
Honorarios por Auditoría al fideicomiso	20,700.00
Pago de retenciones 2% al millar ICIC	556,150.11
Pago de retenciones 5% al millar inspección y vigilancia	4'074,544.80
Comisiones pagadas	241.50
<b>Total aplicaciones patrimoniales</b>	<b>1,319'145,172.74</b>

#### Disponibilidad líquida

Al 30 de Septiembre de 2009 el Fideicomiso registra una disponibilidad líquida de \$959'977,443.55 que se encuentra invertida conforme lo siguiente:

- \$ 959'965,518.62 en valores gubernamentales que maneja la institución, de conformidad con lo establecido en la cláusula quinta del Contrato de Fideicomiso
- \$ 11,924.93 en la cuenta de cheques que se maneja en este fideicomiso


#### Resumen de ingresos y egresos

<b>Ingresos totales</b>		<b>2,279'122,616.29</b>
Aportaciones del fideicomitente (Gov. del Estado)		2,200'729,045.25
Recursos aportados 2008	1,100'518,864.69	
Recursos aportados 2009	1,100'210,180.56	
<b>Otros ingresos</b>		<b>78'393,571.04</b>
Intereses de las aportaciones		
Recursos 2008	55'248,293.62	
Recursos 2009	23'145,277.42	
<b>Egresos</b>		<b>1,319'145,172.75</b>
<b>Pagos a contratistas recursos 2008</b>		<b>920'651,563.83</b>
Elaboración de acciones específicas para la regulación, adquisición de suelos y pago de adeudos en el Anillo Periférico desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colimilla, incluyendo modernización	36'064,726.62	
Continuación de la construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en el Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores – El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo, en los municipios de El Salto y Tlaquepaque	159'153,046.28	
Conclusión de Grapa Sur del Nodo Tutelar – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan	79'828,049.72	
Construcción de retomo deprimido en el Anillo Periférico y Av. Deportivo tramo sur, en el municipio de Tlaquepaque	29'645,152.77	
Terminación de laterales en Nodo Colón – Periférico, en el sistema Anillo Periférico en el municipio de Tlaquepaque	58'752,941.17	
Construcción de nodo y obras complementarias del Nodo San Isidro (Las Cañadas) – Periférico en el sistema Anillo Periférico en el municipio de Zapopan*	113'036,040.70	
Construcción del Nodo tramo II Ferrocarril – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	61'355,689.00	
Construcción de Nodo El Verde – Periférico en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto	56'646,447.47	
Construcción del Nodo Carretera Libre a Zapotlanejo – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en los municipios de El Salto y Tlajomulco de Zúñiga	7'631,754.82	
Ampliación y modernización a 6 carriles a Anillo Periférico Sur, tramo calle Ahualulco del Mercado a Av. Tonatecas, en el municipio de Tonalá	101'486,979.66	
Trabajos urgentes de conservación periódica y rutinaria sobre el Periférico Sur de Guadalajara	8'737,519.56	
Nodo Periférico – Carretera Chapala	22'233,446.35	

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"  
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01  
Fax: 38-19-23-02

Tel. 38-19-23-07  
38-19-23-06  
Ext. 7568  
Fax: 38-19-23-06  
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA  
METROPOLITANA  
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los  
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de  
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Construcción de puentes peatonales	18'654,327.08	
Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el municipio de Zapopan	167'325,442.63	
<b>Pagos a contratistas recursos 2009</b>		<b>393'331,976.26</b>
Construcción del puente sobre Av. López Mateos en el sistema Lázaro Cárdenas	143'674,725.54	
Construcción de la primera fase del Nodo El Tapatio – Fracc. Revolución	49'769,043.92	
Conclusión del Nodo Periférico – Belisario Domínguez	39'614,443.86	
Construcción de la primera fase del Blvd. Tlaquepaque	6'774,749.67	
Conservación y Modernización del Sistema Anillo Periférico	91'839,778.43	
Conclusión de la ampliación a seis carriles del Per. Ote. (Tonalá)	18'984,358.70	
Continuación de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina, municipio de Zapopan	42'674,876.14	
<b>Gastos de operación</b>		<b>5'261,832.68</b>
Honorarios fiduciarios e IVA	630,937.75	
Pago de retenciones del 2% y 5% al millar	4'630,694.91	
<b>Disponibilidad al 30 de Septiembre de 2009</b>		<b>959'977,443.55</b>
Inversión en valores en BANOBRAS, S.N.C.		959'965,518.62
Saldo en chequera		11,924.93

#### ACUERDO 09/04

Los miembros del Comité se enteran y aprueban por unanimidad la situación financiera y el Estado de Ingresos y Egresos del Fideicomiso 2134 del Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara en cifras al 30 de Septiembre de 2009.

#### ACUERDO 09/05

Los miembros del Comité ratifican su aprobación de los anexos de 2008 y 2009, en cumplimiento de las reglas de operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Marzo de 2008 y vigentes en el año 2009.

El Ing. Jorge Gastón González Alcerreca propone que el recurso 2008 que responde al orden de \$8'687,338.81 se comprometa en alguna acción o se transfiera al 2009.

#### PUNTO 7. ASUNTOS VARIOS

- Entrega de los anexos de justificación del aumento de recursos a los techos financieros

Se entregaron los anexos de justificación al aumento de recursos en los techos financieros, los cuales serán analizados individualmente por los miembros del Comité

- Propuesta de recorrido de visita de obra

Se entregó el plano de propuesta para el recorrido de visita de obra, así como fotografías de las acciones que se visitarán.

Se propone que la visita de obras sea la primer quincena de Noviembre, SEDEUR coordinará.

Por otro lado se propone programar sesión de Comité y Subcomité para el mes de Noviembre y Diciembre.

La Lic. María Cristina Macías González presenta al Lic. Rafael Loyo Bravo, quien queda a cargo de la Dirección General de Egresos, a partir del próximo 01 de Noviembre de 2009.


Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"  
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01  
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07  
38-19-23-06  
Ext. 7568  
Fax: 38-19-23-06  
Ext. 7581

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*



CONSEJO DE LA ZONA  
METROPOLITANA  
DE GUADALAJARA

**Guadalajara**

**El Salto**

**Ixtlahuacán de los  
Membrillos**

**Juanacatlán**


**Tlajomulco de  
Zúñiga**


**Tlaquepaque**


**Tonalá**


**Zapopan**

Agotado el orden del día, el Arq. Héctor Pérez Camarena, dió por concluida la sesión a las 12:00 horas.

  
~~Lic. María Cristina Macías González~~  
Directora General de Egresos de la  
Secretaría de Finanzas y suplente ante  
el Comité Técnico

  
Lic. Juan José Ramos Ramos  
Investigadora de Proyectos Especiales  
de la Secretaría General de Gobierno y  
representante ante el Comité Técnico

  
Arq. Alfonso Javier Sámano Sevilla  
Director General de Seguimiento,  
Evaluación y Desarrollo Institucional y  
suplente ante el Comité Técnico

  
Arq. Héctor Pérez Camarena  
Director General de Planeación Urbana  
y Territorial de la Secretaría de  
Desarrollo Urbano y Titular ante el  
Comité Técnico

  
Lic. Zaira Elena Gómez Beracoechea  
Secretaria de Actas

Esta hoja pertenece al Acta de la IX Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión del "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara", celebrada el 14 de Octubre de 2009.



Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"  
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01  
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07  
38-19-23-06  
Ext. 7568  
Fax: 38-19-23-06  
Ext. 7581