

FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PAPE
INFORME CUARTO TRIMESTRE 2021



CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO ORIGINAL APROBADO	PUNTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SINCRONIZACION	DETALLE DEL PROYECTO						FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECURSOS	COMPLEMENTARIO	RECURSOS	RECURSOS	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CAPETA FOROS	ESTADO	PUNTO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION				
										NOMBRE PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MEDIDAS	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS														RECURSOS			
2021	4	JAL210101897392	10,000,000	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1.087, modificado:1.2587))	Construcción de centro de salud especializado en el municipio de Occidente, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Salud	Identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	9600210093	X	0	0	0	5,545	[meta: (unidad_medida: metros Cuadrados, meta:1462.0, meta_modificada: 1462.0)]	(goal: (cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Localidad:Revolucion 9A, Centro, Jal., Mexico, lon: 103.0197376, lat:19.3705251))	11-30-2021	08-06-2021	12,500,000	12,500,000	9,787,749	9,787,749	(etot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFOR-OB-CBS-056-2021, contratista:CONSTRUCTORA DE INGENIERIAS TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9833614.18, importe_modificado:1.2587))	[meta: (unidad_medida: metros Cuadrados, avance:139.00800, meta:1.2587)]	1887392/proyecto_I	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	JAL210101898581	10,000,000	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1.087, modificado:1.087))	Construcción del hospital general regional en el municipio de Occidente, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	0600010085	X	0	0	0	52,967	[meta: (unidad_medida: metros Cuadrados, meta:1697.25, meta_modificada: 1697.25)]	(goal: (cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Avier Cositlan, Jal., Mexico, lon: 102.7481157, lat:20.35339185))	11-30-2021	09-06-2021	9,906,894	9,906,894	9,906,894	9,906,894	(etot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFOR-OB-CBS-058-2021, contratista:FPMIBTAS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9985893.52, importe_modificado:9985893.52))	[meta: (unidad_medida: metros Cuadrados, avance:169.2551, meta:1.087, modificado:1.087)]	1888581/proyecto_I	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	JAL210201942322	10,000,000	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1.087, modificado:1.1814748287))	Construcción de hospital comunitario en la cabecera municipal de Tapalpa, Jalisco. Tercera etapa. Frente 1.	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	0600010094	X	0	0	0	18,094	[meta: (unidad_medida: metros Cuadrados, meta:1956.0, meta_modificada: 596.0)]	(goal: (cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Juan Inés de La Cruz 23, Sin Nombre, 4940 Tapalpa, Jal., Mexico, lon:103.7543747, lat:19.9455617))	08-30-2021	29-06-2021	11,814,475	11,814,475	9,194,461	9,194,461	(etot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFOR-OB-CBS-063-2021, contratista:INSTRUMENTOCUVA SAN MIGUEL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:949918.47, importe_modificado:1.1814748287))	[meta: (unidad_medida: metros Cuadrados, avance:189.1200, meta:1.1814748287)]	1842322/proyecto_P	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	JAL210201942331	10,000,000	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1.087, modificado:1.087))	Construcción de hospital comunitario en la cabecera municipal de Tapalpa, Jalisco. Tercera etapa. Frente 2.	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	0600010040	X	0	0	0	18,094	[meta: (unidad_medida: metros Cuadrados, meta:1956.0, meta_modificada: 596.0)]	(goal: (cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Juan Inés de La Cruz 13, Sin Nombre, 4940 Tapalpa, Jal., Mexico, lon:103.7543747, lat:19.9455612))	11-30-2021	15-07-2021	9,849,939	9,849,939	7,070,035	7,070,035	(etot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFOR-OB-CBS-064-2021, contratista:REMODIST CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:984998.75, importe_modificado:984998.75))	[meta: (unidad_medida: metros Cuadrados, avance:199.1200, meta:1.087, modificado:1.087)]	1842331/proyecto_I	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	JAL210201942494	1,700,000	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1700000.0, modificado:1700000.0))	Construcción de obra complementaria en la unidad deportiva en la localidad de Juanaestlan, municipio de Tapalpa, Jalisco.	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	0600010260	X	0	0	0	3,016	[meta: (unidad_medida: metros Cuadrados, meta:18230.0, meta_modificada: 18230.0)]	(goal: (cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Juan Inés de La Cruz 13, Sin Nombre, 4940 Tapalpa, Jal., Mexico, lon:103.7543716, lat:19.9455361))	14-06-2021	24-07-2021	1,639,889	1,639,889	1,639,889	1,639,889	(etot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FIS-OB-AD-47-2021, contratista:TALLER DE ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:163908.9, importe_modificado:163908.9))	[meta: (unidad_medida: metros Cuadrados, avance:162.3000, meta:1.7000000.0, modificado:1.7000000.0)]	1942494/proyecto_F	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	JAL210201942506	6,900,000	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:6900000.0, modificado:6900000.0))	Rehabilitación de la unidad deportiva en la cabecera municipal de Tlaxiaco, Jalisco.	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	0600010037	X	0	0	0	6,316	[meta: (unidad_medida: metros Cuadrados, meta:11414.0, meta_modificada: 11414.0)]	(goal: (cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle Venustiano Carranza 57, Tlaxiaco, Jal., Mexico, lon:103.1838786, lat:20.15561347))	03-04-2021	29-08-2021	7,856,839	7,856,839	7,856,839	7,856,839	(etot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-OBEPOR-OB-CBS-148-2021, contratista:FORUMEX, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:795858.73, importe_modificado:795858.73))	[meta: (unidad_medida: metros Cuadrados, avance:112.9986, meta:6.9000000.0, modificado:6.9000000.0)]	1842506/proyecto_I	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	JAL210201942542	20,000,000	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1.087, modificado:1.74574811487))	Construcción, rehabilitación y conservación de la carretera Bolagón-Buajiquilla el alto, subsector Paso del Oso-Buajiquilla el alto, municipio de Buajiquilla el alto, Jalisco. Frente 2.	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	0600010042	X	0	0	0	6,781	[meta: (unidad_medida: metros Cuadrados, meta:20572.0, meta_modificada: 20572.0)]	(goal: (cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Carretera Buajiquilla el alto, Jalisco, lon:103.84068, lat:22.02039844))	02-06-2021	28-09-2021	17,467,481	17,467,481	17,467,481	17,467,481	(etot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-CAPFOR-OB-LP-187-2021, contratista:OBRA TERRACERAS Y ACOMODOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:13674811487, importe_modificado:1.74574811487))	[meta: (unidad_medida: metros Cuadrados, avance:105.7200, meta:20.0000000.0, modificado:20.0000000.0)]	1942542/proyecto_I	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	JAL210201942607	15,000,000	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1.587, modificado:1.14918640887))	Construcción de ciclovia Chapala - Jocotepec, en el municipio de Jocotepec, Jalisco. Frente 1.	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	0600010074	X	0	0	0	42,448	[meta: (unidad_medida: metros lineales, meta:1740.0, meta_modificada: 1740.0)]	(goal: (cve_municipio:50, localidad:95, direccion:Calle Miguel Arana 233, Huatpec, Jalisco, Mexico, lon:102.2805285))	16-04-2021	11-09-2021	11,491,864	11,491,864	11,491,864	11,491,864	(etot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFB-OB-LP-188-2021, contratista:MEDION CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:14918640887, importe_modificado:1.14918640887))	[meta: (unidad_medida: metros lineales, avance:172.1000, meta:15.0000000.0, modificado:15.0000000.0)]	1842607/proyecto_P	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	JAL21030201001616	7,064,700	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:7064700.49, modificado:7064700.49))	Construcción de red de media tensión en la lateral del Boulevard Francisco José de Vitoria, Jalisco. municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	0600010036	X	0	0	0	56,842	[meta: (unidad_medida: metros lineales, meta:1831.39, meta_modificada: 1831.39)]	(goal: (cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Llison 813, Gastronomía, 4833 Puerto Vallarta, Jal., Mexico, lon:105.2272244, lat:20.41388024))	24-06-2021	09-09-2021	7,064,700	7,064,700	7,064,407	7,064,407	(etot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFB-OB-CBS-356-2021, contratista:BRUYA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7064700.49, importe_modificado:7064700.49))	[meta: (unidad_medida: metros lineales, avance:183.1499, meta:7.064700.49, modificado:7.064700.49)]	2001616/proyecto_I	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	JAL210101897387	10,000,000	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1.087, modificado:1.2587))	Construcción de centro de salud especializado en Iliolón de los Dolores, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	0600210052	X	0	0	0	9,545	[meta: (unidad_medida: metros Cuadrados, meta:283.57, meta_modificada: 283.57)]	(goal: (cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Carretera de los Dolores Inconcreto, Puerto Vallarta, Jal., Mexico, lon:103.4254653, lat:20.3794397, lat:19.3705312))	02-09-2021	30-09-2021	12,500,000	12,500,000	9,787,443	9,787,443	(etot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFOR-OB-CBS-035-2021, contratista:TECOMBA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9909797.37, importe_modificado:1.2587))	[meta: (unidad_medida: metros Cuadrados, avance:277.00800, meta:1.2587)]	1887387/proyecto_I	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	JAL210201942304	10,000,000	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1.087, modificado:1.087))	Construcción de hospital comunitario en la cabecera municipal de Sayula, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2.	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	0600210031	X	0	0	0	34,629	[meta: (unidad_medida: metros Cuadrados, meta:1921.0, meta_modificada: 1921.0)]	(goal: (cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Carretera Arica Camba 117, Magisterio, 4805 Sayula, Jal., Mexico, lon:103.5372793, lat:19.88361027))	25-05-2021	22-09-2021	9,760,000	9,760,000	8,800,313	8,800,313	(etot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFOR-OB-CBS-061-2021, contratista:RECOMAR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9759999.9, importe_modificado:9759999.9))	[meta: (unidad_medida: metros Cuadrados, avance:192.2818, meta:1.087, modificado:1.087)]	1842304/proyecto_I	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PAPEI
INFORME CUARTO TRIMESTRE 2021



CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO ORIGINAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	DETALLE DEL PROYECTO										OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION										
											NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MEDIDAS	HECHOS	RENTIFICACIONES	METAS	TIPO CONTRATACION	COORDENACION	FECHA INICIO	FECHA TERMINO			RECURSOS	COMPLEMENTO	IMPORTE	AVANCE	CONTRATOS	FINANZAS FISICAS	CAPETA FOROS	EFECTOS	PAIDO	
2021	4	JAL210201942343	Proyecto de Inversión n	10,000,000	{ffi: (ciclo_recurso:2021, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto:1,087, modificado:1.087))}	Construcción de Hospital Comunitario en la cabecera municipal de Tapalpa, Jalisco. Tercera etapa. Frente 3.	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin Identificar	060002102021	X	0	0	0	16,196	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1956.0, meta_modificada: 596.0)}	{goal: (cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Carretera Juanes de la Cruz 131, Sin Nombre, 4390 Tapalpa, Jal., Mexico, lon:-103.75410399, lat:19.945536)}	1	13-07-2021	13-07-2021	9,749,863	9,749,863	9,749,863	6,708,609	{ciclo: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SNAFOR-OB-C05-005-2021, contratista:ROALDE CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Cuadernos, Infraestructura y Obra Publica, monto:9749863.38), importe_modificado:9749863.38)}	{meta: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:1942343/proyecto_I, meta_modificada: 000000)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	JAL210201942360	Proyecto de Inversión n	10,000,000	{ffi: (ciclo_recurso:2021, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto:1,087, modificado:1.087))}	Construcción de Hospital Comunitario en el municipio de Tepic, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin Identificar	060002102089	X	0	0	0	40,697	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1256.0, meta_modificada: 1256.0)}	{goal: (cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Melchor Campos 40, El Ranchito, 46603 Tepic, Jal., Mexico, lon:-102.8254757, lat:20.87342317)}	1	20-05-2021	20-05-2021	9,400,027	9,400,027	9,400,027	9,400,027	{ciclo: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SNAFOR-OB-C05-005-2021, contratista:CONSTRUCTORA COBIFOR, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Publica, monto:9400027.08), importe_modificado:9407027.08)}	{meta: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:1942360/proyecto_I, meta_modificada: 000000)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	JAL210201942410	Proyecto de Inversión n	10,000,000	{ffi: (ciclo_recurso:2021, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto:1,587, modificado:1.2021854487))}	Construcción de ciclovia Chapala - Joootepec, en el municipio de Joootepec, Jalisco. (Tramo San Juan Cosala y Joootepec), Frente 2.	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viales	Sin Identificar	060002103176	X	0	0	0	42,164	{meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada: 1800.0)}	{goal: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Carretera lineales, meta:1800.0, meta_modificada: 1800.0)}	1	16-06-2021	16-06-2021	10,000,285	10,000,285	10,000,285	10,000,285	{ciclo: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVPR-OB-IP-189-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Publica, monto:1002854487, importe_modificado:1.2021854487)}	{meta: (unidad_me dida:Metros lineales, meta:1942410/proyecto_I, meta_modificada: 000000)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	JAL210201942427	Proyecto de Inversión n	6,152,943	{ffi: (ciclo_recurso:2021, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto:8152940.733, modificado:8152940.733))}	Pavimentación de carriles laterales, ciclovia, banquetas, palas y entero urbano, del boulevard Francisco Medina Asenolio, en la cabecera municipal de Puerto Vallarta, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2.	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viales	Sin Identificar	060002103178	X	0	0	0	16,942	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada: 500.0)}	{goal: (cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera Lirios 99, 5 de Diciembre, 48350 Puerto Vallarta, Jal., Mexico, lon:-103.42336029, lat:20.61304461)}	1	02-04-2021	02-04-2021	6,152,943	6,152,943	6,152,943	6,152,943	{ciclo: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFO-OB-C05-191-2021, contratista:SAMIER EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Publica, monto:8152940.733, importe_modificado:8152940.733)}	{meta: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:1942627/proyecto_P, meta_modificada: 000000)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	JAL210402035438	Proyecto de Inversión n	6,297,941	{ffi: (ciclo_recurso:2021, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto:6297941.17, modificado:6297941.17))}	Construcción de ciclovia Chapala - Joootepec, en el municipio de Joootepec, Jalisco. (Tramo San Juan Cosala y Joootepec), Frente 5.	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	060002103181	X	0	0	0	97,239	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1603.1, meta_modificada: 1603.1)}	{goal: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion: Miguel Arana 238, Sin Nombre, 43800 Joootepec, Jal., Mexico, lon:-103.4257151, lat:20.28800757)}	1	19-10-2021	19-10-2021	6,297,941	6,297,941	6,297,941	6,297,941	{ciclo: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVPR-OB-C05-191-2021, contratista:TERCOM GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Publica, monto:6297941.17, importe_modificado:6297941.17)}	{meta: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:2036368/proyecto_P, meta_modificada: 000000)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	JAL210101885570	Proyecto de Inversión n	3,000,000	{ffi: (ciclo_recurso:2021, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto:3000000.0, modificado:3000000.0))}	Rehabilitación del Centro de Salud, ubicado en la cabecera municipal de Villa Corona, Jalisco. Segunda Etapa.	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin Identificar	060002103064	X	0	0	0	16,968	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:286.21, meta_modificada: 286.21)}	{goal: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Alameda 106, Sta Lucia, 48730 Villa Corona, Jal., Mexico, lon:-103.67096186, lat:20.43056333)}	1	25-05-2021	25-05-2021	2,940,405	2,940,405	2,940,405	2,940,405	{ciclo: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SNAFOR-OB-C05-005-2021, contratista:INECO CONSTRUC, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Publica, monto:2940405.28, importe_modificado:2940405.28)}	{meta: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:1885570/proyecto_I, meta_modificada: 000000)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	JAL210101885719	Proyecto de Inversión n	5,000,000	{ffi: (ciclo_recurso:2021, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto:5000000.0, modificado:5000000.0))}	Rehabilitación de Unidad Deportiva Liberación, ubicada en el municipio de Ameca, Jalisco. Tercera etapa.	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin Identificar	060002103076	X	0	0	0	6,146	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7639.8, meta_modificada: 7639.8)}	{goal: (cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Patricia I. Oriente 8, La Esperanza, 46880 Ameca, Jal., Mexico, lon:-104.02546666, lat:20.53437403)}	1	11-03-2021	08-06-2021	4,955,468	4,955,468	4,955,468	4,955,468	{ciclo: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DEPFO-OB-C05-159-2021, contratista:AGUILER BCM, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Publica, monto:4955467.75, importe_modificado:4955467.75)}	{meta: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:1885719/proyecto_I, meta_modificada: 000000)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	JAL210201942290	Proyecto de Inversión n	10,000,000	{ffi: (ciclo_recurso:2021, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto:1,087, modificado:1.087))}	Construcción de hospital comunitario en la cabecera municipal de Sayula, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1.	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin Identificar	060002103131	X	0	0	0	34,829	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19421.0, meta_modificada: 19421.0)}	{goal: (cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Carretera Manuel Araya Camacho 117, Magisterio, 48050 Sayula, Jal., Mexico, lon:-103.59722357, lat:19.88363449)}	1	03-04-2021	29-06-2021	9,799,951	9,799,951	9,799,951	9,799,951	{ciclo: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SNAFOR-OB-C05-005-2021, contratista:RESOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIEROS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Publica, monto:9799951.25, importe_modificado:9799951.25)}	{meta: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:1942290/proyecto_P, meta_modificada: 000000)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	JAL210201942419	Proyecto de Inversión n	15,000,000	{ffi: (ciclo_recurso:2021, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto:1,106011487, modificado:1.106011487))}	Construcción de ciclovia Chapala - Joootepec, en el municipio de Joootepec, Jalisco. (Tramo San Juan Cosala y Joootepec), Frente 4.	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viales	Sin Identificar	060002103171	X	0	0	0	42,164	{meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1660.0, meta_modificada: 1660.0)}	{goal: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Carretera lineales, meta:1660.0, meta_modificada: 1660.0)}	1	16-06-2021	13-08-2021	11,850,111	11,850,111	11,850,111	11,850,111	{ciclo: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVPR-OB-IP-181-2021, contratista:CONSTRUCTORA FLORES PALMOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Publica, monto:11850111.487, importe_modificado:1.106011487)}	{meta: (unidad_me dida:Metros lineales, meta:1942619/proyecto_I, meta_modificada: 000000)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	JAL210402035363	Proyecto de Inversión n	6,512,610	{ffi: (ciclo_recurso:2021, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto:8512629.96, modificado:8512629.96))}	Construcción de la tercera etapa del hospital de primer contacto en cabecera municipal de Unión de Tuia, Jalisco.	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin Identificar	060002103045	X	0	0	0	13,146	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.25, meta_modificada: 273.25)}	{goal: (cve_municipio:110, localidad:1, direccion:Parota 280, San Juan de Cruz, 48450 Tomatlan, Jal., Mexico, lon:-104.24495961, lat:19.95446611)}	1	19-09-2021	17-10-2021	6,512,610	6,512,610	6,512,610	6,512,610	{ciclo: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SNAFOR-OB-C05-103-2021, contratista:GOC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Publica, monto:8512629.96, importe_modificado:8512629.96)}	{meta: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:2036333/proyecto_P, meta_modificada: 000000)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	JAL210101885579	Proyecto de Inversión n	10,000,000	{ffi: (ciclo_recurso:2021, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto:9970785.67, modificado:9970785.67))}	Construcción de batería de unidades de bombeo para el aprovechamiento de la presa baja del río San Nicolás (zona de riego), municipio de Tomatlan, Jalisco. (línea de conducción del km. 4+620 al km. 7+172). Frente 1.	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	060002103080	X	0	0	0	35,057	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:606.81, meta_modificada: 606.81)}	{goal: (cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Parota 280, San Juan de Cruz, 48450 Tomatlan, Jal., Mexico, lon:-104.24236083, lat:19.94223808)}	1	11-03-2021	08-07-2021	9,970,706	9,970,706	9,970,706	9,970,706	{ciclo: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-HIDFO-OB-C05-057-2021, contratista:TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Publica, monto:9970785.67, importe_modificado:9970785.67)}	{meta: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:1885579/proyecto_I, meta_modificada: 000000)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	PRG.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO ORIGINAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	DETALLE DEL PROYECTO										AVANCE FISICOS	CAMPETA FOROS	ESTADO	VALIDADO	OBSERVACIONES_CAPITULISTA	OBSERVACIONES_REVISION									
											NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MEDIDAS	HECTAREAS	METAS	TIPO CONTRATACION	COORDENADAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECIBIDO							COMPROBADO	IMPENDIDO	RECURSOS	CONTRATOS					
2021	4	JAL21010187939	Proyecto de Inversión	10,000,000	{ffi: (ciclo_recurso:2021, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1.087, modificado:1.087)}	Construcción de Hospital Comunitario en el municipio de Tepic, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2	000 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	sin identificar	9800210088	X	0	0	0	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.62, meta_modificada: 273.62)}	{goal: (cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Melchor Compa 42, El Ranchito, 44403 Tepic, Jal., Mexico, lon:-103.835583, lat:20.87942317)}	26-02-2021	26-03-2021	9,822,702	9,822,702	9,821,279	9,821,278	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMADR-OB-CBS-002-2021, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES CAPRES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, monto:9822701.6, importe_modificado:9822701.6)}	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187339/proyecto_IN ICIO, meta_modificada: 187339/proyecto_IN ICIO)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones						
2021	4	JAL21010188586	Proyecto de Inversión	10,000,000	{ffi: (ciclo_recurso:2021, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1.087, modificado:1.087)}	Construcción de Hospital Comunitario en el municipio de Tepic, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3	000 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	sin identificar	0600010087	X	0	0	0	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.03, meta_modificada: 1.03)}	{goal: (cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Melchor Compa 42, El Ranchito, 44403 Tepic, Jal., Mexico, lon:-103.835583, lat:20.87941915)}	15-03-2021	30-06-2021	9,999,718	9,999,718	9,999,688	9,999,688	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMADR-OB-CBS-002-2021, contratista:EDIFICACION Y CONEXIONES ALBA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, monto:9999718.03, importe_modificado:9999718.03)}	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:188556/proyecto_IN ICIO, meta_modificada: 188556/proyecto_IN ICIO)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones						
2021	4	JAL210201942271	Proyecto de Inversión	5,000,000	{ffi: (ciclo_recurso:2021, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:5000000.00, modificado:5000000.00)}	Construcción de centro de salud en la cabecera municipal de Jocotepec, Jalisco. Frente 2	000 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	sin identificar	6000200086	X	0	0	0	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1617.0, meta_modificada: 1617.0)}	{goal: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle Compa 42, 266 San Román, 45800 Jocotepec, Jal., Mexico, lon:-102.825577, lat:20.2840879)}	30-03-2021	29-05-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMADR-OB-CBS-002-2021, contratista:EDIFICACION Y CONEXIONES ALBA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, monto:9999718.03, importe_modificado:9999718.03)}	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140, meta_modificada: 140)}	Cancelado	Cancelación validada	(obsl: (observacion:Favor de eliminar ya que al momento de la captura el sistema presento fallas técnicas sin llegar a la conclusión del mismo. Se procedió a una nueva captura y al momento de verificar avances generamos percatamos que el proyecto estaba cargado por duplicado. Ya se dio aviso a uno de los proyectos por lo que el presente debe eliminarse., trimestre:4.0, usuario:victrillizac, fecha:2022-01-08))	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	JAL210201942282	Proyecto de Inversión	10,000,000	{ffi: (ciclo_recurso:2021, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1.087, modificado:1.087)}	Construcción del hospital general regional en el municipio de Ocotlán, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1	000 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	sin identificar	0600010084	X	0	0	0	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2067.0, meta_modificada: 2067.0)}	{goal: (cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Carretera 194, 45800 Ocotlán, Jal., Mexico, lon:-102.7480719, lat:20.35338621)}	19-07-2021	19-07-2021	9,795,983	9,795,983	9,795,983	9,795,983	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMADR-OB-CBS-007-2021, contratista:CONSTRUCCIONES LANGRAN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, monto:9795983.22, importe_modificado:9795983.22)}	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1942282/proyecto_PR ICIO, meta_modificada: 1942282/proyecto_PR ICIO)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones						
2021	4	JAL210201942315	Proyecto de Inversión	10,000,000	{ffi: (ciclo_recurso:2021, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1.087, modificado:1.087)}	Construcción de Hospital Comunitario en la cabecera municipal de Sayula, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3.	000 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	sin identificar	0600010080	X	0	0	0	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1921.0, meta_modificada: 1921.0)}	{goal: (cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Carretera 194, 45800 Sayula, Jal., Mexico, lon:-103.5972047, lat:19.8836207)}	17-06-2021	14-09-2021	9,978,479	9,978,479	9,978,456	9,978,456	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMADR-OB-CBS-002-2021, contratista:MQ DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, monto:9978479.02, importe_modificado:9978479.02)}	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1942315/proyecto_PR ICIO, meta_modificada: 1942315/proyecto_PR ICIO)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones						
2021	4	JAL210201942500	Proyecto de Inversión	5,000,000	{ffi: (ciclo_recurso:2021, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:5000000.0, modificado:5000000.0)}	Rehabilitación de la unidad deportiva regional, en el municipio de Tlaquehán Alto, Jalisco.	000 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deportes	sin identificar	0600010089	X	0	0	0	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30566.0, meta_modificada: 30566.0)}	{goal: (cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Insurgentes 319, Santa Ana, 45400 Tlaquehán Alto, Jal., Mexico, lon:-103.03915148, lat:20.15840476)}	07-06-2021	29-09-2021	4,968,224	4,968,224	4,968,224	4,970,088	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMADR-OB-CBS-006-2021, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA EL CIPEL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, monto:4968224.04, importe_modificado:4968224.04)}	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1942500/proyecto_PR ICIO, meta_modificada: 1942500/proyecto_PR ICIO)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones						
2021	4	JAL210302001612	Proyecto de Inversión	15,852,388	{ffi: (ciclo_recurso:2021, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1.08523878987, modificado:1.08523878987)}	Construcción de alberca ubicada en la unidad deportiva Tecoatlán, en el municipio de Tecoatlán, Jalisco. Frente 3.	000 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deportes	sin identificar	0600210030	X	0	0	0	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1406.0, meta_modificada: 1406.0)}	{goal: (cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Juan Amador 73, 48300 Tecoatlán, Jal., Mexico, lon:104.04500127, lat:20.20359823)}	09-07-2021	06-10-2021	15,852,388	15,852,388	2,939,941	2,939,941	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMADR-OB-CBS-006-2021, contratista:BALEN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, monto:986470.86, importe_modificado:1.08523878987)}	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2001612/proyecto_PR ICIO, meta_modificada: 2001612/proyecto_PR ICIO)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones						
2021	4	JAL210402005644	Proyecto de Inversión	1,100,743	{ffi: (ciclo_recurso:2021, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1100743.88, modificado:1100742.88)}	Pavimentación de carriles laterales, ciclovías, banquetas, patios y entorno urbano, del Boulevard Francisco Medina Agüero, en la cabecera municipal de Puerto Vallarta, Jalisco. Segunda etapa. Frente 6.	000 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	sin identificar	0600210062	X	0	0	0	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4412.92, meta_modificada: 4412.92)}	{goal: (cve_municipio:67, localidad:1, direccion:111 Santiago - Centro, Las Grijillas, 48190 Puerto Vallarta, Jal., Mexico, lon:-105.29065567, lat:20.6234491)}	09-12-2021	31-12-2021	1,100,743	1,100,743	1,079,794	1,079,794	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMADR-OB-CBS-041-2021, contratista:CONSTRUCTORA S MINAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, monto:810394.77, importe_modificado:8370594.77)}	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2033644/proyecto_PR ICIO, meta_modificada: 2033644/proyecto_PR ICIO)}	En Ejecución	Validado / Registrado avance	Sin observaciones	Sin observaciones						