

DETALLE DEL PROYECTO	DETALLE DEL PROYECTO	DETALLE DEL PROYECTO	DETALLE DEL PROYECTO	DETALLE DEL PROYECTO	DETALLE DEL PROYECTO	DETALLE DEL PROYECTO	DETALLE DEL PROYECTO	DETALLE DEL PROYECTO	DETALLE DEL PROYECTO	DETALLE DEL PROYECTO	DETALLE DEL PROYECTO	DETALLE DEL PROYECTO	DETALLE DEL PROYECTO	DETALLE DEL PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS					
FOLIO Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	Proveedor y/o Contratista	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	

																				CONSTRUCTORA AUTLENSE, S.A. DE C.V.,	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SIOP-F-FONMETRO-OB-1P786-2019 Fecha 20 de Diciembre de 2019			
																				URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA, S.A. DE CV	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SIOP-F-FONMETRO-OB-1P787-2019 Fecha 20 de Diciembre de 2019			
JAL190401691151	\$750,000,000.00	Recurso 2018 Ramo 23 Recurso FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS Monto \$750,000,000.00	CORREDOR INTEGRAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA MEDIANTE LA INTEGRACIÓN URBANA Y PAISAJÍSTICA, CICLOVÍA, ANDADORES PEATONALES, CRUCEROS SEGUROS, REFORESTACIÓN Y CARRILES LATERALES EN EL PERIFÉRICO MANUEL GÓMEZ MORÁN	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900880	4796603	Meta 1 21.01 kilometros Meta 2 268540.0 Metros cuadrados Meta 3 42020.0 Metros lineales Meta 4 10953.0 piezas	Longitud -103.3359485 Latitud 20.7242074	23-12-2019	23-12-2020	750,000,000.00	750,000,000.00	\$81,371,697.61	\$81,371,697.61	\$81,371,697.61	ARRENTAC, S.A. DE C.V.	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SIOP-F-FONMETRO-OB-1P784-2019 Fecha 20 de Diciembre de 2019	Meta 1 5.25 kilometros Meta 2 67135.0 Metros cuadrados Meta 3 10505.0 Metros lineales Meta 4 2738.25 Piezas	En Ejecución	
																				MAQUINARIA TC, S.A. DE C.V.	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SIOP-F-FONMETRO-OB-1P785-2019 Fecha 20 de Diciembre de 2019			
																					EMPEKTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SIOP-F-FONMETRO-OB-1P788-2019 Fecha 20 de Diciembre de 2019		