

FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA FOCOCI
FUENTE DE FINANCIAMIENTO FADEF
INFORME PRIMER TRIMESTRE 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
2019	4	JAL190401691576	Proyecto de inversión	13,159,980.00	{FI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3155998E7, modificado:1.315998E7]}	Construcción de Ciclovía sobre la Av. de Julio, de Av. Washington a Calle 3, municipio de Guadalajara, Jalisco	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900414	N	0	0	25,626	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Circunvalación Agustín Ibarra 1188, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.35585594, lat:20.65912868]}	01-10-2019	20-12-2019	13,159,980.00	13,159,880.97	13,158,616.22	13,158,616.22	13,158,616.22	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOCOCI-OB-LP-261-2019, contratista:Albanheim Constructora, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.315584757E7, importe_modificado:1.315988057E7]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1265.0, 1691576/proyecto_PROCESO, 1691576/proyecto_INICIO, 1691576/proyecto_PROCESO]}	Concluida	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	JAL190401690529	Proyecto de inversión	25,830,000.00	{FI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.583E7, modificado:2.583E7]}	Construcción de Ciclovía sobre la Av. Tonala, de Calle 7 Leguas a la Central Nueva, en los municipios de Tonala y Tlaquepaque, Jalisco	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	60001900515	N	0	0	52,948	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:2890.0, meta_modificada:2890.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Av. Tonala 151, Hidalgo, 45400 Tonala, Jal., México, lon:-103.24848175, lat:20.61864633]}	01-10-2019	31-12-2019	25,830,000.00	25,829,998.66	25,824,633.38	25,824,633.38	25,824,633.38	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOCOCI-OB-LP-263-2019, contratista:Magdoras, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.991432589E7, importe_modificado:2.58299986E7]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:2340.0, 1690529/proyecto_INICIO, 1690529/proyecto_PROCESO]}	Concluida	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	JAL190401690527	Proyecto de inversión	30,207,324.73	{FI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.020732473E7, modificado:3.020732473E7]}	Construcción de Ciclovía sobre la Av. Revolución, de Calz. Del Ejército a la Estación de Tlaquepaque Centro de la I-3, en los municipios de Guadalajara y Tlaquepaque, Jalisco.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900519	N	0	0	103,745	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Avenida Revolución 1443, Real, 44800 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.33293915, lat:20.66511176]}	01-10-2019	31-12-2019	30,207,324.73	30,207,324.73	30,207,324.73	30,207,324.73	30,207,324.73	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOCOCI-OB-LP-262-2019, contratista:Construiba, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2.824514836E7, importe_modificado:3.239479268E7]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:2650.0, 1690527/proyecto_INICIO, 1690527/proyecto_PROCESO]}	Concluida	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	JAL190301576135	Proyecto de inversión	23,100,000.00	{FI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.31E7, modificado:2.31E7]}	Construcción de Ciclovía de sobre la Av. Federalismo, de Av. Washington a Av. Hidalgo, municipio de Guadalajara, Jalisco.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900411	N	0	0	25,962	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calz del Federalismo Nte, Zapopan, Jal., México, lon:-103.3546726, lat:20.70358399]}	02-09-2019	20-12-2019	23,100,000.00	23,099,988.80	23,097,292.77	23,097,292.77	23,097,292.77	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOCOCI-OB-AD-178-2019, contratista:Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2.063657463E7, importe_modificado:2.30999888E7]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2800.0, 1576135/proyecto_INICIO, 1576135/proyecto_PROCESO]}	Concluida	Validado avances		Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	JAL190301576180	Proyecto de inversión	28,000,000.00	{FI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.8E7, modificado:2.8E7]}	Construcción de Ciclovía de sobre la Av. Niños Héroes / Guadalupe, de Av. Niño Obreiro a Av. Los Arcos, en los municipios de Guadalajara y Zapopan, Jalisco.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900377	N	0	0	15,311	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:2530.0, meta_modificada:2530.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Av Niños Héroes, Moderna, Guadalajara, Jal., México, lon:-103.363405, lat:20.66682181]}	10-05-2019	31-12-2019	28,000,000.00	27,991,234.08	27,944,967.75	27,944,967.75	27,944,967.75	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOCOCI-OB-AD-178-2019, contratista:MANJARREZ URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1938729.12, importe_modificado:1938729.12, ctto2: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:2280.0, 1576180/proyecto_INICIO, 1576180/proyecto_PROCESO]}	Concluida	Validado avances		Sin observaciones	Sin observaciones