

**REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL 2019 (FONDEREG)**

FECHA DE CORTE: OCTUBRE

No.	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		REGIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	IMPORTE CONTRATADO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO		METAS DE LA OBRA			OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIDAD				FINANCIERO (EN PESOS)	FÍSICO (PORCENTAJE)	META	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	
1	Recimentación, Reforzamiento de apoyos y alineación de traveses del puente Santa María del Oro	Santa María del Oro	Santa María del Oro	Sureste	\$6,726,800.16	\$6,726,800.16	\$5,438,938.82	95.00%	275.32	M3	261.55	
2	Rehabilitación de cancha de fútbol existente en la localidad de El Carmen, municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco.	Ahualulco de Mercado	El Carmen	Valles	\$2,342,343.48	\$2,342,343.48	\$2,341,183.47	70.00%	7,424.00	M2	5,196.80	
3	Primera etapa de la pavimentación de concreto zampeado con huellas de concreto de la calle Hidalgo, en el barrio de Acaponeta, en el municipio de Colotlán, Jalisco.	Colotlán	Acaponeta	Norte	\$1,945,250.25	\$1,945,250.25	\$1,936,362.38	100.00%	2,236.82	M2	2,236.82	
4	Rehabilitación de red de drenaje sanitario con descargas domiciliarias sobre el arroyo Amatitán, cruzando por carretera internacional Guadalajara-Tepic hasta el colector de aguas residuales, en el municipio de Amatitán, Jalisco	Amatitán	Amatitán	Valles	\$11,500,000.00	\$ -	\$ -	0.00%	2,481.00	ML	0.00	
5	Construcción de la línea de conducción de agua potable, en la localidad de la yerbabuena municipio de Tototlán, Jalisco.	Tototlán	La Yerbabuena	Cienega	\$949,000.00	\$ -	\$ -	0.00%	1,500.00	ML	0.00	
6	Pavimentación de camino del Vivorero a La Trinidad y del camino a Los Dolores, en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.	San Ignacio Cerro Gordo	El Vivorero	Altos Sur	\$1,437,180.21	\$1,437,180.21	\$1,437,104.95	90.00%	3,750.00	M2	3,375.00	
7	Pavimentación de camino del Vivorero a La Trinidad y del camino a Los Dolores	San Ignacio Cerro Gordo	El Vivorero	Altos Sur	\$1,948,274.90	\$1,948,274.90	\$1,937,042.00	10.00%	3,109.35	M2	310.94	
8	Rehabilitación de banquetas, zonas peatonales y accesibilidad, en la cabecera municipal de Santa María del Oro, Jalisco.	Santa María del Oro	Santa María del Oro	Sureste	\$971,053.78	\$971,053.78	\$970,315.49	90.00%	582.75	M2	524.48	
9	Construcción de puente vehicular ubicado en el Tuito, municipio de Cabo Corrientes, Jalisco.	Cabo Corrientes	Barrio Pobre	Costa Sierra Occidental	\$1,405,993.10	\$1,405,993.10	\$1,229,672.69	90.00%	192.00	M2	172.80	
10	Construcción de empedrado zampeado y huellas de concreto, incluye: red de drenaje sanitario y agua potable, en la calle Cruz de Zacate, municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco.	Yahualica	Barrio Cruz de Zacate	Altos Sur	\$1,512,681.20	\$1,512,681.20	\$1,362,562.86	95.00%	857	M2	814.15	
11	Construcción de cancha de fútbol, gradas y cercado perimetral en el campo deportivo El Camichín, ubicado en Tuxcacuesco, Jalisco.	Tuxcacuesco	El Camichín	Sierra de Amula	\$1,900,000.00	\$1,900,000.00	\$1,899,784.58	95.00%	5,400	M2	5,130.00	
12	Pavimentación del Camino Buenos Aires - El Terrero, municipio de Degollado, Jalisco, primera etapa.	Degollado	El Terrero	Cienega	\$2,926,512.77	\$2,926,512.77	\$2,309,605.75	95.00%	4,290	M2	4,075.50	
13	Rehabilitación de la unidad deportiva en la localidad de unión de Guadalupe, municipio de Atoyac, Jalisco.	Atoyac	Unión de Guadalupe	Lagunas	\$2,499,899.01	\$2,499,899.01	\$2,497,892.17	95.00%	199	M2	189.05	
14	Pavimentación de la calle Ana Bertha Lepe, ubicada en la cabecera municipal de Tecolotlán.	Tecolotlán	Tecolotlán	Sierra de Amula	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$1,997,943.66	95.00%	1663	M2	1,579.85	
15	Rehabilitación de la Unidad Deportiva Raúl Cortez, en la cabecera municipal de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.	San Ignacio Cerro Gordo	San Ignacio Cerro Gordo	Altos Sur	\$1,937,200.01	\$1,937,200.01	\$1,937,042.00	90.00%	458.86	M2	412.97	
16	Pavimentación de la calle Aquiles Serdán en la cabecera municipal de Zacoalco de Torres, Jalisco, primera etapa.	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Lagunas	\$1,896,213.28	\$1,896,213.28	\$1,896,213.28	90.00%	1750.56	M2	1,575.50	
17	Pavimentación del camino a la comunidad de Huisichi, municipio de Tolimán, Jalisco.	Tolimán	Huisichi	Sur	\$1,750,000.00	\$1,750,000.00	\$1,748,976.71	90.00%	2100	M2	1,890.00	
18	Pavimentación de la calle Juan Escutia, en la cabecera municipal de Jamay, Jalisco, primera etapa.	Jamay	Jamay	Cienega	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,498,783.00	90.00%	1901.54	M2	1,711.39	
19	Construcción de la cuarta etapa del parque lineal Centenario de la Constitución, ubicado en el municipio de Magdalena, Jalisco.	Magdalena	Magdalena	Valles	\$2,140,385.24	\$2,140,385.24	\$2,050,780.62	90.00%	3082	M2	2,773.80	
20	Rehabilitación de la Unidad Deportiva de la localidad de El Salvador, ubicada en el municipio de Tequila, Jalisco.	Tequila	El Salvador	Valles	\$498,741.44	\$498,741.44	\$498,708.92	100.00%	812.68	M2	812.68	

REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL 2019 (FONDEREG)

FECHA DE CORTE: OCTUBRE

No.	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		REGIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	IMPORTE CONTRATADO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO		METAS DE LA OBRA			OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIDAD				FINANCIERO (EN PESOS)	FÍSICO (PORCENTAJE)	META	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	
21	Sustitución de redes hidráulicas y pavimento con concreto hidráulico de la calle Javier Mina, en la cabecera municipal de La Manzanilla de la Paz, Jalisco.	La Manzanilla de la Paz	La Manzanilla de la Paz	Sureste	\$1,960,518.36	\$1,960,518.36	\$1,957,783.86	100.00%	1,155.57	M2	1,155.57	
22	Pavimentación con concreto zampeado en la calle Jalisco, ubicada en la localidad de San Juan de Los Pórreros, municipio de Chimaltitán, Jalisco.	Chimaltitán	San Juan de los Pórreros	Norte	\$1,204,987.24	\$1,204,987.24	\$1,204,861.51	90.00%	1174	M2	1,056.60	
23	Construcción de pavimento con adoquín en las calles Juárez, Anahuac y 5 de Mayo, incluye: banquetas, renovación de imagen urbana y obras inducidas; construcción de empedrado en calles de la colonia Playas de Pozonextle, en la cabecera municipal de Talpa de Allende, Jalisco.	Talpa de Allende	Talpa de Allende	Sierra Occidental	\$7,124,931.80	\$7,124,931.80	\$7,123,569.64	90.00%	5955.48	M2	5,359.93	
24	Pavimentación de la calle Emiliano Zapata, colonia La Cofradía, en la cabecera municipal de Tonaya, Jalisco.	Tonaya	La Cofradía	Sierra de Amula	\$1,864,631.01	\$1,864,631.01	\$1,862,703.76	90.00%	1,630.89	M2	1,467.80	
25	Construcción de pavimento de concreto hidráulico, incluye: red de drenaje sanitario y de agua potable, en la calle Hidalgo de la Delegación Municipal de Chacala, municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco.	Cuautitlán de García barragán	Delegación Municipal de Chacala	Costa sSur	\$1,492,520.13	\$1,492,520.13	\$1,492,368.79	100.00%	1,202.75	M2	1,202.75	
26	Pavimentación de la calle Zaragoza, en la cabecera municipal de Tizapán el Alto, Jalisco.	Tizapán	Tizapán	Sureste	\$2,135,070.48	\$2,135,070.48	\$2,133,984.65	90.00%	2,280.00	M2	2,052.00	
27	Construcción de carpeta asfáltica en camino Real de Tierras Coloradas, en el municipio de Acatic, Jalisco. Primera etapa.	Acatic	Tierras Coloradas	Altos Sur	\$949,636.54	\$949,636.54	\$946,638.11	100.00%	2,073.83	M2	2,073.83	
28	Construcción de banquetas en la calle Camino Real, la localidad de Tierras Coloradas, en el municipio de Acatic, Jalisco. Primera etapa.	Acatic	Tierras Coloradas	Altos Sur	\$947,369.87	\$947,369.87	\$940,736.04	100.00%	899.37	M2	899.37	
29	Construcción de banquetas y baños públicos en la localidad de Chiquihuitillo, municipio de Acatic, Jalisco.	Acatic	Chiquihuitillo	Altos Sur	\$947,213.18	\$947,213.18	\$946,631.54	100.00%	419.55	M2	419.55	
30	Rehabilitación de la plaza principal en la localidad de los Guajes, municipio de Juchitán, Jalisco.	Juchitán	Los guajes	Sierra de Amula	\$993,410.92	\$993,410.92	\$993,324.02	100.00%	977.77	M2	977.77	
31	Pavimentación de la calle Agua Azul, municipio de Tuxcueca, Jalisco	Tuxcueca	San Luis Soyatlán	Sureste	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$1,997,629.71	90.00%	1,816.10	M2	1,634.49	
32	Pavimentación con empedrado zampeado en la calle de ingreso a la localidad de Buenavista, municipio de Valle de Juárez, Jalisco.	Valle de Juárez	Buenavista	Sureste	\$1,198,750.48	\$1,198,750.48	\$1,197,411.04	100.00%	1,252.94	M2	1,252.94	
33	Construcción de estructura con lonaria para la protección de rayos UV en cancha de basquetbol ubicada en la localidad de Nogales de Añil, municipio de Valle de Juárez, Jalisco.	Valle de Juárez	Nogales de Añil	Sureste	\$849,950.24	\$849,950.24	\$848,806.18	100.00%	686.65	M2	686.65	
34	Rehabilitación de la plaza principal de Juanacatlán, municipio de Tenamaxtlán, Jalisco.	Tenamxatlán	Tenamxatlán	Sierra de Amula	\$991,895.56	\$991,895.56	\$991,844.69	100.00%	1,816.10	M2	1,816.10	
35	Construcción de parque recreativo en la colonia Tabachines primera etapa en el municipio de Cuautla, Jalisco.	Cuautla	Tabachines	Sierra de Amula	\$997,850.23	\$997,850.23	\$996,297.12	100.00%	6,886.14	M2	6,886.14	
36	Primera etapa de la pavimentación de la calle Francisco Villa en la localidad de Santa Rita, en el municipio de Totatiche, Jalisco	Totatiche	Santa Rita	Norte	\$2,482,922.33	\$2,482,922.33	\$2,482,347.10	70.00%	2,063.09	M2	1,444.16	
37	Construcción de andador peatonal en el libramiento Lázaro Cárdenas, ubicado en la cabecera municipal de Valle de Juárez, Jalisco, primera etapa.	Valle de Juárez	Valle de Juárez	Sureste	\$999,900.05	\$999,900.05	\$998,333.45	100.00%	596.33	M2	596.33	
38	Construcción de andador peatonal de la localidad Del Alto a la localidad de Paso de Piedra, municipio de Valle de Juárez, Jalisco, primera etapa.	Valle de Juárez	Del alto a la localidad de paso de piedra	Sureste	\$749,100.15	\$749,100.15	\$747,721.07	100.00%	394.73	M2	394.73	
39	Construcción de camino rural con empedrado tradicional en la comunidad de San Pedro Anasco, municipio de Tequila, Jalisco.	Tequila	San Pedro Anasco	Valles	\$749,635.67	\$749,635.67	\$710,436.81	80.00%	1,185.00	M2	948.00	

**REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL 2019 (FONDEREG)**

FECHA DE CORTE: OCTUBRE

No.	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		REGIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	IMPORTE CONTRATADO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO		METAS DE LA OBRA			OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIDAD				FINANCIERO (EN PESOS)	FÍSICO (PORCENTAJE)	META	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	
40	Construcción de empedrado tradicional en caminos rurales de la localidad de Tapexco, municipio de Tequila, Jalisco.	Tequila	Tapexco	Valles	\$749,395.83	\$749,395.83	\$710,853.21	80.00%	1,381.05	M2	1,104.84	
41	Construcción de empedrado tradicional en caminos rurales de la localidad de Tlaltihuleca, municipio de Tequila, Jalisco.	Tequila	Tlaltihuleca	Valles	\$499,682.52	\$499,682.52	\$472,074.63	80.00%	950.00	M2	760.00	
42	Pavimento con concreto hidráulico, incluye: red de drenaje sanitario, de agua potable, pluvial y construcción de banquetas, en el Boulevard Las Huertas entre Av. Guadalupana y calle Pino Suárez, ubicada en cabecera municipal, Villa Hidalgo, Jalisco, primera etapa.	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Altos Norte	\$2,277,665.15	\$2,277,665.15	\$2,150,619.91	50.00%	603.80	M2	301.90	
43	Construcción de paseo turístico de ermita, explanada, baños y mirador La Mesita, en el municipio de Unión de San Antonio, Jalisco.	Unión de san Antonio	Unión de San Antonio	Altos Norte	\$4,988,350.00	\$4,988,350.00	\$4,153,899.97	60.00%	21,650.00	M2	12,990.00	
44	Construcción de pavimento con adoquín en la calle Leandro Valle de calle Toluca a Ejido, ubicada en la cabecera municipal de Tequila, Jalisco.	Tequila	Tequila	Valles	\$1,599,240.63	\$1,599,240.63	\$1,475,792.90	80.00%	1,313.39	M2	1,050.71	
45	Construcción de pavimento con adoquín en la calle Nicolás Bravo de calle Ramos Millán a calle Maíz, ubicada en la cabecera municipal de Tequila, Jalisco.	Tequila	Tequila	Valles	\$1,699,661.76	\$1,699,661.76	\$1,602,573.89	80.00%	1,471.13	M2	1,176.90	
46	Construcción de pavimento con adoquín en la calle Melchor Ocampo, ubicada en la cabecera municipal de Tequila, Jalisco.	Tequila	Tequila	Valles	\$999,639.71	\$999,639.71	\$945,542.23	80.00%	852.93	M2	682.34	
47	Pavimentación con empedrado ahogado en concreto incluye: red de drenaje sanitario y de agua potable, en la calle Secundino González entre Rafael Pérez, en el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco.	Valle de Guadalupe	Valle de Guadalupe	Altos Sur	\$1,329,720.05	\$1,329,720.05	\$1,329,528.87	90.00%	542.72	M2	488.45	
48	Construcción de red de agua potable y empedrado ahogado en concreto de calle Jesús Samaniego en la localidad de El Trigo, en el municipio de Cuautla, Jalisco	Cuautla	El Trigo	Sierra de Amula	\$1,797,530.15	\$1,797,530.15	\$1,796,945.58	100.00%	570.00	M2	570.00	
49	Pavimentación de la calle Justicia, fortaleza, sabiduría y lealtad en la localidad de Temastán, en el Municipio de Totatiche.	Totatiche	Temastian	Norte	\$3,654,886.40	\$3,654,886.40	\$3,390,877.59	50.00%	3,830.50	M2	1,915.25	
50	Pavimentación con empedrado zampeado en la calle de acceso a la localidad de Puerto Milpillas, municipio de Valle de Juárez, Jalisco.	Valle de Juárez	Puerto de Milpillas	Sureste	\$1,199,250.48	\$1,199,250.48	\$1,197,793.46	100.00%	1,252.94	M2	1,252.94	
51	Pavimentación con huellas de concreto y empedrado en la calle Matamoros de la cabecera municipal de Santa María de los Ángeles, Jalisco.	Santa María de los Ángeles	Santa María de los Ángeles	Norte	\$1,499,993.67	\$1,499,993.67	\$1,499,675.60	80.00%	1,902.92	M2	1,522.34	
52	Pavimentación con concreto zampeado, incluye: banquetas, en la calle Manzanillo de la cabecera municipal de Cañadas de Obregón, Jalisco.	Cañadas de obregón	Cañadas de obregón	Altos Sur	\$1,439,951.25	\$1,439,951.25	\$1,353,692.18	70.00%	1,354.82	M2	948.37	
53	Construcción de empedrado ecológico en el tramo Tecualtita - el magüey - Ixtlahuacán del río 1er etapa, en el municipio de San Cristóbal de la barranca, Jalisco.	San Cristóbal de la barranca	Tecualtita	Centro	\$1,939,826.54	\$1,939,826.54	\$1,756,682.07	20.00%	3,449.63	M2	689.93	
54	Reconstrucción de andador y muelle en la localidad de Quimixto, Municipio de Cabo Corrientes.	Cabo Corrientes	Quimixto	Costa Sierra Occidental	\$8,425,985.61	\$8,425,985.61	\$	5.00%	756.00	M2	37.80	
55	Pavimentación de la calle Aquiles Serdán en la cabecera municipal de Zacoalco de Torres, Jalisco, segunda etapa.	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Lagunas	\$1,175,581.32	\$1,175,581.32	\$740,173.99	20.00%	2,799.40	M2	559.88	
56	Pavimentación con concreto Hidráulico en el ingreso a la comunidad de San Martín de Zula, entre la carretera a Ocotlán-Tototlán y calle Hidalgo en su 2da etapa, en el Municipio de Ocotlán.	Ocotlán	San Martín de Zula	Cienega	\$5,498,388.02	\$5,498,388.02	\$1,649,516.40	5.00%	5,046.71	M2	252.34	
57	Construcción de parque lineal, ademe de arroyo, iluminación colocación de mobiliario urbano y ciclovia, en el boulevard Unión-San Diego, en el Municipio de Unión de San Antonio, Jalisco.	Unión de san Antonio	Unión-san diego	Altos Norte	\$4,986,702.17	\$4,986,702.17	\$1,496,010.65	5.00%	660.00	M2	33.00	
58	Construcción de pavimento en concreto hidráulico, banquetas, red de agua potable y drenaje en la calle María Lomelí, en el Municipio de Mexxicacán, Jalisco.	Mexxicacán	Mexxicacán	Altos Sur	\$993,245.62	\$993,245.62	\$991,411.95	10.00%	753.95	M2	75.40	

**REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL 2019 (FONDEREG)**

FECHA DE CORTE: OCTUBRE

No.	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		REGIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	IMPORTE CONTRATADO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO		METAS DE LA OBRA			OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIDAD				FINANCIERO (EN PESOS)	FÍSICO (PORCENTAJE)	META	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	
59	Pavimentación con concreto hidráulico en calle Moctezuma, en la cabecera municipal de Jalostotitlán, Jalisco.	Jalostotitlán	Jalostotitlán	Altos Sur	\$329,257.00	\$329,257.00	\$119,024.06	10.00%	192.24	M2	19.22	
60	Pavimentación en concreto calle roble dentro de la cabecera municipal de Jalostotitlán	Jalostotitlán	Jalostotitlán	Altos Sur	\$1,058,125.36	\$1,058,125.36	\$1,056,953.89	20.00%	1,168.13	M2	233.63	
61	Construcción de plaza principal en la comunidad del Chilacayote en el Municipio de Cuautla, Jalisco.	Cuautla	Chilacayote	Sierra de Amula	\$2,487,462.58	\$2,487,462.58	\$ -	5.00%	1,107.84	M2	55.39	
62	Rehabilitación de la unidad deportiva en la cabecera municipal de Ameca, Jalisco, 1ra etapa.	Ameca	Ameca	Valles	\$3,987,298.17	\$3,987,298.17	\$1,196,189.45	5.00%	3,500.00	M2	175.00	
63	Construcción de laboratorio en la escuela secundaria técnica N°31 (agropecuaria), clave 14DST0031E, ubicada en el fraccionamiento Isabel residencial, en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.	Tepatitlán de Morelos	Fracc. Isabel	Altos Sur	\$1,862,315.47	\$1,862,315.47	\$1,768,371.58	30.00%	162.00	M2	48.60	
64	Sistema de Iluminación en área recreativa y de esparcimiento familiar en parque lineal del callejón solitario a calle Tochopa, en el Municipio de Colotlán, Jalisco.	Colotlán	Colotlán	Norte	\$499,650.24	\$499,650.24	\$478,040.61	10.00%	720.00	M	72.00	
65	Construcción de empedrado ahogado en concreto, líneas de agua potable y drenaje en las calles Porfirio Díaz, Zaragoza, y García Armas.	Valle de Guadalupe	Valle de Guadalupe	Altos Sur	\$1,739,008.26	\$1,739,008.26	\$1,678,142.43	20.00%	617.70	M2	123.54	
66	Construcción de parque ecológico en la localidad del Tigre, Municipio de Valle de Juárez (primera etapa).	Valle de Juárez	Del tigre	Sureste	\$2,494,438.80	\$2,494,438.80	\$ -	5.00%	3,630.00	M2	181.50	
67	Pavimentación de empedrado ahogado en concreto F'c=250 kg/cm2 con huellas de concreto hidráulico en calle capitán miguel caldera de la colonia Mezquitera en la cabecera municipal de Totatiche	Totatiche	Mezquitera	Norte	\$1,499,636.46	\$1,499,636.46	\$1,273,338.24	10.00%	1,676.80	M2	167.68	
68	Pavimentación de la calle independencia en el Municipio de Huejuquilla el Alto, Jalisco.	Huejuquilla el Alto	Huejuquilla el Alto	Norte	\$5,994,959.65	\$5,994,959.65	\$1,798,487.90	5.00%	2,706.73	M2	135.34	
69	Construcción de pavimentación en concreto hidráulico, banquetas, red de agua potable y drenaje en la calle Amalia Cornejo, en el Municipio de Mexxicacán, Jalisco.	Mexxicacán	Mexxicacán	Altos Sur	\$988,158.31	\$988,158.31	\$938,750.39	10.00%	756.95	M2	75.70	
70	Construcción de pavimento zampeado en la calle de acceso a la preparatoria en la localidad de miguel hidalgo, en el municipio de La Huerta, Jalisco.	La Huerta	Miguel Hidalgo	Costa Sur	\$4,992,874.59	\$4,992,874.59	\$1,497,862.38	5.00%	3,454.31	M2	172.72	
71	Construcción de pavimento de concreto hidráulico, banquetas, red de agua potable y drenaje en la calle Chala Cornejo en el Municipio de Mexxicacán Jalisco.	Mexxicacán	Mexxicacán	Altos Sur	\$949,598.58	\$949,598.58	\$902,115.67	10.00%	718.15	M2	71.82	
TOTAL=					\$157,065,303.42	\$144,616,303.42	\$107,983,284.12					