

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
JAL14140200339042	Substitución Por Obra Nueva De Los Centros De Salud En San Miguel Huixtla Villa Purificación Y Lázaro Cárdenas	JAL_SALUD_CALIDAD_1	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud		12-Salud	OPD Servicios de Salud Jalisco	Salud	En Ejecución	2017	\$10,800,000	\$3,663,103	\$3,663,103	\$3,663,103	\$3,663,103	\$3,663,103	\$3,663,103	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,532,035	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400617266	Obra Nueva Del Centro De Salud Con Servicios Amplios De Santa Ana Guadalupe En El Municipio De Jalostotitlán	JAL_SALUD_CALIDAD_2	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud		12-Salud	Servicios de Salud Jalisco	Salud	En Ejecución	2017	\$3,600,000	\$3,660,000	\$3,660,000	\$3,660,000	\$3,599,999	\$3,599,999	\$3,599,999	98.36	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.36	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400617505	Ampliación Y Remodelación Del Centro De Salud De Servicios Ampliados Con Atención Materno Infantil En Zacualco De Torres.	JAL_SALUD_CALIDAD_4	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud		12-Salud	Servicios de Salud Jalisco	Salud	En Ejecución	2017	\$4,407,524	\$4,407,524	\$4,407,524	\$4,407,524	\$4,407,523	\$4,407,523	\$4,407,523	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400617614	Substitución Obra Nueva Laboratorio Regional De Salud En Puerto Vallarta	JAL_SALUD_CALIDAD_5	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud		12-Salud	Servicios de Salud Jalisco	Salud	En Ejecución	2017	\$5,880,000	\$5,880,000	\$5,880,000	\$5,880,000	\$5,879,753	\$5,879,753	\$5,879,753	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400617655	Ampliación Y Remodelación Del Centro Estatal De Transfusión Sanguínea	JAL_SALUD_CALIDAD_6	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud		12-Salud	Servicios de Salud Jalisco	Salud	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,986,435	\$1,986,435	\$1,986,435	99.32	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.32	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400617700	Fortalecimiento Del Hospital Regional De Puerto Vallarta	JAL1PORTA_VALLARTA	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud		12-Salud	Servicios de Salud Jalisco	Salud	En Ejecución	2017	\$34,948,504	\$34,948,504	\$34,948,504	\$34,948,504	\$34,947,831	\$34,947,831	\$34,947,831	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400617738	Fortalecimiento Del Hospital Regional De TepicJalisco	JAL_SALUD_CALIDAD_3	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud		12-Salud	Servicios de Salud Jalisco	Salud	En Ejecución	2017	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$7,995,573	\$7,995,573	\$7,995,573	99.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.94	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400620280	Accesibilidad Del Instituto Dermatológico	FOROSS 2013 DERMA	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable		12-Salud	Servicios de Salud Jalisco	Salud	En Ejecución	2017	\$1,027,177	\$1,027,177	\$1,027,177	\$1,027,177	\$1,016,249	\$1,016,249	\$1,016,249	98.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.94	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400620354	Accesibilidad Del Instituto Palla	FOROSS 2013 AIP	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable		12-Salud	Servicios de Salud Jalisco	Salud	En Ejecución	2017	\$358,611	\$358,611	\$358,611	\$358,611	\$358,212	\$358,212	\$358,212	99.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.89	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400620426	Accesibilidad Del Instituto Jalisciense De Cirugía Reconstructiva	FOROSS 2013 ICR	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable		12-Salud	Servicios de Salud Jalisco	Salud	En Ejecución	2017	\$470,723	\$470,723	\$470,723	\$470,723	\$470,037	\$470,037	\$470,037	99.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.85	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400620547	Unidad De Rehabilitación Integral Y Audiología En El Hospital General De Porosa 2013 IARGO Occidente		Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable		12-Salud	Servicios de Salud Jalisco	Salud	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,972,829	\$2,972,829	\$2,972,829	99.09	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.09	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400620604	Fortalecimiento Del Programa De Atención Integral A Pacientes Pediátricos De Labio Paladar Hendido	FOROSS 2013 AIPPH	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable		12-Salud	Servicios de Salud Jalisco	Salud	En Ejecución	2017	\$3,864,237	\$3,864,237	\$3,864,237	\$3,864,237	\$3,833,938	\$3,833,938	\$3,833,938	99.22	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.22	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.