

Total: 17

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto  | Entidad | Municipio         | Localidad           | Información General del Proyecto |                 |  | Programa Fondo Convenio - Beneficio | Ramo                           | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto  | Modificado | Avance Financiero     |              |           |           |        | Unidad de Medida | Avance Físico    |               | Observaciones   |   |   |
|--------------------|---|---------------------|---------|-------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|---------|---------------|--------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|--------|------------------|------------------|---------------|---|---|---|
|                    |   |                     |         |                   |                     | Ámbito                           | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio  |                                     |                                |                       |                  |         |               |              |            | Recaudado (Ministral) | Comprometido | Devengado | Ejercido  | Pagado |                  | % Avance         | Reintegración |   | Población   | Avance Anual  |
| JAL0016010063675   | Pavimentación De Calle Constitución (Entre Av. Revolución Y Calle Palenque )  | 16-PORTALECE-01     | Jalisco | Autlán de Navarro | Cobertura municipal | Convenios                        | K027            | Mantenimiento de infraestructura                                 | 12-Salud                            | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS    | Urbanización          | En Ejecución     |         |               |              |            |                       |              |           |           |        |                  |                  |               | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.   |   |   |
| JAL00160200680522  | Rehabilitación De Bordo Comunitario Para Almacenamiento De Agua Potable En Repellido Y Muros                            | 25                  | Jalisco | La Huerta         | Cobertura municipal | Convenios                        | K027            | Mantenimiento de infraestructura                                 | 12-Salud                            | El Municipio                   | Agua y saneamiento    | En Ejecución     |         |               |              |            |                       |              |           |           |        |                  |                  |               | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.   |   |   |
| JAL00160200680597  | Ampliación De Red De Agua Potable, En La Colonia El Maques De La Cabecera Municipal                                     | 11                  | Jalisco | La Huerta         | Cobertura municipal | Convenios                        | K027            | Mantenimiento de infraestructura                                 | 12-Salud                            | Obras Publicas                 | Urbanización          | En Ejecución     | 2016    | \$172.057     |              |            |                       |              |           |           |        | Metros lineales  | 500              | 0,00          | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |   |   |
| JAL00160200681736  | Proyecto De Infraestructura, Rehabilitación Y O Equipamiento De Espacios Alimentarios 2016                              | 51                  | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios                        | S251            | Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad Diferente"         | 12-Salud                            | DIF JALISCO                    | Salud                 | En Ejecución     |         |               |              |            |                       |              |           |           |        |                  |                  |               | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.   |   |   |
| JAL00160200682079  | Equipamiento De Seis Unidades Básicas (UBr) En Municipios Del Interior Del Estado                                       | 106                 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios                        | S272            | Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad | 12-Salud                            | DIF Jalisco                    | Salud                 | En Ejecución     |         |               |              |            |                       |              |           |           |        |                  |                  |               | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.   |   |   |
| JAL14140200339042  | Sustitución Por Obra Nueva De Los Centros De Salud En San Miguel Busixitla Villa Purificación Y Lázaro Cárdenas         | Jal Salud_Calidad_1 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios                        | U012            | Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud              | 12-Salud                            | OPD Servicios de Salud Jalisco | Salud                 | En Ejecución     | 2016    | \$10.800.000  | \$3.663.103  | #####      | \$3.663.103           | \$894.968    | \$894.968 | \$894.968 | 24,43  | \$0              | Metros Cuadrados | 1.532.035     | 0,00  | 26,00   | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL15150400617266  | Obra Nueva Del Centro De Salud Con Servicios Amplios De Santa Ana Guadalupe En El Municipio De Jalostotitlán            | JAL SALUD_CALIDAD_2 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios                        | U012            | Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud              | 12-Salud                            | Servicios de Salud Jalisco     | Salud                 | En Ejecución     | 2016    | \$3.600.000   | \$3.600.000  | #####      | \$3.600.000           | \$3.381.227  | #####     | 93,92     | \$0    | Metros Cuadrados | 0                | 0,00          | 94,00   | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |   |
| JAL15150400617505  | Ampliación Y Remodelación Del Centro De Salud De Servicios Amplios Con Atención Materno Infantil En Zacualco De Torres. | JAL SALUD_CALIDAD_4 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios                        | U012            | Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud              | 12-Salud                            | Servicios de Salud Jalisco     | Salud                 | En Ejecución     | 2016    | \$4.407.524   | \$4.166.501  | #####      | \$4.166.501           | \$4.166.462  | #####     | 100,00    | \$0    | Metros Cuadrados | 0                | 0,00          | 95,00   | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |   |
| JAL15150400617614  | Sstitución Obra Nueva Laboratorio Regional De Salud En Puerto Vallarta  | JAL SALUD_CALIDAD_5 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios                        | U012            | Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud              | 12-Salud                            | Servicios de Salud Jalisco     | Salud                 | En Ejecución     | 2016    | \$5.880.000   | \$5.880.000  | #####      | \$5.880.000           | \$5.879.753  | #####     | 100,00    | \$0    | Metros Cuadrados | 0                | 0,00          | 100,00  | Financiera: / Física: / Registro:                                   |   |
| JAL15150400617655  | Ampliación Y Remodelación Del Centro Estatal De Transfusión Sanguinea   | JAL SALUD_CALIDAD_6 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios                        | U012            | Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud              | 12-Salud                            | Servicios de Salud Jalisco     | Salud                 | En Ejecución     | 2016    | \$2.000.000   | \$2.000.000  | #####      | \$2.000.000           | \$1.986.435  | #####     | 99,32     | \$0    | Metros Cuadrados | 0                | 0,00          | 99,00   | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |   |
| JAL15150400617700  | Fortalecimiento Del Hospital Regional De Puerto Vallarta  | JAL-FORTA_VALLARTA  | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios                        | U012            | Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud              | 12-Salud                            | Servicios de Salud Jalisco     | Salud                 | En Ejecución     | 2016    | \$34.948.504  | \$34.948.504 | #####      | \$34.948.504          | \$34.947.831 | #####     | 100,00    | \$0    | Metros Cuadrados | 0                | 0,00          | 100,00  | Financiera: / Física: / Registro:                                   |   |
| JAL15150400617738  | Fortalecimiento Del Hospital Regional De Tepetitlán   | JAL_SALUD_CALIDAD_3 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios                        | U012            | Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud              | 12-Salud                            | Servicios de Salud Jalisco     | Salud                 | En Ejecución     | 2016    | \$8.000.000   | \$8.000.000  | #####      | \$8.000.000           | \$7.995.573  | #####     | 99,94     | \$0    | Metros Cuadrados | 0                | 0,00          | 100,00  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |   |
| JAL15150400620280  | Accesibilidad Del Instituto Dermatológico   | FOROSS 2013 DERM    | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios                        | S150            | Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable           | 12-Salud                            | Servicios de Salud Jalisco     | Salud                 | En Ejecución     | 2016    | \$1.027.177   | \$1.027.177  | #####      | \$1.027.177           | \$1.016.249  | #####     | 98,94     | \$0    | Metros Cuadrados | 0                | 0,00          | 99,00   | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |   |
| JAL15150400620354  | Accesibilidad Del Instituto Palla   | FOROSS 2013 AIP     | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios                        | S150            | Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable           | 12-Salud                            | Servicios de Salud Jalisco     | Salud                 | En Ejecución     | 2016    | \$358.611     | \$358.611    | \$358.611  | \$358.611             | \$358.212    | \$358.212 | \$358.212 | 99,89  | \$0              | Metros Cuadrados | 0             | 0,00  | 100,00  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL15150400620426  | Accesibilidad Del Instituto Jalisciense De Cirujía Reconstructiva   | FOROSS 2013 ICR     | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios                        | S150            | Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable           | 12-Salud                            | Servicios de Salud Jalisco     | Salud                 | En Ejecución     | 2016    | \$470.723     | \$470.523    | \$470.523  | \$470.036             | \$470.036    | \$470.036 | \$470.036 | 99,90  | \$0              | Metros Cuadrados | 0             | 0,00  | 100,00  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL15150400620547  | Unidad De Rehabilitación Integral Y Audiología En El Hospital General De Occidente                                      | FOROSS 2013 IANGO   | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios                        | S150            | Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable           | 12-Salud                            | Servicios de Salud Jalisco     | Salud                 | En Ejecución     | 2016    | \$3.000.000   | \$3.000.000  | #####      | \$3.000.000           | \$2.972.829  | #####     | 99,09     | \$0    | Metros Cuadrados | 0                | 0,00          | 99,00   | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |   |
| JAL15150400620604  | Fortalecimiento Del Programa De Atención Integral A Pacientes Pediátricos De Labio Paladar Hendido                      | FOROSS 2013 AIPPH   | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios                        | S150            | Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable           | 12-Salud                            | Servicios de Salud Jalisco     | Salud                 | En Ejecución     | 2016    | \$3.864.237   | \$3.864.237  | #####      | \$3.864.237           | \$3.833.938  | #####     | 99,22     | \$0    | Metros Cuadrados | 0                | 0,00          | 99,00   | Financiera: / Física: / Registro:                                   |   |