

SERVICIOS DE SALUD JALISCO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
DEPTO. DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

REPORTE AL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

REPORTE ACTUALIZADO DE OBRAS ASIGNADAS

NUMERO	CLAVE NÚMERO	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL EJECUTOR	NOMBRE SUPERVISOR	COSTO INICIAL	COSTO FINAL	FECHA DE ASIGNACIÓN	TIPO DE BENEFICIARIOS	AVANCES (%)		
										FISICO	FINANCIERO	
1	SSJ-OPD-001/2013	FORTALECIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN	TEPATITLAN	PANAOBRAS S.DE R.L. DE C.V.	ARQ. JUAN TORRES SANTILLAN	\$7,366,261.12	\$8,000,000.00	24 DE SEPTIEMBRE DEL 2013			100	98
2	LO-914010985-N3-2013	CONSTRUCCIÓN DEL HSOPITAL DE LA COMUNIDAD DE 18 CAMAS EN JOCOTEPEC	JOCOTEPEC	IBARRA & GARCIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A.DE C.V.	ARQ. ALEJANDRO PEÑA MAHEDA	\$44,195,548.53	\$45,000,000.00	23 DE OCTUBRE DEL 2013			100	99
3	LO-914010985-N2-2013	FORTALECIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUERTO VALLARTA	PUERTO VALLARTA	DESARROLLADORA PLAYERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	ARQ. ALEJANDRO PEÑA MAHEDA	\$33,487,467.27	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	25 DE OCTUBRE DEL 2013			100	76
4	SSJ-OPD-007/2013	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE 18 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS	ARANDAS	TLM CONSTRUCTORA MEXICANA S.A. DE C.V.	ING. GUILLERMO ALEJANDRO GARCIA PRECIADO	\$56,973,214.89	\$60,000,000.00	15 DE ENERO DEL 2014			100	83
5	SSJ-OPD-008/2013	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO	HUEJUQUILLA EL ALTO	CONSTRUCTORA APANTLI,SA DE CV PROCOURZA, S.A. de C.V. E ITERACIÓN SA DE CV	ING. JOSÉ GUADALUPE ROJAS MENDOZA	\$59,314,943.10	\$59,314,943.10	15 DE ENERO DEL 2014			75	90
6	SSJ-OPD-012/2013	REHABILITACIÓN INTEGRAL Y AUDIOLOGÍA EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE.	ZAPOPAN	GIANBAR S.A. DE C.V.	ING. JOSÉ LUIS MUNGUITA ROBLES	\$2,972,829.18	\$3,732,254.18	23 DE ENERO DEL2014			100	100
7	SSJ-OPD-013/2013	FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A PACIENTES PEDIÁTRICOS DE LABIO Y/O PALADAR HENDIDO.	ZAPOPAN	SERVICIOS EMPRESARIALES BEGAM S.A. DE C.V.	ARQ. JUAN TORRES SANTILLAN	\$3,833,937.70	\$3,833,937.70	23 DE ENERO DEL /2014			100	100
8	SSJ-OPD-016/2013	ACCESIBILIDAD DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA.	GUADALAJARA	MANTILLA & DELGADO ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	ARQ. ALEJANDRO PEÑA MAHEDA	\$470,036.92	\$470,036.92	12 DE FEBRERO DEL 2014			100	100
9	SSJ-OPD-015/2013.	ACCESIBILIDAD DEL INSTITUTO PALIA.	ZAPOPAN	MG SOLUCIONES EN ARQUITECTURA INMOBILIARIA S.A. DE C.V.	ARQ. ALEJANDRO PEÑA MAHEDA	\$358,309.11	\$358,309.11	12 DE FEBRERO DEL 2014			100	100
10	SSJ-OPD-014/2013	ACCESIBILIDAD DEL INSTITUTO DERMATOLOGICO	ZAPOPAN	CONSTRUCCIONES VIKBRK S.A. DE C.V.	ARQ. ALEJANDRO PEÑA MAHEDA	\$1,016,272.37	\$1,016,272.37	12 DE FEBRERO DEL 2014			100	100
11	SSJ-OPD-001-2014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGION SANITARIA No. I, COLOTLÁN.	REGIÓN SANITARIA DE COLOTLÁN	URB-TOP-CON, S.A. DE C.V. Y ASOCIADAS	ING. JOSÉ GUADALUPE ROJAS MENDOZA	\$61,998,408.64	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	02 JUNIO DEL 2014			10	8.1
12	SSJ-OPD-002-2014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGIÓN SANITARIA NO. II REGIÓN SANITARIA LAGOS DE MORENO	REGIÓN SANITARIA DE LAGOS DE MORENO	URBANIZADORA SANTA BARBARA, S.A. DE C.V. Y ASOCIADAS.	ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ	\$109,691,276.03	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	02 DE JUNIO DEL 2014			10	5.1
13	SSJ-OPD-003-2014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGIÓN SANITARIA No. III, TEPATITLÁN	REGIÓN SANITARIA DE TEPATITLÁN	SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ	\$69,965,688.26	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	02 DE JUNIO DEL 2014			10	5
14	SSJ-OPD-004-2014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGIÓN SANITARIA No. IV, LA BARCA	REGIÓN SANITARIA DE LA BARCA	CONSTRUCCIONES VTR3, S.A. DE C.V. Y ASOCIADAS	ING. VICTOR MANUEL RAMIREZ LÓPEZ	\$74,798,918.74	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	02 DE JUNIO DEL 2014			10	5.6

SERVICIOS DE SALUD JALISCO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
DEPTO. DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

REPORTE AL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

REPORTE ACTUALIZADO DE OBRAS ASIGNADAS

NUMERO	CLAVE NÚMERO	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL EJECUTOR	NOMBRE SUPERVISOR	COSTO INICIAL	COSTO FINAL	FECHA DE ASIGNACIÓN	TIPO DE BENEFICIARIOS		AVANCES (%)	
											100	100
15	SSJ-OPD-005-2014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGIÓN SANITARIA No. V, TAMAZULA	REGIÓN SANITARIA DE TAMAZULA	CONSTRUCTORA COMARSA, S.A. DE C.V.	ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR	\$52,849,885.42	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	02 DE JUNIO DEL 2014			10	5
16	SSJ-OPD-006-2014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGIÓN SANITARIA No. VI, CD. GUZMÁN	REGIÓN SANITARIA DE CD. GUZMÁN	CONSTRUCCIONES VIKBRAK S.A. DE C.V.	ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR	\$64,685,386.59	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	03 DE JUNIO DEL 2014			15	10.8
17	SSJ-OPD-007-2014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGIÓN SANITARIA No. VII, AUTLÁN	REGIÓN SANITARIA DE AUTLÁN	GURBA, S.A. DE C.V. Y ASOCIADAS	ARQ. ALEJANDRO PEÑA MAHEDA	\$66,070,197.66	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	03 DE JUNIO DEL 2014			10	5
18	SSJ-OPD-008-2014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGIÓN SANITARIA No. VIII, PUERTO VALLARTA	REGIÓN SANITARIA DE PUERTO VALLARTA	COTRINSA, S. DE R.L. DE C.V.	ARQ. ALEJANDRO PEÑA MAHEDA	\$92,580,313.23	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	03 DE JUNIO DEL 2014			15	5
19	SSJ-OPD-009-2014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGION SANITARIA No. IX, AMECA.	REGIÓN SANITARIA DE AMECA	ANEXUS EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. Y ASOCIADAS	ARQ. ALEJANDRO PEÑA MAHEDA	\$77,006,167.67	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	03 DE JUNIO DEL 2014			10	7.2
20	SSJ-OPD-010-2014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGIÓN SANITARIA No. X, ZAPOPAN	REGIÓN SANITARIA DE ZAPOPAN	J.R. LEON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. Y ASOCIADAS	ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ	\$73,204,662.47	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	03 DE JUNIO DEL 2014			10	7
21	SSJ-OPD-011-2014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGIÓN SANITARIA No. XI, TONALÁ	REGIÓN SANITARIA DE TONALÁ	INGENIERIA PROSER, S.A. DE C.V.	ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ	\$52,303,724.24	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	03 DE JUNIO DEL 2014			10	5
22	SSJ-OPD-012-2014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGIÓN SANITARIA No. XII, TLAQUEPAQUE	REGION SANITARIA DE TLAQUEPAQUE	GRUPO ORDIEZ, S.A. DE C.V. Y ASOCIADAS	ING. DANNY EMMANUEL GUERRA CORONA	\$45,225,597.79	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	03 DE JUNIO DEL 2014			10	5
23	SSJ-OPD-013-2014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGIÓN SANITARIA No. XIII, GUADALAJARA	REGIÓN SANITARIA DE GUADALAJARA	EDIFICACIONES CRIL, S.A. DE C.V. Y ASOCIADAS	ING. DANNY EMMANUEL GUERRA CORONA	\$68,894,040.41	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	03 DE JUNIO DEL 2014			10	5
24	SSJ-OPD-014-2014	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONCLUSIÓN DEL HOSPITAL DE 18 CAMAS EN JOCOTEPEC	JOCOTEPEC	CONSTRUCTIO GERENS, S.A. DE C.V.	ARQ. ALEJANDRO PEÑA MAHEDA	\$17,572,647.93	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	18 DE DICIEMBRE DEL 2014			100	99
25	SSJ-OPD-015-2014	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONCLUSIÓN DEL HOSPITAL DE 18 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS	ARANDAS	CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ASESORÍA DE OBRAS DUMA, S.A. DE C.V.	ING. GUILLERMO ALEJANDRO GARCIA PRECIADO	\$10,913,407.19	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	18 DE DICIEMBRE DEL 2014			60	25
26	SSJ-OPD-016-2014	PROYECTO EJECUTIVO DEL HOSPITAL DE SAYULA	SAYULA	CONSTRUCTIO GERENS, S.A. DE C.V.	ARQ. BRIANA NUÑEZ SUAREZ KRIZIA	\$4,178,198.56	\$4,178,198.56	18 DE DICIEMRE DEL 2014			100	0
27	SSJ-OPD-017-2014	PROYECTO EJECUTIVO DEL HOSPITAL DE LAGOS DE MORENO	LAGOS DE MORENO	KP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	ARQ. BRIANA NUÑEZ SUAREZ KRIZIA	\$4,409,714.04	\$4,409,714.04	18 DE DICIEMBRE DEL 2014			100	100
28	SSJ-OPD-018-2014	PROYECTO EJECUTIVO DEL HOSPITAL GERIÁTRICO	ZAPOPAN	TAI DISEÑO, S.A. DE C.V.	ARQ. BRIANA NUÑEZ SUAREZ KRIZIA	\$4,701,176.64	\$4,701,176.64	18 DE DICIEMBRE DEL 2014			100	100



**SERVICIOS DE SALUD JALISCO**  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
DEPTO. DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

REPORTE AL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

**REPORTE ACTUALIZADO DE OBRAS ASIGNADAS**

NUMERO	CLAVE NÚMERO	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL EJECUTOR	NOMBRE SUPERVISOR	COSTO INICIAL	COSTO FINAL	FECHA DE ASIGNACIÓN	TIPO DE BENEFICIARIOS		AVANCES (%)	
29	SSJ-OPD-019-2014	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONCLUSIÓN DEL FORTALECIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN (TERMINACIÓN DE QUIROFANOS)	TEPATITLÁN	PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V.	ARQ. JUAN TORRES SANTILLAN	\$2,799,951.89	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	18 DE DICIEMBRE DEL 2014			50	0
30	SSJ-OPD-001-2015	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUINEA	ZAPOPAN	INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C.V.	ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR	\$1,986,435.19	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	30 DE ENERO DEL 2015			10	25
31	SSJ-OPD-002-2015	PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN	CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN	CONSTRUCTORA DE INMUEBLES TECNOLOGICOS, S.A. DE C.V.	ING. JOSÉ GUADALUPE ROJAS MENDOZA	\$9,336,140.37	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	12 DE MARZO DEL 2015			40	25
32	SSJ-OPD-003-2015	SUSTITUCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE LAZARO CARDENAS EN GUADALAJARA	GUADALAJARA	MARGRU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ARQ. NICOLAS TORRES RUIZ	\$3,473,794.35	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	26 DE MARZO DEL 2015			0	25
33	SSJ-OPD-004-2015	OBRA NUEVA CENTRO DE SALUD SANTA ANA GUADALUPE EN JALOSTOTITLAN	JALOSTOTITLAN	MARGRU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR	\$3,381,226.50	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	26 DE MARZO DEL 2015			10	25
34	SSJ-OPD-005-2015	SUSTITUCIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA EN PUERTO VALLARTA	PUERTO VALLARTA.	CONSTRUCTORA ONTE, S. DE R.L. DE C.V.	ARQ. ALEJANDRO PEÑA MAHEDA	\$5,498,671.51	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	26 DE MARZO DEL 2015			30	60
35	SSJ-OPD-006-2015	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE SERVICIOS AMPLIADOS EN ZACOALCO DE TORRES	ZACOALCO DE TORRES	PROYECTOS E INGENIERÍA DRC, S.A. DE C.V.	ING. DANNY EMMANUEL GUERRA CORONA	\$4,166,500.66	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	01 DE JUNIO DEL 2015			10	25
36	SSJ-OPD-007-2015	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN OBSTETRICA NEONATAL EN SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO	SAN MIGUEL EL ALTO	F&O INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR	\$6,438,396.23	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	15 DE JUNIO DEL 2015			30	36
37	SSJ-OPD-008-2015	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SAN JULIAN JALISCO	SAN JULIAN	TEOREMA EDIFICACIONES, SA DE CV	ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR	\$8,324,406.73	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	30 DE JUNIO DEL 2015			10	0
38	SSJ-OPD-009-2015	SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA	PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V.	ARQ. JUAN TORRES SANTILLAN	\$8,599,885.76	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	30 DE JUNIO DEL 2015			10	0
39	OPD-SSJ-ADJ010/2015	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CS CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SAN JULIAN	SAN JULIAN	LAKAY CONSTRUCCIONES, SA DE CV	ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR	\$1,299,444.43	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	30 DE MARZO DEL 2015			100	0
40	OPD-SSJ-ADJ011/2015	PROYECTO EJECUTIVO SUSTENTABLE DEL CS CON SERVICIOS AMPLIADOS SANTA ANA GPE, EN JALOSTOTITLAN, JALISCO	JALOSTOTITLAN	ING. JUAN RAMÓN GARIBAY MARQUEZ	ARQ. BRIANA KRIZIA NUÑEZ SUAREZ	\$934,612.00	\$934,612.00	30 DE MARZO DEL 2015			100	0
41	OPD-SSJ-ADJ012/2015	PROYECTO ARQUITECTONICO DEL HOSPITAL GERIATRICO (ÁREA NUEVA DE GERAITRIA Y DE MEDICINA DE ALTA ESPECIALIDAD) EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE	ZAPOPAN	LUCIA S. HERNÁNDEZ VALDIVIA	ARQ. BRIANA KRIZIA NUÑEZ SUAREZ	\$850,000.44	\$850,000.44	30 DE MARZO DEL 2015			100	0

SERVICIOS DE SALUD JALISCO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
DEPTO. DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

REPORTE AL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

REPORTE ACTUALIZADO DE OBRAS ASIGNADAS

NUMERO	CLAVE NÚMERO	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL EJECUTOR	NOMBRE SUPERVISOR	COSTO INICIAL	COSTO FINAL	FECHA DE ASIGNACIÓN	TIPO DE BENEFICIARIOS		AVANCES (%)	
											COMPLETADO	POR REALIZAR
42	OPD-SSJ-ADJ013/2015	PROYECTOS EJECUTIVOS AREA NUEVA DEL BANCO DE LECHE UBICADO EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL ESPERANZA LOPEZ MATEOS, EDIFICACION ALBERGUE PARA EL SITE UBICADO EN HGO Y EN EL AREA RED FRIO UBICADO EN SAN MARTIN DE LAS FLORES TLAQUEPAQUE	ZAPOPAN	CINCO DESIGN, SC	ARQ. BRIANA NUÑEZ SUAREZ KRIZIA	\$401,882.00	\$401,882.00	30 DE MARZO DEL 2015			100	0
43	OPD-SSJ-ADJ014/2015	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN DEL CS DE ZACOALCO DE TORRES	ZACOALCO DE TORRES	ING. JUAN RAMÓN GARIBAY MARQUEZ	ARQ. BRIANA NUÑEZ SUAREZ KRIZIA	\$174,000.00	\$174,000.00	30 DE MARZO DEL 2015			100	0
44	OPD-SSJ-ADJ015/2015	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL SERVICIO DEL BANCO DE LECHE HUMANA UBICADO EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL ESPERANZA LOPEZ MATEOS	GUADALAJARA	COLYEST, SA DE CV	ARQ. SERGIO GARCIA RUIZ ENRIQUE	\$261,000.14	\$261,000.14	28 DE ABRIL DEL 2015			100	100
45	OPD-SSJ-ADJ016/2015	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DE UN CS CON SERVICIOS AMPLIADOS EN LA LOCALIDAD DE MAZAMITLA	MAZAMITLA	EDIFICADORA MAZA DE JALISCO, SDRL DE CV	ARQ. JUAN SANTILLAN TORRES	\$1,258,966.68	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	13 DE ABRIL DEL 2015			70	0
46	OPD-SSJ-ADJ017/2015	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL SERVICIO DE LA LINEA DE DRENAJE DEL HGO	ZAPOPAN	CONSTRUCCIONES MAFERIS, SA DE CV	ARQ. SERGIO GARCIA RUIZ ENRIQUE	\$281,175.22	\$281,175.22	28 DE ABRIL DEL 2015			100	0
47	OPD-SSJ-ADJ018/2015	DEMOLICIÓN DEL AUDITORIO DEL HGO	ZAPOPAN	COCH EDIFICACIONES Y CAMINOS, SA DE CV	ARQ. JESÚS ABELAR LÓPEZ ERNESTO	\$1,287,568.34	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	28 DE ABRIL DEL 2015			0	25
48	OPD-SSJ-ADJ019/2015	PROYECTO EJECUTIVO DEL CS CON SERVICIOS AMPLIADOS EN LA LOCALIDAD DE MAZAMITLA	MAZAMITLA	MIGEL ANGEL OSWALDO CORDERO ESPARZA	ARQ. BRIANA NUÑEZ SUAREZ KRIZIA	\$678,600.00	\$678,600.00	22 DE MAYO DEL 2015			80	0
49	OPD-SSJ-ADJ-020/2015	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE LA HUERTA	LA HUERTA	DESARROLLOS BCA, S DE RL DE CV	ARQ. JUAN SANTILLAN TORRES	\$1,347,513.13	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	27 DE JUNIO DEL 2015			100	0
50	OPD-SSJ-ADJ021/2015	PROYECTO EJECUTIVO POR LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA PARA ATENCIÓN OBSTETRICA NEONATAL EN SAN MIGUEL EL ALTO	SAN MIGUEL EL ALTO	MIGEL ANGEL OSWALDO CORDERO ESPARZA	ARQ. BRIANA NUÑEZ SUAREZ KRIZIA	\$1,264,400.00	\$1,264,400.00	22 DE MAYO DEL 2015			100	0
51	OPD-SSJ-ADJ022/2015	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL ÁREA DE QUIROFANO EN EL HOSPITAL DE LA MUJER EN TALA, JALISCO	TALA	KONSTRUCCIONES 83, SA DE CV	ARQ. SERGIO GARCIA RUIZ ENRIQUE	\$232,562.89	\$232,562.89	28 DE ABRIL DEL 2015			100	100
52	SSJ-OPD-023-2015	REMODELACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DEL D.I.F. EN GUADALAJARA	GUADALAJARA	COCH CAMINOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	ING. ALEJANDRO PRECIADO GUILLERMO GARCIA	\$2,215,869.78	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	28 DE JULIO DEL 2015			100	67
53	OPD-SSJ-024/2015	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL CENTRO DE SALUD DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO	VILLA PURIFICACIÓN	PROYECTOS E INGENIERÍA DRC, S.A. DE C.V.	ING. DANNY GUERRA CORONA EMMANUEL	\$3,515,020.42	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015			15	25
54	OPD-SSJ-025/2015	PROYECTO EJECUTIVO DEL HOSPITAL PAIDO PSIQUIATRIA (SALME)	ZAPOPAN	JM CONSTRUCTORA Y SUPERVISIÓN, SA DE CV	ARQ. BRIANA NUÑEZ SUAREZ KRIZIA	\$2,779,566.00	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015			10	0

SERVICIOS DE SALUD JALISCO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
DEPTO. DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

REPORTE AL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

REPORTE ACTUALIZADO DE OBRAS ASIGNADAS

NUMERO	CLAVE NÚMERO	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL EJECUTOR	NOMBRE SUPERVISOR	COSTO INICIAL	COSTO FINAL	FECHA DE ASIGNACIÓN	TIPO DE BENEFICIARIOS		AVANCES (%)	
55	OPD-SSJ-026/2015	PROYECTO EJECUTIVO DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL CD. GUZMAN	CD. GUZMAN	ROPLA INGENIEROS Y ARQUITECTOS, SA DE CV	ARQ. BRIANA KRIZIA NUÑEZ SUAREZ	\$4,211,604.77	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015			10	0
56	OPD-SSJ-027/2015	PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO AUDITORIO DEL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE	ZAPOPAN	KP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	ARQ. BRIANA KRIZIA NUÑEZ SUAREZ	\$2,272,142.48	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015			10	0
57	OPD-SSJ-ADJ028/2015	PROYECTO EJECUTIVO DEL CS CON SERVICIOS AMPLIADOS DE VILLA PURIFICACIÓN	VILLA PURIFICACIÓN	CINCO DESIGN, SC	ARQ. BRIANA KRIZIA NUÑEZ SUAREZ	\$1,100,000.00	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	25 DE JUNIO DEL 2015			100	0
58	OPD-SSJ-ADJ028A/2015	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y AUDIOLOGÍA EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE	ZAPOPAN	GIANBAR S.A. DE C.V.	ARQ. JUAN TORRES SANTILLAN	\$754,652.13	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	23 DE OCTUBRE DEL 2015			0	0
59	OPD-SSJ-ADJ029/2015	MANTENIMIENTO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA UBICADO EN EL MPIO. DE GUADALAJARA, JALISCO	GUADALAJARA	CONSTRUCTORA TZAULAN, SA DE CV	ARQ. JUAN TORRES SANTILLAN	\$340,588.04	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	28 DE AGOSTO DEL 2015			5	0
60	OPD-SSJ-ADJ030/2015	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL ÁREA DE EXPULSIVOS UBICADA EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL ESPERANZA LÓPEZ MATEOS	GUADALAJARA	COCH CAMINOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ	\$496,313.04	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	06 DE OCTUBRE DEL 2015			100	0
61	OPD-SSJ-ADJ031/2015	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO HOSPITAL REGIONAL DE PUERTO VALLARTA	PUERTO VALLARTA	RAVEN CONSTRUCCIONES, SA DE CV	ARQ. BRIANA KRIZIA NUÑEZ SUAREZ	\$8,083,974.47	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	19 DE NOVIEMBRE DEL 2015			0	0
62	OPD-SSJ-ADJ032/2015	REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE LABOR DE PARTO Y TOCO CIRUGÍA UBICADO EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL ESPERANZA LÓPEZ MATEOS	GUADALAJARA	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ZAPOTLÁN, SA DE CV	ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ	\$2,395,829.06	SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN	11 DE NOVIEMBRE DEL 2015			10	0
63	OPD-SSJ-ADJ033/2015	SERVICIO DE JARDINERÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES EN LAS OFICINAS DE COPRISJAL	GUADALAJARA	ARQ. EDUARDO DEL RIO CORONA	ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ	\$54,979.99	\$54,979.99	27 DE OCTUBRE DEL 2015			100	0
64	OPD-SSJ-ADJ034/2015	PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL HUAXTITA, MPIO. DE MEXQUITIC, JALISCO	MEXQUITIC	EXPEKTRA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	ARQ. BRIANA KRIZIA NUÑEZ SUAREZ	\$1,073,000.00	\$1,073,000.00	20 DE OCTUBRE DEL 2015			20	0
65	OPD-SSJ-ADJ035/2015	ADECUACIÓN EN EL ÁREA DE ELEVADORES UBICADA EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE	ZAPOPAN	CONSTMADI, SA DE CV	ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR	\$1,341,540.00	\$1,341,540.00	29 DE OCTUBRE DEL 2015			100	0
66	OPD-SSJ-ADJ037/2015	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA Y LÍNEA ELÉCTRICA DEL CIRCUITO DE EMERGENCIA EN EL INSTITUTO DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA	GUADALAJARA	KARLA ASUNCIÓN HERRERA VALENTÍN	ING. JORGE A. RODRIGUEZ	\$103,558.58	\$103,558.58	20 DE OCTUBRE DEL 2015			100	0
67	OPD-SSJ-ADJ040/2015	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL EDIFICIO COPRISJAL-COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE JALISCO	GUADALAJARA	KONSTRUCCIONES83, SA DE CV	ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ	\$245,001.48	\$245,001.48	27 DE OCTUBRE DEL 2015			0	0
68	OPD-SSJ-ADJ041/2015	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EDIFICIO COPRISJAL-COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE JALISCO	GUADALAJARA	F&O INGENIERIA, SA DE CV	ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ	\$238,978.04	\$238,978.04	11 DE NOVIEMBRE DEL 2015			0	0