

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

FRANCISCO JAVIER RAMIREZ GUAREÑO N° OFICIO: SSM / C-0066 / 2019

DEL DÍA 03/06/2019 AL DÍA 10/06/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN

03 JUNIO 2019.- TRASLADO AL SITIO DE OBRA EN SANTA CRUZ DE BÁRCENAS, MPIO. AHUALULCO DE MERCADO. CONVENIO NO. CEA-PERF-004/2018.

EN ESPERA QUE EL AYUNTAMIENTO SUMINISTRE LA TUBERIA DE ACERO PARA ADEME.

04 JUNIO 2019.-MANTENIMIENTO EQUIPO PERFORACIÓN. ENGRASADO DE CRUCETAS.

05 JUNIO 2019.- CONTINUA MANTENIMIENTO EQUIPO PERFORACIÓN. REVISIÓN Y AJUSTE DEL SWIVEL.

06 JUNIO 2019.- CIRCULANDO FLUIDO DE PERFORACIÓN AL BARRENO.

07 JUNIO 2019.- MANTENIMIENTO EQUIPO PERFORACIÓN. ENGRASADO DE LA MESA ROTARIA.

08 JUNIO 2019.- RENOVAIÓN RIMA DE 22 PULGADAS.

09 JUNIO 2019.- REVISIÓN DEL SWIVEL, BALEROS Y SE ENGRASARON.

10 JUNIO 2019.- TRASLADO A GUADALAJARA.

FRANCISCO G.

OBSERVACIONES

S/C.

INFORME DE ACTIVIDADES POR ELIC
FRANCISCO JAVIER RAMIREZ GUAREÑO N° OFICIO: SSM / C-0066 / 2019
PERIODO: 05/06/2019 AL 16/12/2019

SELLOS DE FISCOS (IMPUESTOS) MONEDA Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



Francisco Ramirez Guareño