

AÑO:	OBRA:	EJECUTADA POR:	NOMBRE EMPRESA EJECUTORA	MONTO:	ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	POBLACION BENEFICIADA	METAS	SUPERVISOR DE LA OBRA	RELACION CON INSTRUMENTOS DE PLANEACION	COSTO INICIAL	COSTO FINAL	SUPERFICIE EN M2	COSTO POR M2
2019	CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE AGUAS NEGRAS EN EL RIO A UN COSTADO CALLE RAMON CORONA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, JALISCO. (1ER ETAPA)	por contrato, adjudicado mediante concurso por invitacion	Bryan Adrián Valenzuela Martínez	\$ 1,019,999.00	EL ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL BANDERAS 2019	terminado	2,549 HABITANTES	100%	H. AYUNTEAMIENTO Y BANOBRAS	Plan de Desarrollo Municipal, Plan de Desarrollo Estatal	\$ 10,020,000.00	\$ 1,019,999.00	180	\$ 5,666.66
2019	"CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE LAS CUEVAS, LA MANZANILLA DE LA PAZ"	por contrato, adjudicado mediante concurso por invitacion	Radatzu construcciones, S.A de C.V	\$ 1,005,500.00	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 2019	terminado	116 HABITANTES	100%	H. AYUNTEAMIENTO	Plan de Desarrollo Municipal, Plan de Desarrollo Estatal	\$ 1,000,500.00	\$ 1,005,500.00	855	\$ 1,176.02
2019	"REHABILITACION Y REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL "SAN MIGUEL DE LAS FLORES", EN EL MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, JALISCO"	por contrato, adjudicado mediante concurso por invitacion	Radatzu construcciones, S.A de C.V	\$ 2,855,000.00	PROGRAMA DE DIGNIFICACIÓN Y COMPETITIVIDAD EN MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPALES 2019	terminado	2,549 HABITANTES	100%	H. AYUNTEAMIENTO Y SADER	Plan de Desarrollo Municipal, Plan de Desarrollo Estatal	\$ 2,855,500.00	\$ 2,855,000.00	970	\$ 2,943.30
2019	"Construcción con concreto hidráulico en la calle Centenario en el municipio de La Manzanilla de la Paz, Jalisco (1er etapa)"	por contrato, adjudicado mediante concurso por invitacion SIOP	Shake Business, S.A. DE C.V.	\$ 1,497,850.00	Coinversión Social para apoyo a Migrantes 2019	terminado	2,549 habitantes	100%	SIOP	Plan de Desarrollo Municipal, Plan de Desarrollo Estatal	\$ 1,500,000.00	\$ 1,497,850.00	876.31	\$ 1,709.27
2019	"Sustitución de redes hidráulicas y pavimento en concreto hidráulico de la calle Javier Mina en La Manzanilla de la Paz, Jalisco"	por contrato, adjudicado mediante concurso por invitacion SIOP	Mareinco An-Ar, S.A. de C.V.	\$ 2,271,752.81	FONDEREG 2019	terminado	2,549 habitantes	100%	SIOP	Plan de Desarrollo Municipal, Plan de Desarrollo Estatal	\$ 2,300,000.00	\$ 2,271,752.81	1020	\$ 2,227.21
2019	"Construcción de cancha de futbol rápido el Villa Morelos ,La Manzanilla de la Paz, Jalisco"	por contrato, adjudicado mediante concurso por invitacion SIOP	Shake Business, S.A. DE C.V.	\$ 2,989,998.87	FONDEREG 2019	terminado	259 HABITANTES	100%	SIOP	Plan de Desarrollo Municipal, Plan de Desarrollo Estatal	\$ 3,000,000.00	\$ 2,989,998.87	1725	\$ 1,733.33
2019	"Construcción de cancha de futbol rápido el La Tuna ,La Manzanilla de la Paz, Jalisco"	por contrato, adjudicado mediante concurso por invitacion SIOP	Electroconstrucciones IM, S.A. de C.V.	\$ 2,494,811.15	FONDEREG 2019	terminado	116 HABITANTES	100%	SIOP	Plan de Desarrollo Municipal, Plan de Desarrollo Estatal	\$ 2,500,000.00	\$ 2,494,811.15	1450	\$ 1,720.56
2020	"Construcción de calle Centenario (entre José María Jiménez y la calle Cerro del Camaleón) con concreto hidráulico en la cabecera municipal de la Manzanilla de la Paz, Jalisco."	por contrato, adjudicado mediante concurso por invitacion	Levento S.A de C.V	\$399,999.00	FONDO GENERAL DE FOMENTO MUNICIPAL 2020	terminado	2,549 habitantes	100%	H. AYUNTEAMIENTO	Plan de Desarrollo Municipal, Plan de Desarrollo Estatal	\$ 400,000.00	\$ 399,999.00	289.61	\$ 1,381.16
2020	"Construcción de calle Centenario 3ra etapa con banquetas concreto estampado, en la cabecera municipal de la Manzanilla de la Paz, Jalisco."	por contrato, adjudicado mediante concurso por invitacion	Shake Business S.A de C.V	\$793,868.08	FONDO GENERAL DE FOMENTO MUNICIPAL 2020	terminado	2,549 habitantes	100%	H. AYUNTEAMIENTO	Plan de Desarrollo Municipal, Plan de Desarrollo Estatal	\$ 795,000.00	\$ 793,868.08	595	\$ 1,334.23
2020	"Construcción de calle López Cotilla, con concreto estampado y piedra ahogada en concreto e instalaciones hidráulicas y sanitarias en la cabecera municipal de la Manzanilla de la Paz, Jalisco."	por contrato, adjudicado mediante concurso por invitacion	Levento S.A de C.V	\$ 1,299,997.44	FONDO GENERAL DE FOMENTO MUNICIPAL 2020	terminado	2,549 habitantes	100%	H. AYUNTEAMIENTO	Plan de Desarrollo Municipal, Plan de Desarrollo Estatal	\$ 1,300,000.00	\$ 1,299,997.44	593	\$ 2,192.24
2020	"Construcción de calle Francisco I Madero, con concreto estampado y piedra ahogada en concreto e instalaciones hidráulicas y sanitarias en la cabecera municipal de la Manzanilla de la Paz, Jalisco."	por contrato, adjudicado mediante concurso por invitacion	Levento S.A de C.V	\$1,499,994.32	FONDO GENERAL DE FOMENTO MUNICIPAL 2020	terminado	2,549 habitantes	100%	H. AYUNTEAMIENTO	Plan de Desarrollo Municipal, Plan de Desarrollo Estatal	\$ 1,500,000.00	\$ 1,499,994.32	745	\$ 2,013.42
2020	"Construcción de red de drenaje y callejón "La Manzanilla" en piedra ahogada en concreto, en La Manzanilla de la Paz, Jalisco."	por contrato, adjudicado mediante concurso por invitacion	Levento S.A de C.V	\$528,760.80	FONDO GENERAL DE FOMENTO MUNICIPAL 2020	terminado	2,549 habitantes	100%	H. AYUNTEAMIENTO	Plan de Desarrollo Municipal, Plan de Desarrollo Estatal	\$ 545,000.00	\$ 528,760.80	228.55	\$ 2,313.55
2020	"Construcción de calle ingreso 2 a la localidad de las cuevas, con concreto, en la Manzanilla de la Paz, Jalisco."	por contrato, adjudicado mediante concurso por invitacion	Makar Electromecánica S.A. de C.V	\$ 1,192,065.77	FONDO GENERAL DE FOMENTO MUNICIPAL 2020	terminado	116 HABITANTES	100%	H. AYUNTEAMIENTO	Plan de Desarrollo Municipal, Plan de Desarrollo Estatal	\$ 1,200,000.00	\$ 1,192,065.77	916.2	\$ 1,301.10
2021	"Construcción del callejón primavera, con empedrado ahogado en concreto en la localidad de las cuevas, municipio de La Manzanilla de la Paz, Jalisco."	por contrato, adjudicado mediante concurso por invitacion	CONSTRUFLEXA S.A D	\$1,998,400.00	FONDO GENERAL DE FOMENTO MUNICIPAL 2021	PROCESO	259 habitantes	70%	H. AYUNTEAMIENTO	Plan de Desarrollo Municipal, Plan de Desarrollo Estatal	\$ 2,000,000.00	\$1,998,400.00	1600.00	\$ 1,249.00
2021	"Rehabilitación, Remodelación y Construcción de la plaza principal de la Manzanilla de la Paz (1era etapa)."	por contrato, adjudicado mediante concurso por invitacion	Levento S.A de C.V	\$ 7,982,010.00	FONDO GENERAL DE FOMENTO MUNICIPAL 2021	PROCESO	2,549 habitantes	70%	H. AYUNTEAMIENTO	Plan de Desarrollo Municipal, Plan de Desarrollo Estatal	\$ 7,990,000.00	\$ 7,982,010.00	2500.00	\$ 3,192.80