

Fecha Pago Anticipo	29/06/2016
Fecha Elab. Compro.	05/07/2016
N° de Oficio	GAAP / C-0023 / 2016 F
RESUMEN/COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 5 2016 3:56PM

GERENTE O DIRECTOR:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO:	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR. DE CUENTAS Y SUS
COMISIONADO:	MA DEL CARMEN RAMOS RODRIGUEZ	PUESTO:	GERENTE DE ADMINISTRACION DEL AGUA
AGOMPAÑA:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: MA DEL CARMEN RAMOS RODRIGUEZ - GERENTE DE ADMINISTRACION DEL AGUA STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
29/06/2016	MUNICIPIO: Zacoalco de Torres \$ 83.00 GD: (1) 0.00	Zacoalco de Torres \$ 132.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Reunión con Presidente Municipal y verificar problemática de agua en las Moras				



(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:
FECHA SALIDA:	29/06/2016	VIÁTICOS \$:	132.00	215.00	0.00	\$ -83.00	TIPO/CILINDROS/REND: / Cil / Km/l.
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: /
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	29/06/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	RURAL 2016 (APARURAL S074) ATENCION SO		ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO - 0 + 0 + 0 = 0		
JUST. VALES EXCE:		HORÓMETRO COMPROBACIÓN: 0.00 Hrs.		GASOLINA POR KM RECORRIDO - 0.00		GASOLINA FACTURADA POR MANIOBRAS - 0.00	
				SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00		VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00	
				SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00		\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ (CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 215.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 132.00
	SALDO	\$ -83.00

 COMISIONADO MA DEL CARMEN RAMOS RODRIGUEZ GERENTE DE ADMINISTRACION DEL AGUA	 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR Ó GERENTE
---	---

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

MA DEL CARMEN RAMOS RODRIGUEZ N° OFICIO: GAAP / C-0023 / 2016

DEL DÍA: 29/06/2016 AL DÍA: 29/06/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

En la cabecera municipal de Zacoalco de Torres, en la presidencia municipal, se platicó con el presidente Arq. Luis Fernando Solórzano Madrigal respecto a la condición que guarda el sistema de agua potable de la localidad de Las Moras, comentando que los daños que dejaron las lluvias posteriores al fenómeno meteorológico "Patricia" fueron atendidos y ejecutados por la CONAGUA, quedando pendientes algunos soportes y ataques de la línea de impulsión, que esta comunidad está algo dispersa, pues la conforman tres conglomerados de las 42 viviendas que la integran, por lo que se dificulta la distribución del agua. Así mismo comentó que la población no paga los consumos de energía eléctrica derivados del bombeo del agua, los cuales son cubiertos por el municipio, de la misma forma el agua no se clora dado que no se paga el servicio. En la entrevista estuvo presente el director del agua potable del municipio Lic. Esteban Díaz Castillo, quien ratificó la información. Se comentó también de las plantas de tratamiento para las localidades de Andrés Figueroa y la propia cabecera municipal, de lo cual el ciudadano manifestó su interés en incluirlas en el próximo ejercicio, para lo cual se le pidió hacer la solicitud correspondiente dirigida a nuestro Director General Ing. Felipe Tito Lugo Arias, a fin de considerarlas en la propuesta del año próximo.

Se acordó realizar visita a la localidad a fin de comprobar y verificar las condiciones del sistema con el Lic. Esteban Díaz Castillo y el Comandante de Protección Civil del municipio Sr. Lorenzo Partida.

En la localidad de Las Moras encontramos al Delegado Municipal Sr. Miguel Ángel Castillo Ortega, acudiendo de inmediato a la zona de captación de la fuente de abastecimiento del sistema, la cual es un manantial situado a la orilla del arroyo "Las Moras en la margen izquierda, del cual se bombea mediante una bomba centrífuga horizontal cebante, a una cisterna de PVC de 5 m³ ubicada aguas arriba aproximadamente 10 metros. El manantial se capta mediante una caja captadora de concreto de 1.5 x 1.5 x 1.20 m., la cual aparentemente no cuenta con losa de fondo, por lo que existen algunas filtraciones, así mismo el escurrimiento del manantial es lateral viniendo perpendicular al cauce desde tierra firme, la línea de impulsión de la caja de captación del manantial a la cisterna es de pvc junteado con pegamento, de 1" de diámetro y se encuentra expuesta, al igual que el tren de descarga. De esta cisterna se rebombeea al tanque de regulación, el cual se ubica en el conglomerado denominado parte baja, y gran parte de su línea de impulsión fue repuesta debido a que el río se la llevó en las lluvias ya descritas. Esta línea está conformada en su totalidad con tubería de fo.go., de 2" de diámetro, con una longitud aproximada a 1 kilómetro y cuenta con un cruce elevado del cauce del arroyo de la margen izquierda a la margen derecha, compuesto por bases y tensores de un cable de acero que sostiene los tubos de fo.go., y con una longitud aproximada a los 20 metros.

En la revisión del tanque sólo se encontró que una esquina se deslavó cediendo al peso de la estructura con derrumbe de material. En esta misma esquina ya se tenía un refuerzo de mampostería, por lo que se deberá reforzar con más mampostería de piedra y concreto y corregir la llegada de la línea de impulsión así como la implementación de demasías, válvula de compuerta en la salida a la red y limpieza así como reponer las piezas especiales de la ventilación.

La red de distribución en esta zona se integra con tubería de pvc de 2" de diámetro, con una antigüedad de 20 años, y faltan de instalar aproximadamente 6 tomas domiciliarias nuevas. No requiere ampliaciones.

En la margen izquierda a la altura de la zona del manantial y en sus laterales existen 16 viviendas que no cuentan con una red formal de agua potable, ni son abastecidas del manantial ni del sistema formado, estas se alimentan directamente de otros manantiales ubicados aguas arriba del arroyo, aproximadamente a dos kilómetros. Estos son captados y conducida



COMENTARIOS:

se cumplió con la comisión

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TLAISLA

MA. DEL CARMEN RAMOS RODRIGUEZ N° OFICIO.

SELLOS DE LAS LOCALIDADES NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE



Cristina Caribay B.