

Fecha Pago Anticipo	03/10/2016
Fecha Elab. Compro.	11/10/2016
N° de Oficio:	GO / C-0303 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 11 2016 9:49AM

GERENTE O DIRECTOR:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA STATUS :Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
04/10/2016	MUNICIPIO: Cañadas de Obregón \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN Y VERIFICACION DE OBRA	Cañadas de Obregón \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Cañadas de Obregón \$ 73.00	Lagos de Moreno *(330.00) - **IVA \$(0.00)
05/10/2016	MUNICIPIO: Lagos de Moreno \$ 100.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN Y VERIFICACION DE OBRA	Lagos de Moreno \$ 170.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Lagos de Moreno \$ 100.00	Lagos de Moreno *(330.00) - **IVA \$(0.00)
06/10/2016	MUNICIPIO: Lagos de Moreno \$ 100.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN Y VERIFICACION DE OBRA	Lagos de Moreno \$ 170.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Lagos de Moreno \$ 100.00	Lagos de Moreno *(330.00) - **IVA \$(0.00)
07/10/2016	MUNICIPIO: Mexxicacán \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VERIFICACION DE OBRA PARA REVISAR VICIOS OCULTOS	Mexxicacán \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Mexxicacán \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)


(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA. GD: Gastos Diversos.


RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61349	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	04/10/2016	VIÁTICOS \$:	2,282.00	2,282.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	266,955.00 Km. / 267,697.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	07/10/2016	PEAJE \$:	1,000.00	218.00	30.07	\$ 782.00	KM. RECORRIDO	742.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Obras	PROGRAMA:	RURAL 2016 (APARURAL S074 S075) DESARR			ANTIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = 0 + 2,000 + 0 = 2,000			
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.				GASOLINA POR KM RECORRIDO = 550.00				
JUST. VALES EXCE:	SE REQUIEREN PARA LA COMISIÓN					SALDO EN VALES RECORRIDO = 1,450.00			
						VALES MANIOBRAS ANTIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00			
						SALDO VALES MANIOBRAS : 0.00			
						\$ VALES A REGRESAR : 0.00 \$			

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **3,282.00** (TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 2,500.00
CEA	MENOS ANTIPO	\$ 3,282.00
	SALDO	\$ 782.00




 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:**HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES N° OFICIO: GO / C-0303 / 2016****DEL DÍA: 04/10/2016 AL DÍA: 07/10/2016****RESULTADO DE LA COMISIÓN:****04 OCTUBRE 2016**

ACTIVIDADES: SE VERIFICA LA OBRA DEL Contrato: CEA-ZR-CI-055-2016 "Sustitución Y Ampliación De La Línea De Conducción Y Red De Agua Potable, En La Localidad De La Cueva, Municipio De Cañadas De Obregón". DONDE SE REALIZO MINUTA DE TRABAJO Y REPORTE DE AVANCE FISICO DE OBRA, DE LA CUAL SE ANEXA LA MISMA PARA SU COTEJO.

05 Y 06 DE OCTUBRE DEL 2016.

ACTIVIDADES: DEL SIGUIENTE CONTRATO : "Construcción de Colectores Sanitarios en las Localidades de Buenavista, el Bajío, Orilla del Agua y Torrecillas, Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.". Contrato: CEA-ZR-LP-073-2016. SE REALIZA LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS EN LOS COLECTORES DE LA CUAL SE ANEXA TAMBIEN REPORTE Y MINUTA DE TRABAJO.

07 DE OCTUBRE DEL 2016





ACTIVIDADES: OBRA: Electrificación, Caseta, Cerco Perimetral, Equipamiento y Línea de Conducción, Tanque y Red de Distribución. Primera Etapa en la Localidad de Los Charcos, Municipio de Mexxicacan, Jalisco. CONTRATO: CEA-ZR-CI-066-2015, DE CUAL SE HACE EL LEVANTAMIENTO DE LOS DETALLES DE OBRA PARA MARCARLOS A LA EMPRESA COMO VICIOS OCULTOS

COMENTARIOS:

NO SE INCLUYE FACTURA DE HOSPEDAJE POR QUE ES MAS ALTO QUE LO QUE ME ENTREGAN EN LA COMISION

ADEMAS SE INGRESO EL VEHICULO AL TALLER, POR QUEDAR SI CLUTCH, Y SE TUBO QUE RECURRIR AL SERVICIO DE GRUA

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES N° OFICIO: GO / C-0303 / 2016
DEL DÍA: 04/10/2016 AL DÍA: 07/10/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
  	<p data-bbox="860 325 1242 430"><i>Alfonso Reyes D</i></p>  <p data-bbox="852 1554 1258 1617">Diana Laura Perez R.</p>



COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA
JALISCO

MINUTA DE TRABAJO No 006

FECHA: 04 OCTUBRE 2016

OBRA: "Sustitución Y Ampliación De La Línea De Conducción Y Red De Agua Potable, En La Localidad De La Cueva, Municipio De Cañadas De Obregón".

Contrato: CEA-ZR-CI-055-2016

EN RECORRIDO DE OBRA SE VIZUALIZA QUE SE TRABAJA EN LOS CRUCEROS 42, 43, 44, 51 Y 52 CON UNA LONGITUD DE 183.74 M. ADERAS SE FORJAN LAS CAJAS DE VALVULAS TIPO T-3, EN LOS CRUCEROS 63, 25, 74, DE IGUAL FORMA SE FORJA EL RODAPIE EN EL PERIMETRO DEL PUZO, DE ANTERIANO, DESMANTELANDO LA MALLA CILINDRICA Y EL POZON.


Y DE ACUERDO A LA FIRMA N° 05 DEL 20 SEPTIEMBRE DEL 2016 DONDE SE LE INSTRUYE A LA CONTRATISTA QUE DEL CRUCERO QUE CORREN POR LOS CAUCES DE LOS AREYOS, ESTOS SERAN ENCONTRADOS DE ACUERDO AL CROQUIS ENTREGADO POR EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS / CEA, Y DE LOS CUALES SON DEL CRUCERO 43 AL 44; 43 AL 52.

EN LA CONSTRUCCION DE LA CAJA DE VALVULAS T-3 DEL CRUCERO N° 25, ESTA SE ENCUENTRA EN CONTRAPENDIENTE EN REFERENCIA AL ULTIMO PUZO Y CON UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 20 MT ENTRE EL PUZO Y LA CAJA DE VALVULA, POR LO QUE SE LE INSTRUYE A LA CONTRATISTA DE QUITAR TODO LO QUE HAYA EN PROYECTO, ELIMINANDO EL TURBO DE DESTOQUE, Y COLOCANDO UN PASO EN LA CAJA PARA EL MISMO FIN, DE IGUAL MANERA SE LE AUTORIZA FORJAR EL RODAPIE DE MANTPOSTERIA EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO.


SE LE INFORMA A ESTA CONTRATISTA QUE LOS TRABAJOS DE RED DE AGUA POTABLE EN LOS PUNTOS O CRUCEROS DEL 8 AL 9 Y DEL 9 AL 14; Y DEL 9 AL 11. SE CANCELAN POR NO CONTAR CON LA SECCION DE DERECHOS POR PARTE DEL MUNICIPIO. MAS NO ASI SE COLOCARA UNA RED DE AGUA ENTRE LOS PREDIOS EL TEMPLO Y LA DELEGACION PARA AUMENTAR 3 VIVIENDAS EXISTENTES.

SE INFORMA DE IGUAL MANERA QUE NO SE CONTEMPLA PUESTO DE MEDICION PARA EL PUZO POR LO CUAL DEBE INGRESAR UN F.C.

Sin otro asunto que tratar se cierra la presente, y firman en ella los que aquí aparecen.


Arq. Pedro Ramírez Aguayo
Representante Legal
Constructora MARARQ, S.A. de C.V.


Ing. Hugo E. Gonzalez Magallanes
Residente Supervisor de Obras
Comisión Estatal del Agua de Jalisco.


Ing. Hugo E. Gonzalez Magallanes.
Residente Supervisor de Obras.
Comisión Estatal del Agua de Jalisco.

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO





OBRA: Construcción de Colectores Sanitarios en las Localidades de Buenavista, el Bajío, Orilla del Agua y Torrecillas, Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.

Contrato: CEA-ZR-LP-073-2016.


EN RECORRIDO DE OBRA SE TRABAJA ACTUALMENTE EN EL TRAMO DEL COLECTOR DE BUENAVISTA II EN EL POZO DE VISITA N° 2 AL POZO DE VISITA N° 5 CON UNA DISTANCIA DE 152 MT LINEALES. CABE MENCIONAR LA EXCAVACION QUE SE VIENE REALIZANDO NO CUMPLE LA EXCAVACION DE PROYECTO EJECUTIVO (EL ANCHO DE LA CEDA ES DE 1.20 MT DE ANCHO). POR TAL MOTIVO LA SOBREEXCAVACION NO SE PAGARA, ACTUALMENTE SE CUENTA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. SE LE INSTRUYE A LA CONTRATISTA QUE DEL POZO N° 2A AL POZO N° 2; LA DISTANCIA ENTRE ESTOS DOS SE REALIZARA CON TUBERIA DE ACERO DE 8" 5/16" DE ESPESOR, ASI MISMO SE LE INDICA QUE EN EL POZO SERA CON UN CARRETE BRIDADO Y UN ANILLO ELASTOMERICO PARA UNIRLO AL CUERPO DEL POZO, LA EMPRESA ENTREGARA DETALLE PARA SU VALIDACION A LA MAYOR BREVEDAD. DE IGUAL FORMA SE TRABAJA EN BUENAVISTA I CON EL LEVANTAMIENTO DEL TERRENO (TOPOGRAFIA). INICIANDO EN EL POZO N° 1, SE LE AUTORIZA REALIZAR LOS CAMBIOS AL MARGEN DERECHO PARA NO IR POR EL CAUCE DEL RIO. ADEMAS SE LE SOLICITA REALIZAR UNA RED DE GPS POR CARECER DE ELLA EN EL PROYECTO. SE CONFIRMA EL ARRIBO DE 2 RETROEXCAVADORAS A LA OBRA SIN MAS ASUNTO QUE TRATAR FIRMAR EN ELLA, LOS QUE AQUI APARECEN.






COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA
JALISCO

Sin otro asunto que tratar se cierra la presente, y firman en ella los que aquí aparecen.


Ing. Hugo E. Gonzalez Magallanes
Residente Supervisor de Obras.
Comisión Estatal del Agua de Jalisco.


GA Urbanización, S.A. de C.V.


Municipio de Lagos de Moreno.


Arq. Luis Fernando Horner

INA. JOSE L. MARTINEZ


ING. SORIA



COMISIÓN ESTATAL DEL

**AGUA
JALISCO**

MINUTA DE TRABAJO No. 06

FECHA: 04 OCTUBRE DEL 2016

OBRA: Construcción de Colectores Sanitarios en las Localidades de Buenavista, el Bajío, Orilla del Agua y Torrecillas, Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.

Contrato: CEA-ZR-LP-073-2016.

EN REVISIÓN DEL TRAMO DEL COLECTOR DE BUENAVISTA II, QUE VA DEL POZO N° 2 AL POZO N° 5, CON UNA DISTANCIA DE 152 METROS LINEALES, ESTA DEBERA SER LEVANTADA PARA SU NUEVA INSTALACIÓN, POR NO CUMPLIR CON LAS PENDIENTES DE ACUERDO AL PROYECTO REALIZADO Y LEVANTADO POR LA EMPRESA GA URBANIZACIÓN, CABE SEÑALAR QUE HAY UN TRAMO DE 12.00 METROS QUE HAY PRESENCIA DE TANTOS FREÁTICOS, POR LO CUAL DEBERA INSTALAR UN FILTRO DE GRAVA DE 1 1/2" DE DIAMETRO, DE IGUAL MANERA EL POZO DE VISITA N° 2 SERA DEJADO POR SU MALA CALIDAD DE CONSTRUCCIÓN,

ACTUALMENTE SE TRABAJA EN EL COLECTOR DE BUENAVISTA I DEL TRAMO 1 0 + 000.00 AL 0 + 620.90 EN TOPOGRAFIA Y CON EXCAVACION A PARTIR DEL POZO N° 12, DONDE SE TRABAJA DE ACUERDO AL PROYECTO REALIZADO POR LA EMPRESA CONTRATISTA.

DE IGUAL MANERA SE REGISTRA QUE FALTA LAS MANEGAS DE EMPOTRAMIENTO AL IGUAL QUE LAS BATAQUINAS, A LO CUAL A FALTA DEL EQUIPO ANTERIOR SE HANEN CAPAS NO MAYORES A 15 CM DE ESPESOR ENTRE SI, Y ADEMAS PRESENTARA PRUEBAS DE COMPACTACION DE ACUERDO A LAS BASES DE PROYECTO.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CIERA LA PRESENTE MINUTA Y FIRMAN EN ELLA LOS QUE AQUI APARECEN

GA Urbanización SA de CV.
Luis Alejandro Velazquez Vera

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO





Mexxicacán, Jalisco, 07 de Octubre del 2016.

Minuta de trabajo N° 010

OBRA: Electrificación, Caseta, Cerco Perimetral, Equipamiento y Línea de Conducción, Tanque y Red de Distribución. Primera Etapa en la Localidad de Los Charcos, Municipio de Mexxicacan, Jalisco.

CONTRATO: CEA-ZR-CI-066-2015


- EN EL RECORRIDO DE HOY A LA LOCALIDAD DE LA OBRA EN MENCIÓN SE OBSERVA QUE SE TIENE MUY DESCUIDADO EL CONTUENO DEL AREA DEL PUZO (LLENO DE MALEZA).
- FALTA REALIZAR LA CAPACITACIÓN A LAS PERSONAS QUE SE ENCARGARAN DE PRENDER Y APAGAR LA BOMBAS, PARA QUE ENCIENDA AUTOMATICAMENTE, YA QUE SE OBSERVO LA FOLTA DE AGUA TANTO EN EL TANQUE ELEVADO COMO EN LA CAJA ROMPEDORA DE PRESIÓN, ADEMAS DE INSTALAR EN SU LUGAR LA BOTONERA, PARA EL ENCENDIDO DE LA BOMBA, SE ANEXA FOTO
- LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS CUARTOS ELECTRICOS Y AL DE CREACIÓN NO CUMPLEN CON LAS BASES DE CONCURSO, SE ANEXA FOTO.
- LA TAPA DE LA CAJA ROMPEDORA NO TIENE ALGUN SOPORTE PARA MANTENERLA ABIERTA, Y EN SU PARTE BAJA TOPA CON LA LUSA.
- ES DE SUMA IMPORTANCIA LA CAPACITACIÓN DEL MECANISMO TANTO DE LA BOMBA PARA NO DEJAR SIN AGUA AL TANQUE ELEVADO Y ESTE A LA CAJA ROMPEDORA DE PRESIÓN YA QUE LA VALVULA Y EL FLUOTADOR NO ACCIONAN Y ESE EL PROBLEMA DEL TIRADERO DE AGUA YA QUE AL LLENARSE EN SU TOTALIDAD LA CAJA ROMPEDORA DE PRESIÓN, EMPIEZA A FUGAR AGUA POR EL JARRO DE AIRE.
- EN RELACIÓN A LOS EMPEDRADOS, ESTOS SE ENCUENTRAN EN SU GRAN MAYORIA HUNDIDOS O YA SIN EL EMPEDRADO, YA QUE FALTO FORJARE RETENIDAS EN LA LINEA, POR TAL MOTIVO SE INCLUYE DETALLE CONSTRUCTIVO PARA SU RECONSTRUCCION, LOS TRAMOS AFECTADOS SON DEL CRUCEO 108 AL 103 ES EL MAS AFECTADO POR LA PENDIENTE, Y DEL CRUCEO 80, 94, 94, AL 103, PARA UNA DISTANCIA DE 300.00 ML

1/2



COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA
JALISCO

Sin otro asunto que tratar se cierra la presente minuta.


Ing. Hugo E. González Magallanes.
Residente Supervisor de Obra.
Comisión Estatal del Agua de Jalisco.



Mexxicacán
GOBIERNO MUNICIPAL
2015 - 2018

2/2

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO 

Av. Francia No. 1726, Col. Moderna C.P. 44190 Guadalajara, Jalisco, México
Tels. (33) 3030-9200 y 01 800 087 9200
ceajalisco.gob.mx