

Fecha Pago Anticipo:	11/10/2016
Fecha Elab. Compro:	17/10/2016
Nº de Oficio:	GO / C-0320 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 17 2016 11:28AM

GERENTE O DIRECTOR:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	INES DEL CARMEN CHAVEZ LOPEZ	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: INES DEL CARMEN CHAVEZ LOPEZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
13/10/2016	MUNICIPIO: Atengo \$ 75.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Verificación de obra	Atengo \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Atengo \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
14/10/2016	MUNICIPIO: San Martín Hidalgo \$ 75.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Supervisión de Obra	San Martín Hidalgo \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	San Martín Hidalgo \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN						VEHICULO - PLACAS: * Sin unidad.	
FECHA SALIDA:	13/10/2016	VIÁTICOS \$:	552.00	552.00	0.00	\$ 0.00	# / 0 Cil. / 0 Krrnl.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	14/10/2016	PEAJES \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	RURAL 2016 (APARURAL S074 S075) DESARR	ANTICIPO - EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0.00	0.00	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.			GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00		
JUST. VALES EXCE:				SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
				VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
				SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
				\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 552.00 (QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 552.00
MENOS ANTICIPO \$ 552.00
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO
INES DEL CARMEN CHAVEZ LOPEZ
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZA COMPROBACION COMISION
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

INES DEL CARMEN CHAVEZ LOPEZ N° OFICIO: GO / C-0320 / 2016

DEL DÍA: 13/10/2016 AL DÍA: 14/10/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

13 de octubre 2016

Contrato: CEA-DAMU-OBAP-IN-ZR-078-2014

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGO, JALISCO.

Se realizó la visita a la cabecera municipal en compañía del Ing. Robison Hernandez Organista de la Dirección de Obras Públicas, de la Sra. Irma Ramírez encargada del Agua Potable y Alcantarillado ambos del municipio de Atengo, Se hace recorrido por el sitio de los trabajos en donde el H. Ayuntamiento hace mención de daños sobre la línea instalada debido a los trabajos mal ejecutados.

14 de octubre 2016

Contrato: CEA-ZR-CI-060-2016

CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, SANITARIO, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO

Se realizó la visita en compañía del ing. Daniel Ramírez residente de la empresa: CONSTRUCTORA JAITO, S.A. DE C.V. y de Personal del municipio: el encargado de Agua Potable, el comisariado y el secretario del comité verificador; Se hizo recorrido por el sitio de los trabajos para la medición de los trabajos realizados para el cobro de la estimación No. 1.

COMENTARIOS:

Se anexa minuta de trabajo

DÍA	MES	AÑO
11	10	2016
N° DE OFICIO		GO/C-0320/2016/F

GERENTE O DIRECTOR:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	INES DEL CARMEN CHAVEZ LOPEZ	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	



ELABORÓ DOCUMENTO: INES DEL CARMEN CHAVEZ LOPEZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA STATUS: Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario


DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA				
FECHA:	DESAYUNO:	COMIDA:	CENA:	HOSPEDAJE:
13/10/2016	MUNICIPIO: Atengo \$ 75.00 ACTIVIDAD: Verificación de obra	Atengo \$ 128.00	Atengo \$ 73.00	NA. \$ 0.00
14/10/2016	MUNICIPIO: San Martín Hidalgo \$ 75.00 ACTIVIDAD: Supervisión de Obra	San Martín Hidalgo \$ 128.00	San Martín Hidalgo \$ 73.00	NA. \$ 0.00

FECHA SALIDA:	13/10/2016	VIATICOS \$:	552.00	VEHICULO PLACAS:	* Sin unidad.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	#
DIA(S) PROBABLES(S):	2	GASOLINA \$:	0.00	MARCA/MODELO:	Sin unidad. /
FECHA PROB. REGRESO:	14/10/2016	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	0
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	0.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	RURAL 2016 (APARURAL S074 S075) DESARROL	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0





RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 552.00 (QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN

 COMISIONADO INES DEL CARMEN CHAVEZ LOPEZ RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	 AUTORIDAD COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE
---	--



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
INES DEL CARMEN CHAVEZ LOPEZ	Nº OFICIO: GO / C-0320 / 2016
DEL DÍA: 13/10/2016	AL DÍA: 14/10/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<p data-bbox="414 441 617 766"> AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ATENGO, JAL.</p> <p data-bbox="219 913 422 1134"> AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO, MPIO. DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL.</p> <p data-bbox="446 913 649 1102"> AGENCIA MUNICIPAL SAN JERONIMO, MPIO. DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL.</p>	<p data-bbox="917 399 1380 462">Lrma Ramirez C.</p> <p data-bbox="1006 483 1161 640"></p> <p data-bbox="868 934 1461 1018">David Quintero Diaz</p>



MINUTA DE TRABAJO No.

FECHA: 13/0ct/2016


CONTRATO: CEA-DAMU-OBAP-IN-ZR-078-2014

En la cabecera municipal de Atenago, Jalisco.

Se Realiza Visita al sitio de los trabajos y se hace recorrido en compañía del personal del H. Ayuntamiento para hacer levantamiento, medición y chequeo de los daños ocasionados por los trabajos mal ejecutados por la contratista encargada de la obra denominada: Cambio de equipo de bombeo en pozo existente "Fresa de los timbres". Sustitución de línea y construcción de línea de alimentación nueva, primera etapa, en la cabecera municipal de Atenago Jalisco; para lo que se observa:

1. 217 m de empedrado en mal estado; se alcanza a observar así mismo una zanja de aproximadamente en promedio de 2.30 m de ancho; debido a las intensas lluvias y a la mala compactación del terreno, esta sobre la calle Rayón.
2. 75 m de empedrado en mal estado debido a su mala instalación. en la calle Prolongación Rayón
3. 77.20 m de empedrado abogado en mal estado en hundimiento; sobre la calle Corona.




ROBINSON HERNÁNDEZ OREGÓN
FIRMA Y NOMBRE

continúa →


Irma Ramírez
FIRMA Y NOMBRE



AGUA POTABLE
Y
ALCANTARILLADO
ATENAGO, JAL.


Ing. Inés del Carmen Chica
FIRMA Y NOMBRE

FIRMA Y NOMBRE



MINUTA DE TRABAJO No.

FECHA: 13/oct/2016

continuación.

CONTRATO: CEA-DAMU-OBA P- IN-ZR-078-2016

3. Sobre la calle Rayón que es la que presenta mayores daños se observa también que a quedado expuesta la tubería de P.V.C. de la línea de Agua Potable. Así como también en una longitud aproximada de 67.00 m se observa la tubería de concreto de la línea de Alcantarillado que ya se vio afectada debido a la gran abertura de la zanja que se a venido acrecentando; dicha tubería de la línea de Alcantarillado ya presenta fisuras y esto ocasiona malos olores y los habitantes afectados se quejan constantemente.

4. Se le informa al H. Ayuntamiento que se elaborará un presupuesto con las medidas tomadas en el lugar y con los trabajos necesarios para dejar en buenos términos la obra, y que se le Notificará a la empresa para hacer efectivo la fianza de vicios ocultos. Prometiéndose la CEA a entregar los más pronto posible Anexan fotografías.



ROBINSON HERNANDEZ OCASIO
FIRMA Y NOMBRE



Irma Ramirez C.
FIRMA Y NOMBRE
AGUA POTABLE
Y
ALCANTARILLADO
ATENGO, JAL.

Ing. Luis del Carmen Chaves L.
FIRMA Y NOMBRE

FIRMA Y NOMBRE

2. de 2.