

Fecha Pago Anticipo:	18/10/2016
Fecha Elab. Compro.	24/10/2016
N° de Oficio:	GO/C-0324/2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 24 2016 1:35PM

GERENTE O DIRECTOR:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	GERMAN GUERRERO LOPEZ	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: GERMAN GUERRERO LOPEZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA      STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
19/10/2016	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Ocotlán \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD: SUPERVISION DE OBRA			

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN						VEHÍCULO - PLACAS:				
FECHA SALIDA:	19/10/2016	CONCEPTO	VIÁTICOS \$:	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	JN 61023	*CON RECARGA	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	170.00	170.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
FECHA DE REGRESO:	19/10/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM: INICIAL - FINAL:	184,576.00 Km. / 184,775.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM: RECORRIDO:	199.00 Km.	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTOS DE SUPERVISION TECNICA 2015 (RE				COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO.: (\$AFMS2015)			
JUST. VALES EXCE:							GASOLINA POR KM RECORRIDO: 0.00			
							SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00			
							VALES MANOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00			
							SALDO VALES MANOBRAS: 0.00			
							\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$			

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$  ( CIENTO SETENTA PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE	\$ 170.00
MENOS ANTICIPO	\$ 170.00
<b>SALDO</b>	<b>\$ 0.00</b>

 COMISIONADO GERMAN GUERRERO LOPEZ RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE
--	--

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



**INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:**

GERMAN GUERRERO LOPEZ N° OFICIO: GO / C-0324 / 2016

DEL DÍA: 19/10/2016 AL DÍA: 19/10/2016

**RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

19 OCTUBRE 2016

OCOTLAN, OCOTLAN

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES "MEZQUITES", "ARBOLEDAS" Y "PROGRESO", INCLUYE CRUCES CON PERFORACION DIRECCIONAL EN RIO ZULA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO

CONTRATO: CEA-DAMU-OBAL-LP-ZU-026-2014

SE REALIZO VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS DONDE SE OBSERVARON LAS ZAPATAS RECIENTE COLADAS PARA SOPORTE DEL PUENTE DE ACERO PARA CRUCE DEL RIO ZULA. PARTICIPO EL ING. ANTONIO ARRIAGA DEL AYUNTAMIENTO, PARA VERIFICAR LOS NIVELES DEL PUENTE SOBRE EL RIO, PUES EL AYUNTAMIENTO SERA EL ENCARGADO DE REALIZAR EL TRAMITE DE PERMISO DE ZONA FEDERAL PARA LA INSTALACION DEL PUENTE, TRAMITE QUE NO SE REALIZA HASTA EL MOMENTO. COMENTO EL ING. ANTONIO DE LA VISITA DE PERSONAL DE CONAGUA EL 24 DE OCTUBRE PARA VERIFICAR EL SITIO DE INSTALACION DEL PUENTE, PREVIO AL TRAMITE DEL PERMISO QUE REALIZARA EL AYUNTAMIENTO EN CONAGUA.

LOS TRABAJOS FALTANTES DE LA CONTRATISTA SON: LA INSTALACION DEL PUENTE DE ACERO PARA CRUCE DEL RIO ZULA, CON SU TUBERIA DE ACERO DE 10 PULGADAS, MAS TODA LA PARTIDA ELECTROMECHANICA PARA ELECTRIFICACION DE DICHO CRUCE. ASI COMO EL EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO ARBOLEDAS. TAMBIEN FALTA PAVIMENTACION DE LA CALLE MALECON (COLECTOR ARBOLEDAS PONIENTE), DE LA CALLE JILGUERO (COLECTOR ARBOLEDAS ORIENTE) Y DE LA CALLE VIALIDAD SUB-COLECTORA (COLECTOR MEZQUITES)

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEAS DE IMPULSION DEL CARCAMO 1 A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 1,787 M DE 30 PULGADAS Y LINEA DE DEMASIAS DE 300 M. EN 36 PULGADAS; LINEA DE IMPULSION DE 366 M DE 14 PULGADAS DEL CARCAMO MUNICIPAL AL CARCAMO NUMERO 3 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO



CONTRATO: CEA-DAMU-OBSA-IN-ZU-048-2013

SE REALIZO RECORRIDO POR EL COLECTOR DE DEMASIAS EN PROCESO DE REPARACION POR LA CONTRATISTA, SIN OBSERVAR PERSONAL DE LA CONTRATISTA EN LA ZONA. FALTA POR REPONER LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ISLAS CARIBE, FALTA SUSTITUCION DE TAPA Y BROCALES DAÑADOS, FALTA CORREGIR LAS UNIONES DE LA TUBERIA DE CONCRETO DE 36 PULGADAS CON LOS POZOS DE VISITA, Y FALTA DETERMINAR SOBRE LA REPARACION DEL TRAMO SOBRE ISLAS TRINIDAD Y TOBAGO, DE 53 M DE LONGITUD, ENTRE EL POZO 9 AL 8. LA OBRA SE ENCUENTRA BAJO UN PROCEDIMIENTO DE RESCISION DE CONTRATO.

**COMENTARIOS:**

SE REALIZO LA COMISION EN COMPAÑIA DEL ING. VICENTE QUINTERO, GERENTE DE OBRAS Y DEL ING. ROGELIO BARRAGAN HDZ, SUPERVISOR DE APOYO PARA ELECTROMECHANICA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
GERMAN GUERRERO LOPEZ	Nº OFICIO: GO / C-0324 / 2016
DEL DÍA: 19/10/2016	AL DÍA: 19/10/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Dirección de Gestión Integral de Agua y Drenaje Ocoitlán 2015 2018</p>	 <p>Ramón H. Rojas</p>