



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo:	07/12/2016
Fecha Elab. Compro.	12/12/2016
N° de Oficio:	GSM / C-1402 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Dec 12 2016 1:29PM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	ROGELIO BARRAGAN CERVANTES	PUESTO:	JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	ROGELIO BARRAGAN CERVANTES - JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
07/12/2016	MUNICIPIO Ocotlán \$ 100.00 GD: (1) 0.00	Ocotlán \$ 170.00 GASOLINA: 0.00	Ocotlán \$ 100.00 JUS: EXCE: HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Traslado al Municipio y brindar asesoría técnica en instalación de nuevos equipos de bombeo Carcamo Arboledas, Oficio Deleg. DG 598/2016				

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA. GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JT 93642	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	07/12/2016	VIÁTICOS \$:	370.00	370.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER CREW CAB XLT / 4 Cil. / 9.5 Km.		
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2014		
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	51,934.00 Km. / 52,243.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	07/12/2016	PEAJE \$:	400.00	0.00	0.00	\$ 400.00	KM. RECORRIDO	309.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobr.	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO. =	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00		
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 770.00 (SETECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 370.00
MENOS ANTICIPO \$ 770.00
SALDO \$ 400.00

COMISIONADO
ROGELIO BARRAGAN CERVANTES
JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota: Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ROGELIO BARRAGAN CERVANTES	N° OFICIO: GSM / C-1402 / 2016
DEL DÍA: 07/12/2016	AL DÍA: 07/12/2016


RESULTADO DE LA COMISIÓN:

En coordinación con el Ing. Ricardo Martínez Cruz – Residente de la Obra Línea de Demasías del colector principal de Ocotlán, Jalisco, del C. Francisco Javier Hernández Fuentes, operador de equipo hidroneumático y del C. Jesús Peralta Lamas, operador de Vídeo, se realizó limpieza e inspección de la línea de drenaje en el municipio de Ocotlán, Jalisco, los días del 5 al 9 de diciembre de 2016, de lo que se hacen las siguientes observaciones:

1. Tramo de 9.50 metros de longitud entre los registros números 0 y 1, es de tubería de polietileno corrugado de alta densidad 36", al parecer no se hizo ningún arreglo.
2. Tramo de 31.50 metros de longitud entre los registros 1 al 2, es de tubería de concreto de 36" que se localiza en la calle Islas Caimán, la tubería quedó incompleta y mal embonadas en las puntas de polietileno corrugado, el cual resultó con un diámetro menor y razón por la que se forma un escalón de aproximadamente 5" por lado y no se observa arreglo de sellado con concreto en el acoplamiento de las misma.
3. Tramo de 92.50 metros de longitud entre los registros 2 al 3, es de tubería de concreto de 36" que se localiza en la calle Islas Caimán, la tubería quedó incompleta y mal embonadas en las puntas de polietileno corrugado el cual resultó con un diámetro menor y razón por la que se forma un escalón de aproximadamente 5" por lado y no se observa arreglo de sellado con concreto en el acoplamiento de las mismas, además en el lado del registro No. 2 hace falta un tramo de aprox. 30 cm. de tubería, observándose solamente tierra y piedras en las paredes, observando también desalineada la tubería.
4. Tramo de 27.65 metros de longitud entre los registros 3 al 4, es de tubería de concreto de 36" que se localiza en la calle Islas Caimán, la tubería quedó incompleta y mal embonadas en las puntas de polietileno corrugado, el cual resultó con un diámetro menor y razón por la que se forma un escalón de aproximadamente 5" por lado y no se observa arreglo de sellado con concreto en el acoplamiento de las mismas.
5. Tramo de 3.75 metros de longitud entre los registros números 4 y 5, es de tubería de polietileno corrugado de alta densidad 36", al parecer se hicieron arreglos de encofrado de este pequeño tramo.
6. Tramo de 67.95 metros de longitud entre los registros 5 al 6, es de tubería de PAD de 30" que se localiza en la calle Islas Caribe, la tubería quedó completa y tiene tirante de agua que impide meter el carro de la cámara.
7. Tramo de 34.70 metros de longitud entre los registros 6 al 7, es de tubería de concreto de 36" que se localiza en la calle Islas Caribe, además, en un tramo de 4 a 5 metros del registro No. 7, se observa tirante de agua que va de los 20 cm. en el registro, hasta 0 cm: en la tubería, al parecer esa parte se encuentra a contrapendiente y además se observan obstrucciones de concreto en la unión de tres juntas de los tubos, de aproximadamente 10 cm. de alto. Del registro 6 al siete se observa que dos topes (en unión) y tiene separación en la junta lo que está provocando fuga.
8. Tramo de 2.30 metros de longitud entre los registros números 7 y 8, es de tubería de polietileno corrugado de alta densidad 36", al parecer se hicieron arreglos de encofrado de este pequeño tramo. En esta zona se tiene un tirante de agua de aprox. 20 cm. y se observa desfaseamientos de los dos brocales respecto a los pozos de visita (trabajo de pavimentación realizado por el H. Ayuntamiento de Ocotlán, Jal.).
9. Tramo de 53.20 metros entre los registros números 8 y 9, es de tubería de polietileno corrugado de alta densidad 36", existe una deformación de forma ovalada y en este tramo no se hicieron ningún tipo de arreglos ya que el municipio pavimentó con concreto hidráulico esta calle. Las juntas de tubo – registro están en buenas condiciones.


COMENTARIOS:

Se autoriza la comisión de acuerdo al Oficio Delegatorio DG-598/2016



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ROGELIO BARRAGAN CERVANTES	N° OFICIO: GSM / C-1402 / 2016
DEL DÍA: 07/12/2016	AL DÍA: 07/12/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Dirección de Gestión Integral de Agua y Drenaje Ocotlán 2015-2018</p>	<p><i>[Handwritten Signature]</i> 07/12/16</p>



COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA
JALISCO


Dirección General
Asunto: Autorización de viáticos
OFICIO DG-598/2016

Guadalajara, Jalisco, 19 de julio de 2016

ING. ERNESTO MARROQUÍN ÁLVAREZ
DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
PRESENTE

En relación a la autorización de viáticos señalada en los numerales 7 y 8 del Manual de Políticas y Procedimientos para Pasajes, Viáticos y Traslado de Personal de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, le informo que de conformidad con lo estipulado en el artículo 35 fracción V de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en este acto se delega la facultad de autorización de viáticos a los Gerentes adscritos a la Dirección a su cargo, exhortándolos a que cumplan cabalmente con lo dispuesto en el Manual referido y demás normatividad aplicable al respecto.

Atentamente,


ING. FELIPE TITO LUGO ARIAS
DIRECTOR GENERAL



"2016, Año de la Acción ante el Cambio Climático en Jalisco"

- C.c.p. M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández. Contralor Interno.
- Lic. Héctor Manuel Salas Barba. Director de Administración.
- C. José Enrique Pelayo Ruiz. Gerente de Gestión de Programas.
- Ing. Vicente Quintero Arriaga. Gerente de Obras.
- Ing. Ignacio Velázquez Salcido. Gerente de Formulación de Proyectos.
- Lic. Alejandro Alcázar Pellicer. Gerente de Desarrollo de Organismos Operadores.
- Arq. José María del Gómez Padilla. Gerente de Servicio a Municipios.

EMA/yhh

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

