

**Municipio de Totatiche, Jalisco.
Informativa trimestral de obras.
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2012.**

Dependencia ejecutora	Nombre de Obra	Localidad	Descripción de la obra u objeto del contrato	Modalidad de ejecución	Nombre del contratista
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Construcción de Baños Ecológicos	1.- El Sauz 2.- Acatepulco 3.- Agua Zarca 4.- Acaspulquillo 5.- Acaspulquillo 6.- El Sauz 7.-La Boquilla de Santa Rosa 8.- Agua Zarca 9.- Charco Hondo 10.- Santa Rita	Construcción de baños ecológicos, un modulo de baño por localidad, se ejecutaron 10 baños. Se realizaron las operaciones correspondientes como trazo y nivelación, excavación para la cimentación para el desplante de estructuras como castillos y dalas de concreto, construcción de muros y acabados en los mismos, instalaciones hidro-sanitarias y eléctrica. Piso firme e instalación de muebles sanitarios.	Administración directa.	H. Ayuntamiento de Totatiche