

Fecha Pago Anticipo	11/01/2016
Fecha Elab. Compro.	22/01/2016
<b>N° de Oficio:</b>	<b>CI / C-0001 / 2016 F</b>
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 10:12AM

GERENTE O DIRECTOR:	FELIPE TITO LUGO ARIAS	PUESTO:	DIRECTOR GENERAL
COMISIONADO:	MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ	PUESTO:	CONTRALOR INTERNO
ACOMPaña A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ - CONTRALOR INTERNO	STATUS :	Comprobado y Liquidado
--------------------	---	----------	------------------------

### DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
12/01/2016	MUNICIPIO	<b>Ameca \$ 128.00</b>	<b>Talpa de Allende \$ 202.00</b>	<b>Puerto Vallarta \$ 166.00</b>	<b>Puerto Vallarta *\$(1,101.00) - **IVA \$(0.00)</b>
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra en la cabecera mpal. de Talpa de Allende			
13/01/2016	MUNICIPIO	<b>Puerto Vallarta \$ 166.00</b>	<b>Tomatlán \$ 183.00</b>	<b>La Huerta \$ 128.00</b>	<b>La Huerta *\$(459.00) - **IVA \$(0.00)</b>
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra en la comunidad de Boca de Tomatlán del Mpio de Cabo Corrientes y en la Cabecera mpal. de Tomatlán.			
14/01/2016	MUNICIPIO	<b>La Huerta \$ 128.00</b>	<b>Cihuatlán \$ 183.00</b>	<b>Casimiro Castillo \$ 128.00</b>	<b>Casimiro Castillo *\$(459.00) - **IVA \$(0.00)</b>
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra en la comunidad de Cuastecomate del municipio de Cihuatlán.			
15/01/2016	MUNICIPIO	<b>Casimiro Castillo \$ 128.00</b>	<b>Autlán de Navarro \$ 202.00</b>	<b>Cocula \$ 92.00</b>	<b>Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)</b>
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra en las cabeceras municipales de Casimiro Castillo y Ejutla			

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JMD 5947	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	12/01/2016	VIÁTICOS \$:	2,863.00	3,853.00	0.00	\$ -990.00	TIPO / CILINDROS / REND:	FIESTA SEDAN / 4 Cil. / 9 Km/l.	
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2015	
DÍA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	8,336.00 Km. / 9,503.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	15/01/2016	PEAJE \$:	500.00	0.00	0.00	\$ 500.00	KM. RECORRIDO	1,167.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	21:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	<b>COMBUSTIBLE EN COMISIÓN</b>		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	680 + 500 + 0 = 1,180		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO -	1,120.00		
JUST. VALES EXCE:	para completar recorrido					<b>SALDO EN VALES RECORRIDO =</b>	<b>60.00</b>		
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
						<b>SALDO VALES MANIOBRAS :</b>	<b>0.00</b>		
						<b>\$ VALES A REGRESAR :</b>	<b>0.00 \$</b>		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **3,363.00** ( TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

<b>EFFECTIVO A FAVOR</b>	<b>CARGO CONTABLE</b>	<b>\$ 3,853.00</b>
<b>EMPLEADO</b>	<b>MENOS ANTICIPO</b>	<b>\$ 3,363.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>\$ -490.00</b>

COMISIONADO  
MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ  
CONTRALOR INTERNO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR Ó GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , GERENTE O CAJA.

## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ N° OFICIO: CI / C-0001 / 2016

DEL DÍA: 12/01/2016 AL DÍA: 15/01/2016

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

**Objetivo 1).- (12/Ene.) CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE 2, 2 1/2, 3, 4, 6 Y 8 PULGADAS DE DIÁMETRO EN LA CABECERA MUNICIPAL (PRIMERA ETAPA)."** En Talpa de Allende. Se ataca actualmente el circuito C-I básicamente en el ingreso principal sobre la calle Independencia entre las calles Manuel Carrillo y 5 de febrero con actividades en instalación de tubería de pvc hidráulico norma RD-32.5 en diámetros de 2", 3", 4" y 6". Se continúa con el procedimiento constructivo de que los tramos instalados se van tapando prácticamente al día, a reserva de la reposición del pavimento existente el cual se realizará por tramos completos, contándose de manera prácticamente permanente de una cuadrilla de trabajadores en actividades de sondeo. Se procede a la demolición de pavimento de concreto estampado sobre la calle Benito Juárez entre Independencia y Zaragoza. Avance :85%

**Objetivo 2).- (13/Ene.) CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE BOCA DE TOMATLAN (ZONA CABO CORRIENTES) INCLUYE 50 DESCARGAS, PRIMERA ETAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO VALLARTA Y CABO CORRIENTES, JALISCO".** Continua sin actividad y no hay presencia de personal y equipo. Falta limpieza así como el retiro de piedras que obstruyen los andadores y realizar algunas nivelaciones en las áreas de los rellenos de las excavaciones. De acuerdo a lo comentado por el Delegado de Cabo Corrientes el SEAPAL solicita el sellado de los pozos cercanos al cárcamo fueran sellados para evitar el ingreso de agua del manto freático existente y luego entonces dar la autorización para su respectiva conexión. Avance: 95%.

**Objetivo 3).- (13/Ene.) EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE NORIA EL CASTIGO, CASETA DE CONTROLES Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN. PRIMERA ETAPA,** ubicada en la cabecera del municipio de Tomatlán. Falta la instalación de la bomba y la contratación del fluido eléctrico ante CFE. Avance: 90%

**Objetivo 4).- (14/Ene.) PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 1 LPS, INCLUYE CÁRCAMO DE INTERCONEXIÓN EN LA LOCALIDAD DE CUASTECOMATE MUNICIPIO DE CIHUATLAN.** Se aprecia la construcción de la plantilla para recibir los módulos prefabricados. Fue necesario desplazar aproximadamente 10.00 mts la ubicación original de la planta para evitar interferencias con las instalaciones existentes del hotel. Se aprecia un avance aproximado del 15%., cabe la mención que de acuerdo a la versión del superintendente se tiene un avance en la fabricación de los módulos del 80%.

**Objetivo 5).- (15/Ene.) AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION. TERCERA ETAPA.",** en la cabecera municipal de Casimiro Castillo. EMPRESA: VACO GRUPO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. Observaciones: 1. En las uniones donde se realiza la junta soldada de la tubería de acero se observa la falta del rebiselado en uno de los extremos. 2. En donde hay deflexiones notorias no se realiza el corte en ambos extremos, causando con ello escalones mayores a 1/16", tolerancia indicada en las especificaciones correspondientes. Se aprecia un avance aproximado del 70%.

**Objetivo 6).- (15/Ene.) CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EJUTLA, JALISCO."** Al momento de la visita no había presencia de personal ni equipo y se observa la instalación de tubería entre los pozos 1 y 2 quedando pendiente el tramo comprendido entre los pozos 1 y 17 con una longitud aproximada de 88 ml, para la conclusión de la obra. Avance: aproximado del 90%.

## COMENTARIOS:

Se cumplió con los objetivos de la comisión.

Se autoriza el pago de hospedaje sin comprobación de recibo de conformidad con el art. 32 del Manual de Políticas y Procedimientos para Pasajes, Viáticos y Traslado de Personal de la CEA, por lo que se firma de autorizado con los resultados de la Comisión.