

Fecha Pago Anticipo	02/10/2017
Fecha Elab. Compro.	10/10/2017
N° de Oficio:	CI / C-0013 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 2 2018 10:22AM

GERENTE O DIRECTOR:	MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ	PUESTO:	CONTRALOR INTERNO
COMISIONADO:	YANEYRA RIVAS UREÑA	PUESTO:	JEFE DE SUPERVISION ADMINISTRATIVA
ACOMPaña A:	MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ	PUESTO:	CONTRALOR INTERNO
ELABORÓ DOCUMENTO:	YANEYRA RIVAS UREÑA - JEFE DE SUPERVISION ADMINISTRATIVA	STATUS :	Comprobado y Liquidado

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
03/10/2017	Teuchitlán \$ 92.00		San Sebastián del Oeste \$ 183.00	Puerto Vallarta \$ 166.00	Puerto Vallarta *\$(1,200.00) - **IVA \$(165.52)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: Verificación de obra en la comunidad de Amatejeo en el mpio. de San Sebastian del Ote.				
04/10/2017	Puerto Vallarta \$ 166.00		Tomatlán \$ 183.00	Tecolotlán \$ 92.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: Verificación de obras en las comunidades de Tequesquite y Telpitita en los mpios. de Tomatlan y Villa Purificación respectivamente.				

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	
FECHA SALIDA:	03/10/2017	VIÁTICOS \$:	2,093.00	2,082.00	165.52	\$ 11.00	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.	
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: /	
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	04/10/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO 0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017					COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = 0 + 0 + 0 = 0	
JUST. VALES EXCE:							GASOLINA POR KM RECORRIDO - 0.00	
							SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS : 0.00	
							\$ VALES A REGRESAR : 0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ (DOS MIL NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 2,082.00
<input type="text" value="CEA"/>	MENOS ANTICIPO	\$ 2,093.00
	SALDO	\$ 11.00

NOTAS: SE AUTORIZA AL COMISIONADO COTIZAR IMPORTE IGUALES A SUPERIOR JERÁRQUICO Y/O COTIZAR DENTRO DE UNA DISTANCIA MENOR AL RANGO ESTABLECIDO.

COMISIONADO
YANEYRA RIVAS UREÑA
JEFE DE SUPERVISION ADMINISTRATIVA

AUTORIZA COMPROBACIÓN ESPECIAL
MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , GERENTE O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

YANEYRA RIVAS UREÑA N° OFICIO: CI / C-0013 / 2017

DEL DÍA: 03/10/2017 AL DÍA: 04/10/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Objetivo 1).- (03/Oct.) Acción: 2703, Convenio: CEA-ZR-CI-066-2016, Obra; ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO, INLCUYE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE AMATANEJO MUNICIPIO DE SAN SEBATIÁN DEL OESTE, JALISCO. Ya se realizó la conexión del fluido eléctrico a las instalaciones del pozo por parte de CFE por lo que ya se encuentra en operación la obra la cual ha funcionado en buenas condiciones de acuerdo a lo comentado por el sr. Adrián Velazquez, agente municipal de la comunidad en comento. La operación del equipo es llevada a cabo por un operador perteneciente a la dirección de servicios públicos municipales el cual recibió la adecuada capacitación por parte de la empresa constructora. Cabe hacer mención que la garantía por vicios ocultos está vigente hasta el día 12 de diciembre del año en curso.

Objetivo 2).- (04/Oct.) Acción: 2794, Contrato: CEA-ZR-CI-009-2017; Obra: "AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN, INCLUYE 331 TOMAS DOMICILIARIAS Y TANQUE EN LA COMUNIDAD DE TEQUESQUITE, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, JALISCO". Periodo de ejecución: 05-06-2017 al 02-09-2017. Obra en proceso, donde ya se encuentra instalada la tubería de PVC hidráulico RD 32.5 en diferentes diámetros principalmente de 2" y 3" en toda la comunidad con un avance aproximadamente del 100% en dicha actividad, en las tomas domiciliarias también ya se tiene el 100% de avance, en lo que respecta a la red de distribución falta por instalar los contramarcos con sus respectivas tapas de fierro fundido en las cajas de válvulas. En el tanque elevado se cuenta con la terminación de muros de tabique rojo recocido y estructura de concreto (dalas y castillos) hasta el nivel de desplante del tanque y en proceso de ejecución se realiza el habilitado de la cimbra y el acero de refuerzo para el tanque. La empresa, a reserva de tramitar una ampliación de plazo se le aplicara la penalización correspondiente debido a que la fecha de terminación de los trabajos fue el día 02 de septiembre del año en curso.

Objetivo 3).- (04/Oct.) Acción: 2733, Contrato: CEA-ZR-CI-077-2016; Obra: "CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE TOMA, ELECTRIFICACIÓN, EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE TELPITITA, MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO. Periodo de ejecución: 03-10-2016 al 01-12-2016. Después de que la CFE dictaminara que el voltaje suministrado era el adecuado, se procedió a realizar algunos ajustes en la instalación del equipo de bombeo sin embargo, continúa sin funcionar la obra debido aparentemente a que no se ha instalado el relevador térmico adecuado en el arrancador del equipo ya que la bomba cumple con lo requisitado en el catálogo de conceptos verificándose que en la placa de especificaciones del motor de la bomba indica el punto máximo de eficiencia (H/Q) con valores de: (41M/1 LPS), cumpliendo con lo que marca el catálogo de conceptos en el cual se estipulan los valores: (35M/1LPS). De acuerdo con el ing. Juan Carlos Campos, auxiliar de Obras Públicas, la contratista tiene programado para inicio de esta semana llevar a cabo las correcciones necesarias para poner en marcha el sistema. Cabe hacer mención que la garantía por vicios ocultos está vigente hasta el día 17 de febrero del 2018.

COMENTARIOS:

Se cumplió con los objetivos de la comisión.