



ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx

Table with 2 columns: Field (Fecha Pago Anticipo, Fecha Eleb. Compro, N° de Oficio, RESUMEN COM) and Value (29/10/2019, 04/11/2019, SCONS / C-0198 / 2019 F, Terminada)

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 4 2019 7:10AM

Table with 2 columns: Field (SUBDIRECTOR O DIRECTOR, COMISIONADO, ACOMPAÑA A) and Value (HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ, HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES, HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES - Coordinador Técnico)

ELABORÓ DOCUMENTO: HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES - Coordinador Técnico STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

Table with 5 columns: FECHA, MUNICIPIO, DESAYUNO, COMIDA, CENA, HOSPEDAJE COMPROBADO. Contains data for dates 29/10/2019, 30/10/2019, and 31/10/2019.

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

Table with 10 columns: RESUMEN DE LA COMISIÓN, CONCEPTO, ANTICIPO, COMPROB., IVA, SALDO, VEHICULO Y PLACAS, TIPO / OILINDROS Y REND., MARGA / MODELO, KM. INICIAL Y FINAL, KM. RECORRIDO, COMBUSTIBLE EN COMISIÓN. Includes sub-tables for VIÁTICOS, GASTOS DIVERSOS, PEAJE, TRANSPORTE, and COMBUSTIBLE EN COMISIÓN.

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 886.00 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

Table with 2 columns: Field (EFECTIVO A FAVOR, CEA, CARGO CONTABLE, MENOS ANTICIPO, SALDO) and Value (\$ 886.00, \$ 886.00, \$ 0.00)

Table with 4 columns: Field (COMISIONADO, AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN, REvisa COMPROBACIÓN COMISIÓN, VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN) and Value (HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES, HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ, JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA, JUAN MANUEL GARCIA DIAZ)

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES	N° OFICIO: SCONS / C-0198 / 2019
DEL DÍA: 29/10/2019	AL DÍA: 31/10/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SAN JUANITO ESCOBEDO, JALISCO, 29 OCTUBRE DE 2019 OFICIO: SCONS / C-0198 / 2019  
CON REFERENCIA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO CEA-CON-FED-CI-046-19, DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN A BOMBEO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN A GRAVEDAD Y TANQUE DE REBOMBEO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO", ASIGNADA A LA EMPRESA CONSTRUCTORA PORPASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.  
EL DÍA DE HOY SE HACE EL COLADO DE LA LOZA DE FONDO DE PISO DEL TANQUE DE REBOMBEO, ADEMÁS SE COLOCARON LOS DISPAROS PARA LA OPERACIÓN DEL TANQUE.  
Y SE REALIZA LOS TRAZOS PARA EL SEMBRADO DE LOS POSTES DE CONCRETO, PARA LA MEDIA TENSION, DONDE SOLO SE VERIFICARA CON EL SUPERINTENDENTE DE OBRA QUE NO OBSTRUYA EL ACCESO A UNA VIVIENDA A FUTURO.

CHIQULISTLAN, JALISCO A 30 DE OCTUBRE DE 2019


EL DÍA DE HOY SE HIZO ACTO DE PRESENCIA EN EL MUNICIPIO DE CHIQULISTLAN PARA HACER LA ENTREGA DE EL PROYECTO EJECUTIVO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO CEA-CON-FED-CI-055-2019, DENOMINADO "SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, RED Y 57, TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIQULISTLAN, JALISCO, PRIMERA ETAPA", ASIGNADA A LA EMPRESA TECORSA, S.A. DE C.V., PARA LO CUAL EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS VERIFICA QUE DE ACUERDO A LOS PLANOS LES HIZO FALTA CONSIDERAR MAS CALLES QUE YA ESTAN CON LA TUBERIA INSTALADA POR LA ADMINISTRACION ANTERIOR O ESTA EN PROCESO POR EJECUTAR POR ESTA ADMINISTRACION.  
SE HACE MENCION AL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DOS SITUACIONES PARA LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS QUE DEBEN CONSIDERAR PARA LA CONTINUACION DE LOS PROCESOS DE LA OBRA, DE LOS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACION:  
DE LA PARTIDA DE CLORACION ES IMPORTANTE CONTAR CON UNA BASE DE MEDICION PARA EFECTOS DE CONTAR CON EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS A COLOCAR.  
LA CONSTRUCCION DE LA CAJA ROMPEDORA DE PRESION NUMERO 1 PARA LA ZONA ALTA DE ESA LOCALIDAD, Y LOS DAÑOS QUE REPERCUTIRIA EN LA RED DE DISTRIBUCCION.  
ADEMAS SE REALIZA PRUEBAS HIDROSTATICAS A LA TUBERIA INSTALADA DEL CRUCERO 70 AL CRUCERO 73, CON UNA CRGA DE 8 KG / CM2 EN UNA LONGITUD DE 300 ML, DE LA CUAL SE APRUEBA DICHA LINEA, MAS NO ASI EL EMPEDRADO COLOCADO SE TENDRA QUE REINSTALAR DE NUEVA CUENTA POR CUESTION DE QUE PRESENTA AGRIETAMIENTO ENTRE JUNTAS DEL EMPEDRADO.


SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO A 31 DE OCTUBRE DE 2019

SE REALIZA VISITA DE OBRA AL MUNICIPIO EN COMENTO, PARA LA SUPERVISION Y VERIFICACION DE LOS PROCESOS DE LA OBRA PÚBLICA NÚMERO CEA-CON-FED-CI-047-19, DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL CALLE COLON DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO, ASIGNADA A LA EMPRESA CONSTRUCTORA MONTE, S.A. DE C.V., ACTUALMENTE SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE INSTALACION DE TUBERIA EN LA CALLE DE ITURBIDE DEL POZO DE VISITA NUMERO 6 HACIA LA CALLE DE INDEPENDENCIA, DONDE SOLO SE COLOCA 5 TUBOS Y SE FORJA EL POZO DE VISITA 6, DE LOS TRABAJOS DE LA CALLE COLON NO SE REALIZA NINGUN TIPO DE TRABAJO, SOLO SE HABILITA EL ACERO PARA LA BOCA DE TORMENTA LOCALIZADA EN LA CALLE EL VENADO, Y DE LA CAJA DE MARTIN HUITZINGARIT, DONDE YA REALIZA LA COLOCACION DE LA CIMBRA PARA SU COLADO.  
SE LE INSTRUYE AL CONTRATISTA NO REALIZAR TRABAJO ALGUNA POR LA CALLE INDEPENDENCIA, ENTRE LAS CALLES ITURBIDE Y COLON, POR SITUACION DEL INICIO DE LAS FIESTAS PATRONALES Y POR ESA CALLE CIRCULA LAS PERIGRINACIONES, ADEMÁS SE LE RECUERDA QUE POR LA CALLE DE ITURBIDE SE LOCALIZA A UNA PROFUNDIDAD DE 1.50 M, LOS DUCTOS DE TELMEX, POR LO ANTERIOR TOMAR NOTA DE LO ANTERIOR.  
ASI MISMO ME TRASLADO A SAN JUANITO ESCOBEDO, JALISCO, PARA ATENDER EL LLAMADO QUE REALIZO EL PROPIETARIO DEL TERRENO DONDE SE CONSTRUYE EL TANQUE DE REBOMBEO, EN RELACION AL SEMBRADO DE LOS POSTES DE CONCRETO, LA CUAL SE INSTALARA COMO MEDIA TENSION, (ARQ, ARTURO MEZA AVILA), ADEMÁS SE REVISAN LOS TRAZOS PARA LA CAJA DE VALVULAS EN LOS

*[Handwritten signature]*

SIN COMENTARIOS

  
\_\_\_\_\_  
Huperpawal



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:  
 HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES N° OFICIO: SCONS / C-0198 / 2019  
 COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)      NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

Comisión Estatal del Agua Jalisco  
**SALIDA**  
 Almacén Vehicular  
 Fecha: 29/10/19 Hora: 11:00

Comisión Estatal del Agua Jalisco  
**ENTRADA**  
 Almacén Vehicular  
 Fecha: 14/11/19 Hora: 6:37

*[Handwritten Signature]*  
 JABAL JAFET CARDENAS ST



OBRAS PÚBLICAS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL.

*[Handwritten Signature]*  
 Valedor  
 CEA

