

Fecha Pago Anticipo	09/05/2017
Fecha Elab. Compro.	16/05/2017
<b>N° de Oficio:</b>	<b>GAI / C-0033 / 2017 F</b>
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 1 2018 2:06PM

GERENTE O DIRECTOR:	MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ	PUESTO:	CONTRALOR INTERNO
COMISIONADO:	LORENZO VIDAL ROBLES ENCARNACION	PUESTO:	ANALISTA DE SUPERVISION DE OBRA
ACOMPaña A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	LORENZO VIDAL ROBLES ENCARNACION - ANALISTA DE SUPERVISION DE OBRA	STATUS :	Comprobado y Liquidado

### DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
10/05/2017	MUNICIPIO	Sayula \$ 75.00	Casimiro Castillo \$ 128.00	Villa Purificación \$ 73.00	Villa Purificación *\$(300.00) - **IVA \$(41.38)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
ACTIVIDAD: Verificación de obras en las comunidades de Delacroix y El Naranjal de los municipios de San Gabriel y Casimiro Castillo respectivamente					
11/05/2017	MUNICIPIO	Villa Purificación \$ 75.00	Tomatlán \$ 131.00	Puerto Vallarta \$ 128.00	Puerto Vallarta *\$(547.52) - **IVA \$(72.52)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
ACTIVIDAD: Verificación de obras en las comunidades de Telpitita y El Portezuelo de los municipios de Villa Purificación y Tomatlán respectivamente.					
12/05/2017	MUNICIPIO	Puerto Vallarta \$ 128.00	San Sebastián del Oeste \$ 131.00	Ahualulco de Mercado \$ 100.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
ACTIVIDAD: Verificación de obras en las comunidades de Amatanejo y Sta. Cruz de Barcenas de los municipios de Sn Sebastian de Ote. y Ahualulco respectivamente					

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	10/05/2017	VIÁTICOS \$:	1,835.52	1,816.52	113.90	\$ 19.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	12/05/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	21:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	<b>COMBUSTIBLE EN COMISIÓN</b>	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO -	0.00	
JUST. VALES EXCE:						<b>SALDO EN VALES RECORRIDO =</b>	<b>0.00</b>	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						<b>SALDO VALES MANIOBRAS:</b>	<b>0.00</b>	
						<b>\$ VALES A REGRESAR:</b>	<b>0.00 \$</b>	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,835.52** ( MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 52/100 - MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

<b>EFFECTIVO A FAVOR</b>	<b>CARGO CONTABLE</b>	<b>\$ 1,816.52</b>
<b>CEA</b>	<b>MENOS ANTICIPO</b>	<b>\$ 1,835.52</b>
	<b>SALDO</b>	<b>\$ 19.00</b>

COMISIONADO  
LORENZO VIDAL ROBLES ENCARNACION  
ANALISTA DE SUPERVISION DE OBRA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.

## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

LORENZO VIDAL ROBLES ENCARNACION N° OFICIO: GAI / C-0033 / 2017

DEL DÍA: 10/05/2017 AL DÍA: 12/05/2017

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

**Objetivo 1).- (10/Mayo) Acción: 2695, Contrato: CEA-ZR-CI-054-2016, Obra; CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, PRIMERA ETAPA, (INCLUYE FOSA SÉPTICA), EN LA LOCALIDAD DE LA CROIX, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO. Periodo de ejecución: del 29/08/2016 al 26/11/0216.**

Obra en operación faltando la conexión domiciliaria por parte de los usuarios (aproximadamente el 50%).

La PTAR ya está procesando las aguas residuales observándose el efluente en buenas condiciones.

**Objetivo 2).- (10/Mayo) Acción: 2699, Contrato: CEA-ZR-CI-069-2016.**

**Obra: "REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA, EN LAS LOCLIDADES DE EL CHICO Y FRANCISCO I. MADERO (EL NARANJAL) EN CASIMIRO CASTILLO, JALISCO.**

**Periodo de ejecución: del 26-08-2016 al 20-12-2016.**

La obra se encuentra interrumpida apreciándose algunas fugas de agua, faltando entre otros trabajos; la reposición de algunos tramos de empedrado y retiro de escombros.

**Objetivo 3).- (11/Mayo) Acción: 2733, Contrato: CEA-ZR-CI-077-2016; Obra: "CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE TOMA, ELECTRIFICACIÓN, EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE TELPITITA, MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO.**

**Periodo de ejecución: 03-10-2016 al 01-12-2016.**

Continúa la bomba del depósito averiada venciendo los días de plazo que le dio la gerencia de Obras a la contratista para la reparación del equipo.

**Objetivo 4).- (11/Mayo) Acción: 2719, Convenio: CEA-ZR-CI-075-2016, Obra; PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA UN GASTO DE 1.0 LPS. PARA LA LOCALIDAD DE EL PORTEZUELO, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, JALISCO.**

**Periodo de ejecución: 26-09-2016 al 24-12-2016**

De acuerdo a lo comentado por el delegado municipal se atendió y solucionó la conexión entre los módulos de la PTAR los cuales presentaron fugas debido al desfase provocado por un asentamiento diferencial.

**Objetivo 5).- (12/Mayo) Acción: 2703, Convenio: CEA-ZR-CI-066-2016, Obra; ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO, INLCUYE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE AMATANEJO MUNICIPIO DE SAN SEBATIÁN DEL OESTE, JALISCO.**

**Periodo de ejecución: del 03/10/2016 al 01/12/0216.**

Continúa la falta de conexión del fluido eléctrico a las instalaciones del pozo por parte de CFE.

**Objetivo 6).- (12/Mayo) Acción: 2705, Contrato: CEA-ZR-CI-062-2016.**

**Obra: AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE BARCENAS, MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO.**

**Periodo de ejecución: del 09-09-2016 al 31-12-2016.**

Obra interrumpida, faltando la reposición de pavimento asfáltico y empedrado así como el retiro de escombros.

## COMENTARIOS:

Se cumplió con el objetivo de la comisión.