

Fecha Pago Anticipo	08/11/2016
Fecha Elab. Compro.	16/11/2016
N° de Oficio:	GAI / C-0079 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 27 2018 11:31AM

GERENTE O DIRECTOR:	MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ	PUESTO:	CONTRALOR INTERNO
COMISIONADO:	JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA	PUESTO:	AUDITOR JR
ACOMPaña A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA - AUDITOR JR	STATUS :	Comprobado y Liquidado
--------------------	---	----------	------------------------

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
09/11/2016	MUNICIPIO	San Martín Hidalgo \$ 75.00	San Martín Hidalgo \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
ACTIVIDAD: Verificación de avance de obra; Ampliación y rehabilitación de la red de distribución, en Jesus María (El Zapote); Construcción de red de alcantarillado sanitario, primera etapa, en San Jeronimo					
10/11/2016	MUNICIPIO	Quitupan \$ 75.00	Quitupan \$ 128.00	Acatlán de Juárez \$ 73.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
ACTIVIDAD: Verificación de avance de obra; Ampliación de colector Independencia y construcción de subcolector marginal derecho al Río Quitupán; Construcción de red de alcantarillado sanitario, incluye; Descargas					
11/11/2016	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 100.00	Atotonilco el Alto \$ 170.00	Zapotlanejo \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
ACTIVIDAD: Verificación de avance de obra; Proyecto, construcción y puesta en marcha de dos secadores solares; y Proyecto y construcción de PTAR en las Margaritas ; Colector en la Cuchara de Zapotlanejo					

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado. (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61340	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	09/11/2016	VIÁTICOS \$:	749.00	749.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	186,664.00 Km. / 187,495.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	11/11/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	831.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 800 + 0 = 800	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	740.00	
JUST. VALES EXCE:	Son necesarios para la comisión.						SALDO EN VALES RECORRIDO =	60.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR :	60.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **749.00** (SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 749.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 749.00
	SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO
JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA
AUDITOR JR

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , GERENTE O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA N° OFICIO: GAI / C-0079 / 2016

DEL DÍA: 09/11/2016 AL DÍA: 11/11/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se realizó visita de inicio de los trabajos a la obra: "Ampliación y rehabilitación de la red de distribución, en la localidad de Jesus María (El Zapote), municipio de San Martin de Hidalgo, Jalisco", mediante el contrato CEA-ZR-CI-059-2016, adjudicado a la empresa Edificaciones Hervi, S.A. de C.V. se observa:

Realizan trabajos de excavación con equipo para zanjas e instalación de tubería de PVC RD-32.5 de 2" de diámetro, entre los puntos del 160 al 175 con una distancia de 71.00 ml, se tiene instalado aproximadamente 1600 ml en la ZONA BAJA y en la ZONA ALTA se tiene instalado entre los puntos 44 al 47 al 48 al 50 al 51 al 36 al 144 una distancia de 440 ml, con un total de suministro e instalación de tubería de 2040 ml., también se trabaja en habilitado y armado de acero de refuerzo para las trabes de las cajas de válvulas. Con una fuerza de trabajo de 11 gentes entre maestro tubero (encargado), ayudante, operador y residente de obra el Ing. Joel Infante.

Se realizó visita de avance físico de los trabajos: "Construcción de red de alcantarillado sanitario, primera etapa, en la localidad de San Jerónimo (los Barbosa), municipio de San Martin de Hidalgo, Jalisco", mediante el contrato CEA-ZR-CI-060-2016, adjudicado a Constructora Jaito, S.A. de C.V., donde se observa:

Se trabaja en el tramo del pozo de visita del 120 al 122 con una distancia de 31.30, en excavación con equipo para zanja e instalación de tubería de PVC de 8" de diámetro, se cuenta con trabajos de excavación e instalación de tubería de PVC alcantarillado de 8" de diámetro, plantilla rellenos con un total de 1900 ml aproximadamente y la construcción de 50 pozos de visita con brocal y tapa, también se trabaja en el forjado y repellido de pozos de visita, así como en la construcción de cajas de interconexión domiciliarias.

Con una fuerza de trabajo de 25 gentes entre maestro oficial, tubero, ayudantes, operadores y el residente de obra el Ing. Daniel Ramirez Tejeda.

Se realizó visita de avance físico de los trabajos: "Ampliación de colector Independencia y construcción de subcolector marginal derecho al Río Quitupán, en la cabecera municipal de Quitupán, incluye 44 descargas domiciliarias" mediante el contrato CEA-ZR-CI-074-2016 adjudicado a Construarba, S.A. de C.V., Se observa: 1. Se realizó la construcción de pozo de visita 28 y la conexión a pozo existente por la calle Independencia.

2. Se tiene instalado 86.68 ml de tubería de PVC de 8" de diámetro en el tramo del pozo de visita existente al pozo de visita No. 30, y la construcción de 17 descargas domiciliarias por la calle Independencia.

3. Se trabaja en reposición de pavimento (adoquín) y excavación con equipo para zanja, suministro e instalado 25 ml de tubería de P.V.C de 8" de diámetro del pozo de visita No 30 al pozo número 29.

Con una fuerza de trabajo de 17 gentes entre maestro tubero, ayudante, operador y el Ing. Jairo Larios M.

Se realizó visita de avance físico de los trabajos: "Construcción de red de alcantarillado sanitario, incluye; Descargas domiciliarias primera etapa en la localidad de San Pedro Valencia, municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco", mediante el contrato CEA-ZR-CI-061-2016, adjudicado a J.T.

OPUS, S.A. de C.V. se observa:

Se realiza excavación con equipo para zanjas por la calle Jazmín entre los pozos de visita no. 85 al 75 y por la calle Benito Juárez entre los pozos No. 55 y 45.

Se tiene suministrado e instalado 1200 ml de tubería de P.V.C de 8" de diámetro aproximadamente, y la construcción de 19 pozos de visita, de los cuales cinco están con brocal y tapa, en los demás se trabaja en su forjado o repellido en su interior. Con una fuerza de trabajo de 16 gentes entre topógrafo, maestro tubero, ayudante, operador y residente de obra el Arq. Juan Salvador.

COMENTARIOS:

Visita de avance físico de la obra: "Proyecto, construcción y puesta en marcha de dos secadores solares para Biosólidos generados en plantas de tratamientos de aguas residuales de Ocotlán y Jocotepec, Jalisco", del contrato No. CEA-RP-LP-100-2015, a cargo de la empresa Aguas Latinas México, S.A. de C.V., Se observa: 1. Se tiene el suministro e instalación del sistema automatizado de regulación climática (CCM).

2. Instalación del sistema de ventiladores de recirculación (12 ventiladores) y control de velocidad, sistema de ventiladores de extracción de aire (cinco), riel transportador del carrito para el mecanismo del carrito, charolas para cabreado interior, también se instaló el equipo automatizado

para mezclar y volteo de lodos (carrito), obra terminada al 100%.

Visita de avance físico de la obra: "Proyecto y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales para un gasto de 5 LPS, en la localidad de Margaritas, municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco", del contrato No. CEA-ZR-CI-0057-2016, a cargo de Grupo Constructor del Medio Ambiente, S.A. de C.V., Se observa:

Se tiene el suministro e instalación de los módulos pretratamiento, cárcamo de bombeo, unidades de proceso, tanque séptico anaerobio, reactor anaerobio de flujo ascendente, lechos de secado, así como la construcción de 150 metros de interconexión a la descarga (influyente). Se trabaja en limpieza en la parte superior de la PTAR, construcción de la oficina-laboratorio, construcción de pozo de visita de la línea de agua tratada. Con una fuerza de trabajo de 12 gentes entre maestro encargado, oficial, ayudantes, operador.

Se realizó visita física del avance de la obra: "Construcción de colector La Cuchara, en la localidad de Pueblos de la Barranca (El Maestranzo), municipio de Zapotlanejo, Jalisco", mediante el contrato CEA-ZR-CI-068-2016, adjudicado a la empresa GA Urbanización, S.A. de C.V. se observa: Se terminaron los trabajos de excavación con equipo para zanja e instalación de 197 ml de tubería de PVC de 8" de diámetro, y la construcción de tres pozos de visita, la obra se encuentra terminada al 100%.

NOTA: Se informa que por el recorrido realizado, no se pudo recabar el sello de la localidad en la visita de inspección a los trabajos:

"Construcción de red de alcantarillado sanitario, incluye; Descargas domiciliarias primera etapa en la localidad de San Pedro Valencia, municipio de Acatlán de Juárez, porque el delegado no se encontraba ni en su casa, primero por la mañana se realizó visita física a la obra "Ampliación de colector Independencia y construcción de subcolector marginal derecho al Río Quitupán, en la cabecera municipal de Quitupán, incluye 44 descargas domiciliarias".