

Fecha Pago Anticipo	25/08/2016
Fecha Elab. Compro.	29/08/2016
N° de Oficio:	GFP / C-0232 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 29 2016 1:31PM

GERENTE O DIRECTOR:	IGNACIO VELAZQUEZ SALCIDO	PUESTO:	GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS
COMISIONADO:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	JEFE DE VALIDACION TECNICA
ACOMPAÑA A:	IGNACIO VELAZQUEZ SALCIDO	PUESTO:	GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS
ELABORÓ DOCUMENTO:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR - JEFE DE VALIDACION TECNICA		STATUS: Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	HOSPEDAJE COMPROBADO
26/08/2016	Ocotlán \$ 115.00	Ocotlán \$ 182.00	Ocotlán \$ 115.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE. HOSP:	
ACTIVIDAD: Revisión del proyecto de colectores arboledas y aforo de descargas sanitarias.				

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	* Sin unidad.	
FECHA SALIDA:	26/08/2016	VIÁTICOS \$:	412.00	412.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /	
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	26/08/2016	REAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = 0 + 0 + 0 = 0			
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO = 0.00		
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00			
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00		
							\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 412.00 ( CUATROCIENTOS DOCE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR  
 CEA

CARGO CONTABLE \$ 412.00  
 MENOS ANTICIPO \$ 412.00  
 SALDO \$ 0.00

NOTAS: SE AUTORIZA AL COMISIONADO COTIZAR IMPORTE IGUALES A SUPERIOR JERÁRQUICO Y/O COTIZAR DENTRO DE UNA DISTANCIA MENOR AL RANGO ESTABLECIDO.

COMISIONADO  
 EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR  
 JEFE DE VALIDACION TECNICA

AUTORIZA COMPROBACIÓN ESPECIAL  
 ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ  
 DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
 DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota: Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR N° OFICIO: GFP / C-0232 / 2016

DEL DÍA: 26/08/2016 AL DÍA: 26/08/2016

### RESULTADO DE LA COMISIÓN:

se acudió a la Cabecera Municipal de Ocotlán, Jal., en donde en compañía de personal del Ayuntamiento y Contratista, se inició recorrido por el sub colector de 24" que descargará en el colector arboledas oriente, observando que el nivel del agua del Río Zula se localiza .4 m arriba del arrastre del tubo de concreto por lo anterior no es posible realizar aforo, se continuo por el trazo del subcolector aguas arriba encontrando que no están visibles algunos de los pozos de visita, además de que en algunos tramos se encuentra azolvado y no se observa la media caña, el Ing. José Antonio de la Dirección de Agua potable solicitó el vector y se inició con la limpieza, cabe señalar que hasta este momento se contó con la compañía de personal del Municipio.

Por parte de personal de esta Dependencia y de la contratista se realizó levantamiento topográfico del último tramo del colector de 24", a efecto de conocer su pendiente o gradiente hidráulico el cual resultó de 3.54 al millar, el tirante en el pozo de visita anterior a la descarga fue de .18 m, el gasto arrojado por el cálculo hidráulico es de 74 LPS, el cual es estimado ya que el tirante que presenta la descarga reduce la velocidad y eleva el tirante aguas arriba.

Se realizó levantamiento del último tramo de la descarga de 16" denominada la palma, de la cual no fue posible determinar su tirante real ya que se encuentra conectada mediante tubería de 8" al colector arboledas oriente, lo anterior debido a que la media caña del pozo de visita estaba recién construida, personal de la contratista proporcionara el dato del tirante el día 29 de agosto de 2016, con lo que se determinara el gasto estimado conduce el tramo en referencia.


Se realizó levantamiento topográfico de la línea de conducción de 6" de diámetro existente y del tramo faltante de construir, proveniente del fraccionamiento Arboledas, así como del cárcamo de bombeo existente, del cual no fue posible determinar su profundidad con exactitud ya que está en operación y posiblemente tenga sedimentos o azolve, se ejecutaron los trabajos antes mencionados con objeto de elaborar el proyecto de equipamiento de cárcamo y línea de impulsión la cual descargará en el pozo de visita de la descarga de la palma.

En lo que se refiere a la descarga de la calle Casiopea, no fue posible realizar aforo debido a que la extensión para energizar la bomba propiedad del contratista con la cual se pretendía achicar se quemó y el nivel de aguas negras en el pozo de vista está en la corona del brocal, no escurre por la vialidad porque drena por una sangría al Río Zula.




Se acordó con el contratista realizar la conexión de las descargas al colector arboledas oriente y poniente, en un plazo no mayor a 8 días achicar en el cárcamo de bombeo de arboledas, lo anterior para que sean visibles y confiables los tirantes de las descargas a aforar, se dejaron demasías al Río Zula las cuales operaran una vez que se realice el aforo y hasta que se instalen las bombas adecuadas en el cárcamo. El Municipio deberá localizar el tercer pozo de visita de deflexión de la descarga de 24" a efecto de conocer la pendiente de este tramo, el pozo de visita de la descarga uno ubicado en el cruce de las calles Casiopea y Piscis, así como proporcionar el proyecto del cárcamo de bombeo arboledas existente y en operación a efecto de conocer su profundidad y determinara el tipo de bomba a utilizar.

### COMENTARIOS:

Sin comentarios.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	Nº OFICIO: GFP / C-0232 / 2016
DEL DÍA: 26/08/2016	AL DÍA: 26/08/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
   <p>Dirección de Gestión Integral de Agua y Drenaje Ocotlán 2015 2018</p>	<p>Jose Antonio Amador P.</p> 