

DÍA	MES	AÑO
22	05	2017
N° DE OFICIO		GFP / C-0128 / 2017 / F



GERENTE O DIRECTOR:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	IGNACIO VELAZQUEZ SALCIDO	PUESTO:	GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	IGNACIO VELAZQUEZ SALCIDO - GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS	STATUS:	Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario


DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
23/05/2017	MUNICIPIO: San Martín Hidalgo \$ 92.00		San Martín Hidalgo \$ 147.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
	ACTIVIDAD:	REVISIÓN DE OPERACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JESÚS MARÍA EN SAN MARTÍN HIDALGO, JALISCO			
24/05/2017	MUNICIPIO: Tapalpa \$ 128.00		Tapalpa \$ 202.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
	ACTIVIDAD:	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y VERIFICACIÓN DE NIVELES PARA LA CONEXIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS DE LA LAGUNA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES			

FECHA SALIDA:	23/05/2017	VIÁTICOS \$:	569.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JT 93641
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	RANGER CREW CAB XLT
DÍA(S) PROBABLES(S):	2	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2014
FECHA PROB. REGRESO:	24/05/2017	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	4
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	31,815.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 569.00 ( QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 )

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN

 COMISIONADO IGNACIO VELAZQUEZ SALCIDO GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS	 AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE
---	---



Fecha Pago Anticipo:	22/05/2017
Fecha Elab. Compro.	29/05/2017
N° de Oficio:	GFP / C-0128 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 29 2017 12:16PM

GERENTE O DIRECTOR:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	IGNACIO VELAZQUEZ SALCIDO	PUESTO:	GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	IGNACIO VELAZQUEZ SALCIDO - GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

### DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
23/05/2017	San Martín Hidalgo	\$ 92.00	\$ 147.00	\$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.:(1)	0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
ACTIVIDAD: REVISIÓN DE OPERACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JESÚS MARÍA EN SAN MARTÍN HIDALGO, JALISCO					
26/05/2017	Tapalpa	\$ 128.00	\$ 202.00	\$ 128.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.:(1)	0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
ACTIVIDAD: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y VERIFICACIÓN DE NIVELES PARA LA CONEXIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS DE LA LAGUNA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES					

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	VT 93641	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	23/05/2017	VIÁTICOS \$:	569.00	697.00	0.00	\$ -128.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER CREW CAB XLT / 4 Cil. / 9.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2014	
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	31,815.00 Km. / 32,238.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	26/05/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	423.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	<b>COMBUSTIBLE EN COMISIÓN</b>		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	0.00	
JUST. VALES EXCE:							<b>SALDO EN VALES RECORRIDO =</b>	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							<b>SALDO VALES MANIOBRAS :</b>	0.00	
							<b>\$ VALES A REGRESAR :</b>	0.00 \$	

RECEBÍ LA CANTIDAD DE \$ **569.00** (QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.)


COMO ANTIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

<b>EFFECTIVO A FAVOR</b>	<b>CARGO CONTABLE</b>	\$ 697.00
<b>EMPLEADO</b>	<b>MENOS ANTIPO</b>	\$ 569.00
	<b>SALDO</b>	\$ -128.00

COMISIONADO  
IGNACIO VELAZQUEZ SALCIDO  
GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR O GERENTE  
Lic. Ma. del Carmen Ramos Rodríguez  
Oficio Delegatorio DAM-259/2017

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



**INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:**

IGNACIO VELAZQUEZ SALCIDO N° OFICIO: GFP / C-0128 / 2017

DEL DÍA: 23/05/2017 AL DÍA: 26/05/2017

**RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

**San Martín Hidalgo, 23 de mayo de 2017**

Se acudió a la localidad de Jesús María, en donde en compañía de personal de la Gerencia de Obras y el Operador del Sistema Sr. Natividad se realizó lectura del Macromedidor en el pozo profundo el cual arrojó un gasto de extracción de 2 lps, cabe señalar que hasta hace tres meses el gasto que proporcionaba este pozo era de 3 lps por lo anterior se recomienda que acuda personal de la Gerencia de Servicio a Municipios a esta localidad con objeto de verificar los niveles dinámicos y estáticos del pozo y descartar un posible abatimiento, así como verificar los parámetros eléctricos con los que opera la bomba.

Se realizó aforo a la llegada del tanque en donde se obtuvo un gasto de 1.7 lps inferior al obtenido en el pozo profundo, se cuestionó al operador del sistema si existían tomas conectadas a la línea de impulsión el cual negó este hecho, indicó que se bombea 12 horas al día siendo éste un gasto firme de 1 lps; mencionó que no le es posible operar el sistema abasteciendo de forma simultánea a la zona alta y a la zona baja ya que en la zona alta presenta un tubo de mayor diámetro y conduce mayor gasto que el requerido reduciendo el abasto para la zona baja, por lo que tandeo dicho servicio. Si consideramos que en la localidad existen 130 casas las cuales tienen tinacos de 1000 lt el volumen diario a suministrar debería ser por lo menos de 140,000 lt y no de 86400 como se hace actualmente.

Se recomienda que una vez que el área de servicio a municipios garantice la estabilización de los niveles y gasto de 2 lt, se incrementen las horas de bombeo y calibrar las válvulas de salida a cada zona de la red (baja y alta) para evitar problemas de desabasto.

En la Cabecera Municipal se realizó el levantamiento topográfico del terreno donde se ubica el pozo 6 y el tanque elevado con objeto de verificar si este espacio es suficiente para construir la Planta Potabilizadora que requiere el Municipio, de igual forma se verificó el desnivel que existe desde el pozo profundo hasta el punto más alto que se pretende abastecer con esta fuente.

**Ipa, 26 de mayo de 2017**

Se acudió a la cabecera Municipal a la laguna de oxidación en donde se realizó la verificación del nivel de llegada del colector Lagunitas contra la caja de distribución de aguas sedimentadas de la laguna facultativas, así mismo se verificó el nivel de azolve que presentan estas lagunas, se observó que las lagunas de maduración y de agua clarificada presentan fugas o lloraderos de agua en la zona poniente, por lo que se deberán tomar medidas para garantizar su hermeticidad, indicó el operador del sistema de tratamiento que la caseta de control en tiempo de lluvias presenta una inundación que alcanza los 30 cm de altura dificultando el acceso y poniendo en riesgo al personal al manipular los equipos eléctricos de bombeo.

Se realizó recorrido por los colectores Tapalpa y San Francisco encontrando que este último presenta un flujo de aguas negras de manera superficial de aproximadamente 10 lps, posteriormente nos reunimos con el Director del SIAT quien manifestó que este colector ha sufrido taponamientos constantes y que probablemente presente alguno en este momento lo que provoque que las aguas negras fluyan sobre el lecho del arroyo, comentó que falta realizar la sustitución de este mismo colector de la calle Benito Juárez con cruce con el arroyo hacia aguas arriba del mismo, indicó que están buscando recursos para la construcción de dicha obra.



**COMENTARIOS:**

NINGUNO



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
IGNACIO VELAZQUEZ SALCIDO	N° OFICIO: GFP / C-0128 / 2017
DEL DÍA: 23/05/2017	AL DÍA: 24/05/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
