

DÍA	MES	AÑO
05	07	2017
N° DE OFICIO		GO / C-0200 / 2017 F


GERENTE O DIRECTOR: VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO: GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO: CARLOS FRANCISCO MARTINEZ RIVERA	PUESTO: RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:	PUESTO:
ELABORÓ DOCUMENTO: CARLOS FRANCISCO MARTINEZ RIVERA - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	
STATUS: Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario	

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
06/07/2017	Pihuamo	\$ 73.00	Zacoalco de Torres \$ 128.00	Zacoalco de Torres \$ 73.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: En Pihuamo seccionamiento de arroyo en cruce de tubería de drenaje y en Zacoalco obtención de elevaciones de tanque de captación y de Regulación					

FECHA SALIDA: 06/07/2017	VIÁTICOS \$: 274.00	VEHÍCULO - PLACAS: * Sin unidad.
HORA SALIDA: 7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$: 0.00	TIPO: #
DÍA(S) PROBABLES(S): 1	GASOLINA \$: 0.00	MARCA / MODELO: Sin unidad. /
FECHA PROB. REGRESO: 06/07/2017	PEAJE \$: 0.00	CILINDRAJE: 0
HORA DE REGRESO: 21:00 Hrs.	TRANSPORTE \$: 0.00	KILOMETRAJE INICIAL: 0.00
TIPO DE COMISIÓN: Otros	PROGRAMA: GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017	EFFECTIVO EN VALES: 0.00
JUST. VALES EXCE:		EFE. VALES EXCEDENTE: 0
		EFE. VALES MANIOBRA: 0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 274.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN

 COMISIONADO CARLOS FRANCISCO MARTINEZ RIVERA RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	 AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE
--	---



Fecha Pago Anticipo	05/07/2017
Fecha Elab. Compro.	07/07/2017
N° de Oficio	GO / C-0200 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 7 2017 1:37PM

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	CARLOS FRANCISCO MARTINEZ RIVERA	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: CARLOS FRANCISCO MARTINEZ RIVERA - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
06/07/2017	MUNICIPIO Pihuamo \$ 73.00 GD: (1) 0.00	Pihuamo \$ 128.00 GASOLINA: 0.00	Zacoalco de Torres \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: En Pihuamo seccionamiento de arroyo en cruce de tubería de drenaje y en Zacoalco obtención de elevaciones de tanque de captación y de Regulación				

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.	
FECHA SALIDA:	06/07/2017	VIÁTICOS \$:	274.00	274.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /	
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	06/07/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 274.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 274.00
MENOS ANTICIPO \$ 274.00
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO
CARLOS FRANCISCO MARTINEZ RIVERA
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CARLOS FRANCISCO MARTINEZ RIVERA N° OFICIO: GO / C-0200 / 2017

DEL DÍA: 06/07/2017 AL DÍA: 06/07/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:


Se acudió el jueves 06 de julio de 2017 por la mañana la localidad de Pihuamo para hacer estudio topográfico del paso del tubo de fierro a través del arroyo los Saucitos para reestructurar los soportes del tubo con zapatas y dados de concreto, actualmente tiene pilastras con boleos de apariencia endeble. Se llevó a cabo el seccionamiento del cauce del arroyo por el eje del tubo con estación total con ayuda del Ing. Ocegueda en el Prisma.

Posteriormente, por la tarde de ese mismo día, nos desplazamos el Ing. Ocegueda y el que suscribe a la población de Las Moras municipio de Zacoalco, para obtener niveles mediante nivel fijo de la caja de captación, tanque de regulación y la tubería que interconecta ambas estructuras, que forman parte del sistema de agua potable que abastece a la localidad mencionada, para comprobar el funcionamiento del conjunto mencionado el cual no es del todo eficiente por la posición de los elementos mencionados, encontrando lo siguiente:

- 1.- El tubo de interconexión entre la caja de captación y el tanque en una distancia de 5.22 m (entre los dos puntos expuestos en los extremos) tiene un desnivel de apenas 1 mm es decir 0.0195% de pendiente sin embargo el agua si llega al tanque porque el recipiente de captación tiene un tirante de 50 cm que produce la carga hidráulica que permite que el agua se desplace pero con apenas un gasto de 0.752 l/s. lo que provoca arranque y paro de las bombas de manera continua. El extremo inicial del tubo que interconecta la caja de captación y el tanque esta por fuera de la caja de captación en un charco que se forma por filtraciones del recipiente de captación.
 - 2.- El arrastre del tubo llega al tanque a 0.88 m de distancia del lecho inferior de la losa tapa, debiendo llegar a 0.30 m quedando sin utilizar la diferencia de altura que multiplicada por el área interior del tanque da 3.625 m³ que representa el volumen del tanque que no se utiliza.
 - 3.-El plano de proyecto indica para el tubo de interconexión entre la caja de Captación y el tanque un diámetro de 3" sin embargo se colocó tubo de 2" de diámetro.
 - 4.- El tanque se desplantó sobre el terreno sin realizar excavación, solo se excavó en el área que ocupa el Cárcamo de bombeo para empotrarlo 0.66 m en el terreno. La altura del cárcamo incluyendo su losa de fondo es de 0.85 m.
- Es Obvio que el error de construcción mencionado en el punto 4, provocó las anomalías de los puntos 1 y 2 que aunados al punto 3 agravan la situación.
- Por último hay dos válvulas contra golpe de ariete que se colocaron mal en el tren de descarga del tanque por lo que no cumplen con su función de proteger la línea de conducción.

COMENTARIOS:

Viaje con el Ing. Ocegueda en el vehículo bajo su resguardo.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
CARLOS FRANCISCO MARTINEZ RIVERA	Nº OFICIO: GO / C-0200 / 2017
DEL DÍA: 06/07/2017	AL DÍA: 06/07/2017

FCM

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS PIHUAMO, JAL.</p>	<p><i>Beatriz Adriana Aguilar Lopez</i> <i>[Signature]</i> 06/07/17</p> <p>María Victoria S.C. María Victoria S.C. Salcedo castillo</p> <p>Hora 20:15</p> <p>6 de junio del (2016) 2017</p> <p>VOCAL del la comunidad de comite del agua LAS MORAS municipio de Zacualco</p>