



Fecha Pago Anticipo	12/08/2019
Fecha Elab. Compro.	02/09/2019
N° de Oficio:	SPTAR / C-0249 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 2 2019 9:03AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA	PUESTO:	Jefe de Planta Potabilizadora El Salto
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA - Jefe de Planta Potabilizadora El Salto

STATUS :Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
12/08/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: -SUPERVISION DE LA OPERACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA.					
13/08/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: -SUPERVISION DE LA OPERACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. SUPERVISION DE LA ENTREGA DE UNA TONELADA DE HIPOCLORITO DE SODIO EN LOS 3 POZOS EN OPERACION DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SA					
14/08/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: -SUPERVISION DE LA OPERACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. SE PONE A PRUEBA MICROMEDIDOR DE FLUJO DE LA EMPRESA IMI					
15/08/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: -SUPERVISION DE LA OPERACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. TOMA DE LA LECTURA SEMANAL DE LOS 3 POZOS EN OPERACION DE LA ZONA DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO					
17/08/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: -SUPERVISION DE LA OPERACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA.					
19/08/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: -SUPERVISION DE LA OPERACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. REUNION CON PERSONAL DE LA DIRECCION DE PTAR EN LAS OFICINAS					
20/08/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: -SUPERVISION DE LA OPERACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. POSIBLES TRABAJO DE MANTENIMIENTO DEL POZO NO. 3 DE SANMINA SCI 16					
21/08/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: -SUPERVISION DE LA OPERACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. POSIBLES TRABAJO DE MANTENIMIENTO DEL POZO NO. 3 DE SANMINA SCI 16					
22/08/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: -SUPERVISION DE LA OPERACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. POSIBLES TRABAJO DE MANTENIMIENTO DEL POZO NO. 3 DE SANMINA SCI 16					
23/08/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: SUPERVISION DE LA OPERACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. TOMA DE LA LECTURA SEMANAL DE LOS 3 POZOS EN OPERACION DE LA ZONA DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO					
25/08/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: -SUPERVISION DE LA OPERACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA.					
26/08/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: -SUPERVISION DE LA OPERACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. REUNION CON PERSONAL DE LA DIRECCION DE PTAR EN LAS OFICINAS					
27/08/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: -SUPERVISION DE LA OPERACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. VISITA TECNICA AL POZO PROFUNDO DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO					
28/08/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: -SUPERVISION DE LA OPERACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. REVISION DE EQUIPOS DE CLORACION DE LOS POZOS PROFUNDOS DE LA ZONA INDUSTRIAL EL SALTO					
29/08/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: -SUPERVISION DE LA OPERACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. TOMA DE LA LECTURA MENSUAL Y BIMESTRAL A LAS EMPRESA DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO					

30/08/2019	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	-SUPERVISION DE LA OPERACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. TOMA DE LA LECTURA MENSUAL Y BIMESTRAL A LAS EMPRESA DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO			





(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JS 68149	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	12/08/2019	VIÁTICOS \$ :	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	13:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$ :	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	16	GASOLINA \$ :	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	210,111.00 Km. / 211,029.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	30/08/2019	PEAJE \$ :	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	918.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$ :	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAP 2019				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$	


RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$  (CERO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 0.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 0.00
	SALDO	\$ 0.00

 COMISIONADO PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA Jefe de Planta Potabilizadora El Salto	 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN LUIS ACEVES MARTINEZ Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	 REVIS A COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería	 VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas
--	--	---	--

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , SUBDIRECTOR O CAJA.





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0249 / 2019

DEL DÍA: 12/08/2019 AL DÍA: 30/08/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

12 de agosto de 2019

Reunión con personal de la subdirección para tratar asuntos varios. Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 9:00 a 18:30 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 10psi, voltaje 440v y amperaje de 89A.

13 de agosto de 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 9:00 a 3:30 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 10psi, voltaje 440v y amperaje de 89A. Se surte 500kg de hipoclorito de sodio en el pozo no. 1, que se ubica en el parque industrial El Salto. 500 kg de cloro en el pozo no. 4 de sanmina sci numero 29 y 200kg de cloro en el pozo no. 3 de sanmina sci numero 16. Se comienza a entregar los oficios a los usuarios del Parque Industrial El Salto, para la actualización del contrato de prestación de servicio del agua potables a las empresas del Parque Industrial El Salto. Se entregaron a las siguientes empresas: PetroAgro, Sab Nafta, Manufacturas y complementos de Aluminio, Herralum Industrial, Industrias Salcom, y Grupo Inmobiliario Fraco.

14 de agosto del 2019.

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 9:00 a 3:30 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 10psi, voltaje 440v y amperaje de 89A. Se le da mantenimiento a las áreas verdes del cárcamo de la Alameda. Se sigue entregando los oficios a los usuarios del Parque Industrial El Salto, para la actualización del contrato de prestación de servicio del agua potables a las empresas del Parque Industrial El Salto. Se entregaron a las siguientes empresas: Equipo Automotriz Americana, Vimifos, Emerson, High Protein. Se instala micromedidor a prueba por 3 semanas en la empresa IMI, para bonificación por los problemas del pozo profundo.

15 de agosto del 2019.

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 8:30 a 3:30 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 10psi, voltaje 440v y amperaje de 89A. Toma de la lectura semanal de los tres pozos profundos en operación. Se sigue con la entrega de oficio a las empresas para la actualización de convenios de prestación de servicio del agua, a las empresas de Agromex, IMI, Litografía de Ortega, Univar de México, Emerson, BorWarner, Energéticos de la Torre, Nestor de la Torre, Mannesmann, Lucia Almaraz y Bombas Mejorada.

19 de agosto del 2019.

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 8:30 a 2:30 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 10psi, voltaje 440v y amperaje de 89A. Se realiza la toma de niveles de operación del pozo no.3 de sanmina sci-16, ubicados en el club de golf atlas. Nivel dinámico 118m, gasto 1.9l/s, amperaje y voltaje normales. El día de mañana estará la grúa para sacar la columna de succión del pozo, para darle un mantenimiento cepillado, pistoneo y cuchareo.

20 de agosto del 2019.

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 8:30 a 3:30 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con

presión manométrica de 10psi, voltaje 440v y amperaje de 89A. Se comienza las maniobras para sacar la columna de succión de acero al carbón en 4in de diámetro, son 23 tramos de 6.10m de longitud (aproximadamente 150m), también se extrae el motor y bomba sumergible de 10HP. El día de mañana se comenzará con el mantenimiento que es cepillado y pistoneo. Se están apoyando con tres camiones cisterna de 10,000 litros. Se visita la empresa vimifos para recoger documentos legales, para la actualización de los contratos de prestación de servicio. Se lleva a cabo muestreo mensual bacteriológico, del pozo no.1 y del pozo no.4, para conocer la calidad del agua que se le suministra a las empresas.

21 de agosto del 2019.

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 8:30 a 3:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 10psi, voltaje 440v y amperaje de 89A. Se comienza con el ce

#### OBSERVACIONES:

12 de agosto de 2019

Reunión con personal de la subdirección para tratar asuntos varios. Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 9:00 a 18:30 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 10psi, voltaje 440v y amperaje de 89A.

13 de agosto de 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 9:00 a 3:30 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 10psi, voltaje 440v y amperaje de 89A. Se surte 500kg de hipoclorito de sodio en el pozo no. 1, que se ubica en el parque industrial El Salto. 500 kg de cloro en el pozo no. 4 de sanmina sci numero 29 y 200kg de cloro en el pozo no. 3 de sanmina sci numero 16. Se comienza a entregar los oficios a los usuarios del Parque Industrial El Salto, para la actualización del contrato de prestación de servicio del agua potables a las empresas del Parque Industrial El Salto. Se entregaron a las siguientes empresas: PetroAgro, Sab Nafta, Manufacturas y complementos de Aluminio, Herralum Industrial, Industrias Salcom, y Grupo Inmobiliario Fraco.


14 de agosto del 2019.

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 9:00 a 3:30 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 10psi, voltaje 440v y amperaje de 89A. Se le da mantenimiento a las áreas verdes del cárcamo de la Alameda. Se sigue entregando los oficios a los usuarios del Parque Industrial El Salto, para la actualización del contrato de prestación de servicio del agua potables a las empresas del Parque Industrial El Salto. Se entregaron a las siguientes empresas: Equipo Automotriz Americana, Vimifos, Emerson, High Protein. Se instala micromedidor a prueba por 3 semanas en la empresa IMI, para bonificación por los problemas del pozo profundo.

15 de agosto del 2019.

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 8:30 a 3:30 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 10psi, voltaje 440v y amperaje de 89A. Toma de la lectura semanal de los tres pozos profundos en operación. Se sigue con la entrega de oficio a las empresas para la actualización de convenios de prestación de servicio del agua, a las empresas de Agromex, IMI, Litografía de Ortega, Univar de México, Emerson, BorWarner, Energéticos de la Torre, Nestor de la Torre, Mannesmann, Lucía Almaraz y Bombas Mejorada.

19 de agosto del 2019.



Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 8:30 a 2:30 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 10psi, voltaje 440v y amperaje de 89A. Se realiza la toma de niveles de operación del pozo no.3 de sanmina sci-16, ubicados en el club de golf atlas. Nivel dinámico 118m, gasto 1.9l/s, amperaje y voltaje normales. El día de mañana estará la grúa para sacar la columna de succión del pozo, para darle un mantenimiento cepillado, pistoneo y cuchareo.

20 de agosto del 2019.

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 8:30 a 3:30 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 10psi, voltaje 440v y amperaje de 89A. Se comienza las maniobras para sacar la columna de succión de acero al carbón en 4in de diámetro, son 23 tramos de 6.10m de longitud (aproximadamente 150m), también se extrae el motor y bomba sumergible de 10HP. El día de mañana se comenzará con el mantenimiento que es cepillado y pistoneo. Se están apoyando con tres camiones cisterna de 10,000 litros. Se visita la empresa vimifos para recoger documentos legales, para la actualización de los contratos de prestación de servicio. Se lleva a cabo muestreo mensual bacteriológico, del pozo no.1 y del pozo no.4, para conocer la calidad del agua que se le suministra a las empresas.

21 de agosto del 2019.

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 8:30 a 3:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 10psi, voltaje 440v y amperaje de 89A. Se comienza con el ce





211,027 km.

ANEXO 3

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA	Nº OFICIO: SPTAR / C-0249 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:	







SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 12 Parque Industrial El Salto	 12 Parque Industrial El Salto
 13 Parque Industrial El Salto	 13 Parque Industrial El Salto
 14 Parque Industrial El Salto	 14 Parque Industrial El Salto
 15 Parque Industrial El Salto	 15 Parque Industrial El Salto
 16 Parque Industrial El Salto	 16 Parque Industrial El Salto
 17 Parque Industrial El Salto	 17 Parque Industrial El Salto
 18 Parque Industrial El Salto	 18 Parque Industrial El Salto

*[Handwritten signature]*

211,029 Km.

ANEXO 3

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:  
PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0249 / 2019  
COMPROBACION DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>ENTRADA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <u>29/08/19</u> Hora: <u>17:17</u></p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>SALIDA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <u>29-08-19</u> Hora: <u>07:38</u></p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>SALIDA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <u>30/08/19</u> Hora: <u>07:43</u></p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>ENTRADA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <u>30-08-19</u> Hora: <u>15:40</u></p>	