



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

# ANEXO 2

## COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	17/11/2020
Fecha Elab. Compro.	30/11/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0719 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 30 2020 11:31AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	GLORIA ANTONIA TOPETE AVELAR	PUESTO:	AUXILIAR DE NORMATIVIDAD
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: GLORIA ANTONIA TOPETE AVELAR - AUXILIAR DE NORMATIVIDAD

STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
18/11/2020	MUNICIPIO: Unión de Tula \$ 86.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	Unión de Tula \$ 152.00 Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
19/11/2020	MUNICIPIO: Tepatlán de Morelos \$ 109.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	Tepatlán de Morelos \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
20/11/2020	MUNICIPIO: San Juanito de Escobedo \$ 86.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	Magdalena \$ 152.00 Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	18/11/2020	VIÁTICOS \$:	781.00	781.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	20/11/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN:	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPRO:	0 + 0 - 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 781.00 ( SETECIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 781.00
MENOS ANTICIPO	\$ 781.00
SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO  
GLORIA ANTONIA TOPETE AVELAR  
AUXILIAR DE NORMATIVIDAD

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ  
Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR  
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota: Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

GLORIA ANTONIA TOPETE AVELAR N° OFICIO: SPTAR / C-0719 / 2020

DEL DÍA: 18/11/2020 AL DÍA: 20/11/2020

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

El 18 de noviembre del 2020, se realizó visita técnica a la planta de tratamiento de aguas residuales de la cabecera municipal de Unión de Tula, en donde se llevó a cabo supervisión del tren de tratamiento, escrito en bitácoras y memoria fotográfica de las condiciones actuales de la PTAR.

El mismo día se realizó visita técnica a la planta de tratamiento de aguas residuales de la cabecera municipal de Ayutla, donde se llevó a cabo supervisión del tren de tratamiento, toma de muestras puntuales del influente y del efluente, escrito en bitácoras y memoria fotográfica de las condiciones actuales de la PTAR.

El 19 de noviembre del 2020, se realizó visita técnica a la planta de tratamiento de aguas residuales de la cabecera municipal de Etzatlan, donde se llevó a cabo supervisión del tren de tratamiento, toma de muestras del influente y del efluente, escrito en bitácoras y memoria fotográfica de las condiciones actuales de la PTAR.

El mismo día, se realizó visita técnica a la planta de tratamiento de aguas residuales de la cabecera municipal de San Juanito de Escobedo, donde se llevó a cabo supervisión del tren de tratamiento, escrito en bitácoras y memoria fotográfica de las condiciones actuales de la PTAR.

El 20 de noviembre del 2020, se realizó visita técnica a la planta de tratamiento de aguas residuales de la cabecera municipal de Tepatitlán y las PTARs de las localidades de Capilla de Guadalupe y Rastro Cenjure, donde se llevó a cabo supervisión del tren de tratamiento, toma de muestras del influente y del efluente, escrito en bitácoras y memoria fotográfica de las condiciones actuales de la PTAR.


el mismo día, se realizó visita técnica a la planta de tratamiento de aguas residuales de la cabecera municipal de Magdalena, donde se llevó a cabo supervisión del tren de tratamiento, escrito en bitácoras y memoria fotográfica de las condiciones actuales de la PTAR.

el mismo día, se realizó visita técnica a la planta de tratamiento de aguas residuales de la cabecera municipal de Amatitán, donde se llevó a cabo supervisión del tren de tratamiento, escrito en bitácoras y memoria fotográfica de las condiciones actuales de la PTAR.

## OBSERVACIONES:

Nota: Se anexan copia de bitácoras, debido a que las hojas con los sellos de Tepatitlán, Amatitán, San Juanito Escobedo y Ayutla se me extravió.

Se cumplió con la comisión





FOLIO:

09

FECHA: 18 NOV 2020

NOTA No.

LIBRETA No.

DE

Ayutla

SE REALIZÓ VISITA TÉCNICA, A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AYUTLA, EN DONDE SE OBSERVO LO SIGUIENTE:

AL MOMENTO DE LA VISITA LA PTAR SE ENCONTRÓ EN OPERACIÓN, EL CARGANDO DE BOMBEO, CUENTA CON UNA BOMBA EN OPERACIÓN DE LAS 3 INSTALADAS, EL OPERADOR ALEJANDRO FLORES, NOS INFORMÓ QUE LAS OTRAS 2 BOMBAS FUNCIONAN, SIN EMBARGO SE AVERIÓ EL SISTEMA ELÉCTRICO, EL REACTOR BIOLÓGICO SE OBSERVO EN OPERACIÓN, CON UN LICOR MEZCLADO NEGRO, ASÍ MISMO SE REALIZÓ UNA PRUEBA DE LODOS SEDIMENTABLES A LOS 30 MINUTOS, 600 ml/lit. EL CLARIFICADOR Y EL CONTACTO DE CLORO SE OBSERVARON CON BASTANTE LODO EN LA SUPERFICIE, SE OBSERVO QUE SOLO CUENTA CON UNA BOMBA DE RECIRCULACIÓN EN OPERACIÓN, EL OPERADOR NOS INFORMÓ QUE LA OTRA BOMBA SE LA LLEVAN A MANTENIMIENTO, ASÍ MISMO SE OBSERVO 3 SOPLADORES EN OPERACIÓN DE LOS 4 INSTALADOS, EL OPERADOR NOS INFORMÓ QUE DESCONOCE LA FALIA DEL SOPLADOR FALTANTE. SE OBSERVO LOS 8 LECHOS DE SECADO, CON LODO EN PROCESO DE ESTABILIZACIÓN, EL EFUENTE SE DESINFECTA CON (HABICLOR) HIPOCLORITO DE SODIO, EL EFUENTE SE OBSERVO CON BASTANTE LODO, SE REALIZÓ TOMA DE MUESTRAS PUNTUALES CON UN GASTO DE 20 L/S.

SE LLEVÓ A CABO TOMA DE MEMORIA FOTOGRAFICA DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA PLANTA.


RESPONSABLE DE LA PTAR  
NOMBRE Y FIRMA

Alejandra flores López

SUPERVISOR CEA  
NOMBRE Y FIRMA

TEC. OSCAR VAZQUEZ  
LIC. GLORIA TOPETE





COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
DIRECCION DE OPERACION DE PTAR'S

FOLIO

20

LIBRETA No.

DE

NOMBRE DE LA OBRA Y UBICACION

CONTRATO No.

BITACORA DE OBRA No.

AMATITÁN

DESCRIPCION DEL CONCEPTO Y CROQUIS DE DETALLE

No.

FECHA 19 - NOV - 2020

SE REALIZÓ VISITA TÉCNICA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CASERÍA MUNICIPAL DE AMATITÁN, EN DONDE SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

AL MOMENTO DE LA VISITA LA PTAR SE ENCONTRÓ FUERA DE OPERACIÓN, EL AGUA QUE INGRESA AL PRETRATAMIENTO ES DERIVADA AL ARROYO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLANTA, EL CARGAMENTO CUENTA CON 2 BOMBAS EN OPERACIÓN DE LAS CUALES TRES ESTÁN INSTALADAS, EL OPERADOR COMENTÓ QUE LA TERCERA BOMBA LE REALIZARON MANTENIMIENTO A EL AYUNTAMIENTO, SIN EMBARGO EL CABLEADO ELÉCTRICO SE ENCUENTRA AVERIADO, EL MISMO AÑO INFORMÓ QUE LOS 4 SUPLENDORES QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS, ESTÁN FUERA DE OPERACIÓN POR ESTA SITUACIÓN.

NO SE LLEVO A CABO MUESTREO PROGRAMADO, ÚNICAMENTE TOMA DE MEMORIA FOTOGRÁFICA DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA PLANTA.

CONTRATISTA  
NOMBRE Y FIRMA

Miguel Ocampo F.

SUPERVISOR  
NOMBRE Y FIRMA

TEC. OSCAR VAZQUEZ  
LIC. GLORIA TOPETE

DE INMEDIATO COPIA AZUL A LA DIRECCION DE OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO.  
PLA-MARILLA ES PARA EL CONTRATISTA





**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO**  
**DIRECCION DE OPERACION DE PTAR'S**

FOLIO

19

LIBRETA No.

DE

NOMBRE DE LA OBRA Y UBICACION

CONTRATO No.

BITACORA DE OBRA No.

SAN JUANITO ESCOBEDO

**DESCRIPCION DEL CONCEPTO Y CROQUIS DE DETALLE**

No.

FECHA 19-NOV-2020

REALIZO VISITA TECNICA, A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUANITO ESCOBEDO, EN DONDE SE OBSERVO LO SIGUIENTE:

EL MOMENTO DE LA VISITA LA PTAR SE OBSERVA ABANDONADA, SE OBSERVA CON SUS INSTALACIONES CERRADAS, SE ACCEDIÓ A OFICINAS DE AGUA POTABLE, PERO NO SABEN EL ESTADO DEL ESTADO DE LA PLANTA.

SE LLEVO A CABO TOMA DE MEMORIA FOTOGRAFICA DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA PLANTA.

CONTRATISTA  
NOMBRE Y FIRMA

Mr. del Rosario Villalvazo

SUPERVISOR  
NOMBRE Y FIRMA

TEL. OSCAR VÁZQUEZ

LIC. GLORIA TOPE TE

REMITIR DE INMEDIATO COPIA AZUL A LA DIRECCION DE OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO.  
COPIA AMARILLA ES PARA EL CONTRATISTA

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**  
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO  
GERENCIA TÉCNICA CONSULTIVA

TEPATITILÁN DE MORELOS

FECHA: 20/NOV/2020  
NOTA No.

FOLIO:  
16  
LIBRETA No.  
DE


SE REALIZÓ VISITA TÉCNICA, A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITILÁN DE MORELOS, EN DONDE SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

AL MOMENTO DE LA VISITA LA PTAR SE ENCONTRÓ FUERA DE OPERACIÓN, EL ENCARGADO DE LAS PTAR, AGUSTÍN DELGABILLO NOS INFORMÓ QUE EL MARTES 17 DE NOV, UNA FALLA DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO, LO CUAL AVERIÓ LAS 2 BOMBAS QUE SE ENCONTRABAN EN OPERACIÓN EN EL CÁRTER DE BOMBEO, ASÍ MISMO NOS INFORMÓ QUE EL MISMO MARTES RETIRARON UNA DE LAS BOMBAS AVERIADAS PARA LLEVARLA A REPARACIÓN Y SE LAS ENTREGARON EL MARTES 24 NOV, DE PRESENTE AÑO.

EL PRETRATAMIENTO Y EL CÁRTER SE OBSERVARON INMEDIATOS DESPUÉS AL PROBLEMA MENCIONADO, ASÍ MISMO SE OBSERVA UNO DE LOS CLASIFICADORES VACÍO, EL ENCARGADO DE LAS PTAR NOS INFORMÓ QUE SE AVERIÓ EL MOTOR Y LA RASTRA, ASÍ MISMO NOS COMENTÓ QUE YA INGRESÓ UNA SOLICITUD INTERNA PARA REHABILITAR EL CLASIFICADOR.

NO SE LLEVÓ A CABO EL MUESTREO PROGRAMADO, ÚNICAMENTE TOMA DE MEMORIA FOTOGRÁFICA DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA PLANTA.

RESPONSABLE DE LA PTAR  
NOMBRE Y FIRMA



SUPERVISOR CEA  
NOMBRE Y FIRMA

TEC. OSCAR VÁZQUEZ  
LIC. GLORIA TORETE





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

GLORIA ANTONIA TOPETE AVELAR N° OFICIO: SPTAR / C-0719 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
