

DÍA	MES	AÑO
20	02	2017
N° DE OFICIO		GFP/C-0048/2017 F



GERENTE O DIRECTOR:	IGNACIO VELAZQUEZ SALCIDO	PUESTO:	GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS
COMISIONADO:	J GUADALUPE OCEGUEDA RAMIREZ	PUESTO:	PROYECTISTA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	J GUADALUPE OCEGUEDA RAMIREZ - PROYECTISTA	STATUS:	Anticipo Autorizado, x Cobrar en Caja

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
21/02/2017	Teocuitlán de Corona	\$ 75.00	Teocuitlán de Corona \$ 128.00	Teocuitlán de Corona \$ 73.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: REVISION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE TEOCUIATLAN DE CORONA.					
22/02/2017	Teocuitlán de Corona	\$ 75.00	Teocuitlán de Corona \$ 128.00	Teocuitlán de Corona \$ 73.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: REVISION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA, MUNICIPIO DE TEOCUIATLAN DE CORONA.					

FECHA SALIDA:	21/02/2017	VIÁTICOS \$:	552.00	VEHICULO - PLACAS:	JN 61361
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DIA(S) PROBABLES(S):	2	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	22/02/2017	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	145,337.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0


RECIBI LA CANTIDAD DE: \$ 552.00 (QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN

COMISIONADO
J GUADALUPE OCEGUEDA RAMIREZ
PROYECTISTA

AUTORIZA COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE



Fecha Pago Anticipo:	20/02/2017
Fecha Elab. Compro:	23/02/2017
N° de Oficio:	GFP / C-0048 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESION: Feb 23 2017 11:17AM

GERENTE O DIRECTOR:	IGNACIO VELAZQUEZ SALCIDO	PUESTO:	GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS
COMISIONADO:	J GUADALUPE OCEGUEDA RAMIREZ	PUESTO:	PROYECTISTA
ACOMPAÑA:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	J GUADALUPE OCEGUEDA RAMIREZ - PROYECTISTA	STATUS:	Comprobación Autorizada; por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA				
FECHA:	DESAYUNO:	COMIDA:	CENA:	HOSPEDAJE COMPROBADO:
21/02/2017	MUNICIPIO: Teocuitatlán de Corona \$ 75.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: REVISION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA.	Teocuitatlán de Corona \$ 128.00 JUS: EXCE: HOSP: ACTIVIDAD: REVISION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA, MUNICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA.	Teocuitatlán de Corona \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
22/02/2017	MUNICIPIO: Teocuitatlán de Corona \$ 75.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: REVISION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA, MUNICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA.	Teocuitatlán de Corona \$ 128.00 JUS: EXCE: HOSP: ACTIVIDAD: REVISION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA, MUNICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA.	Teocuitatlán de Corona \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB:	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 61361	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	21/02/2017	VIATICOS \$:	552.00	552.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DIA(S) COMISION:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	145,337.00 Km. / 145,795.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	22/02/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	458.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACION:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00		
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO:	0.00		
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 552.00 (QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 552.00
MENOS ANTICIPO \$ 552.00
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO
J GUADALUPE OCEGUEDA RAMIREZ
PROYECTISTA

AUTORIZA COMPROBACION COMISION
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RECIBIDO
23 FEB 2017
CAJA

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

J GUADALUPE OCEGUEDA RAMIREZ N° OFICIO: GFP / C-0048 / 2017

DEL DÍA: 21/02/2017 AL DÍA: 22/02/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

LAZARO CARDENAS:

En coordinación con autoridades del Ayuntamiento de cabecera municipal, se acudió a la localidad de Lázaro Cárdenas, se dispone de una población de 196 habitantes actualmente, su fuente de abastecimiento es un pozo profundo el cual se encuentra funcionando en regulares condiciones, su gasto de extracción es de 0.50 l.p.s, con bombeo a cisterna con capacidad de 10 m3, durante un horario de bombeo de 8.00 am a 8.00 pm (12 horas continuas), se encuentra sobre elevado con columnas y traveses de concreto a una altura de 7.00 metros, su red se conforma con tubería de 2" de diámetro en pvc, se encuentra funcionando en regulares condiciones, ya que en las partes altas de la población no les llega el agua, su cobertura de la red es del 80 % aproximadamente.

Con respecto a la ubicación del tanque elevado a la zona alta se encuentra abajo 4 metros, (nivel de terreno), sin considerar la altura de torre de 7.00 metros aproximadamente.

Se proporcionó datos de aforo de pozo profundo, por parte del Ayuntamiento por lo que se recomienda su revisión y opinión por parte del área de fuentes de abastecimiento del CEA., ya que el pozo según aforo proporciona un gasto de 1.00 l.p.s y se encuentra a una profundidad de 80.00 metros con un nivel dinámico de 71.00 metros, además en 6" de diámetro, (fuera de norma), cabe señalar que no se cuenta con tren de descarga, solo se dispone de una manguera tipo agrícola directa a la columna de bombeo.

Como solución inmediata se requiere su reubicación del tanque elevado a la parte alta, así como su línea de conducción de bombeo.

SAN JOSE DE GRACIA:

En coordinación con el Sr. Saúl García Anaya, Delegado Municipal de la localidad se dispuso a revisar su sistema de agua potable. Se cuenta con dos pozos profundos y un pocito semi-profundo, el cual abastece solo a 5 casas aproximadamente, durante 2 horas, ya que se le acaba el agua, el pozo No. 2 abastece directamente a la red de distribución a tres barrios, lo cual lo operan durante 2 horas diarias de 3.00 a 5.00 de la tarde, abastece a una población de 560 habitantes aproximadamente, se desconocen características del pozo profundo, como son profundidad y gasto. El pozo No 1 bombea directo a tanque superficial, mediante una línea de conducción de 4" de diámetro de asbesto cemento y fierro galvanizado, su gasto de extracción es de 12.00 l.p.s. aproximadamente, su horario de bombeo es de 8.00 am a 8.00 pm (12 horas continuas), se encuentra funcionando y en buenas condiciones, su equipo de bombeo se conforma de una bomba tipo turbina de 20 hp.

Su red de distribución se conforma con tubería de 4", 3" y 2" de diámetros, se encuentra funcionando en regulares condiciones, ya que en las partes altas, les llega el agua solo durante dos horas y con poca presión lo cual las viviendas disponen de cisterna, para posteriormente bombearla a sus tinacos, constantemente se tienen fugas y rupturas por su antigüedad de 40 años aproximadamente (tubería de asbesto cemento), su cobertura es del 75 %, disponiendo de mangueras largas el otro 15 %.

Regularización, se cuenta con un tanque superficial de mampostería de piedra braza con capacidad de 80 m3, se encuentra funcionando y en regulares condiciones ya que presenta fugas, y su losa de techo se encuentra agrietada, cabe señalar que con respecto a la zona alta de la población se tienen casas al mismo nivel y otras solo a una altura de 1 a 2 metros más abajo, lo que ocasiona que no les llegue el agua con presión.

Cabe mencionar que la operación del pozo No. 2 lo operan solo dos horas, porque no alcanzan a pagar la energía eléctrica por más tiempo. Actualmente se dispone de una población de 982 habitantes y una población flotante de 750 habitantes, considerando la suma de esta población se abastecen actualmente y a futuro de una sola fuente de abastecimiento, (pozo No.1).



Es factible el proyecto del sistema de agua potable, considerando línea de conducción bombeo, tanque de regulación, líneas de alimentación, red de distribución, toma domiciliaria y reequipamiento pozo profundo.

COMENTARIOS:

se consideró una recarga mas de gasolina con kilometraje de 145,569 km.

Handwritten signature or initials in black ink, consisting of several loops and strokes.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
J GUADALUPE OCEGUEDA RAMIREZ N° OFICIO: GFP / C-0048 / 2017
DEL DÍA: 21/02/2017 AL DÍA: 22/02/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>Victor Baragón Estrada Auxiliar de Obras Publicas. T.S.U.T.A</p> <p>Saul Garcia Anaya</p>  <p>Delegado Municipal</p>