



INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLÓGICA  
DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.  
CALLE 20 DE NOVIEMBRE 7092 TEL. OFICINA 301 02 16374 ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO  
R.F.C. INE090709C21 e-mail: inecoestructura@gmail.com

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY JALISCO  
FINIQUITO FÍSICO Y FINANCIERO DE OBRA



OBRA:	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS SEGUNDA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO: ZDR/DOP/11-2015		MONTO DE CONTRATO: \$ 113,930.66	
		PERIODO DE CONTRATO: 13 DE OCTUBRE DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	
		PERIODO DE EJECUCION: 13 DE OCTUBRE DE 2015 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2015		lunes, 21 de diciembre de 2015	

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNI	P.U.	DEL PRESUPUESTO		ESTIMACIÓN 1		ESTIMACIÓN 2		EJECUTADO		DIFERENCIAS	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE

200.1	RED DE AGUA POTABLE												
E01.002.02	Trazo y nivelacion de terreno.	ml	\$ 7.26	105.00	\$ 762.30	105.00	\$ 762.30			105.00	\$ 762.30	0.00	\$ -
E001.03.01	Excavacion en terreno tipo II por medios manuales con dimensiones de 30x30 cm promedio incluye mano de obra, herramienta y equipo.	m3	\$ 207.71	16.80	\$ 3,489.53	21.00	\$ 4,361.91			21.00	\$ 4,361.91	-4.20	\$ 872.38
E001.04.05	Cama de arena, para desplantar tubería, a base de arena volcanica con un espesor medio de 10 cm. incluye acarreo, vaciado y tendido.	m3	\$ 415.02	2.10	\$ 871.54	5.25	\$ 2,178.86			5.25	\$ 2,178.86	-3.15	\$ 1,307.32
E019.01.01.06	Suministro e instalacion de tubo de PVC hidraulico RD-26 tipo ange de 3" de diametro., incluye todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ml	\$ 148.97	105.00	\$ 15,641.85	105.00	\$ 15,641.85			105.00	\$ 15,641.85	0.00	\$ -
E001.04.03	Relleno de material inerte (tepetate), compactada por medios mecanicos, homogenizada con agua al 85% de su p.v.s.m. con un espesor de 25 cm. incluye: mano de obra y herramienta.	m3	\$ 328.26	19.00	\$ 6,236.94	13.44	\$ 4,411.81			13.44	\$ 4,411.81	5.56	\$ 1,825.13
TOMA	Suministro y colocacion de tomas domiciliarias con poliducto Hco. RD-9 de 1/2" de diametro, incl. excavacion de 15x20 cm de seccion promedio, conector macho de bronce de 1/2", y codo de compresion (baston), con forro de politileno de alta densidad, relleno compactado con pizon metalico y accesorios para su correcto funcionamiento, incluyendo suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	\$ 1,940.68	20.00	\$ 38,813.60	20.00	\$ 38,813.60			20.00	\$ 38,813.60	0.00	\$ -
E019.01.01.20	Suministro e instalacion depiezas especiales de PVC hidraulico RD-26 tipo anger de 3" de diametro., incluye todo lo necesario para su correcta ejecucion.	lote	\$ 21,629.18	1.00	\$ 21,629.18	1.00	\$ 21,629.18			1.00	\$ 21,629.18	0.00	\$ -
E019.02.04	Caja de operacion de valvulas de 100X100x120 cm. a base de: plantilla de concreto simple, muro 14 de tabique rojo recocido, aplanado pulido interior, tapa de FoFo. marco y contra marco de 75 kg., incluye: excavacion de cepa y relleno de M.P.E.	pza	\$ 10,771.13	1.00	\$ 10,771.13					0.00	\$ -	1.00	\$ 10,771.13
E019.02.04	Caja de operacion de valvulas de 100X100x120 cm. a base de: plantilla de concreto simple, muro 14 de tabique rojo recocido, aplanado pulido interior, tapa de FoFo. marco y contra marco de 75 kg., incluye: excavacion de cepa y relleno de M.P.E.	pza	\$ 10,416.56	0.00	\$ -			1.00	\$ 10,416.56	1.00	\$ 10,416.56	-1.00	\$ 10,416.56
SUMAS=					\$ 98,216.09		\$ 87,799.51		\$ 10,416.56		\$ 98,216.09		\$ -

98,216.09				87,799.51				10,416.56				98,216.09			
				ESTIMACION 1				ESTIMACION 2							
SUMA=	\$	98,216.09		\$	87,799.51			\$	10,416.56			\$	98,216.09		
IVA=	\$	15,714.57		\$	14,047.92			\$	1,666.65			\$	15,714.57		
TOTAL=	\$	113,930.66		\$	101,847.43			\$	12,083.21			\$	113,930.66		
SUMAS IGUALES =				\$	113,930.66							\$	113,930.66		
AMORTIZACION ANTICIPO=	\$	28,482.66		\$	25,461.86			\$	3,020.80			\$	28,482.66		
5 AL MILLAR=	\$	491.08		\$	439.00			\$	52.08			\$	491.08		
LIQUIDO COBRADO=	\$	84,956.90		\$	75,946.57			\$	9,010.33			\$	84,956.90		

CONTRATISTA:  
ING. JUAN ANTONIO GODINEZ ANDRADE  
REPRESENTANTE LEGAL INECO S.A. DE C.V.