



INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA
DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
CALLE: 20 DE NOVIEMBRE No 02 TEL. OFICINA 391 92 153741 ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO
RFC: IUC090100CZ1 email: inecoinfraestructura@gmail.com

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY JALISCO
2012-2015
FINIQUITO FÍSICO Y FINANCIERO DE OBRA




OBRA:	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE CHILA	CONTRATO:	ZDR/DOP/09-2015	MONTO DE CONTRATO:	\$ 859,777.36
UBICACIÓN:	COMUNIDAD DE RINCON DE CHILA, MPIO. DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.	PERIODO DE CONTRATO:	03/AGOSTO/2015 AL 30/SEPTIEMBRE/2015	CONTRATISTA:	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
		PERIODO DE EJECUCION:	03/AGOSTO/2015 AL 30/SEPTIEMBRE/2015	FECHA:	miércoles, 30 de septiembre de 2015

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNI	P.U.	DEL PRESUPUESTO		ESTIMACIÓN 1		ESTIMACIÓN 2		ESTIMACIÓN 3		EJECUTADO		DIFERENCIAS	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
300.1	COLECTOR SANITARIO														
E01.002.01	Trazo y nivelacion del terreno	m2	11.95	415.00	\$ 4,959.25	412.75	4,932.36					412.75	4,932.36	2.25	26.8
E01.004.05	Excavacion en terreno tipo II por medios mecanicos con una profundidad de 0.00 a 4.00 mts. Incluye semi afinacion de paredes y fondo.	m3	50.42	348.35	\$ 17,563.81	348.35	17,563.81					348.35	17,563.81	0.00	0.0
E001.03.08	Excavacion por medios mecanicos con martillo montado en excavadora, en material tipo C2 (roca dura), a una profundidad menor de 0.00 a 2.00 mts., incluye: extraccion de rezaga a mano y afine de taludes y fondo.	m3	790.50	149.29	\$ 118,013.75	149.29	118,013.75					149.29	118,013.75	0.00	0.0
E01.007.03	Carga mecanica y acarreo de material producto de la excavacion a banco de desperdicio primer kilometro.	m3	110.12	661.87	\$ 72,885.12	661.86	72,884.02					661.86	72,884.02	0.01	1.1
E01.007.04	Acarreo de material producto de la excavacion a banco de desperdicio kilometro subsecuentes (2 km).	m3-km	11.15	1,323.73	\$ 14,759.59	1,323.72	14,759.48					1,323.72	14,759.48	0.01	0.1
E001.04.05	Cama de arena, para desplantar tubería, a base de arena volcanica con un espesor medio de 10 cm. incluye acarreo, vaciado y tendido.	m3	637.10	41.47	\$ 26,420.54	41.47	26,420.54					41.47	26,420.54	0.00	0.0
E016.03.03	Suministro e instalacion de tubería de PVC sanitaria de 10 " (250 mm) de diametro, serie 25 , norma NMX - E215	ml	385.73	114.00	\$ 43,973.22	90.00	34,715.70	24.00	9,257.52			114.00	43,973.22	0.00	0.0
E016.03.04	Suministro e instalacion de tubería de PVC sanitaria de 12 " (300 mm) de diametro, serie 25 , norma NMX - E215	ml	569.47	175.00	\$ 99,657.25			175.00	99,657.25			175.00	99,657.25	0.00	0.0
E016.03.05	Suministro e instalacion de tubería de PVC sanitaria de 16 " (381 mm) de diametro, serie 25 , norma NMX - E215	ml	876.70	123.75	\$ 108,491.63			123.75	108,491.63			123.75	108,491.63	0.00	0.0
E001.04.10	Acostillamiento de tubería por medio manuales con material inerte (tepetate), compactada por medios mecanicos, homogenizada con agua al 85% de su p.v.s.m. con un espesor de 25 cm. incluye: mano de obra y herramienta.	m3	493.91	39.36	\$ 19,440.30			100.07	49,425.57			100.07	49,425.57	-60.71	-29,985.2
				SUMA =	\$ 526,164.46	\$	289,289.66	\$	266,831.97	\$	-	\$	556,121.63	-\$	29,957.17
				ACUMULADO =	\$ 526,164.46	\$	289,289.66	\$	266,831.97	\$	-	\$	556,121.63	-\$	29,957.17

CONTRATISTA:
ING. JUAN ANTONIO GODINEZ ANDRADE
REPRESENTANTE LEGAL INECO S.A. DE C.V.

SUPERVISOR DE OBRA:
ARQ. VICTOR LOPEZ VILLARRUEL



SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. GERARDO LUNA BUENROS

000082

