

**FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA (FOCOCI)
 REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

FECHA DE CORTE: MAYO 2019

No.	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN AUTORIZADA	IMPORTE CONTRATADO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO		METAS DE LA OBRA			OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIDAD			FINANCIERO (EN PESOS)	FÍSICO (PORCENTAJE)	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE	
1	Construcción de Ciclovía de sobre la Av. 8 de Julio, de Av. Washington a Calle 3.	Guadalajara	Guadalajara	\$13,160,000.00	\$0.00	\$0.00	0%	ml	2,080	0	
2	Construcción de Ciclovía de sobre la Av. Ávila Camacho, de la Glorieta de La Normal a calle Santa Marta, en los municipios de Guadalajara y Zapopan.										
2.1	Construcción de infraestructura para movilidad no motorizada en Av. Ávila Camacho, en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Incluye: jardineras, elementos de seguridad, zonas de ascenso y descenso para transporte público, bolardos, paisajismo y bocas de tormenta.	Guadalajara y Zapopan	Guadalajara y Zapopan	\$20,000,000.00	\$9,648,635.99	\$6,734,784.96	100%	ml	4,479	4,479	
2.2	Señalamiento vertical y horizontal para ciclovía en la Av. Ávila Camacho en los municipios de Guadalajara y Zapopan, Jalisco.	Guadalajara y Zapopan	Guadalajara y Zapopan		\$8,163,876.06	\$4,849,468.70	100%	pza	724	724	
3	Construcción de Ciclovía de sobre la Av. Federalismo, de Av. Washington a Av. Hidalgo, municipio de Guadalajara, Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	\$23,100,000.00	\$0.00	\$0.00	0%	m2	3,500	0	
4	Construcción de Ciclovía de sobre la Av. Niños Héroes / Guadalupe, de Av. Niño Obrero a Av. Los Arcos, en los municipios de Guadalajara y Zapopan, Jalisco.										
4.1	Construcción de Ciclovía de sobre la Av. Niños Héroes / Guadalupe, de Av. Niño Obrero a Av. Los Arcos, en los municipios de Guadalajara, Jalisco. Frente 1.	Guadalajara y Zapopan	Guadalajara y Zapopan	\$28,000,000.00	\$1,938,729.12	\$0.00	0%	ml	1,021	0	
4.2	Construcción de Ciclovía de sobre la Av. Niños Héroes / Guadalupe, de Av. Niño Obrero a Av. Los Arcos, en los municipios de Guadalajara y Zapopan, Jalisco. Frente 2.	Guadalajara y Zapopan	Guadalajara y Zapopan		\$1,949,610.50	\$0.00	0%	ml	1,021	0	
5	Construcción de Ciclovía de sobre la Av. Revolución, de Calz. Del Ejercito a la Estación de Tlaquepaque Centro de la L3, en los municipios de Guadalajara y Tlaquepaque, Jalisco.	Guadalajara y Tlaquepaque	Guadalajara y Tlaquepaque	\$30,910,000.00	\$0.00	\$0.00	0%	ml	3,300	0	
6	Construcción de Ciclovía de sobre la Av. Tonalá, de Calle 7 Leguas a la Central Nueva, en los municipios de Tonalá y Tlaquepaque	Tonalá y Tlaquepaque	Tonalá y Tlaquepaque	\$25,830,000.00	\$0.00	\$0.00	0%	ml	2,890	0	
7	Construcción de Ciclovía en Chapala	Chapala		\$58,540,000.00	\$0.00	\$0.00	0%	ml	8,060	0	
8	Mantenimiento correctivo Ciclovía Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.	Zapotlán Grande	el Ciudad Guzmán	\$460,000.00	\$0.00	\$0.00	0%	ml	10,278	0	
TOTAL=				200,000,000	21,700,851.67	\$11,584,253.66					