



Bitácora de obra:

## MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

**Nota No. 1** fecha: 04 de Julio del 2012

Con esta fecha se apertura la presente bitácora de obra para la construcción de:

**Obra:** CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO

**Domicilio:** CALLE ALBERTO PONCE EN HUAXTLA, JAL.

**Municipio:** EL ARENAL, JALISCO

**Obra realizada bajo la modalidad de:** ADMINISTRACION DIRECTA

**Dependencia encargada:** OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

**Programa:** AGENDA DESDE LO LOCAL 2012

**Inversión:** \$700,820.28

Este día se inician los trabajos para la construcción de empedrado ahogado en cemento Calle Alberto Ponce, con las siguientes actividades:

Este día personal de la dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco se presento en la calle Alberto Ponce de la delegación de Huaxtla, para dar inicio de trabajos de reconocimiento del terreno y realizar actividades de trazo y nivelación del terreno para desplante de trabajos de terracerías.

Continuación se relacionan los nombres y firmas de las personas autorizadas para acceso de la presente bitácora.

  
ING. ALEJANDRO ROMERO SERNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



  
ARQ. ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





Bitácora de obra:

## MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO


DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

**Nota No. 2** fecha: 06 de Julio del 2012

Trabajos realizados a la fecha en la obra de empedrado ahogado en la Calle Alberto Ponce de la delegación de Huaxtla, trazo y nivelación de terreno con referencias para desplante de terracerías, se continua con trabajos de corte de terreno según niveles para el desplante de base hidráulica, así como carga con equipo mecánico retroexcavadora a camión de volteo y acarreo de material producto del corte fuera de la obra a tiro libre.

El avance físico de la obra a la fecha es de un 20%

Continuación se relacionan los nombres y firmas de las personas autorizadas para acceso de la presente bitácora.

  
ING. ALEJANDRO ROMERO SERNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



  
ARQ. ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES





Bitácora de obra:

## MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

**Nota No. 3** fecha: 10 de Julio del 2012

Trabajos realizados a la fecha en la obra de empedrado ahogado en la Calle Alberto Ponce de la delegación de Huaxtla, se continua con trazo y nivelación de terreno con referencias para desplanté de terracerías, se continua con trabajos de corte de terreno según niveles para el desplante de base hidráulica, así como carga con equipo mecánico retroexcavadora a camión de volteo y acarreo de material producto del corte fuera de la obra a tiro libre.

Continuación se relacionan los nombres y firmas de las personas autorizadas para acceso de la presente bitácora.

  
ING. ALEJANDRO ROMERO SERNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



  
ARQ. ABRAHAM ARVIZADO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





Bitácora de obra:

## MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

**Nota No. 4** fecha: 13 de Julio del 2012

Trabajos realizados a la fecha en la obra de empedrado ahogado en la Calle Alberto Ponce de la delegación de Huaxtla, se dio inicio con el suministro de material para la elaboración de base hidráulica de 20 cms. de espesor, compuesta de grava triturada y material de banco limpio, los cuales se inicia la mezcla de los materiales con motoconformadora para incorporación de los mismos adicionando agua necesaria para su integración, este día se recibe también el machuelo prefabricado de concreto tipo recto que se instalara una vez concluidos los trabajos de compactación de base hidráulica.

Continuación se relacionan los nombres y firmas de las personas autorizadas para acceso de la presente bitácora.

  
ING. ALEJANDRO ROMERO SERNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



  
ARQ. ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





Bitácora de obra:

## MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

**Nota No. 5** fecha: 17 de Julio del 2012

Trabajos realizados a la fecha en la obra de empedrado ahogado en la Calle Alberto Ponce de la delegación de Huaxtla, se continua con el suministro de material para la elaboración de base hidráulica de 20 cms. de espesor, compuesta de grava triturada y material de banco limpio, los cuales se continua con la mezcla de los materiales con motoconformadora para incorporación de los mismos adicionando agua necesaria para su integración.

Continuación se relacionan los nombres y firmas de las personas autorizadas para acceso de la presente bitácora.

   
ING. ALEJANDRO ROMERO SERNA AFQ. ABRAHAM ALVARADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



Bitácora de obra:

## MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

**Nota No. 6** fecha: 20 de Julio del 2012

Trabajos realizados a la fecha en la obra de empedrado ahogado en la Calle Alberto Ponce de la delegación de Huaxtla, se continua con el suministro de material para la elaboración de base hidráulica de 20 cms. de espesor, compuesta de grava triturada y material de banco limpio, los cuales se continua con la mezcla de los materiales con motoconformadora para incorporación de los mismos adicionando agua necesaria para su integración, se da inicio con los trabajos de colocación de machuelo prefabricado de concreto junteado con mortero de cemento-arena.

Continuación se relacionan los nombres y firmas de las personas autorizadas para acceso de la presente bitácora.

  
ING. ALEJANDRO ROMERO SERNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  


  
ARQ. ABRAHAM GARRIDO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  




Bitácora de obra:


## MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES


**Nota No. 7** fecha: 26 de Julio del 2012

Trabajos realizados a la fecha en la obra de empedrado ahogado en la Calle Alberto Ponce de la delegación de Huaxtla, con esta fecha se da por terminado los trabajos de tendido y compactación de base hidráulica de 20 cms de espesor para recibir empedrado ahogado, se continua con los trabajos de colocación de machuelo prefabricado de concreto junteado con mortero de cemento-arena y se da inicio con la instalación de empedrado ahogado de 20 cms de espesor en mortero de cemento-arena de rio en proporción 1:4 fabricado con equipo menor en obra acabado común.

Continuación se relacionan los nombres y firmas de las personas autorizadas para acceso de la presente bitácora.

  
ING. ALEJANDRO ROMERO SIERRA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



  
ARQ. ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





Bitácora de obra:

## MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

**Nota No. 8** fecha: 01 de Agosto del 2012

Trabajos realizados a la fecha en la obra de empedrado ahogado en la Calle Alberto Ponce de la delegación de Huaxtla, se da por terminado con los trabajos de colocación de machuelo prefabricado de concreto juntoado con mortero de cemento-arena y se continua instalando empedrado ahogado de 20 cms de espesor en mortero de cemento-arena de rio en proporción 1:4 fabricado con equipo menor en obra acabado común.

Continuación se relacionan los nombres y firmas de las personas autorizadas para acceso de la presente bitácora.

  
ING. ALEJANDRO ROMERO SERNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  


  
ARQ. ABRAHAM A. VILLADO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  






Bitácora de obra:

## MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Nota No. 9 fecha: 06 de Agosto del 2012

Trabajos realizados a la fecha en la obra de empedrado ahogado en la Calle Alberto Ponce de la delegación de Huaxtla, se continua instalando empedrado ahogado de 20 cms de espesor en mortero de cemento-arena de rio en proporción 1:4 fabricado con equipo menor en obra acabado común.

Continuación se relacionan los nombres y firmas de las personas autorizadas para acceso de la presente bitácora.

  
ING. ALEJANDRO ROMERO SIERRA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  


  
ARQ. ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  




Bitácora de obra:

## MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

**Nota No. 10** fecha: 10 de Agosto del 2012

Trabajos realizados a la fecha en la obra de empedrado ahogado en la Calle Alberto Ponce de la delegación de Huaxtla, se continua instalando empedrado ahogado de 20 cms de espesor en mortero de cemento-arena de rio en proporción 1:4 fabricado con equipo menor en obra acabado común.

Continuación se relacionan los nombres y firmas de las personas autorizadas para acceso de la presente bitácora.

  
ING. ALEJANDRO ROMERO SERNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



  
ARQ. ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





Bitácora de obra:


## MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Nota No. 11 fecha: 15 de Agosto del 2012

Trabajos realizados a la fecha en la obra de empedrado ahogado en la Calle Alberto Ponce de la delegación de Huaxtla, se continua instalando empedrado ahogado de 20 cms de espesor en mortero de cemento-arena de rio en proporción 1:4 fabricado con equipo menor en obra acabado común, se da inicio con limpieza gruesa en las aéreas donde se concluyo con la instalación de empedrado.

Continuación se relacionan los nombres y firmas de las personas autorizadas para acceso de la presente bitácora.

  
ING. ALEJANDRO ROMERO SERNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



  
ARQ. ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





Bitácora de obra:

## MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

**Nota No. 12** fecha: 21 de Agosto del 2012

Trabajos realizados a la fecha en la obra de empedrado ahogado en la Calle Alberto Ponce de la delegación de Huaxtla, se da por terminado con los trabajos de instalación de empedrado ahogado de 20 cms de espesor en mortero de cemento-arena de río en proporción 1:4 fabricado con equipo menor en obra acabado común, también se da por terminado con los trabajos de limpieza gruesa.

Continuación se relacionan los nombres y firmas de las personas autorizadas para acceso de la presente bitácora.

  
ING. ALEJANDRO ROMERO SERINA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  


  
ARQ. ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
